

PRIMER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL FONDO PR CONVENIO 1  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2017

PROYECTO	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	MONTO RADICADO	METAS UNIDAD	CANT.	AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	PROVEEDOR/ES CONTRATISTAS
PR 2017	PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A SAN MIGUEL DE LOS ANCHONDOS	PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A SAN MIGUEL DE LOS ANCHONDOS A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO 4800 M2	SANTA ISABEL SAN MIGUEL DE LOS ANCHONDOS	\$ 1,500,000.00	M2	4800.00	10	TRABAJAN CON MAQUINARIA MUNICIPAL EN LOS CORTE