

SEGUNDO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL FONDO PR CONVENIO 1
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

PROYECTO	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	MONTO RADICADO	METAS		AVANCE FÍSICO ACUM. %	PROVEEDOR/ES CONTRATISTAS
					UNI	CANT		
PR 2017	PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A SAN MIGUEL DE LOS ANCHONDOS	PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A SAN MIGUEL DE LOS ANCHONDOS A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO 4800 M2	SANTA ISABEL SAN MIGUEL DE LOS ANCHONDOS	\$ 1,500,000.00	M2	4800.00	90	Combustibles Miky Santa Isabel S.A de C.V