

**AVANCES 1ER TRIMESTRE (ENERO-MARZO 2026)**

MUNICIPIO DE OJINAGA  
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027

DIRECCIÓN

OBRAS PUBLICAS



NO.	NÚMERO DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	PROGRAMA	CONTRATISTA
1	LO-67-218-808052990-N-3-2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. CORONADO ENTRE CALLE 16A Y CALLE 6A I ETAPA	\$6,397,401.97	\$6,397,400.44	\$0.00	100.00%	100.00%	CAPUFE	CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.
2	S/N	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. VIGÉSIMA ENTRE AV CUAUHTÉMOC Y AV 5 DE MAYO DEL KM 0+012 AL KM 0+025.5 (CUERPO SUR)	\$62,437.50	\$62,437.28	\$0.00	15.00%	100.00%	REPUVE	ADMINISTRACION DIRECTA
3	MOJ-09/2025	ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA A LA ESTACION CH-P DE CALLE 20A A EJIDO QUIVIRA, MPIO. DE OJINAGA, CHIH.	\$1,323,471.84	\$1,323,471.84	\$0.00	100.00%	100.00%	FAISMUN	PERSONA FISICA: LORENA GUERRERO AVIÑA
4	SN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH.	\$2,181,066.80	\$2,181,066.80	\$0.00	100.00%	100.00%	FAISMUN	PERSONA FISICA: LORENA GUERRERO AVIÑA

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.”

Sello Digital: 6732530000202600001erTrimestre000020260422113750