

AVANCES 2DO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO 2025)

MUNICIPIO DE OJINAGA
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027

DIRECCIÓN
OBRAS PUBLICAS



NO.	NÚMERO DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	PROGRAMA	CONTRATISTA
1	LO-67-218-808052990-N-13-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MANUEL OJINAGA ENTRE C. DECIMOCTAVA Y C. 22A. DEL KM 0+000 AL KM 0+102 Y DEL KM 0+118 AL KM 0+244	\$3,648,437.65	\$2,999,162.27	\$649,275.38	100.00%	82.20%	REPUVE	CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.
2	MOJPP-01/2024	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DE 15 M X 27 M EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, EN OJINAGA, CHIH.	\$1,499,925.47	\$599,970.19	\$899,955.28	90.00%	40.00%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	DIOPRIMA S. DE R.L. DE C.V.
3	MOJPP-02/2024	CONSTRUCCION DE CUBIERTA TIPO DOMO DE 15.0 M X 27.0 M EN PARQUE MAGISTERIAL, EN OJINAGA, CHIH.	\$1,859,719.44	\$743,887.77	\$1,115,831.67	80.00%	40.00%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	DIOPRIMA S. DE R.L. DE C.V.