

AVANCES 3ER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE 2024)



MUNICIPIO DE OJINAGA
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027

DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS

NO.	NÚMERO DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	PROGRAMA	CONTRATISTA
1	LO-67-218-808052990-N-4-2024	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DE CALLE DURANGO A BLVD. OSCAR FLORES	\$4,409,847.34	\$2,354,287.06	\$2,055,560.28	75.00%	53.39%	FODESEM-ADUANAS	CONSTRUCTORA PEHEM S.A. DE C.V.
2	LO-67-218-808052990-N-5-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. V. CARRANZA DE BLVD. TRATADO DE LIBRE COMERCIO A CALLE 8A Y EN CALLE 6A ENTRE AV. V. CARRANZA Y AV. MANUEL OJINAGA	\$6,397,991.59	\$2,559,196.64	\$3,838,794.95	70.00%	40.00%	CAPUFE	ROAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
3	IO-67-218-808052990-N-6-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. SEGUNDA DE AV. PRESIDIO A AV. HIDALGO	\$1,342,619.10	\$1,342,594.82	\$24.28	100.00%	100.00%	REPUVE	CONSTRUCTORA PEHEM S.A. DE C.V.
4	IO-67-218-808052990-N-7-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL PACÍFICO ENTRE C. MINA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+087 Y EN LA C. MINA ENTRE CALLE DEL PACÍFICO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+036	\$1,063,879.11	\$1,063,879.11	\$0.00	100.00%	100.00%	REPUVE	PERSONA FISICA: VALENTIN SANCHEZ SOTELO JR
5	IO-67-218-808052990-N-8-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. COLÓN DE C. TRIGÉSIMO OCTAVA A CALLE CUADRAGÉSIMA Y EN CALLE CUADRAGÉSIMA ENTRE AV. COLÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+014	\$989,280.51	\$395,712.20	\$593,568.31	100.00%	40.00%	REPUVE	PERSONA FISICA: VALENTIN SANCHEZ SOTELO JR
6	IO-67-218-808052990-N-9-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. VEINTIOCHO DE BLVRD IGNACIO CAMARGO A AV. SAMANIEGO	\$920,789.57	\$920,789.57	\$0.00	100.00%	100.00%	REPUVE	PERSONA FISICA: VALENTIN SANCHEZ SOTELO JR
7	IO-67-218-808052990-N-10-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. SEXTA ENTRE AV. MANUEL OJINAGA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DEL KM 0+000 AL KM 0+177	\$2,158,480.20	\$863,392.08	\$1,295,088.12	75.00%	40.00%	REPUVE	PERSONA FISICA: VALENTIN SANCHEZ SOTELO JR
8	AO-67-218-808052990-N-11-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE DEL PACÍFICO Y C. 17A. DEL KM 0+000 AL KM 0+013	\$96,533.37	\$96,533.37	\$0.00	100.00%	100.00%	REPUVE	ROAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
9	S/N	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. VIGÉSIMA ENTRE AV. DEGOLLADO Y AV. MORELOS (EN TRAMOS AISLADOS), EN LA AV CUAUHTÉMOC ENTRE C. SÉPTIMA Y C. TRIGÉSIMO CUARTA (EN TRAMOS AISLADOS) Y EN LA AV 5 DE MAYO ENTRE CALLE LUZ MA. AGULAR Y C. TRIGÉSIMO SEGUNDA (EN TRAMOS AISLADOS)	\$312,882.96	\$312,559.08	\$323.88	45.00%	100.00%	REPUVE	ADMINISTRACION DIRECTA
10	MOJ-04/2024	RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE PRIV. DE 36A Y AV. MINA, EN OJINAGA, CHIH.	\$343,447.59	\$343,447.59	\$0.00	100.00%	100.00%	FAISMUN	SUMINISTROS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
11	MOJ-05/2024	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJIDO QUIVIRA I ETAPA, MPIO. DE OJINAGA CHIH.	\$1,198,152.16	\$1,198,152.16	\$0.00	100.00%	100.00%	FAISMUN	SUMINISTROS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
12	MOJPP-01/2024	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DE 15 M X 27 M EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, EN OJINAGA, CHIH.	\$1,499,925.47	\$599,970.19	\$899,955.28	5.00%	40.00%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	DIOPRIMA S. DE R.L. DE C.V.
13	MOJPP-02/2024	CONSTRUCCION DE CUBIERTA TIPO DOMO DE 15.0 M X 27.0 M EN PARQUE MAGISTERIAL, EN OJINAGA, CHIH.	\$1,859,719.44	\$743,887.77	\$1,115,831.67	5.00%	40.00%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	DIOPRIMA S. DE R.L. DE C.V.
14	MOJADU-001-2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO EXISTENTE EN CALLE 9A. NORTE ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JUAREZ	\$344,868.00	\$103,460.40	\$241,407.60	100.00%	30.00%	ADUANAS	ROAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.