

AVANCES 3ER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE 2025)

MUNICIPIO DE OJINAGA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027	
DIRECCIÓN	OBRAS PUBLICAS



NO.	NÚMERO DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	PROGRAMA	CONTRATISTA
1	LO-67-218-808052990-N-13-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MANUEL OJINAGA ENTRE C. DECIMOCTAVA Y C. 22A. DEL KM 0+000 AL KM 0+102 Y DEL KM 0+118 AL KM 0+244	\$3,648,437.65	\$3,646,726.26	\$0.00	100.00%	100.00%	REPUVE	CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.
2	MOJPP-01/2024	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DE 15 M X 27 M EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, EN OJINAGA, CHIH.	\$1,499,925.47	\$599,970.19	\$899,955.28	90.00%	40.00%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	DIOPRIMA S. DE R.L. DE C.V.
3	MOJPP-02/2024	CONSTRUCCION DE CUBIERTA TIPO DOMO DE 15.0 M X 27.0 M EN PARQUE MAGISTERIAL, EN OJINAGA, CHIH.	\$1,859,719.44	\$743,887.77	\$1,115,831.67	80.00%	40.00%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	DIOPRIMA S. DE R.L. DE C.V.
4	LO-67-218-808052990-N-1-2025	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. I. MANUEL ALTAMIRANO ENTRE C. DECIMOCTAVA Y C. 16A. Y EN C. 16A. ENTRE AV. I. MANUEL ALTAMIRANO Y AV. VICENTE GUERRERO	\$2,783,888.48	\$2,783,440.81	\$0.00	100.00%	100.00%	REPUVE	ROAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
5	LO-67-218-808052990-N-2-2025	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. 20 DE NOV. ENTRE C. 22A. Y C. VIGÉSIMA DEL KM 0+000 AL KM 0+074.70	\$1,071,233.37	\$1,071,121.32	\$0.00	100.00%	100.00%	REPUVE	ROAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
6	LO-67-218-808052990-N-3-2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. CORONADO ENTRE CALLE 16A Y CALLE 6A I ETAPA	\$6,397,401.97	\$0.00	\$6,397,401.97	15.00%	0.00%	CAPUFE	CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.
7	DOPMOJ-001-2025	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TRASVIÑA Y RETES (ETAPA 1) ENTRE BOULEVARD TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y CALLE 11A. EN CD. OJINAGA, CHIH.	\$7,182,873.39	\$0.00	\$7,182,873.39	85.00%	0.00%	FISE	CONSTRUCCIONES Y MINAS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON CYP CRUZ SANEZ, S.A. DE C.V.
8	DOPMOJ-002-2025	REMODELACION Y FORTALECIMIENTO DEL ALBERGUE EL OASIS, 2025 Y CENTRO DE DESARROLLO FAMILIAR MIGRANTE (CEDEFAM)	\$9,976,658.69	\$2,992,997.61	\$6,983,661.08	15.00%	30.00%	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	PERSONA FISICA: ALFONSO LOPEZ ANCHONDO
9	MOJ-01/2025	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN ANTONIO, MPIO. DE OJINAGA, CHIH.	\$950,935.15	\$285,280.54	\$665,654.61	90.00%	30.00%	FAISMUN	PERSONA FISICA: OMAR ANTONIO UDAVE GARCIA
10	MOJ-02/2025	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCERO DE AV. CORONADO Y CALLE 8ª, EN OJINAGA, CHIH.	\$796,347.87	\$794,736.94	\$0.00	100.00%	100.00%	FAISMUN	CONSTRUCTORA PEHEM, S.A. DE C.V.
11	MOJ-03/2025	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 42ª Y AV. MINA	\$95,527.02	\$95,527.02	\$0.00	100.00%	100.00%	FAISMUN	PERSONA FISICA: OMAR ANTONIO UDAVE GARCIA
12	MOJ-04/2025	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJIDO QUIVIRA	\$168,369.50	\$168,369.50	\$0.00	100.00%	100.00%	FAISMUN	PERSONA FISICA: OMAR ANTONIO UDAVE GARCIA
13	MOJ-05/2025	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 20A Y CALLE 22A	\$459,779.68	\$0.00	\$459,779.68	0.00%	0.00%	FAISMUN	ROAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.