

AVANCES 4TO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2024)



MUNICIPIO DE OJINAGA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS

NO.	NÚMERO DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	PROGRAMA	CONTRATISTA
1	LO-67-218-808052990-N-4-2024	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DE CALLE DURANGO A BLVD. OSCAR FLORES	\$4,409,847.34	\$4,407,893.38	\$1,953.96	100.00%	100.00%	FODESEM-ADUANAS	CONSTRUCTORA PEHEM S.A. DE C.V.
2	LO-67-218-808052990-N-5-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. V. CARRANZA DE BLVD. TRATADO DE LIBRE COMERCIO A CALLE 8A Y EN CALLE 6A ENTRE AV. V. CARRANZA Y AV. MANUEL OJINAGA	\$6,397,991.59	\$5,088,142.35	\$1,309,849.24	100.00%	79.53%	CAPUFE	ROAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
3	IO-67-218-808052990-N-6-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. SEGUNDA DE AV. PRESIDIO A AV. HIDALGO	\$1,342,619.10	\$1,342,594.82	\$24.28	100.00%	100.00%	REPUVE	CONSTRUCTORA PEHEM S.A. DE C.V.
4	IO-67-218-808052990-N-7-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL PACÍFICO ENTRE C. MINA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+087 Y EN LA C. MINA ENTRE CALLE DEL PACÍFICO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+036	\$1,063,879.11	\$1,063,879.11	\$0.00	100.00%	100.00%	REPUVE	PERSONA FISICA: VALENTIN SANCHEZ SOTELO JR
5	IO-67-218-808052990-N-8-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. COLÓN DE C. TRIGÉSIMO OCTAVA A CALLE CUADRAGÉSIMA Y EN CALLE CUADRAGÉSIMA ENTRE AV. COLÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+014	\$989,280.51	\$988,187.82	\$1,092.69	100.00%	100.00%	REPUVE	PERSONA FISICA: VALENTIN SANCHEZ SOTELO JR
6	IO-67-218-808052990-N-9-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. VEINTIOCHO DE BLVD IGNACIO CAMARGO A AV. SAMANIEGO	\$920,789.57	\$920,789.57	\$0.00	100.00%	100.00%	REPUVE	PERSONA FISICA: VALENTIN SANCHEZ SOTELO JR
7	IO-67-218-808052990-N-10-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. SEXTA ENTRE AV. MANUEL OJINAGA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DEL KM 0+000 AL KM 0+177	\$2,158,480.20	\$2,157,870.59	\$609.61	100.00%	100.00%	REPUVE	PERSONA FISICA: VALENTIN SANCHEZ SOTELO JR
8	AO-67-218-808052990-N-11-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV CUAUHTEMOC ENTRE CALLE DEL PACÍFICO Y C. 17A. DEL KM 0+000 AL KM 0+013	\$96,533.37	\$96,533.37	\$0.00	100.00%	100.00%	REPUVE	ROAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
9	IO-67-218-808052990-N-11-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV 5 DE MAYO ENTRE C. 13 / C. 16 DE SEPT. / C. DE LA JUVENTUD Y C. DEL PACÍFICO DEL KM 0+000 AL KM 0+225.30	\$2,668,141.88	\$2,668,138.52	\$3.36	100.00%	100.00%	REPUVE	CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.
10	LO-67-218-808052990-N-12-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. 20 DE NOV. ENTRE BLVD. LIBRE COMERCIO / CHIHUAHUA-HERMOSILLO Y C. CUARTA	\$3,671,526.83	\$1,468,610.73	\$2,202,916.10	8.00%	40.00%	REPUVE	INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
11	LO-67-218-808052990-N-13-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MANUEL OJINAGA ENTRE C. DECIMOCTAVA Y C. 22A. DEL KM 0+000 AL KM 0+102 Y DEL KM 0+118 AL KM 0+244	\$3,648,437.65	\$1,459,375.06	\$2,189,062.59	5.00%	40.00%	REPUVE	CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.
12	SIN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. VIGÉSIMA ENTRE AV. DEGOLLADO Y AV. MORELOS (EN TRAMOS AISLADOS), EN LA AV CUAUHTEMOC ENTRE C. SÉPTIMA Y C. TRIGÉSIMO CUARTA (EN TRAMOS AISLADOS) Y EN LA AV 5 DE MAYO ENTRE CALLE 122 MA. AGUILAR Y C. TRIGÉSIMO SEGUNDA (EN TRAMOS AISLADOS)	\$312,882.96	\$312,559.08	\$323.88	70.00%	100.00%	REPUVE	ADMINISTRACION DIRECTA
13	SIN	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN C. DE LA JUVENTUD / CALLE 16 DE SEPT. ENTRE BLVD. LIBRE COMERCIO / CHIHUAHUA-HERMOSILLO / FEDERAL HWY 16 Y CALLE AGUSTIN MELGAR	\$170,249.58	\$170,249.58	\$0.00	60.00%	100.00%	REPUVE	ADMINISTRACION DIRECTA
14	MOJ-04/2024	RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE PRIV. DE 36A Y AV. MINA. EN OJINAGA, CHIH.	\$343,447.59	\$343,447.59	\$0.00	100.00%	100.00%	FAISMUN	SUMINISTROS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
15	MOJ-05/2024	RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EJIDO QUIVIRA I ETAPA, MPÍO. DE OJINAGA CHIH.	\$1,198,152.16	\$1,198,152.16	\$0.00	100.00%	100.00%	FAISMUN	SUMINISTROS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
16	MOJ-06/2024	RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EJIDO CAÑADA ANCHA, EN OJINAGA, CHIH.	\$347,520.33	\$347,520.33	\$0.00	100.00%	100.00%	FAISMUN	INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
17	MOJ-07/2024	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN BLVD. IGNACIO CAMARGO DE BLVD. TRATADO DE LIBRE COMERCIO A CALLE 46ª, EN OJINAGA, CHIH.	\$1,251,514.46	\$0.00	\$1,251,514.46	45.00%	0.00%	FAISMUN	PERSONA FISICA: MANUEL MOLINA DURAN
18	MOJPP-01/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA DE 15 M X 27 M EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, EN OJINAGA, CHIH.	\$1,499,925.47	\$599,970.19	\$899,955.28	75.00%	40.00%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	DIOPRIMA S. DE R.L. DE C.V.
19	MOJPP-02/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO DE 15.0 M X 27.0 M EN PARQUE MAGISTERIAL, EN OJINAGA, CHIH.	\$1,859,719.44	\$743,887.77	\$1,115,831.67	65.00%	40.00%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	DIOPRIMA S. DE R.L. DE C.V.
20	MOJADU-001-2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO EXISTENTE EN CALLE 6A. NORTE ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JUAREZ	\$344,868.00	\$338,899.26	\$7,968.74	100.00%	100.00%	ADUANAS	ROAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.