

AVANCES 4TO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2025)

MUNICIPIO DE OJINAGA	
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027	
DIRECCIÓN	OBRAS PUBLICAS



NO.	NUMERO DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	PROGRAMA	CONTRATISTA
1	LO-67-218-808052990-N-3-2025	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. CORONADO ENTRE CALLE 16A Y CALLE 6A I ETAPA	\$6,397,401.97	\$2,088,693.70	\$4,308,708.27	100.00%	32.65%	CAPUFE	CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.
2	IO-67-218-808052990-N-5-2025	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV 5 DE MAYO ENTRE CALLE DEL PACÍFICO Y C. 17A. DEL KM 0+000 AL KM 0+053	\$698,291.28	\$693,317.96	\$0.00	100.00%	100.00%	REPUVE	DICOVIT, S.A. DE C.V.
3	S/N	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. LIBERTAD ENTRE C. 13A. Y C. 15A. DEL KM 0+076 AL KM 0+083.50	\$17,482.50	\$17,482.47	\$0.00	100.00%	100.00%	REPUVE	N/A
4	AO-67-218-808052990-N-9-2025	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HOMBRES ILUSTRES ENTRE AV. MORELOS Y AV. HOMBRES ILUSTRES DEL KM 0+000 AL KM 0+023	\$143,797.28	\$141,752.15	\$0.00	100.00%	100.00%	REPUVE	CONSTRUCTORA PEHEM, S.A. DE C.V.
5	S/N	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE C. TRIGESIMO CUARTA Y CALLE PRIV. 34A DEL KM 0+000 AL KM 0+015, A 10 MTS DEL CENTRO COMUNITARIO CDP	\$47,452.50	\$47,452.50	\$0.00	100.00%	100.00%	REPUVE	N/A
6	AO-67-218-808052990-N-7-2025	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HOMBRES ILUSTRES ENTRE AV. MORELOS Y AV. HOMBRES ILUSTRES DEL KM 0+023 AL KM 0+094	\$563,575.95	\$563,575.95	\$0.00	100.00%	100.00%	REPUVE	CONSTRUCTORA PEHEM, S.A. DE C.V.
7	AO-67-218-808052990-N-10-2025	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HOMBRES ILUSTRES ENTRE AV. MORELOS Y AV. HOMBRES ILUSTRES DEL KM 0+094 AL KM 0+111	\$121,705.02	\$119,616.05	\$0.00	100.00%	100.00%	REPUVE	CONSTRUCTORA PEHEM, S.A. DE C.V.
8	DOPMOJ-001-2025	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TRASVIÑA Y RETES (ETAPA 1) ENTRE BOULEVARD TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y CALLE 11A. EN CD. OJINAGA, CHIH.	\$7,182,873.39	\$7,182,821.73	\$0.00	100.00%	100.00%	FISE	CONSTRUCCIONES Y MINAS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON CYP CRUZ SANEZ, S.A. DE C.V.
9	DOPMOJ-002-2025	REMODELACION Y FORTALECIMIENTO DEL ALBERGUE EL OASIS, 2025 Y CENTRO DE DESARROLLO FAMILIAR MIGRANTE (CEDEFAM)	\$9,976,658.69	\$9,973,288.61	\$0.00	100.00%	100.00%	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	PERSONA FISICA: ALFONSO LOPEZ ANCHONDO
10	MOJ-01/2025	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN ANTONIO, MPIO. DE OJINAGA, CHIH.	\$950,935.15	\$950,935.15	\$0.00	100.00%	100.00%	FAISMUN	PERSONA FISICA: OMAR ANTONIO UDAVE GARCIA
11	MOJ-05/2025	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 20A Y CALLE 22A	\$459,779.68	\$459,527.94	\$0.00	100.00%	100.00%	FAISMUN	ROAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
12	MOJ-06/2025	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJIDO TIERRAS NUEVAS	\$182,179.19	\$182,179.19	\$0.00	100.00%	100.00%	FAISMUN	PERSONA FISICA: OMAR ANTONIO UDAVE GARCIA
13	MOJ-07/2025	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COLONIA REVOLUCION	\$147,874.83	\$147,874.83	\$0.00	100.00%	100.00%	FAISMUN	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.
14	MOJ-08/2025	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COLONIA VALLES DEL SOL	\$817,676.99	\$817,676.99	\$0.00	100.00%	100.00%	FAISMUN	ANUNCIOS UNIPOLARES, S.A. DE C.V.
15	MOJ-09/2025	ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA A LA ESTACION CH-P DE CALLE 20A A EJIDO QUIVIRA, MPIO. DE OJINAGA, CHIH.	\$1,323,471.84	\$0.00	\$1,323,471.84	50.00%	0.00%	FAISMUN	PERSONA FISICA: LORENA GUERRERO AVIÑA
16	SN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH.	\$2,181,066.80	\$0.00	\$2,181,066.80	50.00%	0.00%	FAISMUN	PERSONA FISICA: LORENA GUERRERO AVIÑA