

CONVENIO CELEBRADO EL 02 DE AGOSTO DE 2023  
 QUINTO REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023"  
 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
<b>MUNICIPIO: AHUMADA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	1.1	20100304	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE JOAQUÍN AMARO Y CALLE JUÁREZ, INCLUYE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO.	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	1,231,267.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	CONSTRUCCIONES KYMAR S.A. DE C.V.	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO	1,275.00 155.00 200.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: ASCENSIÓN</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	2.1		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EIJDO ENTRE CALLE GUANAJUATO N. Y CALLE PUEBLA.	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN	3,059,437.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3,059,437.50	N/A	ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA(CEMENTO), CONSTRUCTORA AZMAJA S. A. DE C.V.(AGREGADOS, PREPARACION DE CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CURACRETO, TRABAJOS DE CORTE), COFIASA VARILLA, LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES LEISA S.A. DE C.V.	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	3,402.00	70%	80%	OBRA EN PROCESO
<b>MUNICIPIO: CUAUHTEMOC</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	3.11	21702039	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MÁRTIRES DE CANANEA ENTRE C. MARTÍN CORDOVA Y C. PARQUE URUETA.	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	2,397,733.28	CONTRATO	3,635,627.75	MC-21702039-21702040-AD-2023	CAPER SOLUCIONES INTEGRALES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V.	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	1,493.10	40%	34%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	3.2	21702040	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE M. RIVA PALACIO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE IGNACIO COMONFORT.	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	1,670,694.22	CONTRATO	1,128,618.98	MC-21702039-21702040-AD-2023	CAPER SOLUCIONES INTEGRALES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V.	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	1,521.27	80%	33%	
<b>MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	4.1	23202074	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ANILLO PERIMETRAL LUIS DONALDO COLOSIO AMBOS SENTIDOS, ENTRE CALLE ÁRBOL Y CALLE ALAMILLO DEL KM. 0+024 AL KM. 0+066.	HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL	1,313,685.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1,311,708.60	AO-808032983-E4-2023	ING. LUIS CARLOS BUENO GARDEA	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	661.00	100%	100%	TERMINO DE LOS TRABAJOS
<b>MUNICIPIO: JUÁREZ</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	5.1	23708752	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN BLVD. MANUEL GÓMEZ MORÍN TRAMO DE AV. TECNOLÓGICO A AV. P. DE LA VICTORIA.	JUÁREZ, JUÁREZ	18,958,522.50	LICITACIÓN PÚBLICA	16,241,726.88	OP-106-2023	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA	38,495.24	78%	84%	OBRA EN PROCESO
<b>MUNICIPIO: MEOQUI</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	6.1	24500908	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA C. 20 ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JOSÉ M. JIMÉNEZ DEL KM 0+000 AL KM 0+046	MEOQUI, PEDRO MEOQUI	182,090.73	CONTRATO	184839.1908	MMOP-PIIPE-04/2023	SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	312.94	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	6.2	24500909	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE NICOLÁS COPÉRNICO ENTRE CALLE ALEJANDRO VOLTA Y CALLE ALBERT EINSTEIN DEL KM 0+000 AL KM 0+036.5.	MEOQUI, PEDRO MEOQUI	160,066.77	CONTRATO	153776.49	MMOP-PIIPE-03/2023	SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	310.25	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: NAMIQUIPA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	7.1	24800516	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE C. QUINTA Y C. TERCERA.	NAMIQUIPA, EL TERRERO	956,542.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	COMBUSTIBLES RIMA SA DE CV, RAMIRO CLEMENTE LUCERO	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	1,560.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	8.1	25001118	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MAGNOLIA ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE MADRID DEL KM 0+000 AL KM 0+166.	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	1,056,442.50	LICITACIÓN PÚBLICA	1,056,442.50	6-2023-00084814	JAIME MENA PARRA	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	1,320.00	100%	100%	SE HIZO UN SOLO CONTRATO PARA TRES TRAMOS 6-2023-00084814
<b>MUNICIPIO: OCAMPO</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	9.1		PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EN TRAMO KM 0+383 AL KM 0+408.	OCAMPO, HUEVACHI	67,432.50	CONTRATO	67,432.50	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 25100423	PALERMO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	75.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: ROSARIO</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	10.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA CHIH / VALLE DEL ROSARIO - SAN MATEO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+045 HASTA EL KM 0+048.	ROSARIO, SAN JAVIER	17,482.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	17,482.50	N/A	HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE, INGENIERIA Y CONSTRUCTORA VILMAR XXI	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	18.00	100%	100%	OBRA CONCLUIDA