

CONVENIO CELEBRADO EL 06 DE FEBRERO 2024 66.2 MDP
TERCER REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023"
 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPT. 2024

| INSTANCIA EJECUTORA | N° DEL PROYECTO (convênio) | N° DE OBRA | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO Y LOCALIDAD | RECURSO TRANSFERIDO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | MONTO CONTRATADO | N° DE CONTRATO | PROVEEDOR O CONTRATISTA | META | | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FIN/ANCERO % | OBSERVACIONES |
|--|----------------------------|-------------|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------|---|---|------------------|---|-----------------|---------------------|---|
| | | | | | | | | | | CANTIDAD | UNIDAD | | | |
| MUNICIPIO: DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | 1.1 | 22200218 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAMINO KM 30 EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA - SANTA ROSALÍA DE CUEVAS - LIANO GRANDE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+045 AL KM 0+058 (A 103 MTS DE LA IGLESIA HACIENDA DE LOS REMEDIOS) | DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, EDO LOS REMEDIOS (LA HACIENDA) | 84,915.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | COMERCIALIZADOR ERRAM S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA ARNOBAGA S.A. DE C.V. | 87.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: GALEANA | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA/A | 2.1 | | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON RIEGO DE SELLO EN FEDERAL HWY 10 (CUERPO DESTE) ENTRE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+000 | GALEAN/A, ABDEN/AGO C. GARCÍA | 54,945.00 | CONTRATO | 58,499.00 | 22300283-PR | ING. JOSÉ LUIS MURILLO GARCÍA | 1,220.00 | M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON RIEGO DE SELLO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: HUEJOTITÁN | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEJOTITÁN | 3.1 | 23300196 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0 + 020 AL 0 + 030 (A 20 METROS DE BODEGA MUNICIPAL) | HUEJOTITÁN, HUEJOTITÁN | 14,985.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 10618.56 | DOPM-0801302-RVPE-2024 | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI S.A DE C.V. | 18.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: N/AMQUIPA | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE N/AMQUIPA | 4.1 | 24800522 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE C. TERCERA Y C. TERCERA | N/AMQUIPA, EL TERRERO | 609,390.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | INCOSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, ROY FLORES GONZALEZ | 1,144.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: CHÍNIPAS | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS | 5.1 | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE PROF. ESTHER REY Y FIN DE CALLEJÓN DEL KM 0+042 AL KM 0+048 | CHÍNIPAS, CHÍNIPAS DE ALMADA | 32,467.50 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | OBRAS PUBLICAS | 26.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: GÓMEZ FARÍAS | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS | 6.1 | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TRECENA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO DEL KM 0+091 AL KM 0+095 | GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS | 39,960.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | COMERCIAL DE GÓMEZ FARÍAS | 27.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: IGNACIO ZARAGOZA | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA | 7.1 | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+251 AL KM 0+259 | IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ALLENDE | 82,417.50 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | (FERRERERIA AZTECA) GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ | 55.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: ROSARIO | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO | 8.1 | | PAVIMENTACIÓN EN CARRETERA OHH / VALLE DEL ROSARIO - SAN MATEO SALIDA HACIA SAN NICOLAS DEL CAÑÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+007 HASTA EL KM 0+010 (A 93 MTS DE PUENTE SAN JAVIER) | ROSARIO, SAN JAVIER | 14,985.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | ZAMUJA COMERCIA, HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE | 18.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: RIVA PALACIO | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO | 9.1 | 25400264 | REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO DEL CAMINO SIN NOMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y GARR. DE SAN ANDRÉS DEL KM 0+000 AL KM 0+450 (A 10 METROS DE LETRAS DE SAN ANDRÉS) | RIVA PALACIO, SAN ANDRÉS | 412,087.50 | CONTRATO | 412,086.63 | 25400264PR | RENE DAVID RAMOS BREACH | 3,770.00 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: CHIHUAHUA | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 10.1 | 20240P00037 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. TECNOLÓGICO / C. 18 DE MARZO / AV. COLÓN, TRAMO DE AV. PROL. TEÓFILO BORRUNDIA / REVOLUCIÓN N A AV DIVISIÓN DEL NTE (AMBROS CUERPOS) | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 5,087,407.50 | LICITACIÓN PÚBLICA | 4,937,580.80 | 029/2024 | CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V. | 18,244.85 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100% | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 10.2 | 20240P00038 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO, TRAMO ENTRE VIADUO LOS NOGALES / CIRCUITO UNIVERSITARIO Y AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN (CUERPO SUR-NORTE) | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 3,985,284.33 | LICITACIÓN PÚBLICA | 3,983,784.25 | 030/2024 | CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V. | 14,292.33 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100% | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 10.3 | 20240P00039 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MISIÓN DE SATEVÓ / MISIÓN DE SAN FCO. DE CONCHOS, TRAMO ENTRE AV. MIRADOR Y AV. ENRIQUE ELÍAS MULLER / AV. RÍO DE JANEIRO | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 2,228,495.67 | LICITACIÓN PÚBLICA | 2,199,200.20 | 031/2024 | SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 7,992.00 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: JULIMES | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES | 11.1 | 23800282 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE DINIAGA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ESPERANZA | JULIMES, JULIMES | 64,935.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES | 400.00 | M2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: AHUMADA | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA | 12.1 | 20100315 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA / IGNACIO ALDAMA Y CALLE MIN/A | AHUMADA, MIGUEL AHUMADA | 269,730.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | CONSTRUCCIONES KYMAR S.A. DE C.V. | 520.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL ORO | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL ORO | 13.1 | 25900228 | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. BENTO JUÁREZ ENTRE CALLE 20 DE NOV. Y CALLE JESÚS GARCÍA DEL KM 0+117 AL KM 0+157 | SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO | 32,467.50 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 12,092.40 | DOPAD-002-2024-RVPE | CONCRETO Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI S.A. DE C.V. | 24.00 | M2 DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % |
| MUNICIPIO: SATEVÓ | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVÓ | 14.1 | 26100453 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DÉCIMA TERCERA ENTRE CALLE GENERAL FIDEL ÁVILA Y CALLE DINIAGA DEL KM 0+029 AL KM 0+035 | SATEVÓ, SAN FRANCISCO JAVIER | 57,442.50 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | JOSÉ CARLOS PIÑÓN RAMIREZ | 54.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 90% | |
| MUNICIPIO: GUAZAPARES | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | 15.1 | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y TERMINO DE LA CALLE, DESDE EL KM 0+025.00 AL KM 0+026.60 (A 79 MTS DE GASOLINERA PEMEX) | GUAZAPARES, TEMORIS | 14,985.00 | | | | | 6.46 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | | | |
| MUNICIPIO: JIMÉNEZ | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 16.1 | | RENOVELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE DEL INDIO TRISTE ENTRE CALLE PROF. JESÚS MARTÍNEZ Y CALLE SUR | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 144,904.42 | ADIUDICACIÓN DIRECTA | 144,295.39 | OP/06/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL 2024 | LUIS GUILLERMO ALARCÓN LAZCANO | 905.20 | M2 RENOVACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100% | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 16.2 | | RENOVELACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN ABRAHAM GONZÁLEZ ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE HUEJOTITÁN | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 232,218.08 | ADIUDICACIÓN DIRECTA | 247,028.58 | OP/08/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL 2024/POFR 2023 | LUIS GUILLERMO ALARCÓN LAZCANO | 1,544.50 | M2 DE RENOVACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO | 100% | 100% | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ | 16.3 | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. SIN NOMBRE ENTRE CALLE SUR HASTA TÉRMINO DE CALLE | JIMÉNEZ, JIMÉNEZ | 239,760.00 | ADIUDICACIÓN DIRECTA | 271,163.26 | OP/07/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL 2024/POFR 2023 | LUIS GUILLERMO ALARCÓN LAZCANO | 441.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: LÓPEZ | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LÓPEZ | 17.1 | 23900274 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MIN/A Y CALLE MARIANO ABAJOSO DEL KM 0 + 019 AL KM 0 + 025 | LÓPEZ, LÓPEZ | 22,477.50 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 513,873.70 58,603.30 | C-IPERVE-02-2024 | DHISA / JORGE ADRIAN BIBBIESCAS CERVANTES | 23.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | SE FIN/AUZO LA OBRA |
| MUNICIPIO: CUAUHTEMOC | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC | 18.1 | 21702079 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA FELPE CARRILLO PUERTO ENTRE CALLE MARTÍN CORDOVA Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA | CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC | 5,149,845.00 | CONTRATO | 4,090,819.97 | MC-21702079-LO-2024 | ING. VILLADO CHAVIRA MENDOZA | 4,255.70 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 40% | 14% | |
| MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 19.1 | 25001125 | RENOVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. 5 DE MAYO Y CALLE 2 DE ABRIL | NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES | 1,118,880.00 | CONTRATO | 1,096,620.81 | OP2024-INVIT3-RGAL-121 | OSCAR JAVIER SOLIS VARGAS | 3,882.81 | M2 DE RENOVACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: MEOQUI | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI | 20.1 | 25000915 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE ROBERTO BOYLE ENTRE CALLE LUIS PASTEUR Y CALLE FRANCISCO RAMÍREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+111 | MEOQUI, MEOQUI | 404,595.00 | CONTRATO | 513,406.49 | MMOP-AD-PIPE-02/2024 | SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 722.15 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 30% | |
| MUNICIPIO: BUEN/AVENTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUEN/AVENTURA | 21.1 | 21000474 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ ENTRE CARRETERA FEDERAL HWY 10 Y CALLE GUILLERMO PRIETO | BUEN/AVENTURA, EDO CONSTITUCIÓN | 199,800.00 | CONTRATO | 199,800.00 | 21000474 | JAIME MEN/A PARRA | 289.54 | M2 DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: JANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JANOS | 22.1 | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CRUCERO, TRES ALAMOS - EIBO SAN PEDRO/CALLE SIN NOMBRE Y KM 5.0 (JANOS - AGUA PRIETA) - CASA DE JANOS | JANOS, TRES ALAMOS | 109,890.00 | AD | N/A | N/A | CONCRETOS LA CENTRAL | 100.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 23.1 | 23202093 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OLMECA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA, INCLUYE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO. | HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL | 969,030.00 | CONTRATO | 966,030.50 | AO-80803283-E2-2024 | ING. LUIS CARLOS BUENO GARCIA | 662.68 105.48 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: AQUILES SERDÁN | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDÁN | 24.1 | | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE MIN/A CABADERA ENTRE CALLE SAN GUILLERMO-CERESO Y CALLE MIN/A VIEJA | AQUILES SERDAN, SAN GUILLERMO | 109,890.00 | CONTRATO | 109,890.00 | 37 | MOEC | 258.00 | M2 DE PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: GUERRERO | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 25.1 | 23100966 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+031 (A 90 METROS DE LOS ABAROTES GONZÁLEZ) | GUERRERO, VICENTE GUERRERO | 222,277.50 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 222,277.50 | 23100966 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN | 156.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: GRAN MORELOS | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | 26.1 | 22600223 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE P. PEDRO MALDONADO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+040 (A 130 MTS DEL SANTUARIO DE GUADALUPE) | GRAN MORELOS, SAN NICOLÁS DE CARRETAS | 94,905.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | N/A | 120.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: ROSALES | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | 27.1 | 25500330 | REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO LAZARO CARRERAS - COLONIA SANTA RITA (BARRIO BLANCO - SALÓN DE ACTOS) ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+295 AL KM 0+396, EN SENTIDO ESTE A OESTE (A 400 METROS DE PAN/ADERIA CAROL) | ROSALES, SALÓN DE ACTOS | 154,845.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | ING. FABIAN GAMBOA CHAVEZ / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DEUCIAS | 666.00 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: SAUCILLO | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | 28.1 | 26200675 | SOBRE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MIN/A ENTRE AV. SÉPTIMA Y AV. 8A | SAUCILLO, SAUCILLO | 234,765.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 233,100.13 | N/A | ING. ROBERTO CARLOS ALARCÓN LAZCANO | 783.00 | M2 DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: MONDAVA | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|----------|---|--|---------------|------------------------|--------------|------------------------------|---|----------------|--|------|------|--|
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOVA | 29.1 | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE TERCERA DEL KM 0+000 AL KM 0+009 | NONOVA, NONOVA | 22,477.50 | | | | | 28.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | | | |
| MUNICIPIO: VALLE DE ZARAGOZA | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE ZARAGOZA | 30.1 | 26700295 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CENTENARIO, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUÁREZ DEL KM 0+085 AL KM 0+118 (CUERPO SUR) | VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA | 89,910.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | | 195.18 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: CORON/ADO | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORON/ADO | 31.1 | 21400247 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE RÍO FLORIDO Y CALLE CHAPULTEPEC | CORON/ADO, CORON/ADO | 24,975.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | N/AVARRO FERRETERIA S.A. DE C.V. | 90.00 | M2 BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: PRÁXEDIS G. GUERRERO | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO | 32.1 | | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO DE C. COAHUILA HASTA CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA | PRÁXEDIS G. GUERRERO, PRÁXEDIS G. GUERRERO | 202,297.50 | ADUICACION DIRECTA | 202,297.50 | N/A | ROADS SAFETY SUPPLY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 270.00 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 0% | 0% | AUN NO SE INICIA CON LA OBRA |
| MUNICIPIO: SANTA BÁRBARA | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA | 33.1 | 26000232 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CUARTA DE LERDO, ENTRE CALLE LERDO Y CALLE LERDO / SEGUNDA DE RAYON, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+043. | SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA | 57,442.50 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 92.41 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE BORIA | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BORIA | 34.1 | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+016 (A 189 METROS DEL PUENTE) | SAN FRANCISCO DE BORIA, SAN FRANCISCO DE BORIA | 57,442.50 | | | | | 64.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | | | |
| MUNICIPIO: ALDAMA | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA | 35.1 | | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE JESÚS ACOSTA, ENTRE CALLE DOLORES ÁLVAREZ BRAVO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+053 AL KM 0+120 | ALDAMA, ALDAMA | 259,740.00 | | | | | 677.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | | | |
| MUNICIPIO: ASCENSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN | 36.1 | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO ALLENDE | ASCENSIÓN, COLONIA GUADALUPE VICTORIA | 2,197,800.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2,197,800.00 | N/A | FLORENCIO NEVAREZ FRANCO(CEMENTO), FLORENCIO NEVAREZ FRANCO(AGREGADOS), CONSTRUCTORA AZMAA (PREPARACIÓN DE CONCRETO, FIBRA DE | 2,625.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 50% | 60% | OBRA EN PROCESO |
| MUNICIPIO: BOCOYNA | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 37.1 | 20901366 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE GRAN VISION Y CALLE PRESIDENTES, DEL KM 0.000 AL KM 0.095, EN TRAMOS AISLADOS. | BOCOYNA/A, BOCOYNA/A | 47,452.50 | CONTRATO | 47,452.50 | 20901366 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN | 32.40 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | TERMINADO AL 100% |
| MUNICIPIO: BACHÍNIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHÍNIVA | 38.1 | 20600318 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CARR. DE BACHÍNIVA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA CUAUHTÉMOC DEL KM 0+071 AL KM 0+088 | BACHÍNIVA, BACHÍNIVA | 112,387.50 | CONTRATO | 112,387.50 | PMB-2024-2X159D1-A-14538-001 | CONSTRUCTORA KORNELSEN S.A. DE C.V. | 163.51 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: CASAS GRANDES | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 39.1 | 21300487 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y ARROYO DEL KM 0+000 AL KM 0+252 | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 1,798,200.00 | AD | N/A | N/A | GUSTAVO GONZÁLEZ OLMO | 2,016.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 39.2 | 21300488 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA LATERAL DE LA CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES - JANDOS / FEDERAL HWY 10 DEL KM 2+200 AL KM 2+500 | CASAS GRANDES, EJ. GRACIANO SÁNCHEZ | 354,645.00 | CONTRATO | 354,645.00 | CGOP-REPUVE/2024-014 | ARL MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS | 2,400.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100% | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES | 39.3 | 21300498 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE C. REVOLUCIÓN Y AV. BENTO JUÁREZ. | CASAS GRANDES, CASAS GRANDES | 1,798,200.00 | AD | N/A | N/A | GUSTAVO GONZÁLEZ OLMO | 2,112.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: GUADALUPE Y CALVO | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO | 40.1 | 22901550 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE TUCÁN Y CALLE GORRÓN DEL KM 0+013 AL KM 0+028 | GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO | 122,377.50 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO | 53.44 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 90% | 0% | |
| MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE CONCHOS | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS | 41.1 | 25800249 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DEL ARROYO DEL KM 0+000 AL KM 0+014 | SAN FRANCISCO DE CONCHOS, BOQUILLA DE BABISAS | 57,442.50 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | ING. JAVIER RAMIREZ LIMAS | 88.83 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: CAMARGO | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO | 42.1 | 21101118 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MIN/A | CAMARGO, CAMARGO | 829,170.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 829,170.00 | OP-13-PCA-003-2024 | STAHL CONSTRUCCIONES A DE C.V. | 1,849.25 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: MORELOS | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 43.1 | 24600671 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+098 AL 0+099 (A 150 METROS DE CANCHA DE BASQUET) | MORELOS, SAN ANTONIO DE LA HUERTA | 7,492.50 | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | CONSTRURED GUACHOCHI | 4.80 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: OJIN/AGA | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJIN/AGA | 44.1 | 25200810 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. SEGUNDA DE AV. PRESIDIO A AV. HIDALGO | OJIN/AGA, MANUEL OJIN/AGA | 1,351,147.50 | CONTRATO | 1,342,619.10 | 10-67-218-808052990-N-6-2024 | CONSTRUCTORA PEHEM, S.A. DE C.V. | 1,326.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: OCAMPO | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 45.1 | 25100428 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+455 AL KM 0+459 (A 42 MTS DE LA TELESECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA) | OCAMPO, HUEVACHI | 24,975.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 24,975.00 | 25100428 | PALERMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 25.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | SIN OBSERVACIONES |
| MUNICIPIO: GUACHOCHI | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI | 46.1 | 22701687 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE CATARATAS VICTORIA Y CALLE CATARATAS DEL NIAGARA DEL KM 0+000 AL KM 0+015 | GUACHOCHI, GUACHOCHI | 282,217.50 | ADMINISTRACION DIRECTA | NA | NA | ALFONSO CARAVEDO PALMA MARISOL BUSTILLOS CHARABRO MARTIN ISLAS RAMOS | 15.43 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: CUSHUIRIACHI | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUSHUIRIACHI | 47.1 | 21800254 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CARRETERA CUAUHTÉMOC - CUSHUIRIACHI - EL MIMBRE - SANTA RITA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+650 (A 630 METROS DEL SALÓN EJIDAL DE SANTA RITA) | CUSHUIRIACHI, SANTA RITA | 94,905.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | JACOB FEHR PETERS | 3,600.00 | M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: MATAMOROS | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | 48.1 | 24400280 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA MATAMOROS DE CARRIL OESTE A ESTE ENTRE CALLE PÍLLA Y CALLE OCAMPO DEL KM 0+021 AL KM 0+025 | MATAMOROS, MATAMOROS | 39,960.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 39,960.00 | N/A | CONSTRUCCIONES MARMOELI | 29.60 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: URUACHI | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | 49.1 | 26600521 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+051 AL 0+058 A 188 M DE ABARROTES EL ARCO | URUACHI, URUACHI | 19,980.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | FERRETERIA DEL VALLE | 29.00 | M2 BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: BALLEZA | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 50.1 | 20700805 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE A 213 MTS DEL CRE EMILIANO ZAPATA, INCLUYE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO. | BALLEZA, SAN JUAN | 89,910.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 362,137.50 | PMB-VUPE-BA01-2024 | RAFAEL VILLESAS SALINAS | 77.48 23.84 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | SE JUNTARON LOS DOS RECURSOS COMO LO INDICA EL CONTRATO |
| MUNICIPIO: LA CRUZ | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CRUZ | 51.1 | 21600244 | NIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE CALLE LIBERTAD, ENTRE CALLE TRIAS Y C. BENITO JUÁREZ 2DA, DEL KM 0+000 AL KM 0+069. | LA CRUZ, CORRALÉÑO DE JUÁREZ | 124,875.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV | 527.09 | M2 DE NIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO | 100% | 100% | LA OBRA SE INICIO EL 01 DE ABRIL Y SE TERMINO EL 13 DE ABRIL DE 2024 |
| MUNICIPIO: DELICIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS | 52.1 | 22101828 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PRIVADA AV. DEL CHARRO OTE, ENTRE AV. RÍO CONCHOS PTE./CALZ. DEL CHARRO Y PROLONGACIÓN CALLE. 4A. OTE. | DELICIAS, DELICIAS | 1,313,685.00 | CONTRATO | 1,296,285.05 | 03-OP-LF-PROG.REG.VEH-2024 | SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 3,782.37 | M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: MANUEL BENAVIDES | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES | 53.1 | 24200236 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SIN NOMBRE ENTRE LOCALIDAD SAN ANTONIO Y CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 1+814 AL 1+836 (A 2 KM DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO) | MANUEL BENAVIDES, SAN ANTONIO | 17,482.50 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | PROVEEDORA MACORR FERRETERIA EN GENERAL | 70.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 0% | 100% | |
| MUNICIPIO: JUÁREZ | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 54.1 | 23708796 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN GLORIETA CALLE M. SOTO ENTRE C. MAYAS Y C. TABAHUMARAS, Y CALLE M SOTO/ C. TABAHUMARAS ENTRE CALLE PRIV. DE TABAHUMARAS A C. PABLO GÓMEZ | JUÁREZ, JUÁREZ | 2,480,478.24 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1,947,010.05 | OP-007-2024 | ING. SAÚL GARCÍA GARCÍA | 4,980.88 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 66% | 76% | OBRA EN PROCESO |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 54.2 | 23708797 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE NIÑOS HÉROES TRAMO: DE CALLE COLOMBIA A CALLE MONTEMAYOR | JUÁREZ, JUÁREZ | 8,854,350.35 | LICITACIÓN PÚBLICA | 6,913,326.53 | OP-008-2024 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V. | 17,779.82 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 99% | OBRA TERMINADA |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 54.3 | 23708798 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN C. LIBERTAD TRAMO: DE C. M. MANUEL N/AVARRETE A C. BOCOYNA | JUÁREZ, JUÁREZ | 1,266,414.00 | LICITACIÓN PÚBLICA | 994,050.56 | OP-007-2024-1 | ING. SAÚL GARCÍA GARCÍA | 2,543.00 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 80% | 86% | OBRA EN PROCESO |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 54.4 | 23708799 | REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV VICENTE GUERRERO TRAMO: DE CALLE VALLE DE ALLENDE A C. PROFRA. FCA. GÓMEZ VELETA | JUÁREZ, JUÁREZ | 10,711,150.23 | LICITACIÓN PÚBLICA | 8,323,563.65 | OP-009-2024 | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V. | 21,508.33 | M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA | 100% | 99% | OBRA TERMINADA |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 54.5 | 23708800 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C.CAM SAN CARLOS TRAMO: DE AV DE LAS TORRES A CAM. PROL. ORTIZ RUBIO | JUÁREZ, JUÁREZ | 8,336,987.08 | LICITACIÓN PÚBLICA | 6,846,054.29 | OP-010-2024 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAAD, S. DE R. L. DE C. V. | 6,184.07 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 85% | 90% | OBRA EN PROCESO |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|----------|--|--------------------------------|------------|------------------------|------------|--------------------|---|--------|---|------|------|--|
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 54.6 | 23708801 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. CAM. SAN CARLOS TRAMO: DE AV DE LAS TORRES A CALLE CIENEGA | JUÁREZ, JUÁREZ | 136,302.60 | LICITACIÓN PÚBLICA | 111,401.60 | OP-010-2024-1 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MAD, S. DE R. L. DE C. V. | 273.70 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 0% | 30% | OBRA EN PROCESO |
| MUNICIPIO: MADERA | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA | 55.1 | 24000528 | PROGRAMA DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN C. MIN/A CHVOR ENTRE FIN DE CALLE Y CARRETERA MADERA-N/AHUERACHI-TRES QUITOS | MADERA, MADERA | 30,469.50 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | MATERIALES GOMEZ FARIAS, RFC:MGFOS1206AL6 | 50.00 | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 70% | 90% | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA | 55.2 | 24000529 | PROGRAMA DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE MIN/A MUZO ENTRE INICIO DE CALLE Y FIN DE CALLE | MADERA, MADERA | 45,704.25 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | MATERIALES GOMEZ FARIAS, RFC:MGFOS1206AL7 | 50.00 | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 70% | 90% | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA | 55.3 | 24000530 | PROGRAMA DE BACHEO MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA MADERA-N/AHUERACHI-TRES QUITOS Y FIN DE CALLE | MADERA, MADERA | 76,173.75 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | MATERIALES GOMEZ FARIAS, RFC:MGFOS1206AL8 | 100.00 | M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA | 60% | 80% | |
| MUNICIPIO: GUADALUPE | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | 56.1 | 22800285 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO ENTRE AV. M. HIDALGO/CARR. JUÁREZ-PORVENIR Y CALLE VICENTE COBOS | GUADALUPE, GUADALUPE | 33,422.54 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | GCC MERCANTIL S.A. DE C.V. | 87.56 | M2 DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | 56.2 | 22800286 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMÓN ARANDA ENTRE C. GUERRERO Y C. ZARAGOZA | GUADALUPE, GUADALUPE | 35,560.80 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | GCC MERCANTIL S.A. DE C.V. | 111.80 | M2 DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | 56.3 | 22800287 | PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO ENTRE AV. B. JUÁREZ Y C. AGAPITO TERRAZAS | GUADALUPE, GUADALUPE | 30,916.66 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | GCC MERCANTIL S.A. DE C.V. | 81.00 | M2 DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: MORIS | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS | 57.1 | 24700429 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO CARMONA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EL KM 0+003 AL KM 0+005 (A 5 METROS DE PANTEÓN MUNICIPAL) | MORIS, MORIS | 24,975.00 | | | | | 14.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | |
| MUNICIPIO: EL TULE | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL TULE | 58.1 | 26400225 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE JUÁREZ Y FIN DE CALLE, DEL KM. 0.000 AL KM. 0.005. | EL TULE, EL TULE | 79,920.00 | CONTRATO | 79,920.00 | PMT-VUPE-TU01-2024 | HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE | 60.45 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | OBRA TERMINADA |
| MUNICIPIO: CARCHI | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARCHI | 59.1 | | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLE ENT. (CUAUHTÉMOC - TOMOCHI) - CARCHI Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+006 AL KM 0+017 | CARCHI, CIENEGA DE DIOS AZULES | 74,925.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N/A | N/A | RABRE CONSTRUCCIONES | 100.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 0% | 0% | LA OBRA NO SE REALIZARÁ, POR LO QUE SE ESTÁ HACIENDO LO CORRESPONDIENTE PARA REINTEGRAR EL RECURSO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA |
| MUNICIPIO: ALLENDE | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE | 60.1 | 20300350 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NETZAHUALCÓYOTL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE FRANCISCO VILLA DEL KM 0+000 Y KM 0+010 | ALLENDE, VALLE DE ALLENDE | 59,940.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 59,939.97 | N/A | JESSICA VANESSA ZAVALA DUARTE | 78.00 | M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO | 100% | 100% | |