



SECRETARÍA  
DE HACIENDA

QUINTO REPORTE DE AVANCES DEL FONDO METROPOLITANO 2018 CONVENIO 1  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENE.-MAR. 2020



FONDO	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS	ZONA METROPOLITANA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	MONTO RADICADO	MODALIDAD	MONTO CONTRATADO	UNI	CANT	AVANCE FÍSICO ACUM. %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES	PROVEEDOR/ES CONTRATISTAS
METROPOLITANO	CONSTRUCCIÓN DE LA ÚLTIMA ETAPA DEL COLECTOR ORIENTE XXI	CONSTRUCCIÓN DE LA ÚLTIMA ETAPA DEL COLECTOR ORIENTE XXI, QUE CONSTA DE PRELIMINARES (1285.50 M DE LARGO Y 7.83 M DE ANCHO), TERRACERÍAS (1285.50 M DE LARGO Y 7.83 M DE ANCHO), CAJA DE CONCRETO TIPO B1 VC 1988 (2 Y 4) PARA TUBERÍAS DE 1.52 M DE DIÁMETRO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLECTOR A BASE DE TUBERÍA DE PEAD DE 60" DE DIÁMETRO, POZO CAJA UNIÓN TIPO B1 VC 1989 (152 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE ENTRONQUES), DADO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 PARA TUBERÍA DE 60" DE 2.43M X 4.43 M X 50CM.	JUÁREZ	JUÁREZ, JUÁREZ	\$42,308,109.32	CONTRATO No.007-2019-E4-LO-JCAS- METROPOLITANO	\$ 30,383,636.50	ML POZOS	1,285.50 11	100	100	Se ejercieron \$29,148,350.11, se reintegró a la Federación un importe de \$1,235,286.39, por ahorro presupuestal y 4,893.15 de intereses generados.	GEMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V