



SECRETARÍA
DE HACIENDA

TERCER REPORTE DE AVANCES DEL FONDO METROPOLITANO 2020 CONVENIO 1
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2021



FONDO	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS	ZONA METROPOLITANA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	MONTO RADICADO	MODALIDAD	MONTO CONTRATADO	REINTEGRO TESOF	UNI	CANT	AVANCE FÍSICO ACUM. %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES	PROVEEDOR/ES CONTRATISTAS
METROPOLITANO 2020	CICLOVÍA E INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE JUÁREZ	CICLOVÍA E INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE JUÁREZ PRELIMINARES: GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO, BANQUETA, RAMPA, ANDADOR DE CONCRETO, BACHEO CON ASFALTO, PINTURA SOBRE PAVIMENTO, VIALETA DE CONFINAMIENTO DE POLIETILENO, SEÑALAMIENTO VERTICAL HECHO A BASE DE LÁMINA.	JUÁREZ	JUÁREZ, JUÁREZ	\$ 10,200,000.00	CONTRATO No. 144-OP-0065/20-DC/OBRA	\$ 11,234,360.04	0	ML (GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 12X25X30 CM) M2 (BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR) M2 (RAMPA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2, 10CM DE ESPESOR ACABADO SEM) M2 (ANDADOR FC=150KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR, PARA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CICLORUTA) ML (BORDO POMPEYANO CON CONCRETO MR=45 KG/CM2 DE FIGURA TRAPEZOIDAL) M2 (BACHEO DE SUPERFICIES DE ASFALTO DE SCM DE ESPESOR) PZA (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (RAYAS SOBRE PAVIMENTO CON PINTURA REFLEJANTE)) ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (SIMBOLOS Y MARCA EN PAVIMENTO CON PINTURA REFLEJANTE)) PZA (VIALETA DE CONFINAMIENTO DE POLIETILENO CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS U.V.) PZA (SEÑALAMIENTO VERTICAL HECHO A BASE DE LÁMINA TROQUELEADA)	252.00 435.00 45.00 2,151.00 30.15 1,076.00 41,762.17 589.00 720.00 253.00	87.49%	82%	Debido a la pandemia se solicitó una prórroga de 4 meses más, para la conclusión de la obra (Fecha de inicio: 01 de noviembre de 2020, fecha de término: 31 de marzo de 2021, Prórroga solicitada: 31 de julio de 2021) MONTO APORTACIÓN ESTATAL: \$1,200,000.00 ENLACE DE CONTRATO: http://hacienda.chihuahua.gob.mx/fiscal/ndtfsc/ramo23/mets/41c20.pdf ENLACE OFICIO DE APROBACIÓN INICIAL: http://hacienda.chihuahua.gob.mx/fiscal/ndtfsc/ramo23/2020/2806101-A-71323.pdf ENLACE OFICIO DE AMPLIACIÓN: http://hacienda.chihuahua.gob.mx/fiscal/ndtfsc/ramo23/2020/2806101-AM-7407.pdf	GEMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
METROPOLITANO 2020	CICLOVÍA E INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN ZONA HACIA EL PARQUE EL CHAMIZAL DE JUÁREZ	CICLOVÍA E INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN ZONA HACIA EL PARQUE EL CHAMIZAL DE JUÁREZ PRELIMINARES: GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO, BANQUETA, RAMPA, ANDADOR DE CONCRETO, PINTURA SOBRE PAVIMENTO, VIALETA DE CONFINAMIENTO DE POLIETILENO, SEÑALAMIENTO VERTICAL HECHO A BASE DE LÁMINA, SEMÁFORO VEHICULAR, CONTROLADOR FIJO DE SEMÁFORO FIJO, SEMÁFORO PEATONAL	JUÁREZ	JUÁREZ, JUÁREZ	\$ 13,120,000.00	CONTRATO No.144-OP-0064/20-DC/OBRA	\$ 12,284,308.26	\$835,691.74	ML (GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO) M2 (RAMPA TRAPEZOIDAL) M2 (BANQUETA DE CONCRETO) M2 (ANDADOR DE CONCRETO PARA CICLORUTA) ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (RAYA SEPARADORA DE CARRIL 12 CM ANCHO)) ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (CRUCE DE PEATONES)) ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (CRUCE DE CICLISTAS)) PZA (VIALETA DE CONFINAMIENTO DE POLIETILENO) PZA (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (SIMBOLO DE BICICLETA 1.10*2.20)) M2 (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (ÁREA DE ESEPEA CICLISTA)) PZA (SEÑALAMIENTO VERTICAL) PZA (SEMÁFORO VEHICULAR CON 2 LUCES ROJAS, 1 ÁMBAR Y 1 VERDE) PZA (CONTROLADOR FIJO DE SEMÁFORO (TIPO ASC3RM Y GABINETE 336 PARA 8 FASES)) PZA (SEMÁFORO PEATONAL (INCLUYE BASE, ARBOTANTE Y PEDESTAL)) PZA (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL FLECHA DOBLE PARA REGULAR USO DE CARRILES) PZA (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL FLECHA SENCILLA PARA REGULAR USO DE CARRILES) ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (RAYA DE 10 CM DE ESPESOR SEPARADORA DE CARRIL))	714.41 27.00 752.66 2,418.00 11,013.31 5,362.12 9,287.21 1,053.00 356.00 584.39 202.00 5.00 1.00 6.00 55.00 70.00 2,414.68	98.34%	93%	Debido a la pandemia se solicitó una prórroga de 4 meses más para la conclusión de la obra (Fecha de inicio: 01 de noviembre de 2020, fecha de término: 31 de marzo de 2021, Prórroga solicitada: 31 de julio de 2021) EL REINTEGRO A LA TESOF SE REALIZÓ EL 14 DE ENERO DEL 2021 ENLACE DE CONTRATO: http://hacienda.chihuahua.gob.mx/fiscal/ndtfsc/ramo23/mets/41c20.pdf ENLACE OFICIO DE APROBACIÓN INICIAL: http://hacienda.chihuahua.gob.mx/fiscal/ndtfsc/ramo23/2020/2806101-A-71323.pdf	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.
METROPOLITANO 2020	CICLOVÍA E INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN ZONA DEL CIRCUITO PRONAF DE JUÁREZ	CICLOVÍA E INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN ZONA DEL CIRCUITO PRONAF DE JUÁREZ PRELIMINARES: GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO, BANQUETA, RAMPA, BORDO POMPEYANO DE CONCRETO, BOLLARDO DE CONCRETO, BACHEO CON ASFALTO, PINTURA SOBRE PAVIMENTO, VIALETA DE CONFINAMIENTO DE POLIETILENO, VIALETON DE POLIETILENO, SEÑALAMIENTO VERTICAL HECHO A BASE DE LÁMINA, SEMÁFORO ALTO IMPACTO DE POLICARBONATO, CONTROLADOR FIJO DE SEMÁFORO FIJO, SEMÁFORO PEATONAL LED DE POLICARBONATO.	JUÁREZ	JUÁREZ, JUÁREZ	\$ 23,835,000.00	CONTRATO No.144-OP-0063/20-DC/OBRA	\$ 20,910,678.40	\$2,924,321.60	ML (GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 12X25X30 CM) M2 (RAMPA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2) ML (BORDO POMPEYANO CON CONCRETO MR=45 KG/CM2 8 MAY 2.00 X 8 MEN 1.10 X0.10 M ALTO) M2 (BANQUETA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR) PZA (BOLLARDO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 30 CM DE DIÁMETRO POR 1.10CM DE ALTO) PZA (SEÑALAMIENTO VERTICAL A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA) PZA (CONTROLADOR METAL FIJO DE SEMÁFORO FIJO (TIPO ASC3RM Y GABINETE 336 PRA 8 FASES)) PZA (VIALETON POLIETILENO DE 75X15X10 CM SEPARADOS ENTRE SI 1.50M) PZA (VIALETA DE CONFINAMIENTO POLIETILENO LARGO: 1.85 M. ALTO: 0.17 M. ANCHO: 0.48 M.) PZA (S HORIZONTAL PINTURA MARCAS M-15, PAVIMENTO) (SIMBOLO DE BICICLETA), DE 1.10 X 2.20 M) PZA(S HORIZONTAL PINTURA EN FLECHAS M-11-1 REGULAR EL USO DE CARRILES 3.50M LONG) PZA(S HORIZONTAL PINTURA EN FLECHAS DOBLES M-11-2 REGULAR CARRILES 3.50M LONG) ML (S HORIZONTAL PINTURA EN RAYAS VARIAS PARA USO DE CICLISTAS Y PEATONES) M2 (BACHEO DE SUPERFICIES DE ASFALTO DE SCM DE ESPESOR) PZA (SEMÁFORO ALTO IMPACTO DE POLICARBONATO) PZA (SEMÁFORO PEATONAL LED DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO)	2,965.00 200.00 64.00 5,942.00 56.00 366.00 1.00 70.00 1,985.00 773.00 251.00 96.00 103,919.09 982.00 9.00 1.00	86.87%	83%	Debido a la pandemia se solicitó una prórroga de 3 meses más para la conclusión de la obra (Fecha de inicio: 01 de noviembre de 2020, fecha de término: 30 de abril de 2021, Prórroga solicitada: 31 de julio de 2021) EL REINTEGRO A LA TESOF SE REALIZÓ EL 14 DE ENERO DE 2021 ENLACE DE CONTRATO: http://hacienda.chihuahua.gob.mx/fiscal/ndtfsc/ramo23/mets/ramaf_41c20.pdf ENLACE OFICIO DE APROBACIÓN INICIAL: http://hacienda.chihuahua.gob.mx/fiscal/ndtfsc/ramo23/2020/2806101-A-71323.pdf	GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. OBRAS Y PAVIMENTOS CUJ, S.A. DE C.V.

NOTA: PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS PROYECTOS NO FUE NECESARIO PRESENTAR GASTOS INDIRECTOS