



SECRETARÍA
DE HACIENDA

SEXTO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL FONDO FORTAFIN 2017 CONVENIO 5
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2019
APROBACIÓN 2017



PROYECTO	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MONTO RADICADO	METAS		AVANCE ACUM.	PROVEEDOR/ES CONTRATISTAS OBSERVACIONES.
					UNIDAD	CANTIDAD		
CONSTRUCCION DE 2 TECHUMBRES METALICAS TIPO DOMO DE 22.00 X 30.00 MTS. C/U EN CANCHAS DE ALBERGUE CULTURAL	CONSTRUCCION DE 2 TECHUMBRES METALICAS TIPO DOMO DE 22.00 X 30.00 MTS. C/U EN CANCHAS DE ALBERGUE CULTURAL	LA CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHUMBRES METÁLICAS TIPO DOMO DE: COLUMNAS DE TUBO DE ACERO DE 6" X 3/16", VIGAS IR DE 10" X 5 3/4", PLACAS DE ACERO EN CONEXIONES DE 1/2" Y 3/4", LÁMINA ROLADA AUTOSOPORTANTE CAL. 20 Y EN CIMENTACIÓN ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO DE 1.20 X 2.40 M. CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADAS SEGÚN DETALLE.	CHIHUAHUA	\$ 2,416,959.25	M2	1320.00	100	CONSTRUCTORA CERRO CORONEL S.A DE C.V.