



SECRETARÍA
DE HACIENDA

TERCER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL FONDO FORTAFIN 2017 CONVENIO 1
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2018



PROYECTO	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	MONTO RADICADO	UNI	CANT	AVANCE FÍSICO ACUM. %	PROVEEDOR/ES CONTRATISTAS OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO COMUNITARIO "EL MEZQUITAL", UBICADO EN CALLE VERBENA Y CALLE ROMERILLO EN LA COLONIA EL MEZQUITAL	CONSTRUCCION GIMNASIO COMUNITARIO "EL MEZQUITAL" UBICADO EN CALLE VERBENA Y CALLE ROMERILLO	CIMENTACIÓN 2,816.05 M3,-FIRME 2,830.91 M2- MUROS 3,472.76 M2, - ESTRUCTURA METÁLICA 14,600.39 M2,-CUBIERTAS 4,833.03 M2,- ACABADOS 3,019.89 M2, - PUERTAS 18.00 PZAS.-CANCELERÍA 160.68 M2,- -INSTALACIÓN HIDRÁULICA 506.44 ML. - INSTALACIÓN SANITARIA 254.16 ML - INSTALACIÓN DE GAS 898.31 ML, -INSTALACIÓN ELÉCTRICA 5314.41 ML,- CLIMA 19.00 PZAS- CISTERNA 1.00 PZA - MUEBLES Y ACCESORIOS 80 PZAS. MAMPARA 13.00 PZAS. - EQUIPO DEPORTIVO 2.0 TABLERO, - PROTECCIÓN CIVIL (EXTINT. Y SEÑALAM.) 37.00 PZAS. - GRADAS 324.73 M2 - ESCENARIO 192.24 M2, - EXTERIOR (RAMPAS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES) 181.4 M2.	JUÁREZ / JUÁREZ	\$ 15,080,000.00	M2	1,222.86	99.00	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION S.A. de C.V.