

**PRIMER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL FONDO FORTAFIN CONVENIO 4  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2017**

PROYECTO	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	MONTO RADICADO	METAS		AVANCE FÍSICO ACUM. %	PROVEEDOR/ES CONTRATISTAS
					UNI	CANT		
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA SUBRECAUDACIÓN DE RENTAS, CON INSTALACIÓN ELECTRICA E HIDROSANITARIA	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA SUBRECAUDACIÓN DE RENTAS, CON INSTALACIÓN ELECTRICA E HIDROSANITARIA	OFINAS DE RECAUDACIÓN DE RENTAS PRELIMINARES ESTRUCTURA LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS. ESPESOR ALIGERADA CON CASETÓN ALBAÑILERÍA HERRERÍA Y CANCELERÍA INSTALACIÓN ELÉCTRICA INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA	RIVA PALACIO CAMPO 67.5	\$ 1,414,844.82	M2	157.63	45	ING RAMON RAMOS BRIT
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO IA. ETAPA PARA LA LOCALIDAD DE BABORIGAME	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO IA. ETAPA PARA LA LOCALIDAD DE BABORIGAME	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ERA ETAPA PARA LA LOCALIDAD DE BABORIGAME, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	\$ 4,002,154.67	ML	1029.36	50	STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. JAIME JAVIER SOLIS GARCIA