



SECRETARÍA
DE HACIENDA

SEXTO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL FONDO PDR 2018 CONVENIO 2
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPT. 2019
APROBACIÓN 2018



PROYECTO	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MONTO RADICADO	METAS		AVANCE ACUM.	PROVEEDOR/ES CONTRATISTAS OBSERVACIONES.
					UNIDAD	CANTIDAD		
INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CUAUHEMOC-ALVARO OBREGON, DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000 EN TRAMOS AISLADOS	LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CUAUHTÉMOC - ÁLVARO OBREGÓN EN TRAMOS PARCIALES SE ENCUENTRA UBICADA DEL KM. 4+700 AL KM. 37+760, LA CUAL CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE 65,620 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR. REPRESENTADO CON UNA LONGITUD DE 6.46 KM CON UN ANCHO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 7 M EN EL CUERPO DERECHO Y CON UNA LONGITUD DE 2.4 KM. CON UN ANCHO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 8.5 M, LA CUAL CUBRIRÁ UNA SUPERFICIE TOTAL DE 65,620 M2. LA VIALIDAD SERÁ DE 2 CARRILES, DOS CARRILES PARA CADA SENTIDO. LOS TRAMOS A REPARAR SERÁN DELIMITADOS POR LOS CADENAMIENTOS: DEL 23+000 AL 25+000 CON UNA LONGITUD DE 2,000 M DEL CUERPO DERECHO DEL 27+000 AL 29+000 CON UNA LONGITUD DE 2,000 M DEL CUERPO DERECHO DEL 32+000 AL 33+000 CON UNA LONGITUD DE 1,000 M DEL CUERPO DERECHO.	CUAUHTÉMOC, VARIOS	\$ 25,399,270.44	M2 PAVIMENTACIÓN CARPETA ASFÁLTICA	65,620.00	100	CONSTRUCTORA RASCÓN S.A. DE C.V.