



SECRETARÍA
DE HACIENDA

TERCER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL FONDO PDR 2018 CONVENIO 3
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2019
APROBACIÓN 2018



PROYECTO	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MONTO RADICADO	METAS		AVANCE ACUM.
					UNIDAD	CANTIDAD	
INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ANTILLÓN SOBRE EL RÍO PAPIGOCHI EN EL KM 0+880 DEL E.C. KM 71+000 (MATACHI - MADERA) - SAN RAFAEL DE ANTILLÓN, EN EL MUNICIPIO DE TEMÓSACHIC.	CIMENTACIONES DE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO DE F'C 250 KG/CM2 DENTELLON DE CONCRETO DE F'C=250 KG/ CM2 SECC. 30 CM DE ANCHO Y 3 MTS DE PROFUNDIDAD ARMADO 2 PARRILLAS VRS 1/2" 40 Y 35 CMS LONG. TRANSV. LOSA INTERIOR 55 CMS DE ESPESOR CONCRETO F'C =250, 2 PARRILLAS ARMADAS CON VRS DE 1/2 #4 TRANSV Y # 3 LONG. MUROS Y ALERONES, LOSA SUPERIOR Y GUARNICIONES .	TEMÓSACHIC, SAN ISIDRO DE LAS LOMAS	\$ 15,265,215.00	M2 PUENTE CONCRETO M2 PAV. ACCESOS ML GUARNICIÓN ML PARAPETO T	578.06 2,141.30 148.22 148.22	65.4