

PRIMER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL FONDO PDR 2018 CONVENIO 3 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2018 APROBADO 2018



					METAS			
PROYECTO	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	Monto Radicado	UNIDAD	CANTIDAD	AVANCE FÍSICO ACUM. %	PROVEEDOR/ES CONTRATISTAS OBSERVACIONES
CREI 10 DE MAYO, ZON	A Construcción de domos y gradas	CIMENTACION (ZAPATA DE CONCRETO ARMADO AISLADA DE 1.35 X 1.35 X .25 ESTRUCTURA METALICA PARA TECHUMBRE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 28 TIPO DOMO GRADAS METALICAS.		\$ 1,000,000.00	504.00 28.00	M2 TECHUMBRE M2 GRADAS METÁLICAS	25	CONSTRUCCIONES Y PRODUCTOS AISLANTES, SA DE CV
DESARROLLO REGIONA	Construcción del Puente Antillór (N) sobre el Río Papigochi en el km AL 0+880 del E.C. km 71+000 (Matachi - Madera) - San Rafael de Antillón, en el municipio de Temósachic.	SECC. 30 CM DE ANCHO Y 3 M1S DE PROFUNDIDAD ARMADO 2 PARRILLAS VRS 1/2" 40 Y 35 CMS LONG. TRANSV.	TEMÓSACHIC, SAN ISIDRO DE LAS LOMAS	\$ 15,435,000.00	578.06 2,141.30 148.22 148.22	M2 PUENTE CONCRETO M2 PAV. ACCESOS ML GUARNICIÓN ML PARAPETO T	0	

\$ 16,435,000.00