

AVANCES 2DO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO 2026)

MUNICIPIO DE OJINAGA
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027

DIRECCIÓNOBRAS PUBLICAS



NO.	NÚMERO DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	PROGRAMA	CONTRATISTA
1	S/N	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. VIGÉSIMA ENTRE AV CUAUHTÉMOC Y AV 5 DE MAYO DEL KM 0+012 AL KM 0+025.5 (CUERPO SUR)	\$62,437.50	\$62,437.28	\$0.00	100.00%	100.00%	REPUVE	ADMINISTRACION DIRECTA