

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FIN/ANCERO %	OBSERVACIONES
										CANTIDAD	UNIDAD			
MUNICIPIO: CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	1.1		PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE VICTORIA/CARRETERA CASAS GRANDES-EIIDO SAN JOSE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+162 AL KM 5+062, A 400 METROS DEL PANTON SAN JOSE	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	99,900.00	ADMINISTRACION DIRECTA	99,900.00	BACHEO-001-26	DEREMY CONSTRUCCIONES SA DE CV.	1,523.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.1	21911178	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CALIFORNIA ENTRE CALLE MICHIGAN Y CALLE DAKOTA DEL NTE. DEL KM 0+045 AL KM 0+095	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	214,785.00	LICITACIÓN PÚBLICA	210,485.19	CUM-OP-020-2025	GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	677.72	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: CUAUHTEMOC														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	3.1	21702150	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN BLVD. JORGE CASTILLO GARRERA ENTRE CALLE RÍO GRUJALVA Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, EN AMBOS CUERPOS	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	27,472.50	ADMINISTRACION DIRECTA	27,472.50	MC-21702150-AD-2025	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	150.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	0%	0%	LA OBRA NO SE REALIZARÁ, EL REINTEGRO SE HIZO EL DÍA 17/04/2026
MUNICIPIO: JUÁREZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	4.1	23709028	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLES C. AMAPOLAS Y C. BARIO	JUÁREZ, JUÁREZ	419,580.00	N/A	N/A	N/A	N/A	165.91	M2 DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	N/A	N/A	OBRA CANCELADA
MUNICIPIO: OJINAGA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	5.1	25200844	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HOMBRES ILUSTRES ENTRE AV. MORELOS Y AV. HOMBRES ILUSTRES DEL KM 0+000 AL KM 0+023	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	144,855.00	CONTRATO	143,797.28	AO-67-218-808052990-N-9-2025	CONSTRUCTORA PEHEM, S.A. DE C.V.	165.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	