

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3								
CHH250302561060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Allende	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO EN EL SECCIONAL DE BUFALO - 83006	83006	Allende
CHH250302561062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de Inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Allende	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN CABECERA MUNICIPAL, SECCIONALES Y COMUNIDADES - 78368	78368	Allende

Alfaro Alfaro	Alfaro Alfaro	Calle ALFARO ALFARO CENTRO 33930 ALFARO ALFARO ENTRE Calle ALFARO BUENAS Y Calle SIN NOMBRE Calle LOS CLAVELES A CIEN METROS DE PLAZA PRINCIPAL	Metros lineales	55.0	55.0	55.0	100.0	175,607.38	175,607.38	175,607.38	175,607.38	175,607.38	175,607.38	175,607.38	Administración directa
Alfaro Alfaro	Alfaro Alfaro	Calle LAZARO CARDENAS Colonia CENTRO 33923 PUEBLITO DE ALLENDE, ALLENDE ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle ALAMO A CIEN METROS DE FERRETERIA TARAHUMARA	Piezas	120.0	120.0	120.0	100.0	593,029.62	593,029.62	593,029.62	593,029.62	593,029.62	593,029.62	593,029.62	Administración directa

1. DESTINO DEL GASTO

CONTRATOS			
NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
161585	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
158290	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3								
CHH250302561061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Salud	Municipio de Allende	CONSTRUCCIÓN DE PRIMER ETAPA DE DISPENSARIO MÉDICO EN ESTACIÓN ADELA, ALLENDE, CHIHUAHUA. 95741	95741	Allende
CHH250302561063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Salud	Municipio de Allende	CONSTRUCCIÓN DE PRIMER ETAPA DE DISPENSARIO MEDICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE ALLENDE, CHIHUAHUA. 76945	76945	Allende

[illegible]

1. DESTINO DEL GASTO

CONTRATOS			
NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
161577	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
158276	Terminado	Validado avances	Sin observaciones