



**MUNICIPIO DE BATOPILAS**  
**Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS**  
**Periodo (3 trimestre)**

**MONTOS QUE RECIBAN DEL FAIS**

**\$48,602,900.30**

Obra o acción a realizar	COSTO	UBICACIÓN			METAS	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
REHABILITACION DE CAMINOS YOQUIVO 2018	\$ 937,644.80	CHIHUAHUA	BATOPILAS	YOQUIVO	75%	600
REHABILITACION DE CAMINOS POLANCO 2018	\$ 861,628.80	CHIHUAHUA	BATOPILAS	POLANCO	75%	500
REHABILITACION DE CAMINOS SAN IGNACIO 2018	\$ 860,609.80	CHIHUAHUA	BATOPILAS	SAN IGNACIO	75%	500
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA SANTA GERTRUDIS	\$ 204,536.92	CHIHUAHUA	BATOPILAS	SANTA GERTRUDIS	85%	50
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE II ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS VALENZUELA	\$ 6,040,949.14	CHIHUAHUA	BATOPILAS	SAN JOSE DE VALENZUELA	100%	300
CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR EN SANTA GERTRUDIS	\$ 117,356.80	CHIHUAHUA	BATOPILAS	SANTA GERTRUDIS	70%	50
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION SOBRE EL RIO DE BATOPILAS SEGUNDA ETAPA	\$ 1,405,510.06	CHIHUAHUA	BATOPILAS	BATOPILAS	60%	1200
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LA HIGUERA- CERRO PRIETO	\$ 1,149,547.47	CHIHUAHUA	BATOPILAS	LA HIGUERA	50%	500
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA RANCHITO DE BAEZ- SANTA INEZ	\$ 709,129.56	CHIHUAHUA	BATOPILAS	SANTA INEZ	75%	500
CONSTRUCCION DE BAÑO EN ESCUELA KINDER SANTA GERTRUDIS	\$ 106,028.21	CHIHUAHUA	BATOPILAS	SANTA GERTRUDIS	90%	30
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA POLANCO-YAHUIRACHI	\$ 563,469.64	CHIHUAHUA	BATOPILAS	POLANCO	50%	500
CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA TAJAJIZA	\$ 46,985.44	CHIHUAHUA	BATOPILAS	TAJAJIZA	45%	50
CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN PITORREAL	\$ 47,209.76	CHIHUAHUA	BATOPILAS	PITORREAL	30%	200
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION SAN JOSE DE VALENZUELA AL ARENAL DE SAN JOSE	\$ 680,097.05	CHIHUAHUA	BATOPILAS	SAN JOSE DE VALENZUELA	85%	50
RAHABILITACION DE ACUEDUCTO SEGUNDA ETAPA EN BATOPILAS	\$ 661,548.43	CHIHUAHUA	BATOPILAS	BATOPILAS	100%	1200
RAHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SATEVO	\$ 696,082.28	CHIHUAHUA	BATOPILAS	SATEVO	100%	50
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL ARREYAN	\$ 1,970,827.80	CHIHUAHUA	BATOPILAS	ARREYAN	30%	50
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS (SAN VICENTE)	\$ 1,383,262.45	CHIHUAHUA	BATOPILAS	SANTA GERTRUDIS (SAN VICENTE)	30%	100

ARQ. ISRAEL VARELA ORDOÑEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JULIETA ISABEL CONTRERAS PILLADO  
TESORERA MUNICIPAL

C. IGNACIO CHAVEZ VILLALOBOS  
REGIDOR DE HACIENDA