

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

FOHO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMO FUENTE 2	RAMO FUENTE 3	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADOR		UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA				
									EDUCACION	DEPORTE	META ORIGINAL										META MODIFICADA	AVANCE		PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	FECHA	PLAZO					
CHH23040232354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Carichí	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE CHINEACHI, MUNICIPIO DE CARICHÍ - 152428	Gobierno de la Entidad	Carichí	Chinaachi	152428			Chinaachi	Deportes	Metros cúbicos	107.3	107.3	107.3	100.0	1,200,000.00	592,985.95	592,985.95	592,985.95	592,985.95	592,985.95	592,985.95	592,985.95	Obra	21200581-PR	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH23040232355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Carichí	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE HUISANOBARE, MUNICIPIO DE CARICHÍ - 152396	Gobierno de la Entidad	Carichí	Huisanobare	152396			Huisanobare	Deportes	Metros cúbicos	71.5	71.5	71.5	100.0	800,000.00	395,477.65	395,477.65	395,477.65	395,477.65	395,477.65	395,477.65	395,477.65	Obra	21200582-PR	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402323709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Carichí	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAGUEACHI, MUNICIPIO DE CARICHÍ - 156409	Gobierno de la Entidad	Carichí	Bagueachi	156409			Bagueachi	Deportes	Metros lineales	2,289.3	2,289.3	2,289.3	100.0	4,496,577.10	2,991,826.76	2,991,826.76	2,991,826.76	2,991,826.76	2,991,826.76	2,991,826.76	2,991,826.76	Obra	21200589-PR	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402323426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Carichí	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE BAGUEACHI, MUNICIPIO DE CARICHÍ - 113316	Gobierno de la Entidad	Carichí	San José Bagueachi	113316			San José Bagueachi	Deportes	Metros Cuadrados	290.0	290.0	290.0	100.0	1,000,000.00	497,758.79	497,758.79	497,758.79	497,758.79	497,758.79	497,758.79	497,758.79	Obra	21200580-PR	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402323273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Transporte y vialidad	Municipio de Chinipas	CONSTRUCCION DEL CAMINO CHINIPAS LAS CERRANIAS DEL KM 47 Y 500, 480 Y 490 EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS - 322350	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Chinipas de Alameda	322350			Chinipas de Alameda	Deportes	Kilómetro	2.6	2.6	2.6	100.0	15,983,696.34	7,999,135.28	7,999,135.28	7,999,135.28	7,999,135.28	7,999,135.28	7,999,135.28	7,999,135.28	Administración directa	136858	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402323782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Cuauhtémoc	CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA DE CASAS QUEMADAS, EN LA CALLETA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC - 220387	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	220387			Cuauhtémoc	Deportes	Metros Cuadrados	2,402.6	2,402.6	2,402.6	100.0	5,000,000.00	4,999,215.99	4,999,215.99	4,999,215.99	4,999,215.99	4,999,215.99	4,999,215.99	4,999,215.99	Obra	MC-21702029	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH230402323331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CASAS QUEMADAS, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 85450	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Casas Quemadas	85450			Casas Quemadas	Deportes	Metros cúbicos	96.4	96.4	96.4	100.0	4,954,305.11	2,157,934.41	2,157,934.41	2,157,934.41	2,157,934.41	2,157,934.41	2,157,934.41	2,157,934.41	Obra	OP-2723147	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025		METAS																				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS										
FOHO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANEJO RESPONSABLE	MANEJO	COORDINADOR	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTADO	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH23040232622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Transporte y vialidades	Municipio de Matamoros	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLE CALVO Y CALLE LAS COLONIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATAMOROS. 17987	17987	Gobierno de la Entidad	Matamoros	Matamoros	CALLE ALCATRAZ COLONIA OBRERA, 33960 Y MANZANA MATAMOROS, MATAMOROS Y CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALVO Y CALLE CALVO Y CALLE CALVO - LAS COLONIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATAMOROS. 17987	Metros Cuadrados	4,600.0	4,600.0	4,600.0	100.0	4,475,372.62	3,472,850.89	3,472,850.89	3,472,850.89	3,472,850.89	3,472,850.89	3,472,850.89	3,472,850.89	Administración directa	13384	Terminado	Validado avances	sin observaciones
CHH23040232340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE CUATROS CONDOMINIOS: COCINA Y BAÑO EN EL PUEBLO DE INDIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA. - 110115	110115	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CALLEON CALZADA DE LERDO BARRIO DE INDIO, 33501 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CALLE LERDO Y CALZADA DE LERDO BARRIO DE INDIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FRANCISCO DEL ORDEN 81027 NEM LOS BENEFICARIOS LAURA I	Metros Cuadrados	396.8	396.8	396.8	100.0	2,926,340.76	2,630,345.64	2,630,345.64	2,630,345.64	2,630,345.64	2,630,345.64	2,630,345.64	2,630,345.64	Administración directa	133679	Terminado	Validado avances	sin observaciones
CHH23040232893	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades			Salud	Municipio de Carichí	REHABILITACION DE CASA DE LA SALUD EN LA LOCALIDAD DE TONACHI MUNICIPIO DE CARICHÍ. 37900	37900	Gobierno de la Entidad	Carichí	Tonachi	BRECHA TRAMO CARICHÍ - TONACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + V MANCHERA TONACHI, 33282 TONACHI CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICHÍ - SAN JOSE Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ, BRECHA CARICHÍ - SAN JOSE BADIQUACH KILOMÉ	Metros Cuadrados	99.2	99.2	99.2	100.0	607,105.13	368,470.98	368,470.98	368,470.98	368,470.98	368,470.98	368,470.98	368,470.98	Administración directa	136802	Terminado	Validado avances	sin observaciones
CHH240302405979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Balleza	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA. 24908	24908	Gobierno de la Entidad	Balleza	Mariano Balleza	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33500 TRAMO BALLEZA - MARIANO BALLEZA KILOMETRO 49 + PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33500 COMANDANTE GARCERAN BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL, GUADALUPE Y CALVO Y, CARRETE	Piezas	135.0	135.0	135.0	100.0	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	Adquisiciones	1728-2024	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones	
CHH240302405981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE RED DE BENEFA SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PICHIQUE, MUNICIPIO DE BALLEZA. 249117	249117	Gobierno de la Entidad	Balleza	Pichique	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33575 TRAMO BALLEZA - PICHIQUE KILOMETRO 60 + MANCHERA PICHIQUE, 33575 PICHIQUE BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL, GUADALUPE Y CALVO, CARRETE	Metros lineales	537.8	537.8	537.8	100.0	1,675,624.11	1,675,624.11	1,675,624.11	1,675,624.11	837,812.05	837,812.05	837,812.05	837,812.05	Obra	1727-2024	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
CHH240302405984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE RED DE BENEFA SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE BALLEZA. 249155	249155	Gobierno de la Entidad	Balleza	La Magdalena	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33560 TRAMO BALLEZA - LA MAGDALENA KILOMETRO 49 + MANCHERA BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL, GUADALUPE Y CALVO Y, CARRETERA PUERTO JUSTO BALLEZA	Metros lineales	1,896.1	1,896.1	1,896.1	100.0	6,790,135.86	6,790,135.86	6,790,135.86	6,790,135.86	6,150,212.40	6,150,212.40	6,150,212.40	6,150,212.40	Obra	1730-2024	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
CHH240302405990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE RED DE BENEFA SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE BALLEZA. 249216	249216	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido el Verde	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33570 TRAMO BALLEZA - EJIDO EL VERDE, KILOMETRO 128 + MANCHERA EJIDO EL VERDE, 33570 EJIDO EL VERDE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL Y CARRETERA HIDALGO DEL P	Metros lineales	500.0	500.0	500.0	100.0	1,729,106.28	1,729,106.28	1,729,106.28	1,729,106.28	864,553.14	864,553.14	864,553.14	864,553.14	Obra	1727-2024	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

FOHO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMO FUENTE 2	RAMO FUENTE 3	DETALLE DE PROYECTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADOR		UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META LOGRADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE FINANCIERO				TIPO DE OBRA	NUMERO	SITUACION	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
																			SECRETARIA	DIRECCION									COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
CHH4040240004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL. NUEVA DE LA CAJEREA MUNICIPIO DE BALLEZA - 251796	251796	Gobierno de la Entidad	Balleza	Mariano Balleza		Metros lineales	514.0	514.0	514.0	100.0	1,803,778.57	1,803,778.57	1,803,778.57	1,803,778.57	901,889.28	901,889.28	901,889.28		Obra	1P27-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH4040240005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD RANCHERIA EL PINCLE, MUNICIPIO DE BALLEZA - 257920	257920	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ranchería el Pincle		Metros lineales	811.1	811.1	811.1	100.0	1,627,793.40	1,627,793.40	1,627,793.40	1,627,793.40	813,896.70	813,896.70	813,896.70		Obra	1P31-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH4040240046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE BALLEZA - 258154	258154	Gobierno de la Entidad	Balleza	San Carlos		Metros lineales	889.1	889.1	889.1	100.0	3,758,200.29	3,758,200.29	3,758,200.29	3,758,200.29	1,879,100.14	1,879,100.14	1,879,100.14		Obra	1P31-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH4040244839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 182491	182491	Gobierno de la Entidad	Balleza	Mariano Balleza		Piezas	191.0	191.0	191.0	100.0	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00		Adquisiciones	1P02-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH40402448676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Vivienda	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BATOPIPLAS - 390478	390478	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín		Piezas	522.0	522.0	522.0	100.0	23,960,426.40	23,960,426.40	23,960,426.40	23,960,426.40	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00		Administración directa	150915	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH40402447141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Carichí	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE BABUARECHÍ Y TONACHÍ, MUNICIPIO DE CARICHÍ - 362716	362716	Gobierno de la Entidad	Carichí	Tonachi		Metros lineales	655.7	655.7	655.7	100.0	11,576,534.00	11,576,534.00	11,576,534.00	11,576,534.00	10,560,702.84	10,560,702.84	10,560,702.84		Obra	OP-612	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH40402447170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Vivienda	Municipio de Carichí	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CARICHÍ - 357333	357333	Gobierno de la Entidad	Carichí	Carichí		Piezas	28.0	28.0	28.0	100.0	1,397,383.48	1,397,383.48	1,397,383.48	1,397,383.48	700,000.00	700,000.00	700,000.00		Obra	OP-611	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

RPOD	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMO FUENTE 2	RAMO FUENTE 3	DETALLE DE PROYECTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADOR		METAS	AVANCE FINANCIERO					CONVENIOS										
																			LUGAR	DIRECCION		UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	NUMERO	ESTADO	PLAZO
CHH4030240663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Vivienda	Municipio de Carichí	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AGUADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CARICHÍ 390164	390164	Gobierno de la Entidad	Carichí	Carichí		Piezas	75.0	75.0	75.0	100.0	2,596,950.00	2,596,950.00	2,596,950.00	2,596,950.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	Administración directa	151038	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH40302405880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Chínipas	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS MUNICIPIO DE CHINIPAS - 248379	248379	Gobierno de la Entidad	Chínipas	Milpillas		Metros lineales	1,380.1	1,380.1	1,380.1	100.0	4,794,173.41	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	Obras	OP-512	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH40302405977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA CORTINA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUACHOCHI - 248320	248320	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi		Metros lineales	237.2	237.2	237.2	100.0	939,263.77	939,263.77	939,263.77	939,263.77	469,631.89	469,631.89	469,631.89	Administración directa	148212	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH40302406214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 255857	255857	Gobierno de la Entidad	Guachochi	El Naranjo		Metros lineales	5,207.1	5,207.1	5,207.1	100.0	6,547,892.07	6,547,892.07	6,547,892.07	6,547,892.07	3,273,546.04	3,273,546.04	3,273,546.04	Administración directa	148203	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH40302406338	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Vivienda	Municipio de Guachochi	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AGUADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 180794	180794	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi		Piezas	382.0	382.0	382.0	100.0	13,000,033.00	13,000,033.00	13,000,033.00	13,000,033.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	Administración directa	148286	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH40302405718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Vivienda	Municipio de Morelos	CONSTRUCCION DE BAÑOS SECOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MORELOS - 185494	185494	Gobierno de la Entidad	Morelos	Morelos		Piezas	42.0	42.0	42.0	100.0	3,033,450.61	3,018,659.66	3,018,659.66	3,018,659.66	3,018,659.66	3,018,659.66	3,018,659.66	Obras	OP-15263	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH40302405423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Vivienda	Secretaría de Cultura	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 208949	208949	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi		Piezas	440.0	440.0	440.0	100.0	7,002,391.97	7,002,391.97	7,002,391.97	7,002,391.97	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	Administración directa	148280	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025										GUBERNAMENTOS										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONVENIOS				
FOHO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CIUDAD DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANEJO RESPONSABLE	MANEJO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRAS	NUMERO	VENTA	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTURADA								
CHH250202523508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS VALLADAS BELISARIO CHAVEZ DEL KM 0+000 AL KM 0+050 EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA. - 41383	41363	Gobierno de la Entidad	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Metros lineales	1,800.0	1,800.0	0.0	0.0	6,337,871.90	6,337,871.90	6,337,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00					En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH250202523509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL KM 0+000 AL KM 1+050 EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA. - 41488	41480	Gobierno de la Entidad	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Metros lineales	1,050.0	1,050.0	0.0	0.0	7,662,128.64	7,662,128.64	7,662,128.64	0.00	0.00	0.00	0.00					En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH250202523510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE DE LA NESELA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE MORELEÑO, MUNICIPIO DE LA CRUZ, CHIHUAHUA - 33141	33141	Gobierno de la Entidad	La Cruz	Moreleño	Metros Cuadrados	1,633.4	1,633.4	0.0	0.0	1,088,767.25	1,088,767.25	1,088,767.25	0.00	0.00	0.00	0.00					En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH250202523511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLES NIÑOS HEROES, CORONADO Y CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE CORRALERO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LA CRUZ, CHIHUAHUA - 33816	33816	Gobierno de la Entidad	La Cruz	Corralero de Juárez	Metros Cuadrados	1,989.6	1,989.6	0.0	0.0	1,912,830.05	1,912,830.05	1,912,830.05	0.00	0.00	0.00	0.00					En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH2502025235847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUINTA ENTRE CALLE CAMPEO Y CALLE SEXTA EN LA COLONIA AEROPUERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATAMOROS. - 34743	34743	Gobierno de la Entidad	Matamoros	Matamoros	Metros Cuadrados	1,021.2	1,021.2	0.0	0.0	1,531,788.70	1,531,788.70	1,531,788.70	0.00	0.00	0.00	0.00					En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH2502025235503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUINTA ENTRE CALLE CAMPEO Y CALLE SEXTA EN LA COLONIA AEROPUERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATAMOROS. - 34743	35163	Gobierno de la Entidad	Matamoros	Pedro Meaqui	Metros cúbicos	535.8	535.8	0.0	0.0	4,955,730.78	4,955,730.78	4,955,730.78	4,955,730.78	4,955,730.78	4,955,730.78	4,955,730.78	4,955,730.78	Administración directa	155786	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH2502025235506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			003-FAS Entidades			Vivienda	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEOQUI, CHIHUAHUA. - 39356	39356	Gobierno de la Entidad	Matamoros	Pedro Meaqui	Piezas	12.0	12.0	0.1	0.8	1,399,520.44	1,399,520.44	1,399,520.44	1,399,520.44	1,399,520.44	1,399,520.44	1,399,520.44	1,399,520.44	Administración directa	155783	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

FOHO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMO FUENTE 2	RAMO FUENTE 3	DETALLE DE PROYECTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	ELABORACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANEJO RESPONSABLE	MANEJO	COORDINADOR		METRO	AVANCE FINANCIERO				CONCRETOS				OBSERVACIONES CAPTURAS								
																			ESPECIALIDAD	DIRECCION		AVANCE	PERCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	VENTA	PLAZO			
CHH052002536845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIBRIDO ESTAMPADO EN CALLE SALVADOR MARTINEZ, ENTRE CALLE HONGUICHI, BOCOYNA ENTRE CALLE HONGUICHI Y CALLE F. JOSÉ A. LLANUDO F., EN LA LOCALIDAD DE SIOGUICHI, MUNICIPIO DE BOCOYNA. 40564	40564	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Sioguichi		Metros Cuadrados	1,072.0	1,072.0	0.0	0.0	8,777,823.58	8,777,823.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Nota: Informado no es un ENTIDAD OFICIO DE APROBACION RECURSOS, CERRADO QUE LA PARTI EJECUTORIA, NO HA SIDO VALIDADA EN EL SEPAI, sistema 2.3, usuario perifericos, fecha:2025-07-02	
CHH052002536842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CARRETA ASFALTICA EN C. QUINAGA ENTRE AV. PABLO ROSALBA Y AV. AGUSTIN MELGAR EN CD. CAMARGO, CHH. 37772	37772	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia de Camargo		Metros Cuadrados	4,950.0	4,950.0	0.0	0.0	7,286,890.93	7,286,890.93	7,286,890.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones	
CHH052002536855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CARRETA ASFALTICA EN C. PINO SUAREZ ENTRE AV. LUIS H. ALVAREZ Y AV. PAULINO GONZALEZ EN CD. CAMARGO, CHH. 37219	37219	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia de Camargo		Metros Cuadrados	5,335.0	5,335.0	0.0	0.0	7,997,014.79	7,997,014.79	7,997,014.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones	
CHH052002536854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAJIRACHI, MUNICIPIO DE CARICHI, CHH. 36836	36836	Gobierno de la Entidad	Carichi	Tajirachi		Metros lineales	768.7	768.7	0.0	0.0	2,034,016.96	2,034,016.96	2,034,016.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones	
CHH052002536856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHICHICAZO, MUNICIPIO DE CARICHI, CHH. 37266	37266	Gobierno de la Entidad	Carichi	Chichicazo		Metros lineales	3,463.0	3,463.0	0.0	0.0	2,695,172.63	2,695,172.63	2,695,172.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones	
CHH052002536850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CARRETA ASFALTICA EN LA AV. CARLOS BLASE EN EL FRACC. HIBRIDO DE CD. DELICIAS, CHH. (INCLUYE SERVICIOS BASICOS). 35393	35393	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias		Metros lineales	21,551.2	21,551.2	0.0	0.0	32,360,417.28	32,360,417.28	32,360,417.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
CHH052002536844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA LOCALIDAD DE ROCHOACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHH. 38681	38681	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rochoachi		Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	21,458,288.93	21,458,288.93	21,458,288.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones