

CONVENIO FIRMADO EL 28 DE OCTUBRE DE 2022  
PRIMER REPORTE DE AVANCES "FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)"  
PRIMER TRIMESTRE ENERO - MARZO 2023

RECURSO	N° DE FOLIO DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
									UNIDAD	CANTIDAD			
FIES 2021	12902450	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO ESTATAL DEL MANEJO DEL FUEGO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	20,455,278.00	CONTRATO	1,969,988.40	SH/ADF/007/2022	AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	VEHÍCULO	2	100%	100%	[ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS] CONTRATO: <a href="http://hacienda.chihuahua.gob.mx/fiscal/indtfisc/ramo23/12902450vehiculos.pdf">http://hacienda.chihuahua.gob.mx/fiscal/indtfisc/ramo23/12902450vehiculos.pdf</a> EL ESTADO APORTO \$600,000.00 YA QUE AL MOMENTO DE PRESUPUESTAR LOS MONTOS SE ELEVARON, Y EL ESTADO ABSORBIÓ LA DIFERENCIA. LA ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LOS VEHÍCULOS SE REALIZO EL DÍA 9 DE ENERO DE 2023
					CONTRATO	18,583,422.49	SCOP/151/DOP/2022	OPCIONES CALIDAD Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	CENTRO	1	4%	30%	(OBRA CIVIL) CONTRATO: <a href="http://hacienda.chihuahua.gob.mx/fiscal/indtfisc/ramo23/12902450obra.pdf">http://hacienda.chihuahua.gob.mx/fiscal/indtfisc/ramo23/12902450obra.pdf</a> EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL ANTICIPO.
FIES 2021	12896807	PROYECTO EJECUTIVO PARA PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERA LA JUNTA CHH. - LIMITE DE ESTADOS CHIHUAHUA-SONORA	GUERRERO, VARIAS	8,700,000.00	CONTRATO	8,581,204.21	SCOP/134/DC/2022	ARG. ALEJANDRO PAEZ FLORES	PROYECTO	1	0%	30%	CONTRATO: <a href="http://hacienda.chihuahua.gob.mx/fiscal/indtfisc/ramo23/12896807.pdf">http://hacienda.chihuahua.gob.mx/fiscal/indtfisc/ramo23/12896807.pdf</a> EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL ANTICIPO.