

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
MUNICIPIO: ALLENDE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE	1.1	20300334	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA TALAMANTES, ENTRE LAS CALLES MARIANO AZUELA Y PROF. ABDÓN GONZÁLEZ CUERPO ESTE A OESTE.	ALLENDE, ALLENDE	312,187.50	AD	312,187.50	N/A	EMERIO HORACIO SOTO PEREDA, CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPRENANAVI S DE RL DE CV, GENARO LUJAN BAILON, RUBEN FRANCISCO BABUENA DIAZ, OFELIA FUENTES BUSTILLO, GUMA CONSTRUYENDO SOLUCIONES S.A DE CV	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR	270.00	100%	100%	SIN OBSERVACIONES
MUNICIPIO: CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	2.1	21300439	REHABILITACIÓN DE CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLES NIÑOS HERÓES Y PUEBLA EN EL TRAMO COMPRENIDO EN EL KM 0+000 AL KM 0+178	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	89,966.39	C	89,966.39	CGOP-REPUVE/2022-001	ARQ. MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS	M2 DE RIEGO DE SELLO	1,620.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	2.2	21300440	REHABILITACIÓN DE CALLE SINALOA ENTRE CALLES 21 DE MARZO Y VICTORIA.	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	197,576.20	C	197,576.20	CGOP-REPUVE/2022-002	ARQ. MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS	M2 DE RIEGO DE SELLO	3,557.70	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	2.3	21300441	REHABILITACIÓN DE CALLE NIÑOS HERÓES ENTRE CALLES 21 DE MARZO Y VICTORIA.	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	200,725.01	C	200,725.01	CGOP-REPUVE/2022-003	ARQ. MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS	M2 DE RIEGO DE SELLO	3,614.40	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	2.4	21300442	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLES 12 DE OCTUBRE Y JUAN DE LA BARRERA.	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	2,471,013.86	C	2,471,013.86	CGOP-REPUVE/2022-004	ARQ. MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	3,210.36	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	2.5	21300443	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLES RICARDO FLORES MAGÓN Y ALLENDE	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	394,861.04	C	394,861.03	CGOP-REPUVE/2022-005	ARQ. MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	513.00	100%	100%	
MUNICIPIO: CHINIPAS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	3.1	22000492	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE DE LA CALLE PROF. ESTHER REY 0+000 HASTA 0+025	CHINIPAS, CHINIPAS DE ALMADA.	149,850.00	AD	N/A	N/A	DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR	100.00	100%	100%	NINGUNA
MUNICIPIO: CUSHUIRIACHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUSHUIRIACHI	4.1	21800245	RIEGO DE SELLO EN ENT. (CUAHUHTÉMOC-CARICHI) - CHOPEQUE - CASA BLANCA DESDE CALLE SIN NOMBRE HASTA CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+468 HASTA KM 0+888	CUSHUIRIACHI, LOS TERRERITOS	576,922.50	C	576,922.50	PMCU-REGULARIZACIÓN22-001-2022	BOWERA, S.A DE C.V.	M2 DE RIEGO DE SELLO	2,574.00	100%	100%	CONTRATO TERMINADO.
MUNICIPIO: GALEANA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	5.1	22300270	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+010 Y EL KM 0+210	GALEANA, ARDENAGO C. GARCÍA	1,136,362.50	C	1,136,362.50	PR-22300270	STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	1,600.00	50.00%	40%	
MUNICIPIO: GÓMEZ FARIAS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARIAS	6.1	22500296	PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRECENA ENTRE CALLES 5 DE MAYO E INDEPENDENCIA	GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS	809,190.00	AD	N/A	N/A	COMERCIAL DE GÓMEZ FARIAS	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM ESPESOR	600.00	100%	100%	NINGUNA
MUNICIPIO: GRAN MORELOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	7.1	22600217	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE BONIFACIA MIRAMONTES Y CALLE MATÍAS PORTILLO CASTILLO	GRAN MORELOS, SAN NICOLAS DE CARRETAS	1,203,795.00	AD	N/A	N/A	MARIO SOLIS RODRIGUEZ	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM ESPESOR	742.00	90%	96%	
MUNICIPIO: GUADALUPE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	8.1	22800267	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA AV. B. JUÁREZ Y AV. MORELOS DESDE LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE	GUADALUPE, GUADALUPE	144,855.00	AD	N/A	TRADEUSGROUP S.A. DE C.V.	TRADEUSGROUP S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	400.00	25%	100%	SE SOLICITÓ UN PERIODO DE PRÓRROGA CAMBIANDO LA FECHA DE CONCLUSIÓN DE FEBRERO 2022 AL 31 DE MAYO DE 2022, AUTORIZADO POR LA UPCP MEDIANTE OFICIO NO. 307-A-0480
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	8.2	22800268	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA CALLE ZARAGOZA DESDE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA HASTA LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE	GUADALUPE, GUADALUPE	67,432.50	AD	N/A	TRADEUSGROUP S.A. DE C.V.	TRADEUSGROUP S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	186.00	0%	95%	SE SOLICITÓ UN PERIODO DE PRÓRROGA CAMBIANDO LA FECHA DE CONCLUSIÓN DE FEBRERO 2022 AL 31 DE MAYO DE 2022, AUTORIZADO POR LA UPCP MEDIANTE OFICIO NO. 307-A-0480
MUNICIPIO: GUAZAPARES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	9.1	23000621	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DESDE CALLE SIN NOMBRE HASTA CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+042 AL KM 0+200, EN LA LOCALIDAD DE GUAZAPARES.	GUAZAPARES, GUAZAPARES	1,923,075.00	C	1,921,556.70	23000621	ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM ESPESOR	1,216.60	100%	100%	
MUNICIPIO: GUERRERO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	10.1	23100943	RECARPETED A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE DR. LUIS MOYA/ CALLE PASADIZO CRÓICO ENTRE LA CALLE CROMOPHYNA HASTA CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+038 AL KM 0+608	GUERRERO, VICENTE GUERRERO	2,282,715.00	C	2,282,389.67	23100943	PALERMO CONSTRUCCIONES	M2 A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE 4 CM	7,410.00	100%	100%	
MUNICIPIO: HUEJOTTITÁN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEJOTTITÁN	11.1	23300189	REHABILITACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE TRAMO, DE CALLE SIN NOMBRE A CALLE SIN NOMBRE CADENAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+180	HUEJOTTITÁN, HUEJOTTITÁN	152,347.50	AD	N/A	N/A	CONCRETOS COPENABI	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR	120.00	100%	100%	
MUNICIPIO: IGNACIO ZARAGOZA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	12.1	23400260	PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A IGNACIO ALLENDE DESDE E.C. CARRETERA IGNACIO ZARAGOZA - GÓMEZ FARIAS KM 0+190 AL KM 0+290	IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ALLENDE	854,145.00	AD	N/A	N/A	(FERRETERIA AZTECA) GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	600.00	100%	100%	NINGUNA
MUNICIPIO: JANOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JANOS	13.1	23500345	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE REVOLUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL.	JANOS, JANOS	1,725,772.50	AD	N/A	N/A	COPIASA ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA CONSTRUCTORA AZMAJA JULIO CESAR VALENZUELA ARROYOS	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	1,400.00	30%	45%	
MUNICIPIO: JUÁREZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.1	23708594	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO: DE CALLE BARRIO A C. IGNACIO MARISCAL	JUAREZ, JUAREZ	5,573,447.78	C	4,446,254.17	OP-219-2022	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	12,019.45	30%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.2	23708595	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO: DE C. IGNACIO MARISCAL A C. JOSÉ MARÍA ARTAGA	JUAREZ, JUAREZ	1,744,174.72	C	1,391,926.20	OP-219-2022-1	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	3,762.76	30%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.3	23708596	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE C. RAMÓN RAYÓN TRAMO: DE C. MIGUEL AHUMADA A C. GABINO BARREDA	JUAREZ, JUAREZ	2,834,225.98	C	2,261,833.84	OP-219-2022-2	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	6,114.36	30%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.4	23708598	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE C. MANUEL ACUÑA TRAMO: DE C. NICOLÁS BRAVO A C. JOSÉ MARÍA ARTAGA	JUAREZ, JUAREZ	3,266,709.70	C	2,606,974.38	OP-219-2022-3	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	7,047.37	30%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.5	23708599	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE MARIANO ABASCALO TRAMO: DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A C. RAMÓN RAYÓN	JUAREZ, JUAREZ	632,462.42	C	504,732.12	OP-219-2022-4	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	1,364.43	30%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.6	23708600	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE OTUMBA TRAMO: DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE FRANCISCO SARABIA	JUAREZ, JUAREZ	1,709,261.19	C	1,364,063.71	OP-219-2022-5	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	3,687.44	30%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.7	23708601	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO: DE CALLE MAURICIO CORREDOR A CALLE MIGUEL HIDALGO	JUAREZ, JUAREZ	1,184,923.17	C	945,619.49	OP-219-2022-6	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	2,556.27	30%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.8	23708602	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE GLOBO DE CALLE AMADO NERVO HASTA CALLE LA PAZ, CALLE GLOBO DE CALLE LA PAZ HASTA CALLE MAURICIO CORREDOR	JUAREZ, JUAREZ	1,461,542.91	C	1,245,237.48	OP-220-2022	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	3,153.03	30%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.9	23708603	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE AMADO NERVO TRAMO: DE AV. PASO DEL NTE. / AV. VICENTE GUERRERO A CALLE CORREGIDORA	JUAREZ, JUAREZ	692,077.79	C	589,651.66	OP-220-2022-1	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	1,493.04	30%	30%	

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.1	23708604	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE C. PÍPLA TRAMO: DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE FRANCISCO SARABIA	JUAREZ, JUAREZ	1,767,175.38	C	1,410,281.71	OP-219-2022-7	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	3,812.38	30%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.11	23708605	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE J. SÁNCHEZ TRAMO: DE C. URRUTIA A CALLE PONCE DE LEÓN	JUAREZ, JUAREZ	259,357.66	C	220,973.25	OP-220-2022-2	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	559.52	30%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.12	23708606	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE GABINO BARREDA TRAMO: DE CALLE FRANCISCO SARABIA A C. 16 DE SEPTIEMBRE	JUAREZ, JUAREZ	1,320,414.74	C	1,053,747.58	OP-219-2022-8	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	2,848.57	30%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.13	23708607	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE MARIANO ABAOQO TRAMO: DE C. MANUELACUÑA A CALLE FRANCISCO SARABIA	JUAREZ, JUAREZ	819,299.88	C	504,732.12	OP-219-2022-9	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	1,767.50	30%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.14	23708608	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE MELCHOR OCAMPO TRAMO: DE CALLE MIGUEL HIDALGO A C. 16 DE SEPTIEMBRE	JUAREZ, JUAREZ	290,618.53	C	231,926.05	OP-219-2022-10	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	626.96	30%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.15	23708609	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE C. IGNACIO ALATORRE TRAMO: DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A CALLE FRANCISCO SARABIA	JUAREZ, JUAREZ	2,399,526.55	C	1,914,925.06	OP-219-2022-11	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	5,176.57	30%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.16	23708610	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE NICOLÁS BRAVO TRAMO: DE JOAQUÍN TERRAZAS A FRANCISCO JAVIER MINA	JUAREZ, JUAREZ	1,419,750.51	C	1,133,021.77	OP-219-2022-12	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	3,062.87	30%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.17	23708611	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE LA PAZ TRAMO: DE C. MIGUEL AHUMADA A AV. PASO DEL NTE.	JUAREZ, JUAREZ	935,174.61	C	796,770.64	OP-220-2022-3	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	2,017.48	30%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.18	23708612	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE CORREGIDORA TRAMO: DE AMADO NEUVO A CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	JUAREZ, JUAREZ	447,599.63	C	381,355.79	OP-220-2022-4	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	965.62	30%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.19	23708613	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE RAMÓN ORTIZ TRAMO: DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A CALLE FRANCISCO SARABIA	JUAREZ, JUAREZ	1,362,962.71	C	1,087,702.68	OP-219-2022-13	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	2,940.36	30%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.2	23708614	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE C. 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO: DE CALLE MELCHOR OCAMPO A CALLE CADMID	JUAREZ, JUAREZ	7,515,476.04	C	5,997,672.08	OP-219-2022-14	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	16,213.36	30%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.21	23708615	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE C. URRUTIA TRAMO: DE C. MIGUEL AHUMADA A AV. PASO DEL NTE.	JUAREZ, JUAREZ	732,085.58	C	623,738.38	OP-220-2022-5	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	1,579.35	30%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.22	23708616	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE AV. TECNOLÓGICO TRAMO: DE AV. DE LOS MONTES URALES A BLVD. ZARAGOZA	JUAREZ, JUAREZ	13,792,898.41	C	11,759,475.73	OP-220-2022-6	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	29,775.83	30%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.23	23708617	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE AV. PULITARCO ELÍAS CALLES TRAMO: DE C. 21 DE MARZO A AV. CHIHUAHUA - MIGUEL AHUMADA	JUAREZ, JUAREZ	12,596,367.58	C	10,732,138.91	OP-220-2022-7	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	27,174.54	30%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.24	23708618	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE AV. TECNOLÓGICO TRAMO: DE CALLE SIERRA DE LOS CONEJOS A C. MONTES PENINOS	JUAREZ, JUAREZ	3,856,151.36	C	3,285,448.67	OP-220-2022-8	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	8,318.99	30%	30%	
MUNICIPIO: JULIMES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	15.1	23800275	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN C. JIMÉNEZ, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ESCOBEDO	JULIMES, JULIMES	609,390.00	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 CARPETA ASFÁLTICA 4 CM DE ESPESOR	1,320.00	0%	0%	LA OBRA ACTUALMENTE NO HA COMENZADO, PERO SE ENCUENTRA EN PROCESO PARA EJECUTAR EN LA BREVEDAD POSIBLE
MUNICIPIO: LA CRUZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CRUZ	16.1	23600232	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ÁVILA CAMACHO, ENTRE CALLE MANUEL OJINAGA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+043.65	LA CRUZ, ESTACIÓN LA CRUZ	574,425.00	AD	N/A	N/A	MISAL EDUARDO MARTÍNEZ TOVAR, SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES	M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	270.72	100%	100%	LA OBRA SE INICIO EL 16 DE ENERO Y SE CONCLUYO EL 04 DE MARZO DE 2023
MUNICIPIO: MADERA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	17.1	24000509	SOBRECARPETA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE C. TERCERA Y C. QUINTA	MADERA, MADERA	312,675.71	AD	N/A	N/A	MATERIALES GÓMEZ FARIAS, GRUPO CONSTRUCTOR LEVARI, S.A. DE C.V.	M2 SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR	800.00	0%	0%	RECALENDARIZACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	17.2	24000510	SOBRECARPETA EN CALLE HIDALGO ENTRE C. TERCERA Y C. PRIMERA	MADERA, MADERA	421,589.29	AD	N/A	N/A	MATERIALES GÓMEZ FARIAS, GRUPO CONSTRUCTOR LEVARI, S.A. DE C.V.	M2 SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR	1,207.00	0%	0%	RECALENDARIZACIÓN
MUNICIPIO: MANUEL BENAVIDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES	18.1	24200227	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES SEXTA Y OCTAVA	MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES	536,962.50	AD	N/A	N/A	PROVEEDORA MACORR Y PROVEEDOR LEONARDO VALENZUELA ZAPATA	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO CON LIN ESPESOR DE 15 CM	1,560.60	100%	100%	NINGUNA
MUNICIPIO: MATACHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATACHI	19.1	24300227	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+060 AL KM 0+112 EN EL EJIDO BUENAVISTA	MATACHI, EJIDO BUENAVISTA	474,525.00	AD	N/A	N/A	FERREMATERIALES ROMERO	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	300.00	100%	100%	NINGUNA
MUNICIPIO: MATAMOROS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS	20.1	24400268	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GERANIO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL 0+022	MATAMOROS, MATAMOROS	184,815.00	AD	N/A	N/A	CONCRETOS NAVARRO Y JAVIER ADAN GRADO ORTEGA	M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	132.00	100%	100%	
MUNICIPIO: MEOQUI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	21.1	24500895	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE GUILLERMO BACA/CALLE TRINIDAD RODRÍGUEZ A CARRETERA CHIHUAHUA-PEDRO MEOQUI DEL KM 0+144 AL KM 0+374	MEOQUI, LAZARO CARDENAS	2,080,417.50	C	1,715,800.83	OP-IR-PIPE 895/2022	SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR	4,290.00	100%	100%	SE HIZO UNA AMPLIACION AL CONTRATO POR 364,616.31
MUNICIPIO: NAMIQUIPA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	22.1	24800503	REHABILITACIÓN DE CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE SÉPTIMA	NAMIQUIPA, EL MOLINO	250,000.00	AD	N/A	N/A	GPOHSA	M2 DE RIEGO DE SELLO	1,486.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	22.2	24800504	REHABILITACIÓN DE AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	NAMIQUIPA, EL MOLINO	850,000.00	AD	N/A	N/A	GPOHSA	M2 DE RIEGO DE SELLO	5,122.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	22.3	24800505	REHABILITACIÓN DE CALLE ONCEAVA ENTRE CALLE INSURGENTES Y AV. INDEPENDENCIA	NAMIQUIPA, EL MOLINO	550,000.00	AD	N/A	N/A	GPOHSA	M2 DE RIEGO DE SELLO	3,655.00	100%	100%	
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	23.1	25001106	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA C. VICTORIA ENTRE AV. DE LA RAZA Y C. P. DE LA REFORMA	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	5,771,120.08	A/D	5,762,142.24	OP2022-ADPE-153	ESTRUCTURALES Y CONSTRUCCIONES PARRA S.A. DE C.V.	M2 DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM COMPACTOS	7,680.00	60.00%	39%	

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convênio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	23.2	25001103	RENVELACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN C. GARDENIA ENTRE C. P.° DE LA REFORMA Y C. PARÍS	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	822,918.09	AD	819,741.71	OP2022-ADIPE-151	DORA PARRA MORALES	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM COMPACTOS	3,053.57	100.00%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	23.3	25001104	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CRUCEO DE C. PASEO DE LA REFORMA Y C. GARDENIA.	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	772,704.90	AD	770,756.68	OP2022-ADIPE-154	DORA PARRA MORALES	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	559.00	100.00%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	23.4	25001105	RENVELACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. S. DE MAYO ENTRE FEDERAL HWY 10 Y C. LIBERTAD	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	3,964,434.43	AD	3,958,494.78	OP2022-ADIPE-152	GABRIELA DURAN NIETO	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM COMPACTOS	14,733.00	100.00%	99%	
MUNICIPIO: PRAXEDIS G. GUERRERO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G. GUERRERO	24.1	25300261	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA CALLE COAD. JUÁREZ - EL PORVENIR, TRAMO DE CALLE FRANCISCO VILA A LA CALLE ANGELA PERALTA.	PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO.	45,209.25	AD	N/A	N/A	ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	7,280.00	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G. GUERRERO	24.2	25300262	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA AVE. HIDALGO, TRAMO DE CALLE ANGELA PERALTA A CALLE FRANCISCO VILA	PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO.	59,192.25	AD	N/A	N/A	ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	8,910.00	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G. GUERRERO	24.3	25300263	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA C. COAHUILA, TRAMO DE AVE. ARRIOSO A LA CALLE EMILIANO ZAPATA.	PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO.	67,496.44	AD	N/A	N/A	ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	10,160.00	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G. GUERRERO	24.4	25300264	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA AVE. VICTORIA, TRAMO C. SIN NOMBRE No. 14 A LA AV. REVOLUCIÓN.	PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO.	67,496.44	AD	N/A	N/A	ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	10,160.00	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G. GUERRERO	24.5	25300265	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA C. EMILIANO ZAPATA, TRAMO C. VICENTE GUERRERO A LA C. VENUSTIANO CARRANZA / IGNACIO ALLENDE	PRAXEDIS G. GUERRERO, EL PORVENIR.	28,103.37	AD	N/A	N/A	ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	4,230.00	50%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G. GUERRERO	24.6	25300266	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA C. ACOSTA RAMÍREZ, TRAMO C. VICENTE GUERRERO A LA C. EL PORVENIR.	PRAXEDIS G. GUERRERO, EL PORVENIR.	62,779.66	AD	N/A	N/A	ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	9,450.00	50%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G. GUERRERO	24.7	25300267	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA C. BENITO JUÁREZ, TRAMO C. VICENTE GUERRERO A LA C. VENUSTIANO CARRANZA / IGNACIO ALLENDE	PRAXEDIS G. GUERRERO, EL PORVENIR.	28,103.37	AD	N/A	N/A	ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	4,230.00	50%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G. GUERRERO	24.8	25300268	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA C. ESCUADRÓN 201, TRAMO C. VICENTE GUERRERO A LA C. VENUSTIANO CARRANZA / IGNACIO ALLENDE	PRAXEDIS G. GUERRERO, EL PORVENIR.	28,103.37	AD	N/A	N/A	ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	4,230.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G. GUERRERO	24.9	25300269	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA C. VICENTE GUERRERO, TRAMO C. ESCUADRÓN 201 A LA C. DOS DE ABRIL.	PRAXEDIS G. GUERRERO, EL PORVENIR.	30,492.98	AD	N/A	N/A	ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	4,590.00	50%	50%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G. GUERRERO	24.1	25300270	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA C. DOS DE ABRIL, TRAMO C. FRANCISCO I. MADERO A LA C. VENUSTIANO CARRANZA / IGNACIO ALLENDE	PRAXEDIS G. GUERRERO, EL PORVENIR.	19,751.73	AD	N/A	N/A	ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	2,070.00	50%	50%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G. GUERRERO	24.11	25300271	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE, TRAMO DESDE CARRETERA CDAD. JUÁREZ - EL PORVENIR HASTA CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 2+600, EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE PAREDES	PRAXEDIS G. GUERRERO, SAN JOSÉ DE PAREDES	101,244.64	AD	N/A	N/A	ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	15,240.00	0%	0%	
MUNICIPIO: RIVA PALACIO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO	25.1	25400252	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CAM. DE SAN ANDRÉS/CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LA DESPEDIDA DEL KM 0+150 AL 9+750	RIVA PALACIO, VARIAS	541,957.50	AD	N/A	N/A	JACOBO FEHR PETERS	M2 BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	1,700.00	100%	100%	
MUNICIPIO: ROSARIO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	26.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE HASTA CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER, ROSARIO CHH., DEL KM 0+035 HASTA EL KM 0+070.	ROSARIO, SAN JAVIER	257,242.50	AD	N/A	N/A	MANUEL ELIAN LOYA TAPIA	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON 15CM DE ESPESOR	210.00	100%	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
MUNICIPIO: SATEVO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	27.1	26100436	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIC. OSCAR ORNELAS ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE OINAGA DEL KM 0+000 HASTA EL KM 0+026	SATEVO, SAN FRANCISCO JAVIER	239,760.00	AD	N/A	N/A	CONCRETOS MARTINEZ	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	250.00	95%	90%	SIN OBSERVACIONES
MUNICIPIO: VALLE DE ZARAGOZA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE ZARAGOZA	28.1	26700289	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NICOLÁS BRAVO, ENTRE CALLES GÓMEZ FARIAS E IGNACIO ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA	399,600.00	AD	N/A	N/A	JAIME DOMÍNGUEZ REYES, JUAN CARLOS OLIVAS TARANGÓ, ANGEL HERNANDEZ DUARTE	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	735.75	100%	100%	OBRA TERMINADA
MUNICIPIO: CAMARGO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	29.1	21101100	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN C. CENTENARIO, ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y C. AGUSTÍN MELGAR	CAMARGO, SANTA ROSALIA DE CAMARGO.	1,995,142.56	C	1,988,783.00	OP-13-PCA-013-2022	STHAL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	M2 CARPETA ASFÁLTICA DE 4.0 CM DE ESPESOR	5,459.41	90%	40%	SE PAGO EL ANTICIPO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	29.2	21101101	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ, ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y C. AGUSTÍN MELGAR	CAMARGO, SANTA ROSALIA DE CAMARGO.	1,728,629.94	C	1,723,349.33	OP-13-PCA-012-2022	STHAL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	M2 CARPETA ASFÁLTICA DE 4.0 CM DE ESPESOR	4,723.80	0%	40%	SE PAGO EL ANTICIPO
MUNICIPIO: CARICHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	30.1	21200570	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+028 AL KM 0+068	CARICHI, CIÉNEGA DE OJOS AZULES	219,780.00	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	372.00	0%	0%	A ESTA OBRA SE LE AUTORIZO AMPLIACIÓN DEL PLAZO A LOS CALENDARIOS DE EJECUCION CON FECHA 30 DE ABRIL DEL 2023, POR MEDIO DE OFICIO 307-A-0486 EMITIDO POR LA URPC.
MUNICIPIO: CHIHUAHUA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	31.1	N/A	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS, EN BLVD. JOSÉ FUENTES MARES DESDE C. 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE SIN NOMBRE EN SENTIDO NORTE-SUR Y SUR-NORTE	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	3,325,879.99	N/A	N/A	N/A	N/A	M2 CARPETA ASFÁLTICA	7,000.00	0%	0%	CANCELADA, SE REINTEGRÓ EL RECURSO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	31.2	N/A	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS EN CARRETERA CHIHUAHUA- MIGUEL AHUMADA / MIGUEL AHUMADA - CHIHUAHUA / AV. TECNOLÓGICO DESDE AV. DESARROLLO A AV. DIVISIÓN DEL NTE EN SENTIDO NORTE-SUR Y SUR-NORTE, Y EN FEDERAL HWY 16 / CARRETERA OINAGA - CHIHUAHUA DESDE EL PERIF. V. L. TOLDOANO A AV. CLUB DE LEONES DE CHIHUAHUA EN SENTIDO ESTE-OESTE	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	5,552,732.51	N/A	N/A	N/A	N/A	M2 CARPETA ASFÁLTICA	8,000.00	0%	0%	CANCELADA, SE REINTEGRÓ EL RECURSO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	31.3	N/A	REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN AV. NUEVA ESPAÑA ENTRE C. 15A Y C. 19A / C. MANUEL HERRERA	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	996,502.50	N/A	N/A	N/A	N/A	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	5,782.49	0%	0%	CANCELADA, SE REINTEGRÓ EL RECURSO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	31.4	N/A	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO) EN AV. EQUUS, DEL BLVD. JUAN PABLO I A AV. QUINTA REAL Y EN AV. QUINTA REAL DE AV. EQUUS A BLVD. JUAN PABLO II	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	131,175.12	N/A	N/A	N/A	N/A	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	200.00	0%	0%	CANCELADA, SE REINTEGRÓ EL RECURSO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	31.5	N/A	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO) EN PERIFÉRICO FRANCISCO R. ALMADA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA AV. SILVESTRE TERRAZAS A BLVD. JOSÉ FUENTES MARES	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	429,008.25	N/A	N/A	N/A	N/A	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	654.10	0%	0%	CANCELADA, SE REINTEGRÓ EL RECURSO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	31.6	N/A	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO) EN AV. TECNOLÓGICO, EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA AV. PROL. TEÓFILO BORUNDA (CANAL DEL CHUVISCAR) A AV. HOMERO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	261,366.44	N/A	N/A	N/A	N/A	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	398.50	0%	0%	CANCELADA, SE REINTEGRÓ EL RECURSO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	31.7	N/A	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO) EN AV. HEROICO COLEGIO MILITAR, EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE YUCATAN A AV. HOMERO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	189,937.69	N/A	N/A	N/A	N/A	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	289.59	0%	0%	CANCELADA, SE REINTEGRÓ EL RECURSO
MUNICIPIO: CORONADO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	32.1	21400233	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, HASTA LIMITE DE CALLE DEL KM 0+080 HASTA EL KM 0+062 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA.	CORONADO, EMILIANO ZAPATA.	599,400.00	AD	N/A	N/A	NAVARRO FERREMATRIALES PARA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	600.00	50.00%	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	32.2	21400234	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLES SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+057, EN LA LOCALIDAD LA CONQUISTA AGRARIA.	CORONADO, CONQUISTA AGRARIA.	457,042.50	AD	N/A	N/A	NAVARRO FERREMATRIALES PARA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	500.00	30.00%	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
MUNICIPIO: COYAME DEL SOTOL														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	33.1	21500223	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD EL MANGLA A CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD CUCHILLO PARADO, DEL KM 0+189 AL KM 2+689	COYAME DEL SOTOL, EL MANGLA Y CUCHILLO PARADO	506,992.50	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	630.00	0%	0%	POR INICIAR
MUNICIPIO: DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ														

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	34.1	22200210	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE DESDE CAMINO NONDAVA - EL MIRADOR A CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD SANTA MARÍA DE CUEVAS EN EL MUNICIPIO DE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL KM 0+000 AL KM 24+400	DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, SANTA MARÍA DE CUEVAS	282,217.50	AD	N/A	N/A	FASE EMULSIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V., GRUPO SAENZ MARTINEZ S.A. DE C.V. Y AMÉRICA GARCÍA GRANILLO	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	1,400.00	100%	100%	
MUNICIPIO: EL TULE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL TULE	35.1	26400210	PAVIMENTACIÓN EN CALLE S/NOMBRE ENTRE CALLE JOSÉ SEPULVEDA Y CALLE S/NOMBRE, EN BARRIO JUAREZ	EL TULE, EL TULE	419,580.00	C	419,580.00	PMT-26400210PRAD/DIR15-2022	HERMENEGLDO BUSTILLOS ESCALANTES	M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	318.00	100%	100%	
MUNICIPIO: MAGUARICHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	36.1	24100332	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE STA. BÁRBARA, EN TRAMO 0+745 AL 0+790	MAGUARICHI, MAGUARICHI	686,812.50	C	685,454.10	2022-2K159D1-A-10941	CONSTRUCCIONES NATECH, S.A. DE C.V.	M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	342.25	35.00%	30%	
MUNICIPIO: BACHINIVA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHINIVA	37.1	20600302	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 33 ENTRE CARRETERA ESTATAL No. 5 Y CALLE BLAS VENEGAS, EN LA COLONIA 1° DE MAYO	BACHINIVA, BACHINIVA	344,655.00	AD	N/A	N/A	ARMANDO ULISES RODRIGUEZ OLIVAS	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO	1,416.26	100%	100%	
MUNICIPIO: BALLEZA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	38.1	20700793	PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE KM 0+000 AL KM 0+032, Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE LA MAGDALENA KM 0+000 AL KM 0+067.	BALLEZA, LA MAGDALENA	946,552.50	C	940,740.18	LO-808007968-E1-2022	RAFAEL VILESCAS SALINAS	M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR BANQUETA 8 CM	729.00 198.7	100%	100%	
MUNICIPIO: GUADALUPE Y CALVO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	39.1	22901516	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA AV. MANUEL BERNARDO AGUIRRE ENTRE CALLEÓN DEL PRANTÓN Y CALLE ALLENDE DEL KM 0+078 AL KM 0+105, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE Y CALVO.	GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO	399,600.00	AD	N/A	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS LA SIERRA, S.A. DE C.V. MULTIMATERIALES DE PARRAL, S.A. DE C.V.	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	163.00	100%	100%	
MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	40.1	23202054	PAVIMENTACIÓN EN CALLE ESTACIÓN CREEL ENTRE C. 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ESTACIÓN DEL PRADO.	HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL	1,878,120.00	CONTRATO	1,877,606.23	AO-808032983-E1-2022	ING. LUIS CARLOS BUENO GARDEA	M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	1,020.00	100%	100%	
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE CONCHOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	41.1	25800237	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RIEGO DE SELLO EN CAMINO SIN NOMBRE, EN TRAMOS KM 0+167.66 AL KM 0+187.66 Y KM 0+592.40 AL KM 0+612.40.	SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DE CONCHOS	19,340.64	AD	N/A	N/A	MISAE EDUARDO MARTINEZ TOVAR // ASFALTOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	M2 RIEGO DE SELLO	320.00	68%	68%	YA SE SUMINISTRO EL MATERIAL GRAVILLA Y EMULSION ASFALTICA Y SE REALIZO EL BACHEO, SOLO FALTA LA COLOCACION PARA EL RIEGO DE SELLO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	41.2	25800238	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RIEGO DE SELLO EN CALLE MINA - CAM. DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS, EN TRAMO KM 0+441.41 AL KM 0+510.91	SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DE CONCHOS	28,990.98	AD	N/A	N/A	MISAE EDUARDO MARTINEZ TOVAR // ASFALTOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	M2 RIEGO DE SELLO	521.25	65%	65%	YA SE SUMINISTRO EL MATERIAL GRAVILLA Y EMULSION ASFALTICA Y SE REALIZO EL BACHEO, SOLO FALTA LA COLOCACION PARA EL RIEGO DE SELLO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	41.3	25800239	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RIEGO DE SELLO EN CAM. DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS, EN TRAMOS KM 0+197.73 AL KM 0+250.71, KM 0+668.28 AL KM 0+713.78 Y KM 1+036.15 AL KM 1+051.40	SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DE CONCHOS	44,897.86	AD	N/A	N/A	MISAE EDUARDO MARTINEZ TOVAR // ASFALTOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	M2 RIEGO DE SELLO	853.35	63%	63%	YA SE SUMINISTRO EL MATERIAL GRAVILLA Y EMULSION ASFALTICA Y SE REALIZO EL BACHEO, SOLO FALTA LA COLOCACION PARA EL RIEGO DE SELLO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	41.4	25800240	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RIEGO DE SELLO EN CAMINO LOTE 4 - EL MOLINO-AMPAREÑO, EN TRAMO KM 1+301.86 AL KM 1+351.86	SAN FRANCISCO DE CONCHOS, LA NATA	21,978.00	AD	N/A	N/A	MISAE EDUARDO MARTINEZ TOVAR // ASFALTOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	M2 RIEGO DE SELLO	375.00	67%	67%	YA SE SUMINISTRO EL MATERIAL GRAVILLA Y EMULSION ASFALTICA Y SE REALIZO EL BACHEO, SOLO FALTA LA COLOCACION PARA EL RIEGO DE SELLO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	41.5	25800241	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO EN CAMINO LOTE 4 - EL MOLINO-AMPAREÑO, EN TRAMO KM 0+615.35 AL KM 0+790.35	SAN FRANCISCO DE CONCHOS, AMPARAREÑO	254,442.50	AD	N/A	N/A	MISAE EDUARDO MARTINEZ TOVAR // ASFALTOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	M2 RIEGO DE SELLO	1,312.50	78%	78%	YA SE SUMINISTRO EL MATERIAL GRAVILLA Y EMULSION ASFALTICA, SE REHALIZO TERRACERIA Y SE IMPREGNO CON EMULSION ASFALTICA, SOLO FALTA LA COLOCACION DE LIGA Y SELLO PARA EL RIEGO DE SELLO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	41.6	25800242	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RIEGO DE SELLO EN CAMINO LOTE 4 - EL MOLINO-AMPAREÑO, EN TRAMOS KM 0+792 AL KM 0+826, KM 1+076.10 AL KM 1+090.10, KM 1+770 AL KM 1+796 Y KM 1+900 AL KM 1+1309	SAN FRANCISCO DE CONCHOS, EL MOLINO	37,442.52	AD	N/A	N/A	MISAE EDUARDO MARTINEZ TOVAR // ASFALTOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	M2 RIEGO DE SELLO	697.50	64%	64%	YA SE SUMINISTRO EL MATERIAL GRAVILLA Y EMULSION ASFALTICA Y SE REALIZO EL BACHEO, SOLO FALTA LA COLOCACION PARA EL RIEGO DE SELLO.
MUNICIPIO: JIMÉNEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	42.1	23601181	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. TECNOLÓGICO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+053	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	354,983.82	AD	355,181.85	OP/19/FOFR 2022	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4CM DE ESPESOR	674.10	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	42.2	23601182	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE GÓMEZ FARIAS ENTRE CALLE SIMÓN BOLÍVAR Y CALLE 5 DE MAYO	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	406,815.54	AD	407,027.13	OP/20/FOFR 2022	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4CM DE ESPESOR	730.62	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	42.3	23601183	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ARTEAGA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y TÉRMINO DE CALLE	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	268,213.11	AD	268,320.24	OP/21/FOFR 2022	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4CM DE ESPESOR	490.20	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	42.4	23601184	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PRIV. INDIO TRISTE ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y TÉRMINO DE CALLE	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	216,340.03	AD	216,328.37	OP/22/FOFR 2022	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4CM DE ESPESOR	386.84	100%	100%	
MUNICIPIO: ASCENSIÓN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	43.1	20500304	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SOYA ENTRE CALLE RAMÓN RAYÓN Y CALLE ACACIA	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN.	765,383.12	AD	N/A	N/A	BOMBAS Y EQUIPOS DOMÍNGUEZ, S.A. DE C.V. DE R.L.	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	1,002.38	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	43.2	20500305	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AVES DEL PARAÍSO ENTRE CALLE DEL CARMEN Y CALLE JAZMINEZ	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN.	3,712,284.00	AD	N/A	N/A	BOMBAS Y EQUIPOS DOMÍNGUEZ, S.A. DE C.V. DE R.L.	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	4,645.00	30%	25%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	43.3	20500306	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y C. PLUTARCO ELÍAS CALLES	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN.	2,260,587.88	AD	N/A	N/A	BOMBAS Y EQUIPOS DOMÍNGUEZ, S.A. DE C.V. DE R.L.	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	2,828.00	15%	10%	
MUNICIPIO: CUAUHTEMOC														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	44.1	21701973	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 94 ENTRE BLVD FERNANDO BAEZA Y C. HALCONES DEL 0+000 KMS AL 0+478 KMS	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	4,746,715.77	C	3,544,935.59	MC-21701973-973-IO-2022	DISEÑOS INTEGRALES, PLANEACIÓN E INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	6,692.00	15%	25%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	44.2	21701974	REHABILITACIÓN CARPETA ASFÁLTICA EN AV. REP. DE VENEZUELA ENTRE C. INGENIERÍA Y AV. TECNOLÓGICO DEL 0+238 KMS AL 0+1338 KMS	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	5,733,994.27	C	3,511,588.25	MC-21701974-974-IO-2022	GAMBOA CHÁVEZ FABIÁN	M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CM DE ESPESOR	15,400.00	95%	87%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	44.3	21701975	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. FRANCISCO MUJICA ENTRE C. CTO. STA. ISABEL Y C. PROF. INÉS GUTIÉRREZ MELÉNDEZ DEL 0+000 KMS AL 0+296; C. ROSALÍO HERNÁNDEZ ENTRE C. FRANCISCO MUJICA Y C. PÁNFILO NATERA DEL 0+000 KMS AL 0+149	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	4,419,001.18	C	3,354,849.82	MC-21701975-975-IO-2022	QUEZADA CASTILLO EDUARDO	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	6,230.00	26%	23%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	44.4	21701976	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. VALLE DE CALAMUCHITA ENTRE AV. COLOMBIA Y C. VALLE DE SULA DEL 0+061 KMS AL 0+241 KMS; C. VALLE DE SULA ENTRE C. VALLE DE CALAMUCHITA Y AV. ARROYO SAN JORGE DEL 0+000 KMS AL 0+235 KMS	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	3,041,521.19	C	2,742,555.62	MC-21701976-976-IO-2022	CORRAL ESCÁRCEGA JOSÉ MIGUEL	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	4,288.00	68%	62%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	44.5	21701977	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. MARIANO JIMÉNEZ ENTRE AV. 16 DE SEPT. Y CALZADA CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	7,819,083.09	C	5,423,139.79	MC-21701977-977-IO-2022	GAMEROS Y LUÉVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CM DE ESPESOR	21,000.00	84%	61%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	44.6	21701978	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. BELSARIO CHÁVEZ ENTRE AV. REP. DE VENEZUELA Y C. REP. COLOMBIA; C. 6a ENTRE C. DEPORTES Y C. PRESA EL BELÓN	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	4,482,940.97	C	3,218,924.22	MC-21701978-978-IO-2022	CONSTRUCCIONES NIKRVANA, S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CM DE ESPESOR	12,040.00	77%	74%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	44.7	21701979	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. AGUSTÍN MELGAR ENTRE AV. BAJA CALIFORNIA Y AV. MANUEL OIHANEA; AV. AGUSTÍN MELGAR ENTRE AV. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y AV. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN; AV. AGUSTÍN MELGAR ENTRE AV. REFORMA Y AV. FERROCARRIL.	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	2,606,361.03	C	2,094,257.81	MC-21701979-979-IO-2022	PAVIMTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CM DE ESPESOR	7,900.00	95%	91%	
MUNICIPIO: DELICIAS														

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	45.1	22101789	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN GAZAS DE INCORPORACIÓN, GAZA 1 ENTRE CALLE 7A SUR Y AV. NUESTRA GENTE Y GAZA 2 ENTRE AV. NUESTRA GENTE Y AV. FERNANDO BAEZA MLENDEZ	DELICIAS, DELICIAS.	1,137,293.32	C	1,135,370.94	01-OP-LF-PROG.REG.VEH/2022	ING. FABIÁN GAMBOA CHÁVEZ	M2 DE SOBRECARPETA CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR	2,171.11	100%	100%	LA META INICIAL DE LA OBRA CONSISTÍA EN 2,171.11 M2 DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR CON UN MONTO DE APROBACIÓN DE \$1,137,293.32 PESOS. SE REALIZÓ UNA AMPLIACIÓN DE METAS OBTENIENDO UNA SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR CON UNA CANTIDAD FINAL DE 2,791.02 M2 Y CON UN MONTO DE CONTRATO DE \$1,135,370.94 PESOS, RESULTANDO UN AHORRO DE \$1,192.38 PESOS. MISMA QUE SE REINTEGRARON AL IGUAL QUE LOS INTERESES GENERADOS POR LA CANTIDAD DE \$575.96 PESOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	45.2	22101790	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE NOVENA SUR ENTRE AV. 16 SUR Y AV. 20 SUR Y AVENIDA 18A SUR ENTRE C. 7A SUR Y CALLE NOVENA SUR	DELICIAS, DELICIAS.	5,988,074.18	S	5,818,047.74	02-OP-LF-PROG.REG.VEH/2022	STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR	7,431.33	100%	100%	LA META INICIAL DE LA OBRA CONSISTÍA EN 7,431.33 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR CON UN MONTO DE APROBACIÓN DE \$5,988,074.18 PESOS. SE REALIZÓ UNA AMPLIACIÓN DE METAS AL ÁREA INICIAL DE 7,431.33 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR, ADICIONANDO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN UN ÁREA DE 2,856.68 M2 DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR, EL ÁREA FINAL A TRABAJAR SERÁN 10,288.01 M2 CON UN MONTO DE CONTRATO DE \$5,818,047.74, POR LO QUE FUE NECESARIO ELABORAR UN CONVENIO MODIFICATORIO DEL AHORRO GENERADO POR \$170,026.44 PESOS, DONDE LOS TRABAJOS ADICIONALES A REALIZAR CONSTAN DEL FRISADO PREVIO DEL ÁREA DE SOBRECARPETA DE 2,856.68. LA APLICACIÓN DE 15 M3 ADICIONALES DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA RENOVACIÓN Y 14.12 M DE PINTURA.
MUNICIPIO: OJINAGA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	46.1	25200781	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. CAJONEA DE BLVD. IGNACIO CAMARGO A AV. MATAMOROS	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	1,601,839.25	AD	N/A	N/A	PERSONA FISICA: NOE GUTIERREZ FLORES	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	2,499.00	50%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	46.2	25200782	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. SEGUNDA DE AV. PRESIDIO A AV. NIÑOS HERÓES	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	893,894.33	AD	N/A	N/A	PERSONA FISICA: NOE GUTIERREZ FLORES	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	1,326.00	50%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	46.3	25200783	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIV. 2A / C. SEGUNDA DE AV. CUAUHTÉMOC A AV. JUSTO SIERRA	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	906,737.49	AD	N/A	N/A	PERSONA FISICA: NOE GUTIERREZ FLORES	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	1,274.00	50%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	46.4	25200784	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIV. CUARTA DE AV. JUSTO SIERRA A AV. LIBERTAD	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	887,500.59	AD	N/A	N/A	PERSONA FISICA: NOE GUTIERREZ FLORES	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	1,360.00	50%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	46.5	25200785	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN AV. CORONADO DE BLVD. LIBRE COMERCIO / CHIHUAHUA-HERMOSILLO A C. 16A Y EN AV. MORELOS DE BLVD. LIBRE COMERCIO / CHIHUAHUA-HERMOSILLO A AV. PROF.G. DOMÍNGUEZ / AV. INTERNACIONAL	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	240,493.34	AD	N/A	N/A	FASE EMULSIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	M2 DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA BACHEO	515.00	85%	100%	
MUNICIPIO: LÓPEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LÓPEZ	47.1	23900259	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LÍMITE DE CALLE DEL KM 0+000 AL KM 0+030 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA	LÓPEZ, SANTA MARIA	264,735.00	AD	N/A	N/A	LUJAN FERRETERIA Y REFACCIONARIA Y/O JUAN LUJAN ESPINOZA	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15CM DE ESPESOR	280.00	100%	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%
MUNICIPIO: AHUMADA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	48.1	20100291	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE SIN NOMBRE (0+000 A 2+400) INICIANDO EN CARRETERA MIGUEL AHUMADA - CHIHUAHUA Y TERMINANDO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD OJO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE AHUMADA	AHUMADA, OJO CALIENTE	1,761,358.48	AD	N/A	N/A	CONSTRUCCIONES KYMAR S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA M2 DE REGO DE SELLO	4,500 16,125	13%	8%	SE SOLICITO APLAZAR TIEMPO DE OBRA MEDIANTE OFICIO 0P/2023-52
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	48.2	20100292	PAVIMENTACIÓN CALLE JOAQUÍN AMARO EN TRAMO DE AV. HIDALGO HASTA CALLE 5 DE MAYO	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	2,764,111.52	AD	N/A	N/A	CONSTRUCCIONES KYMAR S.A. DE C.V.	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	3,900.00	90%	86%	NINGUNA
MUNICIPIO: AQUILES SERDÁN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDÁN	49.1	20400369	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA SAN GUILLERMO-CERESO ENTRE LA CALLE 32 Y C. MINA BUSTILLOS	AQUILES SERDÁN, SAN GUILLERMO	77,422.50	C	77,422.50	23	MOEC	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	175.00	100%	100%	
MUNICIPIO: BUENAVENTURA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	50.1	21000460	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. 19A, C. VIGÉSIMA PRIMERA ENTRE CALLES MODESTO NEVAREZ/CRESANTINAS Y MARIANO MATAMOROS	BUENAVENTURA, BUENAVENTURA	2,802,195.00	C	2,799,173.28	21000460	GABRIELA DURAN NIETO	M2 SOBRE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR	5,079.10	100%	100%	
MUNICIPIO: URIACHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIACHI	51.1	26600498	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 0+012	URIACHI, URIACHI	48,167.20	AD	N/A	N/A	FERRETERIA DEL VALLE -DISTRIBUIDORA DE ACEROS LAMINADOS S.A DE C.V. - ELECTRO FERRETERIA DE CUAUHTÉMOC - OSCAR CAMPOS MENDOZA	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	78.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIACHI	51.2	26600499	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 0+021 ENTRE CALLE CERRO Y CALLE SIN NOMBRE	URIACHI, URIACHI	86,697.80	AD	N/A	N/A	FERRETERIA DEL VALLE -DISTRIBUIDORA DE ACEROS LAMINADOS S.A DE C.V. - ELECTRO FERRETERIA DE CUAUHTÉMOC - OSCAR CAMPOS MENDOZA	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	145.00	100%	100%	
MUNICIPIO: URUQUE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	52.1	26501074	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+058, DEL BARRIO EL MASTRANZO	URUQUE, CEROCACHI	247,252.50	C	247,252.50	26501074	ARQ. EMMA ARZOLA CHÁVEZ	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM ESPESOR	161.00	100%	100%	
MUNICIPIO: SAUCLILLO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCLILLO	53.1	26200655	SOBRE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR EN AVENIDA EUIDO GREGORO GARCÍA/OCAMPO ENTRE CALLE BEUSARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE ONCEAVA	SAUCLILLO, SAUCLILLO	1,510,987.50	AD	N/A	N/A	ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO	M2 DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR	4,604.91	0%	0%	A LA FECHA DEL REPORTE (9 DE MARZO DE 2023) NO SE TIENE REGISTRADO AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO, PERO PARA FIN DE MES SE TIENE CONTEMPLADO EL EJECUTAR AL 100% LOS TRABAJOS
MUNICIPIO: SANTA BÁRBARA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	54.1	26000216	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CALLE 10. DE MAYO, ENTRE CALLE MACDOVIO HERRERA Y LÍMITE DE CALLE.	SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	29,345.62	AD	N/A	N/A	LUISA BARRAZA GARDEA	M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	50.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	54.2	26000217	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CALLE MARIANO ESCOBEDO, ENTRE CALLE CLARINES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA	SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	29,345.62	AD	N/A	N/A	LUISA BARRAZA GARDEA - JAVIER ADAN GRADO ORTEGA	M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	50.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	54.3	26000218	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CALLE 11 DE JULIO, ENTRE CALLE 10. DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE.	SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	29,345.63	AD	N/A	N/A	LUISA BARRAZA GARDEA - JAVIER ADAN GRADO ORTEGA	M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	50.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	54.4	26000219	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CALLE MELCHOR OCAMPO, ENTRE CALLE JESÚS GARCÍA Y CALLE SIN NOMBRE.	SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	29,345.63	AD	N/A	N/A	LUISA BARRAZA GARDEA - JAVIER ADAN GRADO ORTEGA	M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	50.00	100%	100%	
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE BORIA														
PRESIDENCIA DE SAN FRANCISCO DE BORIA	55.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE HASTA CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 HASTA KM 0+034	SAN FRANCISCO DE BORIA, TEPOKACHI	147,352.50	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	100.00	0%	0%	LA OBRA ESTÁ POR INICIAR
MUNICIPIO: ROSALES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	56.1	25500315	NIVELACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE MÉXICO, CALLE MÉXICO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE NAYARIT, CALLE NAYARIT ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE MÉXICO/CALLE COLUMA ENTRE CALLE NAYARIT Y AV. ROSALES	ROSALES, SANTA CRUZ DE ROSALES	868,500.39	AD	N/A	N/A	ING. ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO/ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI S.A. DE C.V./MARIO HUMBERTO SÁRDULO RAYAS	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR	4,569.83	100%	100%	OBRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022

PRIMER REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023"
PRIMER TRIMESTRE ENERO - MARZO 2023

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convencio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	56.2	25500316	NIVELACIÓN DE AV. ROSALES,C. MARIA URANGA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MORELOS	ROSALES, SANTA CRUZ DE ROSALES	444,739.11	AD	N/A	N/A	ING. ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO/ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MECQUI S.A. DE C.V./MARIO HUMBERTO SAÑUDO RAYAS	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR	2,254.08	100%	100%	OBRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL ORO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL ORO	57.1	25900220	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE 5 DE MAYO.	SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO	67,432.50	AD	N/A	N/A	CONCRETO Y CONSTRUCCIONES COPRENAVIS DE RI DE CV.	M2 CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR	50.00	100%	100%	LA OBRA SE EJECUTO EN DICIEMBRE DEL 2022 SE ENCUENTRA OPERANDO