

CONVENIO CELEBRADO EL 02 DE FEBRERO DE 2023  
PRIMER REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023"  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENERO - MARZO 2023

INSTANCIA EJECUTORA	Nº DEL PROYECTO (convenio)	Nº DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	Nº DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
<b>MUNICIPIO: AHUMADA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	1.1	20100297	PAVIMENTACIÓN DE AV. HIDALGO ENTRE CALLES LIBERTAD Y MORELOS	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	951,547.50	AD	N/A	N/A	CONSTRUCCIONES KYMAR S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	1,590.17	90%	13%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	1.2	20100296	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MATAMOROS EN TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN AHUMADENSES Y CALLE PRÁXEDIS GIBER	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	1,151,347.50	AD	N/A	N/A	CONSTRUCCIONES KYMAR S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	1,216.00	5%	2%	
<b>MUNICIPIO: ALDAMA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA	2.1	20200703	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JESÚS ACOSTA, ENTRE CALLES DEL NOPAL Y SALVADOR NAVA DEL KM 0+000 AL KM 0+500, INCLUYE GUARNICIONES	ALDAMA, ALDAMA	1,518,480.00	AD	N/A	N/A	PAVIMENTACIONES SOTO	M2 A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE 3 CM ML GUARNICIONES	5,434 1,000	0%	0%	
<b>MUNICIPIO: AQUILES SERDÁN</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDÁN	3.1	20400374	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CALLE 32 ENTRE CARRETERA SAN GUILLERMO-CERESO Y CALLE FRANCISCO VILLA	AQUILES SERDÁN, SAN GUILLERMO	37,462.50	C	37,462.50	33	DISEÑO Y CONSTRUCCION	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	85.00	0%	0%	
<b>MUNICIPIO: ASCENSIÓN</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	4.1	20500311	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GUERRERO ENTRE C 2 NACIONES Y CALLE ALLENDE	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN	1,078,920.00	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	1,155.00	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	4.2	20500309	PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUERRERO ENTRE CALLES MÉXICO Y BUENAVENTURA	ASCENSIÓN, PUERTO PALOMAS DE VILLA	2,025,472.50	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M3 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	2,000.00	0%	0%	
<b>MUNICIPIO: BACHÍNIVA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHÍNIVA	5.1	20600304	PAVIMENTACIÓN DE LA C. 33 ENTRE SAN GERÓNIMO Y CALLE BLÁS VENEGAS KM 0+110 AL KM 0+129	BACHÍNIVA, BACHÍNIVA	82,417.50	AD	N/A	N/A	ARMANDO LUIS RODRIGUEZ OLIVAS	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTREO DE 1"	342.85	50%	50%	
<b>MUNICIPIO: BALLEZA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	6.1	20700797	PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE KM 0+018 AL KM 0+032	BALLEZA, LA MAGDALENA	139,860.00	C	139,860.00	LD-808007968-E1-2022	RAFAEL VILLEGAS SALINAS	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR ML GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL BANQUETAS	98.80 26 26	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	6.2	20700795	PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE KM 0+000 AL KM 0+018	BALLEZA, LA MAGDALENA	109,890.00	C	109,890.00	LD-808007968-E1-2022	RAFAEL VILLEGAS SALINAS	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR ML GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL M2 BANQUETAS	79.20 24 24	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: BOCOYNA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	7.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ, DE CALLE SIN NOMBRE A CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+036.	BOCOYNA, SAN JUANITO	157,342.50	C	157,342.50	MB-LP01-PIPE/2023	ING. RAFAEL ADRIAN CARO FIERRO	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	96.00	50%	50%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	7.2		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+104 AL KM 0+176	BOCOYNA, SAN JUANITO	771,727.50	C	771,727.50	MB-LP01-PIPE/2023	ING. RAFAEL ADRIAN CARO FIERRO	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	432.09	50%	50%	
<b>MUNICIPIO: BUENAVENTURA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	8.1		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE C. PRIMERA Y C. 17A.	BUENAVENTURA, BUENAVENTURA	377,122.50	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	682.13	0%	0%	OBRA POR INICIAR
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	8.2		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN FEDERAL HWY 10 ENTRE CARRETERA VILLA AHUMADA - RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 3+040	BUENAVENTURA, BUENAVENTURA	564,435.00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 SOBRE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR	5,079.00	0%	0%	OBRA POR INICIAR
<b>MUNICIPIO: CAMARGO</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	9.1	21101306	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ, ENTRE CALLE C. AGUSTÍN MELGAR Y C. JUAN DE LA BARRERA	CAMARGO, SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	716,782.50	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CM DE ESPESOR	1,958.74	0%	0%	AUN NO SE REALIZA EL PROCESO LICITATORIO
<b>MUNICIPIO: CASAS GRANDES</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	10.1		REHABILITACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AV. BENITO JUÁREZ Y CALLE HIDALGO	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	73,503.42	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTREO DE 1"	1,237.52	0%	0%	OBRA POR INICIAR
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	10.2		REHABILITACIÓN DE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE INDEPENDENCIA	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	65,430.50	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTREO DE 1"	1,101.60	0%	0%	OBRA POR INICIAR
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	10.3		REHABILITACIÓN DE CALLE FERROCARRIL NTE. / CASAS GRANDES - JUAN MATA ORTIZ ENTRE CARRETERA CASAS GRANDES - JUAN MATA ORTIZ Y CALLE DÉCIMA, EN AMBOS CUERPOS	CASAS GRANDES, JUAN MATA ORTIZ	233,193.58	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTREO DE 1"	480.00	0%	0%	OBRA POR INICIAR
<b>MUNICIPIO: CHÍNIPAS</b>														
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	11.1	22000496	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE DE LA CALLE PROFA. ESTHER REY 0+003 AL KM 0+033	CHÍNIPAS, CHÍNIPAS DE ALMADA	17,482.50	AD	N/A	N/A	DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	12.00	0%	0%	NINGUNA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	11.2	22000498	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE DE LA CALLE PROFA. ESTHER REY 0+025 HASTA 0+033	CHÍNIPAS, CHÍNIPAS DE ALMADA	52,447.50	AD	N/A	N/A	DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	36.00	0%	0%	NINGUNA
<b>MUNICIPIO: COYAME DEL SOTOL</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	12.1	21500226	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE DEL PILAR, ENTRE CALLEJÓN DEL INDIJO Y CALLE GALEANA	COYAME DEL SOTOL, SANTIAGO DE COYAME	79,920.00	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100.00	0%	0%	POR INICIAR
<b>MUNICIPIO: DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	13.1	22200213	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE ACCESO A TUTUACA DESDE CAMINO NONGAVA. EL MIRADOR A CALLE SIN NOMBRE	DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ / SANTA BARBARA DE TUTUACA	62,437.50	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	277.50	0.00%	100%	
<b>MUNICIPIO: EL TULE</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL TULE	14.1	26400218	PAVIMENTACIÓN EN CALLE S/NOMBRE ENTRE CALLE S/NOMBRE Y CALLE JOSÉ SEPULVEDA, EN BARRIO JUÁREZ DEL KM 0+000 HASTA EL KM 0+006.	EL TULE, EL TULE	44,955.00	C	44,955.00	PMT-26400210PR-ADIDIR15-2022	HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTES	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	33.78	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: GALEANA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	15.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+250 AL KM 0+280	GALEANA, ABDENAGO C. GARCÍA	197,302.50	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	240.00	0%	0%	OBRA POR INICIAR
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	15.2		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+210 AL KM 0+290	GALEANA, ABDENAGO C. GARCÍA	239,760.00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	320.00	0%	0%	OBRA POR INICIAR
<b>MUNICIPIO: GÓMEZ FARIAS</b>														
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	16.1	22500300	PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRICEÁVA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 0+045	GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS	67,432.50	AD	N/A	N/A	COMERCIAL DE GÓMEZ FARIAS	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	50.00	0.00%	0%	NINGUNA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	16.2	22500299	PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRICEÁVA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 0+045	GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS	354,645.00	AD	N/A	N/A	COMERCIAL DE GÓMEZ FARIAS	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	270.00	0.00%	0%	NINGUNA
<b>MUNICIPIO: CUSHIURACHÍ</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUSHIURACHÍ	17.1	21800249	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+083 AL 1+093.	CUSHIURACHÍ, LOS ALAMOS	74,925.00	AD	N/A	N/A	JACOB FEHR PETERS.	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA.	6,000.00	0.00%	0%	ESTAMOS EN ESPERA DE MEZCLA ASFÁLTICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUSHIURACHÍ	17.2	21800248	RIEGO DE SELLO EN ENT. (CUAJUHTÉMO-CARICHÍ) - CHOPÉZQUE - CASA BLANCA DESDE CALLE SIN NOMBRE HASTA CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+368 HASTA KM 0+468	CUSHIURACHÍ, LOS TERRERITOS	149,850.00	C	149,850.00	PMCU-REGULARIZACION3-002-2023	BOWERA, S.A. DE C.V.	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTREO DE 1"	600.00	0.00%	0%	ESTAMOS EN PROCEDIMIENTO DE CONTRATO
<b>MUNICIPIO: CARICHÍ</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	18.1	21200573	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+068 AL KM 0+078.59	CARICHÍ, CIÉNEGA DE OJOS AZULES	74,925.00	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	89.02	0%	0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA
<b>MUNICIPIO: GRAN MORELOS</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	19.1	22600219	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE MARÍA GUTIÉRREZ Y CALLE ALFONSO AGUILAR PADRE, EN CALLE AUFONSO AGUILAR PADRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE Y EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ALFONSO AGUILAR PADRE Y CALLE MARÍA GUTIÉRREZ	GRAN MORELOS, SAN NICOLÁS DE LAS CARRERAS	152,347.50	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE CARPETA ASFÁLTICA DE 8 CM DE ESPESOR	2,100.00	0%	0%	OBRA POR INICIAR
<b>MUNICIPIO: GUACHOCHI</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	20.1	22701640	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, ENTRE CALLE 6 DE ENÉ Y CALLE LEÓN RUIZ, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+056.	GUACHOCHI, GUACHOCHI	1,675,822.50	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR ML DE RED DE DRENALJE ML DE RED HIDRÁULICA ML DE GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA M2 DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR	555.27 129.27 88.13 121.08 133.85	0%	0%	LA OBRA DIO INICIO EL DIA 27 DE MARZO DEL 2023
<b>MUNICIPIO: GUADALUPE Y CALVO</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	21.1	22901518	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA AV. MANUEL BERNARDO AGUIRRE ENTRE CALLEJÓN DEL PANTEÓN Y CALLE ALLENDE DEL KM 0+061 AL KM 0+078	GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO	202,297.50	AD	N/A	N/A	MULTIMATERIALES DE PARRAL, S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	106.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: GUAZAPARES</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	22.1	23000623	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+016	GUAZAPARES, TÉMORIS	162,937.50	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	90.68	0%	0%	EN PROCESO DE ADJUDICACION
<b>MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL</b>														

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES	
										UNIDAD	CANTIDAD				
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	23.1	2320257	PAVIMENTACIÓN EN CALLE ESTACION CREEL ENTRE C. 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ESTACION BABICORA DEL KM 0+000 HASTA EL KM 0+023.	HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL	344,655.00	C	344,082.43	AD-808032983-E1-2023	ING. LUIS CARLOS BUENO GARDEA	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR ML GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA	201.93 46	100%	0%		
<b>MUNICIPIO: DELICIAS</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	24.1		REHABILITACIÓN DE CARRETERA ASFÁLTICA EN AV. FERNANDO BAEZA MELÉNDEZ ENTRE AV. SEGUNDA OTE. Y AV. DEL PARQUE PTE. DEL KM 0+000 AL D+200 (CUERPO ORIENTE-SUR)	DELICIAS, DELICIAS	1,138,860.00		PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 SOBRECARRERA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR	2,225.98	0%	0%	OBRA POR INICIAR
<b>MUNICIPIO: HUEJOTITÁN</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEJOTITÁN	25.1	238300191	REHABILITACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CUAUHTEMOC DEL KM 0+000 AL KM 0+008	HUEJOTITÁN, HUEJOTITÁN	22,477.50		AD	N/A	N/A	CONCRETOS COPENABI	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM ESPESOR	28.00	0%	0%	
<b>MUNICIPIO: IGNACIO ZARAGOZA</b>															
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	26.1	23400262	PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A IGNACIO ALLENDE DESDE E.C. CARRETERA IGNACIO ZARAGOZA - GÓMEZ FARIAS KM 0+320 AL KM 0+338	IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ALLENDE	179,820.00		AD	N/A	N/A	(FERRETERIA AZTECA) GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	110.00	0%	0%	NINGUNA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	26.2	23400263	PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A IGNACIO ALLENDE DESDE E.C. CARRETERA IGNACIO ZARAGOZA - GÓMEZ FARIAS KM 0+290 AL KM 0+320	IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ALLENDE	287,212.50		AD	N/A	N/A	(FERRETERIA AZTECA) GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	180.00	0%	0%	NINGUNA
<b>MUNICIPIO: JANOS</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JANOS	27.1		RENOVIACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CARRETERA AGUA PRIETA-ASENSIÓN EN EL KM 202+085 AL 202+115.	JANOS, JANOS	174,825.00		PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR	445.00	0%	0%	OBRA POR INICIAR
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JANOS	27.2		RENOVIACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CARRETERA AGUA PRIETA-ASENSIÓN EN EL KM 202+015 AL 202+085.	JANOS, JANOS	342,157.50		PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR	870.00	0%	0%	OBRA POR INICIAR
<b>MUNICIPIO: JIMÉNEZ</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	28.1	23601388	NIVELACIÓN DE CALLE CRISTÓBAL COLÓN ENTRE CALLE 5 DE FEB. Y CALLE BERNARDO ANTONIO BUSTAMANTE Y TAGLE.	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	292,207.50		AD	345,500.69	OP/02/FOHR/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR.	2,225.16	20%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	28.2	23601389	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SRIA. EDUCACIÓN Y CULTURA Y SRIA. DE COMUNICACIÓN	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	362,137.50		AD	337,670.70	OP/01/FOHR/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CM DE ESPESOR	648.00	20%	0%	
<b>MUNICIPIO: JULIMES</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	29.1	23800275	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN AV. PROGRESO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE AGRICULTURA	JULIMES, JULIMES	104,895.00		AD	N/A	N/A		M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	420.00	0%	0%	LA OBRA ACTUALMENTE NO HA COMENZADO, PERO SE ENCUENTRA EN PROCESO PARA EJECUTAR EN LA BREVEDAD POSIBLE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	29.2	23800273	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. MADERA, DESDE CALLE MEOQUI HASTA CARRETERA JULIMES	JULIMES, LA REGINA	59,940.00		AD	N/A	N/A		M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	400.00	0%	0%	LA OBRA ACTUALMENTE NO HA COMENZADO, PERO SE ENCUENTRA EN PROCESO PARA EJECUTAR EN LA BREVEDAD POSIBLE
<b>MUNICIPIO: LA CRUZ</b>															
MUNICIPIO DE LA CRUZ	30.1	21600236	NIVELACIÓN DE CALLE ALLENDE, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LIBERTAD. EN LA LOCALIDAD DE CORRALERO DE JUÁREZ.	LA CRUZ, CORRALERO DE JUÁREZ	77,422.50		AD	N/A	N/A	SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR	264.69	60%	25%	LA OBRA INICIO EL 20 DE MARZO
MUNICIPIO DE LA CRUZ	30.2	21600235	NIVELACIÓN DE CALLE LIBERTAD, ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE TRIAS.	LA CRUZ, CORRALERO DE JUÁREZ	119,880.00		AD	N/A	N/A	SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR	637.97	100%	25%	LA OBRA INICIO EL 06 DE MARZO Y CONCLUYO EL 18 DE MARZO DE 2023
<b>MUNICIPIO: LÓPEZ</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LÓPEZ	31.1	23900260	REHABILITACIÓN DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE NUEVO MÉXICO Y CALLE 5 DE MAYO	LÓPEZ, LÓPEZ	57,442.50		AD	NA	NA	DISHA AGRICOLA V/O MARIA NALLELUBBE AVES DURAN	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	60.00	0.00%	0%	
<b>MUNICIPIO: MAGUARICHI</b>															
MUNICIPIO DE MAGUARICHI	32.1	24100334	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE STA. BÁRBARA, EN TRAMO KM 0+735 AL KM 0+745	MAGUARICHI, MAGUARICHI	114,885.00		C	114,703.69	2023-2K15901-A-11543	CONSTRUCCIONES NATECH, S.A. DE C.V.	M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	57.24	20%	0%	
<b>MUNICIPIO: MANUEL BENAVIDES</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES	33.1	24200231	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CUARTA DEL KM 0+181 AL 0+221	MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES	102,397.50		AD	N/A	N/A	PROVEEDORA MACORBY Y PROVEEDOR LEONARDO VALENZUELA ZAPATA	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	320.00	10%	0%	TODAVIA NO SE HACEN LOS PAGOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES	33.2	24200230	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE CUARTA DEL KM 0+331 AL KM 0+381	MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES	129,870.00		AD	N/A	N/A	PROVEEDORA MACORBY Y PROVEEDOR LEONARDO VALENZUELA ZAPATA	M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	400.00	10%	0%	TODAVIA NO SE HACEN LOS PAGOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
<b>MUNICIPIO: MATACHI</b>															
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	34.1	24300231	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+118 AL KM 0+125	MATACHI, EJIDO BUENAVISTA	64,935.00		AD	N/A	N/A	FERRMATERIALES ROMERO	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	42.00	0%	0%	
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	34.2	24300230	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+112 AL KM 0+118	MATACHI, EJIDO BUENAVISTA	54,945.00		AD	N/A	N/A	FERRMATERIALES ROMERO	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	36.00	0%	0%	
<b>MUNICIPIO: MEOQUI</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	35.1	24500897	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA C. 20 ENTRE CALLE M. ABAISO Y CALLE MIGUEL AHUMADA DEL KM 0+000 AL KM 0+052	MEOQUI, PEDRO MEOQUI	214,785.00		C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR	373.32	0%	0%	ESTA EN PROCESO DE ADJUDICACION
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	35.2	24500898	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA C. CORREGIDORA DE LA C. JOSÉ MARÍA MORELOS A PASO IGNACIO ZARAGOZA.	MEOQUI, PEDRO MEOQUI	252,247.50		C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 CARPETA ASFÁLTICA 4 CM DE ESPESOR	492.80	0%	0%	ESTA EN PROCESO DE ADJUDICACION
<b>MUNICIPIO: MORELOS</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	36.1	24600665	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+022.	MORELOS, MORELOS	124,875.00		ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LAS GARZAS S DE R L DE C.V.	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	88.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: NAMIQUIPA</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	37.1	24800508	REHABILITACIÓN DE ENT (SOTO MÁYNEZ - NAMIQUIPA - BUENAVENTURA) - LA GUAJOLOTA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA SOTO MÁYNEZ - NAMIQUIPA - BUENAVENTURA Y DE CARRETERA SOTO MÁYNEZ - NAMIQUIPA - BUENAVENTURA ENTRE ENT (SOTO MÁYNEZ - NAMIQUIPA - BUENAVENTURA) - LA GUAJOLOTA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+00 AL KM 0+318	NAMIQUIPA, LA GUAJOLOTA	1,593,405.00		AD	N/A	N/A		M2 DE RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PETREO DE N°	12,760.00	0%	0%	OBRA POR INICIAR
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	37.2	24800507	REHABILITACIÓN DE CALLE ADOFEO LÓPEZ MATEOS, CALLE SAN PEDRO/ESTATAL 15 Y CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA	NAMIQUIPA, NAMIQUIPA	1,298,700.00		AD	N/A	N/A		M2 DE PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PETREO DE N°	12,660.00	0%	0%	OBRA POR INICIAR
<b>MUNICIPIO: NONOAVA</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	38.1	24900331	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+020 AL KM 0+031	NONOAVA, NONOAVA	84,915.00		ADMINISTRACION DIRECTA	NO APLICA	N APLICA	ADRIAN ROMERO MORENO	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	110.00	20%	20%	
<b>MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	39.1	25001109	RENOVIACIÓN DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLES CHIHUAHUA Y OJINGA KM 0+000 AL KM 0+298	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	1,545,952.50		PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR, COMPACTOS	5,721.00	0%	0%	LA OBRA SE REALIZARA MEDIANTE LICITACION PUBLICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	39.2	25001110	RENOVIACIÓN DE AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE LIB. LUIS S. RIANCO Y C. CHIHUAHUA	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	2,667,330.00		PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM COMPACTOS	7,680.00	0%	0%	LA OBRA SE REALIZARA MEDIANTE LICITACION PUBLICA
<b>MUNICIPIO: OJINGA</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINGA	40.1	25200788	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. NIÑOS HÉROES DE C. TERCERA A CALLE LUZ MA. AGUILAR	OJINGA, MANUEL OJINGA	867,997.53		ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A		M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	1,391.00	0%	0%	AUN NO SE PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO YA QUE EL DINERO LLEGO AL MUNICIPIO EN ESTOS DIAS Y RECIBEN SE VAN A EMPREZAR A REALIZAR LAS ADQUISICIONES NECESARIAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINGA	40.2	25200789	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. SEGUNDA DE AV. CORONADO A AV. VICENTE GUERRERO	OJINGA, MANUEL OJINGA	887,744.97		ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A		M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	1,404.00	0%	0%	AUN NO SE PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO YA QUE EL DINERO LLEGO AL MUNICIPIO EN ESTOS DIAS Y RECIBEN SE VAN A EMPREZAR A REALIZAR LAS ADQUISICIONES NECESARIAS
<b>MUNICIPIO: RIVA PALACIO</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO	41.1	25400254	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CAMINO SANAPUCHI - CIENEGA GRANDE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	RIVA PALACIO, SANAPUCHI	844,155.00		AD	N/A	N/A	JACOBO FEHR PETERS, SERGIO ALEJANDRO BURCHAGA GARCIA	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	35,000.00	90%	84%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO	41.2	25400255	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CAMINO FRANCISCO I. MADERO/CAMINO RIVA PALACIO/SANOVAL-PIÑONES ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+088 AL KM 8+738	RIVA PALACIO, SAN ANDRÉS/SAN AGUSTÍN DE PIÑONES	571,927.50		AD	N/A	N/A	JACOBO FEHR PETERS, SERGIO ALEJANDRO BURCHAGA GARCIA	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	1,550.00	55%	24%	
<b>MUNICIPIO: ROSALES</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	42.1	25500319	NIVELACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+130.	ROSALES - BARRANCO BLANCO	192,753.00		AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR	2,080.00	0%	0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, AUN NO SE INICIAN TRABAJOS
<b>MUNICIPIO: ROSARIO</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	43.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE HASTA CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER, ROSARIO CHH., DEL 0+070 HASTA EL 0+074.	ROSARIO, SAN JAVIER	24,975.00		AD	N/A	N/A	OLGA LIDIA DUARTE MOLINA	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO CON 15 CM DE ESPESOR	24.00	10%	0%	
<b>MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE CONCHOS</b>															

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES		
										UNIDAD	CANTIDAD					
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	44.1	25800245	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO KM. 20.4 (CAMARIGO-COLINA) SAN FRANCISCO DE CONCHOS- AMPARERO - LA COQUETA EN TRAMO KM 0+530.45 - 0+716.45	SAN FRANCISCO DE CONCHOS, LA COQUETA	72,427.50	AD	N/A	N/A	MISALE EDUARDO MARTINEZ TOVAR // ASFALTOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PETRO DE N°	1,425.65	62%	62%	YA SE SUMINISTRO EL MATERIAL GRAVILLA Y EMULSION ASFALTICA Y SE REALIZO EL BACHEO, SOLO FALTA LA COLOCACION PARA EL RIEGO DE SELLO.		
<b>MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE BORJA</b>																
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	45.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE HASTA CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 HASTA KM 0+023	SAN FRANCISCO DE BORJA, TEPORACHI	84,915.00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO CON 15CM DE ESPESOR	80.00	0%	0%	OBRA POR INICIAR		
<b>MUNICIPIO: SATEVO</b>																
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	46.1	26100438	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAN DE OÑATE ENTRE CALLE GRAL. FIDEL ÁVILA Y LA CALLE VICTORIA DESDE EL KM 0+000 HASTA EL KM 0+025	SATEVO, SAN FRANCISCO JAVIER	159,840.00	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM ESPESOR	170.00	0%	0%	SIN OBSERVACIONES		
<b>MUNICIPIO: SAUCILLO</b>																
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	47.1	26200657	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CALERA ENTRE C. TERCERA Y CALLE GOLFO PERISCO DEL KM 0+000 AL KM 0+028	SAUCILLO, SAUCILLO	199,800.00	AD	N/A	N/A	GRUPO GCC, S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	227.61	0%	0%			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	47.2	26200658	SOBRE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR EN AVENIDA EIDIO GREGORIO GARCÍA ENTRE CALLE MARTÍN LÓPEZ Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ	SAUCILLO, SAUCILLO	294,705.00	AD	N/A	N/A	ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO	M2 DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA 4 CM DE ESPESOR	807.00	0%	0%			
<b>MUNICIPIO: URIQUE</b>																
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	48.1	26501076	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CAMUCHÍN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+133	URIQUE, URIQUE	82,417.50	C	82,417.50	26501076	ARQ. EMMA ARZOLA CHÁVEZ	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	81.00	100%	100%			
<b>MUNICIPIO: URUACHI</b>																
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	49.1	26600501	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+029 AL KM 0+050	URUACHI, URUACHI	62,437.50	AD	N/A	N/A	FERRETERIA DEL VALLE - DISTRIBUIDORA DE ACEROS LAMINADOS S.A. DE C.V. - ELECTRO FERRETERIA DE CUATEMOC - OSCAR CAMPOS MENDOZA	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	115.00	100%	100%			
<b>MUNICIPIO: MADERA</b>																
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	50.1	24000514	SOBRE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ ENTRE C. QUINTA Y C. PRIMERA.	MADERA, MADERA	711,787.50	AD	N/A	N/A	MATERIALES GÓMEZ FARIAS, GRUPO CONSTRUCTOR LEVARI, S.A. DE C.V.	M2 SOBRE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR	2,063.09	0%	0%			
<b>MUNICIPIO: MORIS</b>																
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	51.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+008	MORIS, MORIS	122,377.50	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	53.35	0.00%	0%	OBRA POR INICIAR		
<b>MUNICIPIO: MATAMOROS</b>																
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS	52.1		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN AVENIDA PARRAL ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 5 DE MAYO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+004	MATAMOROS, MATAMOROS	9,990.00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	25.00	0%	0%	ESTA EN RESPUESTA DE MODIFICACION DE MATERIAL		
<b>MUNICIPIO: VALLE DE ZARAGOZA</b>																
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE ZARAGOZA	53.1	26700291	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO, ENTRE CALLE GÓMEZ FARIAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+088.55 AL KM 0+098.55	M2 CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	52,447.50	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	84.75	100%	100%	OBRA TERMINADA		
<b>MUNICIPIO: GUADALUPE</b>																
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	54.1	22800271	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE GUERRERO Y EL CÓN. ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 0+050	GUADALUPE, GUADALUPE	92,407.50	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	200.00	0%	0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA Y PLANIFICACIÓN		
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	54.2	22800272	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA CALLE ZARAGOZA DESDE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA HASTA LA CALLE INDEPENDENCIA	GUADALUPE, GUADALUPE	102,397.50	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	280.00	0%	0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA Y PLANIFICACIÓN		
<b>MUNICIPIO: PRÁXEDIS G. GUERRERO</b>																
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO	55.1	25300272	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA CALLE VILLA GUERRERO PTE. TRAMO DE C. ANGELES PESATA A LA C. COMANILA	PRÁXEDIS G. GUERRERO, PRÁXEDIS G. GUERRERO	150,770.13	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	155.00	0%	0%	NO SE HA ADJUDICADO EL CONTRATO		
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO	55.2	25300273	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA C. CENTENARIO, TRAMO DE C. VICTORIA A LA CALLE VISIGEMAS PRIMERA	PRÁXEDIS G. GUERRERO, PRÁXEDIS G. GUERRERO	126,452.37	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	130.00	0%	0%	NO SE HA ADJUDICADO EL CONTRATO		
<b>MUNICIPIO: CORONADO</b>																
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	56.1	21400238	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 HASTA EL KM 0+030	CORONADO, ITURRALDE	239,760.00	AD	N/A	N/A	NAVARRO FERRENTALES PARA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	240.00	20%	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO		
<b>MUNICIPIO: ALLENDE</b>																
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE	57.1	20300338	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA TALAMANTES, ENTRE LA CALLE PROF. ABDÓN GONZÁLEZ Y CALLE CARLOS MONTOYA CUERPO ESTE A OESTE DEL KM 0+000 AL KM 0+008	ALLENDE, VALLE DE ALLENDE	47,452.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	47,452.50	N/A	EMENIO HORACIO SOTO PEREDA, CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPRENAV1 S DE RL DE CV	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO CON 15 CM DE ESPESOR	40.00	100%	100%	SIN OBSERVACIONES		
<b>MUNICIPIO: CIAUHTÉMOC</b>																
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIAUHTÉMOC	58.1	21702007	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE REFORMA ENTRE C. 23a. Y CALLE CIAUHTÉMOC	CIAUHTÉMOC, CIAUHTÉMOC	4,561,537.90	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR	14,000.00	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO		
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIAUHTÉMOC	58.2	21702008	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DE LOS VIENTOS/CALLE M. ÁVILA CAMACHO ENTRE FEDERAL HWY 16/CALLE 16 DE SEPT. Y CALLE LEONA VICARIO.	CIAUHTÉMOC, CIAUHTÉMOC	2,787,460.75	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR	8,580.00	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO		
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIAUHTÉMOC	58.3	21702009	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN FEDERAL HWY/CALLE 16 DE SEPT. ENTRE BLVD. JORGE CASTILLO CABEREA/CALLE DE LOS VIENTOS Y CALLE SIN NOMBRE, DEL 0+000 AL 0+600, EN AMBOS SENTIDOS DE LA VIALIDAD.	CIAUHTÉMOC, CIAUHTÉMOC	3,175,466.35	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR	9,600.00	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO		
<b>MUNICIPIO: GUERRERO</b>																
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	59.1	23100950	REHABILITACIÓN DE LA CALLE PASCUA. OROZCO ENTRE LA C.19-B. HASTA CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+035 AL KM 0+358	GUERRERO, VICENTE GUERRERO	581,917.50	C	\$ 581,917.50	23100950	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE CV	M2 DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR	1,127.10	100%	100%			
<b>MUNICIPIO: JUÁREZ</b>																
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	60.1	23708646	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN BLVD. ZARAGOZA TRAMO: BLVD. OSCAR FLORES A AV. TECNOLÓGICO	JUÁREZ, JUÁREZ	9,557,166.71	C			POR LICITAR	NO ASIGNADO	POR DESIGNAR	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	20,617.96	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	60.2	23708647	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN CALLE SORGO TRAMO: AV DE LAS TORRES A C. VALLE DEL CEDRO	JUÁREZ, JUÁREZ	1,752,930.91	C			POR LICITAR	NO ASIGNADO	POR DESIGNAR	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	3,781.65	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	60.3	23708648	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN C. M. GUTIÉRREZ N./CALLE NORJEGA TRAMO: DE EJE VIAL JUAN GABRIEL A C. SEVILLA	JUÁREZ, JUÁREZ	3,352,724.88	C			POR LICITAR	NO ASIGNADO	POR DESIGNAR	REHABILITACIÓN A BASE DE RECONSTRUCCIÓN Y FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	4,133.10	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	60.4	23708649	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN CALLE JESÚS ESCOBAR TRAMO: DE CALLE MANUEL ACUÑA A CALLE FRANCISCO SARABIA	JUÁREZ, JUÁREZ	1,594,132.27	C			POR LICITAR	NO ASIGNADO	POR DESIGNAR	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	3,435.63	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	60.5	23708650	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO: DE CALLE MAURICIO CORREDOR A CALLE FRANCISCO SARABIA	JUÁREZ, JUÁREZ	293,813.69	C			POR LICITAR	NO ASIGNADO	POR DESIGNAR	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	633.22	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	60.6	23708651	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN CALLE MAURICIO CORREDOR TRAMO: DE CALLE PIPLA A CALLE JESÚS ESCOBAR	JUÁREZ, JUÁREZ	2,545,296.16	C			POR LICITAR	NO ASIGNADO	POR DESIGNAR	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	5,485.55	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	60.7	23708652	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN CALLE RAMÓN ARANDA PTE. TRAMO: DE CALLE PIPLA A CALLE JESÚS ESCOBAR	JUÁREZ, JUÁREZ	2,465,881.65	C			POR LICITAR	NO ASIGNADO	POR DESIGNAR	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	5,314.40	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	60.8	23708655	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN BLVD. OSCAR FLORES TRAMO: DE AV. LÓPEZ MATEOS A AV. PLUTARCO ELÍAS CALLES	JUÁREZ, JUÁREZ	8,276,816.95	C			POR LICITAR	NO ASIGNADO	POR DESIGNAR	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	16,883.30	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	60.9	23708653	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN AV. PASEO DE LA VICTORIA TRAMO: DE AV. EJERCITO NACIONAL A BLVD. TEOFILO BORJANDA	JUÁREZ, JUÁREZ	5,881,361.75	C			POR LICITAR	NO ASIGNADO	POR DESIGNAR	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	12,675.35	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	60.1	23708654	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN CALLE PEDRO ROSALES DE LEÓN TRAMO: DE AV. TECNOLÓGICO A AV. VALENTÍN FUENTES VARELA	JUÁREZ, JUÁREZ	3,949,850.20	C			POR LICITAR	NO ASIGNADO	POR DESIGNAR	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	8,512.61	0%	0%	
<b>MUNICIPIO: CHIHUAHUA</b>																
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	61.1	21910622	RECARPETEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA AV EQUUS DE AV. QUINTA REAL A PERIF. FRANCISCO R. ALMADA (EN AMBOS SENTIDOS)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	5,004,990.00	C			PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 SOBRE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR	23,257.14	0%	0%	ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	61.2	21910623	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BACHEO EN AV. TECNOLÓGICO DESDE AV. LOS ARCOS A AV. RÍO COLORADO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,798,416.19	C			PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	2,500.00	0%	0%	ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	61.3	21910624	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BACHEO EN AV. BENITO JUÁREZ / QUINGA - CHIHUAHUA / FEDERAL HWY 16 DESDE AV. CARLOS PACHECO VILLA A VIALIDAD SACRAMENTO / PERIF. V. L. TOLEDANO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	539,523.87	C			PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	750.00	0%	0%	ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	61.4	21910625	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BACHEO EN C. SIERRA MAGISTERIAL DESDE PERIF. V. L. TOLEDANO / DELICIAS CHIHUAHUA A CALLE SIERRA EL CAPULÍN	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	946,272.44	C			PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	1,315.43	0%	0%	ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN

PRIMER REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023"  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENERO - MARZO 2023

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convencio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	62.1	25100422	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN ENTRONQUE (CHIHUAHUA-HERMOSILLO) – BASASEACHI ENTRE CARRETERA CUALHTEMOC-YECORA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM0+630, CALLE SIN NOMBRE ENTRE ENTRONQUE (CHIHUAHUA-HERMOSILLO) – BASASEACHI Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+430 AL KM 0+933, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y PUENTE DEL KM 0+913 AL KM 1+257, PUENTE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 1+257 AL KM 1+287 Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE PUENTE Y CARRETERA CUALHTEMOC-YECORA DEL KM 1+287 AL KM 1+650.	OCAMPO, BASASEACHI	284,715.00	C	284,714.99	CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS N° 25100422	PALERMO CONTRUCCIONES S.A DE C.V.	M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO	255.00	30%	30%	SE ATRASO LA OBRA POR EL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA YA QUE LA LOCALIDAD ES TURISTICA Y LAS ZONAS EN DONDE SE REALIZARA EL BACHEO ES EN LAS CALLES PRINCIPALES PARA TRANSITAR.
<b>MUNICIPIO: SANTA BÁRBARA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	63.1	26000221	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BACHEO EN AV. CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+000 AL KM 0+350.	SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	32,467.50	AD	N/A	N/A	LUSA BARRAZA GARDEA – JAVIER AIDAN GRADO ORTEGA	M2 BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO	56.00	50%	50%	