

CONVENIO CELEBRADO EL 09 DE FEBRERO DE 2023
PRIMER REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022"
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENERO - MARZO 2023

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
MUNICIPIO: AHUMADA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	1.1	20100295	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE PRAXEDIS GINER Y CALLE IGNACIO ALDAMA	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	1,788,210.00	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR	1,768.90	0%	0%	
MUNICIPIO: ALLENDE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE	2.1	20300337	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA TALAMANTES, ENTRE LAS CALLES MARIANO AZUELA Y CARLOS MONTOYA DEL KM 0+008 AL KM 0+029	ALLENDE, VALLE DE ALLENDE	119,880.00	AD	119,880.00	N/A	EMERIO HORACIO SOTO PEREDA, CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI S DE RL DE CV, GENARO LUJAN BAILON, RUBEN FRANCISCO BALBUENA DIAZ	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	105.00	100%	100%	SIN OBSERVACIONES
MUNICIPIO: AGUILES SERDÁN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUILES SERDÁN	3.1	20400373	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE MINA STA RITA ENTRE CALLE MINA VIEJA Y CALLE MINA CABADERA	AGUILES SERDÁN, SAN GUILHERMO	52,447.50	C	52,447.50	35	DISEÑO Y CONSTRUCCION	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	118.50	0%	0%	
MUNICIPIO: ASCENSIÓN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	4.1	20500310	PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EJIDO ENTRE CALLE GUANAJUATO N. Y CALLE DURANGO.	ASCENSIÓN, MUNICIPIO DE ASCENSIÓN	1,655,842.50	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	1,880.00	0%	0%	
MUNICIPIO: BACHINIVA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHINIVA	5.1	20600305	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 33 ENTRE CARRETERA ESTATAL No. 5 SAN GERÓNIMO Y CALLE CRUZ BACA DEL KM 0+129 AL KM 0+195, EN AMBOS SENTIDOS.	BACHINIVA, BACHINIVA	207,292.50	AD	N/A	N/A	ARMANDO ULISES RODRIGUEZ OLIVAS	M2 DE RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTRICO DE N°	851.80	40%	40%	
MUNICIPIO: BALLEZA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	6.1	20700796	PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+032 AL KM 0+040	BALLEZA, LA MAGDALENA	147,352.50	C	147,352.50	PMB-20700796PR-BA04-2023	RAFAEL VILLEGAS SALINAS	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR ML CUANCIÓN TRAPEZODAL M2 BANQUETAS	119.70 31.50 31.50	100%	100%	NINGUNA
MUNICIPIO: BOCOYNA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	7.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+188.5 AL KM 0+222.34	BOCOYNA, SAN JUANITO	202,297.50	C	202,297.50	MB-LOPI-PHPE/2023	ING. RAFAEL ADRIAN CARO FIERRO	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	205.44	50%	50%	
MUNICIPIO: BUENAVENTURA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	8.1		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CARRETERA FEDERAL HWY 10 Y CALLE AGUILES SERDÁN CUERPO SUR-NORTE.	BUENAVENTURA, RICARDO FLORES MAGÓN	292,207.50	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTRICO DE N°, INCLUYE REBACHEO	1,799.31	0%	0%	OBRA POR INICIAR
MUNICIPIO: CAMARGO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	9.1	21101105	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN C. JESÚS GARCÍA, ENTRE C. VENUSTIANO CARRANZA Y C. 2 DE ABRIL.	CAMARGO, SANTA ROSALIA DE CAMARGO	1,703,295.00	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 CARPETA ASFÁLTICA DE 4CM ESPESOR	4,795.44	0%	0%	AUN NO SE REALIZA EL PROCESO LICITATORIO
MUNICIPIO: CARICHÍ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	10.1	21200572	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+081.98 AL KM 0+091.98	CARICHÍ, CIENEGA DE OJOS AZULES	69,930.00	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR	84.00	0%	0%	
MUNICIPIO: CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	11.1		REHABILITACIÓN DE CALLE ANÁHUAC ENTRE CALLES OCAMPO Y CASAS GRANDES.	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	826,672.50	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTRICO DE N°	9,975.00	0%	0%	OBRA POR INICIAR
MUNICIPIO: CHIHUAHUA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	12.1	21910617	REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS EN CARRETERA CHIHUAHUA-MIGUEL AHUMADA / MIGUEL AHUMADA-CHIHUAHUA / AV. TECNOLÓGICO DESDE AV. DESARROLLO A AV. DIVISIÓN DEL NTE EN AMBOS SENTIDOS.	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,895,391.46	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE CARPETA ASFÁLTICA	7,477.00	0%	0%	ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	12.2	21910618	REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS EN PERIF. DE LA JUVENTUD DESDE LA AV. HOMERO A AV. CIRCUITO UNIVERSITARIO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	2,737,759.50	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE CARPETA ASFÁLTICA	10,800.00	0%	0%	ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	12.3	21910619	REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS EN VIALIDAD LOS NOGALES DESDE AV. TECNOLÓGICO A C. MONTE EVEREST, EN CUERPO SUR	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	2,129,264.85	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE CARPETA ASFÁLTICA	8,400.00	0%	0%	ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	12.4	21910620	REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS EN BLVD. JOSÉ FUENTES MARES DESDE C. 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE SIN NOMBRE EN AMBOS SENTIDOS DEL KM 0+000 AL KM 0+400	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,955,107.94	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE CARPETA ASFÁLTICA	7,712.60	0%	0%	ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	12.5	21910621	REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS EN FEDERAL HWY 16 / CARRETERA CHIHUAHUA - OIBRAGA ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 4+300	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,774,473.75	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE CARPETA ASFÁLTICA	7,000.00	0%	0%	ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN
MUNICIPIO: CHINIPAS														
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	13.1	22000497	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE DE LA CALLE PROF. ESTHER REY 0+033 HASTA 0+034	CHINIPAS, CHINIPAS DE ALDAMA	7,492.50	AD	N/A	N/A	DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR	5.00	0%	0%	NINGUNA
MUNICIPIO: CORONADO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	14.1	21400237	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+030 HASTA EL KM 0+050	CORONADO, ITURRALDE	144,855.00	AD	N/A	N/A	NAVARRO FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	140.00	20%	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
MUNICIPIO: COYAME DEL SOTOL														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	15.1	21500227	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA CALLE DEL PILAR A LA CALLE DELICIAS	COYAME DEL SOTOL, SANTIAGO DE COYAME	242,257.50	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	303.00	0%	0%	POR INICIAR
MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	16.1	21701985	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. QUINTA / DEL ÁRBOL ENTRE AV. DEL EJIDO Y AV. EMILIANO ZAPATA.	CUAUHTÉMOC, ANAHUAC	315,636.10	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	960.00	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	16.2	21701986	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. SÉPTIMA ENTRE AV. DEL EJIDO Y AV. EMILIANO ZAPATA.	CUAUHTÉMOC, ANAHUAC	315,636.10	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	960.00	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	16.3	21701987	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. NOVENA ENTRE AV. DEL EJIDO Y AV. FRANCISCO I. MADERO.	CUAUHTÉMOC, ANAHUAC	315,636.10	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	960.00	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	16.4	21701988	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. NOVENA ENTRE AV. DEL EJIDO Y AV. EMILIANO ZAPATA.	CUAUHTÉMOC, ANAHUAC	315,636.10	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	960.00	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	16.5	21701989	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. 11ª ENTRE AV. DEL EJIDO Y AV. FRANCISCO I. MADERO.	CUAUHTÉMOC, ANAHUAC	315,636.10	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	960.00	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	16.6	21701990	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. 11ª ENTRE AV. DEL EJIDO Y AV. EMILIANO ZAPATA.	CUAUHTÉMOC, ANAHUAC	315,636.10	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	960.00	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	16.7	21701991	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. 13ª ENTRE AV. DEL EJIDO Y AV. FRANCISCO I. MADERO.	CUAUHTÉMOC, ANAHUAC	315,636.10	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	960.00	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	16.8	21701992	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. 13ª ENTRE AV. DEL EJIDO Y AV. EMILIANO ZAPATA.	CUAUHTÉMOC, ANAHUAC	315,636.10	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	960.00	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	16.9	21701993	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. 15ª ENTRE AV. DEL EJIDO Y AV. FRANCISCO I. MADERO.	CUAUHTÉMOC, ANAHUAC	315,636.10	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	960.00	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	16.1	21701994	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. 15ª ENTRE AV. DEL EJIDO Y AV. EMILIANO ZAPATA.	CUAUHTÉMOC, ANAHUAC	315,636.10	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	960.00	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	16.11	21701995	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. DECIMOSEPTIMA ENTRE AV. DEL EJIDO Y AV. EMILIANO ZAPATA.	CUAUHTÉMOC, ANAHUAC	315,636.10	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	960.00	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	16.12	21701996	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. 19ª ENTRE AV. DEL EJIDO Y AV. EMILIANO ZAPATA.	CUAUHTÉMOC, ANAHUAC	315,636.10	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	960.00	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	16.13	21701997	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. FÉLIX U. GÓMEZ Y C. 24º DEL KM 0+040 AL 0+186.04	CUAUHTÉMOC, ANAHUAC	559,229.79	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	1,701.88	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	16.14	21701998	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. ALDAMA Y AV. FÉLIX U. GÓMEZ.	CUAUHTÉMOC, ANAHUAC	380,674.59	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	1,162.00	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	16.15	21701999	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 9 ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. MORELOS 0+000 KMS AL 0+119 KMS	CUAUHTÉMOC, ALVARO OBREGÓN	2,201,923.87	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR	1,821.89	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	16.16	21702000	PAVIMENTACIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 9 Y AV. CUAUHTÉMOC.	CUAUHTÉMOC, ALVARO OBREGÓN	612,418.21	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR	534.03	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	16.17	21702001	PAVIMENTACIÓN DE CRUCERO EN C. 7 Y AV. CUAUHTÉMOC.	CUAUHTÉMOC, ALVARO OBREGÓN	913,846.75	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR	491.25	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	16.18	21702002	PAVIMENTACIÓN DE CRUCERO EN C. 12 Y AV. CUAUHTÉMOC.	CUAUHTÉMOC, ALVARO OBREGÓN	312,776.83	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR	156.00	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	16.19	21702003	RECARPETEO DE LA C. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE C. NOVENA Y CARRETERA ESTATAL CHIH. 27 EN SECCIONAL L. CÁRDENAS.	CUAUHTÉMOC, LAZARO CÁRDENAS	392,326.76	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO DE 2.0 CM DE ESPESOR	2,000.00	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	16.2	21702004	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO STA MARÍA / AV. ALCALDES ENTRE CALLE RÍO FRÍO Y CALLE CÉSAR CHAVIRA.	CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC	7,290,706.17	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	7,688.66	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	16.21	21702005	PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE AV. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA.	CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC	4,116,134.99	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	4,960.00	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	16.22	21702006	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CENUELOS ENTRE CALLE DE LOS TASCATES Y CALLE DE LOS TEPOZANES.	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	586,358.64	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	1,750.00	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	16.23	21702010	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. GALEANA ENTRE C. DECOMOTAVA Y C. 20	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	401,892.70	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	1,190.00	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
MUNICIPIO: CUSHURIRACHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUSHURIRACHI	17.1	21800250	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CAMINO CUAUHTEMOC-CUSHURIRACHI-EL MIMBRE SANTA RITA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+626.	CUSHURIRACHI, SANTA RITA	82,417.50	AD	N/A	N/A	JACOB PHER PETERS.	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR	3,756.00	0%	0%	EN ESPERA DE MEZCLA ASFÁLTICA.
MUNICIPIO: DELICIAS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	18.1		REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. FERNANDO BAZZA MELÉNDEZ ENTRE AV. 16 SUR Y AV. RIO CHUVISCAR (SENTIDO SUR-ORIENTE)	DELICIAS, DELICIAS	1,188,810.00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5CM DE ESPESOR COMPACTOS	2,720.38	0%	0%	OBRA POR INICIAR
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	18.2		REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. FERNANDO BAZZA MELÉNDEZ ENTRE AV. NUESTRA SEÑORA Y P. DE LAS CUMBRES DEL KM 0+112 AL 0+665 (SENTIDO SUR-ORIENTE)	DELICIAS, DELICIAS	1,953,045.00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5CM DE ESPESOR COMPACTOS	4,460.91	0%	0%	OBRA POR INICIAR
MUNICIPIO: DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	19.1	22200214	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE SIN NOMBRE DESDE CAMINO NONOAVA - EL MIRADOR A CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD SANTA BÁRBARA DE TUTUACA DEL KM 0+000 AL KM 1+600	DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, SANTA BÁRBARA DE TUTUACA	59,940.00	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	266.40	0%	100%	
MUNICIPIO: EL TULE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL TULE	20.1	26400219	PAVIMENTACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EN BARRIO BLANCO DEL KM 0+000 HASTA EL KM 0+016.	EL TULE, EL TULE	99,900.00	C	99,900.00	PMT-26400219PR-ADJ01R02-2023	HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTES	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR ML DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL	55.80 36.00	100%	100%	
MUNICIPIO: GALEANA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	21.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+280 Y EL KM 0+305.	GALEANA, ABBENAGO C. GARCÍA	189,810.00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	200.00	0%	0%	OBRA POR INICIAR
MUNICIPIO: GÓMEZ FARIAS														
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	22.1	22500301	PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRECIEVA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO DEL KM 0 + 053 AL KM 0 + 067	GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS	112,387.50	AD	N/A	N/A	COMERCIAL DE GÓMEZ FARIAS	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM ESPESOR	84.00	0%	0%	NINGUNA
MUNICIPIO: GRAN MORELOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	23.1	22600220	PAVIMENTACIÓN DE CALLE P. MANUEL RAIGOSA ENTRE CALLE ESTEBAN MALDONADO M. Y CALLE BONIFACIA MIRAMONTES.	GRAN MORELOS, SAN NICOLÁS DE CARRETAS	114,885.00	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTRICO DE 1/2"	1,400.00	0%	0%	OBRA POR INICIAR
MUNICIPIO: GUADALUPE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	24.1	22800273	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GUERRERO Y LA AV. B. JUÁREZ DEL KM 0+050 AL KM 0+175.	GUADALUPE, GUADALUPE	252,247.50	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	500.00	0%	0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA Y PLANEACIÓN
MUNICIPIO: GUAZAPARES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	25.1	23000624	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+057 AL KM 0+063.20	GUAZAPARES, TEMORIS	59,940.00	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	31.50	0%	0%	EN PROCESO DE ADJUDICACION
MUNICIPIO: GUERRERO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	26.1	23100948	RECARPETEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE SIN NOMBRE DE CARRETERA GUERRERO-MATACHI A CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+343	GUERRERO, VICENTE GUERRERO	1,115,664.56	C	1,115,664.56	23100948	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V.	M2 A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE 4 CM	2,160.90	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	26.2	23100949	RECARPETEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE C.LSA. A CALLE DECONOVENA / CALLE MONUMENTO	GUERRERO, VICENTE GUERRERO	1,305,857.77	C	1,305,857.77	23100949	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V.	M2 A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE 4 CM	2,529.28	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	26.3	23100950	RECARPETEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN EL CRUCERO DE CALLE MANUEL SÁENZ TARANGO Y CALLE MELCHOR OCAMPO	GUERRERO, VICENTE GUERRERO	67,221.77	C	67,221.77	23100950	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V.	M2 A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE 4 CM	130.20	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	26.4	23100951	RECARPETEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE MANUEL SÁENZ TARANGO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE RAMÍREZ DEL KM 0+000 A KM 0+029.68	GUERRERO, VICENTE GUERRERO	168,595.90	C	168,595.90	23100951	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V.	M2 A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE 4 CM	326.55	100%	100%	
MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	27.1	23202058	PAVIMENTACIÓN EN CALLE GRAL. JUAN A. ALMAZÁN ENTRE CALLE ADOLFO GURRIÓN Y CALLE SIN NOMBRE.	HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL	374,927.20	C	372,902.54	AO-808032983-02-2023	ING. LUIS CARLOS BUENO GARDEA	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR ML GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA	221.63 60	100%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	27.2	23202059	PAVIMENTACIÓN EN CALLE JOSÉ MARÍA AGUIRRE ENTRE CALLE BENTO QUIJANO Y CALLE JUAN ÁLVAREZ.	HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL	651,545.30	C	649,982.75	AO-808032983-03-2023	ING. LUIS CARLOS BUENO GARDEA	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR ML GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA	330.54 30	100%	0%	
MUNICIPIO: HUEJOTITÁN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEJOTITÁN	28.1	23300192	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA	HUEJOTITÁN, HUEJOTITÁN	34,965.00	AD	N/A	N/A	CONCRETOS CDPENABI	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	26.00	100%	0%	
MUNICIPIO: IGNACIO ZARAGOZA														
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	29.1	23400264	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+155 AL KM 0+171.	IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ALLENDE	157,342.50	AD	N/A	N/A	(FERRETERIA AZTECA) GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	96.00	0%	0%	NINGUNA
MUNICIPIO: JANOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JANOS	30.1		RENEVLACION DE CARPETA ASFÁLTICA CARRETERA AGUA PRIETA- ACCESORIO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE GALEANA DEL KM 0+040 AL 0+080.	JANOS, JANOS	112,387.50	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR	285.00	0%	0%	OBRA POR INICIAR
MUNICIPIO: JIMÉNEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	31.1	23601190	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE CALLE ÁNGEL FLORES Y AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	449,590.96	AD	400,124.48	OP/DA/FO/IR/PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	M2 DE CARPETA ASFÁLTICO DE 4 CM DE ESPESOR	729.30	20%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	31.2	23601191	RENEVLACION CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE S DE FEB.	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	134,824.04	AD	127,805.90	OP/DA/FO/IR/PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR	842.40	20%	0%	
MUNICIPIO: JUÁREZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	32.1	23708659	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN AVENIDA MORELIA TRAMO: AV. TECNOLÓGICO A CALLE BALLEÓN DE LA NUBE	JUÁREZ, JUÁREZ	11,588,202.08	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA	23,681.47	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	32.2	23708660	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN BLVD. OSCAR FLORES TRAMO: AV. LÓPEZ MATEOS A BLVD. MUNICIPIO LIBRE	JUÁREZ, JUÁREZ	12,317,900.64	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA	23,960.99	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	32.3	23708661	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN AVENIDA HERMANOS ESCOBAR TRAMO: DE AV. PLUTARCO ELÍAS A AVENIDA DEL CHARRO	JUÁREZ, JUÁREZ	5,465,752.96	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA	11,779.64	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	32.4	23708662	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN AVENIDA SAN BERNARDO TRAMO: DE BLVD. FRANCISCO VILLARREAL TORRES A C. CAM. ORTIZ RUBIO	JUÁREZ, JUÁREZ	3,834,904.32	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA	8,264.88	0%	0%	
MUNICIPIO: JULIMES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	33.1	23800276	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE JUÁREZ ENTRE C. CUAUHTEMOC Y C. CORONEL L. MONTOYA, CALLE GUERRERO ENTRE C. JUÁREZ Y C. SIN NOMBRE, CALLE CORONEL L. MONTOYA ENTRE C. JUÁREZ Y C. PROF. JORGE MENDOZA Y CALLE ALDAMA ENTRE C. HIDALGO Y C. PROF. JORGE MENDOZA	JULIMES, JULIMES	154,845.00	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	1,040.00	0%	0%	LA OBRA ACTUALMENTE NO HA COMENZADO, PERO SE ENCUENTRA EN PROCESO PARA EJECUTAR EN LA BREVEDAD POSIBLE
MUNICIPIO: LA CRUZ														
MUNICIPIO DE LA CRUZ	34.1	21600237	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EN SAN RAFAEL DEL KM. 0+000 AL KM 0+092.	LA CRUZ, SAN RAFAEL	162,337.50	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 4 CM DE ESPESOR	196.00	0%	0%	LA OBRA AUN NO SE INICIA
MUNICIPIO: ADAMA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ADAMA	35.1		PAVIMENTACIÓN DE CALLE JESÚS ACOSTA, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE JAIME VILLEGAS DEL KM 0+035 AL KM 0+175, INCLUYE GUARNICIONES	ADAMA, CHIHUAHUA	397,102.50	AD	N/A	N/A	PAVIMENTACIONES SOTO	M2 A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA. DE 3 CM ML GUARNICIONES	1204.61 186.17	0%	0%	LA OBRA AUN NO SE INICIA
MUNICIPIO: LÓPEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LÓPEZ	36.1	23900262	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+042 AL KM 0+053	LÓPEZ, LÓPEZ	84,915.00	AD	N/A	N/A	DISHA AGRICOLA Y/O MARIA NALLELLEBRE AVES DURAN	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR	85.00	0%	0%	
MUNICIPIO: MADERA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	37.1	24000515	SOBRECARPETA EN CALLE FÉLIX U. GÓMEZ ENTRE LA CALLE PRIMERA Y LA CALLE QUINTA	MADERA, MADERA	538,845.53	AD	N/A	N/A	MATERIALES GÓMEZ FARIAS, GRUPO CONSTRUCTOR LEVARI, S.A. DE C.V.	M2 SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5CM DE ESPESOR	1,563.39	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	37.2	24000516	SOBRECARPETA EN CALLE JUÁREZ ENTRE LA CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA	MADERA, MADERA	347,766.97	AD	N/A	N/A	MATERIALES GÓMEZ FARIAS, GRUPO CONSTRUCTOR LEVARI, S.A. DE C.V.	M2 SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5CM DE ESPESOR	1,009.00	0%	0%	
MUNICIPIO: MAGUARICHI														

PRIMER REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022"
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENERO - MARZO 2023

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
MUNICIPIO DE MAGUIARICH	38.1	24100335	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE STA. BARBARA, EN TRAMO KM 0-73.1 AL KM 0-73.5	MAGUIARICH, MAGUIARICH	24,975.00	C	24,704.10	2023-2K15901-A-11747	CONSTRUCCIONES NATECHI, S.A. DE C.V.	M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	10.81	20%	0%	
MUNICIPIO: MANUEL BENAVIDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES	39.1	24200232	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CRUCERO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CUARTA	MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES	32,483.75	AD	N/A	N/A	PROVEEDORA MACORB Y PROVEEDOR LEONARDO VALENZUELA ZAPATA	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	76.00	0%	0%	TODAVIA NO SE HAN HECHO LOS PAGOS DE LOS MATERIALES Y PAGOS DE MANO DE OBRA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES	39.2	24200233	OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (BANQUETAS) DEL KM 0+131 AL 0+230.5	MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES	59,923.75	AD	N/A	N/A	PROVEEDORA MACORB Y PROVEEDOR LEONARDO VALENZUELA ZAPATA	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR	166.50	0%	0%	TODAVIA NO SE HAN HECHO LOS PAGOS DE LOS MATERIALES Y PAGOS DE MANO DE OBRA
MUNICIPIO: MATACHI														
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	40.1	24300232	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+125 AL KM 0+128	MATACHI, EJIDO BUENAVISTA	24,975.00	AD	N/A	N/A	FERRERMATERIALES ROMERO	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	16.00	0%	0%	
MUNICIPIO: MATAMOROS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS	41.1		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA CALLE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y CALLE DEL CONSULADO DEL KM 0-172 AL 0-183	MATAMOROS, MATAMOROS	69,930.00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	79.00	0%	0%	ESTA EN RESPUESTA DE MODIFICACION DE MATERIAL
MUNICIPIO: MEOQUI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	42.1	24500899	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA C. 20 ENTRE CALLE M. ABASOLO Y CALLE IGNACIO ALLENDE DEL KM 0+200 AL KM 0+200	MEOQUI, PEDRO MEOQUI	549,450.00	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR	917.00	0%	0%	ESTA EN PROCESO DE ADJUDICACION
MUNICIPIO: MORELOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	43.1	24600666	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+022 AL KM 0+023	MORELOS, MORELOS	9,990.00	AD	N/A	N/A	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LAS GARZAS S DE R.L DE C.V.	M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	6.40	100%	100%	
MUNICIPIO: NAMIQUIPA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	44.1	24800509	REHABILITACIÓN DE CARRETERA SOTO MAYNEZ-NAMIQUIPA-BUANAVENTURA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+030 AL KM. 0+751.	NAMIQUIPA, EL TERRERO	721,777.50	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTRICO DE 1"	5,780.00	0%	0%	OBRA POR INICIAR
MUNICIPIO: NONOAVA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	45.1	24900332	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+031 AL KM 0+041	NONOAVA, NONOAVA	77,422.50	AD	N/A	N/A	ADRIAN ROMERO MORENO	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	100.00	20%	20%	
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	46.1	25001111	RENOVIACIÓN DE CALLE FRANCISCO L. MADERO ENTRE CALLE JESÚS GARCÍA DEL KM 0+063 Y CALLE VICENTE GUERRERO.	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	2,245,252.50	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR	8,108.55	0.00%	0%	LA OBRA SE REALIZARA POR MEDIO DE LICITACION PUBLICA
MUNICIPIO: OCAMPO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	47.1	25100423	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EN TRAMO KM 0+358 AL KM 0+383.	OCAMPO, HUEVACHI	67,432.50	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	75.00	0%	0%	LA OBRA ESTA POR INICIAR
MUNICIPIO: PRAXEDIS G. GUERRERO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G. GUERRERO	48.1	25300278	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE VICTORIA	PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO.	1,103,895.00	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR	1,978.00	0%	0%	EN PROCESO DE ADJUDICACION
MUNICIPIO: RIVA PALACIO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO	49.1	25400256	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CARRETERA CAMPO 67/ CARRETERA CAMPO 66 / CARRETERA CAMPO 71 ENTRE CARRETERA ALVARO OBREGÓN- OJO DE LA YEGUA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 9+670	RIVA PALACIO, CAMPO SETENTA Y UNO (LAS LAJAS)	569,430.00	AD	N/A	N/A	ABRAM FEHR FEHR, JACOBO FEHR PETERS	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	67,690.00	15%	3%	
MUNICIPIO: ROSALES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	50.1	25500320	NIVELACIÓN DE VIADUCTO PRINCIPAL DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+343	ROSALES, BARRANCO BLANCO	576,922.50	AD	N/A	N/A	ING. FABIÁN GAMBOA CHÁVEZ	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR	2,759.66	40%	39%	
MUNICIPIO: ROSARIO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	51.1		PAVIMENTACIÓN EN CARRETERA CHIH / VALLE DEL ROSARIO - SAN MATEO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+030 HASTA EL KM 0+075	ROSARIO, SAN JAVIER	34,965.00	AD	N/A	N/A	FRANCISCO JAVIER PRIETO TERRAZAS	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	33.00	10%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	51.2		PAVIMENTACIÓN EN CARRETERA CHIH / VALLE DEL ROSARIO - SAN MATEO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+035 HASTA EL KM 0+040	ROSARIO, SAN JAVIER	22,477.50	AD	N/A	N/A	FRANCISCO JAVIER PRIETO TERRAZAS	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	21.00	10%	0%	
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE CONCHOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	52.1	25800246	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y C. PRIV. NIÑOS HÉROES	SAN FRANCISCO DE CONCHOS, BOQUILLA DE BARBASAS	258,090.94	AD	N/A	N/A	MISAEI EDUARDO MARTINEZ TOVAR // ASFALTOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 13 CM DE ESPESOR	340.85	0%	0%	ESTA POR INICIAR
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL ORO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL ORO	53.1	25900221	REHABILITACIÓN DE LA AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE FELPE ÁNGELES Y CRUZADA DE FELPE ÁNGELES DEL KM. 0+000 AL KM. 0+017.	SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO	44,955.00	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	33.00	0%	0%	
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE BORJA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	54.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO AL BARRIO DE BELLO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+014 AL KM 0+031	SAN FRANCISCO DE BORJA, TERDORACHI	72,427.50	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	68.00	0.00%	0%	OBRA POR INICIAR
MUNICIPIO: SANTA BARBARA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	55.1	26000222	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE 21 DE MARZO/C. CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CALIFORNIA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+180.	SANTA BARBARA, SANTA BARBARA	44,955.00	AD	N/A	N/A	LUISA BARRAZA GARDEA - JAVIER ADAN GRADO ORTEGA	M2 BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO	77.53	50%	50%	
MUNICIPIO: SATEVO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	56.1	26100439	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAN DE ORANTE ENTRE CALLE GRAL. FIDEL AVILA Y LA CALLE VICTORIA DESDE EL KM 0+025 AL KM 0+048	SATEVO, SAN FRANCISCO JAVIER	227,272.50	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	198.00	0%	0%	
MUNICIPIO: SAUCILLO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	57.1	26200659	SOBRE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA EJIDO GREGORIO GARCIA ENTRE CALLE MARTÍN LÓPEZ Y C. NIÑOS	SAUCILLO, SAUCILLO	187,976.68	AD	N/A	N/A	ROBERTO CARLOS ALARCÓN LAZCANO	M2 DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA 4 CM DE ESPESOR	505.00	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	57.2	26200660	SOBRE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA OCAMPO ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE ABASOLO DEL KM 0+000 AL KM 0+073	SAUCILLO, SAUCILLO	269,065.82	AD	N/A	N/A	ROBERTO CARLOS ALARCÓN LAZCANO	M2 DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA 4 CM DE ESPESOR	728.00	0%	0%	
MUNICIPIO: URUQUE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	58.1	26501077	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DE SAGAS DEL KM 0+007 AL KM 0+087	URUQUE, URUQUE	59,940.00	C	59,940.00	26501077	ARQ. EMMA ARZOLA CHÁVEZ	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	48.00	30%	0%	
MUNICIPIO: URUACHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	59.1	26600502	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+050 AL KM 0+061	URUACHI, URUACHI	32,467.50	AD	N/A	N/A	FERRETERIA DEL VALLE -DISTRIBUIDORA DE ACEROS LAMINADOS S.A DE C.V.- ELECTRO FERRETERIA DE CUAUHTÉMOC - OSCAR CAMPOS MENDOZA	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	55.00	100%	100%	
MUNICIPIO: VALLE DE ZARAGOZA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE ZARAGOZA	60.1	26700292	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO, ENTRE CALLE GÓMEZ HARIAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+98.55 AL KM 0+121.89.	VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA	134,875.00	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	210.10	100%	100%	OBRA TERMINADA
MUNICIPIO: GUACHOCHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	61.1	22701641	PAVIMENTACIÓN EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, ENTRE CALLE 6 DE ENE Y CALLE LEÓN RUIZ. DEL KM. 0+056 AL KM. 0+066.	GUACHOCHI, GUACHOCHI	349,650.00	AD	NA	NA	PENDIENTE	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR ML DE GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA M2 DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR	234.34 23.72 23.72	0%	0%	LA OBRA DIO INICIO EL 27 DE MARZO 2023
MUNICIPIO: QUINAGA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE QUINAGA	62.1	25200790	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. TERCERA DE C. DE LA JUVENTUD A AV. CUAUHTÉMOC	QUINAGA, MANUEL QUINAGA	2,784,712.50	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	2,227.00	0%	0%	EN PROCESO DE LICITACION