

CONVENIO CELEBRADO EL 30 DE ENERO DE 2024, 123.3 MDP  
PRIMER REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023"  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024



INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convênio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FIN/ANCIERO %	OBSERVACIONES
										CANTIDAD	UNIDAD			
<b>MUNICIPIO: AHUMADA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	1.1	20100310	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y AV. TAMAUCAPIAS, INCLUYE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	2,674,822.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	CONSTRUCCIONES KYMAR S.A. DE C.V.	3492.00 140.00 168.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	10%	0%	TRABAJOS PRELIMINARES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	1.2	20100311	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE LIC. MIGUEL ALEMÁN (EN TRAMOS AISLADOS)	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	63,536.40	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	CONSTRUCCIONES KYMAR S.A. DE C.V.	85.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	LA JMÁS ESTA REVISANDO Y REEMPLAZANDO TOMAS DAÑADAS; TERMINANDO ESOS TRABAJOS SE PROCEDE A INICIAR LA OBRA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	1.3	20100312	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JOAQUÍN AMARO ENTRE CARRETERA MIGUEL AHUMADA - CHIHIJAHUA Y CALLE ZACATECAS (EN TRAMOS AISLADOS)	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	68,831.10	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	CONSTRUCCIONES KYMAR S.A. DE C.V.	80.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	LA JMÁS ESTA REVISANDO Y REEMPLAZANDO TOMAS DAÑADAS; TERMINANDO ESOS TRABAJOS SE PROCEDE A INICIAR LA OBRA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	1.4	20100313	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. HIDALGO ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE POTE. DIAZ ORDÁZ (EN TRAMOS AISLADOS)	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	67,432.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	CONSTRUCCIONES KYMAR S.A. DE C.V.	80.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	LA JMÁS ESTA REVISANDO Y REEMPLAZANDO TOMAS DAÑADAS; TERMINANDO ESOS TRABAJOS SE PROCEDE A INICIAR LA OBRA
<b>MUNICIPIO: ALDAMA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA	2.1		PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE JESÚS ACOSTA, ENTRE CALLE SALVADOR NAVA Y CALLE VIRGINIA RODRIGUEZ DEL KM 0+018 AL KM 0+225	ALDAMA, ALDAMA	679,320.00					2,312.75	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA	2.2		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE JESÚS ACOSTA, ENTRE CALLE DEL NOPAL Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+027	ALDAMA, ALDAMA	122,377.50					376.50	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA	2.3		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE JESÚS ACOSTA, ENTRE CALLE DEL NOPAL Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+027 AL KM 0+053	ALDAMA, ALDAMA	87,412.50					268.10	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA			
<b>MUNICIPIO: ALLENDE</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE	3.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA TALAMANTES, ENTRE LA CALLE MARIANO AZUELA Y CALLE PROF. ARBÓN GONZÁLEZ DEL KM 0+000 AL KM 0+030 (CUERPO SUR)	ALLENDE, VALLE DE ALLENDE	169,830.00					130.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
<b>MUNICIPIO: AQUILES SERDÁN</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDÁN	4.1		RENOVELACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE VIOLETA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE FRANCISCO PORTILLO Y DE CALLE FRANCISCO PORTILLO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE SIN NOMBRE	AQUILES SERDÁN, SAN GUILLERMO	394,605.00					1,673.00	M2 DE RENOVACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA			
<b>MUNICIPIO: ASCENSIÓN</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	5.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SOYA ENTRE CALLE MORERA Y CALLE P. DE LA MESILLA	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN	1,031,467.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1,031,467.50	N/A	ALBERTO ARMENDARIZ VILANUEVA (CONSTRUCTORA AZMAA S.A. DE C.V.) (AGREGADOS, PREPARACIÓN DE CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CURACRETO, TRABAJOS DE CORTE), COPIASA VARILLA, LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES LEISA S.A. DE C.V.	1,286.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	OBRA TERMINADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	5.2		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRESCO ENTRE CALLE ALFALFA Y CALLE HORTALIZAS	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN	971,527.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	971,527.50	N/A	ALBERTO ARMENDARIZ VILANUEVA (CONSTRUCTORA AZMAA S.A. DE C.V.) (AGREGADOS, PREPARACIÓN DE CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CURACRETO, TRABAJOS DE CORTE), COPIASA VARILLA, LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES LEISA S.A. DE C.V.	1,288.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	30%	40%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	5.3		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRESCO ENTRE CALLE HORTALIZAS Y CALLE CEBADA DEL KM 0+000 AL KM 0+025	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN	319,680.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	319,680.00	N/A	ALBERTO ARMENDARIZ VILANUEVA (CONSTRUCTORA AZMAA S.A. DE C.V.) (AGREGADOS, PREPARACIÓN DE CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CURACRETO, TRABAJOS DE CORTE), COPIASA VARILLA, LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES LEISA S.A. DE C.V.	330.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	EN PROGRAMACION
<b>MUNICIPIO: BACHÍNIVA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHÍNIVA	6.1	20600317	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CARR. DE BACHÍNIVA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA CIJUAHTEMOC DEL KM 0+122 AL KM 0+178	BACHÍNIVA, BACHÍNIVA	364,635.00	CONTRATO	364,635.00	PMB-2024-2K15901-A-14472-001	CONSTRUCTORA KORNELSEN S.A. DE C.V.	530.48	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: BALLEZA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7.1	20700804	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE A 200 MTS DEL CREI EMILIANO ZAPATA, INCLUYE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO.	BALLEZA, SAN JUAN	272,227.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	362,137.50	PMB-VUPE-8A01-2024	RAFAEL VILLESAS SALIN/AS	267.43 40.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	SE JUNTARON LOS DOS RECURSOS COMO LO INDICA EL CONTRATO
<b>MUNICIPIO: BOCOYNÁ</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNÁ	8.1	20901360	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. BENITO JUÁREZ/CARR. A CREEL ENTRE C. SEGUNDA Y C. CUARTA, DEL KM 0+005 AL KM 0+015, Y DE C. TERCERA/CARR. A CREEL ENTRE C. TEPORACA Y C. OJINAGA DEL KM 0+112 AL KM 0+118	BOCOYNÁ, SAN JUANITO	86,196.27	CONTRATO	86,196.27	20901360	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN	68.06	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNÁ	8.2	20901361	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16A ENTRE CALLE CARR. A CREEL/BENITO JUÁREZ Y CALLE MARIANO IRIGÖYEN, KM 0+000 AL KM 0+044, EN TRAMOS AISLADOS	BOCOYNÁ, SAN JUANITO	78,704.57	CONTRATO	78,704.57	20901361	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN	63.67	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNÁ	8.3	20901362	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO IRIGÖYEN ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA, KM 0+020 AL KM 0+025, TRAMOS AISLADOS	BOCOYNÁ, SAN JUANITO	46,911.23	CONTRATO	46,911.23	20901362	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN	37.95	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNÁ	8.4	20901363	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PCO. I. MADERO ENTRE CALLE CARR. A CREEL/C. TERCERA Y CALLE TEPORACA, DEL KM 0+004 AL KM 0+010, TRAMOS AISLADOS	BOCOYNÁ, SAN JUANITO	32,942.93	CONTRATO	32,942.93	20901363	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN	26.65	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNÁ	8.5	20901364	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. SEXTA ENTRE CALLE JUÁREZ/CARR. A CREEL Y CALLE MARIANO IRIGÖYEN, DEL KM 0+000 AL KM 0+035, EN TRAMOS AISLADOS	BOCOYNÁ, SAN JUANITO	20,190.28	CONTRATO	20,190.28	20901364	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN	16.35	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNÁ	8.6	20901365	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUÁREZ/CARR. A CREEL ENTRE C. SEXTA Y C. OCTAVA, DEL KM 0+000 AL KM 0+010, EN TRAMOS AISLADOS	BOCOYNÁ, SAN JUANITO	7,282.22	CONTRATO	7,282.22	20901365	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN	5.89	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: BUENAVENTURA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	9.1	21000473	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 SEPTIEMBRE, ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+046 (A 100 MTS DE LA PALETERIA, MIGUELITO)	BUENAVENTURA, EIDO SAN LORENZO	519,480.00	CONTRATO	519,480.00	21000473	JAIME MEN/A PARRA	384.80	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: CAMARGO</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	10.1		PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN C. AZAFRÁN ENTRE C. MALVA Y C. EMILIANO ZAPATA	CAMARGO, SANTA ROSALIA DE CAMARGO	959,930.04					2,224.97	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	10.2		PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN C. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. CARRIZAL Y C. FRANCISCO VILLA	CAMARGO, SANTA ROSALIA DE CAMARGO	1,152,964.96					2,790.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	10.3		PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE CARRIZAL ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 2 DE ABRIL DEL KM 0+000 AL KM 0+015	CAMARGO, SANTA ROSALIA DE CAMARGO	127,372.50					380.22	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA			
<b>MUNICIPIO: CARICHÍ</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	11.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 23 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 24 DE FEBRERO	CARICHÍ, CIÉNEGA DE DIOS AZULES	84,915.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	RABRE CONSTRUCCIONES	20.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	100%	LA OBRA NO HA COMENZADO POR CUESTIONES CLIMÁTICAS
<b>MUNICIPIO: CASAS GRANDES</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	12.1	21300480	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE OCCAMPO Y CALLE SIN NOMBRE EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 0+000 AL KM 0+265 (A 40 MTS DEL AGRO DUNIMART)	CASAS GRANDES, COLONIA JUÁREZ	494,560.78	CONTRATO	494,560.78	CGOP-REP/VE/2024-013	ARG. MARTIN ANDRES OCHOA DIMOS	1,855.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA	20.0%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	12.2	21300481	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CARRETERA SECCIÓN ENRIQUÉZ - ENTRONQUE LA CURVA DEL KM 0+000 AL KM 0+380 A 83.80 M. DE RANCHO MI	CASAS GRANDES, SECCIÓN ENRIQUÉZ	672,085.08	CONTRATO	672,085.08	CGOP-REP/VE/2024-012	ARG. MARTIN ANDRES OCHOA DIMOS	22,695.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA	100.0%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	12.3	21300482	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+066 (A 30MTS DEL RÍO CASAS GRANDES)	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	914,896.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ALBERTO RENTERIA WONG	1,250.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100.0%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	12.4	21300483	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE A CALLE PRIMERA	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	960,413.14	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A		1,512.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	0.0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	12.5	21300484	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TABASCO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 21 DE MARZO	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	2,227,770.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A		2,824.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	0.0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	12.6	21300485	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE VICTORIA	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	219,780.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A		400.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	0.0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	12.7	21300486	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LIBERTAD / DINIAGA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+041.75 AL KM 0+223.75 A 75.00 MTS DE PARQUE	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	1,478,520.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A		1,456.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	0.0%	0%	
<b>MUNICIPIO: CHIHIJAHUA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHIJAHUA	13.1		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS DE CALLE UNIV. DE GUADALAJARA A CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHIJAHUA	CHIHIJAHUA, CHIHIJAHUA	807,178.41					3,705.00	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHIJAHUA	13.2		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE UNIV. AUT. BENITO JUÁREZ DE OAXACA DE CALLE UNIV. A. DE MORELOS / CALLE CRUZ MORALES A CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHIJAHUA	CHIHIJAHUA, CHIHIJAHUA	386,269.19					1,773.00	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHIJAHUA	13.3		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHIJAHUA DE CALLE UNIV. AUT. BENITO JUÁREZ DE OAXACA A UNIV. A. DE MORELOS	CHIHIJAHUA, CHIHIJAHUA	543,783.35					2,496.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHIJAHUA	13.4		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE OYAMA DESDE CALLE CHICHONTEREC HASTA AV. JOSÉ MARÍA IGLESIAS	CHIHIJAHUA, CHIHIJAHUA	753,386.52					3,458.00	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHIJAHUA	13.5		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. 23 CONSTITUCIÓN DESDE C. SANTOS DEGOLLADO A C. 20 DE NOVIEMBRE	CHIHIJAHUA, CHIHIJAHUA	1,502,905.03					6,898.40	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA			





PRESIDENCIA MUNICIPAL JUÁREZ	34.5	23708789	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CHIHUAHUA-MIGUEL AHUMADA EN EL CUERPO PONIENTE ENTRE AV. DE LA RAZA Y C. SIMÓN/A BARBA DEL 0+000 KM AL 0+300 KM	JUÁREZ, JUÁREZ	1,713,801.28	LICITACIÓN PÚBLICA	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	3,580.98	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	EN LICITACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL JUÁREZ	34.6	23708790	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA JUÁREZ EN EL CUERPO ORIENTE ENTRE CALLE JUAN KEPLER Y CALLE DE LA LABRANZA DEL 0+000 KM AL 0+550 KM	JUÁREZ, JUÁREZ	3,421,777.79	LICITACIÓN PÚBLICA	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	7,151.75	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	EN LICITACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL JUÁREZ	34.7	23708791	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA JUÁREZ EN EL CUERPO ORIENTE ENTRE C. SIMÓN/A BARBA Y AV. DE LA RAZA/BLVD. MANUEL GÓMEZ MORÍN DEL 0+000 KM AL 0+400 KM	JUÁREZ, JUÁREZ	2,109,546.66	LICITACIÓN PÚBLICA	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	4,405.10	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	EN LICITACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	34.8	23708792	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CANARIOS, TRAMO: AV. PROF. R. RIVERA LARA A CALLE GOLONDRIN/A	JUÁREZ, JUÁREZ	7,633,186.20	LICITACIÓN PÚBLICA	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	14,471.20	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	EN LICITACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	34.9	23708793	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. PLUTARCO ELÍAS CALLES TRAMO: C. ING. DAVID HERRERA JORDAN A AV. HEROICO COLEGIO MUITAR	JUÁREZ, JUÁREZ	1,490,418.63	LICITACIÓN PÚBLICA	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	2,375.01	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	EN LICITACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	34.10	23708794	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SATÉLITE, TRAMO: CALLE PLANADOR A CALLE AERONÁUTICA	JUÁREZ, JUÁREZ	1,693,067.67	LICITACIÓN PÚBLICA	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	2,002.13	M2 DE REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	EN LICITACIÓN
<b>MUNICIPIO: JULIMES</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	35.1	23800281	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE AGRICULTORA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO	JULIMES, COLONIA ESPERANZA	227,272.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES Y ING. ALCARICON	708.85	M2 DE REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	100%	95%	
<b>MUNICIPIO: LA CRUZ</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CRUZ	36.1	21600243	NIVELACIÓN A BASE DE MORTERO ASFÁLTICO EN CALLE GREGORIO SOTO, ENTRE CANAL DE RIEGO 005 Y CALLE RAMÓN FERRER	LA CRUZ, LA CRUZ	239,760.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	239,520.24	N/A	SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES, LABORATORIO DE LA CONSTRUCCION DE DECIJAS	1,508.92	M2 DE NIVELACIÓN A BASE DE MORTERO ASFÁLTICO	100%	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y ESTA EN FUNCIONAMIENTO
<b>MUNICIPIO: LOPEZ</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LOPEZ	37.1	23900273	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINJA Y CALLE MARIANO ABASOLO DEL KM 0+005 AL KM 0+019	LOPEZ, LOPEZ	87,412.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	38,280.00	C-IPERVE-01-2024	DHSA	88.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	40%	40%	LA OBRA ESTÁ EN DESARROLLO
<b>MUNICIPIO: MADERA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	38.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BELSARDO DOMINGUEZ ENTRE C. TERCERA Y CALLE JUSTO GOCIETA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+038, INCLUYE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO.	MADERA, MADERA	364,635.00					396.00 70.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO M2 DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO			
<b>MUNICIPIO: MAGUARICHI</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	39.1	24100341	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE STA. BARBARA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+361 AL KM 0+362 (A 80 MTS DE LA ALBERCA MUNICIPAL DE MAGUARICHI)	MAGUARICHI, MAGUARICHI	7,492.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A		6.00	M2 DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	SE ESTA EMPEZANDO CON LA COMPRA DE MATERIALES.
<b>MUNICIPIO: MANUEL BEN/AVIDES</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BEN/AVIDES	40.1	24200234	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SIN NOMBRE ENTRE LOCALIDAD SAN ANTONIO Y CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 1+990 AL KM 2+020 Y DEL KM 2+130 AL KM 2+193 (A 2KM DE LOCALIDAD SAN ANTONIO)	MANUEL BEN/AVIDES, SAN ANTONIO	84,915.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	PROVEEDORA MACORR FERRETERIA EN GENERAL	297.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BEN/AVIDES	40.2	24200235	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SIN NOMBRE ENTRE LOCALIDAD SAN ANTONIO Y CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 1+798 AL KM 1+779	MANUEL BEN/AVIDES, SAN ANTONIO	12,487.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	PROVEEDORA MACORR FERRETERIA EN GENERAL	90.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	100%	
<b>MUNICIPIO: MATAMOROS</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS	41.1	24400279	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLE LILAS Y CALLE AMAPOLAS DEL KM 0+000 AL 0+033 CUERPO SUR	MATAMOROS, MATAMOROS	142,357.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	142,357.50	N/A	NUBIA KARINA NUÑEZ CARRASCO JESSICA VANESSA ZAVAJA DUARTE	75.00	M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: MEOQUI</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	42.1		PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE I ALTAMBARO HASTA FIN DE CALLE	MEOQUI, PEDRO MEOQUI	581,917.50					868.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA			
<b>MUNICIPIO: MORELOS</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	43.1	24600670	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+057 AL 0+089 (A 90 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ)	MORELOS, MORELOS	47,452.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	CONSTRURED GUACHOCHI	32.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: N/AMIQUIPA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE N/AMIQUIPA	44.1	24800520	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REFORMA ENTRE C. 20 DE NOVIEMBRE Y C. REVOLUCIÓN	N/AMIQUIPA / EL TERRERO	1,351,147.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	INCOSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, CITAL MATERIALES Y URBANIZACION	1,800.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE N/AMIQUIPA	44.2	24800521	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUARTA ENTRE C. DIVISION DEL NORTE/ CASAVANTES Y CALLE SIN NOMBRE DESDE KM 0+000 HASTA KM 0+47	N/AMIQUIPA, N/AMIQUIPA	252,247.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	INCOSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, CITAL MATERIALES Y URBANIZACION, ANJA LUISA PONCE OLIVAS, COMBUSTIBLES RIMA SA DE CV	321.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: NONOAVA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	45.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TERCERA DEL KM 0+076 AL KM 0+104	NONOAVA, NONOAVA	104,895.00					130.00	M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
<b>MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	46.1	25001122	REVENELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE FEB. DEL 0+000 AL 0+147.50	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	826,672.50	CONTRATO				2,830.00	M2 DE REVENELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO	0%	0%	PROCESO DE LICITACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	46.2	25001123	REVENELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE FEB DEL KM 0+021.50 AL 0+113.30	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	514,485.00	CONTRATO				1,850.17	M2 DE REVENELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO	0%	0%	PROCESO DE LICITACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	46.3	25001124	REVENELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 5 DE FEB. Y CALLE FERROCARRIL	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	244,755.00	CONTRATO				893.00	M2 DE REVENELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO	0%	0%	PROCESO DE LICITACIÓN
<b>MUNICIPIO: OCAMPO</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	47.1	25100427	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+408 AL KM 0+455 (A 22 MTS DE LA TELESECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA)	OCAMPO, HUEVACHI	127,372.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	127,372.50	25100427	PALEEMPO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	141.48	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	SIN OBSERVACIONES
<b>MUNICIPIO: OJINAGA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	48.1	25200808	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. CLAUHTEMOC ENTRE C. 15A. Y C. 17A.	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	1,233,765.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	PERSONA FISICA: MARIO ALBERTO RODRIGUEZ LARA	1,680.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	80%	95%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	48.2	25200809	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. CLAUHTEMOC ENTRE C. 17A. Y CALLE DEL PACIFICO DEL KM 0+000 AL KM 0+055.5	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	282,217.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	N/A	388.50	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
<b>MUNICIPIO: PRÁXEDIS G. GUERRERO</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO	49.1		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE COAHUILA, TRAMO DESDE CALLE SIN NOMBRE HASTA CALLE 15A	PRÁXEDIS G. GUERRERO, PRÁXEDIS G. GUERRERO.	909,090.00					1,445.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA			
<b>MUNICIPIO: RIVA PALACIO</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO	50.1		REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN CARR. DE SAN ANDRÉS/CARR. DE SAN ANDRÉS/JUÁREZ ENTRE CARR. DE SAN ANDRÉS Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 1+300	RIVA PALACIO, GUADALUPE/SAN ANDRÉS	318,676.14					9,750.00	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO	50.2		REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN CARRETERA ENT. (SANTA ISABEL - ANAHUAC) - LA NORIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+147 AL KM 2+247	RIVA PALACIO, LA NORIA DE AIDANVA	505,484.31					15,000.00	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO	50.3		REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN CALLE FRANCISCO II MADRO EN CALLE VICTORIA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+062 AL 0+512	RIVA PALACIO, SAN ANDRÉS	119,884.55					3,570.00	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO	50.4		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE CALDERÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+038	RIVA PALACIO, SAN ANDRÉS	114,885.00					200.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
<b>MUNICIPIO: ROSALES</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	51.1	25500327	REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO LÁZARO CORDERO/AS-COLONIA SANTA RITA (BARRANCO BLANCO-SALÓN DE ACTOS) DEL KM 0+079 AL KM 0+124	ROSALES, SALÓN DE ACTOS	79,920.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ING. FABIAN GAMDO CHAVEZ / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DECIJAS	344.15	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	51.2	25500328	REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO LÁZARO CORDERO/AS-COLONIA SANTA RITA (BARRANCO BLANCO-SALÓN DE ACTOS) ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+028 AL KM 0+079 (A 398 MTS DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO)	ROSALES, SALÓN DE ACTOS	89,910.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ING. FABIAN GAMDO CHAVEZ / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DECIJAS	387.17	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	51.3	25500329	REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO LÁZARO CORDERO/AS-COLONIA SANTA RITA (BARRANCO BLANCO-SALÓN DE ACTOS) ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+396 AL KM 0+406	ROSALES, SALÓN DE ACTOS	14,985.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ING. FABIAN GAMDO CHAVEZ / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DECIJAS	64.53	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: ROSARIO</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	52.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA CHH / VALLE DEL ROSARIO - SAN MATEO DEL KM 0+052 HASTA EL KM 0+054 (A 20.00 MTS DE PUENTE SAN JAVIER)	ROSARIO, SAN JAVIER	9,990.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ZAMUA COMERCIA, HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE	12.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	52.2		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA CHH / VALLE DEL ROSARIO - SAN MATEO SALIDA HACIA SAN NICOLAS DEL CAÑON ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 HASTA EL KM 0+005 (A 94 MTS DE PUENTE SAN JAVIER)	ROSARIO, SAN JAVIER	24,975.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ZAMUA COMERCIA, HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE	30.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	52.3		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA CHH / VALLE DEL ROSARIO - SAN MATEO SALIDA HACIA SAN NICOLAS DEL CAÑON ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+005 HASTA EL KM 0+007 (A 96 MTS DE PUENTE SAN JAVIER)	ROSARIO, SAN JAVIER	9,990.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ZAMUA COMERCIA, HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE	12.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE CONCHOS</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	53.1	25800248	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE C. JUÁREZ ENTRE CALLE H. AYUNTAMIENTO Y C. ALDAMA, DEL KM 0+000 AL KM 0+043.25	SAN FRANCISCO DE CONCHOS, BOQUILLA DE BABASAS	147,352.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ING. JAVIER RAMIREZ LIMAS	205.97	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL ORO</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL ORO	54.1	25900227	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE 20 DE NOV. Y CALLE JESÚS GARCÍA DEL KM 0+070 AL KM 0+117.	SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO	89,910.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	33,590.00	DOPAD-001-2024-RVPE	CONCRETO Y CONSTRUCCIONES COPREN/AVI S.A. DE C.V.	66.00	M2 DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 %
<b>MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE BORJA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	55.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO A N/AMURACH ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 HASTA KM 0+048	SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA	214,785.00					240.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO			
<b>MUNICIPIO: SANTA BÁRBARA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	56.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y FIN DE CALLE.	SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	102,397.50					164.74	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
<b>MUNICIPIO: SATEVO</b>														

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVÓ	57.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DÉCIMA TERCERA ENTRE CALLE GENERAL FIDEL ÁLVILA Y CALLE OMI/AGA DEL KM 0+000 AL KM 0+029	SATEVÓ, SAN FRANCISCO JAVIER	279,720.00					261.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
<b>MUNICIPIO: SAUCILLO</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	58.1		REHABILITACIÓN CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA Ocampo ENTRE CALLE ABAZOLO Y CARRETERA CRISTOBAL COLÓN /SAUCILLO-CIUDAD DELICIAS/CD DELICIAS-SAUCILLO	SAUCILLO, SAUCILLO	729,270.00					2,716.20	M2 DE REHABILITACIÓN CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA			
<b>MUNICIPIO: URIQUE</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	59.1	26501101	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+120 (A 5 MTS DEL JARDÍN DE NIÑOS BERTHA CHÁVEZ GÓMEZ)	URIQUE, CEROCAHUI	167,332.50	CONTRATO	167,332.50	26501101	ARQ. EMMA ARZOLA CHAVEZ	120.00	M2 DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: VALLE DE ZARAGOZA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE ZARAGOZA	60.1	26700294	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CENTEN/ARIO, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUÁREZ DEL KM 0+030 AL KM 0+085 (CUERPO SUR).	VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA	167,332.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A		330.29	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: CORON/ADO</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORON/ADO.	61.1	21400346	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE RÍO FLORIDO Y CALLE CHAPULTEPEC	CORON/ADO, CORON/ADO	87,412.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	N/AVABRO FERREMATERIALES S.A. DE C.V.	90.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: MORIS</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	62.1	24700428	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO CARMON/A, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EN KM 0+000 AL KM 0+003 (JUNTO A PANTEÓN MUNICIPAL)	MORIS, MORIS	39,960.00					21.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
<b>MUNICIPIO: URUACHI</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	63.1	26600520	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE MINEROS Y TERMINACIÓN DE CALLEJÓN DEL KM 0+030 AL KM 0+039	URUACHI, URUACHI	29,970.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	FERRTERA DEL VALLE	50.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: MATACHI</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATACHI	64.1	24300234	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+000 AL KM 0+003, INCLUYE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	MATACHI, MATACHI	64,935.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A		26.04 6	M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ML GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	