

CONVENIO CELEBRADO EL 23 DE AGOSTO 2024 31.9 MDP TERCER REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024" CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2025														
INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FIN/ANCERO %	OBSERVACIONES
										CANTIDAD	UNIDAD			
MUNICIPIO: AHUMADA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	1.1	20100316	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN BLVD. GÓMEZ MORÍN ENTRE CTRA. MIGUEL AHUMADA-JUÁREZ / CTRA. CHIHUAHUA - MIGUEL AHUMADA Y CTRA. MIGUEL AHUMADA-JUÁREZ / CTRA. CHIHUAHUA - MIGUEL AHUMADA	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	222,277.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	CONSTRUCCIONES DEREMY SA DE CV	400.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: ALDAMA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA	2.1	20200717	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE JESÚS ACOSTA, ENTRE CALLE DOLORES ÁLVAREZ BRAVO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+120 AL KM 0+167	ALDAMA, ALDAMA	362,496.95	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	362,496.95	N/A	GCC	450.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA	2.2	20200718	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GENOVEVA DE LA O ENTRE CALLE PASOJUAL ORDÓZCO Y CALLE CALLEGOS DEL KM 0+000 AL KM 0+021	ALDAMA, ALDAMA	144,495.55	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	144,495.55	N/A	SOTO PAVIMENTOS	158.67	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: ASCENSIÓN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	3.1	20500355	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SONORA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MORELOS	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN	509,490.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	509,490.00	N/A	N/A	598.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	3.2	20500356	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MORELOS	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN	414,585.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	414,585.00	N/A	N/A	566.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.1	2024OP000153	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. CARLOS PACHECO VILLA / CARRETERA CUAUHTÉMOC - CHIHUAHUA / CHIHUAHUA / FEDERAL HWY 16 / AV. CARLOS PACHECO TRAMO ENTRE C. CUARTA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+450 (DOS CARRILES CENTRALES DE CADA CUERPO)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	3,554,530.00	LICITACIÓN PÚBLICA	3,540,587.96	133/2024	CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.	11,900.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.2	2024OP000152	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LAS INDUSTRIAS TRAMO ENTRE AV. HOMERO Y CALLE DANIELA ORTIZ DEL KM 0+000 AL KM 0+700 (CUERPO NORTE - SUR)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	2,005,985.53	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3	2,004,509.53	134/2024	CONSTRUCTORA D.O.S., S.A. DE C.V.	7,150.70	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.3	2024OP000154	REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. PRIV. DE AQUILES SERDÁN DESDE INICIO DE CALLE HASTA FIN DE CALLE (A 10 MTS DE LA CAPILLA DIOS PADRE)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	685,731.97	ADJUDICACIÓN DIRECTA	684,231.39	CANCELADA	GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHINDRA S.A DE C.V.//	2,695.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	CANCELADO, GOBIERNO DEL ESTADO YA HABIA INTERVENIDO ESTE TRAMO EN EL INTER DE QUE SE SOLICITO EL RECURSO Y SE CONTRATO
MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	5.1	21702109	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE C. VIGESIMA CUARTA Y C. 28A.	CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC	2,670,424.11	CONTRATO	2,670,424.11	MC-21702109-21702110-LP-2024	JOSÉ RAMÓN RAMOS BREACH	2,268.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	95%	54%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	5.2	21702110	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SONORA ENTRE C. 22A. Y C. VIGESIMA CUARTA	CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC	1,144,785.53	CONTRATO	1,144,785.53	MC-21702109-21702110-LP-2024	JOSÉ RAMÓN RAMOS BREACH	1,164.72	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	90%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	5.3	21702111	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LOS DURAZNOS ENTRE CALLE DE LOS TEPOZANES Y CALLE ALVARO OBREGÓN	CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC	689,280.37	CONTRATO	689,280.37	MC-21702111-21702112-ID-2024	CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.	1,727.64	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	94%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	5.4	21702112	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SÉPTIMA Y C. 13A. DEL KM 0+000 AL 0+238	CUAUHTÉMOC, ANAHUAC	999,999.99	CONTRATO	999,999.99	MC-21702111-21702112-ID-2024	CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.	2,725.10	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: GUERRERO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	6.1		PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO ENTRE LA C. GRAL. ROBERTO FERRER Y C. JOSÉ ESPINO	GUERRERO, GUERRERO	74,925.00					117.00	M2 BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	7.1	23202111	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE TERRAGONA, ENTRE CALLE ZAMORA Y FIN DE CALLE. INCLUYE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL	926,572.50	ADJUDICACIÓN DIRECTA	922,919.59	AO-15842-E1-2024-R	MAISON BIENES RAICES S DE RL DE CV	549.25 19.51 60	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	OBRA TERMINADA
MUNICIPIO: JIMÉNEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	8.1		RENIVELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLÓN Y AV. REVOLUCIÓN	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	434,565.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	430,739.44	OP/01-24-27/2024	STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,170.50	M2 DE RENIVELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: JUÁREZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	9.1	23708860	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA EN CARRILES DE MEDIA Y ALTA VELOCIDAD EN AMBOS CUERPOS. TRAMO: CRUCE PUENTE ROTARIO ENTRE C. DEL SABINAL Y C. PLAN DE AYALA DEL 000+010 KM AL 000+443 KM	JUÁREZ, JUÁREZ	3,280,718.46	LICITACIÓN PÚBLICA	2,632,511.81	OP-191-2024	GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V.	6,075.52	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	OBRA TERMINADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	9.2	23708861	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CHIHUAHUA-MIGUEL AHUMADA CARRIL DE BAJA VELOCIDAD EN CUERPO PONIENTE. TRAMO: ENTRE C. CHINAMECA/DE LA LABRANZA Y C. DEL LABORADOR DEL KM 0+012 AL KM 0+840	JUÁREZ, JUÁREZ	1,610,826.39	LICITACIÓN PÚBLICA	1,330,922.95	OP-192-2024	SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V.	2,983.07	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	OBRA TERMINADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	9.3	23708862	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CHIHUAHUA-MIGUEL AHUMADA EN CUERPO ORIENTE. TRAMO: ENTRE C. SIMONA BARBA Y C. CHINAMECA/DE LA LABRANZA DEL KM 0+019 AL KM 0+760	JUÁREZ, JUÁREZ	5,539,853.03	LICITACIÓN PÚBLICA	4,418,870.61	OP-193-2024	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	10,259.18	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	OBRA TERMINADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	9.4	23708863	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CHIHUAHUA-MIGUEL AHUMADA EN AMBOS CUERPOS. TRAMO: PUENTE CRUCE CON AV. EJÉRCITO NACIONAL ENTRE C. JUAN KEPLER Y C. GOLCONDINA DEL KM 0+135 AL KM 0+278 Y DEL KM 0+350 AL KM 0+450	JUÁREZ, JUÁREZ	2,640,517.12	LICITACIÓN PÚBLICA	2,123,817.19	OP-194-2024	SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V.	4,889.94	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	OBRA TERMINADA
MUNICIPIO: LÓPEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LÓPEZ	10.1	23900278	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES 5 DE MAYO NTE. Y CALLE NUEVO MÉXICO DEL KM 0+000 AL KM 0+009	LÓPEZ, LÓPEZ	67,432.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	45,386.40	N/A	LUJAN FERRETERIA Y REFACCIONES	66.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: NAMIQUEPA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUEPA	11.1	24800530	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. QUINTA ENTRE C. HIDALGO Y FONDO DE CALLE DEL KM 0+000 AL KM 0+058	NAMIQUIPA/ EL TERRERO	302,197.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	131,896.55	ADQ/NAM30/2024	RAMA CONSTRUCCIÓN	430.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	12.1	25001132	RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 2 ABRIL Y CALLE GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 0+150	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	891,607.50	CONTRATO	891,139.26	OP2024-INV3REPUVE-152	OSCAR JAVIER SOLIS VARGAS	3,010.00	M2 DE RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO	100%	100%	
MUNICIPIO: OJINAGA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	13.1	25200831	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV 5 DE MAYO ENTRE C. 13 / C. 16 DE SEPT. / C. DE LA JUVENTUD Y C. DEL PACÍFICO DEL KM 0+000 AL KM 0+225.30	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	2,684,812.50	CONTRATO	2,668,141.88	IO-67-218-808052990-N-11-2024	CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.	2,556.30	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: ROSARIO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	14.1	25600300	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA CHIH/ VALLE DEL ROSARIO- SAN MATEO SALIDA HACIA SAN NICOLAS DEL CAÑON ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+010 HASTA EL KM 0+014 (A 95 MTS DE PUENTE SAN JAVIER)	ROSARIO, SAN JAVIER	27,472.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE, CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES ALFA	27.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	