

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
<b>MUNICIPIO: ALLENDE</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE	1.1	20300334	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA TALAMANTES, ENTRE LAS CALLES MARIANO AZULELA Y PROF. ABBÓN GONZÁLEZ CUERPO ESTE A OESTE.	ALLENDE, ALLENDE	312,187.50	AD	312,187.50	N/A	EMERIO HORACIO SOTO PEREDA, CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPENABIS DE RL DE CV, GENARO LUJAN BALON, RUBEN FRANCISCO BALBUENA DIAZ, OFELIA FUENTES BUSTILLO, GUMA CONSTRUYENDO SOLUCIONES S.A DE CV	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR	270.00	100%	100%	SIN OBSERVACIONES
<b>MUNICIPIO: CASAS GRANDES</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	2.1	21300439	REHABILITACIÓN DE CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y PUEBLA EN EL TRAMO COMPROMENDIDO EN EL KM 0+000 AL KM 0+378	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	89,966.39	C	89,966.39	CGOP-REPLUVE/2022-001	ARQ. MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS	M2 DE RIEGO DE SELLO	1,620.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	2.2	21300440	REHABILITACIÓN DE CALLE SINALOA ENTRE CALLES 21 DE MARZO Y VICTORIA.	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	197,576.20	C	197,576.20	CGOP-REPLUVE/2022-002	ARQ. MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS	M2 DE RIEGO DE SELLO	3,557.70	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	2.3	21300441	REHABILITACIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLES 21 DE MARZO Y VICTORIA.	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	200,725.01	C	200,725.01	CGOP-REPLUVE/2022-003	ARQ. MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS	M2 DE RIEGO DE SELLO	3,614.40	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	2.4	21300442	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLES 12 DE OCTUBRE Y JUAN DE LA BARRERA.	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	2,471,013.86	C	2,471,013.86	CGOP-REPLUVE/2022-004	ARQ. MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	3,210.36	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	2.5	21300443	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLES RICARDO FLORES MAGÓN Y ALLENDE	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	394,861.04	C	394,861.03	CGOP-REPLUVE/2022-005	ARQ. MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	513.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: CHINIPAS</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	3.1	22000492	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE DE LA CALLE PROF. ESTHER REY 0+000 HASTA 0+025	CHINIPAS, CHINIPAS DE ALDAMA.	149,850.00	AD	N/A	N/A	DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR	100.00	100%	100%	NINGUNA
<b>MUNICIPIO: CUSHURIACHI</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUSHURIACHI	4.1	21800245	RIEGO DE SELLO EN ENT. (CUMAJUTÉMOC-GARCIH) - CHOPPEQUE - CASA BLANCA DESDE CALLE SIN NOMBRE HASTA CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+468 HASTA KM 0+868	CUSHURIACHI, LOS TERRERITOS	576,922.50	C	576,922.50	PMCU-REGULARIZACIÓN22-001-2022	BOWERA, S.A DE CV.	M2 DE RIEGO DE SELLO	2,574.00	100%	100%	CONTRATO TERMINADO.
<b>MUNICIPIO: GALEANA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	5.1	22300270	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+010 Y EL KM 0+210	GALEANA, ABDENAGO C. GARCIA	1,136,362.50	C	1,136,362.50	PR-22300270	STAH. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	1,600.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: GÓMEZ FARIAS</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARIAS	6.1	22500296	PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRECEAVA ENTRE CALLES 5 DE MAYO E INDEPENDENCIA	GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS	809,190.00	AD	N/A	N/A	COMERCIAL DE GÓMEZ FARIAS	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM ESPESOR	600.00	100%	100%	NINGUNA
<b>MUNICIPIO: GRAN MORELOS</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	7.1	22600217	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE BONFACIA MIRAMONTES Y CALLE MATÍAS PORTILLO CASTILLO	GRAN MORELOS, SAN NICOLAS DE CARRETAS	1,203,795.00	AD	N/A	N/A	MARIO SOLIS RODRIGUEZ	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM ESPESOR	742.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: GUADALUPE</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	8.1	22800267	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA AV. B. JUAREZ Y AV. MORELOS DESDE LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE	GUADALUPE, GUADALUPE	144,855.00	AD	N/A	TRADEUSGROUP S.A. DE C.V.	TRADEUSGROUP S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	400.00	100%	100%	FINALIZADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	8.2	22800268	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA CALLE ZARAGOZA DESDE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA HASTA LA CALLE FRANCISCO J. MADRERO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE	GUADALUPE, GUADALUPE	67,432.50	AD	N/A	TRADEUSGROUP S.A. DE C.V.	TRADEUSGROUP S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	186.00	100%	100%	FINALIZADA
<b>MUNICIPIO: GUAZAPARES</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	9.1	23000621	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DESDE CALLE SIN NOMBRE HASTA CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+042 AL KM 0+200, EN LA LOCALIDAD DE GUAZAPARES.	GUAZAPARES, GUAZAPARES	1,923,075.00	C	1,921,556.70	23000621	ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM ESPESOR	1,216.60	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: GUERRERO</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	10.1	23100943	RECARPETEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE DR. LUIS MOYA/ CALLE PASCUAL OROZCO ENTRE LA CALLE DECIMONOVENA HASTA CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+038 AL KM 0+608	GUERRERO, VEINTE GUERRERO	2,282,715.00	C	2,282,389.67	23100943	PALERMO CONSTRUCCIONES	M2 A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE 4 CM	7,410.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: HUEJOTTAN</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEJOTTAN	11.1	23300189	REHABILITACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE TRAMO, DE CALLE SIN NOMBRE A CALLE SIN NOMBRE CADENAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+180	HUEJOTTAN, HUEJOTTAN	152,347.50	AD	N/A	N/A	CONCRETOS COPENABI	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR	120.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: IGNACIO ZARAGOZA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	12.1	23400260	PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A IGNACIO ALLENDE DESDE E.C. CARRETERA IGNACIO ZARAGOZA - GÓMEZ FARIAS KM 0+190 AL KM 0+290	IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ALLENDE	854,145.00	AD	N/A	N/A	(FERRITERIA AZTECA) GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	600.00	100%	100%	NINGUNA
<b>MUNICIPIO: JANOS</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JANOS	13.1	23500345	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE REVOLUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL	JANOS, JANOS	1,725,772.50	AD	N/A	N/A	COFASA ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA CONSTRUCTORA ANAUA JULIO CESAR VALENZUELA ARROYOS	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	1,400.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: JUÁREZ</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.1	23708594	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO: DE CALLE BARRIO A C. IGNACIO MARISCAL	JUÁREZ, JUÁREZ	5,571,447.78	C	4,446,254.17	OP-219-2022	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	12,019.45	30%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.2	23708595	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO: DE C. IGNACIO MARISCAL A C. JOSÉ MARÍA ARTEAGA	JUÁREZ, JUÁREZ	1,744,174.72	C	1,391,926.20	OP-219-2022-1	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	3,762.76	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.3	23708596	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE C. RAMÓN RAYÓN TRAMO: DE C. MIGUEL AHUMADA A C. GABINO BARRERA	JUÁREZ, JUÁREZ	2,834,225.98	C	2,261,833.84	OP-219-2022-2	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	6,114.36	82%	82%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.4	23708598	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE C. MANUEL ACUÑA TRAMO: DE C. NICOLÁS BRAVO A C. JOSÉ MARÍA ARTEAGA	JUÁREZ, JUÁREZ	3,266,709.70	C	2,606,974.38	OP-219-2022-3	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	7,047.37	85%	85%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.5	23708599	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE MARIANO ABAÑO TRAMO: DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A C. RAMÓN RAYÓN	JUÁREZ, JUÁREZ	632,462.42	C	504,732.12	OP-219-2022-4	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	1,364.43	0%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.6	23708600	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE OTUMBA TRAMO: DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE FRANCISCO SARRABIA	JUÁREZ, JUÁREZ	1,709,261.19	C	1,364,063.71	OP-219-2022-5	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	3,687.44	0%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.7	23708601	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO: DE CALLE MAURICIO CORREDOR A CALLE MIGUEL HIDALGO	JUÁREZ, JUÁREZ	1,184,923.17	C	945,619.49	OP-219-2022-6	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	2,556.27	59%	59%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.8	23708602	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE GLOBO DE CALLE AMADO NERVO HASTA CALLE LA PAZ, CALLE GLOBO DE CALLE LA PAZ HASTA CALLE MAURICIO CORREDOR	JUÁREZ, JUÁREZ	1,461,542.91	C	1,245,237.48	OP-220-2022	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	3,153.03	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.9	23708603	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE AMADO NERVO TRAMO: DE AV. PASO DEL NTE. / AV. VICENTE GUERRERO A CALLE CORREGIDORA	JUÁREZ, JUÁREZ	692,077.79	C	589,651.66	OP-220-2022-1	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	1,493.04	100%	98%	

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.1	23708604	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE C. PIPLA TRAMO: DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE FRANCISCO SARABIA	JUAREZ, JUAREZ	1,767,175.38	C	1,410,281.71	OP-219-2022-7	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	3,812.38	85%	85%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.11	23708605	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE J. SÁNCHEZ TRAMO: DE C. URRUTIA A CALLE PONCE DE LEÓN	JUAREZ, JUAREZ	259,357.66	C	220,973.25	OP-220-2022-2	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	559.52	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.12	23708606	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE GABINO BARREDA TRAMO: DE CALLE FRANCISCO SARABIA A C. 16 DE SEPTIEMBRE	JUAREZ, JUAREZ	1,320,414.74	C	1,053,747.58	OP-219-2022-8	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	2,848.57	0%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.13	23708607	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE MARIANO ABAOLO TRAMO: DE C. MANUEL ACUÑA A CALLE FRANCISCO SARABIA	JUAREZ, JUAREZ	819,299.88	C	504,732.12	OP-219-2022-9	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	1,767.50	73%	73%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.14	23708608	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE MELCHOR OCAMPO TRAMO: DE CALLE MIGUEL HIDALGO A C. 16 DE SEPTIEMBRE	JUAREZ, JUAREZ	290,618.53	C	231,926.05	OP-219-2022-10	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	626.96	85%	85%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.15	23708609	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE C. IGNACIO ALATORRE TRAMO: DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A CALLE FRANCISCO SARABIA	JUAREZ, JUAREZ	2,399,526.55	C	1,914,925.06	OP-219-2022-11	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	5,176.57	81%	81%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.16	23708610	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE NICOLÁS BRAVO TRAMO: DE JOAQUÍN TERRAZAS A FRANCISCO JAVIER MINA	JUAREZ, JUAREZ	1,419,750.51	C	1,133,021.77	OP-219-2022-12	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	3,062.87	49%	49%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.17	23708611	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE LA PAZ TRAMO: DE C. MIGUEL AHUMADA AV. PASO DEL NTE.	JUAREZ, JUAREZ	935,174.61	C	796,770.64	OP-220-2022-3	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	2,017.48	100%	97%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.18	23708612	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE CORREGIDORA TRAMO: DE AMADO NERVO A CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	JUAREZ, JUAREZ	447,599.63	C	381,355.79	OP-220-2022-4	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	965.62	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.19	23708613	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE RAMÓN ORTIZ TRAMO: DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A CALLE FRANCISCO SARABIA	JUAREZ, JUAREZ	1,362,962.71	C	1,087,702.68	OP-219-2022-13	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	2,940.36	0%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.2	23708614	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE C. 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO: DE CALLE MELCHOR OCAMPO A CALLE CADMIO	JUAREZ, JUAREZ	7,515,476.04	C	5,997,672.08	OP-219-2022-14	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	16,213.36	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.21	23708615	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE C. URRUTIA TRAMO: DE C. MIGUEL AHUMADA A AV. PASO DEL NTE.	JUAREZ, JUAREZ	732,085.58	C	623,738.38	OP-220-2022-5	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	1,579.35	100%	59%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.22	23708616	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE AV. TECNOLÓGICO TRAMO: DE AV. DE LOS MONTES URALES A BLVD. ZARAGOZA	JUAREZ, JUAREZ	13,792,898.41	C	11,759,475.73	OP-220-2022-6	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	29,775.83	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.23	23708617	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE AV. PLUTARCO ELÍAS CALLES TRAMO: DE C. 21 DE MARZO A AV. CHIHUAHUA - MIGUEL AHUMADA	JUAREZ, JUAREZ	12,596,367.58	C	10,732,138.91	OP-220-2022-7	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	27,174.54	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	14.24	23708618	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DE CALLE AV. TECNOLÓGICO TRAMO: DE CALLE SIERRA DE LOS CONEJOS A C. MONTES APENINOS	JUAREZ, JUAREZ	3,856,151.36	C	3,285,448.67	OP-220-2022-8	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	8,318.99	90%	90%	
<b>MUNICIPIO: JULIMES</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	15.1	23800275	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN C. JIMÉNEZ, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ESCOBEDO	JULIMES, JULIMES	609,390.00	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 CARPETA ASFÁLTICA 4 CM DE ESPESOR	1,320.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: LA CRUZ</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CRUZ	16.1	21600232	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ÁVILA CAMACHO, ENTRE CALLE MANUEL DINIAGA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+043.65	LA CRUZ, ESTACIÓN LA CRUZ	574,425.00	AD	N/A	N/A	MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR, SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES	M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	270.72	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: MADERA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	17.1	24000509	SOBRECARPETA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE C. TERCERA Y C. QUINTA	MADERA, MADERA	312,675.71	AD	N/A	N/A	MATERIALES GÓMEZ FARIAS, GRUPO CONSTRUCTOR LEVARI, S.A. DE C.V.	M2 SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5CM DE ESPESOR	800.00	0%	0%	RECALENDARIZACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	17.2	24000510	SOBRECARPETA EN CALLE HIDALGO ENTRE C. TERCERA Y C. PRIMERA	MADERA, MADERA	421,589.29	AD	N/A	N/A	MATERIALES GÓMEZ FARIAS, GRUPO CONSTRUCTOR LEVARI, S.A. DE C.V.	M2 SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5CM DE ESPESOR	1,207.00	0%	0%	RECALENDARIZACIÓN
<b>MUNICIPIO: MANUEL BENAVIDES</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES	18.1	24200227	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES SEXTA Y OCTAVA	MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES	536,962.50	AD	N/A	N/A	PROVEEDORA MACORR Y PROVEEDOR LEONARDO VALENZUELA ZAPATA	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UN ESPESOR DE 15 CM	1,560.60	100%	100%	NINGUNA
<b>MUNICIPIO: MATACHI</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATACHI	19.1	24300227	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+060 AL KM 0+112 EN EL EADO BUENAVISTA	MATACHI, EIDO BUENAVISTA	474,525.00	AD	N/A	N/A	FERRERMATERIALES ROMERO	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	300.00	100%	100%	NINGUNA
<b>MUNICIPIO: MATAMOROS</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS	20.1	24400268	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GERANO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL 0+022	MATAMOROS, MATAMOROS	184,815.00	AD	N/A	N/A	CONCRETOS NAVARRO Y JAVIER ADAN GRADO ORTEGA	M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	132.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: MEOQUI</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	21.1	24500895	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE GUILLERMO BACA/CALLE TRINIDAD RODRÍGUEZ A CARRETERA CHIHUAHUA-PEDRO MEOQUI DEL KM 0+144 AL KM 0+374	MEOQUI, LAZARO CARDENAS	2,080,417.50	C	1,715,800.83	OP-IR-PIPE 895/2022	SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4CM DE ESPESOR	4,290.00	100%	100%	SE HIZO UNA AMPLIACION AL CONTRATO POR 364,616.31
<b>MUNICIPIO: NAMIQUIPA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	22.1	24800503	REHABILITACIÓN DE CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE SÉPTIMA	NAMIQUIPA, EL MOLINO	250,000.00	AD	N/A	N/A	GPCHISA	M2 DE RIEGO DE SELLO	1,486.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	22.2	24800504	REHABILITACIÓN DE AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	NAMIQUIPA, EL MOLINO	850,000.00	AD	N/A	N/A	GPCHISA	M2 DE RIEGO DE SELLO	5,122.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	22.3	24800505	REHABILITACIÓN DE CALLE ONCEAVA ENTRE CALLE INSURGENTES Y AV. INDEPENDENCIA	NAMIQUIPA, EL MOLINO	550,000.00	AD	N/A	N/A	GPCHISA	M2 DE RIEGO DE SELLO	3,655.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	23.1	25001106	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA C. VICTORIA ENTRE AV. DE LA RAZA Y C. P.° DE LA REFORMA	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	5,771,120.08	A/D	5,762,142.24	OP2022-AD/PE-153	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA S.A. DE C.V.	M2 DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM COMPACTOS	7,680.00	100%	100%	

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	23.2	25001103	RENTELACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN C. GARDENIA ENTRE C. P.° DE LA REFORMA Y C. PARIS	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	822,918.09	AD	819,741.71	OP2022-ADIPE-151	DORA PARRA MORALES	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM COMPACTOS	3,053.57	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	23.3	25001104	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CRUCERO DE C. PASO DE LA REFORMA Y C. GARDENIA.	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	772,704.90	AD	770,756.68	OP2022-ADIPE-154	DORA PARRA MORALES	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	559.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	23.4	25001105	RENTELACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. S. DE MAYO ENTRE FEDERAL HWY 10 Y C. LIBERTAD	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	3,964,414.43	AD	3,958,494.78	OP2022-ADIPE-152	GABRIELA DURAN NIETO	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM COMPACTOS	14,733.00	100%	99%	
<b>MUNICIPIO: PRAXEDIS G. GUERRERO</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G. GUERRERO	24.1	25300261	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA CALLE CDAD. JUÁREZ - EL PORVENIR, TRAMO DE CALLE FRANCISCO VILA A LA CALLE ANGÉLICA PERALTA.	PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO.	45,209.25	AD	N/A	N/A	ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	7,280.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G. GUERRERO	24.2	25300262	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA AVE. HIDALGO, TRAMO DE CALLE ANGÉLICA PERALTA A CALLE FRANCISCO VILA	PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO.	59,192.25	AD	N/A	N/A	ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	8,910.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G. GUERRERO	24.3	25300263	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA C. COAHUILA, TRAMO DE AVE. ABASOLO A LA CALLE EMILIANO ZAPATA.	PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO.	67,496.44	AD	N/A	N/A	ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	10,160.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G. GUERRERO	24.4	25300264	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA AVE. VICTORIA, TRAMO C. SIN NOMBRE No. 14 A LA AV. REVOLUCIÓN.	PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO.	67,496.44	AD	N/A	N/A	ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	10,160.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G. GUERRERO	24.5	25300265	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA C. EMILIANO ZAPATA, TRAMO C. VICENTE GUERRERO A LA C. VENUSTIANO CARRANZA / IGNACIO ALLENDE	PRAXEDIS G. GUERRERO, EL PORVENIR.	28,101.37	AD	N/A	N/A	ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	4,230.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G. GUERRERO	24.6	25300266	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA C. ACOSTA RAMÍREZ, TRAMO C. VICENTE GUERRERO A LA C. EL PORVENIR.	PRAXEDIS G. GUERRERO, EL PORVENIR.	62,779.66	AD	N/A	N/A	ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	9,450.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G. GUERRERO	24.7	25300267	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA C. BENTO JUÁREZ, TRAMO C. VICENTE GUERRERO A LA C. VENUSTIANO CARRANZA / IGNACIO ALLENDE	PRAXEDIS G. GUERRERO, EL PORVENIR.	28,101.37	AD	N/A	N/A	ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	4,230.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G. GUERRERO	24.8	25300268	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA C. ESCUADRÓN 201, TRAMO C. VICENTE GUERRERO A LA C. VENUSTIANO CARRANZA / IGNACIO ALLENDE	PRAXEDIS G. GUERRERO, EL PORVENIR.	28,101.37	AD	N/A	N/A	ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	4,230.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G. GUERRERO	24.9	25300269	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA C. VICENTE GUERRERO, TRAMO C. ESCUADRÓN 201 A LA C. DOS DE ABRIL.	PRAXEDIS G. GUERRERO, EL PORVENIR.	30,492.98	AD	N/A	N/A	ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	4,590.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G. GUERRERO	24.1	25300270	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA C. DOS DE ABRIL, TRAMO C. FRANCISCO I. MADRERO A LA C. VENUSTIANO CARRANZA / IGNACIO ALLENDE	PRAXEDIS G. GUERRERO, EL PORVENIR.	13,751.73	AD	N/A	N/A	ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	2,070.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G. GUERRERO	24.11	25300271	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE, TRAMO DESDE CARRETERA CDAD. JUÁREZ - EL PORVENIR HASTA CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 2+600, EN LOCALIDAD: SAN JOSÉ DE PAREDES	PRAXEDIS G. GUERRERO, SAN JOSÉ DE PAREDES	101,244.64	AD	N/A	N/A	ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	15,240.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: RIVA PALACIO</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO	25.1	25400252	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CAM. DE SAN ANDRÉS/CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LA DESPEDIDA DEL KM 0+150 AL 9+750	RIVA PALACIO, VARIAS	541,957.50	AD	N/A	N/A	JACOBO FEHR PETERS	M2 BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	1,700.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: ROSARIO</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	26.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE HASTA CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER, ROSARIO CHH., DEL KM 0+035 HASTA EL KM 0+070.	ROSARIO, SAN JAVIER	257,242.50	AD	N/A	N/A	MANUEL ELIAN LOYA TAPIA	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON 15CM DE ESPESOR	210.00	100%	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
<b>MUNICIPIO: SATEVÓ</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVÓ	27.1	26100436	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIC. OSCAR ORNELAS ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE OJINGA DEL KM 0+000 HASTA EL KM 0+026	SATEVÓ, SAN FRANCISCO JAVIER	239,760.00	AD	N/A	N/A	CONCRETOS MARTINEZ	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	250.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: VALLE DE ZARAGOZA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE ZARAGOZA	28.1	26700289	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NICOLÁS BRAVO, ENTRE CALLES GÓMEZ FARIAS E IGNACIO ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA	399,600.00	AD	N/A	N/A	JAIME DOMÍNGUEZ REYES, JUAN CARLOS OLIVAS TARANGO, ANGEL HERNÁNDEZ DUARTE	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	735.75	100%	100%	OBRA TERMINADA
<b>MUNICIPIO: CAMARGO</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	29.1	21101100	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN C. CENTENARIO, ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y C. AGUSTÍN MELGAR	CAMARGO, SANTA ROSALIA DE CAMARGO.	1,995,142.56	C	1,988,783.00	OP-13-PCA-013-2022	STHAL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	M2 CARPETA ASFÁLTICA DE 4.0 CM DE ESPESOR	5,459.41	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	29.2	21101101	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ, ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y C. AGUSTÍN MELGAR	CAMARGO, SANTA ROSALIA DE CAMARGO.	1,728,629.94	C	1,723,349.33	OP-13-PCA-012-2022	STHAL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	M2 CARPETA ASFÁLTICA DE 4.0 CM DE ESPESOR	4,723.80	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: CARICHI</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	30.1	21200570	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+028 AL KM 0+068	CARICHI, CIÉNEGA DE OJOS AZULES	219,780.00	AD	N/A	N/A	ING. JOSE RAMON RAMOS BREACH	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	372.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: CHIHUAHUA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	31.1	N/A	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS, EN BLVD. JOSÉ FUENTES MARES DESDE C. 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE SIN NOMBRE EN SENTIDO NORTE-SUR Y SUR-NORTE	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	3,325,879.99	N/A	N/A	N/A	N/A	M2 CARPETA ASFÁLTICA	7,000.00	0%	0%	CANCELADA, SE REINTEGRÓ EL RECURSO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	31.2	N/A	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS EN CARRETERA CHIHUAHUA- MIGUEL AHUMADA / MIGUEL AHUMADA - CHIHUAHUA / AV. TECNOLÓGICO DESDE AV. DESARROLLO A AV. DIVISIÓN DEL NORTE EN SENTIDO NORTE-SUR Y SUR-NORTE, Y EN FEDERAL HWY 167 / CARRETERA OJINGA - CHIHUAHUA DESDE EL PERIF. V. L. TOLEDANO A AV. CLUB DE LEONES DE CHIHUAHUA EN SENTIDO ESTE-OESTE	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	5,552,732.51	N/A	N/A	N/A	N/A	M2 CARPETA ASFÁLTICA	8,000.00	0%	0%	CANCELADA, SE REINTEGRÓ EL RECURSO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	31.3	N/A	REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN AV. NUEVA ESPAÑA ENTRE C. 15A Y C. 19A / C. MANUEL HERRERA	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	996,502.50	N/A	N/A	N/A	N/A	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	5,782.49	0%	0%	CANCELADA, SE REINTEGRÓ EL RECURSO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	31.4	N/A	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO) EN AV. EQUUS, DEL BLVD. JUAN PABLO II A AV. QUINTA REAL Y EN AV. QUINTA REAL DE AV. EQUUS A BLVD. JUAN PABLO II	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	131,175.12	N/A	N/A	N/A	N/A	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	200.00	0%	0%	CANCELADA, SE REINTEGRÓ EL RECURSO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	31.5	N/A	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO) EN PERIFÉRICO FRANCISCO R. ALMADA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA AV. SILVESTRE TERRAZAS A BLVD. JOSÉ FUENTES MARES	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	429,008.25	N/A	N/A	N/A	N/A	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	654.10	0%	0%	CANCELADA, SE REINTEGRÓ EL RECURSO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	31.6	N/A	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO) EN AV. TECNOLÓGICO, EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA AV. PROL. TEDILO BORUNDA (CANAL DEL CHUVISCAR) A AV. HOMERO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	261,366.44	N/A	N/A	N/A	N/A	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	398.50	0%	0%	CANCELADA, SE REINTEGRÓ EL RECURSO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	31.7	N/A	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO) EN AV. HENRIQUE COLEGIO MILITAR, EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE YUCATAN A AV. HOMERO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	189,937.69	N/A	N/A	N/A	N/A	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	289.59	0%	0%	CANCELADA, SE REINTEGRÓ EL RECURSO
<b>MUNICIPIO: CORONADO</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	32.1	21400233	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE HASTA LIMITE DE CALLE DEL KM 0+000 HASTA EL KM 0+062 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA.	CORONADO, EMILIANO ZAPATA	599,400.00	AD	N/A	N/A	NAVARRO FERREMATRIALES PARA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	600.00	100.00%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	32.2	21400234	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLES SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+057, EN LA LOCALIDAD LA CONQUISTA AGRARIA.	CORONADO, CONQUISTA AGRARIA.	457,042.50	AD	N/A	N/A	NAVARRO FERREMATRIALES PARA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	500.00	100.00%	100%	
<b>MUNICIPIO: COYAME DEL SOTOL</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	33.1	21500223	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD EL MANGLE Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD CUCHILO PARADO, DEL KM 0+189 AL KM 2+689	COYAME DEL SOTOL, EL MANGLE Y CUCHILO PARADO	506,992.50	AD	N/A	N/A	JOSÉ LUIS ACOSTA	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	630.00	0%	0%	POR INICIAR
<b>MUNICIPIO: DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ</b>														

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (comente)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR. BELSARIO DOMÍNGUEZ	34.1	22200210	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE DESDE CAMINO NONDAVA - EL MIRADOR A CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD SANTA MARÍA DE CUEVAS EN EL MUNICIPIO DE DR. BELSARIO DOMÍNGUEZ DEL KM 0+000 AL KM 2+400	DR. BELSARIO DOMÍNGUEZ, SANTA MARÍA DE CUEVAS	282,217.50	AD	N/A	N/A	FASE EMULSIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V., GRUPO SAENZ MARTINEZ S.A. DE C.V. Y AMERICA GARCIA GRANILLO	M2 BACHCO CON MEZCLA ASFÁLTICA	1,400.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: EL TULE</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL TULE	35.1	26400210	PAVIMENTACIÓN EN CALLE S/NOMBRE ENTRE CALLE JOSÉ SEPULVEDA Y CALLE S/NOMBRE, EN BARRIO JUAREZ	EL TULE, EL TULE	419,580.00	C	419,580.00	PMT-26400210PRADIDR15-2022	HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTES	M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	318.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: MAGUARICHI</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	36.1	24100332	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE STA. BÁRBARA, EN TRAMO 0+745 AL 0+790	MAGUARICHI, MAGUARICHI	686,812.50	C	685,454.10	2022-2K15901-A-10941	CONSTRUCCIONES NATECHI, S.A. DE C.V.	M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	342.25	100.00%	100%	
<b>MUNICIPIO: BACHINIVA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHINIVA	37.1	20600302	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 33 ENTRE CARRETERA ESTATAL No. 5 Y CALLE BLAS VENEGAS, EN LA COLONIA 1° DE MAYO	BACHINIVA, BACHINIVA	344,655.00	AD	N/A	N/A	ARMANDO ULISES RODRIGUEZ OLIVAS	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO	1,416.26	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: BALLEZA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	38.1	20700793	PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE KM 0+000 AL KM 0+032, Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE LA MAGDALENA KM 0+000 AL KM 0+067.	BALLEZA, LA MAGDALENA	946,552.50	C	940,740.18	LO-808007968-E1-2022	RAFAEL VILLEGAS SALINAS	M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR BANQUETA 8 CM	729.00 198.7	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: GUADALUPE Y CALVO</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	39.1	22901516	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA AV. MANUEL BERNARDO AGUIRRE ENTRE CALLEJÓN DEL PANTEÓN Y CALLE ALLENDE DEL KM 0+078 AL KM 0+105, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE Y CALVO.	GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO	399,600.00	AD	N/A	N/A	MATERIALES Y EQUIPOS LA SIERRA, S.A. DE C.V. MULTIMATERIALES DE PARRAL, S.A. DE C.V.	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	163.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	40.1	23202054	PAVIMENTACIÓN EN CALLE ESTACIÓN CREEL ENTRE C. 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ESTACIÓN DEL PRADO.	HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL	1,878,120.00	CONTRATO	1,877,606.23	AO-808023983-E1-2022	ING. LUIS CARLOS BUENO GARDEA	M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	1,020.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE CONCHOS</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	41.1	25800237	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RIEGO DE SELLO EN CAMINO SIN NOMBRE, EN TRAMOS KM 0+167.86 AL KM 0+187.66 Y KM 0+592.40 AL KM 0+612.40.	SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DE CONCHOS	19,340.64	AD	N/A	N/A	MISAEI EDUARDO MARTINEZ TOVAR // ASFALTOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	M2 RIEGO DE SELLO	320.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	41.2	25800238	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RIEGO DE SELLO EN CALLE MINA - CAM. DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS, EN TRAMO KM 0+441.41 AL KM 0+510.91	SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DE CONCHOS	28,990.98	AD	N/A	N/A	MISAEI EDUARDO MARTINEZ TOVAR // ASFALTOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	M2 RIEGO DE SELLO	521.25	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	41.3	25800239	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RIEGO DE SELLO EN CAM. DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS, EN TRAMOS KM 0+197.73 AL KM 0+250.71, KM 0+668.28 AL KM 0+712.78 Y KM 1+036.35 AL KM 1+052.40	SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DE CONCHOS	46,897.86	AD	N/A	N/A	MISAEI EDUARDO MARTINEZ TOVAR // ASFALTOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	M2 RIEGO DE SELLO	853.35	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	41.4	25800240	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RIEGO DE SELLO EN CAMINO LOTE 4 - EL MOLINO-AMPAREÑO, EN TRAMO KM 1+301.86 AL KM 1+351.86	SAN FRANCISCO DE CONCHOS, LA NATA	21,978.00	AD	N/A	N/A	MISAEI EDUARDO MARTINEZ TOVAR // ASFALTOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	M2 RIEGO DE SELLO	375.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	41.5	25800241	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO EN CAMINO LOTE 4 - EL MOLINO-AMPAREÑO, EN TRAMO KM 0+615.35 AL KM 0+790.35	SAN FRANCISCO DE CONCHOS, AMPARANEÑO	254,442.50	AD	N/A	N/A	MISAEI EDUARDO MARTINEZ TOVAR // ASFALTOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	M2 RIEGO DE SELLO	1,312.50	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	41.6	25800242	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RIEGO DE SELLO EN CAMINO LOTE 4 - EL MOLINO - AMPAREÑO, EN TRAMOS KM 0+792 AL KM 0+826, KM 1+676.10 AL KM 1+700.10, KM 1+770 AL KM 1+796 Y KM 1+960 AL KM 1+1909	SAN FRANCISCO DE CONCHOS, EL MOLINO	37,442.52	AD	N/A	N/A	MISAEI EDUARDO MARTINEZ TOVAR // ASFALTOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	M2 RIEGO DE SELLO	697.50	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: JIMÉNEZ</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	42.1	23601181	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. TECNOLÓGICO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+053	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	354,983.82	AD	355,181.85	OP/19/FOFR 2022	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4CM DE ESPESOR	674.10	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	42.2	23601182	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE GÓMEZ FARIAS ENTRE CALLE SIMÓN BOLÍVAR Y CALLE 5 DE MAYO	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	406,815.54	AD	407,027.13	OP/20/FOFR 2022	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4CM DE ESPESOR	730.62	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	42.3	23601183	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ARTAGAZA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y TÉRMINO DE CALLE	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	268,213.11	AD	268,320.24	OP/21/FOFR 2022	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4CM DE ESPESOR	490.20	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	42.4	23601184	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PRIV. INDO TRISTE ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y TÉRMINO DE CALLE	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	216,240.03	AD	216,328.37	OP/22/FOFR 2022	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4CM DE ESPESOR	386.84	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: ASCENSIÓN</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	43.1	20500304	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SOYA ENTRE CALLE RAMÓN RAYÓN Y CALLE ACAÇA	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN.	765,383.12	AD	N/A	N/A	BOMBAS Y EQUIPOS DOMÍNGUEZ, S.A. DE C.V. DE R.L.	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	1,002.38	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	43.2	20500305	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AVES DEL PARAISO ENTRE CALLE DEL CARMEN Y CALLE JAZMINEZ	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN.	3,712,284.00	AD	N/A	N/A	BOMBAS Y EQUIPOS DOMÍNGUEZ, S.A. DE C.V. DE R.L.	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	4,645.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	43.3	20500306	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y C. PLUTARCO ELÍAS CALLES	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN.	2,260,587.88	AD	N/A	N/A	BOMBAS Y EQUIPOS DOMÍNGUEZ, S.A. DE C.V. DE R.L.	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	2,828.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: CUAUHTEMOC</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	44.1	21701973	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 94 ENTRE BLVD FERNANDO BAEZA Y C. HALCONES DEL 0+000 KMS AL 0+478 KMS	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	4,746,715.77	C	3,544,935.59	MC-21701973-973-IO-2022	DISEÑOS INTEGRALES, PLANEACIÓN E INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	6,692.00	59%	50%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	44.2	21701974	REHABILITACIÓN CARPETA ASFÁLTICA EN AV. REP. DE VENEZUELA ENTRE C. INGENIERÍA Y AV. TECNOLÓGICO DEL 0+238 KMS AL 0+1338 KMS	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	5,733,994.27	C	3,511,588.25	MC-21701974-974-IO-2022	GAMBOA CHÁVEZ FABIÁN	M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CM DE ESPESOR	15,400.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	44.3	21701975	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. FRANCISCO MUIJICA ENTRE C. CTO. STA. ISABEL Y C. PROF. INÉS GUTIÉRREZ MELÉNDEZ DEL 0+000 KMS AL 0+296; C. ROSALÍO HERNÁNDEZ ENTRE C. FRANCISCO MUIJICA Y C. PANTALÓN MATERA DEL 0+000 KMS AL 0+149	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	4,419,001.18	C	3,354,849.82	MC-21701975-975-IO-2022	QUEZADA CASTILLO EDUARDO	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	6,230.00	81%	54%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	44.4	21701976	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. VALLE DE CALAMUCHITA ENTRE AV. COLOMBIA Y C. VALLE DE SULA DEL 0+000 KMS AL 0+243 KMS; C. VALLE DE SULA ENTRE C. VALLE DE CALAMUCHITA Y AV. ARROYO SAN JORGE DEL 0+000 KMS AL 0+235 KMS	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	3,041,521.19	C	2,742,555.62	MC-21701976-976-IO-2022	CORRAL ESCÁRCAGA JOSÉ MIGUEL	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	4,288.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	44.5	21701977	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. MARIANO JIMÉNEZ ENTRE AV. 16 DE SEPT. Y CAIZADA CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	7,819,983.09	C	5,423,139.79	MC-21701977-977-IO-2022	GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CM DE ESPESOR	21,000.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	44.6	21701978	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. BELSARIO CHÁVEZ ENTRE AV. REP. DE VENEZUELA Y C. REP. COLOMBIA; C. 6a ENTRE C. DEPORTES Y C. PRESA EL NEGÓN	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	4,482,940.97	C	3,218,924.22	MC-21701978-978-IO-2022	CONSTRUCCIONES NRVANA, S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4CM DE ESPESOR	12,040.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	44.7	21701979	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. AGUSTÍN MELGAR ENTRE AV. BAJA CALIFORNIA Y AV. MANUEL OJINAGA; AV. AGUSTÍN MELGAR ENTRE AV. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y AV. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN; AV. AGUSTÍN MELGAR ENTRE AV. REFORMA Y AV. FERROCARRIL.	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	2,606,361.03	C	2,094,257.81	MC-21701979-979-IO-2022	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CM DE ESPESOR	7,000.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: DELICIAS</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	45.1	22101789	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN GAZAS DE INCORPORACIÓN, GAZA 1 ENTRE CALLE 7A SUR Y AV. NUESTRA GENTE Y GAZA 2 ENTRE AV. NUESTRA GENTE Y AV. FERNANDO BAEZA MELÉNDEZ	DELICIAS, DELICIAS.	1,137,293.32	C	1,135,370.94	01-OP-LF-PROG.REG.VEH/2022	ING. FABIÁN GAMBOA CHÁVEZ	M2 DE SOBRECARPETA CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR	2,171.11	100%	100%	LA META INICIAL DE LA OBRA CONSISTÍA EN 2,171.11 M2 DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR CON UN MONTO DE APROBACIÓN DE \$1,137,293.32 PESOS, SE REALIZÓ UNA AMPLIACIÓN DE METAS OBTENIENDO UNA SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR CON UNA CANTIDAD FINAL DE 2,791.02 M2 Y CON UN MONTO DE CONTRATO DE \$1,135,370.94 PESOS, RESULTANDO UN AHORRO DE \$1,922.38 PESOS, MISMO QUE SE REINTEGRARON AL IGUAL QUE LOS INTERESES GENERADOS POR LA CANTIDAD DE \$575.96 PESOS

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	45.2	22101790	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE NOVENA SUR ENTRE AV. 16 SUR Y AV. 20 SUR Y AVENIDA 18A SUR ENTRE C. 7A SUR Y CALLE NOVENA SUR	DELICIAS, DELICIAS	5,988,074.18	5	5,818,047.74	02-OP-LF-PROG-REG-VEH/2022	STAHN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR	7,431.33	100%	100%	LA META INICIAL DE LA OBRA CONSISTÍA EN 7,431.33 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR CON UN MONTO DE APROXIMACIÓN DE \$5,988,074.18 PESOS, SE REALIZÓ UNA AMPLIACIÓN DE METAS AL ÁREA INICIAL DE 7,431.33 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR, ADICIONANDO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN UN ÁREA DE 2,856.68 M2 DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR, EL ÁREA FINAL A TRABAJAR SERÁN 10,288.01 M2 CON UN MONTO DE CONTRATO DE \$5,818,047.74, POR LO QUE FUE NECESARIO ELABORAR UN CONVENIO MODIFICATORIO DEL AHORRO GENERADO POR \$170,026.44 PESOS, DONDE LOS TRABAJOS ADICIONALES A REALIZAR CONSTAN DEL PRESADO PREVIO DEL ÁREA DE SOBRECARPETA DE 2,856.68, LA APLICACIÓN DE 15 M3 ADICIONALES DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA RENOVACIÓN Y 14.12 M DE PINTURA.
<b>MUNICIPIO: OJINAGA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	46.1	25200781	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. CATORCEAVA DE BLVD. IGNACIO CAMARGO A AV. MATAMOROS	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	1,601,839.25	AD	N/A	N/A	PERSONA FISICA: NOE GUTIERREZ FLORES	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	2,499.00	55%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	46.2	25200782	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. SEGUNDA DE AV. PRESIDIO A AV. NIÑOS HERÓES	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	893,894.33	AD	N/A	N/A	PERSONA FISICA: NOE GUTIERREZ FLORES	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	1,326.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	46.3	25200783	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIV. 2A / C. SEGUNDA DE AV. CUARTEMOC A AV. JUSTO SIERRA	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	906,737.49	AD	N/A	N/A	PERSONA FISICA: NOE GUTIERREZ FLORES	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	1,274.00	55%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	46.4	25200784	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIV. CUARTA DE AV. JUSTO SIERRA A AV. LIBERTAD	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	887,500.59	AD	N/A	N/A	PERSONA FISICA: NOE GUTIERREZ FLORES	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	1,260.00	55%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	46.5	25200785	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN AV. CORONADO DE BLVD. LIBRE COMERCIO / CHIHUAHUA-HERMOSILLO A C. 16A Y EN AV. MORELOS DE BLVD. LIBRE COMERCIO / CHIHUAHUA-HERMOSILLO A AV. PROF. G. DOMÍNGUEZ / AV. INTERNACIONAL	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	240,493.34	AD	N/A	N/A	FASE EMULSIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	M2 DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA BACHED	515.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: LÓPEZ</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LÓPEZ	47.1	23900259	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LÍMITE DE CALLE DEL KM 0+000 AL KM 0+030 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA	LÓPEZ, SANTA MARÍA	264,735.00	AD	N/A	N/A	LUJAN FERRETERIA Y REFACCIONARIA Y/O JUAN LUJAN ESPINOZA	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15CM DE ESPESOR	280.00	100%	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%
<b>MUNICIPIO: AHUMADA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	48.1	20100291	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE SIN NOMBRE (0+000 A 2+400) INICIANDO EN CARRETERA MIGUEL AHUMADA - CHIHUAHUA Y TERMINANDO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD OJO CALIENTE DEL MUNICIPIO DE AHUMADA	AHUMADA, OJO CALIENTE	1,761,358.48	AD	N/A	N/A	CONSTRUCCIONES KYMAR S.A. DE C.V.	M2 DE BACHED A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA M2 DE RIEGO DE SELLO	4,500 16,125	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	48.2	20100292	PAVIMENTACIÓN CALLE JOAQUÍN AMARO EN TRAMO DE AV. HIDALGO HASTA CALLE 5 DE MAYO	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	2,764,111.52	AD	N/A	N/A	CONSTRUCCIONES KYMAR S.A. DE C.V.	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	3,900.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: AQUILES SERDÁN</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDÁN	49.1	20400369	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA SAN GUILLERMO-CERESO ENTRE LA CALLE 32 Y C. MINA BUSTILLOS	AQUILES SERDAN, SAN GUILLERMO	77,422.50	C	77,422.50	23	MOEC	M2 DE BACHED A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	175.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: BUENAVENTURA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	50.1	21000460	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C.19A, C. VIGÉSIMA PRIMERA ENTRE CALLES MODESTO NEVAREZ/CRISANTEMAS Y MARIANO MATAMOROS	BUENAVENTURA, BUENAVENTURA	2,802,195.00	C	2,799,173.28	21000460	GABRIELA DURAN NIETO	M2 SOBRE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR	5,079.10	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: URIQUICHE</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUICHE	51.1	26600498	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 0+012	URIQUICHE, URIQUICHE	48,167.20	AD	N/A	N/A	FERRETERIA DEL VALLE -DISTRIBUIDORA DE ACEROS LAMINADOS S.A DE C.V. - ELECTRO FERRETERIA DE CUATREMOC - OSCAR CAMPOS MENDOZA	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	78.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUICHE	51.2	26600499	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 0+021 ENTRE CALLE CERRO Y CALLE SIN NOMBRE	URIQUICHE, URIQUICHE	86,697.80	AD	N/A	N/A	FERRETERIA DEL VALLE -DISTRIBUIDORA DE ACEROS LAMINADOS S.A DE C.V. - ELECTRO FERRETERIA DE CUATREMOC - OSCAR CAMPOS MENDOZA	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	145.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: URIQUE</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	52.1	26501074	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+058, DEL BARRIO EL MASTRANZO	URIQUE, CEROCACHI	247,252.50	C	247,252.50	26501074	ARQ. EMMA ARZOLA CHÁVEZ	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	161.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: SAUCILLO</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	53.1	26200655	SOBRE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR EN AVENIDA LUIJO GREGORIO GARCÍA/OCAMPO ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE ONCEAVA	SAUCILLO, SAUCILLO	1,510,987.50	AD	N/A	N/A	ROBERTO CARLOS ALARCÓN LAZCANO	M2 DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR	4,604.91	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: SANTA BÁRBARA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	54.1	26000216	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BACHED EN CALLE 10. DE MAYO, ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y LÍMITE DE CALLE.	SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	29,345.62	AD	N/A	N/A	LUISA BARRAZA GARDEA	M2 DE BACHED CON CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	50.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	54.2	26000217	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BACHED EN CALLE MARIANO ESCOBEDO, ENTRE CALLE CLARINES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA.	SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	29,345.62	AD	N/A	N/A	LUISA BARRAZA GARDEA - JAVIER ADAN GRADO ORTEGA	M2 DE BACHED CON CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	50.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	54.3	26000218	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BACHED EN CALLE 11 DE JULIO, ENTRE CALLE 10. DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE.	SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	29,345.63	AD	N/A	N/A	LUISA BARRAZA GARDEA - JAVIER ADAN GRADO ORTEGA	M2 DE BACHED CON CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	50.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	54.4	26000219	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BACHED EN CALLE MELCHOR OCAMPO, ENTRE CALLE JESÚS GARCÍA Y CALLE SIN NOMBRE.	SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	29,345.63	AD	N/A	N/A	LUISA BARRAZA GARDEA - JAVIER ADAN GRADO ORTEGA	M2 DE BACHED CON CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	50.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE BORJA</b>														
PRESIDENCIA DE SAN FRANCISCO DE BORJA	55.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE HASTA CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 HASTA KM 0+034	SAN FRANCISCO DE BORJA, TEPORACHI	147,352.50	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	100.00	0%	0%	EL MUNICIPIO NO ENVIO INFORMACIÓN
<b>MUNICIPIO: ROSALES</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	56.1	25500315	NIVELACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE MÉXICO, CALLE MÉXICO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE NAVARIT, CALLE NAVARIT ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE MÉXICO/ CALLE COLIMA ENTRE CALLE NAVARIT Y AV. ROSALES	ROSALES, SANTA CRUZ DE ROSALES	868,500.39	AD	N/A	N/A	ING. ROBERTO CARLOS ALARCÓN LAZCANO/ACETES Y COMBUSTIBLES DE MEQUÍ S.A. DE C.V./MARIO HUMBERTO SAÑUDO RAYAS	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR	4,569.83	100%	100%	OBRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	56.2	25500316	NIVELACIÓN DE AV. ROSALES, C. MARÍA URANGA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MORELOS	ROSALES, SANTA CRUZ DE ROSALES	444,739.11	AD	N/A	N/A	ING. ROBERTO CARLOS ALARCÓN LAZCANO/ACETES Y COMBUSTIBLES DE MEQUÍ S.A. DE C.V./MARIO HUMBERTO SAÑUDO RAYAS	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR	2,254.08	100%	100%	OBRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022
<b>MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL ORO</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL ORO	57.1	25900220	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE 5 DE MAYO.	SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO	67,432.50	AD	N/A	N/A	CONCRETO Y CONSTRUCCIONES COPRENAV S DE RI DE CV.	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	50.00	100%	100%	LA OBRA SE EJECUTO EN DICIEMBRE DEL 2022 SE ENCUENTRA OPERANDO