

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										CANTIDAD	UNIDAD			
MUNICIPIO: AHUMADA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	1.1	20100318	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE COSTA RICA ENTRE BLVD. GÓMEZ MORÍN Y CALLE CHIHUAHUA	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	372,127.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	DERYMI CONSTRUCCIONES A DE C.V.	536.01	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	1.2	20100319	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. JIMÉNEZ ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE COSTA RICA, EN TRAMOS AISLADOS	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	364,635.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	DERYMI CONSTRUCCIONES A DE C.V.	735.44	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: ASCENSIÓN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	2.1	20500360	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+001 AL KM 0+206	ASCENSIÓN, GUADALUPE VICTORIA	994,005.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA Y CONSTRUCTORA ASMAJA	900.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	2.2	20500359	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLEÓN SIN NOMBRE Y C. HIDALGO DEL KM 0+013 AL KM 0+035 A 180 MTS. DE PEMEX	ASCENSIÓN, PUERTO PALOMAS DE VILLA	309,690.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA Y CONSTRUCTORA ASMAJA	310.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: BOCOYNA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	3.1	20901379	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARR. A CREEL/CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE TEPORACA Y C. CUARTA, EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 0+109 Y DEL KM 0+119 AL KM 0+226	BOCOYNA, SAN JUANITO	48,451.50	CONTRATO	48,451.50	20901379	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS HN S.A. DE C.V.	34.73	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	3.2	20901380	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARR. A CREEL/C. TERCERA ENTRE CARR. A CREEL/CALLE JUÁREZ Y CALLE FCO. I. MADERO, EN TRAMOS AISLADOS	BOCOYNA, SAN JUANITO	34,885.08	CONTRATO	34,885.08	20901380	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS HN S.A. DE C.V.	24.95	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	3.3	20901381	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TEPORACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MAURICIO CORREDO, EN TRAMOS AISLADOS	BOCOYNA, SAN JUANITO	26,553.42	CONTRATO	26,553.42	20901381	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS HN S.A. DE C.V.	19.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	3.4	20901382	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TEPORACA ENTRE CALLE MARIANO IRIGOYEN Y CALLE FCO. I MADERO EN TRAMOS AISLADOS	BOCOYNA, SAN JUANITO	52,447.50	CONTRATO	52,447.50	20901382	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS HN S.A. DE C.V.	37.65	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	4.1	21300499	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	1,415,786.45	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	GILBERTO SALCIDO PONCE	1,960.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	4.2	21300500	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIMERA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, A 400 MTS AL OESTE DE LA IGLESIA DE LA DIVINA MISERICORDIA	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	1,250,094.65	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	GILBERTO SALCIDO PONCE	1,560.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	4.3	21300501	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL ESQUER ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, A 360 MTS AL ESTE DE LA IGLESIA DE LA DIVINA MISERICORDIA	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	1,100,348.90	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	GILBERTO SALCIDO PONCE	1,400.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	4.4	21300502	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TABASCO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE VICTORIA	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	2,235,137.38	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	GILBERTO SALCIDO PONCE	2,800.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	4.5	21300503	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE NIÑOS HEROES Y CALLE JALISCO DEL KM 0+252 AL 0+437 A 150 MTS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	1,191,432.62	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	GILBERTO SALCIDO PONCE	1,295.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	4.6	21300504	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE OJINAGA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL 0+100 A 250 MTS DE CAPILLA SAN JUAN DE LOS IAGOS	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	1,056,442.50	CONTRATO	1,056,442.50	CGOP-PAV/2025-001	DERYMI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	4,900.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: CHINIPAS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	5.1	22000517	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+064 AL KM 0+071, A 148 MTS. DE UNIDAD DEPORTIVA	CHINIPAS CHINIPAS	64,935.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	FERRETERIA MARTINEZ	42.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: COYAME DEL SOTOL														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	6.1	21500232	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE GÓMEZ FARÍAS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 0+200	COYAME DEL SOTOL, SANTIAGO DE COYAME	29,970.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	PENDIENTE	200.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	6.2	21500233	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE CENTENARIO ENTRE CALLE DEL PILAR Y CALLE IGNACIO RAMÍREZ	COYAME DEL SOTOL, SANTIAGO DE COYAME	22,477.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	PENDIENTE	200.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: DELICIAS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	7.1	22101856	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. VIGÉSIMA OTE. ENTRE CALLE 12 OTE Y CALLE 18 OTE Y CALLE 15 OTE. ENTRE AV. VIGÉSIMA OTE. Y AV. 18A OTE. DEL KM 0+000 AL 0+107 (CERCA OESTE)	DELICIAS, DELICIAS	2,185,319.62	CONTRATO	2,145,851.93	LO-67-223-808021998-N-2-2025	ING. ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO	6,080.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	7.2	22101857	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PRIMERA NTE. ENTRE AV. RÍO CONCHOS NTE. Y AV. RÍO CHUVISCAR	DELICIAS, DELICIAS	1,052,871.10	CONTRATO	1,032,547.39	LO-67-223-808021998-N-3-2025	ING. LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	2,567.26	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	7.3	22101858	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN DOS TRAMOS DE LA CIUDAD. TRAMO 1: AV. 3A OTE. ENTRE AV. RÍO FLORIDO OTE. Y AV. AGRICULTURA OTE. TRAMO 2: CALLE SA OTE. ENTRE AV. AGRICULTURA OTE. Y AV. 4A. OTE.	DELICIAS, DELICIAS	1,818,180.00	CONTRATO	1,752,036.23	LO-67-223-808021998-N-3-2025	MASTERFIBRA JAMPION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4,261.89	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	8.1	22200221	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARR. SAN FRANCISCO DE BORJA Y FIN DE CALLE DEL KM 0+000 AL KM 0+055 (A 40 MTS DE JARDÍN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO)	DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, SAN LORENZO	317,182.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	MARIO SOLÍS RODRÍGUEZ, COMERCIALIZADORA ERRIAN S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA ARNOBAGA EL ALAMO S.A. DE C.V.	350.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: HUEJOTITÁN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEJOTITÁN	9.1	23300197	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+033 A 60 METROS DEL BANCO DEL BIENESTAR	HUEJOTITÁN, HUEJOTITÁN	89,910.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	42,475.49	DOPM-RVPE-01-2025	CONCRETO Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI	74.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	UNA PARTE DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA SE REALIZÓ POR CONTRATO Y LA OTRA FUE POR LA VÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MUNICIPIO: GALEANA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	10.1	22300286	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON RIEGO DE SELLO EN CARRETERA GALEANA-BUENAVENTURA / BUENAVENTURA-GALEANA / FEDERAL HWY 10 ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+076 AL KM 0+276, A 200M DEL SUPER LIND	GALEANA, LEBARON	97,402.50	CONTRATO	97,402.50	22300286/PA/2025	PEDRO ANTONIO ARRAS MARMOLEJO	1,850.00	M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON RIEGO DE SELLO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	10.2	22300287	REHABILITACIÓN A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CARRETERA GALEANA-BUENAVENTURA FEDERAL HWY 10 ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+345 AL KM 0+345, A 1,300 METROS DE ACADEMIA LIBERTAD Y PAZ	GALEANA, LA ANGIÓSTURA	137,362.50	CONTRATO	137,362.50	22300287/PA/2025	PEDRO ANTONIO ARRAS MARMOLEJO	190.00	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: GRAN MORELOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	11.1	22600224	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARTÍN PORTILLO CASTILLO ENTRE CALLE SAN NICOLÁS DE CARRETAS Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+065, A 225 MTS DE LA PLAZA DE TOROS JESÚS "EL CIEGO" MUÑOZ	GRAN MORELOS, SAN NICOLÁS DE CARRETAS	244,755.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	N/A	585.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	POR INICIAR OBRA
MUNICIPIO: JANOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JANOS	12.1	23500366	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CARRETERA AGUA PRIETA-ASCENSIÓN Y CALLE REVOLUCIÓN DEL KM 0+000 AL KM 0+035	JANOS, JANOS	182,317.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ALBERTO RENTERIA WONG	300.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JANOS	12.2	23500367	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CARRETERA AGUA PRIETA-ASCENSIÓN DEL KM 0+036 AL KM 0+048	JANOS, JANOS	159,840.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ALBERTO RENTERIA WONG	263.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: JIMÉNEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	13.1	23601257	RENUELO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FLORES MAGÓN ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE REV. PROLETARIA	JIMÉNEZ, JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	686,313.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 672,609.29	OP/06-24-27/2025	ING. OSCAR JAVIER SOLÍS VARGAS	2,138.92	M2 DE RENUELO CON CARPETA ASFÁLTICA	100%	0%	PENDIENTE DE PAGO (TRAMITES DE CONTRATISTA)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	13.2	23601258	RENUELO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLE MARTÍN LÓPEZ Y CALLE CHE GUEVARA	JIMÉNEZ, JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	213,786.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 211,217.97	OP/05-24-27/2025	STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	750.00	M2 DE RENUELO CON CARPETA ASFÁLTICA	100%	0%	PENDIENTE DE PAGO (TRAMITES DE CONTRATISTA)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	13.3	23601259	RENUELO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE GRAL NICOLÁS FERNÁNDEZ ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL KM 0+000 AL KM 0+044	JIMÉNEZ, JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	183,816.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 182,625.32	OP/04-24-27/2025	STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	645.00	M2 DE RENUELO CON CARPETA ASFÁLTICA	100%	0%	PENDIENTE DE PAGO (TRAMITES DE CONTRATISTA)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	13.4	23601260	RENUELO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JOSÉ M. CORDERO ENTRE CALLES A. CORRALES Y MARTÍN LÓPEZ DEL KM 0+055 AL KM 0+110 Y DE CALLE LEYES DE REFORMA ENTRE CALLES ING. OLIVERA Y ANDRÉS LUJÁN DEL KM 0+039 AL KM 0+045 Y DEL KM 0+056 AL KM 0+083	JIMÉNEZ, JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	249,750.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 246,628.06	OP/03-24-27/2025	GRUPO 3G TERRACERAS Y CONCRETO, S. DE R.L. DE C.V.	880.00	M2 DE RENUELO CON CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	13.5	23601261	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN C. SIN NOMBRE ENTRE CALLE J. ACOSTA RIVERA Y FONDO DE CALLE, INCLuye GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO, A 320 METROS DEL ESTADIO DE BEISBOL 21 DE MARZO	JIMÉNEZ, JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	328,054.78	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 517,419.77	OP/01-24-27/2025	ING. OSCAR JAVIER SOLÍS VARGAS	787.20 199.60	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA M2 DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	0%	PENDIENTE DE PAGO (TRAMITES DE CONTRATISTA)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	13.6	23601262	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE AZULES SERDÁN ENTRE CALLE IGNACIO CAMARGO Y AV. JUÁREZ	JIMÉNEZ, JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	338,577.72	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 331,915.10	OP/02-24-27/2025	ING. OSCAR JAVIER SOLÍS VARGAS	1,316.20	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	0%	
MUNICIPIO: JULIMES														

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	14.1	23800294	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE BRAVO ENTRE C. PROFESOR MENDOZA Y C. JUAREZ, CALLE GUERRERO ENTRE C. SIN NOMBRE Y C. CORONADO, A 6 METROS DEL PARQUE DE BÉLSORI, MARCO VALDEZ BUGABINI; CALLE HIDALGO ENTRE C. ESCOBEDO Y C. OJINAGA	JULIMES, JULIMES	224,775.00	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	SOTOY CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,100.00	M2 BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	14.2	23800295	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE JIMENEZ/CALLE SEPTIMA/CARR. ESTATAJULIMES - EL CARRIZO/CAM. DE JULIMES ENTRE CALLE PROF. JORGE MENDOZA Y CALLE SIN NOMBRE A 40 METROS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	JULIMES, EL CARRIZO	107,392.50	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	SOTOY CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV	520.00	M2 BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: LÓPEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LÓPEZ	15.1	23900279	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRESIDENTE MIGUEL DE LA MADRID ENTRE C. POTE. LÓPEZ MATEOS Y C. POTE. MIGUEL DE LA MADRID DEL KM 0+00 AL KM 0+07	LÓPEZ, LÓPEZ	34,965.00	ADMINISTRACION DIRECTA	19,140.00	C-DOPMR/VE-08039006-2025	C. ALFONZO ENRIQUE IV OLIVAS RUBIO	37.50	M2 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE Y OPERANDO SE TERMINÓ EL 14 DE MAYO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LÓPEZ	15.2	23900280	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICTORIA ENTRE LAS CALLES DE MAYO NTE. Y CALLE S DE MAYO NTE. DEL KM 0+000 AL KM 0+009	LÓPEZ, LÓPEZ	62,437.50	ADMINISTRACION DIRECTA	28,710.00	C-DOPMR/VE-08039001-2025	C. ALFONZO ENRIQUE IV OLIVAS RUBIO	60 M2	M2 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	LA OBRA SE TERMINÓ FÍSICAMENTE
MUNICIPIO: MATACHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATACHI	16.1	24300235	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+000 AL KM 0+006, A 332 MTS DE PLAZA PRINCIPAL TEJOLCACAH	MATACHI, TEJOLCACAH	97,402.50					75.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			SIN DATOS
MUNICIPIO: MEOQUI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	17.1	24500933	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE DIEGO LUCERO ENTRE CALLES DIVISION DEL NTE. Y DIEGO LUCERO Y DE CALLE TOMOCHI ENTRE CALLE DIEGO LUCERO Y AV. RIO SAN PEDRO	MEOQUI, MEOQUI	383,802.42	ADJUDICACIÓN DIRECTA	366,521.26	MMOP-AD-PI/PI01/2025	SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	870.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	17.2	24500934	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE RAMIRO SOLÍS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JUSTO SIERRA	MEOQUI, MEOQUI	544,455.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	544,455.00	MMOP-AD-PI/PI02/2025	SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	911.44	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	100%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	17.3	24500935	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SANTOS DIEGOLUCERO Y CALLE SIENES VANGUARDISTAS DEL KM 0+000 AL KM 0+032, A 5 METROS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SIGLO XX	MEOQUI, MEOQUI	288,025.08	ADJUDICACIÓN DIRECTA	288,025.08	MMOP-AD-PI/PI03/2025	SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	451.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	100%	0%	
MUNICIPIO: MORIS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	18.1	24700432	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AEROPUERTO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+019 AL KM 0+619, A 90.00 M DE PARQUE LA PALMA (TRAMOS AISLADOS)	MORIS, MORIS	52,447.50	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A		62.00	M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: NONOAVA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	19.1	24900340	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TERCERA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+032, A 90 MTS DEL ALBERQUE ESTUDIANTE	NONOAVA, NONOAVA	132,367.50	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	ADRIAN ROMERO MORENO	160.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: OCAMPO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	20.1	25100431	EMBOQUILLADO DE CALLE EMPEDRADA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+012 AL KM 0+025, A 5 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO 2211	OCAMPO, OCAMPO	24,975.00	CONTRATO	24,975.00	2	ABEL LEONEL CABALLERO SALAS	100.00	M2 DE EMBOQUILLADO DE CALLE EMPEDRADA CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	20.2	25100432	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+018 AL KM 0+026 (A 238 MTS LINEALES DEL ESTADIO DE BÉLSORI)	OCAMPO, LA CASITA	34,965.00	CONTRATO		3	ABEL LEONEL CABALLERO SALAS	57.97	M2 DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	10%	10%	
MUNICIPIO: RIVA PALACIO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO	21.1	25400271	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MORELOS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL KM 0+000 AL KM 0+082, A 165 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	RIVA PALACIO, RIVA PALACIO	337,162.50	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	MARIO SOLIS RODRIGUEZ, ANGELINA LOPEZ JAQUEZ	287.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO	21.2	25400272	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON RIEGO DE SELLO EN CARRETERA CAMPO 74-LA NUEVA PAZ, ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, A 100 METROS DEL CAMPO DE BÉLSORI DE LA NUEVA PAZ	RIVA PALACIO, LA NUEVA PAZ	651,847.50	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	RENE DAVID RAMOS BREACH	17,434.00	M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON RIEGO DE SELLO	20%	94%	ESTA OBRA APENAS SE VA A EJECUTAR POR QUE NECESITA HABER TEMPERATURA PARA APLICAR RIEGO DE SELLO
MUNICIPIO: ROSALES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	22.1		PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CENTRAL, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE A 15 MTS DE LA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	ROSALES, ORINDA	382,117.50					600.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	22.2		PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+024 (A 80 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS)	ROSALES, ORINDA	249,750.00					352.05	M2 DE CARPETA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL ORO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL ORO	23.1	25900233	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA EL GRANILLO-GRIEGA-SAN FRANCISCO DEL ORO/AV. BENITO JUÁREZ TRAMO DE CALLE METALURGICAS A CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+012 AL KM 0+037, A 100 MTS DE ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL HEROES DE LA DEMOCRACIA	SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO	87,412.50	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	DOPMR/VE-08059003-2025	CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI	18.00	M2 DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% SE TERMINÓ EL DÍA 07 DE MAYO DEL 2025
MUNICIPIO: SANTA BÁRBARA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	24.1	26000248	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CORONADO/CALLE JIMENEZ ENTRE CALLE ZARCO Y CALLE JUÁREZ DEL KM 0+130 AL KM 0+150	SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	114,885.00	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A DE C.V. CONCRETOS NAVARRO	108.06	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	24.2	26000249	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE LA CALLE PONCIANO ARRIBA Y CALLE SIN NOMBRE, A 20 MTS DEL ESTADIO DE LEÓN	SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	49,950.00	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A DE C.V. CONCRETOS NAVARRO	63.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: SATEVÓ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVÓ	25.1	26100457	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO SIN NOMBRE, ENTRE RAMAL A SATEVÓ Y CENTRO SOCIAL DEL KM 0+000 AL KM 0+016.6 A 50 METROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	SATEVÓ, SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ	167,332.50	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	PENDIENTE	152.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	90%	75%	SE RECIBIÓ EL RECURSO PERO NO SE INICIO LA OBRA EN EL PRIMER TRIMESTRE, AUN NO SE TIENE ESTABLECIDO EL PROVEEDOR
MUNICIPIO: SAUCILLO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	26.1	26200690	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE PINO Y CALLE ALVARO OBREGÓN	SAUCILLO, SAUCILLO	1,133,865.00	CONTRATO				1,817.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	40%	38%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
MUNICIPIO: URIACHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIACHI	27.1	26600529	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE DESDE FIN DE CALLE A CALLE CERRO DEL KM 0+018 AL 0+033, A 10 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ALBINO LÓPEZ CARRASCO 2233	URIACHI, URIACHI	52,447.50	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	JOSE DE REMEDIOS SALINAS MARQUEZ	71.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	30%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIACHI	27.2	26600530	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+130 AL KM 0+260 EN TRAMOS AISLADOS, A 160 METROS DE LA IGLESIA SANTA ROSA DE LIMA	URIACHI, URIACHI	22,477.50	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	JOSE DE REMEDIOS SALINAS MARQUEZ	152.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	30%	0%	
MUNICIPIO: PRÁXEDIS G. GUERRERO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO	28.1		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA C. RAMÍREZ NTE. ENTRE LA C. ABRASADO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+030, A 134 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL	PRÁXEDIS G. GUERRERO, PRÁXEDIS G. GUERRERO	167,332.50	ADMINISTRACION DIRECTA	167,332.50	N/A	GCC	240.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	87%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO	28.2	25300261	RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA AV. CAD. JUÁREZ - EL PORVENIR ENTRE C. FERNANDO HONORABLE PEÑEZ Y C. JUAN I. CEDILLOS DEL KM 0+000 AL KM 0+025	PRÁXEDIS G. GUERRERO, PRÁXEDIS G. GUERRERO	99,900.00	CONTRATO	99,900.00	OP/015/2025	CONSTRUCCIONES BARRERA	174.80	M2 DE RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: GUERRERO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	29.1		RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE VICTORIA ENTRE C. NOVENA Y C. MANUEL SÁENZ TARANGÓ DEL KM 0+036.44 A KM 0+059.38	GUERRERO, VICENTE GUERRERO	177,332.50					247.05	M2 DE RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	29.2		RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE VICTORIA ENTRE C. NOVENA Y C. MANUEL SÁENZ TARANGÓ DEL KM 0+059.38 AL KM 0+072.76	GUERRERO, VICENTE GUERRERO	104,895.00					145.00	M2 DE RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	30.1	25001137	RENOVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE FRANCISCO I. MADERO	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	719,197.60	CONTRATO	7,136,178.08	OP2025-INV3REPUVE-73/2025	OSCAR JAVIER SOLIS VARGAS	2,424.00	M2 DE RENOVACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO	100%	100%	ARRANQUE DE OBRA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	30.2	25001138	RENOVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE CALLE VICTORIA ENTRE AV. 5 DE MAYO Y CALLE MINERVA	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	168,305.42	CONTRATO	167,325.94	OP2025-INV3REPUVE-74/2025	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN ANTONIO, S.A. DE C.V.	586.50	M2 DE RENOVACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO	30%	50%	ARRANQUE DE OBRA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	30.3	25001139	RENOVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE CONSTITUCIÓN OTE. DEL KM 0+000 AL KM 0+133	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	563,544.48	CONTRATO	555,495.00	OP2025-INV3REPUVE-75/2025	OSCAR JAVIER SOLIS VARGAS	1,950.00	M2 DE RENOVACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO	100%	100%	ARRANQUE DE OBRA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	30.4	25001140	RENOVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE ALVARO OBREGÓN ENTRE CALLE GALIANA Y CALLE BELSARDO DOMÍNGUEZ KM 0+000 AL KM 0+080	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	472,027.50	CONTRATO	468,378.86	OP2025-INV3REPUVE-76/2025	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN ANTONIO, S.A. DE C.V.	1,600.00	M2 DE RENOVACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO	100%	100%	ARRANQUE DE OBRA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	30.5	25001141	RENOVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO IBARRA Y CALLE MANA DEL KM 0+000 AL KM 0+580	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	1,438,560.00	CONTRATO	1,438,097.36	OP2025-INV3REPUVE-77/2025	NOHEMI CHAVEZ ROMERO	4,946.06	M2 DE RENOVACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO	100%	100%	ARRANQUE DE OBRA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	30.6	25001142	RENOVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA AV BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE JUAN MATA ORTIZ Y CALLE 6 DE MARZO DEL KM 0+000 AL KM 0+150	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	824,175.00	CONTRATO	821,213.95	OP2025-INV3REPUVE-78/2025	OSCAR JAVIER SOLIS VARGAS	2,821.11	M2 DE RENOVACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO	100%	100%	ARRANQUE DE OBRA
MUNICIPIO: OJINAGA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	31.1	25200834	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. I. MANUEL ALTAMIRANO ENTRE C. BERNABEYRA Y C. 16A Y EN C. 16A, ENTRE AV. I. MANUEL ALTAMIRANO Y AV. VICENTE GUERRERO	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	3,149,347.50	CONTRATO	2,783,888.48	LO-67-218-80805-990-N-3-2025	ROAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,626.50	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	EL PROCESO LICITATORIO DE LA OBRA CONCLUYÓ CON LA FIRMA DEL CONTRATO EL DÍA 4 DE JUNIO DE 2025 Y EL INICIO DE LOS TRABAJOS SERÁ EL DÍA 7 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, POR LO QUE A LA FECHA AUN NO SE TIENE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	31.2	25200835	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. 20 DE NOV. ENTRE C. 22A Y C. VIGESIMA DEL KM 0+000 AL KM 0+074.70	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	1,271,227.50	CONTRATO	1,071,233.37	LO-67-218-808052990-N-2-2025	ROAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	971.10	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	EL PROCESO LICITATORIO DE LA OBRA CONCLUYÓ CON LA FIRMA DEL CONTRATO EL DÍA 4 DE JULIO DE 2025 Y EL INICIO DE LOS TRABAJOS SERÁ EL DÍA 7 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, POR LO QUE A LA FECHA AUN NO SE TIENE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO
MUNICIPIO: CUAUHTEMOC														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	32.1	21702121	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE C. 70A Y C. 82 1.5 DEL KM 0+000 AL KM 0+300	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	3,489,007.50	CONTRATO	3,489,007.50	MC-21702121-LP-2025	MÁQUINAS FER S.A. DE C.V.	2,740.10	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	65%	42%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	32.2	21702122	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO GRUJALVA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+178 AL KM 0+478, A 55 MTS DEL YONQUE RASÓN	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	2,320,177.50	CONTRATO	2,320,177.50	MC-21702116-2417110-LP-2024	ING. JOSÉ RAMÓN RAMOS BREAACH	2,302.50	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	48%	
MUNICIPIO: JUÁREZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	33.1	23708908	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. FRAY GARCÍA DE SAN FRANCISCO TRAMO: DE C. COBORDO A C. COBORDO	JUÁREZ, JUÁREZ	3,072,652.91	LICITACIÓN PÚBLICA	2,940,886.68	OP-001-2025	GRUPO KORAACH, S.A. DE C.V.	5,699.49	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	30%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	33.2	23708909	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. BARRIO TRAMO: DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A C. FRAY GARCÍA DE SAN FRANCISCO	JUÁREZ, JUÁREZ	663,631.57	LICITACIÓN PÚBLICA	626,831.28	OP-001-2025-1	GRUPO KORAACH, S.A. DE C.V.	1,214.81	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	30%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	33.3	23708910	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. BARRIO TRAMO: DE C. REGONIAS A C. AMAPOLAS	JUÁREZ, JUÁREZ	2,865,090.45	LICITACIÓN PÚBLICA	2,731,358.81	OP-001-2025-2	GRUPO KORAACH, S.A. DE C.V.	5,136.60	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA	0%	30%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	33.4	23708911	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JOSÉ MARÍA ARTEAGA TRAMO: DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A C. VIOLETAS	JUÁREZ, JUÁREZ	4,470,072.77	LICITACIÓN PÚBLICA	4,280,394.69	OP-001-2025-3	GRUPO KORAACH, S.A. DE C.V.	8,295.48	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	30%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	33.5	23708912	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PROF.ª MARÍA MARTÍNEZ TRAMO: DE C. MAGNESIO A C. ANTIMONIO	JUÁREZ, JUÁREZ	4,951,017.73	LICITACIÓN PÚBLICA	4,735,443.33	OP-001-2025-4	GRUPO KORAACH, S.A. DE C.V.	8,547.75	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA	0%	30%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	33.6	23708913	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PROF.ª MARÍA MARTÍNEZ TRAMO: DE C. SANTOS DEGOLLADO A C. ORD	JUÁREZ, JUÁREZ	2,768,556.82	LICITACIÓN PÚBLICA	2,644,991.53	OP-001-2025-5	GRUPO KORAACH, S.A. DE C.V.	5,126.04	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	30%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	33.7	23708914	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. ACACIAS TRAMO: DE C. JUAN MATA ORTIZ A C. MELCHOR OCAÑO	JUÁREZ, JUÁREZ	1,559,645.84	LICITACIÓN PÚBLICA	1,489,661.43	OP-001-2025-6	GRUPO KORAACH, S.A. DE C.V.	2,886.99	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	30%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	33.8	23708915	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE RONZULLO TRAMO: DE AV 5 DE FEBRERO A AV. PASO DEL NTE.	JUÁREZ, JUÁREZ	2,224,513.16	LICITACIÓN PÚBLICA	2,124,831.12	OP-002-2025	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERAS, S. A. DE C.V.	4,117.96	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	30%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	33.9	23708916	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. NIEVES ACOSTA TRAMO: DE AV 5 DE FEBRERO A AV. PASO DEL NTE.	JUÁREZ, JUÁREZ	2,355,989.83	LICITACIÓN PÚBLICA	2,253,287.13	OP-002-2025-1	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERAS, S. A. DE C.V.	4,366.91	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	30%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	33.10	23708917	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JUAN MEDINA TRAMO: DE AV 5 DE FEBRERO A AV. PASO DEL NTE.	JUÁREZ, JUÁREZ	2,818,438.20	LICITACIÓN PÚBLICA	2,693,126.89	OP-002-2025-2	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERAS, S. A. DE C.V.	5,220.49	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	30%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	33.11	23708918	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MARIANO VARELA TRAMO: DE AV 5 DE FEBRERO A AV. PASO DEL NTE.	JUÁREZ, JUÁREZ	2,751,360.86	LICITACIÓN PÚBLICA	2,625,213.42	OP-002-2025-3	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERAS, S. A. DE C.V.	4,364.20	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	30%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	33.12	23708919	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. ANEQUILCO TRAMO: DE C. FRAY MARCOS DE NIZA A C. EUFEMIO ZAPATA	JUÁREZ, JUÁREZ	1,524,431.12	LICITACIÓN PÚBLICA	1,459,456.45	OP-002-2025-4	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERAS, S. A. DE C.V.	1,645.31	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA	0%	30%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	33.13	23708920	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. PAÑOS TRAMO: DE C. ALGODONERO A BVD. MANUEL GÓMEZ MORÍN	JUÁREZ, JUÁREZ	936,916.35	LICITACIÓN PÚBLICA	896,221.76	OP-003-2025	SELLOS E INGENIERIAS. DE R. L. DE C.V.	926.26	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA	0%	30%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	33.14	23708921	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ALGODONERO TRAMO: DE C. PAÑOS A C. CERULLA	JUÁREZ, JUÁREZ	3,398,784.89	LICITACIÓN PÚBLICA	3,272,213.94	OP-003-2025-1	SELLOS E INGENIERIAS. DE R. L. DE C.V.	3,250.05	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA	0%	30%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	33.15	23708922	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. CAÑÓN DE URUQUE. TRAMO: DE P. SAUCILLO A CALLE AERONÁUTICA	JUÁREZ, JUÁREZ	6,352,531.73	LICITACIÓN PÚBLICA	6,101,878.84	OP-003-2025-4	SELLOS E INGENIERIAS. DE R. L. DE C.V.	9,362.02	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA	0%	30%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	33.16	23708923	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE STA. BARBARA. TRAMO: DE AV. VÍA LACTEA A BVD. ZARAGOZA	JUÁREZ, JUÁREZ	2,940,665.77	LICITACIÓN PÚBLICA	2,812,502.91	OP-003-2025-2	SELLOS E INGENIERIAS. DE R. L. DE C.V.	5,450.68	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	0%	30%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	33.17	23708924	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN C. RIVERA PIEDRAS NEGRAS (AMBOS CUERPOS). TRAMO: DE CALLE RIVERA VERGELA A CALLE RIVERA DEL BRAVO.	JUÁREZ, JUÁREZ	10,157,332.50	LICITACIÓN PÚBLICA	9,737,989.17	OP-003-2025-3	SELLOS E INGENIERIAS. DE R. L. DE C.V.	17,374.89	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	0%	30%	OBRA EN PROCESO
MUNICIPIO: CHIHUAHUA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	34.1	21911049	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA MIGUEL AHUMADA - CHIHUAHUA TRAMO ENTRE CALLE VALLE PIEDRAS VERDES Y AV DESARROLLO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	5,872,442.00	LICITACIÓN PÚBLICA	5,886,444.97	011/2025	CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.	19,660.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	34.2	21911050	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA MIGUEL AHUMADA - CHIHUAHUA TRAMO ENTRE AV DESARROLLO Y AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN, CARRELES CENTRAL E IZQUIERDO, TRAMOS AISLADOS	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,587,757.77	LICITACIÓN PÚBLICA	1,586,444.97	011/2025	CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.	5,315.56	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	34.3	21911051	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA MIGUEL AHUMADA - CHIHUAHUA/AV. TECNOLÓGICO TRAMO ENTRE AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN Y AV. LOS ANJOS, SEGUNDO Y TERCER CARRIL DE IZQUIERDA A DERECHA EN SENTIDO NORTE - SUR DEL CUERPO CENTRAL	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	2,437,392.73	LICITACIÓN PÚBLICA	2,437,392.73	011/2025	CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.	8,160.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	34.4	21911052	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MARIANO SAMANIEGO TRAMO ENTRE AV. MELCHOR OCAÑO Y C. 25A	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,949,713.99	INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES	3,091,687.15	010/2025	CONSTRUCTORA D.O.S., S.A. DE C.V.	6,152.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	34.5	21911053	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MARIANO SAMANIEGO TRAMO ENTRE C. 30A Y C. 38	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,147,186.01	INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES	3,091,687.15	010/2025	CONSTRUCTORA D.O.S., S.A. DE C.V.	3,619.76	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	34.6	21911054	REHABILITACIÓN A BASE DE RENOVACIÓN Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. FEDOR DOSTOYEVSKI TRAMO ENTRE MONTE HERMÓN Y C.43 (CUERPO PRINCIPAL DEL SENTIDO ESTE A OESTE)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,902,781.22	LICITACIÓN PÚBLICA	4,755,999.64	012/2025	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	6,385.33	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE RENOVACIÓN Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	34.7	21911055	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV FEDOR DOSTOYEVSKI TRAMO ENTRE GRAHAM GREENE A LA AV HEMINGWAY (CARRILES CENTRAL Y DERECHO DEL SENTIDO ESTE A OESTE)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	565,708.63	LICITACIÓN PÚBLICA	4,755,999.64	012/2025	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,785.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	34.8	21911056	REHABILITACIÓN A BASE DE RENOVACIÓN Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV FEDOR DOSTOYEVSKI TRAMO ENTRE AV. DE LAS INDUSTRIAS Y AV SOSA VERA (CUERPO PRINCIPAL DEL SENTIDO ESTE A OESTE)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	2,346,690.15	LICITACIÓN PÚBLICA	4,755,999.64	012/2025	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	7,875.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE RENOVACIÓN Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE BORJA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	35.1	25700261	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE IGNACIO ALLENDE DEL KM 0+011 AL KM 0+038, A 80 MTS DEL PUNTE COGANTE, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA	144,855.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A		108.00 54.00 14.85	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	OBRA POR INICIAR
MUNICIPIO: LA CRUZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CRUZ	36.1	21600250	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, A 100 MTS DE IGLESIA SEÑOR DE LOS GUERREROS	LA CRUZ, ESTACIÓN LA CRUZ	292,207.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	196.37	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	LA OBRA SE INICIO EL 07 DE ABRIL DE 2025
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE CONCHOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	37.1	25800252	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+028 A 15 MTS. DE ESCUELA PRIMARIA DOYLE BRONKHAN DE FLORES 2097	SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DE CONCHOS	132,367.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	132,367.50	MSFC REP/VE-001/2025	GRUPO 3G TERRACERAS Y CONCRETO S. DE R.L DE C.V.	123.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: ALLENDE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE	38.1	20300355	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PERSIMONDO, ENTRE CALLE PERA Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+000 AL KM 0+025 (A 600 METROS DEL HOSPITAL IMSS BIENESTAR VALLE DE ALLENDE)	ALLENDE, ALLENDE	89,910.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	89,910.00	N/A	JESSICA VANESSA ZAVALA DUARTE, EDGAR OMAR CHAVEZ URQUIZA, EMERIO HORACIO SOTO PEREDA, MANO DE OBRA	70.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: MATAMOROS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS	39.1	24400286	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE OBREROS Y CALLE VIOLETAS DEL KM 0+000 AL KM 0+015.5	MATAMOROS, MATAMOROS	144,855.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	144,855.00	DOPN/VE-08044001-2025	NAVARRO FERREBATERIALES PARA CONSTRUCCION	97.65	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: BUENAVENTURA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	40.1	21000481	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HONDURAS ENTRE CARRETERA VILLA ANIMADA - RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+020 A 260.00 M. DEL CAMDAJ	BUENAVENTURA, RICARDO FLORES MAGÓN	474,525.00	CONTRATO	472,479.63	21000481	GABRIEL DURAN NIETO	240.17	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: CUSHIQUIACHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUSHIQUIACHI	41.1	21800257	REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN ENT. (CUAHTEMOC-CARICH)- CHOPEQUE- CASA BLANCA ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+480 AL KM 0+600, A 1.95 KM DE LA LOCALIDAD DE CARBAJAL DE ABAJO	CUSHIQUIACHI, CARBAJAL DE ABAJO	157,342.50	CONTRATO				1,200.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO	0%	0%	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
MUNICIPIO: MADERA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	42.1	24000543	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 41A Y CALLE 38A.	MADERA, MADERA	579,420.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	580,000.00	N/A	ALEJANDRO GUERRERO ACOSTA	702.00	M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: ROSARIO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	43.1	25600304	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 0+020, A 140 MTS DEL REGISTRO CIVIL	ROSARIO, ROSARIO	64,935.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE, ERIKA MICHEL NAVA VAZQUEZ	58.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: GUADALUPE Y CALVO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	44.1	22901569	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA ELÉCTRICISTA / DEL MANTÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AV. JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+023.09 A 150 MTS DE AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES	GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO	294,705.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	NO APLICA	NO APLICA	JESUS JOSE LOERA CHAPARRO, ROSA CUARJIM MEDVIL CHAPARRO, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO.	152.57	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: AQUELES SERDÁN														

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDÁN	45.1	20400388	RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE MINA SANTA RITA ENTRE CALLE MINA VIEJA Y CALLE MINA BUENA TIERRA, SENTIDO DE ESTE A OESTE	AQUILES SERDÁN, SAN GUILLERMO	179,820.00	CONTRATO	179,820.00	09	GREMCA, PAVIMENTOS	445.00	M2 DE RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: BACHÍNIVA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHÍNIVA	46.1	20600324	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE CUARTA ENTRE CALLE ZARAGOZA/MORELOS Y CALLE ESCUDERO	BACHÍNIVA, BACHÍNIVA	69,930.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	JACOB FEHR PETERS RIVA PALACIO	155.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: BALLEZA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	47.1	20700826	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y FIN DE CALLE DEL KM 0+000 AL KM 0+043, A 258 MTS DEL CREI EMILIANO ZAPATA. INCLUYE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	BALLEZA, SAN JUAN	349,650.00	CONTRATO	349,650.00	PMB-20700826-PI/PE-2025	RAFAEL VILLESAS SALINAS	283.98 18.93	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	10%	0%	OBRA EN PROCESO AL 12-05-25 11-03-25
MUNICIPIO: CAMARGO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	48.1	21101340	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE JIMÉNEZ ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE FRANCISCO SARBABIA	CAMARGO, CAMARGO	1,723,275.00	CONTRATO	1,723,275.00	OP-13-PCA-003-2025	STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,894.40	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	98%	0%	
MUNICIPIO: CARICHÍ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	49.1	21200614	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE 23 DE NOVIEMBRE Y CALLE 22 DE DICIEMBRE	CARICHÍ, CIÉNEGA DE DIOS AZULES	124,875.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	NO APLICA	NO APLICA	JOSE RAMON RAMOS BRACH	182.80	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: CORONADO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	50.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. CORONADO Y CALLE INDEPENDENCIA AMBAS ENTRE AV. CHIHUAHUA Y MIRAMAR (FRAMOS AISLADOS)	CORONADO, CORONADO	77,422.50					292.00	M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: GÓMEZ FARÍAS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS	51.1	22500309	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUINTA ENTRE CALLE SOCORRO RIVERA Y CALLE 4 DE OCTUBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+006	GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS	74,925.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	COMERCIAL DE GÓMEZ FARÍAS	54.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: GUACHOCHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	52.1	22701727	PAVIMENTACIÓN EN CALLE CATARATAS VICTORIA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE FELIPE ANGELES	GUACHOCHI, GUACHOCHI	1,036,462.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	NA	NA	NA	594.09	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
MUNICIPIO: GUADALUPE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	53.1	22800289	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CRUZ REY DEL KM 0+000 AL KM 0+012 A 117 METROS DE LA FARMACIA AGUIRRE	GUADALUPE, DR. PORFIRIO PARRA	164,835.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	164,207.05	N/A	GCC	95.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: GUAZAPARES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	54.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA AMADA ENTRE CALLE MANUEL GÓMEZ MORIN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL 0+017 (A 210 KM DEL CEEYTECH EMSAD 31)	GUAZAPARES, TEMORIS	52,447.50					27.60	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: ALDAMA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA	55.1	20200719	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE S. FELIPE, ENTRE AV. DIVISIÓN DEL NTE. Y CALLE CIRUELO DEL KM 0+000 AL 0+180	ALDAMA, ALDAMA	1,118,880.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA				1,953.39	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	25%	20%	AUN NO SE HA REALIZADO LA COMPRA DEL ASFALTO PARA LA CARPETA, SOLO SE HAN TRABAJADO TERRACERAS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.
MUNICIPIO: IGNACIO ZARAGOZA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	56.1	23400277	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE OCAÑO DEL KM 0+000 AL KM 0+020	IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ZARAGOZA	107,392.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	FERRERIA AZTECA/ GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ	80.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: MORELOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	57.1	24600694	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+015 AL KM 0+023, A 170 MTS DEL CENTRO DE SALUD POTRERO DE BOJORQUEZ	MORELOS, POTRERO DE BOJORQUEZ	32,467.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ELIXIR ARQUITECTURA S.A.S DE C.V., FERRERIA RIVERA S.A. DE C.V., SERVICIO MORENO S.A. DE C.V.	21.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: NAMIQUIPA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	58.1	24800535	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 3A. ENTRE LA CALLE CERVANTES Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ	NAMIQUIPA, EL MOLINO	1,001,497.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	N/A	1,225.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	35%	35%	
MUNICIPIO: URUQUE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	59.1	26501117	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAMACHÍN / LA PATRONA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLES SIN NOMBRE, DEL 0+058 KM AL KM 0+090 KM, A 50M DE EL PANTEÓN DE LOS RICOS	URUQUE, URUQUE	89,910.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO	160.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: VALLE DE ZARAGOZA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE ZARAGOZA	60.1	26700299	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+005 AL KM 0+034, A 50 MTS DEL CREI HERDE DE NACCOZARI	VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA	204,795.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	LUIS ARIEL DOMÍNGUEZ SAENZ	220.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: EL TULE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL TULE	61.1	26400229	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE FIN DE CALLEJÓN Y CALLE JUÁREZ, DEL KM 0+000 AL KM 0+036, A 10 MTS DE ABRILOTES CHAVEZ	EL TULE, EL TULE	202,297.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	MULTIMATERIALES DE PARRAL	253.44	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	62.1	23202318	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TOWI, ENTRE CALLE LOS PASTIZALES Y CAMINO SIN NOMBRE, A 70 MTS DE LA ESC. PRIMARIA JESUS COELLO AVENDAÑO. INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO.	HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL	1,604,858.63	CONTRATO	518,503.91	001-AD-N1-RVUPF-2025	C. ELDA CARIDAD MIRAMONTES CASTRO	881.84 137.87 40.90	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	62.2	23202319	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ESPERANZA, ENTRE CALLE BONDAD Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA. INCLUYE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO.	HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL	523,011.37	CONTRATO	N/A	N/A	N/A	320.54 14.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN