

INSTANCIA EJECUTORA	Nº DEL PROYECTO (convenio)	Nº DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	Nº DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
MUNICIPIO: AHUMADA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	1.1	20100295	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE PRAEDOS GINER Y CALLE IGNACIO ALDAMA	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	1,788,210.00	AD	N/A	N/A	CONSTRUCCIONES KYMAR S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR	1,768.90	100%	100%	
MUNICIPIO: ALLENDE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE	2.1	20300337	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA TALAMANTES, ENTRE LAS CALLES MARIANO AZUELA Y CARLOS MONTOYA DEL KM 0+008 AL KM 0+029	ALLENDE, VALLE DE ALLENDE	119,880.00	AD	119,880.00	N/A	EMERIO HORACIO SOTO PEREDA, CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPRENAVIS DE RL DE CV, GENARO LUJAN BAILÓN, RUBEN FRANCISCO BALBUENA DIAZ	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	105.00	100%	100%	SIN OBSERVACIONES
MUNICIPIO: AQUILES SERDÁN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDÁN	3.1	20400373	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE MINA STA RITA ENTRE CALLE MINA VIEJA Y CALLE MINA CABADEÑA	AQUILES SERDÁN, SAN GUILLELMO	52,447.50	C	52,447.50	35	DISEÑO Y CONSTRUCCION	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	118.50	100%	100%	
MUNICIPIO: ASCENSIÓN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	4.1	20500310	PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EIJDO ENTRE CALLE GUANAJUATO N. Y CALLE DURANGO.	ASCENSIÓN, MUNICIPIO DE ASCENSIÓN	1,655,842.50	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	1,880.00	100%	100%	OBRA TERMINADA
MUNICIPIO: BACHINIVA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHINIVA	5.1	20600305	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 33 ENTRE CARRETERA ESTATAL No. 5 SAN GERÓNIMO Y CALLE CRUZ BACA DEL KM 0+129 AL KM 0+195, EN AMBOS SENTIDOS.	BACHINIVA, BACHINIVA	207,292.50	AD	N/A	N/A	ARMANDO ULISES RODRIGUEZ OLIVAS	M2 DE RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PETREO DE 1/2"	851.80	100%	100%	
MUNICIPIO: BALLEZA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	6.1	20700796	PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+032 AL KM 0+040	BALLEZA, LA MAGDALENA	147,352.50	C	147,352.50	PMB-20700796PR-BA04-2023	RAFAEL VILLESAS SALINAS	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR ML GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL M2 BANQUETAS	119.70 31.50 31.50	100%	100%	NINGUNA
MUNICIPIO: BOCOYNA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	7.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENTO JUÁREZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+188.1 AL KM 0+222.34	BOCOYNA, SAN JUANITO	202,297.50	C	202,297.50	MB-LP01-PIPF/2023	ING. RAFAEL ADRIAN CARO FIERRO	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	205.44	100%	100%	
MUNICIPIO: BUENAVENTURA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	8.1	21000465	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CARRETERA FEDERAL HWY 10 Y CALLE AQUILES SERDÁN CUERPO SUR-NORTE.	BUENAVENTURA, RICARDO FLORES MAGÓN	292,207.50	C	292,207.50	\$ 21,000,465.00	JUPRISU CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES	M2 DE RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PETREO DE 1/2", INCLUYE REBACHEO	1,799.31	100%	100%	
MUNICIPIO: CAMARGO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	9.1	21101105	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN C. JESÚS GARCÍA, ENTRE C. VENUSTIANO CARRANZA Y C. 2 DE ABRIL.	CAMARGO, SANTA ROSALIA DE CAMARGO	1,703,295.00	INVTACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	1,702,364.19	OP-13-PCA-002-2023	STHAL CONSTRUCCIONES S.A DE CV	M2 CARPETA ASFÁLTICA DE 4CM ESPESOR	4,795.44	100%	100%	
MUNICIPIO: CARICHÍ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	10.1	21200572	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+081.98 AL KM 0+091.98	CARICHÍ, CIÉNEGA DE OJOS AZULES	69,930.00	AD	N/A	N/A	ING. JOSE RAMON RAMOS BREACH	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR	84.00	100%	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
MUNICIPIO: CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	11.1		REHABILITACIÓN DE CALLE ANÁHUAC ENTRE CALLES OCAMPO Y CASAS GRANDES.	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	826,672.50	C	826,672.50	CGOP REPLUVE/2022-009	MARTIN ANDRES OCHOA OLJOS	M2 DE RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PETREO DE 1/2"	9,975.00	100%	100%	OBRA CONCLUIDA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	12.1	21910617	REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS EN CARRETERA CHIHUAHUA-MIGUEL AHUMADA / MIGUEL AHUMADA-CHIHUAHUA, AV. TECNOLÓGICO DESDE AV. DESARROLLO A AV. DIVISIÓN DEL NTE EN AMBOS SENTIDOS	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,895,391.46	C	1,893,385.75	037/2023	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.	M2 DE CARPETA ASFÁLTICA	7,477.00	43%	0%	SE ESTAN INGRESANDO ESTIMACION 1 Y 2
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	12.2	21910618	REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS EN PERIF. DE LA AVENIDA DESDE LA AV. HOMERO A AV. CIRCUITO UNIVERSITARIO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	2,737,759.50	C	2,734,862.40	037/2023	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.	M2 DE CARPETA ASFÁLTICA	10,800.00	43%	0%	SE ESTAN INGRESANDO ESTIMACION 1 Y 2
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	12.3	21910619	REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS EN VIALIDAD LOS NOGALES DESDE AV. TECNOLÓGICO A C. MONTE EVEREST, EN CUERPO SUR	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	2,129,264.85	C	2,127,115.21	037/2023	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.	M2 DE CARPETA ASFÁLTICA	8,400.00	43%	0%	SE ESTAN INGRESANDO ESTIMACION 1 Y 2
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	12.4	21910620	REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS EN BLVD. JOSÉ FUENTES MARES DESDE C. 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE SIN NOMBRE EN AMBOS SENTIDOS DEL KM 0+000 AL KM 5+400	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,955,107.94	C	1,876,731.65	038/2023	APSA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	M2 DE CARPETA ASFÁLTICA	7,712.60	47%	0%	SE RECIBE ESTIMACION PARA SU REVISIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	12.5	21910621	REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS EN FEDERAL HWY 16 / CARRETERA CHIHUAHUA - OIHUAGA ENTRE VIALIDAD SACRAMENTO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 4+300	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,774,473.75	C	1,703,332.40	038/2023	APSA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	M2 DE CARPETA ASFÁLTICA	7,000.00	47%	0%	SE RECIBE ESTIMACION PARA SU REVISIÓN
MUNICIPIO: CHÍNIPAS														
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	13.1	22000497	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE DE LA CALLE PROF. ESTHER REY 0+033 HASTA 0+034	CHÍNIPAS, CHÍNIPAS DE ALMADA	7,492.50	AD	N/A	N/A	DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR	5.00	100%	100%	
MUNICIPIO: CORONADO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	14.1	21400237	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+030 HASTA EL KM 0+050	CORONADO, ITURRALDE	144,855.00	AD	N/A	N/A	NAVARRO FERREMATRIALES PARA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	140.00	100%	100%	
MUNICIPIO: COYAME DEL SOTOL														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	15.1	21500227	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA CALLE DEL PILAR A LA CALLE DELICIAS	COYAME DEL SOTOL, SANTIAGO DE COYAME	242,257.50	AD	N/A	N/A	ING. JOSÉ LUIS ACOSTA	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	303.00	0%	0%	NO SE HA REALIZADO POR LA DEMORA EN LA ENTREGA DEL ASEALTY
MUNICIPIO: CUAUHTEMOC														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	16.1	21701985	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. QUINTA / DEL ÁRBOL ENTRE AV. DEL EIJDO Y AV. EMILIANO ZAPATA.	CUAUHTEMOC, ANAHUAC	315,636.10	C	264,519.29	MC-21701985-21701986-21701987-21701988-21701989-21701998-IO-2023	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	960.00	100%	80%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	16.2	21701986	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. SÉPTIMA ENTRE AV. DEL EIJDO Y AV. EMILIANO ZAPATA.	CUAUHTEMOC, ANAHUAC	315,636.10	C	264,519.29	MC-21701985-21701986-21701987-21701988-21701989-21701998-IO-2023	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	960.00	100%	80%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	16.3	21701987	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. NOVENA ENTRE AV. DEL EIJDO Y AV. FRANCISCO I. MADERO.	CUAUHTEMOC, ANAHUAC	315,636.10	C	264,519.29	MC-21701985-21701986-21701987-21701988-21701989-21701998-IO-2023	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	960.00	100%	82%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	16.4	21701988	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. NOVENA ENTRE AV. DEL EIJDO Y AV. EMILIANO ZAPATA.	CUAUHTEMOC, ANAHUAC	315,636.10	C	264,519.29	MC-21701985-21701986-21701987-21701988-21701989-21701998-IO-2023	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	960.00	100%	81%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	16.5	21701989	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. 13ª ENTRE AV. DEL EIJDO Y AV. FRANCISCO I. MADERO.	CUAUHTEMOC, ANAHUAC	315,636.10	C	264,767.91	MC-21701989-21701990-21701991-21701992-21701993-21701994-21701995-21701996-IO-2023	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	960.00	100%	81%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	16.6	21701990	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. 13ª ENTRE AV. DEL EIJDO Y AV. EMILIANO ZAPATA.	CUAUHTEMOC, ANAHUAC	315,636.10	C	264,767.91	MC-21701989-21701990-21701991-21701992-21701993-21701994-21701995-21701996-IO-2023	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	960.00	100%	81%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	16.7	21701991	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. 13ª ENTRE AV. DEL EIJDO Y AV. FRANCISCO I. MADERO.	CUAUHTEMOC, ANAHUAC	315,636.10	C	264,767.91	MC-21701989-21701990-21701991-21701992-21701993-21701994-21701995-21701996-IO-2023	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	960.00	100%	82%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	16.8	21701992	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. 13ª ENTRE AV. DEL EIJDO Y AV. EMILIANO ZAPATA.	CUAUHTEMOC, ANAHUAC	315,636.10	C	264,767.91	MC-21701989-21701990-21701991-21701992-21701993-21701994-21701995-21701996-IO-2023	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	960.00	100%	80%	



INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMÓC	16.9	21701993	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. 15ª ENTRE AV. DEL EIDO Y AV. FRANCISCO I. MADERO.	CUAUHTEMÓC, ANAHUAC	315,636.10	C	264,767.91	MC-21701989-21701990-21701991-21701992-21701993-21701994-21701995-21701996-IO-2023	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	960.00	100%	82%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMÓC	16.1	21701994	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. 15ª ENTRE AV. DEL EIDO Y AV. EMILIANO ZAPATA.	CUAUHTEMÓC, ANAHUAC	315,636.10	C	264,767.91	MC-21701989-21701990-21701991-21701992-21701993-21701994-21701995-21701996-IO-2023	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	960.00	100%	80%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMÓC	16.11	21701995	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. DECIMOSEPTIMA ENTRE AV. DEL EIDO Y AV. EMILIANO ZAPATA.	CUAUHTEMÓC, ANAHUAC	315,636.10	C	264,767.91	MC-21701989-21701990-21701991-21701992-21701993-21701994-21701995-21701996-IO-2023	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	960.00	100%	80%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMÓC	16.12	21701996	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. 15ª ENTRE AV. DEL EIDO Y AV. EMILIANO ZAPATA.	CUAUHTEMÓC, ANAHUAC	315,636.10	C	264,767.90	MC-21701989-21701990-21701991-21701992-21701993-21701994-21701995-21701996-IO-2023	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	960.00	100%	77%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMÓC	16.13	21701997	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. FÉLIX U. GÓMEZ Y C. 24ª DEL KM 0+940 AL 0+186.04	CUAUHTEMÓC, ANAHUAC	559,229.79	C	468,505.16	MC-21701985-21701986-21701987-21701988-21701989-21701990-IO-2023	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	1,701.88	100%	85%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMÓC	16.14	21701998	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. ALDAMA Y AV. FÉLIX U. GÓMEZ.	CUAUHTEMÓC, ANAHUAC	380,674.59	C	320,068.92	MC-21701985-21701986-21701987-21701988-21701989-21701990-IO-2023	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	M2 DE REHABILITACIÓN DE ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	1,162.00	100%	80%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMÓC	16.15	21701999	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 9 ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. MORELOS 0+000 KMS AL 0+119 KMS	CUAUHTEMÓC, ALVARO OBRÉGÓN	2,201,923.87	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR	1,821.89	0%	21%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMÓC	16.16	21702000	PAVIMENTACIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 9 Y AV. CUAUHTEMÓC.	CUAUHTEMÓC, ALVARO OBRÉGÓN	612,418.21	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR	534.03	45%	16%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMÓC	16.17	21702001	PAVIMENTACIÓN DE CRUCERO EN C. 7 Y AV. CUAUHTEMÓC.	CUAUHTEMÓC, ALVARO OBRÉGÓN	913,846.75	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR	491.25	40%	15%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMÓC	16.18	21702002	PAVIMENTACIÓN DE CRUCERO EN C. 12 Y AV. CUAUHTEMÓC.	CUAUHTEMÓC, ALVARO OBRÉGÓN	312,776.83	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR	156.00	10%	19%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMÓC	16.19	21702003	RECARPETEO DE LA C. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE C. NOVENA Y CARRETERA ESTATAL CHH. 27 EN SECCIONAL L. CÁRDENAS.	CUAUHTEMÓC, LAZARO CÁRDENAS	392,326.76	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO DE 2.0 CM DE ESPESOR	2,000.00	97%	97%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMÓC	16.2	21702004	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO STA MARÍA / AV. ALCALDES ENTRE CALLE RIO RÍO Y CALLE CÉSAR CHAVIRA.	CUAUHTEMÓC, CUAUHTEMÓC	7,290,706.17	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	7,688.66	55%	26%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMÓC	16.21	21702005	PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE AV. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA.	CUAUHTEMÓC, CUAUHTEMÓC	4,116,134.99	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	4,960.00	5%	13%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMÓC	16.22	21702006	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CHUELOS ENTRE CALLE DE LOS TASCATES Y CALLE DE LOS TEPOZANES.	CUAUHTEMÓC, CUAUHTEMÓC	586,358.64	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	1,750.00	96%	75%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMÓC	16.23	21702010	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. GALEANA ENTRE C. DECIMOCTAVA Y C. 20	CUAUHTEMÓC, CUAUHTEMÓC	401,892.70	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO DE 4.0 CM DE ESPESOR	1,190.00	98%	76%	
MUNICIPIO: CUSHURIRACHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUSHURIRACHI	17.1	21800250	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CAMINO CUAUHTEMÓC-CUSHURIRACHI-EL MIMBRE-SANTA RITA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+626.	CUSHURIRACHI, SANTA RITA	82,417.50	AD	N/A	N/A	JACOB PHER PETERS.	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR	3,756.00	100%	100%	
MUNICIPIO: DELICIAS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	18.1	22101806	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. FERNANDO BAEZA MELÉNDEZ ENTRE AV. 16 SUR Y AV. RÍO CHUVISCAR (SENTIDO SUR-ORIENTE)	DELICIAS, DELICIAS	1,188,810.00	C	1,141,393.36	02-OP-LF-PROG.REG.VEN/2023	ING. FABIAN GAMBOA CHÁVEZ	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5CM DE ESPESOR COMPACTOS	2,720.38	100%	100%	OBRA TERMINADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	18.2	22101807	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. FERNANDO BAEZA MELÉNDEZ ENTRE AV. NUESTRA SEÑE Y P. DE LAS CUMBRES DEL KM 0+112 AL 0+665 (SENTIDO SUR-ORIENTE)	DELICIAS, DELICIAS	1,953,045.00	C	1,908,158.58	03-OP-LF-PROG.REG.VEN/2023	MASTERFIBRA JAMPION DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5CM DE ESPESOR COMPACTOS	4,460.91	100%	100%	OBRA TERMINADA
MUNICIPIO: DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	19.1	22200214	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE SIN NOMBRE DESDE CAMINO NONOAVA + EL MIRADOR A CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD SANTA BÁRBARA DE TUTUACA DEL KM 0+000 AL KM 1+600	DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, SANTA BÁRBARA DE TUTUACA	59,940.00	AD	N/A	N/A	FASE EMULSIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V., GRUPO SAENZ MARTINEZ S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA ARNORAGA EL ALAMO S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	266.40	100%	100%	
MUNICIPIO: EL TULÉ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL TULÉ	20.1	26400219	PAVIMENTACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EN BARRIO BLANCO DEL KM 0+000 HASTA EL KM 0+018.	EL TULÉ, EL TULÉ	99,900.00	C	99,900.00	PMT-26400219PR-AD-IDR02-2023	HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTES	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR ML DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL	55.80 36.60	100%	100%	
MUNICIPIO: GALEANA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	21.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+280 Y EL KM 0+305	GALEANA, ABDENAGO C. GARCÍA	189,810.00	C	189,810.00	PR-22300275	STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	200.00	100%	100%	
MUNICIPIO: GÓMEZ FARIAS														
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	22.1	22500301	PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRECEAVA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO DEL KM 0 + 053 AL KM 0 + 067	GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS	112,387.50	AD	N/A	N/A	COMERCIAL DE GOMEZ FARIAS	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM ESPESOR	84.00	100%	100%	NINGUNA
MUNICIPIO: GRAN MORELOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	23.1	22600220	PAVIMENTACIÓN DE CALLE P. MANUEL RAIGOZA ENTRE CALLE ESTEBAN MALDONADO M. Y CALLE BONIFACIA MIRAMONTES	GRAN MORELOS, SAN NICOLÁS DE CARRETAS	114,885.00	AD	N/A	N/A	ONE URBANIZACIONES MEXICO	M2 DE RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTRICO DE N°	1,400.00	100%	100%	
MUNICIPIO: GUADALUPE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	24.1	22800273	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GUERRERO Y LA AV. B. JUÁREZ DEL KM 0+050 AL KM 0+175.	GUADALUPE, GUADALUPE	252,247.50	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	500.00	100%	100%	
MUNICIPIO: GUAZAPARES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	25.1	23000624	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+057 AL KM 0+063.20	GUAZAPARES, TÉMORIS	59,940.00	C	59,940.00	23000624	HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	31.50	100%	100%	
MUNICIPIO: GUERRERO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	26.1	23100948	RECARPETEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE SIN NOMBRE DE CARRETERA GUERRERO-MATACIÁ A CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+343	GUERRERO, VICENTE GUERRERO	1,115,664.56	C	1,115,664.56	23100948	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V.	M2 A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE 4 CM	2,160.90	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	26.2	23100949	RECARPETEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE MELCHOR OCAÑO ENTRE C.15A. A CALLE DECIMONOVENA / CALLE MONUMENTO	GUERRERO, VICENTE GUERRERO	1,305,857.77	C	1,305,857.77	23100949	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V.	M2 A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE 4 CM	2,529.28	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	26.3	23100950	RECARPETEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN EL CRUCERO DE CALLE MANUEL SAENZ TARANGO Y CALLE MELCHOR OCAÑO	GUERRERO, VICENTE GUERRERO	67,221.77	C	67,221.77	23100950	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V.	M2 A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE 4 CM	130.20	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	26.4	23100951	RECARPETEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE MANUEL SAENZ TARANGO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE RAMÍREZ DEL KM 0+000 A KM 0+029.68	GUERRERO, VICENTE GUERRERO	168,595.90	C	168,595.90	23100951	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V.	M2 A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE 4 CM	326.55	100%	100%	
MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	27.1	23200258	PAVIMENTACIÓN EN CALLE GRAL. JUAN A. ALMAZÁN ENTRE CALLE ADOLFO GURRIÓN Y CALLE SIN NOMBRE.	HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL	374,927.20	C	372,902.54	AO-808032983-E2-2023	ING. LUIS CARLOS BUENO GARDEA	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR ML GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA	221.63 60	100%	100%	

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	27.2	23202059	PAVIMENTACIÓN EN CALLE JOSÉ MARIA AGUIRRE ENTRE CALLE BENITO QUIJANO Y CALLE JUAN ÁLVAREZ.	HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL	651,545.30	C	649,982.75	AO-808032983-E3-2023	ING. LUIS CARLOS BUENO GARDEA	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR ML GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA	330.54 30	100%	100%	
MUNICIPIO: HUEJOTITÁN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEJOTITÁN	28.1	22300192	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA	HUEJOTITÁN, HUEJOTITÁN	34,965.00	AD	N/A	N/A	CONCRETOS COPENABI	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	26.00	100%	100%	
MUNICIPIO: IGNACIO ZARAGOZA														
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	29.1	23400264	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+155 AL KM 0+171.	IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ALLENDE	157,342.50	AD	N/A	N/A	FERRETERIA AZTECA GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	96.00	100%	100%	NINGUNA
MUNICIPIO: JANOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JANOS	30.1	23500350	RENOVELACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CARRETERA AGUA PRIETA - ASCENSIÓN ENTRE CALLE MADERO Y CALLE GALEANA DEL KM 0+060 AL 0+080.	JANOS, JANOS	112,387.50	AD	112,387.50	JA/REP/VE/003	CONSTRUCTORA AZMAIA, S.A. DE C.V.	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR	285.00	100%	100%	OBRA CONCLUIDA
MUNICIPIO: JIMÉNEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	31.1	23601190	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE CALLE ÁNGEL FLORES Y AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	449,590.96	AD	400,124.48	OP/03/FOH/R/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	M2 DE CARPETA ASFÁLTICO DE 4 CM DE ESPESOR	729.30	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	31.2	23601191	RENOVELACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE FEB.	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	134,824.04	AD	127,805.90	OP/04/FOH/R/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR	842.40	100%	100%	
MUNICIPIO: JUÁREZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	32.1	23708659	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN AVENIDA MORELIA TRAMO: AV. TECNOLÓGICO A CALLE BALCON DE LA NUBE	JUÁREZ, JUÁREZ	11,588,202.08	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	10,130,724.26	OP-010-2023-2	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	23,681.47	0%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	32.2	23708660	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN BLVD. OSCAR FLORES TRAMO: AV. LÓPEZ MATEOS A BLVD. MUNICIPIO LIBRE	JUÁREZ, JUÁREZ	12,317,900.64	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	11,549,485.74	OP-009-2023-2	STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	23,960.99	81%	81%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	32.3	23708661	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN AVENIDA HERMANOS ESCOBAR TRAMO: DE AV. PLUTARCO ELÍAS A AVENIDA DEL CHARRO	JUÁREZ, JUÁREZ	5,465,752.96	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	4,432,851.92	OP-008-2023-4	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	11,779.64	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	32.4	23708662	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN AVENIDA SAN BERNARDO TRAMO: DE BLVD. FRANCISCO VILLARREAL TORRES A C. CAM. ORTIZ RUBIO	JUÁREZ, JUÁREZ	3,834,904.32	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	3,105,774.12	OP-008-2023-7	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	8,264.88	100%	100%	
MUNICIPIO: JULIMES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	33.1	23800276	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE JUÁREZ ENTRE C. CUAUHTEMOC Y C. CORONEL L. MONTIYA, CALLE GUERRERO ENTRE C. JUÁREZ Y C. SIN NOMBRE, CALLE CORONEL L. MONTIYA ENTRE C. JUÁREZ Y C. PROF. JORGE MENDOZA Y CALLE ALDAMA ENTRE C. HIDALGO Y C. PROF. JORGE MENDOZA	JULIMES, JULIMES	154,845.00	AD	N/A	N/A	SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	1,040.00	100%	100%	
MUNICIPIO: LA CRUZ														
MUNICIPIO DE LA CRUZ	34.1	21600237	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EN SAN RAFAEL DEL KM. 0+000 AL KM 0+032.	LA CRUZ, SAN RAFAEL	162,337.50	AD	N/A	N/A	ACM CONCRETO SA DE CV, SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 4 CM DE ESPESOR	196.00	100%	100%	
MUNICIPIO: ALDAMA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA	35.1		PAVIMENTACIÓN DE CALLE JESÚS ACOSTA, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE JAIME VILLEGAS DEL KM 0+035 AL KM 0+175, INCLUYE GUARNICIONES	ALDAMA, CHIHUAHUA	397,102.50	AD	N/A	N/A	PAVIMENTACIONES SOTO	M2 A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE 3 CM ML GUARNICIONES	1204.61 186.17	0%	0%	LA OBRA AUN NO SE INICIA
MUNICIPIO: LÓPEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LÓPEZ	36.1	23900262	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+042 AL KM 0+053	LÓPEZ, LÓPEZ	84,915.00	AD	N/A	N/A	DISHA AGRÍCOLA Y/O MARIA NALLELLEBRE AVES DURAN	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR	85.00	100%	100%	
MUNICIPIO: MADERA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	37.1	24000515	SOBRECARPETA EN CALLE FÉLIX U. GÓMEZ ENTRE LA CALLE PRIMERA Y LA CALLE QUINTA	MADERA, MADERA	538,845.53	C	347,766.97	E-2023-00075760	PALERMO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	M2 SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5CM DE ESPESOR	1,563.39	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	37.2	24000516	SOBRECARPETA EN CALLE JUÁREZ ENTRE LA CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA	MADERA, MADERA	347,766.97	C	538,845.53	E-2023-00075760	PALERMO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	M2 SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5CM DE ESPESOR	1,009.00	100%	100%	
MUNICIPIO: MAGUARICH														
MUNICIPIO DE MAGUARICH	38.1	24100335	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE STA. BARBARA, EN TRAMO KM 0+733 AL KM 0+735	MAGUARICH, MAGUARICH	24,975.00	C	24,704.10	2023-2K15901-A-11747	CONSTRUCCIONES NATECHI, S.A. DE C.V.	M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	10.81	100%	100%	
MUNICIPIO: MANUEL BENAVIDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES	39.1	24200232	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CRUCERO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CUARTA	MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES	32,483.75	AD	N/A	N/A	PROVEEDORA MACORR Y PROVEEDOR LEONARDO VALENZUELA ZAPATA	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	76.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES	39.2	24200233	OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (BANQUETAS) DEL KM 0+33 AL 0+230.5	MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES	59,923.75	AD	N/A	N/A	PROVEEDORA MACORR Y PROVEEDOR LEONARDO VALENZUELA ZAPATA	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR	166.50	100%	100%	
MUNICIPIO: MATACHI														
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	40.1	24300232	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+125 AL KM 0+128	MATACHI, EIDO BUENAVISTA	24,975.00	AD	N/A	N/A	FERREMATERIALES ROMERO	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	16.00	100%	100%	
MUNICIPIO: MATAMOROS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS	41.1		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA CALLE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y CALLE DEL CONSULADO DEL KM 0+172 AL 0+183	MATAMOROS, MATAMOROS	69,930.00	AD	69,930.00	2022-REEMAT-003	NURIA KARINA NUÑEZ CARRASCO	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	79.00	100%	100%	EL MUNICIPIO EJECUTO LA OBRA
MUNICIPIO: MEOQUI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	42.1	24500899	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA C. 20 ENTRE CALLE M. ABAZOLD Y CALLE IGNACIO ALLENDE DEL KM 0+050 AL KM 0+200	MEOQUI, PEDRO MEOQUI	549,450.00	C	549,450.00	MMOP-PIPE-02-2023	SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR	917.00	100%	40%	
MUNICIPIO: MORELOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	43.1	24600666	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+022 AL KM 0+023.	MORELOS, MORELOS	9,990.00	AD	N/A	N/A	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LAS GARZAS S DE R.L DE C.V.	M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	6.40	100%	100%	
MUNICIPIO: NAMIQUIPA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	44.1	24800509	REHABILITACIÓN DE CARRETERA SOTO MÁYNEZ-NAMIQUIPA- BUANAVENTURA ENTRE CALLE SÉPTIMA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+030 AL KM. 0+752.	NAMIQUIPA, EL TERRERO	721,777.50	AD	N/A	N/A	GLOBAL PRO MAQUINARIA SA DE CV, CONSTRUCTORA KORNEISEN	M2 DE RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTRIO DE W"	5,780.00	100%	100%	
MUNICIPIO: NONOAVA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	45.1	24900332	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+031 AL KM 0+041	NONOAVA, NONOAVA	77,422.50	AD	N/A	N/A	ADRIAN ROMERO MORENO	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	100.00	100%	100%	
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	46.1	25001111	RENOVELACIÓN DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE JESUS GARCÍA DEL KM 0+061 Y CALLE VICENTE GUERRERO.	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	2,245,252.50	C	6440248.66	LO-67-217-80805099-N-1-2023	GABRIELA DURAN NIETO	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR	8,108.55	0.00%	20%	CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO
MUNICIPIO: OCAMPO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	47.1	25100423	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EN TRAMO KM 0+358 AL KM 0+383.	OCAMPO, HUEVACHI	67,432.50	C	67,432.50	CONTRATO OBRA DE OBRA PÚBLICA N° 25100423	PALERMO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	75.00	100%	100%	
MUNICIPIO: PRAXEDIS G. GUERRERO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G. GUERRERO	48.1	25300278	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE VICTORIA	PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO.	1,103,895.00	C	1,103,895.00	PAV01-PRAX-001-2023	CONSTRUCTORA ELECTRICA FER S.A. DE C.V.	M2 DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR	1,978.00	100%	100%	
MUNICIPIO: RIVA PALACIO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO	49.1	25400256	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CARRETERA CAMPO 67/ CARRETERA CAMPO 66/ CARRETERA CAMPO 71 ENTRE CARRETERA ALVARO OBREGÓN- OJO DE LA VEGUA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 9+470	RIVA PALACIO, CAMPO SETENTA Y UNO (LAS LAJAS)	569,430.00	AD	N/A	N/A	ABRAM FEHR FEHR, JACOB FEHR PETERS	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	67,690.00	100%	100%	
MUNICIPIO: ROSALES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	50.1	25500320	NIVELACIÓN DE VIALIDAD PRINCIPAL DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+043	ROSALES, BARRANCO BLANCO	576,922.50	AD	N/A	N/A	ING. FABIÁN GAMBOA CHÁVEZ	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR	2,759.66	100%	100%	SIN OBSERVACIONES
MUNICIPIO: ROSARIO														

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	51.1	25600284	PAVIMENTACIÓN EN CARRETERA OHH / VALLE DEL ROSARIO - SAN MATEO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+030 HASTA EL KM 0+035	ROSARIO, SAN JAVIER	34,965.00	AD	N/A	N/A	FRANCISCO JAVIER PRIETO TERRAZAS	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	33.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	51.2	25600285	PAVIMENTACIÓN EN CARRETERA OHH / VALLE DEL ROSARIO - SAN MATEO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+035 HASTA EL KM 0+040	ROSARIO, SAN JAVIER	22,477.50	AD	N/A	N/A	FRANCISCO JAVIER PRIETO TERRAZAS	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	21.00	100%	100%	
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE CONCHOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	52.1	25800246	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y C. PRIV. NIÑOS HÉROES	SAN FRANCISCO DE CONCHOS, BOQUILLA DE BABISAS	258,090.94	AD	N/A	N/A	MISAEL EDUARDO MARTINEZ TOVAR // ASFALTOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 13 CM DE ESPESOR	340.85	100%	100%	
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL ORO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL ORO	53.1	25900221	REHABILITACIÓN DE LA AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CRUZADA DE FELIPE ÁNGELES DEL KM. 0+000 AL KM. 0+017.	SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO	44,955.00	AD	17,011.80	DOPAD-001-23-RUPE	CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES S. R.L. DE C.V.	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	33.00	100%	100%	LA OBRA ESTA TERMINA Y OPERANDO AL 100 %
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE BORJA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	54.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO AL BARRIO DE BELLO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+014 AL KM 0+011	SAN FRANCISCO DE BORJA, TEPORACHI	72,427.50	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	68.00	0.00%	0%	EL MUNICIPIO NO ENVIO INFORMACION
MUNICIPIO: SANTA BÁRBARA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	55.1	26000222	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE 21 DE MARZO/C. CUAHTEMOC ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CALIFORNIA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+180.	SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	44,955.00	AD	N/A	N/A	LUISA BARRAZA GARDEA - JAVIER ADAN GRADO ORTEGA	M2 BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO	77.53	100%	100%	
MUNICIPIO: SATEVÓ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVÓ	56.1	26100439	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAN DE ORATE ENTRE CALLE GRAL. FIDEL ÁVILA Y LA CALLE VICTORIA DESDE EL KM 0+025 AL KM 0+048	SATEVÓ, SAN FRANCISCO JAVIER	227,272.50	AD	N/A	N/A	CONCRETOS SAN MIGUEL S.A DE C.V	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM ESPESOR	198.00	100%	100%	
MUNICIPIO: SAUCILLO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	57.1	26200659	SOBRE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA EJIDO GREGORIO GARCIA ENTRE CALLE MARTÍN LÓPEZ Y C.PIÑO	SAUCILLO, SAUCILLO	187,976.68	AD	N/A	N/A	ROBERTO CARLOS ALARCÓN LAZCANO	M2 DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA 4 CM DE ESPESOR	505.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	57.2	26200660	SOBRE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA OCAMPO ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE ABSOLDO DEL KM 0+000 AL KM 0+073	SAUCILLO, SAUCILLO	269,065.82	AD	N/A	N/A	ROBERTO CARLOS ALARCÓN LAZCANO	M2 DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA 4 CM DE ESPESOR	728.00	100%	100%	
MUNICIPIO: URIQUE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	58.1	26501077	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DE SAGAS DEL KM 0+007 AL KM 0+087	URIQUE, URIQUE	59,940.00	C	59,940.00	26501077	ARQ. EMMA ARZOLA CHÁVEZ	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	48.00	100%	100%	
MUNICIPIO: URIUACHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIUACHI	59.1	26600502	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+050 AL KM 0+061	URIUACHI, URIUACHI	32,467.50	AD	N/A	N/A	FERRETERIA DEL VALLE -DISTRIBUIDORA DE ACEROS LAMINADOS S.A DE C.V.- ELECTRO FERRETERIA DE CUAHTEMOC - OSCAR CAMPOS MENDOZA	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM ESPESOR	55.00	100%	100%	
MUNICIPIO: VALLE DE ZARAGOZA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE ZARAGOZA	60.1	26700292	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO, ENTRE CALLE GÓMEZ FARIAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+98.55 AL KM 0+121.89.	VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA	124,875.00	AD	N/A	N/A	CARLOS OLIVAS TARANGO FERRETERIA YAVIREZA S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM ESPESOR	210.10	100%	100%	
MUNICIPIO: GUACHOCHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	61.1	22701641	PAVIMENTACIÓN EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, ENTRE CALLE 6 DE ENE Y CALLE LEÓN RUIZ. DEL KM. 0+056 AL KM. 0+066.	GUACHOCHI, GUACHOCHI	349,650.00	AD	NA	NA	ALFONSO CARAVEO, JANETH ROCÍO REY CARRILLO	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR ML DE GUARNICIÓN TIPO Pecho PALOMA M2 DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR	234.34 23.72 23.72	100%	100%	
MUNICIPIO: OJINAGA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	62.1	25200790	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. TERCERA DE C. DE LA JUVENTUD A AV. CUAHTEMOC	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	2,784,712.50	C	2,778,933.00	IO-67-218-808052990-N-2-2023	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	2,227.00	100%	100%	