

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										CANTIDAD	UNIDAD			
MUNICIPIO: ALLENDE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE	1.1	20300352	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA TALAMANTES, ENTRE LA CALLE MARIANO AZUELA Y CALLE PROF. ABDÓN GONZÁLEZ DEL KM 0+00 AL KM 0+043 (CUERPO SUR)	ALLENDE, VALLE DE ALLENDE	79,920.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	79920	N/A	EDGAR OMAR CHAVEZ URQUIZA, EMERIO HORACIO SOTO PEREDA, OFELIA FUENTES BUSTILLOS	60.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: ASCENSIÓN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	2.1	20500353	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. LEÓN ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN DEL KM 0+067 AL KM 0+125	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN	699,300.00	AD	699,300.00	N/A	ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA (CONSTRUCTORA AZMAR S.A. DE C.V.) (ABREGADOS, PREPARACIÓN DE CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CURACRETO, TRABAJOS DE CORTEL, CORTISA VARILLA, LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES LEISA S.A. DE C.V.)	777.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	2.2	20500354	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRESCO ENTRE CALLE HORTALIZAS Y CALLE CEBADA DEL KM 0+025 AL KM 0+034	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN	102,397.50	AD	102,397.50	N/A	ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA (CONSTRUCTORA AZMAR S.A. DE C.V.) (ABREGADOS, PREPARACIÓN DE CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CURACRETO, TRABAJOS DE CORTEL, CORTISA VARILLA, LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES LEISA S.A. DE C.V.)	113.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	3.1	2024OP000138	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA DELICIAS-CHIHUAHUA ENTRE C. BARRIO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 1+300 (CUERPO SUR NORTE)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	2,927,331.02	LIOTACIÓN PÚBLICA	2868942.16	107/2024	APSA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	9,800.00	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	0%	Estimación en proceso
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	3.2	2024OP000140	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA DELICIAS-CHIHUAHUA / PERIF. V. L. TOLEDANO / VICENTE LOMBARDO TOLEDANO ENTRE C. MANUEL GUERRA GARCÍA Y C. SIERRA MAGISTERIAL (CUERPO SUR NORTE)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	2,829,406.48	LIOTACIÓN PÚBLICA	2777432.72	108/2024	ANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	9,472.40	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	0%	Estimación en proceso
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	3.3	2024OP000142	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. FRANCISCO R. ALMADA ENTRE AV BUENAVISTA Y C. LIBRA ESTRUINA DEL KM 0+000 AL KM 0+085 (CARRIL EJERCICIO DEL CUERPO CENTRAL ESTE)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	888,645.35	LIOTACIÓN PÚBLICA	3102942.41	109/2024	ENERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V.	2,975.00	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	27%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	3.4	2024OP000137	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDAD SACRAMENTO (PERIF. V. L. TOLEDANO TRAMO DE LA AV. PROF. TEOFILO BORUNDA / PERIF. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO A LA C. DEL ÁNGEL, CUERPO SUR NORTE (EN TRAMOS AISLADOS))	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	4,786,985.73	LIOTACIÓN PÚBLICA	4782324.79	124/2024	CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	1,155.48	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	PRÓXIMO A INICIAR TRABAJOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	3.5	2024OP000142	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. H. COLEGIO MILITAR TRAMO DE CALLE MONTE ALBÁN A C. 17 A. EN CUERPO NORTE - SUR	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,509,211.77	LIOTACIÓN PÚBLICA	3102942.41	109/2024	ENERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V.	5,412.45	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	27%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	3.6	2024OP000142	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. FRANCISCO R. ALMADA ENTRE C. DIAG. 86 Y C. DE LONGITUD DEL KM 0+000 AL KM 0+027 (CARRIL CENTRAL DEL CUERPO CENTRAL OESTE-ESTE)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	864,599.65	LIOTACIÓN PÚBLICA	3102942.41	109/2024	ENERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V.	2,894.50	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	27%	0%	
MUNICIPIO: CUAUHTEMOC														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	4.1	21702102	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 39A ENTRE CALLE PÍFILA Y CALLE ALVARO OBREGÓN	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	1,003,298.95	CONTRATO	631,067.40	MC-21702102-21702103-21702104-LP-2024	FABIÁN GAMBOA CHÁVEZ	825.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	60%	19%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	4.2	21702103	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 41A ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	786,509.39	CONTRATO	506,102.59	MC-21702102-21702103-21702104-LP-2024	FABIÁN GAMBOA CHÁVEZ	616.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	10%	19%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	4.3	21702104	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 41A ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	445,588.45	CONTRATO	288,346.88	MC-21702102-21702103-21702104-LP-2024	FABIÁN GAMBOA CHÁVEZ	337.70	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	90%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	4.4	21702105	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SONORA ENTRE C. 18A Y C. DÉCIMA SEXTA	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	1,368,495.71	CONTRATO	960,447.00	MC-21702105-21702106-LP-2024	JOSÉ RAMÓN RAMOS BREACH	1,190.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	34%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	4.5	21702106	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. TERCERA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE MECHONCAN	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	2,275,222.50	CONTRATO	1,149,283.98	MC-21702105-21702106-LP-2024	JOSÉ RAMÓN RAMOS BREACH	2,318.74	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	4%	0%	
MUNICIPIO: DELICIAS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	5.1	22101844	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. FERNANDO BAZA MENDOZA / DELICIAS - FRESCA FRANCISCO I. MANSURO CUERPO SUR, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+088 AL KM 0+384 (A 120 MTS DEL MUSEO DEL DESIERTO CHIHUAHUENSE)	DELICIAS, DELICIAS	1,079,986.78	CONTRATO	1,054,923.73	04-OP-LP-PROG.REG.VEH-2024	MASTERFIBRA JAMPION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,566.87	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	0%	OBRA TERMINADA (PENDIENTE EL PAGO DE ESTIMACION)
MUNICIPIO: GUERRERO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	6.1	2310987	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y FIN DE CALLE DEL KM 0+000 AL KM 0+025.5	GUERRERO, VICENTE GUERRERO	222,277.50	ADIUDICACIÓN DIRECTA	222,277.50	2310987	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN	173.50	M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: JIMÉNEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	7.1		RENOVACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CRISTO DE BURGOS Y CALLE HACIENDA DE BUENAVENTURA ENTRE C. HACIENDA DE HUEJOQUILLA Y C. HACIENDA DE HUEJOQUILLA	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	297,202.50	ADIUDICACIÓN DIRECTA	368969.66	OP/30/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL/IFISMDF-2024	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	1,761.28	M2 DE RENOVACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	7.2		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y FONDO DE CALLE	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	138,105.42	ADIUDICACIÓN DIRECTA	203429.78	OP/34/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL 2024	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	325.13	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	7.3		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE J. MARÍA ARTEAGA Y FONDO DE CALLE (A 88 METROS DEL CINERPOIS)	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	203,711.91	ADIUDICACIÓN DIRECTA	137865.83	OP/33/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL 2024	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	224.22	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	7.4		RENOVACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE PROF. JESÚS MARTÍNEZ Y CALLE DR. ALFONSO QUIROZ	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	146,409.81	ADIUDICACIÓN DIRECTA	145638.36	OP/31/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL 2024	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	787.50	M2 DE RENOVACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	7.5		RENOVACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE MÉXICO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE ALVARO OBREGÓN	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	298,485.36	ADIUDICACIÓN DIRECTA	332228.8	OP/32/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL/IFISMDF-2024	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	1,164.80	M2 DE RENOVACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: JUÁREZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	8.1	2370841	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE AGUIRRE LAREDO TRAMO: DE AV PLUTARCO ELÍAS CALLES A AV VALENTÍN FUENTES VARELA	JUÁREZ, JUÁREZ	6,724,965.19	LIOTACIÓN PÚBLICA	5,130,913.68	OP-122-2024	SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V.	11,368.38	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	0%	30%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	8.2	2370842	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA DE C. RUBÉN ROSADO POMPA TRAMO: DE C. LUIS CÉSAR DE ORDOZCO A C. MARÍA DOLORES ÁLVAREZ	JUÁREZ, JUÁREZ	3,949,349.81	LIOTACIÓN PÚBLICA	3,045,012.03	OP-121-2024	SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V.	6,676.27	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	0%	30%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	8.3	2370843	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. REFORMA TRAMO: DE BLVD MUNICIPAL LIBRE A CALLE SURINAM	JUÁREZ, JUÁREZ	10,224,765.00	LIOTACIÓN PÚBLICA	7,797,536.54	OP-123-2024	GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V.	15,957.77	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	30%	OBRA EN PROCESO
MUNICIPIO: NAMIQUIPA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	9.1		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. REVOLUCIÓN ENTRE C. TERCERA Y C. REFORMA Y EN C. REFORMA ENTRE C. REVOLUCIÓN Y C. 20 DE NOVIEMBRE	NAMIQUIPA, NAMIQUIPA	237,262.50					455.16	ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	9.2		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE C. TERCERA Y C. REFORMA DEL KM 0+000 AL 0+031	NAMIQUIPA, EL TERRERO	192,307.50					360.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: MEQUI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUI	10.1		PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE DOCE ENTRE CALLE OCAÑO Y CALLE FRANCISCO PORTILLO, INCLUYE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO.	MEQUI, MEQUI	249,750.00	CONTRATO	N/A	N/A	PENDINETE	324.00 108.00 72.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	90%	
MUNICIPIO: OIHNAGA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OIHNAGA	11.1	25200824	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. SEXTA ENTRE AV. MANUEL OIHNAGA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DEL KM 0+000 AL KM 0+177	OIHNAGA, MANUEL OIHNAGA	2,165,332.50	CONTRATO	2,158,480.20	10-67-218-808052990-N-10-2024	PERSONA FISICA: VALENTIN SANCHEZ SOTELO JR.	2,124.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	35%	40%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OIHNAGA	11.2	25200825	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL PACÍFICO ENTRE C. MINA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+087 Y EN LA C. MINA ENTRE CALLE DEL PACÍFICO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+036	OIHNAGA, MANUEL OIHNAGA	1,066,882.05	CONTRATO	1,063,879.11	10-67-218-808052990-N-7-2024	PERSONA FISICA: VALENTIN SANCHEZ SOTELO JR.	1,050.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OIHNAGA	11.3	25200826	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. CUAUHTEMOC ENTRE CALLE DEL PACÍFICO Y C. 17A DEL KM 0+000 AL KM 0+013	OIHNAGA, MANUEL OIHNAGA	96,533.37	CONTRATO	96,533.37	AD-67-218-808052990-N-11-2024	RDAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	91.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OIHNAGA	11.4	25200827	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN C. DE LA INVENCIÓN / CALLE 16 DE SEPT. ENTRE BLVD. LIBRE COMERCIO / CHIHUAHUA HERMOSILLO / FEDERAL HWY 16 Y CALLE AGUSTÍN MELGAR	OIHNAGA, MANUEL OIHNAGA	170,249.58	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	N/A	300.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OIHNAGA	11.5	25200828	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. COLÓN DE C. TRIGÉSIMO OCTAVA A CALLE CUADRAGÉSIMA Y EN CALLE CUADRAGÉSIMA ENTRE AV. COLÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+014	OIHNAGA, MANUEL OIHNAGA	992,752.95	CONTRATO	989,280.51	10-67-218-808052990-N-8-2024	PERSONA FISICA: VALENTIN SANCHEZ SOTELO JR.	1,071.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	40%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OIHNAGA	11.6	25200829	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. VEINTIOCHO DE BLVD IGNACIO CAMARGO A AV. SAMANIEGO	OIHNAGA, MANUEL OIHNAGA	924,631.59	CONTRATO	920,789.57	10-67-218-808052990-N-9-2024	PERSONA FISICA: VALENTIN SANCHEZ SOTELO JR.	924.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OIHNAGA	11.7	25200830	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. VIGÉSIMA ENTRE AV. REGOLADO Y AV. MIRELOS (EN TRAMOS AISLADOS), EN LA AV. CUAUHTEMOC ENTRE C. SEPTIMA Y C. TRIGÉSIMA CUARTA (EN TRAMOS AISLADOS) Y EN LA AV. 5 DE MAYO ENTRE CALLE LUZ MA. AGUILAR Y C. TRIGÉSIMO SEGUNDA (EN TRAMOS AISLADOS)	OIHNAGA, MANUEL OIHNAGA	312,882.96	ADMINISTRACION DIRECTA	312,559.08	N/A	PERSONA FISICA: NDE GUTIERREZ FLORES	950.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	25%	100%	
MUNICIPIO: ROSALES														

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	12.1	25500335	REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO LÉZARO CÁRDENAS - COLONIA SANTA RITA (BARRANCO BLANCO - SALÓN DE ACTOS) ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+178 AL KM 0+205, EN SENTIDO ESTE A OESTE (A 285 METROS DE PANADERÍA CAROL)	ROSALES, SALÓN DE ACTOS	182,317.50	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	ING. FABIAN GAMBOA CHAVEZ / ING. CESAR MANUEL ZABRE GONZALEZ / AZUCENA IVONNE ZUBIA RIVERA	700.00	M2 DE REHABILITACION A BASE DE RIEGO DE SELLO	100%	100%	
----------------------------------	------	----------	---	-------------------------	------------	------------------------	-----	-----	--	--------	---	------	------	--