

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convênio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FIN/ANCERO %	OBSERVACIONES
										CANTIDAD	UNIDAD			
MUNICIPIO: DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	1.1	22200218	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAMINO KM 30 EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA - SANTA ROSALÍA DE CUEVAS - LIANO GRANDE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+045 AL KM 0+058 (A 103 MTS DE LA IGLESIA HACIENDA DE LOS REMEDIOS)	DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, EDO LOS REMEDIOS (LA HACIENDA)	84,915.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	COMERCIALIZADOR ERRAM S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA ARNOBAGA S.A. DE C.V.	87.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: GALEANA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA/A	2.1		REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON RIEGO DE SELLO EN FEDERAL HWY 10 (CUERPO DESTE) ENTRE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+020 AL KM 0+020	GALEAN/A, ABDEN/AGO C. GARCÍA	54,945.00	CONTRATO	58,499.00	22300283-PR	ING. JOSÉ LUIS MURILLO GARCÍA	1,220.00	M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON RIEGO DE SELLO	100%	100%	
MUNICIPIO: HUEJOTITÁN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEJOTITÁN	3.1	23300196	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0 + 020 AL 0 + 030 (A 20 METROS DE BODEGA MUNICIPAL)	HUEJOTITÁN, HUEJOTITÁN	14,985.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	10618.56	DOPM-0803302-RVPE-2024	CONCRETO Y CONSTRUCCIONES COPRENAVÍ SA DE C.V.	18.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: N/AMQUIPA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE N/AMQUIPA	4.1	24800522	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE C. TERCERA Y C. TERCERA	N/AMQUIPA, EL TERRERO	609,390.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	INCOSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, ROY FLORES GONZALEZ	1,144.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: CHÍNIPAS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS	5.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE PROF. ESTHER REY Y FIN DE CALLEJÓN DEL KM 0+042 AL KM 0+048	CHÍNIPAS, CHÍNIPAS DE ALMADA	32,467.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	OBRAS PUBLICAS	26.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: GÓMEZ FARIAS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARIAS	6.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TRECEAVA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO DEL KM 0+091 AL KM 0+095	GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS	39,960.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	COMERCIAL DE GÓMEZ FARIAS	27.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: IGNACIO ZARAGOZA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	7.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+251 AL KM 0+259	IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ALLENDE	82,417.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	(FERRERERÍA AZTECA) GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ	55.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: ROSARIO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	8.1		PAVIMENTACIÓN EN CARRETERA OHH / VALLE DEL ROSARIO - SAN MATEO SALIDA HACIA SAN NICOLAS DEL CAÑÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+007 HASTA EL KM 0+010 (A 93 MTS DE PUENTE SAN JAVIER)	ROSARIO, SAN JAVIER	14,985.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ZAMUJA COMERCIA, HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE	18.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: RIVA PALACIO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO	9.1	25400264	REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO DEL CAMINO SIN NOMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y GARRIT. DE SAN ANDRÉS DEL KM 0+000 AL KM 0+450 (A 10 METROS DE LETRAS DE SAN ANDRÉS)	RIVA PALACIO, SAN ANDRÉS	412,087.50	CONTRATO	412,086.63	25400264PR	RENE DAVID RAMOS BREACH	3,770.00	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO	100%	100%	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	10.1	2024OP00037	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. TECNOLÓGICO / C. 18 DE MARZO / AV. COLÓN, TRAMO DE AV. PROL. TEÓFILO BORRUNDIA / REVOLUCIÓN N A AV DIVISIÓN DEL NTE (AMBROS CUERPOS)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	5,087,407.50	LICITACIÓN PÚBLICA	4,937,580.80	029/2024	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.	18,244.85	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	10.2	2024OP00038	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO, TRAMO ENTRE VIADUCTO LOS NOGALES / CIRCUITO UNIVERSITARIO Y AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN (CUERPO SUR-NORTE)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	3,985,284.33	LICITACIÓN PÚBLICA	3,983,784.25	030/2024	CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.	14,292.33	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	10.3	2024OP00039	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MISIÓN DE SATEVÓ / MISIÓN DE SAN FCO. DE CONCHOS, TRAMO ENTRE AV. MIRADOR Y AV. ENRIQUE ELÍAS MULLER / AV. RÍO DE JANEIRO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	2,228,495.67	LICITACIÓN PÚBLICA	2,199,200.20	031/2024	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	7,992.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: JULIMES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	11.1	23800282	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE DINAGUA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ESPERANZA	JULIMES, JULIMES	64,935.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES	400.00	M2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: AHUMADA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	12.1	20100315	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA / IGNACIO ALDAMA Y CALLE MIN/A	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	269,730.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	CONSTRUCCIONES KYMAR S.A. DE C.V.	520.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL ORO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL ORO	13.1	25900228	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. BENTO JUÁREZ ENTRE CALLE 20 DE NOV. Y CALLE JESÚS GARCÍA DEL KM 0+117 AL KM 0+157	SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO	32,467.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12,092.40	DOPAD-002-2024-RVPE	CONCRETO Y CONSTRUCCIONES COPRENAVÍ SA DE C.V.	24.00	M2 DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: SATEVÓ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVÓ	14.1	26100453	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DÉCIMA TERCERA ENTRE CALLE GENERAL FIDEL ÁVILA Y CALLE DINAGUA DEL KM 0+029 AL KM 0+035	SATEVÓ, SAN FRANCISCO JAVIER	57,442.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	JOSÉ CARLOS PIÑÓN RAMÍREZ	54.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: GUAZAPARES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	15.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y TÉRMINO DE LA CALLE, DESDE EL KM 0+025.00 AL KM 0+026.60 (A 79 MTS DE GASOLINERA PEMEX)	GUAZAPARES, TEMORIS	14,985.00					6.46	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: JIMÉNEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	16.1		RENOVELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE DEL INDIO TRISTE ENTRE CALLE PROF. JESÚS MARTÍNEZ Y CALLE SUR	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	144,904.42	ADIUDICACIÓN DIRECTA	144,295.39	OP/06/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL 2024	LUIS GUILLERMO ALARCÓN LAZCANO	905.20	M2 RENOVACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	16.2		RENOVELACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN ABRAHAM GONZÁLEZ ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE HUEJOTITÁN	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	232,218.08	ADIUDICACIÓN DIRECTA	247,028.58	OP/08/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL 2024/POFR 2023	LUIS GUILLERMO ALARCÓN LAZCANO	1,544.50	M2 DE RENOVACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	16.3		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. SIN NOMBRE ENTRE CALLE SUR HASTA TÉRMINO DE CALLE	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	239,760.00	ADIUDICACIÓN DIRECTA	271,163.26	OP/07/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL 2024/POFR 2023	LUIS GUILLERMO ALARCÓN LAZCANO	441.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	100%	100%	
MUNICIPIO: LÓPEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LÓPEZ	17.1	23900274	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MIN/A Y CALLE MARIANO ABAJOSO DEL KM 0 + 019 AL KM 0 + 025	LÓPEZ, LÓPEZ	22,477.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	513,873.70 58,603.30	C-IPERVE-02-2024	DHISA / JORGE ADRIAN BIBBIESCAS CERVANTES	23.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: CUAUHTEMOC														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	18.1	21702079	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE CALLE MARTÍN CORDOVA Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	5,149,845.00	CONTRATO	4,090,819.97	MC-21702079-LO-2024	ING. VILLADO CHAVIRA MENDOZA	4,255.70	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	19.1	25001125	RENOVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. 5 DE MAYO Y CALLE 2 DE ABRIL	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	1,118,880.00	CONTRATO	1,096,620.81	OP2024-INVIT3-RGAL-121	OSCAR JAVIER SOLÍS VARGAS	3,882.81	M2 DE RENOVACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO	100%	100%	
MUNICIPIO: MEOQUI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	20.1	25000915	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE ROBERTO BOYLE ENTRE CALLE LUIS PASTEUR Y CALLE FRANCISCO RAMÍREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+111	MEOQUI, MEOQUI	404,595.00	CONTRATO	513,406.49	MMOP-AD-PIPE-02/2024	SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	722.15	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	100%	30%	
MUNICIPIO: BUEN/AVENTURA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUEN/AVENTURA	21.1	21000474	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ ENTRE CARRETERA FEDERAL HWY 10 Y CALLE GUILLERMO PRIETO	BUEN/AVENTURA, EIDO CONSTITUCIÓN	199,800.00	CONTRATO	199,800.00	21000474	JAIME MEN/A PARRA	289.54	M2 DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: JANOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JANOS	22.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CRUCERO, TRES ALAMOS - EIBO SAN PEDRO/CALLE SIN NOMBRE Y KM 5.0 (JANOS - AGUA PRIETA) - CASA DE JANOS	JANOS, TRES ALAMOS	109,890.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	CONCRETOS LA CENTRAL	100.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	23.1	23202093	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OLMECA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA, INCLUYE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO.	HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL	969,030.00	CONTRATO	966,030.50	AO-80803283-E2-2024	ING. LUIS CARLOS BUENO GARCÍA	662.68 105.48	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: AQUILES SERDÁN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDÁN	24.1		PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE MIN/A CABADERA ENTRE CALLE SAN GUILLERMO-CERESO Y CALLE MIN/A VIEJA	AQUILES SERDÁN, SAN GUILLERMO	109,890.00	CONTRATO	109,890.00	37	MOEC	258.00	M2 DE PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: GUERRERO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	25.1	23100966	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+031 (A 90 METROS DE LOS ABAROTES GONZÁLEZ)	GUERRERO, VICENTE GUERRERO	222,277.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	222,277.50	23100966	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN	156.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: GRAN MORELOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	26.1	22600223	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE P. PEDRO MALDONADO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+040 (A 130 MTS DEL SANTUARIO DE GUADALUPE)	GRAN MORELOS, SAN NICOLÁS DE CARRETAS	94,905.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	N/A	120.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: ROSALES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	27.1	25500330	REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO LAZARO CARRERAS - COLONIA SANTA RITA (BARRANCO BLANCO - SALÓN DE ACTOS) ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+295 AL KM 0+396, EN SENTIDO ESTE A OESTE (A 400 METROS DE PANADERÍA CAROL)	ROSALES, SALÓN DE ACTOS	154,845.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ING. FABIAN GAMBOA CHAVEZ / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DEUCIAS	656.00	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO	100%	100%	
MUNICIPIO: SAUCILLO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	28.1	26200675	SOBRE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MIN/A ENTRE AV. SÉPTIMA Y AV. 8A	SAUCILLO, SAUCILLO	234,765.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	233,100.13	N/A	ING. ROBERTO CARLOS ALARCÓN LAZCANO	783.00	M2 DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: MONDRAVA														

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	29.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE TERCERA DEL KM 0+000 AL KM 0+009	NONOAVA, NONOAVA	22,477.50					28.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: VALLE DE ZARAGOZA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE ZARAGOZA	30.1	26700295	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CENTENARIO, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUÁREZ DEL KM 0+085 AL KM 0+118 (CUERPO SUR)	VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA	89,910.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A		195.18	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: CORON/ADO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORON/ADO	31.1	21400247	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE RÍO FLORIDO Y CALLE CHAPULTEPEC	CORON/ADO, CORON/ADO	24,975.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	N/AVARRO FERRETERIA S.A. DE C.V.	90.00	M2 BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: PRÁXEDIS G. GUERRERO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO	32.1		PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO DE C. COAHUILA HASTA CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA	PRÁXEDIS G. GUERRERO, PRÁXEDIS G. GUERRERO	202,297.50	ADJUDICACIÓN DIRECTA	202,297.50	N/A	ROADS SAFETY SUPPLY DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	270.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	0%	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA TERMINÓ, POR PLANEACIÓN NO FUE POSIBLE EJECUTARLA
MUNICIPIO: SANTA BÁRBARA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	33.1	26000232	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CUARTA DE LERDO, ENTRE CALLE LERDO Y CALLE LERDO / SEGUNDA DE RAYON, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+043	SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	57,442.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	N/A	92.41	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE BORIA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BORIA	34.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+016 (A 189 METROS DEL PUENTE)	SAN FRANCISCO DE BORIA, SAN FRANCISCO DE BORIA	57,442.50					64.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: ALDAMA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA	35.1		PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE JESÚS ACOSTA, ENTRE CALLE DOLORES ÁLVAREZ BRAVO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+053 AL KM 0+120	ALDAMA, ALDAMA	259,740.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	CONSTRUCCIONES NIRVANA	677.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: ASCENSIÓN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	36.1	20500346	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO ALLENDE	ASCENSIÓN, COLONIA GUADALUPE VICTORIA	2,197,800.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2,197,800.00	A/D	FLORENCIO NEVAREZ FRANCO(CEMENTO), FLORENCIO NEVAREZ FRANCO(AGREGADOS), CONSTRUCTORA AZMIA,(PREPARACIÓN DE CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CURACRETO, TRABAJOS DE CORTE), COFRASA VARIILLA, LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES LEISA S.A. DE C.V.	2,625.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: BOCOYNÁ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNÁ	37.1	20901366	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE GRAN VISION Y CALLE PRESIDENTES, DEL KM 0+000 AL KM 0+095, EN TRAMOS AISLADOS.	BOCOYNÁ, BOCOYNÁ	47,452.50	CONTRATO	47,452.50	20901366	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN	32.40	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	TERMINADO AL 100%
MUNICIPIO: BACHÍNIVA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHÍNIVA	38.1	20600318	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CARR. DE BACHÍNIVA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA CUAUHTEMOC DEL KM 0+071 AL KM 0+088	BACHÍNIVA, BACHÍNIVA	112,387.50	CONTRATO	112,387.50	PMB-2024-2435901-A-14538-001	CONSTRUCTORA KORNESEN S.A. DE C.V.	163.51	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	39.1	21300487	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y ARROYO DEL KM 0+000 AL KM 0+252	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	1,798,200.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	GUSTAVO GONZÁLEZ OLMO	2,016.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	39.2	21300488	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA LATERAL DE LA CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES - JANDOS / FEDERAL HWY 10 DEL KM 2+200 AL KM 2+500	CASAS GRANDES, EJ. GRACIANO SÁNCHEZ	354,645.00	CONTRATO	354,645.00	CGOP-REPLVE/2024-014	ARQ. MARTIN ANDRÉS OCHOA OLMO	2,400.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	39.3	21300498	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE C. REVOLUCIÓN Y AV. BENITO JUÁREZ.	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	1,798,200.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	GUSTAVO GONZÁLEZ OLMO	2,112.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: GUADALUPE Y CALVO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	40.1	22901550	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE TUCÁN Y CALLE GORRÓN DEL KM 0+013 AL KM 0+028	GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO	122,377.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	53.44	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE CONCHOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	41.1	25800249	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILA Y CALLE DEL ARROYO DEL KM 0+000 AL KM 0+014	SAN FRANCISCO DE CONCHOS, BOQUILLA DE BABISAS	57,442.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ING. JAVIER RAMIREZ LIMAS	88.83	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: CAMARGO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	42.1	21101118	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINJA	CAMARGO, CAMARGO	829,170.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	829,170.00	OP-13-PCA-003-2024	STAHL CONSTRUCCIONES A DE C.V.	1,849.25	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: MORELOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	43.1	24600671	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+098 AL 0+099 (A 150 METROS DE CANCHA DE BASQUET)	MORELOS, SAN ANTONIO DE LA HUERTA	7,492.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	CONSTRUIDER GUACHOCHI	4.80	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: OJINAGA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	44.1	25200810	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. SEGUNDA DE AV. PRESIDIO A AV. HIDALGO	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	1,351,147.50	CONTRATO	1,342,619.10	IO-67-218-808052990-N-6-2024	CONSTRUCTORA PEHEM, S.A. DE C.V.	1,326.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: OCAMPO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	45.1	25100428	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+455 AL KM 0+459 (A 42 MTS DE LA TELESECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA)	OCAMPO, HUEVACHI	24,975.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	24,975.00	25100428	PALERMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	25.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	SIN OBSERVACIONES
MUNICIPIO: GUACHOCHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	46.1	22701687	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE CATARATAS VICTORIA Y CALLE CATARATAS DEL NIAGARA DEL KM 0+000 AL KM 0+025	GUACHOCHI, GUACHOCHI	282,217.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	NA	NA	ALFONSO CARAVEO PALMA MARIOSIL BUSTILLOS CHAMPARRO MARTIN IGLES RAMOS	15.43	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: CUSHURIACHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUSHURIACHI	47.1	21800254	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CARRETERA CUAUHTEMOC - CUSHURIACHI - EL MIMBRE - SANTA RITA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+650 (A 630 METROS DEL SALON EJIDAL DE SANTA RITA)	CUSHURIACHI, SANTA RITA	94,905.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	JACOB FEHR PETERS	3,600.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: MATAMOROS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS	48.1	24400280	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA MATAMOROS DE CARRIL DESTE A ESTE ENTRE CALLE PÉLUA Y CALLE OCAMPO DEL KM 0+021 AL KM 0+025	MATAMOROS, MATAMOROS	39,960.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	39,960.00	N/A	CONSTRUCCIONES MARMOELI	29.60	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: URUACHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	49.1	26600521	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+051 AL 0+058 A 188 M DE ABARROTES EL ARCO	URUACHI, URUACHI	19,980.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	FERRETERIA DEL VALLE	29.00	M2 BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: BALLEZA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	50.1	20700805	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE A 213 MTS DEL CREMILIANO ZAPATA, INCLUYE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO.	BALLEZA, SAN JUAN	89,910.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	362,137.50	PMB-VUPE-BA01-2024	RAFAEL VILLESAS SAUN/AS	77.48 23.84	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	SE JUNTARON LOS DOS RECURSOS COMO LO INDICA EL CONTRATO
MUNICIPIO: LA CRUZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CRUZ	51.1	21600244	NIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE CALLE LIBERTAD, ENTRE CALLE TRIAS Y C. BENITO JUÁREZ 2DA, DEL KM 0+000 AL KM 0+069.	LA CRUZ, CORRALÉÑO DE JUÁREZ	124,875.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV	527.09	M2 DE NIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO	100%	100%	LA OBRA SE INICIO EL 01 DE ABRIL Y SE TERMINO EL 13 DE ABRIL DE 2024
MUNICIPIO: DELICIAS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	52.1	22101828	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PRIVADA AV. DEL CHARRO OTE. ENTRE AV. RÍO CONCHOS PTE./CALZ. DEL CHARRO Y PROLONGACIÓN CALLE. 4A. OTE.	DELICIAS, DELICIAS	1,313,685.00	CONTRATO	1,296,285.05	03-OP-LF-PROG.REG.VEH-2024	SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,782.37	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: MANUEL BENAVIDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES	53.1	24200236	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SIN NOMBRE ENTRE LOCALIDAD SAN ANTONIO Y CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 1+814 AL 1+836 (A 2 KM DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO)	MANUEL BENAVIDES, SAN ANTONIO	17,482.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	PROVEEDORA MACORR FERRETERIA EN GENERAL	70.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	100%	
MUNICIPIO: JUÁREZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	54.1	23708796	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN GLORIETA CALLE M. SOTO ENTRE C. MAYAS Y C. TARAHUMARAS, Y CALLE M SOTO / C.TARAHUMARAS ENTRE CALLE PRIV. DE TARAHUMARAS A C. PABLO GÓMEZ	JUÁREZ, JUÁREZ	2,480,478.24	LICITACIÓN PÚBLICA	1,947,010.05	OP-007-2024	ING. SAÚL GARCÍA GARCÍA	4,980.88	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	OBRA TERMINADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	54.2	23708797	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE NIÑOS HÉROES TRAMO DE CALLE COLOMBIA A CALLE MONTE MAYOR	JUÁREZ, JUÁREZ	8,854,350.35	LICITACIÓN PÚBLICA	6,913,326.53	OP-008-2024	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	17,779.82	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	OBRA TERMINADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	54.3	23708798	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN C. LIBERTAD TRAMO: DE C. M. MANUEL N/AVARRETE A C. BOCOYNÁ	JUÁREZ, JUÁREZ	1,266,414.00	LICITACIÓN PÚBLICA	994,050.56	OP-007-2024-1	ING. SAÚL GARCÍA GARCÍA	2,543.00	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	OBRA TERMINADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	54.4	23708799	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV VICENTE GUERRERO TRAMO: DE CALLE VALLE DE ALLENDE A C. PROFRA. FCA. GÓMEZ VEJETA	JUÁREZ, JUÁREZ	10,711,150.23	LICITACIÓN PÚBLICA	8,323,563.65	OP-009-2024	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	21,508.33	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	OBRA TERMINADA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	54.5	23708800	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C.CAM SAN CARLOS TRAMO: DE AV DE LAS TORRES A CAM. PROL. ORTIZ RUBIO	JUÁREZ, JUÁREZ	8,336,987.08	LICITACIÓN PÚBLICA	6,846,054.29	OP-010-2024	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MAD, S. DE R. L. DE C. V.	6,184.07	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	OBRA TERMINADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	54.6	23708801	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. CAM. SAN CARLOS TRAMO: DE AV DE LAS TORRES A CALLE CIENEGA	JUÁREZ, JUÁREZ	136,302.60	LICITACIÓN PÚBLICA	111,401.60	OP-010-2024-1	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MAD, S. DE R. L. DE C. V.	273.70	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	OBRA TERMINADA
MUNICIPIO: MADERA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	55.1	24000528	PROGRAMA DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN C. MIN/A CHVOR ENTRE FIN DE CALLE Y CARRETERA MADERA-N/AHUERACHI-TRES OITOS	MADERA, MADERA	30,469.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	MATERIALES GOMEZ FARIAS, RFC:MGFOS1206AL6	50.00	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	70%	90%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	55.2	24000529	PROGRAMA DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE MIN/A MUZO ENTRE INICIO DE CALLE Y FIN DE CALLE	MADERA, MADERA	45,704.25	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	MATERIALES GOMEZ FARIAS, RFC:MGFOS1206AL7	50.00	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	70%	90%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	55.3	24000530	PROGRAMA DE BACHEO MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA MADERA-N/AHUERACHI-TRES OITOS Y FIN DE CALLE	MADERA, MADERA	76,173.75	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	MATERIALES GOMEZ FARIAS, RFC:MGFOS1206AL8	100.00	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	60%	80%	
MUNICIPIO: GUADALUPE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	56.1	22800285	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO ENTRE AV. M. HIDALGO/CARR. JUÁREZ-PORVENIR Y CALLE VICENTE COBOS	GUADALUPE, GUADALUPE	33,422.54	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.	87.56	M2 DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	56.2	22800286	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMÓN ARANDA ENTRE C. GUERRERO Y C. ZARAGOZA	GUADALUPE, GUADALUPE	35,560.80	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.	111.80	M2 DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	56.3	22800287	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO ENTRE AV. B. JUÁREZ Y C. AGAPITO TERRAZAS	GUADALUPE, GUADALUPE	30,916.66	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.	81.00	M2 DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: MORIS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	57.1	24700429	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO CARMONA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EL KM 0+003 AL KM 0+005 (A 5 METROS DE PANTEÓN MUNICIPAL)	MORIS, MORIS	24,975.00					14.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: EL TULE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL TULE	58.1	26400225	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE JUÁREZ Y FIN DE CALLE, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+005.	EL TULE, EL TULE	79,920.00	CONTRATO	79,920.00	PMT-VUPE-TU01-2024	HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE	60.45	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	OBRA TERMINADA
MUNICIPIO: CARICHÍ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	59.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLE ENT. (CUAUHTÉMOC - TOMOCHI) - CARICHÍ Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+006 AL KM 0+017	CARICHÍ, CIENEGA DE OJOS AZULES	74,925.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	RABRE CONSTRUCCIONES	100.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	LA OBRA NO SE REALIZARÁ, POR LO QUE SE ESTÁ HACIENDO LO CORRESPONDIENTE PARA REINTEGRAR EL RECURSO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPIO: ALLENDE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE	60.1	20300350	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NETZAHUALCÓYOTL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE FRANCISCO VILLA DEL KM 0+000 Y KM 0+010	ALLENDE, VALLE DE ALLENDE	59,940.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	59,939.97	N/A	JESSICA VANESSA ZAVALA DUARTE	78.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	