



SECRETARÍA DE HACIENDA

PRIMER REPORTE DE AVANCES DEL FONDO METROPOLITANO 2018 CONVENIO 1
CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2019



FONDO	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	MONTO RADICADO	MODALIDAD	MONTO CONTRATADO	UNI	CANT	AVANCE FÍSICO ACUM. %	AVANCE FINANCIERO %	PROVEEDOR/ES CONTRATISTAS
METROPOLITANO	COLECTOR NACIONAL EJERCITO NACIONAL (RANCHO MEZTEÑAS HASTA 245.04 M AL OTE. DEL CRUCE CON R. MEZTEÑAS)	REHABILITACIÓN COLECTOR EJERCITO NACIONAL,QUE CONSTA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPECIALIZADA DE COLECTOR DE PEAD 245.04 ML, CONSTRUCCIÓN DE 8 POZOS DE VISITAS, 2 CAJAS DE CONCRETO, 6 INSTALACIONES DE DESCARGAS SANITARIAS, PAVIMENTACIÓN 187.88 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCIÓN 100 M2 DE BANQUETAS Y 425.00 ML DE GUARNICIONES , 3,397.33 M2 PAVIMENTACIÓN (ASFALTO), CONSTRUCCIÓN DE 4 POZOS CAJA UNION, INSTALACIÓN DE 297.74 ML TUBERIA PVC EN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE 12 DADOS.	JÚAREZ, JÚAREZ	\$ 20,000,000.00	CONTRATO No. 069-2018-E64-JCAS FONDO METROPOLITANO	\$ 16,707,023.17	OBRA	1	60	30	RT DE JÚAREZ, S. DE R.L. MI.