



SECRETARÍA
DE HACIENDA

TERCER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL FONDO PR 2018 CONVENIO 1
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2019
APROBACIÓN 2018



PROYECTO	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MONTO RADICADO	METAS		AVANCE ACUM.
					UNIDAD	CANTIDAD	
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA.	RECONSTRUCCIÓN A BASE DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS DEL LIBRAMIENTO MANUEL GÓMEZ MORÍN, EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, DEL CADENAMIENTO KM. 9+025 AL KM. 16+000	EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO MANUEL GÓMEZ MORÍN, DEL KM. 9 +025 AL KM. 16+000. CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE UN ÁREA DE 62,775 M2 DE LA TERRACERIAS Y RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, LA CUAL ESTARA COMPUESTA POR UNA CAPA DE CARPETA ASFALTICA DE 5.0 CMS. DE ESPESOR DE LAS MISMAS DIMENSIONES DE LA TERRACERIAS.	CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC	\$ 25,178,704.00	M2 RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN	62,775.00	40.5