

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
8-CHIHUAHUA RECURSO 2007																	
APORTACIONES FEDERALES (47 REGISTROS)																	
	FAIS					81,636,186	49,803,241	49,803,241	29,522,348	59%	0	0		4,814,261	2,407,130	50%	
	FISE																
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																
6931	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	1-AHUMADA	HUIMAYVO	0800009	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	151,865	151,865	151,865	151,865	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
2156	CENTRO AVANZADO EN SALUD	12-CARICHI	CARICHI	1200015	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	698,156	698,156	698,156	90,366	13%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20%	AVANCE FISICO 20%
1277	CONST.PUENTE COLGANTE PEATONAL	12-CARICHI	CARICHI	1200016	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	289,564	289,564	289,564	144,782	50%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40%	AVANCE FISICO 40%
2220	CENTRO AVANZADO EN SALUD	15-COYAME DEL SOTOL	COYAME	1500004	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	889,341	889,341	889,341	362,702	41%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35%	AVANCE FISICO 35%
6926	AMPLIACION Y REMODELACION CASA CUNA	19-CHIHUAHUA	COLONIA SANTA ROSA	1900083	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	113,860	113,860	113,860	113,860	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
2129	CONST.DE CAJA CAPTORA PARA EMISOR PLOMEROS Y PRADERAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	1,421,886	32%	0	0	OBRA	1.00	0.25	25%	AVANCE FISICO 25%
1179	CONSTRUCCION JARDIN DEL ABUELO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900007	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	127,078	127,078	127,078	127,077	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
6933	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL	19-CHIHUAHUA	VARIAS	68001	VARIAS DEPENDENCIAS Y MUNICIPIOS	29,354,422	0	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0%	EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO ES LA DIFERENCIA DE LO EJERCIDO, Y LOS PROYECTOS ESTAN PENDIENTES DE DEFINICION, CONFORME SE VAYAN PROGRAMANDO SE REGISTRARA EN EL TRIMESTRE QUE CORRESPONDE EL DESGLOSE A NIVEL DE OBRA
2037	PERFORACION POZO AGUA POTABLE (OBSERVACION)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900127	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	98,142	98,142	98,142	0	0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0%	NO SE REPORTA EJERCIDO ESTE TRIMESTRE
2067	PERF.POZO PARA AGUA POTABLE(EXTRACCION)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900128	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	101,470	101,470	101,470	0	0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0%	NO SE REPORTA EJERCIDO EN ESTE TRIMESTRE
2104	SUM. DE TUBERIA PARA COLECTOR PRADERAS DEL SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900008	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	6,834,533	6,834,533	6,834,533	6,834,533	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
989	ESCUELA PRIMARIA FRNSCISCO VILLA	21-DELICIAS	DELICIAS	2100004	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	99,716	99,716	99,716	29,915	30%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0%	AVANCE FISICO 30 POR CIENTO
1046	EQUIPAMIENTO POZO PECUARIO	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	2400018	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	53,200	53,200	53,200	53,200	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
1289	CONST. PUENTE COLGANTE PEATONAL	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700102	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	234,762	234,762	234,762	117,381	50%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35%	AVANCE FISICO 35%
6935	UNIDAD INTEGRAL DE ATENCION MEDICA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700001	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,053,825	2,053,825	2,053,825	2,053,825	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
1165	UNIDAD INTEGRAL DE ATENCION MEDICA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700001	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	4,697,132	4,697,132	4,697,132	2,928,140	62%	0	0	OBRA	1.00	0.62	62%	AVANCE FISICO 62%
1069	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD	28-GUADALUPE	GUADALUPE	2800024	PRESSIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE D.B	1,500,048	1,500,048	1,500,048	750,024	50%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0%	AVANCE FISICO 45%
1056	PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO DE SALUD	28-GUADALUPE	GUADALUPE D B	2800023	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE D.B	115,000	115,000	115,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100%	NO HAY EJERCIDO DENTRO DEL TRIMESTRE
1805	CONST. PUENTE COLGANTE PEATONAL	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	2900083	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	234,762	234,762	234,762	117,381	50%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30%	AVANCE FISICO 30%
6930	CONSTRUCCION LOCAL PARA COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	H DE CARRILLO	2900005	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	20,319	20,319	20,319	20,319	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
1820	CONST. PUENTE COLGANTE PEATONAL	30-GUAZAPARES	GAZAPARES	300018	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	319,051	319,051	319,051	159,526	50%	0	0	OBRA	1.00	0.25	25%	AVANCE 25%
1845	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	30-GUAZAPARES	GUZAPERES	3000019	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	231,497	231,497	231,497	115,749	50%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35%	AVANCE FISICO 35%
2564	CENTRO AVANZADO DE SALUD	31-GUERRERO	GUERRERO	3100038	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	1,276,524	1,276,524	1,276,524	601,262	47%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30%	AVANCE FISICO 30%
1877	CONST. PUENTE COLGANTE PEATONAL	31-GUERRERO	GUERRERO	3100055	CORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	418,076	418,076	418,076	209,038	50%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40%	AVANCE FISICO 40%
2581	CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO "B"	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400014	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	1,874,532	1,874,532	1,874,532	1,070,875	57%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50%	AVANCE FISICO 50%
1142	CENTRO AVANZADO EN SALUD	35-JANOS	JANOS	3500011	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,634,971	3,634,971	3,634,971	722,548	20%	0	0	OBRA	1.00	0.19	19%	
6927	CENTRO DE ATENCION AVANZADA PRIMARIA A LA SALUD	37-JUAREZ	COL AGUILAS DE ZARAGOZA	3700024	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,622,258	2,622,258	2,622,258	2,622,258	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
6928	CENTRO DE ATENCION AVANZADA PRIMARIA A LA SALUD	37-JUAREZ	COL ANAPRA	3700010	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	855,397	855,397	855,397	855,397	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
2592	CENTRO AVANZADO EN SALUD	39-LÓPEZ	LOPEZ	3900005	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	1,476,862	1,405,448	1,405,448	1,405,448	100%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35%	AVANCE FISICO 35%
1196	REMODELACION ASILO DE ANCIANOS	45-MEOQUI	MEOQUI	4500003	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	213,725	213,725	213,725	127,078	59%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40%	AVANCE FISICO 40%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
6934	REMODELACION ASILO DE ANCIANOS	45-MEOQUI	MEOQUI	4500003	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	168,804	168,804	168,804	168,804	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
1914	CONST. PUENTE COLGANTE PEATONAL	47-MORIS	MORIS	4700026	CORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	452,827	452,827	452,827	226,414	50%	0	0	OBRA	1.00	0.45	45%	AVANCE FISICO 45%
1075	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	4800017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	2,300,000	2,300,000	2,300,000	1,150,000	50%	0	0	OBRA	1.00	0.45	45%	
37345	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD NAMIQUIPA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	4800017	PRESIDENCIA MUNICIPAL MPIO NAMIQUIPA	4,600,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	100%	0	0	OBRA	4,600,000.00	2,300,000.00	50%	
1084	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	4800026	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	214,216	214,216	214,216	107,108	50%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0%	
6932	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE	51-OCAMPO	HUAJUMAR	5100004	CORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	75,932	75,932	75,932	75,932	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
1934	CONST. PUENTE COLGANTE PEATONAL	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5700022	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	324,403	324,403	324,403	162,202	50%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35%	AVANCE FISICO 35%
1086	REHABILITACION POZO PARA AGUA POTABLE	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5700024	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0%	NO HAY EJERCIDO ESTE TRIMESTRE
2613	CENTRO AVANZADO DE SALUD TIPO ECO-CAS	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BARBARA	6000008	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	2,445,760	2,445,760	2,445,760	455,898	19%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15%	AVANCE FISICO 15%
1092	REHABILITACION ALCANTARILLADO EN PUERTO DEL TORO	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200035	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	302,886	302,886	302,886	302,500	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
1949	CONST. PUENTE COLGANTE PEATONAL	66-URUACHI	URUACHI	6600024	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	204,152	204,152	204,152	102,076	50%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35%	AVANCE FISICO 35%
1154	CENTRO AVANZADO EN SALUD	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	6700004	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	4,517,329	4,517,329	4,517,329	793,336	18%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30%	AVANCE FISICO 30%
1233	CONST. PUENTE COLGANTE PEATONAL	7-BALLEZA	BALLEZA	0700045	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	418,076	418,076	418,076	209,038	50%	0	0	OBRA	1.00	0.25	25%	AVANCE FISICO 25%
6929	CONSTRUCCION LOCAL PARA COMEDOR	8-BATOPILAS	MESA DE EGUIS	0800003	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	13,173	13,173	13,173	13,173	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
1970	CONST. LOCAL PARA COMEDOR	9-BOCOYNA	BOCOYNA	0900055	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	20,319	20,319	20,319	20,319	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
1254	CONST. PUENTE COLGANTE PEATONAL	9-BOCOYNA	BOCOYNA	0900067	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	244,005	244,005	244,005	122,006	50%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40%	AVANCE FISICO 40%
37394	REHABILITACION DE SALON USOS MULTIPLES EL TERRERO	48-NAMIQUIPA	EL TERRERO	4800026	PRESIDENCIA MUNICIPAL MPIO DE NAMIQUIPA	214,216	107,107	107,107	107,107	100%	0	0	OBRA	214,216.0	107,107.0	50%	