

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 3 REGISTROS																	
	FAIS					57,224,000	34,432,377	34,432,377	0	0.0%							
	FISE																
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																
135251	CONSTRUCCION CAMINO SAMACHIQUE-BATOPILAS-KM 23+064 AL 25+064	8-BATOPILAS	KIRARE	6800200	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	12,224,000	9,932,377	9,932,377	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	0.00	0.0%	
135030	CONSTRUCCION CAMINO MAGUARICHI-ERECHUCHIQUE KM 35+000 AL 40+980	41-MAGUARICHI	ERECHUCHIQUE	4100067	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9,000,000	4,500,000	4,500,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.99	0.00	0.0%	
134811	CONSTRUCCION CAMINO SAN FCO. DE BORJA-NONOAVA-NOROGACHI-ROCHEACHI	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	6800201	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	36,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	8.50	0.00	0.0%	