

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2010																	
SUBSIDIOS 354 REGISTROS																	
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN						320,779,498	320,779,498	294,204,158	279,752,542	87.2%	92,933	738					
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)																	
INVERSIÓN																	
OBRA PÚBLICA																	
CONSTRUCCIÓN																	
82587	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CABORACHI	27-GUACHOCHI	CABORACHI	08/02/0012/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,922,936	2,922,936	2,922,936	2,922,936	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
82588	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA GUITARRA (LA GUITARRILLA)	27-GUACHOCHI	LA GUITARRA (LA GUITARRILLA)	08/02/0011/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,765,664	4,765,664	4,765,664	4,765,664	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
82589	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS NAPUCHIS (ORERARE)	27-GUACHOCHI	LOS NAPUCHIS (ORERARE)	08/02/0010/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,657,792	1,657,792	1,657,792	1,657,792	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
82590	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CAPOCHI	27-GUACHOCHI	CAPOCHI	08/02/0015/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,130,601	2,130,601	2,130,601	2,130,601	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
82591	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE NACHACACHI	27-GUACHOCHI	NACHACACHI	08/02/0013/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,306,051	1,306,051	1,306,051	1,306,051	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
82592	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE REJOGOCHI	27-GUACHOCHI	REJOGOCHI	08/02/0016/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,184,425	1,184,425	1,184,425	1,184,425	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
82593	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), EN LAS LOCALIDADES DE AGUA ZARCA Y LAUNION	27-GUACHOCHI	AGUA ZARCA	08/02/0008/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,232,200	1,232,200	1,232,200	1,232,200	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
82594	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA PARTE), EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE PEÑA	29-GUADALUPE Y CALVO	RANCHO DE PEÑA	08/02/0004/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,790,300	1,790,300	1,790,300	1,790,300	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
82595	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SEGORACHI	65-URIQUE	SEGORACHI	08/02/0006/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	680,881	680,881	680,881	680,881	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO																	
GASTO CORRIENTE																	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
140751	ASESORES TÉCNICOS PEDAGÓGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	5	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	6,770,215	6,770,215	6,770,215	3,196,459	47.2%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.47	47.0%	SE ENCUENTRAN ADQUISICIONES EN PROCESO DE LICITACION QUE SERAN ASIGNADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO																	
104166	PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	13,481,332	13,481,332	13,481,332	8,113,051	60.2%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.60	60.0%	
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA																	
94431	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,170,000	1,170,000	1,170,000	878,469	75.1%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%	
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA																	
108622	PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2,138,689	2,138,689	2,138,689	2,078,582	97.2%	738	738	ACCIÓN	1.00	0.97	97.0%	
DEPORTE																	
INVERSIÓN																	
OBRA PÚBLICA																	
CONSTRUCCIÓN																	
84672	CENTRO DEPORTIVO CAMINO REAL AEROPUERTO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903947	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	6,733,260	6,733,260	6,733,260	1,582,740	23.5%	92,195	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA																	
	MEJORAMIENTO																
82570	ACCIONES QUE PERMITEN GENERAR AGUA DE CALIDAD APTA PARA EL CONSUMO HUMANO Y EVITAR ENFERMEDADES EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,618,056	1,618,056	1,599,874	1,599,874	98.9%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																	
	CONSTRUCCIÓN																
87171	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN VARIOS MUNICIPIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6800491	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,134,130	2,134,130	2,041,812	2,041,812	95.7%	0	0	PROYECTO	5.00	5.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87195	CONSTRUCCION DE LA 1ERA ETAPA SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EN ALDAMA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	200209	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	566,238	566,238	566,216	566,216	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,564.00	3,564.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87196	CONSTRUCCION DE 2 CASETAS Y EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA, ALDAMA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200216	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	422,359	422,359	412,640	412,640	97.7%	0	0	SISTEMA	2.00	2.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87243	CONSTRUCCION DE LA 6A ETAPA CREEL-SAN RAFAEL, BOCOYNA	9-BOCOYNA	CREEL	0900455	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	8,800,000	8,800,000	7,496,649	7,496,649	85.2%	0	0	METRO LINEAL	18,640.00	18,640.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87244	CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN SAN JUANITO BOCOYNA	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	0900450	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,643,920	3,643,920	3,495,891	3,495,891	95.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87245	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA E INTERCONEXIONES AL SISTEMA, EN SAN JUANITO BOCOYNA	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	0900375	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	439,868	439,868	393,235	393,235	89.4%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87246	TERMINACION DE LA 5A. ETAPA DEL ACUEDUCTO PRESA-SITURUACHI-SAN RAFAEL, BOCOYNA, CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	0900311	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	946,300	946,300	812,785	812,785	85.9%	0	0	METRO LINEAL	22,677.00	22,677.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87247	TERMINACION DEL EMISOR Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS, EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	0900322	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	765,640	765,640	746,921	746,921	97.6%	0	0	METRO LINEAL	8,208.00	8,208.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87248	2DA ETAPA DE SECTORIZACION DE LINEAS DE ALIMENTACION A RED Y AMPLIACION DE RED, EN CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	0900457	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,392,579	99.7%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87172	TERMINACION DE INSTALACION DE TUBERIA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BUENAVENTURA	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	1000113	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	216,070	216,070	205,986	205,986	95.3%	0	0	METRO LINEAL	30,000.00	30,000.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87173	CONSTRUCCION DE CASETA Y EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	1100375	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	210,312	210,312	192,064	192,064	91.3%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87174	CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DE COLECTOR SOR. JUANA Y POZOS DE VISITA, EN CAMARGO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	1100357	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,449,640	1,449,640	1,349,641	1,349,641	93.1%	0	0	METRO LINEAL	3,317.00	3,317.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87175	CONSTRUCCION DE CASETA Y EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA, CASAS GRANDES	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	1300118	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	211,213	211,213	210,981	210,981	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87176	CONSTRUCCION DE LINEA DE DE CONDUCCION AL POZO 32 BUROCRATAS, JUAREZ, EN CUAUHTÉMOC	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700616	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	649,584	649,584	600,074	600,074	92.4%	0	0	METRO LINEAL	2,463.00	2,463.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87177	TERMINACION DE LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION DE TUBERIA DE PVC, CUAUHTÉMOC	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700508	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	409,532	409,532	398,863	398,863	97.4%	0	0	METRO LINEAL	2,190.00	2,190.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87178	CONSTRUCCION DE COLECTOR EL MIMBRE 1A ETAPA, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903836	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,800,000	3,800,000	2,267,896	2,267,896	59.7%	0	0	METRO LINEAL	2,296.00	2,296.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87179	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904135	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	273,711	273,711	230,378	230,378	84.2%	0	0	METRO LINEAL	549.00	549.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
87180	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE TANQUE CERRO GRANDE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903736	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,554,862	1,554,862	1,478,068	1,478,068	95.1%	0	0	METRO LINEAL	924.00	924.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MNISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87181	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903738	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,275,452	2,275,452	2,268,483	2,268,483	99.7%	0	0	METRO LINEAL	1,328.00	1,328.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MNISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87182	CONSTRUCCION DE TANQUE CERRO GRANDE NO. 2, EN CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903737	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,304,645	3,304,645	3,082,839	3,082,839	93.3%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MNISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87183	CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE REBOMBE DE AGUA POTABLE CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903840	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,366,320	1,366,320	1,366,224	1,366,224	100.0%	0	0	METRO LINEAL	133.00	133.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MNISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87184	CRUCE DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PERIFERICO R. ALMADA CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903835	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	126,069	126,069	125,000	125,000	99.2%	0	0	METRO LINEAL	131.00	131.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MNISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87185	EQUIPAMIENTO DEL REBOMBE VALLE DE LA MADRID, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903775	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,032,852	2,032,852	1,964,055	1,964,055	96.6%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MNISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87186	INSTALACION DE TUBERIA Y EXTENSION DE LINEA ELECTRICA EN LOS POZOS SACRAMENTO, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903837	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,520,000	2,520,000	2,470,692	2,470,692	98.0%	0	0	METRO LINEAL	5,755.00	5,755.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MNISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87187	REPOSICION DE POZO ADELITA (FERROCARRIL)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904133	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,120,000	1,120,000	1,016,451	1,016,451	90.8%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MNISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87188	REPOSICION DE POZO SACRAMENTO NORTE #4, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904134	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,120,000	1,120,000	1,052,492	1,052,492	94.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MNISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87189	SECTORIZACION DE REDES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL TANQUE CHIHUAHUA 2000	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903972	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	14,728,152	14,728,152	10,428,462	10,428,462	70.8%	0	0	METRO LINEAL	8,446.00	8,446.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MNISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87190	TERMINACION DE LA 1ER ETAPA DE INCORPORACION DE POZOS EN RIVERAS DE SACRAMENTO.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903344	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270,444	270,444	270,444	270,444	100.0%	0	0	METRO LINEAL	16,843.00	16,843.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MNISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87191	TERMINACION DE LA 2DA ETAPA DE SECTORIZACION DE LA AREA DE INFLUENCIA DE LOS TANQUES CERRO GRANDE Y COLINA, EN CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1902857	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,126,382	2,126,382	1,588,632	1,588,632	74.7%	0	0	METRO LINEAL	33,292.00	33,292.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MNISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87192	TERMINACION DE LINEA PRINCIPALES DE AGUA POTABLE EN COL. GRANJAS CERRO GRANDE, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903234	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	212,869	212,869	205,478	205,478	96.5%	0	0	METRO LINEAL	905.00	905.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MNISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87193	1ERA ETAPA DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS NORIAS, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903739	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	702,194	702,194	681,126	681,126	97.0%	0	0	METRO LINEAL	1,819.00	1,819.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MNISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87194	1ERA ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN COL. EL DIVISADERO, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903735	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	506,343	506,343	483,497	483,497	95.5%	0	0	METRO LINEAL	1,542.00	1,542.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MNISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87197	CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DEL COLECTOR LAGUNA SECA, DELICIAS	21-DELICIAS	DELICIAS	2100558	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,376,335	2,376,335	2,121,237	2,121,237	89.3%	0	0	METRO LINEAL	1,861.00	1,861.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MNISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87198	CONSTRUCCION DE 2 CASETAS Y EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA DELICIAS	21-DELICIAS	DELICIAS	2100560	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	420,623	420,623	386,339	386,339	91.8%	0	0	SISTEMA	2.00	2.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MNISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87199	TERMINACION DE LA INSTALACION DE TUBERIA COLECTOR LAGUNA SECA, EN DELICIAS	21-DELICIAS	DELICIAS	2100351	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	358,525	358,525	312,630	312,630	87.2%	0	0	METRO LINEAL	1,614.00	1,614.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MNISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87200	CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN GUACHOCHI	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700613	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	7,841,694	7,841,694	5,142,136	5,142,136	65.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MNISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87201	SECTORIZACION Y COSNTRUCCION DE RED Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN GUACHOCHI	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700601	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,600,000	1,600,000	1,591,417	1,591,417	99.5%	0	0	METRO LINEAL	9,366.00	9,366.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MNISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87202	TERMINACION DE LA 1ERA ETAPA DEL SISTEMA LAGUNAR EN GUACHOCHI	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700527	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	834,547	834,547	811,526	811,526	97.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MNISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87203	PERFORACION DE POZO EQUIPAMIENTO E INCORPORACION A SISTEMA	28-GUADALUPE	GUADALUPE	2800119	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,600,000	1,600,000	1,451,149	1,451,149	90.7%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MNISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
87204	1 ETAPA DE LA SECTORIZACION DE CIRCUITOS PRINCIPALES AMPLIACION DE RED Y CONSTRUCCION DE TANQUE GUADALUPE	28-GUADALUPE	GUADALUPE	2800118	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,800,000	1,800,000	1,783,499	1,783,499	99.1%	0	0	METRO LINEAL	1,544.00	1,544.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOROFE
87205	TERMINACION DE TANQUES SUPERFICIALES Y LINEAS DE ALIMENTACION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN GUADALUPE Y CALVO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	2900498.0	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	808,704	808,704	791,380	791,380	97.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOROFE
87206	CONSTRUCCION DE LA 1ERA ETAPA DE COLECTORES Y POZOS DE VISITA EN PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	3200616	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,248,226	1,248,226	1,073,224	1,073,224	86.0%	0	0	METRO LINEAL	1,280.00	1,280.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOROFE
87207	EQUIPAMIENTO ELECTROMEMANICO DE POZOS DEL ACUEDUCTO EL VERANO, HIDALGO DEL PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	3200632	JUNTA CENTRAL DE AGUA DE SANEAMIENTO	3,068,000	3,068,000	3,066,851	3,066,851	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOROFE
87208	TERMINACION DEL COLECTOR RIO PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	3200553	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	70,890	70,890	68,778	68,778	97.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOROFE
87209	CONSTRUCCION DE 1ERA ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, POZOS DE VISITA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS I. ZARAGOZA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400108	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	783,915	783,915	665,646	665,646	84.9%	0	0	METRO LINEAL	3,498.00	3,498.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOROFE
87210	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COL. TIERRA DE ENCUENTRO, JIMENEZ	36-JIMENEZ	JOSÉ MARIANO JIMENEZ	3600398	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	991,040	991,040	986,185	986,185	99.5%	0	0	METRO LINEAL	1,887.00	1,887.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOROFE
87223	TERMINACION DE CASETA DE OPERACION PARA EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA, JIMENEZ	36-JIMENEZ	JOSÉ MARIANO JIMENEZ	3600317	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	138,144	138,144	123,300	123,300	89.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOROFE
87224	CONSTRUCCION DE COLECTOR DREN 2A EN JUAREZ	37-JUAREZ	JUAREZ	3704124.0	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,000,000	1,000,000	990,907	990,907	99.1%	0	0	METRO LINEAL	217.60	217.60	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOROFE
87225	CONSTRUCCION DE LA 1ERA ETAPA DEL COLECTOR SUR-SUR JUAREZ, JUAREZ	37-JUAREZ	JUAREZ	3704003.0	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	21,748,226	21,748,226	20,433,243	20,433,243	94.0%	0	0	METRO LINEAL	3,701.00	3,701.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOROFE
87226	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERA DE 10 DEDIAM. EN AL CD. UNIVERSITARIA EN JUAREZ	37-JUAREZ	JUAREZ	3704093	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	995,091	995,091	722,239	722,239	72.6%	0	0	METRO LINEAL	3,811.00	3,811.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOROFE
87227	CONSTRUCCION EN AL INCORPORACION DEL POZO 16 UBICADO EN ORIENTE XXI, JUAREZ	37-JUAREZ	JUAREZ	3704001	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,401,329	1,401,329	821,565	821,565	58.6%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOROFE
87228	PROLONGACION DE COLECTOR ORIENTE XXI A CIUDAD UNIVERSITARIA JUAREZ	37-JUAREZ	JUAREZ	3704005	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,195,101	2,195,101	1,280,769	1,280,769	58.3%	0	0	METRO LINEAL	1,640.00	1,640.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOROFE
87229	TERMINACION DE OBRA COMPLEMENTARI EN PLANTA DE TRATAMIENTO EN JUAREZ ANAPRA	37-JUAREZ	JUAREZ	3703205	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,500,000	1,500,000	1,399,071	1,399,071	93.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOROFE
87230	TERMINACION DEL COLECTOR LAS TORRES, JUAREZ	37-JUAREZ	JUAREZ	3704004	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,150,000	4,150,000	4,147,999	4,147,999	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,771.00	1,771.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOROFE
87231	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS, MADERA	40-MADERA	MADERA	4000132	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,383,985	1,383,985	1,145	1,145	0.1%	0	0	METRO LINEAL	7,200.00	7,200.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOROFE
87232	TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO ZONA SUR, MEOQUI	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	4500126	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,264,285	1,264,285	1,260,283	1,260,283	99.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOROFE
87233	CONSTRUCCION DE CASETA Y EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA, NVO CASAS GRANDES	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUOVO CASAS GRANDES	5000352	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	422,425	422,425	422,295	422,295	100.0%	0	0	SISTEMA	2.00	2.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOROFE
87234	CONSTRUCCION DE COLECTOR Y SUBCOLECTOR Y RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, NVO CASAS GRANDES	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUOVO CASAS GRANDES	5000353	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,133,830	2,133,830	2,130,525	2,130,525	99.8%	0	0	METRO LINEAL	9,940.00	9,940.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOROFE
87235	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN NVO CASAS GRANDES	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUOVO CASAS GRANDES	5000379	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	600,000	600,000	522,724	522,724	87.1%	0	0	METRO LINEAL	1,700.00	1,700.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOROFE
87236	1 ETAPA DE LA SECTORIZACION DE CIRCUITOS PRINCIPALES, OJINAGA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200309	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,591,848	1,591,848	1,245,699	1,245,699	78.3%	0	0	METRO LINEAL	5,307.00	5,307.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOROFE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
87237	CONSTRUCCION DE ARCOS DE MEDIDORES, CIRCUITOS PRINCIPALES RED Y TOMAS DOMICILIARIAS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	5300118	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	779,200	779,200	768,264	768,264	98.6%	0	0	METRO LINEAL	1,005.00	1,005.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87238	PERFORACION DE POZO E INCORPORACION Y TANQUE METALICO ELEVADO	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	5300117	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,564,868	2,564,868	1,666,389	1,666,389	65.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87239	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VARIOS DIAMETROS Y TOMAS DOMICILIARIAS,	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	EL PORVENIR	5300119	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,000,000	2,000,000	1,939,815	1,939,815	97.0%	0	0	METRO LINEAL	6,926.00	6,926.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87240	CONCLUSION DE SISTEMA LAGUNAR EN ROSALES	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	5500115	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,501,192	4,501,192	4,470,088	4,470,088	99.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87241	CONSTRUCCION DE LA 1 ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ROSALES	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	5500114	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,250,000	1,250,000	746,787	746,787	59.7%	0	0	METRO LINEAL	1,436.00	1,436.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87242	CONSTRUCCION DE 1ERA ETAPA DEL EMISOR Y POZOS DE VISITA EN SAN FCO DEL ORO	58-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	5800069	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	493,021	493,021	492,978	492,978	100.0%	0	0	METRO LINEAL	978.00	978.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87249	MEJORAMIENTO GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6800488	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,842,164	3,842,164	3,798,917	3,798,917	98.9%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES																	
87034	ELABORACION DE PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6800493	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,280,000	1,280,000	1,142,338	1,142,338	89.2%	0	0	PROYECTO	8.00	8.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87035	ELABORACION DE PROYECTOS SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6800494	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	600,000	600,000	572,901	572,901	95.5%	0	0	PROYECTO	4.00	4.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87047	CONSTRUCCION DE 2 CASETAS E INSTALACION DE 2 EQS. DE OSMOSIS INVERSA EN EL MIMBRE DE ABAJO Y EL JAGUEY	2-ALDAMA	EL MIMBRE (EL MIMBRE DE ABAJO)	200214	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	404,192	404,192	398,212	398,212	98.5%	0	0	SISTEMA	2.00	2.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87048	SISTEMA LAGUNAR EN MACLOVIO HERRERA, ALDAMA.	2-ALDAMA	MACLOVIO HERRERA (ESTACION FALOMIR)	200199	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	935,629	935,629	714,330	714,330	76.3%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87073	SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN GPE. VICTORIA, ASCENSION.	5-ASCENSION	GUADALUPE VICTORIA	500115	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,744,534	1,744,534	1,717,043	1,717,043	98.4%	0	0	METRO LINEAL	11,018.00	11,018.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87091	CONSTRUCCION DE CASETA E INST. DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN BALLEZA.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	700252	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	202,096	202,096	202,096	202,096	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
87092	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL VERGEL, BALLEZA.	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	700251	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,512,245	2,512,245	1,342,072	1,342,072	53.4%	0	0	METRO LINEAL	9,344.00	4,205.00	45.0%	LAS METAS NO SE CONCLUYERON, OBRA A CONTINUAR EN 2011. LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87093	GALERIA FILTRANTE, CONDUCCION, TANQUE SUP. DE MAMPOSTERIA, RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOM.	8-BATOPILAS	YOQUIVO	800275	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,468,026	2,468,026	2,468,026	2,468,026	100.0%	0	0	METRO LINEAL	13,018.00	13,018.00	100.0%	
87094	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA BOCA DEL ARROYO	8-BATOPILAS	LA BOCA DEL ARROYO	800288	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,871,887	1,871,887	1,871,887	1,871,887	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,399.00	1,399.00	100.0%	
87036	CONSTRUCCION DE CASETA E INST. DE EQUIPO EN SAN LORENZO	10-BUENAVENTURA	SAN LORENZO	1000167	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	202,129	202,129	202,129	202,129	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
87037	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RODRIGO M. QUEVEDO, BUENAVENTURA.	10-BUENAVENTURA	RODRIGO M. QUEVEDO	1000166	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,876,613	3,876,613	3,166,071	3,166,071	81.7%	0	0	METRO LINEAL	36,238.00	30,802.00	85.0%	LAS METAS NO SE CONCLUYERON, OBRA A CONTINUAR EN 2011. LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87038	SISTEMA LAGUNAR EN CONSTITUCION, BUENAVENTURA.	10-BUENAVENTURA	CONSTITUCION	1000156	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,268,578	3,268,578	2,290,157	2,290,157	70.1%	0	0	SISTEMA	1.00	0.81	81.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87039	CONSTRUCCION DE CASETA E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN OJO CALIENTE DE ABAJO	11-CAMARGO	OJO CALIENTE DE ABAJO	1100374	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	201,228	201,228	194,736	194,736	96.8%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
87040	CAJA CAPTORA, CLORACION, LINEA DE COND., TANQUE DE MAMPOSTERIA, RED DE DISTRIBUCION, CAJA ROMPEDORA, TOMAS DOM., Y LETRERO ESPECTACULAR.	12-CARICHI	OCÓRARE DE BAQUEACHI	1200236	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,595,301	2,595,301	2,398,860	2,398,860	92.4%	0	0	METROS LINEALES	26,993.00	26,993.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERÁ ENTREGADO A LA TESOFE
87041	CONSTRUCCION DE 3 CASETAS E INST. DE 3 EQS. DE OSMOSIS INVERSA EN CHUPADEROS, LA SELVA Y ZAMALOAPAN.	17-CUAUHTÉMOC	CHUPADEROS	1700622	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	603,915	603,915	594,639	594,639	98.5%	0	0	SISTEMA	3.00	3.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERÁ ENTREGADO A LA TESOFE
87042	SANEAMIENTO Y TERMINACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17-CUAUHTÉMOC	EJIDO PROGRESO (SAN IGNACIO)	1700618	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,728,847	1,728,847	1,449,037	1,449,037	83.8%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERÁ ENTREGADO A LA TESOFE
87043	SISTEMA LAGUNAR EN BARRAGANES	17-CUAUHTÉMOC	BARRAGANES	1700623	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,000,000	1,000,000	905,682	905,682	90.6%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERÁ ENTREGADO A LA TESOFE
87044	TERMINACION DE SIST. DE ALCANTARILLADO EN EJ. PROGRESO	17-CUAUHTÉMOC	EJIDO PROGRESO (SAN IGNACIO)	1700542	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	185,497	185,497	165,521	165,521	89.2%	0	0	METRO LINEAL	5,204.00	5,204.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERÁ ENTREGADO A LA TESOFE
87045	TERMINACION DEL ALC. SANITARIO EN BARRAGANES	17-CUAUHTÉMOC	BARRAGANES	1700450	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERÁ ENTREGADO A LA TESOFE
87046	TERMINACION SISTEMA DE ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO	17-CUAUHTÉMOC	CUITLAHUAC (LA CRUZ)	1700632	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,928,471	1,928,471	1,928,471	1,928,471	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,900.00	3,900.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERÁ ENTREGADO A LA TESOFE
87049	CAPTACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQ. DE BOMBEO SOLAR, L. DE COND. Y TANQUE	20-CHINIPAS	BENJAMIN M. CHAPARRO (SANTA ANA)	2000164	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,999,398	1,999,398	1,999,398	1,999,398	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERÁ ENTREGADO A LA TESOFE
87050	CRUCE AEREO DE CANAL Y DESCARGAS	21-DELICIAS	COLONIA INDUSTRIAL SUR	2100569	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	394,733	394,733	366,074	366,074	92.7%	0	0	METRO LINEAL	45.00	45.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERÁ ENTREGADO A LA TESOFE
87051	CONSTRUCCION DE CASETA E INST. DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN STA. ROSALIA DE CUEVAS	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	SANTA ROSALÍA DE CUEVAS.	2200070	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	201,305	201,305	198,114	198,114	98.4%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERÁ ENTREGADO A LA TESOFE
87052	TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN COLLEBARON, ANGOSTURAS Y ABDENANGO C. GARCIA (LAGUNITAS).	23-GALEANA	COLONIA LE BARÓN	2300084	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,011,945	4,011,945	3,811,077	3,811,077	95.0%	0	0	METRO LINEAL	19,674.00	19,674.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERÁ ENTREGADO A LA TESOFE
87053	CONSTRUCCION DE SISTEMA LAGUNAR EN LA PINTA	25-GÓMEZ FARIAS	LA PINTA	2500081	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,743,666	1,743,666	1,620,705	1,620,705	92.9%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERÁ ENTREGADO A LA TESOFE
87054	CAPTACION DE MANANTIAL, EQUIPO DE BOMBEO, CONDUCCION, CLORADOR, TANQUE SUP. DE MAMP., RED DE DISTR. Y TOMAS DOM.	27-GUACHOCHI	LA GLORIA	2700567	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,379,423	1,379,423	1,379,245	1,379,245	100.0%	0	0	METRO LINEAL	6,283.00	6,283.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERÁ ENTREGADO A LA TESOFE
87055	INSTALACION DE EXTENSION DE LINEA ELECTRICA EN 33 KV PARA ALIMENTACION DE EQUIPO DE BOMBEO	27-GUACHOCHI	HUICHABOACHI	2700521	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	850,983	850,983	850,983	850,983	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,172.00	2,172.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERÁ ENTREGADO A LA TESOFE
87056	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN ROCHEACHI, GUACHOCHI.	27-GUACHOCHI	ROCHEACHI	2700568	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	5,114,413	5,114,413	5,114,413	5,114,413	100.0%	0	0	METRO LINEAL	29,907.00	29,907.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERÁ ENTREGADO A LA TESOFE
87057	TREN DE DESCARGA, CASETA DE CONTROL, SIST. DE BOMBEO, TANQUE DE MAMP., CLORADOR, LINEA DE ALIMENTACION Y TOMAS DOM.	27-GUACHOCHI	NACACHI	2700566	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,191,913	3,191,913	3,175,280	3,175,280	99.5%	0	0	METRO LINEAL	8,165.00	8,165.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERÁ ENTREGADO A LA TESOFE
87058	CONSTRUCCION DE CASETA EN VADO CEDILLOS	28-GUADALUPE	VADO DE CEDILLOS	2800091	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	90,018	90,018	84,937	84,937	94.4%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERÁ ENTREGADO A LA TESOFE
87059	CAJA CAPTORA, COLOCACION DE FILTROS, CLORACION, CONDUCCION, TANQUE DE MAMP., TOMAS DOM., Y LETRERO ESPECTACULAR.	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN JOSÉ DE LOS REYES	2900541	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,147,609	2,147,609	2,147,608	2,147,608	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,979.00	2,979.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERÁ ENTREGADO A LA TESOFE
87060	RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS.	29-GUADALUPE Y CALVO	EL GRANIZO	2900542	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,677,355	1,677,355	1,677,355	1,677,355	100.0%	0	0	METRO LINEAL	9,723.00	9,723.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERÁ ENTREGADO A LA TESOFE
87061	SISTEMA LAGUNAR EN TEMORIS, GUAZAPARES.	30-GUAZAPARES	TÉMORIS	3000209	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,516,220	2,516,220	2,516,220	2,516,220	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERÁ ENTREGADO A LA TESOFE
87062	CAJA CAPTORA, COND. A GRAVEDAD, TANQUE DE MAMP., CLORACION, RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOM.	31-GUERRERO	SANTA ROSA DE ARISIACHI	3100489	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,757,302	2,757,302	2,238,021	2,238,021	81.2%	0	0	METRO LINEAL	10,394.00	10,394.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERÁ ENTREGADO A LA TESOFE
87063	TERMINACION DE SISTEMA LAGUNAR EN BASUCHIL Y RANCHO DE BORJA	31-GUERRERO	BASÚCHIL	3100410	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	535,902	535,902	435,892	435,892	81.3%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERÁ ENTREGADO A LA TESOFE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
87064	TERMINACION DE SISTEMA LAGUNAR EN PACHERA	31-GUERRERO	PACHERA	3100411	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	543,741	543,741	289,717	289,717	53.3%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87065	CONSTRUCCION DE CASETA E INST. DE EQ. DE OSMOSIS INVERSA EN LAS GLORIAS UNO	36-JIMÉNEZ	LAS GLORIAS UNO	3600389	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	202,096	202,096	201,559	201,559	99.7%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87066	CONSTRUCCION DE 2 CASETAS DE OSMOSIS INVERSA EN LOMA BLANCA Y JESUS CARRANZA	37-JUÁREZ	LOMA BLANCA	3703204	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	180,036	180,036	173,898	173,898	96.6%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87067	CONSTRUCCION RED DE ATARJEAS EN SAN AGUSTIN, JUAREZ.	37-JUÁREZ	SAN AGUSTIN	3703754	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	592,995	592,995	592,897	592,897	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	711.00	711.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87068	RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS.	37-JUÁREZ	SAN AGUSTIN	3704000	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,000,000	2,000,000	1,917,294	1,917,294	95.9%	0	0	METROS LINEALES	1,944.00	1,944.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87069	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN FCO. TRES JACALES, JESUS CARRANZA (LA COLORADA) Y EL MILLON.	37-JUÁREZ	SAN FRANCISCO TRES JACALES	3703909	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,108,743	4,108,743	4,095,667	4,095,667	99.7%	0	0	METRO LINEAL	10,438.00	10,438.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87070	SISTEMA LAGUNAR EN NUEVA MADERA, MADERA.	40-MADERA	NUEVA MADERA	4000172	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,450,000	1,450,000	722,982	722,982	49.9%	0	0	SISTEMA	1.00	0.44	44.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87071	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BENITO JUAREZ Y SANTA CATALINA, NAMQUIPA.	48-NAMQUIPA	BENITO JUÁREZ	4800154	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,505,097	2,505,097	2,505,097	2,505,097	100.0%	0	0	METRO LINEAL	14,128.00	14,128.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87072	CONSTRUCCION DE LINEA DE COND. PARA ENCAMIZADO, TUBERIA PARA DESFOGUES, ASI COMO TUBERIA DE ACERO EN CRUCES SOBRE RIO.	49-NONOAVA	NONOAVA	4900105	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,301,208	1,301,208	1,300,022	1,300,022	99.9%	0	0	METRO LINEAL	1,744.00	1,744.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87082	CONSTRUCCION DE CASETA E INST. DE EQ. DE OSMOSIS INVERSA EN CAÑADA ANCHA.	52-OJINAGA	CAÑADA ANCHA	5200294	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	202,096	202,096	197,790	197,790	97.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87083	CONSTRUCCION DE CASETA E INST. DE EQ. DE OSMOSIS INVERSA EN FCO. SARABIA.	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	FRANCISCO SARABIA	5300116	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	201,286	201,286	201,286	201,286	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87084	LINEA DE ALIMENTACION, RED DE DISTRIBUCION, PIEZAS ESPECIALES Y TOMAS DOM.	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COLONIA ESPERANZA	5300111	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,150,000	1,150,000	1,123,531	1,123,531	97.7%	0	0	METRO LINEAL	9,039.00	9,039.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87085	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN COL. ESPERANZA, PRAXEDIS G. GUERRERO.	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COLONIA ESPERANZA	5300112	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,563,397	2,563,397	2,556,720	2,556,720	99.7%	0	0	METRO LINEAL	7,390.00	7,390.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87086	CONSTRUCCION DE 2 CASETAS E INST. DE 2 EQS. DE OSMOSIS INVERSA EN SAN FCO. DE BORJA Y GUADALUPE.	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5700107	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	404,268	404,268	395,501	395,501	97.8%	0	0	SISTEMA	2.00	2.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87087	TERMINACION SISTEMA LAGUNAR EN RANCHO NUEVO Y EL MOLINO	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	RANCHO NUEVO	5800068	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,796,240	1,796,240	1,477,776	1,477,776	82.3%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87088	TERMINACION DE SISTEMA LAGUNAR EN GRANILLO Y SAN PEDRO	60-SANTA BARBARA	EL GRANILLO	6000077	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	679,186	679,186	419,545	419,545	61.8%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87089	CONSTRUCCION DE 2 CASETAS E INST. DE 2 EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA EN LA JOYA Y EL TORREON.	61-SATEVÓ	LA JOYA	6100170	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	402,390	402,390	386,825	386,825	96.1%	0	0	SISTEMA	2.00	2.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87090	SECTORIZACION	65-URIQUE	SAN RAFAEL	6500368	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,098,034	2,098,034	2,061,091	2,061,091	98.2%	0	0	METRO LINEAL	4,055.00	4,055.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
	MEJORAMIENTO																
87095	ATENCION SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6800518	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,366,229	1,366,229	1,252,479	1,252,479	91.7%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87096	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6800519	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	388,409	388,409	388,409	388,409	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
87097	ELABORACION DE PROYECTOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE PARA VARIAS LOCALIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6800492	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	5,063,981	5,063,981	4,999,318	4,999,318	98.7%	0	0	PROYECTO	28.00	28.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
87098	SUPERVISION TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6800520	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,647,196	2,647,196	2,033,244	2,033,244	76.8%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REMANENTE QUE SERA ENTREGADO A LA TESOFE
PROGRAMA HABITAT																	
CONSTRUCCION																	
87561	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN LA C. CONSTITUCION COL. ABRAHAM GONZALEZ	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	080111ME004	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	165,568	165,568	165,568	165,568	100.0%	0	0	METRO LINEAL	360.00	360.00	100.0%	
87562	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN LA C. REVOLUCION, COL. ABRAHAM GONZALEZ	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	080111ME006	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	137,957	137,957	137,957	137,957	100.0%	0	0	METRO LINEAL	480.00	480.00	100.0%	
87563	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR EN LA CALLE 5A EN CAMARGO	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	080111ME005	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	220,164	220,164	220,164	220,164	100.0%	0	0	METROS LINEALES	607.00	607.00	100.0%	
87564	CONSTRUCCION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COL. REFORMA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	080171ME010	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	98,964	98,964	98,964	98,964	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	42.00	42.00	100.0%	
87565	CONSTRUCCION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COL. TIERRA Y LIB. Y ESPERANZA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	080171ME009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	28,480	28,480	28,480	28,480	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	19.00	19.00	100.0%	
87566	CONSTRUCCION DE TOMAS Y DESCARGAS EN COLONIA TIERRA NUEVA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	080171ME008	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	46,763	46,763	46,763	46,763	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	31.00	31.00	100.0%	
87567	PERFORACION E INCORPORACION DE POZO NUM. 35	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	080171ME011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,882,402	1,882,402	1,882,402	1,882,402	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
9649	ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO 308704	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME029	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	30,074	30,074	30,074	30,074	100.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	8.00	100.0%	
9650	ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO 308718	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME027	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	23.00	23.00	100.0%	
87568	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN COL. VALLE DE LA MADRID	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME010	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	136,458	136,458	136,458	136,458	100.0%	0	0	METRO LINEAL	228.00	228.00	100.0%	
87569	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LEALTAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME014	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	157,455	157,455	157,455	157,455	100.0%	0	0	METRO LINEAL	125.00	125.00	100.0%	
87570	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CO. FCO. R ALMADA Y VALLE DE LA MADRID	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME004	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	675,851	675,851	675,851	675,851	100.0%	0	0	METRO LINEAL	812.00	812.00	100.0%	
9651	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO COL VISTAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME033	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	372,957	372,957	372,957	372,957	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	
9652	CONSTRUCCION DE PARQUE ATENAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME031	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	148,611	148,611	148,611	148,611	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
87571	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. DOMICILIARIAS EN COL. LOS PLOMEROS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	113,156	113,156	113,156	113,156	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	
87572	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. DOMICILIARIAS EN MARTIN LOPEZ Y ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME005	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	451,898	451,898	451,898	451,898	100.0%	0	0	METRO LINEAL	538.00	538.00	100.0%	
87573	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN COL. ZOOTECA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	114,799	114,799	114,799	114,799	100.0%	0	0	METRO LINEAL	409.00	409.00	100.0%	
87574	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA COL. DIAZ ORDAZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME015	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	109,026	109,026	109,026	109,026	100.0%	0	0	METRO LINEAL	575.00	575.00	100.0%	
87575	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA COL. GENARO VAZQUEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME012	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	398,614	398,614	398,614	398,614	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,213.00	1,213.00	100.0%	
87576	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA COLONIA LEALTAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME013	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	41,114	41,114	41,114	41,114	100.0%	0	0	METROS LINEALES	142.00	142.00	100.0%	
87577	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME006	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	79,804	79,804	79,804	79,804	100.0%	0	0	METRO LINEAL	108.00	108.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
87578	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COL. CERRO PRIETO	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	080191ME003	JUNTA CENTRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	125,672	125,672	125,672	125,672	100.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	
87579	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COL. NUEVO TRIUNFO	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	080191ME007	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	440,901	440,901	440,901	440,901	100.0%	0	0	METRO LINEAL	914.00	914.00	100.0%	
87580	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COL. 3 DE MAYO	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	080191ME002	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	229,627	229,627	229,627	229,627	100.0%	0	0	METROS LINEALES	614.00	614.00	100.0%	
87581	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS EN COL. AMP. 2 DE OCTUBRE	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	080191ME008	JUNTA CENTRA DE AGAU Y SANEAMIENTO	168,278	168,278	168,278	168,278	100.0%	0	0	METRO LINEAL	444.00	444.00	100.0%	
9653	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN POLIGONO 308719	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	08191ME026	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,264.10	2,264.10	100.0%	
9654	GUARNICIONES Y BANQUETAS COL BUENAVISTA	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	080191ME016	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	388,627	388,627	388,627	388,627	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,350.00	1,350.00	100.0%	
9655	GUARNICIONES Y BANQUETAS COL MADERA 65	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	080191ME017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	513,251	513,251	513,251	513,251	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,902.00	1,902.00	100.0%	
9656	GUARNICIONES Y BANQUETAS COL 3 DE MAYO Y LUIS DONALDO COLOSIO	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	080191ME018	DIRCCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	374,441	374,441	374,441	374,441	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,300.00	1,300.00	100.0%	
9657	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN POLIGONO 308703	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	08191ME021	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	416.74	416.74	100.0%	
9658	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN POLIGONO 308708	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	080191ME035	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	308,306	308,306	308,306	308,306	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,278.32	1,278.32	100.0%	
9659	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN POLIGONO 308709	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	080191ME022	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	117,800	117,800	117,800	117,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	
9660	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN POLIGONO 308714	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	08191ME025	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	749,996	749,996	749,996	749,996	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,115.39	3,115.39	100.0%	
9661	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN POLIGONO 8048	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	080191ME024	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	641,500	641,500	641,500	641,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	690.00	690.00	100.0%	
9662	GUARNICIONES Y BANQUETAS HACIENDAS DE LA FLOR	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	080191ME019	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	19,909	19,909	19,909	19,909	100.0%	0	0	METRO LINEAL	40.00	40.00	100.0%	
9663	GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 308711	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	090191ME023	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	204,813	204,813	204,813	204,813	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	
9664	GUARNICIONES Y BANQUETAS VALLE DE LA MADRID POLIGONO 308040	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	080191ME028	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	384,917	384,917	384,917	384,917	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%	
87582	CONSTRUCCION DE COLECTOR INDEPENDENCIA EN DELICIAS	21-DELICIAS	DELICIAS	080211ME003	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	220,111	220,111	220,111	220,111	100.0%	0	0	METROS LINEALES	554.00	554.00	100.0%	
87583	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COL. INDEPENDENCIA	21-DELICIAS	DELICIAS	080211ME002	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	159,662	159,662	159,662	159,662	100.0%	0	0	METRO LINEAL	618.00	618.00	100.0%	
87584	CONSTRUCCION DE MADRINA EN TIERRA Y LIBERTAD	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321ME003	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	78,704	78,704	78,704	78,704	100.0%	0	0	METRO LINEAL	287.00	287.00	100.0%	
87585	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COL. AMPLI. CHE GUEVARA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321ME004	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	289,635	289,635	289,635	289,635	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,375.00	1,375.00	100.0%	
87586	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR CABADEÑA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321ME001	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	126,080	126,080	126,080	126,080	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	
87587	PERFORACION DE POZO PROFUNDO LA ESMERALDA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321ME002	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	865,377	865,377	865,377	865,377	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	POZO NEGATIVO
87588	REHUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION PRESA PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321ME006	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	220,063	220,063	220,063	220,063	100.0%	0	0	METRO LINEAL	372.00	372.00	100.0%	
87589	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. BENITO JUAREZ	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	080361ME016	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	251,510	251,510	251,510	251,510	100.0%	0	0	METROS LINEALES	922.00	922.00	100.0%	
87590	CONSTRUCCION DE CIMENTACIONP ARA INSTALAR TANQUE METALICO ELEVADO	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	080341ME015	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	196,713	196,713	196,713	196,713	100.0%	0	0	METRO LINEAL	208.00	208.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
87591	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN COL. ESTACION	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	080361ME013	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	232,351	232,351	232,351	232,351	100.0%	0	0	METRO LINEAL	198.00	198.00	100.0%	
87592	SUMINISTRO Y FABRICACION DE TANQUE METALICO ELEVADO EN LA COL. PRESIDENTES Y CAMPESINA	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	090361ME014	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	439,979	439,979	439,979	439,979	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
87593	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN COL. FRONTERIZA BAJA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME037	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	143,977	143,977	143,977	143,977	100.0%	0	0	METRO LINEAL	611.00	611.00	100.0%	
87594	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. PAPALETE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME045	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,739,745	1,739,745	1,739,745	1,739,745	100.0%	0	0	METRO LINEAL	8,428.00	8,428.00	100.0%	
87595	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. MEXICO 68	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME048	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	26,718	26,718	26,718	26,718	100.0%	0	0	METRO LINEAL	55.00	55.00	100.0%	
87596	CONSTRUCCION DE CASETA PARA OSMOSIS INVERSA EN LA COL. PUERTO ANAPRA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME049	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	129,752	129,752	129,752	129,752	100.0%	0	0	CASETA	1.00	1.00	100.0%	
87597	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANTIAGO BLANCAS ETAPA III	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME040	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,844,106	1,844,106	1,844,106	1,844,106	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,479.00	1,479.00	100.0%	
87598	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE TANQUE ALTAMIRANO- NUEVA GALEANA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME038	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	755,252	755,252	755,252	755,252	100.0%	0	0	METRO LINEAL	218.00	218.00	100.0%	
87599	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. MEXICO 68	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME046	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24,224	24,224	24,224	24,224	100.0%	0	0	METRO LINEAL	68.00	68.00	100.0%	
87600	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. PANFILO NATERA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME035	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	155,653	155,653	155,653	155,653	100.0%	0	0	METRO LINEAL	434.00	434.00	100.0%	
87610	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. 1 ERO DE SEPTIEMBRE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME052	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	72,431	72,431	72,431	72,431	100.0%	0	0	METRO LINEAL	151.00	151.00	100.0%	
87611	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLS. FELIPE ANGELES E INSURGENTES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME054	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	298,629	298,629	298,629	298,629	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,026.00	1,026.00	100.0%	
87612	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME053	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	179,172	179,172	179,172	179,172	100.0%	0	0	METRO LINEAL	126.00	126.00	100.0%	
87613	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. FELIPE ANGELES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME050	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	404,840	404,840	404,840	404,840	100.0%	0	0	METRO LINEAL	771.00	771.00	100.0%	
87614	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. PANFILO NATERA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME036	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	143,554	143,554	143,554	143,554	100.0%	0	0	METRO LINEAL	329.00	329.00	100.0%	
87615	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. RENOVACION 92	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME039	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	48,295	48,295	48,295	48,295	100.0%	0	0	METRO LINEAL	163.00	163.00	100.0%	
87616	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COL. FGO. VILLAREAL, EL SAUZAL Y AGUILAS DE ZARAGOZA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME042	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	477,225	477,225	477,225	477,225	100.0%	0	0	METRO LINEAL	908.00	908.00	100.0%	
87617	POZO EXPLORATORIO EN LOMAS DE POLEO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME151	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
87618	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE METALICO SUPERFICIAL CON CUBIERTA TIPO CONO INVERTIDO DE 3,000 M3 DE CAP	37-JUÁREZ	JUÁREZ	090371ME043	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,501,328	1,501,328	1,501,328	1,501,328	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
96970	BANQUETA C. SOLIDARIDAD ENTRE ZAPATA Y CARRANZA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ME006	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	47,080	47,080	47,080	47,080	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
96896	BANQUETA C. 1RA. LERDO DE TEJADA ENTRE C. ZAPATA Y CARRANZA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ME005	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	16,920	16,920	16,920	16,920	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
87619	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COL. PRI	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	080501ME007	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	45,119	45,119	45,119	45,119	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	40.00	40.00	100.0%	
87620	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR EN COL. COL. PRIMERO DE MAYO	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	080501ME011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	104,213	104,213	104,213	104,213	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	
87621	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA COLONIA PRI	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	080501ME012	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	753,126	753,126	753,126	753,126	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
87622	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS COL. PRIMERO DE MAYO	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	080501ME013	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	49,522	49,522	49,522	49,522	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	65.00	65.00	100.0%	
87623	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN COL. PRI	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	080501ME009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	52,445	52,445	52,445	52,445	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	50.00	50.00	100.0%	
87624	CONSTRUCCION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS COL. REFORMA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	080501ME010	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	58,112	58,112	58,112	58,112	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	76.00	76.00	100.0%	
96836	PAVIMENTACION CALLE CHAPULUAPAN ENTRE PARIS Y GUADALAJARA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ME004	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	132,084	132,084	132,084	132,084	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97061	PAVIMENTACION 2DA. LERDO DE TEJADA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ME006	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	830,582	830,582	830,582	830,582	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
96757	PAVIMENTACION DEFENSA POPULAR ENTRE 5 DE FEBRERO Y CARRANZA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ME003	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACION																
9665	AMPLIACION DE CENTRO COMUNITARIO COL VISTAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME034	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	255,267	255,267	255,267	255,267	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	480.00	480.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																
	BIENES MUEBLES																
96716	CENTRO COMUNITARIO	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ME002	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	134,084	134,084	134,084	134,084	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
9666	CAMPAÑA DE APARATOS ORTOPEDICOS MULTIPOLIGONO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS053	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	132,959	132,959	132,959	132,959	100.0%	0	0	PIEZA	560.00	560.00	100.0%	
9667	CAMPAÑA DE APARATOS ORTOPEDICOS SIN POLIGONO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS054	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,475	9,475	9,475	9,475	100.0%	0	0	PIEZA	38.00	38.00	100.0%	
9668	CAMPAÑA OPTICA MULTIPOLIGONO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS051	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	PIEZA	240.00	240.00	100.0%	
9669	CAMPAÑA OPTICA SIN POLIGONO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS052	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,500	7,500	7,500	7,500	100.0%	0	0	PIEZA	30.00	30.00	100.0%	
9670	CONTRALORIA SOCIAL MULTIPOLIGONO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS002	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	6,963	6,963	6,963	6,963	100.0%	0	0	COMITÉ	15.00	15.00	100.0%	
9671	ESTIMULO DE SERVICIO SOCIAL MULTIPOLIGONO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS003	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	79,300	79,300	79,300	79,300	100.0%	0	0	OTROS	26.00	26.00	100.0%	METAS: ESTIMULO
9672	TALLER DE SALUD COMUNITARIA EN POLIGONO 8048	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS035	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,838	9,838	9,838	9,838	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9673	TALLER ABUSO SAXUAL POLIGONO 308711	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS023	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9674	TALLER ABUSO SAXUAL POLIGONO 308719	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS028	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9675	TALLER ABUSO SEXUAL POLIGONO 308709	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS065	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9676	TALLER ABUSO SEXUAL POLIGONO 308714	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS025	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9677	TALLER ABUSO SEXUAL POLIGONO 308718	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS026	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9678	TALLER DE ABUSO SEXUAL POLIGONO 308705	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS021	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9679	TALLER DE ABUSO SEXUAL POLIGONO 308706	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS022	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9680	TALLER DE CONCIENTIZACION AMBIENTAL EN POLIGONO 308706	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME040	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9681	TALLER DE CONCIENTIZACION AMBIENTAL EN POLIGONO 308711	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME041	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9682	TALLER DE CONCIENTIZACION AMBIENTAL EN POLIGONO 308719	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME042	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	52,000	52,000	52,000	52,000	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
9683	TALLER DE CONCIERTIZACION AMBIENTAL EN POLIGONO 8048	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME038	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9684	TALLER DE CONCIERTIZACION AMBIENTAL POLIGONO 308040	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME039	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9685	TALLER DE CONCIERTIZACION AMBIENTAL SIN POLIGONO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME043	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	48,000	48,000	48,000	48,000	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9686	TALLER DE SALUD COMUNITARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS047	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,838	9,838	9,838	9,838	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9687	TALLER DE SALUD COMUNITARIA EN POLIGONO 208040	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS037	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,838	9,838	9,838	9,838	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9688	TALLER DE SALUD COMUNITARIA EN POLIGONO 20908001	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS034	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,838	9,838	9,838	9,838	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9689	TALLER DE SALUD COMUNITARIA EN POLIGONO 308043	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS038	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,838	9,838	9,838	9,838	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9690	TALLER DE SALUD COMUNITARIA EN POLIGONO 308701	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DE039	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,838	9,838	9,838	9,838	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
9691	TALLER DE SALUD COMUNITARIA EN POLIGONO 308709	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS049	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,838	9,838	9,838	9,838	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9692	TALLER DE SALUD COMUNITARIA EN POLIGONO 308711	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS046	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,838	9,838	9,838	9,838	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9708	TALLER DE SALUD COMUNITARIA EN POLIGONO 308719	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS049	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,838	9,838	9,838	9,838	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9709	TALLER DE SALUD COMUNITARIA EN POLIGONO 8048	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS036	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,838	9,838	9,838	9,838	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9710	TALLER DE SALUD COMUNITARIA POLIGONO 308703	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS040	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,838	9,838	9,838	9,838	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9711	TALLER DE SALUD COMUNITARIA POLIGONO 308705	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS042	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,838	9,838	9,838	9,838	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9712	TALLER DE SALUD COMUNITARIA POLIGONO 308706	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS043	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,839	9,839	9,839	9,839	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9713	TALLER DE SALUD COMUNITARIA POLIGONO 308708	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS044	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,838	9,838	9,838	9,838	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9714	TALLER DE SALUD COMUNITARIA POLIGONO 308718	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS048	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,838	9,838	9,838	9,838	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9715	TALLER DE SALUD COMUNITARIA SIN POLIGONO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS050	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,832	9,832	9,832	9,832	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9716	TALLER PARA ABUSO SEXUAL POLIGONO 308040	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS012	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9717	TALLER PARA ABUSO SEXUAL POLIGONO 308043	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS013	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9718	TALLER PARA ABUSO SEXUAL POLIGONO 308703	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08191DS014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9719	TALLER PARA ABUSO SEXUAL POLIGONO 50908001	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS027	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	105.00	105.00	100.0%	
9720	TALLER PARA ABUSO SEXUAL POLIGONO 8048	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS011	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9721	TALLER PARA ADOLESCENTES POLIGONO 308040	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS004	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9722	TALLER PARA ADOLESCENTES POLIGONO 308701	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS005	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9723	TALLER PARA ADOLESCENTES POLIGONO 308703	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS055	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9724	TALLER PARA ADOLESCENTES POLIGONO 308709	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS006	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9725	TALLER PARA ADOLESCENTES POLIGONO 308711	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS007	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9726	TALLER PARA ADOLESCENTES POLIGONO 308714	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS008	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9727	TALLER PARA ADOLESCENTES POLIGONO 308719	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS001	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
9728	TALLER PARA ADOLESCENTES POLIGONO 50908001	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS010	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
9729	TALLER SE SALUD COMUNITARIA EN POLIGONO 308704	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS041	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,838	9,838	9,838	9,838	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
96662	ALUMBRADO PUBLICO	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ME001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	23,500	23,500	23,500	23,500	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
97293	APOYO A INSTANCIAS DE LA CONTRALORIA SOCIAL	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	DS010	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,000	2,000	2,000	2,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
97197	CURSO CORTE Y CONFECCION	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	DS007	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
97275	CURSO DE BELLEZA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	DS009	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	14,000	14,000	14,000	14,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
97222	CURSO DE INGLES	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	DS008	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
97311	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	DS011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	6,750	6,750	6,750	6,750	100.0%	0	0	ACCION	6,750.00	6,750.00	100.0%	
97165	TALLER DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	DS006	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
97091	TALLER DERECHO DE LA MUJER	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	DS001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3,270	3,270	3,270	3,270	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
97117	TALLER VALORES EN LA FAMILIA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	DS002	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	12,729	12,729	12,729	12,729	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
97140	TALLER Y CAMPAÑA DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	DS003	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS																	
	INVERSION																
	OBRA PUBLICA																
	CONSTRUCCION																
2993	CENTRO RECREATIVO NIÑO ESPINO II ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019EMF004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	597,208	597,208	597,208	597,208	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
2994	CORREDOR DEPORTIVO HOMERO III ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019EMF003	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
2995	PARQUE CORREDOR INFONAVOT II ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019EMF005	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	576,521	576,521	576,521	576,521	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
2996	PARQUE REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	09019EMF001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,428,538	1,428,538	1,428,538	1,428,538	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																
2998	CENTRO RECREATIVO NIÑO ESPINO II ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC0014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	83,621	83,621	83,621	83,621	100.0%	0	0	TALLER	15.00	15.00	100.0%	
2997	CENTRO RECREATIVO NIÑO ESPINO II ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC0015	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,500	37,500	37,500	37,500	100.0%	0	0	APOYO	6.00	6.00	100.0%	
2999	CENTRO RECREATIVO NIÑO ESPINO II ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC0016	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	13,879	13,879	13,879	13,879	100.0%	0	0	APOYO	6.00	6.00	100.0%	
3000	CORREDOR DEPORTIVO HOMERO III ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC012	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	83,621	83,621	83,621	83,621	100.0%	0	0	CAPACITACION	15.00	15.00	100.0%	
3001	CORREDOR DEPORTIVO HOMERO III ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC008	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,500	37,500	37,500	37,500	100.0%	0	0	TALLER	3.00	3.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
3002	CORREDOR DEPORTIVO HOMERO III ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC013	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	13,879	13,879	13,879	13,879	100.0%	0	0	APOYO	6.00	6.00	100.0%	
3004	MIRADOR CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC003	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	13,879	13,879	13,879	13,879	100.0%	0	0	APOYO	6.00	6.00	100.0%	
3003	MIRADOR CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC002	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	83,621	83,621	83,621	83,621	100.0%	0	0	TALLER	16.00	16.00	100.0%	
3005	MIRADOR CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC004	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,500	37,500	37,500	37,500	100.0%	0	0	TALLER	4.00	4.00	100.0%	
3008	PARQUE CERCAHUI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC025	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	13,879	13,879	13,879	13,879	100.0%	0	0	APOYO	6.00	6.00	100.0%	
3006	PARQUE CERCAHUI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC023	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	29,655	29,655	29,655	29,655	100.0%	0	0	TALLER	3.00	3.00	100.0%	
3007	PARQUE CERCAHUI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC022	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	60,088	60,088	60,088	60,088	100.0%	0	0	TALLER	14.00	14.00	100.0%	
3011	PARQUE CORREDOR INFONAVIT II ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC006	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,500	37,500	37,500	37,500	100.0%	0	0	TALLER	3.00	3.00	100.0%	
3009	PARQUE CORREDOR INFONAVIT II ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC019	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	83,621	83,621	83,621	83,621	100.0%	0	0	TALLER	15.00	15.00	100.0%	
3010	PARQUE CORREDOR INFONAVIT II ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC020	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,500	37,500	37,500	37,500	100.0%	0	0	TALLER	3.00	3.00	100.0%	
3012	PARQUE CORREDOR INFONAVIT II ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC001	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	13,879	13,879	13,879	13,879	100.0%	0	0	APOYO	6.00	6.00	100.0%	
3014	PARQUE HUERTA LEGARRETA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC021	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,500	37,500	37,500	37,500	100.0%	0	0	TALLER	3.00	3.00	100.0%	
3013	PARQUE HUERTA LEGARRETA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC024	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	13,879	13,879	13,879	13,879	100.0%	0	0	APOYO	6.00	6.00	100.0%	
3015	PARQUE HUERTA LEGARRETA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC027	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	83,621	83,621	83,621	83,621	100.0%	0	0	TALLER	15.00	15.00	100.0%	
3016	PARQUE REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC010	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	TALLER	6.00	6.00	100.0%	
3017	PARQUE REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC009	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	196,121	196,121	196,121	196,121	100.0%	0	0	TALLER	19.00	19.00	100.0%	
3018	PARQUE REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC011	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	13,879	13,879	13,879	13,879	100.0%	0	0	APOYO	6.00	6.00	100.0%	
3019	PARQUE RIO SACRAMENTO ETAPA III	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC005	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	83,621	83,621	83,621	83,621	100.0%	0	0	TALLER	15.00	15.00	100.0%	
3020	PARQUE RIO SACRAMENTO ETAPA III	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC007	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	13,879	13,879	13,879	13,879	100.0%	0	0	APOYO	6.00	6.00	100.0%	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																	
	CONSTRUCCION																
82636	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TECOROCHI	7-BALLEZA	TECOROCHI	218991	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,143,570	1,143,570	1,143,570	1,143,570	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,090.00	4,090.00	100.0%	
82629	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL NARANJO	27-GUACHOCHI	EL NARANJO	214727	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,336,360	1,336,360	1,336,360	1,336,360	100.0%	0	0	METRO LINEAL	8,015.00	8,015.00	100.0%	
82630	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PAPAJICHI	27-GUACHOCHI	PAPAJICHI	217812	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,384,712	1,384,712	1,384,712	1,384,712	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,239.00	3,239.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
82631	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CINCO LLAGAS	29-GUADALUPE Y CALVO	CINCO LLAGAS	214617	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,689,511	1,689,511	1,689,511	1,689,511	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	40.00	40.00	100.0%	
82632	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUERTO YERBITAS	29-GUADALUPE Y CALVO	PUERTO YERBITAS	215637	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,281,894	1,281,894	1,281,894	1,281,894	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,489.00	4,489.00	100.0%	
82633	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOMAS DE POLEO	37-JUÁREZ	ALFREDO B. BONFIL (LOMAS DEL POLEO)	3704150	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,001,212	3,001,212	3,001,212	3,001,212	100.0%	0	0	METRO LINEAL	7,551.00	7,551.00	100.0%	
82634	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA GASOLINERA DEL MUNICIPIO DE NONOAVA	49-NONOAVA	NONOAVA	0DZP08117549	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	406,552	406,552	406,552	406,552	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,742.00	1,742.00	100.0%	
82635	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARIO LA CONSTANCIA DEL MPIO DE NONOAVA	49-NONOAVA	NONOAVA	0DZP08117352	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,129,606	1,129,606	1,129,606	1,129,606	100.0%	0	0	METRO LINEAL	5,148.00	5,148.00	100.0%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS						700,333,589	700,333,589	700,333,589	601,003,880	85.8%	4,313,413	985,688		6,238.25	6,230.74	99.9%	
FONDOS METROPOLITANOS																	
36013	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904136	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	41,953,683	41,953,683	41,953,683	41,953,683	100.0%	0	0	KILÓMETRO	1.74	0.55	31.6%	A LA FECHA SE TRAMITADO AL FIDEICOMISO EL ANTICIPO
PROGRAMAS REGIONALES																	
84187	GAZA EN INTERSECCION CIRCUITO UNIVERSITARIO Y PERIF DELA JUVENTUD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	4	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	35,000,000	35,000,000	35,000,000	8,890,075	25.4%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
84224	PARQUE DE LAS TRES EDADES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	5	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	6,500,000	6,500,000	6,500,000	1,068,044	16.4%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
75274	PARQUE TRICENT PRESA EL REJON CONSTA PLAZA CENT C/ESCULTURA PLAZA AGUA Y TIROLESA CAS-BOTE SENDA PERI PEAT Y CICLISTA C/PTE Y VIAL ACCESO PPAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	100,000,000	100,000,000	100,000,000	39,888,744	39.9%	3,265,482	0	OBRA	1.00	0.55	55.0%	
129275	ZOOLOGICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000,000	12,000,000	12,000,000	7,579,522	63.2%	0	0	OBRA	1.00	0.63	63.0%	
REHABILITACION																	
84280	REHAB. DE DOS CRUCEROS A BASE DE CONCRETO HIDRULICO: AV. JREZ-CALLE 27A, Y LATERAL ORIENTE PERIF DE LA JUVENTUD-AV DE LA CANTERA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	6	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,880,917	97.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,505.00	5,505.00	100.0%	
OTROS																	
RESERVAS TERRITORIALES																	
129198	ADQUISICION PREDIO ACEROS DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	3	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	3.00	3.00	100.0%	
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE																	
INVERSION																	
EQUIPAMIENTO																	
MAQUINARIA																	
128900	PROGRAMA DE ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA, QUE PERMITIRA APOYAR A 3,058 PRODUCTORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	96,600,000	96,600,000	96,600,000	93,817,600	97.1%	0	0	UNIDAD	34.00	30.00	88.2%	EN PROCESO DE ENTREGA
FONDO DE APOYO A MIGRANTES																	
OTROS																	
103743	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	2,294,468	2,294,468	2,294,468	1,927,857	84.0%	59,243	0	ACCIÓN	1.00	0.90	90.0%	SE CONVINO EL RECURSO CON ASOCIACIONES CIVILES QUE BRINDAN APOYO A MIGRANTES Y EL MUNICIPIO DE JUAREZ EL CUAL YA SE ENTREGO, LOS RENDIMIENTOS GENERADOS SE ENTREGARAN AL MUNICIPIO DE JUAREZ PARA APOYO DE ALBERGUE.
FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS																	
OBRA PUBLICA																	
CONSTRUCCION																	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
137806	CARRETERA SAN JUANITO - BASASEACHI, EN TRAMOS PARCIALES (REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	2	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	25,088,720	25,088,720	25,088,720	25,088,720	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.70	6.70	100.0%	ESTA INFORMACION ES DE CONFORMIDAD CON LA SOLICITUD NO 7 ENVIADA ELECTRONICAMENTE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2010 EN CUMPLIMIENTO AL COMUNICADO DEL 19 DE ENERO DE 2011 DE LA UPCCP EL REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DE LOS RECURSOS DEL FIEF, DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE EL SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO. ASIMISMO, SE DEBERÁN CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE DICHO SISTEMA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA UPCCP MEDIANTE EL ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FIES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
137808	CARRETERA LA CASITA - HUEJOTITAN - BALLEZA , CON ORIGEN EN LA CASITA Y RAMALES AL TULE, GRAL. CARLOS PACHECO Y VALLE DEL ROSARIO, ENTRAMOS PARCIALES(REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	33-HUEJOTITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	4	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	84,654,259	84,654,259	84,654,259	84,654,259	100.0%	0	0	KILOMETROS	9.69	9.69	100.0%	EN CUMPLIMIENTO AL COMUNICADO DE LA UPCCP DEL 19 DE ABRIL DE 2011, EL REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DE LOS RECURSOS DEL FIEF, DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE EL SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO. ASIMISMO, SE DEBERÁN CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE DICHO SISTEMA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA UPCCP MEDIANTE EL ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FIES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
137821	BOULEVARD FUNDADORES DEL KM 1+300 AL KM 8+400 EN TRAMOS PARCIALES(REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	6	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	38,311,163	38,311,163	38,311,163	38,311,163	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.70	5.70	100.0%	ESTA INFORMACION ES DE CONFORMIDAD CON LA SOLICITUD NO 7 ENVIADA ELECTRONICAMENTE EL 29 DE DICIEMBRE 2010 EN ATENCION AL COMUNICADO DE LA UPCCP DEL 19 DE ABRIL DE 2011. EL REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DE LOS RECURSOS DEL FIEF, DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE EL SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO. ASIMISMO, SE DEBERÁN CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE DICHO SISTEMA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA UPCCP MEDIANTE EL ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FIES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
137828	DE LA 1A. ETAPA DEL COLECTOR SUR-SUR HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO SUR-SUR (REPROGRAMADO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	7	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	16,179,784	16,179,784	16,179,784	16,179,784	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN ATENCION AL COMUNICADO DE LA UPCCP DEL 19 DE ABRIL DE 2011, EL REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DE LOS RECURSOS DEL FIEF, DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE EL SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO. ASIMISMO, SE DEBERÁN CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE DICHO SISTEMA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA UPCCP MEDIANTE EL ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FIES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
137824	MUSEO ESPACIO DE DESCUBRIMIENTO INTERACTIVO INFANTIL (EDI) (REPROGRAMADO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	8	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	70,868,108	70,868,108	70,868,108	70,868,108	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN ATENCION AL COMUNICADO DE LA UPCCP DEL 19 DE ABRIL DE 2011, EL REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DE LOS RECURSOS DEL FIEF, DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE EL SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO. ASIMISMO, SE DEBERÁN CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE DICHO SISTEMA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA UPCCP MEDIANTE EL ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FIES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
137801	PROLONGACION DEL BOULEVARD JUAN PABLO II, TRAMO: DE AV. PEREZ SERNA A PUENTE INTERNACIONAL LERDO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	22,845,613	22,845,613	22,845,613	22,845,613	100.0%	0	0	KILÓMETRO	1.45	1.45	100.0%	ESTA INFORMACION ES DE CONFORMIDAD CON LA SOLICITUD NO. 7 ENVIADA ELECTRONICAMENTE EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2010. PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO EL REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DE LOS RECURSOS DEL FIEF, DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE EL SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO. ASIMISMO, SE DEBERÁN CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE DICHO SISTEMA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA UPCP MEDIANTE EL ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FIES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
137813	CARRETERA ETRONQUE (SUECO - JANOS) - SANTA CLARA - SAN LORENZO - ENTRONQUE(CARRETERA KM 62) EL TERRERO EN TRAMOS PARCIALES(REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	1	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	40,320,365	40,320,365	40,320,365	40,320,365	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.27	4.27	100.0%	ESTA INFORMACION ES DE CONFORMIDAD CON LA SOLICITUD NO. 7 ENVIADA ELECTRONICAMENTE EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2010. EN ATENCION AL COMUNICADO DE LA UPCP DEL 19 DE ABRIL DE 2011: EL REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DE LOS RECURSOS DEL FIEF, DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE EL SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO. ASIMISMO, SE DEBERÁN CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE DICHO SISTEMA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA UPCP MEDIANTE EL ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FIES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
137817	MANTENIMIENTO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CARRETERAS ESTATALES NO FIDECOMITIDAS(REPROGRAMADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	5	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	96,217,426	96,217,426	96,217,426	96,217,426	100.0%	985,688	985,688	KILÓMETROS	659.70	659.70	100.0%	EN RELACION CON EL COMUNICADO DE LA UPCP DE 19 DE ABRIL DE 2011 EL REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DE LOS RECURSOS DEL FIEF, DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE EL SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO. ASIMISMO, SE DEBERÁN CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE DICHO SISTEMA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA UPCP MEDIANTE EL ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FIES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
OTROS PROGRAMAS						262,427,074	262,427,074	262,427,074	226,654,904	86.4%	2,248,955	0		82,496.00	81,754.70	99.1%	
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)																	
86968	ACCIONES A REALIZAR EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN MUNICIPIOS DEL EDO. DE CHIH.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	102,800,004	102,800,004	102,800,004	102,800,004	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																	
12889	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DUAL EN JARDINES DEL ORIENTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,839,980	3,839,980	3,839,980	869,146	22.6%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	
EQUIPAMIENTO																	
SISTEMAS DE INFORMACION																	
13102	ADQUISICION DE TERMINALES PORTATILES Y MOVILES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000012	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	52,096,740	52,096,740	52,096,740	26,048,370	50.0%	0	0	UNIDAD	1,423.00	712.00	50.0%	
13129	PROYECTO DE RADIOCOMUNICACION MOVIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000013	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	10,000,000	10,000,000	10,000,000	5,000,000	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%	
OTROS																	
13062	ADQUISICION DE CAMIONETAS PARA GRUPO TACTICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,563,216	1,563,216	1,563,216	0	0.0%	0	0	UNIDAD	4.00	0.00	0.0%	
16684	ADQUISICION DE MUNICIONES ARMAS LARGAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000036	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	341,000	341,000	341,000	341,000	100.0%	0	0	OTROS	50,000.00	50,000.00	100.0%	METAS: MUNICIONES
16685	ADQUISICION DE MUNICIONES PARA ARMA CORTA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000035	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	OTROS	30,000.00	30,000.00	100.0%	METAS: MUNICIONES

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
16686	CAMARAS DE RECONOCIMIENTO DE MATRICULA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000061	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,999,360	7,999,360	7,999,360	7,999,360	100.0%	2,248,955	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	METAS: CAMARAS
13151	EQUIPAMIENTO DE LUZ Y SONIDO PARA MOTOCICLETAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000014	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	189,750	189,750	189,750	0	0.0%	0	0	UNIDAD	25.00	0.00	0.0%	
16687	EQUIPAMIENTO VEHICULAR PARA OPERATIVO BANCARIO ADOQUISICION DE MOTOCICLETAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000034	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,395,471	3,395,471	3,395,471	3,395,471	100.0%	0	0	UNIDAD	25.00	25.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																
	SERVICIOS PERSONALES																
13037	ADO DE KIT DE ACCESORIOS PARA VESTUARIO DEL GRUPO TACTICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000009	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	239,888	239,888	239,888	239,888	100.0%	0	0	PIEZA	200.00	200.00	100.0%	
12969	ADQUISICION DE KIT DE VESTUARIO DEL GRUPO TACTICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000007	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	559,584	559,584	559,584	559,584	100.0%	0	0	OTROS	80.00	80.00	100.0%	METAS: UNIFORME
12926	ADQUISICION DE UNIFORMES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000010	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	6,422,688	6,422,688	6,422,688	6,422,688	100.0%	0	0	OTROS	600.00	600.00	100.0%	METAS: UNIFORMES
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
12997	ADQUISICION KIT PARA ARMAMENTO PARA EL GRUPO TACTICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000008	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,199,440	1,199,440	1,199,440	1,199,440	100.0%	0	0	PIEZA	80.00	80.00	100.0%	
16688	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACION POLICIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000046	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	460,000	460,000	460,000	460,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
16689	CAPACITACION PARA EL SISTEMA PENAL Y JUICIOS ORALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000040	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
16690	CAPACITACION PARA GRUPO TACTICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000042	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,000	28,000	28,000	28,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
16691	CAPACITACION PARA LA ALTA DIRECCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000038	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
16692	CAPACITACION PARA LA RENOVACION DEL DELITO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000037	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	175,000	175,000	175,000	175,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
16693	CAPACITACION PARA LOS DERECHOS HUMANOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000039	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	175,000	175,000	175,000	175,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
16694	CAPACITACION PARA MANDOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000041	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,000	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
16695	EVALUACION DE ESTANDARES DE COMPETENCIA Y DESEMPEÑO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000044	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	288,000	288,000	288,000	288,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	360 ELEMENTOS
16696	EVALUACION DE EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000043	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	PARA 500 POLICIAS
16697	MANUAL BASICO DE POLICIA PREVENTIVO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000045	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	UNIDAD	5.00	5.00	100.0%	
INCENTIVOS PARA APOYAR LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO																	
	INVERSION																
	OBRA PÚBLICA																
	MEJORAMIENTO																
85856	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EN VARIOS MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	68,604,953	68,604,953	68,604,953	68,604,953	100.0%	0	0	PLANTA	26.00	26.00	100.0%	