

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																
APORTACIONES FEDERALES 1377 REGISTROS																
	FAIS				531,510,200	531,523,966	531,523,966	474,099,790	89.2%	919,584	0					
FISM																
	AGUA POTABLE															
	CÁRCAMO															
	REHABILITACIÓN															
105948	REPARACION DE CARCAMO, TUBERIA Y CONDUCCION PARA POZO EN BASIGOCHI DE ABOREACHI Y SAMACHIQUE	27-GUACHOCHI	27059	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	32,615	32,615	32,615	27,165	83.3%	0	0	CÁRCAMO	1.00	1.00	100.0%	
106021	REPARACION DE CARCAMO, TUBERIA Y CONDUCCION PARA POZO EN BASIGOCHI DE ABOREACHI Y SAMACHIQUE	27-GUACHOCHI	27059	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	32,615	32,615	32,615	27,165	83.3%	0	0	CÁRCAMO	1.00	1.00	100.0%	
106043	REPARACION DE CARCAMO, TUBERIA Y CONDUCCION PARA POZO EN BASIGOCHI DE ABOREACHI Y SAMACHIQUE	27-GUACHOCHI	27059	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	32,615	32,615	32,615	27,165	83.3%	0	0	CÁRCAMO	1.00	1.00	100.0%	
	SISTEMA DE AGUA POTABLE															
	CONSTRUCCIÓN															
33764	RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MODELO	5-ASCENSIÓN	11	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	18,676	18,676	18,676	18,676	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	0.10	10.0%	RED DE AGUA POTABLE EN COL. MODELO. EL AVANCE FISICO ES DEL 100%.
33765	RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO LEY 6 DE ENERO	5-ASCENSIÓN	12	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	97,490	97,490	97,490	97,490	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	0.10	10.0%	RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO LEY 6 DE ENERO, TIENE 100% DE AVANCE FISICO.
48839	SISTEMA INTEGRAL PARA AGUA POTABLE EN BASEONACHI	12-CARICHÍ	1200296	OBRAS PUBLICAS	332,258	332,258	332,258	332,258	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
116762	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE	17-CUAUHTÉMOC	1700901	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	291,961	291,961	291,961	288,985	99.0%	0	0	METRO LINEAL	64.00	64.00	100.0%	
28635	APORTACION MUNICIPAL CONST II ETAPA SISTEMA AGUA POTABLE COL LOS LLANOS	19-CHIHUAHUA	2011AT000073	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,822,241	3,822,241	3,822,241	1,455,582	38.1%	0	0	SISTEMA	1.00	0.60	60.0%	
117024	AGUA POTABLE CAMPO EL 6	40-MADERA	-	OBRAS PUBLICAS	52,162	52,162	52,162	52,162	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
54536	SISTEMA PARA AGUA POTABLE	47-MORIS	4700235	OBRAS PUBLICAS	1,234,989	1,234,989	1,234,989	1,234,989	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
56942	APORTACION MPAL. RED A.P. Y TMOAS DOMICILIARIAS EN BAQUIRIACHI	51-OCAMPO	5100272	TESORERIA MUNICIPAL	111,753	111,753	111,753	111,753	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
56943	APORTACION MUNICIPAL SISTEMA AGUA POTABLE EN BASEASEACHI	51-OCAMPO	5100271	TESORERIA MUNICIPAL	975,000	975,000	975,000	975,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
157240	AGUA POTABLE EN EJIDO PUNTO ALEGRE	60-SANTA BÁRBARA	02	OBRAS PUBLICAS	489,984	489,984	489,984	489,984	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN															
59666	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	00-003	OBRAS PUBLICAS	31,285	31,285	31,285	31,285	100.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	600.00	100.0%	
33406	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA USOS MULTIPLES	56-ROSARIO	5600132	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,322	14,322	14,322	14,322	100.0%	0	0	METRO LINEAL	46.00	46.00	100.0%	LA PRESENTE OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL FRESNO YA SE ENCUENTRA CULMINADA.
33407	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA USOS MULTIPLES	56-ROSARIO	5600131	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,230	10,230	10,230	10,230	100.0%	0	0	METRO LINEAL	34.00	34.00	100.0%	LA PRESENTE OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE ARRIBA DE VALLE DE OLIVOS SE ENCUENTRA CULMINADA.
	REHABILITACIÓN															
5639	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	19-CHIHUAHUA	2011DR000001	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21,908	21,908	21,908	21,908	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
105949	REHABILITAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AGUAJE	27-GUACHOCHI	27056	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	301,923	301,923	301,923	276,135	91.5%	0	0	SISTEMA	1.00	0.85	85.0%	
106022	REHABILITAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AGUAJE	27-GUACHOCHI	27056	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	301,923	301,923	301,923	276,135	91.5%	0	0	SISTEMA	1.00	0.85	85.0%	
106044	REHABILITAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AGUAJE	27-GUACHOCHI	27056	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	301,923	301,923	301,923	276,135	91.5%	0	0	SISTEMA	1.00	0.85	85.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18		19
72278	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL SAENZ	31-GUERRERO	00-004	OBRAS PUBLICAS	7,074	7,074	7,074	7,074	100.0%	0	0	METRO LINEAL	236.00	236.00	100.0%	
56970	RED DE A P CALLE CAMARGO	62-SAUCILLO	6200232	OBRAS PUBLICAS	197,770	197,770	197,770	197,770	100.0%	0	0	METRO LINEAL	283.00	283.00	100.0%	
56971	RED DE A P CALLE PRIMERA	62-SAUCILLO	6200260	OBRAS PUBLICAS	26,576	26,576	26,576	26,576	100.0%	0	0	METRO LINEAL	55.00	55.00	100.0%	
189514	RED DE AGUA POTABLE AV SEXTA	62-SAUCILLO	6200231	OBRAS PUBLICAS	61,221	61,221	61,221	61,221	100.0%	0	0	METRO LINEAL	156.00	156.00	100.0%	
189542	RED DE AGUA POTABLE AV 11	62-SAUCILLO	6200255	OBRAS PUBLICAS	43,844	43,844	43,844	43,844	100.0%	0	0	METRO LINEAL	116.00	116.00	100.0%	
189461	RED DE AGUA POTABLE AV 11	62-SAUCILLO	6200255	OBRAS PUBLICAS	43,844	43,844	43,844	43,844	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
189495	RED DE AGUA POTABLE C NICOLAS BRAVO	62-SAUCILLO	6200257	OBRAS PUBLICAS	26,795	26,795	26,795	26,795	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	
189482	RED DE AGUA POTABLE C PINO	62-SAUCILLO	6200259	OBRAS PUBLICAS	84,179	84,179	84,179	84,179	100.0%	0	0	METRO LINEAL	198.00	198.00	100.0%	
56972	REHAB RED DE A P AVE. NOVENA	62-SAUCILLO	6200230	OBRAS PUBLICAS	54,855	54,855	54,855	54,855	100.0%	0	0	METRO LINEAL	155.00	155.00	100.0%	
56973	REHAB RED DE A P CALLE MANUEL TERRAZAS	62-SAUCILLO	6200229	OBRAS PUBLICAS	29,911	29,911	29,911	29,911	100.0%	0	0	METRO LINEAL	65.00	65.00	100.0%	
56974	REHAB RED DE A P CALLE REVOLUCION	62-SAUCILLO	6200028	OBRAS PUBLICAS	87,196	87,196	87,196	87,196	100.0%	0	0	METRO LINEAL	240.00	240.00	100.0%	
56975	REHAB RED DE AGUA POTABLE CALLE EUCALIPTO	62-SAUCILLO	6200258	OBRAS PUBLICAS	78,754	78,754	78,754	78,754	100.0%	0	0	METRO LINEAL	216.00	216.00	100.0%	
56976	REHAB RED DE AGUA POTABLE CALLE LEANDRO VALLE	62-SAUCILLO	6200227	OBRAS PUBLICAS	101,243	101,243	101,243	101,243	100.0%	0	0	METRO LINEAL	283.00	283.00	100.0%	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN															
48840	PERFORACION POZO PROFUNDO BETABACHI	12-CARICHÍ	1200295	OBRAS PUBLICAS	323,244	323,244	323,244	323,244	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
118379	INCORPORACION DE POZO EN ARROYO DEL AGUA	17-CUAUHTÉMOC	170028	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	220,000	220,000	220,000	183,528	83.4%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
5595	CONSTRUCCION DE POZO AGUA POTABLE EJIDO LA NORIA	19-CHIHUAHUA	2011DR000059	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	527,838	527,838	527,838	527,838	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
5596	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EJIDO LA CONCEPCION	19-CHIHUAHUA	2011DR000065	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	289,410	289,410	289,410	289,410	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
5597	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EJIDO SOTO	19-CHIHUAHUA	2011DR000015	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	130,232	130,232	130,232	130,232	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
59577	PERFORACION Y ADEME DE POZO EN PARQUE TATA CHE	31-GUERRERO	00-001	SERVICIOS MUNICIPALES	29,159	29,159	29,159	29,159	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
99786	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	35-JANOS	3500167	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,403,760	1,403,760	1,403,760	1,403,760	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
75445	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	42-MANUEL BENAVIDES	4200109	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	243,160	243,160	243,160	243,160	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
135388	PERFORACION POZO PARA AGUA POTABLE	54-RIVA PALACIO	5400114	OBRAS PUBLICAS	94,288	94,288	94,288	94,288	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
76470	PERFORACION E INCORPDE POZORACION	67-VALLE DE ZARAGOZA	6700158	OBRAS PUBLICAS	376,076	376,076	376,076	376,076	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN															
159181	POZO COM LA HACIENDITA	7-BALLEZA	591-09-00137	OBRAS PUBLICAS	31,359	31,359	31,359	31,359	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
168366	POZO A P EN SOJAHUACHI	9-BOCOYNA	916	OBRAS PUBLICAS	89,960	89,960	89,960	89,960	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
59615	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	00-002	SERVICIOS MUNICIPALES	65,013	65,013	65,013	65,013	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
135389	ELECTRIFICACION POZO PARA AGUA POTABLE CAMPO 32	54-RIVA PALACIO	5400106	OBRAS PUBLICAS	193,291	193,291	193,291	193,291	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO															

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18		19
5598	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA EJIDO NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	2011DR00032	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8,210	8,210	8,210	8,210	100.0%	919,584	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	METAS UNA BOMBA
139239	EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	52-OJINAGA	5200332	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	99,000	99,000	99,000	99,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE															
	CONSTRUCCION															
105862	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA DEPOSITO DE AGUA COL. DIVISION DEL NORTE	48-NAMIQUIPA	4800187-5910229	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	102,978	102,978	102,978	102,978	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
115924	CONSTRUCCION DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	48-NAMIQUIPA	4800202	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	148,500	148,500	148,500	148,500	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
116699	TANQUE SUPERFICIAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	48-NAMIQUIPA	4800198	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	115,000	115,000	115,000	115,000	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
114075	TANQUE SUPERFICIAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	48-NAMIQUIPA	48000193	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	115,000	115,000	115,000	115,000	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
113814	TANQUE SUPERFICIAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	48-NAMIQUIPA	48000192	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	115,000	115,000	115,000	115,000	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
114540	TANQUE SUPERFICIAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	48-NAMIQUIPA	4800194	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	115,000	115,000	115,000	115,000	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
115158	TANQUE SUPERFICIAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	48-NAMIQUIPA	4800201	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	115,000	115,000	115,000	115,000	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
135390	REPOSICION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE	54-RIVA PALACIO	5400087	OBRAS PUBLICAS	61,150	61,150	61,150	61,150	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
125837	CONSTRUCCION DE PILA AGUA POTABLE STO. NINO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	01A	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	180,310	180,310	180,310	180,310	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION															
62226	REHAB. TANQUE ELEVADO EN BABONOVABA	61-SATEVÓ	6100208	OBRAS PUBLICAS	96,018	96,018	96,018	96,018	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
	TOMA DOMICILIARIA															
85261	REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	29-GUADALUPE Y CALVO	R33062	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	581,288	581,288	581,288	581,288	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	500.00	500.00	100.0%	
	INSTALACION															
118380	CONSTRUCCION DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOS ALCALDES	17-CUAUHTÉMOC	1700745	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	543,408	543,408	543,408	484,065	89.1%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	772.00	687.00	89.0%	
28636	APORT MUNICIPAL PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	19-CHIHUAHUA	2011AT00074	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,349,150	1,349,150	1,349,150	525,789	39.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1.00	0.50	50.0%	LA META SE CONSIDERA COMO UNA APORTACION DE A LA JUNTA
28631	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN C. TIZOC	37-JUÁREZ	1115025	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	24,618	24,618	24,618	24,617	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	4.00	4.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
	OTROS															
155515	COMPRA TUBERIA PIAGUA POTABLE CALLE REP. DE CUBA	1-AHUMADA	0100101-A	OBRAS PUBLICAS	49,544	49,544	49,544	49,544	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
33778	EXTENCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MODELO	5-ASCENSION	20	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	5,871	5,871	5,871	5,871	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	EXTENCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. MODELO ESTA EJERCIDO EL 100%.
33766	RED DE AGUA POTABLE COL. NIÑOS HEROES	5-ASCENSION	1 FISM	OBRAS PUBLICAS PLANEACION	106,740	106,740	106,740	106,740	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	RED DE AGUA POTABLE EN COL. NIÑOS HEROES, SE HA EJERCIDO EL 100%.
163187	APORTACION MUNICIPAL CONSTR. 1ER ETAPA SISTEMA A.P.	9-BOCOYNA	0900650	OBRAS PUBLICAS	622,340	622,340	622,340	622,340	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138817	BASE PARA DEPOSITO DE AGUA	9-BOCOYNA	591-00-0433-0926	OBRAS PUBLICAS	140,760	140,760	140,760	140,760	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152428	CONST PILA DE AGUA EN EL RANCHITO	9-BOCOYNA	919	OBRAS PUBLICAS	286,067	286,067	286,067	286,067	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152432	CONSTR. DE BASE Y DEPOSITO DE AGUA POTABLE EL RANCHITO	9-BOCOYNA	931	OBRAS PUBLICAS	32,300	32,300	32,300	32,300	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152438	CONSTR. DE BASE Y DEPOSITO DE AGUA POTABLE GUPITARE	9-BOCOYNA	933	OBRAS PUBLICAS	166,353	166,353	166,353	166,353	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
152434	CONSTR. DE BASE Y DEPÓSITO DE AGUA POTABLE UREYNA	9-BOCOYNA	932	OBRAS PUBLICAS	100,216	100,216	100,216	100,216	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152442	REHAB DE PILA DE AGUA	9-BOCOYNA	918	OBRAS PUBLICAS	7,794	7,794	7,794	7,794	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
163123	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SISOGUICHI	9-BOCOYNA	77765	OBRAS PUBLICAS	977,304	977,304	977,304	977,304	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
163266	SUMINISTRO DE POLIDUCTO VARIAS LOCALIDADES	9-BOCOYNA	940	OBRAS PUBLICAS	360,215	360,215	360,215	360,215	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
161755	SUMINISTRO E INST. EQUIPO ELECTROMECANICO CARCAMO A. P. EN GUMISACHI	9-BOCOYNA	951	OBRAS PUBLICAS	107,794	107,794	107,794	107,794	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
180691	TOMAS Y DESCARGAS DOM. CALLE FCO. I. MADERO Y 25	10-BUENAVENTURA	591-01-0025	OBRAS PUBLICAS	5,299	5,299	5,299	5,299	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
48841	AMPLIACION RED Y TOMAS DOMICILIARIAS	12-CARICHÍ	1200270	OBRAS PUBLICAS	178,903	178,903	178,903	178,903	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	
202582	POZO DE AGUA POTABLE EN SECC. ENRIQUEZ	13-CASAS GRANDES	591-001-0005	OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
56100	AGUA POTABLE PIES DE CASA	16-LA CRUZ	1600104	OBRAS PUBLICAS	101,194	101,194	101,194	101,194	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118381	CONSTRUCCION DE CASETA TIPO III OSMOSIS INVERSA	17-CUAUHTÉMOC	170027	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	202,578	202,578	202,578	216,600	106.9%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
56133	AUTOMATIZACION TANQUE AGUA POTABLE EN ACAYUCAN	18-CUSHUIRIACHI	1800101	OBRAS PUBLICAS	55,038	55,038	55,038	55,038	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14699	APORT INTRODUCCION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN C. 471/2 ENTRE ZUBIRAN Y CERRO COL. AMPL. 2 DE OCT	19-CHIHUAHUA	2011AT000461	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	25,786	25,786	25,786	25,786	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
14698	APORT PARA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 531/2 Y 511/2 ENTRE JUSTINIANI COL. AMPL. LEALTAD II	19-CHIHUAHUA	2011AT000460	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	447,453	447,453	447,453	447,453	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
14697	APORT PARA INTRODUCCION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN C. HDA DE BABICORA COL. NUEVO TRIUNFO	19-CHIHUAHUA	2011AT000458	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	39,172	39,172	39,172	39,172	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
14694	APORTACION CONST Y REHAB PARA AGUA POTABLE EJIDO GUADALUPE CONCEPCION VARAS BELLAVISTA PALO BLANCO Y CHUVISCAR	19-CHIHUAHUA	2011DR000121	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	266,996	266,996	266,996	266,996	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
5599	APORTACION PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE SOLEDAD DE MAJALCA	19-CHIHUAHUA	2011DR000075	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8,333	8,333	8,333	8,333	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
5600	APORTACION PARA REPARACION DE EQUIPO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE COL. SOTO	19-CHIHUAHUA	2011DR000074	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8,971	8,971	8,971	8,971	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
5601	REPARACION DE EQUIPO DE BOMBA PARA POZO AGUA POTABLE COL. NUEVAS DELICIAS	19-CHIHUAHUA	2011DR000060	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,867	7,867	7,867	7,867	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
130348	AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES COL. LAS TUNAS	27-GUACHOCHI	27080	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	247,940	247,940	247,940	242,112	97.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
130282	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA LAS GARZAS II ETAPA	27-GUACHOCHI	27078	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105,919	105,919	105,919	57,226	54.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
105950	ELABORACION DE 2 PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE OCHOACACHI-GUACHOCHI Y RANCHO SECO	27-GUACHOCHI	27070	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	139,200	139,200	139,200	139,200	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
106023	ELABORACION DE 2 PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE OCHOACACHI-GUACHOCHI Y RANCHO SECO	27-GUACHOCHI	27070	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	139,200	139,200	139,200	139,200	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
106045	ELABORACION DE 2 PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE OCHOCAHI-GUACHOCHI Y RANCHO SECO	27-GUACHOCHI	27070	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	139,200	139,200	139,200	139,200	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
130938	EXTRACCION DE AGUA DE MANANTIAL EN TONACHI	27-GUACHOCHI	27090	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	119,127	119,127	119,127	102,354	85.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
105951	REPARACION HIDRAULICA EN TURUSEACHI, HUIZAROCHI, OTOVACHI Y GUAGUACHIQUE	27-GUACHOCHI	27022	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	296,804	296,804	296,804	294,712	99.3%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
106024	REPARACION HIDRAULICA EN TURUSEACHI, HUIZAROCHI, OTOVACHI Y GUAGUACHIQUE	27-GUACHOCHI	27022	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	296,804	296,804	296,804	294,712	99.3%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
106046	REPARACION HIDRAULICA EN TURUSEACHI, HUIZAROCHI, OTOVACHI Y GUAGUACHIQUE	27-GUACHOCHI	27022	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	296,804	296,804	296,804	294,712	99.3%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
72665	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	00-005	OBRAS PUBLICAS	8,603	8,603	8,603	8,603	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
54416	APORTACION MUNICIPAL AMPLIACION SIST. A. POTABLE IETAPA	41-MAGUARICHI	4100148	OBRAS PUBLICAS	325,300	325,300	325,300	325,300	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
53894	OBRA DE CAPTACION PARA SISTEMA DE AGUA USOS MULTIPLES	41-MAGUARICHI	4100173	OBRAS PUBLICAS	47,533	47,533	47,533	47,533	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
53969	OBRA DE CAPTACION, PILA ALMACENAMIENTO Y LINEA CONDUCCION	41-MAGUARICHI	4100179	OBRAS PUBLICAS	79,834	79,834	79,834	79,834	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
53947	OBRA DE CAPTACION, PILA ALMACENAMIENTO Y LINEA CONDUCCION	41-MAGUARICHI	4100177	OBRAS PUBLICAS	92,081	92,081	92,081	92,081	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
53957	OBRA DE CAPTACION, PILA ALMACENAMIENTO Y LINEA CONDUCCION	41-MAGUARICHI	4100178	OBRAS PUBLICAS	34,759	34,759	34,759	34,759	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
53926	OBRA DE CAPTACION, PILA ALMACENAMIENTO Y LINEA CONDUCCION EN EROCOMACH	41-MAGUARICHI	4100176	OBRAS PUBLICAS	69,442	69,442	69,442	69,442	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
53909	OBRAS DE CAPTACION, PILA ALMACENAMIENTO, Y LINEA CONDUCCION	41-MAGUARICHI	4100175	OBRAS PUBLICAS	55,573	55,573	55,573	55,573	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
66523	DOTACION DE TUBERIA PARA AGUA USOS MULTIPLES COMUNIDAD LOS ALAMOS	42-MANUEL BENAVIDES	4200102.5910703	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	24,006	24,006	24,006	24,006	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,100.00	4,100.00	100.0%	
66524	DOTACION DE TUBERIA PARA AGUA USOS MULTIPLES COMUNIDAD PASO DE SAN ANTONIO	42-MANUEL BENAVIDES	4200104.5910702	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	86,529	86,529	86,529	86,529	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,800.00	4,800.00	100.0%	
66525	DOTACION DE TUBERIA PARA AGUA USOS MULTIPLES COMUNIDAD POCITOS	42-MANUEL BENAVIDES	4200103.5910704	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	7,202	7,202	7,202	7,202	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,230.00	1,230.00	100.0%	
91366	APORTACION MUNICIPAL P/CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	51-OCAMPO	5100272	OBRAS PUBLICAS	111,753	111,753	111,753	111,753	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	100.00	100.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18		19
91358	APORTACION MUNICIPAL P/CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	51-OCAMPO	5100271	OBRAS PUBLICAS	975,000	975,000	975,000	975,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN															
68739	ALCANTARILLADO DE PUEBLITO	3-ALLENDE	591 00 0039	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,040	11,040	11,040	11,040	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	428.00	428.00	100.0%	
139240	DRENAJE PLUVIAL EN PRIVADA DE CALLE 20A. Y AV. JUAREZ	52-OJINAGA	5200331	OBRAS PUBLICAS	31,391	31,391	31,391	31,391	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO															
161922	DESASOLVE DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO FERROCARRIL	9-BOCOYNA	964	OBRAS PUBLICAS	20,331	20,331	20,331	20,331	100.0%	0	0	DESASOLVE	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN															
73226	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA REHAB. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CALLE MANUEL SAENZ	31-GUERRERO	01-001	OBRAS PUBLICAS	24,464	24,464	24,464	24,464	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	236.00	236.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO METROS CUBICOS, YA QUE LA OPCION DE METROS LINEALES NO VIENE CONSIDERADA
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCIÓN															
159182	DRENAJE CALLE FELIPE ANGELES	7-BALLEZA	REF00044	OBRAS PUBLICAS	85,196	85,196	85,196	85,196	100.0%	0	0	METRO LINEAL	130.00	130.00	100.0%	
159183	DRENAJE CALLE JUAN DE FONT	7-BALLEZA	REF00033	OBRAS PUBLICAS	170,357	170,357	170,357	170,357	100.0%	0	0	METRO LINEAL	130.00	130.00	100.0%	
161877	ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LOS LUNA	9-BOCOYNA	956	OBRAS PUBLICAS	91,554	91,554	91,554	91,554	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
56101	ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PIES DE CASA	16-LA CRUZ	1600106	OBRAS PUBLICAS	130,823	130,823	130,823	130,823	100.0%	0	0	METRO LINEAL	370.00	370.00	100.0%	
116092	ALCANTARILLADO EL VENADO	17-CUAUHTÉMOC	1700899	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	849,090	849,090	849,090	842,346	99.2%	0	0	METRO LINEAL	2,591.00	2,591.00	100.0%	
114985	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE DESCARGAS, COL. CHANO DUARTE	17-CUAUHTÉMOC	1700897	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	414,413	414,413	414,413	414,413	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,831.00	1,831.00	100.0%	
115144	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS EN COL. CHANO DUARTE	17-CUAUHTÉMOC	1700898	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	211,220	211,220	211,220	193,548	91.6%	0	0	COLECTOR	60.00	60.00	100.0%	
116430	DESCARGAS EN EL VENADO	17-CUAUHTÉMOC	1700900	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	148,566	148,566	148,566	147,774	99.5%	0	0	COLECTOR	100.00	100.00	100.0%	
112378	INSTALACIÓN DE 772 DESCARGAS, COL. ALCALDES	17-CUAUHTÉMOC	1700746	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	360,716	360,716	360,716	360,716	100.0%	0	0	COLECTOR	772.00	772.00	100.0%	
141779	AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO	34-IGNACIO ZARAGOZA	3400116	OBRAS PUBLICAS	123,860	123,860	123,860	123,860	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	
118300	ALCANTARILLADO CALLE CIPRES	40-MADERA	-	OBRAS PUBLICAS	300,545	300,545	300,545	300,545	100.0%	0	0	METRO LINEAL	246.00	246.00	100.0%	
118350	ALCANTARILLADO CALLE HERMOSILLO	40-MADERA	-	OBRAS PUBLICAS	126,872	126,872	126,872	126,872	100.0%	0	0	METRO LINEAL	161.00	161.00	100.0%	
117493	ALCANTARILLADO CALLE 5 DE MAYO	40-MADERA	-	OBRAS PUBLICAS	690,441	690,441	690,441	690,441	100.0%	0	0	METRO LINEAL	488.00	488.00	100.0%	
117977	ALCANTARILLADO EN CALLE MORELOS	40-MADERA	-	OBRAS PUBLICAS	190,165	190,165	190,165	190,165	100.0%	0	0	METRO LINEAL	58.00	58.00	100.0%	
118134	ALCANTARILLADO EN CALLE OJINAGA	40-MADERA	-	OBRAS PUBLICAS	458,506	458,506	458,506	458,506	100.0%	0	0	METRO LINEAL	472.00	472.00	100.0%	
117102	ALCANTARILLADO EN CALLE PROL 3ERA	40-MADERA	-	OBRAS PUBLICAS	267,662	267,662	267,662	267,662	100.0%	0	0	METRO LINEAL	660.00	660.00	100.0%	
118498	OBRA DE DRENAJE EN CAMINO NAMIQUIPA NAMIQUIPA - ARMERA	48-NAMIQUIPA	4800208	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	258,253	258,253	258,253	258,253	100.0%	0	0	OBRA	1.00	100.00	10000.0%	OBRA DE 18 M2
	AMPLIACIÓN															
161849	ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ENTRONQUE A BASESEACHI	9-BOCOYNA	977	OBRAS PUBLICAS	152,304	152,304	152,304	152,304	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
48842	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	12-CARICHÍ	1200269	OBRAS PUBLICAS	210,735	210,735	210,735	210,735	100.0%	0	0	METRO LINEAL	390.00	390.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22		23=22/21
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
52605	AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA REGINA	38-JULIMES	3800102	OBRAS PUBLICAS	65,366	65,366	65,366	65,366	100.0%	0	0	METRO LINEAL	310.00	310.00	100.0%	
51236	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO EN BARRIO CONASUPO	43-MATACHÍ	4200133	OBRAS PUBLICAS	155,000	155,000	155,000	155,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	490.00	490.00	100.0%	
105863	AMPL. DRENAJE SANITARIO BARRIO ESTADIO (CASAS COLORADAS) 167	48-NAMIQUIPA	591 01 22 (4800167)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	93,980	93,980	93,980	93,980	100.0%	0	0	METRO LINEAL	485.00	485.00	100.0%	OBRA UBICADA EN CASAS COLORADAS (NO ENCONTRAMOS LA LOCALIDAD EN LISTADO)
105864	AMPL. DRENAJE SANITARIO C. NOVENA NAMIQUIPA	48-NAMIQUIPA	591 02 18 (4800163)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	143,985	143,985	143,985	143,985	100.0%	0	0	METRO LINEAL	557.00	557.00	100.0%	
105865	AMPL. DRENAJE SANITARIO COL. GONZALEZ NEYRA	48-NAMIQUIPA	591 02 17. (4800164)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	156,525	156,525	156,525	156,525	100.0%	0	0	METRO LINEAL	646.00	646.00	100.0%	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO COL. GONZALEZ NEYRA
105866	AMPL. DRENAJE SANITARIO EL MOLINO	48-NAMIQUIPA	591 02 20 (4800166)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	221,880	221,880	221,880	221,880	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,638.00	1,638.00	100.0%	
105867	AMPL. DRENAJE SANITARIO SOTO MAYNEZ	48-NAMIQUIPA	591 02 21 (4800165)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	162,567	162,567	162,567	162,567	100.0%	0	0	METRO LINEAL	764.00	764.00	100.0%	
105868	AMPLIACION ALCANTARILLADO NAMIQUIPA 4A. Y CASAVANTES	48-NAMIQUIPA	4800169-5910226	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	18,840	18,840	18,840	18,840	100.0%	0	0	METRO LINEAL	64.00	64.00	100.0%	
105869	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LAS CRUCES	48-NAMIQUIPA	4800168-5910219	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	171,185	171,185	171,185	171,185	100.0%	0	0	METRO LINEAL	584.00	584.00	100.0%	
125753	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO BARRIO BELLAVISTA-CONASUPO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	5700119	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	127,187	127,187	127,187	127,187	100.0%	0	0	METRO LINEAL	671.00	671.00	100.0%	
125932	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO BARRIO LA ESCUELA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	02A/11	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	125,834	125,834	125,834	125,834	100.0%	0	0	METRO LINEAL	495.00	495.00	100.0%	
61856	ALCANTARILLADO EN SAN JOSE	61-SATEVÓ	6100191	OBRAS PUBLICAS	502,489	502,489	502,489	502,489	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,414.00	1,414.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN															
105952	REHABILITACION DE BAÑOS EN CIS ERENDIRA	27-GUACHOCHI	27004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	114,154	114,154	114,154	36,792	32.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106025	REHABILITACION DE BAÑOS EN CIS ERENDIRA	27-GUACHOCHI	27004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	114,154	114,154	114,154	36,792	32.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106047	REHABILITACION DE BAÑOS EN CIS ERENDIRA	27-GUACHOCHI	27004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	114,154	114,154	114,154	36,792	32.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
56977	REHAB. ALCANT. CALLE REVOLUCION	62-SAUCILLO	6200234	OBRAS PUBLICAS	156,520	156,520	156,520	156,520	100.0%	0	0	METRO LINEAL	240.00	240.00	100.0%	
56978	REHAB ALCANTARILLADO AV NOVENA	62-SAUCILLO	6200236	OBRAS PUBLICAS	139,200	139,200	139,200	139,200	100.0%	0	0	METRO LINEAL	156.00	156.00	100.0%	
56979	REHAB ALCANTARILLADO C. LEANDRO VALLE	62-SAUCILLO	6200233	OBRAS PUBLICAS	161,010	161,010	161,010	161,010	100.0%	0	0	METRO LINEAL	284.00	284.00	100.0%	
56980	REHAB ALCANTARILLADO CALLE EUCALIPTO	62-SAUCILLO	6200240	OBRAS PUBLICAS	163,681	163,681	163,681	163,681	100.0%	0	0	METRO LINEAL	216.00	216.00	100.0%	
56981	REHAB ALCANTARILLADO CALLE M TERRAZAS	62-SAUCILLO	62 00235	OBRAS PUBLICAS	48,561	48,561	48,561	48,561	100.0%	0	0	METRO LINEAL	65.00	65.00	100.0%	
56982	REHAB ALCANTARILLADO CALLE PRIMERA	62-SAUCILLO	6200242	OBRAS PUBLICAS	39,912	39,912	39,912	39,912	100.0%	0	0	METRO LINEAL	55.00	55.00	100.0%	
190901	REHAB. ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE NAICA	62-SAUCILLO	6200305	OBRAS PUBLICAS	356,132	356,132	356,132	356,132	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
190968	REHAB. ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE NICOLAS BRAVO	62-SAUCILLO	6200291	OBRAS PUBLICAS	38,745	38,745	38,745	38,745	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
190831	REHAB. ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PINO	62-SAUCILLO	6200241	OBRAS PUBLICAS	12,924	12,924	12,924	12,924	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
191377	REHAB. ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 11	62-SAUCILLO	6200239	OBRAS PUBLICAS	79,013	79,013	79,013	79,013	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
190759	REHAB. ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 6	62-SAUCILLO	6200237	OBRAS PUBLICAS	18,698	18,698	18,698	18,698	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
56983	REHAB CALLE CAMARGO	62-SAUCILLO	6200238	OBRAS PUBLICAS	30,967	30,967	30,967	30,967	100.0%	0	0	METRO LINEAL	280.00	280.00	100.0%	
	LETRINAS															
	CONSTRUCCIÓN															

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18		19
54301	INSTALACION DE BAÑOS ECOLOGICOS HUMEDOS	46-MORELOS	FISM-2011-4600327	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	135,000	135,000	135,000	135,000	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	30.00	30.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 540,000.00 CON APORTACION FEDERAL Y ESTATAL
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS OTROS															
155089	TUBERIA HIDRAULICA C. NUEVO LEON	1-AHUMADA	591-00-004	OBRAS PUBLICAS	373,842	373,842	373,842	373,842	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138818	ALCANT. SANITARIO B. DULCES NOMBRES	9-BOCOYNA	591000416 0909	OBRAS PUBLICAS	65,595	65,595	65,595	65,595	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152446	ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LAS PEÑITAS	9-BOCOYNA	965	OBRAS PUBLICAS	1,146,826	1,146,826	1,146,826	1,146,826	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
161787	ALCANTARILLADO SANITARIO EN PVDA FCO VILLA	9-BOCOYNA	970	OBRAS PUBLICAS	37,927	37,927	37,927	37,927	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
163178	APORTACION MUNICIPAL ALCANTARILLADO SANITARIO B. MAGISTERIAL	9-BOCOYNA	0900509	OBRAS PUBLICAS	22,717	22,717	22,717	22,717	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
163156	APORTACION MUNICIPAL ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE GUERRERO	9-BOCOYNA	0900506	OBRAS PUBLICAS	114,294	114,294	114,294	114,294	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
163140	APORTACION MUNICIPAL ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MINA	9-BOCOYNA	0900505	OBRAS PUBLICAS	52,071	52,071	52,071	52,071	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
163170	APORTACION MUNICIPAL ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE YEE	9-BOCOYNA	0900508	OBRAS PUBLICAS	64,690	64,690	64,690	64,690	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
163132	APORTACION MUNICIPAL ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 6TA	9-BOCOYNA	0900504	OBRAS PUBLICAS	44,964	44,964	44,964	44,964	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
163165	APORTACION MUNICIPAL ALCANTARILLADO SANITARIO EN B. SEGURO	9-BOCOYNA	0900507	OBRAS PUBLICAS	62,199	62,199	62,199	62,199	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138819	CONSTRUCCION DRENAJE B. SANTO NIÑO	9-BOCOYNA	591000415 0908	OBRAS PUBLICAS	70,453	70,453	70,453	70,453	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
48903	APORTACION MUNICIPAL BAÑOS ECOLOGICOS HUMEDOS	12-CARICHÍ	1200323	OBRAS PUBLICAS	405,000	405,000	405,000	405,000	100.0%	0	0	OBRA	90.00	90.00	100.0%	
118382	ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	17-CUAUHTÉMOC	1700799	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	265,734	265,734	265,734	294,842	111.0%	0	0	SERVICIO	40.00	19.00	47.5%	
117061	CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN COL. CHANO DUARTE	17-CUAUHTÉMOC	1700902	DIRRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	98,037	98,037	98,037	79,763	81.4%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	260.00	260.00	100.0%	
56134	REPOSICION DE TRANSFORMADOR Y ARREGLO DE BOMBA DE POZO DE A P EN ALAMOS DE CERRO PRIETO	18-CUSIHUIRIACHI	1800113	OBRAS PUBLICAS	76,165	76,165	76,165	76,165	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
14711	APORT INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO C 19 MARZO COL RAMON REYES	19-CHIHUAHUA	2011AT000466	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	68,090	68,090	68,090	68,090	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
14708	APORT PARA INTRODUCCION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO HDA BABICORA COL NUEVO TRIUNFO	19-CHIHUAHUA	2011AT000465	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	191,186	191,186	191,186	191,186	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
14701	APORT PARA INTRODUCCION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C471/2 ENTRE PVA ZUBIRAN Y CERRO COL AMPL 2 DE OCT	19-CHIHUAHUA	2011AT000462	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	113,654	113,654	113,654	113,654	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
14707	APORT PARA INTRODUCCION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIOS EC C 30 JULIO ENTRE 24 JUNIO COL ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	2011AT000465	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	140,664	140,664	140,664	140,664	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
5602	CONTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CALLE IGNACIO RODRIGUEZ COL. AMPL. NUEVO TRIUNFO	19-CHIHUAHUA	2011OP000270	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	332,227	332,227	332,227	332,227	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
57071	ALCANTARILLADO SANITARIO EN BABICORA	25-GÓMEZ FARIÁS	2500084	OBRAS PUBLICAS	256,011	256,011	256,011	256,011	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
57072	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PINTA	25-GÓMEZ FARIÁS	2500086	OBRAS PUBLICAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
57073	ALCANTARILLADO SANITARIO PEÑA BLANCA	25-GÓMEZ FARIÁS	2500085	OBRAS PUBLICAS	232,106	232,106	232,106	232,106	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
106048	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN RANCHO SECO	27-GUACHOCHI	27069.0	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	42,148	42,148	42,148	40,766	96.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
105953	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA COL. LAS TRUCHAS	27-GUACHOCHI	27068	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	456,546	456,546	456,546	456,361	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106026	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA COL. LAS TRUCHAS	27-GUACHOCHI	27068	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	456,546	456,546	456,546	456,361	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106049	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA COL. LAS TRUCHAS	27-GUACHOCHI	27068	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	456,546	456,546	456,546	456,361	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
125516	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA LAS GARZAS II ETAPA	27-GUACHOCHI	27077	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	86,475	86,475	86,475	59,705	69.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
125245	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA ABRAHAM GONZALEZ	27-GUACHOCHI	27063	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	116,594	116,594	116,594	60,666	52.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
105954	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	27-GUACHOCHI	27009	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	401,261	401,261	401,261	373,991	93.2%	0	0	METRO LINEAL	428.90	428.90	100.0%	
106027	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	27-GUACHOCHI	27009	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	401,261	401,261	401,261	373,991	93.2%	0	0	METRO LINEAL	428.90	428.90	100.0%	
106050	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	27-GUACHOCHI	27009	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	401,261	401,261	401,261	373,991	93.2%	0	0	METRO LINEAL	428.90	428.90	100.0%	
131116	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TRAMO) EN LA CALLE NIÑOS HEROES COL ALTA VISTA	27-GUACHOCHI	27099	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	53,055	53,055	53,055	35,559	67.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	2.00	66.7%	
131643	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO II EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA COL ALTA VISTA	27-GUACHOCHI	27109	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	154,499	154,499	154,499	148,026	95.8%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
105955	CONSTRUCCION DE SANITARIO ROSANACHI	27-GUACHOCHI	27026-2	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	368,038	368,038	368,038	368,038	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
106028	CONSTRUCCION DE SANITARIO ROSANACHI	27-GUACHOCHI	27026-2	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	368,038	368,038	368,038	368,038	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
106051	CONSTRUCCION DE SANITARIO ROSANACHI	27-GUACHOCHI	27026-2	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	368,038	368,038	368,038	368,038	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
131076	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PLAZA MUNICIPAL	27-GUACHOCHI	27098	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	329,747	329,747	329,747	123,694	37.5%	0	0	ACCIÓN	3.00	1.00	33.3%	
131566	DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE NIÑOS HEROES	27-GUACHOCHI	27107	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	242,879	242,879	242,879	238,156	98.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
130598	REMODELACION DE BAÑOS EN COMANDANCIA MUNICIPAL	27-GUACHOCHI	27085	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	146,387	146,387	146,387	146,387	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
105956	REMODELACION DE BAÑOS EN DIF MUNICIPAL	27-GUACHOCHI	27026-4	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	53,476	53,476	53,476	53,476	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
106029	REMODELACION DE BAÑOS EN DIF MUNICIPAL	27-GUACHOCHI	27026-4	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	53,476	53,476	53,476	53,476	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
106052	REMODELACION DE BAÑOS EN DIF MUNICIPAL	27-GUACHOCHI	27026-4	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	53,476	53,476	53,476	53,476	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22		23=22/21
130309	TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE NIÑOS HEROES COL. LAS TUNAS	27-GUACHOCHI	27079	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	114,432	114,432	114,432	106,043	92.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
131457	TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE NIÑOS HEROES COL. LAS TUNAS II ETAPA	27-GUACHOCHI	27105	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	275,348	275,348	275,348	221,340	80.4%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
150502	BAÑOS ECOLOGICOS	65-URIQUE	OP-028	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	810,000	810,000	810,000	810,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	45.00	45.00	100.0%	SE HICIERON 45 BAÑOS ECOLOGICOS
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
	CALLES															
	CONSTRUCCIÓN															
155090	CALLE REPUBLICA DE CHILE	1-AHUMADA	0100104	OBRAS PUBLICAS	139,324	139,324	139,324	139,324	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	670.00	670.00	100.0%	
155203	PAV. CALLE NUEVO LEON	1-AHUMADA	0100105	OBRAS PUBLICAS	482,104	482,104	482,104	482,104	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500.00	3,500.00	100.0%	
155091	PAV. CALLE REPUBLICA DE CUBA	1-AHUMADA	0100101	OBRAS PUBLICAS	486,975	486,975	486,975	486,975	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,380.00	1,380.00	100.0%	
155092	PAVIMENTACION CALLE COAHUILA	1-AHUMADA	0100100	OBRAS PUBLICAS	539,721	539,721	539,721	539,721	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,200.00	4,200.00	100.0%	
155093	PAVIMENTACION CALLE CORREGIDORA	1-AHUMADA	0100102	OBRAS PUBLICAS	722,307	722,307	722,307	722,307	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
35916	CALLE ALLENDE	2-ALDAMA	0200258	OBRAS PUBLICAS	287,982	287,982	287,982	287,982	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	
35917	CALLE DONATO GUERRA	2-ALDAMA	0200255	OBRAS PUBLICAS	224,521	224,521	224,521	224,521	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	790.00	790.00	100.0%	
35918	CALLE MORELOS	2-ALDAMA	0200256	OBRAS PUBLICAS	152,681	152,681	152,681	152,681	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	550.00	550.00	100.0%	
35919	CALLE OCTAVA	2-ALDAMA	0200281	OBRAS PUBLICAS	32,280	32,280	32,280	32,280	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	
35920	CALLE OJINAGA	2-ALDAMA	0200254	OBRAS PUBLICAS	166,306	166,306	166,306	166,306	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	720.00	100.0%	
35921	CALLE PEDRO PORRAS	2-ALDAMA	0200261	OBRAS PUBLICAS	434,440	434,440	434,440	434,440	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,335.00	1,335.00	100.0%	
35922	PAV CALLE CHE GUEVARA	2-ALDAMA	0200247	OBRAS PUBLICAS	515,388	515,388	515,388	515,388	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,550.00	2,550.00	100.0%	
35923	PAV. CIRCUITO POPULAR	2-ALDAMA	0200257	OBRAS PUBLICAS	299,447	299,447	299,447	299,447	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,190.00	3,190.00	100.0%	
35924	PROLONGACION CALLE DIVISION DEL NORTE	2-ALDAMA	0200259	OBRAS PUBLICAS	321,306	321,306	321,306	321,306	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	
110288	PAVIMENTACION CALLE 32	4-AQUILES SERDÁN	591-03-0002	OBRAS PUBLICAS	232,000	232,000	232,000	232,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,105.00	6,105.00	100.0%	
162824	PAV CALLE AGUSTIN MELGAR	9-BOCOYNA	937	OBRAS PUBLICAS	509,875	509,875	509,875	509,875	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	948.00	948.00	100.0%	
162815	PAV CALLE 16 B PROFORTARAH	9-BOCOYNA	927	OBRAS PUBLICAS	741,815	741,815	741,815	741,815	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	864.00	864.00	100.0%	
162845	PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONDUCTA	9-BOCOYNA	945	OBRAS PUBLICAS	241,332	241,332	241,332	241,332	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	296.00	296.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18		19
162867	PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO PARROQUIAL	9-BOCOYNA	946	OBRAS PUBLICAS	1,298,435	1,298,435	1,298,435	1,298,435	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,536.00	1,536.00	100.0%	
162884	PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN EN CALLE RAAPAME	9-BOCOYNA	959	OBRAS PUBLICAS	1,356,155	1,356,155	1,356,155	1,356,155	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,639.00	1,639.00	100.0%	
162898	PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN EN CIRCUITO EL SEGURO	9-BOCOYNA	960	OBRAS PUBLICAS	1,398,133	1,398,133	1,398,133	1,398,133	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,633.00	1,633.00	100.0%	
162834	PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN KM 80	9-BOCOYNA	944	OBRAS PUBLICAS	828,455	828,455	828,455	828,455	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	835.00	835.00	100.0%	
162877	PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHAPULTEPEC	9-BOCOYNA	958	OBRAS PUBLICAS	1,103,166	1,103,166	1,103,166	1,103,166	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,240.00	1,240.00	100.0%	
180128	CALLE AMBROSIO ROYO	10-BUENAVENTURA	591-03-0017	OBRAS PUBLICAS	1,298,388	1,298,388	1,298,388	1,298,388	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,600.00	6,600.00	100.0%	
157995	CALLE BENITO JUAREZ	10-BUENAVENTURA	10000183	OBRAS PUBLICAS	879,567	879,567	879,567	879,567	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,460.00	3,460.00	100.0%	
157996	CALLE EMILIANO ZAPATA	10-BUENAVENTURA	1000184	OBRAS PUBLICAS	366,119	366,119	366,119	366,119	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,940.00	1,940.00	100.0%	
157997	CALLE FRCO I MADERO EN EL CHAMIZAL	10-BUENAVENTURA	1000182	OBRAS PUBLICAS	2,391,632	2,391,632	2,391,632	2,391,632	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,500.00	7,500.00	100.0%	
157998	PAV CALLE ANAHUAC	10-BUENAVENTURA	1000189	OBRAS PUBLICAS	453,834	453,834	453,834	453,834	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,230.00	1,230.00	100.0%	
157999	PAV CALLE BENITO JUAREZ	10-BUENAVENTURA	1000187	OBRAS PUBLICAS	384,927	384,927	384,927	384,927	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%	
56102	PAV. CALLE CENTENARIO	16-LA CRUZ	1600092	OBRAS PUBLICAS	142,627	142,627	142,627	142,627	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	830.00	830.00	100.0%	
118383	PAVIMENTACION EN AVENIDA JUAREZ ENTRE RASTRO Y P. GOMEZ MORIN	17-CUAUHTÉMOC	1700867	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,116,174	7,116,174	7,116,174	6,078,583	85.4%	0	0	METROS CUADRADOS	29,845.00	0.00	0.0%	
118384	PAVIMENTACION EN CALLE AGUILAS ENTRE C. 50 Y 52, 56 Y 52	17-CUAUHTÉMOC	1700760	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,025,141	1,025,141	1,025,141	1,023,412	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	3,932.00	3,421.00	87.0%	
56135	PAV. CALLE PRINCIPAL 1ER ETAPA	18-CUSHUIRIACHI	1800102	OBRAS PUBLICAS	431,003	431,003	431,003	431,003	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,246.00	1,246.00	100.0%	
30801	PAVIMENTACION A BORDO ORIENTE DEL CANAL Y CALLES ALREDEDOR DE LA PLAZA (CALLE 4A, AVE. 4 Y CALLE 5) DE COL. SANTA FE	21-DELIAS	5601-132	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	667,456	667,456	667,456	667,456	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,730.94	3,730.94	100.0%	
101190	PAVIMENTACION AV. CONSTITUCION/ CARRETERA Y CALLE IGNACIO ALLENDE COL VICENTE GUERRERO	21-DELIAS	142	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	567,387	567,387	567,387	567,387	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,801.60	3,801.60	100.0%	
101084	PAVIMENTACION AVENIDA TOORES ENTRE AV. NARANJOS Y CANAL COL. CAMPESINA	21-DELIAS	139	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	433,950	433,950	433,950	433,950	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,066.29	3,066.29	100.0%	
30828	PAVIMENTACION CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA ALDAMA Y AVE. GALEANA COL. MORELOS	21-DELIAS	-1140	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	643,055	643,055	643,055	643,055	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,934.75	4,934.75	100.0%	
100740	PAVIMENTACION DE CALLE PRESA LAS VIRGENES ENTRE CARRETERA A ROSETILLA Y AVRE PRESA TARAHUMARA COL LA MERCED	21-DELIAS	133	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	361,646	361,646	361,646	361,646	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,875.94	1,875.94	100.0%	
100261	PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIA IGNACIO ZARAGOZA LAS VIRGINIAS	21-DELIAS	131	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,103,060	1,103,060	1,103,060	1,103,060	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,584.60	5,584.60	100.0%	
49913	PAV CALLE ZACATECAS ENTRE B. JUAREZ Y M. HIDALGO	23-GALEANA	2300091.0	OBRAS PUBLICAS	146,217	146,217	146,217	146,217	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22		23=22/21
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
57074	ENCEMENTADO CALLE CUARTA (TRAMO 2)	25-GÓMEZ FARIÁS	2500095	OBRAS PUBLICAS	134,836	134,836	134,836	134,836	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	870.00	870.00	100.0%	
57075	ENCEMENTADO CALLE CUARTA (TRAMO 1)	25-GÓMEZ FARIÁS	2500092	OBRAS PUBLICAS	181,470	181,470	181,470	181,470	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	870.00	870.00	100.0%	
57076	PAV. CALLE CUATRO DE OCTUBRE (TRAMO 1)	25-GÓMEZ FARIÁS	2500088	OBRAS PUBLICAS	158,813	158,813	158,813	158,813	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	740.00	740.00	100.0%	
57077	PAV. CALLE CUATRO OCTUBRE (TRAMO 2)	25-GÓMEZ FARIÁS	2500091	OBRAS PUBLICAS	161,647	161,647	161,647	161,647	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	750.00	100.0%	
54526	PAV C CIRCUITO C JOSE GUERRERO SUBIA Y C MARIA GUTIERREZ	26-GRAN MORELOS	2600084.0	OBRAS PUBLICAS	382,443	382,443	382,443	382,443	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300.00	1,300.00	100.0%	
54527	PAVIMENTACION CALLE ACCESO	26-GRAN MORELOS	2600083	OBRAS PUBLICAS	114,261	114,261	114,261	114,261	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	
106220	APERTURA DE CALLES EN COLONIA TURUSEACHI	27-GUACHOCHI	27011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,266	12,266	12,266	9,763	79.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
135792	CALLE MORELOS CONCRETO HIDRAULICO (PORFIRIO PARRA)	28-GUADALUPE	2800121.0	OBRAS PUBLICAS	503,970	503,970	503,970	503,970	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,350.00	1,350.00	100.0%	
135793	PAV. CALLE CHAVEZ	28-GUADALUPE	2800122	OBRAS PUBLICAS	1,016,160	1,016,160	1,016,160	1,016,160	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,750.00	2,750.00	100.0%	
86782	CONSTRUCCION DE CALLE PALOMA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE Y CALVO	29-GUADALUPE Y CALVO	R33104	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	66,600	66,600	66,600	66,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	157.25	157.25	100.0%	
128430	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES, JARDINERAS Y SEÑALAMIENTOS. CALLE FCO. MADERA	31-GUERRERO	03-004	OBRAS PUBLICAS	3,081,392	3,081,392	3,081,392	3,081,392	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,337.00	6,337.00	100.0%	
60262	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO	31-GUERRERO	03-002	OBRAS PUBLICAS	361,862	361,862	361,862	361,862	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	406.98	406.98	100.0%	
128386	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FCO. I. MADERO	31-GUERRERO	03-003	OBRAS PUBLICAS	3,015,327	3,015,327	3,015,327	3,015,327	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,893.00	10,893.00	100.0%	
143747	PAV. C. ALICIA PELLICER	32-HIDALGO DEL PARRAL	5910240563	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	192,900	192,900	192,900	192,900	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	493.79	493.79	100.0%	
143748	PAV. C. BATALLA SAN LORENZO	32-HIDALGO DEL PARRAL	5910240560	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	226,078	226,078	226,078	226,078	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	596.34	596.34	100.0%	
143749	PAV. C. CALANDRIA	32-HIDALGO DEL PARRAL	5910240573	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	314,249	314,249	314,249	314,249	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,107.95	1,107.95	100.0%	
143750	PAV. C. DE LA GLORIA	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240569	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,087,098	1,087,098	1,087,098	1,087,098	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,532.45	2,532.45	100.0%	
143751	PAV. C. FRANCISCO L. URQUIZO	32-HIDALGO DEL PARRAL	5910240566	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	898,052	898,052	898,052	898,052	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,474.57	2,474.57	100.0%	
143752	PAV. C. FUENTE DE TEXCOCO	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240571	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	568,130	568,130	568,130	568,130	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,094.50	2,094.50	100.0%	
143753	PAV. C. FUENTE DE VERSALLES	32-HIDALGO DEL PARRAL	5910240570	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	445,381	445,381	445,381	445,381	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,655.48	1,655.48	100.0%	
143754	PAV. C. LUIS MANUEL ROJAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	5910240567	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	435,909	435,909	435,909	435,909	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,097.40	1,097.40	100.0%	
143755	PAV. C. PANFILO NATERA	32-HIDALGO DEL PARRAL	5910240565	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	587,568	587,568	587,568	587,568	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,638.16	1,638.16	100.0%	
143756	PAV. C. PLUTARCO ELIAS CALLES	32-HIDALGO DEL PARRAL	5910240568	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,891,356	1,891,356	1,891,356	1,891,356	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,136.58	2,136.58	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18		19
143757	PAV. C. PRIMERA DE MAYO	32-HIDALGO DEL PARRAL	5910240572	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	151,287	151,287	151,287	151,287	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	399.16	399.16	100.0%	
143758	PAV. C. SICOMORO	32-HIDALGO DEL PARRAL	5910240576	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	622.18	622.18	100.0%	
62533	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL EN EL PICHAGUE TRAMO II	33-HUEJOTITÁN	3300099	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	43,806	43,806	43,806	43,806	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	550.00	550.00	100.0%	
97600	EN CEMENTADO DE LA CALLE MORELOS	35-JANOS	3500148	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	719,827	719,827	719,827	719,827	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,970.00	2,970.00	100.0%	
129783	C.16 DE SEPTIEMBRE/IGNACIO ALTAMIRANO Y AGUSTIN MELGAR PAV CONCRETO ASFALTICO Y SERV DE CONTROL DE CALIDAD	36-JIMÉNEZ	591-13-01/01	OBRAS PUBLICAS	176,842	176,842	176,842	176,842	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	880.00	880.00	100.0%	
130730	PAV C/CONCRETO ASFALTICO Y SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD EN CALLE EMILIANO ZAPATA/CARR LAS PAMPAS Y PABLO GOMEZ	36-JIMÉNEZ	591-13-10/15	OBRAS PUBLICAS	951,811	951,811	951,811	951,811	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,550.00	4,550.00	100.0%	
129784	PAV CONCRETO ASFALTICO Y SERV CONTROL DE CALIDAD C.MANUEL A LOPEZ/CORRALES Y ARTURO LLAMAS	36-JIMÉNEZ	591-13-01/02	OBRAS PUBLICAS	220,868	220,868	220,868	220,868	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,152.00	1,152.00	100.0%	
30885	CONEXION CAMINO REAL-PIMENTEL-ACAMBAY-DIVISION DEL NORTE-VIADUCTO	37-JUÁREZ	3704424	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	15,000,000	15,000,000	15,000,000	4,119,375	27.5%	0	0	METROS	0.26	0.07	26.9%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA. SE MODIFICO MONTO EJERCIDO. SE HABIA CAPTURADO ERRONEAMENTE.
29026	PA. C. MARCELO CARAVEO	37-JUÁREZ	3704205	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	110,936	110,936	110,936	110,936	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	430.40	430.40	100.0%	
30698	PAV. C. AMBROSIO FIGUEROA	37-JUÁREZ	3704292	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL	81,361	81,361	81,361	81,185	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	251.69	251.15	99.8%	
30715	PAV. C. AMBROSIO FIGUEROA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	3704293	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	71,760	71,760	71,760	71,759	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	66.50	66.50	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3. SE MODIFICO EL MONTO EJERCIDO, ANTERIORMENTE SE CAPTUREO ERRONEAMENTE. POR LO TANTO, TAMBIEN SE MODIFICO AVANCE FISICO.
30676	PAV. C. ATIZAPAN	37-JUÁREZ	3704286	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	228,004	228,004	228,004	202,493	88.8%	0	0	METROS CUADRADOS	599.67	532.57	88.8%	
30685	PAV. C. ATIZAPAN SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	3704287	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL A DICIONAL	109,350	109,350	109,350	107,704	98.5%	0	0	METROS	102.50	100.96	98.5%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3.
29052	PAV. C. CHIMALPA	37-JUÁREZ	3704207	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	636,453	636,453	636,453	635,276	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,881.24	1,877.80	99.8%	
29065	PAV. C. CHIMALPA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	3704208	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	332,332	332,332	332,332	328,003	98.7%	0	0	METROS CUADRADOS	316.12	312.00	98.7%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3.
29528	PAV. C. ECATEPEC	37-JUÁREZ	3704274	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	136,779	136,779	136,779	114,731	83.9%	0	0	METROS CUADRADOS	512.32	429.74	83.9%	
29537	PAV. C. ECATEPEC SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	3704275	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	94,080	94,080	94,080	92,710	98.5%	0	0	METROS CUADRADOS	88.50	87.21	98.5%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3.
29546	PAV. C. FRANCISCO J. MUJICA	37-JUÁREZ	3704278	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	86,070	86,070	86,070	86,069	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	333.39	333.39	100.0%	
29560	PAV. C. FRANCISCO J. MUJICA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	3704279	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	85,650	85,650	85,650	85,650	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	94.50	94.50	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3.
29450	PAV. C. GUILLERMO PRIETO	37-JUÁREZ	3704246	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	605,254	605,254	605,254	605,254	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	777.08	777.08	100.0%	
29458	PAV. C. GUILLERMO PRIETO SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	3704247	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	141,023	141,023	141,023	141,023	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	134.25	134.25	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3.
29463	PAV. C. ISLA ARUBA	37-JUÁREZ	3704248	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	156,636	156,636	156,636	156,552	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	333.00	333.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
29472	PAV. C. ISLA ARUBA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	3704249	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	92,184	92,184	92,184	92,183	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	87.75	87.75	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3.
29566	PAV. C. ISLA TAZMANIA	37-JUÁREZ	3704284	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	494,661	494,661	494,661	492,820	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,639.26	1,633.15	99.6%	
29623	PAV. C. ISLA TAZMANIA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	3704285	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	288,355	288,355	288,355	279,656	97.0%	0	0	METROS CUADRADOS	274.25	265.98	97.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3.
29513	PAV. C. JESUS M. RIOS	37-JUÁREZ	3704268	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	160,987	160,987	160,987	160,987	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	752.64	752.64	100.0%	
29522	PAV. C. JESUS M. RIOS SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	3704269	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	133,495	133,495	133,495	127,702	95.7%	0	0	METROS CUADRADOS	127.00	121.49	95.7%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3.
29038	PAV. C. MARCELO CARAVEO SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	3704206	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	126,565	126,565	126,565	126,564	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.50	120.50	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3.
28931	PAV. C. NARCISO MENDOZA CUESTA	37-JUÁREZ	3704187	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	127,547	127,547	127,547	127,545	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	439.71	439.71	100.0%	
28961	PAV. C. NARCISO MENDOZA CUESTA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	3704188	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	78,301	78,301	78,301	73,026	93.3%	0	0	METROS CUADRADOS	74.50	69.50	93.3%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3.
29430	PAV. C. PEDRO DE ALBA	37-JUÁREZ	3704242	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	143,391	143,391	143,391	143,391	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	430.46	430.46	100.0%	
29440	PAV. C. PEDRO DE ALBA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	3704243	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	128,212	128,212	128,212	128,211	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	122.00	122.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3.
29336	PAV. C. PRIV. FRANCISCO SARABIA	37-JUÁREZ	3704230	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	174,677	174,677	174,677	174,677	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	708.84	708.84	100.0%	
29351	PAV. C. PRIV. FRANCISCO SARABIA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	3704231	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	230,025	230,025	230,025	219,809	95.6%	0	0	METROS CUADRADOS	218.92	209.20	95.6%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3.
30728	PAV. C. PUERTO ALTAMIRA	37-JUÁREZ	3704316	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	83,779	83,779	83,779	80,771	96.4%	0	0	METROS CUADRADOS	351.00	338.39	96.4%	
30749	PAV. C. PUERTO ALTAMIRA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	3704317	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	62,789	62,789	62,789	54,625	87.0%	0	0	METROS CUADRADOS	59.75	51.98	87.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3.
29366	PAV. C. PUERTO BARCELONA	37-JUÁREZ	3704232	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	191,455	191,455	191,455	182,438	95.3%	0	0	METROS CUADRADOS	759.61	723.83	95.3%	
29374	PAV. C. PUERTO BARCELONA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	3704233	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	136,622	136,622	136,622	127,668	93.4%	0	0	METROS CUADRADOS	130.00	121.48	93.4%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3.
29377	PAV. C. TENANCINGO	37-JUÁREZ	3704234	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	70,213	70,213	70,213	70,213	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	315.24	315.24	100.0%	
29385	PAV. C. TENANCINGO SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	3704235	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	83,289	83,289	83,289	83,288	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	79.24	79.24	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3.
29160	PAV. C. ZENZONTLE	37-JUÁREZ	3704227	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	239,045	239,045	239,045	239,044	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,215.20	1,215.20	100.0%	
29273	PAV. C. ZENZONTLE SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	3704228	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	208,077	208,077	208,077	208,076	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	198.00	198.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3.
29398	PAV. C. ZIHUATANEJO	37-JUÁREZ	3704240	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	111,122	111,122	111,122	87,310	78.6%	0	0	METROS CUADRADOS	449.00	353.00	78.6%	
29407	PAV. C. ZIHUATANEJO SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	3704241	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	81,404	81,404	81,404	76,483	94.0%	0	0	METROS CUADRADOS	76.25	72.00	94.4%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3.
30800	PAV. CALLE ARTEAGA	37-JUÁREZ	3704369	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	84,907	84,907	84,907	84,907	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	399.50	399.50	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
30814	PAV. CALLE ARTEAGA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	3704370	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	70,231	70,231	70,231	65,431	93.2%	0	0	METROS CUADRADOS	66.80	62.20	93.1%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3.
97343	PAV. CALLE CORONEL LEOBARDO BERNAL	37-JUÁREZ	3704593	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	870,181	870,181	870,181	789,437	90.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,761.89	1,598.40	90.7%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
97080	PAV. CALLE ISLA COZUMEL	37-JUÁREZ	3704590	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	712,948	712,948	712,948	712,463	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	749.59	749.08	99.9%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
29488	PAV. CALLE PERLA	37-JUÁREZ	3704254	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	91,658	91,658	91,658	90,209	98.4%	0	0	METROS CUADRADOS	791.42	778.90	98.4%	
97144	PAV. CALLE RAYMUNDO LOPEZ	37-JUÁREZ	3704591	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	205,911	205,911	205,911	203,905	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	284.96	282.18	99.0%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
29502	PAV. CALLE TENANCINGO SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	3704257	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	143,223	143,223	143,223	130,318	91.0%	0	0	METROS CUADRADOS	136.25	123.97	91.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3.
30773	PAV. CALLE TLAHUAC	37-JUÁREZ	3704367	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	247,104	247,104	247,104	247,046	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	826.80	826.60	100.0%	
30787	PAV. CALLE TLAHUAC SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	3704368	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	148,520	148,520	148,520	146,612	98.7%	0	0	METROS CUADRADOS	141.31	139.50	98.7%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3.
95085	PAV. CALLE ZACATENCO	37-JUÁREZ	3704503	PAV CALLE ZACATENCO	155,523	155,523	155,523	155,225	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	233.66	233.66	100.0%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
109338	PAV. CIRCUITO FELIPE ANGELES-RAYMUNDO LOPEZ	37-JUÁREZ	3704594	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,129,227	2,129,227	2,129,227	2,127,174	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	3,240.77	3,237.65	99.9%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
29088	PAV. PRIV. ANGEL TRIAS	37-JUÁREZ	3704217	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	127,603	127,603	127,603	79,659	62.4%	0	0	METROS CUADRADOS	164.13	102.46	62.4%	
29103	PAV. PRIV. ANGEL TRIAS SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	3704218	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	49,538	49,538	49,538	44,380	89.6%	0	0	METROS CUADRADOS	46.75	41.88	89.6%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3.
29491	PAV. CALLE TENANCINGO	37-JUÁREZ	3704256	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	223,382	223,382	223,382	222,487	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	516.67	514.60	99.6%	
94773	PAVIMENTACION CALLE AGATE	37-JUÁREZ	3704516	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	272,243	272,243	272,243	218,107	80.1%	0	0	METROS CUADRADOS	287.00	267.51	93.2%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
93979	PAVIMENTACION CALLE AZCAPOTZALCO	37-JUÁREZ	3704502	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	912,290	912,290	912,290	773,712	84.8%	0	0	METROS CUADRADOS	938.00	795.52	84.8%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
94625	PAVIMENTACION CALLE AZOGUE	37-JUÁREZ	3704483	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	189,996	189,996	189,996	145,352	76.5%	0	0	METROS CUADRADOS	238.00	182.08	76.5%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
92397	PAVIMENTACION CALLE CORONEL GUSTAVO BAZAN	37-JUÁREZ	3704484	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	727,704	727,704	727,704	519,035	71.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,096.35	781.97	71.3%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
92268	PAVIMENTACION CALLE CUARZO	37-JUÁREZ	3704494	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	178,405	178,405	178,405	168,038	94.2%	0	0	METROS CUADRADOS	168.00	158.24	94.2%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PROGRAMADOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
94721	PAVIMENTACION CALLE DR. ARROYO	37-JUÁREZ	3704501	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	494,005	494,005	494,005	408,800	82.8%	0	0	METROS CUADRADOS	441.95	365.72	82.8%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
95141	PAVIMENTACION CALLE DR. ARROYO	37-JUÁREZ	3704512	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	480,682	480,682	480,682	331,719	69.0%	0	0	METROS CUADRADOS	405.65	255.09	62.9%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
96764	PAVIMENTACION CALLE GENERAL JACINTO TREVIÑO	37-JUÁREZ	3704493	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,223,897	1,223,897	1,223,897	1,223,897	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,394.75	1,394.75	100.0%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO. SE MODIFICO EN EL MONTO EJERCIDO, ANTERIORMENTE ESTABA MAL CAPTURADO POR LO TANTO, TAMBIEN SE MODIFICO EL AVANCE FISICO.
95926	PAVIMENTACION CALLE ISLA CURAZAO	37-JUÁREZ	3704517	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	726,539	726,539	726,539	578,385	79.6%	0	0	METROS CUADRADOS	425.50	338.73	79.6%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
95507	PAVIMENTACION CALLE ISLA FILIPINAS	37-JUÁREZ	3704510	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269,130	269,130	269,130	246,600	91.6%	0	0	METROS CUADRADOS	447.17	409.81	91.6%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
96628	PAVIMENTACION CALLE ISLA JAMAICA	37-JUÁREZ	3704496	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,003,615	2,003,615	2,003,615	1,643,161	82.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,811.25	1,485.40	82.0%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
92149	PAVIMENTACION CALLE ISLA MINDANAO	37-JUÁREZ	3704489	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	215,917	215,917	215,917	169,168	78.3%	0	0	METROS CUADRADOS	311.85	207.14	66.4%	SE MODIFICO EN: MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LA PARTE MINISTRADO Y PROGRAMADO
94120	PAVIMENTACION CALLE ISLA SAN ESTEBAN	37-JUÁREZ	3704507	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	347,760	347,760	347,760	315,177	90.6%	0	0	METROS CUADRADOS	441.00	399.68	90.6%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
94556	PAVIMENTACION CALLE ISLA SANTA ELENA	37-JUÁREZ	3704506	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	602,766	602,766	602,766	515,537	85.5%	0	0	METROS CUADRADOS	577.50	493.93	85.5%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
92236	PAVIMENTACION CALLE ISLA TIBURON	37-JUÁREZ	3704481	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	424,408	424,408	424,408	240,319	56.6%	0	0	METROS CUADRADOS	374.50	212.06	56.6%	SE MODIFICO EN: MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
95365	PAVIMENTACION CALLE JUAN ESCOBAR	37-JUÁREZ	3704499	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	820,291	820,291	820,291	621,308	75.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,035.33	784.18	75.7%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIO EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
92183	PAVIMENTACION CALLE MICA	37-JUÁREZ	3704492	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	303,405	303,405	303,405	204,409	67.4%	0	0	METROS CUADRADOS	245.00	165.06	67.4%	SE MODIFICO EN: MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LA PARTE DE MINISTRADO Y PROGRAMADO
92596	PAVIMENTACION CALLE PABLO GOMEZ	37-JUÁREZ	3704487	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	498,498	498,498	498,498	356,617	71.5%	0	0	METROS CUADRADOS	538.86	385.49	71.5%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
93863	PAVIMENTACION CALLE PABLO GOMEZ	37-JUÁREZ	3704504	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	449,985	449,985	449,985	408,972	90.9%	0	0	METROS CUADRADOS	628.35	571.08	90.9%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
96839	PAVIMENTACION CALLE PABLO LOPEZ SIDAR	37-JUÁREZ	3704589	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,106,462	1,106,462	1,106,462	1,010,387	91.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,279.51	1,168.41	91.3%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
92358	PAVIMENTACION CALLE PALO AZUL	37-JUÁREZ	3704491	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	306,446	306,446	306,446	285,127	93.0%	0	0	METROS CUADRADOS	312.00	145.15	46.5%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
92310	PAVIMENTACION CALLE PALO CHINO	37-JUÁREZ	3704480	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	388,136	388,136	388,136	354,666	91.4%	0	0	METROS CUADRADOS	787.50	550.36	69.9%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
96396	PAVIMENTACION CALLE PALO COLORADO	37-JUÁREZ	3704497	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	381,128	381,128	381,128	254,185	66.7%	0	0	METROS CUADRADOS	325.50	217.08	66.7%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
94433	PAVIMENTACION CALLE PALO DE LAS FLORES	37-JUÁREZ	3704514	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	405,047	405,047	405,047	337,850	83.4%	0	0	METROS CUADRADOS	595.00	496.29	83.4%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
96463	PAVIMENTACION CALLE PALO SECO	37-JUÁREZ	3704495	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	398,745	398,745	398,745	298,426	74.8%	0	0	METROS CUADRADOS	526.16	393.78	74.8%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
92492	PAVIMENTACION CALLE PATROCINIO ESPINO MARTINEZ	37-JUÁREZ	3704490	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,285,458	1,285,458	1,285,458	958,881	74.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,753.01	1,662.75	94.9%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
96263	PAVIMENTACION CALLE PUERTO MANZANILLO	37-JUÁREZ	3704498	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,274,294	1,274,294	1,274,294	934,771	73.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,184.56	868.95	73.4%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIO EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
94827	PAVIMENTACION CALLE RAFAEL VELARDE	37-JUÁREZ	3704505	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	150,820	150,820	150,820	135,673	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.90	181.92	40.3%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
94979	PAVIMENTACION CALLE RODOLFO AGARRIO	37-JUÁREZ	3704513	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	289,055	289,055	289,055	155,764	53.9%	0	0	METROS CUADRADOS	441.95	238.16	53.9%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
92540	PAVIMENTACION CALLE SONETO 156	37-JUÁREZ	3704508	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	361,953	361,953	361,953	302,636	83.6%	0	0	METROS CUADRADOS	665.70	556.60	83.6%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
96349	PAVIMENTACION CALLE TENANGO	37-JUÁREZ	3704488	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,051,451	2,051,451	2,051,451	1,856,241	90.5%	0	0	METROS CUADRADOS	3,177.15	2,874.82	90.5%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
94054	PAVIMENTACION CALLE ZACATENCO	37-JUÁREZ	3704482	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	567,210	567,210	567,210	509,961	89.9%	0	0	METROS CUADRADOS	483.00	434.25	89.9%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
94371	PAVIMENTACION CALLE ZACATENCO	37-JUÁREZ	3704509	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	290,131	290,131	290,131	245,461	84.6%	0	0	METROS CUADRADOS	209.99	177.66	84.6%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
94264	PAVIMENTACION CALLE ZIHUATANEJO	37-JUÁREZ	3704511	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	138,993	138,993	138,993	60,383	43.4%	0	0	METROS CUADRADOS	126.00	54.74	43.4%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
95991	PAVIMENTACION CALLE ZIMAPAN	37-JUÁREZ	3704485	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	835,720	835,720	835,720	658,974	78.9%	0	0	METROS CUADRADOS	642.25	506.42	78.9%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO. SE MODIFICO EN EL MONTO EJERCIDO, ANTERIORMENTE ESTABA MAL CAPTURADO. POR LO TANTO TAMBIEN SE MODIFICO EL AVANCE FISICO.
95784	PAVIMENTACION CALLE 23 PROVINCIAS	37-JUÁREZ	3704515	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,381,509	1,381,509	1,381,509	1,128,361	81.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,884.20	1,538.93	81.7%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
96192	PAVIMENTACION CIRCUITO ISLA COZUMEL-GRAL TREVIÑO	37-JUÁREZ	3704500	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,020,525	2,020,525	2,020,525	1,688,136	83.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,874.25	1,565.92	83.5%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
97217	PAVIMENTACION CIRCUITO PUERTO NAPOLES-PUERTO CADEZ	37-JUÁREZ	3704592	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,268,623	1,268,623	1,268,623	1,262,781	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	2,359.17	2,348.30	99.5%	SE MODIFICO EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
28866	PAVIMENTACION DE CALLE AVELINA GALLEGOS	37-JUÁREZ	1114107	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,620,154	1,620,154	1,620,154	1,410,622	87.1%	0	0	METROS CUADRADOS	2,578.59	2,245.10	87.1%	SE MODIFICO, MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y AVANCE FISICO
28732	PAVIMENTACION DE CALLE CORONEL GUSTAVO BAZAN	37-JUÁREZ	1114094	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	468,533	468,533	468,533	373,812	79.8%	0	0	METROS CUADRADOS	492.18	392.68	79.8%	
28742	PAVIMENTACION DE CALLE CORONEL LEONARDO BERNAL	37-JUÁREZ	1114095	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	758,013	758,013	758,013	693,350	91.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,454.69	1,330.60	91.5%	
28686	PAVIMENTACION DE CALLE EMILIO CARRANZA	37-JUÁREZ	1114090	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	524,075	524,075	524,075	467,045	89.1%	0	0	METROS CUADRADOS	575.25	512.65	89.1%	
28878	PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO TZITZA	37-JUÁREZ	1114108	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,685,017	1,685,017	1,685,017	1,372,182	81.4%	0	0	METROS CUADRADOS	2,163.65	1,761.95	81.4%	SE MODIFICO, MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y AVANCE FISICO
28667	PAVIMENTACION DE CALLE MARCELO CARAVEO	37-JUÁREZ	1114088	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	991,249	991,249	991,249	796,669	80.4%	0	0	METROS CUADRADOS	824.50	662.65	80.4%	
28678	PAVIMENTACION DE CALLE PABLO L. SIDAR	37-JUÁREZ	1114089	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	374,150	374,150	374,150	311,929	83.4%	0	0	METROS CUADRADOS	578.50	482.30	83.4%	
28815	PAVIMENTACION DE CALLE PUERTO SALINA CRUZ	37-JUÁREZ	1114100	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	980,010	980,010	980,010	684,758	69.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,132.08	791.01	69.9%	
28691	PAVIMENTACION DE CALLE TECATE	37-JUÁREZ	1114091	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,599,683	2,599,683	2,599,683	2,084,952	80.2%	0	0	METROS CUADRADOS	2,940.00	2,357.89	80.2%	
28892	PAVIMENTACION DE CIRCUITO CAPITAN CRISTOBAL RUIZ-CASTILLO DE AZUR	37-JUÁREZ	1114109	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,392,464	2,392,464	2,392,464	2,111,239	88.2%	0	0	METROS CUADRADOS	3,081.70	2,719.46	88.2%	
28807	PAVIMENTACION DE CIRCUITO EJIDO PARRITAS-EJIDO TULE	37-JUÁREZ	1114099	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,444,594	2,444,594	2,444,594	2,037,846	83.4%	0	0	METROS CUADRADOS	3,671.51	3,060.62	83.4%	
28724	PAVIMENTACION DE CIRCUITO INDIO GERONIMO-INDIO VICTORIO	37-JUÁREZ	1114093	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	3,018,063	3,018,063	3,018,063	2,748,352	91.1%	0	0	METROS CUADRADOS	3,294.34	2,999.94	91.1%	
28657	PAVIMENTACION DE CIRCUITO ISLA KISKA-SANTA LUCIA	37-JUÁREZ	1114087	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	603,344	603,344	603,344	435,546	72.2%	0	0	METROS CUADRADOS	626.00	452.19	72.2%	
28765	PAVIMENTACION DE CIRCUITO PALO CHINO	37-JUÁREZ	1114096	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,954,078	1,954,078	1,954,078	1,534,387	78.5%	0	0	METROS CUADRADOS	2,551.37	2,003.39	78.5%	
28825	PAVIMENTACION DE CIRCUITO PUERTO CATANIA-PUERTO CADIZ	37-JUÁREZ	1114101	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,788,552	1,788,552	1,788,552	1,403,973	78.5%	0	0	METROS CUADRADOS	3,242.06	2,544.94	78.5%	
28798	PAVIMENTACION DE CIRCUITO RAYMUNDO LOPEZ-FELIPE ANGELES-AVELINA GALLEGOS	37-JUÁREZ	1114098	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	949,469	949,469	949,469	893,468	94.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,152.77	1,084.78	94.1%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22		23=22/21
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
28785	PAVIMENTACION DE CIRCUITO RODOLFO OGARRIO-DR. ARROYO-TIXTLA-CARACOL	37-JUÁREZ	1114097	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	5,008,565	5,008,565	5,008,565	4,893,813	97.7%	0	0	METROS CUADRADOS	4,164.34	4,068.93	97.7%	
28719	PAVIMENTACION DE CIRCUITO 12 DE OCT.-FLAMINGO-XOCHIPILLI-PUMICITA	37-JUÁREZ	1114092	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,673,835	2,673,835	2,673,835	2,340,767	87.5%	0	0	METROS CUADRADOS	3,873.00	3,390.98	87.6%	
95833	PAVIMENTACION CALLE ISLA BARBADOS	37-JUÁREZ	3704486	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,482,208	2,482,208	2,482,208	1,955,141	78.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,740.17	1,370.67	78.8%	SE MODIFICO EN MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
52606	PAVIMENTACION CALLE ESPERANZA	38-JULIMES	3800090	OBRAS PUBLICAS	373,307	373,307	373,307	373,307	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,170.00	2,170.00	100.0%	
52607	PAVIMENTACION CALLE CUARZO	38-JULIMES	3800098	OBRAS PUBLICAS	270,521	270,521	270,521	270,521	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,380.00	2,380.00	100.0%	
62981	PAVIMENTACION CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO	39-LÓPEZ	3900072	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	152,763	152,763	152,763	152,763	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,566.00	2,566.00	100.0%	
63034	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LOPEZ	39-LÓPEZ	3900079	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	39,448	39,448	39,448	39,448	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,444.00	1,444.00	100.0%	
63016	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO VILLA EN LOPEZ	39-LÓPEZ	3900076	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	106,148	106,148	106,148	106,148	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,648.00	1,648.00	100.0%	
63059	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL EN EL PORVENIR	39-LÓPEZ	3900075	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	22,645	22,645	22,645	22,645	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	842.00	842.00	100.0%	
62969	PAVIMENTACION CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LOPEZ	39-LÓPEZ	3900074	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	297,582	297,582	297,582	297,582	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	503.00	503.00	100.0%	
63003	PAVIMENTACION CALLE 18 DE MARZO	39-LÓPEZ	3900073	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	126,577	126,577	126,577	126,577	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,055.00	2,055.00	100.0%	
116887	PAV CALLE CIPRES	40-MADERA	-	OBRAS PUBLICAS	413,318	413,318	413,318	413,318	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,965.00	1,965.00	100.0%	
112314	PAV CALLE HERMOSILLO	40-MADERA	4000203	DEP DE OBRAS PUBLICAS	396,975	396,975	396,975	396,975	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,898.78	1,898.78	100.0%	
112316	PAV CALLE MORELOS	40-MADERA	4000204	DEP DE OBRAS PUBLICAS	1,271,638	1,271,638	1,271,638	1,271,638	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,047.00	5,047.00	100.0%	
112317	PAV CALLE OJINAGA	40-MADERA	4000202	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,274,980	1,274,980	1,274,980	1,274,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,066.80	1,143.00	18.8%	
112318	PAV CALLE 39	40-MADERA	4000201	DEP DE OBRAS PUBLICAS	1,593,456	1,593,456	1,593,456	1,593,456	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,640.00	7,640.00	100.0%	
112319	PAV CALLE 5 DE MAYO	40-MADERA	4000205	DEP DE OBRAS PUBLICAS	1,314,493	1,314,493	1,314,493	1,314,943	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,251.20	6,251.20	100.0%	
112320	PAV EN EJIDO EL LARGO	40-MADERA	4000215	DEP DE OBRAS PUBLICAS	1,250,017	1,250,017	1,250,017	1,250,017	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,900.00	7,900.00	100.0%	
117321	PAVIMENTACION CALLE PROL 3RA	40-MADERA	-	OBRAS PUBLICAS	1,396,304	1,396,304	1,396,304	1,396,304	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,680.00	8,680.00	100.0%	
112289	PAVIMENTACION CALLE BELISARIO DOMINGUEZ	40-MADERA	-	OBRAS PUBLICAS	274,123	274,123	274,123	274,123	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	976.00	976.00	100.0%	
112290	PAVIMENTACION CALLE 1A	40-MADERA	-	OBRAS PUBLICAS	259,537	259,537	259,537	259,537	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,038.00	1,038.00	100.0%	
112308	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ	40-MADERA	4000192	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA	274,123	274,123	274,123	274,123	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,038.00	1,038.00	100.0%	
53522	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL	41-MAGUARICHI	4100141	OBRAS PUBLICAS	667,819	667,819	667,819	667,819	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
66526	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LA CALLE 3A.	42-MANUEL BENAVIDES	5910308.0	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	121,976	121,976	121,976	121,976	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	207.00	207.00	100.0%	OBRA TERMINADA
66527	PAVIMENTACION CALLE 5A.	42-MANUEL BENAVIDES	5910309.	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	104,949	104,949	104,949	104,949	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	154.00	154.00	100.0%	
51080	PAV CALLE ABASOLO	43-MATACHÍ	4300131	OBRAS PUBLICAS	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,170.00	1,170.00	100.0%	
51081	PAV CALLE JUAREZ	43-MATACHÍ	4800130	OBRAS PUBLICAS	202,500	202,500	202,500	202,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,170.00	1,170.00	100.0%	
51082	PAVIMENTACION CALLE OCTAVA	43-MATACHÍ	4300124	OBRAS PUBLICAS	280,359	280,359	280,359	280,359	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,640.00	2,640.00	100.0%	
57891	COMPRA DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION CALLE JESUS LOYA	45-MEOQUI	46/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	9,228	9,228	9,228	9,228	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13.00	13.00	100.0%	
58469	PAVIM ENTACION A BASE DE ASFALTO DE CALLE 5 DE FEBRERO	45-MEOQUI	54/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	50,685	50,685	50,685	50,685	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,627.00	1,627.00	100.0%	
57793	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE JESUS LOYA	45-MEOQUI	45/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	23,780	23,780	23,780	23,780	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	208.00	208.00	100.0%	
58209	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PARACAIDISTAS	45-MEOQUI	52/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	239,031	239,031	239,031	239,031	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,019.00	2,019.00	100.0%	
57942	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON OJINAGA	45-MEOQUI	47/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20,436	20,436	20,436	20,436	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	197.00	197.00	100.0%	
57994	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIFRAULICO DE CALLE 23 DE SEPTIEMBRE	45-MEOQUI	48/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	235,496	235,496	235,496	235,496	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,043.00	2,043.00	100.0%	
58040	PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA DE DEPORTIVA	45-MEOQUI	50/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	135,495	135,495	135,495	135,495	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,178.00	1,178.00	100.0%	
58154	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE PRIV. DEPORTIVA	45-MEOQUI	51/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	51,788	51,788	51,788	51,788	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	71.00	71.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION
58020	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE 23 DE SEPTIEMBRE	45-MEOQUI	49/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	89,028	89,028	89,028	89,028	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	122.00	122.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE 23 DE SEPTIEMBRE
57969	SUMINISTRO DE CEMENTO PRA PAVIMENTACION DE CALLEJON OJINAGA	45-MEOQUI	53/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	8,048	8,048	8,048	8,048	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11.00	11.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION
117747	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS A NIVEL BASE DE RAMAL	48-NAMIQUIPA	4800218	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,112.00	4,112.00	100.0%	
117254	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS A NIVEL BASE, GUARNICIONES Y DENTELLONES DE RAMAL	48-NAMIQUIPA	4800209	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	458,025	458,025	458,025	458,025	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,862.00	3,862.00	100.0%	
117053	CONSTRUCCION TERRACERIAS Y GUARNICIONES	48-NAMIQUIPA	5910326	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,530.00	6,530.00	100.0%	
123618	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUATEMALA	48-NAMIQUIPA	4800171	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	244,028	244,028	244,028	244,028	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	979.00	979.00	100.0%	
139241	PAV. CALLE AGUSTIN MELGAR	52-OJINAGA	5200342	OBRAS PUBLICAS	414,790	414,790	414,790	414,790	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,497.00	1,497.00	100.0%	
139242	PAVIMENTACION CALLE TERCERA COL LINDAVISTA	52-OJINAGA	5200341	OBRAS PUBLICAS	1,181,625	1,181,625	1,181,625	1,181,625	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,185.00	4,185.00	100.0%	
158385	CALLE COLIMA	55-ROSALES	5500122	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	73,583	73,583	73,583	73,583	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	260.00	260.00	100.0%	
158697	PAV AVE. CUARTA	55-ROSALES	5500131	OBRAS PUBLICAS	701,265	701,265	701,265	701,265	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22		23=22/21
158386	PAV CALLE CUARTA	55-ROSALES	5500120	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	188,983	188,983	188,983	188,983	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	460.00	460.00	100.0%	
158387	PAV CALLE DE LA ESCUELA	55-ROSALES	5500119	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	478,755	478,755	478,755	478,755	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%	
158388	PAV CALLE GUANAJUATO	55-ROSALES	5500125	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	204,347	204,347	204,347	204,347	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	930.00	930.00	100.0%	
158389	PAV CALLE MORELOS	55-ROSALES	5500138	OBRAS PUBLICAS	73,338	73,338	73,338	73,338	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	280.00	100.0%	
158390	PAV CALLE QUERETARO	55-ROSALES	55 123	OBRAS PUBLICAS	171,123	171,123	171,123	171,123	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	620.00	620.00	100.0%	
158391	PAV CALLE TERMINAL	55-ROSALES	5500121	OBRAS PUBLICAS	774,580	774,580	774,580	774,580	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,860.00	2,860.00	100.0%	
158392	PAV CALLE TLAXCALA	55-ROSALES	5500141	OBRAS PUBLICAS	54,970	54,970	54,970	54,970	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	220.00	220.00	100.0%	
158393	PAV CALLE VERACRUZ	55-ROSALES	5500139	OBRAS PUBLICAS	38,210	38,210	38,210	38,210	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	
158394	PAV CALLE 3A DE LA EXHACIENDA	55-ROSALES	5500132	OBRAS PUBLICAS	150,937	150,937	150,937	150,937	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	560.00	560.00	100.0%	
158395	PAV CALLEJON UNO	55-ROSALES	5500140	OBRAS PUBLICAS	43,485	43,485	43,485	43,485	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	141.00	141.00	100.0%	
33408	PAVIMENTACION CALLE DEL CERRO	56-ROSARIO	5600137	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	83,073	83,073	83,073	83,073	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	284.80	284.80	100.0%	LA PRESENTE OBRA YA SE ENCUENTRA CULMINADA.
33409	PAVIMENTACION CALLE JUVENTINO DOMINGUEZ	56-ROSARIO	5600143	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37,848	37,848	37,848	37,848	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	117.00	117.00	100.0%	LA PRESENTE OBRA YA SE ENCUENTRA CULMINADA.
33410	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL	56-ROSARIO	5600136	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64,362	64,362	64,362	64,362	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	212.50	212.50	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.
33411	PAVIMENTACION CALLE PRIVADA DE LA IGLESIA	56-ROSARIO	5600139	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39,207	39,207	39,207	39,207	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	122.80	122.80	100.0%	LA PRESENTE OBRA YA SE TERMINO.
33412	PAVIMENTACION CALLE PRIVADA DE MORELOS	56-ROSARIO	5600130	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	76,273	76,273	76,273	76,273	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	264.00	264.00	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA
33413	PAVIMENTACION CALLE SEGUNDA	56-ROSARIO	5600138	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	58,982	58,982	58,982	58,982	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	193.40	193.40	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.
33414	PAVIMENTACION CALLE VENUSTIANO CARRANZA	56-ROSARIO	5600144	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94,330	94,330	94,330	94,330	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	332.90	332.90	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA
125698	PAVIMENTACION CALLE ACCESO BARRIO BLANCO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	5700118	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	151,951	151,951	151,951	151,951	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,768.00	1,768.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
150276	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS RANCHO AMPARANENO A LA COQUETA	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	5800100	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	156,315	156,315	156,315	156,315	100.0%	0	0	METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	
143829	PAV. CALLE LA CUADRA	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	59100121 (5800089)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	85,834	85,834	85,834	85,834	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	340.00	340.00	100.0%	
143830	PAVIMENTACION CALLE AMADO NERVO	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	5800088	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97,464	97,464	97,464	97,464	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	374.00	374.00	100.0%	
143831	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO LOZOYA	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	5800086	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	52,594	52,594	52,594	52,594	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	204.00	204.00	100.0%	
143832	PAVIMENTACION CALLE MORELOS	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	5800087	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,772	60,772	60,772	60,772	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	229.00	229.00	100.0%	
150189	TERRACERIAS RANCHO EL MOLINO AMPARENEÑO	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	5800099	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	232,804	232,804	232,804	232,804	100.0%	0	0	METROS	1,400.00	1,400.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14		18	19
156520	ENC. CRUZADA 2 DE ABRIL	60-SANTA BÁRBARA	06	OBRAS PUBLICAS	309,704	309,704	309,704	309,704	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,096.00	1,096.00	100.0%	SE HAN REALIZADO A LA FECHA 120.55 ML DE GUARNICIONES.	
156591	ENC. C. S/NOMBRE FELIPE ANGELES ETAPA 1	60-SANTA BÁRBARA	07	OBRAS PUBLICAS	406,635	406,635	406,635	406,635	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	791.00	791.00	100.0%	SE REALIZARON ADEMÁS 25 M2 DE BANQUETA Y 108 ML DE GUARNICIONES.	
156643	ENC. C S/NOMBRE FELIPE ANGELES ETAPA 2	60-SANTA BÁRBARA	08	OBRAS PUBLICAS	180,770	180,770	180,770	180,770	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	144.64	144.64	100.0%	SE REALIZARON ADEMÁS 19.20 ML DE GUARNICIONES.	
157414	ENC. CALLE SIN NOMBRE EN ARROYO LAS BRUJAS	60-SANTA BÁRBARA	10	OBRAS PUBLICAS	83,683	83,683	83,683	83,683	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	413.83	413.83	100.0%		
119613	ENCEMENTADO CALLE CRUZADA CORREGIDORA	60-SANTA BÁRBARA	05	OBRAS PUBLICAS	137,360	137,360	137,360	137,360	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	375.00	375.00	100.0%	SE HACE CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA DEBIDO A QUE SE HABIA TOMADO EN CUENTA OTRA CALLE REALIZADA CON RECURSOS PROPIOS.	
157583	ENCEMENTADO CALLE GALEANA	60-SANTA BÁRBARA	11	OBRAS PUBLICAS	120,110	120,110	120,110	120,110	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	286.00	286.00	100.0%		
156450	ENCEMENTADO CALLE MINA	60-SANTA BÁRBARA	03	OBRAS PUBLICAS	488,737	488,737	488,737	488,737	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,556.00	1,556.00	100.0%	SE REALIZARON APARTE DEL ENCEMENTADO 240.94 M2 BANQUETA Y 269.94 ML DE GUARNICIONES. EL TRIMESTRE ANTERIOR SE REPORTO UNA CANTIDAD MAYOR, DEBIDO A QUE SE COMPRO CEMENTO DE MAS, Y EN ESTE ULTIMO SE HIZO EL AJUSTE CORRESPONDIENTE, CARGANDOLO A OTRA OBRA Y ABONANDOLA A ESTA.	
157268	ENCEMENTADO CALLE YUCATAN	60-SANTA BÁRBARA	09	OBRAS PUBLICAS	143,062	143,062	143,062	143,062	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	374.83	374.83	100.0%	SE REALIZARON ADEMÁS 115.30 ML DE GUARNICIONES.	
56994	CALLE CAMARGO	62-SAUCILLO	6200250	OBRAS PUBLICAS	500,327	500,327	500,327	500,327	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,830.00	1,830.00	100.0%		
56995	CALLE PRIMERA	62-SAUCILLO	6200263	OBRAS PUBLICAS	155,692	155,692	155,692	155,692	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	640.00	640.00	100.0%		
190199	PAV C ALLENDE	62-SAUCILLO	6200261	OBRAS PUBLICAS	51,538	51,538	51,538	51,538	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	640.00	640.00	100.0%		
189942	PAV C CONSTITUCION	62-SAUCILLO	6200267	OBRAS PUBLICAS	875,281	875,281	875,281	875,281	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,470.00	3,470.00	100.0%		
189739	PAV C EUCALIPTO	62-SAUCILLO	6200270	OBRAS PUBLICAS	383,105	383,105	383,105	383,105	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,490.00	1,490.00	100.0%		
56996	PAV C LEANDRO VALLE	62-SAUCILLO	6200247	OBRAS PUBLICAS	502,991	502,991	502,991	502,991	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,540.00	2,540.00	100.0%		
56998	PAV. C NOVENA	62-SAUCILLO	6200243	OBRAS PUBLICAS	522,973	522,973	522,973	522,973	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,767.00	1,767.00	100.0%		
56999	PAV C REVOLUCION	62-SAUCILLO	6200248	OBRAS PUBLICAS	490,017	490,017	490,017	490,017	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,610.00	2,610.00	100.0%		
57000	PAV C SEXTA	62-SAUCILLO	6200245.0	OBRAS PUBLICAS	682,239	682,239	682,239	682,239	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,350.00	1,350.00	100.0%		
189568	PAV. CALLE MANUEL TERRAZAS	62-SAUCILLO	6200429	OBRAS PUBLICAS	118,631	118,631	118,631	118,631	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	620.00	620.00	100.0%		
189721	PAV CALLE PINO	62-SAUCILLO	6200273	OBRAS PUBLICAS	282,704	282,704	282,704	282,704	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,060.00	1,060.00	100.0%		
190426	PAV CALLE SEPTIMA	62-SAUCILLO	6200275	OBRAS PUBLICAS	96,775	96,775	96,775	96,775	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	362.00	362.00	100.0%		
190613	PAV CALLE 11	62-SAUCILLO	6200269	OBRAS PUBLICAS	143,288	143,288	143,288	143,288	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	584.00	584.00	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22		23=22/21
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
49675	PAV. ACCESO A SAN ISIDRO	63-TEMÓSACHI	6300214	OBRAS PUBLICAS	527,923	527,923	527,923	527,923	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,750.00	1,750.00	100.0%	
49676	PAV CALL 12 ENTRE GUERRERO Y PRIVADA DE3 LA ESTACION	63-TEMÓSACHI	6300220	OBRAS PUBLICAS	516,732	516,732	516,732	516,732	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,470.00	1,470.00	100.0%	
49677	PAV. CALLE SEXTA	63-TEMÓSACHI	6300207	OBRAS PUBLICAS	555,364	555,364	555,364	555,364	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,910.00	1,910.00	100.0%	
50052	CALLE BARRIO LA OTRA BANDA 2	64-EL TULE	6400112	OBRAS PUBLICAS	60,290	60,290	60,290	60,290	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	
50015	CALLE FRENTE A CONSULTORIO RURAL	64-EL TULE	6400100	DIRECCION DE OBRAS	67,269	67,269	67,269	67,269	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	310.00	310.00	100.0%	
50038	CALLE S/N DE CASA SRA CORRAL-CASA SR SANCHEZ	64-EL TULE	6600108	OBRAS PUBLICAS	38,159	38,159	38,159	38,159	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	170.00	170.00	100.0%	
50016	CALLE S/N FRENTE A PLAZA Y CANCHAS	64-EL TULE	6400097	DIRECCION OBRAS	39,710	39,710	39,710	39,710	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	270.00	270.00	100.0%	
50017	PAC CALLE S/N TRAMO VADO-IGLESIA	64-EL TULE	6400105	OBRAS PUBLICAS	47,881	47,881	47,881	47,881	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	260.00	260.00	100.0%	
50049	PAV CALLE IGLESIA-CAMINO A BAQUETEROS	64-EL TULE	6400110	OBRAS PUBLICAS	41,166	41,166	41,166	41,166	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	250.00	250.00	100.0%	
50018	PAV CALLE LATERAL ESC PRIMARIA	64-EL TULE	6400098	DIRECCION DE OBRAS	48,492	48,492	48,492	48,492	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	
50019	PAV CALLE PRINCIPAL TRAMO ESC. PRIMARIA-SALIDA OESTE	64-EL TULE	6400107	OBRAS PUBLICAS	145,320	145,320	145,320	145,320	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	830.00	830.00	100.0%	
50020	PAV CALLE S/N FRENTE A PROPIEDAD DE DOÑA ECO	64-EL TULE	6400102	OBRAS PUBLICAS	26,712	26,712	26,712	26,712	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	130.00	130.00	100.0%	
50042	PAV CALLE S/N FRENTE A TALLER MECANICO AGUIRRE	64-EL TULE	6400109	OBRAS PUBLICAS	23,586	23,586	23,586	23,586	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	
50021	PAV CALLE S/N TRAMO ESC. PRIMARIA -IGLESIA EN EL ALAMO	64-EL TULE	6400106	OBRAS PUBLICAS	47,872	47,872	47,872	47,872	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	260.00	260.00	100.0%	
50022	PAV CALLE S/N TRAMO FRENTE A PROPIEDAD DE SR. AGUIRRE	64-EL TULE	6400104	OBRAS PUBLICAS	25,523	25,523	25,523	25,523	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	
50023	PAV CALLE S/N TRAMO FRENTE A BARROTES	64-EL TULE	6400103	OBRAS PUBLICAS	39,954	39,954	39,954	39,954	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	
50024	PAV. CALLES/N Y RAMALES FRENTE A JARDIN DE NIÑOS	64-EL TULE	6400099	OBRAS PUBLICAS	136,958	136,958	136,958	136,958	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	380.00	380.00	100.0%	
50025	PAVIMENTACION CALLE S/N ALREDEDOR SALON EJIDAL	64-EL TULE	6400101	OBRAS PUBLICAS	43,254	43,254	43,254	43,254	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	220.00	220.00	100.0%	
150503	EMPEDRADO	65-URIQUE	OP-013	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	136,792	136,792	136,792	136,792	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	
150504	ENCEMENTADO	65-URIQUE	OP-024	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,810,795	1,810,795	1,810,795	1,810,795	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,277.00	2,277.00	100.0%	
169553	ENCEMENTADO EN CALLE ENTRADA DE BAHUICHIVO - SANRAFAEL	65-URIQUE	OP-040	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	163,179	163,179	163,179	163,179	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	
150505	ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL	65-URIQUE	OP-016	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,606,314	2,606,314	2,606,314	2,606,314	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,663.00	2,663.00	100.0%	
150506	ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL	65-URIQUE	OP-023	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,762,680	2,762,680	2,762,680	2,762,680	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,125.00	4,125.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18		19
41144	PAV. CALLE PRINVIPAL ACCESO DE LA PISTA-EL ARCO	66-URUACHI	6600204	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,767,356	1,767,356	1,767,356	1,767,356	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,380.00	2,380.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN															
112309	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLEP RIMERA	40-MADERA	4000193	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	259,537	259,537	259,537	259,537	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	976.00	976.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN															
116439	PAVIMENTACION CALLE 32 ETAPA II	4-AQUILES SERDÁN	591-03-0004	OBRAS PUBLICOS	87,990	87,990	87,990	87,990	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%	
202068	REHAB CIRCUITO VICTORIA	13-CASAS GRANDES	1300137	OBRAS PUBLICAS	568,386	568,386	568,386	568,386	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,300.00	6,300.00	100.0%	
117439	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN DIVRSAS CALLES DE LA CD. II	17-CUAUHTÉMOC	1700907	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	450,881	450,881	450,881	443,686	98.4%	0	0	METROS CUADRADOS	63,038.00	63,038.00	100.0%	
87291	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BABORIGAME	29-GUADALUPE Y CALVO	R33134	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	533,028	533,028	533,028	533,028	100.0%	0	0	METROS	10,000.00	10,000.00	100.0%	
70712	PAVIMENTACION CALLE FELIPE ANGELES	31-GUERRERO	03-020	OBRAS PUBLICAS	412,395	412,395	412,395	412,395	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,095.00	2,095.00	100.0%	
71049	PAVIMENTACION CALLE LUIS MOYA	31-GUERRERO	03-022	OBRAS PUBLICAS	127,423	127,423	127,423	127,423	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	676.00	676.00	100.0%	
68228	PAVIMENTACION CALLE MANUEL SAENZ/GALEANA Y GUERRERO	31-GUERRERO	03-024	OBRAS PUBLICAS	1,086,399	1,086,399	1,086,399	1,086,399	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,930.00	1,930.00	100.0%	
67258	PAVIMENTACION CALLE OCAMPO	31-GUERRERO	03-026	OBRAS PUBLICAS	430,912	430,912	430,912	430,912	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,632.00	1,632.00	100.0%	
71292	PAVIMENTACION CALLE 20 DE NOV. ENTRE CARRETERA VIEJA Y AUTOPISTA	31-GUERRERO	03-023	OBRAS PUBLICAS	1,432,004	1,432,004	1,432,004	1,432,004	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,660.00	2,660.00	100.0%	
70819	PAVIMENTACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE (VIAS)	31-GUERRERO	03-021	OBRAS PUBLICAS	385,311	385,311	385,311	385,311	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,164.00	2,164.00	100.0%	
128403	REHAB.CALLE FCO. I. MADERO (INST.HIDROSANIT.,ELECTRICAS,TELEFONICAS Y DE RIEGO)	31-GUERRERO	03-001	OBRAS PUBLICAS	1,193,681	1,193,681	1,193,681	1,193,681	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO METROS YA QUE LA OPCION DE OBRA NO VIENE CONSIDERADA
60507	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN GUERRERO Y SUS COLONIAS	31-GUERRERO	03-007	OBRAS PUBLICAS	30,141	30,141	30,141	30,141	100.0%	0	0	METROS	19.00	19.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO METROS YA QUE LA OPCION DE KM. NO VIENE CONSIDERADA
158396	AV 5 DE MAYO	55-ROSALES	5500127	OBRAS PUBLICAS	34,006	34,006	34,006	34,006	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	338.00	338.00	100.0%	
158397	CALLE NAYARIT	55-ROSALES	5500128	OBRAS PUBLICAS	13,121	13,121	13,121	13,121	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	130.00	130.00	100.0%	
	PASOS VEHICULARES															
	CONSTRUCCIÓN															
109276	PUNTE VIAL	4-AQUILES SERDÁN	591-03-0004	OBRAS PUBLICAS	46,400	46,400	46,400	46,400	100.0%	0	0	METROS LINEALES	73.00	73.00	100.0%	
112310	CONSTRUCCION DE PUNTE SOBRE ARROYO EL UNO PARQUE LA AMISTAD	40-MADERA	4000196	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	777,234	777,234	777,234	777,234	100.0%	0	0	METROS LINEALES	11.00	11.00	100.0%	
118141	PUNTE VADO DE 2 CLAROS EN CAMINO NAMIQUIPA- ARMERA KM 1 + 500MTS	48-NAMIQUIPA	4800207	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	421,435	421,435	421,435	421,435	100.0%	0	0	METROS LINEALES	600.00	600.00	100.0%	CONSTRUCCION DEL PUNTE DE 30 M2
	REHABILITACIÓN															
60712	CONSTRUCCION DE LOZA EN PUNTE VEHICULAR	31-GUERRERO	03-009	OBRAS PUBLICAS	36,265	36,265	36,265	36,265	100.0%	0	0	METROS LINEALES	7.00	7.00	100.0%	
116731	PUNTE VEICILAR EN NICOLAS BRAVO	40-MADERA	-	OBRAS PUBLICAS	526,955	526,955	526,955	526,955	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8.00	8.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES															
	CONSTRUCCIÓN															
118385	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EJIDO 6 DE ENERO	17-CUAUHTÉMOC	170021	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	167,469	167,469	167,469	125,305	74.8%	0	0	METROS LINEALES	23.00	17.00	73.9%	
135794	PUENTE VEHICULAR A BASE DE CAJONES EN EL MIMBRE	28-GUADALUPE	2800133	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	10.00	0.00	0.0%	
85896	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LAJA COLORADA	29-GUADALUPE Y CALVO	R33079	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	85,468	85,468	85,468	85,468	100.0%	0	0	METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	
85976	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE BARBECHITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	R33094	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	68,006	68,006	68,006	68,006	100.0%	0	0	METROS LINEALES	15.00	15.00	100.0%	
60668	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	31-GUERRERO	03-008	OBRAS PUBLICAS	145,740	145,740	145,740	145,740	100.0%	0	0	METROS LINEALES	40.00	40.00	100.0%	
143759	PUENTE COL. TIERRA Y LIBERTAD PRI	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240562	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,883,939	2,883,939	2,883,939	2,883,939	100.0%	0	0	METROS LINEALES	43.60	43.60	100.0%	
143760	PUENTE PEATONAL EN PASEOS DE ALMANCEÑA	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240561	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	252,541	252,541	252,541	252,541	100.0%	0	0	METROS LINEALES	25.00	25.00	100.0%	
143761	PUENTE VADO C. SICOMORO COL. SOLIDARIDAD	32-HIDALGO DEL PARRAL	5910240564	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,190,229	1,190,229	1,190,229	1,190,229	100.0%	0	0	METROS LINEALES	21.80	21.80	100.0%	
112321	PTE COLGANTE EN CASA COLORADA	40-MADERA	4000209	DEP DE OBRAS PUBLICAS	180,807	180,807	180,807	180,807	100.0%	0	0	METROS LINEALES	88.00	88.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
	OTROS															
69692	PAVIMENTACION CALLE CONSTITUCION	3-ALLENDE	591 00 0044	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	126,755	126,755	126,755	126,755	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,416.00	2,416.00	100.0%	
69393	PAVIMENTACION CALLE NUEZ	3-ALLENDE	591 00 0043	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	152,765	152,765	152,765	152,765	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,416.00	2,416.00	100.0%	
68798	PAVIMENTACION PROLONGACION INDEPENDENCIA	3-ALLENDE	591 00 0040	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,539	75,539	75,539	75,539	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,673.00	2,673.00	100.0%	
33554	ANDADORES EN COLONIA 6 DE ENERO	5-ASCENSIÓN	17	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	100,833	100,833	100,833	100,833	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ANDADORES EN EJIDO LEY 6 DE ENERO DEL MPIO. DE ASCENSION CON UN AVANCE DEL 100%.
33555	PAVIMENTACION DE CALLE DEL CARMEN	5-ASCENSIÓN	14	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	981,881	981,881	981,881	981,881	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PAV. DE CALLE DEL CARMEN CON UN AVANCE FISICO DEL 100%.
33556	PAVIMENTACION DE CALLE TRIGO	5-ASCENSIÓN	15	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	972,819	972,819	972,819	972,819	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.20	20.0%	PAV. DE LA CALLE TRIGO CON UN AVANCE FISICO DEL 100%.
33557	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA COL. GPE.VICTORIA	5-ASCENSIÓN	4	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	635,527	635,527	635,527	635,527	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PAVIMENTACION DE LA CALLE GPE. VICTORIA DE LA COL. GPE. VICTORIA, CON UNA AVANCE FISICO DEL 100% CON UN COSTO TOTAL FEDERAL DE \$635,527.25.
33558	PAVIMENTACION DE LA CALLE MEZQUITE	5-ASCENSIÓN	19	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	1,029,919	1,029,919	1,029,919	1,029,919	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	PAV. DE LA CALLE MEZQUITE CON UNA AVANCE FISICO DEL 100%.
33559	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN LUIS	5-ASCENSIÓN	18	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	237,267	237,267	237,267	237,267	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PAV. DE LA CALLE SAN LUIS CON AVANCE FISICO DEL 100%.
33560	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA EN SECCIONAL PUERTO PALOMAS	5-ASCENSIÓN	3	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	1,520,736	1,520,736	1,520,736	1,520,736	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE ZARAGOZA EN PUERTO PALOMAS DE VILLA, MPIO. DE ASCENSION, LLEVANDO UN AVANCE FISICO DEL 100%.
159184	CALLE INDEPENDENCIA	7-BALLEZA	591-09-00109	OBRAS PUBLICAS	680,000	680,000	680,000	680,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
159185	CALLE INDEPENDENCIA II ETAPA PLAZA CHAMIZAL-KM 2+230	7-BALLEZA	591-09-000136	OBRAS PUBLICAS	879,674	879,674	879,674	879,674	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159186	PAV. CALLE EL VERGEL(EL CALDILLO)	7-BALLEZA	591-01-P00024	OBRAS PUBLICAS	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159187	PAV CALLES DEL VERGEL	7-BALLEZA	REF00051	OBRAS PUBLICAS	524,863	524,863	524,863	524,863	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159188	PAV CONCRETO CALLE DE LA LOC DE LA MAGDALENA	7-BALLEZA	591-09-00092, 00117	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	898,827	898,827	898,827	898,827	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159189	PAVIMENTACION CALLE ALDAMA	7-BALLEZA	REF00036 Y 0043	OBRAS PUBLICAS	401,642	401,642	401,642	401,642	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159190	PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ALDAMA	7-BALLEZA	591-01-P0013 Y P0027	OBRAS PUBLICAS	577,150	577,150	577,150	577,150	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159191	TERMINACION ENCEMENTADO CALLE V. CARRANZA Y CESAR DUARTE	7-BALLEZA	POL0027	OBRAS PUBLICAS	29,666	29,666	29,666	29,666	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
162969	ALUMBRADO PUBLICO PARA PLAZA PRINCIPAL	9-BOCOYNA	955	OBRAS PUBLICAS	218,562	218,562	218,562	218,562	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
163249	APORTACION MUNICIPAL DE COMANDANCIA	9-BOCOYNA	04299	OBRAS PUBLICAS	499,867	499,867	499,867	499,867	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
163239	APORTACION MUNICIPAL PAV. COCRETO HIDRAULICO EN CALLE BAKOCHI	9-BOCOYNA	0900532	OBRAS PUBLICAS	96,630	96,630	96,630	96,630	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
162985	BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE SALVADOR MTZ. EN SISOGUICHI	9-BOCOYNA	968	OBRAS PUBLICAS	183,564	183,564	183,564	183,564	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138820	CONCRETO HIDRAULICO C. TEPORACA	9-BOCOYNA	591000417 910	OBRAS PUBLICAS	576,466	576,466	576,466	576,466	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
168431	REHAB DE ALUMBRADO EN C. SALVADOR MARTINEZ EN SISOGUICHI	9-BOCOYNA	917	OBRAS PUBLICAS	16,870	16,870	16,870	16,870	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
181353	AMPL. 1ER. E. CARR. FED. NO 10 RFM-OJO L.	10-BUENAVENTURA	591-03-0030	OBRAS PUBLICAS	146,624	146,624	146,624	146,624	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
180888	PUENTE C MADERO Y CANAL	10-BUENAVENTURA	591-01-0026	OBRAS PUBLICAS	1,960	1,960	1,960	1,960	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
180165	PUENTE CALLE FCO I MADERO	10-BUENAVENTURA	591-01-0028	OBRAS PUBLICAS	14,035	14,035	14,035	14,035	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
181020	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CALLE MADERO	10-BUENAVENTURA	59101-0027	OBRAS PUBLICAS	169,827	169,827	169,827	169,827	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
202268	RELLENOS SANITARIOS	13-CASAS GRANDES	591-001-0001	OBRAS PUBLICAS	103,667	103,667	103,667	103,667	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
202306	REMODELACION DE ESTACION JUAN MATA ORTIZ	13-CASAS GRANDES	591-001-00002	OBRAS PUBLICAS	90,428	90,428	90,428	90,428	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
56103	CONST. GUARNICIONES C CENTENARIO	16-LA CRUZ	1600096	OBRAS PUBLICAS	23,236	23,236	23,236	23,236	100.0%	0	0	METRO LINEAL	210.00	210.00	100.0%	
118386	CONSTRUCCION DE CAPILLA DE VELACION EN EJIDO 6 DE ENERO	17-CUAUHTÉMOC	170019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	338,672	338,672	338,672	338,672	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
118387	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN EJIDO 6 DE ENERO	17-CUAUHTÉMOC	170020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	280,227	280,227	280,227	280,232	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
173299	CONSTRUCCION DE VADO	24-SANTA ISABEL	2400095	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	67,852	67,852	67,852	67,852	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
173061	CONSTRUCCION DE VADO	24-SANTA ISABEL	2400096	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	36,125	36,125	36,125	36,125	100.0%	0	0	OBRA	36,125.00	36,125.00	100.0%	OBRA TERMINADA
173109	PUENTE VEHICULAR	24-SANTA ISABEL	2400089	PRESIDENCIA MUNICIPAL	229,657	229,657	229,657	229,657	100.0%	0	0	OBRA	229,657.00	229,657.00	100.0%	OBRA TERMINADA
106221	ADQUISICION DE EQUIPO DE UNA CANASTILLA PARA EL DEPTO DE SERVICIOS MUNICIPALES	27-GUACHOCHI	27057	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	553,949	553,949	553,949	553,949	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
106222	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA EL MUNICIPIO	27-GUACHOCHI	27058	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,000,000	7,000,000	7,000,000	6,999,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
106223	ADQUISICION DE TERRENO PARA CENTRO DE ATENCION A MENORES PREFERENTEMENTE INDIGENAS	27-GUACHOCHI	27035	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
106346	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	27-GUACHOCHI	27034	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	511,745	511,745	511,745	511,745	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106224	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	27-GUACHOCHI	27034	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	511,745	511,745	511,745	511,745	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106347	APERTURA DE CALLES Y AFECTACIONES	27-GUACHOCHI	27050	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	300,000	300,000	300,000	158,428	52.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106348	APLANADO EN FACHADA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	27-GUACHOCHI	27021	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112,770	112,770	112,770	85,205	75.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
131668	APORTACION DEL RAMO 33 PARA PIEM	27-GUACHOCHI	PIEM-2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,117,363	18,117,363	18,117,363	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	10.00	0.00	0.0%	
130643	BACHEO DE CALLES	27-GUACHOCHI	27086	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	151,054	151,054	151,054	136,518	90.4%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
106349	BACHEO DE CALLES	27-GUACHOCHI	27027-1	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	137,044	137,044	137,044	137,044	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106350	CERCA EN CASA DE DISCAPACITADOS	27-GUACHOCHI	27053	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	106,348	106,348	106,348	106,258	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106351	CORREDOR DEL DIF MUNICIPAL	27-GUACHOCHI	27026-1	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	83,567	83,567	83,567	83,567	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	55.04	55.04	100.0%	
113687	ELECTRIFICACION EN RASTRO MUNICIPAL	27-GUACHOCHI	27023	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34,602	34,602	34,602	34,602	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
113688	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	27-GUACHOCHI	27060	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,650,000	2,650,000	2,650,000	1,705,222	64.3%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.70	70.0%	
113689	EXTRACION DE MATERIAL DE BANCO (CALICHE) PARA REVESTIMIENTO DE CALLES GUACHOCHI, RELLENO REVESTIMIENTO EN UTT RELLENO EN TERRENO MUNICIPAL	27-GUACHOCHI	27073	27073	46,288	46,288	46,288	46,288	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
113690	INSTALACION PARA SECANTE DE MADERA EN CBTA 170	27-GUACHOCHI	27031	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	341,434	341,434	341,434	341,434	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
125454	REHABILITACION DE GIMNASIO MUNICIPAL	27-GUACHOCHI	27076	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	93,305	93,305	93,305	67,622	72.5%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
113691	REMODELACION DE OFICINAS DE PROCURADURIA AGRARIA SEMARNAT Y FOMENTO ECONOMICO	27-GUACHOCHI	27027-2	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	180,990	180,990	180,990	180,990	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
113692	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	27-GUACHOCHI	27072	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	373,992	373,992	373,992	349,992	93.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
135795	BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE PRINCIPAL	28-GUADALUPE	2800124	OBRAS PUBLICAS	225,503	225,503	225,503	225,503	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	411.00	411.00	100.0%	
135796	BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE 23 DE MARZO	28-GUADALUPE	2800123	OBRAS PUBLICAS	574,138	574,138	574,138	574,138	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
135797	BANQUETAS Y GUARNICIONES ENTRADA AL MIMBRE	28-GUADALUPE	2800125	OBRAS PUBLICAS	305,310	305,310	305,310	305,310	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	630.00	630.00	100.0%	OBRA APROBADA PARA EL TERCER TRIMESTRE
135798	BARDA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL	28-GUADALUPE	2800128.0	OBRAS PUBLICAS	349,035	349,035	349,035	349,035	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
135799	GRADAS CAMPO DE BEISBOL	28-GUADALUPE	2800126	OBRAS PUBLICAS	192,941	192,941	192,941	192,941	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
135800	GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL	28-GUADALUPE	2800127	OBRAS PUBLICAS	171,974	171,974	171,974	171,974	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
135801	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL	28-GUADALUPE	2800132	OBRAS PUBLICAS	385,353	385,353	385,353	385,353	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	
67440	BACHEO DE CALLES CON EMULSION ASFALTICA	31-GUERRERO	03-025	OBRAS PUBLICAS	51,900	51,900	51,900	51,900	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60809	COLOCACION DE CONCRETO EN DREN PLUVIAL	31-GUERRERO	03-010	OBRAS PUBLICAS	37,941	37,941	37,941	37,941	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128125	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA SOBRE ARROYO	31-GUERRERO	01-002	OBRAS PUBLICAS	53,700	53,700	53,700	53,700	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128147	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA SOBRE ARROYO 2	31-GUERRERO	01-003	OBRAS PUBLICAS	125,300	125,300	125,300	125,300	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60858	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 19A.	31-GUERRERO	03-032	OBRAS PUBLICAS	170,939	170,939	170,939	170,939	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
63397	PAVIMENTACION CALLE TEPORACA	31-GUERRERO	03-027	OBRAS PUBLICAS	722,737	722,737	722,737	722,737	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,671.00	2,671.00	100.0%	
81260	REHAB. DE SALON SOCIAL	31-GUERRERO	13-004	OBRAS PUBLICAS	36,600	36,600	36,600	36,600	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
70542	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES	31-GUERRERO	03-019	OBRAS PUBLICAS	28,014	28,014	28,014	28,014	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
70017	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CALLE LUIS MOYA	31-GUERRERO	03-018	OBRAS PUBLICAS	25,166	25,166	25,166	25,166	100.0%	0	0	TONELADA	46.60	46.60	100.0%	
68079	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION CALLE 20 NOV. CARR. VIEJA A AUTOPISTA	31-GUERRERO	03-011	OBRAS PUBLICAS	175,780	175,780	175,780	175,780	100.0%	0	0	TONELADA	110.00	110.00	100.0%	
69376	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FELIPE ANGELES	31-GUERRERO	03-016	OBRAS PUBLICAS	80,828	80,828	80,828	80,828	100.0%	0	0	TONELADA	155.13	155.13	100.0%	
67804	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL SAENZ	31-GUERRERO	03-012	OBRAS PUBLICAS	123,366	123,366	123,366	123,366	100.0%	0	0	TONELADA	154.40	154.40	100.0%	
69125	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE TEPORACA	31-GUERRERO	03-013	OBRAS PUBLICAS	103,866	103,866	103,866	103,866	100.0%	0	0	TONELADA	199.30	199.30	100.0%	
69191	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO	31-GUERRERO	03-014	OBRAS PUBLICAS	56,169	56,169	56,169	56,169	100.0%	0	0	TONELADA	107.80	107.80	100.0%	
69620	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOV. /VIAS	31-GUERRERO	03-017	OBRAS PUBLICAS	77,635	77,635	77,635	77,635	100.0%	0	0	TONELADA	144.30	144.30	100.0%	
144563	CENTRO COMUNITARIO HEROES DE LA REVOLUCION	32-HIDALGO DEL PARRAL	5910240578	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	251,742	251,742	251,742	251,742	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
171937	CONSTRUCCION DE SALA DE VELACION EN A. GONZALEZ	34-IGNACIO ZARAGOZA	30004	OBRAS PUBLICAS	508,369	508,369	508,369	508,369	100.0%	0	0	INSTANCIA	508,369.00	508,369.00	100.0%	
144067	PAVIMENTACION ENTRONQUE MORELOS	34-IGNACIO ZARAGOZA	3400112	OBRAS PUBLICAS	1,042,036	1,042,036	1,042,036	1,042,036	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,079.00	6,079.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
62843	TECHUMBRE ESC. NIGROMANTE EN LOPEZ	39-LÓPEZ	3900089	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	240,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	570.00	570.00	100.0%	
53995	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA EN CALLE	41-MAGUARICHI	4100180	OBRAS PUBLICAS	52,213	52,213	52,213	52,213	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	20.00	20.00	100.0%	
210667	PAVIMENTACION DE VADO LA TRAMPA	44-MATAMOROS	1	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	107,934	107,934	107,934	107,934	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	
58787	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA	45-MEOQUI	58/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	357,204	357,204	357,204	357,204	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
58746	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS	45-MEOQUI	56/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	620,838	620,838	620,838	620,838	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
57770	DRENAGE PLUVIAL COL. GENARO VAZQUEZ	45-MEOQUI	43/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	186,620	186,620	186,620	186,620	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
57779	DRENAJE PLUVIAL EN CALLE FERROCARRIL	45-MEOQUI	44/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	195,590	195,590	195,590	195,590	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
105870	ENCEMENTADO CALLE NICARAGUA COLONIA SOTO MAYNEZ	48-NAMIQUIPA	4800170-5910227	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	257,187	257,187	257,187	257,187	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,044.00	1,044.00	100.0%	
105871	PAVIMENTACION CALLE NOVENA EL MOLINO	48-NAMIQUIPA	48000173-5910224	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	275,277	275,277	275,277	275,277	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,873.00	1,648.00	88.0%	
105872	PAVIMENTO DE CALLE CUAUHTEMOC EL TERRERO	48-NAMIQUIPA	4800172-5910223	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	270,578	270,578	270,578	270,578	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,015.00	1,015.00	100.0%	
139243	REHB. DE CALLES DE TERRACERIA EN ZONA URBANA	52-OJINAGA	M202	OBRAS PUBLICAS	336,321	336,321	336,321	336,321	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
135492	ENCEMENTADO EL ENCINO	54-RIVA PALACIO	591-012-0013	OBRAS PUBLICAS	128,589	128,589	128,589	128,589	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
191504	SUMINISTRO DE MATERIALES CALLE ALLENDE	62-SAUCILLO	62006200262	OBRAS PUBLICAS	153,751	153,751	153,751	153,751	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
191576	SUMINISTRO DE MATERIALES CALLE CONSTITUCION	62-SAUCILLO	6200276	OBRAS PUBLICAS	52,098	52,098	52,098	52,098	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
191628	SUMINISTRO DE MATERIALES CALLE IRIGOYEN	62-SAUCILLO	6200280	OBRAS PUBLICAS	1,920	1,920	1,920	1,920	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
49678	ADQ. DE CEMENTO ACCESO SAN ISIDRO	63-TEMÓSACHI	6300215	OBRAS PUBLICAS	76,427	76,427	76,427	76,427	100.0%	0	0	TONELADA	60.00	60.00	100.0%	OBRA A EJECUTARSE EN TERCER TRIMESTRE
49679	ADQ. DE CEMENTO CALLE SEXTA	63-TEMÓSACHI	6300213	OBRAS PUBLICAS	83,356	83,356	83,356	83,356	100.0%	0	0	TONELADA	60.00	60.00	100.0%	
49680	ADQ DE CEMENTO CALLE 12 ENTRE GUERRERO Y PRIV DE LA ESTACION	63-TEMÓSACHI	6300221	OBRAS PUBLICAS	74,795	74,795	74,795	74,795	100.0%	0	0	TONELADA	57.00	57.00	100.0%	
171200	PLANTILLA DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-URIQUE	OP-044	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	70,728	70,728	70,728	70,728	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76530	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE RELLENO SANITARIO	67-VALLE DE ZARAGOZA	6700162	OBRAS PUBLICAS	84,055	84,055	84,055	84,055	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
	ALUMBRADO PÚBLICO															
	CONSTRUCCIÓN															
30864	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN AVENIDA CARMELITA SOLTERO COL. NICOLAS BRAVO	21-DELICIAS	1147	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	209,625	209,625	209,625	209,625	100.0%	0	0	LUMINARIA	12.00	12.00	100.0%	
30915	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN CALLE PRINCIPAL COL. IGNACIO ZARAGOZA	21-DELICIAS	1157	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	215,542	215,542	215,542	215,542	100.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	8.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
30889	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN CALLE VICENTE GUERRERO COL. ALAMITO	21-DELICIAS	1148	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	208,010	208,010	208,010	208,010	100.0%	0	0	LUMINARIA	7.00	7.00	100.0%	
52805	ALUMBRADO PUBLICO EN EL TABLON	46-MORELOS	FISM-2011-045	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	192,336	192,336	192,336	192,336	100.0%	0	0	LUMINARIA	70.00	70.00	100.0%	
33415	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA DE VALLE DE OLIVOS	56-ROSARIO	5600140	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	42,625	42,625	42,625	42,625	100.0%	0	0	LUMINARIA	5.40	5.40	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA.
150507	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	65-URIQUE	OP-008	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,080,212	2,080,212	2,080,212	2,080,212	100.0%	0	0	POSTE	40.00	40.00	100.0%	NOTA: SE CAPTURE DE NUEVO POR QUE SE NOS FUE EL INTERNET CUANDO SE ESTABA SOLICITANDO EL NUMERO DE FOLIO.
150508	CONSTRUCCION DE L.D Y R.D DE LA GUACHARA, OROCHINO Y MASARIVO	65-URIQUE	OP-001	OBRAS PUBLICAS	2,083,473	2,083,473	2,083,473	2,083,473	100.0%	0	0	POSTE	38.00	38.00	100.0%	
151243	CONSTRUCCION DE L.D Y R.D EL REFUGIO	65-URIQUE	OP-030	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	74,764	74,764	74,764	74,764	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
150509	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBICION ELECTRICA	65-URIQUE	OP-012	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,943,066	3,943,066	3,943,066	3,943,066	100.0%	0	0	POSTE	72.00	72.00	100.0%	
150510	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	65-URIQUE	OP-011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,213,277	1,213,277	1,213,277	1,213,277	100.0%	0	0	POSTE	39.00	39.00	100.0%	
150511	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION NELECTRICA	65-URIQUE	OP-010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	685,048	685,048	685,048	685,048	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	
151302	CONSTRUCCION L.D Y R.D LOS MEZCALES	65-URIQUE	OP-031	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	55,135	55,135	55,135	55,135	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
150512	CONTRUCCION DE L.D Y R.D DE AGUA BUENA A SAPOTILLO	65-URIQUE	OP-020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	761,044	761,044	761,044	761,044	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
150995	CONTRUCCION DE L.D. Y R.D. GUADALUPE CORONADO	65-URIQUE	OP-029	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,153,361	1,153,361	1,153,361	1,153,361	100.0%	0	0	POSTE	25.00	25.00	100.0%	
150996	CONTRUCCION DE L.D Y R.D MISION - AGUA CALIENTE	65-URIQUE	OP-022	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,482,018	2,482,018	2,482,018	2,482,018	100.0%	0	0	POSTE	63.00	63.00	100.0%	
	AMPLIACION															
87043	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ARROYO Y COL. HOSPITAL	29-GUADALUPE Y CALVO	R33106	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	48,198	48,198	48,198	48,198	100.0%	0	0	LUMINARIA	3.00	3.00	100.0%	
87060	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BABORIGAME	29-GUADALUPE Y CALVO	R33107	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	47,189	47,189	47,189	47,189	100.0%	0	0	LUMINARIA	13.00	13.00	100.0%	
86916	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SALIDA DE PARRAL	29-GUADALUPE Y CALVO	R33105	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	59,369	59,369	59,369	59,369	100.0%	0	0	LUMINARIA	24.00	24.00	100.0%	
63198	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	31-GUERRERO	04-018	SERVICIOS MUNICIPALES	182,677	182,677	182,677	182,677	100.0%	0	0	LUMINARIA	200.00	200.00	100.0%	
59885	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, SALIDA A SAN ISIDRO	31-GUERRERO	04-001	OBRAS PUBLICAS	54,399	54,399	54,399	54,399	100.0%	0	0	LUMINARIA	34.00	34.00	100.0%	
50169	ALUMBRADO PUBLICO EN MORELOS	46-MORELOS	FISM-2011-028	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	194,973	194,973	194,973	194,973	100.0%	0	0	LUMINARIA	76.00	76.00	100.0%	
50329	ALUMBRADO PUBLICO EN SAN MIGUEL	46-MORELOS	FISM-2011-027	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	27,368	27,368	27,368	27,368	100.0%	0	0	LUMINARIA	11.00	11.00	100.0%	
105873	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUIZ CORTINEZ	48-NAMIQUIPA	4800188-5910408	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	92,500	92,500	92,500	92,500	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	540.00	540.00	100.0%	
	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL															
	OBRA COMPLEMENTARIA															
151798	MODULOS SOLARES PARA VIVIENDA	52-OJINAGA	5200337	OBRAS PUBLICAS	93,946	93,946	93,946	93,946	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	19.00	19.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18		19
151792	MODULOS SOLARES PARA VIVIENDA	52-OJINAGA	5200338	OBRAS PUBLICAS	79,112	79,112	79,112	79,112	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	16.00	16.00	100.0%	
	RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCIÓN															
35925	RED DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA MESA	2-ALDAMA	0200275	OBRAS PUBLICAS	288,833	288,833	288,833	288,833	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
48843	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA BARRIO MAESTRA	12-CARICHÍ	1200302	OBRAS PUBLICAS	42,440	42,440	42,440	42,440	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
48844	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, EL ALAMO	12-CARICHÍ	1200304	OBRAS PUBLICAS	154,400	154,400	154,400	154,400	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	ANTICIPO, AVANCE FISICO SIG. TRIMESTRE
48845	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN NOROGACHI	12-CARICHÍ	1200303	OBRAS PUBLICAS	82,009	82,009	82,009	82,009	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	ANTICIPO DE OBRA, AVANCE FISICO SIG. TRIMESTRE
56136	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LOS ALAMOS C PRIETO	18-CUSHUIRIACHI	18800117	OBRAS PUBLICAS	122,216	122,216	122,216	122,216	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
56137	RED ELECTRICA EN LABOR DE SAN ANTONIO	18-CUSHUIRIACHI	1800116	OBRAS PUBLICAS	25,554	25,554	25,554	25,554	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
28637	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EJIDO CHUVISCAR	19-CHIHUAHUA	2011DR000070	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	374,068	374,068	374,068	339,465	90.7%	0	0	POSTE	15.00	14.00	93.3%	
5603	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EJIDO CIENEGUITA	19-CHIHUAHUA	2011DR000087	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,504	9,504	9,504	9,504	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
28638	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EJIDO EL FRESNO	19-CHIHUAHUA	2011DR000064	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	223,017	223,017	223,017	223,017	100.0%	0	0	POSTE	19.00	19.00	100.0%	
28639	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EJIDO EL FRESNO	19-CHIHUAHUA	2011DR000067	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	562,353	562,353	562,353	497,871	88.5%	0	0	POSTE	20.00	18.00	90.0%	
113693	COSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA LAGUNA DE ABOREACHI	27-GUACHOCHI	27065	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	256,887	256,887	256,887	256,887	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
113694	ELECTRIFICACION DE RANCHO SECO DE ABAJO II	27-GUACHOCHI	27017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	83,024	83,024	83,024	83,024	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
113695	ELECTRIFICACION EN ROCHECHI	27-GUACHOCHI	27033	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	417,396	417,396	417,396	417,396	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
113696	RED DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA TARAHUMARA ETAPA 1	27-GUACHOCHI	27003	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	496,361	496,361	496,361	496,361	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
86164	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN SECTOR ARROYO DE ABAJO DE BABORISAME	29-GUADALUPE Y CALVO	R33095	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	912,244	912,244	912,244	912,244	100.0%	0	0	POSTE	22.00	22.00	100.0%	
62565	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL ARCO	33-HUEJOTITÁN	3300110	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	104,630	104,630	104,630	104,630	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
62604	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN JALISO	33-HUEJOTITÁN	3300113	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	170,333	170,333	170,333	170,333	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
63025	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO AMIGO EN LOPEZ	39-LÓPEZ	3300077	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	124,599	124,599	124,599	124,599	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
210681	ELECTRIFICACION DE COLONIA OBRERA	44-MATAMOROS	4	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	238,946	238,946	238,946	238,946	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
54349	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION EN ZARUPA	46-MORELOS	FISM-2011-4600342	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,317,828	1,317,828	1,317,828	1,317,828	100.0%	0	0	POSTE	25.00	25.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 2,872,297.00 CON APORTACION FEDERAL Y ESTATAL

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
52962	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA HACIENDITA	46-MORELOS	FISM-2011-047	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	549,427	549,427	549,427	549,427	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	
53985	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA REFORMA	46-MORELOS	FISM-2011-4600324	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	38,354	38,354	38,354	38,354	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	EL COSTO TOAL DE LA OBRA ES DE \$ 153,416 CON APORTACION ESTATAL Y FEDERAL
51930	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CIENEGA DE GUAGUAYAPA	46-MORELOS	FISM-2011-036	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	290,178	290,178	290,178	290,178	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
52887	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL BARRIO CAMPO DE FUTBOL	46-MORELOS	FISM-2011-046	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	703,130	703,130	703,130	703,130	100.0%	0	0	POSTE	18.00	18.00	100.0%	
50240	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL BARRIO DE EL PANTEON	46-MORELOS	FISM-2011-024	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	843,408	843,408	843,408	843,408	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	
53887	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN GUAGUAYAPA	46-MORELOS	FISM-2011-4600320	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	162,268	162,268	162,268	162,268	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%	EL TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 649,070.76, CON APORTACION FEDERAL Y ESTATAL.
53147	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PANDURITA DE GUAGUAYAPA	46-MORELOS	FISM-2011-048	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	224,305	224,305	224,305	224,305	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
51980	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS TIERRITAS	46-MORELOS	FISM-2011-037	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	206,410	206,410	206,410	206,410	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	LAS TIERRITAS ES UN BARRIO DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON.
51810	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LOS PARAJES	46-MORELOS	FISM-2011-035	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	265,762	265,762	265,762	265,762	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
53964	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PUERTO DE PALOMAS	46-MORELOS	FISM-2011-4600323	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	149,301	149,301	149,301	149,301	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 597,205.70 CON APORTACION ESTATAL Y FEDERAL
53935	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN TASTECITOS	46-MORELOS	FISM-2011-4600322	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	155,238	155,238	155,238	155,238	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 620,950.90 CON APORTACION FEDERAL Y ESTATAL
54277	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION LECTRICA EN LAS PALOMAS	46-MORELOS	FISM-2011-4600325	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	189,042	189,042	189,042	189,042	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 756,168.00 CON APORTACION FEDERAL Y ESTATAL
151897	ELECTRIFICACION EN CALLE 34 ENTRE CORONADO Y GUERRERO	52-OJINAGA	5200371	OBRAS PUBLICAS	29,620	29,620	29,620	29,620	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
151916	ELECTRIFICACION EN CALLE17 ENTRE LIBERTAD Y ROJAS DOMINGUEZ	52-OJINAGA	5200363	OBRAS PUBLICAS	37,886	37,886	37,886	37,886	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
151905	ELECTRIFICACION EN CAÑADA ANCHA	52-OJINAGA	5200366	OBRAS PUBLICAS	28,548	28,548	28,548	28,548	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
151886	ELECTRIFICACION EN PRIV DE CALLE 14 ENTRE CORREGIDORA Y DEGOLLADO	52-OJINAGA	5200369	OBRAS PUBLICAS	35,093	35,093	35,093	35,093	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
151856	ELECTRIFICACION EN PRIV DE CALLE 34 ENTRE LIBERTAD Y J. SIERRA	52-OJINAGA	5200368	OBRAS PUBLICAS	48,831	48,831	48,831	48,831	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
151832	ELECTRIFICACION EN CALLE 34	52-OJINAGA	5200363	OBRAS PUBLICAS	30,156	30,156	30,156	30,156	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
151876	ELECTRIFICACION EN ESTACION CH-P	52-OJINAGA	5200367	OBRAS PUBLICAS	132,333	132,333	132,333	132,333	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	
151844	ELECTRIFICACION EN PRIV. CALLE 34	52-OJINAGA	5200365	OBRAS PUBLICAS	10,409	10,409	10,409	10,409	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
151821	ELECTRIFICACION EN PRIV. DE AV. M. OJINAGA	52-OJINAGA	5200170	OBRAS PUBLICAS	18,139	18,139	18,139	18,139	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18		19
151868	ELECTRIFICACION EN PRIV DE CALLE 16 ENTRE PRESIDIO Y M. HIDALGO	52-OJINAGA	5200372	OBRAS PUBLICAS	11,482	11,482	11,482	11,482	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
41145	APORTACION MUNICIPAL A CONST. DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	66-URUACHI	6600213	TESORERIA MUNICIPAL	72,794	72,794	72,794	72,794	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
41146	APORTACION MUNICIPAL CONST. RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA AGUA ESCONDIDA	66-URUACHI	6600211	TESORERIA MUNICIPAL	71,860	71,860	71,860	71,860	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN															
35926	AMPLIACION RED ELECTRIFICACION EN COL GRANJAS LA ABUNDANCIA	2-ALDAMA	0200283	OBRAS PUBLICAS	127,496	127,496	127,496	127,496	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
138824	AMPLIACION LINEA Y RED DE DISTRIBUCION+	9-BOCOYNA	0900540	OBRAS PUBLICAS	871,842	871,842	871,842	871,842	100.0%	0	0	POSTE	27.00	27.00	100.0%	
48846	AMPL. RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	12-CARICHÍ	1200271	OBRAS PUBLICAS	186,849	186,849	186,849	186,849	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
48847	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ENBARRIO DE GUADALUPE	12-CARICHÍ	1200273	OBRAS PUBLICAS	167,463	167,463	167,463	167,463	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
48848	AMPLIACION RED ELECTRICA EN BACABUERACHI	12-CARICHÍ	12000272	OBRAS PUBLICAS	104,952	104,952	104,952	104,952	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
56138	RED ELECTRICA CAMPO 27	18-CUSHUIRIACHI	1800106	OBRAS PUBLICAS	211,025	211,025	211,025	211,025	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	
28640	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	2011DR000084	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	60,399	60,399	60,399	60,399	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
114904	ELECTRIFICACION EN HUILLORARE	27-GUACHOCHI	27018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103,422	103,422	103,422	103,422	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
62615	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS ARAÑAS	31-GUERRERO	04-015	OBRAS PUBLICAS	1,172,525	1,172,525	1,172,525	1,172,525	100.0%	0	0	POSTE	33.00	33.00	100.0%	
60191	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-GUERRERO	04-006	OBRAS PUBLICAS	328,360	328,360	328,360	328,360	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
59865	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-GUERRERO	04-002	OBRAS PUBLICAS	15,078	15,078	15,078	15,078	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	50.00	50.00	100.0%	
60228	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-GUERRERO	04-007	OBRAS PUBLICAS	227,425	227,425	227,425	227,425	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
63355	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LA TENERIA	31-GUERRERO	04-020	OBRAS PUBLICAS	210,163	210,163	210,163	210,163	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
62554	AMPLIACION DE RED EN BARRIO LA ISLA	31-GUERRERO	04-014	OBRAS PUBLICAS	747,999	747,999	747,999	747,999	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	
62669	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO EL CARACOL	31-GUERRERO	04-016	OBRAS PUBLICAS	339,107	339,107	339,107	339,107	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
63166	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION EN BARRIO LA LOMA	31-GUERRERO	04-017	OBRAS PUBLICAS	271,370	271,370	271,370	271,370	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	
63250	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION EN BARRIO CLUB ROTARIO	31-GUERRERO	04-019	OBRAS PUBLICAS	141,325	141,325	141,325	141,325	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
59950	AMPLIACION RED ELECTRICA BARRIO CUEVA DE LOS CHAPARRO	31-GUERRERO	04-004	OBRAS PUBLICAS	235,022	235,022	235,022	235,022	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
59913	AMPLIACION RED ELECTRICA EN BARRIO EL MIRADOR	31-GUERRERO	04-003	OBRAS PUBLICAS	70,478	70,478	70,478	70,478	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
59965	AMP.RED ELECTRICA EN BARRIO LA LAGUNA	31-GUERRERO	04-005	OBRAS PUBLICAS	182,567	182,567	182,567	182,567	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
62629	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL PICHAGUE	33-HUEJOTITÁN	3300109	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	73,601	73,601	73,601	73,601	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	
145731	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA I	34-IGNACIO ZARAGOZA	3400127	CONTRATISTAS	120,522	120,522	120,522	120,522	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
145582	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CHIHUAHUITA	34-IGNACIO ZARAGOZA	3400125	CONTATISTAS	140,233	140,233	140,233	140,233	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
145437	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	34-IGNACIO ZARAGOZA	3400124	CONTATISTAS	153,763	153,763	153,763	153,763	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	NO LO EJECUTO PRESIDENCIA MUNICIPAL FUERON EMPRESAS CONTRATADAS POR ADJUDICACION DIRECTA. CONTEC SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES ELECTRICA Y COMERCIAL DE DELICIAS
146101	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COL. MAGISTERIAL - MIRADOR	34-IGNACIO ZARAGOZA	3400129	CONTRATISTAS	71,006	71,006	71,006	71,006	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
145937	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA II	34-IGNACIO ZARAGOZA	3400127	CONTRATISTAS	122,579	122,579	122,579	122,579	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
146036	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COL. MAGISTERIAL	34-IGNACIO ZARAGOZA	3400128	CONTRATISTAS	128,921	128,921	128,921	128,921	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
147283	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELCTRICA. EL MIRADOR	34-IGNACIO ZARAGOZA	3400130	CONTRATISTAS	62,977	62,977	62,977	62,977	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
85268	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION SECTOR MAPIMI	35-JANOS	3500150	ELECTRICA INDUSTRIAL	207,293	207,293	207,293	207,293	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
96815	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE CHIHUAHUA Y SONORA	35-JANOS	3500151	ELECTRICA INDUSTRIAL	106,998	106,998	106,998	106,998	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	
52611	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	38-JULIMES	3800097	OBRAS PUBLICAS	34,804	34,804	34,804	34,804	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
52612	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CERRITO DE BALLESTEROS	38-JULIMES	3800105	OBRAS PUBLICAS	90,535	90,535	90,535	90,535	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
53910	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL TABLON	46-MORELOS	FISM-2011-4600321	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	378,315	378,315	378,315	378,315	100.0%	0	0	POSTE	41.00	41.00	100.0%	EL TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,513,259.16 CON APORTACION FEDERAL Y ESTATAL.
152013	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 32 ENTRE CUAUHT. Y JUSTO SIERRA	52-OJINAGA	M5205	OBRAS PUBLICAS	148,085	148,085	148,085	148,085	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
151974	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION EN PRIV DE CALLE 34 ENTRE CORONADO Y JUAREZ	52-OJINAGA	591-012-0005	OBRAS PUBLICAS	54,337	54,337	54,337	54,337	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
151948	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 44 ENTRE SAMAGNEO Y COLON	52-OJINAGA	591-012-0002	OBRAS PUBLICAS	53,856	53,856	53,856	53,856	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
151961	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION EN PRIV DE CALLE 34 ENTRE CUAHT. Y PRIV DE 5 DE MAYO	52-OJINAGA	591-012-0003	OBRAS PUBLICAS	27,159	27,159	27,159	27,159	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
152002	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION EN 20 DE NOV ENTRE 6TA Y 8VA	52-OJINAGA	M5206	OBRAS PUBLICAS	94,486	94,486	94,486	94,486	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
135391	AMPLIACION RED ELECTRICA EN LA DESPEDIDA	54-RIVA PALACIO	5400105	OBRAS PUBLICAS	33,007	33,007	33,007	33,007	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
125804	AMPLIACION RED ELECTRICA NAMURACHI	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	001E	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
	OTROS															
68589	ELECTRIFICACION CALLE AGUSTIN GALLARDO	3-ALLENDE	591 00 0038	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	62,673	62,673	62,673	62,673	100.0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	156.00	156.00	100.0%	
69119	ELECTRIFICACION CALLE PERSIMONIO	3-ALLENDE	591 00 0041	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	217,554	217,554	217,554	217,554	100.0%	0	0	METROS LINEALES	240.00	240.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22		23=22/21
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
159192	AMPLIACION RED ELECTRICA COMUNIDAD DE PENJAMO	7-BALLEZA	591-01-P00174	OBRAS PUBLICAS	66,607	66,607	66,607	66,607	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159193	AMPLIACION RED ELECTRICA EN GUACHAMOACHI	7-BALLEZA	591-01-P00175	OBRAS PUBLICAS	33,765	33,765	33,765	33,765	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
57590	APORT. MUNICIPAL P/ MODULOS SOLARES P/ 21 COMUNIDADES	7-BALLEZA	0700306	OBRAS PUBLICAS	334,872	334,872	334,872	334,872	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159194	APORTACION MUNICIPAL ADQ. 89 EQUIPOS SOLARES	7-BALLEZA	591-09-00101	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	334,872	334,872	334,872	334,872	100.0%	0	0	EQUIPO	89.00	89.00	100.0%	
57587	APORTACION MUNICIPAL P/CONST. LINEA Y RED DISTR. ELECTRICA	7-BALLEZA	0700304	OBRAS PUBLICAS	113,711	113,711	113,711	113,711	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159195	ELECTRIFICACION DE SOBRENJALMA	7-BALLEZA	591-09-000100	OBRAS PUBLICAS	113,711	113,711	113,711	113,711	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159196	ELECTRIFICACION EL AGUAJE	7-BALLEZA	591-09-00099	OBRAS PUBLICAS	202,884	202,884	202,884	202,884	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159197	ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL ASERRADERO LA PINTITA	7-BALLEZA	591-09-00098	OBRAS PUBLICAS	310,805	310,805	310,805	310,805	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159198	ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD LAS COQUENAS DE ABAJO	7-BALLEZA	591-09-00102	OBRAS PUBLICAS	279,798	279,798	279,798	279,798	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159199	ELECTRIFICACION EN LA COM DEL ASERRADERO LA PINTITA	7-BALLEZA	REF00057 Y 61	OBRAS PUBLICAS	798,961	798,961	798,961	798,961	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159200	ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS COQUENAS	7-BALLEZA	REF 00058	OBRAS PUBLICAS	452,864	452,864	452,864	452,864	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159201	LINEA DE RED ELEC. EN COMUNIDAD DE LERDO	7-BALLEZA	REF00055	OBRAS PUBLICAS	54,161	54,161	54,161	54,161	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159202	RED DE ELECTRIFICACION EN EL AGUAJE	7-BALLEZA	REF00056	OBRAS PUBLICAS	473,396	473,396	473,396	473,396	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159203	RED ELECTRICA	7-BALLEZA	591-01-P00012	OBRAS PUBLICAS	108,321	108,321	108,321	108,321	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159204	RED ELECTRICA	7-BALLEZA	591-01-P00011	OBRAS PUBLICAS	139,681	139,681	139,681	139,681	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159205	RED ELECTRICA COM EL TASCATE	7-BALLEZA	REF00052	OBRAS PUBLICAS	37,016	37,016	37,016	37,016	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159206	RED ELECTRICA COMUNIDAD LOS LIRIOS	7-BALLEZA	591-01-P00002	OBRAS PUBLICAS	139,681	139,681	139,681	139,681	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159207	RED ELECTRICA EN EL TORIL, LAGUNITAS,	7-BALLEZA	REF00053	OBRAS PUBLICAS	47,749	47,749	47,749	47,749	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159208	RED ELECTRICA EN EL TORIL LAGUNITAS	7-BALLEZA	591-01-P00009	OBRAS PUBLICAS	93,499	93,499	93,499	93,499	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159209	RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA ALDEA	7-BALLEZA	REF00054	OBRAS PUBLICAS	19,444	19,444	19,444	19,444	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159210	RED ELECTRICA EN LACOMUNIDAD DE LA ALDEA	7-BALLEZA	591-01-P00003	OBRAS PUBLICAS	38,888	38,888	38,888	38,888	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159211	RED ELECTRICA II COMUNIDAD EL TORIL, LAGUNITAS	7-BALLEZA	591-01-P00014	OBRAS PUBLICAS	95,499	95,499	95,499	95,499	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159212	RED ELECTRICA II EL TASCATE	7-BALLEZA	591-01-P00015	OBRAS PUBLICAS	74,031	74,031	74,031	74,031	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22		23=22/21
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
159213	RED ELECTRICA II EN LA ALDEA	7-BALLEZA	591-01-P00013	OBRAS PUBLICAS	38,889	38,889	38,889	38,889	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159214	RED EN LA COMUNIDAD DE EL TASCATE	7-BALLEZA	591-01-P00011	OBRAS PUBLICAS	74,031	74,031	74,031	74,031	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159215	RED EN LA COMUNIDAD DE LERDO	7-BALLEZA	591-01-P00010	OBRAS PUBLICAS	108,321	108,321	108,321	108,321	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159216	REHAB. ALUMBRADO EN VARIAS LOCALIDADES(MAGDALENA, EL VERGEL, LA CRUZ, BAQUIRACHI, EL RANCHITO, SAN JUAN, COM. LOS PACHECO)	7-BALLEZA	REF00045	OBRAS PUBLICAS	499,328	499,328	499,328	499,328	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159217	SUMINISTRO E INSTALACION 94 PLACAS SOLARES	7-BALLEZA	591-09-000127	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	282,948	282,948	282,948	282,948	100.0%	0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	94.00	94.00	100.0%	
159218	TERMINO DE CONSTRUCCION DE REDELECTRICA EN LA LOC. DE LOS LIRIOS	7-BALLEZA	REF00049	OBRAS PUBLICAS	69,840	69,840	69,840	69,840	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138625	ALUMBRADO PUBLICO DIVERSAS COLONIAS	9-BOCOYNA	591000410-971	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,105,343	2,105,343	2,105,343	2,105,343	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
162976	AMPLIACION RED ELECTRICA EN BARRIO MAGISTRAL	9-BOCOYNA	963	OBRAS PUBLICAS	350,913	350,913	350,913	350,913	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
163210	APORTACION MUNICIPAL L. D. Y R. D. EN COMUNIDAD DE BACARATOS	9-BOCOYNA	0900537	OBRAS PUBLICAS	218,275	218,275	218,275	218,275	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
163228	APORTACION MUNICIPAL L. D. Y R. D. EN COMUNIDAD DE BACARATOS 2	9-BOCOYNA	0900538	OBRAS PUBLICAS	137,591	137,591	137,591	137,591	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
163216	APORTACION MUNICIPAL L. D. Y R. D. EN COMUNIDAD DE ROCHIVO	9-BOCOYNA	0900502	OBRAS PUBLICAS	202,681	202,681	202,681	202,681	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
163222	APORTACION MUNICIPAL L. D. Y R. D. EN COMUNIDAD DE ROCHIVO(SISOGUICHI)	9-BOCOYNA	0900539	OBRAS PUBLICAS	1,172,409	1,172,409	1,172,409	1,172,409	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
163235	APORTACION MUNICIPAL PAV. COCRETO HIDRAULICO EN CALLE PASEOS BAKOCHI III ETAPA	9-BOCOYNA	0900531	OBRAS PUBLICAS	583,830	583,830	583,830	583,830	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
163005	RED DISTRIBUCION EN BARRIO HUAMECHIQUE	9-BOCOYNA	974	OBRAS PUBLICAS	77,751	77,751	77,751	77,751	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
162993	RED DISTRIBUCION EN BARRIO PINAL	9-BOCOYNA	977	OBRAS PUBLICAS	196,000	196,000	196,000	196,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
163002	RED DISTRIBUCION EN BARRIO SATELITE	9-BOCOYNA	976	OBRAS PUBLICAS	271,902	271,902	271,902	271,902	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
163080	RED DISTRIBUCION EN COL PINAL	9-BOCOYNA	972	OBRAS PUBLICAS	48,260	48,260	48,260	48,260	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
163060	RED DISTRIBUCION EN SECTOR JUAREZ	9-BOCOYNA	973	OBRAS PUBLICAS	113,516	113,516	113,516	113,516	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
163100	RED DISTRIBUCION Y LINEA DIST. EN BARRIO SAN JOSE	9-BOCOYNA	975	OBRAS PUBLICAS	321,270	321,270	321,270	321,270	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
202559	MODULOS SOLARES	13-CASAS GRANDES	591-001-0003	OBRAS PUBLICAS	143,000	143,000	143,000	143,000	100.0%	0	0	MÓDULO	60.00	60.00	100.0%	
202021	RED ELECTRICA VARIAS LOCALIDADES	13-CASAS GRANDES	1300164-1300182	OBRAS PUBLICAS	284,674	284,674	284,674	284,674	100.0%	0	0	OBRA	19.00	19.00	100.0%	
113885	ELECTRIFICACIÓN BARRIO EL CONVENTO	17-CUAUHTÉMOC	1700874	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	51,195	51,195	51,195	51,195	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18		19
118390	ELECTRIFICACIÓN DE CALLER RIO OAXACA ENTRE GRUJALVA Y PRI. RIO GRUJALVA	17-CUAUHTÉMOC	170015	CFE	15,447	15,447	15,447	15,447	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114684	ELECTRIFICACIÓN EN COL. CHANO DUARTE	17-CUAUHTÉMOC	1700884	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	476,470	476,470	476,470	471,611	99.0%	0	0	POSTE	29.00	29.00	100.0%	
112807	ELECTRIFICACIÓN EN GRANJAS EL VENADO	17-CUAUHTÉMOC	1700871	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	268,252	268,252	268,252	268,252	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	
113076	ELECTRIFICACIÓN EN GRANJAS EL VENADO II	17-CUAUHTÉMOC	1700872	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	179,176	179,176	179,176	179,173	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	
113709	ELECTRIFICACIÓN EN GRANJAS EL VENADO, SR. ALVAREZ	17-CUAUHTÉMOC	1700873	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	150,503	150,503	150,503	150,487	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	
118388	ELECTRIFICACION COL. ALCADES II ETAPA	17-CUAUHTÉMOC	1700885	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	465,624	465,624	465,624	409,292	87.9%	0	0	POSTE	26.00	4.00	15.4%	
118474	ELECTRIFICACION COL. ALCALDES III ETAPA	17-CUAUHTÉMOC	1700886	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	691,940	691,940	691,940	473,246	68.4%	0	0	POSTE	40.00	7.00	17.5%	
118389	ELECTRIFICACION DE BAJA TENSION EN CA. 25, C. 9A, C. 11A, AVE. MONTEBELLO, COL. ANÁHUAC	17-CUAUHTÉMOC	170018	CFE	75,545	75,545	75,545	75,545	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118391	ELECTRIFICACION DE COLONIAS PUPULARES	17-CUAUHTÉMOC	170039	CFE	960,352	960,352	960,352	960,352	100.0%	0	0	POSTE	98.00	0.00	0.0%	
118392	ELECTRIFICACION EN C. 70Y NEZAHUALCOYOTL, COL. TIERRA NUEVA	17-CUAUHTÉMOC	170026	CFE	27,817	27,817	27,817	27,817	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
110328	RELOCALIZACIÓN DE SUBESTACIÓN DE 10 KVA EN CALLE 62 Y MEDIA	17-CUAUHTÉMOC	170036	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	30,000	30,000	30,000	29,874	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14690	APORT PARA SUMNISTRO E INST DE EXTENSION DE LINEA ELECTRICA Y SEBASTACION COL NUEVO DELIAS	19-CHIHUAHUA	2011DR000118	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	49,924	49,924	49,924	49,924	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
5604	ILUMINACION DOMESTICA CON ENERGIA SOLAR EJIDO HORCASITAS CORRAL DE PIEDRA SOLEDAD DE MAJALCA EL CHARCO EL COYOTE SAN JUAN Y OCAMPO	19-CHIHUAHUA	2011DR000068	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	503,765	503,765	503,765	503,765	100.0%	0	0	MÓDULO	42.00	42.00	100.0%	
14693	PROGRAMA ELECTRIFICACION EN COL POPULARES	19-CHIHUAHUA	2011AT000434-00457	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.0%	0	0	COLONIA	24.00	24.00	100.0%	
131388	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN HUIZAROCHI	27-GUACHOCHI	27102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	658,587	658,587	658,587	658,587	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
131054	CONSRTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LAGUNA DE ABOREACHI II ETAPA	27-GUACHOCHI	27096	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	401,737	401,737	401,737	401,737	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
131411	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA LAS GARZAS	27-GUACHOCHI	27103	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	47,950	47,950	47,950	42,945	89.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114905	ELECTRIFICACION EN BAJO DE LA CUEVITA ETAPA I	27-GUACHOCHI	27038	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	223,116	223,116	223,116	223,114	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
114906	ELECTRIFICACION EN BAJO DE LAS PALMAS	27-GUACHOCHI	27041	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	117,148	117,148	117,148	117,148	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
114907	ELECTRIFICACION EN COLONIA OBRERA	27-GUACHOCHI	27019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	523,736	523,736	523,736	523,736	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114908	ELECTRIFICACION EN EL AGUAJE I	27-GUACHOCHI	27039	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	329,358	329,358	329,358	329,358	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA FUE EN EL AGUAJE COMUNIDAD NO INCLUIDA EN EL REGISTRO
114909	ELECTRIFICACION EN EL CEBOLLIN	27-GUACHOCHI	27040	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	333,349	333,349	333,349	333,349	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22		23=22/21
114910	ELECTRIFICACION EN ESC. SEC. BILINGUE	27-GUACHOCHI	27030	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110,120	110,120	110,120	110,120	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
114911	ELECTRIFICACION EN LA CALLE SONORA	27-GUACHOCHI	27047	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	257,773	257,773	257,773	257,773	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
114912	ELECTRIFICACION EN RANCHO SECO DE BAJO 1	27-GUACHOCHI	27037	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	377,735	377,735	377,735	377,735	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
114913	ELECTRIFICACION EN SECANTE DEL CBTA 170	27-GUACHOCHI	27067	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109,993	109,993	109,993	109,993	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116354	INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN MESA DE LA VIRGEN	27-GUACHOCHI	27010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98,861	98,861	98,861	98,861	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EN EL PROYECTO DE LA OBRA SE INCLUYE UN TRANSFORMADOR 15KVA, CABLE MULTIPLE AAC ACSR(2+1)1/0 50, UN POSTE PC 9-400, DOS ESTRUCTURAS UNA SEC Y TS20-CCF Y ADEMAS DE LA ELABORACION DEL PROYECTO
84098	ADQ. DE LAMPARAS LUMINARIAS	29-GUADALUPE Y CALVO	R33039	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,326,997	1,326,997	1,326,997	1,326,997	100.0%	0	0	PIEZA	400.00	400.00	100.0%	
83157	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA MESA DE LA REFORMA	29-GUADALUPE Y CALVO	R33015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,094,735	1,094,735	1,094,735	1,094,735	100.0%	0	0	POSTE	28.00	28.00	100.0%	
83383	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA SANTO DOMINGO	29-GUADALUPE Y CALVO	R33017	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,263,583	1,263,583	1,263,583	1,263,583	100.0%	0	0	POSTE	37.00	37.00	100.0%	
83280	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA BARRIO CERRO BLANCO	29-GUADALUPE Y CALVO	R33016	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,048,553	1,048,553	1,048,553	1,048,553	100.0%	0	0	POSTE	23.00	23.00	100.0%	
83426	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CURVA DEL DIABLO	29-GUADALUPE Y CALVO	R33018	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	93,354	93,354	93,354	93,354	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
129851	ELECTRIFICACION EN COLONIA TIERRA DE ENCUENTRO	36-JIMÉNEZ	591-04-01	OBRAS PUBLICAS	612,500	612,500	612,500	612,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129785	ELECTRIFICACION EJIDO EL GATO	36-JIMÉNEZ	591-04-01-09	OBRAS PUBLICASD	25,885	25,885	25,885	25,885	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129786	ELECTRIFICACION EN EJIDO EL TRIUNFO	36-JIMÉNEZ	591-04-01-12	OBRAS PUBLICAS	15,270	15,270	15,270	15,270	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129787	ELECTRIFICACION ESC TELEBACHILLERATO PORFIRIO PARRA NO.8656 COL TORREONCITOS	36-JIMÉNEZ	591-04-01-13	OBRAS PUBLICAS	8,859	8,859	8,859	8,859	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
54516	APORTACION MPAL. AMPL. RED DE DISTR. ELECTRICA EN BARRIO EL JALERO	41-MAGUARICHI	4100150	OBRAS PUBLICAS	87,260	87,260	87,260	87,260	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
54518	APORTACION MPAL. AMPL. RED DE DISTR. ELECTRICA EN BARRIO EL NAPOLEON	41-MAGUARICHI	4100151	OBRAS PUBLICAS	129,766	129,766	129,766	129,766	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
54515	APORTACION MPAL. AMPL. RED DE DISTR. ELECTRICA EN BARRIO TELAIBO	41-MAGUARICHI	4100149	OBRAS PUBLICAS	122,231	122,231	122,231	122,231	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
54551	APORTACION MPAL P-COSTR. LINEA Y RED DE DISTR. ELECTRICA CON 119 ACOMETIDAS NUEVAS	47-MORIS	4700241	OBRAS PUBLICAS	1,951,000	1,951,000	1,951,000	1,951,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
41147	APORTACION MUNICIPAL LINEA DE DISTRIBUCION LA MESA-AGUA ESCONDIDA	66-URUACHI	6600214	TESORERIA MUNICIPAL	160,121	160,121	160,121	160,121	100.0%	0	0	KILÓMETRO	6.00	6.00	100.0%	
41148	APORTACION MUNICIPAL RED DE DISTR. ELEC- SAN ANTONIO-Y RIO ANIMAS	66-URUACHI	6600215	TESORERIA MUNICIPAL	453,447	453,447	453,447	453,447	100.0%	0	0	POSTE	47.00	47.00	100.0%	
41149	APORTACION MUNICIPAL RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CON 18 ACOMETIDAS NUEVAS	66-URUACHI	6600216	TESORERIA MUNICIPAL	281,793	281,793	281,793	281,793	100.0%	0	0	POSTE	34.00	34.00	100.0%	
41150	APORTACION MUNICIPAL LINEA DE DISTRIBUCION AGUA ESCONDIDA LA SOLEDAD	66-URUACHI	6600212	TESORERIA MUNICIPAL	292,826	292,826	292,826	292,826	100.0%	0	0	KILÓMETRO	7.00	7.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD															
	CENTROS DE SALUD															

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18		19
	CONSTRUCCIÓN															
49914	CENTRO AVANZADO DE SALUD TIPO C3	23-GALEANA	2300032	OBRAS PUBLICAS	667,077	667,077	667,077	667,077	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	UN CENTRO DE SALUD, ESTA ETAPA EMPIEZA EL SEGUNDO TRIMESTRE
54209	ANEXO AL CENTRO DE SALUD, LAS LAJAS	41-MAGUARICHI	4100167	OBRAS PUBLICAS	47,793	47,793	47,793	47,793	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	UN ANEXO
58645	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	45-MEOQUI	56/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	542,566	542,566	542,566	542,566	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
56944	CENTRO DE SALUD	51-OCAMPO	5100270	OBRAS PUBLICAS	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
158531	TERMINACION CENTRO DE SALUD CAS	55-ROSALES	550047	OBRAS PUBLICAS	116,087	116,087	116,087	116,087	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
41183	CENTRO AVANZADO DE SALUD TIPO C-3	66-URUACHI	6600225	OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN															
50028	REHAB. Y AMPLIACION CLINICA EN BAQUETEROS	64-EL TULE	6400122	OBRAS PUBLICAS	72,048	72,048	72,048	72,048	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
	DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES															
	CONSTRUCCIÓN															
85051	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL ZAPOTE	29-GUADALUPE Y CALVO	R33059	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	252,064	252,064	252,064	252,064	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48.00	48.00	100.0%	
85102	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA QUEBRADA	29-GUADALUPE Y CALVO	R33061	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	233,369	233,369	233,369	233,369	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48.00	48.00	100.0%	
85078	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN SAN JOSE DE TURUACHITO	29-GUADALUPE Y CALVO	R33060	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	218,629	218,629	218,629	218,629	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48.00	48.00	100.0%	
84957	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUN EN COLORADAS DE LOS CHAVES	29-GUADALUPE Y CALVO	R33058	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	233,369	233,369	233,369	233,369	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48.00	48.00	100.0%	
84886	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUN EN LA LAJA NABOGAME	29-GUADALUPE Y CALVO	R33057	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	225,924	225,924	225,924	225,924	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48.00	48.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN															
28641	AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA RURAL EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	2011DR000046	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	142,774	142,774	142,774	142,774	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD															
	OTROS															
159219	REHABILITACION ALBERGUE EN SAN JOSE DE LAS VARAS	7-BALLEZA	REF00059	OBRAS PUBLICAS	542,303	542,303	542,303	542,303	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138826	CASA DE SALUD	9-BOCOYNA	591-00-0428-0921	OBRAS PUBLICAS	151,203	151,203	151,203	151,203	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138827	CASA DE SALUD DE RITUCHI	9-BOCOYNA	591000418 0911	OBRAS PUBLICAS	145,959	145,959	145,959	145,959	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138828	CASA DE SALUD EN YEPOSO	9-BOCOYNA	591000430 0923	OBRAS PUBLICAS	148,600	148,600	148,600	148,600	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138829	CASA DE SALUD LAS AGUJAS	9-BOCOYNA	591000427 0920	OBRAS PUBLICAS	143,569	143,569	143,569	143,569	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138830	CASA DE SALUD TABACHI	9-BOCOYNA	591000429 0922	OBRAS PUBLICAS	132,263	132,263	132,263	132,263	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
201645	VELATORIO SECC. ENRQUEZ	13-CASAS GRANDES	1300163	OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
131431	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN CHIQUEROS	27-GUACHOCHI	27104	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	274,619	274,619	274,619	205,198	74.7%	0	0	ACCIÓN	4.00	3.00	75.0%	
116355	REHABILITACION DE BAÑOS EN EL ALBERGUE IMSS	27-GUACHOCHI	27062	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	32,477	32,477	32,477	32,477	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18		19
130551	APORTACION MPAL A LA OBRA 3600328 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	36-JIMÉNEZ	591-05-01	OBRAS PUBLICAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
56945	APORTACION MUNICIPAL CONSTRUCCION BAÑOS ECOLOGICOS	51-OCAMPO	5100274	TESORERIA MUNICIPAL	405,000	405,000	405,000	405,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	90.00	90.00	100.0%	
139244	CENTRO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA EN COL. LA PISTA	52-OJINAGA	5200343	OBRAS PUBLICAS	1,434,555	1,434,555	1,434,555	1,434,555	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS															
	CONSTRUCCIÓN															
35927	C B T A 147	2-ALDAMA	0200272	OBRAS PUBLICAS	233,551	233,551	233,551	233,551	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
35928	PREPARATORIA 8412	2-ALDAMA	0200271	OBRAS PUBLICAS	233,551	233,551	233,551	233,551	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
159220	AULA EN TELEBACHILLERATO EN PICHIQUE	7-BALLEZA	POL00029	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	UN AULA
162210	AULA ESC PREPA. 8413	9-BOCOYNA	948	OBRAS PUBLICAS	141,768	141,768	141,768	141,768	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
201927	TELEBACHILLERATO JUAN MATA ORTIZ	13-CASAS GRANDES	1300136	OBRAS PUBLICAS	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	86.00	86.00	100.0%	
49915	AULA CECYTECH	23-GALEANA	2300087.0	OBRAS PUBLICAS	122,158	122,158	122,158	122,158	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA
130902	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO DE SAMACHIQUE	27-GUACHOCHI	27089	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	218,533	218,533	218,533	160,585	73.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	8.00	7.00	87.5%	
116356	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA LAGUNA DE ABREACHI	27-GUACHOCHI	27055	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	220,088	220,088	220,088	179,257	81.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	47.00	47.00	100.0%	
70964	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO	29-GUADALUPE Y CALVO	R33031	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	215,068	215,068	215,068	215,068	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
71171	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO	29-GUADALUPE Y CALVO	R33031	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	215,068	215,068	215,068	215,068	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
99036	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO LAZARO CARDENAS	37-JUÁREZ	3704599	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,225,891	1,225,891	1,225,891	1,225,886	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	96.22	94.36	98.1%	SE MODIFICÓ EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
63067	CONSTRUCCION DE AULA EN EL CREI DE SALAICES	39-LÓPEZ	3900087	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	98,146	98,146	98,146	98,146	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
75510	CONSTRUCCION AULA PARA TELEBACHILLERATO	42-MANUEL BENAVIDES	5910000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA EL TELEBACHILLERATO
51272	SALA DE COMPUTO-BIBLIOTECA EN TELEBACHILLERATO	43-MATACHÍ	4300132	OBRAS PUBLICAS	122,500	122,500	122,500	122,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	ANEXO
50170	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO DE EL TABLON	46-MORELOS	FISM-2011-030	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	177,738	177,738	177,738	177,738	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	16.00	16.00	100.0%	
151985	CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CETIS 98	52-OJINAGA	591-012-0006	OBRAS PUBLICAS	93,918	93,918	93,918	93,918	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	UNA CANCHA
139245	PREPARATORIA 4003	52-OJINAGA	5200344	OBRAS PUBLICAS	240,009	240,009	240,009	240,009	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN DESAYUNADOR
76439	CREI HEROE DE NACAZARI	67-VALLE DE ZARAGOZA	6700138	OBRAS PUBLICAS	70,576	70,576	70,576	70,576	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	UN AULA , 24 METROS C UADRADOS
76440	TELEBACHILLERATO NUEVA ESPAÑA 8603	67-VALLE DE ZARAGOZA	6700156	OBRAS PUBLICAS	106,724	106,724	106,724	106,724	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	40.00	40.00	100.0%	UN AULA, 80 MTRES CUADRADOS
	AMPLIACIÓN															
98715	AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO KM. 20	37-JUÁREZ	3704598	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	700,648	700,648	700,648	700,647	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	284.30	269.72	94.9%	SE MODIFICÓ EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
98469	AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO MANUEL VALDEZ	37-JUÁREZ	3704595	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	738,230	738,230	738,230	733,872	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	403.00	394.33	97.8%	SE MODIFICÓ EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
98593	AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO NUEVA GALEANA	37-JUÁREZ	3704596	DIRECCION GENERAL DE OBRAS	719,048	719,048	719,048	639,684	89.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	127.55	108.79	85.3%	SE MODIFICÓ EN: MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
98652	AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO TERRENOS NACIONALES	37-JUÁREZ	3704597	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	668,748	668,748	668,748	660,646	98.8%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	324.33	285.69	88.1%	SE MODIFICO EN MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO
	REHABILITACIÓN															
162162	REHAB LABORATORIO PREPA. ALTA DIXON	9-BOCOYNA	947	OBRAS PUBLICAS	57,245	57,245	57,245	57,245	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	
5605	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE TELESECUNDARIA Y JARDIN DE NIÑOS EJIDO SOTO	19-CHIHUAHUA	2011DR000045	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8,940	8,940	8,940	8,940	100.0%	0	0	M2, PATIO	400.00	400.00	100.0%	SOLO SON METROS CUADRADOS
	EQUIPAMIENTO															
61135	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO EN TELEBACHILLERATO	31-GUERRERO	06-005	OFICIALIA MAYOR	6,250	6,250	6,250	6,250	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES, SILLAS Y MESAS YA QUE LA OPCION DE EQUIPO DE COMPUTO NO VIENE CONSIDERADA
	PREESCOLAR															
	CONSTRUCCIÓN															
33561	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA LOPEZ VILLANUEVA	5-ASCENSION	16	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	73,334	73,334	73,334	73,334	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	AULA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA LOPEZ VILLANUEVA CON UN AVANCE DEL 100%.
33562	DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS DE COL. GUADALUPE VICTORIA	5-ASCENSION	8	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	127,009	127,009	127,009	127,009	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS DE COL. GUADALUPE VICTORIA DE 128M2. LLEVANDO UN 100% DE AVANCE FISICO.
33563	DESAYUNADOR JARDIN DE NIÑOS HEROE DE NACOZARI	5-ASCENSION	5	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	124,936	124,936	124,936	124,936	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS HEROE DE NACOZARI, TOTAL DE 128M2. LLEVANDO UN 100% EN AVANCE FISICO.
159221	AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COM. DE SAN CARLOS	7-BALLEZA	REF00031	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA
159222	CONSTRUCCION SANITARIOS J N MAGRIA MONTESORI	7-BALLEZA	591-09-00088, 000124	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	180,190	180,190	180,190	180,190	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%	SANITARIOS NIÑOS Y NIÑAS
201866	J N AMADO NERVO	13-CASAS GRANDES	1300134	OBRAS PUBLICAS	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
202155	J N PAQUIME	13-CASAS GRANDES	1300161	OBRAS PUBLICAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
201819	PRIMARIA BENITO JUAREZ	13-CASAS GRANDES	1300135	OBRAS PUBLICAS	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
14720	CONSTR DE AULA INTEGRADA CON SANITARIOS INTEGRADOS J.N JOSEFA ORTIZ DE DÍGUEZ EJIDO FCO VILLA	19-CHIHUAHUA	2011OP000298	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	372,000	372,000	372,000	74,400	20.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.20	20.0%	METAS AULA CON SANITARIO ANTICIPO
28685	CONSTRUCCION DE AULA Y DIRECCION EN J.N. PABLO FREIRE COL 11 DE FEBRERO	19-CHIHUAHUA	2011OP000311	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,049,750	1,049,750	1,049,750	209,950	20.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.40	20.0%	METAS 1 AULA 1 DIRECCION(ANTICIPO)
84592	CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS LUIS DON ALDO COLOSO	29-GUADALUPE Y CALVO	R33051	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	84,913	84,913	84,913	84,913	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
87093	CONSTRUCCION DE AULA EN J. DE N. DE SAN JUAN NEPOMUCENO	29-GUADALUPE Y CALVO	R33117	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	214,090	214,090	214,090	214,090	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
70751	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN EL J. N.	29-GUADALUPE Y CALVO	R33020	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	218,320	218,320	218,320	218,320	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
70672	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN J.N. JOSE REYES HEROLES	29-GUADALUPE Y CALVO	R33019	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	219,320	219,320	219,320	219,320	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
70788	CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR EN J.N	29-GUADALUPE Y CALVO	R33021	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	233,408	233,408	233,408	233,408	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
83754	CONSTRUCCION DE SERV SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS	29-GUADALUPE Y CALVO	R33032	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	84,913	84,913	84,913	84,913	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
73540	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	31-GUERRERO	06-019	OBRAS PUBLICAS	92,095	92,095	92,095	92,095	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
129788	CONSTRUCCION DE AULA KINDER ROSAURA ZAPATA EN EJIDO LIBERTAD	36-JIMÉNEZ	591-06-01/08	OBRAS PUBLICAS	182,116	182,116	182,116	182,116	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
105874	AULA EN JARDIN DE NIÑOS ANDRES HINOJOSA OSCAR SOTO MAYNEZ (SANTA ANA)	48-NAMIQUIPA	4800184-5910225	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	68,000	68,000	68,000	68,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UNA AULA
76441	CREI HEROE DE NACOZARI	67-VALLE DE ZARAGOZA	6700139	OBRAS PUBLICAS	105,398	105,398	105,398	105,398	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA BIBLIOTECA
76442	J N JUSTO SIERRA	67-VALLE DE ZARAGOZA	6700161	OBRAS PUBLICAS	99,848	99,848	99,848	99,848	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UNA BIBLIOTECA
76516	J N JUSTO SIERRA	67-VALLE DE ZARAGOZA	6700160	OBRAS PUBLICAS	68,950	68,950	68,950	68,950	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UNA BIBLIOTECA
	REHABILITACIÓN															
28642	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS J. DE NIÑOS EJIDO LA PIEDRA	19-CHIHUAHUA	2011DR000091	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21,187	21,187	21,187	17,371	82.0%	0	0	METROS CUADRADOS	665.00	598.00	89.9%	
28666	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS JARDIN DE NIÑOS EJIDO ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	2011DR000098	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	13,137	13,137	13,137	6,863	52.2%	0	0	METROS CUADRADOS	475.00	230.00	48.4%	
28669	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS JARDIN DE NIÑOS EJIDO LA JABONERA	19-CHIHUAHUA	2011DR000096	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	18,767	18,767	18,767	8,553	45.6%	0	0	METROS CUADRADOS	380.00	195.00	51.3%	
28643	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS JARDIN DE NIÑOS EJIDO LA NORIA	19-CHIHUAHUA	2011DR000089	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	98,853	98,853	98,853	39,521	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,045.00	680.00	65.1%	
28644	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS JARDIN DE NIÑOS EST OJO LAGUNA	19-CHIHUAHUA	2011DR000094	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	12,762	12,762	12,762	4,810	37.7%	0	0	METROS CUADRADOS	475.00	380.00	80.0%	
28645	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EDUCATIVOS JARDIN DE NIÑOS RANCHO LOS AGUILARES	19-CHIHUAHUA	2011DR000099	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,355	19,355	19,355	11,273	58.2%	0	0	METROS CUADRADOS	475.00	320.00	67.4%	
61108	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS	31-GUERRERO	06-004	OBRAS PUBLICAS	14,950	14,950	14,950	14,950	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO															
60940	SUMINISTRO DE COPIADORA SHARP JARDIN DE NIÑOS F.FROEBEL	31-GUERRERO	06-002	OFICIALIA MAYOR	11,600	11,600	11,600	11,600	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES, SILLAS, MESAS YA QUE LA OPCION DE COPIADORA NO VIENE CONSIDERADA
61017	SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES PARA JARDIN DE NIÑOS JOSECITO AGUIRRE	31-GUERRERO	06-003	OFICIALIA MAYOR	14,616	14,616	14,616	14,616	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	3.00	3.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES, SILLAS Y MESAS YA QUE LA OPCION DE JUEGOS INFANTILES METALICOS NO VIENE CONSIDERADA
61216	SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTIVO PARA JARDIN DE NIÑOS REDENCION TARAH.	31-GUERRERO	06-007	OFICIALIA MAYOR	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES, SILLAS, Y MESAS YA QUE LA OPCION DE MATERIAL DIDACTICO NO VIENE CONSIDERADA
	PRIMARIA															
	CONSTRUCCIÓN															
155094	CANCHA ESC. VNUSTIANO CARRANZA	1-AHUMADA	0100107	OBRAS PUBLICAS	185,155	185,155	185,155	185,155	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	340.00	340.00	100.0%	
155095	CANCHA ESCUELA VICTOR N LARA	1-AHUMADA	0100108	OBRAS PUBLICAS	221,098	221,098	221,098	221,098	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	340.00	340.00	100.0%	UNA CANCHA
36892	PRIM. FRCO. GONZALEZ BOCANEGRA	2-ALDAMA	0200273	OBRAS PUBLICAS	108,622	108,622	108,622	108,622	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
35929	PRIMARIA SALVADOR OROZCO	2-ALDAMA	0200263	OBRAS PUBLICAS	186,550	186,550	186,550	186,550	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	50.00	50.00	100.0%	
33564	AULA EN PRIMARIA ALFONSO MARTINEZ FACIO	5-ASCENSIÓN	6	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	75,797	75,797	75,797	75,797	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. ALFONSO MARTINEZ FACIO, CON UN TOTAL DE 48M2, LLEVANDO UN 100% AN AVANCE FISICO.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
33565	AULA PRIMARIA LEONOR HERNANDEZ DE ORNELAS	5-ASCENSION	7	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	74,332	74,332	74,332	74,332	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. LEONOR HERNANDEZ DE ORNELAS DE 48M2. LLEVANDO UN 100% EN AVANCE FISICO.
159223	AULA DE MEDIOS ELECTRONICOS EN ESC PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	7-BALLEZA	REF000029	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA
159224	AULA EN COMUNIDAD DE ALTOS DE LAS GARROCHAS	7-BALLEZA	591-01-P00177	OBRAS PUBLICAS	134,000	134,000	134,000	134,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	UN AULA
159225	AULA EN ESC. PRIMARIA BILINGUE COM. LOS ALTOS DE LAS GARROCHAS	7-BALLEZA	REF00039	OBRAS PUBLICAS	116,000	116,000	116,000	116,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA
159226	AULA EN PRIMARIA LOC BAGUEACHI	7-BALLEZA	591-09-00111,00119	OBRAS PUBLICAS	190,303	190,303	190,303	190,303	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	
159227	BAÑOS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL GAVILAN	7-BALLEZA	591-01-P00179	OBRAS PUBLICAS	36,000	36,000	36,000	36,000	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%	DOS BAÑOS
159228	CONSTRUCCION DOS SANITARIOS EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL VERGEL	7-BALLEZA	591-01-P00178	OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%	DOS SANITARIOS
159229	DOS AULAS EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA	7-BALLEZA	591-01-P00176	OBRAS PUBLICAS	192,000	192,000	192,000	192,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	DOS AULAS
159230	FINIQUITO 2 BAÑOS ESCUELA	7-BALLEZA	591-01-P00019	OBRAS PUBLICAS	54,000	54,000	54,000	54,000	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%	
138831	AULA EN PRIMARIA DE HUAJURANA	9-BOCOYNA	591-00-04320925	OBRAS PUBLICAS	166,412	166,412	166,412	166,412	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	24.00	50.0%	
162112	CONSTRUCCION 2 AULAS PRIMARIA J.MA. PINO SUAREZ	9-BOCOYNA	934	OBRAS PUBLICAS	181,690	181,690	181,690	181,690	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	DOS AULAS
162127	DOS AULAS DE MEDIOS EN ESC REV MEXICANA	9-BOCOYNA	924	OBRAS PUBLICAS	137,000	137,000	137,000	137,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	DOS AULAS
48849	AULA ESCOLAR EN BACUSEACHI	12-CARICHÍ	1200299	OBRAS PUBLICAS	144,275	144,275	144,275	144,275	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
48850	AULA ESCOLAR EN RUMIGRACHI	12-CARICHÍ	1200631	OBRAS PUBLICAS	144,275	144,275	144,275	144,275	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA
48851	AULA ESCOLAR EN YEPO	12-CARICHÍ	1200300	OBRAS PUBLICAS	144,275	144,275	144,275	144,275	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA
14715	CONSTRUCCION AULA EN PRIM CUTLAHUAC EJIDO FCO VILLA	19-CHIHUAHUA	2011OP000294	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	352,250	352,250	352,250	70,450	20.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.20	20.0%	ATORGO ANTICIPO CONT AULA ES LA META
14712	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN PRIMARIA FLORENCIA DIAZ HOLGUIN COL SIERRA AZUL	19-CHIHUAHUA	2011OP000293	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	704,500	704,500	704,500	140,900	20.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.20	10.0%	ANT CONST DOS AULAS
28679	CONSTRUCCION DE DOS SANITARIOS EN PRIM BENEMERITO DE LAS AMERICAS CAMINO A CARRIZALILLO SIN	19-CHIHUAHUA	2011OP000297	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	629,835	629,835	629,835	125,967	20.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	0.40	20.0%	CONST 2 SANITARIOS METAS (ANTICIPO)
116357	CONSTRUCCION DE AULAS EN PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	27-GUACHOCHI	27024	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	418,227	418,227	418,227	392,054	93.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144.00	144.00	100.0%	
130696	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA BILINGUE DE BOQUIMOBIA	27-GUACHOCHI	27087	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	211,967	211,967	211,967	187,141	88.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	64.00	64.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
116358	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	27-GUACHOCHI	27027-4	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	553,550	553,550	553,550	525,000	94.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144.00	144.00	100.0%	
83705	CONSTRUCCIO DE AULA EN PRIMARIA CARMEN SERDAN	29-GUADALUPE Y CALVO	R33030	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	220,980	220,980	220,980	220,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
84752	CONSTRUCCIO DE AULA EN PRIMARIA CRISTOBAL COLON	29-GUADALUPE Y CALVO	R33054	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	222,980	222,980	222,980	222,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
83834	CONSTRUCCIO DE SERV. SANITARIOS EN PRIMARIA COMUNITARIA	29-GUADALUPE Y CALVO	R33033	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	90,376	90,376	90,376	90,376	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
83666	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA BENITO JUAREZ	29-GUADALUPE Y CALVO	R33029	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	214,980	214,980	214,980	214,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
83930	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA	29-GUADALUPE Y CALVO	R33034	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	203,568	203,568	203,568	203,568	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
84803	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON	29-GUADALUPE Y CALVO	R33055	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	203,568	203,568	203,568	203,568	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
87165	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GOGOFITO DE SAN REGIS	29-GUADALUPE Y CALVO	R33120	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	191,228	191,228	191,228	191,228	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
71442	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	29-GUADALUPE Y CALVO	R33038	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	220,980	220,980	220,980	220,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
70837	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	29-GUADALUPE Y CALVO	R33024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	212,980	212,980	212,980	212,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
70890	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN PRIMARIA INDIGENA	29-GUADALUPE Y CALVO	R33027	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	226,581	226,581	226,581	226,581	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
70919	CONSTRUCCION DE AULA EXOLAR EN PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIOS	29-GUADALUPE Y CALVO	R33028	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	234,581	234,581	234,581	234,581	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
83959	CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS EN PRIMARIA BILINGUE EMILIANO CARRANZA	29-GUADALUPE Y CALVO	R33035	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	89,413	89,413	89,413	89,413	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
71548	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO	29-GUADALUPE Y CALVO	R33040	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	94,376	94,376	94,376	94,376	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
62358	CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS EN SALON	31-GUERRERO	13-002	OBRAS PUBLICAS	50,250	50,250	50,250	50,250	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.42	12.42	100.0%	
31414	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	37-JUÁREZ	1114199	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,634,631	1,634,631	1,634,631	1,440,537	88.1%	0	0	METROS CUADRADOS	725.04	638.95	88.1%	SE MODIFICO, MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y AVANCE FISICO
31366	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. BILINGUE TARAHUMARA	37-JUÁREZ	1114197	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,020,683	1,020,683	1,020,683	931,369	91.2%	0	0	METROS CUADRADOS	445.50	406.52	91.3%	SE MODIFICO, MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y AVANCE FISICO
31455	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. CARLOS SALINAS DE GORTARI	37-JUÁREZ	1114200	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,318,521	1,318,521	1,318,521	1,019,407	77.3%	0	0	METROS CUADRADOS	463.06	358.01	77.3%	SE MODIFICO, MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y AVANCE FISICO
31094	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. CONSTITUCION NO. 2514	37-JUÁREZ	1114184	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,166,451	1,166,451	1,166,451	894,801	76.7%	0	0	METROS CUADRADOS	445.50	341.75	76.7%	SE MODIFICO, MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y AVANCE FISICO
31211	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	37-JUÁREZ	1114193	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,256,747	1,256,747	1,256,747	971,023	77.3%	0	0	METROS CUADRADOS	445.50	344.21	77.3%	SE MODIFICO, MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y AVANCE FISICO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
31229	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. HORIZONTES	37-JUÁREZ	1114194	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,037,383	1,037,383	1,037,383	974,999	94.0%	0	0	METROS CUADRADOS	445.50	418.71	94.0%	SE MODIFICO, MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y AVANCE FISICO
31469	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. IGNACIO RAMOS PEÑA	37-JUÁREZ	1114201	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,066,306	1,066,306	1,066,306	1,008,528	94.6%	0	0	METROS CUADRADOS	445.50	421.36	94.6%	SE MODIFICO, MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y AVANCE FISICO
31615	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. INDEPENDENCIA	37-JUÁREZ	1114203	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,025,382	1,025,382	1,025,382	907,347	88.5%	0	0	METROS CUADRADOS	445.50	394.22	88.5%	SE MODIFICO, MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y AVANCE FISICO
31177	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. JEAN PIAGET	37-JUÁREZ	1114191	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,022,255	1,022,255	1,022,255	975,074	95.4%	0	0	METROS CUADRADOS	445.50	424.94	95.4%	SE MODIFICO, MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y AVANCE FISICO
31243	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. JESUS ROMO SILVA	37-JUÁREZ	1114195	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,302,511	1,302,511	1,302,511	1,207,505	92.7%	0	0	METROS CUADRADOS	660.00	611.86	92.7%	SE MODIFICO, MONTO DE RECURSO PRESUPUESTARIOS Y AVANCE FISICO
31686	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. JOSE DE LA PAZ RODRIGUEZ	37-JUÁREZ	1114204	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,065,856	1,065,856	1,065,856	922,935	86.6%	0	0	METROS CUADRADOS	445.50	385.76	86.6%	SE MODIFICO, MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y AVANCE FISICO
31165	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. JOSE MARTINEZ EL PIPLA	37-JUÁREZ	1114190	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,122,712	1,122,712	1,122,712	930,570	82.9%	0	0	METROS CUADRADOS	516.00	428.19	83.0%	SE MODIFICO, MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y AVANCE FISICO
31309	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. LIBERACION	37-JUÁREZ	1114196	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,075,603	1,075,603	1,075,603	926,730	86.2%	0	0	METROS CUADRADOS	445.50	383.84	86.2%	SE MODIFICO, MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y AVANCE FISICO
31021	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. PLAN DE AYALA	37-JUÁREZ	1114181	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	997,100	997,100	997,100	992,232	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	445.50	443.33	99.5%	SE MODIFICO, MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y AVANCE FISICO
31396	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	37-JUÁREZ	1114198	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,046,629	1,046,629	1,046,629	967,208	92.4%	0	0	METROS CUADRADOS	445.50	411.69	92.4%	SE MODIFICO, MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y AVANCE FISICO
53523	PRIMARIA EN GUIRICHIVO	41-MAGUARICHI	4100171	OBRAS PUBLICAS	5,256	5,256	5,256	5,256	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UNA ESCUELA
53524	PRIMARIA EN SAN JUAN	41-MAGUARICHI	4100170	OBRAS PUBLICAS	14,656	14,656	14,656	14,656	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UNA ESCUELA
53525	PRIMARIA INDIGENA IGNACIO LEON RUIZ	41-MAGUARICHI	4100169	OBRAS PUBLICAS	81,207	81,207	81,207	81,207	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UNA ESCUELA
52255	CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO EN LA ESC. PRIMARIA	46-MORELOS	FISM-2011-040	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	395,454	395,454	395,454	395,454	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	45.90	45.90	100.0%	
49681	PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN YEPACHI	63-TEMÓSACHI	6300216	OBRAS PUBLICAS	107,460	107,460	107,460	107,460	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30.00	30.00	100.0%	
49682	PRIMARIA NINO PIMA	63-TEMÓSACHI	6300217	OBRAS PUBLICAS	107,460	107,460	107,460	107,460	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30.00	30.00	100.0%	
168517	AULA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	65-URIQUE	OP-36	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104,226	104,226	104,226	104,226	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	60.00	60.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO															
51776	APLICACION DE PINTURA EN 25 ESCUELAS DEL MUNICIPIO	46-MORELOS	FISM-2011-033	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	222,298	222,298	222,298	222,298	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	25.00	25.00	100.0%	SE APLICÓ PINTURA EN LAS AULAS DE 25 ESCUELAS DE 17 COMUNIDADES.
	REHABILITACIÓN															
162142	REHAB BIBLIOTECA ESC 5 DE FEBRERO	9-BOCOYNA	902	OBRAS PUBLICAS	57,894	57,894	57,894	57,894	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	UNA BIBLIOTECA
116359	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO	27-GUACHOCHI	27054	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	54,923	54,923	54,923	43,190	78.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	50.00	50.00	100.0%	
87455	REHABILITACION DE COMEDOR EN ESCUELA BERNARDO AGUIRRE	29-GUADALUPE Y CALVO	R33142	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	88,624	88,624	88,624	88,624	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	7.20	15.0%	
73473	REHABILITACION DE AULA EN ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	06-014	OBRAS PUBLICAS	18,278	18,278	18,278	18,278	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
31130	REHABILITACION DE BEBEDEROS Y TEJABAN EN ESC. PRIM. CONSTITUCION NO. 2514	37-JUÁREZ	1114186	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	145,582	145,582	145,582	108,536	74.6%	0	0	METROS CUADRADOS	4.00	2.98	74.5%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
31113	REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL EN ESC. PRIM. CONSTITUCION NO. 2514	37-JUÁREZ	1114185	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	253,554	253,554	253,554	182,824	72.1%	0	0	METROS CUADRADOS	90.00	64.89	72.1%	
50236	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	46-MORELOS	FISM-2011-023	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	80,500	80,500	80,500	80,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	4.00	100.0%	SON 4 AULAS REHABILITADAS.
139246	REHAB. DE BAÑOS EN PRIMARIA PROF. IGNACIO ROJAS	52-OJINAGA	5200355	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	59,991	59,991	59,991	59,991	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	23.00	23.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO															
60906	SUMINISTRO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL CREI ADOLFO LOPEZ MATEOS	31-GUERRERO	06-001	OFICIALIA MAYOR	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
61250	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE VIDEO EN CREI HEROES DE NACOZARI	31-GUERRERO	06-009	OFICIALIA MAYOR	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	21.00	21.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES, SILLAS, MESAS YA QUE LA OPCION DE EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE VIDEO NO VIENEN
61366	SUMINISTRO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS	31-GUERRERO	6-012	OFICIALIA MAYOR	4,650	4,650	4,650	4,650	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES, SILLAS Y MESAS YA QUE LA OPCION DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL NO VIENE CONSIDERADA
	SECUNDARIA															
	CONSTRUCCION															
35930	SEC. FEDERAL 40	2-ALDAMA	0200251	OBRAS PUBLICAS	64,015	64,015	64,015	64,015	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	320.00	320.00	100.0%	
168505	CONSTR. COCINA TELESEC. ESTATAL EN PANALACHI	9-BOCOYNA	929	OBRAS PUBLICAS	186,854	186,854	186,854	186,854	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%	UNA COCINA
202100	TELESECUNDARIA 5061	13-CASAS GRANDES	1300160	OBRAS PUBLICAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	
14723	CONST DE AULA EN TELESECUNDARIA 6169 COL OCAMPO TORREON	19-CHIHUAHUA	2011OP000302	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	372,000	372,000	372,000	70,450	18.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.20	20.0%	METAS UNA AULA ATORGO ANTICIPO
14721	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN SECUNDARIA ESTATAL 78 COL LUIS DONALDO COLOSSIO	19-CHIHUAHUA	2011OP000300	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,091,050	1,091,050	1,091,050	218,210	20.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.40	20.0%	
116360	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA EN MESA DE BASIAHUARE	27-GUACHOCHI	27027-5	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	238,532	238,532	238,532	238,532	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
116361	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA DE CHOGUITA	27-GUACHOCHI	27026-3	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	297,979	297,979	297,979	297,979	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
116362	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO	27-GUACHOCHI	27016	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	204,758	204,758	204,758	171,339	83.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	OBRA YA TERMINADA QUEDA PENDIENTE EL PAGO DE ALGUNOS PROVEEDORES.
116363	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DE CUSARARE	27-GUACHOCHI	27014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215,492	215,492	215,492	189,311	87.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
117146	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DE ABOREACHI	27-GUACHOCHI	27026-5	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	267,345	264,345	264,345	250,000	94.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
117147	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DE MURACHARACHI	27-GUACHOCHI	27020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	222,594	222,594	222,594	202,308	90.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
117148	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA RAHUIHUARACHI	27-GUACHOCHI	27015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	245,354	245,354	245,354	241,574	98.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
84689	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA	29-GUADALUPE Y CALVO	R33053	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	221,980	221,980	221,980	221,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
84044	CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS EN ESC. TELESECUNDARIA	29-GUADALUPE Y CALVO	R33036	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	93,413	93,413	93,413	93,413	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
83602	CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	29-GUADALUPE Y CALVO	R33026	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	222,980	222,980	222,980	222,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
83468	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DE REDONDEADOS	29-GUADALUPE Y CALVO	R33025	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	214,980	214,980	214,980	214,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
87195	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE COLORADAS DE LOS VILLANUEVA	29-GUADALUPE Y CALVO	R33123	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	99,614	99,614	99,614	99,614	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
79001	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA	31-GUERRERO	06-020	OBRAS PUBLICAS	23,306	23,306	23,306	23,306	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	52.00	52.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO CORRESPONDE A METROS LINEALES
31050	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. SECUNDARIA POR COOPERACION NO. 8334	37-JUÁREZ	1114182	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,342,695	1,342,695	1,342,695	1,182,205	88.0%	0	0	METROS CUADRADOS	660.00	581.11	88.0%	SE MODIFICO, MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y AVANCE FISICO
31195	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 6228	37-JUÁREZ	1114192	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,281,669	1,281,669	1,281,669	1,256,505	98.0%	0	0	METROS CUADRADOS	660.00	647.04	98.0%	SE MODIFICO, MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y AVANCE FISICO
31498	CONSTRUCCION DE DOMO ESC. SEC. POR COOPERACION SALVADOR ALLENDE	37-JUÁREZ	1114202	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,634,631	1,634,631	1,634,631	1,448,610	88.6%	0	0	METROS CUADRADOS	725.04	642.53	88.6%	SE MODIFICO, MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y AVANCE FISICO
52615	TELESECUNDARIA 6074	38-JULIMES	3800101	OBRAS PUBLICAS	71,500	71,500	71,500	71,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA 2 ANEXOS
50171	CONSTRUCCION DE AULA EN LA TELESECUNDARIA DE SANTA ANA	46-MORELOS	FISM-2011-011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	184,873	184,873	184,873	184,873	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	31.80	31.80	100.0%	
50172	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA TELESECUNDARIA DE LOS ALISOS	46-MORELOS	FISM-2011-012	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	366,028	366,028	366,028	366,028	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	63.60	63.60	100.0%	
52701	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA	46-MORELOS	FISM-2011-043	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	192,209	192,209	192,209	192,209	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	231.50	231.50	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES.
135392	AULA TELESECUNDARIA EN SAINAPUCHI	54-RIVA PALACIO	5400102	OBRAS PUBLICAS	61,250	61,250	61,250	61,250	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	34.00	34.00	100.0%	
135393	CANCHA DEPORTIVA Y BANQUETAS SECUNDARIA	54-RIVA PALACIO	5400084	OBRAS PUBLICAS	223,117	223,117	223,117	223,117	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	308.00	308.00	100.0%	
151354	AULA SECUNDARIA JESUS URUETA	65-URIQUE	OP-035	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104,226	104,226	104,226	104,226	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	60.00	60.00	100.0%	
168607	AULA TELESECUNDARIA	65-URIQUE	OP-037	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104,226	104,226	104,226	104,226	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	60.00	60.00	100.0%	
150997	AULA 1 TELESECUNDARIA	65-URIQUE	OP-033	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104,226	104,226	104,226	104,226	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	60.00	60.00	100.0%	
150998	AULA 2 TELESECUNDARIA	65-URIQUE	OP-034	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104,226	104,226	104,226	104,226	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	60.00	60.00	100.0%	
150999	CERCA EN TELESECUNDARIA	65-URIQUE	OP-015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	221,329	221,329	221,329	221,329	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	278.00	278.00	100.0%	
	REHABILITACION															
61662	REHABILITACION SALON EN ESC. SECUNDARIA ES-84	31-GUERRERO	06-013	OBRAS PUBLICAS	22,049	22,049	22,049	22,049	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	32.39	32.39	100.0%	
50174	REHABILITACION DE TELESECUNDARIA FEDERAL DE LAS ANIMAS	46-MORELOS	FISM-2011-022	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	96,290	96,290	96,290	96,290	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	60.00	60.00	100.0%	
139247	REHAB. DE BAÑOS EC. TELESECUNDARIA EN LOMA DE JUAREZ	52-OJINAGA	M5201	OBRAS PUBLICAS	46,386	46,386	46,386	46,386	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	UNA OBRA
	EQUIPAMIENTO															

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
61231	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO EN ESC. TELESECUNDARIA		31-GUERRERO	06-008	OFICIALIA MAYOR	9,000	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES,SILLAS,MESAS YA QUE LA OPCION DE EQUIPO DE COMPUTO NO VIENE CONSIDERADA
61274	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SEC. FEDERAL ES-84		31-GUERRERO	06-010	OFICIALIA MAYOR	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES,SILLAS,MESAS YA QUE LA OPCION DE EQUIPO DE COMPUTO NO VIENE CONSIDERADA
61349	SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y TONER PARA COPIADORA EN TELESECUNDARIA		31-GUERRERO	06-011	OFICIALIA MAYOR	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	2.00	2.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES,SILLAS Y MESAS YA QUE LA OPCION DE MATERIAL DIDACTICO Y TONER NO VIENEN CONSIDERADOS
61168	SUMINISTRO DE PROYECTOR Y MATERIAL DIDACTICO		31-GUERRERO	06-006	OFICIALIA MAYOR	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	2.00	2.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES, SILLAS Y MESAS YA QUE LA OPCION DE PROYECTOR Y MATERIAL DIDACTICO NO VIENE CONSIDERADA
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTROS																
163256	APORTACION MUNICIPAL CCA		9-BOCOYNA	0900574	OBRAS PUBLICAS	120,300	120,300	120,300	120,300	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138833	C. BAÑOS ESC. PRIMARIA PROGRESO		9-BOCOYNA	591000422 0914	OBRAS PUBLICAS	108,108	108,108	108,108	108,108	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138834	COCINA EN ESC SEC. PLAN DE AYUTLA		9-BOCOYNA	591-00-04350928	OBRAS PUBLICAS	170,232	170,232	170,232	170,232	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138835	CONST. COCINA J N TOWI		9-BOCOYNA	591000422 0915	OBRAS PUBLICAS	164,809	164,809	164,809	164,809	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138836	CONSTRUCCION AULA J N GABRIELA MISTRAL		9-BOCOYNA	591000419 0912	OBRAS PUBLICAS	157,542	157,542	157,542	157,542	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
138837	J N REVOLUCION MEXICANA		9-BOCOYNA	591000420 0913	OBRAS PUBLICAS	165,000	165,000	165,000	165,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
162044	PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD		9-BOCOYNA	938	OBRAS PUBLICAS	860,683	860,683	860,683	860,683	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
163272	REHAB DE BAÑOS J N TOWI		9-BOCOYNA	966	OBRAS PUBLICAS	12,423	12,423	12,423	12,423	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
161970	REHAB DE TECHUMBRE ESC MONTES DE OCA		9-BOCOYNA	901	OBRAS PUBLICAS	2,760	2,760	2,760	2,760	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138838	REHABILITACION CIELO COCINA		9-BOCOYNA	591-00-04400903	OBRAS PUBLICAS	36,518	36,518	36,518	36,518	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118393	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN ESCUELA IGNACIO ALLENDE		17-CUAUHTÉMOC	170034	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	331,406	331,406	331,406	331,406	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
5606	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA EJIDO GUADALUPE		19-CHIHUAHUA	2011DR000083	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	412,173	412,173	412,173	412,173	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
5607	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y EDUCATIVOS EJIDO OCAMPO		19-CHIHUAHUA	2011DR000017	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,807	19,807	19,807	19,807	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,800.00	1,800.00	100.0%	
57078	TECHO Y PINTURA EN BIBLIOTECA		25-GÓMEZ FARIÁS	2500097	OBRAS PUBLICAS	143,802	143,802	143,802	143,802	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
117149	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO A DIFERENTES ESCUELAS DE PEC		27-GUACHOCHI	27044	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	565,425	565,425	565,425	565,425	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
131856	APORTACION DEL RAMO 33 PARA FAM	27-GUACHOCHI	FAM-2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,331,422	3,331,422	3,331,422	3,331,422	100.0%	0	0	OBRA	17.00	9.00	52.9%	
131001	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	27-GUACHOCHI	27094	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39,727	39,727	39,727	39,113	98.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
130876	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO EN CRES	27-GUACHOCHI	27088	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	218,533	218,533	218,533	194,999	89.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
131364	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN BASHIUARE	27-GUACHOCHI	27101	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	204,414	204,414	204,414	194,560	95.2%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
130975	CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA DE AGUA PUERCA	27-GUACHOCHI	27093	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	245,545	245,545	245,545	218,310	88.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
130957	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO	27-GUACHOCHI	27091	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215,996	215,996	215,996	168,114	77.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
117150	CONSTRUCCION Y REHABILITAMIENTO EN DIFERENTES ESCUELAS DE PEC	27-GUACHOCHI	27045	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	590,743	590,743	590,743	590,743	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
117151	COSTRUCCION DE BAÑOS DE SEECH	27-GUACHOCHI	27064	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105,921	105,921	105,921	105,921	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
117152	EQUIPAMIENTO DE VARIAS AULAS	27-GUACHOCHI	27025	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	280,942	280,942	280,942	141,001	50.2%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
117153	REHABILITACION DE POZO DE ABSORCION EN TELESECUNDARIA DE AGUA AZUL	27-GUACHOCHI	27027-3	OBRAS PUBLICAS	27,803	27,803	27,803	27,803	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
86751	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA EDUARDO OMARINI DE TURUACHI	29-GUADALUPE Y CALVO	R33103	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	184,513	184,513	184,513	184,513	100.0%	0	0	METRO LINEAL	70.00	70.00	100.0%	
85631	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN J.N DE MESA DE SAN JOSE	29-GUADALUPE Y CALVO	R33074	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	49,267	49,267	49,267	49,267	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	90.00	100.0%	
85411	REHABILITACION DE ESCUELA CECYT NO. 4	29-GUADALUPE Y CALVO	R33072	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	101,366	101,366	101,366	101,366	100.0%	0	0	METRO LINEAL	51.00	51.00	100.0%	
129790	APORTACION MPAL. PROGRAMA PIEM CONS DTRCCION AULA TIPO EN TELEBACHILLERATO EN HEROES DE LA REVOLUCION	36-JIMÉNEZ	591-06-01-3600463	OBRAS PUBLICAS	153,487	153,487	153,487	153,487	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129789	APORTACION MPAL AL PROGRAMA PIEM CONSTRUCCION DE AULA TIPO ESC PRIMARIA GPE VICTORIA	36-JIMÉNEZ	591-06-01-3600467	OBRAS PUBLICAS	153,487	153,487	153,487	153,487	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129791	APORTACION MPAL PROGRAMA PIEM CONSTRUCCION DE AULA TIPO ESC TELESECUNDARIA 6163 EJIDO HEROES DE LA REVOLUCION	36-JIMÉNEZ	591-06-01-3600469	OBRAS PUBLICAS	153,487	153,487	153,487	153,487	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129792	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA PIEM CONSTRUCCION 2 AULA TIPO,BAÑOS,ENMALLADO ESC PRIM ROMUNLO ESCOBAR DE EJIDO MIGUEL HIDALGO	36-JIMÉNEZ	591-06-06-3600468	OBRAS PUBLICAS	439,073	439,073	439,073	439,073	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129793	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA PIEM CONTRUCCION DE AULA TIPO EN ESC TELESECUNDARIA EN EJIDO LAS GLORIAS	36-JIMÉNEZ	591-06-01-3600470	OBRAS PUBLICAS	153,487	153,487	153,487	153,487	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129794	APORTN MPAL. PROG PIEM CONSTRUCCION AULA TIPO EN TELEBACHILLERATO EST. CARRILLO	36-JIMÉNEZ	591-06-01-3600464	OBRAS PUBLICAS	153,487	153,487	153,487	153,487	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129795	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO SECCIONAL DE ESCALON	36-JIMÉNEZ	591-06-01-11	OBRAS PUBLICAS	147,890	147,890	147,890	147,890	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18		19
129796	EXPLANADA Y PINTURA ESC PRIMARIA GUILLERMO BACA COL ESTACION	36-JIMÉNEZ	591-06-01/03	OBRAS PUBLICAS	33,388	33,388	33,388	33,388	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
129797	REHABILITACION DE COMEDOR Y BAÑOS EN SEC TECNICA NO.16 COL TORREONCITOS	36-JIMÉNEZ	591-06-01-10	OBRAS PUBLICAS	47,752	47,752	47,752	47,752	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129798	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA CICLONICA TELEBACHILLERATO COL TORREONCITOS	36-JIMÉNEZ	591-06-01/07	OBRAS PUBLICAS	136,359	136,359	136,359	136,359	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
53526	REHABILITACION CASA DEL MAESTRO EN SAN JUAN	41-MAGUARICHI	4100172	OBRAS PUBLICAS	13,918	13,918	13,918	13,918	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
58595	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE BARRIOS	45-MEOQUI	55/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	78,868	78,868	78,868	78,868	100.0%	0	0	BARDAS	1.00	1.00	100.0%	
139248	APOERACION MUNICIPAL AULA DE MEDIOS EN SEC. MAJOMA	52-OJINAGA	5200356	OBRAS POBLICAS	73,450	73,450	73,450	73,450	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
135394	TECHUMBRE CREI EN SAN ANDRES	54-RIVA PALACIO	5400110	OBRAS PUBLICAS	249,590	249,590	249,590	249,590	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
150324	CONSTRUCCION DE BARDA EN ESTADIO DE BEISBOL	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	5800098	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	35,196	35,196	35,196	35,196	100.0%	0	0	METRO LINEAL	42.00	42.00	100.0%	
61857	CANCHA DE USOS MULTIPLES	61-SATEVÓ	6100188	OBRAS PUBLICAS	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
61858	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN BOCA DE RIO	61-SATEVÓ	6100190	OBRAS PUBLICAS	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
61859	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MENDOCEÑO	61-SATEVÓ	61001899	OBRAS PUBLICAS	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
61860	CECYTECH EMSAD NO 12 ADQ. TRANSPORTE ESCOLAR	61-SATEVÓ	6100187	TESORERIA	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
61861	COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR PRIM. BENITO JUAREZ	61-SATEVÓ	6100085	TESORERIA MUNICIPAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
61862	SEC 55 J GUERRERO RIOS(ADQ TRANSPORTE ESCOLAR)	61-SATEVÓ	6100186	TESORERIA MUNICIPAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
57001	TECHUMBRE ESC SEC TECNICA 54	62-SAUCILLO	6200288	OBRAS PUBLICAS	274,715	274,715	274,715	274,715	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76443	ADQ. CAMION TRANSPORTE ESCOLAR	67-VALLE DE ZARAGOZA	6700153	TESORERIA	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
76444	TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	67-VALLE DE ZARAGOZA	6700147	OBRAS PUBLICAS	306,170	306,170	306,170	306,170	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
	PISO FIRME															
	CONSTRUCCIÓN															
28646	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIRME DE CONCRETO PULIDO PROGRAM POBREZA EXTREMA ZONA SUR	19-CHIHUAHUA	2011OF000007	OFICIALIA MAYOR MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	930,676	930,676	930,676	616,565	66.2%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600.00	2,800.00	77.8%	
28647	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIRME DE CONCRETO PULIDO VIVIENDAS PROGRAMA POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL ZONA NORTE	19-CHIHUAHUA	2011OF000006	OFICIALIA MAYOR MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	635,199	635,199	635,199	139,988	22.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,800.00	850.00	30.4%	
30906	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PISO	37-JUÁREZ	1115033	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	495,825	495,825	495,825	417,106	84.1%	0	0	METROS CUADRADOS	368.00	309.58	84.1%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES
	AMPLIACIÓN															

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
28648	ADQUISICION DE 800 SACOS DE CEMENTO PARA 16129 M2 PISO FIRME PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2011	19-CHIHUAHUA	2011AT000388	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	744,000	744,000	744,000	744,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16,129.00	16,129.00	100.0%	
	VIVIENDA															
5608	CONSTRUCCION CUARTO ADOSADO PROGRAMA VIVIENDA RURAL	19-CHIHUAHUA	2011DR000050	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	553,392	553,392	553,392	553,392	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	126.00	126.00	100.0%	LAS METAS SON 126 PAQUETES DE MATERIAL
30992	VIVIENDA MATERIAL PARA CONSTRUCCION	37-JUÁREZ	1115038	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	856,177	856,177	856,177	539,021	63.0%	0	0	METROS CUADRADOS	531.00	334.30	63.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES
30948	VIVIENDA MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUARTO 4X4 M.	37-JUÁREZ	1115035	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,049,037	2,049,037	2,049,037	844,571	41.2%	0	0	METROS CUADRADOS	156.00	64.30	41.2%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES
	REHABILITACIÓN															
118034	CONSTRUCCIÓN DE 48 PIES DE CASAS COL. CHANO DUARTE	17-CUAUHTÉMOC	1700908	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	2,306,284	2,306,284	2,306,284	2,305,588	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
30932	VIVIENDA ADQUISICION DE BLOCK	37-JUÁREZ	1115034	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	647,303	647,303	647,303	576,475	89.1%	0	0	METROS CUADRADOS	316.00	281.42	89.1%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES
30960	VIVIENDA MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARRA MURO DE 10 M2.	37-JUÁREZ	1115036	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	955,142	955,142	955,142	750,847	78.6%	0	0	METROS CUADRADOS	216.00	169.80	78.6%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES
30974	VIVIENDA MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION	37-JUÁREZ	1115037	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	1,911,309	1,911,309	1,911,309	1,509,934	79.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	790.00	79.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES
66528	REHABILITACION DE VIVIENDAS RURAL 2011	42-MANUEL BENAVIDES	4200105-5910705-9	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	2,864	2,864	2,864	2,864	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.50	50.0%	REHABILITACION DE UNA VIVIENDA AL 50 % SU AVANCE (EN LA UNIDAD DE MEDIDA SOLO ABRIO METROS CUADRADOS) DEBE SER VIVIENDA 1
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
	OTROS															
57582	APORTACION MUPAL. BAÑOS ECOLOGICOS HUMEDOS	7-BALLEZA	0700314	OBRAS PUBLICAS	405,000	405,000	405,000	405,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
163196	APORTACION MUNICIPALBAÑOS ECOLOGICOS HUMEDIS EN 3 LOCALIDADES	9-BOCOYNA	0900533	OBRAS PUBLICAS	405,000	405,000	405,000	405,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
163202	APORTACION MUNICIPALSUM. E INSTAL. DE 90 BAÑOS HUMEDOS	9-BOCOYNA	0900533	OBRAS PUBLICAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	OBRA	90.00	90.00	100.0%	
162960	PAQUETES DE LAMINA VARIAS LOCALIDADES	9-BOCOYNA	957	OBRAS PUBLICAS	832,000	832,000	832,000	832,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
28649	ADQUISICION DE 700 SACOS DE CEMENTO PARA 1892 M2 DE ENJARRE PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2011	19-CHIHUAHUA	2011AT000387	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	64,800	64,800	64,800	64,800	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,892.00	1,892.00	100.0%	
5609	CONSTRUCCION DE TECHO PROGRAMA VIVIENDA RURAL	19-CHIHUAHUA	2011DR000051	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	488,709	488,709	488,709	488,709	100.0%	0	0	OTROS	130.00	130.00	100.0%	METAS: PAQUETES
28650	PROGRAMA VIVIENDA RURAL DOTACION DE TINACO	19-CHIHUAHUA	2011DR000052	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	20,915	20,915	20,915	20,915	100.0%	0	0	TINACO	20.00	20.00	100.0%	
5648	REHABILITACION DE ASENTAMIENTO TARAHUMARA EN EL OASIS EN C. RIO TAMESIS Y CHUVISCAR COL ALFREDO CHAVEZ	19-CHIHUAHUA	2011AT000416	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	346,710	346,710	346,710	346,710	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
5610	REHABILITACION DE ASENTAMIENTO TARAHUMARA PINO ALTO UBICADO EN C. 40 Y 42 COL DALE	19-CHIHUAHUA	2011AT000415	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	158,364	158,364	158,364	158,364	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
5611	REHABILITACION DE ASENTAMIENTO TARAHUMARA SIERRA AZUL UBICADO EN C. SIERRA DE MAJALCA Y C. SIERRA AZUL	19-CHIHUAHUA	2011AT000414	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	703,545	703,545	703,545	703,545	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
173156	MEJORAMIENTO DE FACHADA	24-SANTA ISABEL	-	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	391,577	391,577	391,577	391,577	100.0%	0	0	PROGRAMA	391,577.00	391,577.00	100.0%	OBRA TERMINADA
186539	TU CASA 2009	24-SANTA ISABEL	-	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	49,832	49,832	49,832	49,832	100.0%	0	0	ACCIÓN	49,832.00	49,832.00	100.0%	(TERMINACION DE CASITAS DEL PROGRAMA TU CASA RURAL 2009)
131027	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	27-GUACHOCHI	27095	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
125408	APORTACION DEL RAMO 33 PARA LA COSTRUCCION DE 24 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA	27-GUACHOCHI	27075	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	953,736	953,736	953,736	717,971	75.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
131179	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE REHABILITACION EL OLIVO	27-GUACHOCHI	27100	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	372,581	372,581	372,581	76,853	20.6%	0	0	ACCIÓN	4.00	1.00	25.0%	
131504	DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE NIÑOS HEROES	27-GUACHOCHI	27106	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	378,603	378,603	378,603	378,603	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	
124818	LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DE PISOS FIRMS 2011 EN DIFERENTES COMUNIDADES	27-GUACHOCHI	27061	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
117154	REUBICACION Y COSTRUCCION DE CASA EN COLONIA ALTAVISTA	27-GUACHOCHI	27036	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	48,598	48,598	48,598	40,913	84.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61598	SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA	31-GUERRERO	07-001	DESARROLLO SOCIAL	320,708	320,708	320,708	320,708	100.0%	0	0	ACCIÓN	89.00	89.00	100.0%	
76916	VIVIENDA	38-JULIMES	591-12-0001	OBRAS PUBLICAS	221,698	221,698	221,698	221,698	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
66529	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2011	42-MANUEL BENAVIDES	4200105-5910705-6	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	1,650	1,650	1,650	1,650	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	1.00	50.0%	
66530	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2011	42-MANUEL BENAVIDES	4200105-5910705-7	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	3,009	3,009	3,009	3,009	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.50	50.0%	
66531	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2011	42-MANUEL BENAVIDES	4200105-5910705-3	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	13,342	13,342	13,342	13,342	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	2.50	50.0%	
66532	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2011	42-MANUEL BENAVIDES	4200105-5910705-4	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	20,042	20,042	20,042	20,042	100.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	4.50	50.0%	
66533	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2011	42-MANUEL BENAVIDES	4200105-5910705-1	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	27,057	27,057	27,057	27,057	100.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	6.00	50.0%	
66534	REHABILITACION DE VIVIENDAS	42-MANUEL BENAVIDES	4200105-5910705-5	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	2.00	50.0%	
66535	REHABILITACION DE VIVIENDAS RURAL 2011	42-MANUEL BENAVIDES	4200105-5910705-8	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	6,500	6,500	6,500	6,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	3.00	1.50	50.0%	
66536	REHABILITACION DE VIVIENDAS RURAL 2011	42-MANUEL BENAVIDES	4200105-5910705-2	DIRECCIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	2,036	2,036	2,036	2,036	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	
54552	APORTACION MPAL. PIBAÑOS HUMEDOS EN 2 LOCALIDADES	47-MORIS	4700240	OBRAS PUBLICAS	225,000	225,000	225,000	225,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18		19
54537	REHABILITACION VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES	47-MORIS	47000229	OBRAS PUBLICAS	723,400	723,400	723,400	723,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	170.00	170.00	100.0%	
56946	SALON DE USOS MULTIPLES	51-OCAMPO	5100253	OBRAS PUBLICAS	686,580	686,580	686,580	686,580	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
56947	SALON DE USOS MULTIPLES EN EL PUEBLITO	51-OCAMPO	5100254	OBRAS PUBLICAS	686,580	686,580	686,580	686,580	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152079	APLANADO MUROS VIVIENDA RURAL	52-OJINAGA	M5210	OBRAS PUBLICAS	87,300	87,300	87,300	87,300	100.0%	0	0	ACCIÓN	40.00	40.00	100.0%	
152043	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	52-OJINAGA	M5207	OBRAS PUBLICAS	139,000	139,000	139,000	139,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152070	PISO VIVIENDA RURAL	52-OJINAGA	M5209	OBRAS PUBLICAS	87,300	87,300	87,300	87,300	100.0%	0	0	ACCIÓN	40.00	40.00	100.0%	
152057	REHABILITACION DE TECHOS	52-OJINAGA	M52 08	OBRAS PUBLICAS	92,320	92,320	92,320	92,320	100.0%	0	0	ACCIÓN	20.00	20.00	100.0%	
41151	APORTACION MUNICIPAL P/BAÑOS ECOLOGICOS HUMEDOS EN 7 LOCALIDADES	66-URUACHI	6600222	TESORERIA MUNICIPAL	405,000	405,000	405,000	405,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	90.00	90.00	100.0%	BAÑO X CADA ACCION
	CAMINOS RURALES															
	CAMINOS RURALES															
	CONSTRUCCIÓN															
69326	TERRACERIA CAMINO A CORRALEJO	3-ALLENDE	591 00 0042	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,345,892	1,345,892	1,345,892	1,345,892	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	6.00	100.0%	
56104	TERRACERIASCAMINO LA MAQUINA AL MORIELEÑO TRAMO 0.000 AL KM 5.100	16-LA CRUZ	1600108	OBRAS PUBLICAS	568,932	568,932	568,932	568,932	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.50	2.50	100.0%	
118394	PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO DE CAMINO BUSTILLOS A TRES LAGUNAS	17-CUAUHTÉMOC	170030	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,118,211	1,118,211	1,118,211	1,118,211	100.0%	0	0	KILÓMETROS	13.26	1.00	7.5%	
118395	PAVIMENTACION DE CAMINO CARRETERA CUAUHTEMOC - GENERAL TRIAS- ZAMALOAPAN	17-CUAUHTÉMOC	170029	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,934,260	1,934,260	1,934,260	1,934,260	100.0%	0	0	KILÓMETROS	11.25	0.50	4.4%	
56139	TERRACERIAS CAMINO CASA BLANCA-CHOPEQUE	18-CUSIHUIRIACHI	1800108	OBRAS PUBLICAS	538,846	538,846	538,846	538,846	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
56140	TERRACERIAS CAMINO ENTRONQUE CARR CUAUHT-CARICHI-CAMPO 27	18-CUSIHUIRIACHI	1800107	OBRAS PUBLICAS	298,896	298,896	298,896	298,896	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
56141	TERRACERIAS CAMINO RANCHO DOMINGUEZ-ALAMOS DE CERRO PRIETO	18-CUSIHUIRIACHI	1800103	OBRAS PUBLICAS	535,690	535,690	535,690	535,690	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.10	0.00	0.0%	
30786	PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINOS RURALES MODULOS 3, 4 Y 5. DE COL. LAS VIRGINIAS, 4 VIENTOS, LA QUEMADA Y COL. VICENTE GUERRERO	21-DELICIAS	5601-129	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	266,270	266,270	266,270	266,270	100.0%	0	0	KILÓMETROS	11,196.00	11,196.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18		19
54528	TERRACERIAS CAMINO CARRETAS -BOQUILLA TRAMO STA. CRUZ-BOQUILLA		26-GRAN MORELOS	GMORELOS003	OBRAS PUBLICAS	813,296	813,296	813,296	813,296	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.50	2.50	100.0%	
143762	CAMINO PARRAL SAN ANTONIO DEL POTRERO		32-HIDALGO DEL PARRAL	5910240577	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,853,200	2,853,200	2,853,200	2,853,200	100.0%	0	0	KILÓMETROS	12.00	12.00	100.0%	
130755	PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO EN EL ACCESO AL EJIDO NUEVO TAMPICO		36-JIMÉNEZ	591-08-01/14	OBRAS PUBLICAS	953,603	953,603	953,603	953,603	100.0%	0	0	KILÓMETROS	20.07	20.07	100.0%	
53527	CAMINO PIEDRS DE LUMBRE-ROSA MORADA		41-MAGUARICHI	4100138	OBRAS PUBLICAS	299,286	299,286	299,286	299,286	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	
51734	APERTURA DE CAMINO BACAMOVA-RECUBICHI		46-MORELOS	FISM-2011-031	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	580,000	580,000	580,000	580,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	6.00	100.0%	
50175	APERTURA DE CAMINO ENTRONQUE A SAN JOAQUIN-SAN JOAQUIN		46-MORELOS	FISM-2011-018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	310,880	310,880	310,880	310,880	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5.00	5.00	100.0%	
53837	APERTURA DE CAMINO PUERTO DE LOS LAURELES-CORDEN DE LOS PEREZ (PRIMERA ETAPA)		46-MORELOS	FISM-2011-034	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,469,341	1,469,341	1,469,341	1,469,341	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5.36	5.36	100.0%	
111047	RIEGO DE SELLO CAMINO NONOAVA-EL TERRERO		49-NONOAVA	591-12-0021	TESORERIA MUNICIPAL	750,410	750,410	750,410	750,410	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	
135395	TERRACERIAS CAMINO CRUZ DE PIÑONES-LOS ROBLES KM 0+000-AL KM 1+500		54-RIVA PALACIO	5400088	OBRAS PUBLICAS	393,341	393,341	393,341	393,341	100.0%	0	0	KILÓMETROS	7.50	3.75	50.0%	
135396	TERRACERIAS CAMINO SAINAPUCHI-LA CIENEGA KM 0+000- AL-KM 2+000		54-RIVA PALACIO	5400085	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	804,492	804,492	804,492	804,492	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
158398	TERRACERIAS CAMINO EL MOLINO A LOS TRES SIETES		55-ROSALES	5500151	OBRAS PUBLICAS	609,671	609,671	609,671	609,671	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.50	1.50	100.0%	
158399	TERRACERIAS CAMINO SALON DE ACTOS-SAN DIEGO DE ALCALA KM0+000-AL-KM2+500		55-ROSALES	5500118	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	378,722	378,722	378,722	378,722	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.25	1.25	100.0%	
61863	TERRACERIAS CAMINO KM 85+900 VIA CORTA PARRAL- STA. GETRUDIS-LAS BOQUILLAS		61-SATEVÓ	6100195	OBRAS PUBLICAS	538,197	538,197	538,197	538,197	100.0%	0	0	KILÓMETROS	7.50	7.50	100.0%	
151000	APERTURA DE CAMINO		65-URIQUE	OP-019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	125,220	125,220	125,220	125,220	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.30	6.30	100.0%	
151001	APERTURA DE CAMINO		65-URIQUE	OP-021	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	671,714	671,714	671,714	671,714	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	
151002	APERTURA DE CAMINOS BALOJAQUE - ARROYO GRANDE		65-URIQUE	OP-006	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	372,520	372,520	372,520	372,520	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.00	4.00	100.0%	
41152	APERTURA CAMINO ORISIVO-CHUYAYVO		66-URUACHI	6600210	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.30	4.30	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18		19
76445	TERRACERIAS CAMINO EL NOGALITO-EL SALITRITO KM 0+000 AL 6+000 1ER ETAPA	67-VALLE DE ZARAGOZA	6700155	OBRAS PUBLICAS	684,523	684,523	684,523	684,523	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN															
50176	AMPLIACION DE CAMINO ENTRONQUE SAN MIGUEL-SANTA ANA	46-MORELOS	FISM-2011-007	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,680	200,680	200,680	200,680	100.0%	0	0	KILÓMETROS	15.00	15.00	100.0%	
50177	AMPLIACION DE CAMINO LA FABRICA-MESA DE LOS LEALES	46-MORELOS	FISM-2011-016	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	408,900	408,900	408,900	408,900	100.0%	0	0	KILÓMETROS	20.00	20.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO															
62641	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA NORIA-LA JOYA	33-HUEJOTITÁN	3300093	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	112,179	112,179	112,179	112,179	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	6.00	100.0%	
62652	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA NORIA-SANTA ROSA	33-HUEJOTITÁN	3300094	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	118,044	118,044	118,044	118,044	100.0%	0	0	KILÓMETROS	7.00	7.00	100.0%	
154669	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	34-IGNACIO ZARAGOZA	3400111	OBRAS PUBLICAS	476,677	476,677	476,677	476,677	100.0%	0	0	KILÓMETROS	234.60	234.60	100.0%	
33416	RASTREO DE CAMINOS VECINALES	56-ROSARIO	5600133	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	26,953	26,953	26,953	26,953	100.0%	0	0	KILÓMETROS	27.28	27.28	100.0%	EL PRESENTE RASTREO YA SE REALIZO.
33417	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN IGNACIO-JUAN MENDOZA-LIMITE EL MPIO DEL TULE RAMAL MORALES	56-ROSARIO	5600129	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150,022	150,022	150,022	150,022	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.88	2.88	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
151003	RASTREO DE CAMINOS VECINALES	65-URIQUE	OP-007	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	138,254	138,254	138,254	138,254	100.0%	0	0	KILÓMETROS	45.00	45.00	100.0%	
76446	REVESTIMIENTO DE CAMINO A SAN FELIPE DE JESUS	67-VALLE DE ZARAGOZA	6700159	OBRAS PUBLICAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.50	1.50	100.0%	
	REHABILITACIÓN															
201560	REHAB CAMINOS RURALES 1ER ETAPA	13-CASAS GRANDES	1300139	OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	115.00	115.00	100.0%	
201537	REHABILITACION DE CAMINOS 2DA ETAPA	13-CASAS GRANDES	1300183	OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	113.00	113.00	100.0%	
201511	REVESTIMIENTO CAMINO MATA ORTIZ-HEROINAS	13-CASAS GRANDES	1300140	OBRAS PUBLICAS	405,620	405,620	405,620	405,620	100.0%	0	0	KILÓMETROS	9.00	9.00	100.0%	
201588	TERRACERIAS CAMINO LEONA VICARIO -SAN JOSE	13-CASAS GRANDES	1300138	OBRAS PUBLICAS	640,000	640,000	640,000	640,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.50	1.50	100.0%	
112047	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EJIDO LA QUEMADA	17-CUAUHTÉMOC	170045	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	494,716	494,716	494,716	494,716	100.0%	0	0	KILÓMETROS	21.15	21.15	100.0%	
5612	REHABILITACION DE CAMINO CON CONST. DE VADO EJIDO LAS VARAS	19-CHIHUAHUA	2011DR000035	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	29,888	29,888	29,888	29,888	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.07	0.07	100.0%	
5613	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON VADO EJIDO ENCINILLAS	19-CHIHUAHUA	2011DR000037	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	KILÓMETROS	42.00	42.00	100.0%	LA META SON METROS CUADRADOS
5614	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO SOLEDAD DE MAJALCA	19-CHIHUAHUA	2011DR000036	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	136,861	136,861	136,861	136,861	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.11	0.11	100.0%	
117673	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EL FRAYLE - MESA DE LA SOLEDAD	27-GUACHOCHI	27013	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	379,656	379,656	379,656	368,056	96.9%	0	0	KILÓMETROS	20.00	20.00	100.0%	
117674	REHABILITACION DE CAMINO DE LA MESITA A LA PILA DE AGUA LA MESITA 6 KM	27-GUACHOCHI	27048	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,341	11,341	11,341	11,341	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	6.00	100.0%	
117675	REHABILITACION DE CAMINO EL GUAJOLOTE LIM BATOPILAS	27-GUACHOCHI	27052	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	70,817	70,817	70,817	70,748	99.9%	0	0	KILÓMETROS	6.00	6.00	100.0%	
117676	REHABILITACION DE CAMINO EL ROSADO A GUIRICHIQUE	27-GUACHOCHI	27008	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	214,576	214,576	214,576	197,014	91.8%	0	0	KILÓMETROS	26.00	26.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
117677	REHABILITACION DE CAMINO GUACHOCHI-OCOCACHI	27-GUACHOCHI	27032	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	201,747	201,747	201,747	195,631	97.0%	0	0	KILÓMETROS	4.00	4.00	100.0%	
117678	REHABILITACION DE CAMINO NOROGACHI A LIMITE DEL MUNICIPIO DE NONOAVA	27-GUACHOCHI	27051	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	138,440	138,440	138,440	138,440	100.0%	0	0	KILÓMETROS	51.00	51.00	100.0%	
117679	REHABILITACION DE CAMINOENTRONQU CARRETERA ROCHEACHI - NOROGACHI A BOQUIMOMA	27-GUACHOCHI	27029	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	72,488	72,488	72,488	70,168	96.8%	0	0	KILÓMETROS	8.00	8.00	100.0%	NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO EN ESTA OBRA
117680	REHABILITAMIENTO DE CAMINO EN PUERTO DEL BICHI AL NARANJO	27-GUACHOCHI	27043	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94,553	94,553	94,553	94,553	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	
117681	REHABILITAMIENTO DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERA CREEL A RARAMUCHI Y HA BASIGUARE	27-GUACHOCHI	27042	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	480,240	480,240	480,240	324,511	67.6%	0	0	KILÓMETROS	37.00	37.00	100.0%	
119386	REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRONQUE TONACHI-TONACHI	27-GUACHOCHI	27002	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	128,154	128,154	128,154	128,154	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	6.00	100.0%	
119387	REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRONQUE TONACHI-TONACHI 24 KMS.	27-GUACHOCHI	27012	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	454,662	454,662	454,662	454,502	100.0%	0	0	KILÓMETROS	24.00	24.00	100.0%	
119388	REVESTIMIENTO DE CAMINO SAGACHI-ENTRONQUE ROCHEACHI	27-GUACHOCHI	27001	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	136,274	136,274	136,274	136,274	100.0%	0	0	KILÓMETROS	7.00	7.00	100.0%	
84403	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENT. CORRAL DE PIEDRA - FRIJOLAR	29-GUADALUPE Y CALVO	R33049	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	76,560	76,560	76,560	76,560	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	10.00	100.0%	
84201	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE SAN JUAN - ENT. EL ROSAL	29-GUADALUPE Y CALVO	R33047	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	233,508	233,508	233,508	233,508	100.0%	0	0	KILÓMETROS	30.00	30.00	100.0%	
71584	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE OTATES - OTATES	29-GUADALUPE Y CALVO	R33042	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	34,452	34,452	34,452	34,452	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.50	4.50	100.0%	
71733	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ARROYO DE OTATITOS - TIERRITAS	29-GUADALUPE Y CALVO	R33043	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	27,562	27,562	27,562	27,562	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.60	3.60	100.0%	
71771	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ARROYO DE OTATITOS - TIERRITAS	29-GUADALUPE Y CALVO	R33043	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	27,562	27,562	27,562	27,562	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.60	3.60	100.0%	
86834	REHABILITACION DE CAMINO RURAL BASONOPA DE ORNELAS - CIENEGUILLAS	29-GUADALUPE Y CALVO	R33098	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	140,360	140,360	140,360	140,360	100.0%	0	0	KILÓMETROS	22.00	22.00	100.0%	
86261	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CORRALITOS - RIO DE LOERA	29-GUADALUPE Y CALVO	R33096	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	176,088	176,088	176,088	176,088	100.0%	0	0	KILÓMETROS	23.00	23.00	100.0%	
71870	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUMBRE DE CHORRO - ZACATOZA	29-GUADALUPE Y CALVO	R33044	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	45,936	45,936	45,936	45,936	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	6.00	100.0%	
71808	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUMBRE DE CHORRO - ZACATOZA	29-GUADALUPE Y CALVO	R33044	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	45,936	45,936	45,936	45,936	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	6.00	100.0%	
85740	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE CHINATU	29-GUADALUPE Y CALVO	R33078	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	315,246	315,246	315,246	315,246	100.0%	0	0	KILÓMETROS	54.00	54.00	100.0%	
87365	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA HONZA - PALANGANAS	29-GUADALUPE Y CALVO	R33141	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	164,604	164,604	164,604	164,604	100.0%	0	0	KILÓMETROS	21.50	21.50	100.0%	
82941	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DOLORES- PUERTO DE SAN ANTONIO	29-GUADALUPE Y CALVO	R33013	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	357,382	357,382	357,382	357,382	100.0%	0	0	KILÓMETROS	46.00	46.00	100.0%	
82533	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DURAZNO DE ABAJO - HUERTA DE LOS PALMAS	29-GUADALUPE Y CALVO	R33046	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	53,592	53,592	53,592	53,592	100.0%	0	0	KILÓMETROS	7.00	7.00	100.0%	
82891	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL BORDO- MESA DEL CHAPOTE	29-GUADALUPE Y CALVO	R33012	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	172,260	172,260	172,260	172,260	100.0%	0	0	KILÓMETROS	22.00	22.00	100.0%	
85316	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENT. MUERTECITO SAN IGN. DE LOS SOTELO	29-GUADALUPE Y CALVO	R33071	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	502,580	502,580	502,580	502,580	100.0%	0	0	KILÓMETROS	21.40	21.40	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
86433	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE SAN JUAN - PIEDRA BOLA	29-GUADALUPE Y CALVO	R33099	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	406,406	406,406	406,406	406,406	100.0%	0	0	KILÓMETROS	63.00	63.00	100.0%	
82464	REHABILITACION DE CAMINO RURAL HUERTAS DE LOS PALMA-ARROYO VERDE	29-GUADALUPE Y CALVO	R33045	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	53,592	53,592	53,592	53,592	100.0%	0	0	KILÓMETROS	7.00	7.00	100.0%	
85291	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA JOYA LA FRAGUA	29-GUADALUPE Y CALVO	R33065	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	849,260	849,260	849,260	849,260	100.0%	0	0	KILÓMETROS	31.00	31.00	100.0%	
70421	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PINITO - BABORIGAME	29-GUADALUPE Y CALVO	R33002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3,264,172	3,264,172	3,264,172	3,264,172	100.0%	0	0	KILÓMETROS	53.00	53.00	100.0%	
86669	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PINITO - CERRO SOLO	29-GUADALUPE Y CALVO	R33102	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,246,440	1,246,440	1,246,440	1,246,440	100.0%	0	0	KILÓMETROS	65.00	65.00	100.0%	
70579	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PINITO DOLORES	29-GUADALUPE Y CALVO	R33003	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,012,184	1,012,184	1,012,184	1,012,184	100.0%	0	0	KILÓMETROS	42.00	42.00	100.0%	
85555	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PINO GORDO - BATAYACHI	29-GUADALUPE Y CALVO	R33073	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	191,400	191,400	191,400	191,400	100.0%	0	0	KILÓMETROS	25.00	25.00	100.0%	
84176	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PTO. CALERA- SAUCITO DE PEREZ	29-GUADALUPE Y CALVO	R33041	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	59,717	59,717	59,717	59,717	100.0%	0	0	KILÓMETROS	7.80	7.80	100.0%	
87335	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PUERTO DE LA CANOA-ARROYO DE ANDRES- PISTAS AL MOHINORA	29-GUADALUPE Y CALVO	R33138	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	92,510	92,510	92,510	92,510	100.0%	0	0	KILÓMETROS	14.50	145.00	1000.0%	
87348	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PUERTO DEL TAPALE - TOHAYANA	29-GUADALUPE Y CALVO	R33139	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	127,600	127,600	127,600	127,600	100.0%	0	0	KILÓMETROS	20.00	20.00	100.0%	
87323	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN PEDRO DE CHINATU - LA PALMA	29-GUADALUPE Y CALVO	R33137	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	212,071	212,071	212,071	212,071	100.0%	0	0	KILÓMETROS	27.70	27.70	100.0%	
84451	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA MATILDE PUERTO SAN FELIX	29-GUADALUPE Y CALVO	R33050	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	168,432	168,432	168,432	168,432	100.0%	0	0	KILÓMETROS	22.00	22.00	100.0%	
82975	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTO DOMINGO- CINCO LLAGAS	29-GUADALUPE Y CALVO	R33014	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	534,389	534,389	534,389	534,389	100.0%	0	0	KILÓMETROS	69.00	69.00	100.0%	
82737	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAUCITO- PALO VERDE	29-GUADALUPE Y CALVO	R33011	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	68,904	68,904	68,904	68,904	100.0%	0	0	KILÓMETROS	9.00	9.00	100.0%	
86370	REHABILITACION DE CAMINO RURAL YESQUEROS - BARBECHITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	R33097	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	45,936	45,936	45,936	45,936	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	6.00	100.0%	
83099	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES DE BARBECHITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	R33082	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	863,866	863,866	863,866	863,866	100.0%	0	0	KILÓMETROS	63.00	63.00	100.0%	
79789	REHAB. DE CALLES Y CAMINOS	31-GUERRERO	08-011	OBRAS PUBLICAS	48,241	48,241	48,241	48,241	100.0%	0	0	KILÓMETROS	30.00	30.00	100.0%	
61931	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA SECCION DE SANTO TOMAS	31-GUERRERO	08-008	OBRAS PUBLICAS	3,343	3,343	3,343	3,343	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	10.00	100.0%	
80046	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	31-GUERRERO	08-020	OBRAS PUBLICAS	27,670	27,670	27,670	27,670	100.0%	0	0	KILÓMETROS	35.00	35.00	100.0%	
61956	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SECCION DE MIÑACA	31-GUERRERO	08-009	OBRAS PUBLICAS	23,470	23,470	23,470	23,470	100.0%	0	0	KILÓMETROS	16.00	16.00	100.0%	
80326	REHABILITACION DE CAMINOS SEC. TERRERO	31-GUERRERO	08-024	OBRAS PUBLICAS	12,045	12,045	12,045	12,045	100.0%	0	0	KILÓMETROS	12.00	12.00	100.0%	
80377	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	31-GUERRERO	08-025	OBRAS PUBLICAS	49,989	49,989	49,989	49,989	100.0%	0	0	KILÓMETROS	35.00	35.00	100.0%	
53528	RASTREO DE CAMINOS	41-MAGUARICHI	4100139	OBRAS PUBLICAS	69,709	69,709	69,709	69,709	100.0%	0	0	KILÓMETROS	60.00	60.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
52129	REHABILITACION DE CAMINO SAN MIGUEL- PUERTO DEL TORO	46-MORELOS	FISM-2011-039	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	196,682	196,682	196,682	196,682	100.0%	0	0	KILÓMETROS	25.00	25.00	100.0%	
50180	REHABILITACIÓN DE CAMINO ENTRONQUE AL SAUCITO DE ESPINOZA-EL SEMENTAL	46-MORELOS	FISM-2011-0001	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	226,200	226,200	226,200	226,200	100.0%	0	0	KILÓMETROS	12.00	12.00	100.0%	
50178	REHABILITACION DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES	46-MORELOS	FISM-2011-009	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	597,417	597,417	597,417	597,417	100.0%	0	0	KILÓMETROS	42.00	42.00	100.0%	
50179	REHABILITACION DE CAMINO BATARAPA-LA CIENEGUITA	46-MORELOS	FISM-2011-004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103,240	103,240	103,240	103,240	100.0%	0	0	KILÓMETROS	12.00	12.00	100.0%	
52419	REHABILITACION DE CAMINO CARRICITOS-BASUCHIC-BACAMOVA	46-MORELOS	FISM-2011-042	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	167,040	167,040	167,040	167,040	100.0%	0	0	KILÓMETROS	13.00	13.00	100.0%	
53609	REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE AL SAUCITO DE ESPINOZA-EL CEMENTAL	46-MORELOS	FISM-2011-049	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	112,205	112,205	112,205	112,205	100.0%	0	0	KILÓMETROS	15.00	15.00	100.0%	
50181	REHABILITACION DE CAMINO LA LAJITA-LOS PLACERES	46-MORELOS	FISM-2011-008	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,980	75,980	75,980	75,980	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	10.00	100.0%	
50182	REHABILITACION DE CAMINO LA PANDURA-CIENEGA PRIETA-LOS PARAJES	46-MORELOS	FISM-2011-019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	252,414	252,414	252,414	252,414	100.0%	0	0	KILÓMETROS	24.00	24.00	100.0%	
53457	REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DE LA SILLA-TENORIVA	46-MORELOS	FISM-2011-050	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	154,154	154,154	154,154	154,154	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	10.00	100.0%	
50333	REHABILITACION DE CAMINO SAN ANDRES-CIENEGA DE LAS GRUYAS	46-MORELOS	FISM-2011-029	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	147,844	147,844	147,844	147,844	100.0%	0	0	KILÓMETROS	40.00	40.00	100.0%	
52761	REHABILITACION DE CAMINO SAN MIGUEL-POTRERO DE BOJORQUEZ	46-MORELOS	FISM-2011-044	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	521,597	521,597	521,597	521,597	100.0%	0	0	KILÓMETROS	38.00	38.00	100.0%	
50184	REHABILITACION DE CAMINO SOROBUENA-CARBONERAS	46-MORELOS	FISM-2011-003	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	176,320	176,320	176,320	176,320	100.0%	0	0	KILÓMETROS	18.00	18.00	100.0%	
52059	REHABILITACION DE CAMINOS AFECTADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS	46-MORELOS	FISM-2011-038	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	181,614	181,614	181,614	181,614	100.0%	0	0	KILÓMETROS	23.00	23.00	100.0%	SE RAHABILITARON LOS SIGUIENTES TRAMOS: LA GAITA-LAS JOYITAS-LA JOYA Y MORELOS-LOS TAJOS, LOS CUALES FUERON DESTRUIDOS POR LAS FUERTES LLUVIAS REGISTRADAS EN UN SEMANA.
50185	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIOS TRAMOS	46-MORELOS	FISM-2011-014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	332,920	332,920	332,920	332,920	100.0%	0	0	KILÓMETROS	39.00	39.00	100.0%	
50186	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIOS TRAMOS	46-MORELOS	FISM-2011-006	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	201,840	201,840	201,840	201,840	100.0%	0	0	KILÓMETROS	22.00	22.00	100.0%	
50187	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIOS TRAMOS	46-MORELOS	FISM-2011-015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	293,480	293,480	293,480	293,480	100.0%	0	0	KILÓMETROS	30.00	30.00	100.0%	
50188	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIOS TRAMOS	46-MORELOS	FISM-2011-013	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,100	200,100	200,100	200,100	100.0%	0	0	KILÓMETROS	25.11	25.11	100.0%	
50189	REHABILITACION DEL CAMINO EN VARIOS TRAMOS	46-MORELOS	FISM-2011-005	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	436,160	436,160	436,160	436,160	100.0%	0	0	KILÓMETROS	62.00	62.00	100.0%	
50190	REHABILITACION DEL CAMINO LA LAJITA-EL FRIJOL	46-MORELOS	FISM-2011-002	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	229,100	229,100	229,100	229,100	100.0%	0	0	KILÓMETROS	32.00	32.00	100.0%	
50191	REVESTIMIENTO DE CALLES EN MESA DE LEALES	46-MORELOS	FISM-2011-017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	247,230	247,230	247,230	247,230	100.0%	0	0	KILÓMETROS	7.00	7.00	100.0%	
54538	CAMINO PUERTO LAS GUACAMAYAS-FINCA PESQUEIRA	47-MORIS	4700242	OBRAS PUBLICAS	170,000	170,000	170,000	170,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	6.00	100.0%	
54539	CAMINO TALAYOTES-SAN ISIDRO	47-MORIS	47000227	OBRAS PUBLICAS	601,594	601,594	601,594	601,594	100.0%	0	0	KILÓMETROS	8.00	8.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18		19
54540	REHABILITACION CAMINO LAS DIFUNTAS-MAYCOBA	47-MORIS	4700225	OBRAS PUBLICAS	493,416	493,416	493,416	493,416	100.0%	0	0	KILÓMETROS	16.00	16.00	100.0%	
54541	REVESTIMIENTO CAMINO TRAMOS PARCIALES MORIS-LACUCHILLA	47-MORIS	4700243	OBRAS PUBLICAS	554,078	554,078	554,078	554,078	100.0%	0	0	KILÓMETROS	9.00	9.00	100.0%	
139249	REHAB. CAMINOS RURALES EL MULATO	52-OJINAGA	5200335	OBRAS PUBLICAS	46,586	46,586	46,586	46,586	100.0%	0	0	KILÓMETROS	45.00	45.00	100.0%	
139250	REHAB DE CAMINO EN CUESTA DE POLVORILLAS	52-OJINAGA	5200340	OBRAS PUBLICAS	191,523	191,523	191,523	191,523	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.50	0.25	50.0%	
139251	REHAB. DE CAMINOS RURALES CORDILLERA DEL BRAVO	52-OJINAGA	5200334	OBRAS PUBLICAS	85,276	85,276	85,276	85,276	100.0%	0	0	KILÓMETROS	100.00	100.00	100.0%	
139252	REHAB. DE CAMINOS RURALES RANCHOS DEL NORTE	52-OJINAGA	5200336	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	129,213	129,213	129,213	129,213	100.0%	0	0	KILÓMETROS	165.00	165.00	100.0%	
139253	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CONCHOS	52-OJINAGA	5200333	OBRAS PUBLICAS	26,721	26,721	26,721	26,721	100.0%	0	0	KILÓMETROS	30.00	30.00	100.0%	
33418	REVESTIMIENTO DEL CAMINO LAS PARRAS- AGUA CALIENTE- LA HUERTA- SAN JOSE DE GRACIA	56-ROSARIO	5600134	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101,467	101,467	101,467	101,467	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
33419	REVESTIMIENTO DEL CAMINO VALLE DEL ROSARIO- VALLE DE OLIVOS LIMITE MPIO EL TULE	56-ROSARIO	5600158	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	297,331	297,331	297,331	297,331	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.84	0.84	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADOS LOS TRABAJOS.
170141	RAHABILITACION DE CAMINO	65-URIQUE	OP-042	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97,898	97,898	97,898	97,898	100.0%	0	0	KILÓMETROS	24.00	240.00	1000.0%	
168951	RAHABILITACION DE CAMINO	65-URIQUE	OP-039	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	231,705	231,705	231,705	231,705	100.0%	0	0	KILÓMETROS	28.00	28.00	100.0%	
170336	RAHABILITACION DE CAMINO	65-URIQUE	OP-043	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	42,953	42,953	42,953	42,953	100.0%	0	0	KILÓMETROS	20.00	20.00	100.0%	
151004	RAHABILITACION DE CAMINO	65-URIQUE	OP-025	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	90,820	90,820	90,820	90,820	100.0%	0	0	KILÓMETROS	15.00	15.00	100.0%	
151005	RAHABILITACION DE CAMINO	65-URIQUE	OP-032	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	376,076	376,076	376,076	376,076	100.0%	0	0	KILÓMETROS	30.00	30.00	100.0%	
151006	RAHABILITACION DE CAMINO	65-URIQUE	OP-026	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	217,137	217,137	217,137	217,137	100.0%	0	0	KILÓMETROS	25.00	25.00	100.0%	
168865	RAHABILITACION DE CAMINO	65-URIQUE	OP-038	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	134,285	134,285	134,285	134,285	100.0%	0	0	KILÓMETROS	24.00	24.00	100.0%	
151007	RASTREO CAMINO CEROCAHUIBAHUICHIVO, LA SOLEDAD	65-URIQUE	OP-002	OBRAS PUBLICAS	98,754	98,754	98,754	98,754	100.0%	0	0	KILÓMETROS	50.00	50.00	100.0%	
151008	RASTREO DE CAMINO	65-URIQUE	OP-018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96,680	96,680	96,680	96,680	100.0%	0	0	KILÓMETROS	54.00	54.00	100.0%	
151009	RASTREO DE CAMINO VECINALES EN EL MUNICIPIO	65-URIQUE	OP-003	OBRAS PUBLICAS	180,347	180,347	180,347	180,347	100.0%	0	0	KILÓMETROS	50.00	50.00	100.0%	
151010	RASTREO DE CAMINO VECINALES EN EL MUNICIPIO	65-URIQUE	OP-005	OBRAS PUBLICAS	220,524	220,524	220,524	220,524	100.0%	0	0	KILÓMETROS	160.00	160.00	100.0%	
169978	REHABILITACION DE CAMINO	65-URIQUE	OP-041	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	66,022	66,022	66,022	66,022	100.0%	0	0	KILÓMETROS	30.00	30.00	100.0%	
151011	REV. DE CEROCAHUIBASIGOCHI, LA GUTARRA Y RAMALES	65-URIQUE	OP-004	OBRAS PUBLICAS	168,555	168,555	168,555	168,555	100.0%	0	0	KILÓMETROS	50.00	50.00	100.0%	
	MUROS DE CONTENCIÓN															
	CONSTRUCCIÓN															

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18		19
52358	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PISTA AEREA	46-MORELOS	FISM-2011-041	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,000,281	1,000,281	1,000,281	1,000,281	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,173.38	1,173.38	100.0%	
151012	MURO DE CONTENCIÓN	65-URIQUE	OP-014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	189,012	189,012	189,012	189,012	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	235.00	235.00	100.0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES															
116596	PUENTE PEATONAL EN N BRAVO	40-MADERA	-	OBRAS PUBLICAS	74,959	74,959	74,959	74,959	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	66.00	66.00	100.0%	
151013	PUENTE COLGANTE	65-URIQUE	OP-017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	318,831	318,831	318,831	318,831	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	59.00	59.00	100.0%	
	VADO															
173225	PUENTE VADO	24-SANTA ISABEL	2400094	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	140,398	140,398	140,398	140,398	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	226.00	226.00	100.0%	OBRA TERMINADA
119389	CONSTRUCCION DE VADO EN NOROGACHI	27-GUACHOCHI	27046	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	435,912	435,912	435,912	435,912	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	160.00	160.00	100.0%	
61978	CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO CALERA-EL PINITO	31-GUERRERO	08-010	OBRAS PUBLICAS	33,919	33,919	33,919	33,919	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	60.00	100.0%	
210674	VADO EN RANCHO PINTO	44-MATAMOROS	2	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	358,581	358,581	358,581	358,581	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	240.00	100.0%	
33420	CONSTRUCCION DE VADO CAMINO VALLE DE OLIVOS LIMITES EL TULE	56-ROSARIO	5600141	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	29,362	29,362	29,362	29,362	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	26.70	26.70	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.
	PUENTES VEHICULARES															
48852	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN SAN JOSE BAQUEACHI	12-CARICHÍ	1200285	OBRAS PUBLICAS	898,603	898,603	898,603	898,603	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	26.80	26.80	100.0%	
61919	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	31-GUERRERO	08-007	OBRAS PUBLICAS	153,435	153,435	153,435	153,435	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.40	20.40	100.0%	
71403	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	31-GUERRERO	03-005	OBRAS PUBLICAS	1,283,677	1,283,677	1,283,677	1,283,677	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	114.00	114.00	100.0%	
210677	PUENTE VADO EN RONCESVALLES	44-MATAMOROS	3	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	856,984	856,984	856,984	856,984	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	200.00	200.00	100.0%	
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES															
	OTROS															
36929	CONSTRUCCION PUENTE VADO	2-ALDAMA	0200287	OBRAS PUBLICAS	106,882	106,882	106,882	106,882	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
35931	OBRAS DRENAJE CAMINO ENT. CARR ALDAMA-OJINAGA-P. DE GUADALUPE	2-ALDAMA	0200274	OBRAS PUBLICAS	317,224	317,224	317,224	317,224	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
162750	CONST DE GUARDAGANADO SAGOACHI(EL RANCHITO)	9-BOCOYNA	950	OBRAS PUBLICAS	36,875	36,875	36,875	36,875	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
162759	CONSTR. DE GUARDAGANADO EN CHOGUITA	9-BOCOYNA	952	OBRAS PUBLICAS	35,396	35,396	35,396	35,396	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
162696	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN BABUREACHI	9-BOCOYNA	941	OBRAS PUBLICAS	37,440	37,440	37,440	37,440	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138839	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR	9-BOCOYNA	592000413 906	OBRAS PUBLICAS	387,743	387,743	387,743	387,743	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
162704	GUARDAGANADO EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	942	OBRAS PUBLICAS	32,362	32,362	32,362	32,362	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
162766	GUARDAGANADO EN PIEDRABOLA	9-BOCOYNA	953	OBRAS PUBLICAS	37,219	37,219	37,219	37,219	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
138840	PUENTE VEHICULAR EN BAHUINOCACHI	9-BOCOYNA	591-00-0414-0907	OBRAS PUBLICAS	235,827	235,827	235,827	235,827	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
162741	PUENTE VEHICULAR EN GUTEMARE	9-BOCOYNA	949	OBRAS PUBLICAS	269,772	269,772	269,772	269,772	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
162783	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SISOGUICHI-PANALACHI	9-BOCOYNA	961	OBRAS PUBLICAS	183,539	183,539	183,539	183,539	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
162677	REHAB DE PUENTE EN RLTUCL	9-BOCOYNA	936	OBRAS PUBLICAS	99,394	99,394	99,394	99,394	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
162667	REHAB. PUENTE VEHICULAR EN B. PUENTE VIEJO	9-BOCOYNA	904	OBRAS PUBLICAS	589,803	589,803	589,803	589,803	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138841	REHABILITACION MURO DE MAMPOSTERIA PUENTE VEHICULAR	9-BOCOYNA	591000412 095	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	65,146	65,146	65,146	65,146	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
162688	REVESTIMIENTO Y RASTREO CAMINO EL RANCHITO- YEPOSO	9-BOCOYNA	939	OBRAS PUBLICAS	475,904	475,904	475,904	475,904	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
48886	APORTACION MUNICIPAL PUENTE VEHICULAR A TEHUERACHI KM 13	12-CARICHÍ	1200310	OBRAS PUBLICAS	1,122,740	1,122,740	1,122,740	1,122,740	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
48853	PUENTE CARICHI	12-CARICHÍ	1200298.0	OBRAS PUBLICAS	2,445,097	2,445,097	2,445,097	2,445,097	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
48854	PUENTE MAGULLACHI	12-CARICHÍ	1200297	OBRAS PUBLICAS	395,164	395,164	395,164	395,164	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
202625	RASTREO DE CAMINOS RURALES	13-CASAS GRANDES	591-001-0006	OBRAS PUBLICAS	345,692	345,692	345,692	345,692	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
5615	CONSTRUCCION DE DOS GUARDAGANADOS EJIDO ALA MILLO DE BAYLON	19-CHIHUAHUA	2011DR000078	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	63,273	63,273	63,273	63,273	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.70	5.70	100.0%	
5616	CONSTRUCCION DE DOS GUARDAGANADOS EJIDO EL FARO	19-CHIHUAHUA	2011DR000079	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	62,593	62,593	62,593	62,593	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.70	5.70	100.0%	
5617	CONSTRUCCION DE DOS GUARDAGANADOS EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	2011DR000080	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	63,273	63,273	63,273	63,273	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.70	5.70	100.0%	
5618	CONSTRUCCION DE GUARDA GANADO EJIDO COYAMITO	19-CHIHUAHUA	2011DR000077	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	31,474	31,474	31,474	31,474	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.70	5.70	100.0%	
5619	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO DE CIENEGA DE ORTIZ	19-CHIHUAHUA	2011DR000076	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	31,639	31,639	31,639	31,639	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.70	5.70	100.0%	
5620	REHABILITACION DE GURDAGANADO EJIDO ALAMILLO DE BAYLON	19-CHIHUAHUA	2011DR000054	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,817	3,817	3,817	3,817	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8.40	8.40	100.0%	
5621	REHABILITACION DE GURDAGANADO EJIDO EL NOGALITO	19-CHIHUAHUA	2011DR000053	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,710	3,710	3,710	3,710	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.40	8.40	100.0%	
130484	COMPRA, ACARREO Y CRIVADO DE GRAVA -ARENA DE PAPAJICHI A GUACHOCHI	27-GUACHOCHI	27082	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	127,123	127,123	127,123	127,123	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
130562	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN LOMA DEL MANZANO	27-GUACHOCHI	27084	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27,494	27,494	27,494	27,411	99.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
130531	REHABILITACION DE CAMINO CUMBRE DE GUERACHI A RIO GUERACHI	27-GUACHOCHI	27083	DIRECCION D EOBAS PUBLICAS	69,504	69,504	69,504	57,380	82.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
119390	REUBICACION DE CERCO DE PIEDRA EN HUIZAROCHI	27-GUACHOCHI	27066	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,857	10,857	10,857	10,857	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
125309	REUBICACION DE CERCO DE PIEDRA EN HUIZAROCHI	27-GUACHOCHI	27066	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,852	10,852	10,852	10,852	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
61797	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CON TUBO METALICO	31-GUERRERO	08-003	OBRAS PUBLICAS	42,628	42,628	42,628	42,628	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
62037	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO PACHERA-TEMEYCHI	31-GUERRERO	08-019	OBRAS PUBLICAS	465,614	465,614	465,614	465,614	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61848	CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO EN PUENTE VEHICULAR	31-GUERRERO	08-006	OBRAS PUBLICAS	87,486	87,486	87,486	87,486	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
79278	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO PACHERA-TEMEYCHI	31-GUERRERO	08-002	OBRAS PUBLICAS	172,769	172,769	172,769	172,769	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61724	REHABILITACION DE CAMINOS Y VADOS TRAMO RANCHO LOYAPASCUAL OROZCO	31-GUERRERO	08-004	OBRAS PUBLICAS	8,160	8,160	8,160	8,160	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76873	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EL SALAZAR	38-JULIMES	3800109	OBRAS PUBLICAS	272,261	272,261	272,261	272,261	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
54387	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL	41-MAGUARICHI	4100164	OBRAS PUBLICAS	11,326	11,326	11,326	11,326	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
54391	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN BATOVIRA	41-MAGUARICHI	4100166	OBRAS PUBLICAS	4,987	4,987	4,987	4,987	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
54388	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN GUIRICHIVO	41-MAGUARICHI	4100165	OBRAS PUBLICAS	7,137	7,137	7,137	7,137	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
151934	VADO EN EL DIVISADERO	52-OJINAGA	5910120001	OBRAS PUBLICAS	30,657	30,657	30,657	30,657	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
135397	CONST DE PUENTE VEHICULAR EN CHAVARRIA	54-RIVA PALACIO	5400086	OBRAS PUBLICAS	286,982	286,982	286,982	286,982	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
135448	CONSTRUCCION TERRACERIAS CAMPO 66-67	54-RIVA PALACIO	591-012-0012	OBRAS PUBLICAS	419,072	419,072	419,072	419,072	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61864	CONSTRUCCION VADO EN EL TORREON	61-SATEVÓ	6100193	OBRAS PUBLICAS	163,490	163,490	163,490	163,490	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA															
	CONSTRUCCIÓN															
33644	REVESTIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO	56-ROSARIO	5600151	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	51,150	51,150	51,150	51,150	100.0%	0	0	ML. CANALES DE RIEGO	159.37	159.37	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.
33777	REVESTIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO	56-ROSARIO	5600152	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	51,150	51,150	51,150	51,150	100.0%	0	0	ML. CANALES DE RIEGO	194.85	194.85	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.
33792	REVESTIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO	56-ROSARIO	5600153	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	51,150	51,150	51,150	51,150	100.0%	0	0	ML. CANALES DE RIEGO	195.06	195.06	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.
33801	REVESTIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO	56-ROSARIO	5600154	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	51,150	51,150	51,150	51,150	100.0%	0	0	ML. CANALES DE RIEGO	194.76	194.76	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
33806	REVESTIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO	56-ROSARIO	5600156	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	51,150	51,150	51,150	51,150	100.0%	0	0	ML. CANALES DE RIEGO	195.06	195.06	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.
33631	REVESTIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EN LABOR DE LOS CASILLAS	56-ROSARIO	5600142	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,407	18,407	18,407	18,407	100.0%	0	0	ML. CANALES DE RIEGO	66.83	66.83	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.
	INFRAESTRUCTURA APICOLA															
	MANTENIMIENTO															
80651	REHABILITACION DE CORRAL DE MANEJO	31-GUERRERO	09-004	OBRAS PUBLICAS	13,500	13,500	13,500	13,500	100.0%	0	0	COLMENAS	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO COLMENA YA QUE ES LA UNICA OPCION QUE DA Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES CORRAL U OBRA
	INFRAESTRUCTURA PECUARIA															
	CONSTRUCCIÓN															
62069	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO	31-GUERRERO	09-002	OBRAS PUBLICAS	5,052	5,052	5,052	5,052	100.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO SE CAPTURA COMO ESTABLO, YA QUE LA OPCION DE CORRAL DE MANEJO NO VIENE CONSIDERADA

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
62148	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	31-GUERRERO	09-003	OBRAS PUBLICAS	15,007	15,007	15,007	15,007	100.0%	0	0	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO GRANJA YA QUE LA OPCION DE GUARDAGANADO NO VIENE CONSIDERADO
62054	CONSTRUCCION DE PRESONES Y DESASOLVE DE ARROYOS	31-GUERRERO	09-001	DESARROLLO RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	M2, PRESÓN	1.00	1.00	100.0%	
76447	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO	67-VALLE DE ZARAGOZA	6700141	POBRAS PUBLICAS	115,359	115,359	115,359	115,359	100.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	1.00	100.0%	
76448	CORRAL DE MANEJO	67-VALLE DE ZARAGOZA	6700140	OBRAS PUBLICAS	115,359	115,359	115,359	115,359	100.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	1.00	100.0%	CORRAL MANEJO
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
	OTROS															
162955	APOYOS AL PROGRAMA INVERNADEROS	9-BOCOYNA	954	OBRAS PUBLICAS	143,760	143,760	143,760	143,760	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
138842	DOS GUARDAGANADOS EN CHOGITA	9-BOCOYNA	591-00-0443-0935	OBRAS PUBLICAS	44,145	44,145	44,145	44,145	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
162922	SUMINISTRO DE ROLLOS DE ALABRE DE PUAS PICERCAS	9-BOCOYNA	943	OBRAS PUBLICAS	76,500	76,500	76,500	76,500	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
28651	CONSTRUCCION DE BODEGA EJIDO EL VALLECILLO	19-CHIHUAHUA	2011DR00081	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,205,269	1,205,269	1,205,269	563,553	46.8%	0	0	METRO CUADRADO	322.42	155.00	48.1%	
28652	CONSTRUCCION DE BODEGA EJIDO LA ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	2011DR00082	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,205,267	1,205,267	1,205,267	989,895	82.1%	0	0	METROS CUADRADOS	322.42	298.00	92.4%	
173000	POZO PARA ABREVADERO	24-SANTA ISABEL	2400090	PRESIDENCIA MUNICIPAL	190,187	190,187	190,187	190,187	100.0%	0	0	OBRA	190,187.00	190,187.00	100.0%	OBRA POR CONTRATO (TERMINADA)
119391	ADQUISICION DE SEMILLA DE AVENA	27-GUACHOCHI	27049	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	825,000	825,000	825,000	825,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
135398	GUARDAGANADO CAMINO A PINOS PRIETOS	54-RIVA PALACIO	5400089	OBRAS PUBLICAS	14,365	14,365	14,365	14,365	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	UN GUARDAGANADO
135399	GUARDAGANADO CAMINO LA CIENEGUITA	54-RIVA PALACIO	5400090	OBRAS PUBLICAS	14,366	14,366	14,366	14,366	100.0%	0	0	OBRA	0.50	0.50	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS															
	INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS															
118396	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE PAVIMENTACION DE CAMINOS RURALES	17-CUAUHTÉMOC	170010	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	633,638	633,638	633,638	511,885	80.8%	0	0	PROYECTO	4.00	4.00	100.0%	
61630	PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	31-GUERRERO	12-001	OBRAS PUBLICAS	669,866	669,866	669,866	669,866	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
129799	CAPACITACION Y ELABORACION DE EXPEDIENTES	36-JIMÉNEZ	591-12-02	OBRAS PUBLICAS	98,750	98,750	98,750	98,750	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA															
33566	GASTOS INDIRECTOS 2011	5-ASCENSION	10	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	151,824	151,824	151,824	151,824	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.70	70.0%	GASTOS INDIRECTOS CORRESPONDIENTES A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA, REFACCIONES, COMBUSTIBLE, ETC. CON RESPECTO A LAS OBRAS EJERCIDAS.
172761	GASTOS INDIRECTOS	34-IGNACIO ZARAGOZA	34000777	OBRAS PUBLICAS	93,999	93,999	93,999	93,999	100.0%	0	0	OTROS	93,999.00	93,999.00	100.0%	METAS: HERRAMIENTAS DE TRABAJO, REFSACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
155096	GASTOS INDIRECTOS	1-AHUMADA	59103-0007	TESORERIA MUNICIPAL	91,718	91,718	91,718	91,718	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
138843	COMISIONES BANCARIAS	9-BOCOYNA	591000411	TESORERIA MUNICIPAL	7,365	7,365	7,365	7,365	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
138844	GASTOS INDIRECTOS	9-BOCOYNA	591000408	TESORERIA MUNICIPAL	294,176	294,176	294,176	294,176	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
180443	MANEJO DE CUENTA FISM	10-BUENAVENTURA	591-00-0001	TESOREREA MUNICIPAL	9,627	9,627	9,627	9,627	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
119392	GASTOS INDIRECTOS	27-GUACHOCHI	27006	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,988,715	1,988,715	1,988,715	1,794,855	90.2%	0	0	ACCIÓN	10.00	7.00	70.0%	
144520	DIVERSOS GASTOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	5910240012	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	457,352	457,352	457,352	457,352	100.0%	0	0	OPERACIÓN	1.00	1.00	100.0%	
28196	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y CUM.	45-MEOQUI	42/2011	TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR	171,151	171,151	171,151	171,151	100.0%	0	0	PIEZA	27.00	27.00	100.0%	
50192	EQUIPAMIENTO DE OFICINAS, REPARACION DE MAQUINARIA Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLES	46-MORELOS	FISM-2011-021	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	538,043	538,043	538,043	538,043	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
34046	PAGO DE GASTOS INDIRECTOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PUBLICAS	56-ROSARIO	591-01-2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17,238	17,238	17,238	17,238	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	CON ESTE RECURSO SE PAGARON GASTOS DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS QUE INCLUYE REFACCIONES MENORES Y COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DESTINADOS PARA ESTE FIN, ASI COMO GASTOS DE ALIMENTACION.
119493	COMISIONES BANCARIAS	60-SANTA BÁRBARA	01	TESORERIA MUNICIPAL	3,415	3,415	3,415	3,415	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS: COMISIONES BANCARIAS
157944	GASTOS INDIRECTOS	60-SANTA BÁRBARA	13	TESORERIA MUNICIPAL	74,390	74,390	74,390	74,390	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
170772	ADQUISICION DE COMPRESOR PARA OBRAS PUBLICAS	65-URIQUE	PMU-002	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	255,000	255,000	255,000	255,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS															
31699	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL HABITAT	37-JUÁREZ	1114141	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	32,952	32,952	32,952	32,952	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS															
5636	GASTOS INDIRECTOS	19-CHIHUAHUA	2011PL000001	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	686,483	686,483	686,483	686,483	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
129800	EJEC ACCIONES Y PROYECTOS FROTALEZCAN SU CAPACIDAD TEC ADMVA	36-JIMÉNEZ	591-12-04	OBRAS PUBLICAS	103,008	103,008	103,008	103,008	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
129801	SUPERVISION DE OBRAS	36-JIMÉNEZ	591-12-03	OBRAS PUBLICAS	74,495	74,495	74,495	74,495	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
139254	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA	52-OJINAGA	M5203	TESORERIA	185,098	185,098	185,098	185,098	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
151014	ADQUISICION DE VEHICULO PARA OBRAS PUBLICAS	65-URIQUE	PMU-001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	305,900	305,900	305,900	305,900	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIRIO UN VEHICULO NUEVO PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE URIQUE
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
	GESTIÓN															
	PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA															
130592	PROMOCION DE LA OBRA PUBLICA EJECUTADA CON RECURSOS FISM	36-JIMÉNEZ	591-11-01	OBRAS PUBLICAS	26,122	26,122	26,122	26,122	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	OPERATIVA															
	ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL															
101332	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	21-DELICIAS	1165-2	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	202,575	202,575	202,575	202,575	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
30982	EQUIPAMIENTO DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y CAJAS MOVILES DEL IMPUESTO PREDIAL	21-DELICIAS	1165	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	130,354	130,354	130,354	130,354	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	EQUIPAMIENTO RH-COM-INF, EGRESOS Y FINANZAS
130661	EQUIPAMIENTO	36-JIMÉNEZ	591-11-05	OBRAS PUBLICAS	92,172	92,172	92,172	92,172	100.0%	0	0	EQUIPO	26.00	26.00	100.0%	
50193	ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA ACARREO DE MATERIALES	46-MORELOS	FISM-2011-020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	354,653	354,653	354,653	354,653	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21		22	23=22/21
157840	DIM		60-SANTA BÁRBARA	12	TESORERIA MUNICIPAL	49,538	49,538	49,538	49,538	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	MOBILIARIO																
130685	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS		36-JIMÉNEZ	591-11-06	OBRAS PUBLICAS	0	26,766	26,766	26,766	100.0%	0	0	MOBILIARIO	2.00	2.00	100.0%	
	PLANEACIÓN (DESARROLLO ECONÓMICO, MUNICIPAL, RURAL)																
152033	D I M		52-OJINAGA	M5204	OBRAS PUBLICAS	123,397	123,397	123,397	123,397	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
	ORGANIZACIONAL																
	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN																
130626	PROFESIONALIZAR AL PERSONAL MUNICIPAL QUE OPERA LOS RECURSOS FISM		36-JIMÉNEZ	591-11-03	OBRAS PUBLICAS	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	HORAS CURSO	180.00	180.00	100.0%	
	TÉCNICAS																
	ASISTENCIA / ASESORIA TÉCNICA																
62190	ASESORIA TECNICA EXTERNA		31-GUERRERO	11-004	OBRAS PUBLICAS	445,208	445,208	445,208	445,208	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA	1.00	1.00	100.0%	
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	OTROS																
155097	EQUIPAMIENTO		1-AHUMADA	591-02-002	TESORERIA MUNICIPAL	39,671	39,671	39,671	39,671	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
138845	DIM		9-BOCOYNA	591000409	TESORERIA MUNICIPAL	600,011	600,011	600,011	600,011	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
5637	IMPACTO A LAS ACCIONES DE CAMBATE A LA POBREZA DIM		19-CHIHUAHUA	2011OF000004	OFICIALIA MAYOR MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
119393	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL		27-GUACHOCHI	27000	TESORERIA MUNICIPAL	1,325,810	1,325,810	1,325,810	1,325,810	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.70	70.0%	
119394	PROYECTO PARA LA INSTANCIA DE LA MUJER		27-GUACHOCHI	27074	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	