

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado   | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio    | Institución Ejecutora del Proyecto    | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones   |
|--|--|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|
|  |  |              |                                       | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |
|  |  |              |                                       |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| 1  | 2  | 3            | 11                                    | 14                                | 15                     | 16         | 17         | 18=15/13 | 19   | 20        | 21               | 22               | 23                     | 24=21/20 | 25  |
| <b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2011</b>                            |  |              |                                       |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| <b>APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS</b>                  |  |              |                                       |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
|  | FAM  |              |                                       | 75,276,738                        | 75,276,738             | 75,276,738 | 29,968,482 | 39.8%    | 0  | 0         |                  |                  |                        |          |   |
| <b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b> |  |              |                                       |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
|  | CONSTRUCCIÓN                                   |              |                                       |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| 92169  | EDIFICIO C FACULTAD EDUCACION FISICA CAMPUS II | 19-CHIHUAHUA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA     | 71,451,069                        | 71,451,069             | 71,451,069 | 26,142,813 | 36.6%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.36                   | 36.0%    | EL DESTINO DE FAM 2011 ES LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO C (BIBLIOTECA, CENTRO DE COMPUTO, AULAS Y LABORATORIO) DE LA FACULTAD DE EDUCACION FISICA, LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 4 (LABORATORIO Y ADMINISTRATIVO) DE LA FACULTAD DE MEDICINA CAMPUS PARRAL Y LA CONSTRUCCION EDIFICIO D DEPORTIVO DE LA FACULTAD DE EDUCACION FISICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE. DEBO SEÑALAR QUE EL RECURSO SE RECIBIO EN ENERO DE 2012. |
| 120653   | GIMNASIO UNIVERSITARIO COMPLEJO DEPORTIVO UACJ | 37-JUÁREZ    | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ | 3,825,669                         | 3,825,669              | 3,825,669  | 3,825,669  | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |