

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2012</b>															
<b>APORTACIONES FEDERALES 571 REGISTROS</b>															
	FAIS			238,842,573	187,776,214	178,124,760	111,886,404	59.6%	197,089	54					
	FISM														
	AGUA POTABLE														
	CÁRCAMO														
	CONSTRUCCIÓN														
105499	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE MAMPOSTERIA EN LAGUNA DE ABOREACHI	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS DE PUBLICAS	305,066	305,066	305,066	266,342	87.3%	0	0	CÁRCAMO	1.00	0.75	75.0%	
	SISTEMA DE AGUA POTABLE														
123960	COMPRA POLIDUCTO VARIAS MEDIDAS SISTEMA AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	471,308	471,308	471,308	471,308	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	5.00	5.00	100.0%	
3136	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE AFORO EJIDO LA NORIA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	64,522	64,522	64,522	64,522	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SOLO SE REGISTRAN RENDIMIENTOS
105614	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN ROJASARARE	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	784,478	784,478	784,478	784,478	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
25431	AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO	38-JULIMES	OBRAS PUBLICAS	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%	OBRA INICIARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE EN VIRTUD DE ESTAR EN APROBACION
25432	AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ENTRONQUE	38-JULIMES	OBRAS PUBLICAS	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%	OBRA INICIARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE EN VIRTUD DE ESTAR EN APROBACION
14141	APORTACION MPAL PARA CONSTR. SIST. INTEGRAL DE AGUA POTABLE CON 65 TOMAS DOMICILIARIAS	51-OCAMPO	OBRAS PUBLICAS	1,414,658	1,414,658	1,414,658	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA SIG TRIMESTRE
	AMPLIACIÓN														
3165	ADQISICION CON INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE EJIDO HORCASITAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	13,624	13,624	13,624	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
2980	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EJIDO Y COL CUAUHTEMOC	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	29,032	29,032	29,032	17,580	60.6%	197,035	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	0.50	50.0%	
34909	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	8,076	8,076	8,076	8,076	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	380.00	95.0%	
35149	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	129,500	129,500	129,500	129,500	100.0%	0	0	METRO LINEAL	7,000.00	3,500.00	50.0%	
35113	SUMINISTRO DE MANGUERA PARA AMPLIACION DE SISTEMA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	5,890	5,890	5,890	5,890	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO														
25686	ADQUISICION CON INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE EJIDO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	72,839	72,839	72,839	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
3006	ADQUISICION CON INSTALACION DE MOTOR PARA AGUA POTABLE EJIDO ALAMILLO BAYLON	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RRAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,110	17,110	17,110	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
29623	MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	6,320	6,320	6,320	6,320	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
34692	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	49,702	49,702	49,702	49,702	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
14075	REHAB.RED DE AGUA POTABLE AV. OCTAVA	62-SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	54,147	54,147	54,147	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	77.00	0.00	0.0%	
14082	REHAB.RED DE AGUA POTABLE C. PRINCIPAL	62-SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	179,937	179,937	179,937	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	284.00	0.00	0.0%	
	DOTACIÓN DE AGUA														
	AMPLIACIÓN														
105500	REPARTO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS POBRES Y COMUNIDADES (DOS PIPAS)	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	292,178	292,178	292,178	66,676	22.8%	0	0	PIPAS	10.00	5.00	50.0%	
51863	AGUA EN PIPAS	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	7,898,600	1,395,558	1,395,558	1,395,558	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	131,775.00	23,282.56	17.7%	
51876	AGUA EN PIPAS	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	302,819	302,819	302,819	302,819	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	5,426.20	5,426.20	100.0%	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE														
	CONSTRUCCIÓN														
35188	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	38,197	38,197	38,197	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.70	70.0%	
35176	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	59,645	59,645	59,645	59,645	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.55	55.0%	
	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE														
54585	TANQUE METALICO EJ EJIDO MIGUEL CHIQUITO	17-CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	142,727	62,852	0	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	
122788	CONSTRUCCION DE PILA PAR AALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	67,937	55,700	55,700	55,700	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.81	81.0%	
	MEJORAMIENTO														
101684	REHABILITACIO DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	40,624	40,624	40,624	40,624	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO														
34849	MANTENIMIENTO DE PILA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	30,078	30,078	30,078	30,078	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO TANQUE YA QUE LA OPCION DE PILA NO VIENE CONSIDERADA
34942	MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	3,051	3,051	3,051	3,051	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.70	70.0%	
34989	MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	3,051	3,051	3,051	3,051	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
34745	MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	6,102	6,102	6,102	6,102	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO														
25710	PAQUETE MATERIAL DE TINACO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	419,520	419,520	419,520	0	0.0%	0	0	TINACO	240.00	0.00	0.0%	
3060	PAQUETE MATERIAL DE TINACO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,480	17,480	17,480	0	0.0%	0	0	TINACO	10.00	0.00	0.0%	
2994	PROGRAMA VIVIENDA RURAL DOTACION DE TINACO PARA AGUA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	161,000	161,000	161,000	0	0.0%	0	0	TINACO	100.00	0.00	0.0%	
101745	ADQ. Y SUM. DE SISTERNAS D3E 5000 MLTS.M PARA ALMACENAMIENTO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,494,577	1,494,577	1,494,577	1,494,577	100.0%	0	0	TINACO	195.00	195.00	100.0%	
101802	ADQ. Y SUM. DE TINACOS 750 LTS. PARA ALMACENAMIENTO AGUA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,499,007	1,499,007	1,499,007	1,499,007	100.0%	0	0	TINACO	1,340.00	1,340.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
101664	ADQ. Y SUM. TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE GPE. Y CALVO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	93,573	93,573	93,573	93,573	100.0%	0	0	TANQUE	5.00	5.00	100.0%	
	TOMA DOMICILIARIA														
	MANTENIMIENTO														
101722	ADQ. Y SUM. DE POLIDUCTOS PARA CONDUCCION DE AGUA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,498,958	1,498,958	1,498,958	1,498,958	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1,138.00	1,138.00	100.0%	
101645	ADQ. Y SUM. DE POLIDUCTOS PARA CONDUCCION DE AGUA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,498,958	1,498,958	1,498,958	1,498,958	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1,138.00	1,138.00	100.0%	
14079	REHAB.DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE C. LUIS GANDARA	62-SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	25,348	25,348	25,348	0	0.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	8.00	0.00	0.0%	
14077	REHAB.DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE C. QUERETARO	62-SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	12,183	12,183	12,183	0	0.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	4.00	0.00	0.0%	
	INSTALACIÓN														
8856	APORTACION MUNICIPAL PARA 55 TOMAS DOMICILIARIAS	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	587,139	587,139	587,139	587,139	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	55.00	55.00	100.0%	
133190	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	1,417,321	708,661	708,661	0	0.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1.00	0.00	0.0%	
101893	CALLE EMILIANO ZAPATA	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	32,247	32,247	32,247	32,247	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	14.00	14.00	100.0%	
102123	CAMINO A LA LAGUNA (LA CONEJERA).	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	40,538	40,538	40,538	0	0.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	15.00	0.00	0.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS														
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO														
	CONSTRUCCIÓN														
102162	CAMINO A LA LAGUNA (LA CONEJERA).	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	105,392	105,392	105,392	22,930	21.8%	0	0	OBRA	15.00	3.00	20.0%	
105501	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GABRIELA MISTRAL. COL. MAGISTERIAL	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	166,006	166,006	166,006	31,454	18.9%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	
25433	DRENAJE EL ENTRONQUE	38-JULIMES	OBRAS PUBLICAS	50,398	49,185	49,185	49,185	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%	LA OBRA YA ESTA EN PROCESO
25698	DRENAJE LA REGINA	38-JULIMES	OBRAS PUBLICAS	84,500	67,932	67,932	67,932	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	ESTA EN PROCESO Y LLEVA UNA VANCE DEL 80%
25434	DRENAJE Y LETRINAS COLONIA PRESIDENTES	38-JULIMES	OBRAS PUBLICAS	286,000	286,000	286,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA INICIARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE EN VIRTUD DE ESTAR EN APROBACION
13199	SANITARIOS EN CABAÑAS DE USOS MULTIPLES	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	33,591	33,591	33,591	33,591	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
117936	ALCANTARILLADO CALLE BA. EL TERRERO	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	189,675	189,675	189,675	164,486	86.7%	0	0	METRO LINEAL	50.00	44.00	88.0%	
112492	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DEL RIO URIQUE	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	894.00	894.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN														
124189	APLIACION RED DE ALCANTARILLADO	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	179,820	179,820	179,820	179,820	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
124098	APLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C FELIPE ANGELES	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	169,942	169,942	169,942	169,942	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
13978	RED DE ALC SANITARIO BARRIO GILBERTOS ETAPA II	12-CARICHÍ	OBRAS PUBLICAS	231,612	231,612	231,612	231,612	100.0%	0	0	METRO LINEAL	230.00	230.00	100.0%	
13983	RED DE ALC SANITARIO EN CIENEGA DE OJOS AZULES	12-CARICHÍ	OBRAS PUBLICAS	561,130	280,515	280,515	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
13974	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PAPIGOCHI	12-CARICHÍ	OBRAS PUBLICAS	172,747	172,747	172,747	172,747	100.0%	0	0	METRO LINEAL	164.00	164.00	100.0%	
13987	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL SAUZ	12-CARICHÍ	OBRAS PUBLICAS	499,563	249,780	248,780	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
20151	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO CALLE 36A	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	21,761	21,761	21,761	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	55.00	0.00	0.0%	
93117	AMPLIACION RED DE DRENAJE BARRIO BELLA VISTA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	0.00	0.0%	FALTA OFICIO DE APROBACION
93122	AMPLIACION RED DE DRENAJE BARRIO BLANCO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	0.00	0.0%	FALTA OFICIO DE APROBACION
	MEJORAMIENTO														
102060	CALLE EMILIANO ZAPATA (ENTRE COLIFLOR Y GASODUCTO).	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	503	503	503	503	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO														
14098	ALCANTARILLADO AV. OCTAVA	62-SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	86,903	86,903	86,903	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	77.00	0.00	0.0%	
14085	ALCANTARILLADO C. PRINCIPAL	62-SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	284,127	284,127	284,127	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	284.00	0.00	0.0%	
14096	REHAB. DE DESCARGAS SANITARIAS C. QUERETARO	62-SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	16,665	16,665	16,665	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
14092	REHAB.DE DESCARGAS SANITARIAS C. LUIS GANDARA	62-SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	34,959	34,959	34,959	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	LETRINAS														
	CONSTRUCCIÓN														
49218	INSTALACION DE BAÑOS ECOLOGICOS HUMEDOS	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	15.00	15.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR LETRINA INSTALADA, EN TOTAL SON 15 LETRINAS.
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
	CALLES														
30461	PAV. C. OBREGON	1-AHUMADA	OBRAS PUBLICAS	998,584	998,584	998,584	550,000	55.1%	0	0	METROS CUADRADOS	5,118.00	2,600.00	50.8%	
8364	PAV CALLE LERDO	2-ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	397,984	352,920	352,920	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,110.00	0.00	0.0%	
8354	PAV CALLE PRIMERA TH	2-ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	326,347	326,347	326,347	326,347	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260.00	1,260.00	100.0%	
8319	PAVIMENTACION CALLE CUAUHTEMOC	2-ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	135,167	135,167	135,167	135,167	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	549.00	549.00	100.0%	
8320	PAVIMENTACION CALLE IGNACIO ALLENDE	2-ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	101,106	101,106	101,106	101,106	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	627.00	627.00	100.0%	
8321	PAVIMENTACION CALLE PRIMERA TI	2-ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	118,826	118,826	118,826	118,826	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	393.00	393.00	100.0%	
8322	PAVIMENTACION CALLE 17	2-ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	559,270	559,270	559,270	559,270	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,985.00	1,985.00	100.0%	
46286	PAVIMENTACION CALLE ISMAEL MAYNEZ	3-ALLENDE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,193,976	1,193,976	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,995.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA NO SE REALIZADO YA QUE HASTA EL MOMENTO NO HEMOS EMPATADO EL RECURSO DEL FISM ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA CONVENIO PIEM
39105	PAVIMENTACION DE CALLE ALLENDE, EN PUERTO PALOMAS, MPIO. DE ASCENSION	5-ASCENSIÓN	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	1,055,313	633,188	633,188	416,240	65.7%	0	0	METROS CUADRADOS	7,675.00	0.00	0.0%	EN AVANCE FINANCIERO ES 39.4% Y AVANCE FISICO EN 0% PORQUE NO HA INICIADO LA OBRA, SOLO SE HA COMPRADO MATERIAL.
39181	PAVIMENTACION DE CALLE DEL CARMEN	5-ASCENSIÓN	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	1,526,884	916,130	916,130	594,240	64.9%	0	0	METROS CUADRADOS	11,848.00	0.00	0.0%	EN AVANCE FINANCIERO ES 38.9% Y EN AVANCE FISICO ES 0% PORQUE NO HA INICIADO LA OBRA, SOLO SE HA COMPRADO MATERIAL.
41674	PAVIMENTACION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA EN COL. VICTORIA	5-ASCENSIÓN	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	1,403,303	841,982	841,982	253,200	30.1%	0	0	METROS CUADRADOS	5,456.20	0.00	0.0%	PAVIMENTACION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA DE COL. VICTORIA CON UN AVANCE FINANCIERO DE 18% Y FISICO DEL 0% YA QUE AUN NO HA INICIADO LA OBRA SOLO SE COMPRO MATERIAL.

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
41583	PAVIMENTACION DE CALLE PEDRO SAENZ ANDERZON	5-ASCENSIÓN	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	1,502,243	901,346	901,346	287,472	31.9%	0	0	METROS CUADRADOS	5,710.40	0.00	0.0%	SE REGISTRA UNA PAVIMENTACION DE LA CALLE PEDRO SAENZ CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 19.1% Y DE AVANCE FISICO ES 0% PORQUE NO HA INICIADO LA OBRA SOLO SE HA COMPRADO MATERIAL.
124498	CALLE MANUEL BERNARDO AGUIRRE	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	650,204	650,204	650,204	650,204	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	900.00	900.00	100.0%	
123762	CONCRETO HIDRAULICO EN MAGDALENA KM0 AL KM0+200	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	1,199,985	1,199,985	1,199,985	1,199,985	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,000.00	2,000.00	100.0%	
123900	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	120,490	120,490	120,490	120,490	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	200.00	100.00	50.0%	
8829	PAV CALLE PASEOS DE BAKOCHI IV ETAPA	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	468,528	468,528	468,528	468,528	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	710.00	710.00	100.0%	
66301	PAVIMENTACION CALLE TEPORACA EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	1,009,849	1,009,849	1,009,849	1,009,849	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,188.00	1,188.00	100.0%	
66464	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUARTA EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	857,127	857,127	857,127	113,785	13.3%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,008.00	134.00	13.3%	
66395	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GONZALEZ EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	540,303	540,303	540,303	485,324	89.8%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	636.00	571.00	89.8%	
66507	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARTINEZ ORIENTE EN SISOGUICHI	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	755,661	755,661	755,661	99,520	13.2%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	889.00	117.00	13.2%	
66492	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OJINAGA EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	1,764,447	1,764,447	1,764,447	264,755	15.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,076.00	311.00	15.0%	
66534	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PULIDO 1A ETAPA EN SISOGUICHI	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	471,834	471,834	471,834	63,300	13.4%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	555.00	74.30	13.4%	
66366	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PVDA DE FERROCARRIL EN CREEL	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	340,726	340,726	340,726	23,309	6.8%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	400.00	27.20	6.8%	
66382	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	848,820	848,820	848,820	491,207	57.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	998.00	577.80	57.9%	
66477	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEGUNDA EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	1,054,668	1,054,668	1,054,668	152,534	14.5%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,240.00	180.00	14.5%	
66419	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	954,417	954,417	954,417	128,319	13.4%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,122.00	150.00	13.4%	
66521	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN SISOGUICHI	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	659,135	659,135	659,135	93,677	14.2%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	775.00	110.00	14.2%	
66407	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE FEBRERO EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	1,010,431	1,010,431	1,010,431	159,223	15.8%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,188.00	188.00	15.8%	
66323	PAVIMENTACION EN CALLE FERROCARRIL EN CREEL	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	343,860	343,860	343,860	168,608	49.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	404.00	198.00	49.0%	
8831	SUMINISTRO DE CEMENTO CALLE PASEOS DE BAKOCHI IV ETAPA	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	45,427	45,427	45,427	45,427	100.0%	0	0	METROS	60.00	60.00	100.0%	METROS CUBICOS DE CEMENTO
11867	CALLE TERCERA	10-BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS	598,991	598,991	598,991	598,991	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,680.00	1,680.00	100.0%	
11868	CALLE 19	10-BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS	598,820	598,820	598,820	598,820	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,690.00	1,690.00	100.0%	
11869	PAV CALLE 29A	10-BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS	491,668	491,668	491,668	491,668	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,340.00	1,340.00	100.0%	
11870	PAVIMENTACION CALLE 31	10-BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS	396,694	396,694	396,694	396,694	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,100.00	1,100.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
133992	URBANIZACION MUNICIPAL	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	998,691	499,346	499,346	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,230.00	0.00	0.0%	
11734	GUARNICIONES CIRCUITO C MANUEL OJINAGA-C NICOLAS BRAVO	16-LA CRUZ	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	16,726	8,363	8,363	8,363	100.0%	0	0	METROS	150.00	75.00	50.0%	
60980	PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS	20-CHÍNIPAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,836,871	3,158,660	3,836,871	3,158,660	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	7,052.00	5,289.00	75.0%	
7926	PAV CALLE FRANCISCO I MADERO	23-GALEANA	OBRAS PUBLICAS	429,979	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,180.00	815.00	69.1%	
7831	PAV CALLE JUAN DE DIOS PEZA	23-GALEANA	OBRAS PUBLICAS	177,553	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	560.00	314.00	56.1%	
7849	PAV CALLE SONORA	23-GALEANA	OBRAS PUBLICAS	170,542	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	315.00	70.0%	
28493	ENCEMENTADO CABECERA FISM 2012	26-GRAN MORELOS	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	208,912	125,347	125,347	104,700	83.5%	0	0	METROS CUADRADOS	2,196.00	0.00	0.0%	NO PRESENTA AVANCE FISICO EN VIRTUD DE QUE EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A LA ADQUISICION Y FLETE DEL CEMENTO.
28351	ENCEMENTADO LA PAZ FISM 2012	26-GRAN MORELOS	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	177,912	106,747	106,747	83,200	77.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,913.00	0.00	0.0%	NO SE REGISTRA AVANCE FISICO PORQUE EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DEL MATERIAL.
17092	PAV CALLE FRANCISCO ESCAJEDA EN BARRIO LOS VILLA	28-GUADALUPE	OBRAS PUBLICAS	914,548	868,520	868,520	868,520	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,130.00	2,130.00	100.0%	
17095	PAVIMENTACION CALLE VICENTE COBOS	28-GUADALUPE	OBRAS PUBLICAS	422,557	422,557	422,557	422,557	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	970.00	970.00	100.0%	
113154	PAVIMENTACION DE CALLES	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	13,063,600	7,832,432	7,832,432	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,000.00	0.00	0.0%	NO HAY RECURSOS APLICADOS EN ESTE TRIMESTRE. ESTAMOS EN PROCESO DE PLANEACION.
53106	PAVIMENTACION CALLE ANDRES DEL RIO	37-JUÁREZ	SISTEMA DE DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	230,289	83,046	83,046	83,046	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	873.00	315.00	36.1%	
53319	PAVIMENTACION CALLE ANGEL TRIAS	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	275,879	93,273	93,273	93,273	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	866.00	293.00	33.8%	
52886	PAVIMENTACION CALLE AÑO 1673	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	699,508	255,234	255,234	255,234	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,041.00	745.00	36.5%	
52725	PAVIMENTACION CALLE ATIZAPAN	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	395,048	142,695	142,695	142,695	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,370.00	495.00	36.1%	
52914	PAVIMENTACION CALLE CONSTITUCIONAL	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	274,629	96,590	96,590	96,590	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	625.00	220.00	35.2%	
53211	PAVIMENTACION CALLE CONSTITUCIONAL ANGEL- TRIAS-JOSE-ELIAS	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	203,297	68,997	68,997	68,997	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	504.00	171.00	33.9%	
53291	PAVIMENTACION CALLE EJIDO MEOQUI	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	430,883	156,273	156,273	156,273	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,557.00	565.00	36.3%	
53086	PAVIMENTACION CALLE EJIDO NAMIQUIPA	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	302,134	110,145	110,145	110,145	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	996.00	363.00	36.4%	
53120	PAVIMENTACION CALLE EJIDO NAZAS	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	131,825	45,454	45,454	45,454	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	478.00	165.00	34.5%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
52639	PAVIMENTACION CALLE EJIDO PALMITO	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	269,091	97,964	97,964	97,964	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	837.00	305.00	36.4%	
53265	PAVIMENTACION CALLE EJIDO PARRITAS	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	212,347	78,783	78,753	78,753	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	616.00	228.00	37.0%	
53411	PAVIMENTACION CALLE EJIDO PARRITAS JUSTO SIERRA-TOPE	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	231,353	87,428	87,428	87,428	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	679.00	257.00	37.8%	
53185	PAVIMENTACION CALLE EJIDO SANTA CLARA	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	367,730	124,942	124,942	124,942	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,523.00	517.00	33.9%	
52444	PAVIMENTACION CALLE JALAPA	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	893,089	128,191	128,191	128,191	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	761.25	109.27	14.4%	
59703	PAVIMENTACION CALLE LAZARO CARDENAS	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	764,930	184,213	184,213	184,213	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	661.50	159.30	24.1%	
52820	PAVIMENTACION CALLE OLIVIA CANO	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	334,533	117,744	117,744	117,744	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,227.00	432.00	35.2%	
53243	PAVIMENTACION CALLE PORFIRIO PARRA	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	196,224	70,712	70,712	70,712	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	748.00	270.00	36.1%	
53438	PAVIMENTACION CALLE PUERTO ALTAMIRA	37-JUÁREZ	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	318,506	118,478	118,478	118,478	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	972.00	362.00	37.2%	
41524	PAVIMENTACION COL SAN JOSE	38-JULIMES	CONTRATISTA	208,000	20,800	20,800	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,598.00	0.00	0.0%	OBRA QUE ESTA EN PROCESO DE VALIDACION YA QUE ENTRO EN EL CONVENIO DEL PIEM
57041	PAVIMENTACION CALLE MIGUEL ALEMAN	39-LÓPEZ	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	129,955	129,955	129,955	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,616.00	0.00	0.0%	
57043	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL	39-LÓPEZ	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	110,186	110,186	110,186	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,675.00	0.00	0.0%	
63617	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JOSE MARIA MARI	40-MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,970,343	1,970,343	1,970,343	748,676	38.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,423.00	0.00	0.0%	
63511	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUE DIVIDE A CHIHUAHUITA Y MESA DEL HURACAN	40-MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,524,036	1,524,036	1,524,036	837,330	54.9%	0	0	METROS CUADRADOS	6,085.00	500.00	8.2%	
13662	PAV CALLE SANTA BARBARA	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	756,223	756,223	756,223	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,340.00	0.00	0.0%	
30795	PAV. C. DE LAS HUERTAS	44-MATAMOROS	OBRAS PUBLICAS	250,607	246,607	246,607	125,303	50.8%	0	0	METROS CUADRADOS	771.00	385.00	49.9%	
117937	PAVIMENTACION CALLE 6A, EL TERRERO	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	180,256	180,256	180,256	180,256	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	
117938	PAVIMENTACION CALLE 8A. EL TERRERO	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	180,256	180,256	180,256	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	0.00	0.0%	OBRA A INICIARSE EN EL MES DE AGOSTO 2012 (PENDIENTE ALCANTARILLADO DE TERMINARSE)
100255	PAV. AV. NACIONES UNIDAS	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	326,775	326,775	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,184.00	0.00	0.0%	OBRA CONVENIDA CON PIEM
101644	PAV. AV. 20 DE NOVIEMBRE	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	480,054	480,054	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,216.00	0.00	0.0%	OBRA CONVENIDA CON PIEM
101673	PAV. C. CONSTITUYENTES	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	208,753	208,753	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,319.00	0.00	0.0%	OBRA CONVENIDA CON PIEM
100482	PAV. C. DURAZNO	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	367,687	367,687	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,439.00	0.00	0.0%	OBRA CONVENIDA CON PIEM
101473	PAV. C. GALEANA	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	333,337	333,337	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,209.00	0.00	0.0%	OBRA CONVENIDA CON PIEM

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
101499	PAV. C. JUAN MATA ORTIZ	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	454,738	454,738	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,858.00	0.00	0.0%	OBRA CONVENIDA CON PIEM
101709	PAV. C. MINERVA	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	381,480	190,740	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,545.00	0.00	0.0%	OBRA CONVENIDA CON PIEM
114049	PAV. C. MINERVA	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	381,480	190,740	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,545.00	0.00	0.0%	OBRA CONVENIDA CON PIEM
99757	PAV. C. PABLO GOMEZ ENTRE LIB. LUIS R. BLANCO Y C. LAGUNA GIGANTE	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,843,477	118,769	118,769	118,769	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,766.00	743.00	12.9%	OBRA CONVENIDA CON EL PIEM
100145	PAV. C. VICENTE GUERRERO	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,628	200,628	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,299.00	0.00	0.0%	OBRA CONVENIDA CON PIEM
100217	PAV. CALLEJON CHIHUAHUA	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	130,221	130,221	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	763.00	0.00	0.0%	OBRA CONVENIDA CON PIEM
100358	PAV. COAHUILA	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	366,107	366,107	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,427.00	0.00	0.0%	OBRA CONVENIDA CON PIEM
92423	PAV. Y BANQUETAS C. DEFENSA POPULAR	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	30,000	30,000	17,699	17,699	59.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,025.00	604.00	58.9%	
114054	PAV. Y BANQUETAS C. DEFENSA POPULAR	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	30,000	30,000	17,699	17,699	59.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,025.00	604.00	58.9%	
92588	PAVIMENTACION C. DURAZNO ENTRE C. PARIS Y C. MADRID	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20,000	20,000	5,000	5,000	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	641.00	160.00	25.0%	
114055	PAVIMENTACION C. DURAZNO ENTRE C. PARIS Y C. MADRID	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20,000	20,000	5,000	5,000	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	641.00	160.00	25.0%	
92855	PAVIMNETACION C. CROC ENTRE C. EMILIANO CARRANZA Y C. 2 DE BARIL	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	120,000	120,000	34,529	34,529	28.8%	0	0	METROS CUADRADOS	3,787.00	1,089.00	28.8%	
114056	PAVIMNETACION C. CROC ENTRE C. EMILIANO CARRANZA Y C. 2 DE BARIL	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	120,000	120,000	34,529	34,529	28.8%	0	0	METROS CUADRADOS	3,787.00	1,089.00	28.8%	
14139	PAVIMENTACION CALLE LOS FILTROS	51-OCAMPO	OBRAS PUBLICAS	1,170,688	1,170,688	1,170,688	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,560.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA SIGUIENTE TRIMESTRE
20159	PAV AVE CUAUHEMOC	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	420,799	420,799	420,799	210,400	50.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,517.00	758.00	50.0%	
20154	PAV AVE PRESIDIO	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	927,499	463,750	463,750	463,750	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3,336.00	1,668.00	50.0%	
127119	ENCEMENTADO CALLE PRINCIPAL SAINAPUCHI	54-RIVA PALACIO	OBRAS PUBLICAS	415,458	415,458	415,458	415,458	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,200.00	600.00	50.0%	
31698	ENCEMENTADO CALLES EN EL PEÑOL	54-RIVA PALACIO	OBRAS PUBLICAS	393,128	196,564	196,564	196,564	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	820.00	410.00	50.0%	
17115	PAVIMENTACION AVENIDA PROGRESO	55-ROSALES	OBRAS PUBLICAS	474,753	474,753	474,753	328,298	69.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,840.00	920.00	50.0%	
17116	PAVIMENTACION DE CALLE 1A	55-ROSALES	OBRAS PUBLICAS	119,685	119,685	119,685	119,685	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	437.00	437.00	100.0%	
17117	PAVIMENTACION DE CALLE 2A	55-ROSALES	OBRAS PUBLICAS	95,971	95,971	95,971	95,971	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	344.00	344.00	100.0%	
93149	PAVIMENTACION CALLE PROLONG. OCTAVA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	129,934	129,934	129,934	64,967	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,943.00	500.00	25.7%	
70366	ENC. AV. MARTINIANO CAMPOS	60-SANTA BARBARA	OBRAS PUBLICAS	1,645,440	715,000	715,000	715,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,453.00	5,453.00	100.0%	SE REALIZARON ADEMAS 537.90 M2 DE BANQUETA Y 1106.90 ML DE GUARNICIONES.
14127	PAV. ACCESO A LA LAGUNA	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	268,047	268,047	268,047	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	891.00	0.00	0.0%	
14134	PAV. ACCESO A LA LAGUNA ( ADQ. CEMENTO )	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	103,765	103,765	103,765	103,765	100.0%	0	0	METROS	60.00	0.00	0.0%	



**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
14175	PAV. ACCESO SAN ISIDRO	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	100,922	100,922	100,922	80,737	80.0%	0	0	METROS CUADRADOS	323.00	0.00	0.0%	
14177	PAV. ACCESO SAN ISIDRO (ADQ. DE CEMENTO)	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	38,037	38,037	38,037	38,037	100.0%	0	0	METROS	22.00	0.00	0.0%	
14142	PAV. ACCESO YEPOMERA	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	315,095	315,095	315,095	252,076	80.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	0.00	0.0%	
14146	PAV. ACCESO YEPOMERA (ADQ. DE CEMENTO)	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	121,744	121,744	121,744	121,744	100.0%	0	0	METROS	71.00	0.00	0.0%	
14155	PAV. SECC. C. 12A	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	145,620	145,620	145,620	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	493.00	0.00	0.0%	
14158	PAV. SECC. C. 12A (ADQ. DE CEMENTO)	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	56,233	56,233	56,233	56,233	100.0%	0	0	METROS	32.00	0.00	0.0%	
14161	PAV. SECC. C. 4A	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	404,830	404,830	404,830	323,864	80.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,327.00	0.00	0.0%	
14165	PAV. SECC. C. 4A (ADQ. DE CEMENTO)	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	155,730	155,730	155,730	155,730	100.0%	0	0	METROS	91.00	0.00	0.0%	
14170	PAV. SECC. C. 6 1/2	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	152,709	152,709	152,709	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	493.00	0.00	0.0%	
14172	PAV. SECC. C. 6 1/2 (ADQ. DE CEMENTO)	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	58,377	58,377	58,377	58,377	100.0%	0	0	METROS	34.00	0.00	0.0%	
14149	PAV. SECC. PRIV. DE LA ESTACION	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	167,805	167,805	167,805	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	548.00	0.00	0.0%	
14152	PAV. SECC. PRIV. DE LA ESTACION (ADQ. DE CEMENTO)	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	64,215	64,215	64,215	64,215	100.0%	0	0	METROS	37.00	0.00	0.0%	
14136	PAV. SECCION C. 6A	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	216,009	216,009	216,009	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	0.00	0.0%	
14138	PAV. SECCION C. 6A ( ADQ. DE CEMENTO )	63-TEMÓSACHI	OBRAS PUBLICAS	83,536	83,536	83,536	83,536	100.0%	0	0	METROS	48.00	0.00	0.0%	
11266	PAV AVE CESAR DUARTE	64-EL TULE	OBRAS PUBLICAS	187,313	187,313	187,313	93,657	50.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,010.00	505.00	50.0%	
11269	PAV AVE LA PALMA	64-EL TULE	OBRAS PUBLICAS	101,599	101,599	101,599	50,799	50.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	540.00	270.00	50.0%	
11268	PAV CALLE EMILIANO ZAPATA	64-EL TULE	OBRAS PUBLICAS	136,782	136,782	136,782	68,391	50.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	730.00	365.00	50.0%	
11271	PAV CALLE FRANCISCO VILLA	64-EL TULE	OBRAS PUBLICAS	41,810	41,810	41,810	20,905	50.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	220.00	110.00	50.0%	
11267	PAV CALLE POSTERIOR A LA IGLESIA	64-EL TULE	OBRAS PUBLICAS	48,921	48,921	48,921	24,461	50.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	260.00	130.00	50.0%	
11270	PAV.C.FRANCISCO I. MADERO	64-EL TULE	OBRAS PUBLICAS	27,803	27,803	27,803	13,901	50.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	140.00	70.00	50.0%	
	MEJORAMIENTO														
134605	PAV. C.SVA PARTE I (TRAMO CALLE ALDAMA)	4-AQUILES SERDÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	176,074	151,206	151,206	151,206	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,297.00	2,297.00	100.0%	
105710	ELABORACION DE PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	971,797	971,797	680,258	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.60	60.0%	
123363	REHABILITACION DE CALLES DE GPE. Y CALVO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	63,800	63,800	63,800	63,800	100.0%	0	0	KILÓMETRO	10.00	10.00	100.0%	
30276	CAMELLON DE CALLE GALEANA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	121,634	121,634	121,634	121,634	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
39084	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ALLENDE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	40,143	40,143	40,143	40,143	100.0%	0	0	TONELADA	31.00	31.00	100.0%	
38667	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	151,794	151,794	151,794	151,794	100.0%	0	0	TONELADA	117.22	117.22	100.0%	
39044	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ROBERTO FIERRO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	233,091	233,091	233,091	233,091	100.0%	0	0	TONELADA	180.00	180.00	100.0%	
38801	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE TEPORACA II ETAPA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	251,169	251,169	251,169	251,169	100.0%	0	0	TONELADA	193.96	193.96	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
39315	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 10A	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	64,748	64,748	64,748	64,748	100.0%	0	0	TONELADA	50.00	50.00	100.0%	
38960	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 4A. ENTRE ALLENDE Y RAMIREZ	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	40,143	40,143	40,143	40,143	100.0%	0	0	TONELADA	31.00	31.00	100.0%	
39236	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 6A.	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	68,632	68,632	68,632	68,632	100.0%	0	0	TONELADA	53.00	53.00	100.0%	
39461	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA LATERAL DE LA CALLE PRINCIPAL	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	626,119	626,119	626,119	626,119	100.0%	0	0	TONELADA	454.50	454.50	100.0%	
114057	REHAB. CRUCERO AV. BENITO JUARES Y C. VICTORIA	50-NUOVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	203,735	35,885	35,885	35,885	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	72.00	5.1%	OBRA CONVENIDA CON PIEM
101750	REHAB. CRUCERO AV. HIDALGO Y CARRANZA	50-NUOVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	262,515	131,257	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,594.00	0.00	0.0%	OBRA CONVENIDA CON PIEM
114059	REHAB. CRUCERO AV. TECNOLOGICO Y C. 2 DE ABRIL	50-NUOVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	180,614	27,010	27,010	27,010	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,448.00	117.00	8.1%	OBRA CONVENIDA CON PIEM
99941	REHAB. CRUCERO C. ZAPATA Y C. FCO. ZARCO	50-NUOVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	84,710	84,710	11,334	11,334	13.4%	0	0	METROS CUADRADOS	536.00	72.00	13.4%	OBRA CONVENIDA CON EL PIEM
114060	REHAB. CRUCERO C. ZAPATA Y C. FCO. ZARCO	50-NUOVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	84,710	11,334	11,334	11,334	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	536.00	72.00	13.4%	OBRA CONVENIDA CON EL PIEM
64032	PAVIMENTACION DE CALLES	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,199,042	719,424	719,424	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,402.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO														
38004	MANTENIMIENTO DE CALLES	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	16,244	16,244	16,244	16,244	100.0%	0	0	METROS	15,000.00	15,000.00	100.0%	
38330	MANTENIMIENTO DE CALLES	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	17,429	17,429	17,429	17,429	100.0%	0	0	METROS	12,000.00	12,000.00	100.0%	
	PASOS VEHICULARES CONSTRUCCIÓN														
38160	CONSTRUCCION DE PUENTE CON ALCANTARILLA 1	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	83,333	83,333	83,333	83,333	100.0%	0	0	METROS LINEALES	12.00	12.00	100.0%	
38080	CONSTRUCCION DE PUENTE CON ALCANTARILLA 2	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	107,559	107,559	107,559	107,559	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8.00	8.00	100.0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES														
103713	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN RANCHO DE EN MEDIO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	36,963	14,785	14,785	14,785	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8.00	3.19	39.9%	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES ALUMBRADO PÚBLICO														
128179	MATERIAL ELECTRICO PARA BAQUIRIACHI	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	516,098	516,098	516,098	516,098	100.0%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	300.00	300.00	100.0%	
41652	ALUMBRADO PUBLICO	38-JULIMES	CONTRATISTA	45,500	23,686	23,686	11,843	50.0%	0	0	POSTE	2.00	1.00	50.0%	OBRA QUE ESTA EN PROCESO
63812	LUMINARIAS	40-MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	83,375	83,375	83,375	83,375	100.0%	0	0	LUMINARIA	5.00	5.00	100.0%	
	OBRA COMPLEMENTARIA														
41222	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDAS	31-GUERRERO	SERVICIOS MUNICIPALES	28,530	28,530	28,530	28,530	100.0%	0	0	LUMINARIA	200.00	200.00	100.0%	
30287	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS	31-GUERRERO	SERVICIOS MUNICIPALES	246,187	246,187	246,187	246,187	100.0%	0	0	LUMINARIA	200.00	200.00	100.0%	
38337	ALUMBRADO EN COL. LAZARO CARDENAS	45-MEOQUI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	538,324	538,324	538,324	538,324	100.0%	0	0	POSTE	37.00	37.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR POSTE COMPLETO CON LUMINARIA CABLEADO ESCABACION Y CIMENTACION
	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL														
137307	ELECTRIFICACION CELDAS SOLARES	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	145,139	145,139	145,139	103,878	71.6%	0	0	CELDA SOLAR	4.00	3.00	75.0%	
	RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCIÓN														
66291	LINEA DE DISTRIBUCION COMUNIDAD DE BAIJCHI 2	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	113,328	113,328	113,328	113,328	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
133358	ELECTRIFICACION DE COLONIAS POBRES	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	70,000	35,000	35,000	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	
133327	ELECTRIFICACION RURAL	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	100,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	
53784	ELECTRIFICACIÓN EN AVE. SELVA Y C.11A Y COL. LINDA VISTA	17-CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	331,772	331,772	331,772	331,772	100.0%	0	0	POSTE	17.00	0.00	0.0%	
52462	ELECTRIFICACIÓN EN EJIDO LA QUEMADA	17-CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	663,929	663,929	0	0	0.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	826.00	0.00	0.0%	
52375	ELECTRIFICACIÓN EN GRANJAS EL VENADO	17-CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	453,754	453,754	0	0	0.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	913.00	0.00	0.0%	
54207	ELECTRIFICACIONES VARIAS EN LA CIUDAD	17-CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	89,067	89,067	0	0	0.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	300.00	0.00	0.0%	
106397	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CUMBRE DE LOS AGUAJES	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	872,352	872,352	872,352	826,621	94.8%	0	0	COLONIA	1.00	0.90	90.0%	
105502	CONSTRUCCION DE RED ELECTRIFICACION EN LOS PILARES	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	433,915	433,915	433,915	433,915	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
137308	ELECTRIFICACION COLONIA 28	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	97,393	97,393	97,393	19,978	20.5%	0	0	POSTE	7.00	2.00	28.6%	
	AMPLIACIÓN														
8375	CONSTRUCCION AMPLIACION RED ELECTRICA, EN LA ABUNDANCIA	2-ALDAMA	OBRAS PUBLICAS	236,344	236,344	236,344	0	0.0%	0	0	POSTE	8.00	0.00	0.0%	
8843	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COL MAGISTERIAL 2	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	45,408	45,408	45,408	45,408	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
8836	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COL MAGISTERIAL3	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	29,418	29,418	29,418	29,418	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
8850	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO C TERRENOS DE COL MAGISTERIAL	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	98,651	98,651	98,651	98,651	100.0%	0	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	SOLO ANTICIPO
8851	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO CRISTO REY	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	187,810	187,810	187,810	187,810	100.0%	0	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	SOLO ANTICIPO
8846	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO EL PINAL 3	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	233,276	233,276	233,276	233,276	100.0%	0	0	POSTE	6.00	0.00	0.0%	ANTICIPO OBRA FALTA APORTACION ESTAL
8834	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO EL PINAL 2	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	40,293	40,293	40,293	40,293	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
8833	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO LA CAÑADA	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	84,228	84,228	84,228	84,228	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
8837	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO LA PRESA	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	58,922	58,922	58,922	58,922	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
8854	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO ROCHIVO	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	180,339	180,339	180,339	180,339	100.0%	0	0	POSTE	6.00	0.00	0.0%	SOLO ANTICIPO
8853	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN RANCHITO DE CREEL	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	345,085	345,085	345,085	345,085	100.0%	0	0	POSTE	12.00	0.00	0.0%	SOLO ANTICIPO
66273	RED DISTRIBUCION ELECTRICA BARRIO EL PINAL EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	147,306	147,306	147,306	147,306	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
105503	R.D. AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA INDUSTRIAL	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	397,229	397,229	397,229	397,229	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
122512	AMPLEACION DE RED ELECTRICA EN MESA DE LA REFORMA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,449,407	1,436,100	1,436,100	1,436,100	100.0%	0	0	POSTE	33.00	32.70	99.1%	
31660	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TAQLAYOTES	47-MORIS	OBRAS PUBLICAS	238,924	238,924	238,924	0	0.0%	0	0	POSTE	7.00	0.00	0.0%	OBRAS INICIAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
119731	AMPL DE RED ELECTRICA CRUCES 4800241	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPAL	166,919	166,919	166,919	133,535	80.0%	0	0	POSTE	2.00	1.00	50.0%	
119511	AMPL DE RED ELECTRICA DE SOTO MAYNEZ 4800239	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPAL	112,938	112,938	112,938	90,350	80.0%	0	0	POSTE	4.00	3.00	75.0%	
119881	AMPL DE RED ELECTRICA DEL ORIENTE 4800235	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPAL	63,506	63,506	63,506	50,804	80.0%	0	0	POSTE	2.00	1.00	50.0%	
119819	AMPL DE RED ELECTRICA INDEPENDENCIA 4800242	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPAL	187,197	187,197	187,197	149,757	80.0%	0	0	POSTE	7.00	6.00	85.7%	
119285	AMPL DE RED ELECTRICA TERRERO 4800237	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPALES	293,644	293,644	293,644	234,915	80.0%	0	0	POSTE	11.00	4.00	36.4%	
119444	AMPL. RED ELECTRICA DEL EL LLANO 4800238	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPAL	211,352	211,352	211,352	169,081	80.0%	0	0	POSTE	10.00	4.00	40.0%	
119222	AMPL RED ELECTRICA EL MOLINO	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	299,705	299,705	299,705	239,764	80.0%	0	0	POSTE	12.00	5.00	41.7%	
119650	AMPL RED ELECTRICA LA HACIENDA 4800240	48-NAMIQUIPA	DEIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPAL	60,505	60,505	60,505	48,404	80.0%	0	0	POSTE	2.00	1.00	50.0%	
119128	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL TASCATE	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	52,928	52,928	52,928	42,342	80.0%	0	0	POSTE	2.00	1.00	50.0%	
21263	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 38A	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	18,853	18,853	18,853	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	
21248	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION EN C 30AENTRE AVE PACHECO Y AVE MIGUEL HIDALGO	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	37,770	37,770	37,770	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	
21641	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 36A	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	12,183	12,183	12,183	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	
93157	AMPLIACION RED ELECTRICA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	50,981	50,981	50,981	0	0.0%	0	0	POSTE	3.00	0.00	0.0%	OBRA APROBADA EN ESPERA DE LIBERACION DE RECURSOS
94170	AMPLIACION RED ELECTRICA BARRIO EL LIENZO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36,575	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR
94218	AMPLIACION RED ELECTRICA BARRIO SAN MIGUEL	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	45,795	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	0.00	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR
93492	AMPLIACION RED ELECTRICA FRACC. ARBOLEDAS	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	205,254	205,254	205,254	0	0.0%	0	0	POSTE	23.00	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD														
	ANFITEATRO														
	CONSTRUCCIÓN														
153580	SALA DE VELACION	14-CORONADO	OBRAS PUBLICAS	110,984	110,984	110,984	110,984	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ANFITEATRO	1.00	1.00	100.0%	
	CENTROS DE SALUD														
129648	OBRA COMPLEMENTARIA CAS	23-GALEANA	OBRAS PUBLICAS	424,244	344,805	344,805	344,805	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.50	50.0%	
103692	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN AGUA BLANCA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	232,157	232,157	232,157	232,157	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48.00	48.00	100.0%	
103657	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN CERRO ALTO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	225,417	225,417	225,417	225,417	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48.00	48.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
104371	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA MATANZA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	238,894	238,894	238,894	238,894	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48.00	48.00	100.0%	
106177	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN SAN JUAN NEPOMUCENO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	235,471	176,825	176,825	176,825	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48.00	36.00	75.0%	
103620	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN SANTA MATILDE	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	231,894	231,894	231,894	231,894	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48.00	48.00	100.0%	
103595	CONSTRUCCION DE CSA DE SALUD EN EL BOSQUE	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	235,602	235,602	235,602	235,602	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48.00	48.00	100.0%	
30830	CONST. CASA DE SALUD EJIDO BORJAS EL VENADO	44-MATAMOROS	OBRAS PUBLICAS	458,277	373,620	373,620	137,483	36.8%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.30	30.0%	ES UN CENTRO DE SALUD
38544	CONSTRUCCION DEL CESSA CENTRO AVANZADO DE SALUD	45-MEOQUI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	724,129	724,129	724,129	724,129	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	214.00	214.00	100.0%	
49174	PREPARACION DE PLATAFORMA PARA CONSTRUCCION DE HOSPITAL Y CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	392,072	392,072	392,072	392,072	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	39,699.00	39,699.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3 PERO NO VIENE LA OPCION
14128	CENTRO AVANZADO DE SALUD TIPO C-3	66-URUACHI	OBRAS PUBLICAS	3,527,002	3,527,002	3,527,002	1,763,501	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.50	50.0%	
	AMPLIACIÓN														
3137	REHABILITACION DE CLINICA EN EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	39,305	39,305	39,305	33,360	84.9%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	162.00	147.00	90.7%	
	MEJORAMIENTO														
2983	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CINICA LUPITA ZONA SUR	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	265,779	265,779	265,779	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
	DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES														
	CONSTRUCCIÓN														
105891	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL MUERTECITO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	220,894	220,894	220,894	220,894	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48.00	48.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO														
119245	CONSTRUCCION DE CERCO EN CASA DE SALUD DE SAN JOSE DE LOS REYES	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	62,484	62,484	62,484	62,484	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	
30313	COLOCACION DE PISO FIRME EN DISPENSARIO MEDICO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
45823	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ALBERGUE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	46,804	46,804	46,804	46,804	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS														
	CONSTRUCCIÓN														
133569	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	732,000	366,000	366,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	2.00	0.00	0.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
103526	CONSTRUCCION DE AULA EMSAD PLATEL NO.15	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	236,612	236,612	236,612	236,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
103567	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO A EL ZAPOTE	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	236,835	236,835	236,835	236,835	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
42012	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PREPARATORIA MARIA COMADURAN	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	6,020	6,020	6,020	6,020	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	110.00	110.00	100.0%	METROS CUADRADOS DE BANQUETAS
44485	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	48,580	48,580	48,580	48,580	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	10.00	10.00	100.0%	
52000	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN CDC AZTECAS	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	530,525	138,201	138,201	138,201	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	63.90	16.65	26.1%	
52154	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN CDC DIAZ ORDAZ	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	3,007,932	787,877	787,877	787,877	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	8.38	2.19	26.1%	
52189	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN CDC GRANJAS DE CHAPULTEPEC	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	403,208	101,550	101,550	101,550	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	45.00	11.33	25.2%	
52228	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN CDC GRANJAS UNIDAS	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,002,522	3,607	3,607	3,607	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	150.00	0.54	0.4%	
52309	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN CDC PANFLO NATERA	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,606,589	478,794	478,794	478,794	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	345.83	103.06	29.8%	
52382	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN CDC TIERRA NUEVA	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	965,925	3,608	3,608	3,608	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	190.22	0.71	0.4%	
52412	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN CDC VISTA HERMOSA	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	3,955,407	1,129,209	1,129,209	1,129,209	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	277.51	79.22	28.5%	
31661	TECHUMBRE CANCHA DEPORTIVA EN TELEBACHILLERATO EN EL PILAR	47-MORIS	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	150.00	150.00	100.0%	
21152	CAFETERIA EN CETIS 98	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	330,000	330,000	330,000	165,000	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	100.00	50.00	50.0%	
112934	AULA DE EDUCACION INICIAL RAMON CORRAL SANDOVAL	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	232,659	232,659	232,659	232,659	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	60.00	60.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO														
124247	PINTURA PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	65,401	65,401	65,401	65,401	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
17129	C.B.T.A 214 (CONST. EXPLANADA Y BANQUETAS)	25-GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	139,131	139,131	139,131	139,130	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	
41634	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	276,269	276,269	276,269	276,269	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	
	MANTENIMIENTO														
30326	SUMINISTRO DE PINTURA A VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	52,000	52,000	52,000	52,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100.00	100.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO METROS CUADRADOS,AULAS PERO SE HIZO LA ADQUISICION DE 100 CUBETAS DE PINTURA
	EQUIPAMIENTO														
68853	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA PREPARATORIA ESTATAL POR COOPERACION	20-CHÍNIPAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,585	79,585	79,585	79,585	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	
38536	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	13,717	13,717	13,717	13,717	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO CANCHA YA QUE LA OPCION DE JUEGOS INFANTILES NO VIENE CONSIDERADA
	PREESCOLAR														
	CONSTRUCCIÓN														
118743	AULA EN J N LUZ MARIA SERRADELL EN GUAJOLOTES	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
124362	AULA EN LA PREESCOLAR CANAFE EN LA LOC DE GUAZARACHI	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	162,000	162,000	162,000	162,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	
105504	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN AGUA AZUL	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	195,855	195,855	195,855	190,845	97.4%	0	0	METROS CUADRADOS	74.00	74.00	100.0%	
102267	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑO TEPEHUANO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	236,327	236,327	236,327	236,327	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
103100	CONSTRUCCION DE AULA EN J. N DE CORDON DE LA CRUZ	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	245,327	245,327	245,327	245,327	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
103128	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE SANTO DOMINGO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	93,196	93,196	93,196	93,196	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
103472	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CENTRO INFANTIL COMUNITARIO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	77,376	50,946	50,946	50,946	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	200.00	131.50	65.8%	
106575	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ARCO IRIS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	92,429	92,429	92,429	92,429	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
44534	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	57,679	57,679	57,679	57,679	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	16.00	16.00	100.0%	
44954	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ABRAHAM GONZALEZ	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	22,512	22,512	22,512	22,512	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
44379	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	109,576	109,576	109,576	109,576	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
41778	CONSTRUCCION DE AULA EN J. NIÑOS LUZ CORONADO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	99,930	99,930	99,930	99,930	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
57028	CONSTRUCCION AULA JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA	39-LÓPEZ	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	62,400	62,400	62,400	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO														
17127	J.N AMERICA GABRIEL (INST. DE CERAMICA)	25-GÓMEZ FARÍAS	OBRAS PUBLICAS	3,910	3,910	3,910	3,909	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	
123216	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ARCO IRIS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	35,496	29,671	29,671	29,671	100.0%	0	0	METRO LINEAL	43.30	36.00	83.1%	
44688	COLOCACION DE CERAMICA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	7,803	7,803	7,803	7,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	90.00	90.00	100.0%	
41742	COLOCACION DE PISO DE CERAMICA EN J. NIÑOS	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	23,220	23,220	23,220	23,220	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO														
68894	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR	20-CHÍNPAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,585	79,585	79,585	79,585	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	
30368	APOYO PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE A JARDIN DE NIÑOS	31-GUERRERO	OFICIALIA MAYOR	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	BEBEDERO	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO BEBEDERO YA QUE LA OPCION DE VEHICULO O EQUIPO DE TRANSPORTE NO VIENE CONSIDERADA
	PRIMARIA														
	CONSTRUCCIÓN														
118823	AULA EN ESC PRIMARIA EN CHAHUEACHI	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	162,001	162,001	162,001	162,001	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	
118576	AULA EN ESC PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN TENENUCO	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	162,000	162,000	162,000	162,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	12.00	50.0%	
124347	AULA EN ESC PRIMARIA PAULA AUN DE AGUIRRE	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	162,000	162,000	162,000	162,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
124402	AULA EN ESC PRIMARIA TELPOCHCALLI DE COQUENAS	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	108,000	108,000	108,000	108,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	12.00	50.0%	
124478	PRIM GABRIEL TEPORACA EN PICHIQUE	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	80,095	80,095	80,095	80,095	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	12.00	50.0%	
68414	CONSTRUCCION DEESCUELA PRIMARAI FRANCISCO R. ALMADA	20-CHÍNIPAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	364,679	182,339	364,679	182,339	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144.00	72.00	50.0%	
105893	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	163,639	163,639	163,639	144,233	88.1%	0	0	METROS CUADRADOS	50.00	40.00	80.0%	
106436	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PRIMARIA DE CIENEGA DE NOROGACHI	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207,141	207,141	207,141	176,579	85.2%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	70.00	87.5%	
105505	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN AGUA ESCONDIDA	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	231,089	231,089	231,089	205,079	88.7%	0	0	METROS CUADRADOS	76.00	74.00	97.4%	
102487	CONSTRUCCION DE ASULA EN PRIMARIA DEL PLATANAR	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	233,148	233,148	233,148	233,148	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
106441	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS MONTESSORI	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	218,975	191,968	191,968	191,968	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	42.00	87.5%	
102412	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	235,148	235,148	235,148	235,148	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
103062	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	185,169	185,169	185,169	185,169	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
106393	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	276,569	195,792	195,792	195,792	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	34.00	70.8%	
102336	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA INDIGENA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	244,987	244,987	244,987	244,987	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
102302	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	206,835	206,835	206,835	206,835	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
119351	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA JULIO VERDE DEL MUERTECITO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	225,148	225,148	225,148	225,148	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
119498	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA LAZARO CARDENAS LA TABLETA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	254,367	254,367	254,367	254,367	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
123183	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA RURAL DE CARBONERAS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	230,987	230,987	230,987	230,987	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
103407	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PRIMARIA BENITO JUAREZ	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	307,190	307,190	307,190	307,190	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	550.00	550.00	100.0%	
106755	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PRIMARIA 10 DE MAYO RANCHO ENMEDIO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	95,883	78,576	78,576	78,576	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	6.50	81.3%	
123328	CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS EN PRIMARIA NIÑOS HEROES	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	90,959	90,959	90,959	90,959	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
44867	CONSTRUCCION DE AULA ESC.PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	97,207	97,207	97,207	97,207	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
30396	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESC. PRIMARIA FCO. VILLA EN LA COL. 10 DE MAYO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	10,741	10,741	10,741	10,741	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	84.00	84.00	100.0%	
30350	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	42,082	42,082	42,082	42,082	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	112.00	112.00	100.0%	
51912	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. JESUS GARCIA HEROE DE NACOZARI	37-JUÁREZ	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,443,254	1,169,673	1,169,673	1,169,673	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	660.00	534.89	81.0%	
49130	CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA DE BASONOPITA	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	133,780	133,780	133,780	35,000	26.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	31.80	20.00	62.9%	



**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
50170	CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO EN LA ESCUELA PRIMARIA	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	279,039	279,039	279,039	24,250	8.7%	0	0	METROS CUADRADOS	45.90	28.00	61.0%	
50228	CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	370,000	370,000	280,000	111,261	30.1%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	180.00	45.0%	
31662	TECHUMBRE DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA MESA	47-MORIS	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	
14111	CONST. DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	62-SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	64,661	64,661	64,661	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
14116	CONST. DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES ( SUM. DE CEMENTO )	62-SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	9,457	9,457	9,457	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
14107	PRIM. FRANCISCO CHAVEZ OROZCO ( CONST. DE TECHUMBRE)	62-SAUCILLO	OBRAS PUBLICAS	326,000	326,000	326,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	144.00	0.00	0.0%	
113165	AULA PRIMARIA FRANISCO MUJICA	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	232,715	232,715	232,715	232,715	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	60.00	60.00	100.0%	
113026	AULA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	232,715	232,715	232,715	232,715	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	60.00	60.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO														
124376	REMODELACION DE PRIMARIA MARIANO BALLEZA 2096	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
66339	PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	1,470,000	1,470,000	1,470,000	666,968	45.4%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.45	45.0%	
17118	J.N. EMILIANO ZAPATA (INST. DE CERAMICA)	25-GÓMEZ FARÍAS	OBRAS PUBLICAS	3,723	3,723	3,723	3,722	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	
17122	PRIM. FED. LIBERACION CAMPESINA (INST. DE CERAMICA)	25-GÓMEZ FARÍAS	OBRAS PUBLICAS	9,373	9,373	9,373	9,372	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	
17105	PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO (INST. CERAMICA)	25-GÓMEZ FARÍAS	OBRAS PUBLICAS	33,672	33,672	33,672	33,671	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	
17103	PRIM. JAIME TORRES BODET (INST. CERAMICA)	25-GÓMEZ FARÍAS	OBRAS PUBLICAS	31,747	31,747	31,747	31,746	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	
17108	PRIM. NUEVA JUVENTUD (INST. CERAMICA)	25-GÓMEZ FARÍAS	OBRAS PUBLICAS	29,599	29,599	29,599	29,599	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	
17120	PRIM. VICENTE GUERRERO (INST. DE CERAMICA)	25-GÓMEZ FARÍAS	OBRAS PUBLICAS	9,660	9,660	9,660	9,659	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	
122405	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PRIMARIA TENOCHTILAN DE EL OCOTE	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	148,536	146,160	146,160	146,160	100.0%	0	0	METRO LINEAL	221.70	221.70	100.0%	
41936	CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	39,217	39,217	39,217	39,217	100.0%	0	0	METROS LINEALES	130.00	130.00	100.0%	
44907	COLOCACION DE CERAMICA EN ESC. PRIM. SCOP	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	12,415	12,415	12,415	12,415	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	96.00	96.00	100.0%	
45958	MEJORAMIENTO DE AULA EN ESC. PRIM	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	23,162	23,162	23,162	23,162	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
42159	REHABILITACION ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	6,118	6,118	6,118	6,118	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
41974	REHAB.SISTEMA AGUA POTABLE EN ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	8,582	8,582	8,582	8,582	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
63917	REHABILITACION DE CANCHA EN ESCUELA JUSTO SIERRA PRESON DEL TORO	40-MADERA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	89,131	89,131	89,131	51,392	57.7%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
50199	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	280,000	280,000	200,000	197,600	70.6%	0	0	ESCUELA	25.00	18.00	72.0%	
31678	PRIM. FRANCISCO I MADERO (CONST. TECHUMBRE EN CANCHAS DEPORTIVAS)	47-MORIS	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO														
46274	SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA ESC.PRIM. SCOP	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	2,200	2,200	2,200	2,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	EQUIPAMIENTO														
68975	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA PRIMARIA BENITO JUAREZ	20-CHÍNIPAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,585	79,585	79,585	79,585	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
105810	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS DEL PROGRAMA DE CALIDAD	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,699,842	94.4%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	10.00	6.00	60.0%	
30376	SUMINISTRO DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO ESC.PRIM. JESUS GARCIA	31-GUERRERO	OFICIALIA MAYOR	19,500	19,500	19,500	19,500	100.0%	0	0	MOBILIARIO	3.00	3.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO MOBILIARIO YA QUE LA OPCION DE EQUIPO DE COMPUTO O COMPUTADORAS NO VIENE CONSIDERADA
	SECUNDARIA														
	CONSTRUCCIÓN														
124086	AULA EN ESC PRIMARIA DE SAN ANTONIO DE ABAJO	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	271,000	271,000	271,000	271,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	
118589	AULA EN TELESECUNDARIA	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	
123925	CONST. DE SANITARIOS ESC. SEC TECNICA NO 23 DE EL VERGEL	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	554,872	554,872	554,872	554,872	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	48.00	48.00	100.0%	
124537	MATERIAL Y M. O PARA ALUMBRADO AULAS	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	451,057	451,057	451,057	451,057	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	10.00	10.00	100.0%	
124455	SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL EN GUAJOLOTES	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	148,290	148,290	148,290	148,290	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	48.00	48.00	100.0%	
66584	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, BEBEDEROS E INSTALACION HIDRAULICA EN ESCUELA SEC TECNICA	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	19,521	19,521	19,521	19,521	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	24.00	100.0%	
17098	SECUNDARIA HERMANOS FLORES MAGON	25-GÓMEZ FARIÁS	OBRAS PUBLICAS	116,645	116,645	116,645	116,644	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	21.00	0.00	0.0%	
106673	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA DE CIENEGA DE NOROGACHI	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	295,325	295,325	295,325	201,231	68.1%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	70.00	87.5%	
102814	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DE CALABAZAS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	243,612	209,401	209,401	209,401	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	41.20	85.8%	
102889	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DE COLORADAS DEV LOS CHAVEZ	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	245,612	238,282	238,282	238,282	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	46.70	97.3%	
102591	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DE CINCO LLAGAS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	248,987	21,666	21,666	21,666	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	4.10	8.5%	
123084	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO EN BARBECHITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	505,150	505,150	505,150	505,150	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	129.00	129.00	100.0%	
102567	CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA FEDERALM EN DOLORES	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	231,612	231,612	231,612	231,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
102635	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DE AGUA AMARILLA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	235,987	235,987	235,987	235,987	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
102761	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DEL PIE DE LA CUESTA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	234,612	234,612	234,612	234,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
102672	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA EN TALAYOTITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	239,612	239,612	239,612	239,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
102731	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA FEDERAL DE BARBECHITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	241,612	241,612	241,612	241,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
102544	CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA FEDERAL MANUEL BERNARDO AGUIRRE	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	230,987	55,877	55,877	55,877	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	11.60	24.2%	
106789	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA DE BARBECHITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	95,429	95,429	95,429	95,429	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
103341	CONSTRUCCION DE SEV. SANITARIOS EN SEC. FED. DE BABORIGAME	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	90,373	90,373	90,373	90,373	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
41851	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	91,477	91,477	91,477	91,477	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
44636	CONSTRUCCION DE EXPLANADA EN ESC.SEC. ES-62	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	77,888	77,888	77,888	77,888	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	
48962	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA 6128	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	170,529	170,529	170,529	170,529	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	12.00	12.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO														
128168	CERCOS DE PROTECCION ESCUELAS EN BAQUIACHI Y EL RANCHITO	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	306,244	306,244	306,244	306,244	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
17100	SEC. HERMANOS FLORES MAGON (INST. EMECTRICA Y CERAMICA)	25-GÓMEZ FARÍAS	OBRAS PUBLICAS	67,946	67,946	67,946	67,945	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	
17113	SEC. TIERRA Y LIBERTAD	25-GÓMEZ FARÍAS	OBRAS PUBLICAS	44,184	44,184	44,184	44,183	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	
119399	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN SECUNDARIA JOSE REVUELTAS DE TURJACHI	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	132,228	132,228	132,228	132,228	100.0%	0	0	METRO LINEAL	230.00	230.00	100.0%	
123413	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA DE SANTA RITA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	91,695	75,144	75,144	75,144	100.0%	0	0	METRO LINEAL	140.00	114.00	81.4%	
119303	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA DE COLORADAS DE LOS VILLANUEVA	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	145,278	142,808	142,808	142,808	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	246.00	98.4%	
119436	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA DE MILPILLAS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	105,891	104,180	104,180	104,180	100.0%	0	0	METRO LINEAL	172.00	169.00	98.3%	
48963	REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	244,001	244,001	244,001	244,001	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO														
66569	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA SECUNDARIA 8361	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	20,255	20,255	20,255	18,737	92.5%	0	0	M2, SANITARIOS	24.00	22.20	92.5%	
3138	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS TELESECUNDARIA EJIDO SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	325,472	325,472	325,472	165,858	51.0%	0	0	METROS CUADRADOS	950.00	471.00	49.6%	METROS DE PINTURA
	EQUIPAMIENTO														
69570	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA TELESECUNDARIA ESTATAL	20-CHÍNIPAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,585	79,585	79,585	79,585	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	
69014	SUMINSTR DEEQUIPOS DE COMPUTO PARA SECUNDARIA PLANCARTE	20-CHÍNIPAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,585	79,585	79,585	79,585	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	
30336	APOYO PARA SUMINISTRO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ESC. SEC. TEC. NO. 7	31-GUERRERO	OFICIALIA MAYOR	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	BEBEDERO	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO BEBEDERO YA QUE LA OPCION DE VEHICULO O EQUIPO DE TRANSPORTE NO VIENE CONSIDERADA
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA														
	PISO FIRME														
	AMPLIACIÓN														
3062	PAQUETE MATERIAL PISO FIRME	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	870,000	870,000	870,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	0.00	0.0%	METAS SON 600 PAQUETES DE MATERIAL
	VIVIENDA														
	CONSTRUCCIÓN														
122627	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA DE ADOBE TRADICIONAL	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,730,400	2,851,742	2,851,742	2,851,742	100.0%	0	0	VIVIENDA	700.00	349.00	49.9%	
32352	CONSTRUCCION CASA HABITACION SRA. CLARA CORREDOR	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	30,252	30,252	30,252	30,252	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
45249	CONSTRUCCION DE CASA HAB. PROGRAMA TU CASA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	31,795	31,795	31,795	31,795	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
48964	TERRACERIAS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PRIMERA ETAPA	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	59,740	59,740	59,740	59,740	100.0%	0	0	HORA DE SERVICIO	52.00	52.00	100.0%	
48965	TERRACERIAS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SEGUNDA ETAPA	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	121,800	121,800	121,800	121,800	100.0%	0	0	HORA DE SERVICIO	52.00	52.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO														
124105	LAMINA GALVANIZADA PARA REHAB. DE VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	188,871	188,871	188,871	188,871	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
102167	REHABILITACION DE SANITARIOS DE VIVIENDA RURAL	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,498,446	1,402,190	1,402,190	1,402,190	100.0%	0	0	APOYO	1,405.00	1,315.00	93.6%	
122727	REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURAL	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	2,532,048	1,986,035	1,986,035	1,986,035	100.0%	0	0	VIVIENDA	780.00	612.00	78.5%	
40753	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	38-JULIMES	PROTECCION CIVIL	157,500	157,500	157,500	69,549	44.2%	54	54	APOYO	3.00	3.00	100.0%	APOYOS REALIZADOS A DIFERENTES FAMILIAS DE LA LOCALIDAD PARA MEJORAR SUS VIVIENDAS
99926	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL. EL TUBO. RUBEN GALINDO LICON 65 M2 TECHO	42-MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	11,640	11,640	4,656	4,656	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS	65.00	0.00	0.0%	ANTICIPO 40 % ADQ. MATERIAL COMUNIDAD DEL TUBO 65 M2 DE TECHO
99927	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012	42-MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,258	2,258	2,258	903	40.0%	0	0	METRO CUADRADO	35.00	0.00	0.0%	ANTICIPO 40% ADQ. MATERIALES.ENGARRE 35 M2 A ESQUIJO ORTIZ, SE INICIA LA OBRA EN ABRIL 2012
99928	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012. EJIDO LOS ALTARES 45M2 TECHO	42-MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	7,464	7,464	7,464	2,986	40.0%	0	0	METRO CUADRADO	45.00	0.00	0.0%	ANTICIPO ADQ. MATERIALES. OBRA EN EJIDO LOS ALTARES, 45 M2 DE TECHO OBRA A INICIARSE EN ABRIL 2012
99929	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012. EJIDO NUEVO LAJITAS 148 M2 ENJARRE	42-MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	15,905	15,083	15,083	6,033	40.0%	0	0	METRO CUADRADO	148.00	0.00	0.0%	ANTICIPO 40% ADQ. MATERIAL. REHABILITACION 148 M2 DE ENJARRE EJIDO NUEVO LAJITAS, OBRA QUE SE INICIA EN EL MES DE ABRIL
99930	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012. EJIDO POCITOS. ILDA ARMENDARIZ	42-MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3,399	3,399	3,399	1,360	40.0%	0	0	METRO CUADRADO	45.00	0.00	0.0%	ANTICIPO 40% ADQ. MATERIAL OBRA DE 452 DE ENJARRE EJIDO POCITOS ILDA ARMENDARIZ, A INICIARSE EN ABRIL 2012
99931	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012. EL SAMUEL 45 M2 ENJARRE Y 30 M2 TECHO	42-MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	7,580	7,580	7,580	3,032	40.0%	0	0	METRO CUADRADO	75.00	0.00	0.0%	ANTICIPO 40% ADQ. MATERIAL OBRA 45 M2 DE ENJARRE Y 30 M2 DE TECHO EN EL SAMUEL. A INICIARSE EN ABRIL
99932	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012. SAN JOSE 115 M2 TECHO	42-MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	17,883	17,883	17,883	7,153	40.0%	0	0	METRO CUADRADO	115.00	0.00	0.0%	ANTICIPO 40% ADQ. MATERIAL. REHABILITACION DE 115 M2 DE TECHO SAN JOSE. OBRAS A INICIARSE EN ABRIL 2012.
99933	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012. TECHO 445M2. ENJARRE 40M2,	42-MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	94,877	94,877	94,877	37,950	40.0%	0	0	METRO CUADRADO	445.00	0.00	0.0%	ANATICIPO 40% ADQ. MATERIA. EJIDO ALAMOS DE SAN ANTONIO 445 M2 TECHO, 40 M2 ENJARRE Y 83 M2 PISO
99934	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012. EJIDO LOS ANGELES 70 M2 TECHO	42-MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL	11,549	11,549	11,549	4,620	40.0%	0	0	METRO CUADRADO	70.00	0.00	0.0%	ANTICIPO 40% ADQ. MATERIAL. OBRA 70 M2 DE TECHO EJIDO LOS ANGELES, A INICIARSE EN MAYO
99935	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012. EJIDO PASO SAN ANTONIO	42-MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	30,527	30,527	30,527	12,211	40.0%	0	0	METRO CUADRADO	163.00	0.00	0.0%	ANTICIPO 40 % ADQ. MATERIAL. REHABILITACION 138 M2 DE TECHO Y 25 M2 DE ENJARRE EJIDO PASO SAN ANTONIO. OBRAS A INICIARSE EN ABRIL 2012
99936	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2012-3. .85 M2 TECHO	42-MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,918	16,918	16,918	6,767	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	0.00	0.0%	ANTICIPO 40% ADQ. MATERIAL. REHABILITACION DE 85 M2 DE TECHO EJIDO BOQUILLA SAN ISIDRO
31663	PAQUETES DE LAMINA CEMENTO PARA VIVIENDA	47-MORIS	OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	140.00	140.00	100.0%	
	CUARTOS DORMITORIO														
	CONSTRUCCIÓN														
2987	OROGAMA VIVIENDA RURAL CONSTRUCCION CUARTO ADOSADO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,004,500	1,004,500	1,004,500	0	0.0%	0	0	OTROS	205.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES MATERIAL
3040	PAQUETE MATERIAL CUARTO ADOSADO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,267,300	3,267,300	3,267,300	0	0.0%	0	0	OTROS	300.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE MATERIAL
	MUROS														

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
3043	PAQUETE MATERIAL DE BAÑO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	87,360	87,360	87,360	0	0.0%	0	0	OTROS	20.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETE MATERIAL
3049	PAQUETE MATERIAL DE BARDA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	499,280	499,280	499,280	0	0.0%	0	0	OTROS	80.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE MATERIAL
	MEJORAMIENTO														
66624	PROGRAMA DE ENJARRES EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	OBRAS PUBLICAS	139,738	139,738	139,738	139,738	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
3050	PAQUETE MATERIAL DE ENJARRE	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	362,500	362,500	362,500	0	0.0%	0	0	OTROS	250.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES MATERIALES
3054	PAQUETE MATERIAL DE ENYESAR	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8,001	8,001	8,001	0	0.0%	0	0	OTROS	10.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE MATERIAL
3056	PAQUETE MATERIAL DE PINTURA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	15,640	15,640	15,640	0	0.0%	0	0	OTROS	10.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE MATERIALES
122662	REHABILITACION DE MUROS DE VIVIENDA RURAL	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3,326,280	1,472,850	1,472,850	1,472,850	100.0%	0	0	VIVIENDA	600.00	269.00	44.8%	
	TECHO DE CONCRETO														
	CONSTRUCCIÓN														
3037	PAQUETE MATERIAL LOSA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	961,000	961,000	961,000	0	0.0%	0	0	OTROS	200.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES DE MATERIAL
2985	PROGRAMA VIVIENDA RURAL CONSTRUCCION DE TECHO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	897,000	897,000	897,000	0	0.0%	0	0	OTROS	195.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES MATERIAL
	MEJORAMIENTO														
3046	PAQUETE DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	87,900	87,900	87,900	0	0.0%	0	0	OTROS	50.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES MATERIAL
	CAMINOS RURALES														
	CAMINOS RURALES														
	CONSTRUCCIÓN														
134036	CAMINOS RURALES VARIOS	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	1,235,296	345,443	345,443	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	4.85	0.00	0.0%	
102373	TERRACERIAS , BASES Y OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	1,907,538	1,907,538	1,907,538	231,115	12.1%	0	0	KILÓMETROS	3.02	0.40	13.2%	
11735	TERRACERIAS CAMINO COL PANAMERICANA-TIERRA AZUL	16-LA CRUZ	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	673,784	351,943	351,943	351,943	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	2.00	66.7%	
53819	PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO EN CAMINO GUERRERO-LA JUNTA A EJIDO 6 DE ENERO	17-CUAUHTEMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	2,274,475	2,274,475	517,897	517,897	22.8%	0	0	KILÓMETROS	1.50	0.00	0.0%	
53586	RIEGO DE SELLO EN CAMINO A EJIDO CHUPADEROS	17-CUAUHTEMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	933,553	933,553	275,314	275,314	29.5%	0	0	KILÓMETROS	8,800.00	2,600.00	29.5%	
53753	RIEGO DE SELLO EN CAMINO A EJIDO LA AVISPA	17-CUAUHTEMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,915,126	1,915,126	430,876	430,876	22.5%	0	0	KILÓMETROS	13,760.00	3,100.00	22.5%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
53785	RIEGO DE SELLO EN COL. NVO. HORIZONTE	17-CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,680,920	1,680,920	1,659,615	1,659,615	98.7%	0	0	KILÓMETROS	7.50	0.00	0.0%	
54090	RIEGO DE SELLO EN EJIDO TÁSCATE DEL ÁGUILA	17-CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	980,977	980,977	625,203	625,203	63.7%	0	0	KILÓMETROS	9,000.00	5,680.00	63.1%	
54153	RIEGO DE SELLO EN EL CAMINO EJIDO PROGRESO	17-CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	962,387	962,387	240,103	240,103	24.9%	0	0	KILÓMETROS	9,755.00	2,430.00	24.9%	
79894	TERRACERIAS CAMINO CASA BLANCA- CHOPEQUE	18-CUSHUIRIACHI	OBRAS PUBLICAS	551,000	289,166	289,166	289,166	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.10	0.50	45.5%	
79895	TERRACERIAS CAMINO ENT. CARR KM8.1(CUAHT-CARICHI) CAMPO 27	18-CUSHUIRIACHI	OBRAS PUBLICAS	218,452	109,226	109,226	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.10	0.00	0.0%	
79896	TERRACERIAS CAMINO R DOMINGUEZ-ALAMOS DE CERRO PRIETO	18-CUSHUIRIACHI	OBRAS PUBLICAS	541,084	541,084	541,084	541,084	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.10	1.10	100.0%	
3032	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EJIDO LABOR TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,100,000	5,100,000	5,100,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	0.00	0.0%	
68354	APERTURA DE CAINO LOSCOSCOMATES PORIACHI	20-CHÍNIPAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	782,800	391,400	782,800	391,400	100.0%	0	0	KILÓMETROS	7.42	4.08	55.0%	
68262	APERTURA DE CAMINO CHINIPAS MILPILLAS TRAMO ARROYO HONDO II ETAPA	20-CHÍNIPAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	786,420	392,789	786,420	392,789	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5.60	3.36	60.0%	
24418	SOBRECARPETA EN CARRETERA DE ACCESO AL EJIDO EL DIEZ EN EL TRAMO DE LA CARRETERA PRESA FRANCISCO I. MADERO AL ACCESO DEL 66 BATALLON DE INFANTERIA EJIDO 86-4 (EL DIEZ)	21-DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,149,602	1,149,602	1,149,602	1,149,602	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.60	1.60	100.0%	13,102.68 METROS CUADRADOS
66770	TERRACERIA CAMINO TUTUACA - SAN FERNANDO DE ARRIBA KM 0+00 AL KM 2+800	22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.88	0.88	100.0%	
105590	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO PALACIO	24-SANTA ISABEL	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	414,450	388,732	388,732	388,732	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.55	0.55	100.0%	OBRA EN PROCESO
28611	CONSTRUCCION RIEGO DE SELLO GRAN MORELOS-LA BOQUILLA	26-GRAN MORELOS	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	289,124	173,475	173,475	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2.50	0.00	0.0%	
28996	CONSTRUCCION RIEGO DE SELLO GRAN MORELOS-SANTA CRUZ DE MAYO	26-GRAN MORELOS	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	159,658	95,795	95,795	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.50	0.00	0.0%	
28657	CONSTRUCCION RIEGO DE SELLO GRAN MORELOS-SANTO TORIBIO	26-GRAN MORELOS	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	235,128	141,076	141,076	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	0.00	0.0%	
27898	PAVIMENTACION DE TERRACERIAS CAMINO JANOS-MONTE VERDE KM 19+000 AL KM 28+000	35-JANOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,323,130	2,309,285	2,309,285	1,374,114	59.5%	0	0	KILÓMETROS	9.00	5.00	55.6%	
13154	APERTURA CAMINO GUAZACHIQUE-EL ARCO	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	434,793	217,396	217,396	217,396	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.50	50.0%	
11871	TERRACERIAS TEJOLOCACHI-CHIHUAHUITA	43-MATACHÍ	OBRAS PUBLICAS	322,000	322,000	322,000	322,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.50	50.0%	
11872	TERRASERIAS ENTRONQUE CHIHUAHUITA-RANCHOBLANCO TRAMO 0-000	43-MATACHÍ	OBRAS PUBLICAS	347,200	313,321	313,321	313,321	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.50	50.0%	
48966	APERTURA DE CAMINO RIO QUINTANA-CARRICITOS PRIMERA ETAPA	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	209,960	209,960	209,960	209,960	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	LA META PROGRAMADA ES DE 2.5 KILOMETROS
31664	APERTURA CAMINO MESA DE LA CIENEGA-LOS ASERRADEROS]CUESTA DE ARRIBA)	47-MORIS	OBRAS PUBLICAS	600,000	600,000	600,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	4.25	0.00	0.0%	OBRAS INICIAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
85840	RIEGO DE SELLO CAMINO NONOAVA-RIO GRANDE	49-NONOAVA	TESORERIA MUNICIPAL	58,600	58,600	58,600	58,600	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	
86487	TERRACERIAS CAMINO NONOAVA EL TERRERO	49-NONOAVA	TESORERIA MUNICIPAL	126,400	126,400	126,400	126,400	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
17125	TERRAPLEN DE CAMINO LA GARITA ENTRONQUE A CARRETRA EL MOLINO-LOS TRES SIETES	55-ROSALES	OBRAS PUBLICAS	412,601	412,601	412,601	412,601	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.10	2.10	100.0%	
14109	TERRACERIAS CAMINO SAN JOSE DE HERNANDEZ-LA VERACRUZ	61-SATEVÓ	OBRAS PUBLICAS	458,229	458,229	458,229	170,000	37.1%	0	0	KILÓMETROS	2.00	0.70	35.0%	
112493	APERTURA DE CAMINO	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	220,218	220,218	220,218	220,218	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.51	2.51	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
112782	APERTURA DE CAMINO NARANJO-EL CARRIZAL	65-URIQUE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,494,024	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5.30	3.54	66.8%	
8903	TERRACERIAS CAMINO KM 81-400-VALERIO	67-VALLE DE ZARAGOZA	OBRAS PUBLICAS	750,000	750,000	750,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN														
123978	REVESIRIMIENTO CAMINO ENTRONQUE LA MAGDALENA A TENENUCO	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	420,205	420,205	420,205	420,205	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	
124387	REVESTIMIENTO CAMINO PUERTO LOS CHILES-LOS ANGELES	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	360,060	360,060	360,060	360,060	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	10.00	100.0%	
2981	PROYECTOS CAMINO RURALES	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	208,800	208,800	208,800	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.00	0.0%	ES SOLO EL PROYECTO PARA EL CAMINO
3035	REHABILITACION DE CAMINO CON CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,430	37,430	37,430	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	0.30	0.00	0.0%	
3067	REHABILITACION DE CAMINO CON GUARDAGANADO EJIDO CIENEGA DE LOS PADRES	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,450	37,450	37,450	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	0.30	0.00	0.0%	
25699	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CARR. CUAUHTEMOC A EL CHARCO13-12KM	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	138,540	138,540	138,540	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.50	0.00	0.0%	
3168	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONSTRUCCION DE 4 VADOS EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	302,000	302,000	302,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	0.03	0.00	0.0%	
106259	AFECTACIONES Y APERTURA DE CALLES	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	750,000	750,000	750,000	715,798	95.4%	0	0	KILÓMETROS	100.00	70.00	70.0%	
105506	RASTREO DE CAMINOS 2012- ENTRONQUE DEL FRAILE A CIENEGA DE NOROGACHI-GUACHOCHI A SINFOROSA-SINFOROSA A CIENEGA PRIETA-GUACHOCHI A TONACHI-ROCHEACHI A ARBOLITOS-GUAJOLOTE CON BATOPILAS	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	648,941	648,941	648,941	573,040	88.3%	0	0	KILÓMETROS	152.50	145.00	95.1%	
48967	REHABILITACION DE CAMINO VARIOS TRAMOS POR ZARUPA	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	470,960	470,960	470,960	470,960	100.0%	0	0	KILÓMETROS	48.00	48.00	100.0%	
48968	REHABILITACION DE CAMINO BATARAPA-LOS NOVILLOS	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	183,280	183,280	183,280	183,280	100.0%	0	0	KILÓMETROS	17.00	17.00	100.0%	
48969	REHABILITACION DE CAMINO CARBONERAS-RIO QUINTANA	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	172,840	172,840	172,840	172,840	100.0%	0	0	KILÓMETROS	15.00	15.00	100.0%	
48970	REHABILITACION DE CAMINO EL TABLON-EL YERBANIS	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	402,520	402,520	402,520	402,520	100.0%	0	0	KILÓMETROS	35.00	35.00	100.0%	
48971	REHABILITACION DE CAMINO GUAJAJOTES-LAS TAUNITAS	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	
48972	REHABILITACION DE CAMINO LA LAJITA-RANCHITO DE BURGOS	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	192,560	192,560	192,560	192,560	100.0%	0	0	KILÓMETROS	28.00	28.00	100.0%	
48973	REHABILITACION DE CAMINO MESA DE LOS CABALLOS-MESA DE LOS LEALES	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	203,000	203,000	203,000	203,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	20.00	20.00	100.0%	
48974	REHABILITACION DE CAMINO MESA DEL FRUJOL-EL BORDO-LA CIENEGUITA	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	87,000	87,000	87,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	9.00	9.00	100.0%	
48975	REHABILITACION DE CAMINO POTRERO DE BOJORQUEZ-EL TABLON	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	843,854	843,854	843,854	843,854	100.0%	0	0	KILÓMETROS	25.00	25.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
48976	REHABILITACION DE CAMINOS VARIOS TRAMOS	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	143,260	143,260	143,260	143,260	100.0%	0	0	KILÓMETROS	15.00	15.00	100.0%	
48977	REHABILITACION DE CAMINOS VARIOS TRAMOS POR LOS BAJILLOS	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	136,880	136,880	136,880	136,880	100.0%	0	0	KILÓMETROS	12.00	12.00	100.0%	
50249	REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL TABLON-LA FABRICA	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	804,620	804,620	804,620	200,000	24.9%	0	0	KILÓMETROS	20.00	20.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN														
103823	APLEACION DE CURVA DELL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - BABORIGAME	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	92,800	37,120	37,120	37,120	100.0%	0	0	KILÓMETROS	25.00	1.00	4.0%	
	MANTENIMIENTO														
124181	CAMINO CHAHUEACHI-BACASOACHI	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	10,488	10,488	10,488	10,488	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.10	0.10	100.0%	
124428	REHABILITACION DE CAMINO BAJO PRIETO GUAZACHIQUE-CHAHUACHI	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	96,976	96,976	96,976	96,976	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	5.00	50.0%	
153583	RASTREO DE CAMINOS	13-CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS	498,500	498,500	498,500	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	108.00	0.00	0.0%	
3163	REHABILITACION DE CAMINO CON GUARDAGANADO EJIDO TABALAOPA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,430	37,430	37,430	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	0.23	0.00	0.0%	
3139	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONST DE DOS GUARDAGANADOS EJIDO HORCASITAS CIENEGA DE LOS PADRES	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	92,900	92,900	92,900	6,656	7.2%	0	0	KILÓMETROS	5.32	0.60	11.3%	UNIDAD DE MEDIDA M2
3140	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONST DE DOS GUARDAGANADOS EJIDO LA ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	92,900	92,900	92,900	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	140.00	0.00	0.0%	UNIDAD DE MEDIDA M2
3141	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO GUADALUPE SECC BELLA VISTA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	55,430	55,430	55,430	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	5.32	0.00	0.0%	UNIDAD DE MEDIDA M2
3142	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONSTRUCCION DE VADO EJIDO LA CUADRILLA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	111,670	111,670	111,670	86,891	77.8%	0	0	KILÓMETROS	140.00	101.00	72.1%	LA UNIDAD DE MEDIA METROS CUADRADOS
3143	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONSTRUCCION DE VADO EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	70,860	70,860	70,860	60,235	85.0%	0	0	KILÓMETROS	88.00	75.00	85.2%	UNIDAD DE MEDIDA SON 88 M2
3144	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CONSTRUCCION DE VADO EJIDO RANCHO DE ENMEDIO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	104,350	104,350	104,350	97,598	93.5%	0	0	KILÓMETROS	140.00	126.00	90.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES 140M2
122468	REHABILITACION CAMINO RURAL PINITO-MUERTECITO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	999,905	399,962	399,962	399,962	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	4.00	40.0%	
103746	REHABILITACION DE CAMINO RURAL COL. DE LOS CHAVEZ BATAYACHI	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	191,400	191,400	191,400	191,400	100.0%	0	0	KILÓMETROS	25.00	25.00	100.0%	
104018	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DOLORES PUERTO DE SAN ANTONIO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	357,382	357,382	357,822	357,382	100.0%	0	0	KILÓMETROS	46.80	46.80	100.0%	
123241	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL SAUCITO - TIGRE DE LOS PEINADOS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	470,078	470,078	470,078	470,078	100.0%	0	0	KILÓMETROS	43.30	43.30	100.0%	
123260	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE OTATES - EL NARAMITO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	434,861	434,861	434,861	434,861	100.0%	0	0	KILÓMETROS	56.80	56.80	100.0%	
123388	REHABILITACION DE CAMINO RURAL GALLINAS - ZARRILLO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	76,560	76,560	76,560	76,560	100.0%	0	0	KILÓMETROS	12.00	12.00	100.0%	



**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
103799		REHABILITACION DE CAMINO RURAL MULATOS - CABEZA DE OSO	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	83,450	83,450	83,450	83,450	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.90	10.90	100.0%	
123303		REHABILITACION DE CAMINO RURAL RANCHO EN MEDIO - ENTRONQUE SAN JOSE DE REYES	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	262,073	262,073	262,073	262,073	100.0%	0	0	KILÓMETROS	20.50	20.50	100.0%	
119602		REHABILITACION DE CAMINO RURAL RIO DE LOERA BARBECHITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	179,150	179,150	179,150	179,150	100.0%	0	0	KILÓMETROS	23.40	23.40	100.0%	
123282		REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA RITA - JUNTAS DE RIOS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	371,316	371,316	371,316	371,316	100.0%	0	0	KILÓMETROS	48.50	48.50	100.0%	
119537		REHABILITACION DE CAMINOS RURAL PT. DE TEJAMANIL - LOS DESMONTES	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	265,408	265,408	265,408	265,408	100.0%	0	0	KILÓMETROS	41.60	41.60	100.0%	
122377		REHABILITACION DE CAMINO RURAL PINOS ALTOS - PUERTO DE PALMILLAS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	423,377	423,377	423,377	423,377	100.0%	0	0	KILÓMETROS	55.30	55.30	100.0%	
45498		MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	22,650	22,650	22,650	22,650	100.0%	0	0	KILÓMETROS	26.00	26.00	100.0%	
32397		RASTREO DE CAMINOS VECINALES	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	31,255	31,255	31,255	31,255	100.0%	0	0	KILÓMETROS	20.00	20.00	100.0%	
32426		RASTREO DE CAMINOS VECINALES	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	31,768	31,768	31,768	31,768	100.0%	0	0	KILÓMETROS	26.00	26.00	100.0%	
13136		RASTREO DE CAMINOS	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	93,324	93,324	93,324	93,324	100.0%	0	0	KILÓMETROS	73.00	73.00	100.0%	
31665		REVESTIMIENTO ENTRONQUE PLAN ORIENTE-MESA COLORADA	47-MORIS	OBRAS PUBLICAS	115,173	115,173	115,173	115,173	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.65	1.65	100.0%	
60652		RASTREO DE CAMINOS VECINALES	56-ROSARIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63,275	63,275	63,275	63,275	100.0%	0	0	KILÓMETROS	140.50	140.50	100.0%	LA PRESENTE OBRA YA SE EJECUTO.
60188		REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL TORREON-LIMITE CON EL MUNICIPIO DE HUEJOTITAN	56-ROSARIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	147,270	147,270	147,270	147,270	100.0%	0	0	KILÓMETROS	8.00	8.00	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.
		MUROS DE CONTENCIÓN														
		CONSTRUCCIÓN														
124012		BORDO DE PROTECCION EN LOC. DE AGUA CALIENTE	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	4,000	4,000	4,000	4,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	50.00	50.00	100.0%	
68756		CONSTRUCCION DEMURO DE CONTENSION PARA PROTECCION DEL PUEBLO	20-CHÍNIPAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,572,840	946,195	1,572,840	946,195	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500.00	1,750.00	50.0%	
		PUENTES Y PASOS PEATONALES														
124134		PUENTE COLGANTE PEATONAL EN EL METATATE	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	56,097	56,097	56,097	56,097	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%	
123697		PUENTE COLGANTE PEATONAL EN PEÑAS PRIETAS	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	476,609	476,609	476,609	476,609	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%	
57000		CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EN LA CARRETERA LA CASITA-HUEJOTITAN	33-HUEJOTITÁN	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	180,180	180,180	180,180	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	24.00	0.00	0.0%	
62082		CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL	38-JULIMES	OBRAS PUBLICAS	15,895	15,895	15,895	15,895	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	5.00	100.0%	
		VADO														
93493		CONSTRUCCION DE VADO EL PORVENIR	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109,375	109,375	109,375	109,375	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	480.00	100.00	20.8%	OBRA EN PROCESO
93165		CONSTRUCCION DE VADO PASCUAL OROZCO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27,951	27,951	27,951	27,951	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	RECONSTRUCCIÓN														
3064	REHABILITACION DE CAMINO CON VADO EJIDO CHUVISCAR	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	109,105	109,105	109,105	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	132.00	0.00	0.0%	
	PUENTES VEHICULARES CONSTRUCCIÓN														
124436	PUENTE LA MAGDALENA KM 16+150	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	200,108	200,108	200,108	200,108	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	50.00	25.00	50.0%	
124464	PUENTE VEHICULAR EN CAMINO MAGDALENA KM 15+610	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	182,476	182,476	182,476	182,476	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	50.00	50.00	100.0%	
124417	PUENTE VEHICULAR EN KM 15+770 LA MAGDALENA ENTRONQUE EL VERGEL	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	137,759	137,759	137,759	137,759	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%	
13970	PUENTE VEHICULAR	12-CARICHÍ	OBRAS PUBLICAS	499,563	499,563	499,563	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15.00	0.00	0.0%	
13260	APORTACION CONST. DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO EL TASCATE	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	77,940	77,940	77,940	77,940	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7.50	3.75	50.0%	
13339	APORTACION PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO LA JUNTA	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	167,735	167,735	167,735	167,735	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	24.00	12.00	50.0%	
13366	APORTACION PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO NAPOLEON	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	88,754	88,754	88,754	88,754	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6.00	3.00	50.0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL														
	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA														
61199	ENCAUZAMIENTO DEL RIO	56-ROSARIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	86,986	86,986	86,986	86,986	100.0%	0	0	M2, BORDO	28,000.00	28,000.00	100.0%	LA PRESENTE OBRA YA SE EJECUTO, SE CANALIZO EL RIO EN EL TRAMO DE LA COMUNIDAD DE MORALES PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO DEL AGUA PARA LA AGRICULTURA, Y PARA EVITAR EN TIEMPO DE LLUVIAS QUE EL RIO SE DESBORDE Y DAÑE LAS LABORES.
60989	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE BORDO PARA CANAL DE RIEGO	56-ROSARIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34,628	34,628	34,628	34,628	100.0%	0	0	ML, CANALES DE RIEGO	2,000.00	2,000.00	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.
	CONSERVACIÓN														
106133	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE DIRERENTES APOYOS A LA PRODUCCION RURAL	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	10,000.00	10,000.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL														
	AMPLIACIÓN														
3145	SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE BODEGA EJIDO EL VALLECILLO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	233,651	233,651	233,651	0	0.0%	0	0	BODEGA	1.00	0.00	0.0%	
	INFRAESTRUCTURA PECUARIA														
	CONSTRUCCIÓN														
3146	CONSTRUCCION DE APRISCO EJIDO ALAMILLO ACOSTA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	377,343	377,343	377,343	0	0.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	0.00	0.0%	
3147	CONSTRUCCION DE APRISCO EJIDO COL NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	377,343	377,343	377,343	0	0.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	0.00	0.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
3148	CONSTRUCCION DE APRISCO EJIDO LA ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	406,367	406,367	406,367	81,273	20.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	0.20	20.0%	
3149	CONSTRUCCION DE APRISCO EJIDO LA NORIA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	348,308	348,308	348,308	0	0.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	0.00	0.0%	
3150	CONSTRUCCION DE APRISCO EJIDO NUEVO DELICIAS Y ANEXAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	377,343	377,343	377,343	0	0.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	0.00	0.0%	
45567	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	4,658	4,658	4,658	4,658	100.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO ESTABLO/APRISCO YA QUE LA OPCION DE GUARDAGANADO NO VIENE CONSIDERADA
	GASTOS INDIRECTOS														
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD														
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO														
54485	PROYECTO GEOMETRICO DE DIVERSOS EJIDOS	17-CUAUHTÉMOC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	896,498	896,498	411,999	411,999	46.0%	0	0	KILÓMETRO	23.00	10.00	43.5%	
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS														
	INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES														
102638	GASTOS INDIRECTOS	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	219,140	219,140	219,140	74,941	34.2%	0	0	PAGO	1.00	0.34	34.0%	
95640	CAPACITACION Y ELABORACION DE EXPEDIENTES	36-JIMÉNEZ	OBRAS PUBLICAS	43,570	43,570	43,570	43,570	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
73570	GASTOS INDIRECTOS	44-MATAMOROS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	31,211	3,121	3,121	3,121	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL														
39020	GASTOS INDIRECTOS 2012	5-ASCENSIÓN	TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS	25,108	25,108	25,108	25,108	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	UNICAMENTE DE SE REGISTRAN LOS GASTOS INDIRECTOS 2012.
3151	GASTOS INDIRECTOS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	546,000	546,000	546,000	205,000	37.5%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.40	40.0%	
60843	GASTOS INDIRECTOS	20-CHÍNIPAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	493,991	493,991	493,991	475,200	96.2%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
113035	DIVERSOS GASTOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	50,000	35,728	35,728	35,728	100.0%	0	0	OPERACIÓN	2.00	2.00	100.0%	
95641	EJECUCION DE ACCIONES Y PROYECTOS	36-JIMÉNEZ	OBRAS PUBLICAS	34,675	34,675	34,675	34,675	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
95642	SUPERVISION DE OBRAS	36-JIMÉNEZ	OBRAS PUBLICAS	45,521	45,521	45,521	45,521	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	SEGUIMIENTO DE OBRA														
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS														
105507	GASTOS INDIRECTOS 2012	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,952,747	2,952,747	2,952,747	873,625	29.6%	0	0	ACCIÓN	10.00	6.00	60.0%	
103930	GASTOS INDIRECTOS	29-GUADALUPE Y CALVO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2,832,553	234,607	234,607	234,607	100.0%	0	0	ACCIÓN	100.00	100.00	100.0%	
45654	MANTENIMIENTO VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA FISM	31-GUERRERO	OFICIALIA MAYOR	19,371	19,371	19,371	19,371	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.03	3.0%	
95240	MANTENIMIENTO VEHICULOS	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,016	16,508	16,508	6,676	40.4%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL														
	GESTIÓN														
	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL														
69734	PROGRAMA DIM	20-CHÍNIPAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	329,327	157,431	329,327	157,431	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
	OPERATIVA														
	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE														

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
133288		DIM	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	146,095	73,048	73,048	0	0.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1.00	0.00	0.0%	