

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2007</b>																	
<b>SUBSIDIOS (21 REGISTROS)</b>																	
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO					196,878,290	196,878,290	196,878,290	196,878,290	100%	254,624	254,624		21	21	100%	
	<b>FIES</b>																
	<b>INVERSIÓN</b>																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
4802	CONSTRUCCION DE CARRETERA: LA CASITA-HUEJOTITAN-BALLEZA, TRAMO: KM 43+300-KM72+600 (BALLEZA) (EN TRAMOS PARCIALES)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	3	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	17,597,590	17,597,590	17,597,590	17,597,590	100%	5	5	OBRA	1	1	100%	EL EJERCIDO INCLUYE LO RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
4803	CONSTRUCCION DE CARRETERA: SAN JUANITO-BASASEACHI, KM 0+000 AL KM 50+000 CON ORIGEN EN SAN JUANITO (EN TRAMOS PARCIALES)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	2	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	17,628,227	17,628,227	17,628,227	17,628,227	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA ACTUALIZADA AL II TRIMESTRE DE 2008 PARA EFECTOS DE CIERRE DE EJERCICIO
4804	PROLONGACION DEL BOULEVARD CUATRO SIGLOS, TRAMO: KM 0+000 A KM 9+500	0-COBERTURA ESTATAL	CIUDAD JUAREZ	22	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	6,193,688	6,193,688	6,193,688	6,193,688	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA CERRADO EN FEBRERO DE 2008
4805	POLIFORO	11-CAMARGO	CAMARGO	17	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	11,773,752	11,773,752	11,773,752	11,773,752	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4806	UNIDAD DEPORTIVA	19-CHIHUAHUA	CD CHIHUAHUA	16	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	249,270	249,270	249,270	249,270	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4807	CAMINO DE RANCHO DE PEÑA A SANTA ISABEL	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	8	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,035,866	1,035,866	1,035,866	1,035,866	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4808	GIMNASIO DE USOS MULTIPLES "SOCORRO RIVERA" II ETAPA	25-GÓMEZ FARIAS	GOMEZ FARIAS	15	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	804,130	804,130	804,130	804,130	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4809	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	26-GRAN MORELOS	GRAN MORELOS	10	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	402,102	402,102	402,102	402,102	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4810	BOULEVARD INDEPENDENCIA: INCLUYE PASOS SUPERIORES EN AV ZARAGOZA, AV MIGUEL DE LA MADRID, AV PUERTO PALOS, PASO INFERIOR EN AV TRONCOSO, EN TRAMOS PARCIALES (REPROGRAMADO)	37-JUÁREZ	CIUDAD JUAREZ	20	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	92,509,608	92,509,608	92,509,608	92,509,608	100%	254,619	254,619	OBRA	1	1	100%	EL IMPORTE EJERCIDO INCLUYE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
4811	CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO "ANAPRA"	37-JUÁREZ	COL ANAPRA	4	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	534,151	534,151	534,151	534,151	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA REPORTADA AL 100% EN EL IV TRIM DE 2007, Y PARA EFECTOS DEL CIERRE DE EJERCICIO SE ACTUALIZA.
4812	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO DE ACCESO A UNIDAD MEDICA Y PARQUE DEPORTIVO EN COL ANAPRA	37-JUÁREZ	CIUDAD JUAREZ	21	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	492,399	492,399	492,399	492,399	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE PROGRAMA SE CERRO EN FEB DE 2008
4813	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO INTERIOR	37-JUÁREZ	COLONIA LIBERTAD	23	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,505,806	3,505,806	3,505,806	3,505,806	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
4814	SALON AUDITORIO II ETAPA	43-MATACHI	MATACHI	19	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	595,491	595,491	595,491	595,491	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4815	ELECTRIFICACION DE LA MISION SAN PABLO	45-MEOQUI	MEOQUI	12	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	821,012	821,012	821,012	821,012	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4816	REHABILITACION DE CALLES	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	9	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4817	CENTRO AVANZADO EN SALUD	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PG GUERRERO	18	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	911,396	911,396	911,396	911,396	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4818	GIMNASIO MUNICIPAL	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PG GUERRERO	14	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	969,694	969,694	969,694	969,694	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4819	CAMINO: SAN FRANCISCO DE BORJA-NONOAVA, EN TRAMOS PARCIALES	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	VARIAS	7	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	29,677,180	29,677,180	29,677,180	29,677,180	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA ACTUALIZADA AL 28 DE FEBRERO DE 2008
4820	GIMNASIO-AUDITORIO	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	13	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,010,456	1,010,456	1,010,456	1,010,456	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4821	PAVIMENTACION EN CALLE BERNARDO MILLAN FRANQUEIRA	66-URUACHI	URUACHI	11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA ACTUALIZADA AL 28 DE FEBRERO DE 2008. EL FIES 2007 ESTA CONCLUIDO
4822	CAMINO: SAMACHIQUE -BATOPILAS (EN TRAMOS PARCIALES)	8-BATOPILAS	VARIAS	6	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	6,576,472	6,576,472	6,576,472	6,576,472	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LO PROGRAMADO CON RECURSOS FIES. LA OBRA CONTINUA EN EJECUCION CON CARGO RECURSOS ESTATALES.