

CONVENIO CELEBRADO EL 04 DE FEBERO DE 2026, 6.3 MDP

SEGUNDO REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2025"

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2026

19980														
INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										CANTIDAD	UNIDAD			
MUNICIPIO: AHUMADA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	1.1	20100335	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. MATAMOROS, ENTRE C. MORELOS Y C. BOLIVIA, EN TRAMOS AISLADOS	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	9,990.00	DIRECTA	N/A	N/A	DERYMI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	19.33	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: ALDAMA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA	2.1		REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. OCTAVA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUTIÉRREZ DEL KM 0+000 AL 0+001	ALDAMA, ALDAMA	7,492.50					7.50	M2 DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			SIN DATOS DEL MPIO.
MUNICIPIO: AQUILES SERDÁN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDÁN	3.1	20400391	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE BARRENO ENTRE CALLE CINCO DE OROS Y CALLE MALACATE DEL KM 0+000 AL KM 0+097	AQUILES SERDÁN, SAN GUILLERMO	19,980.00	CONTRATO	19980.00	09/2026	GREMCA PAVIMENTOS	46.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100.00%	100%	
MUNICIPIO: BOCOYNA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	4.1	20901410	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DIVISIÓN DEL NTE. ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NTE. Y CALLE DÉCIMA EN TRAMOS AISLADOS	BOCOYNA, SAN JUANITO	7,492.50	CONTRATO	7,492.50	20,901,410.00	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN S.A. DE C.V.	6.00	M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	40%	0%	
MUNICIPIO: CAMARGO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	5.1	21101155	PAVIMENTACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CRUCERO DE LA CALLE PEDRO MORENO Y CALLE HIDALGO	CAMARGO, CAMARGO	54,945.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	54945.00	OP-AD-PMA-001-2026	FABIAN GAMBOA CHÁVEZ	130.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO	100%	100%	
MUNICIPIO: CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	6.1	21300523	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CAMINO A EJIDO GUADALUPE VICTORIA ENTRE CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES-JANOS / FEDERAL HWY 10 Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 3+467, A 400.00 MTS. DE ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	52,447.50	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	REYES PASTRANA SIAS	819.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	7.1	21911183	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. FRESNO ENTRE C. MIGUEL SHULTZ Y C. GABINO BARRERA DEL KM 0+038 AL KM 0+155, Y DEL KM 0+170 AL KM 0+190	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	477,022.50	LICITACIÓN PÚBLICA				1,503.68	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: CORONADO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	8.1	21400263	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NIÑOS HÉROES	CORONADO, CORONADO	2,497.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2,497.50	OF-ADMON-01-2026	JUAN LUJAN ESPINOZA	12.00	M2 DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: CUAUHTEMOC														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	9.1	21702152	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. JUÁREZ ENTRE VIALIDAD VENEZUELA / CUAUHTEMOC Y CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+079 AL KM 0+090, A 100 MTS DEL OXXO SAN ANTONIO	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	117,382.50	CONTRATO	427072.5	MC-21705151	JOSÉ RAMÓN RAMOS BREACH	104.34	M2 DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: EL TULE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL TULE	10.1	26400232	BOYAS METÁLICAS EN ENTRADA PRINCIPAL CALLE SIN NOMBRE EN ESQUINA DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, A 50 MTS DEL CENTRO DE SALUD.	EL TULE, VAQUETEROS	4,995.00	ADMINISTRACION DIRECTA	4,995.00	S/N	RAMON GUTIERREZ CHAVEZ	17.00	PZA DE BOYAS METÁLICAS	100%	100%	
MUNICIPIO: GUERRERO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	11.1		RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE VICTORIA ENTRE C. NOVENA Y C. MANUEL SÁENZ TARANGO DEL KM 0+090.96 A KM 0+091.18	GUERRERO, VICENTE GUERRERO	2,497.50					2.99	M2 DE RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA			SIN DATOS DEL MPIO.
MUNICIPIO: JUÁREZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	12.1	23709031	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CARR. PANAMERICANA/MIGUEL AHUMADA JUÁREZ (CUERPO ORIENTE). TRAMO: DE C. ZACATE BLANCO A CALLE AERONÁUTICA. DEL KM 0+000 AL KM 0+699.	JUÁREZ, JUÁREZ	5,429,565.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	4,598,336.07	OP-001-2026	SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V.	4,598,336.07	SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V.	0%	0%	PAGO DE ANTICIPO EFECTUADO EL 30 JUNIO 2026
MUNICIPIO: JULIMES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	13.1	23800299	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE PÍPLA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE CARRANZA	JULIMES, JULIMES	9,990.00	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	SOTOY CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV	40.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: NAMIQUPA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	14.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA C.3A ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+053 AL KM 0+063 (A 166 MTS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL 7 DIA)	NAMIQUIPA, LAS CRUCES	69,930.00					82.84	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			SIN DATOS DEL MPIO
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	15.1	25001159	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLE M. OCHOA Y CALLE EMILIO CARRANZA	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	22,477.50	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A		8.00	M2 DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	SE REINTEGRARÁ EL MONTO TOTAL AUTORIZADO
MUNICIPIO: OJINAGA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	16.1	25200846	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. VIGÉSIMA ENTRE AV CUAUHTEMOC Y AV 5 DE MAYO DEL KM 0+012 AL KM 0+025.5 (CUERPO SUR)	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	62,437.50	ADMINISTRACION DIRECTA	62,437.28	S/N	FERRETERIA Y MADERERIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	81.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: RIVA PALACIO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO	17.1	25400281	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN ENT. (SANTA ISABEL - ANÁHUAC) - LA NORIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+117 AL KM 0+817 A 2,660 METROS DE LA CAPILLA DE SAN JOSÉ DEL PINO	RIVA PALACIO, LA NORIA DE ALDANA	17,482.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	NA	NA	JACOBO PHER	4,050.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	98%	