



**MUNICIPIO DE JIMÉNEZ
CHIHUAHUA
INDICADORES DE RESULTADOS
Al 30/sep./2024**

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2024
12:17 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP/04/2024	CON CONCRETO ASFALTICO EN C. FRANCISCO I MADERO ENTRE C. HEROES DE RIO BLANCO Y C. A. CORRALES DEL SUBURBIO DE LA	RECURSOS ESTATALES	OPO004	CON CONCRETO ASFALTICO EN C. FRNACISCO I MADERO ENTRE C. HEROES DE RIO BLANCO Y C. A. CORRALES	OBRAS PUBLICAS	25/03/2024	06/06/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	\$336,422.57	\$336,422.57	\$336,422.57	\$282,217.50	83.89%
OP/05/2024	ASFALTICA EN C. SIN NOMBRE ENTRE C. CENTENARIO Y C. LEONA VICARIO Y DE C. LEONA	RECURSOS ESTATALES	OPO005	RENOVACION ASFALTICA EN C. SIN NOMBRE ENTRE C. CENTENARIO Y C. LEONA VICARIO Y DE C. LEONA	OBRAS PUBLICAS	25/03/2024	22/07/2024		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	\$372,291.91	\$372,291.91	\$372,291.91	\$372,291.91	100.00%
OP/06/2024	CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE DEL INDI TRISTE ENTRE CALLE PROF. JESÚS MARTÍNEZ Y CALLE SUR	RECURSOS ESTATALES	OPO006	RENOVACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE DEL INDI TRISTE ENTRE PROF. JESUS MARTINEZ Y CALLE SUR	OBRAS PUBLICAS	05/04/2024	30/07/2024		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	\$144,295.39	\$144,295.39	\$144,295.39	\$144,295.39	100.00%
OP/07/2024	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN C. SIN NOMBRE ENTRE C.SUR HASTA TÉRMINO DE CALLE	FOFIR EJERCICIOS ANTERIORES	OPO007	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN C. SIN NOMBRE ENTRE C. SUR HASTA TERMINO DE CALLE	OBRAS PUBLICAS	05/04/2024	02/08/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	\$271,163.26	\$271,163.26	\$271,163.26	\$31,403.25	11.58%
OP/07/2024	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN C. SIN NOMBRE ENTRE C.SUR HASTA TÉRMINO DE CALLE	RECURSOS ESTATALES	OPO007	RENOVACION CON CONCRETO ASFALTICO EN C. SIN NOMBRE ENTRE C. SUR HASTA TERMINO DE CALLE	OBRAS PUBLICAS	05/04/2024	02/08/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	\$271,163.26	\$271,163.26	\$271,163.26	\$239,760.00	88.42%
OP/08/2024	RENOVACION CON CONCRETO ASFALTICO EN ABRHAM GONZALEZ ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE HUEIQUILIA	FOFIR EJERCICIOS ANTERIORES	OPO008	CON CONCRETO ASFALTICO EN ABRAHAM GONZALEZ ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y	OBRAS PUBLICAS	05/04/2024	13/08/2024		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	\$247,028.58	\$247,028.58	\$247,028.58	\$14,810.50	6.00%



**MUNICIPIO DE JIMÉNEZ
CHIHUAHUA
INDICADORES DE RESULTADOS
Al 30/sep./2024**

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2024
12:17 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP/08/2024	RENOVACION CON CONCRETO ASFALTICO EN ABRHAM GONZALEZ ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE GONZALEZ ENTRE CALLE	RECURSOS ESTATALES	OPO008	CON CONCRETO ASFALTICO EN ABRAHAM GONZALEZ ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y	OBRAS PUBLICAS	05/04/2024	13/08/2024		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	\$247,028.58	\$247,028.58	\$247,028.58	\$232,218.08	94.00%
OP/10/2024	DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE PALOMAS ESTACIÓN CARRILLO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	OPO010	DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LAGUNA DE PALOMAS ESTACIÓN CARRILLO	OBRAS PUBLICAS	23/04/2024	24/08/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCTORA COESMI S.A. DE C.V.	\$1,126,079.34	\$1,126,079.34	\$1,126,079.34	\$1,126,055.73	100.00%
OP/11/2024	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD EJIDO LAS GLORIAS MUNICIPIO DE JIMENEZ	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	OPO011	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LAS GLORIAS MUNICIPIO DE	OBRAS PUBLICAS	23/04/2024	24/08/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCTORA COESMI S.A. DE C.V.	\$1,126,079.34	\$1,026,079.34	\$1,126,079.34	\$1,126,055.73	100.00%
OP/12/2024	COLONIA PROGRESIVA SANTO CRISTO DE BURGOS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	OPO012	POTABLE EN COL PROGRESIVA SANTO CRISTO DE BURGOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE	OBRAS PUBLICAS	23/04/2024	29/06/2024	Activo	Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	MARIO ENRIQUE ROMERO SOSA	\$1,063,256.00	\$1,063,256.00	\$1,063,256.00	\$605,056.00	56.91%
OP/13/2024	CON CONCRETO ASFALTICO EN 3 SECCIONES DE CALLE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	OPO013	CON CONCRETO ASFALTICO EN TRES SECCIONES DE CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE	OBRAS PUBLICAS	11/05/2024	08/08/2024	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO	\$2,158,206.74	\$2,158,206.74	\$2,158,206.74	\$2,103,603.74	97.47%
OP/14/2024	REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO.36 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	OPO014	REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO.36 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA	OBRAS PUBLICAS	15/05/2024	08/09/2024	Activo	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCTORA COESMI S.A. DE C.V.	\$1,045,376.12	\$1,045,376.12	\$1,045,376.12	\$419,010.88	40.08%



**MUNICIPIO DE JIMÉNEZ
CHIHUAHUA
INDICADORES DE RESULTADOS
Al 30/sep./2024**

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2024
12:17 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP/14/2024	REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO.36 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA	GASOLINA Y DIESEL EJERCICIO ANTERIORES	OPO014	REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO.36 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA	OBRAS PUBLICAS	15/05/2024	08/09/2024	Activo	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCTORA COESMI S.A. DE C.V.	\$1,045,376.12	\$1,045,376.12	\$1,045,376.12	\$102,520.16	9.81%
OP/14/2024	REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO.36 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA	RECURSOS ESTATALES	OPO014	REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO.36 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA	OBRAS PUBLICAS	15/05/2024	08/09/2024	Activo	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCTORA COESMI S.A. DE C.V.	\$1,045,376.12	\$1,045,376.12	\$1,045,376.12	\$523,763.61	50.10%
OP/15/2024	REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO. 3036 SECCION 42, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	OPO015	REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO.3036 SECCIÓN 42, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA	OBRAS PUBLICAS	15/05/2024	08/09/2024	Activo	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCTORA COESMI S.A. DE C.V.	\$1,045,376.12	\$1,045,376.12	\$1,045,376.12	\$419,010.88	40.08%
OP/15/2024	REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO. 3036 SECCION 42, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA	GASOLINA Y DIESEL EJERCICIO ANTERIORES	OPO015	REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO.3036 SECCIÓN 42, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA	OBRAS PUBLICAS	15/05/2024	08/09/2024	Activo	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCTORA COESMI S.A. DE C.V.	\$1,045,376.12	\$1,045,376.12	\$1,045,376.12	\$102,520.16	9.81%
OP/15/2024	REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO. 3036 SECCION 42, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA	RECURSOS ESTATALES	OPO015	REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO.3036 SECCIÓN 42, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA	OBRAS PUBLICAS	15/05/2024	08/09/2024	Activo	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCTORA COESMI S.A. DE C.V.	\$1,045,376.12	\$1,045,376.12	\$1,045,376.12	\$523,763.61	50.10%
OP/16/2024	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN 6 SECCIONES DE CALLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ	RECURSOS FISCALES	OPO017	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN 6 SECCIONES DE CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE	OBRAS PUBLICAS	05/06/2024	16/08/2024	Activo	Rehabilitación	Licitacion	Contrato	ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO	\$4,311,520.14	\$4,294,469.50	\$4,311,520.14	\$4,311,520.13	100.00%



**MUNICIPIO DE JIMÉNEZ
CHIHUAHUA
INDOCADORES DE RESULTADOS
Al 30/sep./2024**

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2024
12:17 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP/17/2024	DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LA COLONIA PRI DE LA LOCALIDAD DE JIMENEZ, MUNICIPIO DE JIMENEZ,	IEPS EJERCICIOS ANTERIORES	OPO016	N DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LA COLONIA PRI DE LA LOCALIDAD DE JIMÉNEZ, MUNICIPIO DE	OBRAS PUBLICAS	27/05/2024	30/08/2024		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCCIONE S Y SERVICIOS LLANES S.A. DE C.V.	\$1,722,455.84	\$1,722,455.84	\$1,722,455.84	\$396,474.62	23.02%
OP/17/2024	DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LA COLONIA PRI DE LA LOCALIDAD DE JIMENEZ, MUNICIPIO DE JIMENEZ,	RECURSOS ESTATALES	OPO016	N DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LA COLONIA PRI DE LA LOCALIDAD DE JIMÉNEZ, MUNICIPIO DE	OBRAS PUBLICAS	27/05/2024	30/08/2024		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCCIONE S Y SERVICIOS LLANES S.A. DE C.V.	\$1,722,455.84	\$1,722,455.84	\$1,722,455.84	\$1,325,981.22	76.98%
OP/18/2024	REHABILITACION DE PARQUE DIF EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA	RECURSOS ESTATALES	OPO018	REHABILITACIÓN DE PARQUE DIF EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ,	OBRAS PUBLICAS	21/05/2024	24/08/2024	Activo	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCCIONE S Y SERVICIOS LLANES S.A. DE C.V.	\$1,490,813.90	\$1,490,813.90	\$1,490,813.90	\$1,490,776.91	100.00%
OP/19/2024	DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE JIMENEZ CHIHUAHUA, MUNICIPIO DE	RECURSOS ESTATALES	OPO019	REHABILITACIÓN DEPORTIVA EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA LOC DE JIMÉNEZ, CHIH	OBRAS PUBLICAS	21/05/2024	24/08/2024		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCCIONE S Y SERVICIOS LLANES S.A. DE C.V.	\$1,275,877.99	\$1,275,877.99	\$1,275,877.99	\$1,275,877.99	100.00%
OP/20/2024	REHABILITACION DE PARQUE LUCIO CABAÑAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA	RECURSOS ESTATALES	OPO020	REHABILITACIÓN DE PARQUE LUCIO CABAÑAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ,	OBRAS PUBLICAS	21/05/2024	24/08/2024	Activo	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCCIONE S Y SERVICIOS LLANES S.A. DE C.V.	\$1,490,813.90	\$1,490,813.90	\$1,490,813.90	\$1,490,774.38	100.00%
OP/21/2024	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN COLONIA TORREONCITOS LOCALIDAD MARIANO JIMENEZ	RECURSOS ESTATALES	OPO021	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA TORREONCITOS LOCALIDAD MARIANO	OBRAS PUBLICAS	21/05/2024	24/08/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCTORA COESMI S.A. DE C.V.	\$1,131,248.67	\$1,131,248.67	\$1,131,248.67	\$1,131,226.67	100.00%



**MUNICIPIO DE JIMÉNEZ
CHIHUAHUA
INDICADORES DE RESULTADOS
Al 30/sep./2024**

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2024
12:17 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP/22/2024	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE ESCALON MUNICIPIO DE JIMENEZ	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	OPO022	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE ESCALÓN MUNICIPIO DE JIMÉNEZ,	OBRAS PUBLICAS	17/06/2024	23/08/2024	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCTORA COESMI S.A. DE C.V.	\$1,132,391.00	\$1,132,391.00	\$1,132,391.00	\$1,132,382.87	100.00%
OP/23/2024	DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA PRESIDENTES EN LA LOCALIDAD DE JIMÉNEZ, MUNICIPIO DE PORTES GIL ENTRE C. AGUIRRE	RECURSOS ESTATALES	OPO023	REPARACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COL PRESIDENTES EN LA LOC DE JIMÉNEZ, MUNICIPIO DE C. PORTES GIL ENTRE C. AGUIRRE	OBRAS PUBLICAS	03/06/2024	16/08/2024		Rehabilitación	Licitacion	Contrato	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LLANES S.A. DE C.V.	\$2,289,413.71	\$2,289,413.71	\$2,289,413.71	\$2,289,413.71	100.00%
OP/24/2024	CATORENA Y C. SIMON BOLIVAR DENTRO DE LA CABECERA	RECURSOS ESTATALES	OPO024	REPARACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN EL PLANTEL 20 DEL COLEGIO DE BACHILLERES	OBRAS PUBLICAS	07/06/2024	23/08/2024	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	CARLOS ALARCON MARTINEZ	\$4,189,216.38	\$4,189,216.38	\$4,189,216.38	\$1,159,415.48	27.68%
OP/25/2024	REPARACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL PLANTEL 20 DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONVENIOS CON TERCEROS	OPO033	REPARACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN EL PLANTEL 20 DEL COLEGIO DE BACHILLERES	OBRAS PUBLICAS	31/07/2024	31/10/2024	Activo	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCTORA COESMI S.A. DE C.V.	\$494,400.24	\$494,400.24	\$494,400.24	\$247,441.83	50.05%
OP/25/2024	REPARACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL PLANTEL 20 DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	OPO033	REPARACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN EL PLANTEL 20 DEL COLEGIO DE BACHILLERES	OBRAS PUBLICAS	31/07/2024	31/10/2024	Activo	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCTORA COESMI S.A. DE C.V.	\$494,400.24	\$494,400.24	\$494,400.24	\$246,557.25	49.87%
OP/26/2024	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA SECCION 8 DEL SNTE EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ	CONVENIOS CON TERCEROS	OPO027	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA SECCIÓN 8 DEL SNTE EN EL MUNICIPIO DE	OBRAS PUBLICAS	18/07/2024	19/09/2024	Activo	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LLANES S.A. DE C.V.	\$651,927.06	\$651,927.06	\$651,927.06	\$146,869.95	22.53%



**MUNICIPIO DE JIMÉNEZ
CHIHUAHUA
INDICADORES DE RESULTADOS
Al 30/sep./2024**

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2024
12:17 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP/26/2024	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA SECCION 8 DEL SNTE EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ	GASOLINA Y DIESEL EJERCICIO ANTERIORES	OPO027	REHABILITACION DE SALÓN DE USOS MULTIPLES DE LA SECCIÓN 8 DEL SNTE EN EL MUNICIPIO DE	OBRAS PUBLICAS	18/07/2024	19/09/2024	Activo	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LLANES S.A. DE C.V.	\$651,927.06	\$651,927.06	\$651,927.06	\$146,869.95	22.53%
OP/27/2024	CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	FOFIR EJERCICIOS ANTERIORES	OPO026	CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	OBRAS PUBLICAS	10/07/2024	14/10/2024	Activo	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LLANES S.A. DE C.V.	\$972,699.86	\$972,699.86	\$972,699.86	\$299,647.97	30.81%
OP/30/2024	ASFALTADO EN CALLE CRISTO DE BURGOS Y CALLE HACIENDA DE BUENAVENTURA ENTRE C.	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	OPO029	ASFALTADO EN CALLE CRISTO DE BURGOS Y CALLE HACIENDA DE BUENAVENTURA ENTRE C.	OBRAS PUBLICAS	31/07/2024	16/09/2024	Activo	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	\$369,116.36	\$369,116.36	\$369,116.36	\$71,767.16	19.44%
OP/30/2024	ASFALTADO EN CALLE CRISTO DE BURGOS Y CALLE HACIENDA DE BUENAVENTURA ENTRE C.	RECURSOS ESTATALES	OPO029	ASFALTADO EN CALLE CRISTO DE BURGOS Y CALLE HACIENDA DE BUENAVENTURA ENTRE C.	OBRAS PUBLICAS	31/07/2024	16/09/2024	Activo	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	\$369,116.36	\$369,116.36	\$369,116.36	\$297,202.50	80.52%
OP/31/2024	ASFALTADO EN CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE PROF. JESUS MARTINEZ Y CALLE DR.	RECURSOS ESTATALES	OPO032	ASFALTADO EN CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE PROF. JESUS MARTINEZ Y CALLE DR.	OBRAS PUBLICAS	16/07/2024	01/09/2024	Activo	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	\$145,638.36	\$145,638.36	\$145,638.36	\$145,638.36	100.00%
OP/32/2024	CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE MÉXICO ENRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE ÁLVARO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	OPO028	CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE MÉXICO ENRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE ÁLVARO	OBRAS PUBLICAS	31/07/2024	16/09/2024	Activo	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	\$332,228.80	\$307,764.72	\$332,228.00	\$33,743.44	10.16%



**MUNICIPIO DE JIMÉNEZ
CHIHUAHUA
INDICADORES DE RESULTADOS
Al 30/sep./2024**

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2024
12:17 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP/32/2024	CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE MÉXICO ENRE CALLE LÁZARO	RECURSOS ESTATALES	OPO028	RE NIVELACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE MÉXICO ENTRE CALLE LÁZARO	OBRAS PUBLICAS	31/07/2024	16/09/2024	Activo	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	\$332,228.80	\$307,764.72	\$332,228.00	\$298,485.36	89.84%
OP/33/2024	CARDENAS Y CALLE ÁLVARO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE J. MARIA ARTEAGA Y FONDO DE CALLE (A 48 METROS DEL PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y FONDO DE CALLE DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL MIGUEL A. LÓPEZ MUNICIPIO DE	RECURSOS ESTATALES	OPO030	CÁRDENAS Y CALLE ÁLVARO CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE J. MARÍA ARTEAGA Y FONDO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y N DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL MIGUEL A LÓPEZ	OBRAS PUBLICAS	16/07/2024	01/09/2024		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	\$137,865.83	\$137,865.83	\$137,865.83	\$137,865.83	100.00%
OP/34/2024	DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL MIGUEL A. LÓPEZ MUNICIPIO DE	RECURSOS ESTATALES	OPO031	CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y N DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL MIGUEL A LÓPEZ	OBRAS PUBLICAS	16/07/2024	01/09/2024		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	\$203,429.78	\$203,429.78	\$203,429.78	\$203,429.78	100.00%
OP/35/2024	DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL MIGUEL A. LÓPEZ MUNICIPIO DE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	OPO034	N DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL MIGUEL A LÓPEZ	OBRAS PUBLICAS	31/07/2024	03/11/2024		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCTORA COESMI S.A. DE C.V.	\$575,508.96	\$575,508.96	\$575,508.96	\$112,584.23	19.56%
OP/35/2024	DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL MIGUEL A. LÓPEZ MUNICIPIO DE	RECURSOS ESTATALES	OPO034	N DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL MIGUEL A LÓPEZ	OBRAS PUBLICAS	31/07/2024	03/11/2024		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCTORA COESMI S.A. DE C.V.	\$575,508.96	\$575,508.96	\$575,508.96	\$462,924.73	80.44%
OP/38/2024	ASFALTICO EN SECCIONES DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRETERA JIMENEZ-CAMARGO LIBRE	RECURSOS FISCALES	OPO037	CONCRETO ASFÁLTICO EN SECCIONES DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRETERA JIMÉNEZ-	OBRAS PUBLICAS	05/09/2024	04/10/2024	Activo	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	CARLOS ALARCON MARTINEZ	\$571,113.17	\$571,113.17	\$571,113.17	\$564,001.73	98.75%



MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA

Al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2024
12:17 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP/39/2024	SOBRECARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ALLENDE ENTRE AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE COLÓN	RECURSOS FISCALES	OPO038	CARPETA CON CONCRETO ASFÁLTICO EN SECCIONES DE CALLE ALLENDE ENTRE AV. SOR JUANA INÉS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN SECCIONES DE	OBRAS PUBLICAS	05/09/2024	04/10/2024	Activo	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	CARLOS ALARCON MARTINEZ	\$1,836,306.68	\$1,836,306.68	\$1,836,306.68	\$1,724,294.93	93.90%
OP/40/2024	CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE AV. JUAREZ Y CALLE ABRAHAM SOBRECARPETA EN CALLE COLON	FONDO DE FISCALIZACIÓN RECAUDADO	OPO039	CARPETA EN SECCIONES DE CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE AV. JUÁREZ Y SOBRE CARPETA EN CALLE COLÓN	OBRAS PUBLICAS	05/09/2024	04/10/2024	Activo	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	CARLOS ALARCON MARTINEZ	\$1,090,044.92	\$1,090,044.92	\$1,090,044.92	\$1,052,064.59	96.52%
OP/42/2024	ENTRE CALLE BUSTAMANTE I TAGLE Y AV. MARIANO JIMÉNEZ	RECURSOS FISCALES	OPO040	CARPETA EN CALLE COLÓN ENTRE CALLE BUSTAMANTE I TAGLE Y AV. MARIANO	OBRAS PUBLICAS	05/09/2024	04/10/2024	Activo	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	CARLOS ALARCON MARTINEZ	\$1,557,466.25	\$1,557,466.25	\$1,557,466.25	\$610,435.01	39.19%