

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAS					METAS										AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS							
IDUD	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO BENEFICIARIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	
CHH250302361817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Temósachic	Sistema de bombeo de agua potable en comunidad Ciénega Blanca - 54500	54500	Temósachic	Temósachic	La Ciénega Blanca (Los Chiqueros)	LA CIENEGA BLANCA (LOS CHIQUEROS), TEMÓSACHIC La comunidad de Ciénega Blanca se encuentra en la región serrana del municipio de Temósachic, Chihuahua. El acceso se realiza partiendo desde la cabecera municipal de Temósachic, igual	Kilómetro	1.7	1.7	0.0	0.0	217,680.00	217,680.00	217,680.00	217,680.00	217,680.00	217,680.00	217,680.00	217,680.00	Administración directa	159146	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302361818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Temósachic	Perforación de pozo en La Posta, Municipio de Temósachic, Chihuahua - 74695	74695	Temósachic	Temósachic	La Posta	Ejido La Posta LA POSTA, TEMÓSACHIC La comunidad se localiza en las coordenadas 282637.7N 1080241.0W, el acceso toma aproximadamente 4 horas desde la cabecera municipal, tomando la carretera a la comunidad de Coomerechic.	Piezas	1.0	1.0	0.0	0.0	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250302361820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Temósachic	RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE YEPOMERA 104272	104272	Temósachic	Temósachic	Yepómera	YEPOMERA, TEMÓSACHIC De la cabecera municipal con dirección a C.d. Madera, al aproximarse a Yepómera, uno de los puntos de referencia visibles es el acceso identificado con las letras Yepómera, que marcan la entrada a la comunidad	Metros cúbicos	156.0	156.0	156.0	100.0	125,769.70	125,769.70	125,769.70	125,769.70	125,769.70	125,769.70	125,769.70	125,769.70	Administración directa	158627	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2503023526988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Temósachic	Red de gua potable Praccionamiento La Paz - 29160	29160	Temósachic	Temósachic	Temósachic	Calle Carretera Federal 18 Fraccionamiento La Paz 31980 TEMÓSACHIC, TEMÓSACHIC Entrada a la cabecera municipal con dirección de Cd. Guerrero a Cd. Madera	Metros lineales	2,182.0	2,182.0	2,182.0	100.0	1,381,069.18	1,381,069.18	1,381,069.18	1,381,069.18	1,381,069.18	1,381,069.18	1,381,069.18	Obra	024	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2503023526991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Temósachic	Instalación de luminarias en el Ejido Agua de los Leones - 28850	28850	Temósachic	Temósachic	Agua de los Leones	Calle Entrada principal Ejido Agua de los Leones 31981 AGUA DE LOS LEONES, TEMÓSACHIC Depósitos de red de agua potable, al inicio de la calle principal del ejido donde comienzan las luminarias.	Metros lineales	750.0	750.0	750.0	100.0	643,799.94	643,799.94	643,799.94	643,799.94	643,799.94	643,799.94	643,799.94	Obra	006	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250302361831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS MUNICIPIO DE URIQUE CHIHUAHUA - 94079	94079	Urique	Urique	Las Moras	Pueblo LAS MORAS 33426 LAS MORAS, URIQUE la construcción de baños públicos se realiza en la localidad de las Moras, municipio de Urique	Metros Cuadrados	30.0	30.0	15.0	50.0	404,016.65	404,016.65	404,016.65	404,016.65	404,016.65	200,000.00	200,000.00	Administración directa	139861	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

IDUD	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO						DIFERENCIAS										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION FUENTE 4	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO BENEFICIARIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA									
CHH250302561832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO CIENEGUITA LLUVIA DE ORO - SAN PABLO (13.5 KM) EN EL MUNICIPIO DE URIQUE, CHH. - 138045	118045	Urique	Urique	Cieneguita Lluvia de Oro	Camino / Terracería CIENEGUITA LLUVIA DE ORO - SAN PABLO (14 3300 33420 CIENEGUITA LLUVIA DE ORO, URIQUE RASTREO Y REVESTIME NTGO DE CAMINO CON UNA LONGITUD DE 13.5 KM DANDO INICIO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUITA LLUVIA DE ORO HAST	Kilómetro	13.5	13.5	5.0	37.0	691,871.63	691,871.63	691,871.63	691,871.63	691,871.63	350,000.00	350,000.00	Administración directa	152015	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH250302561833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	RASTREO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO RURALES TRAMO URIQUE - CERCOCHALI (17 KM) DEL MUNICIPIO DE URIQUE, CHH. - 58814	58814	Urique	Urique	El Pabellón	el pabellón - la pinosa 3 3000 33420 EL PABELLON, URIQUE RASTREO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO INICIANDO EN LA LOCALIDAD DEL PABELLON QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL RUTA INICA ARRIBA AL TERMINAR EL PAVIMENTO H	Kilómetro	3.0	3.0	1.0	33.3	338,133.90	338,133.90	338,133.90	338,133.90	338,133.90	338,133.90	338,133.90	Administración directa	152017	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH250302561834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE LA MISIÓN MUNICIPIO DE URIQUE CHIHUAHUA - 94433	94433	Urique	Urique	La Misión	Pueblo La Misión 33420 LA MISIÓN, URIQUE la construcción de baños en la localidad de la misión se realizará cerca del domo de la comunidad de la misión municipio de urique	Metros Cuadrados	30.0	30.0	10.0	33.3	404,016.65	404,016.65	404,016.65	404,016.65	404,016.65	200,000.00	200,000.00	Administración directa	199861	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH250302561836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Urique	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CAMINO A GUADALUPE CORONADO URIQUE, EN MUNICIPIO DE URIQUE, CHIHUAHUA - 99982	99982	Urique	Urique	Urique	Pueblo Urique 33420 URIQUE, URIQUE la construcción de alcantarillado sanitario se va iniciar en un tramo de la salida de urique hacia el barrio el rebaje con una longitud aproximada de 388metros	Metros Cuadrados	388.4	388.4	150.0	38.6	862,613.84	862,613.84	862,613.84	862,613.84	862,613.84	430,000.00	430,000.00	Administración directa	152015	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH250302561838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	CONSTRUCCIÓN DE DOMO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CEROCACHUI, MUNICIPIO DE URIQUE, CHIHUAHUA - 88907	88907	Urique	Urique	Cerocachui	Pueblo Cerocachui 33420 CEROCACHUI, URIQUE Construcción de domo se va iniciar en la localidad de Cerocachui, la construcción se realizará en la unidad de los nogales, a espaldas de la iglesia de la localidad	Metros Cuadrados	540.0	540.0	200.0	37.0	1,137,925.21	1,137,925.21	1,137,925.21	1,137,925.21	1,137,925.21	550,000.00	550,000.00	Administración directa	139901	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH250302561839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE PAVIMENTO DE 1.00 MT DE ANCHO (4 HUELLAS) CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL REBAJE, SALIDA A GUADALUPE CORONADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE URIQUE, CHH. (PRIMERA ETAPA) - 107887	107887	Urique	Urique	Urique	Urique - Barrio el Rebaje 1 500 33420 URIQUE, URIQUE Esta obra consiste en la construcción de un camino con huellas de concreto hidráulico con una longitud de 500 metros, iniciando en la salida Urique hacia el barrio el rebaje. In	Metros Cuadrados	3,000.0	3,000.0	500.0	16.7	7,348,166.14	7,348,166.14	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	Administración directa	152015	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS			
FDUD	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTIVISTA						
CHH250302361840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIDOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	CONSTRUCCIÓN DELCAMINO GUADALUPE CORONADO-MESA DE MORIBO DEL MUNICIPIO DE URIQUE. II ETAPA. EXERCICIOS 74159	74159	Urique	Urique	Moribo	Camino / Brecha GUADALUPE CORONADO MORIBO 1 500 33430 MORIBO, URQUE. construcción de caminos a ejecutara con tractor empulsador De o similar que incluye excavaciones en corte debajo de la subrasante, sección en talcón donde la	Kilómetro	1.0	1.0	0.4	38.0	397,253.38	397,253.38	397,253.38	397,253.38	397,253.38	250,000.00	250,000.00	Administración directa	139866	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH250302361841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIDOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE PAVIMENTO DE 1.00 MT DE ANCHO (4 HUELLAS) CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA, MUNICIPIO DE URIQUE, CHH. (PRIMER ETAPA) 10004	110004	Urique	Urique	Cieneguita de Barranca	Camino CIENEGUITA DE BARRANCA CIENEGUITA DE BARRANCA 1 200 33430 CIENEGUITA DE BARRANCA, URQUE. Esta obra consiste en la construcción de huellas de pavimento con concreto hidráulico en la localidad de cieneguita de barranca con	Metros Cuadrados	1,200.0	1,200.0	300.0	25.0	2,449,976.60	2,449,976.60	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Administración directa	152015	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH250302361842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIDOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Urique	CONSTRUCCIÓN DE DOMO UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMAPUAME EN LA LOCALIDAD DE CUTTECO, MUNICIPIO DE URQUE, CHIHUAHUA 88994	88994	Urique	Urique	Cutteco	Pueblo CUTTECO 33430 CUTTECO, URQUE. La construcción de domo se construirá en la escuela primaria RAMAPUAME, que se encuentra en el centro de la localidad de CUTTECO	Metros Cuadrados	540.0	540.0	200.0	37.0	1,137,925.21	1,137,925.21	1,137,925.21	1,137,925.21	1,137,925.21	550,000.00	550,000.00	Administración directa	139861	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH250302361843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIDOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	RASTREO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO EL HORMIGUERO CIENEGUITA DE BARRANCA (23 KM) DEL MUNICIPIO DE URIQUE, CHH. 88936	88936	Urique	Urique	El Hormiguero	El Hormiguero Cieneguita de Barranca 23 23000 33430 EL HORMIGUERO, URQUE. Rehabilitación del camino rural que inicia en la localidad de El Hormiguero con una longitud de 23 km hacia la localidad de Cieneguita de Barranca	Kilómetro	23.0	23.0	10.0	43.5	1,598,573.02	1,598,573.02	1,598,573.02	1,598,573.02	1,598,573.02	750,000.00	750,000.00	Administración directa	152017	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH250302361845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIDOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Urique	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MARIO A MACIAS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ALONSO MUNICIPIO DE URQUE CHIHUAHUA 88992	88992	Urique	Urique	San Alonso	Pueblo SAN ALONSO 33430 SAN ALONSO, URQUE. CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MARIO A MACIAS SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN ALONSO SECCION DE SAN RAFAEL SE CUENTRA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD	Metros Cuadrados	540.0	540.0	200.0	37.0	1,137,925.21	1,137,925.21	1,137,925.21	1,137,925.21	1,137,925.21	550,000.00	550,000.00	Administración directa	139901	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH250302361846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIDOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Educación	Municipio de Urique	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CASA DEL ESTUDIANTE INDIGENA JUAN SIENA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL MUNICIPIO DE URQUE CHIHUAHUA 89634	89634	Urique	Urique	San Rafael	Pueblo San Rafael 33430 SAN RAFAEL, URQUE. Esta obra se realizará a un costado del estado de Sonora aproximadamente a 15 metros	Metros Cuadrados	540.0	540.0	200.0	37.0	1,137,925.21	1,137,925.21	1,137,925.21	1,137,925.21	1,137,925.21	550,000.00	550,000.00	Administración directa	139866	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO BENEFICIARIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3																				CONFORME	DEVENGADO								
CHH250302361847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR EN CALLE SIN NOMBRE (CALLE 2) DE LA LOCALIDAD DE PEDRAS VERDES, MUNICIPIO DE URIQUE, CHH. - 102726	102726	Urique	Urique	Pedras Verdes (Tiguito)	Pedras verdes - piedras verdes 1 100 3540 PEDRAS VERDES (TIGUITO). URIQUE la presente obra se visitara en la localidad de piedras verdes con una longitud de 100 metros incluyendo el sistema de alcantarillado	Metros Cuadrados	460.0	460.0	100.0	32.6	1,421,778.60	1,421,778.60	1,421,778.60	1,421,778.60	1,421,778.60	700,000.00	700,000.00	Administración directa	152018	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250302361848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE PAVIMENTO DE 1.00 MT DE ANCHO (4 HUELLAS) CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD DE CORAREACHI, MUNICIPIO DE URIQUE, CHH. (PRIMER ETAPA). - 109957	109957	Urique	Urique	Corareachi	Camino CORAREACHI CORAREACHI 1 200 3340 CORAREACHI, URIQUE Esta obra consiste en la construcción de huellas de pavimento con concreto hidráulico en la localidad de Corareachi con una longitud de 200 metros	Metros Cuadrados	1,200.0	1,200.0	400.0	33.3	2,449,976.60	2,449,976.60	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Administración directa	152015	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302361849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	REHABILITACIÓN DE AREA DEPORTIVA EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE URIQUE, CHH. - 97872	97872	Urique	Urique	San Rafael	Pueblo SAN RAFAEL 33430 SAN RAFAEL, URIQUE REHABILITACIÓN DE AREA DEPORTIVA EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	Metros Cuadrados	894.0	894.0	300.0	33.6	2,885,581.73	2,885,581.73	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	Administración directa	152017	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250202338461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL TEQUILA DEL BARRIO TEQUILA EN LA LOCALIDAD DE BAHUICHIVIO, MUNICIPIO DE URIQUE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, DEL DHD0 AL 103 (SEGUNDA ETAPA). - 44205	44205	Urique	Urique	Bahuichivo	calle el tequila del barrio tequila - calle el tequila del barrio tequila 1 53 33431 BAHUICHIVIO, URIQUE Esta obra se ubica en la calle tequila en el barrio tequila en la localidad de Bahuichivo, a un costado del almacen de Diconsa	Metros Cuadrados	50.6	50.6	50.6	100.0	214,975.64	214,975.64	214,975.00	214,975.00	214,975.00	214,975.00	214,975.00	214,975.00	Administración directa	152015	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250202326994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Salud	Municipio de Urique	Ampliación de la casa de salud en la localidad de Mesa de Arturo, Municipio de Urique, Chihuahua. - 29277	29277	Urique	Urique	Mesa de Arturo	Pueblo MESA DE ARTURO 33433 MESA DE ARTURO, URIQUE ESTA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CARILLO PIAS	Metros Cuadrados	78.0	78.0	76.0	97.4	459,135.26	459,135.26	459,135.26	459,135.26	459,135.26	459,135.26	459,135.26	459,135.26	Administración directa	152017	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH2502023272001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Salud	Municipio de Urique	Construcción de casa de salud tipo I en la localidad de Pinos Altos, en el municipio de Urique, chh. - 36217	36217	Urique	Urique	Pinos Altos	Pueblo Pinos altos 33420 PINOS ALTOS, URIQUE Esta obra se encuentra en la localidad de pinos altos con un alicance de 1584mm, colindando con las localidades de mesa de sombrero, entronque San Rafael-Bahuichivo (la casita)	Metros Cuadrados	56.3	56.3	56.3	100.0	400,930.58	400,930.58	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	Administración directa	152017	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1		PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2		PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3		CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO BENEFICIARIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GEOREFERENCIAS		METAS		AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS			
IDUD	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO						PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH250202527000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Salud	Municipio de Urique	Construcción de casa de salud tipo I, en la localidad de Guasachique, municipio de Urique, Chih. - 36257	36257	Urique	Urique	Guasachique	Pueblo Guasachique 33420 GUASACHIQUE, URIQUE Construcción de casa de salud tipo I, en la localidad de Guasachique se localiza a unos 38.5 km al norte de la cabecera municipal de Urique y aproximadamente a 15 km al este de San Raúl	Metros Cuadrados	56.0	56.0	20.0	35.7	400,990.58	400,990.58	230,000.00	230,000.00	230,000.00	150,000.00	150,000.00	Administración directa	152017	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250202526998	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Urique	RASTREO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO MESA DE ARTURO - CENEGUITA LLUVIA DE ORO DEL MUNICIPIO DE URIQUE, CHIH. - 50412	50412	Urique	Urique	Mesa de Arturo	MESA DE ARTURO - CENEGUITA LLUVIA DE ORO 18 18000 33420 MESA DE ARTURO, URIQUE Salida del camino de terracería de la localidad de mesa de Arturo con trabajos de rastreo del camino a base de escaneo y rellenos de tierra cortés d	Kilómetro	18.0	18.0	8.0	44.4	2,680,377.08	2,680,377.08	2,680,377.08	2,680,377.08	2,680,377.08	1,340,000.00	1,340,000.00	Administración directa	152015	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250202526999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Educación	Municipio de Urique	CONSTRUCCIÓN DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80147 EN LA COMUNIDAD DE LAS MORAS, MUNICIPIO DE URIQUE, CHIHUAHUA. - 29593	29593	Urique	Urique	Las Moras	Pueblo LAS MORAS 33420 LAS MORAS, URIQUE Construcción de telebachillerato comunitario 80147 se encuentra en la localidad de las Moras, esta localidad es punto centro de las localidades de oro chico, guachas, y aguabuena y masaribo	Metros Cuadrados	2,500.0	2,500.0	1,000.0	40.0	3,509,480.02	3,509,480.02	3,509,480.02	3,509,480.02	3,509,480.02	1,000,000.00	1,000,000.00	Administración directa	152018	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250302596165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				PROCIM	Municipio de Urique	Adquisición de equipo de cómputo, mobiliario y software para presidencia Municipal Urique 5813	5813-PROCIM	Urique	Urique	Urique	DADO QUE ES PROCIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROGRAMA(S)	1.0	1.0	1.0	100.0	418,733.01	418,733.01	418,733.01	418,733.01	418,733.01	418,733.01	418,733.01	Administración directa	139961	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250302595230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Acción	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Gastos Indirectos	Municipio de Urique	PAGO DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 3072	3072-GI	Urique	Urique	Urique	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO(S)	19.0	19.0	19.0	100.0	355,540.00	355,540.00	355,540.00	355,540.00	355,540.00	355,540.00	355,540.00	Administración directa	152018	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250302561835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	Municipio de Urique	RASTREO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO RURALES TRAMO URIQUE- CEROCALU (17 KM) DEL MUNICIPIO DE URIQUE, CHIH - 58035	58035	Urique	Urique	Urique	Urique - El Pabellón 1 1000 33420 URIQUE, URIQUE Rastro y rehabilitación de camino rural inicia en la localidad de Urique con una longitud de 1 kilómetro hacia la localidad de El Pabellón	Kilómetro	1.0	1.0	1.0	100.0	112,711.30	112,711.30	112,711.30	112,711.30	112,711.30	112,711.30	112,711.30	Administración directa	152015	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAS					METAS					AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS						
IDUD	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO BENEFICIARIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	POREXITAE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH250202561844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	RASTREO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO RURALES TRAMO URUQUE - CEROCACHU (17 KM) DEL MUNICIPIO DE URUQUE, CHIH. - 56876	56876	Urique	Urique	La Pinosa	La Pinosa - El Nopalito 6 600 33420 LA PINOSA, URUQUE Rastro y rehabilitación de caminos inicia en la localidad de La Pinosa con una longitud de 6 km hasta la localidad El Nopalito	Kilómetro	6.0	6.0	6.0	100.0	676,267.80	676,267.80	676,267.80	676,267.80	676,267.80	676,267.80	676,267.80	Administración directa	152017	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250202527001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	REMEDIACIÓN DE PLAZA CEROCACHU - 19824	19824	Urique	Urique	Cerocachu	Pueblo CEROCACHU 33421 CEROCACHU, URUQUE ENTRE Calle ALBERQUE RAMAMURI Y CORRAL PLAZA diagonal CAMPO DE BETS ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO ALBERQUE RAMAMURI Y CERRADA CALLE PLAZA PASANDO CAMINO CAMPO DE BETS	Metros Cuadrados	579.0	579.0	579.0	100.0	2,001,832.09	2,001,832.09	2,001,832.09	2,001,832.09	2,001,832.09	2,001,832.09	2,001,832.09	Administración directa	152015	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250202538458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	RASTREO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CEROCACHU-MESA DE ARTURO, DEL MUNICIPIO DE URUQUE, CHIH. - 30934	30934	Urique	Urique	Mesa de Arturo	Mesa de Arturo - Cerocachu 11 11000 33420 MESA DE ARTURO, URUQUE Esta obra se encuentra al iniciar en la localidad de Mesa de Arturo terminado en la localidad de Cerocachu	Kilómetro	11.0	11.0	11.0	100.0	1,638,008.22	1,638,008.22	1,638,008.22	1,638,008.22	1,638,008.22	1,638,008.22	1,638,008.22	Administración directa	152018	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250202526995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	"TRABAOS DE BARRERACION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO" GUADALUPE CORONADO- MESA DE MORIBO, EN EL MUNICIPIO DE URUQUE (3A ETAPA)" - 41836	41836	Urique	Urique	Moribó	GUADALUPE CORONADO- MORIBO 1 500 33420 MORIBO, URUQUE Barrenación para construcción de caminos, inicia en la localidad de Moribó cubriendo la barrenación de un volumen aproximado de 2880 m3 y una longitud de camino de 500 metros	Kilómetro	1.0	1.0	1.0	100.0	932,606.56	932,606.56	932,606.56	932,606.56	932,606.56	932,606.56	932,606.56	Administración directa	152015	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250202526997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	Rehabilitación del camino San Rafael El churo, en el Municipio de Urique, Chihuahua 26371	26371	Urique	Urique	Churo	Camino / Terracería El churo - Entronque San Rafael 25 50000 33420 CHURO, URUQUE Esta obra inicia en la localidad de el Churo, con una distancia de 25 km mediante rehabilitación de camino, hasta llegar al entronque de Bahulchivo-5	Kilómetro	25.0	25.0	25.0	100.0	2,820,900.00	2,820,900.00	2,820,900.00	2,820,900.00	2,820,900.00	2,820,900.00	2,820,900.00	Administración directa	152018	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250202527002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle lateral Guapalayna en la localidad de Guapalayna, municipio de Urique del estado de Chihuahua (segunda etapa)- 38472	38472	Urique	Urique	Guapalayna	GUAPALAYNA - GUAPALAYNA 32 32 33420 GUAPALAYNA, URUQUE Construcción del pavimento en la calle lateral de Guapalayna se encuentra en la localidad de Guapalayna sobre la calle principal a 80 metros laterales sobre el panteón de	Metros Cuadrados	127.6	127.6	127.6	100.0	295,991.12	295,991.12	295,991.12	295,991.12	295,991.12	295,991.12	295,991.12	Administración directa	152018	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

1.DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO										GEOREFERENCIAS					METAS										AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS							
IDUD	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION LEJIDORNA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO BENEFICIARIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORESHTAE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH250202526996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, SECTOR CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE URIQUE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, DEL D-0000 AL 0+440.60 (SEGUNDA ETAPA). 47664	47664	Urique	Urique	San Rafael	San Rafael - San Rafael # 430 33430 SAN RAFAEL, URIQUE Esta obra de construcción de pavimentación con concreto hidráulico se encuentra en la localidad de San Rafael, calle contrada en el centro de salud, banco Telecomm, president	Metros Cuadrados	409.7	409.7	409.7	100.0	1,193,053.90	1,193,053.90	1,193,053.90	1,193,053.90	1,193,053.90	1,193,053.90	1,193,053.90	1,193,053.90	Administración directa	152017	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302599420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Urique	RASTREO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO RURALES TRAMO URUQUE - CEROCAMU (17 KM) DEL MUNICIPIO DE URUQUE, CHIH. 56969	56969	Urique	Urique	El Nogalito	El Nogalito - Mesa de Arturo 7 7000 33420 EL NOPALITO, URIQUE Rastro y rehabilitación de camino inicio en la localidad de el Nogalito con una longitud de 7 km hasta la localidad de Mesa de Arturo	Kilómetro	7.0	7.0	7.0	100.0	788,979.03	788,979.03	788,979.03	788,979.03	788,979.03	788,979.03	788,979.03	788,979.03	Administración directa	152017	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302561850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Uruachi	Construcción de Camerote público en Calle José de Jesús Arango y Matecón. 68307	68307	Uruachi	Uruachi	Uruachi	Calle José de Jesús Arango Pueblo Uruachi 33300 URUACHI, URUACHI Carca de la Escuela José Abino López Carrasco 2213, calle frente a dome grande	Piezas	15.0	15.0	5.0	33.3	565,538.54	565,538.54	400,000.00	400,000.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Administración directa	124368	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302561851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Uruachi	Rehabilitación de casa para Comedor Comunitario en la Loc. de Rocoroyvo 93689	93689	Uruachi	Uruachi	Rocoroyvo	Pueblo Rocoroyvo 33305 ROCOROYOVO, URUACHI Sin referencias adicionales	Metros Cuadrados	252.0	252.0	100.0	39.7	281,013.52	281,013.52	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Administración directa	141193	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302561852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Agua y saneamiento	Municipio de Uruachi	Construcción de represo para almacenamiento de agua pluvial en la localidad de Hacienda Sáenz 51820	51820	Uruachi	Uruachi	Hacienda Sáenz (Santísimo de Abajo)	Pueblo Hacienda Sáenz (Santísimo de abajo) 33300 HACIENDA SÁENZ (SANTÍSIMO DE ABAJO), URUACHI Cerca del Bachillerio Comunitario 8045	Metros cúbicos	207.0	207.0	45.0	21.7	1,147,316.15	1,147,316.15	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Administración directa	141183	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302561853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Urbanización	Municipio de Uruachi	Rastro de camino de terracería con máquina motorconformadora del Km. 0+000 al Km. 16+300 de Loc. Uruachi a Loc. Mesa de Pinos 86464	86464	Uruachi	Uruachi	Uruachi	Cermino Uruachi - Mesa de Pinos 16 300 33300 URUACHI, URUACHI No hay referencias adicionales	Kilómetro	16.3	16.3	7.0	42.9	238,713.50	238,713.50	175,000.00	175,000.00	175,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Administración directa	141193	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones