

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH14160300741804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo	Mejoramiento De La Imagen Institucional (Física) De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	Metros Cuadrados	1	0.9	-	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	0-Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	969,122.23	969,122.23	969,122.23	ITSNCG/53/2016	Yeraldi Alejandra Esparza Camargo	Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes	En Ejecución	Validado avances	
CHH14150100486593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. John F. Kenedy	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908087	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		24,870.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	24,637.01	24,637.01				En Ejecución	Validado avances	
CHH14150100486655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Federal 17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908089	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		14,210.00	14,210.00	14,210.00	14,210.00	14,210.00	14,049.84	14,049.84				En Ejecución	Validado avances	
CHH14150100488752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Nueva Creacion	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908103	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		179,823.00	179,823.00	179,823.00	179,823.00	179,823.00	156,600.24	156,600.24				En Ejecución	Validado avances	
CHH14150100486623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Estatal3060	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908088	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		30,437.00	30,437.00	30,437.00	30,437.00	30,437.00	30,389.78	30,389.78				En Ejecución	Validado avances	
CHH14150100486829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Rafael Ramirez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908093	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		1,908,093.00	300,024.00	300,024.00	300,024.00	300,024.00	296,080.45	296,080.45				En Ejecución	Validado avances	
CHH14150100486281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Aurelia Agüero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908084	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		77,893.00	77,893.00	77,893.00	77,893.00	77,893.00	77,824.72	77,824.72				En Ejecución	Validado avances	
CHH14150100486917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Carlos Longitud	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908095	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		37,884.00	37,884.00	37,884.00	37,884.00	37,884.00	37,862.76	37,862.76				En Ejecución	Validado avances	
CHH14150200541120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Primero De Mayo 2534	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908097	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		6,926.00	6,926.00	6,926.00	6,926.00	6,926.00	6,905.53	6,905.53				En Ejecución	Validado avances	
CHH14150100488615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. John Dewey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908098	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		4,563.00	4,563.00	4,563.00	4,563.00	4,563.00	4,542.87	4,542.87				En Ejecución	Validado avances	
CHH14150100488726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Antonio Deza Y Lilloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908102	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		28,260.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	26,663.06	26,663.06				En Ejecución	Validado avances	
CHH14150100486552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Luz Cid De Orozco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908086	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		62,838.00	62,748.82	62,748.82	62,748.82	62,748.82	62,748.82	62,748.82	62,748.82				Terminado	Validado avances
CHH14150100486101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Estefania Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	535	535	1908083	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		58,127.00	58,095.41	58,095.41	58,095.41	58,095.41	58,095.41	58,095.41	58,095.41				Terminado	Validado avances
CHH14150200541093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Belisario Dominguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908080	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		200,420.00	200,387.31	200,387.31	200,387.31	200,387.31	200,387.31	200,387.31	200,387.31				Terminado	Validado avances
CHH14150200541127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Esc. Primaria Cuauhtemoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908106	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		234,092.00	234,050.00	234,050.00	234,050.00	234,050.00	234,050.00	234,050.00	234,050.00				Terminado	Validado avances
CHH14150100488664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Cuauhtemoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908105	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		140,367.00	140,336.17	140,336.17	140,336.17	140,336.17	140,336.17	140,336.17	140,336.17				Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO								
							TIPO PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO						
CHH14150100488909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Oscar Gonzalez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908107	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		81,192.00	81,164.95	81,164.95	81,164.95	81,164.95	81,164.95	81,164.95						Terminado	Validado avances					
CHH14150200541115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Ignacio Zaragoza 1052	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908096	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		66,236.00	59,615.96	59,615.96	59,615.96	59,615.96	59,615.96	59,615.96						Terminado	Validado avances					
CHH14150400609085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Belisario Domínguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908081	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		122,306.00	122,278.17	122,278.17	122,278.17	122,278.17	122,278.17	122,278.17						Terminado	Validado avances					
CHH14150100488638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Jesus Reyes Heróles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908099	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		30,993.00	30,972.06	30,972.06	30,972.06	30,972.06	30,972.06	30,972.06						Terminado	Validado avances					
CHH14150100488807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. El Nigromante	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	3706854	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		22,687.00	22,687.00	22,687.00	22,687.00	22,687.00	22,687.00	22,666.32						En Ejecución	Validado avances					
CHH1414004024613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. 5 De Mayo 2465	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	3706729	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		73,956.00	73,956.00	73,955.16	73,955.16	73,955.16	73,955.16	73,955.16						En Ejecución	Validado avances					
CHH14170300971591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción Edificio C Biblioteca Tipo Durango	Otros proyectos de Inversión	Educación	Metros Cuadrados	1	1	-	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	17,302,086.49	17,302,086.49	17,302,086.49	17,302,086.49	17,302,086.49	17,302,086.49	17,302,086.49	17,302,086.49	17,302,086.49	ICHIFE-195-14	JORGE ARTURO MORENO TORRES	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	En Ejecución	Validado avances		
CHH16160100638535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento De Los Laboratorios De La Universidad Tecnológica De Parral	Otros proyectos de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1	FAM2014	Universidad Tecnológica de Parral	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	3,000,000.00	3,535,796.26	3,000,000.00	3,348,098.63	3,348,098.63	3,348,098.63	3,348,098.63	3,348,098.63	3,348,098.63	3,348,098.63	3,348,098.63	3,348,098.63	SH/LPE/092/2017-A	DEDETUEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SA DE CV	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH00170401052453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento De La Biblioteca	Otros proyectos de Inversión	Educación	Otros	1	1	EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	Terminado	Validado avances			
CHH15170300955927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Programa De Expansión De La Oferta Educativa En Educación Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	Equipamiento	1	1	-	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		545,529.14	4,030,000.00	4,030,000.00	4,030,000.00	4,030,000.00	4,030,000.00	4,030,000.00	4,030,000.00	4,030,000.00	4,030,000.00	4,030,000.00	4,030,000.00	SH/1/006/2016	SAMSARA	ICHIFE	Terminado	Validado avances		
CHH15150200541419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Vicente Riva Palacio (Rehab. Servicios Sanitarios)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908337	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		369,280.73	368,965.90	368,965.90	368,965.90	368,965.90	368,965.90	368,965.90	368,965.90	368,965.90	368,965.90	368,965.90	368,965.90	368,965.90	368,965.90	368,965.90	Terminado	Validado avances		
CHH15150400590193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Fed. 19	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	3706945	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		164,109.00	163,980.18	163,980.18	163,980.18	163,980.18	163,980.18	163,980.18	163,980.18	163,980.18	163,980.18	163,980.18	163,980.18	163,980.18	163,980.18	163,980.18	Terminado	Validado avances		
CHH15150400590901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primaria Nueva Generacion (Aula)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3706979	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		462,498.00	442,375.20	442,375.20	442,375.20	442,375.20	442,375.20	442,375.20	442,375.20	442,375.20	442,375.20	442,375.20	442,375.20	442,375.20	442,375.20	442,375.20	Terminado	Validado avances		
CHH15160200665366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Unidad Central De Educacion A Distancia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1908523	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	28,636,257.00	28,636,257.00	28,636,257.00	28,636,257.00	28,636,257.00	28,636,257.00	28,636,257.00	28,636,257.00	28,636,257.00	ICHIFE002/16	RAHECSA MATERIALES S.A DE C.V.	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física y Educativa	En Ejecución	Validado avances
CHH180301387676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	CECyTECH 22 AVUNTAMIENTO (FCHEMS 2016)	Otros Programas de Inversión	Educación	Metros Cuadrados	1584	1124.64		COLEGIO DE ESTUDIOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	37-Juárez	Juárez	Juárez	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	En Ejecución	Validado avances		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH16160400817692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-null	Pavimentación Calle De Los Puentes (Entre Rancho Cabadeña Y Rancho Del Castillo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME007	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	251,828.00	251,828.40	75,548.52	251,828.40	75,548.52	75,548.52	75,548.52	DOPM-HABITAT-13-ME007-2016	ING. JOSE ARANDA VALENCIA	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400817905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-null	Pavimentación Calle El Polvorín (Entre Arroyo De Los Puentes Y Arroyo De San Pedro)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME008	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	282,588.00	282,588.00	84,776.40	282,588.00	84,776.40	84,776.40	84,776.40	DOPM-HABITAT-13-ME008-2016	CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400817937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-null	Pavimentacion Calle Cerro Estanquillo (Entre De La Humildad Y Ojo De Almanceña)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	368,799.00	368,799.60	110,639.88	368,799.60	110,639.88	110,639.88	110,639.88	16124		MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400817946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-null	Pavimentación Calle De La Humildad (Entre Derechos Humanos Y De La Bondad)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME012	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,212,930.00	1,212,930.00	363,879.00	1,212,930.00	363,879.00	363,879.00	363,879.00	DOPM-HABITAT-13-ME012-2016	ING. JOSE ARANDA VALENCIA	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400818132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-null	Pavimentacion Calle Teofilo Olea Y L.Eyva Entre Ave. De La Union Y Arte Y Cultura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	473,505.00	473,505.60	142,051.68	473,505.60	142,051.68	142,051.68	142,051.68	DOPM-HABITAT-13-ME017-2016	CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400817349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-null	Pavimentación Calle Fco. Zarco (Entre Universidad Y Salvador Allende)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME004	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	509,942.00	509,942.40	152,982.72	509,942.40	152,982.72	152,982.72	152,982.72	DOPM-HABITAT-13-ME004-2016	MAISON BIENES RAICES S. DE RL. DE C.V	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400817922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-null	Pavimentación Calle Ojo De Almanceña (Entre Arroyo Del Arco Y Cerro Del Estanquillo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME010	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	544,560.00	544,560.00	431,011.31	544,560.00	431,011.31	431,011.31	431,011.31	DOPM-HABITAT-13-ME010-2016	CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400817251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-null	Pavimentación Calle Maple (Entre Unión Y Sicomoro)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME001	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	241,753.00	241,753.20	72,525.96	241,753.20	72,525.96	72,525.96	72,525.96	DOPM-HABITAT-13-ME001-2016	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400818059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-null	Pavimentacion Calle De Los Escultores (Entre Vicente Lombardo Toledano Y Literatos Mexicanos)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME014	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,065,884.00	1,065,884.40	319,765.32	1,065,884.40	319,765.32	319,765.32	319,765.32	DOPM-HABITAT-13-ME014-2016	MAISON BIENES RAICES S DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400818155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-null	Pavimentación Calle Hacienda Publica Entre Alberto Vazquez Mercado Y Ave. Union.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME019	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,334,683.00	1,334,683.80	501,427.92	1,334,683.80	501,427.92	501,427.92	501,427.92	DOPM-HABITAT-13-ME019-2016	CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400817270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-null	Pavimentación Calle Priv. Del Olmo (Entre Del Olmo Y Ciprés)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME002	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	222,039.00	222,039.60	183,545.25	222,039.60	183,545.25	183,545.25	183,545.25	DOPM-HABITAT-13-ME002-2016	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400817681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-null	Pavimentación Calle De La Libertad (Entre Rancho Cabadeña Y San Juanico)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME006	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	391,562.00	391,562.40	117,468.72	391,562.40	117,468.72	117,468.72	117,468.72	DOPM-HABITAT-13-ME006-2016	CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400818139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-null	Pavimentacion Calle Pintores Mexicanos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME018	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,986,678.00	1,986,678.00	596,003.40	1,986,678.00	596,003.40	596,003.40	596,003.40	596,003.40	16176		MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400817658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-null	Pavimentación Calle De La Paz (Entre Ojo De Almanceña Y Cerro)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME005	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	297,068.00	297,068.40	89,120.52	297,068.40	89,120.52	89,120.52	89,120.52	89,120.52	DOPM-HABITAT-13-ME005-2016	ING. JOSE ARANDA VALENCIA	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH16160400818046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-null	Pavimentación Calle De La Bondad (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME013	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,507,351.00	1,507,351.20	1,494,523.85	1,507,351.20	1,494,523.85	1,494,523.85	1,494,523.85	DOPM-HABITAT-13-ME013-2016	ING. JOSE ARANDA VALENCIA	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400818080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-null	Pavimentación Calle De La Fe (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME015	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,263,738.00	1,263,738.00	1,015,718.18	1,263,738.00	1,015,718.18	1,015,718.18	1,015,718.18	DOPM-HABITAT-13-ME015-2016	MAISON BIENES RAICES S. DE RL. DE C.V	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO													AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
							TIPO PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH16160400818093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-null	Pavimentación Calle De La Esperanza (Entre De La Bondad Y De La No Reelección)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME016	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,715,568.00	1,715,568.00	1,367,995.92	1,715,568.00	1,367,995.92	1,367,995.92	1,367,995.92	DOPM-HABITAT-13-ME016-2016	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400817916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-null	Pavimentación Calle Arroyo Del Arco (Entre Rancho Cabadeña Y De La Humildad)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME009	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	702,680.00	702,680.40	210,804.12	702,680.40	702,680.40	702,680.40	702,680.40	DOPM-HABITAT-13-ME009-2016	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	Terminado	Validado avances	
CHH16160400817287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-null	Pavimentación Calle Naciones Unidas (Entre Mariano Azuela Y Adolfo Ruiz Cortines)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	080321ME003	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	213,702.00	213,702.00	64,110.60	213,702.00	213,702.00	213,702.00	213,702.00	DOPM-HABITAT-13-ME003-2016	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	Terminado	Validado avances	
CHH16160400813847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5273-Programa de Infraestructura	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 6 A Zona	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	2016AT000020fed	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2,228,105.92	1,443,594.29	1,443,594.29	1,443,594.29	1,443,594.29	1,443,594.29	1,443,594.29			MUNICIPIO DE PARRAL	Terminado	Validado avances	
CHH16160400813855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5273-Programa de Infraestructura	Construcción De Cuartos En Distintos Puntos De La Ciudad Zona 7 A Zona	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	2016AT000021fed	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2,261,696.53	1,644,894.56	1,644,894.56	1,644,894.56	1,644,894.56	1,644,894.56	1,644,894.56			MUNICIPIO DE PARRAL	Terminado	Validado avances	
CHH16160400822783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5273-Programa de Infraestructura	Construcción De Un Cuarto Adicional (2)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	16-PI-VIV-16-076	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	2,054,650.00	2,054,650.00	1,749,152.00	2,054,650.00	1,716,174.00	1,716,174.00	1,716,174.00			MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400822792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5273-Programa de Infraestructura	Construcción De Un Cuarto Adicional (3)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	16-PI-VIV-16-077	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	2,054,650.00	2,054,650.00	1,682,551.00	2,054,650.00	1,682,551.00	1,682,551.00	1,682,551.00			MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160400822846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5273-Programa de Infraestructura	Construcción De Un Cuarto Adicional (4)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	16-PI-VIV-16-078	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	2,010,934.00	2,010,934.00	1,900,000.00	2,010,934.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00			MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH16160200674295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Rehabilitación Parque Deportivo "Benito Juárez"-1695	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	1	1	2552170	MUNICIPIO	35-Janos	Janos	Janos	400,000.00	395,631.52	395,631.52	395,631.52	395,631.52	395,631.52	395,631.52	395,631.52	17964		MUNICIPIO DE JANOS	Terminado	Validado avances
CHH16160200673151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Rehabilitación De Cancha En Parque Praxedis G. Guerrero-1694	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	1	1	2551986	MUNICIPIO	35-Janos	Janos	Janos	300,000.00	296,700.00	296,700.00	296,700.00	296,700.00	296,700.00	296,700.00	296,700.00	17956		MUNICIPIO DE JANOS	Terminado	Validado avances
CHH15150400590359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Tec. 31	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1850	1850	3201524	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	459,039.00	458,894.33	458,894.33	458,894.33	458,894.33	458,894.33	458,894.33	458,894.33			MUNICIPIO DE PARRAL	Terminado	Validado avances
CHH16160400812616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Techumbre Metálica En Primaria Carlos Montemayor	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	6300344	P.M. TEMOSACHI	63-Temósachic	Temósachic	Agua de los Leones	694,044.00	694,044.00	694,044.00	694,044.00	694,044.00	694,044.00	694,044.00	694,044.00	57407		MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances
CHH16160400823087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Techumbre Metálica En Secundaria Por Cooperación 8353 Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	6300346	P.M. TEMÓSACHIC	63-Temósachic	Temósachic	Temósachic	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	57411		MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances
CHH16170100839345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcion De Cancha Deportiva En Secundaria Por Cooperacion 8353 Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	6300348	P.M. TEMOSACHIC	63-Temósachic	Temósachic	Temósachic	291,872.73	291,872.73	291,872.73	291,872.73	291,872.73	291,872.73	291,872.73	291,872.73	57419		MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances
CHH16160400823040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Techumbre Metálica En Primaria Juan Escutia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	6300345	P.M. TEMÓSACHIC	63-Temósachic	Temósachic	Yepachic	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	57424		MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances
CHH16170200891097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobach-Planteil No.23 Guadalupe (Construcción De Edificios "E Y "F" y Rehabilitaciones Generales)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	0.8	2800225	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe	Guadalupe	2,716,271.65	2,716,271.65	2,716,271.65	2,716,271.65	1,844,151.58	1,844,151.58	1,844,151.58			MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	En Ejecución	Validado avances	
CHH190101515754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	OBRA DE LA BIBLIOTCA PARA LOS ALUMNOS DE LA UTB	Otros Programas de Inversión	Educación	Metros	100	92	ICHIFE-009/17	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	48-Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	17,328,407.70	17,328,407.70	17,328,407.70	17,328,407.70	17,328,407.70	16,804,423.25	16,804,423.25	16,804,423.25			MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO					
CHH17170401047735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Proyecto De Expansión Y Regionalización De La Oferta Educativa De La Uach Contrucción De Taller De Television En La Facultad De Ciencias Politicas Y Sociales Extension Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	UACH-CCMS-002-2017-IF	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		2,222,104.00	2,222,104.00	2,222,104.00	2,222,104.00	2,218,590.84	2,218,590.84	2,218,590.84	UACH-CCMS-002-2017-IF	TN ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances					
CHH17170300968939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Fortalecimiento De Los Programas Educativos De La Universidad Tecnológica De Parral Y Su Unidad Académica Rio Balanca.	Otros proyectos de Inversión	Educación	Lote	1	1	1	Universidad Tecnológica de Parral	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,174,448.00	614,644.90	614,644.90	614,644.90	614,644.90	614,644.90	614,644.90	614,644.90	ICHIFE-021/18	JOSE ARANDA VALENCIA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances				
CHH00170300970793	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Reconstrucción De La Carretera Cuauhtémoc - El Mimbres Del Km 1 + 500 Al 13 + 000. En Los Municipios De Cuauhtémoc Y Cusuhuirachi De Una Longitud De 11.5 Km.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	80500	80500	2017-03-26-0443	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		12,130,000.00	12,129,999.98	12,129,999.98	12,129,999.98	12,129,999.98	12,129,999.98	12,129,999.98	144-OP-0041/17-DC/OBRA	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances					
CHH17170200903246	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción De 2,235 M2 De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Vialidad Montañas, En La Ciudad De Hidalgo Del Parral, Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1	1	17-03-13-0158	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	2,603,050.00	2,603,050.00	2,603,050.00	2,597,289.82	2,597,289.82	2,597,289.82	2,597,289.82	DOPM-FONDO MINERO-01-17	JOSE ARANDA VALENCIA	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances					
CHH17170300968991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	Acciones De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	100	100	1	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		308,754,045.00	144,009,944.60	144,009,944.60	144,009,944.60	144,009,944.60	144,009,944.60	144,009,944.60				Terminado	Validado avances					
CHH17170401041348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	La Rehabilitación Del Relleño Sanitario Metropolitano De Chihuahua - 7700107	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	63266.43	63266.43	1909203	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua		12,528,241.42	12,388,839.24	12,388,839.24	12,388,839.24	12,388,839.24	12,388,839.24	12,388,839.24	12,388,839.24	NO. 198/2017	CYP CRUZ SAENZ S.A DE C.V	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances				
CHH17170300957572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U085-Fondo para Fronteras	Rehabilitación De La Av. Laguna De Tamiahua/Blvd Tomas Fernandez Tramo De La Av. Rafael Perez Serra A.C. Parque Juárez, En Ciudad Juarez, Chihuahua. - 7307929 - 6951	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	100	100	6951	INSTITUCION_EJECUTORA	37-Juárez	Juárez		11,829,150.00	11,829,070.40	11,829,070.40	11,829,070.40	11,829,070.40	11,829,070.40	11,829,070.40	11,829,070.40	11,829,070.40	11,829,070.40	11,829,070.40	11,829,070.40	OP-104-2017	CAMINOS Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON TRIBUTADOS ASFALTOS Y	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH17170300960656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U085-Fondo para Fronteras	Construcción De Cicloruta En El Centro Historico De Ciudad Juárez, Chihuahua. - 7307824 - 6950	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	100	100	6950	INSTITUCION_EJECUTORA	37-Juárez	Juárez		6,594,395.27	6,594,389.90	6,594,389.90	6,594,389.90	6,594,389.90	6,594,389.90	6,594,389.90	6,594,389.90	6,594,389.90	6,594,389.90	6,594,389.90	6,594,389.90	OP-105-2017	CPA CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ASESORIAS, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH180301399879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Reconstrucción de la Carretera Álvaro Obregón - Soto Máynez del km. 89+000 al km. 90+350	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	9450	2740.5	5804009	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	6-Bachiniva	Bachiniva	Rancho de Márquez	4,351,600.00	1,514,741.02	1,514,741.02	1,514,741.02	1,514,741.02	1,514,741.02	1,514,741.02	1,514,741.02	144-OP-0048/17-DC/OBRA	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES BCH, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances				
CHH180301399906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción del Puente El Camachito sobre el Rio Santa María en el km. 0+700 del camino E.C. km. 94+000 (Álvoro Obregón - Soto Maynez) - San Pablo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	1854.71	1298.3	5804955	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	6-Bachiniva	Bachiniva	San Pablo	6,230,700.00	3,694,744.31	3,694,744.31	3,694,744.31	3,694,744.31	3,694,744.31	3,694,744.31	3,694,744.31	3,694,744.31	3,694,744.31	3,694,744.31	144-OP-0076/17-DC/OBRA	AALIANZA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH180301399937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción del Puente Las Tinajas sobre el Arroyo Tapicetas en el km. 2+000 de la Carretera E.C. km. 10+000 (Casas Grandes - Juan Mata Ortiz) - Colonia Juárez.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	4229.16	4229.16	5805164	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	13-Casas Grandes	Casas Grandes	La Morita	7,912,000.00	7,534,062.49	7,534,062.49	7,534,062.49	7,534,062.49	7,534,062.49	7,534,062.49	7,534,062.49	7,534,062.49	7,534,062.49	144-OP-0054/17-DC/OBRA	URBANISSA, SA, DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances		
CHH180301399990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Reconstrucción de Carretera: E.C. (Chihuahua - Cuauhtémoc) - E.C.(Cuauhtémoc - Álvaro Obregón) km. 0+000 Al km. 8+160	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	95400	95400	5805881	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	17-Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	29,175,500.00	29,175,498.57	29,175,498.57	29,175,498.57	29,175,498.57	29,175,498.57	29,175,498.57	29,175,498.57	29,175,498.57	29,175,498.57	29,175,498.57	29,175,498.57	144-OP-0046/17-DC/OBRA	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH00170401041802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua //(Reconstrucción De La Carretera Álvaro Obregón - Ojo De La Yegua, Del Km 1+300 Al 34+750 En Tramos Parciales) - 5806511	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Otros	33845	20984	309	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		14,200,000.00	14,043,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144-OP-0038/17-DC/OBRA	CONSTRUCTORA ASIEL, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Cancelado	Cancelación validada				
CHH180301400758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Reconstrucción de la Carretera Gómez Farías - Buenaventura, del km 164+780 al km 165+360 (elevación de rasante).	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	4060	1717.38	5804871	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	25-Gómez Farías	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	2,472,500.00	927,275.39	927,275.39	927,275.39	927,275.39	927,275.39	927,275.39	927,275.39	927,275.39	927,275.39	927,275.39	144-OP-0082/17-DC/OBRA	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES BCH, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH00170200900355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación De Calle Jesus Moreno Vaca, Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4931826	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Otros	1	1	4931826	MUNICIPIO	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		1,000,000.00	1,000,000.00	989,000.00	988,161.76	944,317.21	944,317.21	944,317.21	944,317.21	DOPM-PDR-13-1682-17	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DUVA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances				
CHH00170200897882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentacion De Av Independencia, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4897112	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Otros	1	1	4897112	MUNICIPIO	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		10,000,000.00	10,000,000.00	9,890,000.00	9,889,441.12	9,889,441.12	9,889,441.12	9,889,441.12	9,889,441.12	9,889,441.12	9,889,441.12	48245		MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances		
CHH00170200900356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentacion De Calle De La Gloria Col. Federico Piñon , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4931760	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Otros	1	1	4931760	MUNICIPIO	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		1,000,000.00	1,000,000.00	989,000.00	986,528.09	906,863.68	906,863.68	906,863.68	906,863.68	906,863.68	906,863.68	DOPM-PDR-13-1677-17	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO			
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO			CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS
CHH00170200902730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación De Calle Octavio Paz Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932048	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Otros	1	1	4932048	MUNICIPIO	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,000,000.00	1,000,000.00	989,000.00	987,348.67	987,348.67	987,348.67	987,348.67	DOPM-PDR-13-1680-17	GESTION DE EQUIPOS MINERIA,MANTENIMIENTO Y ACARREOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances		
CHH00170200897096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación De Calle De La Bondad Col. Federico Piflon , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932279	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Otros	1	1	4932279	MUNICIPIO	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,000,000.00	1,000,000.00	989,000.00	986,292.95	986,292.95	986,292.95	986,292.95	DOPM-PDR-13-1676-17	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances		
CHH00170200897095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Ricardo Flores Magón, En El Municipio De Hidalgo Del Parral) - 5408395	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Otros	1	1	5408395	ENTIDAD	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	2,408,906.88	2,408,906.88	2,382,408.90	2,382,196.42	2,382,196.42	2,382,196.42	2,382,196.42	47934		MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances		
CHH00170200897883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Vial , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación De Calle Humildad Col. Federico Piflon , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua) - 4931670	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Otros	1	1	4931670	MUNICIPIO	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,000,000.00	1,000,000.00	989,000.00	988,740.86	942,072.19	942,072.19	942,072.19	DOPM-PDR-13-1679-17	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances		
CHH00170200898690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Techumbre De Cancha Deportiva, Colonia Fovissste 1 De Mayo, En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932345	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Otros	1	1	4932345	MUNICIPIO	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	800,000.00	800,000.00	791,200.00	790,805.34	790,805.34	790,805.34	790,805.34	DOPM-PDR-13-1675-17	GESTION DE EQUIPOS MINERIA, MANTENIMIENTO Y ACARREOS S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances		
CHH00170200902729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación De Calle Teofilo Oles, Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4931892	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Otros	1	1	4931892	MUNICIPIO	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,000,000.00	1,000,000.00	989,000.00	988,116.08	928,822.19	928,822.19	928,822.19	DOPM-PDR-13-1678-17	GESTION DE EQUIPOS MINERIA, MANTENIMIENTO Y ACARREOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances		
CHH00170200897097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación De Calle Julian Carrillo, Col. Gomez Morin , En El Municipio De Hidalgo Del Parral, En El Estado De Chihuahua - 4932114	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Otros	1	1	4932114	MUNICIPIO	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,000,000.00	1,000,000.00	989,000.00	987,209.72	930,636.85	930,636.85	930,636.85	DOPM-PDR-13-1681-17	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DUVA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances		
CHH00170200899525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Carlos Fuero, En El Municipio De Hidalgo Del Parral) - 5408817	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Otros	1	1	5408817	ENTIDAD	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	2,408,906.88	2,408,906.88	2,382,408.90	2,378,991.32	2,378,991.32	2,378,991.32	2,378,991.32	47952		MPA120101E1F5	En Ejecución	Validado avances		
CHH180301399948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción del Puente El Morieleño sobre el Rio Conchos en el km. 2+700, E.C. (Jimenez - Chihuahua - El Morieleño).	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	360	360	5803536	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	16-La Cruz	La Cruz	Morieleño	9,494,400.00	5,653,934.45	5,653,934.45	5,653,934.45	5,653,934.45	5,653,934.45	144-OP-0029/17-DC/OBRA	CONSTRUCTORA RASCON, SA. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances		
CHH180301401099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación del Puente en el km. 47+000 de la Carretera Álvaro Obregón - Ojo de la Yegua en el Municipio de Riva Palacio.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	718.8	718.8	5803945	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	54-Riva Palacio	Riva Palacio	Campo Setenta	989,000.00	988,999.41	988,999.41	988,999.41	988,999.41	988,999.41	988,999.41	144-OP-0056/17-DC/OBRA	CONSTRUCTORA MART, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH180301401092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación del Puente en el km. 5+400 de la Carretera Álvaro Obregón - Ojo de la Yegua en el Municipio de Riva Palacio.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	1051.7	1051.7	5804135	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	54-Riva Palacio	Riva Palacio	Campo Treinta	1,631,850.00	1,222,089.91	1,222,089.91	1,222,089.91	1,222,089.91	1,222,089.91	1,222,089.91	144-OP-0055/17-DC/OBRA	LUIS CARLOS BUENO GARDEA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH180301401082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción del Puente Sainapuchi, en el km. 0+018 del Camino Sainapuchi - Cañon del Maiz, sobre el Arroyo el Maiz, en la Localidad de Sainapuchi.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	556.5	556.5	5805369	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	54-Riva Palacio	Riva Palacio	Sainapuchi (La Garita)	2,967,000.00	2,358,032.79	2,358,032.79	2,358,032.79	2,358,032.79	2,358,032.79	2,358,032.79	144-OP-0058/17-DC/OBRA	CONSTRUCTORA RASCON, SA. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH17170200900607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Domo Escolar, En El Municipio De Temósachi, En El Estado De Chihuahua - 5307727	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	1	1	5307727	MUNICIPIO	63-Temósachi	Temósachi	800,000.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00	57409		MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances	
CHH180301401123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción del Puente Tosánachi en el km. 65+000 del Camino Temósacui - Cocodrachi - Tosánachi, en el Municipio de Temósachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	3221.92	2384.22	5789816	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	63-Temósachi	Temósachi	Temósachi	7,912,000.00	7,073,022.99	7,073,022.99	7,073,022.99	7,073,022.99	7,073,022.99	7,073,022.99	144-OP-0081/17-DC/OBRA	ALIANZA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170200897884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Calle Cerro Prieto Entre Carretera Janos - Agua Prieta Y Calle Luis Garcia - 4873211	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	10	0	4873211	MUNICIPIO	35-Janos	Janos	385,000.00	380,765.00	380,765.00	380,765.00	380,765.00	380,765.00	380,765.00	380,765.00	56487		MUNICIPIO DE JANOS	En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401041795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Creación De Espacio Cultural Con Biblioteca Cilíndrica En Forma De Avión - 5564989	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	100	100	227	INSTITUCION EJECUTORA	37-Juárez	Juárez	19,999,956.99	19,489,634.68	19,489,634.68	19,489,634.68	19,489,634.68	19,489,634.68	19,489,634.68	19,489,634.68	19,489,634.68	OP-177-2017	GDC DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUÁREZ	Terminado	Validado avances
CHH17170401046921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De 2 Techumbres Metálicas Tipo Domo De 22 X30 Mts C/U Canchas En Albergo Cultural	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Metros Cuadrados	1320	840	1909201	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2,416,959.25	2,416,959.25	2,416,959.25	2,416,959.25	1,506,690.60	1,506,690.60	1,506,690.60	NO. 039/2018	CINSTRUCTORA CERRO CORONEL SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO									
CHH17170401046893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Centro Comunitario Clara Cordova En El Municipio De Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Metros Cuadrados	1	0	1909168	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	CANCELACION VALIDADA								
CHH17170401046907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Baranda Perimetral De Block Y Enrejado En Alberge Cultural	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Metros Cuadrados	778.18	770	1909199	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,366,281.71	1,366,281.71	1,366,281.71	1,366,281.71	1,097,425.94	1,097,425.94	1,097,425.94	NO. 039/2018	CINSTRUCTORA CERNO CORONEL S.A DE C.V	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances									
CHH17170401046911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Gradas De Concreto Para Cancha De Usos Múltiples En Alberge Cultural	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Metros Cuadrados	101.48	65	1909200	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	327,382.46	327,382.46	327,382.46	327,382.46	98,659.79	98,659.79	98,659.79	NO. 039/2018	CINSTRUCTORA CERNO CORONEL S.A DE C.V	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances									
CHH17170401046898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Muro De Block Teleschillerato 8652	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	177.3	177.3	1909177	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,338,875.48	830,384.88	830,384.88	830,384.88	830,384.88	830,384.88	830,384.88	830,384.88	NO. 193/2017	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES FRANCO S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances								
CHH17170200903064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimento De Concreto Hidraulico En La Ave. Elisa Griensen, Primera Etapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1	1	3201693	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	5,001,199.00	5,001,199.00	5,001,199.00	4,697,577.35	4,697,577.35	4,697,577.35	4,697,577.35	DOPM-LP-1693-17	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances									
CHH00170300913566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Alberge Escolar En La Escuela Telesecundaria Federal En Bagueachi - 197851	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	197851	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Bagueachi	1,381,204.77	1,381,204.77	1,381,204.77	1,381,204.77	1,381,204.77	1,381,204.77	1,381,204.77	PMB-FISM-B05-2017	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV. ING. JAIME JAVIER SOLIS GARCIAS	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances									
CHH00170400978307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techumbre Para Cancha Escolar En La Primaria Ignacio Zaragoza En Baquirachi - 229774	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	229774	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Baquirachi	866,519.37	866,519.37	866,519.37	866,519.37	866,519.37	866,519.37	866,519.37	866,519.37	PMB-FISM-B049-2017	HERMENEGILDO BUSTILLOS M	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances								
CHH00170300912662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Veinte Celdas Solares En Baquirachi - 98641	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	98641	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Baquirachi	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	PMB-FISM-B018-2017 (02)	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances								
CHH00170400978306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cerco Perimetral En La Escuela Telesecundaria Diego Rivera En Baquirachi - 240483	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	240483	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Baquirachi	337,936.64	337,936.64	337,936.64	337,936.64	337,936.64	337,936.64	337,936.64	337,936.64	PMB-FISM-B044-2017	KAREN SANCHEZ PALMA	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances								
CHH00170300912659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Diez Baños Con Biodigestores En Baquirachi - 104991	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	104991	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Baquirachi	329,451.60	329,451.60	329,451.60	329,451.60	329,451.60	329,451.60	329,451.60	329,451.60	PMB-FISM-B020-2017 (03)	ORLANDO ACOSTA FLORES	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances								
CHH00170300912653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techo Firme Trescientos Metros Cuadrados En Baquirachi - 197354	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	197354	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Baquirachi	241,656.00	241,656.00	241,656.00	241,656.00	241,656.00	241,656.00	241,656.00	241,656.00	PMB-FISM-B047-2017 (2)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances								
CHH00170300912658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Cincuenta Estufas Ecologicas En Baquirachi - 112543	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	112543	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Baquirachi	203,319.00	203,319.00	203,319.00	203,319.00	203,319.00	203,319.00	203,319.00	203,319.00	PMB-FISM-B022-2017	ANGEL CESAR CARO MONTES	Municipio de Balleza	Terminado	Validado avances								
CHH00170300912661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Noventa Tinacos Rotoplas En Baquirachi - 96902	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	96902	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Baquirachi	143,830.80	143,830.80	143,830.80	143,830.80	143,830.80	143,830.80	143,830.80	143,830.80	PMB-FISM-B015-2017 (2)	ORLANDO ACOSTA FLORES	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances								
CHH00170300912654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Setenta Y Nueve Acumuladores Y Accesorios Para Reparacion De Sistemas Fotovoltaica En Baquirachi - 188730	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	188730	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Baquirachi	274,427.76	274,427.76	274,427.76	274,427.76	274,427.76	274,427.76	274,427.76	274,427.76	PMB-FISM-B043-2017 (01)	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances								
CHH00170300912660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Veinte Boilers Solares En Baquirachi - 100989	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	100989	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Baquirachi	235,039.20	235,039.20	235,039.20	235,039.20	235,039.20	235,039.20	235,039.20	235,039.20	PMB-FISM-B021-2017 (2)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances								
CHH00170400978304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red Electrica Domiciliaria En Baquirachi - 333504	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	333504	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Baquirachi	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	PMB-FISM-B073-2017	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances								
CHH00170400978305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red Electrica Domiciliaria En Baquirachi - 260299	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	260299	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Baquirachi	398,431.00	398,431.00	398,431.00	398,431.00	398,431.00	398,431.00	398,431.00	398,431.00	PMB-FISM-B066-2017	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances								

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO	
																				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH00170400978308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Sistema Integral De Agua Potable En Cienega Prieta Rojarare - 302434	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	302434	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ciénega Prieta	1,531,920.61	1,531,920.61	1,531,920.61	1,531,920.61	1,531,920.61	1,531,920.61	1,531,920.61	1,531,920.61	PMB-FISM- B063-2017	ING. JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170300913560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Dos Boilers Solares En Coqueñas - 100900	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	100900	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Coqueñas	23,503.92	23,503.92	23,503.92	23,503.92	23,503.92	23,503.92	23,503.92	23,503.92	PMB-FISM- B021-2017 (1)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170300912723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Cien Tinacos Rotoplas En Ejido El Vergel - 96847	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	96847	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	159,813.00	159,813.00	159,813.00	159,813.00	159,813.00	159,813.00	159,813.00	159,813.00	PMB-FISM- B015-2017	ORLANDO ACOSTA FLORES	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170400978326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Treinta Y Cuatro Boilers Solares En Ejido El Vergel - 263718	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	263718	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	376,535.38	376,535.38	376,535.38	376,535.38	376,535.38	376,535.38	376,535.38	376,535.38	PMB-FISM- B021-2017 (12)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	municipio de balleza	Terminado	Validado avances	
CHH00170300912722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Veinte Y Cinco Baños Con Bioldigestores En Ejido El Vergel - 104596	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	104596	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	823,629.00	823,629.00	823,629.00	823,629.00	823,629.00	823,629.00	823,629.00	823,629.00	PMB-FISM- B020-2017	ORLANDO ACOSTA FLORES	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170300912724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Veinte Y Cinco Celdas Solares En Ejido El Vergel - 98566	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	98566	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	PMB-FISM- B018-2017 (01)	JORGE ARMANDO MORALES CANO	municipio de balleza	Terminado	Validado avances	
CHH00170400978329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red Electrica Domiciliaria En El Vergel Totos - 239272	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	239272	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	300,469.00	300,469.00	300,469.00	300,469.00	300,469.00	300,469.00	300,469.00	300,469.00	PMB-FISM- B068-2017	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170300912715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techo Firme Seiscientos Veinte Y Cinco Metros Cuadrados En Ejido El Vergel - 197259	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	197259	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	503,437.50	503,437.50	503,437.50	503,437.50	503,437.50	503,437.50	503,437.50	503,437.50	PMB-FISM- B047-2019	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170300912716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Setenta Y Ocho Acumuladores Y Accesorios Para Reparacion De Sistema Fotovoltaica En Ejido El Vergel - 188618	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	188618	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	270,954.06	270,954.06	270,954.06	270,954.06	270,954.06	270,954.06	270,954.06	270,954.06	PMB-FISM- B043-2017	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170300912717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En Ejido El Vergel - 154999	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	154999	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	1,337,962.56	1,337,962.56	1,337,962.56	1,337,962.56	1,337,962.56	1,337,962.56	1,337,962.56	1,337,962.56	1,337,962.56	PMB-FISM- B051-2017	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (ING. JAIME JAVIER SOLIS GARCIA)	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170300912721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Sesenta Estufas Ecologicas En Ejido El Vergel - 112762	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	112762	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	243,982.80	243,982.80	243,982.80	243,982.80	243,982.80	243,982.80	243,982.80	243,982.80	PMB-FISM- B022-2017 (05)	ANGEL CESAR CARO MONTES	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170400978330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Sistema De Agua Potable En Ejido El Vergel - 235556	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	235556	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	1,102,687.05	1,102,687.05	1,102,687.05	1,102,687.05	1,102,687.05	1,102,687.05	1,102,687.05	1,102,687.05	PMB- 070062421-FISE17-B014-2017	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (ING. JAIME JAVIER SOLIS GARCIA)	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170300912720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Docientos Sesenta Y Cinco Lamparas Led En Ejido El Vergel - 122600	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	122600	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	1,510,871.00	1,510,871.00	1,510,871.00	1,510,871.00	1,510,871.00	1,510,871.00	1,510,871.00	1,510,871.00	PMB-FISM- B010-2017	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170400978327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red Electrica Domiciliaria En El Vergel La Laguna - 254748	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	254748	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	487,588.60	487,588.60	487,588.60	487,588.60	487,588.60	487,588.60	487,588.60	487,588.60	PMB-FISM- B067-2017	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170400978328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Fuente De Abastecimiento De Agua Potable Ejido El Vergel - 256233	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	256233	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	194,939.28	194,939.28	194,939.28	194,939.28	194,939.28	194,939.28	194,939.28	194,939.28	PMB-FISM- B062-2017	ING. JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170300912670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Siete Boilers Solares En Ejido Guajolotes - 100836	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	100836	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ejido Guajolotes	82,263.72	82,263.72	82,263.72	82,263.72	82,263.72	82,263.72	82,263.72	82,263.72	PMB-FISM- B021-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170400978311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Centro De Salud En Ejido Guajolotes - 335992	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	335992	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ejido Guajolotes	472,666.66	472,666.66	472,666.66	472,666.66	472,666.66	472,666.66	472,666.66	472,666.66	PMB-FISM- B050-2017	HERMENEGILDO BUSTILLOS E	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
																				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH00170400978312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Comedor Comunitario En Ejido Guajolotes - 333171	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	1	333171	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ejido Guajolotes	841,082.05	841,082.05	841,082.05	841,082.05	841,082.05	841,082.05	841,082.05	841,082.05	PMB-FISM-B039-2017	HERMENEGLDO BUSTILLOS E.	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170300912672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techo Firme Ciento Veinte Y Cinco Metros En Ejido Guazarachi - 197436	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	197436	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ejido Guazarachi	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	PMB-FISM-B047-2017 (6)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170300912676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Cinco Boilers Solares En Ejido Guazarachi - 101130	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	101130	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ejido Guazarachi	58,759.85	58,759.85	58,759.85	58,759.85	58,759.85	58,759.85	58,759.85	58,759.85	PMB-FISM-B021-2017 (3)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170400978313	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Aula Escolar En El Telebachillerrato Comunitario En Ejido Guazarachi - 247856	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	247856	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ejido Guazarachi	369,405.25	369,405.25	369,405.25	369,405.25	369,405.25	369,405.25	369,405.25	369,405.25	PMB-FISM-B038-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170300912677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Veinte Tinacos Rotoplas En Ejido Guazarachi - 97038	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	97038	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ejido Guazarachi	31,962.40	31,962.40	31,962.40	31,962.40	31,962.40	31,962.40	31,962.40	31,962.40	PMB-FISM-B015-2017 (4)	ORLANDO ACOSTA FLORES	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170300912678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Siete Celdas Solares En Ejido Guazarachi - 99134	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	99134	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ejido Guazarachi	97,440.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00	PMB-FISM-B018-2017 (04)	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170300912726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Tres Baños Con Biodigestores En El Molino - 104526	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	104526	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	El Molino	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	PMB-FISM-B020-2017 (01)	ORLANDO ACOSTA FLORES	municipio de balleza	Terminado	Validado avances
CHH00170300913559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Tres Boilers Solares En El Palomo - 100736	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	100736	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	El Palomo	35,255.88	35,255.88	35,255.88	35,255.88	35,255.88	35,255.88	35,255.88	35,255.88	PMB-FISM-B021-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170300913557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Un Boiler Solar En El Poleo - 104045	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	104045	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	El Poleo	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	PMB-FISM-B021-2017 (7)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170300913539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Quince Celdas Solares En El Tigre - 98629	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	98629	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	El Tigre (Casta del Alto)	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	PMB-FISM-B018-2017	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170300913534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techo Firme Doscientos Veinte Y Cinco Metros Cuadrados En El Tigre - 197381	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	197381	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	El Tigre (Casta del Alto)	181,242.00	181,242.00	181,242.00	181,242.00	181,242.00	181,242.00	181,242.00	181,242.00	PMB-FISM-B047-2017 (3)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170300913537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Cuarenta Estufas Ecologicas En El Tigre - 112886	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	112886	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	El Tigre (Casta del Alto)	162,655.20	162,655.20	162,655.20	162,655.20	162,655.20	162,655.20	162,655.20	162,655.20	PMB-FISM-B022-2017 (06)	ANGEL CESAR CARO MONTES	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170400979806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Tanque Metalico De Regularizacion Con Veinte Metros Cubicos De Capacidad En El Tigre - 260449	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	260449	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	El Tigre (Casta del Alto)	561,801.91	561,801.91	561,801.91	561,801.91	561,801.91	561,801.91	561,801.91	561,801.91	PMB-FISM-B059-2017	ING. JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170300913535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Diez Acumuladores Y Accesorios Para Reparacion De Sistema Fotovoltaica En El Tigre - 189367	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	100	100	189367	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	El Tigre (Casta del Alto)	34,737.70	34,737.70	34,737.70	34,737.70	34,737.70	34,737.70	34,737.70	34,737.70	PMB-FISM-B043-2017 (06)	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170300913538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Cincuenta Tinacos Rotoplas En El Tigre - 96878	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	96878	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	El Tigre (Casta del Alto)	79,906.00	79,906.00	79,906.00	79,906.00	79,906.00	79,906.00	79,906.00	79,906.00	PMB-FISM-B015-2017 (1)	ORLANDO ACOSTA FLORES	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170300913563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Cinco Acumuladores Y Accesorios Para Reparacion De Sistema Fotovoltaica En El Triguero - 189230	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	189230	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	El Triguero	17,368.85	17,368.85	17,368.85	17,368.85	17,368.85	17,368.85	17,368.85	17,368.85	PMB-FISM-B043-2017 (05)	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170400979836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Sistema De Agua Potable En El Triguero - 235607	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	235607	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	El Triguero	1,409,565.74	1,409,565.74	1,409,565.74	1,409,565.74	1,409,565.74	1,409,565.74	1,409,565.74	1,409,565.74	PMB-070062521-FISE17-B013-2017	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (ING. JAIME JAVIER SOLIS GARCIA)	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
																				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH00170300913562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techo Fermo Ciento Veinte Y Cinco Metros Cuadrados En El Triguieño - 197402	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	197402	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	El Triguieño	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	PMB-FISM-0047-2017 (4)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170300912667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro De Gabinete De Ultrafiltración Con Bebedero Para La Escuela Primaria Trinidad Preyra En Gral Carlos Pacheco El Terrero - 104336	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	104336	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	69,360.74	69,360.74	69,360.74	69,360.74	69,360.74	69,360.74	69,360.74	PMB-FISM-0023-2017	ORLANDO ACOSTA FLORES	PRESIDENCIA DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170400978310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Tanque Metalico De Regularizacion Con Veinte Metros Cubicos De Capacidad En Gral Carlos Pacheco - 209939	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	209939	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	514,695.61	514,695.61	514,695.61	514,695.61	514,695.61	514,695.61	514,695.61	PMB-FISM-0058-2017	ING. JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170300912666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Cinco Boilers Solares En General Carlos Pacheco El Terrero - 104076	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	104076	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	58,759.80	58,759.80	58,759.80	58,759.80	58,759.80	58,759.80	58,759.80	PMB-FISM-0021-2017 (8)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170400978309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Cieneguita - 245685	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	245685	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	La Cieneguita	1,820,689.79	1,820,689.79	1,820,689.79	1,820,689.79	1,820,689.79	1,820,689.79	1,820,689.79	1,820,689.79	LO-808007968-E2-2017	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (JAIME JAVIER SOLIS GARCIA)	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170300912626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Dos Baños Con Biodigestores En La Cruz - 104546	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	104546	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	La Cruz	65,890.32	65,890.32	65,890.32	65,890.32	65,890.32	65,890.32	65,890.32	PMB-FISM-0020-2017	ORLANDO ACOSTA FLORES	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170400978314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Linea De Conduccion De Dos Pulgadas A Tanque Existente En La Haciendita - 229632	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	229632	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	La Haciendita	82,098.14	82,098.14	82,098.14	82,098.14	82,098.14	82,098.14	82,098.14	82,098.14	PMB-FISM-0061-2017	ING. JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170400978319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Drenaje Pluvial En C Sin Nombre Desde C Sin Nombre Hasta Km Cero Mas Ciento Sesenta Y Nueve Rumbo Al Sureste En La Magdalena - 248098	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	248098	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	La Magdalena	95,822.35	95,822.35	95,822.35	95,822.35	95,822.35	95,822.35	95,822.35	95,822.35	PMB-FISM-0045-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170300912688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Cinco Boilers Solares En La Magdalena - 103282	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	103282	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	La Magdalena	58,759.80	58,759.80	58,759.80	58,759.80	58,759.80	58,759.80	58,759.80	58,759.80	PMB-FISM-0021-2017 (5)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170400978318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Magdalena - 248161	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	248161	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	La Magdalena	365,757.91	365,757.91	365,757.91	365,757.91	365,757.91	365,757.91	365,757.91	365,757.91	PMB-070062321-FISE17-8012-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170300912686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Sin Nombre En La Magdalena - 140982	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	140982	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	La Magdalena	83,967.74	83,967.74	83,967.74	83,967.74	83,967.74	83,967.74	83,967.74	83,967.74	PMB-FISM-0041-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170300912689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Tres Baños Con Biodigestores En La Magdalena - 104938	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	104938	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	La Magdalena	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	PMB-FISM-0020-2017 (02)	ORLANDO ACOSTA FLORES	municipio de balleza	Terminado	Validado avances
CHH00170300912690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Magdalena - 104163	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	104163	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	La Magdalena	306,955.31	306,955.31	306,955.31	306,955.31	306,955.31	306,955.31	306,955.31	306,955.31	PMB-FISM-0024-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170400979833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Las Delicias - 336250	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	336250	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Las Delicias	38,374.11	38,374.11	38,374.11	38,374.11	38,374.11	38,374.11	38,374.11	38,374.11	PMB-FISM-0074-2017	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170400978316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Aula Escolar En Telesecundaria Federal En Los Lirios - 260130	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	260130	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Los Lirios	364,938.23	364,938.23	364,938.23	364,938.23	364,938.23	364,938.23	364,938.23	364,938.23	PMB-FISM-0052-2017	HERMENEGILDO BUSTILLOS E.	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170400978317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Los Llanitos En Los Llanitos - 238833	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	238833	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Los Llanitos	119,976.89	119,976.89	119,976.89	119,976.89	119,976.89	119,976.89	119,976.89	119,976.89	PMB-FISM-0064-2017	RAFAEL VILLES CAS SALINAS	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170300912684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cerco Perimetral En Preescolar Indígena Matilde Palma Palma En Los Llanitos - 121308	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	121308	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Los Llanitos	49,965.41	49,965.41	49,965.41	49,965.41	49,965.41	49,965.41	49,965.41	49,965.41	PMB-FISM-0036-2017	RAFAEL VILLES CAS SALINAS	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO			
																				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO				
CHH00170300912683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cerco Perimetral En La Escuela Telesecundaria En Los Llanitos - 156927	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	156927	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Los Llanitos	161,015.65	161,015.65	161,015.65	161,015.65	161,015.65	161,015.65	161,015.65	PMB-FISM-B048-2017	RAFAEL VILLES CAS SALINAS	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances				
CHH00170300912642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En La C Sin Nombre La Colonia Gomez Morin En Mariano Balleza - 145296	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	145296	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Mariano Balleza	492,159.00	492,159.00	492,159.00	492,159.00	492,159.00	492,159.00	492,159.00	492,159.00	PMB-FISM-B031-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances			
CHH00170300912646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle Lucio Medina Entre Las Calles Lazaro Cardenas Y Adolfo Ruiz Cortines - 134836	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	134836	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Mariano Balleza	205,244.11	205,244.11	205,244.11	205,244.11	205,244.11	205,244.11	205,244.11	205,244.11	PMB-FISM-B026-2017	HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances			
CHH00170400978302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Bordos Varias Localidades - 256090	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	256090	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Mariano Balleza	414,700.00	414,700.00	414,700.00	414,700.00	414,700.00	414,700.00	414,700.00	414,700.00	PMB-FISM-B065-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances			
CHH00170400978301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Aula Escolar En La Secundaria Es Treinta Y Cuatro En Mariano Balleza - 260779	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	260779	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Mariano Balleza	428,387.95	428,387.95	428,387.95	428,387.95	428,387.95	428,387.95	428,387.95	428,387.95	428,387.95	PMB-FISM-B030-2017	HERMENEGILDO BUSTILLOS E.	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances		
CHH00170300912641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Alcantarillado Pluvial Y Colector Sanitario En Calle Nicanor Sandoval En Mariano Balleza - 140144	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	140144	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Mariano Balleza	654,722.32	654,722.32	654,722.32	654,722.32	654,722.32	654,722.32	654,722.32	654,722.32	654,722.32	PMB-FISM-B046-2018	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances		
CHH00170300912644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La C Sin Nombre De La Col Gomez Morin En Mariano Balleza - 145464	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	145464	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Mariano Balleza	342,359.53	342,359.53	342,359.53	342,359.53	342,359.53	342,359.53	342,359.53	342,359.53	342,359.53	PMB-FISM-B032-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances		
CHH00170300912647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas De Tomas Domiciliarias En La Calle Lucio Medina Entre Las Calles Lazaro Cardenas - 123901	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	123901	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Mariano Balleza	218,209.48	218,209.48	218,209.48	218,209.48	218,209.48	218,209.48	218,209.48	218,209.48	218,209.48	218,209.48	PMB-FISM-B034-2017	HERMENEGILDO BUSTILLOS E	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170300912650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Ciento Treinta Rotoplas En Mariano Balleza - 98269	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	98269	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Mariano Balleza	207,755.60	207,755.60	207,755.60	207,755.60	207,755.60	207,755.60	207,755.60	207,755.60	207,755.60	PMB-FISM-B015-2017 (6)	ORLANDO ACOSTA FLORES	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances		
CHH00170400978300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Treinta Y Siete Boilers Solares En Mariano Balleza - 263649	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	263649	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Mariano Balleza	409,759.46	409,759.46	409,759.46	409,759.46	409,759.46	409,759.46	409,759.46	409,759.46	409,759.46	409,759.46	PMB-FISM-B021-2017 (11)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170300912648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Setenta Estufas Ecologicas En Mariano Balleza - 112735	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	112735	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Mariano Balleza	284,646.60	284,646.60	284,646.60	284,646.60	284,646.60	284,646.60	284,646.60	284,646.60	284,646.60	284,646.60	PMB-FISM-B022-2017 (04)	ANGEL CESAR CARO MONTES	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170300912651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Cinco Celdas Solares En Mariano Balleza - 99213	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	99213	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Mariano Balleza	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	PMB-FISM-B018-2017	JORGE ARMANDO MORALES CAMO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170300912691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Cuatro Boilers Solares En Navarro - 103995	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	103995	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Navarro (Puente de Navarro)	47,007.84	47,007.84	47,007.84	47,007.84	47,007.84	47,007.84	47,007.84	47,007.84	47,007.84	47,007.84	47,007.84	PMB-FISM-B021-2017 (6)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170400978320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Sanitarios Escolares En El Telebachillerato En Pichique - 281539	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	281539	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Pichique	139,976.89	139,976.89	139,976.89	139,976.89	139,976.89	139,976.89	139,976.89	139,976.89	139,976.89	139,976.89	PMB-FISM-B072-2017	RAFAEL VILLES CAS SALINAS	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170400979840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Centro De Salud En Piedra Bola - 240520	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	240520	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Piedra Bola	507,170.88	507,170.88	507,170.88	507,170.88	507,170.88	507,170.88	507,170.88	507,170.88	507,170.88	507,170.88	PMB-FISM-B028-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170300913558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Centro De Salud En Puerto Tres Hermanos - 174778	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	174778	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Puerto Tres Hermanos	474,554.67	474,554.67	474,554.67	474,554.67	474,554.67	474,554.67	474,554.67	474,554.67	474,554.67	474,554.67	474,554.67	PMB-FISM-B011-2017	HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances
CHH00170300912627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion Del Sistema De Agua Potable Rancheria El Cuervo - 146046	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	146046	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Rancheria el Cuervo	3,525,813.05	3,525,813.05	3,525,813.05	3,525,813.05	3,525,813.05	3,525,813.05	3,525,813.05	3,525,813.05	3,525,813.05	3,525,813.05	3,525,813.05	PMB-FISM-B027-2017	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV (ING. JAIME JAVIER SOLIS GARCIA)	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH00170300912697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Cinco Boilers Solares En Rancheria Pinalejo - 101155	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	101155	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ranchería Pinalejo	58,759.85	58,759.85	58,759.85	58,759.85	58,759.85	58,759.85	58,759.85	PMB-FISM-B021-2017 (4)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances		
CHH00170300912694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Quince Acumuladores Y Accesorios Para Reparacion De Sistema Fotovoltaica En Rancheria Pinalejo - 188791	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	188791	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ranchería Pinalejo	52,106.55	52,106.55	52,106.55	52,106.55	52,106.55	52,106.55	52,106.55	PMB-FISM-B043-2017 (02)	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances		
CHH00170300912696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Quince Estufas Ecologicas En Rancheria Pinalejo - 112590	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	112590	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ranchería Pinalejo	60,995.70	60,995.70	60,995.70	60,995.70	60,995.70	60,995.70	60,995.70	PMB-FISM-B022-2017 (02)	ANGEL CESAR CARO MONTES	municipio de balleza	Terminado	Validado avances		
CHH00170300912698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisicion De Veinte Tinacos Rotoplas En Rancheria Pinalejo - 96970	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	96970	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ranchería Pinalejo	31,962.40	31,962.40	31,962.40	31,962.40	31,962.40	31,962.40	31,962.40	PMB-FISM-B015-2017 (3)	ORLANDO ACOSTA FLORES	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances		
CHH00170300912693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techo Firme Ciento Veinte Y Cinco Metros Cuadrados En Rancheria Pinalejo - 197420	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	197420	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ranchería Pinalejo	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	100,690.00	PMB-FISM-B047-2017 (5)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances		
CHH00170300912699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Ocho Celdas Solares En Rancheria Pinalejo - 99094	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	99094	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ranchería Pinalejo	111,360.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	PMB-FISM-B018-2017 (03)	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances		
CHH00170400978303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Amplacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Rancho De Aguas El Reventon - 263981	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	263981	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ranchito de Aguas (El Reventón)	648,242.86	648,242.86	648,242.86	648,242.86	648,242.86	648,242.86	648,242.86	648,242.86	PMB-FISM-B057-2017	ING. JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170300912701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Tres Baños Con Biodigestores En El Rancho De San Juan - 105028	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	105028	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Rancho de San Juan	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	PMB-FISM-B020-2017 (04)	ORLANDO ACOSTA FLORES	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170400979722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento Del Sistema Integral De Agua Potable Rancho Chico - 209954	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	209954	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Rancho Chico	776,717.24	776,717.24	776,717.24	776,717.24	776,717.24	776,717.24	776,717.24	776,717.24	PMB-FISM-B056-2017	HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170300913504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Un Calentador Solar En Rancho Chico - 100769	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	100769	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Rancho Chico	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	PMB-FISM-B021-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170300912705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Un Baño Con Biodigestor En San Cristobal - 104485	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	104485	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	San Cristóbal	32,945.16	32,945.16	32,945.16	32,945.16	32,945.16	32,945.16	32,945.16	32,945.16	PMB-FISM-B020-2017	ORLANDO ACOSTA FLORES	municipio de balleza	Terminado	Validado avances	
CHH00170300912706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Cuatro Boilers Solares En San Cristobal - 104133	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	104133	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	San Cristóbal	47,007.84	47,007.84	47,007.84	47,007.84	47,007.84	47,007.84	47,007.84	47,007.84	PMB-FISM-B021-2017 (10)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170300912707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Un Boiler Solar En San Esteban - 104119	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	104119	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	San Esteban	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	11,751.96	PMB-FISM-B021-2017 (9)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170400979830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Amplacion De Red Electrica Domiciliaria En San Jose - 254855	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	254855	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	San José	412,670.00	412,670.00	412,670.00	412,670.00	412,670.00	412,670.00	412,670.00	412,670.00	PMB-FISM-B069-2017	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170400978324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Sistema Integral De Agua Potable En San Juan De Atonilico - 302334	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	302334	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	San Juan de Atonilico	1,380,655.51	1,380,655.51	1,380,655.51	1,380,655.51	1,380,655.51	1,380,655.51	1,380,655.51	1,380,655.51	PMB-FISM-B035-2017	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170400979808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Centro De Salud En Santana - 281648	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	281648	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Santana	471,193.29	471,193.29	471,193.29	471,193.29	471,193.29	471,193.29	471,193.29	471,193.29	PMB-FISM-B060-2017	HERMENEGILDO BUSTILLOS	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	
CHH00170300913543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Centro De Salud En Santana San Jose Javaria - 174922	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	174922	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Santana	475,073.39	475,073.39	475,073.39	475,073.39	475,073.39	475,073.39	475,073.39	475,073.39	PMB-FISM-B016-2017	HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO		
																				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO			
CHH00170400979832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Satevo - 283712	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	283712	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Satevó	26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	PMB-FISM-B071-2017	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances			
CHH00170300912710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisición De Sesenta Y Ocho Acumuladores Y Accesorios Para Reparación De Sistema Fotovoltaica En Tecorichi - 189068	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	189068	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Tecorichi	236,216.36	236,216.36	236,216.36	236,216.36	236,216.36	236,216.36	236,216.36	PMB-FISM-B043-2017 (04)	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances			
CHH00170300912711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisición De Cincuenta Estufas Ecologicas En Tecorichi - 112717	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	112717	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Tecorichi	203,319.00	203,319.00	203,319.00	203,319.00	203,319.00	203,319.00	203,319.00	PMB-FISM-B022-2017 (03)	ANGEL CESAR CARO MONTES	municipio de balleza	Terminado	Validado avances			
CHH00170300912709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme Trescientos Setenta Y Con Metros Cuadrados En Tecorichi - 197333	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	197333	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Tecorichi	302,073.30	302,073.30	302,073.30	302,073.30	302,073.30	302,073.30	302,073.30	PMB-FISM-B047-2017 (1)	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances			
CHH00170300912713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisición De Noventa Tinacos Rotoplas En Tecorichi - 97075	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	97075	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Tecorichi	143,830.80	143,830.80	143,830.80	143,830.80	143,830.80	143,830.80	143,830.80	PMB-FISM-B015-2017 (5)	ORLANDO ACOSTA FLORES	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances			
CHH00170300912714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalacion De Veinte Celdas Solares En Tecorichi - 99167	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	99167	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Tecorichi	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	PMB-FISM-B018-2017 (05)	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO DE BALLEZA	Terminado	Validado avances			
CHH17170400979462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Reposición Del Colector En Calle Décima Entre Av Morelos Y Av Juarez - 269373	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	1	1	269373	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	17-Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	538,288.39	538,288.39	538,288.39	538,288.39	538,288.39	538,288.39	538,288.39	538,288.39	MC-COLECTOR-201717097-101-17	ING. HECTOR JAVIER MALDONADO PARRA	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Validado avances		
CHH17170300913264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Paquete De Diez Cuartos Adicionales - 174975	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	1	1	174975	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17-Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	609,245.31	609,245.31	609,245.31	609,245.31	609,245.31	609,245.31	609,245.31	609,245.31	MC-10CUAR-201717062-075-17	INGENIERIA Y COSNTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Validado avances		
CHH17170400979448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Tres Comedores En Escuelas Primarias Exp Petrolera Primaria Ford Y Fco Villa - 318978	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	318978	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	17-Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	2,164,065.28	2,164,065.28	2,164,065.28	2,164,065.28	2,164,065.28	2,164,065.28	2,164,065.28	2,164,065.28	MC-COCINA-ESPICOP-201717082-082-17	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MASA, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Validado avances		
CHH17170400979456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Puente En Camino A Ejido El Apache - 181570	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	181570	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17-Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	El Apache	1,424,247.06	1,424,247.06	1,424,247.06	1,424,247.06	1,424,247.06	1,424,247.06	1,424,247.06	1,424,247.06	1,424,247.06	MC-PAPACHE-201717081-096-17	MERP EDIFICACIONES Y FERRACERIAS, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Validado avances	
CHH17170400979510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red Eléctrica En El Aguaje - 139717	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	139717	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	26-Gran Morelos	Gran Morelos	El Aguaje	134,422.87	134,422.87	134,422.87	134,422.87	134,422.87	134,422.87	134,422.87	134,422.87	FISM17-010	JOSE ANGEL CHACON CHAVIRA	MUNICIPIO DE GRAN MORELOS	Terminado	Validado avances		
CHH17170300913328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red Eléctrica En La Boquilla - 139712	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	139712	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	26-Gran Morelos	Gran Morelos	La Boquilla (La Galera)	189,533.33	189,533.33	189,533.33	189,533.33	189,533.33	189,533.33	189,533.33	189,533.33	189,533.33	FISM17-006	JOSE ANGEL CHACON CHAVIRA	municipio de gran morelos	Terminado	Validado avances	
CHH17170400979517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Amoliación De Red Eléctrica En Rancho Los Blanco - 139715	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	139715	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	26-Gran Morelos	Gran Morelos	Los Blancos	49,857.53	49,857.53	49,857.53	49,857.53	49,857.53	49,857.53	49,857.53	49,857.53	49,857.53	FISM17-009	JOSE ANGEL CHACON CHAVIRA	MUNICIPIO DE GRAN MORELOS	Terminado	Validado avances	
CHH17170400979516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Rancho Portillo - 139710	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	139710	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	26-Gran Morelos	Gran Morelos	Rancho Portillo (Valentín Gómez Farías)	116,223.35	116,223.35	116,223.35	116,223.35	116,223.35	116,223.35	116,223.35	116,223.35	116,223.35	FISM17-005	JOSE ANGEL CHACON CHAVIRA	MUNICIPIO DE GRAN MORELOS	Terminado	Validado avances	
CHH17170400979509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red Eléctrica En Gran Morelos - 139729	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	139729	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	26-Gran Morelos	Gran Morelos	San Nicolás de Carretas	45,317.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	FISM17-011	JOSE ANGEL CHACON CHAVIRA	MUNICIPIO DE GRAN MORELOS	Terminado	Validado avances
CHH17170400979515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Electrificación En Santa Cruz De Mayo - 106274	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	106274	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	26-Gran Morelos	Gran Morelos	Santa Cruz de Mayo	154,333.32	154,333.32	154,333.32	154,333.32	154,333.32	154,333.32	154,333.32	154,333.32	154,333.32	FISM17-004	JOSE ANGEL CHACON CHAVIRA	MUNICIPIO DE GRAN MORELOS	Terminado	Validado avances	
CHH17170400979683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Rd Eléctrica En La Localidad De Ahuichique - 234878	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	234878	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID GENARO ESPINO SOLIS	27-Guachochi	Guachochi	Ahuichique	741,396.30	741,396.30	741,396.30	741,396.30	741,396.30	741,396.30	741,396.30	741,396.30	741,396.30	OPMG/2017-225	DAVID GENARO ESPINO SOLIS	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO	
																				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH17170400979585	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Comedor En La Primaria Lazaro Cardenas De La Localidad De La Gobernadora - 234678	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	234678	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	27-Guachochi	Guachochi	La Gobernadora	293,867.48	293,867.48	293,867.48	293,867.48	293,867.48	293,867.48	293,867.48	OPM20171-94	NESTOR BUSTILLOS GARDEA	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	Validado avances		
CHH17170400979649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Nacasorachi En El Municipio De Guachochi - 246200	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	246200	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKA	27-Guachochi	Guachochi	Nacasorachi	1,840,816.87	1,840,816.87	1,840,816.87	1,840,816.87	1,840,816.87	1,840,816.87	1,840,816.87	27161149	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLERAS SA DE CV	MUNICIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances		
CHH17170300913473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Techo En Aulas De La Primaria De La Localidad De Otovachi - 136515	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	136515	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	27-Guachochi	Guachochi	Otovachi	17,995.38	17,995.38	17,995.38	17,995.38	17,995.38	17,995.38	17,995.38	59167		MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances		
CHH17170400979651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Yegochi En El Municipio De Guachochi Chihuahua - 246212	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	246212	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Yegochi	3,326,910.51	3,326,910.51	3,326,910.51	3,326,910.51	3,326,910.51	3,326,910.51	3,326,910.51	27161147	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances		
CHH00170400979292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro De Paneles Solares En Dif Colonias - 307716	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	307716	PRESIDENCIA MUNICIPAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	4,000,000.00	4,000,000.00	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.60	307716	JOSE REMEDIOS SALINAS MARQUEZ	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170400979293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro De Calentadores Solares En Dif Colonias - 307463	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	307463	PRESIDENCIA MUNICIPAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	4,168,419.90	4,168,419.90	3,891,475.60	3,891,475.60	3,891,475.00	3,891,475.00	3,891,475.00	3,891,475.00	307463	JOSE REMEDIOS SALINAS MARQUEZ	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170400979328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Alcantarillado En Santa Elena - 307360	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	307360	PRESIDENCIA MUNICIPAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Santa Elena	1,900,000.00	1,900,000.00	1,889,123.00	1,889,123.00	1,889,123.00	1,889,123.00	1,889,123.00	1,889,123.00	307360	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170400979327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En Santa Elena - 307089	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	307089	PRESIDENCIA MUNICIPAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Santa Elena	1,900,000.00	1,900,000.00	1,892,050.00	1,892,050.00	1,892,050.00	1,892,050.00	1,892,050.00	1,892,050.00	307089	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300914140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario En Las Varas Municipio De Saucillo - 200158	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	200158	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	62-Saucillo	Saucillo	Las Varas	164,053.45	164,053.45	164,053.45	164,053.45	164,053.45	164,053.45	164,053.45	164,053.45	PMS-OPM-FAIS-013-2018	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLERAS SA DE CV	MUNICIPIO DE SAUCILLO	Terminado	Validado avances	
CHH00170300915503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Aguascaliente De Tutuaca - 145717	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	145717	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	63-Temósachic	Temósachic	Agua Caliente de Tutuaca	1,427,501.96	7,525,301.60	7,525,301.60	7,525,301.60	7,525,301.60	7,525,301.60	7,525,301.60	1,427,501.90	MT-2017-FISE-404	ELECTRICA FRIMAN S. A. DE C. V.	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	En Ejecución	Validado avances	
CHH00170300915504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua De Los Leones - 61284	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	61284	CONSTRUCTORA FRIMAN	63-Temósachic	Temósachic	Agua de los Leones	200,204.07	200,204.07	200,204.07	200,204.07	200,204.07	200,204.07	200,204.07	200,204.07	2017-FISE17-A-0007-A	ELECTRICA FRIMAN S. A. DE C. V.	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances	
CHH00170300914667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalación De Módulos Solares En San Antonio - 99403	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	99403	JOSÉ LUIS ACOSTA OLVERA	63-Temósachic	Temósachic	San Antonio	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	2017-FISE17-A-0014-A	JOSE LUIS ACOSTA OLVERA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances	
CHH00170300915515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En San Isidro De Lomas - 61319	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	61319	CONSTRUCTORA FRIMAN	63-Temósachic	Temósachic	San Isidro de Lomas	46,773.90	46,773.90	46,773.90	46,773.90	46,773.90	46,773.90	46,773.90	46,773.90	MT-2017-FISE-A-02	ELECTRICA FRIMAN S. A. DE C. V.	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances	
CHH001704009884708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Temósachic - 302344	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	302344	CONSTRUCTORA FRIMAN	63-Temósachic	Temósachic	Temósachic	287,550.67	287,550.67	287,550.67	287,550.67	287,550.67	287,550.67	287,550.67	287,550.67	2017-FISE17-A-0007	ELECTRICA FRIMAN S. A. DE C. V.	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances	
CHH00170300915518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalación De Módulos Solares En Tosánachi - 99288	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	99288	JOSÉ LUIS ACOSTA PLACENCIA	63-Temósachic	Temósachic	Tosanachi	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	2017-FISE17-A-0014-C	JOSE LUIS ACOTA PLACENCIA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances	
CHH17180101073688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Gradas Y Techumbre Para Deportiva En Colonia Villas Del Sol.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Otros	1	1	-	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	11-Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	1,410,900.00	1,392,848.18	1,392,848.18	1,392,848.18	1,392,848.18	1,392,848.18	1,392,848.18	1,392,848.18	OP-18-DVS-029-2017	STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CAMARGO	Terminado	Validado avances	
CHH17170200892719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Pav. Con Concreto Hidraulico En La Calle 88a Entre Priv Moctezuma Y Av. Aguilas	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	1717038	TESORERIA MUNICIPAL	17-Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	1,281,380.31	1,281,380.31	1,281,380.31	1,281,380.31	1,281,380.31	1,004,199.35	1,004,199.35	1,004,199.35	1,004,199.35	MC-PAV88-201717038-032-17	ABRAHAM PACHECO QUINTANA	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH190101512019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. OSCAR MARES	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	91.32	C-CIEN-08DJN2068T-1-2018	ICHIFE	1-Ahumada	Ahumada		900,000.00	900,000.00	900,000.00	679,801.18	679,801.18	567,265.34	567,265.34				Cancelado	Cancelación validada	
CHH190101511502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. OSCAR MARES	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	91.32	C-CIEN-08DJN2068T-1-2018	ICHIFE	1-Ahumada	Ahumada		900,000.00	900,000.00	900,000.00	679,801.18	679,801.18	567,265.34	567,265.34				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Marcelina Gallegos Rojero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	200590	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Aldama		395,931.00	383,498.24	383,496.29	383,496.29	383,496.29	383,496.29	383,496.29	383,496.29				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044259	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Heroes Mexicanos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	200597	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Aldama		482,028.69	429,800.30	429,800.30	429,800.30	429,800.30	424,933.71	424,933.71				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Centro De Atencion Multiple 46	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	400313	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán		1,314,150.65	1,314,150.65	1,314,150.65	1,314,150.65	1,314,150.65	1,314,068.02	1,314,068.02				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101512050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. CARLOS MONTEMAYOR	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	96.1	C-CIEN-08DJN2238X-6-2018	ICHIFE	4-Aquiles Serdán	Aquiles Serdán		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,078,966.38	1,078,966.38	657,907.43	657,907.43				Cancelado	Cancelación validada	
CHH190101512054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MARIO BENEDETTI	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DJN2190U-7-2018	ICHIFE	4-Aquiles Serdán	Aquiles Serdán		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,149,208.36	1,149,208.36				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101511503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. CARLOS MONTEMAYOR	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	96.1	C-CIEN-08DJN2238X-6-2018	ICHIFE	4-Aquiles Serdán	Aquiles Serdán		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,078,966.38	1,078,966.38	657,907.43	657,907.43				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101511527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. RITA ANCHONDO LECHUGA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DJN2116M-10-2018	ICHIFE	4-Aquiles Serdán	Aquiles Serdán		960,000.00	960,000.00	960,000.00	920,998.64	920,998.64	894,262.58	894,262.58				Cancelado	Cancelación validada	
CHH190101512056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. RITA ANCHONDO LECHUGA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DJN2116M-10-2018	ICHIFE	4-Aquiles Serdán	Aquiles Serdán		960,000.00	960,000.00	960,000.00	920,998.64	920,998.64	920,945.91	920,945.91				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101511508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MARIO BENEDETTI	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DJN2190U-7-2018	ICHIFE	4-Aquiles Serdán	Aquiles Serdán		1,200,000.00	1,200,000.00	1,149,208.36	1,149,208.36	1,149,208.36	1,149,208.36	1,149,208.36	1,149,208.36				Cancelado	Cancelación validada
CHH190101510944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. CARMEN SERDAN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DJN0370R-5-2018	ICHIFE	4-Aquiles Serdán	Aquiles Serdán		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,993.26	959,993.26	943,803.36	943,803.36				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Manuel Ojinaga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	400314	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán		1,113,449.00	1,113,136.03	1,113,136.03	1,113,136.03	1,113,136.03	1,113,136.03	1,113,136.03	1,113,136.03				Terminado	Validado avances
CHH190101511533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MARTA ANDRADE DEL ROSAL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DJN2132D-12-2018	ICHIFE	5-Ascensión	Ascensión		800,000.00	800,000.00	800,000.00	705,784.09	705,784.09	686,106.51	686,106.51				Cancelado	Cancelación validada	
CHH17170401044272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Francisco Villa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	500242	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Ascensión		476,177.55	430,893.95	430,893.95	430,893.95	430,893.95	368,569.49	368,569.49				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101512060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. TARAHUMARA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	82.15	C-CIEN-08DJN0961D-11-2018	ICHIFE	5-Ascensión	Ascensión		900,000.00	900,000.00	900,000.00	781,321.94	781,321.94	634,087.36	634,087.36				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101512061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MARTA ANDRADE DEL ROSAL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DJN2132D-12-2018	ICHIFE	5-Ascensión	Ascensión		800,000.00	800,000.00	800,000.00	705,784.09	705,784.09	686,106.51	686,106.51				En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH190101511529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. TARAHUMARA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	82.15	C-CIEN-08DIN0961D-11-2018	ICHIFE	5-Ascensión	Ascensión		900,000.00	900,000.00	900,000.00	781,321.94	781,321.94	634,087.36	634,087.36				Suspendido	Suspensión validada
CHH190101512070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. JESUS OROZCO MENDOZA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	52.98	C-CIEN-08DES0068P-13-2018	ICHIFE	6-Bachiniva	Bachiniva		960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,965.06	918,965.06	369,783.42	369,783.42				Cancelado	Cancelación validada
CHH190101511539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. JESUS OROZCO MENDOZA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros	100	52.98	C-CIEN-08DES0068P-13-2018	ICHIFE	6-Bachiniva	Bachiniva		960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,965.06	918,965.06	369,783.42	369,783.42				En Ejecución	Validado avances
CHH190101512072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. CONSTITUCION MEXICANA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	81.82	C-CIEN-08DES0076Y-14-2018	ICHIFE	6-Bachiniva	Bachiniva		720,000.00	720,000.00	720,000.00	690,565.78	690,565.78	265,564.65	265,564.65				En Ejecución	Validado avances
CHH190101512130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 23	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	50.3	C-CIEN-08DST0023L-21-2018	ICHIFE	7-Balleza	Balleza		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,038,122.40	1,038,122.40	458,612.95	458,612.95				En Ejecución	Validado avances
CHH190101512080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. SIGISMUND SCHLOMO FREUD	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	57.48	C-CIEN-08DIN0808I-15-2018	ICHIFE	7-Balleza	Balleza		900,000.00	900,000.00	900,000.00	524,772.76	524,772.76	194,250.20	194,250.20				En Ejecución	Validado avances
CHH190101512113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. BENITO JUAREZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DPR0308F-18-2018	ICHIFE	7-Balleza	Balleza		640,000.00	640,000.00	640,000.00	439,933.32	439,933.32	183,146.28	183,146.28				En Ejecución	Validado avances
CHH190101512101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. MIGUEL HIDALGO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	81.84	C-CIEN-08DPR0262Z-17-2018	ICHIFE	7-Balleza	Balleza		720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,498.84	688,498.84	206,549.65	206,549.65				En Ejecución	Validado avances
CHH190101512116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. GABRIEL TEPORACA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DPR0411Q-19-2018	ICHIFE	7-Balleza	Balleza		960,000.00	960,000.00	960,000.00	852,857.76	852,857.76	255,857.33	255,857.33				En Ejecución	Validado avances
CHH190101512135	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	99.43	C-CIEN-08DTV0184L-21-2018	ICHIFE	7-Balleza	Balleza		640,000.00	640,000.00	640,000.00	578,912.74	578,912.74	367,061.58	367,061.58				En Ejecución	Validado avances
CHH190101512120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. MARIANO BALLEZA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08EPR0595N-20-2018	ICHIFE	7-Balleza	Balleza		800,000.00	800,000.00	800,000.00	584,658.35	584,658.35	327,283.67	327,283.67				En Ejecución	Validado avances
CHH190101512594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DIN0985N-28-2018	ICHIFE	9-Bocoyna	Bocoyna		900,000.00	900,000.00	900,000.00	704,010.66	704,010.66	598,386.22	598,386.22				Cancelado	Cancelación validada
CHH190101512601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. IGNACIO M ALTAMIRANO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DPR0655M-30-2018	ICHIFE	9-Bocoyna	Bocoyna		720,000.00	720,000.00	720,000.00	690,818.45	690,818.45	477,182.62	477,182.62				En Ejecución	Validado avances
CHH190101512587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DIN0498W-26-2018	ICHIFE	9-Bocoyna	Bocoyna		900,000.00	900,000.00	900,000.00	807,099.65	807,099.65	788,038.61	788,038.61				En Ejecución	Validado avances
CHH190101512306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JUVENTINO ROSAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DIN0500U-24-2018	ICHIFE	9-Bocoyna	Bocoyna		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	614,016.80	614,016.80	614,016.80	614,016.80				En Ejecución	Validado avances
CHH190101512598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MEXICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DIN0960E-29-2018	ICHIFE	9-Bocoyna	Bocoyna		720,000.00	720,000.00	720,000.00	556,704.95	556,704.95	483,494.21	483,494.21				En Ejecución	Validado avances
CHH190101516203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DIN0985N-28-2018	ICHIFE	9-Bocoyna	Bocoyna		900,000.00	900,000.00	900,000.00	704,010.66	704,010.66	598,386.22	598,386.22				En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH190101512138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JUAN DE ZUMARRAGA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DJN439G-23-2018	ICHIFE	9-Bocoyna	Bocoyna		900,000.00	900,000.00	900,000.00	703,375.74	703,375.74	696,077.24	696,077.24				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Telesecundaria Federalizada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	1909110	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		500,597.44	397,923.00	397,923.00	397,923.00	397,923.00	367,975.55	367,975.55				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Centro De Atencion Multiple 1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	2031.07	2031.07	1909137	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		934,640.52	934,640.52	934,640.52	934,640.52	934,640.52	932,398.07	932,398.07				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Victor Hugo Rascon Banda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	1909003	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		494,395.00	411,875.61	405,837.40	405,837.40	405,837.40	405,837.40	405,837.40	405,837.40				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Federal 17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	622.08	622.08	1909109	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		5,279,775.00	4,302,527.08	4,302,527.00	4,302,527.08	4,302,527.08	4,302,526.98	4,302,526.98				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. 1° De Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1909156	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		119,029.99	119,029.99	119,029.99	119,029.99	119,029.99	114,986.73	114,986.73				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Maria Monarrez Ogaz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	1909007	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		510,563.00	417,588.20	413,670.64	413,670.64	413,670.64	413,670.64	413,670.64	413,670.64				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Elisa Griensen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	354	354	1909064	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		220,226.79	220,226.79	220,226.79	220,226.79	220,226.79	219,570.25	219,570.25				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Adolfo Lopez Mateos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	663	663	1909155	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		255,413.73	255,413.73	255,413.73	255,413.73	255,413.73	254,712.96	254,712.96				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Rosaura Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1909178	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		248,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	247,231.32	247,231.32				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Roberto Fierro Villalobos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	50.58	50.58	1909069	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		600,883.00	463,998.00	463,998.00	463,998.00	463,998.00	456,045.64	456,045.64				En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Jose Ma. Ponce De Leon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1909175	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		49,285.00	49,285.00	49,285.00	49,285.00	49,285.00	49,177.47	49,177.47				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Alonso Lujambio Irazabal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	1908999	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		472,290.00	438,008.01	438,008.01	438,008.01	438,008.01	436,755.81	436,755.81				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Benemerito De Las Americas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	1909000	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		815,094.00	680,133.83	680,116.94	680,116.94	680,116.94	680,116.94	680,116.94	680,116.94				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Mariano Irigoyen Escontrías	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	1909004	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		875,683.00	871,911.27	871,905.87	871,905.87	871,905.87	871,905.87	871,905.87	871,905.87				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Est. 3024 Heroes Ferrocarrileros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	259.2	259.2	1909070	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		2,720,682.28	2,616,033.62	2,616,033.62	2,616,033.62	2,616,033.62	2,602,230.98	2,602,230.98				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Benito Juarez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	1909108	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		469,013.68	402,196.52	402,196.52	402,196.52	402,196.52	339,588.97	339,588.97				En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH17180101066454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Eva Samano De Lopez Mateos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1909204	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		59,588.82	59,588.82	59,588.82	59,588.82	59,588.82	53,923.47	53,923.47				En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Mariano Valenzuela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1909194	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		406,607.83	406,607.83	406,607.83	406,607.83	406,607.08	395,405.13	395,405.13				En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Maria Brisia R. De Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1909205	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		29,220.40	29,220.40	29,220.40	29,220.40	29,220.40	29,156.26	29,156.26				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Towi Norawa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	1909167	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		854,047.00	738,734.43	738,734.43	738,734.43	738,734.43	738,674.17	738,674.17				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Juan Alanis 2390	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	237.5	237.5	1909065	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		156,682.34	156,682.34	156,682.34	156,682.34	156,682.34	152,464.81	152,464.81				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Cuillahuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	10006.71	10006.71	1909157	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		187,960.35	187,960.35	187,960.35	187,960.35	187,960.35	181,874.95	181,874.95				En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Artículo 123 Constitucional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1909206	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		95,952.82	95,952.82	95,952.82	95,952.82	95,952.82	95,532.07	95,532.07				En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Federal 16	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1909196	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		1,141,067.49	1,038,175.36	1,038,175.36	1,038,175.36	1,038,175.36	1,038,175.36	1,038,175.36	1,038,175.36				Terminado	Validado avances
CHH17170401044318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Real De Minas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	1909002	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		836,889.00	797,762.88	797,762.88	797,762.88	797,762.88	797,762.88	797,762.88	797,762.88				Terminado	Validado avances
CHH190101510971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. IGNACIO RODRIGUEZ TERRAZAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08OPR0085M-75-2018	ICHIFE	19-Chihuahua	Chihuahua		800,000.00	750,254.33	750,254.33	750,254.33	750,254.33	750,254.33	750,254.33	750,254.33				Terminado	Validado avances
CHH17170401044304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Paulo Freire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	50.58	50.58	1908922	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		529,464.00	492,633.89	492,633.89	492,633.89	492,633.89	492,633.89	492,633.89	492,633.89				Terminado	Validado avances
CHH17170401044306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Telesecundaria Federalizada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	144	144	1908923	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		1,212,271.00	1,038,275.59	1,038,275.59	1,038,275.59	1,038,275.59	1,038,275.59	1,038,275.59	1,038,275.59				Terminado	Validado avances
CHH17180101066313	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Rafael F. Muñoz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1909174	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		466,384.74	463,381.98	463,381.98	463,381.98	463,381.98	463,381.98	463,381.98	463,381.98				Terminado	Validado avances
CHH17170401044376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Felix Guzman Rodriguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	1909006	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		463,713.00	378,347.32	378,347.32	378,347.32	378,347.32	378,347.32	378,347.32	378,347.32				Terminado	Validado avances
CHH17170401044317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Niño Artillero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	144	144	1909001	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		1,090,171.00	947,375.73	947,375.73	947,375.73	947,375.73	947,375.73	947,375.73	947,375.73				Terminado	Validado avances
CHH17170401044373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Aquiles Serdan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	1909005	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		481,695.00	466,956.86	466,956.86	466,956.86	466,956.86	466,956.86	466,956.86	466,956.86				Terminado	Validado avances
CHH17180101066311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Jose Vasconcelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1909173	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		371,168.66	368,308.68	368,308.68	368,308.68	368,308.68	368,308.68	368,308.68	368,308.68				Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH17170401044274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Indígena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1701646	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		560,688.68	530,987.66	530,987.66	493,367.21	493,367.21	493,367.21	493,367.21				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Mauricio Corredor	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	1701676	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		856,134.84	823,118.65	823,118.65	823,118.65	823,118.65	819,355.07	819,355.07				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	In Tres Culturas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	144	144	1701671	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		1,289,773.10	1,216,731.90	1,216,662.20	1,216,662.20	1,216,662.20	1,216,662.20	1,216,662.20				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. 15 De Septiembre	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	1701672	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		832,619.14	785,500.04	785,496.31	785,496.31	785,496.31	785,496.31	785,496.31	785,496.31				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Valentín Gomez Farias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	1701673	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		826,154.53	809,938.00	809,938.00	809,938.00	809,938.00	801,795.45	801,795.45				En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Cuauhtemoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1701692	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		38,222.24	38,222.24	38,222.24	38,222.24	38,222.24	37,747.86	37,747.86				En Ejecución	Validado avances	
CHH1901015110963	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. ENRIQUE PESTALOZZI	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DIN055AC-62-2018	ICHIFE	17-Cuauhtémoc	Cuauhtémoc		800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,820.54	767,820.54	766,339.33	766,339.33				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101516167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. SERTOMA NO. 2166	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	41.89	C-CIEN-08EPR0462X-92-2017	ICHIFE	17-Cuauhtémoc	Cuauhtémoc		800,000.00	800,000.00	800,000.00	758,777.18	758,777.18	382,614.03	382,614.03				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Bicentenario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	144	144	1701660	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		796,083.55	703,098.41	703,076.26	703,076.26	703,076.26	703,076.26	703,076.26	703,076.26				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Hermanos Flores Magon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	1701675	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		476,250.96	462,318.50	462,318.50	462,318.50	462,318.50	456,129.38	456,129.38				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Hermanos Flores Magon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	1701647	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		391,073.99	347,624.65	347,624.65	347,624.65	347,624.65	336,854.82	336,854.82				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101511013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. VENUSTIANO CARRANZA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DIN0832J-90-2018	ICHIFE	17-Cuauhtémoc	Cuauhtémoc		900,000.00	900,000.00	900,000.00	859,379.89	859,379.89	840,332.63	840,332.63				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101511011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. PORFIRIO PARRA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DIN0553H-88-2018	ICHIFE	17-Cuauhtémoc	Cuauhtémoc		900,000.00	798,949.05	798,949.05	798,949.05	798,949.05	798,949.05	798,949.05	798,949.05			Terminado	Validado avances	
CHH17170401044297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Tres Culturas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	144	144	1701674	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		1,089,461.72	1,047,421.00	1,047,421.00	1,047,421.00	1,047,421.00	1,047,421.00	1,047,421.00	1,047,421.00				Terminado	Validado avances
CHH190101511015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. IGNACIO ALLENDE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DPR0148H-91-2018	ICHIFE	17-Cuauhtémoc	Cuauhtémoc		1,000,000.00	923,979.74	923,979.74	923,979.74	923,979.74	923,979.74	923,979.74	923,979.74				Terminado	Validado avances
CHH00170401044433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Frida Kahlo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	2101434	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Delicias		431,864.83	420,550.54	420,550.54	420,550.54	420,550.54	419,478.34	419,478.34				En Ejecución	Validado avances	
CHH00170401044921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Juana De Asbaje	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	2101462	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Delicias		91,023.92	80,657.54	80,657.54	80,657.54	80,657.54	80,657.54	80,657.54	80,657.54				En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH190101511018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. SEGISMUNDO FREUD	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	62.78	C-CIEN-08DIN0532L-97-2018	ICHIFE	21-Delicias	Delicias		800,000.00	800,000.00	800,000.00	763,246.33	763,246.33	732,146.88	732,146.88					En Ejecución	Validado avances
CHH00170401044434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Heroes De La Revolucion	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	2101435	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Delicias		1,672,550.36	1,672,550.36	1,672,515.74	1,672,515.74	1,672,515.74	1,672,515.74	1,672,515.74					En Ejecución	Validado avances
CHH00170401044437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Agustin Melgar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	2101436	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Delicias		518,134.62	502,146.34	502,146.34	502,146.34	502,146.34	502,032.14	502,032.14					En Ejecución	Validado avances
CHH00170401044422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Constitucion	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	48	48	2101420	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Delicias		458,019.26	404,297.84	404,297.84	404,297.84	404,297.84	397,646.40	397,646.40					En Ejecución	Validado avances
CHH190101511036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CAM 1	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DML0001X-100-2018	ICHIFE	21-Delicias	Delicias		1,000,000.00	954,972.96	954,972.96	954,972.96	954,972.96	954,972.96	954,972.96					Terminado	Validado avances
CHH190101511033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. RICARDO FLORES MAGON	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DINO224G-98-2018	ICHIFE	21-Delicias	Delicias		900,000.00	781,780.67	781,780.67	781,780.67	781,780.67	781,780.67	781,780.67					Terminado	Validado avances
CHH1901015116178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CENDI NUM. 7	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DINO0011I-93-2017	ICHIFE	21-Delicias	Delicias		1,000,000.00	961,263.66	961,263.66	961,263.66	961,263.66	961,263.66	961,263.66					Terminado	Validado avances
CHH190101511044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. HUITZIL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DINO224G-156-2018	ICHIFE	23-Galeana	Galeana		720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,640.76	687,640.76	677,246.00	677,246.00					En Ejecución	Validado avances
CHH190101511049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. HERMANOS FLORES MAGON	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	94.5	C-CIEN-08DESO050Q-107-2018	ICHIFE	25-Gómez Farías	Gómez Farías		960,000.00	960,000.00	960,000.00	914,841.03	914,841.03	663,312.44	663,312.44					En Ejecución	Validado avances
CHH190101511054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. GABRIELA MISTRAL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DINO084X-108-2018	ICHIFE	25-Gómez Farías	Gómez Farías		640,000.00	640,000.00	640,000.00	608,775.54	608,775.54	588,333.89	588,333.89					En Ejecución	Validado avances
CHH00170401044465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Ana Maria Berlanga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	2701256	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi		505,633.45	499,986.78	499,986.78	499,986.78	499,986.78	425,293.25	425,293.25					En Ejecución	Validado avances
CHH00170401044450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Elvira Cruz Bustillos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	2701243	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi		449,303.07	447,025.35	447,025.35	447,025.35	447,025.35	447,025.35	447,025.35					Terminado	Validado avances
CHH00170401044468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Ignacio Gonzalez Nevarez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	2901125	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi		505,622.45	496,988.05	496,988.05	496,988.05	496,988.05	496,988.05	496,988.05					Terminado	Validado avances
CHH00170401044453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Niños Heroes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	2701244	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi		473,172.07	469,452.41	469,452.41	469,452.41	469,452.41	469,452.41	469,452.41					Terminado	Validado avances
CHH00170401044457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Pedro De Lille Borja	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	2701245	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi		505,622.45	470,737.68	470,737.68	470,737.68	470,737.68	470,737.68	470,737.68					Terminado	Validado avances
CHH00170401044463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Josesito Aguirre	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	2701247	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi		505,622.45	493,860.56	493,860.56	493,860.56	493,860.56	493,860.56	493,860.56					Terminado	Validado avances
CHH00170401044459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	2701246	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi		505,622.45	462,013.27	462,013.27	462,013.27	462,013.27	462,013.27	462,013.27					Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH00170401044477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Ricardo Ramirez Carrillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	2901127	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo		505,622.45	497,522.00	497,522.00	497,522.00	497,522.00	401,431.71	401,431.71				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101511101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. MIGUEL HIDALGO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DPRO176D-123-2018	ICHIFE	31-Guerrero	Guerrero		900,000.00	900,000.00	900,000.00	856,374.69	856,374.69	832,309.10	832,309.10				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101511080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MARIANO SALAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	87.79	C-CIEN-08DIN0682T-116-2018	ICHIFE	31-Guerrero	Guerrero		900,000.00	900,000.00	900,000.00	863,932.82	863,932.82	778,511.32	778,511.32				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101511091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. ANTONIO DELGADO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DIN0443T-118-2018	ICHIFE	31-Guerrero	Guerrero		900,000.00	900,000.00	900,000.00	857,724.37	857,724.37	843,513.60	843,513.60				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101511087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MELCHOR OCAMPO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	76.8	C-CIEN-08DIN0705N-117-2018	ICHIFE	31-Guerrero	Guerrero		800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,991.73	766,991.73	610,420.95	610,420.95				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101511094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM VICENTE GUERRERO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DPRO189H-119-2018	ICHIFE	31-Guerrero	Guerrero		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	955,931.23	955,931.23	948,039.73	948,039.73				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101511079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. OVIDIO DECROLY	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DIN0643H-115-2018	ICHIFE	31-Guerrero	Guerrero		900,000.00	632,413.98	632,413.98	632,413.98	632,413.98	632,413.98	632,413.98	632,413.98				Terminado	Validado avances
CHH17170401044493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Carmen Tarin Ibarra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3201699	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		708,027.02	519,885.99	519,885.99	519,885.99	519,885.99	509,700.39	509,700.39				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101511109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. 21 DE MARZO 2126	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	91.64	C-CIEN-08EPRO223X-132-2018	ICHIFE	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		800,000.00	800,000.00	800,000.00	685,714.98	685,714.98	670,057.18	670,057.18				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101511123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ONCE DE JULIO 2491	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08EPRO224W-133-2018	ICHIFE	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		900,000.00	900,000.00	900,000.00	858,927.07	858,927.07	857,548.07	857,548.07				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secundaria Federal "" Rogelio Aranda""	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	441	441	3201702	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		701,961.00	701,961.46	701,961.46	701,961.46	701,961.46	672,162.57	672,162.57				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Luis Mora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	362.88	362.88	3201700	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		2,737,383.96	2,737,383.96	2,737,383.96	2,737,383.96	2,737,383.96	2,374,800.93	2,374,800.93				En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Tecnica 3007 Valentin Gomez Farias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	3201709	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		2,200,248.72	2,200,248.72	2,200,248.72	2,200,248.72	2,200,248.72	1,998,192.16	1,998,192.16				En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Tecnica 3007 Valentin Gomez Farias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	3201708	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		3,107,207.89	3,107,207.89	3,107,207.89	3,107,207.89	3,107,207.89	2,973,098.33	2,973,098.33				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Carmen Tarin Ibarra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3201691	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		642,952.00	571,152.83	571,152.83	571,152.83	571,152.83	571,110.43	571,110.43				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Luis Mora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	129.6	129.6	3201657	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		1,415,733.86	1,176,122.80	1,176,122.80	1,176,122.80	1,176,122.80	1,176,122.80	1,176,122.80	1,176,122.80				Terminado	Validado avances
CHH17170401044483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Pedro Alvarado Torres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3201689	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		450,397.00	429,541.57	429,541.57	429,541.57	429,541.57	429,541.57	429,541.57	429,541.57				Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH1717040104486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Ford 190	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3201690	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		460,524.00	362,841.16	362,841.16	362,841.16	362,841.16	362,841.16	362,841.16				Terminado	Validado avances
CHH1717040104492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam No. 5	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3201692	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		450,278.00	429,429.92	429,429.92	429,429.92	429,429.92	429,429.92	429,429.92				Terminado	Validado avances
CHH19010151139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. BENITO JUAREZ NO 2477	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08EPR0244I-146-2018	ICHIFE	35-Janos	Janos		640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,749.30	609,749.30	592,479.55	592,479.55				En Ejecución	Validado avances
CHH19010151143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. PRAXEDIS G. GUERRERO 2741	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08EPR0803D-147-2018	ICHIFE	35-Janos	Janos		640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,999.98	609,999.98	602,369.24	602,369.24				En Ejecución	Validado avances
CHH19010151130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. FELIX LOPE DE VEGA 2236	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08EPR0248F-145-2018	ICHIFE	35-Janos	Janos		640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,368.83	609,368.83	605,104.41	605,104.41				En Ejecución	Validado avances
CHH19010151127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. PORFIRIO TALMANTES 2065	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08EPR0567R-144-2018	ICHIFE	35-Janos	Janos		640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,272.82	609,272.82	606,454.22	606,454.22				En Ejecución	Validado avances
CHH19010151149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA NIÑOS HERODES 6093	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08EPR0937I-150-2018	ICHIFE	35-Janos	Janos		640,000.00	640,000.00	640,000.00	603,670.68	603,670.68	592,814.53	592,814.53				En Ejecución	Validado avances
CHH00170401044500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Siliame	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	3600935	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Jiménez		544,386.39	507,485.65	507,485.65	507,485.65	507,485.65	507,485.65	507,485.65				Terminado	Validado avances
CHH17170401044551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Nueva Generacion	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	144	144	3707376	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		1,098,447.28	969,979.89	969,979.89	969,979.89	969,979.89	967,723.23	967,723.23				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Guillermo Porras Muñoz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	55.74	55.74	3707445	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		699,151.93	699,151.93	699,151.93	699,151.93	699,151.93	690,074.22	690,074.22				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Federal 21	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	648	648	3707461	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		5,969,471.73	5,969,471.73	5,969,471.73	5,969,471.73	5,969,471.73	5,940,572.70	5,940,572.70				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Federal 18	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	440.64	440.64	3707462	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		3,365,880.80	3,365,880.80	3,365,880.80	3,365,880.80	3,365,880.80	2,854,676.09	2,854,676.09				En Ejecución	Validado avances
CHH190101511166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MIGUEL HUERTA MALDONADO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08D1N0470Q-182-2018	ICHIFE	37-Juárez	Juárez		900,000.00	900,000.00	900,000.00	864,000.00	864,000.00	863,978.97	863,978.97				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Telesecundaria Federalizada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	3707452	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		896,360.15	799,459.30	799,459.30	799,459.30	799,459.30	799,459.29	799,459.29				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Isaac Newton	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3707451	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		462,566.51	462,566.51	462,566.51	462,566.51	462,566.51	461,480.40	461,480.40				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Centro De Atencion Multiple 7003	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	794	794	3707523	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		866,076.13	868,076.13	868,076.13	868,076.13	868,076.13	867,187.15	867,187.15				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Nueva Creacion Temosachi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	303.48	303.48	3707541	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		3,339,642.35	3,339,642.35	3,339,642.35	3,339,642.35	3,339,642.35	3,339,642.31	3,339,642.31				En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH17170401044950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Antonio Caso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	3707562	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		494,810.98	494,810.98	494,810.90	494,810.90	494,810.90	457,281.72	457,281.72				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Fed. 21	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	233.28	233.28	3707296	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		867,143.00	854,290.60	854,290.60	854,290.60	854,290.60	854,225.76	854,225.76				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101511170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. LAZARO CARDENAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DUN0235M-221-2018	ICHIFE	37-Juárez	Juárez		900,000.00	900,000.00	900,000.00	829,323.86	829,323.86	819,151.79	819,151.79				Cancelado	Cancelación validada	
CHH17170401044554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Republica De Brasil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3707377	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		515,575.50	477,903.82	477,903.82	477,903.82	477,903.82	477,540.87	477,540.87				En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Ignacio Duarte Tarin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	3707560	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		327,944.72	237,944.72	237,944.72	237,944.72	237,944.72	235,544.72	235,544.72				En Ejecución	Validado avances	
CHH17180101066540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Federalizada Federico De La Vega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	3707588	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,799,992.08	4,799,992.08				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Generacion 2000	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	50.58	50.58	3707447	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		539,246.21	538,491.34	538,491.34	538,491.34	538,491.34	481,166.96	481,166.96				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn 21 De Abril	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3707448	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		474,611.45	469,756.02	469,756.02	469,756.02	469,756.02	411,108.45	411,108.45				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Tecnica 97	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	881.28	837.22	3707460	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		8,559,643.11	8,559,643.11	8,559,643.11	8,559,643.11	8,559,643.11	8,534,762.44	8,534,762.44				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101511154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. NETZAHUALCOYOTL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DUN0565D-165-2018	ICHIFE	37-Juárez	Juárez		1,200,000.00	1,200,000.00	1,126,165.71	1,126,165.71	1,126,165.71	1,126,165.71	1,126,165.71	1,126,165.71				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Mariano Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3707373	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		459,819.37	451,592.34	451,592.34	451,592.34	451,592.34	446,934.39	446,934.39				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Pablo Neruda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3707374	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		458,287.77	403,092.09	403,092.09	403,092.09	403,092.09	399,850.55	399,850.55				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Cusarare	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3707446	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		458,960.00	458,960.00	458,960.00	458,960.00	458,960.00	439,132.78	439,132.78				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Tecnica 98	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	622.08	559.87	3707459	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		5,147,343.96	4,292,012.41	4,292,012.41	4,292,012.41	4,292,012.41	4,287,231.79	4,287,231.79				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Centro Escolar Revolucion	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	4400	4400	3707524	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,997.22	1,499,997.22				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Federalizada Federico De La Vega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	336	336	3707547	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,999,260.31	4,999,260.31				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Primavera 1342	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	3707561	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		371,071.92	371,071.92	371,071.92	371,071.92	371,071.92	363,705.68	363,705.68				En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO						
CHH17170401044957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. Tecnica 80	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	56	56	3707548	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		235,909.62	235,909.62	235,909.62	235,909.62	235,909.62	231,798.46	231,798.46				En Ejecución	Validado avances						
CHH17170401044510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Jaime Torres Bodet	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	47.52	3707375	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		458,085.32	401,918.01	401,918.01	401,918.01	401,918.01	400,095.44	400,095.44				En Ejecución	Validado avances						
CHH17170401044924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Paquime	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	800	800	3707554	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		1,411,652.12	1,411,652.12	1,411,652.12	1,411,652.12	1,411,652.12	1,337,042.36	1,337,042.36				En Ejecución	Validado avances						
CHH17180101066471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Benito Juarez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	3707585	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		139,552.64	139,552.64	139,552.64	139,552.64	139,552.64	135,940.11	135,940.11				En Ejecución	Validado avances						
CHH190101511163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JUANA DE ARCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DIN0544R-170-2018	ICHIFE	37-Juárez	Juárez		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,054,375.74	1,054,375.74	1,043,515.00	1,043,515.00				En Ejecución	Validado avances						
CHH17170401044573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim Sierra Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	144	144	3707449	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		1,075,027.75	1,074,480.35	1,074,480.35	1,074,480.35	1,074,480.35	1,074,480.35	1,074,480.35				Terminado	Validado avances						
CHH17170401044575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Josefa Ortú De Dominguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3707450	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		463,027.89	423,095.00	423,095.00	423,095.00	423,095.00	423,095.00	423,095.00				Terminado	Validado avances						
CHH17170401044558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Ford 180 Maria Covadonga Rivero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	3707378	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		842,222.16	747,197.26	747,197.26	747,197.26	747,197.26	747,197.26	747,197.26				Terminado	Validado avances						
CHH17180101066503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Francisco Gablondo Soler	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	1600184	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	La Cruz		37,721.24	37,721.24	37,721.24	37,721.24	37,721.24	37,533.64	37,533.64				En Ejecución	Validado avances						
CHH17170401044675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secundaria Estatal 3029 Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	496.82	406.54	4000386	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Madera		8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,861,644.79	7,861,644.79				En Ejecución	Validado avances						
CHH16170300965616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Crescencio Macias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	C-CIEN-08DIN0400V-320-2017	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Madera		900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	743,056.32	743,056.32				En Ejecución	Validado avances						
CHH16170300965699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Ursulo Lujan Rodriguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	C-CIEN-08DIN0402T-322-2017	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Madera		800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	500,838.41	500,838.41				En Ejecución	Validado avances						
CHH16170300965590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Mario Moreno Cantinflas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	0.96	C-CIEN-08DIN0603N-317-2017	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Madera		900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	639,161.08	639,161.08				En Ejecución	Validado avances						
CHH16170300965601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	0.91	C-CIEN-08DIN0095C-318-2017	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Madera		900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	490,494.70	490,494.70				En Ejecución	Validado avances						
CHH16170300965622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Hans Christian Andersen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	C-CIEN-08DIN0101U-321-2017	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Madera		900,000.00	802,478.21	802,478.21	802,478.21	802,478.21	802,478.21	802,478.21				Terminado	Validado avances						
CHH17170401044677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Justo Sierra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	4500613	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Meoqui		518,134.62	502,886.19	502,886.15	502,886.15	502,886.15	502,886.15	502,886.15				En Ejecución	Validado avances						
CHH17170401044678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	4600554	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Meoqui		768,352.00	765,339.38	765,339.38	765,339.38	765,339.38	629,066.66	629,066.66				En Ejecución	Validado avances						

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH00170401044681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primaria Ramon Lopez Velarde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	4600554	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Moris		505,622.45	464,617.04	464,617.04	464,617.04	464,617.04	463,814.31	463,814.31				En Ejecución	Validado avances
CHH190101511486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	COBACH 18	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08CB0019H-268-2018	ICHIFE	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes		424,086.00	424,086.00	424,086.00	407,122.29	407,122.29	392,435.78	392,435.78				Cancelado	Cancelación validada
CHH190101511814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	COBACH 18	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08CB0019H-268-2018	ICHIFE	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes		424,086.00	424,086.00	424,086.00	407,122.29	407,122.29	392,435.78	392,435.78				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401044682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Juan Jose Salas Flores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	5000946	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes		468,286.51	467,231.73	467,231.73	467,231.73	467,231.73	467,231.73	467,231.73				Terminado	Validado avances
CHH17180101066441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Margarita Maza De Juarez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	5200586	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Ojinaga		325,948.48	307,549.07	307,549.07	307,549.07	307,549.07	307,549.07	307,549.07				Terminado	Validado avances
CHH17170401044688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J. N. Cullahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	5400218	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Riva Palacio		471,118.17	454,988.99	454,988.99	454,988.99	454,988.99	454,988.99	454,988.99				Terminado	Validado avances
CHH190101511206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J. N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	55.89	C-CIEN-08DIN0234H-224-2018	ICHIFE	55-Rosales	Rosales		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	858,774.90	858,774.90	614,541.98	614,541.98				En Ejecución	Validado avances
CHH190101511194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J. N. LAZARO CARDENAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DIN0235M-221-2018	ICHIFE	55-Rosales	Rosales		900,000.00	900,000.00	900,000.00	829,323.86	829,323.86	819,151.79	819,151.79				En Ejecución	Validado avances
CHH190101511214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. OCTAVIO PAZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	92.95	C-CIEN-08DES0070D-226-2018	ICHIFE	56-Rosario	Rosario		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	952,490.91	952,490.91	642,899.97	642,899.97				En Ejecución	Validado avances
CHH190101511222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J. N. IGNACIO ALLENDE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	95.78	C-CIEN-08DIN0348P-228-2018	ICHIFE	58-San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos		800,000.00	800,000.00	800,000.00	692,201.20	692,201.20	378,631.07	378,631.07				En Ejecución	Validado avances
CHH190101511217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J. N. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DIN0159X-227-2018	ICHIFE	58-San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos		900,000.00	900,000.00	900,000.00	693,022.42	693,022.42	649,138.77	649,138.77				En Ejecución	Validado avances
CHH190101511300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J. N. ARNOLD GESSEL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DIN0202E-231-2018	ICHIFE	59-San Francisco del Oro	San Francisco del Oro		900,000.00	900,000.00	900,000.00	862,930.95	862,930.95	838,042.99	838,042.99				En Ejecución	Validado avances
CHH190101511345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J. N. FRANCISCO LUNA ARROYO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DIN0303E-232-2018	ICHIFE	59-San Francisco del Oro	San Francisco del Oro		900,000.00	900,000.00	900,000.00	826,967.64	826,967.64	826,966.82	826,966.82				En Ejecución	Validado avances
CHH190101511350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. HEROES DE LA DEMOCRACIA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DES0033M-233-2018	ICHIFE	59-San Francisco del Oro	San Francisco del Oro		1,200,000.00	1,149,846.07	1,149,846.07	1,149,846.07	1,149,846.07	1,149,846.07	1,149,846.07				Terminado	Validado avances
CHH190101511363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J. N. VICENTE SUAREZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DIN0338I-235-2018	ICHIFE	60-Santa Bárbara	Santa Bárbara		1,000,000.00	1,000,000.00	957,521.95	957,521.95	957,521.95	957,521.95	957,521.95				En Ejecución	Validado avances
CHH190101511368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J. N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DIN0339H-236-2018	ICHIFE	60-Santa Bárbara	Santa Bárbara		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	930,801.43	930,801.43	879,406.89	879,406.89				En Ejecución	Validado avances
CHH190101511374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CAM 15	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DML00152-238-2018	ICHIFE	60-Santa Bárbara	Santa Bárbara		900,000.00	900,000.00	900,000.00	853,438.37	853,438.37	809,044.90	809,044.90				En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH190101511357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. TIERRA Y LIBERTAD	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DIN073R-234-2018	ICHIFE	60-Santa Bárbara	Santa Bárbara		1,000,000.00	901,205.33	901,205.33	901,205.33	901,205.33	901,205.33	901,205.33				Terminado	Validado avances	
CHH190101511377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. RODRIGO CHAVEZ LOBATO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DIN0501A-243-2018	ICHIFE	62-Saucillo	Saucillo		1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,376,991.10	1,376,991.10	1,370,073.20	1,370,073.20				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101511393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. DIEGO RIVERA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DIN0521G-246-2018	ICHIFE	62-Saucillo	Saucillo		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,135,030.95	1,135,030.95	1,123,326.89	1,123,326.89				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101511418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JOSE MARIA MARI	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	95.62	C-CIEN-08DIN029Y-250-2018	ICHIFE	62-Saucillo	Saucillo		900,000.00	900,000.00	900,000.00	779,802.33	779,802.33	496,170.25	496,170.25				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101511395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	93.03	C-CIEN-08DIN0932I-247-2018	ICHIFE	62-Saucillo	Saucillo		900,000.00	900,000.00	900,000.00	700,036.38	700,036.38	660,104.12	660,104.12				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101511435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DIN0990Z-253-2018	ICHIFE	62-Saucillo	Saucillo		900,000.00	900,000.00	900,000.00	857,474.38	857,474.38	814,527.29	814,527.29				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101511413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MANUEL GUTIERREZ NAJERA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	81.25	C-CIEN-08DIN0970L-249-2018	ICHIFE	62-Saucillo	Saucillo		900,000.00	900,000.00	900,000.00	860,387.75	860,387.75	405,615.11	405,615.11				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101511422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	100	C-CIEN-08DIN0300W-251-2018	ICHIFE	62-Saucillo	Saucillo		800,000.00	800,000.00	728,859.58	728,859.58	728,859.58	728,859.58	728,859.58	728,859.58				En Ejecución	Validado avances
CHH190101511400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. GABRIELA MISTRAL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	91.86	C-CIEN-08DIN0309N-248-2018	ICHIFE	62-Saucillo	Saucillo		900,000.00	900,000.00	900,000.00	859,162.77	859,162.77	430,624.90	430,624.90				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101511464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM.ABRAHAM GONZALEZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	84.15	C-CIEN-08DPR0039A-254-2018	ICHIFE	62-Saucillo	Saucillo		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,149,141.75	1,149,141.75	858,803.79	858,803.79				En Ejecución	Validado avances	
CHH16170100839318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Techumbre Metalica En Telesecundaria 6174	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	6300347	P.M. TEMOSACHIC	63-Temosachic	Temósachic	Yepachic	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	57423	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances	
CHH1718010106461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Bilingüe Mario A. Macías	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	6500839	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Urique		1,398,339.84	1,398,339.84	1,398,339.84	1,398,339.84	1,398,339.84	1,321,352.20	1,321,352.20				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170401044694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Cuauhtemoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	6500803	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Urique		505,622.45	452,645.00	452,645.00	452,645.00	452,645.00	452,645.00	452,645.00	452,645.00			Terminado	Validado avances	
CHH17170401044886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Centro De Castellanzacion	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	6500804	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Urique		505,622.45	456,612.16	456,612.16	456,612.16	456,612.16	456,612.16	456,612.16	456,612.16			Terminado	Validado avances	
CHH17170401046997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecyte 13 San Guillermo (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Equipamiento	1	1	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	0-Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13			En Ejecución	Validado avances		
CHH17170401046305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 26 Bachiniva (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Equipamiento	1	1	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	0-Gobierno de la Entidad	Bachiniva		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13			En Ejecución	Validado avances		
CHH17170401046130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 04 Carichi (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Equipamiento	1	1	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	0-Gobierno de la Entidad	Carichi		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13			En Ejecución	Validado avances		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH17180101066269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De Unidad De Docencia Dos Niveles	Otros proyectos de Inversión	Educación	Metros Cuadrados	1	0.88	-	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		17,500,000.00	22,197,308.18	17,500,000.00	17,499,932.59	17,499,932.59	10,465,562.42	10,465,562.42	ICHIFE-128/17	HIGINIO AGUIRRE MACIAS	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecyte 08 Cuauhtémoc (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Equipamiento	1	1	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	0-Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13				En Ejecución	Validado avances
CHH17180101074573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ccms-12-2017-D Construcción De Cubículos Facultad De Ciencias De La Cultura Física	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	CCMS-12-2017-D	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		2,899,909.00	1,608,714.08	0.00	1,608,714.08	1,608,048.23	1,608,048.23	1,608,048.23	UACH-CCMS-12-2017/D	INF IVAN GARCIA LOPEZ	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401049035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mobiliario Y Equipo De Laboratorio Facultad De Enfermería Y Nutriología	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Equipamiento	1	1	-	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		45,952.00	94,903.80	45,952.80	94,903.80	44,230.80	44,230.80	44,230.80				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Edificio De 3 Niveles Para Aulas De La Facultad De Ciencias De La Cultura Física	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros	1	0.91	UACH-CCMS-01-2017-P	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		34,955,791.20	45,947,255.02	34,955,791.20	44,338,540.94	41,631,682.31	41,631,682.31	41,631,682.31	UACH-CCMS-01-2017-P	DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONTRATACION S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 10 Samachique (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	298,445.50	298,445.50	298,445.50	ICHIFE-168/17	CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401047024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecyte 17 Baborigame (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Equipamiento	1	1	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 09 Atascaderos (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	283,888.80	283,888.80	283,888.80	ICHIFE-163/17	CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S DE RL DE CV	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 05 Tomochi (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Equipamiento	1	1	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	0-Gobierno de la Entidad	Guerrero		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecyte 07 San Isidro (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Equipamiento	1	1	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13				En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecyte 09 Lomas De Poleo (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,279.30	299,279.30	299,279.30	ICHIFE-170/17	COPSA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401047010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecyte 14 Villa Esperanza (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,690.48	299,690.48	299,690.48	ICHIFE-173/17	COPSA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 06 Benito Juarez (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	0-Gobierno de la Entidad	Namiquipa		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,110.14	299,110.14	299,110.14	ICHIFE-164/17	CONSTRUCTORA YEPARAVO S.A. DE C.V.	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401053380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Obra De: Estacionamiento (Terracería, Materiales Asfálticos, Pintura, Guarnición) Vialidad (Terracería, Materiales Asfálticos, Pintura, Guarnición) Andadores, Red Eléctrica (Recurso De Fam 217)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	0.95	ICHIFE 203-17	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	0-Gobierno de la Entidad	Namiquipa		3,715,245.34	3,969,358.55	2,671,592.00	3,969,358.55	3,360,876.39	3,360,876.39	3,360,876.39	ICHIFE-203-17	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, SA DE CV	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 22 Nonoava (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	0-Gobierno de la Entidad	Nonoava		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	285,054.25	285,054.25	285,054.25	ICHIFE-176/17	GRUPO CONSTRUCTOR MOMENTUM RENOVA SA DE CV	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Validado avances
CHH17170401046290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad 25 Congregación Ortiz (Fam 2017 Ampliación Cafetería)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	-	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	0-Gobierno de la Entidad	Rosales		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	95,810.67	95,810.67	95,810.67	ICHIFE-180/17	GRUPO CONSTRUCTOR MOMENTUM RENOVA SA DE CV	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	Validado avances
CHH171701000838420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Bodega De Evidencias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros Cuadrados	1	1	-	Secretaría Ejecutiva	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,999,504.00	1,806,871.56	1,806,871.56	1,806,871.56				En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO				
CHH180401501318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	CECYTECH 06 CHIHUAHUA (CAED EQUIPAMIENTO)	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Equipamiento	1	1			COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96				En Ejecución	Validado avances				
CHH180401501813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	CECYTECH 24 TORIBIO ORTEGA (CAED EQUIPAMIENTO)	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Equipamiento	1	1			COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96				En Ejecución	Validado avances				
CHH180401501854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	CECYTECH 09 LOMAS DE POLEO (CAED EQUIPAMIENTO)	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Equipamiento	1	1			COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Juárez	Juárez	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96				En Ejecución	Validado avances				
CHH180401501945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	CECYTECH 11 CIUDAD DEL CONOCIMIENTO (CAED EQUIPAMIENTO)	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Equipamiento	1	1			COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96				En Ejecución	Validado avances				
CHH180401502124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	CECYTECH 11 CIUDAD DEL CONOCIMIENTO (CAED ADECUACIONES)	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Otros	1	1			COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	37-Juárez	Juárez	Juárez	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00				Terminado	Validado avances				
CHH180401502100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	CECYTECH 09 LOMAS DE POLEO (CAED ADECUACIONES)	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Otros	1	1			COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	37-Juárez	Juárez	Juárez	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00				Terminado	Validado avances				
CHH190101513466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa	Asegurar la calidad de los Programas Educativos a través de la Consolidación, Evaluación y Acreditación de los Programas Educativos evaluables Existentes	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Equipamiento	100	0	1402/18		Universidad Tecnológica de Parral	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	494,858.00	494,858.00	494,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances				
CHH00180101070811	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción Del Puente Guamuchil De 306 M2 Sobre El Rio Batopilas, De Tres Claros Con Una Longitud De 76.5m Y Un Ancho De 4m, En El Municipio De Batopilas. / 2017-03-26-0441	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	306	306	2017-03-26-0441		INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		18,000,000.00	18,000,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	16,077,112.25	16,077,112.25	16,077,112.25	16,077,112.25	144-OP-0001/18-DC/OBRA	GEXIQ S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances			
CHH00180101070412	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Modernización De La Carretera Guerrero - Madera Del Tramo Del Km 121+800 Al Km 125+820 Con Una Longitud De 4,020 M, En El Municipio De Madera. / 2017-03-26-0442	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	8275.24	8275.24	2017-03-26-0442		INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		7,000,000.00	7,000,000.00	4,032,042.40	4,032,042.40	4,032,042.40	4,032,042.40	4,032,042.40	4,032,042.40				En Ejecución	Validado avances			
CHH00180101070433	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Sistema De Agua Potable En San Francisco Del Oro (3a Etapa De 4): Consistente En El Suministro E Instalación De 172.15 Mi De Tubería De Pvc De 2" De Diámetro, 4,055.14 Mi De Tubería De Pvc De 3" De Diámetro, 1,230.77 Mi De Tubería De Pvc De 4" De Diámetro, 831.31 Mi De Tubería De Pvc De 6" De Diámetro Y 228 Nuevas Tomas Domiciliarias. En La Localidad De San Francisco Del Oro Municipio Del M.N. / 2017-03-26-0176	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2017-03-26-0176		INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		2,412,000.00	2,326,628.54	2,326,628.54	2,326,628.54	2,326,628.54	2,326,628.54	2,326,628.54	2,326,628.54				Terminado	Validado avances			
CHH00180101071329	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Incorporación De Pozo Consistente En: Línea Conducción, Electrificación, Equipamiento, Tanque Y Tren De Descarga. En Santa Ana (Oscar Soto Máynes), Namiquipa / 2016-03-26-22	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2016-03-26-22		INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		522,340.94	505,189.92	505,189.92	505,189.92	505,189.92	505,189.92	505,189.92	505,189.92				Terminado	Validado avances			
CHH00180101070053	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Conclusion De La Construcción Del Colector Sur-Sur En Cd. Juarez / 2016-03-26-10	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2016-03-26-10		INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		4,400,000.00	4,399,973.89	4,399,973.89	4,399,973.89	4,399,973.89	4,399,973.89	4,399,973.89	4,399,973.89				Terminado	Validado avances			
CHH00180101070017	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Reposición De 3 Pozos Profundos A 250 M De Profundidad / 2016-03-26-19	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2016-03-26-19		INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		2,700,000.00	2,694,794.40	2,694,794.40	2,694,794.40	2,694,794.40	2,694,794.40	2,694,794.40	2,694,794.40				Terminado	Validado avances			
CHH00180101069989	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Tercera Etapa (3 De 3) Del Alcantarillado Sanitario Consistente En El Suministro E Instalación De 735 Metros De Tubería De 8" De Diámetro De Pvc, 1671 Metros De Tubería De 10" De Diámetro De Pvc, 44 Pozos De Visita Tipo Comun Y 6 Descargas Domiciliarias, En La Loc. De General Pacheco (El Terreno), Mpio. De Balleza. / 2017-03-26-0178	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2017-03-26-0178		INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		2,280,000.00	2,242,841.92	2,242,841.92	2,242,841.92	2,242,841.92	2,242,841.92	2,242,841.92	2,242,841.92				Terminado	Validado avances			
CHH00180101070432	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Primera Etapa De La Rehabilitación De La Línea De Conduccion De La Red De Agua Potable, Consistente En El Suministro E Instalacion De 5,173.94 Mi De Tubería De Pvc Clase 7 (Para 7 Kg/Cm2 Presion De Trabajo) De 12" De Diámetro Asi Como Piezas Especiales Y Accesorios Para Su Correcta Instalación Y Funcionamiento En La Localidad De Naica, Municipio De Saucillo. / 2017-03-26-0181	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2017-03-26-0181		INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		5,829,636.00	4,266,749.74	4,266,749.74	4,266,749.74	4,266,749.74	4,266,749.74	4,266,749.74	4,266,749.74				Terminado	Validado avances			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO					
							TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH00180101070813	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Reconstrucción Del Puento Gato Negro A Base De Cajones De Concreto Hidraulico Con Una Superficie De 554.956 M2 En La Localidad De Alta Vista Municipio De Camargo / 2017-03-26-010	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros		554.95	554.95	2017-03-26-0110	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		10,000,000.00	9,999,999.96	9,999,999.96	9,999,999.96	9,999,999.96	9,999,999.96	9,999,999.96	9,999,999.96	144-OP-0039/17-DC/OBRA	TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH00180101070050	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Ampliación De Red Y Tomas Domiciliarias En Allende (2a. Etapa De 3): Consistente En El Suministro E Instalación De 4,563.14 MI De Tubería De Pvc De 3" De Diámetro, 3,398.82 MI De Tubería De Pvc De 6" De Diámetro, 141 Nuevas Tomas Domiciliarias. En La Localidad De Allende Municipio Del M.N. / 2017-03-26-0177	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2017-03-26-0177	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		2,320,000.00	2,006,896.86	2,006,896.86	2,006,896.86	2,006,896.86	2,006,896.86	2,006,896.86	2,006,896.86				Terminado	Validado avances	
CHH00180101070054	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Tercer Etapa Planta Potabilizadora De Hidalgo Del Parral / 2016-03-26-09	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2016-03-26-09	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		7,510,824.00	7,509,252.18	7,509,252.18	7,509,252.18	7,509,252.18	7,509,252.18	7,509,252.18	7,509,252.18				Terminado	Validado avances	
CHH00180101070818	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción De 4,400 MI De Línea De Conducción De 8", 10", 14" Y 18" De Diám. / 2016-03-26-20	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2016-03-26-20	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		2,614,362.00	2,300,037.63	2,300,037.63	2,300,037.63	2,300,037.63	2,300,037.63	2,300,037.63	2,300,037.63				Terminado	Validado avances	
CHH00180101070864	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Segunda Etapa (2 De 3) Alcantarillado Sanitario Con Tubería 3,036,MI De Pvc De 8" De Diámetro, 70 Pozos De Visita Tipo Común Y 76 Descargas Domiciliarias, En La Loc. De Moris, Mpio. Del M.N. / 2017-03-26-0179	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2017-03-26-0179	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		1,568,992.00	1,567,182.45	1,567,182.45	1,567,182.45	1,567,182.45	1,567,182.45	1,567,182.45	1,567,182.45				Terminado	Validado avances	
CHH00180101070051	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilización De Una Cap.0.4 Lps En San Diego De Alcalá, Aldama / 2016-03-26-23	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2016-03-26-23	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		1,047,176.00	925,820.71	925,820.71	925,820.71	925,820.71	925,820.71	925,820.71	925,820.71				Terminado	Validado avances	
CHH00180101070812	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Sistema De Agua Potable (1a. Etapa De 2): Consistente En El Suministro E Instalación De 7,364.23 MI De Tubería De Pvc De 3" De Diámetro, 5,243.16 MI De Tubería De Pvc De 4" De Diámetro Y 141 Nuevas Tomas Domiciliarias, En La Localidad De Matamoros Mpio Del M.N. / 2017-03-26-0175	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2017-03-26-0175	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		2,960,000.00	2,738,491.59	2,738,491.59	2,738,491.59	2,738,491.59	2,738,491.59	2,738,491.59	2,738,491.59				Terminado	Validado avances	
CHH00180101071330	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Incorporación De Pozo A La Red De Agua Potable. Equipamiento Electromecánico. Conexión A La Red De Descarga Con Tubería De 6" De Diám. Para Un Gasto De 20 Lps 2a. Etapa / 2016-03-26-21	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2016-03-26-21	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		225,000.00	190,198.25	190,198.25	190,198.25	190,198.25	190,198.25	190,198.25	190,198.25				Terminado	Validado avances	
CHH00180101070413	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	1 Etapa (1 De 2)De La Rehabilitación Del Colector Principal Con 1,790.00 MI De Tubería De Pvc, Colector Para El Barrio La Tinta Con 400 MI De Tubería De Pvc, Subcolector Arroyo Canta Ranas Con 418 MI De Tubería De Pvc Todos Con Tubería Para Alcantarillado Sanitario, En La Localidad De San Francisco Del Oro, Del Municipio Del Mismo Nombre En El Estado De Chihuahua. / 2017-03-26-0440	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2017-03-26-0440	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		5,000,000.00	4,815,233.75	4,815,233.75	4,815,233.75	4,815,233.75	4,815,233.75	4,815,233.75	4,815,233.75				Terminado	Validado avances	
CHH00180101070819	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción De La Planta De Tratamiento De Agua Residual A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilización Para Julimes / 2016-03-26-12	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2016-03-26-12	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		3,105,000.00	2,935,662.18	2,935,662.18	2,935,662.18	2,935,662.18	2,935,662.18	2,935,662.18	2,935,662.18				Terminado	Validado avances	
CHH00180101071328	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Segunda Etapa (2 De 3) Del Alcantarillado Sanitario Consistente En El Suministro E Instalación De 2,400 M De Tubería De 8" De Diámetro De Pvc, 45 Pozos De Visita Tipo Común, 51 Registros, 3 Pozos Tipo Diamana Y 50 Descargas Domiciliarias, En La Loc. De El Pilar, Mpio. De Moris. / 2017-03-26-0180	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2017-03-26-0180	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		928,250.00	925,007.95	925,007.95	925,007.95	925,007.95	925,007.95	925,007.95	925,007.95				Terminado	Validado avances	
CHH00180101071331	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción De Red De Atarjeas En La Colonia Mexico 68 / 2016-03-26-11	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2016-03-26-11	INSTITUCION_EJECUTORA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		6,516,296.00	6,006,809.77	6,006,809.77	6,006,809.77	6,006,809.77	6,006,809.77	6,006,809.77	6,006,809.77				Terminado	Validado avances	
CHH00180101071219	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Pavimentación De 1910.00 M2 Con Concreto Hidraulico De Vialidad Montañas En Hidalgo Del Parral Chihuahua, Primera Etapa / 2016-03-13-01	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2016-03-13-01	INSTITUCION_EJECUTORA	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		1,183,193.33	1,183,193.33	1,183,193.33	1,180,895.53	1,180,895.53	1,180,895.53	1,180,895.53	1,180,895.53	48348		MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH00180101070310	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción De 2,235 M2 De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Vialidad Montañas, En La Ciudad De Hidalgo Del Parral, Municipio De Hidalgo Del Parral, Chihuahua. / 2017-03-13-0158	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	2017-03-13-0158	INSTITUCION_EJECUTORA	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		2,603,050.00	2,603,050.00	2,603,050.00	2,597,289.82	2,597,289.82	2,597,289.82	2,597,289.82		DOPM-FONDO MINERO-01-17	JOSE ARANDA VALENCIA	MUNICIPIO DE PARRAL	Cancelado	Cancelación validada	
CHH180401496321	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Reconstrucción a Base de Pavimentación con Carpeta Asfáltica de 5 cms del Libramiento Manuel Gómez Morín, en el municipio de Cuauhtémoc del cadamenio km. 9+025 al km. 16+000 .	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	62775	56497.5		SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA	17-Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc		25,178,704.00	25,178,704.00	25,178,704.00	25,178,704.00	23,556,425.78	23,556,425.78	23,556,425.78	23,556,425.78	144-OP-0084/18-DC/OBRA	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH180401486300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Ramona V. de Garlitas/Capulin, col. Héroes de la Revolución.	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Metros	1904.35	1809.79	CHH180401486300	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Juárez	37-Juárez	Juárez	Juárez		2,262,599.00	2,262,599.00	2,262,599.00	2,262,470.43	2,150,252.56	2,150,252.56	2,150,252.56	2,150,252.56	OP-092-2018	Maniobras Constructivas de Juárez, S.A. de C.V.	Municipio de Juárez	En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH18040148945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Acondicionamiento de parque Lucero esq. con calle Juan de Bolonia en col Parajes del Sol, Cd. Juárez, Chih.	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Metros	994	396.21	1814161	Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Juárez	37-Juárez	Juárez	Juárez	2,377,599.51	2,377,599.51	2,377,599.51	2,377,599.51	1,376,597.94	1,376,597.94	1,376,597.94	OP-118-2018	PALERMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201132277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Parque Tarento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Metros Cuadrados	5142.75	5142.75	08037EMF002	AYUNTAMIENTO DE JUAREZ	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,200,000.00	1,191,151.54	1,191,151.54	1,191,151.54	1,191,151.54	1,191,151.54	1,191,151.54				Terminado	Validado avances	
CHH18180201132264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Parque Satélite	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Metros Cuadrados	6178.85	6178.85	08037EMF001	AYUNTAMIENTO DE JUAREZ	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,200,000.00	1,193,890.19	1,193,890.19	1,193,890.19	1,193,890.19	1,193,890.19	1,193,890.19	OP-053-2018	GRUPO KORAACHI S. A. DE C. V.	AYUNTAMIENTO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201132252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Parque Riveras Del Bravo Etapa 8	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Metros Cuadrados	700	700	08037EMF004	AYUNTAMIENTO DE JUAREZ	37-Juárez	Juárez	Juárez	709,596.12	702,291.63	702,291.63	702,291.63	702,291.63	702,291.63	702,291.63	OP-053-2018	GRUPO KORAACHI S.A. DE C. V.	AYUNTAMIENTO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201132234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Parque Constitución	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Metros Cuadrados	1750	1750	08037EMF003	AYUNTAMIENTO DE JUAREZ	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,200,000.00	1,182,105.98	1,182,105.98	1,182,105.98	1,182,105.98	1,182,105.98	1,182,105.98	OP-052-2018	SOYO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V	AYUNTAMIENTO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180101080127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Ampliacion De Red De Distribucion	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	100	100	20300285	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Allende	Pueblito de Allende	3,480,000.00	2,456,153.49	2,456,153.49	2,456,153.49	2,456,153.49	2,456,153.49	2,456,153.49	2,456,153.49	023-2018-E19-ICAS-APAUUR	FRACSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SNEAMIENTO	Terminado	Validado avances
CHH180401498170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN COYACHIQUE, MPIO. DE BATOPILAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	20800671	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	8-Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Coyachique	1,904,072.00	1,903,914.64	1,903,914.64	1,903,914.64	1,903,914.64	1,903,914.64	1,903,914.64	020-2018-E15-ICAS-APARURAL	GRUPO SIMOSOL S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA	Terminado	Validado avances	
CHH18180101080189	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Construccion Del Sistema Integral De Agua Potable.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	100	100	20800673	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Norhú	1,391,613.00	804,276.98	804,276.98	804,276.98	804,276.98	804,276.98	804,276.98	025-2018-E12-ICAS-APARURAL	SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS	JUNTA CENTRAL DE AGUA	Terminado	Validado avances	
CHH18180101080154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Incorporacion De Pozo Profundo, Ampliacion De Red Y Tomas Domiciliarias.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	100	100	21300357	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	Casas Grandes	2,635,023.00	2,321,915.86	2,321,915.86	2,321,915.86	2,321,915.86	2,321,915.86	2,321,915.86	031-2018-E31-ICAS-APAUUR	SERGIO OMAR MORENO BUSTILLO	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances	
CHH18180201133567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Programa Agua Limpia 2018	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	100	100	26801758	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		1,041,437.00	1,033,906.19	1,033,906.19	1,033,906.19	1,033,906.19	1,033,906.19	1,033,906.19	1,033,906.19	A010-2018-E1-ICAS-AAL	WATER SERVICE TECHNOLOGIES, S DE R.L. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances
CHH180301297616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE EMISOR Y OBRAS DE DESCARGA - 22500267	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	22500267	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	25-Gómez Farías	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	1,529,573.00	1,526,324.69	1,526,324.69	1,526,324.69	1,526,324.69	1,526,324.69	1,526,324.69	053-2018-ES8-ICAS-APAUUR	GRUPO CONSTRUCTORA LERAVI, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances	
CHH18180101080195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Construccion Del Sistema Integral De Agua Potable En Rancheria Baboreachi.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	100	100	22701369	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Ranchería Baboreachi	1,559,874.00	1,464,756.15	1,464,756.15	1,464,756.15	1,464,756.15	1,464,756.15	1,464,756.15	1,464,756.15	026-2018-E22-ICAS-APARURAL	ING. JORGE ARTURO MORALES RODRIGUEZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances
CHH18180101080207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Construccion Del Sitema Integal De Agua Potable En Rancheria Cienega Prieta.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	100	100	22701375	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Ranchería Ciénega Prieta	4,396,352.00	3,698,367.95	3,698,367.95	3,698,367.95	3,698,367.95	3,698,367.95	3,698,367.95	3,698,367.95	028-2018-E24-ICAS-APARURAL	ING. ROBERTO CORRAL CISNEROS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances
CHH18180101080212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Construccion Del Sistema Integral De Agua Potable En Juntas De Arriba.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	100	100	22901262	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Juntas de Arriba	2,752,633.00	1,729,545.86	1,729,545.86	1,729,545.86	1,729,545.86	1,729,545.86	1,729,545.86	1,729,545.86	016-2018-E13-ICAS-APARURAL	GRUPO SIMOSOL S.A. DE C.V	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances
CHH180301297594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A 300 METROS DE PROFUNDIDAD - 23201738	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	47	47	23201738	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	2,133,238.00	1,191,941.58	1,191,941.58	1,191,941.58	1,191,941.58	1,191,941.58	1,191,941.58	1,191,941.58	052-2018-ES7-ICAS-APAUUR	PERFORACIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances
CHH18180101080179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Janos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	100	100	23500310	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Janos	Janos	8,953,663.00	8,379,852.47	8,379,852.47	8,379,852.47	8,379,852.47	8,379,852.47	8,379,852.47	8,379,852.47	013-2018-E9-ICAS-APAUUR	SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances
CHH18180101080216	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Conclusion Del Sistema Integral De Agua Potable En San Pedro.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	100	100	23500316	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Janos	San Pedro	4,415,424.00	2,540,022.68	2,540,022.68	2,540,022.68	2,540,022.68	2,540,022.68	2,540,022.68	2,540,022.68	021-2018-E17-ICAS-APARURAL	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES FRANCO, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO						
CHH18180101080227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Suministro E Instalacion De 1,500mts. De Tuberia De Pvc, Tanque Metalco Elevado Y Tomas En El Águila.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	100	100	23600973	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Jiménez	El Águila	883,413.00	755,744.45	755,744.45	755,744.45	755,744.45	755,744.45	755,744.45	027-2018-E23-JCAS-APARURAL	CONSTRUCTORA MART S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances						
CHH18180101080193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Segunda Etapa Del Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Sauzal Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	100	100	23707622	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	8,000,000.00	5,820,377.17	5,820,377.17	5,820,377.17	5,820,377.17	5,820,377.17	5,820,377.17	012-2018-E8-JCAS-APAUUR	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES ICH, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances						
CHH18180101080604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Ampliacion De Descargas Domiciliarias En Loma Blanca.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	100	100	23707623	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Loma Blanca	1,551,955.00	1,102,886.50	1,102,886.50	1,102,886.50	1,102,886.50	1,102,886.50	1,102,886.50	008-2018-E3-JCAS-APARURAL	ING. CARLOS GABALDON GONZALEZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances						
CHH18180101080165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Ampliacion De La Red De Distribucion	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	100	100	24400232	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Matamoros	Mariano Matamoros	2,998,120.00	2,225,549.56	2,225,549.56	2,225,549.56	2,225,549.56	2,225,549.56	2,225,549.56	022-2018-E18-JCAS-APAUUR	FRACSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances						
CHH180301297620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 1 TANQUE METÁLICO ELEVADO PARA AGUA POTABLE A 15 METROS, CAP. 150 M3, EN ESTACION CONSUELO. - 24500654	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	24500654	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	45-Meoqui	Meoqui	Estación Consuelo	1,163,173.00	1,133,233.79	1,133,233.79	1,133,233.79	1,133,233.79	1,133,233.79	1,133,233.79	059-2018-E59-JCAS-APARURAL	INDUSTRIAS METALICAS PUENTE, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances						
CHH180301297609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	REHABILITACIÓN DE POZO NO. 4 Y DE 2 TANQUES METÁLICOS ELEVADOS - 24500656	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	100	100		JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	45-Meoqui	Meoqui	Lázaro Cárdenas	317,346.00	310,516.29	310,516.29	310,516.29	310,516.29	310,516.29	310,516.29	056-2018-E60-JCAS-APAUUR	ING. ARMANDO GARDEA LOERA	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances						
CHH18180101080607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Tercera Y Ultima Etapa Del Alcantarillado Sanitario En El Pilar.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	100	100	24700394	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Moris	El Pilar	3,454,732.00	3,402,444.54	3,402,444.54	3,402,444.54	3,402,444.54	3,402,444.54	3,402,444.54	017-2018-E19-JCAS-APARURAL	CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances						
CHH18180101080605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Ultima Etapa Del Alcantarillado Sanitario En Moris	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Kilómetro	100	100	24700390	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Moris	Moris	180,000.00	1,388,825.49	1,388,825.49	1,388,825.49	1,388,825.49	1,388,825.49	1,388,825.49	009-2018-E4-JCAS-APARURAL	CONSTRUCCIONES Y AGROSERVICIOS, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances						
CHH180301297625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	INCORPORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN SANTA CLARA -24800442	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	24800442	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	48-Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	714,746.00	628,121.77	628,121.77	628,121.77	628,121.77	628,121.77	628,121.77	048-2018-E48-JCAS-APARURAL	ING. CARLOS GABALDON GONZALEZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances						
CHH18180101080171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Colonia Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	100	100	25000990	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	2,478,615.00	1,437,684.19	1,437,684.19	1,437,684.19	1,437,684.19	1,437,684.19	1,437,684.19	006-2018-E20-JCAS-APAUUR	GRUPO SIMOSOL, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances						
CHH18180101080199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Alcantarillado Sanitario En La Colonia Zapata En Ncg	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	100	100	25000969	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	5,472,618.00	3,285,612.86	3,285,612.86	3,285,612.86	3,285,612.86	3,285,612.86	3,285,612.86	011-2018-E7-JCAS-APAUUR	CONSTRUCTORA MART, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances						
CHH180301297630	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABEL A 130 MTS DE PROF. EN PRAXEDIS G. GUERRERO - 25300223	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	25300223	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	53-Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	759,665.00	661,760.62	661,760.62	661,760.62	661,760.62	661,760.62	661,760.62	049-2018-E49-JCAS-APARURAL	PERFORACIONES Y AFOROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances						
CHH18180101080205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	100	100	26000169	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	2,750,000.00	2,632,440.66	2,632,440.66	2,632,440.66	2,632,440.66	2,632,440.66	2,632,440.66	018-2018-E10-JCAS-APAUUR	SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances						
CHH18180101080608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Segunda Etapa Del Alcantarillado Sanitario En Col. Lomas Del Santuario En Santa Isabel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Kilómetro	100	100	22400231	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Santa Isabel	Santa Isabel	870,000.00	849,777.57	849,777.57	849,777.57	849,777.57	849,777.57	849,777.57	015-2018-E12-JCAS-APARURAL	SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances						
CHH18180101080601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Construccion Del Sistema Integral De Agua Potable En Corareschi.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	100	100	26500916	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Corareschi	3,672,000.00	3,439,539.99	3,439,539.99	3,439,539.99	3,439,539.99	3,439,539.99	3,439,539.99	019-2018-E15-JCAS-APARURAL	CONSTRUCCIONES Y AGROSERVICIOS, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances						
CHH18180101080602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Construccion De Sistema Integral En El Hormiguero.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	100	100	26500921	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Urique	El Hormiguero	2,004,845.00	1,956,466.66	1,956,466.66	1,956,466.66	1,956,466.66	1,956,466.66	1,956,466.66	029-2018-E25-JCAS-APARURAL	CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances						
CHH18180101080603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Construccion Del Sistema Integral De Agua Potable En Guapalayna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	100	100	26500920	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Guapalayna	3,637,221.00	2,147,529.12	2,147,529.12	2,147,529.12	2,147,529.12	2,147,529.12	2,147,529.12	030-2018-E26-JCAS-APARURAL	ING. JORGE ARTURO MORALES RODRIGUEZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances						

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS		FLUJO	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO							
CHH180301297639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN HUITOSACHI- 26500927	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros		1	1	26500927	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	65-Urique	Urique	Huitosachi	1,544,530.00	1,540,940.52	1,540,940.52	1,540,940.52	1,540,940.52	1,540,940.52	1,540,940.52	1,540,940.52	047-2018-E46-ICAS-APARURAL	CONSTRUCTORA YEFARAVO, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Terminado	Validado avances						
CHH00180101078826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	21-Turismo	S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento De Imagen Urbana Del Pueblo Mágico De Batopilas.	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Otros		1	1	20800670	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (mediante Convenio de Colaboración)	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín		1,100,000.00	400,477.98	400,477.98	400,477.98	400,477.98	400,477.98	400,477.98	400,477.98				Terminado	Validado avances						
CHH00180101078827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	21-Turismo	S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento De Imagen Urbana Del Pueblo Mágico De Creel.	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Otros		1	1	20901118	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (mediante Convenio de Colaboración)	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna		1,100,000.00	397,001.60	397,001.60	397,001.60	397,001.60	397,001.60	397,001.60	397,001.60				Terminado	Validado avances						
CHH00180101078824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	21-Turismo	S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	Remodelación Y Equipamiento De La Ex Hacienda El Sauz	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Otros		1	1	21909389	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (mediante Convenio de Colaboración)	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		2,000,000.00	1,278,824.58	1,278,824.58	1,278,824.58	1,278,824.58	1,278,824.58	1,278,824.58	1,278,824.58				Terminado	Validado avances						
CHH00180101078823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	21-Turismo	S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	Remodelación Y Equipamiento De La Ex Hacienda El Torredón.	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Otros		1	1	21909388	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (mediante Convenio de Colaboración)	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		5,000,000.00	3,929,853.91	3,929,853.91	3,929,853.91	3,929,853.91	3,929,853.91	3,929,853.91	3,929,853.91				Terminado	Validado avances						
CHH190101515151	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PRIVADA DE JUANA DE ARCO ENTRE AVE 14 Y MEDIA ORIENTE Y AVE 16 ORIENTE	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Metros Cuadrados	3150	3150	22101546	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21-Delicias	Delicias	Delicias		1,195,986.32	1,195,986.32	1,195,986.32	1,195,986.32	1,195,986.32	1,195,986.32	1,195,986.32	1,195,986.32	007-OP-FIE17-IE18-2018-LF	SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances						
CHH190101515177	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ECUADOR ENTRE AVENIDA BELUCE Y AVENIDA COLOMBIA	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Metros Cuadrados	700.2	700.2		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21-Delicias	Delicias	Delicias		421,571.44	413,012.18	413,012.18	413,012.18	413,012.18	413,012.18	413,012.18	413,012.18	005-OP-FIE17-2018-2021-LF	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances						
CHH190101515189	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA 14 SUR ENTRE CALLE 44 SUR Y CALLE 45 SUR	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Metros Cuadrados	1190.42	1190.42	22101558	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21-Delicias	Delicias	Delicias		473,898.49	473,898.49	473,898.49	473,898.49	473,898.49	473,898.49	473,898.49	473,898.49	014-OP-FIE17-IE18-2018-2021-LF	FABIAN FAMBOA CHAVEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances						
CHH190101515190	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN AVE 22 PONIENTE ENTRE C 3A PONIENTE Y CALLE 4A PONIENTE	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Metros Cuadrados	998	998	22101554	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21-Delicias	Delicias	Delicias		590,906.51	590,906.51	590,906.51	590,906.51	590,906.51	590,906.51	590,906.51	590,906.51	010-OP-FIE17-IE17-IE18-2018-LF	STAHL CONSTRUCCIONES	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances						
CHH190101515179	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA 12 SUR ENTRE CALLE 44 SUR Y CALLE 45 SUR	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Metros Cuadrados	2473.22	2473.22		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21-Delicias	Delicias	Delicias		915,072.78	915,072.78	915,072.78	915,072.78	915,072.78	915,072.78	915,072.78	915,072.78	011-OP-FIE17-IE17-2018-LF	CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DOBLE D	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances						
CHH190101515174	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA RIO FLORIDO TRAMO ENTRE CIRCULO DE LA PLAZA BENITO JUAREZ Y AVENIDA 2A ORIENTE	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Metros Cuadrados	4264.2	4264.2	22101552	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21-Delicias	Delicias	Delicias		952,984.19	952,984.18	952,984.18	952,984.18	952,984.18	952,984.18	952,984.18	952,984.18	006-OP-FIE17-IE18-2018-2021-LF	MASTER FIBRA JAMPION DE MEXICO	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances						
CHH180301401058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO SOL DE ORIENTE CHIHUAHUA CHIHUAHUA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Metros Cuadrados	300	0	21909498	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua		1,513,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances						
CHH180301401073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO ANTORCHA POPULAR CHIHUAHUA CHIH.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Metros Cuadrados	95.28	0	21909499	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances						
CHH18180201135088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	Pavimentación Con Concreto Hidráulicode 2 Calles C. 56 Entre Justiniani Y Zubiran-C- Valle Nacional Entre 68 Y 70	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	2227.65	2227.65	21909426	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua		2,288,635.60	2,108,984.31	2,108,984.31	2,108,984.31	2,108,984.31	2,108,984.31	2,108,984.31	2,108,984.31	NO_CUM_050/2018	STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances						
CHH190201567312	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	23707819 Rehabilitación del Colector Ejercito Nacional (Rancho Mezteñas hasta 245.04m al Ote del Cruce con R. Mezteñas)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Lote	1	1	23707819	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	37-Juárez	Juárez	Juárez		16,707,023.17	16,707,023.17	16,707,023.17	16,707,023.17	16,309,157.13	16,309,157.13	16,309,157.13	16,309,157.13	069-2018-E64-ICAS-FONDO METROPOLITANO	RT DE JUAREZ, S. DE R.L. M.I	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado / Registrado avances						
CHH180401492165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA //(CONSTRUCCION DEL PUENTE CERRO BLANCO SOBRE EL RIO SANTA MARIA, UBICADO EN EL KM 67+100 DEL CAMINO COLONIA EL VALLE - EL PROGRESO - CERRO BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, CHIH.)	Programa de Inversión de Subsidios	Comunicaciones	Metros Cuadrados	187.48	136.86	8934551	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA	10-Buenaventura	Buenaventura	Colonia el Valle		4,800,000.00	4,747,200.00	4,747,200.00	4,747,200.00	3,428,054.46	3,428,054.46	3,428,054.46	3,428,054.46	144-OP-0073/18-DC/OBRA	CONSTRUCTORA MART, S.A. de C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances						
CHH180301383498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA //(CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN DIEGO SOBRE EL RIO CASAS GRANDES, UBICADO EN EL KM 8+060 DEL CAMINO FRANCISCO I. MADERO - SAN DIEGO, EN EL MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, CHIH.)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	706.2	649.7	8930501	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	13-Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes		9,444,950.00	9,444,950.00	9,444,950.00	9,444,950.00	7,973,826.94	7,973,826.94	7,973,826.94	7,973,826.94	144-OP-0064/18-DC/OBRA	URBANISSA, SA. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances						

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
							TIPO PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH18180201135741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Municipal En Nuevo Casas Grandes, Chihuahua // (Rehabilitación De La Calle Plan Alemán Entre Calle Emilio Carranza Y 5 De Mayo)	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	1	1		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes		1,173,402.00	1,160,494.57	1,160,494.57	1,080,463.75	1,080,463.75	1,080,463.75	1,080,463.75	25001002	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES PARRA S.S. DE C.V.	MUNICIPIO NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	Validado avances	
CHH18180201136475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Campo De Futbol En La Unidad Deportiva En El Municipio De Nuevo Casas Grandes, Chihuahua	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	1	1		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes		2,000,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	25001001	JAVIER HERNANDEZ MENDOZA	MUNICIPIO NUEVO CASAS GRANDES	Terminado	Validado avances	
CHH18180101071935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Santa Isabel, Chihuahua // (Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Vicente Guerrero Desde C. Victoria Hasta C. Emiliano Zapata)	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	1	1	231	MUN	24-Santa Isabel	Santa Isabel		1,000,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	38552		MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	Terminado	Validado avances	
CHH18180101071955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Municipal En Santa Isabel, Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico C. Auxilios Desde C. Zaragoza Hasta Río Santa Isabel Y Calle Sin Nombre Desde C. Auxilios Hasta C. Independencia)	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	1	1	201	MUN	24-Santa Isabel	Santa Isabel		2,000,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	38554		MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	Terminado	Validado avances	
CHH180401496379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción Del Puente Antillón Sobre El Río Papigochi En El Km 0-880 Del E.C. Km 71+000 (Guerrero - Madera) - San Rafael De Antillón.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	589.6	589.6		SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA	63-Temósachic	Temósachic	San Isidro de Lomas	15,265,215.00	15,265,210.03	15,265,210.03	15,265,210.03	15,265,210.03	15,265,210.03	15,265,210.03	15,265,210.03	144-OP-0092/18-DC/OBRA	CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180401492224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LOS TÁSCATES 1, SOBRE EL ARROYO EL TÁSCATE, UBICADO EN EL KM 54+150 CON 250 M DE DESVIACIÓN DERECHA DE LA CARRETERA CREEL - SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE URIQUE, CHI)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	102	102	8934421	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA	65-Urique	Urique	Urique	2,085,877.98	1,596,332.50	1,596,332.50	1,596,332.50	1,596,332.50	1,596,332.50	1,596,332.50	1,596,332.50	144-OP-0066/18-DC/OBRA	CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180401492223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA // (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LOS TÁSCATES 2, SOBRE EL ARROYO EL TÁSCATE, UBICADO EN EL KM 54+500 CON 60 M DE DESVIACIÓN DERECHA DE LA CARRETERA CREEL - SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE URIQUE, CHI)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	102	102	8934035	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA	65-Urique	Urique	Urique	2,085,877.98	1,629,186.82	1,629,186.82	1,629,186.82	1,629,186.82	1,629,186.82	1,629,186.82	1,629,186.82	144-OP-0067/18-DC/OBRA	CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH16160400821478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-null	Sec. General Es-75	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	5300205	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Praxedis G. Guerrero		1,100,000.00	1,099,286.04	1,099,286.04	1,099,286.04	1,099,286.04	1,099,286.04	1,099,286.04				Terminado	Validado avances	
CHH180301399834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción del Puente El Dorado Sobre El Río Parral en el Km. 13+400 del Camino E.C. 35+900 (Parral - Jiménez) - Estación Dorado.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	360.14	360.14	5805228	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado de Chihuahua	3-Allende	Allende	Estación Dorado	6,131,800.00	5,985,693.79	5,985,693.79	5,985,693.79	5,985,693.79	5,985,693.79	5,985,693.79	5,985,693.79	144-OP-0013-18-DC/OBRA	GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. / OBRAS Y PAVIMENTOS CUIJ, S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180301400764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción del Puente La Gomerá Sobre El Río Parral en el Km. 7+500 del Camino E.C. Km. 7+000 (Parral - Jiménez) - La Gomerá de Abajo.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Metros Cuadrados	326.8	326.8	5804935	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Gomerá de Abajo	5,934,000.00	5,934,000.00	5,934,000.00	5,934,000.00	4,892,713.98	4,892,713.98	4,892,713.98	4,892,713.98	144-OP-0012/18-DC/OBRA	GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH18180201142563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Y Construcción De Banquetas Y Guarniciones Para La Prolongación De Validad Río Col. Pasos De Almacéñ	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	7100	7100	23201722	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	9,999,000.00	9,999,000.00	9,999,000.00	9,999,000.00	9,974,928.94	9,974,928.94	9,974,928.94	9,974,928.94	45687		MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances
CHH180401404691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ EN EL PORVENIR - 345419	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345419	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Balleza	El Porvenir	40,031.37	40,031.36	40,031.36	40,031.36	40,031.36	40,031.36	40,031.36	40,031.36	50569		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180401404700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDÍGENA GABRIELA MISTRAL EN ROCAHUACHI - 345536	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345536	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Movín	Rocaguachi	41,061.45	41,061.44	41,061.44	41,061.44	41,061.44	41,061.44	41,061.44	41,061.44	50582		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180401404723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN HUIYOCHI - 345904	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345904	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Huiyochi	63,874.01	63,874.00	63,874.00	63,874.00	63,874.00	63,874.00	63,874.00	63,874.00	50585		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180301289946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN RANCHERÍA GUAHUACHÉREARE - 284736	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	13	13	284736	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	12-Carichí	Carichí	Ranchería Guahuachérese	99,619.84	99,619.81	99,619.81	99,619.81	99,619.81	99,619.81	99,619.81	99,619.81	45864		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180401402215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BASHUJARE - 309052	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	22	22	309052	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Bashuare	124,962.12	124,962.11	124,962.11	124,962.11	124,962.11	124,962.11	124,962.11	124,962.11	46204		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH180401402141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN SITÁNACHI - 306216	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	15	15	306216	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Sitanachi	114,945.94	114,945.92	114,945.92	114,945.92	114,945.92	114,945.92	114,945.92	114,945.92	45884		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																							AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS		FLUJO	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO							
CHH180401404724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN EL CHURO - 345945	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345945	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Churo	41,061.45	41,061.44	41,061.44	41,061.44	41,061.44	41,061.44	41,061.44	41,061.44	50786	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances							
CHH180401404720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA BILINGUE EN HUATEACHI - 345854	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	345854	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Huateachi	22,017.73	22,017.72	22,017.72	22,017.72	22,017.72	22,017.72	22,017.72	22,017.72	50783	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances							
CHH180401404730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS EN RANCHO ESTRELLA - 346045	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	346045	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Rancho Estrella	40,718.09	40,718.08	40,718.08	40,718.08	40,718.08	40,718.08	40,718.08	40,718.08	50795	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances							
CHH180401402340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN SAN JUAN - 310191	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	8	8	310191	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Uruachi	San Juan	45,440.63	45,440.62	45,440.62	45,440.62	45,440.62	45,440.62	45,440.62	45,440.62	46059	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances							
CHH180401406659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	TERMINACIÓN CENTRO DE SALUD URUACHI - 398862	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	1	398862	SECRETARÍA DE SALUD	0-Gobierno de la Entidad	Uruachi	Uruachi	4,988,099.46	4,948,374.20	4,948,374.20	4,948,374.20	4,948,374.20	4,948,374.20	4,948,374.20	4,948,374.20	144-OP-0012/17-DOP-OBRA-1	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances						
CHH18180201087367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisición De Ciento Ochenta Tincos De Setescientos Cincuenta Lts En Ejido El Vergel - 85031	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	85031	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	Ejido el Vergel	312,991.20	312,991.20	312,991.20	312,991.20	312,991.20	312,991.20	312,991.20	312,991.20	PMB-FISM-BO20-2018	ORLANDO ACOSTA FLORES	Municipio de Balleza	Terminado	Validado avances						
CHH18180201088504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisición De Diez Acumuladores Solares En El Triguero - 140241	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	140241	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	7-Balleza	Balleza	El Triguero	28,797.00	28,797.00	28,797.00	28,797.00	28,797.00	28,797.00	28,797.00	28,797.00	PMB-FISM-B004-2018	JORGE ARMANDO MORALES CANO	Municipio de Balleza	Terminado	Validado avances						
CHH180401446827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMOS DEL ARROYO PICACHO EN CALLE TEPORACA ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y OCHO DE OCTUBRE COL CDP - 376259	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	376259	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	491,082.74	487,657.43	487,657.43	487,657.43	487,657.43	487,657.43	487,657.43	487,657.43	NO. 128/2018	JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances						
CHH180401446771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CANALIZACIÓN DE ARROYO GALERA SUR ENTRE CALLES FRESNO Y PIMENTEL COL GRANIAS - 376182	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	289	289	376182	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,909,996.68	1,909,996.67	1,909,996.67	1,909,996.67	1,909,996.67	1,909,996.67	1,909,996.67	1,909,996.67	NO. 038/2018	BAOR CONSTRUCCIONES S.A DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances						
CHH18180201088245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techumbre Metálica Tipo Domo En La Escuela Primaria Federal Benemérito De Las Américas - 129322	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	129322	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,090,363.29	1,079,657.55	1,079,657.55	1,079,657.55	1,079,657.55	1,079,657.55	1,079,657.55	1,079,657.55	NO. 090/2018	INDUSTRIAS GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances						
CHH180401435855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN COLONIA AEROPUERTO I Y II - 348162	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	348162	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,789,687.81	1,789,687.77	1,789,687.77	1,789,687.77	1,789,687.77	1,789,687.77	1,789,687.77	1,789,687.77	NO. 102/2018	STHAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	municipio de chihuahua	Terminado	Validado avances						
CHH180401457330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO OCHENTA Y SEIS TRECE EN LA COLONIA NUEVO DELICIAS - 401511	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	401511	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Colonia Nuevas Delicias	555,379.89	555,379.87	555,379.87	555,379.87	555,379.87	555,379.87	555,379.87	555,379.87	NO. 089/2018	JORGE ARTURO MORENO TORRES	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances						
CHH180401473631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM QUINCE DE SEPTIEMBRE Y ESC PRIM IGNACIO ZARAGOZA CD CUAUHTEMOC CHIHUAHUA - 419952	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	419952	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC	17-Cuauh témoc	Cuauh témoc	Cuauh témoc	810,905.70	811,000.56	811,000.56	811,000.56	811,000.56	811,000.56	811,000.56	811,000.56	MC-1817089-69	CONSTRUCTORA AREN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	Terminado	Validado avances						
CHH180401476123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EJIDO LOMA PELONA - 422272	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	422272	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC	17-Cuauh témoc	Cuauh témoc	Loma Pelona	534,710.96	534,710.96	534,710.96	534,710.96	534,710.96	534,710.96	534,710.96	534,710.96	MC-1817035-36-29	LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Terminado	Validado avances						
CHH180401416717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS ALAMOS DE CERRO PRIETO - 48547	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	100	100	48547	GOBIERNO MUNICIPAL	18-Cushiuirachi	Cushiuirachi	Cerro Prieto (Cerro Prieto de Abajo)	182,936.47	182,936.47	182,936.47	182,936.47	182,936.47	182,936.47	182,936.47	182,936.47	PMCU-FISM-006/2018	DISEÑOS INTEGRALES, PLANEACIÓN E INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CUSHUIRACHI	En Ejecución	Validado avances						
CHH180401417027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO DE ABAJO - 78897	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	100	100	78897	GOBIERNO MUNICIPAL	18-Cushiuirachi	Cushiuirachi	Cerro Prieto (Cerro Prieto de Abajo)	299,488.06	299,488.06	299,488.06	299,488.06	299,488.06	299,488.06	299,488.06	299,488.06	299,488.06	PMCU-FISM-002/2018	ASESORÍA Y EVALUACIONES DE PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CUSHUIRACHI	Terminado	Validado avances					
CHH180401418901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE MEDIDORES DOMICILIARIOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO PRIETO - 174970	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	100	100	174970	GOBIERNO MUNICIPAL	18-Cushiuirachi	Cushiuirachi	Cerro Prieto (Cerro Prieto de Abajo)	304,813.35	304,813.35	304,813.35	304,813.35	304,813.35	304,813.35	304,813.35	304,813.35	304,813.35	PMCU-FISM-005/2018	RABRE CONSTRUCCIONES	MUNICIPIO DE CUSHUIRACHI	Terminado	Validado avances					

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180401417031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CERRO PRIETO - 79295	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	100	100	79295	GOBIERNO MUNICIPAL	18-Cushuirachi	Cushuirachi	Cerro Prieto (Cerro Prieto de Abajo)	340,078.93	340,078.93	340,078.93	340,078.93	340,078.93	340,078.93	340,078.93	340,078.93	PMCU-FISM-007/2018	ASESORIA Y EVALUACIONES DE PROYECTOS ELECTRICOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	Terminado	Validado avances
CHH180401450251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AGUA POTABLE INSTALACION DE DIECISEIS TOMAS DOMICILIARIAS CON MEDIDOR EN CHOPEQUE MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI - 382553	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	100	100	382553	CONSTRUCCIONES INTEGRALES CUAUHEMOC	18-Cushuirachi	Cushuirachi	Chopeque	24,529.13	24,529.13	74,927.62	74,927.62	74,927.62	74,927.62	74,927.62	74,927.62	PMCU-FAIS-011/2018	CONSTRUCCIONES INTEGRALES CUALIHTEMOC	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	Terminado	Validado avances
CHH180401417039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA- 81017	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	100	100	81017	GOBIERNO MUNICIPAL	18-Cushuirachi	Cushuirachi	Colonia Cusi (Ojo de Agua)	388,508.43	388,508.43	388,508.43	388,508.43	388,508.43	388,508.43	388,508.43	388,508.43	PMCU-FISM-009/2018	ASESORIA Y EVALUACIONES DE PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	En Ejecución	Validado avances
CHH180301308273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPOSICIÓN DE SISTEMA SOLAR EN LA COMUNIDAD DE HUIZUCHI- 178076	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	100	100	178076	GOBIERNO MUNICIPAL	18-Cushuirachi	Cushuirachi	Huizochi	64,428.20	64,428.44	64,428.44	64,428.44	64,428.44	64,428.44	64,428.44	64,428.44	PMCU-FISM18-008-2018	RABRE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	MUNICIPIO CUSHUIRIACHI	En Ejecución	Validado avances
CHH180401416723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LLANOS DE REFORMA - 48835	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	100	100	48835	GOBIERNO MUNICIPAL	18-Cushuirachi	Cushuirachi	Llanos de Reforma	47,978.64	47,978.64	47,978.64	47,978.64	47,978.64	47,978.64	47,978.64	47,978.64	PMCU-FISM-001/2018	ASESORIA Y EVALUACIONES DE PROYECTOS ELECTRICOS S.A DE C.V	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	Terminado	Validado avances
CHH180401416721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ - 48704	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	100	100	48704	GOBIERNO MUNICIPAL	18-Cushuirachi	Cushuirachi	San Bernabé	117,214.22	117,214.22	117,214.22	117,214.22	117,214.22	117,214.22	117,214.22	117,214.22	PMCU-FISM-004/2018	DISEÑOS INTEGRALES, PLANEACIÓN E INGENIERIA APLICADA	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	Terminado	Validado avances
CHH180401417037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 79333	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	100	100	79333	GOBIERNO MUNICIPAL	18-Cushuirachi	Cushuirachi	Santa Rita	395,879.92	395,879.92	395,879.92	395,879.92	395,879.92	395,879.92	395,879.92	395,879.92	PMCU-FISM-010/2018	ASESORIA Y EVALUACIONES DE PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	Terminado	Validado avances
CHH180401485651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SAUCES ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y AVENIDA DE LAS TORRES COLONIA CAMPESINA - 434510	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1430.5	1430.5	434510	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Colonia Campesina	663,157.84	662,545.06	662,545.06	662,545.06	662,545.06	662,545.06	662,545.06	662,545.06	05-OP-FISM18/2018-2021-LE	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances
CHH180401485782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CALLE SEGUNDA ENTRE AVENIDA DE LOS NARANJOS Y CARRETERA DELICIAS NAIGA COLONIA CAMPESINA - 434746	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	2360	2360	434746	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Colonia Campesina	1,127,768.26	1,634,556.47	1,634,556.47	1,634,556.47	1,634,556.47	1,634,556.47	1,634,556.47	1,634,556.47	23-OP-FISM18/2018-2021-LE	GRUPO CONSTRUCCIONES GAMA	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances
CHH180401485714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA TARAHUMARA ENTRE CALLE YAQUI Y CALLE TAPACOLMES COLONIA CUAUHEMOC INCLUYE REVESTIMIENTO - 434621	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1100	1100	434621	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Colonia Cuauhéemoc	608,702.42	603,465.88	603,465.88	603,465.88	603,465.88	603,465.88	603,465.88	603,465.88	07-OP-FISM17-19/2018-2021-LE	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances
CHH180301336329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REMODELACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS - 285296		PRODIM	Otros	1	1	285296	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	21-Delicias	Delicias	Delicias	436,333.01	434,707.70	434,707.70	434,707.70	434,707.70	434,707.70	434,707.70	434,707.70	01-OP-IE16-IE17/2018-2021-LE	ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO	MUNICIPIO DE DELICIAS	Terminado	Validado avances
CHH00180201089358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotacion De Calentadores Solares - 49567	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Céldas solares	1	1	49567	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	Carlos A. Madrazo (Ejido el Álamo)	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	PMT2-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances
CHH00180201089357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Vivienda Con Pisos Firmes - 76769	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	320	320	76769	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	Carlos A. Madrazo (Ejido el Álamo)	117,600.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00	PMT6-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances
CHH00180201089356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Vivienda Con Techos Firmes - 76720	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	240	240	76720	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	Carlos A. Madrazo (Ejido el Álamo)	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	PMT5-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances
CHH00180201089355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75176	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Piezas	11	11	75176	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	Carlos A. Madrazo (Ejido el Álamo)	19,532.59	19,532.59	19,532.59	19,532.59	19,532.59	19,532.59	19,532.59	19,532.59	PMT3-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances
CHH00180201089353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75220	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Piezas	1	1	75220	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	El Águila	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	PMT1-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances
CHH00180201089376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75197	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Piezas	3	3	75197	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	El Tarás	5,327.07	5,327.07	5,327.07	5,327.07	5,327.07	5,327.07	5,327.07	5,327.07	PMT9-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO						
CHH00180201089363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75211	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Piezas	1	1	75211	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	La Boca del Potrero	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	PMT14-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances					
CHH00180201089374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75216	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Piezas	1	1	75216	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	La Guitarrilla de Arriba	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	PMT15-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances					
CHH00180201089373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Vivienda Con Pisos Firmes - 76787	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	64	64	76787	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	La Guitarrilla de Arriba	24,850.28	24,850.28	24,850.28	24,850.28	24,850.28	24,850.28	24,850.28	24,850.28	PMT16-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances					
CHH00180201089375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotacion De Calentadores Solares - 51147	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Celdas solares	1	1	51147	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	La Guitarrilla de Arriba	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	PMT17-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances					
CHH00180201089372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75207	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Piezas	1	1	75207	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	La Joya	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	PMT18-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances					
CHH00180201089366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Vivienda Con Pisos Firmes - 76791	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	48	48	76791	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	Las Moras	18,637.64	18,637.64	18,637.64	18,637.64	18,637.64	18,637.64	18,637.64	18,637.64	PMT20-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances					
CHH00180201089365	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Vivienda Con Techos Firmes - 76766	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	48	48	76766	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	Las Moras	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	PMT19-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances					
CHH00180201089364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75203	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Piezas	1	1	75203	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	Rancho Calabazas	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	1,775.69	PMT21-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances					
CHH00180201089368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75178	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Piezas	14	14	75178	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	San Mateo	24,859.66	24,859.66	24,859.66	24,859.66	24,859.66	24,859.66	24,859.66	24,859.66	PMT23-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances					
CHH00180201089367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Vivienda Con Techos Firmes - 76748	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	320	320	76748	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	San Mateo	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	PMT25-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances					
CHH18180201089369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotacion De Calentadores Solares - 76708	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Celdas solares	20	20	76708	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	San Mateo	91,013.60	91,013.60	91,013.60	91,013.60	91,013.60	91,013.60	91,013.60	91,013.60	PMT24-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances					
CHH00180201089370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Vivienda Con Pisos Firmes - 76771	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	640	640	76771	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	San Mateo	235,080.00	235,080.00	235,080.00	235,080.00	235,080.00	235,080.00	235,080.00	235,080.00	PMT26-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances					
CHH00180201089371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotacion De Calentadores Solares - 51145	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Celdas solares	5	5	51145	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	San Mateo	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	PMT22-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances					
CHH00180201089361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Vivienda Con Pisos Firmes - 76779	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	480	480	76779	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	Vaqueteros (San José de Vaqueteros)	186,377.10	186,377.10	186,377.10	186,377.10	186,377.10	186,377.10	186,377.10	186,377.10	PMT30-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances					
CHH00180201089360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Vivienda Con Techos Firmes - 76761	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Metros Cuadrados	240	240	76761	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	Vaqueteros (San José de Vaqueteros)	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	PMT29-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances					
CHH00180201089362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotacion De Calentadores Solares - 49463	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Celdas solares	5	5	49463	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	Vaqueteros (San José de Vaqueteros)	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	PMT27-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances					
CHH00180201089359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75186	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Piezas	16	16	75186	GOBIERNO MUNICIPAL	64-El Tule	El Tule	Vaqueteros (San José de Vaqueteros)	28,411.04	28,411.04	28,411.04	28,411.04	28,411.04	28,411.04	28,411.04	28,411.04	PMT28-18	JORGE ARMANDO MORALES CANO	MUNICIPIO EL TULE	Terminado	Validado avances					

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO			
CHH17170400979673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mantenimiento De Deposito O Tanque Agua Potable Tres En La Comunidad Rural De Ochochachi Turuseachi Y La Mesita - 234811	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	1	234811	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	27-Guachochi	Guachochi	Ochochachi	1,304,408.03	1,117,553.60	1,117,553.60	1,117,553.60	1,117,553.60	1,117,553.60	1,117,553.60				Terminado	Validado avances			
CHH180301304362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE DOS EN LA LOCALIDAD DE OCHOCHACHI TURUSEACHI Y LA MESITA - 159959	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	3	3	159959	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	27-Guachochi	Guachochi	Ochochachi	1,338,618.96	1,338,619.17	1,338,619.17	1,338,619.17	1,338,619.17	1,338,619.17	1,338,619.17	1,338,619.17	44679		MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances		
CHH180401436674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAMACHIQUE - 351942	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	351942	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	27-Guachochi	Guachochi	Samachique	156,044.62	156,044.62	156,044.62	156,044.62	156,044.62	156,044.62	156,044.62	156,044.62	OPMG/27181163	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances		
CHH180401454534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE UNO EN LA LOCALIDAD DE OCHOCHACHI TURUSEACHI Y LA MESITA - 398357	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	3	3	398357	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	27-Guachochi	Guachochi	Turuseachi	1,753,039.95	1,753,039.95	1,753,039.95	1,753,039.95	1,753,039.95	1,753,039.95	1,753,039.95	1,753,039.95	57710		MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Terminado	Validado avances		
CHH180301310117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA RANCHO EL ARANJUEZ - 187459	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	6	6	187459	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	El Aranjuez	340,000.00	340,000.00	338,917.20	338,917.20	338,917.20	338,917.20	338,917.20	338,917.20	338,917.20	187459	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301313529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CALLE OCTAVIO PAZ - 204250	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	2000	2000	204250	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	2,800,000.00	2,800,000.00	2,793,884.22	2,793,884.22	2,793,884.22	2,793,884.22	2,793,884.22	2,793,884.22	51942		MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances		
CHH180401427633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALcantarillado SANITARIO - 312387	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	23044	23044	312387	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35-Janos	Janos	Janos	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		
CHH180301308835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION RED ELECTRICA COLTRES ALAMOS - 180545	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1390	1390	180545	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35-Janos	Janos	Tres Álamos	850,723.12	850,723.12	850,723.12	850,723.12	850,723.12	850,723.12	850,723.12	850,723.12	56487		MUNICIPIO DE JANOS	Terminado	Validado avances		
CHH18180201088120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 93259	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	80	80	93259	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	8,810,046.00	8,768,326.77	8,768,326.77	8,768,326.77	8,768,326.77	8,768,326.77	8,768,326.77	8,768,326.77	OP-040-2018	PROYECTA, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances		
CHH18180201088068	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Pavimentacion De Calle Pablo Alvarez - 133789	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1526	1526	133789	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	3,184,153.00	2,887,846.17	2,887,846.17	2,887,846.17	2,887,846.17	2,887,846.17	2,887,846.17	2,887,846.17	2,887,846.17	OP-039-2018	GEYSER, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Pavimentacion De Calle Marcela Caraveo - 133459	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	2608.77	2608.77	133459	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	5,203,365.00	5,177,753.53	5,177,753.53	5,177,753.53	5,177,753.53	5,177,753.53	5,177,753.53	5,177,753.53	5,177,753.53	OP-037-2018	TRABCON CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Calle Charal - 132996	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	134	134	132996	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,832,332.00	1,829,171.62	1,829,171.62	1,829,171.62	1,829,171.62	1,829,171.62	1,829,171.62	1,829,171.62	1,829,171.62	OP-032-2018	JOAQUIN FERNANDO MACIAS DELGADO	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Cangrejo - 127470	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	560.56	560.56	127470	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	9,055,805.00	9,055,803.81	9,055,803.81	9,055,803.81	9,055,803.81	9,055,803.81	9,055,803.81	9,055,803.81	9,055,803.81	OP-029-2018	DYM INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Tugsteno - 125087	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	285.94	285.94	125087	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	3,635,985.00	3,635,982.81	3,635,928.81	3,635,982.81	3,635,982.81	3,635,982.81	3,635,982.81	3,635,982.81	3,635,982.81	OP-028-2018	URBANIZADORA GRICARSA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Mortero - 113647	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	583.57	583.57	113647	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	341,296.62	180,241.36	180,241.36	180,241.36	180,241.36	180,241.36	180,241.36	180,241.36	180,241.36	180,241.36	OP-033-2018-5	ING. MANUEL DAVID RICO RASCON	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH18180201088098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Hipocampo - 109457	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1730.67	1730.67	109457	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	690,721.16	685,582.38	685,582.38	685,582.38	685,582.38	685,582.38	685,582.38	685,582.38	685,582.38	OP-035-2018-5	MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 95998	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	100	100	95998	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	11,012,557.00	10,950,436.01	10,950,436.01	10,950,436.01	10,950,436.01	10,950,436.01	10,950,436.01	10,950,436.01	10,950,436.01	OP-044-2018	ABBUD Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH18180201088097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Martinica - 110654	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1025.34	1025.34	110654	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	457,760.49	367,989.40	367,989.40	367,989.40	367,989.40	367,989.40	367,989.40	367,989.40	OP-034-2018	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Sombrerete - 110884	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1325.49	1325.49	110884	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	562,593.91	436,788.65	436,788.65	436,788.65	436,788.65	436,788.65	436,788.65	436,788.65	OP-034-2018-2	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 95192	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	100	100	95192	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	11,012,557.00	10,850,448.00	10,850,448.00	10,850,448.00	10,850,448.00	10,850,448.00	10,850,448.00	10,850,448.00	OP-042-2018	LAGUERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Calle Ostion - 132621	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	323.34	323.34	132621	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	5,311,275.00	5,218,132.43	5,218,132.43	5,218,132.43	5,218,132.43	5,218,132.43	5,218,132.43	5,218,132.43	OP-031-2018	MANUEL DAVID RICO RASCON	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Hawaii - 124841	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	290.33	290.33	124841	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	3,246,774.00	3,222,407.55	3,222,407.55	3,222,407.55	3,222,407.55	3,222,407.55	3,222,407.55	3,222,407.55	OP-026-2018	VELO URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Muro De Mamposteria En Esc Primaria Ismael Avalos Muñoz - 123767	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	123767	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	399,170.00	398,779.63	398,779.63	398,779.63	398,779.63	398,779.63	398,779.63	398,779.63	OP-017-2018-1	MB CONSTRUYE VERDE, S.A.DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Vicente Suarez - 124424	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	455	455	124424	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	5,312,928.00	3,775,133.06	3,775,133.06	3,775,133.06	3,775,133.06	3,775,133.06	3,775,133.06	3,775,133.06	OP-023-2018	INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES MAYAB, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Miravalles - 111196	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	3289.67	3289.67	111196	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,429,755.70	1,085,371.77	1,085,371.77	1,085,371.77	1,085,371.77	1,085,371.77	1,085,371.77	1,085,371.77	OP-034-2018-6	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Erizo De Mar - 100686	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	515.85	515.85	100686	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	272,957.28	272,141.97	272,141.97	272,141.97	272,141.97	272,141.97	272,141.97	272,141.97	OP-035-2018-2	MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Cotoalado - 100639	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	763.51	763.51	100639	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	345,174.96	331,171.68	331,171.68	331,171.68	331,171.68	331,171.68	331,171.68	331,171.68	OP-035-2018-1	MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Santa Lucia - 124513	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	261.97	261.97	124513	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	3,931,603.00	3,876,211.54	3,876,211.54	3,876,211.54	3,876,211.54	3,876,211.54	3,876,211.54	3,876,211.54	OP-024-2018	SOYO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Carolina - 124281	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	275	275	124281	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	3,682,373.00	3,868,418.07	3,868,418.07	3,868,418.07	3,868,418.07	3,868,418.07	3,868,418.07	3,868,418.07	OP-022-2018	ING. FRANCISCO JAVIER ACOSTA REYES	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Isla Malvinas - 110758	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	591.87	591.87	110758	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	267,609.54	192,092.65	192,092.65	192,092.65	192,092.65	192,092.65	192,092.65	192,092.65	OP-034-2018-1	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH180301322010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE TLUJANA - 237316	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	145.35	145.35	237316	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	2,622,446.00	2,406,278.34	2,406,278.34	2,406,278.34	2,406,278.34	2,406,278.34	2,406,278.34	2,406,278.34	OP-084-2018	SIROVAL S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Pavimentacion De Calle Villa Ocampo - 133128	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1965.61	1965.61	133128	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	4,604,036.00	4,565,458.51	4,565,458.51	4,565,458.51	4,565,458.51	4,565,458.51	4,565,458.51	4,565,458.51	OP-036-2018	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Barda En Esc Prim Arnaldo Cabada De La O - 123615	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	123615	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,216,918.00	1,205,320.41	1,205,320.41	1,205,320.41	1,205,320.41	1,205,320.41	1,205,320.41	1,205,320.41	OP-021-2018	MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techumbre En Esc Preparatoria Cecyt - 123499	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	123499	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,233,477.00	1,233,214.50	1,233,214.50	1,233,214.50	1,233,214.50	1,233,214.50	1,233,214.50	1,233,214.50	OP-020-2018	ING. JOSE SOCORRO FIERRO MELENDEZ	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH18180201088100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Zimapan - 111041	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1032.19	1032.19	111041	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	498,973.82	309,882.24	309,882.24	309,882.24	309,882.24	309,882.24	309,882.24	309,882.24	OP-034-2018-4	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 98022	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	102	102	98022	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	11,232,808.00	11,169,205.26	11,169,205.26	11,169,205.26	11,169,205.26	11,169,205.26	11,169,205.26	11,169,205.26	OP-049-2018	CONSTRUCTORA DE OBRA Y URBANIZACION S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Guachinango - 109613	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	987.49	987.49	109613	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	481,045.35	469,610.32	469,610.32	469,610.32	469,610.32	469,610.32	469,610.32	469,610.32	OP-035-2018-7	MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Isla Guadalupe - 111131	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	792.17	792.17	111131	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	357,850.33	271,565.62	271,565.62	271,565.62	271,565.62	271,565.62	271,565.62	271,565.62	OP-034-2018-5	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 97623	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	100	100	97623	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	11,012,557.00	10,986,923.55	10,986,923.55	10,986,923.55	10,986,923.55	10,986,923.55	10,986,923.55	10,986,923.55	OP-047-2018	LUIS TEHUITZIL HERNANDEZ	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Pavimentacion De Calle Francisco Gonzalez Bocanegra - 133573	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	4600	4600	133573	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	5,320,751.00	3,938,067.33	3,938,067.33	3,938,067.33	3,938,067.33	3,938,067.33	3,938,067.33	3,938,067.33	OP-038-2018	ABBUD Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Techumbre Para Preescolar Teresa Calcuta - 123378	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	123378	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,233,477.00	1,126,175.82	1,126,175.82	1,126,175.82	1,126,175.82	1,126,175.82	1,126,175.82	1,126,175.82	1,126,175.82	OP-019-2018	ING. JESUS SILVERIO CUBIEL PORRAS	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH18180201088083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Guasave - 125013	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	176.09	176.09	125013	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,767,760.00	1,627,482.77	1,627,482.77	1,627,482.77	1,627,482.77	1,627,482.77	1,627,482.77	1,627,482.77	1,627,482.77	OP-027-2018	DYM INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH18180201088087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Arturo Alvarez - 113441	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1437.07	1437.07	113441	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	584,681.87	651,776.48	651,776.48	651,776.48	651,776.48	651,776.48	651,776.48	651,776.48	OP-033-2018-2	ING. MANUEL DAVID RICO RASCÓN	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 98156	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	102	102	98156	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	11,232,808.00	10,382,902.20	10,382,902.20	10,382,902.20	10,382,902.20	10,382,902.20	10,382,902.20	10,382,902.20	10,382,902.20	OP-050-2018	GRUPO HAGEO, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH18180201088114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto Dormitorio Con Baño - 94800	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	100	100	94800	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	11,012,557.00	10,860,626.94	10,860,626.94	10,860,626.94	10,860,626.94	10,860,626.94	10,860,626.94	10,860,626.94	OP-041-2018	ABBUD Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Atras Quedo La Huella - 113521	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	3667.33	3667.33	113521	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,613,849.94	1,927,430.14	1,927,430.14	1,927,430.14	1,927,430.14	1,927,430.14	1,927,430.14	1,927,430.14	1,927,430.14	OP-033-2018-3	ING. MANUEL DAVID RICO RASCÓN	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH18180201088095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Ramon Rayon - 111005	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	650.27	650.27	111005	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	317,655.77	237,746.68	237,746.68	237,746.68	237,746.68	237,746.68	237,746.68	237,746.68	237,746.68	OP-034-2018-3	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH18180201088101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Esturion - 109377	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1056.07	1056.07	109377	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	433,834.25	416,676.09	416,676.09	416,676.09	416,676.09	416,676.09	416,676.09	416,676.09	416,676.09	OP-035-2018-4	MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH18180201088102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Banquetas En Calle Cangrejo - 109540	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	3642.7	3642.7	109540	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,460,121.67	1,343,325.58	1,343,325.58	1,343,325.58	1,343,325.58	1,343,325.58	1,343,325.58	1,343,325.58	1,343,325.58	OP-035-2018-6	MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH18180201088109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 97830	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	100	100	97830	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	11,012,557.00	10,983,964.71	10,983,964.71	10,983,964.71	10,983,964.71	10,983,964.71	10,983,964.71	10,983,964.71	10,983,964.71	OP-048-2018	LUIS TEHUITZIL HERNANDEZ	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH18180201088113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 95521	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	100	100	95521	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	11,012,557.00	10,835,365.91	10,835,365.91	10,835,365.91	10,835,365.91	10,835,365.91	10,835,365.91	10,835,365.91	10,835,365.91	OP-043-2018	AI GRUPO DASARROLADOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH18180201088116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 97557	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	100	100	97557	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	11,012,557.00	10,832,628.03	10,832,628.03	10,832,628.03	10,832,628.03	10,832,628.03	10,832,628.03	10,832,628.03	OP-046-2018	SOYO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construccion De Cuarto Dormitorio Con Baño - 96948	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	100	100	96948	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	11,012,557.00	10,875,609.45	10,875,609.45	10,875,609.45	10,875,609.45	10,875,609.45	10,875,609.45	10,875,609.45	OP-045-2018	Ing. francisco javier acosta reyes	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH180301322021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE BAJA CALIFORNIA - 237382	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	131.63	131.63	237382	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	3,037,093.00	2,954,088.81	2,954,088.81	2,954,088.81	2,954,088.81	2,954,088.81	2,954,088.81	2,954,088.81	OP-085-2018	INGENIERIA EN MANUFACTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180101057788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Descargas Domiciliarias En Calle Marcelino Alcantar - 122177	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	12177	MUNICIPIO DE LA CRUZ	16-La Cruz	La Cruz	La Cruz	30,174.04	30,174.04	30,174.04	30,174.04	30,174.04	30,174.04	30,174.04	30,174.04	42263		MUNICIPIO LA CRUZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180101057789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitacion De Red De A P Y Tomas Domiciliarias Col Panamericana - 12162	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	12162	MUNICIPIO DE LA CRUZ	16-La Cruz	La Cruz	La Cruz	102,786.66	81,873.45	81,873.45	81,873.45	81,873.45	81,873.45	81,873.45	81,873.45	38527		MUNICIPIO LA CRUZ	Terminado	Validado avances	
CHH18180201088183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Nonoava - 20448	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	20448	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	49-Nonoava	Nonoava	Nonoava	116,977.62	116,977.62	116,977.62	116,977.62	116,977.62	116,977.62	116,977.62	116,977.62	PMM-2018-FISM-A-001-001	ELECTRICA FRIMAN S.A DE CV	MUNICIPIO NONOAVA	Terminado	Validado avances	
CHH180401419911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCON DE BARDA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO BUENA FE - 213493	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros lineales	120	120	213493	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Buena Fe	300,000.00	299,473.73	299,473.73	299,473.73	299,473.73	299,473.73	299,473.73	299,473.73	299,473.73	55806		MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	Terminado	Validado avances
CHH180401433858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE - 336138	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1	1	336138	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Los Alamitos	18,123.89	18,123.89	18,123.89	18,123.89	18,123.89	18,123.89	18,123.89	18,123.89	18,123.89	50894		municipio satevo	En Ejecución	Validado avances
CHH18170300915506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalación De Módulos Solares En Babicora De Conoachi - 99339	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	99339	JOSÉ LUIS ACOSTA PLACENCIA	63-Temósachic	Temósachic	Babicora de Conoachic	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	187,093.50	PMT-6300355-17	JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances	
CHH00180201091016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Alumbrado Publico No Convencional En Glénega Blanca - 62105	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	62105	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temósachic	Temósachic	La Glénega Blanca (Los Chiqueros)	214,878.40	214,878.40	214,878.40	214,878.40	214,878.40	214,878.40	214,878.40	214,878.40	214,878.40	2018-FISM-LPA-01	JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances
CHH180401429497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN KINDER EN TUTUACA - 316376	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	100	100	316376	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temósachic	Temósachic	Tutuaca	32,034.34	7,525,301.60	32,034.34	32,034.34	32,034.34	32,034.34	32,034.34	32,034.34	32,034.34	56635		MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	En Ejecución	Validado avances
CHH00180201091001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Alumbrado Publico No Convencional En Vallecillo - 62167	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	100	100	62167	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temósachic	Temósachic	Vallecillo	214,878.40	7,525,301.60	214,878.40	214,878.40	214,878.40	214,878.40	214,878.40	214,878.40	214,878.40	2018-FISM-LPA-02	JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	En Ejecución	Validado avances
CHH18170300915520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Suministro E Instalación De Módulos Solares En Vallecillo - 99193	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	99193	JOSÉ LUIS ACOSTA OLVERA	63-Temósachic	Temósachic	Vallecillo	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	187,122.50	2017-FISE17-A-0014-B	JOSE LUIS ACOSTA OLVERA	MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances	
CHH00180201091006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Barrio El Pato En Yepachi - 21061	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	100	100	21061	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temósachic	Temósachic	Yepachic	90,249.08	90,249.08	90,249.08	90,249.08	90,249.08	90,249.08	90,249.08	90,249.08	90,249.08	56625		MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	En Ejecución	Validado avances
CHH00180201091007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Barrio La Mesa En Yepachi - 21047	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	1	1	21047	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temósachic	Temósachic	Yepachic	31,144.40	31,144.40	31,144.40	31,144.40	31,144.40	31,144.40	31,144.40	31,144.40	31,144.40	56623		MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances
CHH180401429499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN YEPOMERA - 316400	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	300	300	316400	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temósachic	Temósachic	Yepómera	101,283.55	7,525,301.60	101,283.55	101,283.55	101,283.55	101,283.55	101,283.55	101,283.55	101,283.55	56638		MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	En Ejecución	Validado avances
CHH00180201091015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Barrio La Esperanza Segunda Etapa En Yepómera - 17249	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros Cuadrados	1	1	17249	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temósachic	Temósachic	Yepómera	20,033.70	20,033.70	20,033.70	20,033.70	20,033.70	20,033.70	20,033.70	20,033.70	20,033.70	56622		MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO					
CHH18180101079091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Suministro Y Aplicación De Microcarpeta En Av. Tecnológico Sur-Norte(16300m2)	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Metros Cuadrados	244.5	244.5	2018BOP000031	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,460,643.00	1,455,565.10	1,455,565.10	1,455,565.10	1,455,565.10	1,455,565.10	1,455,565.10	1,455,565.10				Terminado	Validado avances					
CHH18180201138120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Rem. 16 De Sept Del Blvd Jorge Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Metros	1	1	1717098	Municipio de Cuauhtemoc	17-Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	3,326,420.00	3,326,420.00	3,326,420.00	3,326,420.00	2,647,807.82	2,647,807.82	2,647,807.82						En Ejecución	Validado avances				
CHH18180201138171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Const. Puente Vehicular 16 Sept	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Metros	97	95	1717100	Cd. Cuauhtemoc	17-Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00						En Ejecución	Validado avances				
CHH18180201138480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Concreto Hidraulico C. Chihuahua Entre 8a.Y 7a. Anahuac Chih	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Metros	1	1	1817008	Municipio de Cuauhtemoc Chih	17-Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	5,110,061.00	9,110,061.13	9,110,061.13	9,110,061.13	3,884,093.42	3,884,093.42	3,884,093.42						En Ejecución	Validado avances				
CHH18180201138290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Const. De Domo Matalco El Esc. Primaria Abraham González	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros	1	1	1817004	Municipio Cuauhtemoc	17-Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	1,537,312.00	1,537,312.00	1,537,312.00	1,537,312.00	1,487,368.67	1,487,368.67	1,487,368.67						En Ejecución	Validado avances				
CHH18180101076421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Remodelación De La Plaza San Nicolas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Metros Cuadrados	1	1	18-592-024-1273	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL, CHIHUAHUA	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,776,816.00	1,776,816.00	744,162.65	744,162.65	744,162.65	744,162.65	744,162.65	744,162.65	45987		MUNICIPIO DE PARRAL	En Ejecución	Validado avances					
CHH180301390285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. AGUSTIN MELGAR	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	0100231	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Ahumada			566,758.67	566,758.67	566,758.67	558,429.25	558,429.25	556,734.18	556,734.18						En Ejecución	Validado avances			
CHH180301390187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA FEDERAL 54	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	0200614	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Aldama	El Porvenir		414,931.26	414,931.26	414,931.26	392,676.85	392,676.85	392,337.29	392,337.29						En Ejecución	Validado avances			
CHH180301389088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. IGNACIO ALDAMA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	0200610	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,975.23	2,999,975.23						En Ejecución	Validado avances			
CHH180301393223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. FRANCISCO VILLA 3017	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0200608	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama		3,769,442.02	3,769,442.02	3,769,442.02	3,681,309.53	3,681,309.53	3,681,308.42	3,681,308.42						En Ejecución	Validado avances			
CHH180301390623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. MANUEL OINAGA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	0400329	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)		455,006.78	455,006.78	455,006.78	428,633.61	428,633.61	427,921.78	427,921.78						En Ejecución	Validado avances			
CHH180401500604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. ESTATAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	0901160	ICHIFE	9-Bocoyna	Bocoyna	Bocoyna		34,512.61	34,512.61	34,512.61	34,088.34	34,088.34	25,176.79	25,176.79						En Ejecución	Validado avances			
CHH190101511493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. BENITO JUAREZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	23	C-CIEN-08DPROS352-59-2018	ICHIFE	13-Casas Grandes	Casas Grandes			1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,026,151.54	1,026,151.54	307,845.46	307,845.46						En Ejecución	Validado avances			
CHH190101511818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. BENITO JUAREZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	100	23	C-CIEN-08DPROS352-59-2018	ICHIFE	13-Casas Grandes	Casas Grandes			1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,026,151.54	1,026,151.54	307,845.46	307,845.46						En Ejecución	Validado avances			
CHH180401500252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. PAQUIME	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.55	1300344	ICHIFE	13-Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes		11,401,172.53	11,401,172.53	11,401,172.53	9,764,729.26	9,764,729.26	6,758,640.36	6,758,640.36						En Ejecución	Validado avances			
CHH180401500593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. GENERAL MARTIN LOPEZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1909504	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua			321,780.90	321,780.90	321,780.90	321,780.90	321,780.90	321,773.99	321,773.99						En Ejecución	Validado avances			
CHH180401500273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.M. ELISA GRIENSEN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1909517	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua			150,271.16	150,271.16	150,271.16	150,271.16	150,271.16	149,354.43	149,354.43						En Ejecución	Validado avances			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH180401500853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA 6131	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1909520	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		474,860.21	474,860.21	474,860.21	474,860.21	474,860.21	474,803.92	474,803.92				En Ejecución	Validado avances
CHH180401498090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ALICIA GOMEZ ARELLANO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1909277	ICHIFE	19-Chihuahua	Chihuahua		24,207.44	24,207.44	24,207.44	23,415.16	23,415.16	23,415.16	23,415.16				En Ejecución	Validado avances
CHH180301390308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. TOWI NORAWA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	50.58	50.58	1909433	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		567,176.39	567,176.39	567,176.39	488,463.03	488,463.03	488,457.75	488,457.75				En Ejecución	Validado avances
CHH180401500311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. VICTOR HUGO RASCON BANDA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1909518	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		613,115.59	613,115.59	613,115.59	613,115.59	613,115.59	517,773.35	517,773.35				En Ejecución	Validado avances
CHH180401500371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ALFREDO CHAVEZ AMPARAN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	233.28	208.1	1909522	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua		2,860,987.23	2,860,987.23	2,860,987.23	2,860,987.23	2,860,987.23	1,616,914.05	1,616,914.05				En Ejecución	Validado avances
CHH180301390644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. RUFINO TAMAYO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	50.58	50.58	1909445	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	599,569.56	599,569.56	599,569.56	593,522.77	593,522.77	591,917.23	591,917.23				En Ejecución	Validado avances
CHH180401392901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ALICIA GOMEZ ARELLANO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1909277	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	24,207.44	24,207.44	24,207.44	23,415.16	23,415.16	23,415.16	23,415.16				Cancelado	Cancelación validada
CHH180301393535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. UNIDAD 1300	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1909485	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	40,320.59	40,320.59	40,320.59	34,863.71	34,863.71	34,858.43	34,858.43				En Ejecución	Validado avances
CHH180401500574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1909488	ICHIFE	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	393,226.88	393,226.88	393,226.88	393,224.79	393,224.79	393,214.22	393,214.22				En Ejecución	Validado avances
CHH180401501321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE LAVADO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Piezas	900	900	6801810	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	8,797,495.68	8,797,495.68	8,797,495.68	8,797,495.68	8,797,495.68	8,780,401.64	8,780,401.64				En Ejecución	Validado avances
CHH180301391631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. VICTOR HUGO RASCON BANDA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	1909451	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	1,093,503.14	1,093,503.14	1,093,503.14	1,073,556.15	1,073,555.73	1,073,555.73	1,073,555.73				En Ejecución	Validado avances
CHH180301391577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. PEDRO LEAL RODRIGUEZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	1909450	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	553,647.15	553,647.15	553,647.15	549,928.52	549,928.52	545,968.98	545,968.98				En Ejecución	Validado avances
CHH180301393324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ROTARIA 2 NAVO REVILLA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	410	410	1909459	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	245,183.59	245,183.59	245,183.59	221,207.20	221,207.20	221,168.02	221,168.02				En Ejecución	Validado avances
CHH180301393372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. ESTATAL 3049	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1909288	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	982,032.02	1,349,275.60	1,349,275.60	1,195,259.86	1,195,259.86	1,169,310.24	1,169,310.24				En Ejecución	Validado avances
CHH180301393471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. MARIANO VALENZUELA CEBALLOS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1909487	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	1,525,314.11	1,525,314.11	1,525,314.00	1,525,272.18	1,525,272.18	1,525,272.18	1,525,272.18				En Ejecución	Validado avances
CHH180301390323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. IGNACIO RODRIGUEZ TERRAZAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	1909458	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	1,023,415.99	1,023,415.99	1,023,415.99	1,023,415.99	1,023,415.99	1,023,051.91	1,023,051.91				En Ejecución	Validado avances
CHH180301392929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ALFONSO GARCIA ROBLES	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1909278	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	22,299.40	22,299.40	22,299.40	21,269.86	21,269.86	21,260.20	21,260.20				En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO					
CHH180301393303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MOZART	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1909423	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	54,717.68	54,717.68	54,717.68	51,526.34	51,526.34	51,524.47	51,524.47				En Ejecución	Validado avances					
CHH180401501244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ADQUISICION DE MOBILIARIO (SILLAS DE PALETA)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Piezas	3500	3500	6801809	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	3,207,400.00	3,207,400.00	3,207,400.00	3,207,400.00	3,207,400.00	3,011,311.28	3,011,311.28				En Ejecución	Validado avances					
CHH180301393335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ESTATAL No 2753 JESUS REYES HEROLES	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1909435	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	224,717.71	224,717.71	224,717.71	214,782.57	214,782.57	214,372.98	214,372.98				En Ejecución	Validado avances					
CHH180301393378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA TECNICA NO. 77 CONSTRUCCION DE 2 MODULOS DE GRADAS DE 2.35X16.00 MTS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	75.2	0	21909429	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	289,438.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada				
CHH180401500553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. GUSTAVO PETRICIOLI	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1909486	ICHIFE	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	123,226.01	123,226.01	123,226.01	117,194.75	117,194.75	116,660.96	116,660.96				En Ejecución	Validado avances					
CHH180301393351	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. EMILIANO ZAPATA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1909434	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	982,032.02	982,032.02	982,032.02	919,846.89	919,846.89	634,253.26	634,253.26				En Ejecución	Validado avances					
CHH180301391468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MOZART	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	50.58	50.58	1909446	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	566,640.52	566,640.52	566,640.52	563,606.68	563,606.68	563,605.80	563,605.80				En Ejecución	Validado avances					
CHH180301392942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. ESTATAL 3013	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1909280	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	380,273.01	377,897.43	377,897.43	377,897.43	377,897.43	377,897.43	377,897.43	377,897.43				En Ejecución	Validado avances				
CHH180301393286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. FEDERAL No 12	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1909422	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	614,270.32	614,270.32	614,270.32	569,215.25	569,215.25	568,854.08	568,854.08				En Ejecución	Validado avances					
CHH180401498587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. RUBEN JARAMILLO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1909507	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	936,676.27	936,676.27	936,676.27	936,676.27	936,676.27	897,400.71	897,400.71				En Ejecución	Validado avances					
CHH180301393452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ESC. PRIMARIA FEDERAL EDELMIRA TORRES IBARRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 17.45 X 28 MTS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	488.6	488.6	21909433	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	973,254.67	929,030.60	929,030.60	929,030.60	929,030.60	929,030.60	929,030.60	929,030.60				Terminado	Validado avances				
CHH180301393473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA TECNICA NO. 96 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 15.4 X 30 MTS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	462	462	21909438	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,171,900.86	1,061,666.37	1,061,666.37	1,061,666.37	1,061,666.37	1,061,666.37	1,061,666.37	1,061,666.37				Terminado	Validado avances				
CHH180301391549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. CARLOS A. MONTEMAYOR	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	1909448	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	1,035,392.38	1,035,392.38	1,035,392.38	1,035,392.38	1,035,392.38	1,035,392.38	1,035,392.38	1,035,392.38				Terminado	Validado avances				
CHH180301393446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ESC. PRIMARIA 24 DE FEBRERO NO. 2645 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO 18.25 X 27 MTS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	492.75	492.75	21909432	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,080,269.20	1,017,394.95	1,017,394.95	1,017,394.95	1,017,394.95	1,017,394.95	1,017,394.95	1,017,394.95				Terminado	Validado avances				
CHH180301393462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 17.00 X 26.15 MTS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	444.55	444.55	21909437	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	964,612.11	855,271.80	855,271.80	855,271.80	855,271.80	855,271.80	855,271.80	855,271.80				Terminado	Validado avances				
CHH180301393485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA MONTES DE OCA AULA USOS MULTIPLES 12.00X 8.00 MTS ESTRUCTUA 751	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Aula	1	1	21909456	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	865,774.09	775,066.60	775,066.60	775,066.60	775,066.60	775,066.60	775,066.60	775,066.60				Terminado	Validado avances				
CHH180301393414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA FEDERAL VICTOR HUGO RASCON BANDA TECHUMBRE METALICA DE 18.4 X27 MTS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	496.8	496.8	21909430	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,111,038.80	1,031,978.71	1,031,978.71	1,031,978.71	1,031,978.71	1,031,978.71	1,031,978.71	1,031,978.71				Terminado	Validado avances				

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180301393435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ESC. PRIMARIA FEDERAL VICENTE SUAREZ CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 22.42 Y 28.00MTS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	627.76	627.76	21909431	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,322,275.40	1,294,339.81	1,294,339.81	1,294,339.81	1,294,339.81	1,294,339.81	1,294,339.81	1,294,339.81				Terminado	Validado avances
CHH180401500902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA 6155	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1909521	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	La Esperanza	353,613.09	353,613.09	353,613.09	353,613.09	353,613.09	353,611.80	353,611.80				En Ejecución	Validado avances	
CHH180401498645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA 2006	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1909515	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Los Pinos	57,423.36	57,423.36	57,423.36	57,423.36	57,423.36	44,078.58	44,078.58				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301391495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. BENITO JUAREZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	1909447	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Rancho Enmedio (Estación Müller)	516,675.50	516,675.50	516,675.50	512,128.89	512,128.89	512,118.91	512,118.91				En Ejecución	Validado avances	
CHH180401500505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. AJOSE MARIA MERCADO 2141	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.92	1909503	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Sandillal San Marcos (Santa Rosa)	2,941,720.43	2,941,720.43	2,941,720.43	2,941,720.43	2,941,720.43	2,603,479.25	2,603,479.25				En Ejecución	Validado avances	
CHH180401500648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J. N. JOSE DOLORES PALOMINO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	1909502	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Santo Niño	1,462,816.86	1,462,816.86	1,462,816.86	1,462,816.86	1,462,816.86	1,452,072.99	1,452,072.99				En Ejecución	Validado avances	
CHH180401500425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J. N. CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	50.58	50.58	1701758	ICHIFE	17-Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	580,331.52	580,331.52	580,331.52	523,764.48	523,764.48	523,739.28	523,739.28				En Ejecución	Validado avances	
CHH180401500842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J. N. HELLEN KELLER	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	50.58	50.58	1701761	ICHIFE	17-Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	585,256.83	585,256.83	500,553.08	500,553.08	500,553.08	497,016.89	497,016.89				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301390143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. AQUILES SERDAN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	2101535	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	2,089,326.73	2,089,326.73	2,089,326.73	1,929,513.84	1,929,513.84	1,927,562.34	1,927,562.34				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301390255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. TIMOTEO MARTINEZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	2701379	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	992,599.38	992,599.38	992,599.38	903,173.95	903,173.95	842,739.33	842,739.33				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301393505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. JESUS RAMIREZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	512	512	2701378	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	539,321.28	539,321.28	539,321.28	452,756.33	452,756.33	449,223.04	449,223.04				En Ejecución	Validado avances	
CHH180401500866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. FRANCISCO I. MADERO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	2701384	ICHIFE	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	433,343.49	433,343.49	433,343.49	409,846.62	409,846.62	297,093.05	297,093.05				En Ejecución	Validado avances	
CHH180401500888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. INDIGENA CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL ERENDIRA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	2701385	ICHIFE	27-Guachochi	Guachochi	Guachochi	767,444.32	741,006.93	741,006.93	741,006.93	741,006.93	683,889.88	683,889.88				En Ejecución	Validado avances	
CHH180401498380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. JOSESITO AGUIRRE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Kilómetro cuadrado	96	96	2701383	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huizarochi	1,456,752.43	1,456,752.43	1,456,752.43	1,456,752.43	1,456,752.43	1,415,243.72	1,415,243.72				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301390246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. JACINTO CANEK	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	2701380	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Sitanachi	424,414.99	424,414.99	424,414.00	413,834.14	413,834.14	413,803.90	413,803.90				En Ejecución	Validado avances	
CHH180401500235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	2901274	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Dolores	330,896.46	330,896.46	330,896.46	330,896.46	330,896.46	323,754.13	323,754.13				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301390138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. FORD 190	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	3201735	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		820,772.47	820,772.47	820,772.47	771,525.54	771,525.54	771,382.40	771,382.40				En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO					
CHH180301390273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. AMADO NERVO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3201718	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		921,423.69	921,423.69	921,423.69	867,811.88	867,811.88	867,796.39	867,796.39				En Ejecución	Validado avances					
CHH180301390650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3201733	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		555,740.61	555,740.61	555,740.61	526,265.68	526,265.68	526,264.18	526,264.18				En Ejecución	Validado avances					
CHH180301392993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. AMADO NERVO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	3201729	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	368,537.65	368,537.65	368,537.65	356,343.83	356,343.83	356,325.55	356,325.55				En Ejecución	Validado avances					
CHH180301390302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. IGNACIO ALLENDE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3400228	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	Ignacio Allende	1,031,049.10	1,031,049.10	1,031,049.10	978,585.93	978,585.93	960,017.66	960,017.66				En Ejecución	Validado avances					
CHH180301390234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3500318	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Janos	Tres Álamos	455,401.76	455,401.76	455,401.76	438,054.78	438,054.78	421,429.09	421,429.09				En Ejecución	Validado avances					
CHH180301390196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. GUADALUPE VICTORIA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	3600978	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Jiménez	Guadalupe Victoria	563,349.44	563,349.44	563,349.44	534,744.43	534,744.34	534,705.69	534,705.69				En Ejecución	Validado avances					
CHH180301390624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. FEDERAL 21	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	129.6	129.6	3707789	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		1,485,720.01	1,485,720.01	1,485,720.01	1,244,448.08	1,244,448.08	1,022,701.61	1,022,701.61				En Ejecución	Validado avances					
CHH180401500435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 73	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	576	576	3707804	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		473,482.93	473,482.93	473,482.93	473,482.93	473,482.93	470,299.74	470,299.74				En Ejecución	Validado avances					
CHH180401500828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. FORD 180	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	3707810	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		218,255.79	218,255.79	218,255.79	218,255.79	218,255.79	199,735.54	199,735.54				En Ejecución	Validado avances					
CHH180401500476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ESCRITORES DE CHIHUAHUA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	3707805	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez		1,644,640.73	1,644,640.73	1,644,640.73	1,644,640.73	1,644,640.73	1,644,440.95	1,644,440.95				En Ejecución	Validado avances					
CHH180301390221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. GENERACION BICENTENARIO 2010	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	101.16	101.16	3707793	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	1,062,378.87	1,062,378.87	1,062,378.87	1,059,498.09	1,059,498.09	1,057,530.52	1,057,530.52				En Ejecución	Validado avances					
CHH180301391948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. HILARIO CARDONA RODRIGUEZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3707774	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	464,602.21	464,602.21	464,602.21	463,686.23	463,686.23	463,638.85	463,638.85				En Ejecución	Validado avances					
CHH180401500403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. NUEVA CREACION CHIHUAHUA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	354.06	134.54	3707794	ICHIFE	37-Juárez	Juárez	Juárez	4,183,045.12	4,183,045.12	4,183,045.12	3,975,442.87	3,972,444.87	1,597,737.51	1,597,737.51				En Ejecución	Validado avances					
CHH180301392868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ISAAC NEWTON	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	3707776	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	808,478.23	808,478.23	808,478.23	805,780.83	805,780.83	783,500.97	783,500.97				En Ejecución	Validado avances					
CHH180301393073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. JESUS GARCIA HEROE DE NACOZARI	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	3707647	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	1,351,237.40	1,351,237.40	1,351,237.40	1,236,262.96	1,236,262.96	1,236,262.96	1,236,262.96				En Ejecución	Validado avances					
CHH180301391685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. NUEVA GENERACION	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	3707770	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	919,046.24	919,046.24	919,046.24	861,732.02	861,732.02	861,630.80	861,630.80				En Ejecución	Validado avances					
CHH180401500314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TIC. 98	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	313.62	190	3707792	ICHIFE	37-Juárez	Juárez	Juárez	3,926,330.03	3,926,330.03	3,926,330.03	3,822,845.95	3,822,845.95	2,421,118.37	2,421,118.37				En Ejecución	Validado avances					

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH180301391736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. AGUSTIN MELGAR	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	3707771	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	979,710.62	979,710.62	979,710.62	922,858.68	922,858.68	901,120.17	901,120.17				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301391918	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3707773	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	520,156.90	520,156.90	520,156.90	519,921.79	519,921.79	496,660.51	496,660.51				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301393554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. JESUS URUETA 2029	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	3707795	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	58,898.00	58,898.00	58,898.00	57,527.02	57,527.02	52,388.36	52,388.36				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301391972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. JOAQUIN RAMIREZ GUZMAN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3707775	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	509,164.48	509,164.48	509,164.48	484,399.17	484,399.17	484,384.08	484,384.08				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301392979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. FRANCISCO MARQUEZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	432	432	3707765	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	3,707,765.00	1,447,611.19	1,447,611.19	1,314,079.25	1,314,079.25	1,313,756.06	1,313,756.06				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301393488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 55	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	3707791	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	1,071,425.91	1,071,425.91	1,071,425.91	974,631.16	974,631.16	963,808.53	963,808.53				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301391801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. TEOFILO BORUNDA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	3707772	ICHIFE	37-Juárez	Juárez	Juárez	943,991.66	943,991.66	943,991.66	886,793.01	886,793.01	886,792.71	886,792.71				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301392879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. FRIDA KAHLO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	3707646	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	585,276.36	585,276.36	585,276.36	577,041.76	577,041.76	577,032.85	577,032.85				En Ejecución	Validado avances	
CHH17170300965608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. Francisco I. Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	C-CIEN-08DJN0071T-319-2017	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Madera	Madera	900,000.00	900,000.00	900,000.00	815,690.10	815,690.10	810,393.57	810,393.57				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301393595	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 13	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.55	4000429	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Madera	Madera	1,913,800.42	1,913,800.42	1,913,800.42	1,779,931.79	1,779,931.79	1,426,862.81	1,426,862.81				En Ejecución	Validado avances	
CHH180401500627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. TECNICA 13	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.57	4000428	ICHIFE	40-Madera	Madera	Nicolás Bravo	1,208,045.55	1,208,045.55	1,208,045.55	1,128,361.36	1,128,361.36	662,304.31	662,304.31				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301390391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	J.N. MADAME CURIE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	50.58	50.58	4500650	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Meoqui			498,158.76	498,158.76	498,158.76	492,488.03	492,488.03	438,659.67	438,659.67				En Ejecución	Validado avances
CHH180301393260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. SECTOR OBRERO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	4500647	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Meoqui	Pedro Meoqui	1,274,575.10	1,274,575.10	1,274,575.10	1,213,281.82	1,213,281.82	1,213,203.51	1,213,203.51				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301390374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. FORD No. 125	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	48	5001003	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes			542,655.09	542,655.09	542,655.09	538,210.78	538,210.78	538,138.80	538,138.80				En Ejecución	Validado avances
CHH180401498560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. RAUL ARMENDARIZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	96	96	5000986	ICHIFE	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	884,348.20	884,348.20	884,348.20	840,589.89	840,589.89	840,491.57	840,491.57				En Ejecución	Validado avances	
CHH180401498530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE 2618	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	252	252	5000987	ICHIFE	50-Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	603,750.74	603,750.74	603,750.74	599,985.66	599,985.66	599,982.77	599,982.77				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301393445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. PLAN CHIHUAHUA 2537	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	448	448	5000988	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	1,053,659.64	1,053,659.64	1,053,659.64	1,053,604.51	1,053,604.51	1,053,604.51	1,053,604.51				En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO		
							TIPO PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH180401500663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIM. ALVARO OBREGON	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	36.65	6000179	ICHIFE	60-Santa Bárbara	Santa Bárbara	Punto Alegre	1,011,270.26	852,621.15	852,621.15	852,621.15	852,621.15	681,194.64	681,194.64				En Ejecución	Validado avances	
CHH180401500408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEC. PABLO GOMEZ RAMIREZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	6200592	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Sauclillo		605,993.43	605,993.43	605,993.43	605,993.43	605,993.43	604,155.55	604,155.55				En Ejecución	Validado avances	
CHH180401500994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	240	239.98	6200593	ICHIFE	0-Gobierno de la Entidad	Sauclillo		2,406,435.28	2,406,435.28	2,406,435.28	2,406,435.28	2,406,435.28	2,318,095.34	2,318,095.34				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301388496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CECYTECH 21 RIBERAS CHIH (FAM 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,040.77	425,040.77	425,040.77	425,040.77				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301388475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CECYTECH 19 INDUSTRIAS (FAM 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,040.77	425,040.77	425,040.77	425,040.77				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301388487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CECYTECH 20 ORIENTE (FAM 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00				Terminado	Validado avances
CHH18180201140181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ccms-01-2018-P Construcción Del Edificio De Aulas Campus Ll. Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	1	CCMS-01-2018-P	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		32,036,447.15	44,441,911.72	32,036,447.15	44,441,911.72	44,441,911.72	39,926,812.58	39,926,812.58	UACH-CCMS-01-2018/P	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR SA DE CV	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH180301388505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CECYTECH 23 RIBERAS JRZ (FAM 2018)	Otros Programas de Inversión	Educación	Equipamiento	1	1		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	37-Juárez	Juárez	Juárez	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00	425,311.00				Terminado	Validado avances
CHH190101515730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SISTEMA DE RIEGO POR MEDIO DE GOTEO	Otros Programas de Inversión	Educación	Metros	100	90	ICHIFE-166/18	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	48-Namiquipa	Namiquipa		391,232.70	391,232.70	0.00	387,819.23	368,559.86	368,559.86	368,559.86				En Ejecución	Validado avances	
CHH180301385188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Bodega de Carpetas de Investigación 2da Etapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros Cuadrados	1360	1360		Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	12,000,000.00	12,000,000.00	11,965,054.66	11,965,054.66	11,965,054.66	11,965,054.66	11,965,054.66	11,965,054.66				En Ejecución	Validado avances
CHH180301389264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Bodega de evidencias 2da etapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros Cuadrados	1480	1480	2	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	14,500,000.00	14,500,000.00	14,482,005.60	14,482,005.60	14,482,005.60	14,482,005.60	14,482,005.60	14,482,005.60				En Ejecución	Validado avances
CHH180301389285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Centro de Re inserción Social No. 4 (Hidalgo del Parral)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros Cuadrados	15324.65	15324.65	3	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	0-Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	5,000,000.00	5,000,000.00	4,988,672.14	4,988,672.14	4,988,672.14	4,988,672.14	4,988,672.14	4,988,672.14				En Ejecución	Validado avances
CHH180301389336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Comandancia de Policía en Madera 2da etapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros Cuadrados	4866.6	4866.6	4	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	0-Gobierno de la Entidad	Madera	Madera	43,502,979.80	43,502,979.80	43,474,404.31	43,474,404.31	43,474,404.31	43,474,404.31	43,474,404.31	43,474,404.31				En Ejecución	Validado avances
CHH18180101074987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Cargador De Arma Corta	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Piezas	150	150	4	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	95,250.00	94,062.87	94,062.87	94,062.87	94,062.87	94,062.87	94,062.87	94,062.87				En Ejecución	Validado avances
CHH18180101074977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Adquisición De Cuatrimoto	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Piezas	12	12	2	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	3,539,256.35	3,521,999.88	3,521,999.88	3,521,999.88	3,521,999.88	3,521,999.88	3,521,999.88	3,521,999.88				En Ejecución	Validado avances
CHH18180101074992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Cargador De Arma Larga	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Piezas	150	150	5	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	155,250.00	128,242.35	128,242.35	128,242.35	128,242.35	128,242.35	128,242.35	128,242.35				En Ejecución	Validado avances
CHH18180101074983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Arma Corta	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Piezas	50	50	3	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	534,250.00	528,264.00	528,264.00	528,264.00	528,264.00	528,264.00	528,264.00	528,264.00				En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO					
CHH18180101074973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Chalecos Balística	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Gubernamental	Seguridad	Piezas	151	151	1	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	3,389,400.00	4,004,512.45	4,004,512.45	4,004,512.45	4,004,512.45	4,004,512.45	4,004,512.45	4,004,512.45				Terminado	Validado avances				
CHH190101515409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE- MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	Programa de Inversión de Adquisiciones		Seguridad	Vehículos	2	0	9	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	21-Delicias	Delicias	Delicias	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada				
CHH18180101078052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios.- Equip. De Personal Policial (Camaras Fotograficas Y De Video)	Otros proyectos de Inversión		Seguridad	Piezas	60	60	-	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	21-Delicias	Delicias	Delicias	780,000.00	604,824.00	604,824.00	604,824.00	604,824.00	604,824.00	604,824.00	604,824.00				Terminado	Validado avances				
CHH18180201142581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	Otros proyectos de Inversión		Seguridad	Lote	1	1	18-FORTASEG-01	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,006,607.00	1,006,607.00	1,003,303.50	1,006,607.00	1,003,303.50	1,003,303.50	1,003,303.50	1,003,303.50				En Ejecución	Validado avances				
CHH18180201142583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	Otros proyectos de Inversión		Seguridad	Lote	1	1	18-FORTASEG-02	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	880,000.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances				
CHH18180201142587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Red Nacional De Radiocomunicación	Otros proyectos de Inversión		Seguridad	Lote	1	1	18-FORTASEG-04	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	1,087,403.00	1,087,403.00	1,081,265.00	1,087,403.00	1,081,265.00	1,081,265.00	1,081,265.00	1,081,265.00				En Ejecución	Validado avances				
CHH18180201142588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica E Impartición De Justicia	Otros proyectos de Inversión		Seguridad	Lote	1	1	18-FORTASEG-05	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	5,626,660.00	5,626,660.00	5,519,560.57	5,626,660.00	5,519,560.57	5,519,560.57	5,519,560.57	5,519,560.57				En Ejecución	Validado avances				
CHH18180101073889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Lote	4531	1	51584	Secretaria de Desarrollo Rural	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad			66,300,000.00	66,300,000.00	66,300,000.00	66,300,000.00	66,300,000.00	65,291,989.00	65,291,989.00				En Ejecución	Validado avances					
CHH18180101074089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	S263-Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Lote	29	1	sn	Secretaria de Desarrollo Rural	0-Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad			90,000,000.00	87,336,000.00	87,336,000.00	87,336,000.00	87,336,000.00	87,336,000.00	87,336,000.00	87,336,000.00				Terminado	Validado avances				
CHH190201562403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	20200632 PROLONGACION DE 924.6 MTS DE MISOR CON TUBERIA DE PVC DE 8	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Agua y saneamiento	Lote	1	0	20200632	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2-Aldama	Aldama	Placer De Guadalupe	1,878,134.00	1,878,134.00	1,277,131.12	1,874,236.34	0.00	0.00	0.00	0.00	013-2019-JCAS-AD-E36-PTAR	CONSTRUCTORA MARIT S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH190201561858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN ALLENDE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Agua y saneamiento	Metros lineales	8477	0	20300302	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3-Allende	Allende	Valle De Ignacio Allende	4,956,130.00	4,956,130.00	2,973,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances					
CHH190201562419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	20901185 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO SECUNDARIO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 2.7	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Agua y saneamiento	Lote	1	0		JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	9-Bocoyna	Bocoyna	Sikoquichi	3,803,653.00	3,803,653.00	3,592,884.04	3,799,679.57	0.00	0.00	0.00	0.00	011-2019-JCAS-LO-E10-PTAR	GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI, S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH190201561964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	21100929 CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL TECUAN.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Agua y saneamiento	Lote	1	0	21100929	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	11-Camargo	Camargo	El Tecuán	5,203,938.00	5,203,938.00	5,005,036.76	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances					
CHH190201562436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	21100926 PROLONGACION DE 1,004.20 METROS DE EMISOR DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO SECUNDARIO CON CAPACIDAD DE 1.93	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Agua y saneamiento	Lote	1	0		JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	11-Camargo	Camargo	Maravillas	2,962,492.00	2,962,492.00	2,014,494.56	2,947,495.71	0.00	0.00	0.00	0.00	016-2019-JCAS-LO-E11-PTAR	ING. PABLO ABES MUÑOZ	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH190201561849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE 15 OBRAS DE RECARGA PLLUVAL POR INFILTRACIÓN AL ACUÍFERO CHIHUAHUA - SACRAMENTO (21909664)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Agua y saneamiento	Lote	15	0	21909664	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2,778,032.00	2,778,032.00	2,778,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances					
CHH190201562639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROGRAMA AGUA LIMPIA 2019	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Agua y saneamiento	Lote	1	0	26801902	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	990,036.00	990,036.00	513,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances					
CHH190201562483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	21500202 PROLONGACION DE EMISOR DE 1,346.9 CON TUBERIA DE PVC Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO SECUNDARIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Agua y saneamiento	Lote	1	0	21500202	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	15-Coyame del Sotol	Coyame del Sotol	San Pedro	2,221,266.00	2,221,266.00	1,510,460.88	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances					

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO					
CHH190201562493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	22500269 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE PLANTA DE TRATAMIENTO SECUNDARIO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE 18 LPS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Lote	1	0	22500269	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	25-Gómez Farías	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	6,900,000.00	6,900,000.00	4,692,000.00	6,898,298.28	0.00	0.00	0.00	0.00	012-2019-ICAS-LO-E12-PTAR	GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH190201562555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	23100869 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO SECUNDARIOS DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 1.7 LPS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Lote	1	0	23100869	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	31-Guerrero	Guerrero	Páramo De Morelos	2,032,328.00	2,032,328.00	1,381,983.04	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances					
CHH190201561909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALC SAN EN LA COL. SAN RAFAEL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Lote	235	0	23100871	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	31-Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	6,869,660.00	6,869,660.00	3,871,222.80	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances					
CHH190201561911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EL SAUZAL NUJEVO.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	5557	0		JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	37-Juárez	Juárez	Juárez	3,616,059.00	3,616,059.00	2,169,635.40	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances					
CHH190201561958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	24100301 CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN OCOVIACHI.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Lote	1	0	24100301	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	41-Maguarichi	Maguarichi	Ocoviachi	4,301,587.00	4,301,587.00	2,638,593.47	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances					
CHH190201561908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	24600624 CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGAL DE AGUA POTABLE, EN CIENEGA PRIETA.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Lote	1	0	24600624	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	46-Morelos	Morelos	Ciénega Prieta	5,762,824.00	5,762,824.00	3,534,916.24	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances					
CHH190201561944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	25700235 AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN GUADALUPE.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Lote	1	0	25700235	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	57-San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Guadalupe	600,000.00	600,000.00	368,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances					
CHH190201561936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	25700234 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION A TANQUE, EN SAN FCO. DE BORJA.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	2300.91	0	25700234	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	57-San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	San Francisco De Borja	1,560,000.00	1,560,000.00	956,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances					
CHH190201561954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	25700236 AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN SANTA ANA Y OJO DE AGUA.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Lote	1	0	25700236	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	57-San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Santa Ana	600,000.00	600,000.00	368,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances					
CHH190201562567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	22400241 PROLONGACION DE 403 MTS DE EMISOR CON TUBERIA DE 8	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Lote	1	0	22400241	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24-Santa Isabel	Santa Isabel	Rancho De Peña	1,232,829.00	1,232,829.00	864,746.36	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances					
CHH190201561930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	26500955 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN URIQUE.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Lote	1	0	26500955	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	65-Urique	Urique	Urique	5,931,297.00	5,931,297.00	3,638,257.58	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances					
CHH190201563245	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2019	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	23707847 CONSTRUCCION DE LA ULTIMA ETAPA DEL COLECTOR ORIENTE XXI	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1285.5	0	23707847	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	37-Juárez	Juárez	Juárez	42,308,109.32	42,308,109.32	42,308,109.32	30,383,636.50	9,115,090.95	9,115,090.95	0.00		007-2019-E4-LO-ICAS-METROPOLI TANO	GEMA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	Validado / Registrado avances				
CHH190201520732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SAN JUAN - 39167	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0	39167	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	0-Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	Ascensión	634,670.45	634,670.45	634,670.45	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances				
CHH190201520801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO FORD EMILIANO ZAPATA EN ASCENSION - 40218	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	40218	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	Ascensión	43,727.68	43,727.68	43,727.68	43,727.68	34,042.39	34,042.39	34,042.39	58470		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances				
CHH190201520799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS TARAHUMARA EN ASCENSION - 40204	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	40204	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	Ascensión	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58469		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances				
CHH190201520707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR ORRANTIA - 38025	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0	38025	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	0-Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	Ascensión	720,473.61	720,473.61	720,473.61	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances				
CHH190201520734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR SAN JUAN - 39180	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0	39180	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	0-Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	Ascensión	1,132,404.55	1,132,404.55	1,132,404.55	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances				

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE PROYECTO													AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH190201520729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR ORRANTIA - 39154	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0	39154	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	0-Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	1,115,699.18	1,115,699.18	1,115,699.18	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA FRANCISCO I MADERO EN LAS ADJUNTAS DE ARRIBA - 40289	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.91	40289	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Balleza	Adjuntas De Arriba	64,690.32	64,690.32	64,690.32	64,690.32	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58475		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS RATAS - 39190	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0	39190	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	0-Gobierno de la Entidad	Balleza	Bajo De Las Ratas	4,712,322.00	4,712,322.00	4,712,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN BUENAVISTA - 27674	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	7	0	27674	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Balleza	Buenavista	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA REVOLUCIÓN EN CHURICHIQUE - 40231	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.91	40231	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Balleza	Churichique	64,690.32	64,690.32	64,690.32	64,690.32	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58471		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL NICOLÁS BRAVO EN EJIDO EL VERGEL - 40251	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.78	40251	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido El Vergel	43,727.68	43,727.68	43,727.68	43,727.68	34,042.39	34,042.39	34,042.39	58473		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LÁZARO CÁRDENAS EN EJIDO GUAZÁRACHI - 40297	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.9	40297	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido Guazarachi	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58476		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN EL SALTO - 29361	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	9	0	29361	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Balleza	El Salto	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA EN LAGUNITAS - 40268	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.91	40268	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Balleza	La Lagunita	64,690.32	64,690.32	64,690.32	64,690.32	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58474		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN LA NOPALERA - 33788	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	8	0	33788	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Balleza	La Nopalera (La Cueva Nopalera)	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAGUNA JUANOTA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 36215	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0	36215	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	0-Gobierno de la Entidad	Balleza	Laguna Juanota	5,090,338.41	5,090,338.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN LOS ANGELES - 33746	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	9	0	33746	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Balleza	Los Ángeles	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CABECERA MUNICIPAL DE BALLEZA - 39252	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0	39252	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	0-Gobierno de la Entidad	Balleza	Mariano Balleza	1,797,032.00	1,797,032.00	1,797,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN METATITOS - 33816	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	9	0	33816	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Balleza	Metatitos	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN TIERRA BLANCA - 33845	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	11	0	33845	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	0-Gobierno de la Entidad	Balleza	Tierra Blanca	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190201521637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN CENTRO DE SALUD CESSA BATOPILAS - 58875	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	0	58875	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas De Manuel Gómez Morín	1,310,632.00	1,310,632.00	1,310,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL COMUNITARIO DE BATOPILAS - 49789	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	0	49789	SECRETARÍA DE SALUD	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas De Manuel Gómez Morín	2,323,951.00	2,323,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
																				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH190201520569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN CHIQUEHUITÉ - 33975	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	5	0	33975	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Chiquihuite	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA MIGUEL HIDALGO EN COYACHIQUÉ - 40369	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.9	40369	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Coyachique	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58478		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA MATILDE MONTOYA LAFRAGUA EN EL CUERVO - 49171	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	49171	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	El Cuervo	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA LÁZARO CÁRDENAS EN EL CUERVO - 49189	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	49189	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	El Cuervo	199,734.62	199,734.62	199,734.62	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA EN EL RODEO - 42527	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	42527	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	El Rodeo	65,810.86	65,810.86	65,810.86	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN GUAYACANCITO - 33986	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	8	0	33986	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Guayacancito	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO EN KIRARE - 40405	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.9	40405	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Kirare	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58479		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN LA GAVILANA - 34072	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	8	0	34072	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Gavilana	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA PALMA - 42532	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	42532	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Palma	66,788.16	66,788.16	66,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA PALMA - 45471	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	45471	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Palma	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	58661		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH190201520582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN MATEGÓRARE - 34105	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	5	0	34105	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Mategorare	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA SANTIAGO RECALACHE EN MUNERACHI - 40413	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.9	40413	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Munerachi	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58480		GECS81004RES	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN POLANCO - 34225	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	8	0	34225	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN ROSÁNACHI - 34239	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	8	0	34239	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Rosanachi	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO MIL SETENTA Y TRES EN SAN IGNACIO - 40155	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	0.9	40155	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	San Ignacio	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58467		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ IGNACIO PAVÓN EN SAN IGNACIO - 43330	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	43330	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	San Ignacio	75,985.80	75,985.80	75,985.80	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EN SANTA INÉS - 40334	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.9	40334	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Santa Inés	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58477		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
																				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH190201521008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EN SANTA RITA - 43367	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	43367	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Santa Rita	55,271.10	55,271.10	55,271.10	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN SORICHIQUE - 40431	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.9	40431	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Sorichique	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58481		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES O CINCO DE FEBRERO EN BOCOYNA - 40667	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.78	40667	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bocoyna	43,727.68	43,727.68	43,727.68	43,727.68	34,042.39	34,042.39	34,042.39	58485		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA EN ALBERGUE INDÍGENA EN CREEL - 40451	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.9	40451	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Creel	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58482		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL LEYES DE REFORMA EN GASISUCHI - 40684	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.78	40684	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Gasisuchi	43,727.68	43,727.68	43,727.68	43,727.68	34,042.39	34,042.39	34,042.39	58486		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDÍGENA ISABEL LA CATÓLICA EN PANALACHI - 45475	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	45475	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Panalachi	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	58662		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH190201520751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN REKOWATA - 39356	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.5	39356	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Rekowata (Tecmichi)	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,191,911.73	1,191,911.73	1,191,911.73	003-2019-EST003-LO-JCAS-FISE	GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI SA DE CV	JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CREEL	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN SAN JOSÉ DE GUACAYVO - 40481	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.9	40481	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San José De Guacayvo	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58484		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA MÉXICO EN SAN JOSÉ DE GUACAYVO - 43398	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	43398	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San José De Guacayvo	66,490.62	66,490.62	66,490.62	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDÍGENA MÉXICO EN SAN JOSÉ DE GUACAYVO - 45759	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	45759	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San José De Guacayvo	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	58663		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH190201521366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN SAN JUANITO - 52035	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.3	52035	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San Juanito	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	896,187.42	896,187.42	896,187.42	004-2019-EST004-LO-JCAS-FISE	ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE CV	JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CREEL	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS EN SAN JUANITO - 40463	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.78	40463	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San Juanito	43,727.68	43,727.68	43,727.68	43,727.68	34,042.39	34,042.39	34,042.39	59276		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR COMUNITARIAS EN SEHUEIRACHI O CIENEGA DEL TÁSCATE - 40442	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.7	40442	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Sehuerachi (Ciénega Del Táscate)	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	17,412.42	17,412.42	17,412.42	59272		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS Y PRIMARIA ANTONIO DE OREÑA EN SISOGUICHI - 40457	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.78	40457	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Sisoguichi	43,727.68	43,727.68	43,727.68	43,727.68	34,042.39	34,042.39	34,042.39	58483		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN SOJAHUACHI - 43381	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	43381	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Sojahuachi	56,127.18	56,127.18	56,127.18	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201523534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BASONEACHI - 79369	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0	79369	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	0-Gobierno de la Entidad	Carichi	Basoneachi	1,126,173.34	1,126,173.34	1,126,173.34	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA EN ALBERGUE INDÍGENA EN CARICHÍ - 40701	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.9	40701	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58487		GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
																				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH190201523571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BARRIO LAS LOMAS DE LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE OJOS AZULES - 79537	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0	79537	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	0-Gobierno de la Entidad	Carichi	Clénega De Ojos Azules	715,056.28	715,056.28	715,056.28	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201523573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BARRIO LAS LOMAS DE LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE OJOS AZULES - 79549	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0	79549	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	0-Gobierno de la Entidad	Carichi	Clénega De Ojos Azules	474,184.39	474,184.39	474,184.39	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201523526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NAPUCHI - 79296	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0	79296	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	0-Gobierno de la Entidad	Carichi	Napuchi	684,585.99	684,585.99	684,585.99	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PARA FAMILIAS INDÍGENAS Y PRIORITARIAS EN COLONIA AMPLIACIÓN VISTAS CERRO GRANDE O NAPAWIKA - 35204	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	29	0	35204	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	2,705,018.71	2,705,018.71	2,705,018.71	0.00	0.00	0.00	0.00	58823	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201521208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN AULA CON SERVICIO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS DIONISIA RUIZ BURROLA COLONIA DIVISADERO - 48819	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	48819	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	536,507.73	536,507.73	536,507.73	536,507.73	536,507.73	536,507.73	0.00	59777	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201521192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE DOS BAÑOS ESCUELA PRIMARIA CHIHUAHUA DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EN COLONIA VISTAS CERRO GRANDE - 46966	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	2	2	46966	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	430,111.19	430,111.19	430,111.19	430,111.19	430,111.19	430,111.19	0.00	59775	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201522348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA AMPLIACIÓN LOS LLANOS - 69249	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	2	0	69249	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ COLONIA VISTAS CERRO GRANDE - 46602	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	46602	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	572,993.23	572,993.23	572,993.23	572,993.23	572,993.23	572,993.23	0.00	59773	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201521180	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENE MÉRICO DE LAS AMÉRICAS COLONIA VALLE DORADO - 46232	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	46232	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	480,383.10	480,383.10	480,383.10	480,383.10	480,383.10	480,383.10	0.00	59769	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201521490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA TARAHUMARA SUR - 54241	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	8	0	54241	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	664,685.68	664,685.68	664,685.68	0.00	0.00	0.00	0.00	58824	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201529360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA AMPLIACIÓN LAS NORIAS - 114820	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	7	0	114820	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	651,278.20	651,278.20	651,278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	58825	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201521186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DOMO METÁLICO ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO DIECISEIS COLONIA VALLE DORADO - 46593	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	46593	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	1,261,169.49	1,261,169.49	1,261,169.49	1,261,169.49	1,261,169.49	1,261,169.49	0.00	59770	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201521477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA EL PALMAR - 53970	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	4	4	53970	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	292,485.31	292,485.31	292,485.31	292,485.31	292,485.31	292,485.31	292,485.31	292,485.31	58797	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH190201521510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA SANTA ELENA - 54371	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	2	2	54371	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	150,593.47	150,593.47	150,593.47	150,593.47	150,593.47	150,593.47	150,593.47	150,593.47	58810	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH190201522361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA VALLES DE CHIHUAHUA - 69416	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	2	2	69416	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	138,790.01	138,790.01	138,790.01	138,790.01	138,790.01	138,790.01	138,790.01	138,790.01	58820	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH190201527142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA VALLES DEL SUR - 98405	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	2	2	98405	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	171,649.20	171,649.20	171,649.20	171,649.20	171,649.20	171,649.20	171,649.20	171,649.20	58818	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH190201521496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA MEZQUITES - 54290	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	4	4	54290	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	372,753.30	372,753.30	372,753.30	372,753.30	372,753.30	372,753.30	372,753.30	372,753.30	58804	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS		FLUJO	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH190201527140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA VALLE GRANDE - 98375	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	98375	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	52,816.32	52,816.32	52,816.32	52,816.32	52,816.32	52,816.32	52,816.32	58815		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH190201527158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA JORGE BAROUSSE - 98596	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	2	2	98596	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	221,541.27	221,541.27	221,541.27	221,541.27	221,541.27	221,541.27	221,541.27	58800		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH190201527175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA LOS HUIZACHES - 98805	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	5	5	98805	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	404,544.37	404,544.37	404,544.37	404,544.37	404,544.37	404,544.37	404,544.37	58799		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH190201521476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA DIVISADERO - 53965	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	7	7	53965	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	512,365.99	512,365.99	512,365.99	512,365.99	512,365.99	512,365.99	512,365.99	512,365.99	58796		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201528158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA VISTAS CERRO GRANDE - 105053	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	105053	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	87,774.33	87,774.33	87,774.33	87,774.33	87,774.33	87,774.33	87,774.33	87,774.33	58821		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA LAS CRUCES - 54215	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	6	6	54215	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	515,634.58	515,634.58	515,634.58	515,634.58	515,634.58	515,634.58	515,634.58	515,634.58	58801		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA VALLE DORADO - 54310	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	5	5	54310	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	405,663.69	405,663.69	405,663.69	405,663.69	405,663.69	405,663.69	405,663.69	405,663.69	58808		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA GRANIAS CERRO GRANDE - 54192	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	4	4	54192	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	368,445.12	368,445.12	368,445.12	368,445.12	368,445.12	368,445.12	368,445.12	368,445.12	58798		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITO EN COLONIA TRES DE MAYO - 54345	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	54345	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	95,642.90	95,642.90	95,642.90	95,642.90	95,642.90	95,642.90	95,642.90	95,642.90	58809		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA GRANIAS VILLA JUÁREZ - 54521	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	54521	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	75,031.42	75,031.42	75,031.42	75,031.42	75,031.42	75,031.42	75,031.42	75,031.42	58813		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201527119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA LA SOLEDAD - 96076	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	96076	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	670,178.65	670,178.65	670,178.65	670,178.65	670,178.65	670,178.65	670,178.65	670,178.65	58794		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA LA NORIA - 53851	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	46	46	53851	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	3,485,069.68	3,485,069.68	3,485,069.68	3,485,069.68	3,485,069.68	3,485,069.68	3,485,069.68	3,485,069.68	58741		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA SECRETARÍA DE MARINA - 54225	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	54225	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	105,288.93	105,288.93	105,288.93	105,288.93	105,288.93	105,288.93	105,288.93	105,288.93	58802		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITO EN COLONIA AMPLIACIÓN CRUCERO - 54489	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	4	4	54489	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	226,881.64	226,881.64	226,881.64	226,881.64	226,881.64	226,881.64	226,881.64	226,881.64	58812		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA LOS LLANGOS - 54552	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	54552	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	193,215.14	193,215.14	193,215.14	193,215.14	193,215.14	193,215.14	193,215.14	193,215.14	58816		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201527162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA - 98638	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	2	2	98638	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	169,126.42	169,126.42	169,126.42	169,126.42	169,126.42	169,126.42	169,126.42	169,126.42	58807		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201527183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA TRES MARIAS - 98822	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	6	6	98822	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	437,208.76	437,208.76	437,208.76	437,208.76	437,208.76	437,208.76	437,208.76	437,208.76	58803		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH190201521471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA AMPLIACIÓN CUAUHTÉMOC - 53954	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	4	4	53954	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	414,701.23	414,701.23	414,701.23	414,701.23	414,701.23	414,701.23	414,701.23	58795	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances		
CHH190201522344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA SAN AGUSTÍN - 69213	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	69213	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	95,642.90	95,642.90	95,642.90	95,642.90	95,642.90	95,642.90	95,642.90	58819	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances		
CHH190201527153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA SAN JOSÉ - 98557	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	2	2	98557	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	132,443.53	132,443.53	132,443.53	132,443.53	132,443.53	132,443.53	132,443.53	58811	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances		
CHH190201521500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA LAS MARGARITAS - 54293	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	54293	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	85,759.49	85,759.49	85,759.49	85,759.49	85,759.49	85,759.49	85,759.49	58805	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances		
CHH190201521502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN FRACCIONAMIENTO PRADERAS DEL SUR - 54301	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	3	3	54301	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	272,851.04	272,851.04	272,851.04	272,851.04	272,851.04	272,851.04	272,851.04	58806	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances		
CHH190201521521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA GRANJAS DE CHIHUAHUA - 54528	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	7	7	54528	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	510,855.41	510,855.41	510,855.41	510,855.41	510,855.41	510,855.41	510,855.41	58814	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances		
CHH190201521528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA GRANJAS SANTA MARÍA - 54555	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	2	2	54555	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	141,057.04	141,057.04	141,057.04	141,057.04	141,057.04	141,057.04	141,057.04	58817	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances		
CHH190201527196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA VISTAS CERRO GRANDE - 98924	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	31	31	98924	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	2,173,006.27	2,173,006.27	2,173,006.27	2,173,006.27	2,173,006.27	2,173,006.27	2,173,006.27	58742	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances		
CHH190201520846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS ESTATAL MIL CUATRO AGUSTÍN MELGAR EN CHÍNIPAS - 40708	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.9	40708	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Chinipas	Chinipas De Almada	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58488	GOBERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201520848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ES NOVENTA Y SIETE TORIBIO ORTEGA EN CHÍNIPAS - 40716	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.91	40716	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Chinipas	Chinipas De Almada	64,690.32	64,690.32	64,690.32	64,690.32	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58489	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201520768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN A LA LAGUNA DE OXIDACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CHÍNIPAS - 39583	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.5	39583	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS	0-Gobierno de la Entidad	Chinipas	El Limón	2,581,000.00	2,581,000.00	2,581,000.00	2,581,000.00	1,296,303.47	1,296,303.47	1,296,303.47	58464	OP-PEIVU/LP/02/2019	CONSTRUCTORA BGV SA DE CV	MUNICIPIO DE CHÍNIPAS	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC - 39639	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	0.91	39639	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Chinipas	El Trigo De Russo (El Trigo)	64,690.32	64,690.32	64,690.32	64,690.32	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58464	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201520850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA RURAL MELCHOR OCAMPO EN GUADALUPE VICTORIA - 40726	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.9	40726	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Chinipas	Guadalupe Victoria	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58490	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201520693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUASACHI EN EL MUNICIPIO DE CHÍNIPAS - 36282	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0	36282	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS	0-Gobierno de la Entidad	Chinipas	Guasachi	2,737,153.17	2,737,153.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58464	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201520704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IGNACIO VALENZUELA LAGARDA CHÍNIPAS - 37972	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0	37972	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Chinipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	910,886.13	910,886.13	910,886.13	0.00	0.00	0.00	0.00	58464	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201521748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA CHAND DUARTE - 62168	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	2	2	62168	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Cuahtémoc	Cuahtémoc	191,285.80	191,285.80	191,285.80	191,285.80	191,285.80	191,285.80	191,285.80	58829	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances		
CHH190201521794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA RAYENARI - 62991	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	67	67	62991	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Cuahtémoc	Cuahtémoc	6,046,130.13	6,046,130.13	6,046,130.13	6,046,130.13	6,046,130.13	6,046,130.13	6,046,130.13	58830	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO	
																			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH190201521735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA REFORMA - 62109	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	6	6	62109	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	544,090.14	544,090.14	544,090.14	544,090.14	544,090.14	544,090.14	544,090.14	58827			GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA LOS ALCALDES - 62087	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	9	9	62087	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	640,072.55	640,072.55	640,072.55	640,072.55	640,072.55	640,072.55	640,072.55	58826			GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA TIERRA NUEVA - 62120	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	12	12	62120	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	1,078,421.38	1,078,421.38	1,078,421.38	1,078,421.38	1,078,421.38	1,078,421.38	1,078,421.38	58828			GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201521014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC EN BAJO DE LOS PALMA - 43416	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	43416	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Bajo De Las Palmas	23,947.62	23,947.62	23,947.62	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA COMUNITARIA EN BARBECHITOS - 43501	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	43501	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Barbechitos	64,498.90	64,498.90	64,498.90	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN BASIGOCHI - 43809	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	43809	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Basigochi	77,500.76	77,500.76	77,500.76	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASIGOCHI DE CUSÁKARE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 37869	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0	37869	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Basigochi	419,274.69	419,274.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL EN BOQUIMOBA - 43850	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	43850	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Boquimoba	75,589.08	75,589.08	75,589.08	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN BOQUIMOBA - 46012	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	46012	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Boquimoba	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58664			GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA PORFIRIO YAÑEZ BARRANCO EN CIÉNEGA DE NOROGACHI - 40789	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.78	40789	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Ciénega De Norogochi	43,727.68	43,727.68	43,727.68	43,727.68	34,042.39	34,042.39	34,042.39	58494			GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201520595	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN CORRALITOS - 34317	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	10	0	34317	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Corralitos	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA EN EL FRIJOLAR - 43888	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	43888	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	El Frijolar	46,698.12	46,698.12	46,698.12	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUEVE EN GUACHOCHI - 44951	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	44951	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	77,492.64	77,492.64	77,492.64	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA EN ALBERGUE INDIGENA EN GUACHOCHI - 40740	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.9	40740	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58491			GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201521090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA CINCUENTA Y NUEVE EN GUACHOCHI - 44975	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	44975	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	33,064.64	33,064.64	33,064.64	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN GUACHOCHI - 49955	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	0	49955	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EN ALBERGUE INDIGENA ERENDIRA EN GUACHOCHI - 40763	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.9	40763	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58492			GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
																				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH190201521056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN HUELEYBO - 44002	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	44002	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Hueleybo	47,931.78	47,931.78	47,931.78	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL NIÑOS HÉROE SEN LAGUNA DE ABOREACHI - 40776	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0,9	40776	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Laguna De Aboreachi	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58493		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN LOMA DEL MANZANO - 34371	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	8	0	34371	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Loma Del Manzano	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN MESA DE CHIHUACHI - 34913	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	10	0	34913	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Mesa De Chihuachi	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN OTOVACHI U OTOVACHI DE ARRIBA - 34384	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	10	0	34384	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Otovachi (Otovachi De Arriba)	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDÍGENA RICARDO FLORES MAGÓN EN PAHUIRANACHI - 45772	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	45772	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Pahuiranachi (Recobichi)	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58665		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201521045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA RICARDO FLORES MAGÓN EN PAHUIRANACHI - 43945	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	43945	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Pahuiranachi (Recobichi)	65,002.92	65,002.92	65,002.92	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN RAHUIHUARACHI - 34393	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	8	0	34393	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rahuihuarachi	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN RANCHERÍA CIÉNEGA PRIETA - 34338	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	10	0	34338	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Ranchería Ciénega Prieta	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN RARÁMUCHI - 34431	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	8	0	34431	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rarámuchi	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN ROJACHIQUE - 34438	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	8	0	34438	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rojachique	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDÍGENA IGNACIO ZARAGOZA EN SAMACHIQUE - 43966	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	43966	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Samachique	74,880.90	74,880.90	74,880.90	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR INDÍGENA IGNACIO ZARAGOZA EN SAMACHIQUE - 45782	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	45782	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Samachique	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58666		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL MIGUEL HIDALGO EN SIQUIRICHÍ - 39651	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	0	39651	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Siquirichí	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58465		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521148	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA INDÍGENA COMUNITARIA EN SITAGAPACHÍ - 45906	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	45906	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Sitagapachí	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58667		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA COMUNITARIA EN SITAGAPACHÍ - 44030	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	44030	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Sitagapachí	65,300.46	65,300.46	65,300.46	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN TALPA - 44921	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	44921	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Talpa	76,368.02	76,368.02	76,368.02	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
																				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH190201521150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN TALPA - 45921	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	45921	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Talpa	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58668		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASIGOOCHI DE TATAHUICHÍ EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 36319	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0	36319	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Tatahuichi	823,443.90	823,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL CUTLALHUAC EN TÓNACHI - 40135	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	0.9	40135	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Tónachi	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58466		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN TUCHEACHI - 34903	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	9	0	34903	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Tucheachi	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA COMUNITARIA EN TUROSEACHI - 44935	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	44935	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Turoseachi	65,994.72	65,994.72	65,994.72	0.00	0.00	0.00	0.00			GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA INDIGENA COMUNITARIA EN TUROSEACHI - 45936	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	45936	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Guachochi	Turoseachi	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58669		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 37602	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0	37602	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	2,809,777.20	2,809,777.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA COMUNITARIA EN AGUA FRÍA - 44981	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	44981	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Agua Fría	65,314.96	65,314.96	65,314.96	0.00	0.00	0.00	0.00			GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL OCHENTA Y DOS LUIS DONALDO COLDSIO MURRIETA EN ATASCADEROS - 41070	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.9	41070	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58506		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS Y RED HIDRÁULICA Y DRENAJE JARDÍN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA EN BABORIGAME - 49388	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	49388	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Baborigame	477,427.36	477,427.36	477,427.36	0.00	0.00	0.00	0.00			GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN BARBECHITOS - 40837	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.9	40837	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Barbechitos	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58495		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA EN BASONOPITA DE ABAJO - 40849	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.7	40849	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Basonopita De Abajo	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	17,412.42	17,412.42	17,412.42	58501		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN CABEZA DE BORREGO - 34980	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	15	0	34980	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Cabeza De Borrego	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN CEBOLLAS - 45039	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	45039	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Cebollas	66,788.16	66,788.16	66,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00			GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN CEBOLLAS - 45951	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	45951	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Cebollas	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	58670		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH190201520867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA CERRO ZACATOSO - 40858	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.7	40858	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Cerro Zacatoso	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	17,412.42	17,412.42	17,412.42	58502		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CRISTOBAL COLÓN EN DOLORES - 41084	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.9	41084	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Dolores	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58507		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
																				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH190201520873	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA RURAL ROBERTO COCH EN LA MESA DE CACASTE - 40974	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.7	40974	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Cacaste	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	17,412.42	17,412.42	17,412.42	58505		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN EL CAJONCTO - 34991	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	6	0	34991	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Cajonctto	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN EL CUIDAME - 35007	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	8	0	35007	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Cuidame	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN AULA DIDÁCTICA COMEDOR RED HIDRÁULICA Y DRENAJE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN EL DURAZNO - 49360	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	49360	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Durazno	1,113,750.35	1,113,750.35	1,113,750.35	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521242	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN EL MANZANO - 49379	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	49379	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Manzano	699,941.19	699,941.19	699,941.19	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN AULA DIDÁCTICA COMEDOR RED HIDRÁULICA Y DRENAJE ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO - 49265	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	49265	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Naranjo	1,592,500.00	1,592,500.00	1,592,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EN EL PLATANAR - 40943	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.7	40943	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Platanar	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	17,412.42	17,412.42	17,412.42	58503		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA Y PREESCOLAR COMUNITARIO EN EL RINCÓN NEGRO - 45062	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	45062	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Rincón Negro	75,589.08	75,589.08	75,589.08	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN EL TALAYOTITO - 44995	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	44995	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Talayotito	76,665.56	76,665.56	76,665.56	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN EL TALAYOTITO - 45986	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	45986	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Talayotito	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	58674		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH190201521322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL HERMANOS FLORES MAGÓN EN GUADALUPE Y CALVO - 50842	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.9	50842	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Guadalupe Y Calvo	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58509		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GUADALUPE Y CALVO - 58865	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	0	58865	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Guadalupe Y Calvo	2,474,428.37	2,474,428.37	2,474,428.37	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL COMUNITARIO EN GUADALUPE Y CALVO - 49420	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	0	49420	SECRETARÍA DE SALUD	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Guadalupe Y Calvo	6,978,955.42	6,978,955.42	6,978,955.42	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201522509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAJA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 70544	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0	70544	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Laja Colorada	3,801,677.38	3,801,677.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA AUGUSTO CÉSAR SANDINO EN MESA DE MULATOS - 40955	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.91	40955	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Mesa De Mulatos	64,690.32	64,690.32	64,690.32	64,690.32	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58504		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520630	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN LA MESA DE MULATOS - 35125	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	7	0	35125	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Mesa De Mulatos	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN LA PALMA O LA PALMITA - 35028	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	6	0	35028	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Palma	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH190201521098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EN LA SOLEDAD NUEVA - 45035	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	45035	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Soledad Nueva	65,300.46	65,300.46	65,300.46	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190201521156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EN LA SOLEDAD NUEVA - 45965	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	45965	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Soledad Nueva	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	58671	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH190201520647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN LA SOLEDAD VIEJA - 35440	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	7	0	35440	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Soledad Vieja	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190201521246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS Y RED HIDRÁULICA Y DRENAJE JARDÍN DE NIÑOS Y PRIMARIA EN LAS JUNTAS O TURUACHITO - 49401	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	49401	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Juntas (Turruachito)	404,952.96	404,952.96	404,952.96	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190201520624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN LAS PIEDRAS - 35101	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	5	0	35101	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Piedras	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190201521232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS RED HIDRÁULICA Y DRENAJE ESCUELA SECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL EN LAS YERBITAS - 49262	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	49262	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas (Aserradero)	876,610.84	876,610.84	876,610.84	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190201520626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN LOS TARROS - 35107	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	7	0	35107	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Los Tarros	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190201520632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN MESA DE SAN FRANCISCO - 35139	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	13	0	35139	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Mesa De San Francisco	273,000.00	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190201520628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN MESA DE SATEVÓ O MESA DE LA PALMA - 35116	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	7	0	35116	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Mesa De Satevó (Mesa De La Palma)	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190201520634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN OREACHI - 35149	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	7	0	35149	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Oreachi	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190201521248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN AULA DIDÁCTICA CON SANITARIO INCLUIDO RED HIDRÁULICA Y DRENAJE JARDÍN DE NIÑOS MOHINORA EN PIE DE LA CUESTA - 49414	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	49414	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Pie De La Cuesta	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190201521096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL EN PINOS ALTOS - 45014	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	45014	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Pinos Altos	65,941.94	65,941.94	65,941.94	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190201520636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN RANCHO DE ENMEDIO - 35159	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	5	0	35159	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Rancho De Enmedio	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190201520620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN RINCÓN DEL PEDREGAL - 35018	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	8	0	35018	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Rincón Del Pedregal	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190201520640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN SAN FRANCISCO DE LA JOYA - 35397	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	6	0	35397	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Francisco De La Joya	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190201520642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN SAN JERÓNIMO - 35411	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	7	0	35411	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Jerónimo	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190201520645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN SANTA ROSA - 35425	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	7	0	35425	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Santa Rosa	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
																				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH190201520649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN TALAYOTES - 35452	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	7	0	35452	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Talayotes	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA JESÚS CHAPARRO QUIÑÓNEZ EN TALAYOTES - 45073	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	45073	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Talayotes	76,268.84	76,268.84	76,268.84	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA INDÍGENA JESÚS CHAPARRO QUIÑÓNEZ EN TALAYOTES - 45977	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	45977	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Talayotes	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	58672	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH190201520888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA EN ALBERGUE INDÍGENA DE TURJACHI - 41086	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.9	41086	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Turuachi	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58508	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CORARAYO EN EL MUNICIPIO DE GUAZAPARES - 37649	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0	37649	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	0-Gobierno de la Entidad	Guazapares	Corarayvo	2,062,407.08	2,062,407.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO RODRÍGUEZ EN ESTACIÓN JULIO ORNELAS - 45087	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	45087	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Guazapares	Estación Julio Ornelas	64,620.70	64,620.70	64,620.70	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EN ALBERGUE INDÍGENA MELCHOR OCAMPO DE GUAZAPARES - 41108	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	0.9	41108	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guazapares	Guazapares	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58512	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR VASCO DE QUIROGA EN MONTERDE - 46001	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	46001	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Guazapares	Monterde (Monterde Viejo)	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	58675	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	
CHH190201520890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL NIÑO ARTILLERO EN SAN JOSÉ - 41095	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.9	41095	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guazapares	San José	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58510	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA DE ALBERGUE INDÍGENA EN TÉMORIS - 41103	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.91	41103	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guazapares	Témoris	64,690.32	64,690.32	64,690.32	64,690.32	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58511	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EN LA JUNTA - 41595	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	0.94	41595	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Guerrero	La Junta	73,097.00	73,097.00	73,097.00	73,097.00	68,963.95	68,963.95	68,963.95	68,963.95	58513	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201520917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO BACA EN JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ - 42085	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.9	42085	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58514	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET EN COLONIA PUERTO ANAPRA - 49130	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	49130	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	871,757.62	871,757.62	871,757.62	871,757.62	871,757.62	871,757.62	871,757.62	0.00	59789	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO ESCUELA PRIMARIA RODOLFO FIERRO DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS COL. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ - 49246	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	49246	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE BARRA AULA Y MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DRENAJE ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ - 48857	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	48857	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	857,536.55	857,536.55	857,536.55	857,536.55	857,536.55	857,536.55	857,536.55	0.00	59779	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521216	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN AULA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN RED ELÉCTRICA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CATORCE SERGIO OSVALDO ROMO EN COLONIA LOMAS POLEO - 49099	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	49099	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201521220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN SANITARIO ADOSADO JARDÍN DE NIÑOS MA GUILLERMINA VALDEZ VILLALBA COLONIA PUERTO ANAPRA - 49143	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	49143	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	115,823.90	115,823.90	115,823.90	115,823.90	115,823.90	115,823.90	115,823.90	0.00	59790	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS		FLUJO	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO								
CHH190201521222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BIBLIOTECA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN COL PUERTO ANAPRA - 49152	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	49152	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	95,759.02	95,759.02	95,759.02	95,759.02	95,759.02	95,759.02	0.00	59794	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances									
CHH190201521568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA PUERTO ANAPRA - 56676	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	148	0	56676	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	12,580,000.00	12,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances								
CHH190201521212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN RED ELÉCTRICA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN COLONIA FELIPE ANGELES - 48874	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	48874	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	1,558,529.99	1,558,529.99	1,558,529.99	1,558,529.99	1,558,529.99	1,558,529.99	0.00	59782	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances									
CHH190201521214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS BANDA PERIMETRAL SERVICIOS SANITARIOS REDES ELÉCTRICAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELO - 48902	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	48902	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances									
CHH190201521260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE MAGUARICHI - 49864	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	0	49864	SECRETARÍA DE SALUD	0-Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	846,980.00	846,980.00	114,637.06	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances									
CHH190201520743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD LAS LAJAS - 39279	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.5	39279	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	0-Gobierno de la Entidad	Maguarichi	San José De Las Lajas	248,890.69	248,890.69	248,890.69	248,890.69	124,445.34	124,445.34	124,445.34	124,445.34	58461	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances								
CHH190201520656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN ANÍMAS DE ARRIBA - 35487	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	8	0	35487	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	Animas De Arriba (Ejido)	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances									
CHH190201520797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PUERTO DEL CHICO A CABEZA DE VIEJO - 40185	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	2.69	1.35	40185	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	Cabeza Del Viejo	1,072,144.55	1,072,144.55	1,072,144.55	1,072,144.55	536,072.28	536,072.28	536,072.28	536,072.28	58468	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances								
CHH190201520925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL AGUSTÍN MELGAR EN CIÉNEGA PRIETA - 42135	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.9	42135	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	Ciénega Prieta	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58516	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances								
CHH190201520651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN LA GAITA - 35460	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	8	0	35460	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	La Gaita	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances									
CHH190201521108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR DAVID ALFARO SIQUEIROS EN LAUITAS DE PALMIRA - 45094	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	45094	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	Lajitas De Palmira	64,620.70	64,620.70	64,620.70	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances									
CHH190201520919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA EN LOS TAJOS - 42102	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.91	42102	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	Los Tajos	64,690.32	64,690.32	64,690.32	64,690.32	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58515	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances								
CHH190201521110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EN MESA DEL FRIJOLAR - 45140	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	45140	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	Mesa Del Frijolar	86,741.32	86,741.32	86,741.32	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances									
CHH190201520654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN SAN ANDRÉS - 35475	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	8	0	35475	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	San Andrés	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances									
CHH190201520657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN SAN ANTONIO DE LA HUERTA - 35513	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	7	0	35513	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	San Antonio De La Huerta	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances									
CHH190201520921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL ANHUMADA EN SAN PABLO - 42121	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.9	42121	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	San Pablo	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58517	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances								
CHH190201522586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE MORELOS - 71136	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0	71136	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Morelos	Santa Ana	2,793,827.15	2,793,827.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances									

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS		FLUJO	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO								
CHH190201520927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EN BERMÚDEZ - 42151	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.7	42151	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Moris	Bermúdez	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	17,412.42	17,412.42	17,412.42	58518	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances									
CHH190201520929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR COMUNITARIA EN CIÉNEGA DEL PILAR - 42170	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.7	42170	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Moris	Ciénega Del Pilar	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	17,412.42	17,412.42	17,412.42	58519	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances									
CHH190201520944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GUADALUPE VICTORIA EN MESA COLORADA - 42401	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.9	42401	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Moris	Mesa Colorada	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58522	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances									
CHH190201520931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EN MESA DEL AGUA - 42180	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.7	42180	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Moris	Mesa Del Agua	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	17,412.42	17,412.42	17,412.42	58520	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances									
CHH190201520660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN MORIS - 35518	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	10	0	35518	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Moris	Moris	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances									
CHH190201520933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR COMUNITARIO Y SECUNDARIA COMUNITARIA EN SIERRA OSCURA O EL SERRUCHITO - 42189	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.7	42189	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Moris	Sierra Oscura (El Serruchito)	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	17,412.42	17,412.42	17,412.42	58521	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances									
CHH190201520745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TALAYOTES - 39331	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.5	39331	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	0-Gobierno de la Entidad	Moris	Talayotes	2,725,597.86	2,725,597.86	2,725,597.86	2,725,597.56	815,314.26	815,314.26	815,314.26	24700401	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	MNICPIO DE MORIS	En Ejecución	Validado avances								
CHH190201520523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN AGUA CALIENTE - 32606	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	17	8.5	32606	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	0-Gobierno de la Entidad	Nonoava	Agua Caliente	151,526.81	151,526.81	151,526.81	151,526.81	75,763.40	75,763.40	75,763.40	58593	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances									
CHH190201520525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CHARCO PINTO - 32619	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	25	12.5	32619	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	0-Gobierno de la Entidad	Nonoava	Charco Pinto	284,377.75	284,377.75	284,377.75	284,377.75	142,188.87	142,188.87	142,188.87	58594	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances									
CHH190201520662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN EL GATUÑAL - 35525	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	10	0	35525	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Nonoava	El Gatuñal	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances									
CHH190201520946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE EN EL TERRERO - 42417	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.78	42417	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Nonoava	El Terrero	43,727.68	43,727.68	43,727.68	43,727.68	34,042.39	34,042.39	34,042.39	58523	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances									
CHH190201520521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL TERRERO - 32589	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	45	22.5	32589	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	0-Gobierno de la Entidad	Nonoava	El Terrero	396,413.97	396,413.97	396,413.97	396,413.97	198,206.98	198,206.98	198,206.98	58591	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances									
CHH190201520519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN HUMARIZA - 32575	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	38	19	32575	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	0-Gobierno de la Entidad	Nonoava	Humariza	589,570.71	589,570.71	589,570.71	589,570.71	294,785.35	294,785.35	294,785.35	58596	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances									
CHH190201520530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CONSTANCIA - 32666	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	25	12.5	32666	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	0-Gobierno de la Entidad	Nonoava	La Constancia	284,377.75	284,377.75	284,377.75	384,377.75	142,188.87	142,188.87	142,188.87	58590	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances									
CHH190201520516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA JUNTA - 32552	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	35	9	32552	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	0-Gobierno de la Entidad	Nonoava	La Junta De Los Rios	337,522.02	337,522.02	337,522.02	337,522.02	168,761.01	168,761.01	168,761.01	58589	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances									
CHH190201520664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN NONOAVA - 35531	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	10	0	35531	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			En Ejecución	Validado avances									
CHH190201520776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO CECYTECH EMSAD VEINTIDOS - 39630	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	0.9	39630	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58463	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances									

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO						
CHH190201520528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NONOAVA - 32625	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	40	20	32625	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	0-Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	372,714.92	372,714.92	372,714.92	372,714.92	186,357.46	186,357.46	186,357.46	58595	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		En Ejecución	Validado avances						
CHH190201520950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL IGNACIO RAMIREZ MENDOZA EN NONOAVA - 42433	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.78	42433	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	43,727.68	43,727.68	43,727.68	43,727.68	34,042.39	34,042.39	34,042.39	58541	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		En Ejecución	Validado avances						
CHH190201520532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INDÍGENA EN RÍO GRANDE - 32809	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	15	7.5	32809	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	0-Gobierno de la Entidad	Nonoava	Río Grande	82,590.00	82,590.00	82,590.00	82,590.00	41,295.00	41,295.00	41,295.00	58592	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		En Ejecución	Validado avances						
CHH190201520666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN BABICORA DE CONOACHIC - 35534	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	9	0	35534	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Temósachic	Babícora De Conoachic	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances						
CHH190201520954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA FELIPE ÁNGELES EN CIÉNEGA BLANCA - 42461	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.93	42461	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Temósachic	La Ciénega Blanca (Los Chiqueros)	62,147.14	62,147.14	62,147.14	62,147.14	57,490.55	57,490.55	57,490.55	58543	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		En Ejecución	Validado avances						
CHH190201520958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENTRO REGIONAL INTEGRAL MARIANO ESCOBEDO EN TEMÓSACHIC - 42478	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.78	42478	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Temósachic	Temósachic	43,727.68	43,727.68	43,727.68	43,727.68	34,042.39	34,042.39	34,042.39	58545	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		En Ejecución	Validado avances						
CHH190201520682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN TUTUAUCA - 36076	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	5	0	36076	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Temósachic	Tutuauca	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances						
CHH190201520956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO I MADERO EN TUTUAUCA - 42470	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.85	42470	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Temósachic	Tutuauca	34,224.50	34,224.50	34,224.50	34,224.50	29,202.79	29,202.79	29,202.79	58544	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		En Ejecución	Validado avances						
CHH190201520686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN URICHIQUE - 36185	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	7	0	36185	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Temósachic	Urichique	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances						
CHH190201520952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA JUAN ESCUTIA EN YEPACHIC - 42452	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.91	42452	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Temósachic	Yepachic	64,690.32	64,690.32	64,690.32	64,690.32	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58542	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		En Ejecución	Validado avances						
CHH190201520749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YEPACHIC - 39343	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.5	39343	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	0-Gobierno de la Entidad	Temósachic	Yepachic	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	58462	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		En Ejecución	Validado avances						
CHH190201520774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AREPONÁPUCHI - 39609	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.53	39609	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Areponapuchi	5,330,462.79	5,330,462.79	5,330,462.79	5,330,462.79	2,828,876.54	2,828,876.54	2,828,876.54	26500934	CONSTRUCTORA YEPARAVO SA DE CV	MUNICIPIO DE URIQUE	En Ejecución	Validado avances						
CHH190201521112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN BOREGACHI - 45146	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	45146	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Boregachi	25,959.64	25,959.64	25,959.64	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances						
CHH190201521170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN EL CHURO - 46034	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	46034	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Churo	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	58681	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Terminado	Validado avances						
CHH190201520962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN CIENEGUITA DE BARRANCA - 42500	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.9	42500	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Cieneguita De Barranca	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58547	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		En Ejecución	Validado avances						
CHH190201520960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA RARAJPUAME EN CUITECO - 42484	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.9	42484	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Cuiteco	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	72,132.56	72,132.56	72,132.56	58546	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		En Ejecución	Validado avances						
CHH190201521114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA MIGUEL MERINO RASCON EN CUITECO - 45154	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	45154	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Cuiteco	66,193.08	66,193.08	66,193.08	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances						

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
																				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH190201521168	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDIGENA MIGUEL MERINO RASCON EN CUITECO - 46021	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	46021	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Cuiteco	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	58676		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201520964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LEONIDAS PROAÑO EN EL CARRIZAL - 42509	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.91	42509	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	El Carrizal	64,690.32	64,690.32	64,690.32	64,690.32	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58,796.28	58548		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201522588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL METATE EN EL MUNICIPIO DE URUQUE - 71152	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0	71152	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	El Metate	2,802,772.07	2,802,772.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190201521119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE EN NACARARE - 45391	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	45391	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Nacarare	64,719.88	64,719.88	64,719.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190201521127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HERÉDES EN POROCHI - 45429	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	45429	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Urique	Porochi	64,620.70	64,620.70	64,620.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190201520966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA JUSTO SIERRA EN SAN RAFAEL - 42517	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.81	42517	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	San Rafael	21,533.42	21,533.42	21,533.42	21,533.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	17,412.42	58549		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201521172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDIGENA JUSTO SIERRA EN SAN RAFAEL - 46050	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	1	46050	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	0-Gobierno de la Entidad	Urique	San Rafael	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	58682		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances
CHH190201520688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN AGUA FRÍA - 36194	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	10	0	36194	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0-Gobierno de la Entidad	Uruachi	Agua Fría	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190201521132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EN ARECHUYVO - 45436	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	45436	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Uruachi	Arechuyvo	85,367.30	85,367.30	85,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190201520968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR COMUNITARIO EN EL TRIGO DE URUACHI - 42519	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.8	42519	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0-Gobierno de la Entidad	Uruachi	El Trigo De Uruachi	19,817.94	19,817.94	19,817.94	19,817.94	15,950.82	15,950.82	15,950.82	15,950.82	58609		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201521136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA TEPOCHCALLI EN PALMARITO - 45453	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	45453	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-Gobierno de la Entidad	Uruachi	Palmarito (Agua Caliente)	54,367.54	54,367.54	54,367.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190201521256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD URUACHI - 49839	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	0	49839	SECRETARÍA DE SALUD	0-Gobierno de la Entidad	Uruachi	Uruachi	3,053,060.00	3,053,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190201545969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE LA PORREÑA SAN JUAN RANCHO BLANCO - 66871	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	63000	63000	66871	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3-Allende	Allende	Fracción La Porreña	481,062.00	481,062.00	481,062.00	481,062.00	481,062.00	481,062.00	481,062.00	481,062.00	60994		MUNICIPIO DE ALLENDE	Terminado	Validado avances
CHH190201545985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO BUFALO IGNACION RAMIREZ - 66883	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros lineales	2000	2000	66883	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3-Allende	Allende	Ignacio Ramirez	69,041.00	69,041.00	69,041.00	69,041.00	69,041.00	69,041.00	69,041.00	69,041.00	60995		MUNICIPIO DE ALLENDE	Terminado	Validado avances
CHH190201543873	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA - 63662	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Metros Cuadrados	40	32	63662	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3-Allende	Allende	Plan De Ayala	337,351.00	337,351.00	337,351.00	337,351.00	259,097.00	259,097.00	259,097.00	259,097.00	080030001/019	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN JOSE SA DE CV	MUNICIPIO DE ALLENDE	En Ejecución	Validado avances
CHH190201533085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALcantarillado sanitario EN SECTOR SAN JUAN - 46986	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1800	0	46986	MUNICIPIO DE ASCENSION	5-Ascensión	Ascensión	Ascensión	356,863.85	356,863.85	356,863.85	356,863.85	106,123.68	106,123.68	106,123.68	106,123.68	OP19-119/LPPISE	MUNICIPIO DE ASCENSION	DORA PARRA MORALES	En Ejecución	Validado avances
CHH190201533785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN DEL SECTOR ESPARCEÑO - 47686	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	0	47686	MUNICIPIO DE ASCENSION	5-Ascensión	Ascensión	Ascensión	395,394.00	395,394.00	395,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
																				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH190201534181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 48046	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	0	48046	MUNICIPIO DE ASCENSION	5-Ascensión	Ascensión	Ascensión	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201533780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN DE SECTOR ORRANTIA - 47683	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	0	47683	MUNICIPIO DE ASCENSION	5-Ascensión	Ascensión	Ascensión	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201525145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SECTOR PRESIDENTES EN CABECERA MUNICIPAL ASCENSION CHIHUAHUA - 31636	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	0	31636	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5-Ascensión	Ascensión	Ascensión	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	195,229.47	195,229.47	195,229.47	0.00	OP19-126/ADFISM	MUNICIPIO DE ASCENSION	BOMBAS Y EQUIPOS DOMINGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances
CHH190201533057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN SECTOR SAN JUAN - 46955	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	850	0	46955	MUNICIPIO DE ASCENSION	5-Ascensión	Ascensión	Ascensión	199,684.67	199,684.67	199,684.67	199,684.67	59,207.05	59,207.05	59,207.05	0.00	OP19-118/LPFISE	MUNICIPIO DE ASCENSION	DORA PARRA MORALES	En Ejecución	Validado avances
CHH190201533789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE - 47688	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0	47688	MUNICIPIO DE ASCENSION	5-Ascensión	Ascensión	Ascensión	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201533791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE - 47689	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Piezas	1	0	47689	MUNICIPIO DE ASCENSION	5-Ascensión	Ascensión	Ascensión	211,761.25	211,761.25	211,761.25	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201533025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN SECTOR ORRANTIA - 46905	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1000	0	46905	MUNICIPIO DE ASCENSION	5-Ascensión	Ascensión	Ascensión	240,982.92	240,982.92	240,982.92	240,982.92	71,080.35	71,080.35	71,080.35	0.00	OP19-120/LPFISE	MUNICIPIO DE ASCENSION	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA S.A DE C.V.	En Ejecución	Validado avances
CHH190201533771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN SECTOR ORRANTIA - 47678	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1800	0	47678	MUNICIPIO DE ASCENSION	5-Ascensión	Ascensión	Ascensión	373,217.08	373,217.08	373,217.08	373,217.08	111,276.14	111,276.14	111,276.14	0.00	OP19-121/LPFISE	MUNICIPIO DE ASCENSION	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA S.A DE C.V	En Ejecución	Validado avances
CHH190201534172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACION RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA CASA VERDE - 48036	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1000	0	48036	MUNICIPIO DE ASCENSION	5-Ascensión	Ascensión	Casa Verde	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201534176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS RN COLONIA CASA VERDE - 48039	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	50	0	48039	MUNICIPIO DE ASCENSION	5-Ascensión	Ascensión	Casa Verde	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201534177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN COLONIA CASA VERDE - 48040	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	48	0	48040	MUNICIPIO DE ASCENSION	5-Ascensión	Ascensión	Casa Verde	550,000.00	550,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201535504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION SECTOR OCHO EN PALOMAS - 49818	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	0	49818	MUNICIPIO DE ASCENSION	5-Ascensión	Ascensión	Puerto Palomas De Villa	239,755.51	239,755.51	239,755.51	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201540231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CASA DE SALUD EN ARROYO DE LAS CABEZA - 83517	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	0.3	83517	P M DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	Arroyo De La Cabeza	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00			MUNICIPIO BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201540251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CASA DE SALUD EN BABUREACHI - 83566	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	0.3	83566	P M DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	Babureachi	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00			MUNICIPIO BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201540253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CASA DE SALUD EN BASIGORABO - 83569	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	0.3	83569	P M DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	Basigorabo	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00			MUNICIPIO BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances
CHH190101507656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PANELES SOLARES - 12058	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	0.58	12058	P M DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	Bocoyna	595,000.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00			MUNICIPIO BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201538229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CENTRO SALUD EN CAHUIRARE - 80570	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	0.3	80570	P M BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	Cahuirare	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00			MUNICIPIO BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS		FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO							
CHH190201540260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CASA SALUD CHOGLUTA - 83595	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	0.3	83595	P M DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	Choguita	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	63114	MUNICIPIO BOCOYNA		En Ejecución	Validado avances							
CHH190201557296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHAB DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO ASFALTICO CALLE AMPLIACION CHAPULTEPEC - 117084	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.4	117084	P M DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	Creel	776,792.00	776,792.00	776,792.00	776,792.00	468,673.00	468,673.00	468,673.00	60726	MUNICIPIO BOCOYNA		En Ejecución	Validado avances							
CHH190101507684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CINCO VIVIENDAS DIGNAS EN CREEL - 12118	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	5	3	12118	P M DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	Creel	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	300,000.00	300,000.00	57400	MUNICIPIO BOCOYNA		En Ejecución	Validado avances							
CHH190201557379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHAB DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLE PINO - 117291	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.6	117291	P M DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	Creel	713,092.00	713,092.00	713,092.00	713,092.00	606,500.00	606,500.00	606,500.00	60727	MUNICIPIO BOCOYNA		En Ejecución	Validado avances							
CHH190201544210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CENTRO SALUD EN LLANO - 90002	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	0.3	90002	P M BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	El Llano	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	58787	MUNICIPIO BOCOYNA		En Ejecución	Validado avances							
CHH190101507721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMEDOR COMUNITARIO GUAJURANA - 12214	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Otros	1	0.58	12214	P M DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	Guajurana	597,750.00	597,750.00	597,750.00	597,750.00	597,750.00	350,000.00	350,000.00	57398	MUNICIPIO BOCOYNA		En Ejecución	Validado avances							
CHH190201544266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CASA DE SALUD EN GUTEACHI - 90093	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	0.35	90093	P M BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	Guteachi (Gutechi)	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	58786	MUNICIPIO DE BOCOYNA		En Ejecución	Validado avances							
CHH190201544463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CASA SE SALUD EN HUAYOCHI - 90405	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	0.35	90405	P M BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	Huayochi	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58785	MUNICIPIO DE BOCOYNA		En Ejecución	Validado avances							
CHH190201545550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CASA DE SALUD EN LA JOYA - 91986	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	0.4	91986	P M BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	La Joya	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	58783	MUNICIPIO BOCOYNA		En Ejecución	Validado avances							
CHH190201557237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CASA DE SALUD EN LA MESA DEL OJITO - 116949	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	0.3	116949	P M DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	La Mesa Del Ojito	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	56,760.00	56,760.00	56,760.00	60725	MUNICIPIO BOCOYNA		En Ejecución	Validado avances							
CHH190201545661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CASA DE SALUD EN LA QUEBRADORA - 92160	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	0.3	92160	P M BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	La Quebradora	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	58782	MUNICIPIO BOCOYNA		En Ejecución	Validado avances							
CHH190201540222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CENTRO SALUS NACAYO - 83505	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	0.3	83505	P M DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	Nacayvo (Nacayvo Viejo)	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	62688	MUNICIPIO BOCOYNA		En Ejecución	Validado avances							
CHH190201541155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CENTRO SALUD EN OCOCHOCHI - 85262	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	0.3	85262	P M DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	Ocochochi	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58789	MUNICIPIO BOCOYNA		En Ejecución	Validado avances							
CHH190201541157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CASA SALUD EN OJEACHI - 85271	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	0.3	85271	P M DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	Ojeachi	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	58788	MUNICIPIO BOCOYNA		En Ejecución	Validado avances							
CHH190201540225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA EN PANALACHI - 83507	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	0.3	83507	P M DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	Panalachi	1,185,500.00	1,185,500.00	1,185,500.00	1,185,500.00	404,750.00	404,750.00	404,750.00	62690	MUNICIPIO BOCOYNA		En Ejecución	Validado avances							
CHH190201545688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	UNIDAD MEDICA EN SAN JUANITO - 92227	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	0.3	92227	P M BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	1,185,000.00	1,185,000.00	1,185,000.00	1,185,000.00	388,565.00	388,565.00	388,565.00	58781	MUNICIPIO DE BOCOYNA		En Ejecución	Validado avances							
CHH190201518334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PUNTE COLGANTE COL CANTERA A COL LA CAÑADA EN SAN JUANITO - 12405	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	0.01	12405	P M DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	1,698,850.20	1,698,850.20	1,698,850.20	1,698,850.20	0.00	0.00	0.00	62546	MUNICIPIO BOCOYNA		En Ejecución	Validado avances							

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS		FLUJO	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO							
CHH190201541153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN SAN JUANITO - 85258	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	10	3	85258	P M DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	58790		MUNICIPIO DE BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances							
CHH190201540262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHAB DE ALCANT REVESTIMIENTO BARRIO EL LLANITO EN SAN JUANITO - 83598	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.8	83598	P M DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	133,082.77	133,082.77	133,082.77	133,082.77	101,800.00	101,800.00	101,800.00	58793		MUNICIPIO BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances							
CHH190201557480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CALLE PROLONGACION JUAREZ PONIENTE EN SAN JUANITO - 117539	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidades	Otros	1	0.45	117539	P M DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	693,863.00	693,863.00	693,863.00	693,863.00	381,620.00	381,620.00	381,620.00	60728		MUNICIPIO BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances							
CHH190201544552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE QUINCE VIVIENDAS DIGNAS EN SAN JUANITO - 90532	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	15	5	90532	P M BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	58784		MUNICIPIO BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances							
CHH190201557217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHAB ALCANT SANITARIO Y REVESTIMIENTO ASFALTICO CAMINO KM OCHENTA - 116901	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.35	116901	P M DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	613,621.00	613,621.00	613,621.00	613,621.00	287,500.00	287,500.00	287,500.00	60724		MUNICIPIO BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances							
CHH190201540254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CAMPO TINO MONTES - 83572	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	0.01	83572	P M DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	62698		MUNICIPIO BOCOYNA	En Ejecución	Validado avances							
CHH190201540264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALCANT Y A P CON REVESTIMIENTO EN CALLE DOCE SAN JUANITO - 83601	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.4	83601	P M DE BOCOYNA	9-Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	213,575.62	213,575.62	213,575.62	213,575.62	128,560.00	128,560.00	128,560.00	63128		municipio bocoyna	En Ejecución	Validado avances							
CHH190101508353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO II ETAPA - 13811	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.35	13811	P M DE BUENAVENTURA	10-Buenaventura	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	366,450.00	366,450.00	366,450.00	57401		MUNICIPIO BUENAVENTURA	En Ejecución	Validado avances							
CHH190101508178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO II ETAPA CALLE CRISANTEMAS - 13332	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.2	13332	P M DE BUENAVENTURA	10-Buenaventura	Buenaventura	San Buenaventura	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	365,640.00	365,640.00	365,640.00	57403		MUNICIPIO BUENAVENTURA	En Ejecución	Validado avances							
CHH190101508223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO II ETAPA CALLE EUCLAIPTO - 13465	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.25	13465	P M DE BUENAVENTURA	10-Buenaventura	Buenaventura	San Buenaventura	1,310,000.00	1,310,000.00	1,310,000.00	1,310,000.00	363,500.00	363,500.00	363,500.00	57402		MUNICIPIO BUENAVENTURA	En Ejecución	Validado avances							
CHH190201518072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION DEL FRACCIONAMIENTO PUNTA ESPERANZA ORIENTE - 3971	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	22920	19800	3971	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,827,277.48	1,827,277.48	1,827,277.48	1,736,230.05	1,352,567.61	1,352,567.61	1,352,567.61	011/2019	ELECTRIFICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DEL NORTE SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances							
CHH190201548115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE E INSTALCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL SUR DE LA CIUDAD ZONA SEIS - 69990	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	2942	0	69990	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2,936,006.93	2,936,006.93	2,936,006.93	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances							
CHH190201518064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ENCAUZAMIENTO CON BÓVEDA DE ARROYO PICACHO ENTRE LA CALLE QUINTAS CAROLINAS Y CALLE FUNDIDORES DE LA COLONIA NOMBRE DE DIOS - 3893	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.3	3893	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	4,471,269.54	4,471,269.54	4,471,269.54	4,341,263.29	268,736.36	268,736.36	268,736.36	016/2019	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances							
CHH190201551668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE ALIMENTACION PRINCIPAL DE AGUA POTABLE ZONA CARRIZALILLO - 104200	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	4515.9	0	104200	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	11,097,710.38	11,097,710.38	11,097,710.38	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances							
CHH190201548055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DEL SUR DE LA CIUDAD ZONA DOS - 69873	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1077	0	69873	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	3,881,978.88	3,881,978.88	3,881,978.88	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances							
CHH190201548129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL SUR DE LA CIUDAD ZONA TRES - 70012	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	2544	0	70012	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	5,346,410.82	5,346,410.82	5,346,410.82	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances							
CHH190201547489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD ZONA UNO - 68888	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	3063	0	68888	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	5,086,698.96	5,086,698.96	5,086,698.96	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances							

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH190201548091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES COLONIAS SUR DE LA CIUDAD ZONA CUATRO - 69952	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	2728	0	69952	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	6,391,950.50	6,391,950.50	6,391,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		
CHH190201519891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ALAMEDA SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 23258	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	26	26	23258	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14-Coronado	Coronado	José Esteban Coronado	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	DOPAD/01/FSM/2019	ENRIQUE LUJAN LOERA	MUNICIPIO DE CORONADO	Terminado	Validado avances	
CHH190201523505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO SOLAR EN EJIDO SAN PEDRO - 29674	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.95	29674	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14-Coronado	Coronado	San Pedro	318,500.00	318,500.00	318,500.00	318,500.00	302,575.00	302,575.00	302,575.00	08014003/FSM/2019	OPERADORA PROINSCOM SA DE CV	MUNICIPIO DE CORONADO	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201531331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS PAQ UNO DOS MIL DIECINUEVE - 43344	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	25	6	43344	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTÉMOC	17-Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	1,806,775.07	1,806,775.07	1,806,775.07	1,806,775.07	433,938.37	433,938.37	433,938.37	MC-1917011-11	GRUPO ABU, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201531326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO BAÑOS PAQ UNO DOS MIL DIECINUEVE - 43392	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	25	6	43392	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTÉMOC	17-Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	1,211,889.70	1,211,889.70	1,211,889.70	1,211,889.70	326,480.04	326,480.04	326,480.04	MC-1917010-10	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MASA, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201544841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE QUINTA ENTRE AVENIDA ARMENDARIZ Y CARRETERA DELICIAS SAUCILLO COL ARMENDARIZ - 65193	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	258	0	65193	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Colonia Armendáriz	304,693.60	304,693.60	304,693.60	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		
CHH190201544118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DE LOS TAPACOLMES ENTRE AVENIDA TARAHUMARA Y DREN COL CUAUHTEMOC INC - 64127	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1100	0	64127	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Colonia Cuauhtémoc	1,001,331.42	1,001,331.42	1,001,331.42	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		
CHH190201544835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA CUARTA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE COL E - 65173	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1252.6	0	65173	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Colonia El Alamito	1,714,403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201544217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA SEGUNDA ETAPA COL FCO I MADERO LA GOMEÑA INCLUY - 64248	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1563.7	0	64248	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Colonia Francisco I. Madero (La Gomeña)	1,141,833.63	1,141,833.63	1,141,833.63	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		
CHH190201544235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CONTINUACION DE CALLE DE LA AMPLIACION Y CANAL COL LAS VIRGINIAS INCLUYE R - 64266	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1578	0	64266	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Colonia Las Virgimas	1,690,420.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201544534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE INES SILVA ENTRE AVENIDA CARMELITA SOTELO Y CALLE DECIMA COL NICOLAS - 64668	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1608	0	64668	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Colonia Nicolás Bravo (Kilómetro Noventa Y Dos)	1,568,536.04	1,568,536.04	1,568,536.04	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		
CHH190201544801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE BATALLA HIDALGO DEL PARRAL ENTRE AVENIDA DIVISION DEL NORTE Y AVENIDA DIVISION DEL - 65118	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	2029.5	0	65118	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Colonia Revolución	1,747,629.66	1,747,629.66	1,747,629.66	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		
CHH190201544538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRIMERA ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA TERCERA COL SANTA FE INCLUYE - 64673	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	714.4	0	64673	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Colonia Santa Fe (El Hachazo)	582,843.61	582,843.61	582,843.61	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		
CHH190201546896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA ALVARO OBREGON COL V - 67997	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	3132.6	0	67997	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Colonia Vicente Guerrero	2,351,958.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201544539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA DEL SABINO ENTRE CALLE DEL AGAVE Y CALLE DE LA CANDELILLA KM OCHENTA Y SEIS CUATRO EJIDO EL D - 64676	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	2350	0	64676	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Ejido Kilómetro Ochenta Y Seis Cuatro (El Diez)	1,175,849.21	1,175,849.21	1,175,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		
CHH190201544515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRESA EL REJON ENTRE PRESA LA BOQUILLA Y CARRETERA A ROSETILLA COL L - 64644	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1012	0	64644	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	La Merced	985,661.58	985,661.58	985,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		
CHH190201544474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CUARTA ENTRE AVENIDA TERCERA Y AVENIDA CUARTA COL HIDALGO INCLUYE RE - 64594	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1725	0	64594	MUNICIPIO DE DELICIAS	21-Delicias	Delicias	Miguel Hidalgo	1,474,464.30	1,474,464.30	1,474,454.30	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO						
CHH190201538046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION EN COL LIBERTAD EL AGUAJE - 80190	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	0.35	80190	P M GOMEZ FARIAS	25-Gómez Farías	Gómez Farías	Colonia Libertad (El Aguaje)	212,548.25	212,548.25	212,548.25	212,548.25	116,123.00	116,123.00	116,123.00	61459	MUNICIPIO GOMEZ FARIAS		En Ejecución	Validado avances						
CHH190201538048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION EN COL LIBERTAD EL AGUAJE POR LA DURANGO - 80191	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	0.3	80191	P M GOMEZ FARIAS	25-Gómez Farías	Gómez Farías	Colonia Libertad (El Aguaje)	232,004.49	232,004.49	232,004.30	232,004.30	102,235.00	102,235.00	102,235.00	61463	MUNICIPIO GOMEZ FARIAS		En Ejecución	Validado avances						
CHH190201538052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RED ELECTRIFICACION LA PINTA - 80193	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	0.35	80193	P M GOMEZ FARIAS	25-Gómez Farías	Gómez Farías	La Pinta	77,587.55	77,587.55	77,587.55	77,587.55	35,560.00	35,560.00	35,560.00	61461	MUNICIPIO GOMEZ FARIAS		En Ejecución	Validado avances						
CHH190201537932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION PEÑA BLANCA - 79923	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	0.4	79923	P M GOMEZ FARIAS	25-Gómez Farías	Gómez Farías	Peña Blanca	215,197.64	215,197.64	215,197.64	215,197.64	115,550.00	115,550.00	115,550.00	61462	MUNICIPIO GOMEZ FARIAS		En Ejecución	Validado avances						
CHH190101506243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION CALLE VEINTICINCO Y PINO SUAREZ - 7949	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	0.45	7949	P M GOMEZ FARIAS	25-Gómez Farías	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	30,733.75	30,733.75	30,733.75	30,733.75	20,520.00	20,520.00	20,520.00	57525	MUNICIPIO GOMEZ FARIAS		En Ejecución	Validado avances						
CHH190201538050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION COL. SOCORRO RIVERA POR LA VEINTE - 80192	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	0.4	80192	P M GOMEZ FARIAS	25-Gómez Farías	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	332,289.86	332,289.87	332,289.86	332,289.86	194,450.00	194,450.00	194,450.00	61460	MUNICIPIO GOMEZ FARIAS		En Ejecución	Validado avances						
CHH190101506241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION CALLE VEINTINUEVE Y JOSE PINO SUAREZ EN GOMEZ FARIAS - 7945	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	0.25	7945	P M GOMEZ FARIAS	25-Gómez Farías	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	46,316.36	46,316.36	46,316.36	46,316.36	26,316.00	26,316.00	26,316.00	57527	MUNICIPIO GOMEZ FARIAS		En Ejecución	Validado avances						
CHH190201542478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RED ELECTRICA EN LA FELIPE ANGELES - 87207	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	0.4	87207	P M GOMEZ FARIAS	25-Gómez Farías	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	251,449.00	251,449.00	251,449.00	251,449.00	160,800.00	160,800.00	160,800.00	61458	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS		En Ejecución	Validado avances						
CHH190201537872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPAVIMENTACION CARPETA CONCRETO ASFALTICO CALLE ALDAMA EN LA JUNTA - 79856	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	0.9	79856	P M GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	La Junta	1,719,320.93	1,719,320.93	1,719,320.93	1,719,320.93	1,719,320.93	1,519,321.00	1,519,321.00	79856	GRUPO CONSTRUCTOR LEVARI SA DE CV	MUNICIPIO GUERRERO		En Ejecución	Validado avances					
CHH190101505776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTR DE BASES E INSTALACION DE BIODIGESTORES PARA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN PAHIRACHI - 7123	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.85	7123	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Pahirachi	322,770.72	322,770.72	322,770.72	322,770.72	322,770.72	302,000.00	302,000.00	57365	MUNICIPIO GUERRERO		En Ejecución	Validado avances						
CHH190201537916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MANUEL SAENZ - 79898	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	0.7	79898	P M GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	145,381.27	145,381.27	145,381.27	145,381.27	145,381.27	105,301.00	105,301.00	79898	SUMINISTROS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV	municipio guerrero		En Ejecución	Validado avances					
CHH190201537876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION RED DISTRIBUCION ELECTRICA COL SAN RAFAEL - 79859	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	0.85	79859	P M GUERRERO	31-Guerrero	Guerrero	Vicente Guerrero	543,056.62	543,056.62	543,056.62	543,056.62	543,056.62	456,057.00	456,057.00	79859	ASESORIA Y EVALUACION DE PROYECTOS ELECTRICOS SA DE CV	MUNICIPIO GUERRERO		En Ejecución	Validado avances					
CHH190201520154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO AL ACCESO FRACCIONAMIENTO LA FORTUNA - 24288	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	4000	1200	24288	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	3,149,753.03	3,149,753.03	3,149,753.03	3,149,753.03	0.00	0.00	0.00	62315	MUNICIPIO DEPARRAL		En Ejecución	Validado avances						
CHH190201520297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRÁULICA AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO LA FORTUNA - 24675	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1200	0	24675	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	1,196,794.23	1,196,794.23	1,196,794.23	1,196,794.23	0.00	0.00	0.00	DOPM-13-FISM-24675-2019	MAISON BIENES RAÍCES S DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DEPARRAL		En Ejecución	Validado avances					
CHH190201520163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED HIDRÁULICA AGUA POTABLE EN COLONIA POSADENO - 24324	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	3000	0	24324	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	3,331,976.56	3,331,976.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					En Ejecución	Validado avances					
CHH190201520305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO LA FORTUNA - 24684	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	101	0	24684	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	3,338,004.88	3,338,004.88	1,035,044.01	3,338,004.88	0.00	0.00	0.00	DOPM-LP-24684-19	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LLANES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE PARRAL		En Ejecución	Validado avances					
CHH190201520300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO FRACCIONAMIENTO LA FORTUNA - 24678	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1200	120	24678	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	3,726,516.85	3,726,516.85	3,726,516.85	3,726,516.85	358,381.07	358,381.07	358,381.07	DOPM-LP-24678-19	LUIS CARLOS BUENO GARDEA	MUNICIPIO DE PARRAL		En Ejecución	Validado avances					

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
																				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH190201549409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL PICHAGUE - 98103	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros lineales	70	70	98103	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33-Huejotlán	Huejotlán	Pichague	163,000.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	DOPOAD/02 /FISM/2019	HERRERIA Y CONSTRUCCIONES LOS MEZQUITES SA DE CV	MUNICIPIO DE HUEJOTITAN	Terminado	Validado avances	
CHH190201535599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DRENAJE PLUVIAL EN PUENTE DESNIVEL PASO DEL NORTE - 76524	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	130	0	76524	MUNICIPIO DE JUAREZ	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,238,104.90	1,238,104.90	1,238,104.90	1,133,503.16	453,401.26	453,401.26	453,401.26	OP-024-2019	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MAD S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201538608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 81071		Otros Proyectos	Lote	1	0	81071	MUNICIPIO DE JUAREZ	37-Juárez	Juárez	Juárez	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,808,793.42	1,523,517.37	1,523,517.37	1,523,517.37	OP-049-2019	LLAEE URBANIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201544057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS CON BAÑO COMPLETO - 89746	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	10	0	89746	MUNICIPIO DE JUAREZ	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,280,004.09	1,280,004.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201544432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS CON BAÑO COMPLETO - 90358	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	12	0	90358	MUNICIPIO DE JUAREZ	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,536,004.91	1,536,004.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201544342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS CON BAÑO COMPLETO - 90227	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	10	0	90227	MUNICIPIO DE JUAREZ	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,280,004.09	1,280,004.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201544457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS CON BAÑO COMPLETO - 90397	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	10	0	90397	MUNICIPIO DE JUAREZ	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,280,004.09	1,280,004.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201537090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION VADO GATUÑOZA - 78769	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	0.95	78769	MUNICIPIO DE LA CRUZ	16-La Cruz	La Cruz	Corraleño De Juárez	58,933.75	58,933.75	58,933.75	58,933.75	57,531.29	57,531.29	57,531.29	60399		MUNICIPIO LA CRUZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201536114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS EN CAMINO REAL EST LA CRUZ - 77364	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.7	77364	MUNICIPIO DE LA CRUZ	16-La Cruz	La Cruz	Estación La Cruz	100,741.88	100,741.88	100,741.88	100,741.88	100,741.88	70,519.32	70,519.32	60413		MUNICIPIO LA CRUZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH190101506102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE SIN NOMBRE COL PANAMERICANA - 7717	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	48	33	7717	MUNICIPIO DE LA CRUZ	16-La Cruz	La Cruz	La Cruz	32,201.64	32,201.64	32,201.64	32,201.64	32,201.64	22,541.13	22,541.13	57605		MUNICIPIO LA CRUZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201536108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REABILITACION DE RED DE ALCANT SANITARIO Y DESCARGAS DOMCIL EN C MORELOS - 77360	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.65	77360	MUNICIPIO DE LA CRUZ	16-La Cruz	La Cruz	La Cruz	103,372.49	103,372.49	103,372.49	103,372.49	103,372.49	72,360.74	72,360.74	60412		MUNICIPIO LA CRUZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201537086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION RED ALCANT Y DESC DOMICILIARIAS EN CALLE DE LA PLAZA - 78760	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.7	78760	MUNICIPIO DE LA CRUZ	16-La Cruz	La Cruz	La Cruz	94,239.24	94,239.24	94,239.24	94,239.24	94,239.24	65,967.46	65,967.46	60404		municipio la cruz	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201537088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION VADO EN ARROYO MORELEÑO - 78763	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	0.01	78763	MUNICIPIO DE LA CRUZ	16-La Cruz	La Cruz	Moreleño	74,690.90	74,690.90	74,690.90	74,690.90	0.00	0.00	0.00	60415		MUNICIPIO LA CRUZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH190101507416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED - 11528	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	100	100	11528	PRESIDENCIA MUNICIPAL	39-López	López	Octaviano López	523,430.00	523,430.00	523,430.00	523,430.00	523,430.00	523,430.00	523,430.00	523,430.00	60881		MUNICIPIO DE LOPEZ	Terminado	Validado avances
CHH190101507335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACION DE POZO Y SECCIONAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SANTA ANA - 11316	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.1	11316	PRESIDENCIA MUNICIPAL	39-López	López	Santa Ana De Abajo	179,962.00	179,962.00	179,962.00	179,962.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60877		MUNICIPIO DE LOPEZ	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201532274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE SANTA MARIA - 45889	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Piezas	1	1	45889	PRESIDENCIA MUNICIPAL	39-López	López	Santa María	37,359.51	37,359.51	37,359.51	37,359.51	37,359.51	37,359.51	37,359.51	37,359.51	61167		MUNICIPIO DE LOPEZ	Terminado	Validado avances
CHH190101505845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA - 7242	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	0.02	7242	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATACHI	43-Matachi	Matachi	Ejido Buenavista (Buenavista)	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	57367		MUNICIPIO MATACHI	En Ejecución	Validado avances	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
																				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO	
CHH190101505838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL - 7230	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.02	7230	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATACHI	43-Matachi	Matachi	Matachi	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					En Ejecución	Validado avances
CHH190101510247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA CALLE DR DE LA VEGA - 18976	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	0.98	18976	P M MATACHI	43-Matachi	Matachi	Matachi	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	57366		MUNICIPIO DE MATACHI	En Ejecución	Validado avances
CHH190201539541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA PRIETA - 82540	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	112	85	82540	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	46-Morelos	Morelos	Ciénega Prieta	11,318,188.87	11,318,188.87	11,318,188.87	11,271,801.88	11,271,801.88	8,565,082.39	8,565,082.39	PMM-2019-FISM-A-004-001	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE MORELOS	En Ejecución	Validado avances	
CHH190101505437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA BARRANCA - 5897	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	15	13	5897	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	46-Morelos	Morelos	La Barranca	1,390,067.65	1,390,067.65	1,390,067.65	1,390,067.65	1,390,067.65	1,390,067.65	1,390,067.65	1,390,067.65	PMM-2019-FISM-A-004-003	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE MORELOS	En Ejecución	Validado avances
CHH190201539301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA CERCO PERIMETRAL EN VARIAS LOCALIDADES - 82236	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	300	100	82236	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	46-Morelos	Morelos	Morelos	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	PMM-2019-FISM-A-005	FERRENOR SA DE CV	MUNICIPIO DE MORELOS	En Ejecución	Validado avances
CHH190201539400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CAMINO CABEZA DE VIEJO PUERTO CHICO DEL MUNICIPIO MORELOS - 82348	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	100	20	82348	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	46-Morelos	Morelos	Morelos	459,490.52	459,490.52	459,490.52	459,490.52	459,490.52	0.00	0.00	61692		MUNICIPIO DE MORELOS	En Ejecución	Validado avances	
CHH190201539985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RASTREO DE CAMINOVECINALES TRAMO CHIRIMOYA LA MESA DEL FRUJOLAR Y EL BORDO - 83173	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	100	35	83173	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	46-Morelos	Morelos	Morelos	107,100.00	107,100.00	107,100.00	107,100.00	107,100.00	107,100.00	107,100.00	107,100.00	61594		MUNICIPIO DE MORELOS	Terminado	Validado avances
CHH190201539642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RASTREO DE CAMINO VECINALES TRAMO PUERTO PALOMAS A LOS TASCATES LA MESA DEL FRUJOLAR EL BORDO Y LA CIRIMOYA I ETAPA - 82684	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	100	40	82684	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	46-Morelos	Morelos	Morelos	137,603.00	137,603.00	137,603.00	137,603.00	137,603.00	137,603.00	137,603.00	137,603.00	61638		MUNICIPIO DE MORELOS	Terminado	Validado avances
CHH190201520009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 23632	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	4	4	23632	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	46-Morelos	Morelos	Morelos	429,701.82	429,701.82	429,701.82	429,701.82	429,701.82	429,701.82	429,701.82	429,701.82	PMM-2019-FISM-A-002-001	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE MORELOS	Terminado	Validado avances
CHH190101505460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LINEA Y RED ELECTRICA BARRIO PIEDRAS DE LUMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 6053	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	3	3	6053	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	46-Morelos	Morelos	San Antonio (Chapote)	362,020.69	362,020.69	362,020.69	362,020.69	362,020.69	362,020.69	362,020.69	362,020.69	PMM-2019-FISM-A-002-002	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	MUNICIPIO DE MORELOS	Terminado	Validado avances
CHH190201542204	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME IRASEMA CANO - 61419	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	61419	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	El Molino	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	60044		MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Terminado	Validado avances
CHH190201542241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME MIREYA CANO - 61479	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	1	61479	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	La Guajolota	4,736.00	4,736.00	4,736.00	4,736.00	4,736.00	4,736.00	4,736.00	4,736.00	60046		MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Terminado	Validado avances
CHH190201537589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RASTREO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO - 53529	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Otros	1	1	53529	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48-Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	60048		MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Terminado	Validado avances
CHH190201545806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO - 66689	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	5	5	66689	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	49-Nonoava	Nonoava	El Terrero	172,342.03	172,342.03	172,342.03	172,342.03	172,342.03	172,342.03	172,342.03	172,342.03	62709		MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201545814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE MURO FIRME DE TREINTA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD EL TERRERO - 66699	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	30	30	66699	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	49-Nonoava	Nonoava	El Terrero	176,674.35	176,674.35	176,674.35	176,674.35	176,674.35	176,674.35	176,674.35	176,674.35	62727		MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201545778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIEZ VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO - 66646	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	10	10	66646	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	49-Nonoava	Nonoava	El Terrero	47,397.10	47,397.10	47,397.10	47,397.10	47,397.10	47,397.10	47,397.10	47,397.10	62701		MUNICIPIO DE NONOAVA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201537102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DRENAJE DESPONCHADO EN BAQUIRACHI - 78782	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.2	78782	P M OCAMPO	51-Ocampo	Ocampo	Baquirachi	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	202,560.00	202,560.00	202,560.00	60447		MUNICIPIO OCAMPO	En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
																				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO
CHH190201542458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DOMO EN KINDER EN BASEASEACHI - 87146	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Otros	1	0.36	87146	P M OCAMPO	51-Ocampo	Ocampo	Basaseachi	175,175.26	175,175.26	175,175.26	175,175.26	63,630.00	63,630.00	63,630.00	60678		MUNICIPIO OCAMPO	En Ejecución	Validado avances
CHH190101505868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN CAHUISORI - 7279	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.4	7279	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	51-Ocampo	Ocampo	Cahuisori	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	245,650.00	245,650.00	245,650.00	57629		MUNICIPIO OCAMPO	En Ejecución	Validado avances
CHH190201537098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DRENAJE SALON DE ACTOS EN CAJURICHI - 78779	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.4	78779	P M OCAMPO	51-Ocampo	Ocampo	Cajurichi	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	105,545.00	105,545.00	105,545.00	60444		MUNICIPIO OCAMPO	En Ejecución	Validado avances
CHH190201537100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN CAJURICHI - 78781	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.25	78781	P M OCAMPO	51-Ocampo	Ocampo	Cajurichi	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	101,560.00	101,560.00	101,560.00	60446		MUNICIPIO OCAMPO	En Ejecución	Validado avances
CHH190201542462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ENTRADA CAMINO SAUCILLO A ENTRONQUE CANDAMEÑA - 87153	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	0.45	87153	P M OCAMPO	51-Ocampo	Ocampo	El Saucillo	392,892.00	392,892.00	392,892.00	392,892.00	201,560.00	201,560.00	201,560.00	60679		MUNICIPIO OCAMPO	En Ejecución	Validado avances
CHH190201537110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPARACION ALUMBRADO EN HUEVACHI - 78792	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	0.35	78792	P M OCAMPO	51-Ocampo	Ocampo	Huevachi	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	57,001.00	57,001.00	57,001.00	60448		MUNICIPIO OCAMPO	En Ejecución	Validado avances
CHH190101505864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE VIVIENDA EN JESUS DEL MONTE - 7274	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Otros	1	0.5	7274	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	51-Ocampo	Ocampo	Jesús Del Monte	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	201,500.00	201,500.00	201,500.00	57632		MUNICIPIO OCAMPO	En Ejecución	Validado avances
CHH190201537094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CASA DE SALUD EN LA CASITA - 78776	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Otros	1	0.45	78776	P M OCAMPO	51-Ocampo	Ocampo	La Casita	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	68,880.00	68,880.00	68,880.00	60443		MUNICIPIO OCAMPO	En Ejecución	Validado avances
CHH190101505870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION LINEA DE AGUA POTABLE EN LAS ESTRELLAS - 7282	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.6	7282	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	51-Ocampo	Ocampo	Las Estrellas	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	95,650.00	95,650.00	95,650.00	60443		MUNICIPIO OCAMPO	En Ejecución	Validado avances
CHH190201542466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TANQUE Y LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE EN LOS MAGUECHIS - 87179	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.45	87179	P M OCAMPO	51-Ocampo	Ocampo	Los Mageuchis	253,485.00	253,485.00	253,485.00	253,485.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00	60680		MUNICIPIO OCAMPO	En Ejecución	Validado avances
CHH190101505860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN OCAMPO - 7262	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.45	7262	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	51-Ocampo	Ocampo	Melchor Ocampo	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	57628		MUNICIPIO OCAMPO	En Ejecución	Validado avances
CHH190101505863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE BARRIO LA LOMITA - 7270	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	0.4	7270	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	51-Ocampo	Ocampo	Melchor Ocampo	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	57631		MUNICIPIO OCAMPO	En Ejecución	Validado avances
CHH190201542468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CAMINO ENTRONQUE SAN JUANITO A ENTRADA A YOQUIVO - 87184	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros	1	0.45	87184	P M OCAMPO	51-Ocampo	Ocampo	Yoquivo (San Francisco De Yoquivo)	458,803.00	458,803.00	458,803.00	458,803.00	269,902.00	269,902.00	269,902.00	60682		MUNICIPIO OCAMPO	En Ejecución	Validado avances
CHH190201519523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL CONSUELO MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 22126	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	1	22126	PRESIDENCIA MUNICIPAL	52-Ojinaga	Ojinaga	El Consuelo	81,988.61	81,988.61	81,988.61	81,988.61	79,723.12	79,723.12	79,723.12	64631		MUNICIPIO E OJINAGA	En Ejecución	Validado avances
CHH190201519684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL ESPEJO MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 22542	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	13	0	22542	PRESIDENCIA MUNICIPAL	52-Ojinaga	Ojinaga	El Espejo	746,164.30	746,164.30	746,164.30	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190201546780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR - 67839	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	3	0	67839	PRESIDENCIA MUNICIPAL	53-Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir	408,745.29	408,745.29	408,745.29	408,745.29	408,745.29	143,060.85	143,060.85	02/OP/04/2 019	CONSTRUCCIONES BARRERA	MUNICIPIO DE PRAXEDIS G GUERRERO	En Ejecución	Validado avances
CHH190201547417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR - 68748	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	3	0	68748	PRESIDENCIA MUNICIPAL	53-Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir	260,131.16	260,131.16	260,131.16	260,131.16	260,131.16	91,045.91	91,045.91	02/OP/04/2 019/BAÑOS	CONSTRUCCIONES BARRERA	MUNICIPIO DE PRAXEDIS G GUERRERO	En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO	
																				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH190201532779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	VIVIENDA DIGNA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 72195	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	2	2	72195	PRESIDENCIA MUNICIPAL	53-Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	76,124.34	192,581.12	192,581.12	192,581.12	192,581.12	67,403.39	67,403.39	03/OP/04/2 019/BAÑOS	CONSTRUCCIONES BARRERA	MUNICIPIO DE PRAXEDIS G. GUERRERO	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201546560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	VIVIENDA DIGNA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 67614	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	3	3	67614	PRESIDENCIA MUNICIPAL	53-Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	408,745.29	408,745.29	408,745.29	408,745.29	408,745.29	143,060.85	143,060.85	03/OP/04/2 019	CONSTRUCCIONES BARRERA	MUNICIPIO DE PRAXEDIS G. GUERRERO	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201518791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUM Y COLOCACION DE LUMINARIAS LED Y ARBORTANTES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 20237	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	50	50	20237	PRESIDENCIA MUNICIPAL	59-San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	San Francisco Del Oro	436,900.00	436,000.00	436,000.00	436,000.00	436,000.00	436,000.00	436,000.00	60874		MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	Terminado	Validado avances		
CHH190201518779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 20195	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	2000	2000	20195	PRESIDENCIA MUNICIPAL	59-San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	San Francisco Del Oro	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	60868		MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	Terminado	Validado avances	
CHH190201537959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS - 54202	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Metros Cuadrados	1	1	54202	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61-Satevó	Satevó	Mendoceño	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	64651		MUNICIPIO SATEVO	En Ejecución	Validado avances
CHH190201537718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COCOMORACHI - 53735	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	500	500	53735	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temósachic	Temósachic	Cocomorachic	5,419.97	8,314,248.98	8,314,248.98	4,988,549.38	4,988,549.38	5,419.97	5,419.97	59678		MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201537687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS HUERTAS DE COCOMORACHI - 53693	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	300	300	53693	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	63-Temósachic	Temósachic	Las Huertas De Cocomorachic	14,192.50	8,314,248.98	4,988,549.39	4,988,549.39	4,988,549.39	14,192.50	14,192.50	59665		MUNICIPIO DE TEMOSACHIC	En Ejecución	Validado avances		
CHH190101506139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	L D Y R D LINEA ELECTRICA SANTA ROSA A OTACHIQUE - 7781	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	0.02	7781	P M URUACHI	66-Uruachi	Uruachi	Otachique	1,732,364.64	1,732,364.64	1,732,364.64	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		
CHH190101506133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	L D Y R D LINEA ELECTRICA SANTA ROSA SANTO DOMINGO - 7770	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	1	0.02	7770	P M URUACHI	66-Uruachi	Uruachi	Santo Domingo	1,665,806.12	1,665,806.12	1,665,806.10	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		
CHH190201518642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CAMBIO DE LUMINARIAS LED SEGUNDA ETAPA - 19807	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Otros	165	165	19807	PRESIDENCIA MUNICIPAL	67-Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Valle De Zaragoza	862,686.00	862,688.00	862,688.00	862,688.00	862,688.00	862,688.00	862,688.00	862,688.00	862,688.00	00PADO/16 M/01/2019	LORENA GUERRERO AVIÑA	MUNICIPIO DE VALLE DE ZARAGOZA	Terminado	Validado avances
CHH190201518686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 19931	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Otros	1	1	19931	PRESIDENCIA MUNICIPAL	67-Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Valle De Zaragoza	285,340.00	285,340.00	285,340.00	285,340.00	285,340.00	285,340.00	285,340.00	285,340.00	2019/08067 001/PH/19/ 001	PERFORACIONES Y AFOROS DEL NORTE SA DE CV	MUNICIPIO DE VALLE DE ZARAGOZA	Terminado	Validado avances	
CHH190201518651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CAMPESINA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 19836	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Metros lineales	1680	1680	19836	PRESIDENCIA MUNICIPAL	67-Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Valle De Zaragoza	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	60917		MUNICIPIO DE VALLE DE ZARAGOZA	Terminado	Validado avances	
CHH190201559602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Vehículos	12	12	02/ZTRIM/2019	TESORERÍA MUNICIPAL	3-Allende	Allende	Valle De Ignacio Allende	109,421.99	109,421.99	109,421.99	109,421.99	109,421.99	109,421.99	109,421.99	109,421.99	109,421.99				Terminado	Validado / Registrado avances
CHH190201559600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAGO DE NOMINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Equipo de seguridad	1	1	01/ZTRIM/2019	TESORERIA MUNICIPAL	3-Allende	Allende	Valle De Ignacio Allende	1,453,569.85	1,453,569.85	1,453,569.85	1,453,569.85	1,453,569.85	1,453,569.85	1,453,569.85	1,453,569.85	1,453,569.85				Terminado	Validado / Registrado avances
CHH190101517117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		Seguridad	Equipo de seguridad	24850	54.63	4-109	TESORERIA/SEGURIDAD	5-Ascensión	Ascensión	Ascensión	16,830,765.36	1,845,000.00	922,500.00	632,014.65	632,014.65	632,014.65	632,014.65	632,014.65				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101517151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	PAGO DE SERVICIOS		Seguridad	Equipo de seguridad	24850	171.93	7-2019	TESORERIA/SEGURIDAD	5-Ascensión	Ascensión	Ascensión	16,830,765.36	2,559,141.72	1,444,206.63	1,444,206.63	1,444,206.63	1,444,206.63	1,444,206.63	1,444,206.63				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101517172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	INSTALACION Y REPARACION DE BIENES INFORMATICOS		Seguridad	Equipo de seguridad	24850	10	8-2019	TESORERIA/SEGURIDAD	5-Ascensión	Ascensión	Ascensión	16,830,765.36	129,999.96	64,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

I. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO					
CHH190101517145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQ DE TRANSPORTE			Seguridad	Equipo de seguridad	24850	60.66	6-2019	TESORERIA/SEGURIDAD	5-Ascensión	Ascensión	Ascensión	16,830,765.36	480,000.00	240,000.00	149,931.69	149,931.69	149,931.69	149,931.69				En Ejecución	Validado avances					
CHH190101517176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	VIATICOS EN EL PAIS			Seguridad	Equipo de seguridad	24850	150	9-2019	TESORERIA/SEGURIDAD	5-Ascensión	Ascensión	Ascensión	16,830,765.36	120,000.00	60,000.00	55,036.61	55,036.61	55,036.61	55,036.61				En Ejecución	Validado avances					
CHH190101517109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION			Seguridad	Equipo de seguridad	24850	12.46	3-2019	TESORERIA/SEGURIDAD	5-Ascensión	Ascensión	Ascensión	16,830,765.36	214,999.96	107,499.98	2,579.00	2,579.00	2,579.00	2,579.00				En Ejecución	Validado avances					
CHH190101517128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	VESTUARIO Y UNIFORMES			Seguridad	Equipo de seguridad	24850	22	5-2019	TESORERIA/SEGURIDAD	5-Ascensión	Ascensión	Ascensión	16,830,765.36	200,000.04	100,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances					
CHH190101517181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			Seguridad	Equipo de seguridad	24850	120	10-2019	TESORERIA/SGURIDAD	5-Ascensión	Ascensión	Ascensión	16,830,765.36	24,023.20	23,223.20	23,223.01	23,223.01	23,223.01	23,223.01				En Ejecución	Validado avances					
CHH190101517101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			Seguridad	Equipo de seguridad	24850	73.64	2-2019	TESORERIA/SEGURIDAD	5-Ascensión	Ascensión	Puerto Palomas De Villa	16,830,765.36	105,000.00	52,500.00	28,740.91	28,740.91	28,740.91	28,740.91				En Ejecución	Validado avances					
CHH190101517090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	REMUNERACIONES AL PERSONAL			Seguridad	Equipo de seguridad	24850	41.66	1-2019	TESORERIA/SEGURIDAD	5-Ascensión	Ascensión	Puerto Palomas De Villa	16,830,765.36	12,162,290.21	5,903,286.17	4,647,076.22	4,647,076.22	4,647,076.22	4,647,076.22				En Ejecución	Validado avances					
CHH190101511220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Adquisición de Pick Up para la Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Piezas	11	0	2019MU000020	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances					
CHH190101511355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Equipamiento de Camión Orquesta Máquinaria Pesada	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Piezas	10	0	2019SP000008	Dirección de Servicios Públicos Municipio de Chihuahua	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances					
CHH190101511208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Adquisición de Barredora Multifuncional, con Accesorios para el Mantenimiento de Areas Verdes del Municipio de Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Piezas	1	0	2019MU000018	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada					
CHH190101511213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Adquisición de Vehículo para la Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Piezas	3	0	2019MU000019	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances					
CHH190101513199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Adquisición de pick up para la Dirección de Mmantenimiento Urbano	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Piezas	1	0		Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances					
CHH190201560161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE MINI CARGADORES PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Maquinaria y equipo	2	0	2019MU000023	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances					
CHH190101511204	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Adquisición de Mini Cargador y Remolque para Mantenimiento de Areas Verdes del Municipio de Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Piezas	2	0	2019MU000017	Dirección de Mantenimiento Urbano Municipio de Chihuahua	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Cancelado	Cancelación validada					
CHH190101511285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Restauración de Piso y Cantera de Templo San Juan Bautista	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	Metros Cuadrados	1050	650	2019OP000014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,700,000.00	1,693,753.11	1,693,753.11	1,693,753.11	734,872.10	734,872.10	734,872.10				En Ejecución	Validado avances					
CHH190101511375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Remodelación de Comandancia de Policía para D.A.R.E.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros Cuadrados	485.53	430		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,965,408.80	1,965,408.80	1,965,408.80	1,950,032.78	1,388,094.67	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances					
CHH190101511243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Servicio de Laboratorio y Control de Calidad de las Obras a Ejecutar en 2019		Urbanización	Estudio de preinversión	1	0	2019OP000002	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	616,518.77	616,518.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances					

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			ESTATUS		FLUJO			
						NOMBRE	TIPO PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO				
CHH190201560169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Maquinaria y equipo	1	0	2019MU000024	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHH190201560243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES PARA SIMPLIFICAR LOS TRAMITES	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Estudio de preinversión	2	0	2019OM000004	OFICIALIA MAYOR MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHH190101511237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Adquisición de Mobiliario para Organismo Interno de Control de Municipio de Chihuahua	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Piezas	34	0	2019IO000001	Organismo Interno de Control de Municipio de Chihuahua	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	104,500.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances			
CHH190101511515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Construcción de 48,575m2 de adecuaciones Viales a base de Glorietas de Concreto Hidráulico en las entronqueras Ave. Pacheco con Juan Pablo II a. Deportiva Sur y Blvd. Fuentes Mares	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Metros Cuadrados	48572	25000	2018OP000087	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	13,240,941.00	13,240,941.00	13,240,941.00	13,240,941.00	9,293,156.73	8,034,579.03	8,034,579.03						En Ejecución	Validado avances			
CHH190201560221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE BOMBERA USADA PARA EL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Vehículos	1	0	2019SE000005	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	5,000,000.00	5,000,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHH190101511383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Suministro y aplicación de Mezcla Asfáltica, para utilizarse en el Bacheo de Calles de la Ciudad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Metros Cuadrados	240.5	240.5		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,115,530.12	934,025.04	934,025.04	934,025.04	934,025.04	934,025.04	934,025.04	934,025.04	934,025.04	934,025.04	934,025.04	934,025.04	En Ejecución	Validado avances			
CHH190101511518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Adquisición de Software de carga y Validación de Facturas Acoplado al Sistema Financiero Oracle	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Equipamiento	1	0	2019OM000001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances			
CHH190201560149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE GRUA HIDRAULICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Maquinaria y equipo	1	0	2019MU000022	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHH190201560234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA REALIZACION DE TRAMITES QUE OFRECE EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Estudio de preinversión	1	0	2019OM000002	OFICIALIA MAYOR MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHH190201560181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE DOS VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Vehículos	2	0	2019DR000014	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances			
CHH190101511505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Rehabilitación con Mortero Asfáltico de la Ciudad Zona Norte	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Metros Cuadrados	64363.29	64363.29	2019OP000006	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	4,000,000.00	3,999,999.35	3,999,999.35	3,999,999.35	3,999,999.35	3,999,999.35	3,999,999.35	3,999,999.35	3,999,999.35	3,999,999.35	3,999,999.35	3,999,999.35	3,999,999.35	Terminado	Validado avances		
CHH190101511510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Rehabilitación con Mortero Asfáltico de la Ciudad Zona Sur	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Metros Cuadrados	60750	60750	2019OP000007	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	4,000,000.00	3,994,862.01	3,994,862.01	3,994,862.01	3,994,862.01	3,994,862.01	3,994,862.01	3,994,862.01	3,994,862.01	3,994,862.01	3,994,862.01	3,994,862.01	3,994,862.01	Terminado	Validado avances		
CHH190201559328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	PAGO DE NOMINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Equipo de seguridad	1	1	01/TRIM/2019	TESORERÍA MUNICIPAL	14-Coronado	Coronado	José Esteban Coronado	374,360.73	748,721.52	748,721.52	748,721.52	748,721.52	748,721.52	748,721.52	748,721.52	748,721.52	748,721.52	748,721.52	748,721.52	Terminado	Validado / Registrado avances			
CHH190201559348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	PAGO DE NOMINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Equipo de seguridad	1	1	01/ZTRIM/2019	TESORERIA MUNICIPAL	33-Huejotitán	Huejotitán	Huejotitán	170,034.08	340,068.12	340,068.12	340,068.12	340,068.12	340,068.12	340,068.12	340,068.12	340,068.12	340,068.12	340,068.12	340,068.12	340,068.12	Terminado	Validado / Registrado avances		
CHH190101513840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 300 A 500 PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Vehículos	500	400	1912002	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	37-Juárez	Juárez	Juárez	212,181,641.00	212,181,641.00	44,450,578.32	44,450,578.32	44,450,578.32	44,450,578.32	44,450,578.32	44,450,578.32	44,450,578.32	44,450,578.32	44,450,578.32	44,450,578.32	DCA/SSPM/084-A/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M., E.N.R.	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	Validado avances
CHH190101513747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	PAGO CREDITO ALUMBRADO PUBLICO	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Lote	1	0.45	1909004	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION	37-Juárez	Juárez	Juárez	56,100,000.00	56,100,000.00	25,272,081.00	25,272,081.00	25,272,081.00	25,272,081.00	25,272,081.00	25,272,081.00	25,272,081.00	25,272,081.00	25,272,081.00	25,272,081.00	25,272,081.00	En Ejecución	Validado avances		
CHH190201566508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO PARA LOS DISTRITOS Y AREAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Lote	1	0	1912003	MUNICIPIO DE JUAREZ	37-Juárez	Juárez	Juárez	1,818,359.00	1,818,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO						INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO			
							TIPO PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE					NUMERO PROYECTO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO			CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS
CHH19020156627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ACADEMIA DE POLICIA	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Metros Cuadrados	3849.12	0	1912023	SEGURIDAD PUBLICA	37-Juárez	Juárez	Juárez	49,777,151.13	49,777,151.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101513741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	PAGO FINANCIAMIENTO PLAN DE MOVILIDAD URBANA	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Lote	1	0.41	1914027	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION	37-Juárez	Juárez	Juárez	270,000,000.00	270,000,000.00	112,500,000.00	112,500,000.00	112,500,000.00	112,500,000.00	112,500,000.00	112,500,000.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190201566484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	CAMARAS DE SOLAPA	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Piezas	150	0	1931003	MUNICIPIO DE JUAREZ	37-Juárez	Juárez	Juárez	3,640,000.00	3,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190101513733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	GASTOS DE OPERACION FORTASEG		Gastos indirectos	Lote	1	0.16	1933001	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION	37-Juárez	Juárez	Juárez	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	13,722.13	7,752.89	7,752.89				En Ejecución	Validado avances		
CHH190201564471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO EN EL CURSO O TALLER DIRIGIDO DE ACTUALIZACION Y ESPECIALIZACION EN MATERIA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES INFRACTORES		Otros Proyectos	Lote	1	0.47		SEGURIDAD PUBLICA	37-Juárez	Juárez	Juárez	8,352,000.00	8,352,000.00	8,352,000.00	7,864,800.00	3,932,400.00	3,932,400.00	3,932,400.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHH190201566551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	REMODELACION Y REHABILITACION DE LA DIRECCION DE CATASTRO (PLANTA BAJA)	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Lote	1	0	1914111	OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances	
CHH190201564378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	COPARTICIPACION FORTASEG	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Lote	1	1	1912005	MUNICIPIO DE JUAREZ	37-Juárez	Juárez	Juárez	8,730,426.80	8,730,426.80	8,730,426.80	8,730,426.80	8,730,426.80	8,730,426.80	8,730,426.80	8,730,426.80				Terminado	Validado / Registrado avances	
CHH190101513799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BASAMENTO Y PLAZOLETA	Otros proyectos de Inversión	Cultura y turismo	Lote	1	1	1914059	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	37-Juárez	Juárez	Juárez	2,043,629.09	1,760,918.94	1,760,918.94	1,760,918.94	1,760,918.94	1,760,918.94	1,760,918.94	1,760,918.94	1,760,918.94	OP-037-2019	MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE JUAREZ	Terminado	Validado avances
CHH190101513756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LA NUEVA ACADEMIA DE POLICIA. DISEÑO DE INGENIERIAS	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Estudio de preinversión	1	1	1912001	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	37-Juárez	Juárez	Juárez	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00				Terminado	Validado avances	
CHH190201559341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	PAGO DE NOMINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Equipo de seguridad	1	1	01/2TRIM/2019	TESORERIA MUNICIPAL	39-López	López	Octaviano López	715,679.15	1,431,358.26	1,431,358.26	1,431,358.26	1,431,358.26	1,431,358.26	1,431,358.26	1,431,358.26	1,431,358.26				Terminado	Validado / Registrado avances
CHH190201559335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	PAGO DE NOMINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Equipo de seguridad	1	1	01/TRIM/2019	TESORERIA MUNICIPAL	59-San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	San Francisco Del Oro	908,396.35	1,816,792.68	1,816,792.68	1,816,792.68	1,816,792.68	1,816,792.68	1,816,792.68	1,816,792.68				Terminado	Validado / Registrado avances	
CHH190201559355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	PAGO DE NOMINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Equipo de seguridad	1	1	01/2TRIM/2019	TESORERIA MUNICIPAL	67-Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Valle De Zaragoza	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00				Terminado	Validado / Registrado avances	
CHH190201559358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Equipo de seguridad	1	1	02/2TRIM/2019	TESORERIA MUNICIPAL	67-Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Valle De Zaragoza	150,000.00	160,182.61	160,182.61	160,182.61	160,182.61	160,182.61	160,182.61	160,182.61				Terminado	Validado / Registrado avances	
CHH190201559361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	PAGO DE LA COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Piezas	50	50	03/2TRIM/2019	TESORERIA MUNICIPAL	67-Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Valle De Zaragoza	68,396.35	68,396.35	68,396.35	68,396.35	68,396.35	68,396.35	68,396.35	68,396.35				Terminado	Validado / Registrado avances	
CHH190201566167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conclusión de la Unidad de docencia de 2 niveles	Otros proyectos de Inversión	Educación	Metros Cuadrados	381	0	0	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	19,500,000.00	19,500,000.00	9,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHH190201558929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Metros Cuadrados	1	0.3	23707856	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	37-Juárez	Juárez	Juárez	17,268,254.09	17,268,254.09	8,634,132.00	17,268,254.09	8,581,594.34	8,557,937.67	8,557,937.67				En Ejecución	Validado / Registrado avances		
CHH190201560981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros	130	0	20100244	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0-Gobierno de la Entidad	Ahumada	Miguel Ahumada	1,468,003.00	1,468,003.00	1,468,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO							
CHH190201560931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros Cuadrados	88	0	21909610	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	307,860.00	307,860.00	307,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances							
CHH190201560987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	CENTRO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL NO. 2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Luminaria	1	0	21909613	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0-Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	6,040,172.00	6,040,172.00	6,040,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances							
CHH190201560958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	FISCALÍA ZONA NORTE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros Cuadrados	12855	0	23707872	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0-Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	16,307,031.00	16,307,031.00	16,307,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances							
CHH190201560947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	COMANDANCIA DE POLICÍA EN MADERA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Metros Cuadrados	16989	0	24000445	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0-Gobierno de la Entidad	Madera	Madera	26,057,436.00	26,057,436.00	26,057,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado / Registrado avances							
CHH190101515381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	VESTUARIO Y UNIFORMES - CAMISOLA Y/O CAMISA	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Piezas	520	0	1	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	21-Delicias	Delicias	Delicias	1,144,000.00	1,144,000.00	1,144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances							
CHH190101515386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	VESTUARIO Y UNIFORMES - FORNITURA	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Piezas	50	0	3	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	21-Delicias	Delicias	Delicias	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances							
CHH190101515400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	VESTUARIOS Y UNIFORMES- BOTAS	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Piezas	520	520	6	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	21-Delicias	Delicias	Delicias	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,236,560.00	1,236,560.00	1,236,560.00	1,236,560.00				En Ejecución	Validado avances							
CHH190101515404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	VESTUARIO Y UNIFORMES- CHAMARRAS	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Piezas	250	0	7	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	21-Delicias	Delicias	Delicias	575,000.00	575,000.00	19,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances							
CHH190101515384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	VESTUARIOS Y UNIFORMES PANTALON	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Piezas	520	0	2	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	21-Delicias	Delicias	Delicias	1,144,000.00	1,144,000.00	1,144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances							
CHH190101515407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE- PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO CAMIONETA PICK	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Vehículos	1	0	1	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	21-Delicias	Delicias	Delicias	667,000.00	667,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances							
CHH190101515396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	VESTUARIOS Y UNIFORMES- IMPERMEABLE	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Piezas	50	0		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	21-Delicias	Delicias	Delicias	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances							
CHH190101515389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	VESTUARIOS Y UNIFORMES - GORRA TIPO BEISBOLERA	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Piezas	520	0	4	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	21-Delicias	Delicias	Delicias	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances							
CHH190101513938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	DESARROLLO PROFECIONAIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL		Seguridad	Equipo de seguridad	1	1		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	1,774,000.00	1,774,000.00	1,774,000.00	1,763,500.00	1,032,850.00	1,032,850.00	1,032,850.00				En Ejecución	Validado avances							
CHH190101513946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS		Seguridad	Equipo de seguridad	1	0	19-FORTASEG-03	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	240,600.00	240,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances							
CHH190101513929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA		Seguridad	Equipo de seguridad	1	0	19-FORTASEG-01	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances							
CHH190101513952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA		Seguridad	Equipo de seguridad	1	1	19-FORTASEG-04	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	32-Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	7,989,800.00	7,989,800.00	6,034,080.00	2,420,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00				En Ejecución	Validado avances							
CHH190101514184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Justicia Cívica Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad (proyecto)	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Estudio de preinversión	1	1	0319	Secretaria de Seguridad Publica Municipal	37-Juárez	Juárez	Juárez	493,786.50	493,786.50	493,786.50	493,786.50	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances							

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO		
						NOMBRE	TIPO PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS
CHH190101514193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Prevención de Violencia Escolar	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Estudio de preinversión	1	1	0519	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	37-Juárez	Juárez	Juárez	493,786.50	493,786.50	493,786.50	493,786.50	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190101514210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Becas para Aspirantes a Policía Municipal	Programa de Inversión de Subsidios	Seguridad	Piezas	200	0		Secretaría de Seguridad Pública Municipal	37-Juárez	Juárez	Juárez	5,400,000.00	5,400,000.00	1,566,919.80	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances	
CHH190101514231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Municiones para arma corta	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Piezas	175003	175003	1919	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	37-Juárez	Juárez	Juárez	2,009,034.44	2,009,034.44	2,009,034.44	1,120,940.16	1,120,940.16	1,120,940.16	1,120,940.16				En Ejecución	Validado avances
CHH190101514190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Prevención de Violencia Familiar y de Genero (proyecto)	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Estudio de preinversión	1	1	0419	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	37-Juárez	Juárez	Juárez	493,786.50	493,786.50	493,786.50	493,786.50	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190101514226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Camisola y/o camisa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Piezas	2439	0	1619	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	37-Juárez	Juárez	Juárez	2,878,020.00	2,878,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190101514194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Prevencion de Violencia Familiar y de Genero (Seguimiento Y Evaluación)	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Estudio de preinversión	1	1	0619	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	37-Juárez	Juárez	Juárez	54,865.17	54,865.17	54,865.17	54,496.80	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190101514212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Curso Policía de tránsito (especialización 230 horas)	Programa de Inversión de Subsidios	Seguridad	Piezas	15	15		Secretaría de Seguridad Pública Municipal	37-Juárez	Juárez	Juárez	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190101514229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Botas	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Piezas	547	0	1719	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	37-Juárez	Juárez	Juárez	918,960.00	918,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190101514178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Prevención de la violencia escolar (Seguimiento y evaluación)	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Estudio de preinversión	1	1	0119	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	37-Juárez	Juárez	Juárez	54,865.17	54,865.17	54,865.17	54,496.80	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190101514182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Jóvenes Construyendo Prevención(Seguimiento y Evaluación)	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Estudio de preinversión	1	1	0219	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	37-Juárez	Juárez	Juárez	54,865.17	54,865.17	54,865.17	54,496.80	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190101514195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Jóvenes Construyendo Prevención (proyecto)	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Estudio de preinversión	1	1	0719	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	37-Juárez	Juárez	Juárez	493,786.50	493,786.50	493,786.50	493,786.50	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190101514202	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Evaluaciones de Nuevo Ingreso	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Piezas	400	307	0919	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	37-Juárez	Juárez	Juárez	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190101514206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Curso Análisis Criminal y Productos de Investigación	Programa de Inversión de Subsidios	Seguridad	Piezas	40	40	1119	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	37-Juárez	Juárez	Juárez	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190101514220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Municiones para arma larga	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Piezas	186906	186906	1419	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	37-Juárez	Juárez	Juárez	2,341,932.88	2,341,932.88	2,341,932.88	1,892,244.31	1,892,244.31	1,892,244.31	1,892,244.31				En Ejecución	Validado avances
CHH190101514232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Chaleco Balístico mínimo nivel III-A con dos placas balísticas nivel IV	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Piezas	122	0	2019	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	37-Juárez	Juárez	Juárez	2,562,000.00	2,562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190101514198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Justicia Cívica Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Estudio de preinversión	1	1	0819	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	37-Juárez	Juárez	Juárez	54,865.17	54,865.17	54,865.17	54,496.80	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances
CHH190101514204	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Evaluaciones de Personal en activo (Permanencias, Ascensos y Promociones)	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Piezas	900	23	1019	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	37-Juárez	Juárez	Juárez	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00				En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS			ESTATUS	FLUJO						
							TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	NUMERO PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	ESTATUS	FLUJO		
CHH190101514230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Arma Larga		Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Piezas	300	300		Secretaría de Seguridad Pública Municipal	37-Juárez	Juárez	Juárez	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	11,114,950.35	11,114,950.35	11,114,950.35	11,114,950.35							En Ejecución	Validado avances
CHH190101514224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Pantalón		Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Piezas	2439	0	1519	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	37-Juárez	Juárez	Juárez	2,975,580.00	2,975,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							En Ejecución	Validado avances