

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO					NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO/ENCLAVE	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
					CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL							META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS				
CHH14160300741804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	1008-Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Mejoramiento De La Imagen Institucional (Física) De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados		Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Avenida Tecnológica,7100,Nuevo Casas Grandes,Chihuahua,México		Metros Cuadrados	1	1	1	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	969,122.23	969,122.23	969,122.23	ctto1:convocatoria:Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes,numero contrato:ITSNCG/25/2017, contratista:Casa Myers, S.A., numero contrato:ITSNCG/85/2016, contratista:Terandi Alejandra Espanza Camargo, numero contrato:ITSNCG/53/2016, contratista:Terandi Alejandra Espanza Camargo, numero contrato:ITSNCG/59/2016, contratista:Abelardo Rafael Flores Mata, numero contrato:ITSNCG/63/2016, contratista:Veronica Magdalena Guillen Flores, numero contrato:ITSNCG/84/2016, contratista:Abelardo Rafael Flores Mata, numero contrato:ITSNCG/88/2016, contratista:Veronica Magdalena Guillen Flores, numero contrato:ITSNCG/86/2016, contratista:Reyes Patrana Sin, numero contrato:ITSNCG/84A/2016, contratista:Abelardo Rafael Flores Mata, numero contrato:ITSNCG/68/2016, contratista:Angel Manuel Quintana Cano, numero contrato:ITSNCG/70/2016, contratista:Abelardo Rafael Flores Mata, numero contrato:ITSNCG/64/2016, contratista:Gloria Margarita Torres Heiguin	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH14160200670879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	1079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Construcción De Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios.	5000775	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Avenida Tecnológica,7100,Nuevo Casas Grandes,Chihuahua,México		Metros Cuadrados	1	1	1	20,329,800.00	20,329,800.00	10,536,577.61	10,536,577.61	10,526,577.61	10,520,097.43	10,520,097.43	10,520,097.43	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHFE-182/17, contratista:Constructora Loya y Rubio, S.A. DE C.V., monto:55379.27, importe_modificado: ctto2: tipo_obra:Obra numero_contrato:CHFE-010/15, contratista:Constructora e Inmobiliaria GUISGA, S.A. DE C.V., monto:3826619.93, importe_modificado:94844.65, ctto3: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:21038, contratista: , monto:192888.09, importe_modificado:192888.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH15160200681122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	11-Educación Pública	1079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Construcción De 1 Aula Y 1 Biblioteca De 6 X 8 Mts. En El Bachillerato Intercurricular No. 3 En Ciudad Juárez.		Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez			Metros Cuadrados	1	1	1	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	672,046.93	672,046.93	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:2648, contratista: convocante:SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:705000.0, importe_modificado:705000.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH15160100637335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	11-Educación Pública	1079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Construcción De Aula 6x8 Mts. Del Bachillerato Intercurricular No. 5 En Guaymas, Urique.		Gobierno de la Entidad	Urique	Guaymas	Guaymas,Chihuahua,México		Metros Cuadrados	1	1	1	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,841.71	383,841.71	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:845, contratista: convocante:SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH15150400614063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Universidad Tecnológica de Parral e Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	Equipamiento De La Biblioteca, Así Como Equipamiento Especializado De Los Talleres Y Laboratorios De Los Distintos Programas Educativos Que Ofrece La Universidad Tecnológica De Parral	FAM2015	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral,Chihuahua,México		Lote	1	1	0.82	25,000,000.00	25,000,000.00	28,679,544.63	28,679,544.63	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	ctto1: numero_contrato:SH/LPE/132/2017-8, contratista:COMPUTACION BYTE INTEGRAL SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:1334000.0, importe_modificado: ctto2: numero_contrato:SH/LPE/139/2017-C, contratista:PESTO PNEUMATIC SA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:650509.69, importe_modificado: ctto3: numero_contrato:SH/LPE/139/2017, contratista:DEUTEL ESPORTACIONES E IMPORTACIONES SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:1,200,245,577, importe_modificado: ctto4: numero_contrato:CHE/ACQ/11/2019/1/2016, contratista:GRUPO FRITAG SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:500092.0, importe_modificado:0, ctto5: tipo_obra:Servicios, numero_contrato:an, contratista:ELIAS NUÑEZ JESUS MANUEL, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL, monto:133819.82, importe_modificado:	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH00160200713317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	6-Hacienda y Crédito Público	5179-Programa de Infraestructura Indígena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Agua Fria -120891	120891	Uriuachi	Uriuachi	Agua Fria	NINGUNORANCHERIA AGUA FRIA, 00000 AGUA FRIA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO EN TODA LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA		Otros	1	1	1	2,340,282.78	1,108,555.00	1,108,555.00	2,340,282.78	2,340,282.78	2,340,282.78	2,340,282.78	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91084, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1903760.0, importe_modificado:1903760.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200691473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	6-Hacienda y Crédito Público	5179-Programa de Infraestructura Indígena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Mocorchí -120887	120887	Uriuachi	Uriuachi	Mocorchí de Arriba	NINGUNORANCHERIA MOCORCHI DE ARRIBA, 00000 MOCORCHI DE ARRIBA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO EN TODA LA COMUNIDAD DE MOCORCHI		Otros	1	1	1	2,440,470.17	1,156,012.19	1,156,012.19	2,440,470.17	2,440,470.17	2,440,470.17	2,440,470.17	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90159, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:3846512.0, importe_modificado:3846512.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200691674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	6-Hacienda y Crédito Público	5179-Programa de Infraestructura Indígena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Pacayvo -120880	120880	Uriuachi	Uriuachi	Pacayvo	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PACAYVO, 00000 PACAYVO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO EN TODA LA COMUNIDAD EN TODAS LAS VIVENDAS		Otros	1	1	1	3,054,873.05	2,179,551.26	2,179,551.26	3,054,873.05	3,054,873.05	3,054,873.05	3,054,873.05	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91084, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1903760.0, importe_modificado:1903760.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160300759060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	6-Hacienda y Crédito Público	5179-Programa de Infraestructura Indígena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcción De Drenaje Sanitario Primera Etapa En Cienegueta De Barranca - 189571	189571	Urique	Urique	Cienegueta de Barranca	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CIENEGUITA DE BARRANCA, 00000 CIENEGUITA DE BARRANCA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PASEO, CONSTRUCCION DE		Otros	1	1	1	11,606,771.23	6,931,520.98	6,931,520.98	11,606,771.23	11,606,771.23	11,606,771.23	11,606,771.23	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contratista:CONSTRUCTORA YEPARADO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:2,7780320387, importe_modificado:2,7780320387	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160300759034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	6-Hacienda y Crédito Público	5179-Programa de Infraestructura Indígena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcción De Aulas En Escuela Primaria En Cienegueta Lluvia De Oro -189962	189962	Urique	Urique	Cienegueta Lluvia de Oro	CALLE CIENEGUITA PUEBLO CIENEGUITA DE LLUVIA DE ORO, 33440 MESA DE ARTURO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PASEO, CONSTRUCCION DE 5		Otros	1	1	1	3,492,937.20	873,234.30	873,234.30	3,492,937.20	3,492,937.20	3,492,937.20	3,492,937.20	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:307739, contratista: convocante:MUNICIPIO BICDYNIA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160300759046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	6-Hacienda y Crédito Público	5179-Programa de Infraestructura Indígena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad Mesa De Arturo - 189607	189607	Urique	Urique	Mesa de Arturo	CALLE MESA DE ARTURO PUEBLO MESA DE ARTURO, 33440 MESA DE ARTURO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MESA DE ARTURO, CONSTRUCCION DE 5		Otros	1	1	1	3,984,579.08	2,988,434.31	2,988,434.31	3,984,579.08	3,984,579.08	3,984,579.08	3,984,579.08	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contratista:CONSTRUCTORA YEPARADO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:2,7780320387, importe_modificado:2,7780320387	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160300759050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	6-Hacienda y Crédito Público	5179-Programa de Infraestructura Indígena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcción Comedor Comunitario En San Rafael - 190109	190109	Urique	Urique	San Rafael	CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN RAFAEL, 33430 SAN RAFAEL, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO EN SAN RAFAEL		Otros	1	1	1	3,379,232.76	844,558.19	844,558.19	3,379,232.76	3,379,232.76	3,379,232.76	3,379,232.76	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contratista:CONSTRUCTORA YEPARADO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:2,7780320387, importe_modificado:2,7780320387	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	EJECUCION RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO			NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO FEDERAL	DIRECCION	AVANCE FISICO				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
						UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA							AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS	ESTATUS				
CHI16160400817251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Maple (Entre Unión Y Sicomoro)	080321ME001	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	PARRAL, CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1	1	1	241,753.00	241,753.00	241,753.20	72,525.96	241,753.20	72,525.96	72,525.96	72,525.96	ctt01: tipo_Obra-Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-19-ME001-2016, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:401263.0, importe_modificado:0.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI16160400817270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Priv. Del Olmo (Entre del Olmo Y Ciprés)	080321ME002	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	222,039.00	222,039.00	222,039.60	183,545.25	213,702.00	183,545.25	183,545.25	183,545.25	ctt01: tipo_Obra-Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-19-ME002-2016, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:367866.0, importe_modificado:0.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI16160400817349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Fco. Zarco (Entre Universidad Y Salvador Allende)	080321ME004	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	509,942.00	509,942.00	509,942.40	152,862.72	509,942.40	152,862.72	152,862.72	152,862.72	ctt01: tipo_Obra-Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-19-ME004-2016, contratista:MAXION BIENES RAICES S. DE RL DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:848040.0, importe_modificado:0.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI16160400817658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Paz (Entre Ojo De Almancaña Y Cerro)	080321ME005	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	297,068.00	297,068.00	297,068.40	89,120.52	297,068.40	89,120.52	89,120.52	89,120.52	ctt01: tipo_Obra-Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-19-ME005-2016, contratista:ING. JOSE ARANDA VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:493109.0, importe_modificado:0.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI16160400817681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Libertad (Entre Rancho Cabadeña Y San Juanito)	080321ME006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	391,562.00	391,562.00	391,562.40	117,468.72	391,562.40	117,468.72	117,468.72	117,468.72	ctt01: tipo_Obra-Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-19-ME006-2016, contratista:CONSTRUCTORA RAKEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:652239.0, importe_modificado:0.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI16160400817692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De Los Puertos (Entre Rancho Cabadeña Y Rancho Del Castillo)	080321ME007	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	251,828.00	251,828.00	251,828.40	75,548.52	251,828.40	75,548.52	75,548.52	75,548.52	ctt01: tipo_Obra-Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-19-ME007-2016, contratista:ING. JOSE ARANDA VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:416968.0, importe_modificado:0.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI16160400817905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle El Polvorín (Entre Arroyo De Los Puertos Y Arroyo De San Pedro)	080321ME008	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	282,588.00	282,588.00	282,588.00	84,776.40	282,588.00	84,776.40	84,776.40	84,776.40	ctt01: tipo_Obra-Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-19-ME008-2016, contratista:CONSTRUCTORA RAKEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:469640.0, importe_modificado:0.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI16160400817922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Ojo De Almancaña (Entre Arroyo Del Arco Y Cerro Del Estanquillo)	080321ME010	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	544,560.00	544,560.00	544,560.00	431,011.31	544,560.00	431,011.31	431,011.31	431,011.31	ctt01: tipo_Obra-Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-19-ME010-2016, contratista:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:904647.0, importe_modificado:0.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI16160400817937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Cerro Estanquillo (Entre De La Humedad Y Ojo De Almancaña)	080321ME011	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	368,799.00	368,799.00	368,799.60	110,639.88	368,799.60	110,639.88	110,639.88	110,639.88	ctt01: tipo_Obra-Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-19-ME011-2016, contratista:CONSTRUCTORA RAKEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:594647.0, importe_modificado:0.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI16160400817946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Humedad (Entre Derechos Humanos Y De La Bondad)	080321ME012	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	1,212,930.00	1,212,930.00	1,212,930.00	363,879.00	1,212,930.00	363,879.00	363,879.00	363,879.00	ctt01: tipo_Obra-Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-19-ME012-2016, contratista:ING. JOSE ARANDA VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:2018531.0, importe_modificado:0.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI16160400818046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Bondad (Entre Naciones Unidas Y De La Humedad)	080321ME013	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	1,507,351.00	1,507,351.00	1,507,351.20	1,494,523.85	1,507,351.20	1,494,523.85	1,494,523.85	1,494,523.85	ctt01: tipo_Obra-Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-19-ME013-2016, contratista:ING. JOSE ARANDA VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:2508170.0, importe_modificado:0.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI16160400818059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De Los Escultores (Entre Vicente Lombardo Toledano Y Literatos Mexicanos)	080321ME014	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	1,065,884.00	1,065,884.00	1,065,884.40	319,765.32	1,065,884.40	319,765.32	319,765.32	319,765.32	ctt01: tipo_Obra-Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-19-ME014-2016, contratista:MAXION BIENES RAICES S. DE RL DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:1776360.0, importe_modificado:0.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI16160400818080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Fe (Entre Naciones Unidas Y De La Humedad)	080321ME015	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	1,263,738.00	1,263,738.00	1,263,738.00	1,015,718.18	1,263,738.00	1,015,718.18	1,015,718.18	1,015,718.18	ctt01: tipo_Obra-Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-19-ME015-2016, contratista:MAXION BIENES RAICES S. DE RL DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:2304460.0, importe_modificado:0.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI16160400818093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Esperanza (Entre De La Bondad Y De La No Reelección)	080321ME016	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	1,715,568.00	1,715,568.00	1,715,568.00	1,367,995.92	1,715,568.00	1,367,995.92	1,367,995.92	1,367,995.92	ctt01: tipo_Obra-Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-19-ME016-2016, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:2858255.0, importe_modificado:0.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI16160400818132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Teofilo Olea Y Lléva Entre Ave. De La Unión Y Ate Y Cultura	080321ME017	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	473,505.00	473,505.00	473,505.60	142,051.68	473,505.60	142,051.68	142,051.68	142,051.68	ctt01: tipo_Obra-Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-19-ME017-2016, contratista:CONSTRUCTORA RAKEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:787858.0, importe_modificado:0.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI16160400818139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Pintores Mexicanos	080321ME018	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	1,986,678.00	1,986,678.00	1,986,678.00	596,003.40	1,986,678.00	596,003.40	596,003.40	596,003.40	ctt01: tipo_Obra-Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-19-ME018-2016, contratista:CONSTRUCTORA RAKEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:3986678.0, importe_modificado:0.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI16160400818155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Hacienda Pública (Entre Alberto Vaquer Mercado Y Ave. Unión)	080321ME019	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	1	1,334,683.00	1,334,683.00	1,334,683.80	501,427.92	1,334,683.80	501,427.92	501,427.92	501,427.92	ctt01: tipo_Obra-Obra, numero_contrato:DOPM-HABITAT-19-ME019-2016, contratista:CONSTRUCTORA RAKEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:2234415.0, importe_modificado:0.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI16160400822792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5273-Programa de Infraestructura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (3)	16-PI-VIV-16-077	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1	1	1	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	1,682,551.00	2,054,650.00	1,682,551.00	1,682,551.00	1,682,551.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI16160400822793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5273-Programa de Infraestructura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (2)	16-PI-VIV-16-076	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1	1	1	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	1,749,152.00	2,054,650.00	1,749,174.00	1,749,174.00	1,749,174.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI16160400822846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5273-Programa de Infraestructura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (4)	16-PI-VIV-16-078	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1	1	1	2,010,934.00	2,010,934.00	2,010,934.00	1,900,000.00	2,010,934.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS
CHH16160200673904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle La Ciénega Municipio De Moris, Chihuahua-1745	2269779	Moris	Moris	Ciénega del Pilar	(ML DEL 0.00 AL 46 ML, LONGITUD DE CALLE: 28.08917; -106.675041) (FRENTE PLAZA PUBLICA, 28.089171; -106.675031) (ARROYO DE LA CIENEGA, 28.08917; -106.675025)	Metros Cuadrados	1	1	1	290,698.13	290,698.13	290,698.13	290,698.13	290,698.13	290,698.13	290,698.13	290,698.13	290,698.13	ctto1: tipo_obra-Administración directa, numero_contrato:2518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MORIS, monto:290698.13, importe_modificado:290698.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160200675188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle El Gavilán 1 Municipio De Moris, Chihuahua-1743	2270367	Moris	Moris	El Gavilán	(COORDENADA INICIAL: 28.064075; -108.607476) (COORDENADA FINAL: 28.064337; -108.608372)	Metros Cuadrados	1	1	1	248,995.84	248,995.84	246,256.88	246,256.88	246,256.88	246,256.88	246,256.88	246,256.88	246,256.88	ctto1: tipo_obra-Administración directa, numero_contrato:2516, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MORIS, monto:248995.84, importe_modificado:248995.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160200672237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle El Gavilán 2 Municipio De Moris, Chihuahua-1744	2270429	Moris	Moris	El Gavilán (Peluco Blanco)	(COORDENADA INICIAL: 28.062077; -108.606978) (COORDENADA FINAL: 28.064601; -108.607950)	Metros Cuadrados	1	1	1	248,995.84	248,995.84	246,256.88	246,256.88	246,256.88	246,256.88	246,256.88	246,256.88	246,256.88	ctto1: tipo_obra-Administración directa, numero_contrato:2513, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MORIS, monto:248995.84, importe_modificado:248995.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160200674403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO	Pavimentación En Calle La Cañada De La Cabeza Municipal De Moris, Chihuahua-1746	2269537	Moris	Moris	Moris	(00.01, 28.148243; 108.521211) (24.42 ML, 28.148186; 108.521203) (48.85ML; 28.148094; -108.521193)	Metros Cuadrados	1	1	1	211,310.19	211,310.19	208,985.78	208,985.78	208,985.78	208,985.78	208,985.78	208,985.78	208,985.78	ctto1: tipo_obra-Administración directa, numero_contrato:2520, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MORIS, monto:211310.19, importe_modificado:211310.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200702205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MULTELECTRONICA PLUS SA DE CV	Adquisición De Celdas Solares - 138914	138914	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas	CAMINO TRAMO SIN NOMBRE - SIN NOMBRE MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 PUEBLO BATOPILAS, 33400 BATOPILAS, BATOPILAS CHIHUAHUA, ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CABECERA MUNICIPAL.	Otros	1	100	100	1,499,601.60	1,499,601.60	1,499,601.60	1,499,601.60	1,499,601.60	1,499,601.60	1,499,601.60	1,499,601.60	ctto1: tipo_obra-Administración directa, numero_contrato:39860, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, monto:3038142.95, importe_modificado:3038142.95	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200685911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE BATOPILAS	Construcción De Sistema De Agua Potable Barrio Nonava - 139004	139004	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas	NINGUNOBARRIO BATOPILAS, 33400 BATOPILAS, BATOPILAS CHIHUAHUA, ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO NONAVA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	Otros	1	1	1	268,921.21	268,921.21	268,921.21	268,921.21	268,921.21	268,921.21	268,921.21	268,921.21	268,921.21	ctto1: tipo_obra-Administración directa, numero_contrato:39714, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, monto:1734344.52, importe_modificado:1734344.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200713238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	STAH CONSTRUCCION SA DE CV	Rehabilitación De Camino Entromque A Guadalupe A La Caña - 128888	128888	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	La Caña	CAMINO TRAMO ENTRONQUE DE GUADALUPE - LA CAÑA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 EJIDO NINGUNO, 00000 LA CAÑA, BATOPILAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO A 5 HRS DE LA CABECERA M	Otros	1	1	1	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	ctto1: tipo_obra-Administración directa, numero_contrato:40236, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, monto:406000.0, importe_modificado:406000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200691383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Sierrita De Barraza - 121751	121751	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	La Sierrita de Barraza (Casa Quemada)	CAMINO TRAMO SIN NOMBRE - SIN NOMBRE MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 EJIDO NINGUNO, 00000 LA SIERRITA DE BARRAZA (CASA QUEMADA), BATOPILAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO A 7 HRS DE LA CABEC	Otros	1	1	1	1,288,594.02	641,134.02	641,134.02	1,288,594.02	1,288,594.02	1,288,594.02	1,288,594.02	1,288,594.02	1,288,594.02	ctto1: tipo_obra-obra, numero_contrato:MB-FISE-6-003-2016, contratista:ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, monto:1282268.03, importe_modificado:1282268.03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200691383	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Sierrita De Barraza - 121751	121751	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	La Sierrita de Barraza (Casa Quemada)	CAMINO TRAMO SIN NOMBRE - SIN NOMBRE MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 EJIDO NINGUNO, 00000 LA SIERRITA DE BARRAZA (CASA QUEMADA), BATOPILAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO A 7 HRS DE LA CABEC	Otros	1	1	1	1,288,594.02	647,460.00	647,460.00	1,288,594.02	1,288,594.02	1,288,594.02	1,288,594.02	1,288,594.02	1,288,594.02	ctto1: tipo_obra-obra, numero_contrato:MB-FISE-6-003-2016, contratista:ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, monto:1282268.03, importe_modificado:1282268.03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200713237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BATOPILAS	Apertura De Camino Puerto De Las Breas Puerto De Brea Palis Dulce Segundo Itapa - 138992	138992	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Las Breas	CAMINO TRAMO SIN NOMBRE - SIN NOMBRE MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 EJIDO NINGUNO, 00000 LAS BREAS, BATOPILAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 4 HRS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	Otros	1	1	1	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	ctto1: tipo_obra-obra, numero_contrato:MB-FISE-6-003-2016, contratista:ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, monto:1282268.03, importe_modificado:1282268.03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200685914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	STAH CONSTRUCCION SA DE CV	Rehabilitación De Camino Rancho De Baez A Santa Inez De La Cuesta - 120739	120739	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Rancho de Baez	BRECHA TRAMO RANCHO DE BAEZ - PIE DE LA CUESTA KILOMETRO 0 + 0 INTERIOR EN EJIDO NINGUNO, 33400 RANCHO DE BAEZ, BATOPILAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO A RANCHO DE BAEZ	Otros	1	1	0.01	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	ctto1: tipo_obra-obra, numero_contrato:PMB-250653-2020, contratista:STAH CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200702308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	STAH CONSTRUCCION SA DE CV	Rehabilitación De Camino Puento Del Yerbahiz Al Rancho De Baez - 121756	121756	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Rancho de Baez	CAMINO TRAMO PUENTE DEL YERBAHIZ - RANCHITO DE BAEZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 EJIDO NINGUNO, 00000 RANCHO DE BAEZ, BATOPILAS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO A 5 HRS DE LA CABECERA MU	Otros	1	1	1	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	ctto1: tipo_obra-obra, numero_contrato:MB-FISE-6-003-2016, contratista:ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, monto:1282268.03, importe_modificado:1282268.03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200702304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construcción Casa De Salud En Arisachi - 110814	110814	Bocoyna	Bocoyna	Arisachi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 ARISACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA, ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COMUNIDAD UBICADA EN LA SECCIÓN DE SISOGUICHÍ	Otros	1	1	1	265,011.78	265,011.78	265,011.78	265,011.78	265,011.78	265,011.78	265,011.78	265,011.78	265,011.78	ctto1: tipo_obra-Administración directa, numero_contrato:107754, contratista:, convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:257000.0, importe_modificado:257000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	EJERCICIO RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
CHH0016020071849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construcción De Baño En Casa De Salud De Awatos - 113361	113361	Bocoyna	Bocoyna	Awatos	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 AWATOS, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE AWATOS DOMICILIO CONCORDADO	Otros	1	1	1	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MBO-36/16, contratista:Constructora Integral Valtek, SA de CV, convocante:Municipio de Bocoyna, monto:406398.85, importe_modificado:406398.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200713218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Babureachi - 110251	110251	Bocoyna	Bocoyna	Babureachi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 BABUREACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE APLICARÁ LA OBRA EN 3 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	44,584.14	22,292.07	22,292.07	44,584.14	44,584.14	44,584.14	44,584.14	44,584.14	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200713218	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Babureachi - 110251	110251	Bocoyna	Bocoyna	Babureachi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 BABUREACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE APLICARÁ LA OBRA EN 3 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	44,584.14	22,292.07	22,292.07	44,584.14	44,584.14	44,584.14	44,584.14	44,584.14	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200691362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Bacabochi - 108421	108421	Bocoyna	Bocoyna	Bacabochi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 BACABOCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD ES BACABOCHI POR SAN ELÍAS	Otros	1	1	1	2,070,462.00	1,035,231.00	1,035,231.00	2,070,462.00	2,070,462.00	2,070,462.00	2,070,462.00	2,070,462.00	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200691362	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Bacabochi - 108421	108421	Bocoyna	Bocoyna	Bacabochi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 BACABOCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD ES BACABOCHI POR SAN ELÍAS	Otros	1	1	1	2,070,462.00	1,035,231.00	1,035,231.00	2,070,462.00	2,070,462.00	2,070,462.00	2,070,462.00	2,070,462.00	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200724093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Bajichi - 110312	110312	Bocoyna	Bocoyna	Bajichi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 BAJICHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL SECCIONAL DE SILOGUICH	Otros	1	1	1	29,722.76	14,861.38	14,861.38	29,722.76	29,722.76	29,722.76	29,722.76	29,722.76	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MBO-945/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200724093	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Bajichi - 110312	110312	Bocoyna	Bocoyna	Bajichi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 BAJICHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL SECCIONAL DE SILOGUICH	Otros	1	1	1	29,722.76	14,861.38	14,861.38	29,722.76	29,722.76	29,722.76	29,722.76	29,722.76	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MBO-945/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200691363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Batuyvo - 108943	108943	Bocoyna	Bocoyna	Batuyvo	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 BATUYVO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE APLICARÁ EN TODA LA COMUNIDAD.	Otros	1	1	1	237,782.00	118,891.00	118,891.00	237,782.00	237,782.00	237,782.00	237,782.00	237,782.00	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MBO-945/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:139238.67, importe_modificado:139238.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200691363	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Batuyvo - 108943	108943	Bocoyna	Bocoyna	Batuyvo	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 BATUYVO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE APLICARÁ EN TODA LA COMUNIDAD.	Otros	1	1	1	237,782.00	118,891.00	118,891.00	237,782.00	237,782.00	237,782.00	237,782.00	237,782.00	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MBO-945/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:139238.67, importe_modificado:139238.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH0016020070918	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Barrio Santo Niño En Bocoyna - 108755	108755	Bocoyna	Bocoyna	Bocoyna	NINGUNORANCHO SANTO NIÑO, 33200 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE APLICARÁ LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO SANTO NIÑO EN BOCOYNA	Otros	1	1	1	139,286.00	69,643.00	69,643.00	139,286.00	139,286.00	139,286.00	139,286.00	139,286.00	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MBO-945/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:139238.67, importe_modificado:139238.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH0016020070918	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Barrio Santo Niño En Bocoyna - 108755	108755	Bocoyna	Bocoyna	Bocoyna	NINGUNORANCHO SANTO NIÑO, 33200 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE APLICARÁ LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO SANTO NIÑO EN BOCOYNA	Otros	1	1	1	139,286.00	69,643.00	69,643.00	139,286.00	139,286.00	139,286.00	139,286.00	139,286.00	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MBO-945/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:139238.67, importe_modificado:139238.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200718492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construcción Casa De Salud En Choguita - 110871	110871	Bocoyna	Bocoyna	Choguita	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 CHOGUITA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRE BOCOYNA Y CREEL A UN LADO DE LA CARRETERA.	Otros	1	1	1	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MBO-945/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200685896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Sector Pedro Villalobos En Creel - 112804	112804	Bocoyna	Bocoyna	Creel	NINGUNOPUEBLO NINGUNO, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE LOCALIZA EN UN BARRIO DE CREEL SECTOR PEDRO VILLALOBOS	Otros	1	1	1	352,478.66	352,478.66	352,478.66	352,478.66	352,478.66	352,478.66	352,478.66	352,478.66	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MBO-945/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1430000.0, importe_modificado:1430000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	OCCASION RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS
CHH00160200691364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Sector Jorge Villalobos Sáenz En Creel - 112811	112811	Bocoyna	Bocoyna	Creel	NINGUNOPUEBLO NINGUNO, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN SECTOR JORGE VILLALOBOS SÁENZ EN CREEL	Otros	1	1	1	68,935.59	68,935.59	68,935.59	68,935.59	68,935.59	68,935.59	68,935.59	68,935.59	68,935.59	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:307763, contratista:, convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200696838	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Varios Barrios De Creel - 110387	110387	Bocoyna	Bocoyna	Creel	NINGUNOBARRIO BARRIO LA LOMA, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN 3 BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE CREEL EN BARRIO RANCHO LOS AMAYÁ, BARRIO LA LOMA Y BARRIO PLAN DE GUADALUPE.	Otros	1	1	1	1,510,043.00	906,025.80	906,025.80	1,510,043.00	1,510,043.00	1,510,043.00	1,510,043.00	1,510,043.00	cto1: tipo_obra:Obras, numero_contrato:MBO-977/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1509762.29, importe_modificado:1509762.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200696838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Varios Barrios De Creel - 110387	110387	Bocoyna	Bocoyna	Creel	NINGUNOBARRIO BARRIO LA LOMA, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN 3 BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE CREEL EN BARRIO RANCHO LOS AMAYÁ, BARRIO LA LOMA Y BARRIO PLAN DE GUADALUPE.	Otros	1	1	1	1,510,043.00	604,017.20	604,017.20	1,510,043.00	1,510,043.00	1,510,043.00	1,510,043.00	cto1: tipo_obra:Obras, numero_contrato:MBO-977/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1509762.29, importe_modificado:1509762.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH00160200707919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Privada Tarahumara - 112478	112478	Bocoyna	Bocoyna	Creel	PRIVADA FERROCARRIL PUEBLO BARRIO CENTRO DE SALUD, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TARAHUMARA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA ATRÁS DEL CENTRO DE SALUD	Otros	1	1	1	199,358.55	199,358.55	199,358.55	199,358.55	199,358.55	199,358.55	199,358.55	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:307759, contratista:, convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH00160200718490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Varios Barrios De Creel - 110552	110552	Bocoyna	Bocoyna	Creel	NINGUNOPUEBLO NINGUNO, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN BARRIO NACHO RAMÍREZ Y BARRIO NOCHOYO EN CREEL	Otros	1	1	1	905,002.00	362,000.80	362,000.80	905,002.00	905,002.00	905,002.00	905,002.00	905,002.00	cto1: tipo_obra:Obras, numero_contrato:MBO-980/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:327276.91, importe_modificado:327276.91	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200718490	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Varios Barrios De Creel - 110552	110552	Bocoyna	Bocoyna	Creel	NINGUNOPUEBLO NINGUNO, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN BARRIO NACHO RAMÍREZ Y BARRIO NOCHOYO EN CREEL	Otros	1	1	1	905,002.00	543,001.20	543,001.20	905,002.00	905,002.00	905,002.00	905,002.00	905,002.00	cto1: tipo_obra:Obras, numero_contrato:MBO-980/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:327276.91, importe_modificado:327276.91	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200724094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Barrio La Elevación 2 - 112819	112819	Bocoyna	Bocoyna	Creel	NINGUNOPUEBLO BARRIO LA ELEVACION, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN CREEL BARRIO LA ELEVACION 2	Otros	1	1	1	36,685.74	36,685.74	36,685.74	36,685.74	36,685.74	36,685.74	36,685.74	36,685.74	cto1: tipo_obra:Obras, numero_contrato:MBO-977/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1509762.29, importe_modificado:1509762.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200713230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Garjibriachi - 109115	109115	Bocoyna	Bocoyna	Garjibriachi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 GARJIBRIACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE REALIZARÁ LA OBRA EN LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	44,584.12	22,292.06	22,292.06	44,584.12	44,584.12	44,584.12	44,584.12	44,584.12	cto1: tipo_obra:Obras, numero_contrato:MBO-945/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:139238.67, importe_modificado:139238.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200713230	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Garjibriachi - 109115	109115	Bocoyna	Bocoyna	Garjibriachi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 GARJIBRIACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE REALIZARÁ LA OBRA EN LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	44,584.12	22,292.06	22,292.06	44,584.12	44,584.12	44,584.12	44,584.12	44,584.12	cto1: tipo_obra:Obras, numero_contrato:MBO-945/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:139238.67, importe_modificado:139238.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200707921	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Gujivechi - 109145	109145	Bocoyna	Bocoyna	Gujivechi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 GUJIVECHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO OBRA EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	89,168.24	44,584.12	44,584.12	89,168.24	89,168.24	89,168.24	89,168.24	89,168.24	cto1: tipo_obra:Obras, numero_contrato:MBO-945/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:139238.67, importe_modificado:139238.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200707921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Gujivechi - 109145	109145	Bocoyna	Bocoyna	Gujivechi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 GUJIVECHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO OBRA EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	89,168.24	44,584.12	44,584.12	89,168.24	89,168.24	89,168.24	89,168.24	89,168.24	cto1: tipo_obra:Obras, numero_contrato:MBO-945/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:139238.67, importe_modificado:139238.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200724095	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Huertosacachi - 109052	109052	Bocoyna	Bocoyna	Huertosacachi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 HUERTOSACACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE REALIZARÁ EN 20 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD	Otros	1	1	1	297,228.00	148,614.00	148,614.00	297,228.00	297,228.00	297,228.00	297,228.00	297,228.00	cto1: tipo_obra:Obras, numero_contrato:MBO-945/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:139238.67, importe_modificado:139238.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200724095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Huertosacachi - 109052	109052	Bocoyna	Bocoyna	Huertosacachi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 HUERTOSACACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE REALIZARÁ EN 20 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD	Otros	1	1	1	297,228.00	148,614.00	148,614.00	297,228.00	297,228.00	297,228.00	297,228.00	297,228.00	cto1: tipo_obra:Obras, numero_contrato:MBO-945/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:139238.67, importe_modificado:139238.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECIBIDO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBERNATORIA	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS			DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
CHH00160200713231	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Huichochi - 109220	109220	Bocoyna	Bocoyna	Huichochi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 HUICHUCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE APLICARÁ EN 2 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	1,503,475.38	1,488,614.01	1,488,614.01	1,503,475.38	1,503,475.38	1,503,475.38	1,503,475.38	1,503,475.38	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-943/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A DE C.V., convocante:Bocoyna, monto:1097638.19, importe_modificado:1097638.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200713231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Huichochi - 109220	109220	Bocoyna	Bocoyna	Huichochi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 HUICHUCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE APLICARÁ EN 2 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	1,503,475.38	14,861.37	14,861.37	1,503,475.38	1,503,475.38	1,503,475.38	1,503,475.38	1,503,475.38	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-943/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A DE C.V., convocante:Bocoyna, monto:1097638.19, importe_modificado:1097638.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200724104	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Huehcochi - 109186	109186	Bocoyna	Bocoyna	Huichochi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 HUICHUCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL NOMBRE CORRECTO DE LA LOCALIDAD ES HUICHUCHI	Otros	1	1	1	59,445.52	29,722.76	29,722.76	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200724104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Huehcochi - 109186	109186	Bocoyna	Bocoyna	Huichochi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 HUICHUCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL NOMBRE CORRECTO DE LA LOCALIDAD ES HUICHUCHI	Otros	1	1	1	59,445.52	29,722.76	29,722.76	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200707932	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Huirare - 109300	109300	Bocoyna	Bocoyna	Huirare	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 HUIRARE, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 PLACA SOLAR	Otros	1	1	1	14,861.40	7,430.70	7,430.70	14,861.40	14,861.40	14,861.40	14,861.40	14,861.40	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-943/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A DE C.V., convocante:Bocoyna, monto:1097638.19, importe_modificado:1097638.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200707932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Huirare - 109300	109300	Bocoyna	Bocoyna	Huirare	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 HUIRARE, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 PLACA SOLAR	Otros	1	1	1	14,861.40	7,430.70	7,430.70	14,861.40	14,861.40	14,861.40	14,861.40	14,861.40	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-943/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1097638.19, importe_modificado:1097638.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200691372	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares - 108889	108889	Bocoyna	Bocoyna	Huiochi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 HUIOCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE APLICARÁ EN TODA LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	341,812.00	170,906.00	170,906.00	341,812.00	341,812.00	341,812.00	341,812.00	341,812.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200691372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares - 108889	108889	Bocoyna	Bocoyna	Huiochi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 HUIOCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE APLICARÁ EN TODA LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	341,812.00	170,906.00	170,906.00	341,812.00	341,812.00	341,812.00	341,812.00	341,812.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200685889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construcción Casa De Salud En Humira - 111104	111104	Bocoyna	Bocoyna	Humira	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 HUMIRA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA CIEEL - SAN RAFAEL	Otros	1	1	1	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:10779, contratista:, convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200685908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Maguechis - 110923	110923	Bocoyna	Bocoyna	Maguechis	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 MAGUECHIS, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN 15 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	222,920.00	111,460.00	111,460.00	222,920.00	222,920.00	222,920.00	222,920.00	222,920.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200685908	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Maguechis - 110923	110923	Bocoyna	Bocoyna	Maguechis	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 MAGUECHIS, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN 15 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	222,920.00	111,460.00	111,460.00	222,920.00	222,920.00	222,920.00	222,920.00	222,920.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200707926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construcción Casa De Salud En Napuchis - 111041	111041	Bocoyna	Bocoyna	Napuchi (Valle de los Hongos)	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 NAPUCHI (VALLE DE LOS HONGOS), BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COMUNIDAD INDÍGENA	Otros	1	1	1	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	247,674.56	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:10713, contratista:, convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200713227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Naquechis - 110355	110355	Bocoyna	Bocoyna	Naquechis	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 NAQUECHIS, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA COMUNIDAD ESTA SE ENCUENTRA ENTRE BOCOYNA Y SILOGUICH.	Otros	1	1	1	262,980.00	105,192.00	105,192.00	262,980.00	262,980.00	262,980.00	262,980.00	262,980.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-977/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1509762.29, importe_modificado:1509762.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200713227	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Naquechis - 110355	110355	Bocoyna	Bocoyna	Naquechis	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 NAQUECHIS, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA COMUNIDAD ESTA SE ENCUENTRA ENTRE BOCOYNA Y SILOGUICH.	Otros	1	1	1	262,980.00	157,788.00	157,788.00	262,980.00	262,980.00	262,980.00	262,980.00	262,980.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-977/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1509762.29, importe_modificado:1509762.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	EJECUCION RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCE FISICO				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS					
CHH0016020069684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Naqueachi - 110278	110278	Bocoyna	Bocoyna	Naqueachi (Los Tapanos)	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 NAQUEACHI (LOS TAPANOS), BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL SECCIONAL DE SIOSIGUICH	Otros	1	1	1	163,475.76	146,614.38	146,614.38	163,475.76	163,475.76	163,475.76	163,475.76	163,475.76	163,475.76	163,475.76	163,475.76	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-943/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:Bocoyna, monto:1097638.19, importe_modificado:1097638.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH0016020069684	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Naqueachi - 110278	110278	Bocoyna	Bocoyna	Naqueachi (Los Tapanos)	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 NAQUEACHI (LOS TAPANOS), BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL SECCIONAL DE SIOSIGUICH	Otros	1	1	1	163,475.76	14,861.38	14,861.38	163,475.76	163,475.76	163,475.76	163,475.76	163,475.76	163,475.76	163,475.76	163,475.76	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-943/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:Bocoyna, monto:1097638.19, importe_modificado:1097638.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200702303	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Ojeachi - 109319	109319	Bocoyna	Bocoyna	Ojeachi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 OJEACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE APLICARÁ EN LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	74,306.90	37,153.45	37,153.45	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200702303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Ojeachi - 109319	109319	Bocoyna	Bocoyna	Ojeachi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 OJEACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE APLICARÁ EN LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	74,306.90	37,153.45	37,153.45	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH0016020069683	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Panalachi - 110323	110323	Bocoyna	Bocoyna	Panalachi	NINGUNOPUEBLO NINGUNO, 33200 PANALACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD ES UN PUEBLO CHICO	Otros	1	1	1	59,447.70	29,723.85	29,723.85	59,447.70	59,447.70	59,447.70	59,447.70	59,447.70	59,447.70	59,447.70	59,447.70	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-945/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:139238.67, importe_modificado:139238.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH0016020069683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Panalachi - 110323	110323	Bocoyna	Bocoyna	Panalachi	NINGUNOPUEBLO NINGUNO, 33200 PANALACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD ES UN PUEBLO CHICO	Otros	1	1	1	59,447.70	29,723.85	29,723.85	59,447.70	59,447.70	59,447.70	59,447.70	59,447.70	59,447.70	59,447.70	59,447.70	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-945/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:139238.67, importe_modificado:139238.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200724096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Yeguaachi - 110291	110291	Bocoyna	Bocoyna	Panalachi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 PANALACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL NOMBRE CORRECTO DE LA LOCALIDAD ES YEGUACHI PERO AL NO ENCONTRARSE EN EL LISTADO, SE UBICO POR LA SECCION DONDE SE LOCALIZA.	Otros	1	1	1	29,722.76	14,861.38	14,861.38	29,722.76	29,722.76	29,722.76	29,722.76	29,722.76	29,722.76	29,722.76	29,722.76	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-943/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:Bocoyna, monto:1097638.19, importe_modificado:1097638.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200724096	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Yeguaachi - 110291	110291	Bocoyna	Bocoyna	Panalachi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 PANALACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL NOMBRE CORRECTO DE LA LOCALIDAD ES YEGUACHI PERO AL NO ENCONTRARSE EN EL LISTADO, SE UBICO POR LA SECCION DONDE SE LOCALIZA.	Otros	1	1	1	29,722.76	14,861.38	14,861.38	29,722.76	29,722.76	29,722.76	29,722.76	29,722.76	29,722.76	29,722.76	29,722.76	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-943/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:Bocoyna, monto:1097638.19, importe_modificado:1097638.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200724101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Racocheque - 110268	110268	Bocoyna	Bocoyna	Racocheque	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 RACOCHIQUE, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL SECCIONAL DE SIOSIGUICH	Otros	1	1	1	59,445.52	29,722.76	29,722.76	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-943/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:Bocoyna, monto:1097638.19, importe_modificado:1097638.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200724101	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Racocheque - 110268	110268	Bocoyna	Bocoyna	Racocheque	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 RACOCHIQUE, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL SECCIONAL DE SIOSIGUICH	Otros	1	1	1	59,445.52	29,722.76	29,722.76	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-943/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:Bocoyna, monto:1097638.19, importe_modificado:1097638.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200691366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construcción De Protección Para La Pila Del Agua Potable En Ratachi - 113627	113627	Bocoyna	Bocoyna	Ratachi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 RATACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE RATACHI DOMICILIO CONDOMIO.	Otros	1	1	1	62,960.00	62,960.00	62,960.00	62,960.00	62,960.00	62,960.00	62,960.00	62,960.00	62,960.00	62,960.00	62,960.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-38/16, contratista:Constructora Integral Vallejas, SA de CV, convocante:Municipio de Bocoyna, monto:406398.85, importe_modificado:406398.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200689907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Rijsuchi - 109334	109334	Bocoyna	Bocoyna	Rijsuchi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 RIJSUCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE APLICARÁ EN LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	59,445.52	29,722.76	29,722.76	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200689907	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Rijsuchi - 109334	109334	Bocoyna	Bocoyna	Rijsuchi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 RIJSUCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE APLICARÁ EN LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	59,445.52	29,722.76	29,722.76	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	59,445.52	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200691367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construcción De Aula En Telesecundaria En Rituchi - 111188	111188	Bocoyna	Bocoyna	Rituchi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 RITUCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COMUNIDAD INDIGENA	Otros	1	1	1	298,000.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-977/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1599762.29, importe_modificado:1599762.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200713232	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Rojagapuchi - 109353	109353	Bocoyna	Bocoyna	Rojagapuchi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 ROJAGAPUCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE INSTALARÁN 6 PLACAS SOLARES	Otros	1	1	1	89,168.28	44,584.14	44,584.14	89,168.28	89,168.28	89,168.28	89,168.28	89,168.28	89,168.28	89,168.28	89,168.28	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87463, contratista: convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1490000.0, importe_modificado:1490000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	EJECUCION RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS
CH00160200713323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Rogajguchi - 109353	109353	Bocoyna	Bocoyna	Rogajguchi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 ROAJGAPUCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE INSTALARÁN 6 PLACAS SOLARES	Otros	1	1	1	89,168.28	44,584.14	44,584.14	89,168.28	89,168.28	89,168.28	89,168.28	89,168.28	89,168.28	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:37463, contratista:, convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1430000.0, importe_modificado:1430000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00160200707927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construcción De Red Y Línea De Distribución Eléctrica En Sahuarabo - 108207	108207	Bocoyna	Bocoyna	Sahuarabo	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 SAHUARABO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE REALIZARÁ LA OBRA EN EL RANCHO EN VARIAS PARTES NO SE CUENTA CON CALLES ESPECÍFICAS.	Otros	1	1	1	4,502,822.00	2,251,411.00	2,251,411.00	4,502,822.00	4,502,822.00	4,502,822.00	4,502,822.00	4,502,822.00	4,502,822.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-0941/2016, contratista:PLANEACIÓN E INGENIERÍA APLICADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:4897821.33, importe_modificado:4897821.33	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00160200707927	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construcción De Red Y Línea De Distribución Eléctrica En Sahuarabo - 108207	108207	Bocoyna	Bocoyna	Sahuarabo	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 SAHUARABO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE REALIZARÁ LA OBRA EN EL RANCHO EN VARIAS PARTES NO SE CUENTA CON CALLES ESPECÍFICAS.	Otros	1	1	1	4,502,822.00	2,251,411.00	2,251,411.00	4,502,822.00	4,502,822.00	4,502,822.00	4,502,822.00	4,502,822.00	4,502,822.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-0941/2016, contratista:PLANEACIÓN E INGENIERÍA APLICADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:4897821.33, importe_modificado:4897821.33	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00160200718493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construcción De Vivienda Para Personas De Escasos Recursos Económicos En San Antonio - 113446	113446	Bocoyna	Bocoyna	San Antonio	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 SAN ANTONIO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A ESCASOS 3 O 4 KM ANTES DE LLEGAR A SILOGUICH.	Otros	1	1	1	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-077/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1509762.29, importe_modificado:1509762.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00160200681368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Cueva De San Sebastián En San Ignacio De Arareco - 108286	108286	Bocoyna	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 SAN IGNACIO DE ARARECO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL NOMBRE CORRECTO DE LA LOCALIDAD ES CUEVA DE SAN SEBASTIAN EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE ARARECO.	Otros	1	1	1	1,188,278.00	594,139.00	594,139.00	1,188,278.00	1,188,278.00	1,188,278.00	1,188,278.00	1,188,278.00	1,188,278.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:307759, contratista:, convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00160200681368	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Cueva De San Sebastián En San Ignacio De Arareco - 108286	108286	Bocoyna	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 SAN IGNACIO DE ARARECO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL NOMBRE CORRECTO DE LA LOCALIDAD ES CUEVA DE SAN SEBASTIAN EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE ARARECO.	Otros	1	1	1	1,188,278.00	594,139.00	594,139.00	1,188,278.00	1,188,278.00	1,188,278.00	1,188,278.00	1,188,278.00	1,188,278.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:307759, contratista:, convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00160200718494	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En San Ignacio De Arareco - 110506	110506	Bocoyna	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 SAN IGNACIO DE ARARECO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE REALIZARÁ EN UNA ZONA DE LA LOCALIDAD	Otros	1	1	1	327,276.00	196,365.60	196,365.60	327,276.00	327,276.00	327,276.00	327,276.00	327,276.00	327,276.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-080/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:327276.91, importe_modificado:327276.91	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00160200718494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En San Ignacio De Arareco - 110506	110506	Bocoyna	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 SAN IGNACIO DE ARARECO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE REALIZARÁ EN UNA ZONA DE LA LOCALIDAD	Otros	1	1	1	327,276.00	130,910.40	130,910.40	327,276.00	327,276.00	327,276.00	327,276.00	327,276.00	327,276.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-080/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:327276.91, importe_modificado:327276.91	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00160200718495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construcción De Albergue Indígena En Jardín De Niños Gabriela Mistral - 111208	111208	Bocoyna	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 SAN IGNACIO DE ARARECO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA A 5KMS DE CREEL APROXIMADAMENTE	Otros	1	1	1	406,398.85	406,398.85	406,398.85	406,398.85	406,398.85	406,398.85	406,398.85	406,398.85	406,398.85	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-38/16, contratista:Constructora Integral Vallekas, SA de CV, convocante:Municipio de Bocoyna, monto:406398.85, importe_modificado:406398.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00160200685897	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Rehabilitación De Puente Peatonal En San José Guacayvo - 113202	113202	Bocoyna	Bocoyna	San José de Guacayvo	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 SAN JOSÉ DE GUACAYVO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL PUENTE PEATONAL EXISTENTE SOBRE EL ARROYO.	Otros	1	1	1	121,940.00	121,940.00	121,940.00	121,940.00	121,940.00	121,940.00	121,940.00	121,940.00	121,940.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:307753, contratista:, convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00160200685900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construcción De Vivienda Para Personas De Escasos Recursos Económicos En La Pila En San Juanito - 113502	113502	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	CALLE PUEBLA PUEBLO BARRIO LA PILA, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN BARRIO LA PILA POR LA CALLE PUEBLA HACIA LA SEGUNDA PILA DEL AGUA.	Otros	1	1	1	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-85/000.0, importe_modificado:850000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00160200685901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Construcción De Techumbre En Vivienda En Barro La Presa En San Juanito - 113325	113325	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	NINGUNOPUEBLO BARRIO LA PRESA, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EN BARRIO LA PRESA EN SAN JUANITO.	Otros	1	1	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:37463, contratista:, convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1430000.0, importe_modificado:1430000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH00160200686840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Pavimentación Con Concrete Hidráulico De La Ampliación En Calle Mariano Rigoyen En San Juanito - 112399	112399	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	CALLE MARIANO RIGOYEN PUEBLO BARRIO PROFORTARAH, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DOCE Y CALLE CATORCE, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA CASI EN ESQUINA DE LA CALLE RIGOYEN Y 14.	Otros	1	1	1	503,641.18	503,641.18	503,641.18	503,641.18	503,641.18	503,641.18	503,641.18	503,641.18	503,641.18	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO-077/16, contratista:ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:1509762.29, importe_modificado:1509762.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH001602006861370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS	Rehabilitación De Casa De Salud En San Luis De Majmachi - 113558	113558	Bocoyna	Bocoyna	San Luis de Majmachi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 SAN LUIS DE MAJMACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DOMICILIO CONCORDO.	Otros	1	1	1	105,159.50	105,159.50	105,159.50	105,159.50	105,159.50	105,159.50	105,159.50	105,159.50	105,159.50	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:307763, contratista:, convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
CH0016020071329	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Seguyavo De Gumbachi - 108345	108345	Bocoyna	Bocoyna	Seguyavo	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 SEGUYAVO, BOCOYNA CHIQUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD ES SEGUYAVO DE GUMBACHI	Otros	1	1	1	1,098,020.00	549,010.00	549,010.00	1,098,020.00	1,098,020.00	1,098,020.00	1,098,020.00	ctto1: tipo_obra Obra, numero_contrato:MBO-943/16, contratista:ELCTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:Bocoyna, monto:1097638.19, importe_modificado:1097638.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH0016020071329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Seguyavo De Gumbachi - 108345	108345	Bocoyna	Bocoyna	Seguyavo	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 SEGUYAVO, BOCOYNA CHIQUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD ES SEGUYAVO DE GUMBACHI	Otros	1	1	1	1,098,020.00	549,010.00	549,010.00	1,098,020.00	1,098,020.00	1,098,020.00	1,098,020.00	ctto1: tipo_obra Obra, numero_contrato:MBO-943/16, contratista:ELCTRICA FRIMAN S.A. DE C.V., convocante:Bocoyna, monto:1097638.19, importe_modificado:1097638.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH0016020070230	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Sisiguchi - 110412	110412	Bocoyna	Bocoyna	Sisiguchi	NINGUNOPUEBLO NINGUNO, 33200 SISIGUCHI, BOCOYNA CHIQUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN SISIGUCHI ATRÁS DEL ASERRADERO	Otros	1	1	1	319,078.00	191,926.80	191,926.80	319,078.00	319,078.00	319,078.00	319,078.00	ctto1: tipo_obra Obra, numero_contrato:MBO-978/16, contratista:ELCTRICA FRIMAN S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:319078.86, importe_modificado:319078.86	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH0016020070230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Sisiguchi - 110412	110412	Bocoyna	Bocoyna	Sisiguchi	NINGUNOPUEBLO NINGUNO, 33200 SISIGUCHI, BOCOYNA CHIQUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN SISIGUCHI ATRÁS DEL ASERRADERO	Otros	1	1	1	319,078.00	127,151.20	127,151.20	319,078.00	319,078.00	319,078.00	319,078.00	ctto1: tipo_obra Obra, numero_contrato:MBO-978/16, contratista:ELCTRICA FRIMAN S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:319078.86, importe_modificado:319078.86	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH0016020070913	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Sitanchi - 109410	109410	Bocoyna	Bocoyna	Sitanchi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 SITANCHI, BOCOYNA CHIQUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE APLICARÁ EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	74,306.90	37,153.45	37,153.45	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	ctto1: tipo_obra Obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELCTRICA FRIMAN S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH0016020070913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Sitanchi - 109410	109410	Bocoyna	Bocoyna	Sitanchi	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 SITANCHI, BOCOYNA CHIQUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE APLICARÁ EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	74,306.90	37,153.45	37,153.45	74,306.90	74,306.90	74,306.90	74,306.90	ctto1: tipo_obra Obra, numero_contrato:MBO-944/16, contratista:ELCTRICA FRIMAN S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:2070137.24, importe_modificado:2070137.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH0016020071323	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Sowe - 109420	109420	Bocoyna	Bocoyna	Sowe	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 SOWE, BOCOYNA CHIQUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE APLICARÁ EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	104,029.62	52,014.81	52,014.81	104,029.62	104,029.62	104,029.62	104,029.62	ctto1: tipo_obra Obra, numero_contrato:MBO-945/16, contratista:ELCTRICA FRIMAN S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:139238.67, importe_modificado:139238.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH0016020071323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Sowe - 109420	109420	Bocoyna	Bocoyna	Sowe	NINGUNORANCHERIA NINGUNO, 33200 SOWE, BOCOYNA CHIQUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE APLICARÁ EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	104,029.62	52,014.81	52,014.81	104,029.62	104,029.62	104,029.62	104,029.62	ctto1: tipo_obra Obra, numero_contrato:MBO-945/16, contratista:ELCTRICA FRIMAN S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:139238.67, importe_modificado:139238.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH00160200718487	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Tallarachi - 108986	108986	Bocoyna	Bocoyna	Tallarachi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 TALLARACHI, BOCOYNA CHIQUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE REALIZARÁ LA OBRA EN 28 CASAS DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	416,120.00	208,060.00	208,060.00	416,120.00	416,120.00	416,120.00	416,120.00	ctto1: tipo_obra Obra, numero_contrato:MBO-943/16, contratista:ELCTRICA FRIMAN S.A. DE C.V, convocante:Bocoyna, monto:1097638.19, importe_modificado:1097638.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH00160200718487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	Suministro E Instalación De Placas Solares En Tallarachi - 108986	108986	Bocoyna	Bocoyna	Tallarachi	NINGUNORANCHO NINGUNO, 33200 TALLARACHI, BOCOYNA CHIQUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE REALIZARÁ LA OBRA EN 28 CASAS DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	416,120.00	208,060.00	208,060.00	416,120.00	416,120.00	416,120.00	416,120.00	ctto1: tipo_obra Obra, numero_contrato:MBO-943/16, contratista:ELCTRICA FRIMAN S.A. DE C.V, convocante:Bocoyna, monto:1097638.19, importe_modificado:1097638.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH00160200691417	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Rehabilitación De Dispensario Medico En Chinipas - 137515	137515	Chinipas	Chinipas	Chinipas de Almada	NINGUNOCIUDAD CHINIPAS, 00000 CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIQUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN CHIPAS FIRME DE CONCRETO PULIDO ENTRE TECHO, INSTALACION ELÉCTRICA, INSTALACION S	Otros	1	1	1	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93294, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINIPAS, monto:1142568.0, importe_modificado:1142568.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH00160200713305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Ampliación De Sistema Integral De Agua Potable En La Localidad De El Limon - 137703	137703	Chinipas	Chinipas	El Limón	NINGUNORANCHO NINGUNO, 00000 EL LIMÓN, CHINIPAS CHIQUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON	Otros	1	1	1	629,131.74	629,131.74	629,131.74	629,131.74	629,131.74	629,131.74	629,131.74	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93304, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINIPAS, monto:1021750.0, importe_modificado:1021750.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH00160200702334	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Ampliación De Camino Limon Guadalupe Victoria - 137445	137445	Chinipas	Chinipas	Guadalupe Victoria	AMPLIACION CAMINO LIMON-GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 00000 GUADALUPE VICTORIA, CHINIPAS CHIQUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE CAMINO LIMON-GUADALUPE VICTORIA	Otros	1	1	1	729,537.10	729,537.10	729,537.10	729,537.10	729,537.10	729,537.10	729,537.10	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93294, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINIPAS, monto:1185562.0, importe_modificado:1185562.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH00160200718578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rehabilitación De Dispensario Medico En La Localidad De Los Llantitos - 175265	175265	Chinipas	Chinipas	Los Llantitos	NINGUNORANCHERIA LOS LLANTITOS, 00000 LOS LLANTITOS, CHINIPAS CHIQUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANTITOS	Otros	1	1	1	139,933.77	139,933.77	139,933.77	139,933.77	139,933.77	139,933.77	139,933.77	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINIPAS, monto:5100000.0, importe_modificado:5100000.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH00160200691415	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En San Raymundo - 137273	137273	Chinipas	Chinipas	San Raymundo	NINGUNORANCHERIA SAN RAYMUNDO, 00000 SAN RAYMUNDO, CHINIPAS CHIQUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN SAN RAYMUNDO	Otros	1	1	1	713,980.00	713,980.00	713,980.00	713,980.00	713,980.00	713,980.00	713,980.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINIPAS, monto:5100000.0, importe_modificado:5100000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	OCCASION RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGEN	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	ESTATUS
CHH00160200658307	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Línea De Distribución Eléctrica El Palmar - 34199	34199	Moris	Moris	El Palmar	NINGUNOEIDDO MORIS, 33340 EL PALMAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR	Otros	1	1	1	3,052,350.70	1,526,175.35	1,526,175.35	3,052,350.70	3,052,350.70	3,052,350.70	3,052,350.70	3,052,350.70	3,052,350.70	3,052,350.70	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114658, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MORIS , monto:1526175.35, importe_modificado:1526175.35	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200658307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Línea De Distribución Eléctrica El Palmar - 34199	34199	Moris	Moris	El Palmar	NINGUNOEIDDO MORIS, 33340 EL PALMAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR	Otros	1	1	1	3,052,350.70	1,526,175.35	1,526,175.35	3,052,350.70	3,052,350.70	3,052,350.70	3,052,350.70	3,052,350.70	3,052,350.70	3,052,350.70	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114658, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MORIS , monto:1526175.35, importe_modificado:1526175.35	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200643910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Electrificación En La Localidad Arroyo Del Agua - 73456	73456	Moris	Moris	El Pilar	NINGUNOEIDDO EL PILAR, 33346 EL PILAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA A UNAS CUADRAS DE LA IGLESIA DEL LUGAR	Otros	1	1	1	5,247,113.84	2,623,556.92	2,623,556.92	5,247,113.84	5,247,113.84	5,247,113.84	5,247,113.84	5,247,113.84	5,247,113.84	5,247,113.84	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114662, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MORIS , monto:2623556.92, importe_modificado:2623556.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200643910	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Electrificación En La Localidad Arroyo Del Agua - 73456	73456	Moris	Moris	El Pilar	NINGUNOEIDDO EL PILAR, 33346 EL PILAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA A UNAS CUADRAS DE LA IGLESIA DEL LUGAR	Otros	1	1	1	5,247,113.84	2,623,556.92	2,623,556.92	5,247,113.84	5,247,113.84	5,247,113.84	5,247,113.84	5,247,113.84	5,247,113.84	5,247,113.84	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114662, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MORIS , monto:2623556.92, importe_modificado:2623556.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200685976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Junta De Los Ríos - 152481	152481	Moris	Moris	La Junta de los Ríos	NINGUNOEIDDO LA JUNTA DE LOS RÍOS, 33340 LA JUNTA DE LOS RÍOS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA JUNTA DE LOS RÍOS	Otros	1	1	1	59,851.07	59,851.07	59,851.07	59,851.07	59,851.07	59,851.07	59,851.07	59,851.07	59,851.07	59,851.07	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114832, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MORIS , monto:59851.07, importe_modificado:59851.07	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200648709	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliación De Red Eléctrica Laureles Del Pilar - 34197	34197	Moris	Moris	Los Laureles	NINGUNOEIDDO MORIS, 33340 LOS LAURELES, MORIS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO UBICADO EN LA LOCALIDAD LAURELES DEL PILAR A TRES CUADRAS DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD	Otros	1	1	1	830,734.00	415,367.30	415,367.00	830,734.00	830,734.00	830,734.00	830,734.00	830,734.00	830,734.00	830,734.00	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114659, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MORIS , monto:830734.0, importe_modificado:830734.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200648709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliación De Red Eléctrica Laureles Del Pilar - 34197	34197	Moris	Moris	Los Laureles	NINGUNOEIDDO MORIS, 33340 LOS LAURELES, MORIS CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO UBICADO EN LA LOCALIDAD LAURELES DEL PILAR A TRES CUADRAS DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD	Otros	1	1	1	830,734.00	415,367.30	415,367.00	830,734.00	830,734.00	830,734.00	830,734.00	830,734.00	830,734.00	830,734.00	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114659, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MORIS , monto:830734.0, importe_modificado:830734.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200691444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av Ocampo Potabilizadora Kinder - 152491	152491	Moris	Moris	Moris	AVENIDA OCAMPO CIUDAD MORIS, 33340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO R ALMADA Y CALLE AEROPUERTO, ANDADOR HIDRAGO A UNAS CUADRAS DE LA IGLESIA Y DE LA PLAZA DEL LUGAR	Otros	1	1	1	490,199.92	490,199.92	490,199.92	490,199.92	490,199.92	490,199.92	490,199.92	490,199.92	490,199.92	490,199.92	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114659, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MORIS , monto:490199.92, importe_modificado:490199.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Techado En Cancha Deportiva En Escuela Primaria Francisco González Bocanegra - 189805	189805	Urique	Urique	Bahuichivo	CALLE BAHUICHIVO PUEBLO BAHUICHIVO, 33431 BAHUICHIVO, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE BAHUICHIVO Y CALLE PRINCIPAL, TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN IS	Otros	1	1	1	562,087.00	562,087.00	562,087.00	562,087.00	562,087.00	562,087.00	562,087.00	562,087.00	562,087.00	562,087.00	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-600609/2016, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:561155.27, importe_modificado:561155.27	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcción De Techado En Cancha De Escuela Primaria Vicente Guerrero En Cerocahui - 189665	189665	Urique	Urique	Cerocahui	CALLE PRINCIPAL PUEBLO CEROCAHUI, 33421 CEROCAHUI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ESCUELA PRIMAR	Otros	1	1	1	562,087.00	562,087.00	562,087.00	562,087.00	562,087.00	562,087.00	562,087.00	562,087.00	562,087.00	562,087.00	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-600609/2016, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:561155.27, importe_modificado:561155.27	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Mejoramiento Del Dispensario Médico En La Ranchera De Cerocahui - 189739	189739	Urique	Urique	Cerocahui	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CEROCAHUI, 33421 CEROCAHUI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , MEJORAMIENTO DEL DISPENSARIO MEDICO EN LA RANCHE	Otros	1	1	1	479,890.00	479,890.00	479,890.00	479,890.00	479,890.00	479,890.00	479,890.00	479,890.00	479,890.00	479,890.00	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114494, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:256000.0, importe_modificado:256000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcción De Drenaje Sanitario Primera Etapa En Cieneguita De Barranca - 189571	189571	Urique	Urique	Cieneguita de Barranca	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CIENEGUITA DE BARRANCA, 0000 CIENEGUITA DE BARRANCA, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PASAJE, CONSTRUCCION DE	Otros	1	1	1	11,606,771.23	1,676,307.55	1,676,307.55	11,606,771.23	11,606,771.23	11,606,771.23	11,606,771.23	11,606,771.23	11,606,771.23	11,606,771.23	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROJ, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:2.778032018E7, importe_modificado:2.778032018E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759060	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcción De Drenaje Sanitario Primera Etapa En Cieneguita De Barranca - 189571	189571	Urique	Urique	Cieneguita de Barranca	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CIENEGUITA DE BARRANCA, 0000 CIENEGUITA DE BARRANCA, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PASAJE, CONSTRUCCION DE	Otros	1	1	1	11,606,771.23	2,998,942.70	2,998,942.70	11,606,771.23	11,606,771.23	11,606,771.23	11,606,771.23	11,606,771.23	11,606,771.23	11,606,771.23	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROJ, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:2.778032018E7, importe_modificado:2.778032018E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Cieneguita De La Barranca - 110523	110523	Urique	Urique	Cieneguita de Barranca	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CIENEGUITA DE BARRANCA, 33444 CIENEGUITA DE BARRANCA, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , ELECTRICIFICACION DE LAS VIVIENDAS DE	Otros	1	1	1	871,389.50	871,389.50	871,389.50	871,389.50	871,389.50	871,389.50	871,389.50	871,389.50	871,389.50	871,389.50	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-600609/2016, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:128267.77, importe_modificado:128267.77	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300759062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Mejoramiento De Lí Vél Eléctrica En Cieneguita De Barranca Y Coraneshi 111000	111000	Urique	Urique	Cieneguita de Barranca	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CIENEGUITA DE BARRANCA, 33420 CIENEGUITA DE BARRANCA, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , RED ELECTRICA DEL AREA DE CIENEGUITA	Otros	1	1	1	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0108/PROJ, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:1.32819302E7, importe_modificado:1.32819302E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECENAL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
CH000160300759034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Aulas En Escuela Primaria En Ciéneguita Lluvia De Oro -189962	189962	Urique	Urique	Ciéneguita Lluvia de Oro	CALLE CIENEGUITA PUEBLO CIENEGUITA DE LLUVIA DE ORO, 33426 CIENEGUITA LLUVIA DE ORO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE CIENEGUITA Y PASAJE , CONSTRUCCION	Otros	1	1	1	3,492,937.20	1,746,468.60	1,746,468.60	3,492,937.20	3,492,937.20	3,492,937.20	3,492,937.20	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107759, contratista: convocante:MUNICIPIO BOCOVNA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000160300759034	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Aulas En Escuela Primaria En Ciéneguita Lluvia De Oro -189962	189962	Urique	Urique	Ciéneguita Lluvia de Oro	CALLE CIENEGUITA PUEBLO CIENEGUITA DE LLUVIA DE ORO, 33426 CIENEGUITA LLUVIA DE ORO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE CIENEGUITA Y PASAJE , CONSTRUCCION	Otros	1	1	1	3,492,937.20	873,234.30	873,234.30	3,492,937.20	3,492,937.20	3,492,937.20	3,492,937.20	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107759, contratista: convocante:MUNICIPIO BOCOVNA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000160300759039	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliación A La Red Eléctrica A La Vivienda En Cuitéco - 189398	189398	Urique	Urique	Cuitéco	CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUITÉCO, 33431 CUITÉCO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ANDRES CORDEO, AMPLIACION A LA RED ELÉCTRICA A LA V	Otros	1	1	1	128,267.78	64,133.89	64,133.89	128,267.78	128,267.78	128,267.78	128,267.78	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-600069/2016, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:128267.77, importe_modificado:128267.77	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000160300759039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliación A La Red Eléctrica A La Vivienda En Cuitéco -189398	189398	Urique	Urique	Cuitéco	CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUITÉCO, 33431 CUITÉCO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ANDRES CORDEO, AMPLIACION A LA RED ELÉCTRICA A LA V	Otros	1	1	1	128,267.78	64,133.89	64,133.89	128,267.78	128,267.78	128,267.78	128,267.78	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-600069/2016, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:128267.77, importe_modificado:128267.77	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000160300759040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rehabilitación De Camino Y Puente Peatonal En La Localidad De Guapalayna - 189941	189941	Urique	Urique	Guapalayna	PROLONGACION GUAPALAYNA PUEBLO GUAPALAYNA, 33420 GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GUAPALAYNA, CONSTRUCCION INTEGRAL DE ALcantarillado	Otros	1	1	1	506,982.06	506,982.06	506,982.06	506,982.06	506,982.06	506,982.06	506,982.06	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROI, convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:2.778032018E7, importe_modificado:2.778032018E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000160300759042	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion Integral De Alcantarillado Sanitario Y Concreto Hidraulico En Guapalayna -189621	189621	Urique	Urique	Guapalayna	CALLE PRINCIPAL PUEBLO GUAPALAYNA, 33420 GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GUAPALAYNA, CONSTRUCCION INTEGRAL DE ALcantarillado	Otros	1	1	1	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0111/PROI, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:2.778032018E7, importe_modificado:2.778032018E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000160300759053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rehabilitación De Camino Mesa Colorada Huichón - 189632	189632	Urique	Urique	La Mesa Colorada	PASAJE MESA COLORADA, RANCHERIA MESA COLORADA, 33400 LA MESA COLORADA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE REFORMA GUAPALAYNA Y REHABILITACION DE CAMINO Y PUENTE	Otros	1	1	1	236,872.00	236,872.00	236,872.00	236,872.00	236,872.00	236,872.00	236,872.00	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-600069/2016, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:303163.5, importe_modificado:303163.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000160300759080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Mejoramiento De La Red Eléctrica En La Misión Y Tubares - 110860	110860	Urique	Urique	La Misión	CALLE PRINCIPAL RANCHO LA MISION, 33426 LA MISION, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA MISION	Otros	1	1	1	311,600.00	311,600.00	311,600.00	311,600.00	311,600.00	311,600.00	311,600.00	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0108/PROI, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:1.348193026E7, importe_modificado:1.348193026E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000160300759047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rastreo De Camino En La Localidad De La Reforma - 190327	190327	Urique	Urique	La Reforma	CALLE REFORMA PUEBLO REFORMA, 33424 LA REFORMA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PRINCIPAL, RASTREO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA RE	Otros	1	1	1	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0111/PROI, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:2.778032018E7, importe_modificado:2.778032018E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000160300759045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Encermentado De Calle Principal En La Localidad De Mesa De Arturo - 190339	190339	Urique	Urique	Mesa de Arturo	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DE ARTURO, 33443 MESA DE ARTURO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, ENCERMENTADO DE CALLE PRINCIPAL EN LA L	Otros	1	1	1	732,229.88	732,229.88	732,229.88	732,229.88	732,229.88	732,229.88	732,229.88	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:2.778032018E7, importe_modificado:2.778032018E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000160300759046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad Mesa De Arturo - 189607	189607	Urique	Urique	Mesa de Arturo	CALLE MESA DE ARTURO PUEBLO MESA DE ARTURO, 33443 MESA DE ARTURO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MESA DE ARTURO, CONSTRUCCION DE S	Otros	1	1	1	3,984,579.08	996,144.77	996,144.77	3,984,579.08	3,984,579.08	3,984,579.08	3,984,579.08	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:2.778032018E7, importe_modificado:2.778032018E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000160300759055	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliación De Red Eléctrica A La Vivienda En La Localidad De San Isidro - 189920	189920	Urique	Urique	San Isidro	CALLE SAN ISIDRO RANCHERIA SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y, AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA A LA VIVIENDA EN	Otros	1	1	1	391,405.54	195,702.77	195,702.77	391,405.54	391,405.54	391,405.54	391,405.54	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:2.778032018E7, importe_modificado:2.778032018E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000160300759055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliación De Red Eléctrica A La Vivienda En La Localidad De San Isidro - 189920	189920	Urique	Urique	San Isidro	CALLE SAN ISIDRO RANCHERIA SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y, AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA A LA VIVIENDA EN	Otros	1	1	1	391,405.54	195,702.77	195,702.77	391,405.54	391,405.54	391,405.54	391,405.54	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:2.778032018E7, importe_modificado:2.778032018E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000160300759056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Dispensario Medico En La Calle Principal De La Localidad De San Isidro - 190042	190042	Urique	Urique	San Isidro	CALLE SAN ISIDRO RANCHERIA SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE PRINCIPAL, CONSTRUCCION DE DISPENSARIO ME	Otros	1	1	1	310,260.71	310,260.71	310,260.71	310,260.71	310,260.71	310,260.71	310,260.71	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-600069/2016, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:303163.5, importe_modificado:303163.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000160300759078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Apertura De Camino Huetoovo San Isidro - 189487	189487	Urique	Urique	San Isidro	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, APERTURA DE CAMINO HUETOOVO SAN ISIDRO	Otros	1	1	1	875,925.71	875,925.71	875,925.71	875,925.71	875,925.71	875,925.71	875,925.71	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0111/PROI, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:2.778032018E7, importe_modificado:2.778032018E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000160300759048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Mejoramiento De La Red Eléctrica A La Vivienda En La Localidad De San Rafael - 190355	190355	Urique	Urique	San Rafael	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN RAFAEL, 33430 SAN RAFAEL, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA A LA VIVIENDA	Otros	1	1	1	1,286,400.00	1,286,400.00	1,286,400.00	1,286,400.00	1,286,400.00	1,286,400.00	1,286,400.00	ct01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contratista:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:2.778032018E7, importe_modificado:2.778032018E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	EJERCICIO RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS
CH000160300759050	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion Comedor Comunitario En San Rafael - 190109	190109	Urique	Urique	San Rafael	CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN RAFAEL, 33430 SAN RAFAEL, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO EN SAN RAFAEL.	Otros	1	1	1	3,379,232.76	844,558.19	844,558.19	3,379,232.76	3,379,232.76	3,379,232.76	3,379,232.76	3,379,232.76	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:2.778032018E7, importe_modificado:2.778032018E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000160300759050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion Comedor Comunitario En San Rafael - 190109	190109	Urique	Urique	San Rafael	CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN RAFAEL, 33430 SAN RAFAEL, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO EN SAN RAFAEL.	Otros	1	1	1	3,379,232.76	1,690,116.38	1,690,116.38	3,379,232.76	3,379,232.76	3,379,232.76	3,379,232.76	3,379,232.76	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:2.778032018E7, importe_modificado:2.778032018E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000160300759079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliacion De Red Electrica La Vivienda En La Ranchera De Segorachi - 189363	189363	Urique	Urique	Segorachi	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SEGORACHI, 00000 SEGORACHI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, AMPLIACION DE RED ELECTRICA A LA VIVIENDA EN LA	Otros	1	1	1	631,981.92	315,990.96	315,990.96	631,981.92	631,981.92	631,981.92	631,981.92	631,981.92	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-600696/2016, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:631981.92, importe_modificado:631981.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000160300759079	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliacion De Red Electrica La Vivienda En La Ranchera De Segorachi - 189363	189363	Urique	Urique	Segorachi	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SEGORACHI, 00000 SEGORACHI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, AMPLIACION DE RED ELECTRICA A LA VIVIENDA EN LA	Otros	1	1	1	631,981.92	315,990.96	315,990.96	631,981.92	631,981.92	631,981.92	631,981.92	631,981.92	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-600696/2016, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:631981.92, importe_modificado:631981.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH000160300759054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Tempisque 189819	189819	Urique	Urique	Tempisque (Arroyo Cañitas)	CALLE CÁRITAS RANCHERIA TEMPISQUE, 00000 TEMPISQUE (ARROYO CAÑITAS), URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE TEMPISQUE Y, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA P	Otros	1	1	1	2,555,367.09	2,555,367.09	2,555,367.09	2,555,367.09	2,555,367.09	2,555,367.09	2,555,367.09	2,555,367.09	2,555,367.09	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:2.778032018E7, importe_modificado:2.778032018E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH000160300759052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rehabilitacion De Camino Cieneguita Lluvia De Oro Tubares - 189709	189709	Urique	Urique	Tubares	PASAJE CIENEGUITA RANCHERIA CIENEGUITA DE LLUVIA DE ORO, 33426 TUBARES, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE PASAJE CIENEGUITA Y PASAJE LLUVIA DE ORO, PASAJE TUBAR	Otros	1	1	1	114,608.00	114,608.00	114,608.00	114,608.00	114,608.00	114,608.00	114,608.00	114,608.00	114,608.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:2.778032018E7, importe_modificado:2.778032018E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH000160300759066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Techoado En Cancha Deportiva En Escuela Primaria En Urique - 190057	190057	Urique	Urique	Urique	CALLE DE LA IGLESIA PUEBLO URUQUE, 33420 URUQUE, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BACHILLERES, CALLE PRINCIPAL, TECHADO EN CANCHA D	Otros	1	1	1	700,054.27	700,054.27	700,054.27	700,054.27	700,054.27	700,054.27	700,054.27	700,054.27	700,054.27	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:2.778032018E7, importe_modificado:2.778032018E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH000160300759067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion Integral De Alcantarillado Sanitario Y Concreto Hidraulico En Urique - 189507	189507	Urique	Urique	Urique	CALLE PRINCIPAL PUEBLO URUQUE, 33420 URUQUE, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PIEDRA DEL BOTE, CONSTRUCCION INTEGRAL DE ALCANTARILLA	Otros	1	1	1	1,303,595.00	1,303,595.00	1,303,595.00	1,303,595.00	1,303,595.00	1,303,595.00	1,303,595.00	1,303,595.00	1,303,595.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0121/PROI, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:2.778032018E7, importe_modificado:2.778032018E7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH000160300759068	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliacion Red Electrica El Llanto En La Localidad De Urique - 189469	189469	Urique	Urique	Urique	CALLE PRINCIPAL PUEBLO URUQUE, 33420 URUQUE, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAGUNA, CALLE CIEBA AMPLIACION RED ELECTRICA EL LLANTO	Otros	1	1	1	561,155.28	280,577.64	280,577.64	561,155.28	561,155.28	561,155.28	561,155.28	561,155.28	561,155.28	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-600696/2016, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:397805.08, importe_modificado:397805.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH000160300759068	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliacion Red Electrica El Llanto En La Localidad De Urique - 189469	189469	Urique	Urique	Urique	CALLE PRINCIPAL PUEBLO URUQUE, 33420 URUQUE, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAGUNA, CALLE CIEBA AMPLIACION RED ELECTRICA EL LLANTO	Otros	1	1	1	561,155.28	280,577.64	280,577.64	561,155.28	561,155.28	561,155.28	561,155.28	561,155.28	561,155.28	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-600696/2016, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:397805.08, importe_modificado:397805.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH000160300759069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliacion De Rd Electrica En Barrio La Secundaria - 110061	110061	Urique	Urique	Urique	CALLE PRINCIPAL PUEBLO URUQUE, 33420 URUQUE, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 5 DE MAYO, ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA	Otros	1	1	1	138,267.78	69,133.89	69,133.89	138,267.78	138,267.78	138,267.78	138,267.78	138,267.78	138,267.78	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-600696/2016, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:138267.77, importe_modificado:138267.77	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH000160300759069	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliacion De Rd Electrica En Barrio La Secundaria - 110061	110061	Urique	Urique	Urique	CALLE PRINCIPAL PUEBLO URUQUE, 33420 URUQUE, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 5 DE MAYO, ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA	Otros	1	1	1	138,267.78	69,133.89	69,133.89	138,267.78	138,267.78	138,267.78	138,267.78	138,267.78	138,267.78	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-600696/2016, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:138267.77, importe_modificado:138267.77	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH000160300759070	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliacion De Rd Elec En Barrio Chabón - 110060	110060	Urique	Urique	Urique	CALLE PRINCIPAL PUEBLO URUQUE, 33420 URUQUE, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA LAGUNA, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO CHABON	Otros	1	1	1	530,163.50	265,081.75	265,081.75	530,163.50	530,163.50	530,163.50	530,163.50	530,163.50	530,163.50	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-600696/2016, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:530163.5, importe_modificado:530163.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH000160300759070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliacion De Rd Elec En Barrio Chabón - 110060	110060	Urique	Urique	Urique	CALLE PRINCIPAL PUEBLO URUQUE, 33420 URUQUE, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA LAGUNA, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO CHABON	Otros	1	1	1	530,163.50	265,081.75	265,081.75	530,163.50	530,163.50	530,163.50	530,163.50	530,163.50	530,163.50	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-600696/2016, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:530163.5, importe_modificado:530163.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH000160300759071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliacion De Rd Electrica Barrio Ramon Chapito - 110057	110057	Urique	Urique	Urique	CALLE UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO URUQUE, 33420 URUQUE, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE DE LA IGLESIA, ELECTRIFICACION A LAS VIV	Otros	1	1	1	397,805.08	198,902.54	198,902.54	397,805.08	397,805.08	397,805.08	397,805.08	397,805.08	397,805.08	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-600696/2016, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:397805.08, importe_modificado:397805.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH000160300759071	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ampliacion De Rd Electrica Barrio Ramon Chapito - 110057	110057	Urique	Urique	Urique	CALLE UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO URUQUE, 33420 URUQUE, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE DE LA IGLESIA, ELECTRIFICACION A LAS VIV	Otros	1	1	1	397,805.08	198,902.54	198,902.54	397,805.08	397,805.08	397,805.08	397,805.08	397,805.08	397,805.08	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-600696/2016, contrata:CONSTRUCTORA YEPARAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:397805.08, importe_modificado:397805.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	OCCURR. RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
															UNIDAD DE MEDIDA	META META	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
CHH00160300759074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversion	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Mejoramiento De La Rd Elctrica En Urique - 111119	111119	Urique	Urique	Urique	CALLE PRINCIPAL PUEBLO URUQUE, 3420 URUQUE, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE Y, MEJORAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE URUQUE DE LA RED ELCTRICA	Otros	1	1	1	422,427.91	422,427.91	422,427.91	422,427.91	422,427.91	422,427.91	422,427.91	422,427.91	cto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR-0108/PROJ, contrato:CONSTRUCTORA FERREARDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:1.3281930267, importe_modificado:1.3281930267	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200702385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversion	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Dotacion De Equipos De Energia Solar Habitacional Agua Fria - 112127	112127	Uruachi	Uruachi	Agua Fria	NINGUNORANCHERIA AGUA FRIA, 00000 AGUA FRIA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO INSTALACION DE 28 EQUIPOS DE ENERGIA SOLAR A CASA HABITACION DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA SAHARAVO, GUACHEACH Y EL RANCHITO	Otros	1	1	1	350,000.00	175,000.00	175,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90158, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:384500.0, importe_modificado:384500.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200702385	ESTATAL	Proyecto de inversion	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Dotacion De Equipos De Energia Solar Habitacional Agua Fria - 112127	112127	Uruachi	Uruachi	Agua Fria	NINGUNORANCHERIA AGUA FRIA, 00000 AGUA FRIA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO INSTALACION DE 28 EQUIPOS DE ENERGIA SOLAR A CASA HABITACION DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA SAHARAVO, GUACHEACH Y EL RANCHITO	Otros	1	1	1	350,000.00	175,000.00	175,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90158, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:384500.0, importe_modificado:384500.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200713317	ESTATAL	Proyecto de inversion	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Agua Fria - 120891	120891	Uruachi	Uruachi	Agua Fria	NINGUNORANCHERIA AGUA FRIA, 00000 AGUA FRIA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN TODA LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA	Otros	1	1	1	2,340,282.78	471,093.83	471,093.83	2,340,282.78	2,340,282.78	2,340,282.78	2,340,282.78	2,340,282.78	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91084, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1903750.0, importe_modificado:1903450.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200713317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversion	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Agua Fria - 120891	120891	Uruachi	Uruachi	Agua Fria	NINGUNORANCHERIA AGUA FRIA, 00000 AGUA FRIA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN TODA LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA	Otros	1	1	1	2,340,282.78	760,635.95	760,635.95	2,340,282.78	2,340,282.78	2,340,282.78	2,340,282.78	2,340,282.78	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91084, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1903750.0, importe_modificado:1903450.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160100630468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversion	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Rehabilitacion De Camino De Terraceria De Uruachi A El Manzano - 10431	10431	Uruachi	Uruachi	El Manzano	TERRACERÍA TRAMO URUACHI - EL MANZANO MARGEN DERECHO KILOMETRO 400 - 500 RANCHERIA NINGUNO, 00000 EL MANZANO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA CAMINO A ROCIOVIVO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO	Otros	1	1	1	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91084, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1903750.0, importe_modificado:1903450.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200648793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversion	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Dotacion De Equipos De Energia Solar 9563	9563	Uruachi	Uruachi	El Rebae	NINGUNORANCHERIA Seleccione el nombre de asentamiento, 00000 EL REBAE, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO INSTALACION DE EQUIPOS SOLARES EN 10 CASA HABITACION DE LA COMUNIDAD DE EL REBAE	Otros	1	1	1	242,625.14	242,625.14	242,625.14	242,625.14	242,625.14	242,625.14	242,625.14	242,625.14	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91084, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:384500.0, importe_modificado:384500.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200724380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversion	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Dotacion De Equipos De Energia Solar Habitacional Ciénega Del Rincon - 114747	114747	Uruachi	Uruachi	La Ciénega del Rincon	PASAJE CAMINO NUEVA UNION A TAHONAS RANCHERIA CIENEGA DEL RINCON, 00000 LA CIENEGA DEL RINCON, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN 7 VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DE CIENEGA DEL RINCON MESA DE PINOS, EL MAGU	Otros	1	1	1	87,500.00	43,750.00	43,750.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91294, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAPAS, monto:1142568.0, importe_modificado:1142568.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200724380	ESTATAL	Proyecto de inversion	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Dotacion De Equipos De Energia Solar Habitacional Ciénega Del Rincon - 114747	114747	Uruachi	Uruachi	La Ciénega del Rincon	PASAJE CAMINO NUEVA UNION A TAHONAS RANCHERIA CIENEGA DEL RINCON, 00000 LA CIENEGA DEL RINCON, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN 7 VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DE CIENEGA DEL RINCON MESA DE PINOS, EL MAGU	Otros	1	1	1	87,500.00	43,750.00	43,750.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91294, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAPAS, monto:1142568.0, importe_modificado:1142568.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200724385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversion	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Salud	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Rehabilitacion De Casa De Salud La Soledad - 114878	114878	Uruachi	Uruachi	La Soledad	NINGUNORANCHERIA LA SOLEDAD, 00000 LA SOLEDAD, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A SOLEDAD Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A UN COSTADO DE CAMINO DE LA SOLEDAD	Otros	1	1	1	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91019, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:3430866.0, importe_modificado:3430866.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200691471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversion	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Mocorchí - 120887	120887	Uruachi	Uruachi	Mocorchí de Arriba	NINGUNORANCHERIA MOCORCHI DE ARRIBA, 00000 MOCORCHI DE ARRIBA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN TODA LA COMUNIDAD DE MOCORCHI	Otros	1	1	1	2,440,470.17	793,337.25	793,337.25	2,440,470.17	2,440,470.17	2,440,470.17	2,440,470.17	2,440,470.17	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91019, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:3846512.0, importe_modificado:3846512.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200691471	ESTATAL	Proyecto de inversion	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Mocorchí - 120887	120887	Uruachi	Uruachi	Mocorchí de Arriba	NINGUNORANCHERIA MOCORCHI DE ARRIBA, 00000 MOCORCHI DE ARRIBA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN TODA LA COMUNIDAD DE MOCORCHI	Otros	1	1	1	2,440,470.17	491,120.73	491,120.73	2,440,470.17	2,440,470.17	2,440,470.17	2,440,470.17	2,440,470.17	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91019, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:3846512.0, importe_modificado:3846512.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200702386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversion	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Salud	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Rehabilitacion De Casa De Salud Mocorchí - 114912	114912	Uruachi	Uruachi	Mocorchí de Arriba	NINGUNORANCHERIA MOCORCHI, 00000 MOCORCHI DE ARRIBA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA INDIGENA A UN COSTADO DE CAMINO PRINCIPAL	Otros	1	1	1	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91019, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:3846512.0, importe_modificado:3846512.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBRE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBERNANCIA	DIRECCION	AVANCES FISICOS			DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO
CHH00160200713499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Orisivo - 111819	111819	Uruachi	Uruachi	Orisivo	NINGUNORANCHERIA ORISIVO, 00000 ORISIVO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO NINGUNO OBRA EN RANCHO ORISIVO EN EXPLORACION MINERA DEL MISMO NOMBRE	Otros	1	1	1	1,338,882.69	1,338,882.69	1,338,882.68	1,338,882.68	1,338,882.68	1,338,882.68	1,338,882.68	1,338,882.68	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:9161, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:5626766.0, importe_modificado:5626766.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH0016020061674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Pacayvo-120880	120880	Uruachi	Uruachi	Pacayvo	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PACAYVO, 00000 PACAYVO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO OBRA DE TODA LA COMUNIDAD EN TODAS LAS VIVIENDAS	Otros	1	1	1	3,054,873.05	539,672.72	539,672.72	3,054,873.05	3,054,873.05	3,054,873.05	3,054,873.05	3,054,873.05	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91084, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1903750.0, importe_modificado:1903450.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH0016020061674	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Pacayvo-120880	120880	Uruachi	Uruachi	Pacayvo	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PACAYVO, 00000 PACAYVO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO OBRA DE TODA LA COMUNIDAD EN TODAS LAS VIVIENDAS	Otros	1	1	1	3,054,873.05	335,649.07	335,649.07	3,054,873.05	3,054,873.05	3,054,873.05	3,054,873.05	3,054,873.05	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91084, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1903750.0, importe_modificado:1903450.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200649884	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica - 9439	9439	Uruachi	Uruachi	Santa Rosa	NINGUNORANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 SANTA ROSA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO OBRA EN TODA LA RANCHERIA DE SANTA ROSA OTACHIQUE Y SANTO DOMINGO	Otros	1	1	1	8,408,531.87	2,802,563.67	2,802,563.67	8,408,531.87	8,408,531.87	8,408,531.87	8,408,531.87	8,408,531.87	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91084, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1903750.0, importe_modificado:1903450.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200649884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica - 9439	9439	Uruachi	Uruachi	Santa Rosa	NINGUNORANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 SANTA ROSA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO OBRA EN TODA LA RANCHERIA DE SANTA ROSA OTACHIQUE Y SANTO DOMINGO	Otros	1	1	1	8,408,531.87	5,605,968.20	5,605,968.20	8,408,531.87	8,408,531.87	8,408,531.87	8,408,531.87	8,408,531.87	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91084, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1903750.0, importe_modificado:1903450.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200702597	ESTATAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Dotacion De Boiler Solar En Uruachi - 117156	117156	Uruachi	Uruachi	Uruachi	CALLE EL ARCO PUEBLO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO INSTALACIÓN DE CALENTADOR DE AGUA SOLAR EN 80 VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1	1	1	419,040.00	209,520.00	209,520.00	419,040.00	419,040.00	419,040.00	419,040.00	419,040.00	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91084, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1903750.0, importe_modificado:1903450.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200702597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Dotacion De Boiler Solar En Uruachi - 117156	117156	Uruachi	Uruachi	Uruachi	CALLE EL ARCO PUEBLO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO INSTALACIÓN DE CALENTADOR DE AGUA SOLAR EN 80 VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1	1	1	419,040.00	209,520.00	209,520.00	419,040.00	419,040.00	419,040.00	419,040.00	419,040.00	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91084, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1903750.0, importe_modificado:1903450.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200713498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Nueva Union A Uruachi - 112124	112124	Uruachi	Uruachi	Uruachi	PASAJE CAMINO PRINCIPAL A URUACHI PUEBLO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE PASAJE CAMINO PRINCIPAL A URUACHI Y NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO A UN COSTADO DE CAMINO PRINCIPAL DE LLEGADA A URUACHI A 10 METROS A MANO DERECHA	Otros	1	1	1	599,200.00	599,200.00	599,200.00	599,200.00	599,200.00	599,200.00	599,200.00	599,200.00	ct01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99238, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:860840.0, importe_modificado:860840.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. BENITO JUAREZ (2DA ETAPA) - REHABILITACION CUBIERTA TIPO DOMO	C-CIEN-08DP0091D-399-2020	Gobierno de la Entidad	Janos	Pancho Villa (La Alameda)	Pancho Villa, Chih., México	Metros Cuadrados	461.53	461.53	461.53	923,066.60	923,066.60	923,066.60	923,066.60	923,066.60	876,742.45	876,742.45	800,046.14	800,046.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190101512016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	C-CIEN-08ETP0003Z-374-2018	Chihuahua	Chihuahua	Campestre I Etapa, Campestre-Lomas, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	55.87	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	12,979,491.27	12,979,491.27	6,587,012.09	6,587,012.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101888821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8071 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0079C-383-2020	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gomez Mezin	Munerachi	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	125	125	125	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	238,996.96	238,996.96	215,967.51	215,967.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101889043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8005 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0019F-394-2020	Gobierno de la Entidad	Chingap	Las Chincas	Las Chincas, Chih., México	Metros Cuadrados	64.5	64.5	64.5	129,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	114,591.68	114,591.68	76,895.17	76,895.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101889044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8005 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0019F-408-2020	Gobierno de la Entidad	Chingap	Las Chincas	Las Chincas, Chih., México	Metros Cuadrados	367.5	367.5	367.5	735,000.00	735,000.00	735,000.00	735,000.00	656,184.40	656,184.40	612,299.47	612,299.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8005 - CONSTRUCCION DE LA ALA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08ETK0084F-385-2020	Gobierno de la Entidad	Chingap	Los Llamitos	Juárez 1356, Centro, Chingap de Almada, Chih., México	Metros Cuadrados	255	255	255	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	436,971.26	436,971.26	407,010.66	407,010.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101889040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELEBACHILLERATO 86149 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETH0122E-404-2021	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	Chihuahua 607, Francisco Villa, 31500 Col Anahuac, Chih., México	Metros Cuadrados	305	305	305	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	579,768.75	579,768.75	435,525.41	435,525.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	







INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECLEBIL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO FEDERAL	DIRECCION	AVANCE FISICO			DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO
CHH00170400979076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPIAS	Construccion De Sistema De Agua Potable En Casas Coloradas - 252541	252541	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Casas Coloradas	PUEBLO, 00000 CASAS COLORADAS, BATOPIAS CHIHUAHUA, CASAS COLORADAS BATOPIAS CHIHUAHUA	Otros	1	10	10	1,647,754.00	1,647,754.00	1,647,754.00	1,647,754.00	1,647,754.00	1,647,754.00	1,647,754.00	1,647,754.00	1,647,754.00	1,647,754.00	1,647,754.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99714, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BATOPIAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, monto:1734344.52, importe_modificado:1734344.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170300913382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	33501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 138833	138833	Carichi	Carichi	Carichi	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1	1	1	25,100.94	25,100.94	25,100.94	25,100.94	25,100.94	25,100.94	25,100.94	25,100.94	25,100.94	25,100.94	25,100.94	25,100.94	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:018, contratista:JOSE LUIS GALLEGOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARICHI, monto:932812.09, importe_modificado:932812.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	Rehabilitación De Caminos Vecinales 303670	303670	Carichi	Carichi	Carichi	00000 CARICHI, CARICHI CHIHUAHUA, REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES	Otros	1	1	1	1,746,138.05	1,746,138.05	1,746,138.05	1,746,138.05	1,746,138.05	1,746,138.05	1,746,138.05	1,746,138.05	1,746,138.05	1,746,138.05	1,746,138.05	1,746,138.05	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82665, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CARICHI, monto:180658.31, importe_modificado:180658.31	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	Mejoramiento De Aula En Escuelas Cre. Diez De Mayo - 302766	302766	Carichi	Carichi	Carichi	CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN BARRIO CARICHI, 33280 CARICHI, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEGUNDA, CALLE OMBAGA ENFRETE DE LA PLAZA	Otros	1	1	1	707,159.12	707,159.12	707,159.12	707,159.12	707,159.12	707,159.12	707,159.12	707,159.12	707,159.12	707,159.12	707,159.12	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:018, contratista:JOSE LUIS GALLEGOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARICHI, monto:932812.09, importe_modificado:932812.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979873	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	Rehabilitación De Alumbrado Publico 138624	138624	Carichi	Carichi	Carichi	BARRIO, 33280 CARICHI, CARICHI CHIHUAHUA, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PRINCIPALMENTE EN LA CABECERA Y DIVERSAS COMUNIDADES	Otros	1	1	1	332,223.00	332,223.00	332,223.00	332,223.00	332,223.00	332,223.00	332,223.00	332,223.00	332,223.00	332,223.00	332,223.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87463, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CARICHI, monto:143000.0, importe_modificado:143000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	Construcción De Banquetas Calle Alfonso Liguiri - 138159	138159	Carichi	Carichi	Carichi	CALLE ALFONSO LIGURI INTERIOR O B BARRIO CARICHI, 33280 CARICHI, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE SEGUNDA, CALLE ALFONSO LIGURI CERCA DE	Otros	1	1	1	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82665, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CARICHI, monto:180658.31, importe_modificado:180658.31	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH00170300913390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	Construccion De Sistema De Agua Potable Y Obra Complementaria - 138644	138644	Carichi	Carichi	Ciénega de Ojos Azules	BARRIO , 33280 CIÉNEGA DE OJOS AZULES, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA DIVERSAS CASAS	Otros	1	1	1	933,230.00	933,230.00	933,230.00	933,230.00	933,230.00	933,230.00	933,230.00	933,230.00	933,230.00	933,230.00	933,230.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82665, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CARICHI, monto:180658.31, importe_modificado:180658.31	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	Rehabilitación De Pozo Profundo - 303525	303525	Carichi	Carichi	El Papalote	RANCHERIA EL PAPALETE, 33280 EL PAPALETE, CARICHI CHIHUAHUA, EN EL PAPALETE NO EXISTE REFERENCIAS, SOLO ES EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	1	75,526.88	75,526.88	75,526.88	75,526.88	75,526.88	75,526.88	75,526.88	75,526.88	75,526.88	75,526.88	75,526.88	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82665, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CARICHI, monto:180658.31, importe_modificado:180658.31	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170300913395	ESTATAL	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	Red De Distribucion Electrica Tajirachi 138880	138880	Carichi	Carichi	Tajirachi	EJIDO , 33280 TAJIRACHI, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y, SALIDA A CARICHI AL CENTRO	Otros	1	1	1	568,126.00	284,063.00	284,063.00	568,126.00	568,126.00	568,126.00	568,126.00	568,126.00	568,126.00	568,126.00	568,126.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:018, contratista:JOSE LUIS GALLEGOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARICHI, monto:932812.09, importe_modificado:932812.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170300913395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	Red De Distribucion Electrica Tajirachi 138880	138880	Carichi	Carichi	Tajirachi	EJIDO, 33280 TAJIRACHI, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y, SALIDA A CARICHI AL CENTRO	Otros	1	1	1	568,126.00	284,063.00	284,063.00	568,126.00	568,126.00	568,126.00	568,126.00	568,126.00	568,126.00	568,126.00	568,126.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:018, contratista:JOSE LUIS GALLEGOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARICHI, monto:932812.09, importe_modificado:932812.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170200857696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	OBRAS PÚBLICAS	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 82266	82266	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Equipamiento	1	1	1	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:33831, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASAS GRANDES: OBRAS PUBLICAS, monto:35000.0, importe_modificado:35000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170300913375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Drenaje Y Alcantarillado Zap - 194864	194864	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	COLONIA CASAS GRANDES, CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , SE REALIZARA EL DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN VARIOS DOMICILIOS DEL MUNICIPIO	Otros	1	1	1	375,799.22	375,799.22	344,642.93	344,642.93	344,642.93	344,642.93	344,642.93	344,642.93	344,642.93	344,642.93	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:33843, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, monto:375799.22, importe_modificado:375799.22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH17170300913376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua Potable Zap - 194836	194836	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	COLONIA CASAS GRANDES, CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , AGUA POTABLE EN VARIOS DOMICILIOS QUE LD REQUIERAN	Otros	1	1	1	375,799.22	375,799.22	338,647.52	338,647.52	338,647.52	338,647.52	338,647.52	338,647.52	338,647.52	338,647.52	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:28174, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, monto:375799.22, importe_modificado:375799.22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH17170400979858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Cerco Perimetral En Primaria Benito Juarez - 193885	193885	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	COLONIA, 33850 CASAS GRANDES, CASAS GRANDES CHIHUAHUA, ES EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN COLONIA JUAREZ	Metros Cuadrados	1	1	1	270,000.00	270,000.00	217,131.72	217,131.72	217,131.72	217,131.72	217,131.72	217,131.72	217,131.72	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:33877, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH17170400979203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	Pintura Y Vitropiso En Cocina De Secundaria Ticono En Ejido Torreoncitos - 144919	144919	Jiménez	Jiménez	Torreóncitos	CARRETERA FEDERAL LIBRE 69 TRAMO JIMÉNEZ - TORREONCITOS KILOMETRO 24 + 69 EJIDO TORREONCITOS, 3397A TORREONCITOS, JIMÉNEZ CHIHUAHUA, SE LEGA POR LA C	Metros Cuadrados	1	1	1	109,756.83	109,756.83	109,756.83	109,756.83	109,756.83	109,756.83	109,756.83	109,756.83	109,756.83	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:277HSM/2017, contratista:DISEÑOS Y SUPERVISIONES FINE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, monto:108286.25, importe_modificado:108286.25	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DESBOLSA RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	
					CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	TIPO PROGRAMA PROYECTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO							UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS
CHH00170300913551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Rehabilitación De Dispensario Medico En La Finca De Pesqueira - 121529	121529	Moris	Moris	La Finca de Pesqueira	CALLE PRINCIPAL, RANCHERA LA FINCA DE PESQUEJALIA FINCA DE PESQUEJIA, MORIS, CHIHUAHUA ENTRE Y , EN PARTE CENTRAL DE COMUNIDAD A UN COSTADO DE	Otros	1	1	1	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:119214, contratista, convocante:MUNICIPIO DE MORIS, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	TESORERIA MUNICIPAL	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 341091	341091	Moris	Moris	Moris	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1	1	1	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:114988, contratista, convocante:MUNICIPIO DE MORIS, monto:63800.0, importe_modificado:63800.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170300913556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construcción De Comedor Escolar En Primaria De Talayotes - 118062	118062	Moris	Moris	Talayotes	CALLERINCIPAL, RANCHERA TALAYOTES, 3330 TALAYOTES, MORIS, CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A EL NARANITO, EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL	Otros	1	1	1	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:120000, importe_modificado:120000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400983157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Aserradero Localidad De Baigochi - 241849	241849	Urique	Urique	Baigochi	PUEBLO, 00000 BAIGOCHI, URUQUE, CHIHUAHUA, ASERRADERO BAIGOCHI, URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	1,047,570.86	523,785.43	523,785.43	1,047,570.86	1,047,570.86	1,047,570.86	1,047,570.86	1,047,570.86	1,047,570.86	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:PMU-2017-FISE17-A-0016-001, contratista:ELÉCTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:1047570.87, importe_modificado:1047570.87	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400983157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Aserradero Localidad De Baigochi - 241849	241849	Urique	Urique	Baigochi	PUEBLO, 00000 BAIGOCHI, URUQUE, CHIHUAHUA, ASERRADERO BAIGOCHI, URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	1,047,570.86	523,785.43	523,785.43	1,047,570.86	1,047,570.86	1,047,570.86	1,047,570.86	1,047,570.86	1,047,570.86	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:PMU-2017-FISE17-A-0016-001, contratista:ELÉCTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:1047570.87, importe_modificado:1047570.87	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400983081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Rehabilitación De Camino En La Localidad De Churo A San Rafael - 246260	246260	Urique	Urique	Churo	PUEBLO, 00000 CHURO, URUQUE, CHIHUAHUA, CAMINO CHURO-SAN RAFAEL, URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	164,520.00	164,520.00	164,520.00	164,520.00	164,520.00	164,520.00	164,520.00	164,520.00	164,520.00	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:PMU-2017-FISE17-A-0016-001, contratista:ELÉCTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:164520.0, importe_modificado:164520.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400983077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Salida A San Rafael En La Localidad De Cuteco - 241818	241818	Urique	Urique	Cuteco	PUEBLO, 00000 CUTECO, URUQUE, CHIHUAHUA, SALIDA A SAN RAFAEL CUTECO, URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	135,519.09	82,211.42	82,211.42	135,519.09	135,519.09	135,519.09	135,519.09	135,519.09	135,519.09	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:PMU-2017-FISE16-A-0000-001, contratista:ELÉCTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE, monto:135519.09, importe_modificado:135519.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400983077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Salida A San Rafael En La Localidad De Cuteco - 241818	241818	Urique	Urique	Cuteco	PUEBLO, 00000 CUTECO, URUQUE, CHIHUAHUA, SALIDA A SAN RAFAEL CUTECO, URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	135,519.09	53,307.67	53,307.67	135,519.09	135,519.09	135,519.09	135,519.09	135,519.09	135,519.09	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:PMU-2017-FISE16-A-0000-001, contratista:ELÉCTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE, monto:135519.09, importe_modificado:135519.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400983078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Resiochi Localidad De Cuteco - 241752	241752	Urique	Urique	Cuteco	PUEBLO, 00000 CUTECO, URUQUE, CHIHUAHUA, BARRIO RESIOCHI CUTECO, URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	4,384,301.12	1,753,720.45	1,753,720.45	4,384,301.12	4,384,301.12	4,384,301.12	4,384,301.12	4,384,301.12	4,384,301.12	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:PMU-2017-FISE17-A-0000-016, contratista:ELÉCTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE, monto:4384301.12, importe_modificado:4384301.12	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400983078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Resiochi Localidad De Cuteco - 241752	241752	Urique	Urique	Cuteco	PUEBLO, 00000 CUTECO, URUQUE, CHIHUAHUA, BARRIO RESIOCHI CUTECO, URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	4,384,301.12	2,630,580.67	2,630,580.67	4,384,301.12	4,384,301.12	4,384,301.12	4,384,301.12	4,384,301.12	4,384,301.12	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:PMU-2017-FISE17-A-0000-016, contratista:ELÉCTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE, monto:4384301.12, importe_modificado:4384301.12	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400983097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Verbanis - 241199	241199	Urique	Urique	El Verbanis	PUEBLO, 00000 EL YERBANIS, URUQUE, CHIHUAHUA, EL YERBANIS URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	1,946,767.32	778,706.93	778,706.93	1,946,767.32	1,946,767.32	1,946,767.32	1,946,767.32	1,946,767.32	1,946,767.32	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:PMU-2017-FISE17-A-0000-014, contratista:ELÉCTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE, monto:1946767.32, importe_modificado:1946767.32	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400983097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Verbanis - 241199	241199	Urique	Urique	El Verbanis	PUEBLO, 00000 EL YERBANIS, URUQUE, CHIHUAHUA, EL YERBANIS URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	1,946,767.32	1,168,060.39	1,168,060.39	1,946,767.32	1,946,767.32	1,946,767.32	1,946,767.32	1,946,767.32	1,946,767.32	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:PMU-2017-FISE17-A-0000-014, contratista:ELÉCTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE, monto:1946767.32, importe_modificado:1946767.32	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400983105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Guacayvo - 241529	241529	Urique	Urique	Guacayvo	PUEBLO, 00000 GUACAYVO, URUQUE, CHIHUAHUA, GUACAYVO URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	2,238,903.91	1,343,342.35	1,343,342.35	2,238,903.91	2,238,903.91	2,238,903.91	2,238,903.91	2,238,903.91	2,238,903.91	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:PMU-2017-FISE17-A-0000-013, contratista:ELÉCTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:2238903.91, importe_modificado:2238903.91	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400983105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Guacayvo - 241529	241529	Urique	Urique	Guacayvo	PUEBLO, 00000 GUACAYVO, URUQUE, CHIHUAHUA, GUACAYVO URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	2,238,903.91	895,561.56	895,561.56	2,238,903.91	2,238,903.91	2,238,903.91	2,238,903.91	2,238,903.91	2,238,903.91	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:PMU-2017-FISE17-A-0000-013, contratista:ELÉCTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URUQUE, monto:2238903.91, importe_modificado:2238903.91	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO LOCAL	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
CHH00170400980153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Construcción De Casa De Salud De La Localidad De Piedras Verdes - 244899	244899	Urúque	Urúque	Piedras Verdes (Triguato)	PLERLO, 00000 PIEDRAS VERDES (TRIGUITO), URUQUE CHIHUAHUA, PIEDRAS VERDES URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	589,439.97	589,439.97	589,439.97	589,439.97	589,439.97	589,439.97	589,439.97	589,439.97	ctto1: tpo_obraAdministración directa, numero_contrato:37246, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE, monto:589439.97, importe_modificado:589439.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400983091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En El Sector Aserradero En La Localidad De San Rafael - 241301	241301	Urúque	Urúque	San Rafael	SECTOR, 00000 SAN RAFAEL, URUQUE CHIHUAHUA, SECTOR ASERRADERO SAN RAFAEL, URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	759,164.51	303,665.80	303,665.80	759,164.51	759,164.51	759,164.51	759,164.51	759,164.51	ctto1: tpo_obraObra, numero_contrato:PMU-2017-FISE17-A-0001-003, convocante:ELÉCTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:759164.51, importe_modificado:759164.51	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400983093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En El Sector Aserradero En La Localidad De San Rafael - 241301	241301	Urúque	Urúque	San Rafael	SECTOR, 00000 SAN RAFAEL, URUQUE CHIHUAHUA, SECTOR ASERRADERO SAN RAFAEL, URUQUE, CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	759,164.51	455,498.71	455,498.71	759,164.51	759,164.51	759,164.51	759,164.51	759,164.51	ctto1: tpo_obraObra, numero_contrato:PMU-2017-FISE17-A-0001-003, convocante:ELÉCTRICA FRIMAN SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:759164.51, importe_modificado:759164.51	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170300914686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUACHI	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En San Ignacio-108139	108139	Urúachi	Urúachi	San Ignacio	RANCHERIA SAN IGNACIO, 33300 SAN IGNACIO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y, A CUATRO HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE URUACHI Y A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDO	Otros	1	1	1	3,636,274.20	1,818,137.10	1,818,137.10	3,636,274.20	3,636,274.20	3,636,274.20	3,636,274.20	3,636,274.20	ctto1: tpo_obraObra, numero_contrato:pmu-2017-fise17-a-0002-004, contratista eléctrica firmán s a de c v, convocante:municipio de uruachi, monto:3636274.2, importe_modificado:3636274.2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170300914738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUACHI	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Tojachi De Abajo -110409	110409	Urúachi	Urúachi	Tojachi de Abajo	RANCHERIA TOJACHI DE ABAJO, 33300 TOJACHI DE ABAJO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y, A 6 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE URUACHI RUMBO A ABECHOVIVO	Otros	1	1	1	1,498,538.02	749,269.01	749,269.01	1,498,538.02	1,498,538.02	1,498,538.02	1,498,538.02	1,498,538.02	ctto1: tpo_obraAdministración directa, numero_contrato:08162, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:3430866.0, importe_modificado:3430866.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170401052815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	006-FAM Asistencia Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	LORENA GUERRERO AVIÑA	Luminarias Calle Juárez	LUMINARIAS CALLE JUAREZ	Aguiles Serdán	Aguiles Serdán		CALLE JUAREZ	Otros	1	1	0	242,167.49	242,167.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Validado avances	jobs1: [observación:se cargo en programa arrosico, trimestre:1.0, usuario:jesusmorich, fecha:2022-04-13]
CHH190101510944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CARMEN SERDAN	C-CIEN-08DIN0370R-5-2018	Aguiles Serdán	Aguiles Serdán		CHH 42 17, Centro, Santa Eulalia, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,993.26	959,993.26	943,803.36	943,803.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101512060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. TABAHUAMARA	C-CIEN-08DIN0961D-11-2018	Ascensión	Ascensión		Av. México, Centro, Ascensión, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	95.46	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	781,321.94	781,321.94	634,087.36	634,087.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. JESUS OROZCO MENDOZA	C-CIEN-08DES0068P-13-2018	Bachiviva	Bachiviva		Bachiviva, Chih., México	Metros	100	100	100	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,965.06	918,965.06	882,062.21	882,062.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101512101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO	C-CIEN-08DPR02622-17-2018	Balleza	Balleza		Olgún, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	81.84	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,498.84	688,498.84	206,549.65	206,549.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101512130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 23	C-CIEN-08DST0023L-21-2018	Balleza	Balleza		El Vergel, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	50.3	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,038,122.41	1,038,122.41	458,612.95	458,612.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. CONSTITUCION MEXICANA (3A ETAPA) - TRABAJOS PARA TERMINACION DE OBRA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED EXTERIOR	C-CIEN-08DES0076V-357-2021	Gobierno de la Entidad	Bachiviva	El Porvenir	Fernando Ortega, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	130	130	130	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	238,464.03	238,464.03	201,298.95	201,298.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 1044 - LUMINARIAS, BODEGA, PISO DE CONCRETO EN ANDADONES, RED ELECTRICA	C-CIEN-08EIN0129B-358-2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	República Panamá 300 209, Panamericana, 31210 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	275	275	275	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	469,076.88	469,076.88	454,298.53	454,298.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101886789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. TAMOTEO MARTINEZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0475B-355-2020	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	Cascada 135, Atavista, 33180 Guachochi, Chih., México	Metros Cuadrados	320	320	320	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,917.66	609,917.66	591,544.38	591,544.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16170300965590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. Mario Moreno Cantinflas	C-CIEN-08DIN0903N-317-2017	Gobierno de la Entidad	Madera			Metros Cuadrados	1	1	0.96	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	826,702.36	826,702.36	639,161.08	639,161.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16170300965601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N Melchor Ocampo	C-CIEN-08DIN0095C-318-2017	Gobierno de la Entidad	Madera			Metros Cuadrados	1	1	0.96	900,000.00	900,000.00	741,680.45	741,680.45	741,680.45	741,680.45	490,494.71	490,494.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101886923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JUAN JACOB ROUSSEAU - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DIN041Z-361-2020	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Namiquipa	Independencia 49, Namiquipa, Chih., México	Metros Cuadrados	385	385	354.97	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	737,761.50	737,761.50	518,045.05	518,045.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. HERMANOS FLORES MAGON	C-CIEN-08DES050Q-107-2018	Gómez Farías	Gómez Farías		M. Altamira, Peña Blanca, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	95.8	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	914,841.03	914,841.03	891,028.35	891,028.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARIANO SALAS	C-CIEN-08DIN0682T-116-2018	Guerrero	Guerrero		Borjás, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	900,000.00	900,000.00	863,932.82	863,932.82	863,932.82	863,932.82	847,882.37	847,882.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MELCHOR OCAMPO	C-CIEN-08DIN075N-117-2018	Guerrero	Guerrero		Páramo de Morelos, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,991.73	766,991.73	763,728.09	763,728.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FOHO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	OCCASION REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO FEDERAL	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
CHH19010151101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO	C-CIEN-08DRP0178D-123-2018	Guerrero	Guerrero	Parame de Morelos, Chih., México	-	-	Metros Cuadrados	100	100	100	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	856,374.69	856,374.69	832,309.10	832,309.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH19010151127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PORFIRIO TALMANTES 2005	C-CIEN-08EPR0567R-144-2018	Janos	Janos	Janos, Chih., México	-	-	Metros Cuadrados	100	100	100	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,272.82	609,272.82	606,454.22	606,454.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH19010151130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FELIX LOPE DE VEGA 2236	C-CIEN-08EPR0248F-145-2018	Janos	Janos	Casa de Janos, Chih., México	-	-	Metros Cuadrados	100	100	100	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,368.83	609,368.83	605,104.42	605,104.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	COBACH 18	C-CIEN-08ECR0019H-268-2018	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Chapulapan 1602, Lagunas, 31780 Nuevo Casas Grandes, Chih., México	-	-	Metros Cuadrados	100	100	100	424,086.00	424,086.00	424,086.00	424,086.00	407,122.29	407,122.29	392,435.78	392,435.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MANUEL GUTIERREZ NAJERA	C-CIEN-08DINO707L-249-2018	Sauclillo	Sauclillo	El Gomeño, Chih., México	-	-	Metros Cuadrados	100	100	100	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	860,387.75	860,387.75	828,843.12	828,843.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JOSE MARIA MARI	C-CIEN-08DINO78Y-250-2018	Sauclillo	Sauclillo	Unnamed Road, Chihuahua, México	-	-	Metros Cuadrados	100	100	100	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	779,802.83	779,802.83	775,725.80	775,725.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	C-CIEN-08DINO90Z-253-2018	Sauclillo	Sauclillo	Calle Chinipas, Chihuahua, México	-	-	Metros Cuadrados	100	100	100	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	857,474.38	857,474.38	843,612.83	843,612.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 13 San Guillermo (Fam 2017 Equipamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Aguiles Sordán	-	-	-	-	Equipamiento	1	1	1	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 26 Bachiniva (Fam 2017 Equipamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Bachiniva	-	-	-	-	Equipamiento	1	1	1	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 04 Carichi (Fam 2017 Equipamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Carichi	-	-	-	-	Equipamiento	1	1	1	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 08 Cuauhtémoc (Fam 2017 Equipamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	-	-	-	-	Equipamiento	1	1	1	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 10 Samachique (Fam 2017 Adosamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Guachochi	-	-	-	-	Metros Cuadrados	1	1	1	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	298,444.50	298,444.50	298,444.50	cto1: tipo_obra:obra_numero_contrato:ICHFE-168/17, contrato:CONSTRUCCION ARQUIT SA DE CV, convocante:INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:299454.61, importe_modificado:	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 09 Alascadero (Fam 2017 Adosamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	-	-	-	-	Metros Cuadrados	1	1	1	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	283,888.80	283,888.80	283,888.80	cto1: tipo_obra:obra_numero_contrato:ICHFE-168/17, contrato:CORPORATIVO INTEGRAL ARQUIT SA DE CV, convocante:INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:288045.01, importe_modificado:	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401047024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 17 Babingame (Fam 2017 Equipamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	-	-	-	-	Equipamiento	1	1	1	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 05 Tomochi (Fam 2017 Equipamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Guerrero	-	-	-	-	Equipamiento	1	1	1	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 07 San Isidro (Fam 2017 Equipamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Juarez	-	-	-	-	Equipamiento	1	1	1	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 09 Lomas De Polco (Fam 2017 Adosamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Juarez	-	-	-	-	Metros Cuadrados	1	1	1	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,279.30	299,279.30	299,279.30	cto1: tipo_obra:obra_numero_contrato:ICHFE-170/17, contrato:COPIA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:299290.17, importe_modificado:	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401047010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 14 Villa Esperanza (Fam 2017 Adosamiento Cafeteria)	-	Gobierno de la Entidad	Juarez	-	-	-	-	Metros Cuadrados	1	1	1	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,690.48	299,690.48	299,690.48	cto1: tipo_obra:obra_numero_contrato:ICHFE-173/17, contrato:COPIA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:299692.45, importe_modificado:	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO GASTADO APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS
CH417170401046230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emasad 06 Benito Juárez (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Namiquipa			Metros Cuadrados	1	1	1	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,110.14	299,110.14	299,110.14	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:ICHFE-164/17, contratista:CONSTRUCTORA YEPABARDO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:29982.26, importe_modificado:	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH417170401046265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emasad 22 Nonava (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Nonava			Metros Cuadrados	1	1	1	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	285,054.25	285,054.25	285,054.25	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:ICHFE-176/17, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MOMENTUM RENOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:285061.33, importe_modificado:	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH417170401046290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emasad 25 Congregación Ortiz (Fam 2017 Ampliación Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Rosales			Metros Cuadrados	1	1	1	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	95,810.67	95,810.67	95,810.67	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:ICHFE-180/17, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MOMENTUM RENOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:95836.03, importe_modificado:	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH210101888424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO EN CIUDADES DELICIAS AJALA DE 3 E E DE ESTRUCTURA UZ-C (PLANTA BAJA)	C-CIEN-08BP00002M-308-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Guadalupe 112, Flores del Tepexay, Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	500	500	500	1,000,000.00	1,000,000.00	950,823.49	950,823.49	950,823.49	950,823.49	950,823.49	950,823.49	950,823.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210101889460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DELICIAS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DT00043Q-360-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Av. 6a. Nte. 9, Lotes Urbanos, Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	13500	13500	11947.5	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	25,920,000.00	25,920,000.00	14,651,253.37	14,651,253.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH210101889154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PREPARATORIA POR COOPERACIÓN 8401- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EH00002C-338-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle Jesús Urqueta Sur 365, Partido Romero, 32030 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	500	500	500	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	956,641.72	956,641.72	643,238.00	643,238.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH210101889169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 631 REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0433N-310-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Av. Abraham Lincoln 1500, Córdova Americas, 32310 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	800	800	800	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,013,051.88	1,013,051.88	996,075.63	996,075.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH210101889172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 270 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0270T-305-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Saneto 151 2616, Corral del Parque, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	550	550	550	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,055,962.44	1,055,962.44	948,351.58	948,351.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH210101889709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESCUNDARIA 6372- REHABILITACIONES GENERAL	C-CIEN-08ETV0174D-355-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Samalayuca	Samalayuca, Chih., México	Metros Cuadrados	1049.79	1049.79	1049.79	2,099,585.35	2,099,585.35	2,099,585.35	2,099,585.35	1,767,811.10	1,767,811.10	1,664,934.58	1,664,934.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH210101889711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 98 REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0014C-314-2020	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Pacheco 1743, Fronterita, 32883 Ojinaga, Chih., México	Metros Cuadrados	325	325	325	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	621,951.04	621,951.04	550,099.62	550,099.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH1190301574715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO	-	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Ojinaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	1	1	1	4,697,308.18	4,697,308.18	6,010,241.42	6,010,241.42	6,003,759.66	6,003,759.66	6,003,759.66	6,003,759.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH0018010171556	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Rehabilitación De 4562 M2 Del Parque Público En El Fraccionamiento Vistas De San Guillermo, En La Localidad De Aquiles Serdán, Chihuahua / 2017-03-05-0157	2017-03-05-0157	Aquiles Serdán	Aquiles Serdán			Otros	1	1	1	548,052.00	548,052.00	548,052.00	548,052.00	548,052.00	548,052.00	548,052.00	548,052.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	(obj.1 observación No. trimestre:1.0, usuario:jesusmorinrh, fecha:2022-04-11)	
CH0018010170783	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Contruccion De Sistema De Drenaje Y Encomendado Barrio De El Limon / 2016-03-10-01	2016-03-10-01	Chinipas	Chinipas			Otros	1	1	1	6,580,466.71	6,580,466.71	6,580,466.71	6,580,466.71	6,580,466.71	6,580,466.71	6,580,466.71	6,580,466.71	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:6100000.0, importe_modificado:6100000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH0018010169988	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construcción De Albergue Comunitario Ahumada, De 309 M2 En La Localidad De Miguel Ahumada, Municipio De Ahumada. / 2017-03-26-0433	2017-03-26-0433	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad			Otros	1	1	0.7	1,511,571.00	1,511,571.00	1,511,571.00	1,511,571.00	1,511,571.00	1,058,099.00	1,058,099.00	1,058,099.00	1,058,099.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH0018010170430	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Pavimentación De 2,590 M2 Con Concreto Hidráulico En La Calle Colombia, Entre Las Calles Gálvez E Hidalgo En Miguel Ahumada, Ahumada Chihuahua. / 2017-03-26-0434	2017-03-26-0434	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad			Otros	1	1	0.75	888,429.00	888,429.00	888,429.00	888,429.00	888,429.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH00180201135042	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Rehabilitación De Gimnasio Auditorio Municipal Con 1470 M2 De Construcción, Que Incluye: 902 M2 De Aplanado En Muros, Iluminación Interior Y Exterior, 600m2 De Rehabilitación De Ducha, Creación De 51m2 De Foro Para Uso Multiples Y 1350 M2 De Paredes Acústicas En Techumbre, En La Localidad De Santa Bárbara, Municipio De Santa Bárbara, En El Estado De Chihuahua. / 2018-03-23-0443	2018-03-23-0443	Santa Bárbara	Santa Bárbara			Metros Cuadrados	1	1	1	8,780,073.00	8,780,073.00	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	7,137,848.19	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:LD-80806940-ES-2018, contratista:CARLOS ENRIQUE GARCIA TERRAZAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, monto:7836481.35, importe_modificado:	En Ejecución	Validado avances	observación:ESTA OBRA TODAVIA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, HASTA LA FECHA NO SE HA EMITIDO NINGÚN DICTAMEN, AUN SE TIENE SALDO PENDIENTE CON EL CONTRATISTA EL CUAL SE ENCUENTRA EN BANCOS, ESPERAMOS RESPUESTA DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA PARA RESOLVER ESTA OBRA, trimestre:1.0, usuario:josemanuel, fecha:2022-04-01	
CH00180201135062	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Rehabilitación De Plaza Juárez Con Recubrimientos Pétreos, Concreto Hidráulico, Mobiliario Urbano Y Aste Bandera Para Eventos Cívicos, Interviniendo Un Área De 660m2, En La Localidad De Santa Bárbara, Municipio De Santa Bárbara En El Estado De Chihuahua. / 2018-03-23-0441	2018-03-23-0441	Santa Bárbara	Santa Bárbara			Metros Cuadrados	1	1	1	7,240,041.00	7,240,041.00	7,141,440.25	7,141,440.25	7,141,440.25	7,141,440.25	7,141,440.25	5,462,820.60	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:LD-80806940-E2-2018, contratista:HERNANDELO BUSTILLOS ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, monto:6788330.9, importe_modificado:6788330.9	En Ejecución	Validado avances	observación:ESTA OBRA TODAVIA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, HASTA LA FECHA NO SE HA EMITIDO NINGÚN DICTAMEN, AUN SE TIENE SALDO PENDIENTE CON EL CONTRATISTA EL CUAL SE ENCUENTRA EN BANCOS, ESPERAMOS RESPUESTA DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA PARA RESOLVER ESTA OBRA, trimestre:1.0, usuario:josemanuel, fecha:2022-04-01	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEDEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNOS/COMUNIDADES	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS			DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
CHH0018010171105	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Pavimentación De Las Calles De La Clínica Y Salida A Reforma Con 2.498.10 M2 De Concreto Hidráulico; En La Localidad De Cienegueta Lluvia De Oro, Municipio De Urique, Chih. / 2017-03-25-0173	2017-03-25-0173	Urique	Urique		No se registró dirección	Otros	1	1	1	2,799,048.00	2,799,048.00	2,799,048.00	2,799,048.00	2,799,048.00	2,799,048.00	2,799,048.00	2,799,048.00	2,799,048.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115495, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URIQUE, monto:3790000.0, importe_modificado:3790000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH1818010171808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentacion Calle Jaques Amaro, Municipio De Ahumada, Chihuahua) /	1465	Ahumada	Ahumada		(PUNTO FINAL CON KM 0+280; 30.606518; -106.512139) (PUNTO INICIAL CON KM 0+000; 30.606403; -106.514984)	Metros Cuadrados	1	1	0	3,264,566.23	3,264,566.23	3,228,656.00	3,228,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación]OBRA REVISADA POR AUDITORIA Y BAJO DEMANDANDA ADMINISTRACION 2017, trimestre:1.0, usuario:karlaeporrasg, fecha:2022-03-29)	
CHH1818010172445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua. // (Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Cochulá Entre Calle Lazaro Cardenas Y Calle Felix U Gomez En La Localidad De Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua) /	1420	Ahumada	Ahumada		(INICIO CALLE LAZARO CARDENAS; 30.609636; -106.519395) (FINAL CALLE FELIX U GOMEZ; 30.607457; -106.519393)	Metros Cuadrados	1	1	0	1,060,000.00	1,060,000.00	1,048,340.00	1,048,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación]obra bajo demanda, revisada y auditada en periodo 2016-2018, trimestre:1.0, usuario:karlaeporrasg, fecha:2022-03-18)	
CHH1818010172867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua. // (Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Durango Entre Calle Durango Y Nuevo Leon En La Localidad De Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua) /	1423	Ahumada	Ahumada		(FINAL CALLE NUEVO LEON; 30.610449; -106.520258) (INICIO CALLE DURANGO; 30.607447; -106.520713)	Metros Cuadrados	1	1013.88	1013.88	320,000.00	320,000.00	316,480.00	316,480.00	316,480.00	316,480.00	316,480.00	316,480.00	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:17/2020-OP, contratos:RENE LABRA CIFT, convocante:Municipio de Ahumada, monto:3034334.0, importe_modificado:3034334.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201136300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos		Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua. // (Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Ignacio Ramirez Entre Calles Av Juarez Y Av Miguel Hidalgo En Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua) /		Ahumada	Ahumada		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Metros Cuadrados	1	1	0	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación]OBRA REVISADA POR AUDITORIA Y BAJO DEMANDANDA 2017, trimestre:1.0, usuario:karlaeporrasg, fecha:2022-03-29)	
CHH0018010172266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construccion Del Puente Felipe Angeles Sobre El Rio Santa Maria, Ubicado En El Km 2+400 Del E.C. (Sota Maynez-Namiquipa-Buenaaventura) - Felipe Angeles, En El Municipio De Namiquipa, Chih.) /	390	Namiquipa	Namiquipa		(Km 2+400 del E.C (S Maynez-Namiquipa-Buenaaventura); 29.125118; -107.407377) (Km 2+400 del E.C (S Maynez-Namiquipa-Buenaaventura); 29.125106; -107.407209) (Km2+454.4 del E.C (S Maynez-Namiquipa-Buenaaventura); 29.125162; -107.407478)	Otros	1	0	0	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelado validado	(obs1: [observación]se reintegro el 15-Enero-2019, trimestre:1.0, usuario:normaldiazc, fecha:2022-03-18)	
CHH00180201135801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos		Infraestructura Educativa De La Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, Municipio De Saucillo, Chihuahua		Saucillo	Saucillo		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Metros Cuadrados	1	1	1	5,000,000.00	5,000,000.00	4,849,961.25	4,849,961.25	4,849,961.25	4,849,961.25	4,849,961.25	4,849,961.25	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:PMS-OPM-FIEED0018-LEP002, contratista:STAH CONSTRUCCIONES S.A DE CV, convocante: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO, monto:4849961.26, importe_modificado:4849961.26	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301183777	ESTATAL	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	CONSTRUCCION LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERA A CERRO PRIETO - 62188	62188	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Cerro Prieto	PUEBLO_0000CERRO PRIETO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUARENTRE LOCALIDAD EN HIGUERA- CERRO PRIETO BATOPILAS MANUEL GOMEZ DE MORIN CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	5,264,773.11	2,634,151.00	2,634,151.00	5,264,773.11	5,264,773.11	5,264,773.11	5,264,773.11	5,264,773.11	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:PMB-252970-2020, contratista:STAH CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, monto:527302.23, importe_modificado:527302.23	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301183777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	CONSTRUCCION LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERA A CERRO PRIETO - 62188	62188	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Cerro Prieto	PUEBLO_0000CERRO PRIETO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUARENTRE LOCALIDAD EN HIGUERA- CERRO PRIETO BATOPILAS MANUEL GOMEZ DE MORIN CHIHUAHUA	Otros	1	1	1	5,264,773.11	2,630,622.11	2,630,622.11	5,264,773.11	5,264,773.11	5,264,773.11	5,264,773.11	5,264,773.11	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:PMB-252970-2020, contratista:STAH CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, monto:527302.23, importe_modificado:527302.23	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301298694	ESTATAL	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE POLANCO A YAHURACHI - 62285	62285	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Yaguirachi	PUEBLO_0000YAGURACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUARENTRE LOCALIDAD DE POLANCO-YAHURACHI BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN CHIHUAHUA	Otros	1	100	100	2,401,535.71	1,202,522.82	1,202,522.82	2,401,535.71	2,401,535.71	2,401,535.71	2,401,535.71	2,401,535.71	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:PMB-250653-2020, contratista:STAH CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301298694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE POLANCO A YAHURACHI - 62285	62285	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Yaguirachi	PUEBLO_0000YAGURACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUARENTRE LOCALIDAD DE POLANCO-YAHURACHI BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN CHIHUAHUA	Otros	1	100	100	2,401,535.71	1,199,012.89	1,199,012.89	2,401,535.71	2,401,535.71	2,401,535.71	2,401,535.71	2,401,535.71	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:PMB-250653-2020, contratista:STAH CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180201088517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	Rde En Huahuachereare Y Rancherías 90146	90146	Carichi	Carichi	Ahuachereare	EIDO_33280 AHUECHERARE, CARICHI CHIHUAHUA, EN LA COMUNIDAD DE HUAHUACHERARE Y RANCHERIAS CIRCANAS	Otros	1	1	1	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82165, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CARICHI, monto:180608.31, importe_modificado:180608.31	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180201088549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	Abastimient De Necesidades De Agua 57315	57315	Carichi	Carichi	Bacuseachi	EIDO CARICHI_33280 BACUSEACHI, CARICHI CHIHUAHUA, VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	Otros	1	1	1	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99238, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URIACHI, monto:606040.0, importe_modificado:606040.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401487850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 164859	164859	Carichi	Carichi	Carichi	DADO QUE SE GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1	1	1	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:018, contratista:JOSE LUIS GALLEGOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARICHI, monto:912812.09, importe_modificado:912812.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBRE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO FEDERAL	DIRECCION	AVANCES FISICOS			DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
						UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE							MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO				
CH210101884457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J. N. FALISTO L. SANCHEZ BLANCO 1077 - REHABILITACION EN GENERAL, MALLA SOMBRRA Y BANDA PERIMETRAL	C-CIEN-08EIN0167E-46-2020	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	San Buenaventura	SAN BUENAVENTURA	Metros Cuadrados	360	360	360	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	684,279.45	684,279.45	667,815.85	667,815.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. RODRIGO M. QUIJERO - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PINTURA	C-CIEN-08EIN0166F-47-2020	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	San Buenaventura	SAN BUENAVENTURA	Metros Cuadrados	400	400	400	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,923.14	764,923.14	750,512.63	750,512.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LEYES DE REFORMA - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DPR1612V-56-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	El Porvenir	EL PORVENIR	Metros Cuadrados	360	360	359.64	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,559.78	683,559.78	523,156.37	523,156.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. DAMIAN CARMONA - PINTURA ESTRUCTURA	C-CIEN-08DPR0419I-52-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	El Tecuán	EL TECUAN	Metros Cuadrados	400	400	400	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,987.12	767,987.12	745,935.37	745,935.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PLAN NACIONAL DE 11 AÑOS PINTURA, IMPERMEABILIZACION, LUMINARIAS, REHABILITACIONES EN EDIFICIO	C-CIEN-08SDPR125GB-50-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	La Laguna de las Vacas (San Isidro)	LA LAGUNA DE LAS VACAS (SAN ISIDRO)	Metros Cuadrados	360	360	360	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,922.81	689,922.81	601,891.26	601,891.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA PINTURA, PISO DE CERAMICA, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DVT0035D-54-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Leyes de Reforma	LEYES DE REFORMA	Metros Cuadrados	360	360	360	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	684,425.66	684,425.66	583,662.06	583,662.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LUIS CÁRRERA - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, REHABILITACION DE HASTA BANDERA, BANDA COLINDANTE	C-CIEN-08DPR1316U-57-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Leyes de Reforma	LEYES DE REFORMA	Metros Cuadrados	400	400	400	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,854.84	764,854.84	764,823.48	764,823.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ROTABIA FEDERAL CUAUHTEMOC - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PINTURA, PISO DE CONCRETO EN PLAZA Y ANDADORES	C-CIEN-08DPR1592V-51-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Maravillas	MARAVILLAS	Metros Cuadrados	360	360	359.56	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,594.29	683,594.29	663,320.96	663,320.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA 6039 - IMPERMEABILIZACION, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, BANDA PERIMETRAL	C-CIEN-08DVT0006I-68-2020	Gobierno de la Entidad	Coyame del Sol	San Pedro	SAN PEDRO	Metros Cuadrados	360	360	360	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	685,652.12	685,652.12	652,833.78	652,833.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ROSARIO CASTELLANOS - PINTURA, BANDA PERIMETRAL	C-CIEN-08DVT0118M-70-2020	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Ejido Progreso (San Ignacio)	EJIDO PROGRESO (SAN IGNACIO)	Metros Cuadrados	320	320	320	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	603,408.97	603,408.97	575,542.95	575,542.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO - BANDA BARANDAL	C-CIEN-08DPR0557H-71-2020	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	La Quemada	LA QUEMADA	Metros Cuadrados	480	480	452.45	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	908,609.71	908,609.71	585,938.83	585,938.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - PINTURA BANDA PERIMETRAL	C-CIEN-08DPR1082W-73-2020	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	La Unión Campesina	LA UNION CAMPESINA	Metros Cuadrados	360	360	352.47	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	679,785.16	679,785.16	546,486.24	546,486.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. PABLO GÓMEZ MARTÍNEZ - PINTURA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DVT0121Z-78-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Ejido Kilometro Ochenta y Seis Cuatro (El Diez)	EL DIEZ	Metros Cuadrados	400	400	400	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	765,416.05	765,416.05	739,321.45	739,321.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. NUEVA JUVENTUD - REHABILITACION EN GENERAL SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DPR1583Q-83-2020	Gobierno de la Entidad	Gómez Farías	La Pinta	LA PINTA	Metros Cuadrados	400	400	400	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	761,699.43	761,699.43	629,527.13	629,527.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CUAUHTEMOC - PINTURA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PISO DE CONCRETO EN PLAZAS Y ANDADORES, RAMPAS, BANDA BARANDAL	C-CIEN-08DPR1114V-82-2020	Gobierno de la Entidad	Gómez Farías	Pablo Amaya (La Martha)	PABLO AMAYA	Metros Cuadrados	400	400	400	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	765,416.05	765,416.05	739,321.45	739,321.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARIA MONTESSORI 1115 - FIRME DE CONCRETO EN ANDADORES, CUBIERTA METALICA DE 4X20 MTS	C-CIEN-08EIN0109D-84-2020	Gobierno de la Entidad	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	VALENTIN GOMEZ FARIAS	Metros Cuadrados	400	400	400	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,797.67	766,797.67	624,968.15	624,968.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3040 - REHABILITACION EN GENERAL DE SANITARIOS Y MALLA CICLONICA	C-CIEN-08EES0113K-85-2020	Gobierno de la Entidad	Guadalupe	Guadalupe	AGAPITO TERRAZAS	Metros Cuadrados	540	540	540	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,034,778.08	1,034,778.08	981,650.15	981,650.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. JAIME TORRES BODET - PINTURA PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RAMPAS DE ACCESO	C-CIEN-08DVT0113R-91-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	El Jagüey	EL JAGUEY	Metros Cuadrados	320	320	320	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,192.75	609,192.75	567,713.66	567,713.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. VICENTE GUERRERO - PINTURAS, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DVT0010V-98-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Jesús Lugo	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	320	320	320	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,875.06	609,875.06	550,951.86	550,951.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA FEDERAL - REHABILITACIONES Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	C-CIEN-08DVT0102I-93-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	MIñACA	MIñACA	Metros Cuadrados	320	320	320	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	611,832.60	611,832.60	610,964.21	610,964.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. PASQUAL BRONZETTI 1087 - REHABILITACION DE SERVICIOS INFANTILES, PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08EIN0180Z-87-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Orcoco (San Isidro Orcoco)	ORCOCO	Metros Cuadrados	400	400	400	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	761,984.52	761,984.52	736,821.84	736,821.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210101884637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DPR0231G-108-2020	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	El Saucito (El Sauz)	Unamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	333.93	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,495.10	687,495.10	535,326.80	535,326.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOHO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECENAL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO FEDERAL	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA
CH210101884635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. RAFAEL RAMIREZ - CERAMICA, PINTURA, PLAFON, HERRERIA	C-CIEN-08DPK03381-104-2020	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Independencia 682, Ignacio Zaragoza, Chih., México		Metros Cuadrados	480	480	480	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	901,942.66	901,942.66	848,626.27	848,626.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH210101884769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. GUSTAVO DIAZ ORDAZ - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, MURO DE ACOMODAMIENTO	C-CIEN-08DPK05282-122-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	California	Ejido Héroes de la Revolución, Chih., México		Metros Cuadrados	400	400	400	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,958.07	767,958.07	739,820.21	739,820.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH210101884745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ADRIAN GONZALEZ - APLICACION DE PINTURA, EDIFICACION DE PISO, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PLAZAS Y ANDADORES Y BARRACONES	C-CIEN-08DPK08878-118-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	El Predio	México 45D, Chihuahua, México		Metros Cuadrados	320	320	320	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	614,450.90	614,450.90	583,650.23	583,650.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH210101884759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. RICARDO FLORES MAGON - EDIFICIO 1: SERVICIOS SANITARIOS ESPECIALES DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA	C-CIEN-08DPK05320-120-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Laguna de Palmas (Estación Carrillo)	Laguna de Palmas, Chih., México		Metros Cuadrados	360	360	360	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,530.22	689,530.22	657,874.72	657,874.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH210101884742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 18 DE MARZO - ESTRUCTURA, IMPERMEABILIZACION, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA	C-CIEN-08DPK05207-117-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo)	Nuevo Saucillo, Chih., México		Metros Cuadrados	360	360	360	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	686,516.71	686,516.71	658,275.62	658,275.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH210101884777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. EUGENIO PRADO - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PINTURA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, ACCESO, MALLA GEOTEXICA	C-CIEN-08DPK03358-129-2020	Gobierno de la Entidad	Julimes	La Regina	La Regina, Chih., México		Metros Cuadrados	360	360	360	720,000.00	720,000.00	675,465.40	675,465.40	675,465.40	675,465.40	675,465.40	675,465.40	675,465.40	675,465.40	675,465.40	675,465.40	675,465.40	675,465.40	675,465.40	675,465.40
CH210101884828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL, BENITO JUAREZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPK0899H-136-2020	Gobierno de la Entidad	López	Saltilco	Unnamed Road, Octaviano López, Chih., México		Metros Cuadrados	480	480	480	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	920,000.00	920,000.00	824,129.03	824,129.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH210101884830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SE. TECNICA 4 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DST0044V-137-2020	Gobierno de la Entidad	López	Saltilco	Saltilco, Chih., México		Metros Cuadrados	480	480	340.8	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,999.99	917,999.99	899,240.27	899,240.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH210101884839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 18 DE MARZO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPK02644-134-2020	Gobierno de la Entidad	López	Santa María	Santa María, Chih., México		Metros Cuadrados	400	400	400	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,999.99	764,999.99	714,099.77	714,099.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH210101884832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. NIÑOS HERIDOS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPK0360A-138-2020	Gobierno de la Entidad	Madera	El Largo	El Largo, Chih., México		Metros Cuadrados	480	480	480	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	912,551.68	912,551.68	872,010.36	872,010.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH210101884886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. AGUSTIN MELGAR - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPK0490-149-2020	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	La Esmeralda	Unnamed Road, Chihuahua, México		Metros Cuadrados	360	360	360	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	668,863.18	668,863.18	549,585.59	549,585.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH210101885224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPK0463H-152-2020	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	Valverde	México 16, La Paz de México, Chih., México		Metros Cuadrados	360	360	360	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,852.60	689,852.60	657,928.94	657,928.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH210101885330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3053 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EES0180V-160-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	Congregación de Estación Ortiz	Fundadores 6004, Congregación Ortiz, Chih., México		Metros Cuadrados	480	480	480	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	919,210.95	919,210.95	897,731.51	897,731.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH210101885311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPK0476A-168-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	Ex-Hacienda Casa Blanca	Unnamed Road, Chihuahua, México		Metros Cuadrados	360	360	360	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,992.18	688,992.18	671,577.50	671,577.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH210101885929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. BENITO JUAREZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPK1579H-167-2020	Gobierno de la Entidad	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Agricultura 236, Cordón de Inde, 23500 San Francisco del Oro, Chih., México		Metros Cuadrados	360	360	360	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,426.75	687,426.75	687,426.72	687,426.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH210101886094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. RAMON P. DE NEGRI - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPK0503H-175-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Casa Colorado (Francisco I. Madero)	Unnamed Road, Chihuahua, México		Metros Cuadrados	360	360	345.56	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,680.89	687,680.89	297,387.04	297,387.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH210101886038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ALVARO DIRREGON - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPK0499H-173-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Punto Alegre	Unnamed Road, Chihuahua, México		Metros Cuadrados	480	480	470.4	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	920,055.10	920,055.10	697,929.82	697,929.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH210101885994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPK0498M-172-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Lerdo 718, El Nogal, 33580 Santa Bárbara, Chih., México		Metros Cuadrados	360	360	360	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,065.80	688,065.80	356,027.49	356,027.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH210101886088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	LN. 20 DE NOVIEMBRE 1024 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EJN0156Z-174-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Manuel Doblado 24, Sin Nombre, 33580 Santa Bárbara, Chih., México		Metros Cuadrados	400	400	386.24	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,018.30	767,018.30	315,384.58	315,384.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH210101886124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL, EMILIANO ZARATE - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPK05265-182-2020	Gobierno de la Entidad	Saucillo	El Indio	CHH 39, Chihuahua, México		Metros Cuadrados	540	540	540	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,034,540.07	1,034,540.07	832,678.08	832,678.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH210101886137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPK2121F-183-2020	Gobierno de la Entidad	Saucillo	Hermanos Medina (Llempo Charro)	Maclovio Herrera 13, Pablo Gómez, 33620 Saucillo, Chih., México		Metros Cuadrados	480	480	480	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	915,445.70	915,445.70	694,203.23	694,203.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH210101886192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. EMILIO CARRANZA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPK0531D-187-2020	Gobierno de la Entidad	Saucillo	La Cuadra	CHH 39, Chihuahua, México		Metros Cuadrados	320	320	320	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	611,275.97	611,275.97	544,745.19	544,745.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH210101886198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. EVOLUCION - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPK0529H-188-2020	Gobierno de la Entidad	Saucillo	Naica	Vicente Guerrero 1184, 33640 Naica, Chih., México		Metros Cuadrados	480	480	480	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,487.32	918,487.32	839,792.42	839,792.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				



FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO LOCAL	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS			DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
																	METRA ORIGINAL	METRA MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
CHH19020152655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO	CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA EN LA CIÉNEGA DE OJOS AZULES 34147	34147	Carichi	Carichi	CIÉNEGA DE OJOS AZULES	CALLE CALLE DIECIOCHO DE MARZO Y PIPILA BARRIO CIÉNEGA DE OJOS AZULES, 33281 CIÉNEGA DE OJOS AZULES, CARICH CHIHUAHUA ENTRE CALLE DIECIOCHO DE MARZO Y CALLE PIPILA, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE DIECIOCHO DE MARZO Y LA PIPILA A U	Otros	260	260	260	422,583.84	422,583.84	422,583.84	422,583.84	422,583.84	422,583.84	422,583.84	422,583.84	422,583.84	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCA-FISM19-001-2019, contratista:RBBR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CARICHI, monto:590287.97, importe_modificado:590287.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190401633856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO SANITARIO, AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, MUNICIPIO DE CARICHI, CHIH. - 219357	219357	Carichi	Carichi	CIÉNEGA DE OJOS AZULES	CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO, 33281 CIÉNEGA DE OJOS AZULES, CARICH CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y, LA LOCALIDAD DE EL SAUZ MUNICIPIO DE CARICH CHIH	Metros lineales	623	623	623	1,410,131.92	705,065.96	705,065.96	1,410,131.92	1,410,131.92	1,410,131.92	1,410,131.92	1,410,131.92	1,410,131.92	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCA-PEH19-019-2019, contratista:JOSE LUIS GALLEGOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARICHI, monto:91030.52, importe_modificado:91030.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190401633928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO SANITARIO, AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BARRIO LAS LOMAS EN CIÉNEGA DE OJOS AZULES, MUNICIPIO D- 219787	219787	Carichi	Carichi	CIÉNEGA DE OJOS AZULES	BARRIO CIÉNEGA DE OJOS AZULES, 33281 CIÉNEGA DE OJOS AZULES, CARICH CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y, BARRIO LAS LOMAS EN CIÉNEGA DE OJOS AZULES MUNICIPIO DE CARICH CHIH	Metros lineales	465	465	465	932,812.09	466,406.03	466,406.03	932,812.09	932,812.09	932,812.09	932,812.09	932,812.09	932,812.09	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:018, contratista:JOSE LUIS GALLEGOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARICHI, monto:932812.09, importe_modificado:932812.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190401684216	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO SANITARIO, AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGA DOMICILIARIAS EN CALLE 1 DE MAYO 1 ETAPA - 296851	296851	Carichi	Carichi	CIÉNEGA DE OJOS AZULES	CALLE CALLE 1 DE MAYO COLONIA CIÉNEGA DE OJOS AZULES, 33281 CIÉNEGA DE OJOS AZULES, CARICH CHIHUAHUA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGA DOMICILIARIAS EN CALLE 1 DE MA	Metros lineales	148.9	148.9	148.9	341,340.93	341,340.93	341,340.93	341,340.93	341,340.93	341,340.93	341,340.93	341,340.93	341,340.93	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCA-FISM19-011-2019, contratista:RBBR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CARICHI, monto:1491294.38, importe_modificado:1491294.38	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190401684807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN NAPUCHI - 297034	297034	Carichi	Carichi	Napuchi	EJIDO, 33280 NAPUCHI, CARICH CHIHUAHUA ENTRE Y NAPUCHI MUNICIPIO DE CARICHI	Metros lineales	3870	3870	3870	1,365,176.79	1,365,176.79	1,365,176.79	1,365,176.79	1,365,176.79	1,365,176.79	1,365,176.79	1,365,176.79	1,365,176.79	1,365,176.79	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:018, contratista:JOSE LUIS GALLEGOS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARICHI, monto:932812.09, importe_modificado:932812.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201544832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	ELECTRIFICACION PROYECTO CORRALES ASOCIACION GANADERA 90899	90899	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	EJIDO SAN FRANCISCO DE CONCHOS, 33680 SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DE CONCHOS CHIHUAHUA ENTRE Y, SE UBICA A 20 METROS DEL KILOMETRO 20 DONDE SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	Otros	8	8	0	131,902.44	131,902.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ctto1: tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFC-FISM FODESEM LP/002-2019, contratista:VICTOR MANUEL ALBA ROJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS, monto:72720.14, importe_modificado:72720.14	Cancelado	Cancelado validado	[obs1: (observación)ESTE PROYECTO NO SE REALIZO CON ESTE FONDO, trimestre:1.0, usuario:valeiraferrero, fecha:2022-04-20], [obs2: (observación)EL PROYECTO DEBE EL AÑO 2019 SE CAPTURE EN LAS MDS PARA REALIZARSE CON ESTE FONDO, POR LO QUE SE EMERGO Y AL FINAL ESTA OBRA SE REALIZO CON OTRO FONDO PRESUPUESTARIO, trimestre:1.0, usuario:valeiraferrero, fecha:2022-04-20]			
CHH190201544948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	ELECTRIFICACION PROYECTO SAN MIGUEL- 90243	90243	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	San Miguel	RANCHO SAN FRANCISCO DE CONCHOS, 33680 SAN MIGUEL, SAN FRANCISCO DE CONCHOS CHIHUAHUA ENTRE Y, SE ENCUENTRA UBICADO A 4 KM NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	Otros	1	1	0	136,173.56	136,173.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ctto1: tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFC-FISM FODESEM LP/002-2019, contratista:VICTOR MANUEL ALBA ROJO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS, monto:72720.14, importe_modificado:72720.14	Cancelado	Cancelado validado	[obs1: (observación)EL PROYECTO DEBE EL AÑO 2019 SE CAPTURE EN LAS MDS PARA REALIZARSE CON ESTE FONDO, POR LO QUE SE EMERGO Y AL FINAL ESTA OBRA SE REALIZO CON OTRO FONDO PRESUPUESTARIO, trimestre:1.0, usuario:valeiraferrero, fecha:2022-04-20]		
CHH190401696380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Remanentes 2019 (FAM) Construcción de 2 aulas 6 x 8		Guazapares	Guazapares	Témoris	Témoris, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	720,552.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190301578045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	EMSA 32 JANOS (FAM 19) 2 Aulas 6x8	2350327	Janos	Janos	Janos	Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	100	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,061.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190301573254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUÁREZ	NODO DE CREATIVIDAD 2DA ETAPA	23707855	Juárez	Juárez	Juárez	Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	250	250	250	11,512,200.00	11,512,200.00	11,512,200.00	11,512,200.00	11,511,781.29	11,511,781.29	11,511,781.29	11,511,781.29	11,511,781.29	11,511,781.29	11,511,781.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de inversión de Adquisiciones	Educación	universidad tecnologica de chihuahua	REHABILITACIÓN CAFETERIA Y REDES EXTERIORES	2019-2K017-19-A-4411	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Haciendas del Valle I Etapa, 31217, Av. Tomás Valles Viver, Edificio M, Chihuahua, Chih., México	Kilómetro cuadrado	100	100	100	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	495,286.40	495,286.40	495,286.40	495,286.40	495,286.40	495,286.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de inversión de Adquisiciones	Educación	universidad tecnologica de chihuahua	mobiliario y equipo edificio e	2019-2K017-19-A-4410	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Tomás Valles Viver #7100, Cima de la Canterá, 31216, Haciendas del Valle Etapa II, Edificio M, Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	100	100	100	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401696842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	100	100	99.95	2,700,000.00	2,700,000.00	2,898,275.40	2,898,275.40	2,896,840.91	2,896,840.91	2,896,840.91	2,896,840.91	2,896,840.91	2,896,840.91	2,896,840.91	2,896,840.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECIBIDO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBERNADORIA	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO
CH200301793547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	Rehabilitación de Ingeniería y acceso Vehicular Principal	2	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	UTP, Hidalgo del Parral, Chih., México		Metros	100	100	100	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	ctto1: tipo_obra-obra, numero_contrato:CHIF-078/2020-R, contrata:CONSTRUCTORA MILENIUM S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL, monto:1281879.18, importe_modificado:1281879.18	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CH200301714075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	9-Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Transportes y vialidades	SCOP	ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA LA PUESTA EN EQUIPOS E INSTALACIONES DEL AEROPUERTO BARRANCA DEL COBRE, BOCOYNA, CHIH.	20901289	Bocoyna	Bocoyna	Creal	Creal, Chih., México		Equipamiento	1	1	1	9,289,678.69	9,289,678.69	6,312,856.90	6,312,856.90	6,312,856.90	6,312,856.90	6,312,856.90	6,312,856.90	ctto1: tipo_obra-obra, numero_contrato:144-OP-0031/20-DOP-OBRA, contrata:CONSTRUCTORA ORDOÑEZ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:9289678.69, importe_modificado:9289678.69	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CH200301788191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	9-Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	secretaría de comunicaciones y obras públicas	Conclusión de la Construcción del Aeropuerto Regional Barranca del Cobre, en la localidad	2128570	Bocoyna	Bocoyna	Creal	Unnamed Road, Basilarbachic, Chih., México		Metros Cuadrados	21316	5115.84	5115.84	19,000,000.00	19,000,000.00	6,694,514.03	6,694,514.03	6,694,514.03	6,694,514.03	6,694,514.03	6,694,514.03	ctto1: tipo_obra-obra, numero_contrato:144-OP-0043/20-DC/OBRA, contrata:CONSTRUCTORA RASCON S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:15568579.67, importe_modificado:15568579.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CH200301788206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	9-Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Conclusión del Sistema de Luces de Ayuda Visual en el Aeropuerto Regional	2113503	Bocoyna	Bocoyna	Creal	Unnamed Road, Basilarbachic, Chih., México		Metros Cuadrados	12662	10757.77	10757.77	5,862,000.00	5,862,000.00	7,935,095.60	7,935,095.60	7,935,095.60	7,935,095.60	7,935,095.60	7,935,095.60	ctto1: tipo_obra-obra, numero_contrato:144-OP-0044/20-DC/OBRA, contrata:OPERADORA INTEGRAL TIERRA ADENTRO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:8242957.15, importe_modificado:8242957.15	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CH200301756854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN LOCALIDAD BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN - 83676	83676	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas De Manuel Gómez Morin	Batopilas De Manuel Gómez Morin	PUEBLO, 00000 BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE SATEVO A SAN JOSE DE LOS VALENZUELA EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN - 83676		Otros	36	36	36	87,001.11	87,001.11	87,001.11	87,001.11	87,001.11	87,001.11	87,001.11	87,001.11	ctto1: tipo_obra-Administración directa, numero_contrato:88035, contrata:, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN, monto:208486.8, importe_modificado:208486.8	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CH200401865131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE SATEVO A SAN JOSE DE LOS VALENZUELA EN MUNICIPIO BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN - 254960	254960	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Satevo	PUEBLO, 00000 SATEVO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE SATEVO A SAN JOSE DE LOS VALENZUELA EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN - 254960		Otros	1	1	1	243,234.60	243,234.60	243,234.60	243,234.60	243,234.60	243,234.60	243,234.60	243,234.60	ctto1: tipo_obra-Administración directa, numero_contrato:99334, contrata:, convocante:MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN, monto:234234.6, importe_modificado:234234.6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CH200401824083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 157863	157863	Temosachic	Temosachic	Temosachic	CALLE DECIMA PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DEGOLLADO Y CALLE JIMENEZ, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE DECIMA COLINDANTE CON LA AVENIDA PRINCIPAL, DEGOLLADO, Y CON LA CALLE JIMENEZ		Metros Cuadrados	822.5	822.5	822.5	1,129,797.43	1,129,797.43	1,129,797.43	1,129,797.43	1,129,797.43	1,129,797.43	1,129,797.43	1,129,797.43	ctto1: tipo_obra-obra, numero_contrato:2020 / FOM / PCH - 01, contrata:IVAN DAVID MADRID VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TEMOSACHIC, monto:1129797.43, importe_modificado:1129797.43	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CH210302001084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 2 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER	21910350	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	ARQUITECTURA Y FCO PINTENEL		Metros Cuadrados	3205	3205	3205	2,364,641.17	2,364,641.17	2,364,641.14	2,364,641.14	2,364,641.14	2,364,641.14	2,364,641.14	2,364,641.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CH210302001089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	ESCUELA PRIMARIA RIVEROY ESCONTRIAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	21910351	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVE. EQUUS		Metros Cuadrados	540	540	540	2,196,043.82	2,196,043.82	2,196,043.81	2,196,043.81	2,196,043.81	2,196,043.81	2,196,043.81	2,196,043.81	2,196,043.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH210302001098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	ESCUELA PRIMARIA ESTATAL 24 DE FEBRERO NO. 266 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	21910352	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	ELISA GARCIA OLIVARES		Metros Cuadrados	378	378	378	948,449.44	948,449.44	948,449.42	948,449.42	948,449.42	948,449.42	948,449.42	948,449.42	948,449.42	948,449.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210302001102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	ESCUELA SECUNDARIA NO. 3044 ADECUACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER	21910354	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	FCO VILLA		Metros Cuadrados	820	820	820	1,256,012.06	1,256,012.06	1,103,575.96	1,103,575.96	1,103,575.96	1,103,575.96	1,103,575.96	1,103,575.96	1,103,575.96	1,103,575.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH200201707810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CARLOS MONTENAYOR (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE ALIA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DIN238X-237-2020	Aguiles Serdan	Aguiles Serdan	Santa Eulalia	B. Juárez 39, Centro, Santa Eulalia, Chih., México		Lote	1	1	1	554,600.00	554,600.00	527,616.01	527,616.01	527,616.01	527,616.01	527,616.01	527,616.01	527,616.01	527,616.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH200201707573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MATÍDE PALMA PALMA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCD314-359-2020	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Catedral de Chihuahua 3302, Predio la Canter, Chihuahua, Chih., México		Lote	1	1	1	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,563.32	456,563.32	432,836.95	432,836.95	432,836.95	432,836.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH200201707580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. AGUSTIN MELGAR 1009 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EIN0120K-285-2020	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Sinaloa 348, La Junta, 31304 Chihuahua, Chih., México		Lote	1	1	1	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	666,754.31	666,754.31	605,274.52	605,274.52	605,274.52	605,274.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH200201708041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FRANCISCO VILLA 8112 - CONSTRUCCION DE ALIA ADSADSA 751	C-CIEN-08EIN0408M-229-2020	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Paseos Del Brumby 9041, Chihuahua, Chih., México		Lote	1	1	1	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	501,088.92	501,088.92	470,558.77	470,558.77	470,558.77	470,558.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201942545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CONTRATO DE ATENCION INMUEBLE JUAN JACOB ROSSAU 7009 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO LABORAL, INCLUIE OBRAS Y REDES EXTERIORES	21910250	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Santo Niño, Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	393.07	393.07	393.07	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	8,997,879.30	8,997,879.30	8,997,878.98	8,997,878.98	8,997,878.98	8,997,878.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201941821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PRESIDENTE DIAZ ORDAZ - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, PLAZAS Y ANDADORES	21910276	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Santo Niño	J. Eligio Muñoz 2902, Santo Niño, 31200 Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	200	200	200	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	493,000.57	493,000.57	492,825.92	492,825.92	492,825.92	492,825.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH210402057554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA TECNICA 31 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23202024	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Cerro Blanco, Infonavit Cerro Blanco, Hidalgo del Parral, Chih., México		Metros lineales	1200	1200	0	798,980.50	798,980.50	798,980.51	798,980.51	764,438.28	764,438.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210201942554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 18 DE JULIO - REHABILITACIONES GENERALES	23708369	Gobierno de la Entidad	Juárez	Chihuahua	Calle Miguel Hidalgo 1168, Alto, 32160 Cd Juárez, Chih., México		Metros Cuadrados	2436.17	2436.17	2368.44	4,528,759.43	4,528,759.43	4,528,759.43	4,528,759.43	4,480,457.69	4,480,457.69	3,911,350.06	3,911,350.06	3,911,350.06	3,911,350.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	OCCASION RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA						NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	CONTRATOS
CHH210402057551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 25-REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708475	Gobierno de la Entidad	Juárez	Telegrafistas, Fidel Velázquez, Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	1364	1364	0	871,301.30	871,301.30	871,301.25	871,301.25	831,081.06	831,081.06	249,324.32	249,324.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201707348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MANUEL BERNARDO AGUIRRE REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-0BDPR25488-357-2020	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Lote	1	1	1	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	612,976.96	612,976.96	484,658.85	484,658.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201707366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. GUILLERMO PRIETO REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-0BDPR160C-358-2020	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Lote	1	1	1	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	612,909.92	612,909.92	533,468.11	533,468.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201708176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARIA MONTEROSS 1100- CONSTRUCCION DE AJUA CON SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-0BEJN00059-257-2020	Guazapares	Guazapares	Témoris	John F. Kennedy, Témoris, Chih., México	Lote	1	1	0.83	557,500.00	557,500.00	557,500.00	557,500.00	527,194.10	527,194.10	450,434.20	450,434.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JUAN JACORO ROSSAU- CONSTRUCCION DE AJUA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-0BDIND0412-250-2020	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa, Chih., México	Lote	1	1	1	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	527,361.17	527,361.17	492,294.93	492,294.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. HERMANAS AGAZI- CONSTRUCCION DE AJUA ADOSDADA 751	C-CIEN-0BDIND0541U-328-2020	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Calle 8a 1712, 2 de Octubre, 32885 Ojinaga, Chih., México	Lote	1	1	1	550,000.00	550,000.00	522,937.40	522,937.40	522,937.40	522,937.40	522,937.40	522,937.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-0BDPR0912L-178-2020	Santa Isabel	Santa Isabel	San Miguel De Los Anhorados	Calle Centenario, Santa Isabel, Chih., México	Lote	1	1	1	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	610,286.52	610,286.52	568,126.53	568,126.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO REGIONAL DE EDUC. INT. ANGEL TRIAS REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-0BDPR0636Y-179-2020	Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Isabel, Chih., México	Lote	1	1	1	1,080,000.00	1,080,000.00	1,035,901.82	1,035,901.82	1,035,901.82	1,035,901.82	1,035,901.82	1,035,901.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CENTRO DE CASTELLANIZACION- CONSTRUCCION DE AJUA ADOSDADA 751	C-CIEN-0BDCC02092-307-2020	Urique	Urique	San José Del Pinar	Principal, Urique, Chih., México	Lote	1	1	0.84	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	516,532.49	516,532.49	340,870.26	340,870.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302002986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	26802218	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Landres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Piezas	290	290	290	1,788,700.00	1,788,700.00	1,288,406.20	1,288,406.20	1,288,406.20	1,288,406.20	1,288,406.20	1,288,406.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301792047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y OBRAS EXTERIORES (PAM 20)	21910163	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Jardín de Versailles 4927, Jardines del Sacramento, 31150 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	144	144	144	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,191,101.02	2,191,101.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301792069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE SOLDADURA INDUSTRIAL Y ELECTROMECÁNICA (PAM 20)	23708311	Chihuahua	Juárez	Juárez	Margarita Flores, Cerrada del Parque, Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	100	100	100	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	799,466.48	799,466.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302004244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	MUNICIPIO DE JIMENEZ Y UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	MANTENIMIENTO EDIFICIO JIMENEZ	23601139	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	Amado Nervo 18, Abraham González, 33980 José Mariano Jiménez, Chih., México	Aula	24	24	17	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,122,180.51	1,122,180.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201944681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	EQUIPAMIENTO EDIFICIO ACADÉMICO D COMPLEMENTO		Juárez	Juárez	Juárez	Calle del Rábano 10526, Puerto de Anagra, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Mobiliario y equipo	1	1	1	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	699,974.32	699,974.32	699,974.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201944695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES		Juárez	Juárez	Juárez	Calle del Rábano 10526, Puerto de Anagra, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Cuarto(s)	1	1	1	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,297,916.89	2,297,916.89	2,297,916.89	2,297,916.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201710502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	ADECUACIÓN Y MEJORAS DEL EDIFICIO D DEL IT	23708273	Juárez	Juárez	Juárez	Av del Charro, Omega, Cd Juárez, Chih., México	Metros	1	1	1	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,149.98	23,114,416.64	23,114,416.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401875817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	21101054	Camargo	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	Unnamed Road, Cuatro Milpas, 33759 Cd Camargo, Chih., México	Equipamiento	1	1	0.95	1,749,744.00	1,749,744.00	1,749,744.00	1,749,744.00	1,749,744.00	1,749,744.00	1,749,744.00	1,324,622.34	1,324,622.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302005090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Comunicaciones	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD DE RED DE DATOS E INTERNET A LABORATORIOS PESADOS		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Celdas solares	100	100	100	975,862.12	975,862.12	975,862.12	975,862.12	975,208.20	975,208.20	975,208.20	975,208.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101888027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EDIFICIO	21910254	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	1	1	0	494,000.00	494,000.00	524,996.95	524,996.95	495,608.37	495,608.37	495,608.37	495,608.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101888028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	CORRIDOR DE CONEXIÓN PARA EDIFICIO	21910257	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Conexione(s)	1	1	1	406,000.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	405,999.99	405,999.99	405,999.99	405,999.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101888038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	OBRA DE INSTALACION DE ELEVADOR EN EL EDIFICIO E	21910256	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	1	1	1	587,390.66	587,390.66	587,390.66	587,390.66	585,874.65	583,312.41	583,312.41	583,312.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302005874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO "CELIDAS SOLARES 2DA ETAPA"	21910363	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Celdas solares	100	98.9	48	1,800,000.00	1,800,000.00	1,863,237.34	1,863,237.34	1,842,833.62	1,842,833.62	1,842,833.62	1,842,833.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO FEDERAL	DIRECCION	AVANCES EJERCIDOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
CHH200401882145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	24800482	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa, Chih., México		Equipamiento	1	1	1	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	899,549.24	899,549.24	899,549.24	899,549.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302004989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	EQUIPO ESPECIALIZADO, PLANTA TRATADORA	8962 Y 8963	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	2H42-Y9 El Entronque, Chihuahua, México		Equipamiento	1	1	1	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,974,787.11	4,974,787.11	4,974,787.11	4,974,787.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302005082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	Planta tratadora de aguas residuales	2021-2K01702-A-8839	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Niños Héroos 2020, Esperanza, Nuevo Casas Grandes, Chih., México		Planta(s)	1	1	1	1,900,000.00	1,900,000.00	1,899,998.50	1,899,998.50	1,899,998.50	1,899,998.50	1,899,998.50	1,899,998.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302005142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	INVERNADERO	2021-2K01702-A-8839	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Niños Héroos 2020, Esperanza, Nuevo Casas Grandes, Chih., México		Piezas	1	1	1	1,100,000.00	1,100,000.00	1,090,449.99	1,090,449.99	1,090,449.99	1,090,449.99	1,090,449.99	1,090,449.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302005810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Universidad Tecnológica de Parral	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	UTP0005	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	UTP, 33904 Hidalgo del Parral, Chih., México		Metros cuadrados de construcción	1262.5	1262.5	0.3	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	517,396.80	517,396.80	517,396.80	517,396.80	cto1: numero_contrato:ICHF-188/2021,contralista:SIERRA LA GOMERA S.P.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL, monto:1724656.01, importe_modificado:1724656.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302005850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE Y ACCESO VEHICULAR PRINCIPAL	UTP006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	UTP, 33904 Hidalgo del Parral, Chih., México		Aula	1	1	0.99	799,999.87	799,999.87	799,999.87	799,999.87	797,647.37	797,647.37	797,647.37	797,647.37	cto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICHF-075/2021-R, contralista:JOSE ARANDA VALENZUELA, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL, monto:797648.25, importe_modificado:797468.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201944051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	4-Gobernación	EDIS-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	SCOP	CONSTRUCCIÓN D E LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE CD. CUAUHTEMOC, CHIH.	21701936	Cuahtémoc	Cuahtémoc	San Antonio (Carril)	Ex-Agriculto San Antonio, Cd Cuahtémoc, Chih., México		Lote	1	1	1	16,459,308.20	16,459,308.20	16,455,072.10	16,455,072.10	16,455,072.10	16,455,072.10	16,455,072.10	16,455,072.10	cto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:344-CP-0014/21-DOP-OBRA, contralista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:1.6455079797, importe_modificado:1.6455079797	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201943231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	8-Agricultura y Desarrollo Rural	3263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Secretaría de Desarrollo Rural	Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av División del Nte 362, Atavista, 31200 Chihuahua, Chih., México		Lote	20	20	20	73,100,000.00	73,100,000.00	73,100,000.00	73,100,000.00	73,100,000.00	73,100,000.00	73,100,000.00	73,100,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301979537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE ESTADO DE CHIHUAHUA	INCORPORACION DEL POZO NUMERO 2 - 147559	147559	Ascensión	Ascensión	Ascensión	RANCHERIA SECTOR DIAZ, 21820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE Y LA INCORPORACION DEL POZO NUMERO 2 SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS AJUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL ASCENSION AL ESTE DE NUESTRO MUNICIPIO		Pozo(s)	1	1	1	10,590,560.00	4,595,224.00	4,622,681.71	9,224,316.25	9,224,316.25	9,224,316.25	9,224,316.25	9,224,316.25	9,224,316.25	cto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:035-2021-JCAS-AD-E23-PROGUA, contralista:PERFORACIONES, CONSTRUCCIONES Y TUBERIA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:959473.47, importe_modificado:959473.47, cto2: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105549-contralista:, convocante:MUNICIPIO DE ASCENSION, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTERIOR DE AGUA POTABLE, EN LA LOC. DE LOS CHICHUÉROS, EL CHIHUITE, LA LOBERA Y MESA DEL TRIGÜ, EN EL MPIO. DE GUACHOCHI.	22701611	Guachochi	Guachochi	Los Chiqueros	Guachochi, Chih., México		Lote	1	1	1	2,748,600.00	2,748,600.00	2,670,727.50	2,670,727.50	2,670,727.50	2,670,727.50	2,670,727.50	2,670,727.50	2,670,727.50	cto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:047-2021-JCAS-LO-E27-PROGUA, contralista:CONSTRUCCIONES Y AGROSERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:888664.27, importe_modificado:888664.27	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL PILAR MPIO. DE MORIS, CHIHUAHUA.	24700420	Moris	Moris	El Pilar	33346 El Pilar, Chih., México		Planta(s)	1	1	1	3,405,024.88	3,405,024.88	3,404,985.57	3,404,985.57	3,404,985.57	3,404,985.57	3,404,985.57	3,404,985.57	3,404,985.57	cto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:018-2021-JCAS-LO-E2-PROGUA, contralista:GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:681049.76, importe_modificado:681049.76	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA SEGUNDA ETAPA (2 DE 3) DEL SISTEMA DE ALICANTARILADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE OJINAGA, MPIO DEL M.N. CHIH.	25200749	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Ojinaga, Chih., México		Lote	1	1	1	9,252,054.04	9,252,054.04	9,103,908.98	9,103,908.98	9,103,908.98	9,103,908.98	9,103,908.98	9,103,908.98	9,103,908.98	cto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:048-2021-JCAS-LO-E28-PROGUA, contralista:CONSTRUCIONORA MARI S. A. DE C.V., convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:2.0377423387, importe_modificado:2.0377423387	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS, MPIO DEL M.N. EN CHIH.	25800233	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos, Chih., México		Planta(s)	1	1	1	3,720,459.92	3,720,459.92	3,720,266.95	3,720,266.95	3,720,266.95	3,720,266.95	3,720,266.95	3,720,266.95	cto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:020-2021-JCAS-LO-E4-PROGUA, contralista:SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:826768.71, importe_modificado:826768.71	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ATARIAS (2 DE 3 ETAPAS) EN LA LOC. DE CERCAHUI, MPIO. DE URIQUE	26501046	Urique	Urique	Cercahui	33421 Cercahui, Chih., México		Lote	1	1	1	4,221,116.18	4,221,116.18	4,220,992.96	4,220,992.96	4,220,992.96	4,220,992.96	4,220,992.96	4,220,992.96	cto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-2021-JCAS-LO-E9-PROGUA, contralista:CONSTRUCIONORA YERAPAVO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:6030165.97, importe_modificado:6030165.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201927265	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL J. CLOUTIER ENTRE CONVENCIÓN DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEÓN. - 57154	57154	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE MANUEL J. CLOUTIER INTERIOR EN COLONIA QUINTA GRACA, 37757 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONVENCIÓN DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEON, CALLE MUTUALISMO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE		Metros lineales	837	837	837	6,457,494.65	5,054,051.65	3,620,752.40	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	cto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-P-PCA-006-2021, contralista:CARLOS ALARCON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:529799.8, importe_modificado:529799.8	En Ejecución	Validado avances	(ebs): (observación-Esta obra se encuentra terminada fiscalmente, sin embargo, el avance financiero se encuentra suspendido debido a las cuentas hackeadas y bancario al mismo existe un proceso con la policía obrerista misma que esta dando tramite. Trimestre: I, 2022. Insumario:meisovalvass, fecha:2022-04-21)

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	EJECUCION RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION/RENTAS	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS
CHH210201927340	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CAMARGO	PAVIMENTACION EN CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE PALERMO - 57399	57399	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA 3372 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PALERMO Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE CARLOS AMECHUA LA CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA SE	Metros lineales	71	71	71	262,199.17	162,199.17	134,578.27	201,402.96	201,402.96	201,402.96	201,402.96	201,402.96	201,402.96	ctto1: tipo: obra/Obra, numero_contrato:OP-LP-PCA-026-2021, contratista:CARLOS ALARCON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:6529799.8, importe_modificado:6529799.8	Terminado	Validado avances	(zbs1: observación Esta obra se encuentra terminada físicamente, sin embargo, el avance financiero se encuentra suspendido debido a las cuentas hacendadas al banco así mismo existe un proceso con la policía cibernética misma que esta dando trámite, trimestre:1.0, usuario:melsaiovasc, fecha:2022-04-21)
CHH210201927703	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIA ISAI DE GINTHER (ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑÓN Y CALLE LIBERTAD), CALLE COLEGIO HEROICO MILITAR LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA	58667	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE MARIA ISAI DE GINTHER INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 33778 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑÓN BLANCO Y CALLE LIBERTAD, CALLE COLEGIO HEROICO MILITAR LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA	Metros lineales	269	269	269	1,683,780.61	783,789.18	705,554.43	1,563,972.55	1,563,972.55	1,563,972.55	1,563,972.55	1,563,972.55	1,563,972.55	ctto1: tipo: obra/Obra, numero_contrato:OP-LP-PCA-026-2021, contratista:CARLOS ALARCON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:6529799.8, importe_modificado:6529799.8	Terminado	Validado avances	(zbs1: observación Esta obra se encuentra terminada físicamente, sin embargo, el avance financiero se encuentra suspendido debido a las cuentas hacendadas al banco así mismo existe un proceso con la policía cibernética misma que esta dando trámite, trimestre:1.0, usuario:melsaiovasc, fecha:2022-04-21)
CHH210301951902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA LOCALIDADES VARIAS - 78615	78615	Gobierno de la Entidad	Balleza	Maniano Balleza	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO PUERTO JUSCO - BALLEZA KILOMETRO 49 + 1 RANCHERIA MARIANO BALLEZA CENTRO, 33568 BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y , CARRETERA PUERTO JUSTO BALL	Piezas	109	109	109	1,365,455.60	1,365,455.60	1,365,455.59	1,365,455.59	1,365,455.59	1,365,455.59	1,365,455.59	1,365,455.59	ctto1: numero_contrato:MEJORAMIENTO VIVIENDA INDIGENA, contratista:KAUSICH FERRO Y ACERO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:9108618.85, importe_modificado:9108618.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS LOCALIDADES VARIAS - 78656	78656	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - BATOPILAS KILOMETRO 65 + 63 RANCHERIA BATOPILAS, 34048 BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y , CARRETERA	Piezas	69	69	69	864,446.96	864,446.96	864,446.94	864,446.94	864,446.94	864,446.94	864,446.94	864,446.94	ctto1: numero_contrato:MEJORAMIENTO VIVIENDA INDIGENA, contratista:KAUSICH FERRO Y ACERO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:9108618.85, importe_modificado:9108618.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301958986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA DIEZ DE ABRIL DE LA LABOR RPIO BATOPILAS - 78148	78148	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Labor	BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA LABOR MARGEN DERECHO KILOMETRO 103 + 2 RANCHERIA LA LABOR, 34000 LA LABOR, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA ABREACHI - MORELOS Y , BRECHA LAGUNA ABREACHI MOREL	Comedor(es)	1	1	0.72	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	ctto1: tipo: obra:Administración directa, numero_contrato:101184, contratista:, convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:45000.00, importe_modificado:45000.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE BOCOYNA LOCALIDADES VARIAS - 78677	78677	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bocoyna	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - BOCOYNA KILOMETRO 74 + 1 PUEBLO BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRETERA SAN PEDRO CREEL KM. 74	Piezas	54	54	54	676,361.66	676,361.66	676,361.27	676,361.27	676,361.27	676,361.27	676,361.27	676,361.27	676,361.27	ctto1: numero_contrato:MEJORAMIENTO VIVIENDA INDIGENA, contratista:KAUSICH FERRO Y ACERO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:9108618.85, importe_modificado:9108618.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCOYNA - 90853	90853	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bocoyna	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33201 TRAMO BOCOYNA - BOCOYNA KILOMETRO 74 + 1 PUEBLO BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA - SAN PEDRO Y CARRETERA CUAUHTEMOC - LA JUNTA, CARRETERA SAN PEDRO CREEL K	Metros Cuadrados	1	1	1	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	ctto1: tipo: obra:Administración directa, numero_contrato:106182, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA, monto:62000.00, importe_modificado:62000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA LOCALIDADES VARIAS - 78693	78693	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE DIANA LAURA RIOIAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD LADRILLEROS, 31375 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y , CARRETERA JUAREZ MEXICO KM 360	Piezas	30	30	30	312,450.41	312,450.41	312,450.40	312,450.40	312,450.40	312,450.40	312,450.40	312,450.40	ctto1: numero_contrato:MEJORAMIENTO VIVIENDA INDIGENA, contratista:KAUSICH FERRO Y ACERO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:9108618.85, importe_modificado:9108618.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION PARQUE DEPORTIVA CHIHUAHUA PLAZA DISCOBOLO - 73822	73822	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISIÓN DEL NORTE INTERIOR SN COLONIA ALTAVISTA, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AV. TECNOLÓGICO - AV. DIVISIÓN DEL NORTE Y , AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISIÓN DEL NORTE SN	Metros Cuadrados	1	1	1	11,959,256.00	11,959,256.00	11,959,251.92	11,959,251.92	11,959,251.92	11,959,251.92	11,959,251.92	11,959,251.92	ctto1: tipo: obra/Obra, numero_contrato:DISCOBOL, contratista:GL DISEÑO Y CONSTRUCCION Co. S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, monto:119592567, importe_modificado:119592567	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE PARQUE DEPORTIVA CHIHUAHUA PLAZA FRONTONES - 73926	73926	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISIÓN DEL NORTE INTERIOR SN COLONIA ALTAVISTA, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AV. TECNOLÓGICO - AV. DIVISIÓN DEL NORTE Y , AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISIÓN DEL NORTE SN	Metros Cuadrados	1	1	1	5,241,577.77	5,241,577.77	5,241,524.25	5,241,524.25	5,241,524.25	5,241,524.25	5,241,524.25	5,241,524.25	ctto1: tipo: obra/Obra, numero_contrato:PLAZA FRONTONES, contratista:CPA CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, monto:5241577.77, importe_modificado:5241577.77	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE MINI CIUDAD DE EDUCACION VIAL DEPORTIVA SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA - 74360	74360	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA COLONIA AVALOS DEPORTIVA SUR INTERIOR SN COLONIA AVALOS, 31074 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD FUENTES MARES Y JUAN PABLO Y , COLONIA AVALOS DEPORTIVA SUR ENTRE EL BOULEVARD FUENTES MARES Y JUAN P	Metros Cuadrados	9500	9500	9500	5,255,497.04	5,255,497.04	5,253,727.76	5,253,727.76	5,253,727.76	5,253,727.76	5,253,727.76	5,253,727.76	ctto1: tipo: obra/Obra, numero_contrato:MINI CIUDAD DE EDUCACION VIAL, contratista:DISÑO Y CONSTRUCCION COMEVA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACION Y OBRAS PUBLICAS, monto:5253727.78, importe_modificado:5253727.78	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201895263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DENA CHIHUAHUA CHH - 82145	82145	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SECRETARIA DE LA MARINA FRACCIONAMIENTO VISTAS CERRO GRANDE, 3105 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ABETOS Y CALLE EUCALIPTOS, CARRETERA JUAREZ MEXICO KM 360	Piezas	1	1	1	4,155,455.51	4,155,455.51	3,949,920.04	3,949,920.04	3,949,920.04	3,949,920.04	3,949,920.04	3,949,920.04	ctto1: tipo: obra/Obra, numero_contrato:SEGUNDA ETAPA DE VISTAS CERRO GRANDE, 3105 CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACION Y OBRAS PUBLICAS, monto:3949920.06, importe_modificado:3949920.06	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE ALBERGUE FEMENIL PARA ESTUDIANTES EN CHIHUAHUA CHH - 215867	215867	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE MONTE CAMERON INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD LOS POTREROS, 31146 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIVADA POTRERO DEL LLANO Y CALLE POTRERO HONDO, CALLE POTRERO DE MAPULA CALLE MONTE CAMERON ENTRE PRIVADA	Albergue(s)	1	1	1	2,050,644.42	2,050,644.42	2,029,956.15	2,029,956.15	2,029,956.15	2,029,956.15	2,029,956.15	2,029,956.15	ctto1: tipo: obra/Obra, numero_contrato:ALBERGUE FEMENIL, contratista:GILBERTO IGNACIO MORALES PERA, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACION Y OBRAS PUBLICAS, monto:2029959.05, importe_modificado:2029959.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	





FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	EJECUCIÓN RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	ESTATUS
CH210201895097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA INDIGENA DE EL TULE RIO TUARIPA MPIO GUADALUPE Y CALVO - 78320	78320	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Tule (Rio Tuaripa)	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL TULE RIO TUARIPAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 13 HACIENDA EL TULE (RIO TUARIPA), 33483 EL TULE (RIO TUARIPA) GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - AGUA BLANCA Y ,	Comedor(es)	1	1	0.7	481,000.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	481,000.00	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:011184, contratista: convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:4550000.0, importe_modificado:4550000.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210301951912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO LOCALIDADES VARIAS - 78712	78712	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 235 + 1 CIUDAD GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y	Piezas	161	161	161	2,016,766.84	2,016,766.84	2,016,766.81	2,016,766.81	2,016,766.81	2,016,766.81	2,016,766.81	2,016,766.81	2,016,766.81	ctto1: numero_contrato:MEJORAMIENTO VIVIENDA INDIGENA, contratista:KAUSCH FERRO Y ACERO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:9108618.85, importe_modificado:9108618.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201895101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA INDIGENA DE LA MATANZA MPIO GUADALUPE Y CALVO - 78364	78364	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Matanza	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA MATANZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 22 RANCHERIA LA MATANZA, 33474 LA MATANZA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALAMOS Y , BRECHA GUA	Comedor(es)	1	1	0.6	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:011184, contratista: convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:4550000.0, importe_modificado:4550000.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210301951912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR IGNACIO ALLENDE DE SAN FRANCISCO DE CHIHUATU MPIO GUADALUPE Y CALVO 78382	78382	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Francisco de Chihuatú	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN FRANCISCO DE CHIHUATU KILOMETRO 223 + 3 RANCHERIA SAN FRANCISCO DE CHIHUATU, 33450 SAN FRANCISCO DE CHIHUATU, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRA	Comedor(es)	1	1	0.72	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:011184, contratista: convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:4550000.0, importe_modificado:4550000.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210301953811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELEBACHILLARATO COCHENTA Y SES TREINTA Y CUATRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAZAPARES - 92734	92734	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Guazapares	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33390 TRAMO CHIHUAHUA - GUAZAPARES KILOMETRO 43 + 1 PUEBLO GUAZAPARES, 33390 GUAZAPARES, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUCHIVO - TEMORIS Y , TERRACERIA BAHUCHIVO TEMORIS KILOMETRO 43	Metros Cuadrados	1	1	1	826,414.75	620,000.00	620,000.00	824,638.85	824,638.85	824,638.85	824,638.85	824,638.85	824,638.85	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:23002599PR, contratista:GRUPO CONSTRUKIE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES, monto:826414.75, importe_modificado:826414.75	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210301951915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE GUAZAPARES LOCALIDADES VARIAS - 78748	78748	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Temoris	TERRACERIA TRAMO BAHUCHIVO - TEMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 1 PUEBLO TEMORIS, 33380 TEMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUCHIVO - TEMORIS Y , TERRACERIA BAHUCHIVO TEMORIS KILOMETRO 43 MANO IZQ	Piezas	18	18	18	225,453.89	225,453.89	225,453.24	225,453.24	225,453.24	225,453.24	225,453.24	225,453.24	225,453.24	225,453.24	ctto1: numero_contrato:MEJORAMIENTO VIVIENDA INDIGENA, contratista:KAUSCH FERRO Y ACERO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:9108618.85, importe_modificado:9108618.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201893830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN BARRIO DEL CARMEN CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40253	40253	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN BARRIO DEL CARMEN, 33987 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 224 KILOMETROS PASA A TRAVÉS DE CAMARGO DELICIAS CO	Metros Cuadrados	13	13	13	538,764.95	334,034.27	331,512.41	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-43/2021, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:538602.21, importe_modificado:538602.21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201893836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40569	40569	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE GUILLELMO SACA INTERIOR SN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ 33983 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	4	4	4	191,468.77	128,474.71	127,747.70	206,490.27	206,490.27	206,490.27	206,490.27	206,490.27	206,490.27	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-43/2021, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:538602.21, importe_modificado:538602.21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201893842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA MANUEL LOPEZ DAVILA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40738	40738	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE PRESIDENTE EHEVERIA INTERIOR SN COLONIA MANUEL LOPEZ DAVILA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	4	4	4	165,773.84	102,779.78	102,604.48	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-13-2021, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:165773.84, importe_modificado:165773.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201893844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA LA ESTACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40797	40797	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	INTERIOR SN BARRIO LA ESTACION, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	5	5	5	207,217.28	128,474.71	126,214.99	204,957.55	204,957.55	204,957.55	204,957.55	204,957.55	204,957.55	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-16-2021, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:207217.28, importe_modificado:207217.28	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201893845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40818	40818	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	17	17	17	704,538.77	436,814.04	435,923.34	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-15-2021, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:704538.77, importe_modificado:704538.77	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH210201893846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA FATIMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40870	40870	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONDOCIO COLONIA DE FÉTIMA, 33983 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	7	7	7	290,104.19	179,864.60	178,197.35	288,436.94	288,436.94	288,436.94	288,436.94	288,436.94	288,436.94	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-20-2021, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:290104.19, importe_modificado:290104.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECIBIDO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANACE EJERCIS				DETALLE DE PROYECTO				AVANACE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
															UNIDAD DE MEDIDA	METRA ORIGINAL	METRA MODIFICADA	AVANACE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS
CHH210201893847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40884	40884	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN COLONIA JOSE MARIANO JIMENEZ CENTRO, 33980 JOSE MARIANO JIMENEZ, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	10	10	10	414,434.57	256,949.43	256,012.70	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:OP-18-2021, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocaante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:414434.57, importe_modificado:414434.57	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA CAMPESINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40895	40895	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE DR. ALFONSO QUIROZ INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA, 33985 JOSE MARIANO JIMENEZ, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	7	7	7	290,104.19	179,864.60	179,559.27	289,798.86	289,798.86	289,798.86	289,798.86	289,798.86	289,798.86	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:OP-14-2021, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocaante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:290104.19, importe_modificado:290104.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40949	40949	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE RIO SAN PEDRO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUAREZ, 33987 JOSE MARIANO JIMENEZ, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	8	8	8	331,547.66	205,559.55	204,646.26	330,634.36	330,634.36	330,634.36	330,634.36	330,634.36	330,634.36	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:OP-46-2021, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocaante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:331547.66, importe_modificado:331547.66	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 41408	41408	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE REVOLUCION PROLETARIA INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 33984 JOSE MARIANO JIMENEZ, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	18	18	18	745,982.23	462,508.98	463,572.92	745,051.17	745,051.17	745,051.17	745,051.17	745,051.17	745,051.17	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:OP-21-2021, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocaante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:745982.23, importe_modificado:745982.23	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA PRI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 41445	41445	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA PRI, 33987 JOSE MARIANO JIMENEZ, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	25	25	25	1,036,086.43	642,379.59	641,960.73	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:OP-18-2021, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocaante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:1036086.43, importe_modificado:1036086.43	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 42582	42582	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE DAVID ALVARO INTERIOR SN COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION, 33984 JOSE MARIANO JIMENEZ, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	6	6	6	248,660.74	154,169.66	151,680.46	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:OP-34-2021, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocaante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:248660.74, importe_modificado:248660.74	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	REMODELACION Y ADAPTACION DEL CENTRO COMUNITARIO DAMEL DE CENTRO CIUDAD JUAREZ - 215883	215883	Gobierno de la Entidad	Juarez	Juarez	CALLE PAPAYA COLONIA 15 DE ENERO, 23696 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANGELINA SOBALLE Y CALLE ARTURO GAMIZ, CALLE CAÑAVERA LLORRE LA CALLE PAVAYA Y ANGENINA CALLES CALLE POSTERIOR CAÑAVERA LOCALIZADO EN LA COLONIA	Metros Cuadrados	315	315	315	999,375.22	999,375.22	993,156.28	993,156.28	993,156.28	993,156.28	993,156.28	993,156.28	993,156.28	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:23708437, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS Y URBANIZACION, S.A. DE C.V., convocaante:SECRETARIA DE COMUNICACION Y OBRAS PUBLICAS DE LA FRONTERA, monto:993156.28, importe_modificado:993156.28	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201895192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	REMODELACION DEL ANTIGUO EDIFICIO DE CORRIDOS PARA USO DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA AV LERDO EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA - 80866	80866	Gobierno de la Entidad	Juarez	Juarez	AVENIDA LERDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD CENTRO, 32000 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE MANUEL BERNAL Y CALLE RAMON CORONA, CARRETERA CHIHUAHUA JUAREZ KILOMETRO 360 MANO IZQUIERDA	Bibliotecas(l)	1	1	1	23,547,158.07	23,547,158.07	23,170,568.50	23,170,568.50	23,170,568.50	23,170,568.50	23,170,568.50	23,170,568.50	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:144-OP-002/21-SOPF-OBRA, contratista:CONSTRUCTORA WRITA S.A. DE C.V., convocaante:SECRETARIA DE COMUNICACION Y OBRAS PUBLICAS DE LA FRONTERA, monto:23170568517, importe_modificado:23170568517	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	REMODELACION Y ADAPTACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN UBICADO EN CALLES SIERRA DE NAUCA Y FRANCISCO BACA GALLARDO COLONIA LA CUESTA EN CD JUAREZ CHIH - 216245	216245	Gobierno de la Entidad	Juarez	Juarez	CALLE SIERRA DE NAUCA COLONIA LA CUESTA, 32650 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO BACA GALLARDO Y CALLE JARDIN ORIENTE, CALLE FERVOR PATRIO CALLE SIERRA DE NAUCA Y FRANCISCO BACA GALLARDO COLONIA LA CUESTA CD JU	Metros Cuadrados	514	514	514	1,000,001.66	1,000,001.66	993,807.78	993,807.78	993,807.78	993,807.78	993,807.78	993,807.78	993,807.78	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:23708438, contratista:STAH, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocaante:SECRETARIA DE COMUNICACION Y OBRAS PUBLICAS DE LA FRONTERA, monto:993807.78, importe_modificado:993807.78	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301960147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DE REMODELACION DEL ANTIGUO EDIFICIO DE CORRIDOS PARA USO DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA AV LERDO EN CIUDAD JUAREZ - 219433	219433	Gobierno de la Entidad	Juarez	Juarez	AVENIDA LERDO COLONIA CENTRO, 32000 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE MANUEL BERNAL Y CALLE RAMON CORONA, CALLE IGNACIO DE LA PEÑA UBICADA SOBRE LA AV LERDO ENTRE LAS CALLES MANUEL BERNAL RAMON CORONA E IGNACIO PEÑA EN LA	Bibliotecas(l)	1	1	1	836,572.44	836,572.44	836,572.44	836,572.44	836,572.44	828,801.18	828,801.18	828,801.18	ctto1: tipo_obraObr, numero_contrato:2A ETAPA BIBLIOTECA, contratista:CONSTRUCTORA WRITA S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:830301.12, importe_modificado:830301.12	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUI	PAVIMENTACION CALLE ALVARO OBREGON DE LA CALLE DIFUNDIDO DE MARZO A LA CALLE PABLO LOPEZ DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE MEQUI - 71939	71939	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE ALVARO OBREGON COLONIA PEDRO MEQUI CENTRO, 33137 LAZARO CARDENAS, MEQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEQUI Y , CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MAS O KILOMETROS. PAVIMENTACION DE LA	Metros Cuadrados	13734	13734	13734	7,840,471.23	5,488,329.86	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:106536, contratista: convocaante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUI, monto:5488329.86, importe_modificado:5488329.86	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUI	PAVIMENTACION CALLE EMILIO CARRANZA DE LA CALLE ALVARO OBREGON A LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE MEQUI - 71989	71989	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA PEDRO MEQUI CENTRO, 33137 LAZARO CARDENAS, MEQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEQUI Y , CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MAS O KILOMETROS. PAVIMENTACION DE LA	Metros Cuadrados	13734	13734	13734	3,103,115.17	2,172,180.62	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:106536, contratista: convocaante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUI, monto:2172180.62, importe_modificado:2172180.62	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUI	PAVIMENTACION CALLE MOLINO RINCÓNERO DE LA CALLE ALVARO OBREGON A LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE MEQUI - 71977	71977	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE MOLINO RINCÓNERO COLONIA MOLINO RINCÓNERO, 33137 PEDRO MEQUI, MEQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEQUI Y , CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MAS O KILOMETROS. PAVIMENTACION DE LA CALLE	Metros Cuadrados	5372.64	5372.64	5372.64	4,164,733.43	2,915,313.40	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:106536, contratista: convocaante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUI, monto:2915313.4, importe_modificado:2915313.4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE MORELOS LOCALIDADES VARIAS - 78752	78752	Gobierno de la Entidad	Morelos	Morelos	BRECHA TRAMO AGUA BLANCA - MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 101 Y PUEBLO MORELOS MINERAL, 33450 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y , BRECHA AGUA BLANCA MORELOS KILOMETRO 101, DERECHA	Piezas	35	35	35	438,589.62	438,589.62	438,589.60	438,589.60	438,589.60	438,589.60	438,589.60	438,589.60	ctto1: numero_contrato:MEJORAMIENTO VIVIENDA INDIGENA, contratista:KAUSCH FERRO Y AEREO S.A. DE C.V., convocaante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:9108618.85, importe_modificado:9108618.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECE DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS
CHH210201895104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA PASCUAL OROZCO DE SANTA CRUZ MPIO MORELOS - 78400	78400	Gobierno de la Entidad	Morelos	Santa Cruz	BRECHA TRAMO MORELOS - SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 13 RANCHERIA SANTA CRUZ, 0000 SANTA CRUZ, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MORELOS - LA LAITA Y BRECHA MORELOS LA LAITA KILOMETRO 2 MANO IZQUIERDA,	Comedor(es)	1	1	0.6	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	ctto1: tipo: obra Administración directa, numero_contrato:01184, contratista: convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:455000.0, importe_modificado:455000.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE MORIS LOCALIDADES VARIAS - 78754	78754	Gobierno de la Entidad	Moris	Moris	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAUHTÉMOC - MORIS KILOMETRO 105 + 17 PUEBLO MORIS, 3340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 196, MANO IZQUIERDA	Piezas	16	16	16	235,549.37	235,549.37	235,547.25	235,547.25	235,547.25	235,547.25	235,547.25	235,547.25	235,547.25	ctto1: , numero_contrato:MEJORAMIENTO VIVIENDA INDIGENA, contratista:KAUSCH FERRIO Y AZERO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:9108618.85, importe_modificado:9108618.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COCINA Y BAÑO EN LA COLONIA EL NOGAL MUNICIPAL DE SANTA BARBARA - 69831	69831	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CALLE LERDO COLONIA EL NOGAL, 33884 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA JIMENEZ - SANTA BARBARA, CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ - SANTA BARBARA A 24KILOMETROS AL MARGEN E	Metros Cuadrados	81	81	81	5,291,386.29	2,800,000.00	2,800,000.00	5,291,386.29	5,291,386.29	5,291,386.29	5,291,386.29	5,291,386.29	ctto1: tipo: obra Administración directa, numero_contrato:10048, contratista: convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA, monto:5291386.29, importe_modificado:5291386.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SATEVO - 72781	72781	Gobierno de la Entidad	Satevo	La Joya	CAMINO TRAMO SATEVO - LA JOYA MARGEN DERECHO KILOMETRO 21 + 3 PUEBLO LA JOYA, 33157 LA JOYA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SATEVO Y SE ENCUENTRA A 21.3 KILOMETROS EN DIRECCION SUROESTE DE LA LOCALIDAD	Piezas	130	130	130	161,723.75	80,861.88	80,861.87	161,723.74	161,723.74	161,723.74	161,723.74	161,723.74	ctto1: tipo: obraObr, numero_contrato:MS-2021-AD-210, contratista:SUMINISTROS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO, monto:161723.75, importe_modificado:161723.75	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE SATEVO - 92620	92620	Gobierno de la Entidad	Satevo	Ojo de Agua	TERRACERIA TRAMO SATEVO - OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 7 + 7 RANCHERIA SATEVO, 33150 OJO DE AGUA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y , A 7.7 KILOMETROS EN DIRECCION SUROEST	Tanque(s)	1	1	1	427,443.76	213,721.88	213,721.88	427,440.28	427,440.28	427,440.28	427,440.28	427,440.28	ctto1: tipo: obra Administración directa, numero_contrato:10859, contratista: convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO, monto:27443.76, importe_modificado:427443.76	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL SITIO MUNICIPIO DE SATEVO - 90644	90644	Gobierno de la Entidad	Satevo	San José del Sitio	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JOSE DEL SITIO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 50 + 8 RANCHERIA SAN JOSE DEL SITIO, 33156 SAN JOSE DEL SITIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL FARO - SAN MATTEO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, A	Metros Cuadrados	6	6	6	390,000.00	195,000.00	195,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	ctto1: tipo: obra Administración directa, numero_contrato:10820, contratista: convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO, monto:390000.0, importe_modificado:390000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLONIA CALLES MUNICIPIO DE SATEVO - 90950	90950	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Juan (Colonia Calles)	TERRACERIA TRAMO SATEVO - SAN JUAN COLONIA CALLES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 24 + 8 RANCHERIA SATEVO, 33150 SAN JUAN COLONIA CALLES, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HERMOSILLO Y , SE ENCUENTRA A 24.8 KIL	Piezas	4	4	4	348,895.03	149,558.29	149,558.29	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	ctto1: tipo: obra Administración directa, numero_contrato:10855, contratista: convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO, monto:348895.03, importe_modificado:348895.03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO AL PARQUE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE MUNICIPIO DE URUQUE - 74243	74243	Gobierno de la Entidad	Ururque	Areponapuchi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3345 TRAMO URUQUE - AREPONAPUCHI KILOMETRO 47 + 0 RANCHERIA AREPONAPUCHI, 3345 AREPONAPUCHI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO	Kilómetro lineal	1271.92	1271.92	1271.92	13,887,076.00	13,887,076.00	13,869,485.51	13,869,485.51	13,869,485.51	13,869,485.51	13,869,485.51	13,869,485.51	ctto1: tipo: obraObr, numero_contrato:PARQUE AVENTURA BARRANCAS, contratista:CONSTRUCTORA YEPAAVO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACION Y OBRAS PUBLICAS, monto:13887076.7 y importe_modificado:13887076.7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE URUQUE LOCALIDADES VARIAS - 78762	78762	Gobierno de la Entidad	Ururque	Ururque	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - URUQUE KILOMETRO 86 + 17 PROLONGACION URUQUE, 33420 URUQUE, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUCHIVO Y , CARRETERA CREEL BAHUCHIVO KILOMETRO 96, MANO IZQUIERDA, MÁS 1	Piezas	62	62	62	776,563.39	776,563.39	776,563.38	776,563.38	776,563.38	776,563.38	776,563.38	776,563.38	ctto1: , numero_contrato:MEJORAMIENTO VIVIENDA INDIGENA, contratista:KAUSCH FERRIO Y AZERO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:9108618.85, importe_modificado:9108618.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE URUQUE LOCALIDADES VARIAS - 78785	78785	Gobierno de la Entidad	Unachi	Unachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO LAS ESTRELLAS - URUQUE KILOMETRO 14 + 48 PUEBLO URUACHI, 33000 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO Y , CARRETERA LAS ESTRELLAS SAN JUANITO KILOMETRO	Piezas	32	32	32	400,832.28	400,832.28	400,831.12	400,831.12	400,831.12	400,831.12	400,831.12	400,831.12	400,831.12	ctto1: , numero_contrato:MEJORAMIENTO VIVIENDA INDIGENA, contratista:KAUSCH FERRIO Y AZERO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, monto:9108618.85, importe_modificado:9108618.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402045293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN BAÑO Y CINCO CUARTOS EN SES VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL SITIO, SATEVO - 322657	322657	Satevo	Satevo	San José del Sitio	EIDO , 33150 SAN JOSE DEL SITIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE , A 500 METROS DE LA IGLESIA	Metros Cuadrados	1	1	1	390,000.00	195,000.00	195,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	ctto1: tipo: obra Administración directa, numero_contrato:municipio de satevo, monto:390000.0, importe_modificado:390000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402046408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL SITIO, SATEVO - 326439	326439	Satevo	Satevo	San Juan (Colonia Calles)	EIDO , 33150 SAN JUAN (COLONIA CALLES), SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 300 METROS DEL RIO	Metros lineales	1	1	1	348,895.03	149,558.29	149,558.29	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	ctto1: tipo: obraObr, numero_contrato:326439, contratista:Francisco Manuel Chavez Rubio, convocante:municipio de satevo, monto:348895.03, importe_modificado:348895.03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2103019579537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE ESTADO DE CHIHUAHUA	INCORPORACION DEL POZO NUMERO 2 - 147559	147559	Ascensión	Ascensión	Ascensión	RANCHERIA SECTOR DIAZ, 33820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE Y LA INCORPORACION DEL POZO NUMERO 2 SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL ASCENSION AL ESTE DE NUESTRO MUNICIPIO	Pozos(s)	1	1	1	10,590,560.00	1,500,000.00	1,442,114.58	9,224,316.25	9,224,316.25	9,224,316.25	9,224,316.25	9,224,316.25	9,224,316.25	ctto1: tipo: obraObr, numero_contrato:035-2021-ICAS-AD-E33 PROGLIA, contratista:PERFORACIONES, CONSTRUCCIONES Y TUBERIA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, monto:954973.47, importe_modificado:954973.47, ctto2: tipo: obra Administración directa, numero_contrato:105549, contratista: convocante:MUNICIPIO DE ASCENSION, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA						NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	CONTRATOS
CHH21030191237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CALLE SEXTA EN SAN JUANITO - 114907	114907	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	CALLE ARROYO BARRIO MAGISTERIAL, 3210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA. ENTRE CAMINO ARROYO Y CALLE CERCO PEÑAS, CALLE JUAREZ. ESTA ENTRE CAMINO ARROYO Y CALLE CERCO DE PEÑAS A UN COSTADO CALLE JUAREZ.	Metros Cuadrados	960	960	960	480,520.00	480,520.00	480,520.00	480,520.00	480,520.00	480,520.00	480,520.00	480,520.00	480,520.00	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106243, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BOCOYNA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH21030191342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	PAVIMENTACION ESTACIONAMIMETO COMANDANCIA Y AUDITORIO II ETAPA - 115270	115270	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	COLONIA SALIDA CREEL, 3320 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA CREEL Y CAMINO RIO SAN JUANITO, CAMINO RASTRO. ESTA EN CARRETERA CREEL Y CAMINO RIO SAN JUANITO PASANDO CAMINO RASTRO	Metros Cuadrados	5500	5500	5500	1,727,880.00	1,727,880.00	1,727,880.00	1,727,880.00	1,727,880.00	1,727,880.00	1,727,880.00	1,727,880.00	1,727,880.00	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107768, contratista:, convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH21030191727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	VIVIENDA EN EL POZO SAN JUANITO - 116628	116628	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	BARRIO EL POZO, 3320 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA. ENTRE CAMINO EL POZO Y CALLE SEXTA, CAMINO PANTEON. ESTA ENTRE CAMINO AL POZO Y CALLE SEXTA PASANDO CAMINO AL PANTEON MUNICIPAL.	Cuarto(s)	8	8	8	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107756, contratista:, convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH21030191939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	PAVIMENTACION CALLE SEGUNDA EN SAN JUANITO - 117172	117172	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	CALLE SEXTA BARRIO PENITAS, 3320 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA. ENTRE CALLE CUARTA Y CAMINO ARROYO, CALLE BENITO JUAREZ. ESTA ENTRE CALLE FELIX ANGELES Y CAMINO ARROYO PASANDO LA BETO JUAREZ	Metros Cuadrados	1974	1974	1974	816,499.00	816,499.00	816,499.00	816,499.00	816,499.00	816,499.00	816,499.00	816,499.00	816,499.00	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107763, contratista:, convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH21030191936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LIBROS - 196823	196823	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 3320 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA. ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE BUNGA, CALLE TERCIERA. ESTA ENTRE LA QUINAGA Y LA JUAREZ PASANDO LA TERCERA	Metros Cuadrados	428	428	428	844,829.00	844,829.00	844,829.00	844,829.00	844,829.00	844,829.00	844,829.00	844,829.00	844,829.00	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107761, contratista:, convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH21030191925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	RASTREO CAMINO A PANALACHI - 196794	196794	Bocoyna	Bocoyna	Sisoguichi	PUEBLO SISOGUICHIC, 3320 SISOGUICHIC, BOCOYNA CHIHUAHUA. ENTRE CAMINO ESCUELA PREESCOLAR Y CAMINO PANALACHI, CAMINO RIO SISOGUICHIC. ESTA ENTRE CAMINO ESCUELA PREESCOLAR Y CAMINO A PANALACHI PASANDO RIO SISOGUICHIC	Kilómetro lineal	40	40	40	526,250.00	526,250.00	526,250.00	526,250.00	526,250.00	526,250.00	526,250.00	526,250.00	526,250.00	cto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107763, contratista:, convocante:MUNICIPIO BOCOYNA, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402048014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CAMARGO	CELDA DE RELLENO SANITARIO PRIMERA ETAPA - 332587	332587	Camargo	Camargo	Ejido las Cuevas	TERRACERÍA TRAMO CARRETERA PANAMERICANA - CELDA DE RELLENO SANITARIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 62 + 1 INTERIOR EN EJIDO LAS CUEVAS, 33600 EJIDO LAS CUEVAS, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA PANAMERICANA Y , SE DEBE TOMAR L	Metros Cuadrados	3412	3412	3412	2,603,423.52	2,603,423.52	2,603,423.52	1,789,877.90	1,789,877.90	1,789,877.90	1,789,877.90	1,789,877.90	1,789,877.90	cto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:OP-LP-CRS2-019- 2021, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS MOTI SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:2211730.01, importe_modificado:211730.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201915972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALINAS DEL PIÑON BLANCO ENTRE CALLE MONSIEUR CARLOS AMEZCUA Y CALLE HERIBERTO COLONGO MILITAR - 27884	27884	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE SALINAS DEL PIÑON BLANCO INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSALÍA, 33795 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA. ENTRE CALLE MONSIEUR CARLOS AMEZCUA Y CALLE HERIBERTO COLONGO MILITAR, CALLE LORENZO GONZALEZ ORTEGA PARA LLEG	Metros lineales	1	142.3	55	734,299.16	734,299.16	705,260.73	271,188.60	271,188.60	271,188.60	271,188.60	271,188.60	271,188.60	cto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:OP-LP-PCA-001-2021, contratista:DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S. DE R.L de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:4135096.45, importe_modificado:4135096.45	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación)Esta obra se encuentra terminada fiscalmente, sin embargo, el avance financiero se encuentra suspendido debido a las cuentas hackeadas al banco. Así mismo existe un proceso con la policía cibernetica misma que esta dando tramite. , trimestre:1.0, usuario:melisaalvarez, fecha:2022-04-21]
CHH210201916097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOB. JARDINES DEL DESERTO, 33749 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA. ENTRE CALLE MANUEL J. CLOUTIERE, CALLE MUZICHÉ PARA LLEGAR A LA CALLE SE DEBE DE TOMAR LA CA	28172	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE GOBERNADORA INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL DESERTO, 33749 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA. ENTRE CALLE MANUEL J. CLOUTIERE, CALLE MUZICHÉ PARA LLEGAR A LA CALLE SE DEBE DE TOMAR LA CA	Metros lineales	339.3	339.3	339.3	1,527,723.38	1,527,723.38	1,472,473.08	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	cto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:OP-LP-PCA-001-2021, contratista:DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S. DE R.L de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:4135096.45, importe_modificado:4135096.45	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación)Esta obra se encuentra suspendida debido al hackeo de cuentas FISM por lo que no tiene avance financiero y avance físico. , trimestre:1.0, usuario:melisaalvarez, fecha:2022-04-21], [obs2: (observación)Esta obra se encuentra terminada fiscalmente, sin embargo, el avance financiero se encuentra suspendido debido a las cuentas hackeadas al banco. Así mismo existe un proceso con la policía cibernetica misma que esta dando tramite. , trimestre:1.0, usuario:melisaalvarez, fecha:2022-04-21]
CHH210201918579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GONZALO L. CONTRASO ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑON BLANCO Y CALLE LIBERTAD - 33846	33846	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE GONZALO L. CONTRASO INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 33778 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA. ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑON BLANCO Y CALLE LIBERTAD, CALLE MARIA SA DE GINTHER. LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA DEN	Metros lineales	592	592	330	1,995,406.29	1,995,406.29	1,957,962.64	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	cto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:OP-LP-PCA-001-2021, contratista:DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S. DE R.L de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:4135096.45, importe_modificado:4135096.45	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación)La obra se encuentra suspendida debido a un hackeo en cuentas FISM. Por lo tanto no tiene avance físico y financiero. , trimestre:1.0, usuario:melisaalvarez, fecha:2022-04-21], [obs2: (observación)Esta obra se encuentra terminada fiscalmente, sin embargo, el avance financiero se encuentra suspendido debido a las cuentas hackeadas al banco. Así mismo existe un proceso con la policía cibernetica misma que esta dando tramite. , trimestre:1.0, usuario:melisaalvarez, fecha:2022-04-21]

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOHO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS		
CHH210201927265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL J. CLOUTIER ENTRE CONVENCIÓN DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEÓN. - 57154	57154	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE MANUEL J. CLOUTIER INTERIOR SN COLONIA QUINTA GRACIA, 37727 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONVENCIÓN DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEÓN, CALLE MUTUALISMO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE	Metros lineales	837	837	837	6,457,494.65	1,403,443.00	1,005,434.84	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	ctto1: tipo_obra,numero_contrato:OP-LP-PCA-006-2021,contratista:CARLOS ALARCON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:6529799.8, importe_modificado:6529799.8	En Ejecución	Validado avances	[obj1: observación Esta obra se encuentra terminada fiscalmente, sin embargo, el avance financiero se encuentra suspendido debido a las cuentas hackeadas al banco. Así mismo existe un proceso con la policía obrerista misma que esta dando tramite, trimestre:1.0, usuario:melsaolvass, fecha:2022-04-21]		
CHH210201927340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CAMARGO	PAVIMENTACIÓN EN CALLE LORENZO CONEROS ORTEGA ENTRI CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE PALERMO - 57399	57399	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSALIA, 37730 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PALERMO Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE CARLOS AMEZCUA LA CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA SE	Metros lineales	71	71	71	262,159.17	100,000.00	76,824.69	201,402.96	201,402.96	201,402.96	201,402.96	201,402.96	201,402.96	ctto1: tipo_obra,numero_contrato:OP-LP-PCA-006-2021,contratista:CARLOS ALARCON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:6529799.8, importe_modificado:6529799.8	Terminado	Validado avances	[obj1: observación Esta obra se encuentra terminada fiscalmente, sin embargo, el avance financiero se encuentra suspendido debido a las cuentas hackeadas al banco. Así mismo existe un proceso con la policía obrerista misma que esta dando tramite, trimestre:1.0, usuario:melsaolvass, fecha:2022-04-21]		
CHH210201927703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIA ISAI DE GINTEHER (ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑÓN Y CALLE LIBERTAD). - 58667	58667	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE MARIA ISAI DE GINTEHER INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 37778 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑÓN BLANCO Y CALLE LIBERTAD, CALLE COLEGIO HEROICO MILITAR LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA	Metros lineales	269	269	269	1,688,780.61	899,991.43	858,418.12	1,568,972.55	1,568,972.55	1,568,972.55	1,568,972.55	1,568,972.55	1,568,972.55	ctto1: tipo_obra,numero_contrato:OP-LP-PCA-006-2021,contratista:CARLOS ALARCON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:6529799.8, importe_modificado:6529799.8	Terminado	Validado avances	[obj1: observación Esta obra se encuentra terminada fiscalmente, sin embargo, el avance financiero se encuentra suspendido debido a las cuentas hackeadas al banco. Así mismo existe un proceso con la policía obrerista misma que esta dando tramite, trimestre:1.0, usuario:melsaolvass, fecha:2022-04-21]		
CHH210201931711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS JARAMILLO ENTRE LA CALLE LUIS JARAMILLO Y CALLE LIZ ELENIA BEJARANO. - 73380	73380	Camargo	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	CALLE LUIS JARAMILLO INTERIOR SN COLONIA ROMA, 37777 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE POMPEYO VALLES Y CALLE LUIS JARAMILLO SE UBICA EN LA COLONIA ROMA EN	Metros lineales	139	139	139	840,820.05	840,820.05	541,559.68	135,389.92	135,389.92	135,389.92	135,389.92	135,389.92	135,389.92	ctto1: tipo_obra,numero_contrato:OP-LP-PCA-007-2021,contratista:OSWEN EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S. DE R. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:2676383.44, importe_modificado:2676383.44	En Ejecución	Validado avances	[obj1: observación Esta obra se encuentra terminada fiscalmente, sin embargo, el avance financiero se encuentra suspendido debido a las cuentas hackeadas al banco. Así mismo existe un proceso con la policía obrerista misma que esta dando tramite, trimestre:1.0, usuario:melsaolvass, fecha:2022-04-21]		
CHH210201918564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN COLONIA LAS TORRES, TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 33806	33806	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE TASA COLONIA LAS TORRES, 31066 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TASA Y CALLE ROSARIO, CALLE VENCEREMOS LA PAVIMENTACIÓN SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE TASA ENTRE LAS CALLES ROSARIO Y VENCEREMOS DE LA COLO	Metros Cuadrados	5826	5826	5826	4,510,550.00	4,510,550.00	4,150,016.25	4,150,016.25	4,150,016.25	4,150,016.25	4,150,016.25	4,150,016.25	4,150,016.25	ctto1: tipo_obra,numero_contrato:NO. 024/2021,contratista:SHAG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:4150016.26, importe_modificado:4150016.26	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201919396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 36073	36073	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PUERTO CARRILLO COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUERTO CARRILLO Y CALLE PUERTO DELANEAL, CALLE PUERTO DEL ANGEL LA PAVIMENTACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PUERTO CAR	Metros Cuadrados	4496	4496	4496	3,309,900.00	3,309,900.00	3,253,630.23	3,253,630.23	3,253,630.23	3,253,630.23	3,253,630.23	3,253,630.23	3,253,630.23	3,253,630.23	ctto1: tipo_obra,numero_contrato:NO. 028/2021,contratista:GRUPO INDUSTRIAL TRES VIAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:9560133.96, importe_modificado:9560133.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201919867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 37250	37250	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SECRETARIA DE LA MARINA COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SECRETARIA DE LA MARINA Y CALLE TOPOBIAMPO, CALLE CARRILLO LA PAVIMENTACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE SECRET	Metros Cuadrados	6553	6553	6553	3,439,699.98	3,439,699.98	3,198,443.98	3,198,443.98	3,198,443.98	3,198,443.98	3,198,443.98	3,198,443.98	3,198,443.98	3,198,443.98	ctto1: tipo_obra,numero_contrato:NO. 028/2021,contratista:GRUPO INDUSTRIAL TRES VIAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:9560133.96, importe_modificado:9560133.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201919882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 37302	37302	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PROGRESO COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE CARRILLO, CALLE TOPOBIAMPO LA PAVIMENTACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LOS CALLES CARRILLO Y	Metros Cuadrados	6005	6005	6005	3,394,429.95	3,394,429.95	3,108,059.50	3,108,059.50	3,108,059.50	3,108,059.50	3,108,059.50	3,108,059.50	3,108,059.50	3,108,059.50	3,108,059.50	ctto1: tipo_obra,numero_contrato:NO. 028/2021,contratista:GRUPO INDUSTRIAL TRES VIAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:9560133.96, importe_modificado:9560133.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201920833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRAN VALLERÍA Y VALLE I, (TRAMO 4), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 40458	40458	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA MEXICO, 31140 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SE LLEVARA A CABO EN VARIOS TRAMOS Y CALLE DE LA COLONIA NUEVO DELICIAS, CALLE VALLE DE LA CAVERNA TRAMO CALLE VALLE DE	Metros lineales	360	360	360	2,572,672.73	2,572,672.73	1,894,692.04	1,894,692.04	1,894,692.04	1,894,692.04	1,894,692.04	1,894,692.04	1,894,692.04	1,894,692.04	1,894,692.04	ctto1: tipo_obra,numero_contrato:NO. 026/2021, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:5656084.72, importe_modificado:5656084.72	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301963979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE NUEVA ESPAÑA Y CALLE 66 1/2, COLONIA VISTAS CERRO GRANDE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 67217	67217	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 66 1/2 COLONIA VISTAS CERRO GRANDE, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 66 1/2 Y CALLE NUEVA ESPAÑA, LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SE LLEVARA A CABO EN LAS INMEDIACIONES UBICADAS EN LA CALLE 66 1	Metros Cuadrados	206	206	206	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	ctto1: tipo_obra,numero_contrato:NO. 085/2021,contratista:ALEJANDRO ARZMEENDI ARMEENDI, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:323994.05, importe_modificado:323994.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACIÓN, BANQUETAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ALBERGUE CULTURAL UBICADO EN AV. PUNTA ALAMILLO Y PARQUES DE ORIENTE EN PARR. PUNTA ORIENTE. - 30683	30683	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA PARQUE DE ORIENTE FRACCIONAMIENTO PUNTA ORIENTE, 31185 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PARQUE DE ORIENTE Y AVENIDA PUNTA ALAMILLO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LAS INMEDIACIONES DEL ALBERGUE CULTURAL PU	Metros Cuadrados	881	881	881	4,604,463.56	4,604,463.56	4,604,463.56	4,604,463.56	4,604,463.56	4,604,463.56	4,604,463.56	4,604,463.56	4,604,463.56	4,604,463.56	4,604,463.56	ctto1: tipo_obra,numero_contrato:NO. 102/2021,contratista:EPORACA CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:3518256.86, importe_modificado:4703602.7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301973872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TERCERA ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAGUNA DE ZARAGOZA, EN LA COLONIA NUEVO DELICIAS, EL SAUJ, DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA. - 123080	123080	Chihuahua	Chihuahua	Colonia Nueva Delicias	CALLE 3RA COLONIA NUEVO DELICIAS, 31830 COLONIA NUEVO DELICIAS, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 3RA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE IGNACIO JARAMILLO LA PAVIMENTACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE TERCERA DE LA COLONIA.	Metros Cuadrados	1350	1350	1350	1,721,496.07	1,721,496.07	1,717,576.34	1,717,576.34	1,717,576.34	1,717,576.34	1,717,576.34	1,717,576.34	1,717,576.34	1,717,576.34	1,717,576.34	ctto1: tipo_obra,numero_contrato:NO. 092/2021,contratista:GAMEROS Y LIEUVANO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, monto:1717576.35, importe_modificado:1717576.35	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECENAL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210201921636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN CAMINOS RURALES UBICADO EN EL FARO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUAHUA - 43220	43220	Chihuahua	Chihuahua	El Faro	EJIDO EL FARO, 31683 EL FARO, CHIQUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA SEÑALIZACION SE LLLEVARA ACABO EN VARIOS CAMINOS DEL EJIDO EL FARO	Metros lineales	15000	15000	15000	195,402.00	195,402.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:NO.046/2021, contratista:SIROVAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIQUAHUA, monto:638000.0, importe_modificado:638000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301972328	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 118506	118506	Coronado	Coronado	Las Pilas (Ejido Taticá y San Andrés)	EJIDO LAS PILAS, 33996 LAS PILAS (EJIDO TATACA Y SAN ANDRES), CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y , LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE VA A CONSTRUIR EN LA PARTE CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS	Canchal(s)	1	1	1	250,000.00	200,000.00	200,000.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:118506, contratista:JORGE ADRIAN BIBRESCAS CERVANTES, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301972328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 118506	118506	Coronado	Coronado	Las Pilas (Ejido Taticá y San Andrés)	EJIDO LAS PILAS, 33996 LAS PILAS (EJIDO TATACA Y SAN ANDRES), CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y , LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE VA A CONSTRUIR EN LA PARTE CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS	Canchal(s)	1	1	1	250,000.00	50,000.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:118506, contratista:JORGE ADRIAN BIBRESCAS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE CORONADO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402029000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	RIEGO DE SELLO EN CIENEGA DE CASTILLA EN CD. CIUDAD CUAUHTÉMOC CHI. - 259264	259264	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Ciénega de Castilla (Ciénega Tres Castillos)	COLONIA CIENEGA DE CASTILLO (CIENEGA TRES CASTILLOS), 31605 CIENEGA DE CASTILLO (CIENEGA TRES CASTILLOS), CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA DE CIENEGA DE CASTILLO EN EL MUNICIPIO D	Metros Cuadrados	4875	4875	4875	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MC-2117082-082, contratista:CONSTRUCIONA KORNELSEN SA DE CV, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:1162147.87, importe_modificado:1162147.87	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402027857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MICHOCACAN ENTRE C 24A Y C. 30A EN CD. CUAUHTÉMOC CHI. - 255680	255680	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE MICHOCACAN COLONIA REFORMA, 31590 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE LA CALLE MICHOCACAN ENTRE C 24A Y C. 30A EN CD. CUAUHTÉMOC CHI. - 255680	Metros Cuadrados	3710	3710	3710	2,770,655.08	2,770,655.08	2,752,529.99	2,752,529.99	2,752,529.99	2,752,529.99	2,752,529.99	2,752,529.99	2,752,529.99	2,752,529.99	2,752,529.99	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MC-2117090-090, contratista:GERARDO HUERTA GUZMAN, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:891551.19, importe_modificado:891551.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402028157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 82A ENTRE HALCONES Y CIGÜERAS CD. CUAUHTÉMOC CHI. - 256530	256530	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE 82A COLONIA TIERRA NUEVA, 31534 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE LA CALLE 82A Y LA CALLE 82A ENTRE HALCONES Y CIGÜERAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 82 ENTRE HALCONES Y CIGÜERAS DE LA CD DE CUAUHTÉMOC	Metros Cuadrados	1506.6	1506.6	1506.6	1,237,676.40	1,237,676.40	1,182,350.20	1,182,350.20	1,182,350.20	1,182,350.20	1,182,350.20	1,182,350.20	1,182,350.20	1,182,350.20	1,182,350.20	1,182,350.20	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MC-2117091-091, contratista:ALJANDRO CASTILLO BARAY, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:604588.36, importe_modificado:604588.36	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402028187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 48A ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE CARLOS ENRIQUEZ EN CD. CUAUHTÉMOC CHI. - 256652	256652	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE 48A COLONIA LOS ACALDES, 31536 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE LA CALLE 48A Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE CARLOS ENRIQUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 48A ENTRE AYUNTAMIENTO Y CARLOS ENRIQUEZ EN COLONIA A	Metros Cuadrados	2212	2212	2212	1,841,672.02	1,841,672.02	2,503,115.14	2,503,115.14	2,503,115.14	2,503,115.14	2,503,115.14	2,503,115.14	2,503,115.14	2,503,115.14	2,503,115.14	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MC-2117089-089, contratista:STAH CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:70504.81, importe_modificado:70504.81	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402051447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REPARACION DE DOMO METALICO DE ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON EN CD. CUAUHTÉMOC CHI. - 345482	345482	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	COLONIA BENITO JUAREZ, 31540 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA CIUDAD DE CUAUHTÉMOC	Piezas	1	1	1	62,882.00	62,882.00	116,161.09	116,161.09	116,161.09	116,161.09	116,161.09	116,161.09	116,161.09	116,161.09	116,161.09	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MC-2117095-095, contratista:JAVIER ARMANDO FONG RIOS, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:137992.58, importe_modificado:137992.58	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PROLONGACION DE LA CALLE 7A ENTRE PELICANOS Y PAVORREALES EN COL. GRANAS EL VENADO EN EL SECCIONAL DE ALVARO ORBEGON - 66922	66922	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Granas el Venado	CALLE 7A COLONIA GRANAS EL VENADO, 31610 GRANAS EL VENADO, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE PAVORREALES Y CALLE PELICANOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DE EL VENADO EN EL SECCIONAL DE ALVARO ORBEGON EN LA CALLE	Metros Cuadrados	4312	4312	4312	5,317,709.46	5,317,709.46	4,824,889.31	4,824,889.31	4,824,889.31	4,824,889.31	4,824,889.31	4,824,889.31	4,824,889.31	4,824,889.31	4,824,889.31	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MC-2117010-010, contratista:DISEÑOS INTEGRALES, PLANEACION E INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V., convocante:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:2713931.95, importe_modificado:2713931.95	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402051076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	ELECTRIFICACION EN EL SECTOR 5 Y 6 EN GRANAS EL VENADO - 343907	343907	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Granas el Venado	COLONIA GRANAS EL VENADO, 31610 GRANAS EL VENADO, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DE EL VENADO EN EL SECCIONAL DE ALVARO ORBEGON	Piezas	30	30	30	62,882.10	62,882.10	293,324.39	293,324.39	293,324.39	293,324.39	293,324.39	293,324.39	293,324.39	293,324.39	293,324.39	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MC-2117092-092, contratista:SERGIO PATRICIO PANAGLIA PEREZ, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:296182.43, importe_modificado:296182.43	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402051491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REMODELACION DE PARQUE EN EL SECCIONAL DE LAZARO CARDENAS. - 345667	345667	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Lázaro Cárdenas	COLONIA LAZARO CARDENAS, 31611 LAZARO CARDENAS, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA DE LAZARO CARDENAS EN EL PARQUE DEL SECCIONAL	Plantal(s)	1	1	1	62,882.15	62,882.15	460,733.82	460,733.82	460,733.82	460,733.82	460,733.82	460,733.82	460,733.82	460,733.82	460,733.82	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MC-2117096-096, contratista:IBAN MIRAMONTES GOMEZ, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:36620.75, importe_modificado:36620.75	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402032346	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	RIEGO DE SELLO EN EJIDO TASCATE DEL AGUILA EN CD. CUAUHTÉMOC CHI. - 270880	270880	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Táscate del Águila	COLONIA TASCATE DEL AGUILA, 31605 TASCATE DEL AGUILA, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO DE TASCATE DEL AGUILA EN CD. CUAUHTÉMOC CHI.	Metros Cuadrados	1400	1400	1400	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	ctto1: tipo_obra:obra, numero_contrato:MC-2117083-083, contratista:CONSTRUCIONA KORNELSEN SA DE CV, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:1127547.97, importe_modificado:1127547.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	EJECUCIÓN RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA						NOMBRE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO				
CHH210402040422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE DELICIAS	EQUIPAMIENTO EN PARQUE LAS PALMAS, FRACC. SAN CARLOS - 304492	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE CALOITA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS, 2306 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE OBSIDIANA Y AVENIDA PLATINO, CALLE PIRITA CALLE CALOITA ENTRE CALLE OBSIDIANA Y AVENIDA PLATINO FRACC. SAN CARLOS	Piezas	5	5	5	473,196.71	473,196.71	473,421.60	473,421.60	471,421.60	471,421.60	471,421.60	471,421.60	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:06-OP-FISM2021-2021-16, contratista:CONSTRUPARKS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:471421.6, importe_modificado:471421.6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE DELICIAS	EQUIPAMIENTO DE PARQUE FUNDADORES - 305285	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA JESICA JURADO CIUDADANO INTERIOR SN COLONIA SECTOR ORIENTE, 3300 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA FEDERAL NUMERO 45 Y CALLE SEXTA NORTE, AVENIDA RIO CONDICHOS PONIENTE AVENIDA JESICA JURADO CIUDADANO ENTRE	Piezas	12	12	12	1,199,924.60	1,199,924.60	1,196,483.63	1,196,483.63	1,196,483.63	1,196,483.63	1,196,483.63	1,196,483.63	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:07-OP-FISM2021-2021-16, contratista:CONSTRUPARKS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:1196483.64, importe_modificado:1196483.64	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402040624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE DELICIAS	EQUIPAMIENTO EN PLAZA BENITO JUAREZ - 305595	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA DEL PARQUE INTERIOR SN COLONIA CIUDAD DELICIAS CENTRO, 3300 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR AVENIDA DEL PARQUE ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE Y AV	Piezas	9	9	9	564,141.08	564,141.08	562,115.75	562,115.75	562,115.75	562,115.75	562,115.75	562,115.75	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:09-OP-FISM2021-2021-16, contratista:CONSTRUPARKS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DELICIAS, monto:562115.76, importe_modificado:562115.76	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUCO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE CHINIPAS - 71415	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Chinipas de Almada	CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CHINIPAS DE ALMADA, 3330 CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA-CLAUHUATEPEC Y TERRACERA TEMORIS - CHINIPAS, TERRACERA TEMORIS CHINIPAS 49 KILOMETROS D	Metros lineales	1	1	1	2,980,000.00	1,420,000.00	1,419,147.53	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-233000468, contratista:STAH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS, monto:2980000.0, importe_modificado:2980000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELEBAHILLERATO OCHENTA Y SEIS TREINTA Y CUATRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAZAPARES - 92734	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Guazapares	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33390 TRAMO CHIHUAHUA - GUAZAPARES KILOMETRO 43 - 1 PUEBLO GUAZAPARES, 33380 GUAZAPARES, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERA BAHUICHICO - TEMORIS Y , TERRACERA BAHUICHICO TEMORIS KILOMETRO 43	Metros Cuadrados	1	1	1	826,414.75	206,414.75	204,638.85	824,638.85	824,638.85	824,638.85	824,638.85	824,638.85	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:23000599P, contratista:GRUPO CONSTRUIKE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES, monto:826414.75, importe_modificado:826414.75	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN BARRIO DEL CARMEN CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40253	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN BARRIO DEL CARMEN, 33987 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 224 KILOMETROS PASA A TRAVÉS DE CAMARGO DELICIAS CO	Metros Cuadrados	13	13	13	538,764.95	204,730.68	204,730.68	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	536,243.09	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP/49/2021, contratista:STAH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:538602.21, importe_modificado:538602.21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40569	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE GUILLERMO BACA INTERIOR SN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33983 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	4	4	4	191,468.77	62,994.06	78,742.57	206,490.27	206,490.27	206,490.27	206,490.27	206,490.27	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP/49/2021, contratista:STAH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:538602.21, importe_modificado:538602.21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA MANUEL LOPEZ DAVILA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40738	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE PRESIDENTE ENEVERA INTERIOR SN COLONIA MANUEL LOPEZ DAVILA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	4	4	4	165,773.84	62,994.06	62,994.06	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	165,598.54	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-17-2021, contratista:STAH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:165773.84, importe_modificado:165773.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA LA ESTACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40797	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	INTERIOR SN BARRIO LA ESTACION, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	5	5	5	207,217.28	78,742.57	78,742.56	204,957.55	204,957.55	204,957.55	204,957.55	204,957.55	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-16-2021, contratista:STAH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:207217.28, importe_modificado:207217.28	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40818	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	17	17	17	704,538.77	267,724.73	267,724.73	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	703,647.07	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-15-2021, contratista:STAH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:704538.77, importe_modificado:704538.77	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA FATIMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40870	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DE FATIMA, 33981 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	7	7	7	290,104.19	110,239.59	110,239.59	288,436.94	288,436.94	288,436.94	288,436.94	288,436.94	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-20-2021, contratista:STAH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:290104.19, importe_modificado:290104.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA LERDO DE TEJADA INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	10	10	10	414,434.57	157,485.14	157,485.14	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	413,497.84	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-19-2021, contratista:STAH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:414434.57, importe_modificado:414434.57	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECELA RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
CHH210201893848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA CAMPESINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40895	40895	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE DR. ALFONSO QUIROZ INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA 33985 JOSÉ MARIANO JIMENEZ - JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	7	7	7	290,104.19	110,239.59	110,239.59	289,798.86	289,798.86	289,798.86	289,798.86	289,798.86	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-14-2021, contratista:STAH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:290104.19, importe_modificado:290104.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA BENTO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40949	40949	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE RIO SAN PEDRO INTERIOR SN COLONIA BENTO JUAREZ 33987 JOSÉ MARIANO JIMENEZ - JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	8	8	8	331,547.66	125,988.11	125,988.10	330,634.36	330,634.36	330,634.36	330,634.36	330,634.36	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-45-2021, contratista:STAH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:331547.66, importe_modificado:331547.66	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA TIERRA LIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 41408	41408	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE REVOLUCION PROLETARIA INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 33984 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	18	18	18	745,982.23	283,473.25	283,473.25	745,051.17	745,051.17	745,051.17	745,051.17	745,051.17	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-21-2021, contratista:STAH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:745982.23, importe_modificado:745982.23	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA PRI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 41445	41445	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA PRI, 33987 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	25	25	25	1,036,086.43	395,712.84	395,712.84	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	1,035,673.57	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-18-2021, contratista:STAH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:1036086.43, importe_modificado:1036086.43	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201893866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 42582	42582	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE DAVID ALFARO INTERIOR SN COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION, 33984 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	6	6	6	248,660.74	94,491.08	94,491.08	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	246,171.54	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:OP-34-2021, contratista:STAH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ, monto:248660.74, importe_modificado:248660.74	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUI	PAVIMENTACION CALLE ALVARO OBREGON DE LA CALLE DIEGOCHO DE MARZO A LA CALLE PABLO LOPEZ DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE MEQUI - 71939	71939	Gobierno de la Entidad	Mequi	Lázaro Cárdenas	CALLE ALVARO OBREGON COLONIA PEDRO MEQUI CENTRO, 33303 LAZARO CARDENAS, MEQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEQUI Y CARRETERA CHIHUAHUA DELICAS KILOMETRO 72 MARGEN DERECHA MÁS O MENOS KILOMETROS. PAVIMENTACION DE LA	Metros Cuadrados	13734	13734	13734	7,840,471.23	2,352,141.37	0.00	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	numero_contrato:106535, contratista: convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUI, monto:5488329.86, importe_modificado:5488329.86	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUI	PAVIMENTACIÓN CALLE EMILIO CARRANZA DE LA CALLE ALVARO OBREGON A LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE MEQUI - 71989	71989	Gobierno de la Entidad	Mequi	Lázaro Cárdenas	CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA PEDRO MEQUI CENTRO, 33303 LAZARO CARDENAS, MEQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEQUI Y CARRETERA CHIHUAHUA DELICAS KILOMETRO 72 MARGEN DERECHA MÁS O MENOS KILOMETROS. PAVIMENTACION DE LA	Metros Cuadrados	13734	13734	13734	3,103,115.17	930,934.55	0.00	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	numero_contrato:106537, contratista: convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUI, monto:2172180.62, importe_modificado:2172180.62	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUI	PAVIMENTACIÓN CALLE MOLINO RINCÓNEN DE LA CALLE MOLINO RINCÓNEN DE LA CALLE ALVARO OBREGON A LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE MEQUI - 71977	71977	Gobierno de la Entidad	Mequi	Pedro Mequi	CALLE MOLINO RINCÓNEN COLONIA MOLINO RINCÓNEN, 33137 PEDRO MEQUI, MEQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEQUI Y CARRETERA CHIHUAHUA DELICAS KILOMETRO 72 MARGEN DERECHA MÁS O MENOS KILOMETROS. PAVIMENTACION DE LA CAL	Metros Cuadrados	5372.64	5372.64	5372.64	4,164,733.43	1,249,420.03	0.00	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	2,757,718.45	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:186536, contratista: convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEQUI, monto:2915313.4, importe_modificado:2915313.4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COCINA Y BAÑO EN LA COLONIA EL NOGAL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - 69831	69831	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CALLE LERDO COLONIA EL NOGAL, 33884 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA JIMENEZ - SANTA BARBARA, CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ - SANTA BARBARA A 247 KILOMETROS AL MARGEN D	Metros Cuadrados	81	81	81	5,291,386.29	2,491,386.29	2,491,386.29	5,291,386.29	5,291,386.29	5,291,386.29	5,291,386.29	5,291,386.29	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:106469, contratista: convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA, monto:5291386.29, importe_modificado:5291386.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SATEVO - 72781	72781	Gobierno de la Entidad	Satevo	La Joya	CAMINO TRAMO SATEVO - LA JOYA MARGEN DERECHO KILOMETRO 21 + 5 PUEBLA LA JOYA, 33157 LA JOYA SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SATEVO Y CARRETERA CHIHUAHUA SATEVO Y CARRETERA CHIHUAHUA SATEVO SE ENCUENTRA A 21.3 KILOMETROS EN DIRECCION SUROESTE DE LA LOCALIDAD	Piezas	130	130	130	161,723.75	80,861.87	80,861.87	161,723.74	161,723.74	161,723.74	161,723.74	161,723.74	ctto1: tipo_obraObra, numero_contrato:MS-2021-AD-210, contratista:SUMINISTROS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO, monto:161723.75, importe_modificado:161723.75	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE SATEVO - 92620	92620	Gobierno de la Entidad	Satevo	Ojo de Agua	TERRACERIA TRAMO SATEVO - OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 7 + 7 MANCHERA SATEVO, 33150 OJO DE AGUA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PÁRAMO, RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA SATEVO A 7.7 KILOMETROS EN DIRECCION SUROESTE	Tanque(s)	1	1	1	427,443.76	213,718.88	213,718.40	427,440.28	427,440.28	427,440.28	427,440.28	427,440.28	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:105850, contratista: convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO, monto:427443.76, importe_modificado:427443.76	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL SITIO MUNICIPIO DE SATEVO - 90644	90644	Gobierno de la Entidad	Satevo	San José del Sitio	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JOSE DEL SITIO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 5 MANCHERA SAN JOSE DEL SITIO, 33156 SAN JOSE DEL SITIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL FARO - SAN MATEO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CAUTHENCO, A	Metros Cuadrados	6	6	6	390,000.00	195,000.00	195,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	ctto1: tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:105829, contratista: convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO, monto:390000.00, importe_modificado:390000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210301953554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLONIA CALLES MUNICIPIO DE SATEVO - 90950	90950	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Juan (Colonia Callej)	TERRACERÍA TRAMO SATEVO - SAN JUAN COLONIA CALLES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 24 + 8 RANCHERA SATEVO, 33150 SAN JUAN COLONIA CALLES SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HERMOSILLO Y , SE ENCUENTRA A 24.8 KIL	Piezas	4	4	4	348,895.03	199,336.74	199,336.74	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106866, contratista: convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO, monto:248895.03, importe_modificado:348895.03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402043359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE BAIJO DE LA CUEVA A LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 315975	315975	Guachochi	Guachochi	Cerro Grande	CAMINO TRAMO LA CUEVA - CERRO GRANDE MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 10 PUEBLO CERRO GRANDE, 33180 CERRO GRANDE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO ENTRE BAIJO DE LA CUEVA A LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE EN EL MUN	Kilómetro lineal	10	10	10	247,430.20	247,430.20	247,430.20	247,430.20	247,430.20	247,430.20	247,430.20	247,430.20	247,430.20	247,430.20	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27211224, contratista:URBE URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:247430.2, importe_modificado:247430.2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402047021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE M. PLANICANTE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329162	329162	Guachochi	Guachochi	Guachochi	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE M. PLANICANTE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 329162	Metros lineales	200	200	200	462,996.16	462,996.16	462,996.16	462,996.16	462,996.16	462,996.16	462,996.16	462,996.16	462,996.16	462,996.16	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27211269, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:462996.16, importe_modificado:462996.16	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402049795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION CON CONCRETO EN CALLES EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 339381	339381	Guachochi	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	Metros cuadrados de construcción	680.1	680.1	680.1	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	1,062,657.47	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMG/27211406, contratista:APSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUACHOCHI, monto:1062657.47, importe_modificado:1062657.47	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402031636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COL. FCC. VILLA - 267991	267991	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	CALLE 23 DE MARZO COLONIA FRANCISCO VILLA, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE Y CALLE RUBÉN JARAMILLO Y CALLE RODOLFO FIERRO, CALLE AVILENA GALLEGOS LA COLONIA FRANCISCO VILA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA MANCHA URBANA DE L	Metros cuadrados de construcción	891.83	891.83	891.83	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	806,052.75	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGPE-002-OP945, contratista:Construcciones Barrera, convocante:Municipio de Guadalupe, monto:806052.75, importe_modificado:806052.75	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402012477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA CABADREÑA HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 26897	26897	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	COLONIA CABADREÑA, 0000 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y COLONIA CABADREÑA HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA	Conexiones	60	60	60	2,650,000.00	2,650,000.00	2,627,058.54	2,627,058.54	2,627,058.54	2,627,058.54	2,627,058.54	2,627,058.54	2,627,058.54	2,627,058.54	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-LP-FISM-26897-2021, contratista:SAID PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:2627058.54, importe_modificado:2627058.54	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402012481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE LA COLONIA LA FORTUNA, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 17076	17076	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	COLONIA LA FORTUNA, 0000 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y PARA LLEGAR A LA COLONIA LA FORTUNA SE ACCESA POR VIALIDAD ELISA GRIENSEN HACIA LA CARRETERA PARRALCHIHUAHUA	Metros lineales	60	60	60	1,838,687.32	1,838,687.32	1,838,687.32	1,838,687.32	1,838,687.32	1,838,687.32	1,838,687.32	1,838,687.32	1,838,687.32	1,838,687.32	1,838,687.32	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-13-FISM-27076-2021, contratista:ING. LUIS CARLOS BUENO GARDEA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAL, monto:1838687.32, importe_modificado:1838687.32	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402030931	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ELAZAR HOLGUIN ENTRE C. JAIMÉ BANDA Y C. QUIROZ CUARN DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 266095	266095	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE ELZAR HOLGUIN BARRIO LA RANA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JAIMÉ BANDA Y CALLE QUIROZ CUARN, CALLE ELZAR HOLGUIN EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALLE JAIMÉ BANDA A LA CALLE QUIROZ CUARN	Metros Cuadrados	2518.4	2518.4	2518.4	1,122,725.69	35,925.57	0.00	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/73/FISM 2021, contratista:ROBERTO CARLOS ALARCÓN LAZCANO, convocante:MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, monto:1120904.68, importe_modificado:1120904.68	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402030931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ELAZAR HOLGUIN ENTRE C. JAIMÉ BANDA Y C. QUIROZ CUARN DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 266095	266095	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE ELZAR HOLGUIN BARRIO LA RANA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JAIMÉ BANDA Y CALLE QUIROZ CUARN, CALLE ELZAR HOLGUIN EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CALLE JAIMÉ BANDA A LA CALLE QUIROZ CUARN	Metros Cuadrados	2518.4	2518.4	2518.4	1,122,725.69	1,086,800.12	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	1,120,904.68	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/73/FISM 2021, contratista:ROBERTO CARLOS ALARCÓN LAZCANO, convocante:MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, monto:1120904.68, importe_modificado:1120904.68	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402029614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PABLO A CANO ENTRE LA CARRETERA JUÁREZ-PORVENIR Y BOULEVARD OSCAR FLORES EN LA COLONIA PASO DEL NORTE - 261241	261241	Juárez	Juárez	Jesús Carranza (La Colorada)	CALLE PABLO A CANO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JESÚS CARRANZA LA COLORADA, 32722 JESÚS CARRANZA (LA COLORADA), JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARRETERA JUÁREZ-PORVENIR Y CALLE PEDRO OLIVARES, CALLE REGIDOR MUÑOZ QUINTANA	Metros Cuadrados	1273	1273	1273	2,709,510.63	2,709,510.63	3,107,095.46	3,107,095.46	3,107,095.46	3,107,095.46	3,107,095.46	3,107,095.46	3,107,095.46	3,107,095.46	3,107,095.46	3,107,095.46	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-127-2021, contratista:MBZ CONSTRUCTORA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:2709510.63, importe_modificado:3107095.46	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301962805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PABLO GÓMEZ ENTRE LAS CALLES LUCIO CABANAS Y BOULEVARD OSCAR FLORES EN LA COLONIA PABLO GÓMEZ - 55666	55666	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PABLO GÓMEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PABLO GÓMEZ, 32695 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LUCIO CABANAS Y BOULEVARD OSCAR FLORES, CALLE FRANCISCO VILLA ACCESO POR EL BOULEVARD OSCAR FLORES	Metros Cuadrados	3604	3621	3621	6,901,590.74	6,901,590.74	6,899,413.53	6,899,413.53	6,899,413.53	6,899,413.53	6,899,413.53	6,899,413.53	6,899,413.53	6,899,413.53	6,899,413.53	6,899,413.53	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-038-2021, contratista:MBZ CONSTRUCTORA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:6901590.74, importe_modificado:6891390.74	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301962018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NEÓN ENTRE LAS CALLES NARDOS Y ORQUÍDEAS EN LA COL.POPULAR - 44149	44149	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE NEÓN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA POPULAR, 32110 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE ORQUÍDEAS, CALLE SILENIO SE ACCESA POR EL BOULEVARD NORZINGARAY	Metros Cuadrados	618	655.19	655.19	1,479,002.77	1,479,002.77	1,403,942.58	1,403,942.58	1,403,942.58	1,403,942.58	1,403,942.58	1,403,942.58	1,403,942.58	1,403,942.58	1,403,942.58	1,403,942.58	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-073-2021, contratista:INMOBILIARIA EDYDOME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:1479002.77, importe_modificado:1479002.77	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301962435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARGARITAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PASO DEL NORTE NORPONIENTE, 32110 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE LAS CALLES MARGARITAS Y CALLE MOYERBA Y CALLE SECUYA, CALLE OCOYILLO EL ACCESO ES POR EL ARROYO DE LA VIBORAS O CALLE AULFÁN	50784	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MARGARITAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PASO DEL NORTE NORPONIENTE, 32110 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE LAS CALLES MARGARITAS Y CALLE MOYERBA Y CALLE SECUYA, CALLE OCOYILLO EL ACCESO ES POR EL ARROYO DE LA VIBORAS O CALLE AULFÁN	Metros Cuadrados	491	412	412	1,338,930.94	1,338,930.94	1,313,265.12	1,313,265.12	1,313,265.12	1,313,265.12	1,313,265.12	1,313,265.12	1,313,265.12	1,313,265.12	1,313,265.12	1,313,265.12	1,313,265.12	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-051-2021, contratista:VELO URBANIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:1338930.94, importe_modificado:1338930.94	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGEN	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO
CHH210301962850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUSTAVO BAZÁN ENTRE LAS CALLES LORENZO GARCÍA Y PABLO GÓMEZ EN LA COLONIA PABLO GÓMEZ - 56022	56022	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE GUSTAVO BAZÁN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PABLO GÓMEZ, 32095 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE LORENZO GARCÍA Y CALLE PABLO GÓMEZ, CALLE CHE GUEVARA EL ACCESO ES POR EL BOULEVARD OSCAR FLORES Y PABLO GÓMEZ	Metros Cuadrados	1239	1251	1251	2,551,956.84	2,551,956.84	2,419,682.81	2,419,682.81	2,419,682.81	2,419,682.81	2,419,682.81	2,419,682.81	2,419,682.81	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-040-2021, contratista:ING. SAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:2551956.84, importe_modificado:2551956.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402029181	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN EL BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ ENTRE LA AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES LA AVENIDA RAMÓN RIVERA LARA EN LAS COLONIAS DIVISIÓN DEL NORTE Y KM 5 EN LAS AGES 0803700012770,0803700013849,0803700013853, 0803700014669 Y 0803700015120. - 259890	259890	Juárez	Juárez	Juárez	BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA KILOMETRO 5, 31625 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA. ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES Y AVENIDA RAMÓN RIVERA LARA, CALLE MANUEL TRILLO ES UNO DE LOS ACCESOS PRINC	Metros Cuadrados	26676	26676	26676	9,177,998.23	1,300,000.00	913,401.98	9,177,998.23	9,177,998.23	9,177,998.23	9,177,998.23	9,177,998.23	9,177,998.23	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-124-2021, contratista:GRUPO KORACH S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:2022787.68, importe_modificado:2022787.68	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402029181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN EL BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ ENTRE LA AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES LA AVENIDA RAMÓN RIVERA LARA EN LAS COLONIAS DIVISIÓN DEL NORTE Y KM 5 EN LAS AGES 0803700012770,0803700013849,0803700013853, 0803700014669 Y 0803700015120. - 259890	259890	Juárez	Juárez	Juárez	BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA KILOMETRO 5, 31625 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA. ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES Y AVENIDA RAMÓN RIVERA LARA, CALLE MANUEL TRILLO ES UNO DE LOS ACCESOS PRINC	Metros Cuadrados	26676	26676	26676	9,177,998.23	7,877,998.23	8,264,596.25	9,177,998.23	9,177,998.23	9,177,998.23	9,177,998.23	9,177,998.23	9,177,998.23	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-124-2021, contratista:GRUPO KORACH S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:2022787.68, importe_modificado:2022787.68	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402029221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE MIGUEL AHUMADA Y CALLE AGUILERES SERDÁN. - 259991	259991	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CHAVERÍA, 32066 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE MIGUEL AHUMADA Y CALLE AGUILERES SERDÁN, CALLE ARTÍCULO 121 ACCESO A UNA CUADRA DE LA BELGARIÓ DOMÍNGUEZ	Metros Cuadrados	804	804	804	259,777.45	259,777.45	259,777.45	259,777.45	259,777.45	259,777.45	259,777.45	259,777.45	259,777.45	259,777.45	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-124-2021-1, contratista:GRUPO KORACH S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:259777.45, importe_modificado:259777.45	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402029494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL ENTRE EL BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ Y LA CALLE ARROYO EL JARIJÓ EN LA COLONIA DEL PEDREGAL. ACCESO POR EL BOULEVARD OSCAR FLO	260645	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA CUESTA, 32050 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA. ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ Y CALLE ARROYO JARIJÓ, CALLE SIERRA DEL PEDREGAL. ACCESO POR EL BOULEVARD OSCAR FLO	Metros Cuadrados	4154	4154	4154	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	8,253,823.25	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-125-2021, contratista:CP CRUZ SÁENZ S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:8253823.25, importe_modificado:8253823.25	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402044631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Otros Proyectos	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	33901 SERVICIOS INTEGRALES - 330030	320030	Juárez	Juárez	Juárez	ADADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO(S)	1	2	2	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	ctto1: tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP-148-2021, contratista:CPATRICIA ARROYO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:1755312.0, importe_modificado:1755312.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE MELQUIADES ALANÍS TAMEZ ENTRE LA AVENIDA ROSAS PÉREZ SERNA A LA CALLE ARQUITECTURA EN EL INFONAVIT SAN LORENZO - 332307	332307	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MELQUIADES ALANÍS TAMEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INFONAVIT SAN LORENZO, 32420 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA. ENTRE AVENIDA ROSAS PÉREZ SERNA Y CALLE ARQUITECTURA, CALLE CAMINO VIEJO A SAN LORENZO ACCESO POR LA AVE	Metros Cuadrados	5115.4	5115.4	5115.4	2,046,071.65	2,046,071.65	1,861,815.54	2,046,071.65	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	1,861,815.54	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-158-2021, contratista:TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:1861815.54, importe_modificado:1861815.54	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402049605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE LA PERIMETRAL CARLOS AMAYA HASTA ANTES DE LA CALLE ACAPULCO EN LA COLONIA INDUSTRIAL - 338621	338621	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE AYUNTAMIENTO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INDUSTRIAL, 32278 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE PERIMETRAL CARLOS AMAYA Y CALLE ACAPULCO, CALLE HABANA ACCESO POR LA PERIMETRAL CARLOS AMAYA HASTA LAS ESCUELAS JDS	Metros Cuadrados	5120	5120	5120	1,500,000.00	1,500,000.00	1,863,569.83	1,500,000.00	1,863,569.83	1,863,569.83	1,863,569.83	1,863,569.83	1,863,569.83	1,863,569.83	1,863,569.83	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-157-2021, contratista:TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:1863569.83, importe_modificado:1863569.83	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402049717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO PNEUMÁTICO EN LAS CALLES CEBADA ENTRE LAS CALLES CENTRO Y PITAHAYA EN LA COLONIA EL GRANUERO - 339064	339064	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CEBADA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL GRANUERO, 32605 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE PITAHAYA, CALLE TRIGO ACCESO POR LA CALLE CENTRO	Metros Cuadrados	1800	2254.23	2254.23	449,589.95	449,589.95	590,457.55	449,589.95	590,457.55	590,457.55	590,457.55	590,457.55	590,457.55	590,457.55	590,457.55	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-156-2021, contratista:ING. GABRIEL AUDE VENDR, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:801021.46, importe_modificado:801021.46	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301962004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE RECUPERACIÓN DE BASE, CARPETA ASFÁLTICA Y ESTABILIZACIÓN DE SUELO EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES RIVERA DEL BRAVO ENTRE LA CARRETERA JUÁREZ PORVENIR Y RIVERAS DEL CONCHOS Y RIVERAS DEL CONCHOS ENTRE LA CALLE RIVERA DEL BRAVO Y RIVERAS DEL SALADOY RIVERAS DEL SALADO ENTRE RIVERAS DEL CONCHOS Y LA CARRETERA JUÁREZ PORVENIR SE INTERVIENDAN EN LAS AGES 0803700016650, 0803700016646 Y 0803700016631 - 43871	43871	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE RIVERA DEL BRAVO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA RIVERAS DEL BRAVO, 32394 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE CARRETERA JUÁREZ PORVENIR Y CALLE RIVERAS DEL CONCHOS, CALLE RIVERAS DEL SALADO. CONSISTE EN UN CIRCUITO	Metros cuadrados de construcción	28627	54042.29	54042.29	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-067-2021, contratista:GRUPO KORACH S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:29470656.78, importe_modificado:29470656.78	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210402029553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANITA BRENNER ENTRE LAS CALLES JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ Y JUSTINA ALMADA DE URBES EN LA COLONIA PROFRA. SIMONA BARBA- 260870	260870	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ANITA BRENNER INTERIOR SN COLONIA PROFESORA SIMONA BARBA, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ Y CALLE JUSTINA ALMADA DE URBES EN LA COLONIA PROFRA. SIMONA BARBA- 260870	Metros Cuadrados	1546	1546	1546	3,885,217.60	3,885,217.60	3,747,730.29	3,747,730.29	3,747,730.29	3,747,730.29	3,747,730.29	3,747,730.29	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-126-2021, contratista:MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUÁREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:3885217.6, importe_modificado:3885217.6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402029697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIERRA DEL PEDREGAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA CUESTA, 32650 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ Y ARROYO EL JARDIN EN LA COLONIA MADRE ORIENTAL EL ACCESO ES POR EL BOULEVARD OS	261532	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE SIERRA DEL PEDREGAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA CUESTA, 32650 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ Y ARROYO EL JARDIN EN LA COLONIA MADRE ORIENTAL EL ACCESO ES POR EL BOULEVARD OS	Metros Cuadrados	4493	4462.96	4462.96	7,724,140.73	7,724,140.73	7,724,140.73	7,724,140.73	7,724,140.73	7,724,140.73	7,724,140.73	7,724,140.73	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-115-2021, contratista:GRUPO KONRACH S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:7724140.73, importe_modificado:7724140.73	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210402029659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE PARQUE COMUNITARIO DE LOS PARQUES QUE SE UBICA EN LAS CALLES PARQUES DE LAS HADAS Y CALLE PARQUE DE LAS FLORES EN LA COLONIA LOS PARQUES. - 262182	262182	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PARQUE DE LAS FLORES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO LOS PARQUES, 32440 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PARQUE EL DORADO Y CALLE PARQUE DE LAS HADAS, CALLE PARQUE CHAPULTEPEC ACCESO POR EL BOULEVARD TO	Metros Cuadrados	727	726	726	1,254,339.25	1,254,339.25	1,251,673.45	1,251,673.45	1,251,673.45	1,251,673.45	1,251,673.45	1,251,673.45	1,251,673.45	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-136-2021, contratista:PALERMO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:1254339.25, importe_modificado:1254339.25	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402030012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE PARQUE COMUNITARIO PARAIES DE SAN JOSÉ QUE SE UBICA EN LAS CALLES BOULEVARD FUNDADORES Y CALLE COSTA DE LA LUZ EN LA COLONIA PARAIES DE SAN JOSÉ - 262822	262822	Juárez	Juárez	Juárez	BOULEVARD FUNDADORES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PARAIES DE SAN JOSÉ, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE COSTA LUZ Y CALLE FERNANDO DE SAHAGÚN, CALLE COSTA DE LA PAZ ACCESO POR EL BOULEVARD FUNDADORES	Metros Cuadrados	4642	5920	5920	1,216,205.05	1,216,205.05	1,215,509.03	1,215,509.03	1,215,509.03	1,215,509.03	1,215,509.03	1,215,509.03	1,215,509.03	1,215,509.03	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-137-2021, contratista:ING. ANTONIO AREL QUINTANA, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:1216205.05, importe_modificado:1216205.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402030045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO PARAIES DE ORIENTE QUE SE UBICA EN LAS CALLES CALLES DUNAS DE NAMIBIA Y EL BOULEVARD ZARAGOZA EN LA COLONIA PARAIES DE ORIENTE. - 263153	263153	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE DUNAS DE NAMIBIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO PARAIES DE ORIENTE, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DUNAS DE ARABIA ORIENTE Y BOULEVARD ZARAGOZA, CALLE DUNAS DE ARABIA NORTE, A 2 CUADRAS DE LA AV	Metros Cuadrados	2589	2203.5	2203.5	1,825,927.56	1,825,927.56	1,822,759.78	1,822,759.78	1,822,759.78	1,822,759.78	1,822,759.78	1,822,759.78	1,822,759.78	1,822,759.78	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-138-2021, contratista:UIC. IRVIN ALONSO RUIZ ORDOZCO EN ASOCIACIÓN GRUPO HAGO, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:1825927.56, importe_modificado:1825927.56	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402030439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO PARAIES DE SAN ISIDRO EN LAS CALLES SENDEROS DE ALPREDRETE, CALLE SENDEROS DE ORCACTAY Y BOULEVARD FEDERICO DE LA COLONIA PARAIES DE SAN ISIDRO - 264397	264397	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE FUNDADORES DE AMÉRICA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SENDEROS DE SAN ISIDRO, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SENDEROS DE ALPREDRETE Y CALLE SENDEROS DE ORCACTAY, BOULEVARD FEDERICO DE LA COLONIA PARAIES DE SAN ISIDRO - 264397	Metros Cuadrados	1292	1554	1554	1,400,199.43	1,400,199.43	1,397,795.61	1,397,795.61	1,397,795.61	1,397,795.61	1,397,795.61	1,397,795.61	1,397,795.61	1,397,795.61	1,397,795.61	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-139-2021, contratista:ING. ANTONIO AREL QUINTANA, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:1400199.43, importe_modificado:1400199.43	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO TARAHUMARA QUE SE UBICA EN LAS CALLES CANDAMERO Y SAN SACRITO EN LA COLONIA TARAHUMARA - 264637	264637	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CANDAMERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TARAHUMARA, 32223 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SA JACINTO Y CALLE AUISCO, CALLE ARROYO DEL ARENAL EL ACCESO ES POR LA CALLE AUISCO A LA ALTURA DE LA GASERA Y EL PA	Metros Cuadrados	836	841.28	841.28	547,234.13	547,234.13	537,173.85	537,173.85	537,173.85	537,173.85	537,173.85	537,173.85	537,173.85	537,173.85	537,173.85	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-140-2021, contratista:CURIEL PONRAS SESILVA SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:547234.13, importe_modificado:547234.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO DE LA ORACIÓN QUE SE UBICA EN LA CALLE MARTÍN L. GUZMÁN Y LA CALLE LUIS G. INCLÁN EN LA COLONIA INFONAVIT CASAS GRANDES - 265026	265026	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MARTÍN LUIS GUZMÁN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INFONAVIT CASAS GRANDES, 32600 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LUIS GONZAGA INCLÁN Y CALLE VITO ALESSIO MORLES, CALLE LUIS LENDÓN CASTILLO ACCESO POR LA CALLE	Metros Cuadrados	692.4	692.4	692.4	722,374.18	722,374.18	710,023.90	710,023.90	710,023.90	710,023.90	710,023.90	710,023.90	710,023.90	710,023.90	710,023.90	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-141-2021, contratista:GRUPO DESARROLLADORA Y CONSTRUCTOR SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:710161.21, importe_modificado:710161.21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402030677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO JARDINES DEL AEROPUERTO QUE SE UBICA EN LA CALLE HÉLICE Y LA CALLE AEROMÓZOA Y LA CALLE HÉLICE EN LA COLONIA JARDINES DEL AEROPUERTO - 265212	265212	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE AEROMÓZOA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JARDINES DEL AEROPUERTO, 32695 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE HÉLICE Y CALLE AVIACIÓN, CALLE AEROMÓZOA EL ACCESO ES POR LA CALLE AEROMÓZOA A 6 CUADRAS DEL MERCADO DE	Metros Cuadrados	2881	2286.36	2286.36	750,998.93	750,998.93	750,998.93	750,998.93	750,998.93	750,998.93	750,998.93	750,998.93	750,998.93	750,998.93	750,998.93	750,998.93	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-142-2021, contratista:CURIEL PONRAS SESILVA SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:750998.93, importe_modificado:750998.93	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402030707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO BARRANCS DE RIVERAS DEL BRAVO 3 QUE SE UBICA ENTRE LA CALLE RIVERAS DE LAS BARRANCS Y RIVERAS DE LAS PIEDRAS EN LA COL RIVERAS DEL BRAVO ETAPA 3 - 265387	265387	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE RIVERA DE LAS BARRANCS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA RIVERAS DEL BRAVO, 32394 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RIVERA DE LAS PIEDRAS Y CALLE RIVERAS DE LAS PALMAS, CALLE RIVERA DE LAS CAÑAS EL PARQUE ES UNA P	Metros Cuadrados	1866	1543.81	1543.81	1,593,728.22	1,593,728.22	1,576,156.67	1,576,156.67	1,576,156.67	1,576,156.67	1,576,156.67	1,576,156.67	1,576,156.67	1,576,156.67	1,576,156.67	1,576,156.67	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-143-2021, contratista:RODRIGUEZ BAEZA JOSE LUIS, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:1593728.22, importe_modificado:1593728.22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301966675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 4 ENTRE EL BOULEVARD MANUEL GÓMEZ MORÍN Y LA COLONIA ORTIZ RUBIO - 89992	89992	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE 4 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ORTIZ RUBIO, 32548 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE 5 EL ACCESO ES POR EL BOULEVARD MANUEL GÓMEZ MORÍN A LA ALTURA DEL AUTOZONO Y TIENDA EL SU	Metros Cuadrados	933.5	933.5	933.5	2,019,814.98	2,019,814.98	1,833,699.52	1,833,699.52	1,833,699.52	1,833,699.52	1,833,699.52	1,833,699.52	1,833,699.52	1,833,699.52	1,833,699.52	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-093-2021, contratista:URBANIZADORA GINGARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:2019814.98, importe_modificado:2019814.98	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301966690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN ACEQUIA UBICADA EN LA CALLE CALZADA DEL PARQUE Y LA CALLE CALZADA DEL PARQUE EN LA COLONIA MARGARITAS - 90085	90085	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CALZADA DEL PARQUE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MARGARITAS, 33300 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CALZADA DEL PARQUE, CALLE IGNACIO MARRER SE ENCUENTRA ATRÁS DEL CENTRO MÉDICO DE S	Metros Cuadrados	204.1	183.9	183.9	5,150,730.36	5,150,730.36	4,950,352.10	4,950,352.10	4,950,352.10	4,950,352.10	4,950,352.10	4,950,352.10	4,950,352.10	4,950,352.10	4,950,352.10	4,950,352.10	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-072-2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:5150730.36, importe_modificado:5150730.36	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECIBIDO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
CHH210402049414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL FRIOLAR - 337866	337866	Moris	Moris	El Friolar	PUEBLO EL FRIOLAR, 33347 EL FRIOLAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL FRIOLAR	Kilometro lineal	2	2	2	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	312,364.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:3110241, contratista, convocante:MUNICIPIO DE MORIS, monto:312364.0, importe_modificado:312364.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402027806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO LAURA ROCIO GUZMAN BALDEARRAMA - 25544	25544	Namiqupa	Namiqupa	El Terroero	AVENIDA JUAREZ INTERIOR 12960 BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA ENTE LA CALLE 24 Y 22	Metros cuadrados de construcción	288	288	288	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	9,976.52	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:291918, contratista, convocante:MUNICIPIO DE NAMIQUIPA, monto:9976.52, importe_modificado:9976.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402014027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE CENTRO INFANTIL DE BRISOL, 204 ETAPA - 111885	111885	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE AGUAS CALIENTES INTERIOR SN COLONIA HERODES DE LA REFORMA, 31277 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE PASADO DE LA REFORMA Y CALLE LEONA VIVARRO, UBICACION EN ESQUINA CALLE AGUAS CALIENTES INT	Metros Cuadrados	7247	7247	7247	907,205.80	907,205.80	907,205.80	907,205.80	907,205.80	907,205.80	907,205.80	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP2021-ADPISM-132, contratista:GABRIELA DURAN NIETO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, monto:93045.59, importe_modificado:93045.59	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402014070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CORREDOR NORTE EN NUEVO CASAS GRANDES - 113030	113030	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	AVENIDA CONSTITUCION INTERIOR SN COLONIA DUBLAN, 31710 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CALLE DULCE, EN COLONIA DUBLAN ENTRE CALLE 10A Y CALLE 12 COLONIA DUBLAN, CP. 31710	Piezas	42	42	42	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	1,195,400.74	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP2021-LFPMUN-134, contratista:STHAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, monto:1195400.74, importe_modificado:1195400.74	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402016412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	PAVIMENTO CON ASFALTO DE AVE. DE LA ALAMEDA Y C. NOGAL - 173729	173729	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	AVENIDA ALAMEDA INTERIOR SN COLONIA JUAN PABLO II, 31794 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE ALAMEDA Y C. NOGAL, SALIDA FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO	Metros Cuadrados	2562.1	2562.1	2562.1	1,403,549.25	1,403,549.25	1,403,549.25	1,403,549.25	1,403,549.25	1,403,549.25	1,403,549.25	1,403,549.25	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP2021-LFPMUN-126, contratista:ROSA ARMIIDA AVENA MERINO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, monto:1403549.25, importe_modificado:1403549.25	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402020376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	REINVELACION EN CONCRETO ASFALTICO EN AV. DE LA RAZA/C. VICTORIA Y C. EJIDO CASAS GRANDES, CALLE PABLO/CALLE EJIDO CASAS GRANDES Y CALLE ARBOLEADAS. - 227209	227209	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CUIDAD, 00000 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCION EN DIFERENTES PUNTOS	Metros Cuadrados	18174	18174	18174	3,161,537.37	3,161,537.37	3,161,537.37	3,161,537.37	3,161,537.37	3,161,537.37	3,161,537.37	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP2021-LFPMUN-150, contratista:ROSA ARMIIDA AVENA MERINO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, monto:3046001.28, importe_modificado:300116.6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402015154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA DE MUROS, TECHOS Y PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 146813	146813	Rosales	Rosales	Santa Cruz de Rosales	CONJUNTO HABITACIONAL, 00000 SANTA CRUZ DE ROSALES, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE Y , DIFERENTES VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ROSALES	Cuarto(s)	12	12	12	293,757.94	293,757.94	293,757.94	293,757.94	293,757.94	293,757.94	293,757.94	273,757.94	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:311034, contratista, convocante:MUNICIPIO DE ROSALES, monto:57759.0, importe_modificado:57759.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402035102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE POZO EN EMPALME AGUILERA - 283747	283747	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Empalme Aguilera	EJIDO EMPALME AGUILERA, 33590 EMPALME AGUILERA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LA BRISCA QUE LLEGA A LA LOCALIDAD DE EMPALME AGUILERA	Pozo(s)	1	1	1	100,000.00	100,000.00	111,180.00	111,180.00	111,180.00	111,180.00	111,180.00	111,180.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:311143, contratista, convocante:MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, monto:100000.0, importe_modificado:111180.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402045293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN BAÑO Y CINCO CUARTOS EN SEIS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL SITIO, SATEVO - 322657	322657	Satevó	Satevó	San José del Sitio	EJIDO , 33150 SAN JOSE DEL SITIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 900 METROS DE LA IGLESIA	Metros Cuadrados	1	1	1	390,000.00	195,000.00	195,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:3110103, contratista, convocante:municipio de satevo, monto:390000.0, importe_modificado:390000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402046408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLONIA CALLES, SATEVO - 326439	326439	Satevó	Satevó	San Juan (Colonia Calles)	EJIDO , 33150 SAN JUAN (COLONIA CALLES), SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y , A 300 METROS DEL RIO	Metros lineales	1	1	1	348,895.03	199,336.74	199,336.74	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	348,895.03	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:326439, contratista:Francisco Manuel Chavez Rubio, convocante:MUNICIPIO DE SATEVO, monto:348895.03, importe_modificado:348895.03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402043264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL BARRIO LA OTRA BANDA EN TEMOSACHIC - 315680	315680	Temósachic	Temósachic	Temósachic	CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO TEMOSACHIC, 31580 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CONOCIDO COMO LA OTRA BANDA UBICADO EN LA SALIDA A COCOBOCHIC, A UN COSTADO DEL RIO PAPAGO	Metros lineales	248	248	248	667,230.72	667,230.72	667,230.72	667,230.72	667,230.72	667,230.72	667,230.72	667,230.72	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-ARE-001/2021, contratista:JOSE LUIS ACOSTA OLIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TEMOSACHIC, monto:667230.72, importe_modificado:667230.72	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201934799	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALCADO DE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE C. BRINJAL Y PUENTE PEATONAL EN VEPOMERA EN TEMOSACHIC, CHH. - 87086	87086	Temósachic	Temósachic	Temósachic	CALLE CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TEMOSACHIC, 31990 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE DUODECIMA Y CALLE CATORCE, CALLE REGULADO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN TEMOSACHIC A UNOS 50.00 METROS D	Metros Cuadrados	3165.1	3165.1	3165.1	4,128,430.58	1,379,920.12	1,379,920.12	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021 - FISM/FOSESEM PAV - 001, contratista:IVAN DAVID MADRID VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TEMOSACHIC, monto:4128430.56, importe_modificado:4128430.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOUO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBRE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNOS FEDERALES				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
														UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA			
CHH210201934799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE C. PRINCIPAL Y PUENTE PEATONAL EN VEREPOERA EN TEMOSACHIC, CHH. - 87086	87086	Temosachic	Temosachic	Temosachic	Metros Cuadrados	3165.1	3165.1	3165.1	4,128,430.58	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	tt01: tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021 - FISM/FODESEM PAV - 001, contratista:VAN DAVID MADRID VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TEMOSACHIC, monto:4128430.56, importe_modificado:4128430.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH2104020450230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN PARQUE PUBLICO CAPILLA DE VELACION EN TEMOSACHIC - 348082	348082	Temosachic	Temosachic	Temosachic	Metros Cuadrados	300	300	300	0	241,830.93	241,830.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelado validado	observación:El proyecto se capturó en la plataforma MIDES, sin embargo no se llevó a cabo, por lo tanto no se ejecutó, y el recurso equivalente a la obra se destinó para la ampliación de metas de otro proyecto capturado en el sistema, 1 trimestre:1.0, usuario:abster@treveza, fecha:2022-04-11.		
CHH210402046902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE VIVIENDA - 328455	328455	Uruachi	Uruachi	Arechuyo	Cuarto(s)	150	150	150	5,213,504.36	5,213,504.36	5,213,504.36	5,213,504.36	5,213,504.36	5,213,504.36	5,213,504.36	5,213,504.36	5,213,504.36	5,213,504.36	5,213,504.36	5,213,504.36	5,213,504.36	5,213,504.36	tt01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115469, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1467000.0, importe_modificado:1467000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES - 332295	332295	Uruachi	Uruachi	Arechuyo	Calentador(es)	48	48	48	300,025.50	300,025.50	300,025.50	300,025.50	300,025.50	300,025.50	300,025.50	300,025.50	300,025.50	300,025.50	300,025.50	300,025.50	300,025.50	300,025.50	tt01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115469, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CARICH, monto:180658.31, importe_modificado:180658.31	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE CAMINO CERRO PRIETO ARROYO DEL OSO - 329202	329202	Uruachi	Uruachi	Cerro Prieto	Kilómetro lineal	6	6	6	96,338.00	96,338.00	96,338.00	96,338.00	96,338.00	96,338.00	96,338.00	96,338.00	96,338.00	96,338.00	96,338.00	96,338.00	96,338.00	96,338.00	tt01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115469, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1467000.0, importe_modificado:1467000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402046711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	APERTURA DE CAMINO CUSARECOTA SEGUNDA ETAPA - 327647	327647	Uruachi	Uruachi	Cusarecota	Metros lineales	505	505	505	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	tt01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115469, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1467000.0, importe_modificado:1467000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402046728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	APERTURA DE CAMINO CUSARECOTA TERCERA ETAPA - 327706	327706	Uruachi	Uruachi	Cusarecota	Metros lineales	512	512	512	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	tt01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115469, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1467000.0, importe_modificado:1467000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402046976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE CAMINO DEL MANZANO AL RANCHO - 328913	328913	Uruachi	Uruachi	El Manzano	Kilómetro lineal	61	61	61	937,913.08	937,913.08	937,913.08	937,913.08	937,913.08	937,913.08	937,913.08	937,913.08	937,913.08	937,913.08	937,913.08	937,913.08	937,913.08	937,913.08	tt01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115472, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1937900.0, importe_modificado:1937900.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE CAMINO DEL RIO AL RANCHITO - 329251	329251	Uruachi	Uruachi	El Rancho	Kilómetro lineal	25	25	25	399,330.00	399,330.00	399,330.00	399,330.00	399,330.00	399,330.00	399,330.00	399,330.00	399,330.00	399,330.00	399,330.00	399,330.00	399,330.00	399,330.00	tt01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115469, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1467000.0, importe_modificado:1467000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR LA TABLETA - ARACVOYU - 331245	331245	Uruachi	Uruachi	Héroes de la Tabeta	Puente(s)	1	1	1	30,080.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	tt01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:19084, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1903750.0, importe_modificado:1903750.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	APERTURA DE CAMINO DE LAS LAGUNITAS A EL CABLE - 329512	329512	Uruachi	Uruachi	Las Lagunitas	Kilómetro lineal	10	10	10	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	tt01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115469, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1467000.0, importe_modificado:1467000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402047065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE CAMINO LOS TEPOZANES - 239311	329311	Uruachi	Uruachi	Los Tepozanes	Kilómetro lineal	4	4	4	64,641.00	64,641.00	64,641.00	64,641.00	64,641.00	64,641.00	64,641.00	64,641.00	64,641.00	64,641.00	64,641.00	64,641.00	64,641.00	64,641.00	64,641.00	tt01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115469, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1467000.0, importe_modificado:1467000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402047095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	APERTURA DE CAMINO DE MAJALCA A EL RANCHO - 329431	329431	Uruachi	Uruachi	Majalca	Kilómetro lineal	10	10	10	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	tt01: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115469, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1467000.0, importe_modificado:1467000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	EJECUBIL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBERNANCIA	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGEN	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	ESTATUS
CHH210402047139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	APERTURA DE CAMINO OCHOCHOMO A EL CABLE - 329545	329545	Uruachi	Uruachi	Ochochomo	CAMINO TRAMO OCHOCHOMO - EL CABLE MARGEN DERECHO KILOMETRO UNO + UNO - 0000 OCHOCHOMO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , OCHOCHOMO,CABLE	Kilómetro lineal	10	10	10	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	1,466,854.80	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115468, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1467000.0, importe_modificado:1467000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402047961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL SANTISIMO DE ARRIBA - 332407	332407	Uruachi	Uruachi	Santisimo de Arriba	PUEBLO_0000 SANTISIMO DE ARRIBA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , SANTISIMO DE ARRIBA	Piezas	1	1	1	455,801.12	455,801.12	455,801.12	455,801.12	455,801.12	455,801.12	455,801.12	455,801.12	455,801.12	455,801.12	455,801.12	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115190, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:2084000.0, importe_modificado:2084000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402046739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE URUACHI - 327742	327742	Uruachi	Uruachi	Uruachi	PUEBLO_0000 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , URUACHIMUNICIPIO DE URUACHI	Cuarto(s)	15	15	15	273,212.03	273,212.03	273,212.03	273,212.03	273,212.03	273,212.03	273,212.03	273,212.03	273,212.03	273,212.03	273,212.03	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1937900.0, importe_modificado:1937900.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402046839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE VIVIENDA - 328142	328142	Uruachi	Uruachi	Uruachi	PUEBLO_0000 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , URUACHI MUNICIPIO DE URUACHI	Cuarto(s)	10	10	10	211,252.98	211,252.98	211,252.98	211,252.98	211,252.98	211,252.98	211,252.98	211,252.98	211,252.98	211,252.98	211,252.98	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115472, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:860840.0, importe_modificado:860840.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402046862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	REHABILITACION DE VIVIENDA - 328223	328223	Uruachi	Uruachi	Uruachi	PUEBLO_0000 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , URUACH MUNICIPIO DE URUACHI	Cuarto(s)	30	30	30	334,301.93	334,301.93	334,301.93	334,301.93	334,301.93	334,301.93	334,301.93	334,301.93	334,301.93	334,301.93	334,301.93	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115472, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:1467000.0, importe_modificado:1467000.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402047745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	CONSTRUCCION DE BANQUETA Y ESCALONES EN LOS CALLEJONES DE CASA DE ELIZABETH Y ANA LUISA VAZQUEZ - 331477	331477	Uruachi	Uruachi	Uruachi	PUEBLO_0000 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , URUACH MUNICIPIO DE URUACHI	Metros lineales	223	223	223	120,643.00	120,643.00	120,643.00	120,643.00	120,643.00	120,643.00	120,643.00	120,643.00	120,643.00	120,643.00	120,643.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99238, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:860840.0, importe_modificado:860840.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402047872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	APERTURA DE CAMINO EN LA CALLE TRANSITO RASCON A LA TIERRA DEL POZO - 331959	331959	Uruachi	Uruachi	Uruachi	CAMINO TRAMO TRANSITO RASCON - TIERRA DEL POZO MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined - undefined PUEBLO_33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE TRANSITO RASCON A LA TIERRA DEL POZO DE LA LOCALIDAD DE URUACHI	Metros cuadrados de construcción	334	334	334	138,880.00	138,880.00	138,880.00	138,880.00	138,880.00	138,880.00	138,880.00	138,880.00	138,880.00	138,880.00	138,880.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112172, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:138880.0, importe_modificado:138880.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402049534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 338400	338400	Uruachi	Uruachi	Uruachi	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Vehiculos	1	1	1	188,632.00	188,632.00	188,632.00	188,632.00	188,632.00	188,632.00	188,632.00	188,632.00	188,632.00	188,632.00	188,632.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99238, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:860840.0, importe_modificado:860840.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402049715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 339061	339061	Uruachi	Uruachi	Uruachi	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1	1	1	251,619.00	251,619.00	251,619.00	251,619.00	251,619.00	251,619.00	251,619.00	251,619.00	251,619.00	251,619.00	251,619.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99238, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:860840.0, importe_modificado:860840.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402049727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 339997	339997	Uruachi	Uruachi	Uruachi	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Vehiculos	1	1	1	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99238, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:860840.0, importe_modificado:860840.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402049744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 339203	339203	Uruachi	Uruachi	Uruachi	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIO(S)	1	1	1	127,858.08	127,858.08	127,858.08	127,858.08	127,858.08	127,858.08	127,858.08	127,858.08	127,858.08	127,858.08	127,858.08	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99238, contratista: convocante:MUNICIPIO DE URUACHI, monto:860840.0, importe_modificado:860840.0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402053891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	AMPLIACION DEPORTIVA LOS REYES, EN LOS REYES, MUNICIPIO DE CAMARGO, CHIHUAHUA	OP-AD-ADR-016-2021	Camargo	Camargo	Los Reyes	PRHQ-RC Los Reyes, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	2960	2960	2800	853,844.43	853,844.43	853,844.43	365,953.85	365,953.85	365,953.85	365,953.85	365,953.85	365,953.85	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AD-ADR-016-2021, contratista:STAH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:853844.43, importe_modificado:853844.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402053926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Adecuaciones en campo de beisbol Orteguello	OP-AD-CBO-017-2021	Camargo	Camargo	Orteguello	QR4R-C3 Orteguello, Chih., México	Metros Cuadrados	13528.44	13528.44	12000	902,217.20	902,217.20	902,217.20	573,941.00	573,941.00	573,941.00	573,941.00	573,941.00	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AD-CBO-017-2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:902217.2, importe_modificado:902217.2	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402053968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CHUCRITO AV. LUIS H. ALVAREZ ETAPA 1.	OP-AD-PCA-022-2021	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Luis H. Álvarez 2385, Santa Gracia, Alamosa Locena, 33737 Cd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	2110	2110	2110	1,490,030.16	1,490,030.16	1,490,030.16	1,450,518.25	1,450,518.25	1,450,518.25	1,450,518.25	1,450,518.25	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AD-PCA-022-2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:1490030.16, importe_modificado:1490030.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402054264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	REPARACION DE BACHES CON CONCRETO HIDRAULICO	OP976	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	MRSQ#19, Pino 128, Fovissate, 33770, Juan Escutla 2, Laguna, 33730 Ciudad Camargo, Chih., México	Metros cúbicos	21	21	11	85,920.60	85,920.60	85,920.60	85,920.60	85,920.60	85,920.60	85,920.60	85,920.60	ctto1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110905, contratista: convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:85920.6, importe_modificado:85920.6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

1. DESTINO DEL GASTO

FOIDO	TIPO DE RECIBO	CATEGORIA	DECEMBRE RECIBIDO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO			GOBIERNOS	DIRECCION	AVANCES FISICOS			DETALLE DE PROYECTO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
						TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA			NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGEN	META MODIFICADA					AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA	
CHH21040205517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Vivienda	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	BACHEDO SUPERFICIAL DE VARIAS CALLES DE LA CD. CON JETPATCHER	OP974	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	C. 2 de Abril 1612, Benito Juárez, 33700, Pablo Ginther 405, Arbol Grande, 33739 Cd Camargo, Chih., México	Metros cúbicos	11.2	11.2	11.2	354,086.48	354,086.48	354,086.48	354,086.48	354,086.48	354,086.48	354,086.48	354,086.48	ctto1: tipo_obra:Administración directa. numero_contrato:110902, contratista: convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:354086.48, importe_modificado:354086.48	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH21020193848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas, Municipio de Camargo	Pavimentación concreto asfáltico 4 cms compacto con calzo tribulado en calle Egeberto Constitucionalista 2da Etapa (entre calle Durango y calle Tierra y Libertad)	OP-LP-PCA-002-2021	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Calle Egeberto Constitucionalista	Metros lineales	790	790	790	3,060,354.62	3,060,354.62	2,095,242.05	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	ctto1: tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP-LP-PCA-002-2021, contratista:DIESTRO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S. de RL de CV, convocante:MUNICIPIO DE CAMARGO, monto:3060354.62, importe_modificado:2060354.62	En Ejecución	Validado avances	[obs1: observación:Esta obra se encuentra suspendida debido a la falta de cuentas FOM por lo tanto no tiene avance financiero y flujo. Trimestre 1.0, usuario:mecisa@cih. fecha:2022-04-11]. [obs2: observación:Esta obra se encuentra terminada fiscalmente, sin embargo, el avance financiero se encuentra suspendido debido a la cuentas habilitadas al Banco. Ad mismo existe un proceso con la policía obitermetica misma que está dando tramite. Trimestre 1.0, usuario:mecisa@cih. fecha:2022-04-23]					
CHH210201941577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEDO). CALAFATEO, REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD	2021OP000126	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Prof. Teófilo Bonarda & Av. Independencia, El Palomar, 31204 Chihuahua, Chih., México	Metros cúbicos	1177.75	1177.75	1177.75	4,993,933.59	4,993,933.59	5,207,394.28	5,207,394.28	5,207,394.28	5,207,394.28	5,207,394.28	5,207,394.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210402052568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	ADQUISICION DE HIDROLAVADORAS PARA USO EN LA LIMPIEZA URBANA DE LA CIUDAD	2021SP000007	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	C. Novena & C. Tamboré, San Rafael, 31060 Chihuahua, Chih., México	Piezas	2	2	2	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210402052566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Comunicaciones	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA TESORERIA	2021TE000003	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	P 5 Victoria 14, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Piezas	101	101	101	1,094,397.00	1,094,397.00	1,094,397.00	1,094,397.00	1,094,397.00	1,094,397.00	1,094,397.00	1,094,397.00	1,094,397.00	1,094,397.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402054602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCION DE SALA DE VELACION LIDO VISTA HERMOSA	2117027	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Colonia Anahuac	Col Anahuac, Chih., México	Metros Cuadrados	96	96	96	715,469.27	715,469.27	715,469.27	715,469.27	715,469.27	715,469.27	715,469.27	715,469.27	715,469.27	715,469.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402054628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	Construcción de cancha Futbol Soccer	2117030	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Colonia Anahuac	Col Anahuac, Chih., México	Metros Cuadrados	7770	7770	7770	6,878,660.88	6,878,660.88	6,878,660.88	6,878,660.88	6,878,660.88	6,878,660.88	6,878,660.88	6,878,660.88	6,878,660.88	6,878,660.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402054604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	Pavimentación Venezuela 1/8 Ingeniería y Belizario Chávez	2117020	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cd Cuahtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	25902.92	25902.92	25902.92	29,478,828.01	29,478,828.01	29,477,189.85	29,477,189.85	29,477,189.85	29,477,189.85	29,477,189.85	29,477,189.85	29,477,189.85	29,477,189.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210402054521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Deporte	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	Trabajos Adicionales Minideportiva Sec. Anahuac	2117021	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cd Cuahtémoc, Chih., México	Lote	1	1	1	441,975.77	441,975.77	441,975.77	441,975.77	441,975.77	441,975.77	441,975.77	441,975.77	441,975.77	441,975.77	441,975.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402054554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	Remodelación Centro Cultural San Antonio	2117024	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cd Cuahtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	390.53	390.53	390.53	789,859.28	789,859.28	789,859.28	789,859.28	789,859.28	789,859.28	789,859.28	789,859.28	789,859.28	789,859.28	789,859.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402054580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.	2117025	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cd Cuahtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	32300	32300	32300	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402054648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	Remodelación Capilla de Velación en el Sec. Alvaro Obregón	2117033	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cd Cuahtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	270.4	270.4	270.4	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	3,381,361.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402054653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCION DE BARRA REJAMURO ESC. SEC. TEC 69	2117039	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc - Chihuahua, Zona Centro, Cd Cuahtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	720	720	720	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	683,593.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402054660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCION DE DOMO METALICO ESC. SEC. TEC 51	2117040	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cd Cuahtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	558	558	558	443,839.68	443,839.68	443,839.68	443,839.68	443,839.68	443,839.68	443,839.68	443,839.68	443,839.68	443,839.68	443,839.68	443,839.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402054674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCION DE PLAZA SUPERIOR EN CERRO DE RUELAS	2117043	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cd Cuahtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	3843.5	3843.5	3843.5	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	4,140,992.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402054686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	REHABILITACION Y REMODAMIENTO EN INSTALACIONES DE SEG. PUBLICA II ETAPA	2117046	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cd Cuahtémoc, Chih., México	lote	1	1	1	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	1,064,284.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210402054282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Estudios de Preinversión	Deporte	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO Y GEOTECNICA PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO ESTADIO OLIMPICO DE DELICIAS		Delicias	Delicias	Delicias	SGC&H Delicias, Chih., México	Metros lineales	20	20	20	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402054243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Estudios de Preinversión	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PROYECTO EJECUTIVO PASO SUPERIOR Y DISTRIBUIDOR VIAL LAS MORAS		Delicias	Delicias	Las Moras	Av. de las Moras, Sin Nombre, Delicias, Chih., México	Estudio de preinversión	1	1	0	4,475,280.00	4,475,280.00	1,342,584.00	1,342,584.00	1,342,584.00	1,342,584.00	1,342,584.00	1,342,584.00	1,342,584.00	1,342,584.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	[obs1: observación:meta verificada, trimestre 1.0, usuario:kardemec@cih. fecha:2022-04-20]			



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBRE 2021	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO FEDERAL	DIRECCION	AVANCE FISICO				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
CHH210302001211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Pavimentación a base de carpeta asfáltica en C. Juan Herrera	2114122	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Juan Herrera	Metros Cuadrados	1908.54	1908.54	1908.54	3,386,295.80	3,386,295.80	3,102,472.38	3,102,472.38	3,102,472.38	3,102,472.38	3,102,472.38	3,102,472.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Pavimentación a base de concreto hidráulico en C. Monte Verde	2114122	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Monte Verde	Metros Cuadrados	628.52	628.52	628.52	1,633,009.64	1,633,009.64	2,177,280.02	2,177,280.02	2,177,280.02	2,177,280.02	2,177,280.02	2,177,280.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402055882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de luminarias para alumbrado público	2113027	Juárez	Juárez	Juárez	Bld. Manuel Talama Camandari 10051, Los Bravos, 32575, Bld. Juan Pablo II 4705, Parcelas Ejido Jesús Carranza, C. J. González 5604, San Felipe del Real, 32177 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	1	9,970,000.00	9,970,000.00	107,136.00	107,136.00	107,136.00	107,136.00	107,136.00	107,136.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402055902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Rastreo y limpieza de vialidades, diques, arroyos y acequias	2114161	Juárez	Juárez	Juárez	Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico	Lote	105	105	105	6,562,499.96	6,562,499.96	6,016,045.77	6,016,045.77	6,016,045.77	6,016,045.77	6,016,045.77	6,016,045.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402055912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipo de voz, datos y video vigilancia para salas de juicio de la Coordinación de Seguridad Val 2	2112047	Juárez	Juárez	Juárez	Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico	Lote	1	1	1	213,268.80	213,268.80	272,487.54	272,487.54	272,487.54	272,487.54	272,487.54	272,487.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402055921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipo. Equipo de transporte	2112050	Juárez	Juárez	Juárez	Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico	Lote	1	1	1	960,000.00	960,000.00	651,900.00	651,900.00	651,900.00	651,900.00	651,900.00	651,900.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402055929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipamiento. Equipo de clima Secretaría de Seguridad Pública Municipal.	2112054	Juárez	Juárez	Juárez	C. 16 de Septiembre 106, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	1	1,300,000.00	1,300,000.00	1,299,949.37	1,299,949.37	1,299,949.37	1,299,949.37	1,299,949.37	1,299,949.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402055944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipamiento. Equipo para Distrito Ponverre	2112048	Juárez	Juárez	Juárez	C. Rivera del Salado, Parcelas Ejido Jesús Carranza, Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	1	105,688.40	105,688.40	15,651.23	15,651.23	15,651.23	15,651.23	15,651.23	15,651.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402055966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Bacheo simple a base de carpeta asfáltica (varias calles) Construcción y rehabilitación de calles. Rehabilitación de calles. Bacheo simple a base de carpeta asfáltica. Zona A	2114157	Juárez	Juárez	Juárez	MGM+06 Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico	Metros Cuadrados	734	734	734	2,086,028.00	2,086,028.00	1,941,212.74	1,941,212.74	1,941,212.74	1,941,212.74	1,941,212.74	1,941,212.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402055984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Bacheo simple a base de carpeta asfáltica (varias calles) Construcción y rehabilitación de calles. Rehabilitación de calles. Bacheo simple a base de carpeta asfáltica. Zona C	2114159	Juárez	Juárez	Juárez	C. Tacámbaro 8208, Vista del Valle, 32663 Cd Juárez, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	734	734	734	2,086,028.00	2,086,028.00	2,081,123.71	2,081,123.71	2,081,123.71	2,081,123.71	2,081,123.71	2,081,123.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402055992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Rehabilitación de calles. Bacheo simple a base de carpeta asfáltica. Zona A	2114166	Juárez	Juárez	Juárez	Gral Julio Hernández 7850, Revolución Mexicana, 32670 Cd Juárez, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	4062	4062	4062	11,544,204.00	11,544,204.00	11,490,770.83	11,490,770.83	11,490,770.83	11,490,770.83	11,490,770.83	11,490,770.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402060051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	Rehabilitación de calles. Bacheo simple a base de carpeta asfáltica. Zona B	2114167	Juárez	Juárez	Juárez	Avenida Manuel G. Clouthier 1350, Las Arcadas, 32580 Cd Juárez, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	858	858	858	2,438,436.00	2,438,436.00	2,427,149.52	2,427,149.52	2,427,149.52	2,427,149.52	2,427,149.52	2,427,149.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Municipio de Juárez	Mobiliario y equipo para gimnasio en la Academia de Policía	2112004	Juárez	Juárez	Juárez	Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	1	2,900,000.00	2,900,000.00	2,899,346.89	2,899,346.89	2,899,346.89	2,899,346.89	2,899,346.89	2,899,346.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101888008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipamiento de la nueva estación de policía	2112026	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	1	13,900,000.00	13,900,000.00	8,108,001.49	8,108,001.49	8,108,001.49	8,108,001.49	8,108,001.49	8,108,001.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101888023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipamiento de la nueva estación de policía	2112027	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	1	3,025,000.00	3,025,000.00	1,866,521.70	1,866,521.70	1,866,521.70	1,866,521.70	1,866,521.70	1,866,521.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302000794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA ARTICULO CONSTITUCIONAL 123 AMPLIACION DE TECHUMBRE	21910348	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	colonia avolas chihuahua	Metros Cuadrados	436.8	436.8	436.8	1,287,927.17	1,287,927.17	994,561.78	994,561.78	994,561.78	994,561.78	994,561.78	994,561.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302001010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA ALFONSO GARCIA ROBLES, CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y ENREJADO	2190949	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	MINERAL DE TURQUICHTO	Metros Cuadrados	652.43	652.43	652.43	2,376,598.81	2,376,598.81	2,206,560.60	2,206,560.60	2,206,560.60	2,206,560.60	2,206,560.60	2,206,560.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. INDUSTRIAL 3027 - MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6 X 8 MTS	20200681	Gobierno de la Entidad	Aldama	Cuauhtémoc, Centro, Juan Aldama, Chih., México	Metros Cuadrados	48	48	48	1,289,145.04	1,289,145.04	1,286,269.20	1,286,269.20	1,286,269.20	1,286,269.20	1,286,269.20	1,286,269.20	1,286,269.20	1,286,269.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. SALVADOR ORCIZO MARTINEZ BARRA PERIMETRAL Y BARRA BARRANDAL	20200679	Gobierno de la Entidad	Aldama	Venustiano Carranza, Amp Benito Juárez, Juan Aldama, Chih., México	Metros Cuadrados	244	244	244	854,818.72	854,818.72	852,776.62	852,776.62	852,776.62	852,776.62	852,776.62	852,776.62	852,776.62	852,776.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS			DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
															UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGEN	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO
CHH21020193947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 2145 - REHABILITACIONES GENERALES	2020060	Gobierno de la Entidad	Aldama	Calle Juárez 137, Centro, 32910 Juan Aldama, Chih., México		Metros Cuadrados	255.5	255.5	255.5	1,067,688.22	1,067,688.22	1,062,613.26	1,062,613.26	1,062,613.26	1,062,613.26	1,062,346.18	1,062,346.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. INBALDO ALLENDE 2388 - REHABILITACIONES GENERALES	20300331	Gobierno de la Entidad	Allende	33929 Allende, Chih., México		Metros Cuadrados	479	479	479	959,992.23	959,992.23	954,058.52	954,058.52	954,058.52	954,058.52	954,048.95	954,048.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210202001486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. AQUILES SERDAN - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DE50008A-367-2021	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	SANTA EULALIA		Metros Cuadrados	960	960	660.77	1,921,174.62	1,921,174.62	1,921,174.62	1,921,174.62	1,833,498.24	1,833,498.24	550,049.47	550,049.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH2104020053465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3047 - REHABILITACIONES GENERALES	21000454	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	CALLE ANAHUAC, COLONIA CENTRO		Metros Cuadrados	1500	1500	1500	413,499.00	413,499.00	360,077.46	360,077.46	360,077.46	360,077.46	343,729.32	343,729.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 35 - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	21101074	Gobierno de la Entidad	Camargo	Educación Tecnológica, Los Alamos, Francisco I. Madero, Cd Camargo, Chih., México		Metros Cuadrados	550	550	550	1,099,510.61	1,099,510.61	1,095,564.99	1,095,564.99	1,095,564.99	1,095,564.99	1,095,381.59	1,095,381.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201999676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. SALVADOR MARTINEZ PRIETO 1330 - CONSTRUCCION DE BANDA COLINDANTE	21101080	Gobierno de la Entidad	Camargo	C. 2 de Abril, Obrera, Cd Camargo, Chih., México		Metros Cuadrados	129.6	129.6	129.6	535,637.28	535,637.28	531,996.98	531,996.98	531,996.98	531,996.98	531,745.46	531,745.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201999694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. LAUREANA WRIGHT GONZALEZ - REHABILITACIONES GENERALES Y BANDA PERIMETRAL	21101082	Gobierno de la Entidad	Camargo	Maravillas, Chih., México		Metros Cuadrados	96	96	96	336,617.44	336,617.44	330,725.47	330,725.47	330,725.47	330,725.47	330,665.15	330,665.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201999205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 77 - AJUA DE MEDIOS DE 4 ENTRE EJES DE 12.96 X 8.00 MTS	21910308	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Francisco R. Almada, 31034 Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	103.68	103.68	103.68	1,862,172.44	1,862,172.44	1,859,838.27	1,859,838.27	1,859,838.27	1,859,838.27	1,859,823.39	1,859,823.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201999449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JAIME BUSTILLOS - 4 AULAS DE 6 X 8 MTS	21910333	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle Libertad 101, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	192	192	192	2,075,750.32	2,075,750.32	2,065,000.00	2,065,000.00	2,065,000.00	2,065,000.00	2,064,999.92	2,064,999.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201999490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FEDERAL VALENTIN GOMEZ FABIAS - SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS DE 6X8 MTS	21910341	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	De La Nogalera, Los Graseles I Etapa, 31376 Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	48	48	48	1,199,660.21	1,199,660.21	1,199,659.33	1,199,659.33	1,199,659.33	1,199,659.33	1,199,469.52	1,199,469.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201999728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FEDERICO FROBEL - MURO DE CONTENCIÓN Y MALLA GEOTEXICA	21910301	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle 49, Amp Dos de Octubre, Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	90	90	90	183,680.06	183,680.06	181,490.69	181,490.69	181,490.69	181,490.69	181,443.49	181,443.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201999938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1119 - BANDA PERIMETRAL Y BANDA - MALLA	21910306	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Privada Francisco Javier Mina, Cerro de la Cruz, Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	105	105	105	486,012.55	486,012.55	484,913.14	484,913.14	484,913.14	484,913.14	484,703.75	484,703.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201999842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PRESIDENTE DIAZ ORDAZ - REHABILITACIONES GENERALES, OBRAS Y REDES EXTERIORES	21910314	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	J. Eligio Muñoz, Santo Niño, 31200 Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	2484	2484	1464.81	3,677,614.57	3,677,614.57	3,673,999.04	3,673,999.04	3,673,999.04	3,673,999.04	2,638,616.47	2,638,616.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201999962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. REVOLUCION - REHABILITACIONES GENERALES	21910319	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle María Elena Hernández, Revolución, Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	224	224	224	448,782.51	448,782.51	445,382.84	445,382.84	445,382.84	445,382.84	444,188.24	444,188.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECIBIDO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO FEDERAL	DIRECCION	AVANCES FISICOS			DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGEN	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO
CHH21020193973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE DOLORES PALOMINO - REHABILITACIONES GENERALES	21910340	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			Av. Independencia, San Felipe Viejo, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	495	495	495	991,219.29	991,219.29	991,218.84	991,218.84	991,218.84	991,218.84	991,141.45	991,141.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301999067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ALONSO LUJANIBO RIZABAL - 1 AULA ADOSADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	21910360	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			Av Equo, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	50.58	50.58	50.58	672,445.55	672,445.55	669,725.73	669,725.73	669,725.73	668,592.06	668,592.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MATILDE MONTOYA - CONSTRUCCION DE 3 AULAS CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	21910369	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			Nilo Blanco, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	151.74	151.74	151.74	2,172,761.01	2,172,761.01	2,172,649.41	2,172,649.41	2,172,649.41	2,172,649.41	2,172,435.09	2,172,435.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301999673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LEONIA VICARIO - CONSTRUCCION DE 4 AULAS DE ESTRUCTURA 751	21910384	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			Punta La Argostura, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	192	192	192	2,357,518.08	2,357,518.08	2,357,246.97	2,357,246.97	2,357,246.97	2,354,466.09	2,354,466.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. 20 DE NOVIEMBRE - CONSTRUCCION DE CANCHA DE 12.00 X 22.00 MTS Y MEDICAMENTO DE MUROS DE CONTENCIÓN	21910378	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			C. Novena, Santa Rosa, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	264	264	264	1,395,797.46	1,395,797.46	1,395,789.08	1,395,789.08	1,395,789.08	1,395,788.36	1,395,788.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. SIMON BOLIVAR - REHABILITACIONES GENERALES	21910379	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			C. Jose Esteban Coronado, Zona Centro, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	1025	1025	1025	979,357.14	979,357.14	927,696.46	927,696.46	927,696.46	927,696.46	927,535.42	927,535.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301999693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MATILDE PALMA PALMA - REHABILITACIONES GENERALES	21910380	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			Catedral de Guanajuato, Predio la Carnera, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	25.2	25.2	25.2	143,610.87	143,610.87	125,070.83	125,070.83	125,070.83	125,070.83	125,069.89	125,069.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301999696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FRANCISCO D. SALIDO - OBRAS EXTERIORES	21800241	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			Cerro Prieto, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	20.2	20.2	20.2	70,156.38	70,156.38	59,838.88	59,838.88	59,838.88	59,838.88	59,838.81	59,838.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301999702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. AMALIA GONZALEZ - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910385	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			México 16, Chihuahua, Chih., México	Metros lineales	850	850	850	465,155.85	465,155.85	422,719.66	422,719.66	422,719.66	422,719.66	422,068.81	422,068.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301999704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. 10 DE MAYO 1962 - REHABILITACIONES GENERALES	21910386	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			Av. Tecnológico & C. 10 de Mayo, Col de las Madres, 31200 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	144	144	144	660,109.47	660,109.47	660,109.14	660,109.14	660,109.14	660,109.14	660,075.09	660,075.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301999921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FELIX GUZMAN RODRIGUEZ - CONSTRUCCION DE 1 AULA Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 X 6 MTS	21910373	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			Antonio Martinez, Francisco R. Almada, 31034 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	159	159	159	1,821,258.95	1,821,258.95	1,821,200.02	1,821,200.02	1,821,200.02	1,821,200.02	1,821,150.38	1,821,150.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DPR1299U-417-2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			OCEANO PACIFICO Y MAR DE OMAR	Metros Cuadrados	440	440	319.44	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	841,826.93	841,826.93	252,548.08	252,548.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CARMEN GUTIERREZ PEREZ - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DJN2040N-370-2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			CALLE DESERTO ALTAR 17716 COLONIA SAHUAROS	Metros Cuadrados	900	900	868.77	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,726,205.41	1,726,205.41	958,141.30	958,141.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402000678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA TECNICA 99 - EDIFICIO B- PLANTA ALTA: 4 AULAS Y MODULO DE ESCALERAS DE ESTRUCTURA U2-C- EDIFICIO C- PLANTA BAJA: LABORATORIO POLIFUNCIONAL, BODEGA, ESCALERA, LABORATORIO DE COMPUITO	21910388	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			Florencia 1176, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	582.4	582.4	582.4	7,541,492.91	7,541,492.91	7,541,489.95	7,541,489.95	7,541,489.95	7,541,489.95	7,471,332.74	7,471,332.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNOS/AS	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA								UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGEN	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS
CHH210402052627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA TECNICA 72 - MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.48X8.00 MTS	21910400	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	P.P de Saucillo, Paseos de Chihuahua, 31125 Chihuahua, Chih., México			Metros Cuadrados	51.84	51.84	51.84	1,446,296.65	1,446,296.65	1,355,938.60	1,355,938.60	1,355,938.60	1,355,938.60	1,353,563.56	1,353,563.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. SOLIDARIDAD - 4 ANEXOS SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS DE 2.130X3.20 MTS EN EDIFICIOS	21910403	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	colonia 20 aniversario			Metros Cuadrados	10.32	10.32	10.32	416,462.01	416,462.01	377,252.39	377,252.39	377,252.39	377,252.39	376,943.05	376,943.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS CHIHUAHUA 92- EDIFICIO A: 3 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS A AULAS DE ESTRUCTURA 751 EDIFICIO B: 2 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS A AULAS DE ESTRUCTURA 751	21910414	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE COP. RODOLFO FIERRO			Metros Cuadrados	12.9	12.9	12.9	859,001.53	859,001.53	859,001.53	859,001.53	859,001.53	859,001.53	858,849.70	858,849.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA CHIHUAHUA 2757 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910408	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE EUCALIPTO, COLONIA GRANIAS CERRO GRANDE			Piezas	56	56	56	2,250,837.11	2,250,837.11	2,250,837.11	2,250,837.11	2,250,837.11	2,250,837.11	2,250,716.95	2,250,716.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS LYDIA GOMEZ SABIN: REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	21910406	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Valle Dorado, Valle de la Madrid, Chihuahua, Chih., México			Metros Cuadrados	32.58	32.58	32.58	294,103.95	294,103.95	282,520.70	282,520.70	282,520.70	282,520.70	282,515.56	282,515.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA PRADEXIS G. GUERRERO 2226: REHABILITACION DE ELECTRICAS	21910407	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	C. 27 Manuel Gómez Morin, Santo Niño, Chihuahua, Chih., México			Metros lineales	252	252	252	121,444.33	121,444.33	107,920.70	107,920.70	107,920.70	107,920.70	107,831.29	107,831.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR IMPERMEABILIZACION	21910413	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av de la Junta, Industrial, Chihuahua, Chih., México			Metros Cuadrados	186	186	186	605,799.43	605,799.43	605,725.96	605,725.96	605,725.96	605,725.96	605,628.70	605,628.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA CARLA MARIA HERRERA GUERRERO: REHABILITACIONES GENERALES	21910410	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. Paseos del Sol, Chihuahua, México			Metros lineales	1627	1627	1627	1,644,887.44	1,644,887.44	1,502,802.71	1,502,802.71	1,502,802.71	1,502,802.71	1,502,770.03	1,502,770.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA AGUSTIN MELGAR 2224- REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE ALUMNOS Y MAESTROS Y RAMPA DE ACCESO	21910411	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Secretaría de Educación Pública, San Jorge, 31054 Chihuahua, Chih., México			Metros Cuadrados	323.4	323.4	323.4	689,387.59	689,387.59	640,360.18	640,360.18	640,360.18	640,360.18	640,320.92	640,320.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - REHABILITACIONES GENERALES	21910412	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	C. Puerto Benito Juárez 8216, Vistas Cerro Grande, Chihuahua, Chih., México			Piezas	31	31	31	3,268,672.35	3,268,672.35	3,268,672.35	3,268,672.35	3,268,672.35	3,268,672.35	3,048,971.30	3,048,971.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402054028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. NIÑOS HEROES NO. 2318 - REHABILITACIONES GENERALES	21910296	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle Sexta & Ramirez, Bolívar, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México			Metros Cuadrados	394	394	394	789,757.81	789,757.81	789,757.81	789,757.81	789,757.81	789,757.81	789,757.33	789,757.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402054037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA - REHABILITACIONES GENERALES	21910420	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Bolivar de Manzanillo 1775A, Los Olivos, Chihuahua, Chih., México			Metros Cuadrados	164.25	164.25	0	809,157.76	809,157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelado	(obra): [observación-ESTA OBRA NO SE CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, POR LO QUE SE RENTREGO EL RECURSO Y SE CANCELÓ LA OBRA. Trimestre I.D. justificarla al primer fecha:2022-04-22]
CHH210402055991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CARMEN GUTIERREZ PEREZ - BARRA COLINDANTE	21910404	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Desierto de Altar 177, Sahuaros, 31137 Chihuahua, Chih., México			Metros Cuadrados	209.88	209.88	209.88	711,874.95	711,874.95	711,874.95	711,874.95	711,874.95	711,874.95	711,867.82	711,867.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402056120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESCUELAS DE NIVEL BASICO EN EL ESTADO	26802101	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Rio de Janeiro 1000, Campestre El Ego, Campestre-Lomas, 31123 Chihuahua, Chih., México			Mobiliario y equipo	227	227	227	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOUO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	DECEMBR REGISTRO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNOS FEDERALES		AVANCES FISICOS		DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA					NOMBRE	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGEN	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				CONTRATOS
CHH210402057401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA MIGUEL ANGELO ARVIZU PONCE DE LEON 2777 - REHABILITACIONES GENERALES	21910418	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Benito Carrillo, Toribio Ortega, 31065 Chihuahua, Chih., México	Piezas	80	80	8.96	1,524,048.50	1,524,048.50	1,524,048.47	1,524,048.47	1,326,066.52	1,326,066.52	397,819.96	397,819.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402057407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA SECCION XLII DEL S.N.T.E. 2204 - REHABILITACION ELECTRICA	21910419	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	C. Melchor Guazpe, Dale, RUTA SUR II, Chihuahua, Chih., México	Metros lineales	1368	1368	0	470,010.30	470,010.30	470,010.28	470,010.28	450,118.83	450,118.83	135,035.65	135,035.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402057414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS PALLA ALEGRIA REHABILITACIONES GENERALES	21910421	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	C. 74, Vistas Cerro Grande, Chihuahua, Chih., México	Piezas	11	11	0	536,073.30	536,073.30	536,073.26	536,073.26	456,857.06	456,857.06	137,057.11	137,057.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402057426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA VARIAS ESCUELAS DE EDUCACION	26802136	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Rio de Janeiro 1000, Campestre II Etapa, Campestre-Lomas, 31213 Chihuahua, Chih., México	Mobiliario y equipo	4560	4560	0	2,328,555.00	2,328,555.00	2,328,555.00	2,328,555.00	1,407,305.04	1,407,305.04	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CARLOS URQUIDÍ GAYTAN - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	21701938	Gobierno de la Entidad	Cauahémoc	Valle Hondo & Campo Alegre, Campo Real, 31512 Cd Cauahémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	328.5	328.5	328.5	657,061.60	657,061.60	559,399.73	559,399.73	559,399.73	559,399.73	559,013.73	559,013.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2103020031305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. LAURA MENDEZ DE CUENCA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CHEN-06DIND240Y-418-2021	Gobierno de la Entidad	Cauahémoc	cuauh	Metros Cuadrados	607.5	607.5	437.1	1,215,000.00	1,215,000.00	1,215,000.00	1,215,000.00	1,164,013.58	1,164,013.58	462,795.31	462,795.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA ESTATAL 3073 - REHABILITACION DE SERVICIOS	21701944	Gobierno de la Entidad	Cauahémoc	CALLE LAZARO CARDENAS Y 27, ANAHUAC	Piezas	55	55	55	2,371,483.40	2,371,483.40	2,319,891.03	2,319,891.03	2,319,891.03	2,319,891.03	2,319,598.86	2,319,598.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2103020056145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA GAILEL GAULEI - REHABILITACIONES GENERALES	21701951	Gobierno de la Entidad	Cauahémoc	106 Y VILLA SAN PEDRO, FRACCIONAMIENTO MADEIRA	Metros Cuadrados	56.54	56.54	0	305,926.16	305,926.16	305,926.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210201939683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3072 BENITO JUAREZ GARCIA - REHABILITACIONES GENERALES BANDA CON MALLA CICLONICA, BEBEREROS Y BASE PARA TINACO	21800240	Gobierno de la Entidad	Cushihuirachi	Cerro Prieto, 32351 Chih., México	Metros lineales	460	460	460	2,102,057.80	2,102,057.80	2,101,998.61	2,101,998.61	2,101,998.61	2,101,998.61	2,099,733.42	2,099,733.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CONSTITUCION - AULA ADOSADA DE ESTRUCTURA 751	22101727	Gobierno de la Entidad	Delicias	Av. División del Nte., Col Revolución, Chih., México	Metros Cuadrados	48	48	48	546,654.40	546,654.40	545,195.62	545,195.62	545,195.62	545,195.62	545,195.19	545,195.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MANUEL GOMEZ MORIN - CONSTRUCCION 4 AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 MTS.	22101729	Gobierno de la Entidad	Delicias	Calle Central 68, Oriente 1, 33000 Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	192	192	192	2,214,708.48	2,214,708.48	2,213,005.64	2,213,005.64	2,213,005.64	2,213,005.64	2,211,893.20	2,211,893.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LAZARO CARDENAS 2004 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	22101728	Gobierno de la Entidad	Delicias	Calle Cuarta Pte, Poniente, 33000 Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360	719,560.41	719,560.41	719,558.63	719,558.63	719,558.63	719,558.63	719,337.24	719,337.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301939699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO 2306 - REHABILITACIONES GENERALES	22101730	Gobierno de la Entidad	Delicias	Av Rio San Pedro Nte, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	532.6	532.6	532.6	532,761.40	532,761.40	528,692.09	528,692.09	528,692.09	528,692.09	528,087.55	528,087.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301939977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CREI MARTRES DE CHIHUAHUA - REHABILITACIONES GENERALES	22200203	Gobierno de la Entidad	Dr. Belisario Domínguez	33148 Santa María de Cuevas, Chih., México	Metros Cuadrados	460.8	460.8	460.8	3,969,430.83	3,969,430.83	3,969,421.09	3,969,421.09	3,969,421.09	3,969,421.09	3,967,690.73	3,967,690.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA GENERALES ES-56 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	22701628	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Felipe Angeles, El Salto, Guachochi, Chih., México	Piezas	384	384	384	4,187,387.55	4,187,387.55	4,187,387.55	4,187,387.55	4,187,387.55	4,187,387.55	3,929,469.27	3,929,469.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA MAPU WE RULLA - REHABILITACIONES GENERALES	22701627	Gobierno de la Entidad	Guachochi	RW58-QF Guachochi, Chih., México	Piezas	6	6	6	298,936.40	298,936.40	262,022.31	262,022.31	262,022.31	262,022.31	258,826.16	258,826.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECIBO	CATEGORIA	DECEMBER RECIBO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO FEDERAL	DIRECCION	AVANCE FISICO				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGEN	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO GUBERNAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
CHH21020193967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. GENERAL ES-33 PABLO OCHOA- REHABILITACIONES GENERALES	22901499	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Juárez 188, 33470 Guadalupe y Calvo, Chih., México		Metros Cuadrados	638	638	638	1,277,339.95	1,277,339.95	1,277,339.42	1,277,339.42	1,277,339.42	1,277,339.42	1,277,337.31	1,277,337.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201938515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JAIME NUNO - AULA DE 6X5.30 MTS MODIFICADA, FOGA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN	22901491	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Naranjo		Metros Cuadrados	31.8	31.8	31.8	572,080.19	572,080.19	488,579.41	488,579.41	488,579.41	488,579.41	356,480.82	356,480.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201938532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO - AULA ADOSADA DE 6X8 MTS	23202015	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	C. DE MALLORCA, COL. EL QUUOTE		Metros Cuadrados	48	48	48	585,420.03	585,420.03	582,073.93	582,073.93	582,073.93	582,073.93	582,007.50	582,007.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3031 JOSE MARIA LUIS MORA - SERVICIOS SANITARIOS DE 6.48 X 8.00 MTS Y BANDA PERIMETRAL	23202014	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Anillo Perimetral Luis Donaldo Colosio 4448, La Esmeralda, 33885 Hidalgo del Parral, Chih., México		Metros Cuadrados y Metros Lineales	51.84 y 70.65	51.84 y 70.65	51.84 y 70.65	1,885,330.23	1,885,330.23	1,881,509.86	1,881,509.86	1,881,509.86	1,881,509.86	1,863,075.20	1,863,075.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ REHABILITACIONES ELECTRICAS Y BANDA PERIMETRAL	23400257	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	Ocampo 83, 31920 Ignacio Zaragoza, Chih., México		Metros Cuadrados	528	528	528	3,542,991.29	3,542,991.29	3,542,896.01	3,542,896.01	3,542,896.01	3,542,896.01	3,542,851.79	3,542,851.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO - REHABILITACIONES GENERALES	23500343	Gobierno de la Entidad	Janos	Janos, Chih., México		Metros Cuadrados	265	265	265	529,827.34	529,827.34	528,610.33	528,610.33	528,610.33	528,610.33	496,662.30	496,662.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL AHUMADA 2389 - REHABILITACIONES GENERALES	23708404	Gobierno de la Entidad	Juárez	Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México		Metros Cuadrados	648	648	648	1,297,243.94	1,297,243.94	1,286,602.61	1,286,602.61	1,286,602.61	1,286,602.61	1,286,513.85	1,286,513.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LUIS RAMIREZ - REHABILITACIONES GENERALES	23708405	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Rodolfo Ogario & Mariano Escobedo, Monterrey, 32070 Cd Juárez, Chih., México		Metros Cuadrados	500	500	500	999,999.98	999,999.98	995,218.49	995,218.49	995,218.49	995,218.49	995,156.20	995,156.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 98 - BANDA PERIMETRAL	23708420	Gobierno de la Entidad	Juárez	Hacienda de Garcia, Sierra Vista, Cd Juárez, Chih., México		Metros Cuadrados	240	240	240	839,033.24	839,033.24	834,803.58	834,803.58	834,803.58	834,803.58	814,734.62	814,734.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 44 - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	23708417	Gobierno de la Entidad	Juárez	C. Neptuno, Satélite, Cd Juárez, Chih., México		Metros Cuadrados	259.26	259.26	259.26	1,006,500.20	1,006,500.20	1,003,248.62	1,003,248.62	1,003,248.62	1,003,248.62	1,003,223.50	1,003,223.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 95 - REHABILITACION DE DOMO EXISTENTE	23708439	Gobierno de la Entidad	Juárez	Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México		Metros Cuadrados	117	117	117	235,428.08	235,428.08	234,039.72	234,039.72	234,039.72	234,039.72	148,704.26	148,704.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 18 DE JULIO 2331 - ADQUISICION DE MOBILIARIO	23708443	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Miguel Hidalgo 1168, Alto, 32160 Cd Juárez, Chih., México		Mobiliario y equipo	1	1	1	797,656.60	797,656.60	711,609.36	711,609.36	711,609.36	711,609.36	711,609.34	711,609.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 80 - REHABILITACIONES GENERALES	23708441	Gobierno de la Entidad	Juárez	C. Palacio de Milla, Torres del Sur Ampliación, Cd Juárez, Chih., México		Metros Cuadrados	554.91	554.91	554.91	1,109,835.78	1,109,835.78	1,106,999.26	1,106,999.26	1,106,999.26	1,106,999.26	1,071,682.62	1,071,682.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECIBIDO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO FEDERAL	DIRECCION	AVANCES FISICOS			DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGEN	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO GASTADO	MONTO GASTADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
CHH210301999679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE MARTI - REHABILITACIONES GENERALES	23708444	Gobierno de la Entidad	Juárez		Panamericana 17, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	451.9	451.9	451.9	903,802.21	903,802.21	902,061.14	902,061.14	902,061.14	902,061.14	901,775.48	901,775.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301999700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 82 - REHABILITACION DE DOMO EXISTENTE	23708446	Gobierno de la Entidad	Juárez		Eje Vial Juan Gabriel & Rodolfo Ibarra, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	89.6	89.6	89.6	257,058.42	257,058.42	256,108.86	256,108.86	256,108.86	256,108.86	227,015.02	227,015.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301999705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ROBERTO PARRA - CONSTRUCCION DE BARRIO DE COLINDANCIA	23708450	Gobierno de la Entidad	Juárez		C. Plata, Mariano Escobedo, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	229	229	229	1,159,267.18	1,159,267.18	1,154,019.69	1,154,019.69	1,154,019.69	1,154,019.69	1,154,019.55	1,154,019.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. JOSE REYES ESTRADA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DES0067Q-71-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		Colonia José Reyes Estrada	Metros Cuadrados	1235	1235	864.75	2,470,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,365,221.12	2,365,221.12	1,777,191.59	1,777,191.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA GENERAL NO.3 ES-19- MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DES0019G-72-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		VIADUCTO ORAZ DÍAZ Y LEY 6 DE ENERO	Metros Cuadrados	677.5	677.5	670.73	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,296,760.41	1,296,760.41	1,286,223.04	1,286,223.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA GENERAL NUM.7 ES-26- MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DES0034Z-73-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		ISLA MALTA Y TERKANOVA	Metros Cuadrados	150	150	150	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	283,655.54	283,655.54	274,842.05	274,842.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA CASAS GRANDES - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08D1V0178A-416-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		CARRETERA CASAS GRANDES KILOMETRO 32	Metros Cuadrados	125	125	125	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	231,405.87	231,405.87	222,462.88	222,462.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08BEP0809Y-415-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		Colonia Valle Dorado, Juárez	Metros Cuadrados	700	700	700	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,340,630.35	1,340,630.35	1,189,157.36	1,189,157.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JAIME SABINES - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DJN2153Q-419-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		Fraccionamiento Paraje Del Sur, Juárez	Metros Cuadrados	1850	1850	1480	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	3,547,945.39	3,547,945.39	2,565,840.72	2,565,840.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302001479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL AHUMADA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DPR03271-368-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez		SAN SIORO (RIO GRANDE)	Metros Cuadrados	1500	1500	1485	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,880,309.44	2,880,309.44	1,329,791.07	1,329,791.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402003352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA ROTARIA EDUARDO QUEZADA FORNELLI - MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6X8 MTS REHABILITACIONES GENERALES	23708459	Gobierno de la Entidad	Juárez		AVENIDA DE LA CAÑADA, COLONIA ZARAGOCCITA DISTRITO BRAVO	Metros Cuadrados	403.52	403.52	403.52	3,346,921.60	3,346,921.60	3,346,921.60	3,346,921.60	3,346,921.60	3,346,921.60	3,341,027.86	3,341,027.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402003463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 2067 - MALLA CICLONICA	23708457	Gobierno de la Entidad	Juárez		PRADERAS DEL SOL Y PUERTA DEL SOL, COLONIA PRADERAS DEL SOL	Metros lineales	310	310	310	384,214.80	384,214.80	352,546.38	352,546.38	352,546.38	352,546.38	300,375.33	300,375.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402003805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA NORBERTO HERNANDEZ 2480 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708458	Gobierno de la Entidad	Juárez		J.B. Escudero & Francisco Javier Mina, Durango, 32160 Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	956.4	956.4	956.4	1,400,867.14	1,400,867.14	1,369,049.38	1,369,049.38	1,369,049.38	1,369,049.38	1,285,204.10	1,285,204.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402003812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON 2665 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708460	Gobierno de la Entidad	Juárez		C. Ramón Rayón 3857, Durango, 32160 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	134	134	134	1,817,982.70	1,817,982.70	1,652,109.40	1,652,109.40	1,652,109.40	1,652,109.40	1,626,790.05	1,626,790.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402003827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA FARABUNDO MARTI - REHABILITACIONES GENERALES	23708461	Gobierno de la Entidad	Juárez		José Luis de Velasco 7120, Campestre, 32469 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	128	128	128	1,435,024.68	1,435,024.68	1,393,154.36	1,393,154.36	1,393,154.36	1,393,154.36	1,392,088.97	1,392,088.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402003833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA ESTATAL 3016 - REHABILITACION DE BEBEDEROS	23708462	Gobierno de la Entidad	Juárez		La Joya, 32330 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	2	2	2	74,504.71	74,504.71	69,410.55	69,410.55	69,410.55	69,410.55	69,410.55	69,410.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402003802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA SALVADOR MARTINEZ PRIETO 2740 - REHABILITACIONES GENERALES	23708464	Gobierno de la Entidad	Juárez		Chihuahua, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	1025	1025	1025	3,612,456.76	3,612,456.76	3,612,456.76	3,612,456.76	3,612,456.76	3,612,456.76	3,373,214.75	3,373,214.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402003915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA PSR COOPERACION 8358 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708466	Gobierno de la Entidad	Juárez		Manuel N. López 121, km 20, Cd Juárez, Chih., México	Piezas	30	30	30	3,609,304.75	3,609,304.75	3,573,195.63	3,573,195.63	3,573,195.63	3,573,195.63	3,550,238.96	3,550,238.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECIBIDO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO FEDERAL	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGEN	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
CHH210402053948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS CUAUHEMOC- REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	23708468	Gobierno de la Entidad	Juárez	Villa Feliz, Las Quintas, Cd Juárez, Chih., México			Metros Cuadrados	80	80	80	130,870.43	130,870.43	127,838.46	127,838.46	127,838.46	127,838.46	127,775.30	127,775.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402053954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA FIDEL AVILA 2323 - REHABILITACIONES ELECTRICAS Y DE BANDA	23708469	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Parral & Zacatecas, Fidel Avila, 32540 Cd Juárez, Chih., México			Metros lineales	2052	2052	2052	2,566,786.84	2,566,786.84	2,566,786.84	2,566,786.84	2,566,786.84	2,566,665.44	2,566,665.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402053961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA ESTATAL 8002 - REHABILITACION GENERAL DE BAÑOS	23708470	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juan Escutia 1601, El Dorado, Cd Juárez, Chih., México			Metros Cuadrados	1010	1010	1010	724,468.34	724,468.34	661,534.15	661,534.15	661,534.15	661,534.15	661,433.60	661,433.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402053981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA GENERAL 15 ES-50 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708465	Gobierno de la Entidad	Juárez	Ppe. Güeje, Cd Juárez, Chih., México			Metros lineales	851	851	851	1,654,628.95	1,654,628.95	1,654,628.95	1,654,628.95	1,654,628.95	1,654,628.95	1,165,114.13	1,165,114.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402054036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS PEDRO DE LILLE AZUPURU - REHABILITACIONES GENERALES	23708476	Gobierno de la Entidad	Juárez	Del Desierto, Cd Juárez, Chih., México			Metros Cuadrados	343.6	343.6	0	406,151.73	406,151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelado/validado	[obs]: [observación:ESTA OBRA NO FUE CONTRATADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, POR ELLO SE REALIZO EL REINTEGRO DEL RECURSO Y SE CANCELÓ LA OBRA, trimestre:1.0, usuario:claudalopez, fecha:2022-04-22]
CHH210402056103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CAM 7012 - REHABILITACIONES GENERALES	23708452	Gobierno de la Entidad	Juárez	Genaro Vázquez, Tierra y Libertad, Cd Juárez, Chih., México			Metros Cuadrados	200	200	200	326,760.27	326,760.27	312,882.89	312,882.89	312,882.89	312,882.89	305,050.55	305,050.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402056109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA ADA HERRERA TORRES 2116 - AULA Y REHABILITACIONES GENERALES	23708473	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Nardos & Margaritas, Demetrio Flores, Cd Juárez, Chih., México			Metros Cuadrados	48	48	0	1,390,300.00	1,390,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelado/validado	[obs]: [observación:ESTA OBRA NO SE CONTRATÓ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, POR LO QUE SE REALIZÓ EL REINTEGRO DEL RECURSO Y SE CANCELÓ LA MISMA, trimestre:1.0, usuario:claudalopez, fecha:2022-04-22]
CHH210402056896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA TECNICA 90 REHABILITACIONES ELECTRICAS	23708471	Gobierno de la Entidad	Juárez	C. P. F de la Cañada, Cd Juárez, Chih., México			Piezas	5	5	5	1,447,281.77	1,447,281.77	1,447,281.76	1,447,281.76	1,447,281.76	1,447,281.76	1,420,865.95	1,420,865.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210402057382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA CONSTITUCION 2514 - REHABILITACIONES GENERALES	23708472	Gobierno de la Entidad	Juárez	C. Francisco R. Almada, Francisco I. Madero, Cd Juárez, Chih., México			Metros Cuadrados	2915	2915	0	3,825,838.72	3,825,838.72	3,825,838.72	3,825,838.72	3,487,661.54	3,487,661.54	1,046,298.46	1,046,298.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201065154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS ESTERANA CASTAÑEDA - REHABILITACIONES GENERALES	23708493	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE SECDDY Y GLADIOLAS COLONIA FRANCISCO VILLA			Metros Cuadrados	334.8	334.8	0	727,678.63	727,678.63	727,678.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210201065158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA FERNANDO AHUATIN REYES - REHABILITACION HIDRAULICA	23708494	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE QUIRAGA, COLONIA NUEVO TRIUNFO			Metros lineales	127	127	0	55,593.88	55,593.88	55,593.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210201065162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS PEDRO DE LILLE AZUPURU - REHABILITACIONES GENERALES	23708495	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE BERRENDO, GRANIAS DEL DESERTO			Metros Cuadrados	81	81	0	426,667.82	426,667.82	426,667.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210402053800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA BENITO JUAREZ REHABILITACIONES GENERALES	23800265	Gobierno de la Entidad	Julimes	Juarez 229, Centro, 32950 Julimes, Chih., México			Metros Cuadrados	522.74	522.74	522.74	230,039.00	230,039.00	223,662.87	223,662.87	223,662.87	223,662.87	223,452.28	223,452.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JUAN ESCUTIA - AULA DIDACTICA DE 5.30 X 6.00 MTS. CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE 2.15 X 1.20 MTS	23800264	Gobierno de la Entidad	Julimes	La Regina Hidalgo 7, Centro, 32950 Julimes, Chih., México			Metros Cuadrados	34.38	34.38	34.38	590,268.97	590,268.97	588,447.76	588,447.76	588,447.76	588,447.76	588,235.92	588,235.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL GUADALUPE VICTORIA 3029 - MOBILIARIO Y EQUIPO	24000491	Gobierno de la Entidad	Madera	Calle Primera & Guerrero, Centro, 31940 Madera, Chih., México			Mobiliario y equipo	1	1	1	1,116,791.16	1,116,791.16	810,610.70	810,610.70	810,610.70	810,610.70	810,610.70	810,610.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH21030199672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3029 GUADALUPE VICTORIA - TERMINACION DE EDIFICIOS B Y C, OBRAS Y REDES EXTERIORES Y TERMINACION DE LA OBRA	24000492	Gobierno de la Entidad	Madera	Madera, Chih., México			Metros Cuadrados	2539	2539	2539	5,078,281.50	5,078,281.50	5,078,281.50	5,078,281.50	5,078,281.50	5,078,281.50	5,021,297.84	5,021,297.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones







FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	OCCASION RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNO FEDERAL	DIRECCION	AVANCE FISICO				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS
CHH210102064430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ	Rehabilitación del cuarto de Telecomunicaciones del Área de Sistemas	AG/DPE/SS/15/AD/2022	Juárez	Juárez	Juárez	AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3051 COL. LOTE BRAVO II		Lote	100	100	10	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	498,696.32	0.00	0.00	0.00	ctto1: tipo_obraServicios, numero_contrato:AG/DPE/SS/15/AD/2022, contratista:JORGE JOAQUIN JIMENEZ MEDINA, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ, monto:48696.32, importe_modificado:48696.32	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	
CHH210201941441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	EQUIPAMIENTOS ESPECIALIZADO PARA CARRERAS		Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	Independencia 59, Namiquipa, Chih., México		Equipamiento	1	1	1	2,500,000.00	2,500,000.00	2,780,214.96	2,780,214.96	2,761,468.30	2,761,468.30	2,761,468.30	2,761,468.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210402059063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	EQUIPO CLIMATIZACION Y MOB Y EQUIPO DE LABORATORIO		Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	Independencia 1076, Namiquipa, Chih., México		Equipamiento	1	1	1	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,749,749.49	1,749,749.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302005152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	MOBILIARIO BASICO Y QUIPO ESPECIALIZADO	2021-2X017D2-A-8837	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Niños Héroes 2000, Esperanza, Nuevo Casas Grandes, Chih., México		Lote	4	4	4	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,026.85	2,999,026.85	2,999,026.85	2,999,026.85	2,999,026.85	2,999,026.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302004845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	suministro y colocación de equipo para la captación de energía solar	2021-2X017D2-A-9073	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Niños Héroes 2000, Esperanza, Nuevo Casas Grandes, Chih., México		Cebsas solares	150	150	150	1,500,000.00	1,500,000.00	1,496,232.01	1,496,232.01	1,496,232.01	1,496,232.01	1,496,232.01	1,496,232.01	1,496,232.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH21010188532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	Planta tratadora de Aguas Residuales		Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	UTP, Hidalgo del Parral, Chih., México		Equipamiento	1	1	1	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,999.98	2,499,999.98	2,499,999.98	2,499,984.52	2,499,984.52	2,499,984.52	ctto1: numero_contrato:UTP/018/2021, contratista:SAGEVIVUM SOL SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0, ctto2: numero_contrato:UTP/018/2021 AMP, contratista:SAGRAVIVUM SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0, ctto3: tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHRF-100/2021, contratista:ASACUTECTURA SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL, monto:499150.03, importe_modificado:499150.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302004295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CAPTACIÓN DE ENERGÍA	DPE IE 88 2021	Juárez	Juárez	Juárez	C. del Rábano 10526, Puerto de Anagra, 32107 Cd Juárez, Chih., México		Equipamiento	1	1	1	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,496,442.05	1,496,442.05	1,496,442.05	1,496,442.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201944329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION FISCALÍA DE DISTRITO ZONA CENTRO		Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Calle 25 77, Santo Niño, 31200 Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	3939.34	3939.34	3939.34	16,800,000.12	16,800,000.12	27,969,240.22	27,969,240.22	27,969,240.22	27,969,240.22	27,969,240.22	27,969,240.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201943664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CENTRO DE MONITOREO DENOMINADO C2 EN CERESO 1		Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	173	173	171.27	3,428,870.12	3,428,870.12	5,698,099.45	5,698,099.45	5,698,099.45	5,697,954.33	5,697,954.33	5,697,954.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302004212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (ampliación consistente en la construcción de la obra exterior para dar acceso a los cocheros trasera con terrapén y muro de contención)		Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	MX99+56 Chihuahua, Chih., México		Metros lineales	51	51	51	1,000,000.00	1,000,000.00	1,255,873.04	1,255,873.04	1,255,873.04	1,255,873.04	1,255,873.04	1,255,873.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201944329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CENTRO DE FUSIÓN Y OPERACIONES ESTRATEGICAS		Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Fortín de la Soledad, Cd Juárez, Chih., México		Metros Cuadrados	2022	0	0	17,807,400.12	17,807,400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cancelado	Cancelado/validado	[obs1: (observación)El recurso de dicho proyecto se re programó hacia otros partidas, trimestre:1.0, usuario:andrealivapa, fecha:2022-04-25)]
CHH210302004113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	MEJORAMIENTO CERESO 1		Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle Barranco Azul, Toribio Ortega, Cd Juárez, Chih., México		Metros lineales	2440	2440	2431.7	7,993,746.14	7,993,746.14	8,804,986.99	8,804,986.99	8,804,986.99	8,775,090.15	8,775,090.15	8,775,090.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302004130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	MEJORAMIENTO FEM		Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Blvd Zaragoza, Cd Juárez, Chih., México		Piezas	2	2	2	182,183.83	182,183.83	934,065.29	934,065.29	934,065.29	909,575.51	909,575.51	909,575.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210102066396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	0005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	SCOP	ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA LA PUESTA EN EQUIPOS E INSTALACIONES DEL AEROPUERTO BARRANCONES DEL COBRI, BOCOYNA, CHIH.	20901289	Bocoyna	Bocoyna	Creel	Creel, Bocoyna, Chihuahua		Lote	1	1	1	2,976,821.79	2,976,821.79	2,976,800.24	2,976,800.24	2,976,800.24	2,976,800.24	2,976,800.24	2,976,800.24	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0031/20-DOP-OBRA, contratista:CONSTRUCTORA ORDONIZ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:9289679.0, importe_modificado:9289679.0	Terminado	Validado / Registrado	[obs1: (observación)No me permite cambiar el modificado a 297802.24, trimestre:1.0, usuario:andrealivapa, fecha:2022-04-18)]	
CHH210102064718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	0005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Conclusión de la Construcción del Aeropuerto Regional Barrancones del Cobri, en la localidad de Creel, Municipio de Bocoyna.	212870	Bocoyna	Bocoyna	Creel	Carretera Creel - San Rafael KM 3+200		Metros Cuadrados	16200.16	16200.16	16200.16	3,484,529.21	3,484,529.21	3,427,216.50	3,427,216.50	3,427,216.50	3,427,216.50	3,427,216.50	3,427,216.50	ctto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:144-OP-0043/20-DC/OBRA, contratista:CONSTRUCTORA RASCON S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, monto:1.566957977, importe_modificado:1.0619042857	Terminado	Validado / Registrado	[obs1: (observación)COMPLEMENTO A FOLIO CHH200301788191, trimestre:1.0, usuario:cesarrosales, fecha:2022-04-11, obs2: (observación)complemento a folio CHH200301788191, trimestre:1.0, usuario:cesarrosales, fecha:2022-04-11)]	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DECEMBER RECURSO	RAMO	DETALLE DE PROYECTO				INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA								META ORIGEN	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
CHHZ20102064871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	0005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Conclusión del Sistema de Luces de Ayuda Visual a la Navegación del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre, en la localidad de Creel, Municipio de Bocoyna.	2133503	Bocoyna	Bocoyna	Creel	Carretera Creel - San Rafael KM 3+200	Metros Cuadrados	18984.3	18984.3	18984.3	307,861.00	307,861.00	277,067.93	277,067.93	277,067.93	277,067.93	277,067.93	277,067.93	277,067.93	Terminado	Validado / Registrado avances	(Obs1: (observación) COMPLEMENTO A FOLIO CHZ200301788206, trimestre 1.0, usuario:cesararocha, fecha:2022-04-12), obs2: (observación) COMPLEMENTO A FOLIO CHZ200301788206, trimestre 1.0, usuario:cesararocha, fecha:2022-04-12).		
CHHZ20102061572	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO FAMILIAR ETAPA DOS Y TRES - 3830	3830	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA PUNTA EL ALAMILLO COLONIA PUNTA ORIENTE, 31385 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PUNTA EL ALAMILLO Y CALLE PUNTA LAS GUARDIAS, CALLE PUNTA LA ANGOSTURA. EL CENTRO DE DESARROLLO FAMILIA CEDEFAM ETAPA DOS Y TRES	Metros cuadrados de construcción	5530	5530	0	59,999,999.94	29,999,999.97	29,999,999.97	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHHZ20102061572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO FAMILIAR ETAPA DOS Y TRES - 3830	3830	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA PUNTA EL ALAMILLO COLONIA PUNTA ORIENTE, 31385 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PUNTA EL ALAMILLO Y CALLE PUNTA LAS GUARDIAS, CALLE PUNTA LA ANGOSTURA. EL CENTRO DE DESARROLLO FAMILIA CEDEFAM ETAPA DOS Y TRES	Metros cuadrados de construcción	5530	5530	0	59,999,999.94	29,999,999.97	29,999,999.97	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHHZ20102060646	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	3 AULAS Y 2 ANEXOS PIMAZA HUGO RASCÓN BANDA	26600493	Uruachi	Uruachi	Uruachi	DOMICILIO CONOCIDO, URUACHI, CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	152	152	10	1,471,829.57	735,915.07	735,915.07	367,957.25	367,957.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHHZ20102060649	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	3 AULAS Y 2 ANEXOS EN I N FRIDA KHALO	26600490	Uruachi	Uruachi	Uruachi	DOMICILIO CONOCIDO EN URUACHI CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	152	152	10	1,471,829.57	735,915.07	735,915.07	367,957.25	367,957.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHHZ20102060649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS AVENIDAS JUAN PABLO II Y FUERZA AEREA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2022MU000018	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA JUAN PABLO II Y FUERZA AEREA	Luminaria	185	185	0	1,343,402.32	1,343,402.32	1,343,402.32	1,343,402.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHHZ20102060648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES ARTÍCULO 44 Y CALLE ARTÍCULO 6 DE LA COLONIA INSURGENTES	2022OP000028	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLES ARTÍCULO 44 Y CALLE ARTÍCULO 6 DE LA COLONIA INSURGENTES	Metros cúbicos	833	833	0	2,176,696.06	2,176,696.06	2,176,696.06	2,176,696.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHHZ20102064295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Mobiliario y equipo de oficina	2212003	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Fco. Villa 950 Nte.	Lote	1	1	0	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHHZ20102064296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipo medico	2212004	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Fco. Villa 950 Nte.	Lote	1	1	0	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHHZ20102064297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Herramienta mayor de mantenimiento de las unidades operativas de la Secretaría de Seguridad Pública	2212005	Juárez	Juárez	Juárez	Pedro N. Gracia 2160 Partido N, Diaz, 32575	Lote	1	1	0	289,600.00	289,600.00	289,600.00	289,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHHZ20102064298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipo de seguridad para diversos distritos policiales	2212006	Juárez	Juárez	Juárez	Av Fco Villa 950 Nte	Lote	1	1	0	304,400.00	304,400.00	304,400.00	304,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHHZ20102064300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de equipo diverso para la Dirección Operativa de la Coordinación de Seguridad Vial	2212008	Juárez	Juárez	Juárez	Bldv. Oscar Flores 3920, Partido Iglesias, 32528 Cd Juárez, Chih.	Lote	1	1	0	733,096.00	733,096.00	733,096.00	733,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GOBIERNOS/AS	DIRECCION	AVANCES FISICOS				DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	MONTO ORIGINAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
CHHZ20102064301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina	2212009	Juárez	Juárez	Juárez		Av. Francisco Villa 950 Nte, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih.	Lote	1	1	0	260,085.00	260,085.00	260,085.00	260,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHHZ20102064305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Municipio de Juárez	Equipo para eventos publicos	2212012	Juárez	Juárez	Juárez		Av. Francisco Villa 950 Nte, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih.	Lote	1	1	0	308,954.00	308,954.00	308,954.00	308,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHHZ20102062907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS ALONSO LUJAMBIO BRAZAL - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910431	Gobierno de la Entidad	Chihuahua			AVENIDA EQUUS Y PUNTA LOS BRONCES, FRACCIONAMIENTO PUNTA NARANJOS	Metros lineales	349.92	349.92	0	386,880.50	386,880.50	386,880.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHHZ20102064440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE 1125 - INSTALACION DE MALLA CICLONICA	23202025	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral			CALLE HACIENDA PEÑA BLANCA, COLONIA EL POTRERO	Metros Cuadrados	94	94	0	130,236.67	130,236.67	130,236.67	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHHZ20102062903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA ESTATAL POR COOPERACION 8357 - REHABILITACIONES GENERALES	23708490	Gobierno de la Entidad	Juárez			CALLE IRAN, COLONIA IMPONAVIT TECNOLÓGICO	Metros Cuadrados	103.2	103.2	0	785,612.74	785,612.74	785,612.74	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHHZ20102066046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	3 AULAS Y 2 ANEXOS PIMARIA HUGO RAJCON BANDIA	26600493	Uruachi	Uruachi	Uruachi		DOMICILIO CONOCIDO, URUACHI, CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	152	152	10	1,471,829.57	735,914.50	735,914.50	367,957.25	367,957.25	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHHZ20102066049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	3 AULAS Y 2 ANEXOS EN I N FRIDA KHALO	26600490	Uruachi	Uruachi	Uruachi		DOMICILIO CONOCIDO EN URUACHI CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	152	152	10	1,471,829.57	735,914.50	735,914.50	367,957.25	367,957.25	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHHZ20102065616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Politécnica de Chihuahua	Adquisición, suministro e instalación de equipo para laboratorio de computo y aulas virtuales	UPCH/LPE	Chihuahua	Chihuahua	Labor de Terrazas (Poncio)		Avenida Teófilo Borunda No. 13200	Equipamiento	1	1	0	2,297,042.00	2,297,042.00	2,297,042.00	574,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	obs.: (observación el recurso lo tiene Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado, aún no es ministrado a la Universidad Politécnica de Chihuahua, trimestre:1.0, usuario:ricardomorahez, fecha:2022-04-19)
CHHZ20102065278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	REMODELACION DE LAS ÁREAS PARA CENTRO DE MONITOREO CERESO 1	20400359	Gobierno de la Entidad	Aguiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)		PERIFERICO LOMBARDO TOLEDANO KM 7.5	Metros Cuadrados	109.62	109.62	0	13,640,000.00	13,640,000.00	13,640,000.00	4,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHHZ20102065267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACIÓN DE LA FISCALÍA DE DISTRITO ZONA CENTRO	NO DE PROYECTO PENDIENTE	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua		AV. TEÓFILO BORUNDA Y CALLE 25 S/N	Metros Cuadrados	3939.34	3939.34	0	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHHZ20102065273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES HIDALGO DEL PARRAL	23202027	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral		AV. CORREDOR INDUSTRIAL S/N, COL. BARRIO DE ESPAÑA	Metros Cuadrados	3060	3060	0	64,240,000.00	64,240,000.00	64,240,000.00	19,278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHHZ20102065263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3ra ETAPA CENTRO FUSIÓN Y OPERACIONES ESTRATEGICAS JUÁREZ	23708503	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez		Calle séptima y fértil de la soledad, Col. Morelos III	Metros Cuadrados	2011.42	2011.42	0	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones