

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS			ESTATUS			FLUJO			OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH14160300741804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Mejoramiento De La Imagen Institucional (Física) De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados	-	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Avenida Tecnológico,7100,,Nuevo Casas Grandes,Chihuahua,México	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	969,122.23	969,122.23	969,122.23	Casa Myers, S.A. Camargo Yeraldi Alejandra Esparza Abelardo Rafael Flores Mata Verónica Migdalia Guillen Flores Abelardo Rafael Flores Mata Reyes Pastrana Sias Margarita Torres Holguin	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH14160200670879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Construccion De Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios.	5000775	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Avenida Tecnológico,7100,,Nuevo Casas Grandes,Chihuahua,México	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	20,329,800.00	20,329,800.00	10,526,346.20	10,526,346.16	10,526,346.16	10,520,097.43	10,520,097.43	10,520,097.43	Constructora Loya y Rubio, S.A. de C.V. y Constructora e Inmobiliaria GUGSA, S.A. de C.V.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH14170300971591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	Construcción Edificio C Biblioteca Tipo Durango	-	Gobierno de la Entidad		Km.3 SN Carretera Chihuahua-Aldama C.P. 31313	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	18,000,000.00	18,000,000.00	17,305,509.16	17,305,509.16	17,302,086.49	17,302,086.49	17,302,086.49	17,302,086.49	JORGE ARTURO MORENO TORRES	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH15160100638535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	Equipamiento De Los Laboratorios De La Universidad Tecnológica De Parral	FAM2014	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Av. General Jesus Lozoya Solis Km 0.931 Col. Paseos del Almanceha C.P. 33827 Hidalgo del Parral Chihuahua	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,535,796.26	3,535,796.26	3,348,098.63	3,348,098.63	3,348,098.63	3,348,098.63	FESTO PNEUMATIC, S.A.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH15150400615305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	Construcción De 1 Aula 6x8 Mts. Del Bachillerato Intercultural No. 1 En Cuiteco Municipio De Urique.	-	Gobierno de la Entidad	Cuiteco	,,,Urique,Chihuahua,México	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Terminado	Validado avances	AUN NO SE HACE EL REINTEGRO, trimestre:2.0, usuario:taniaasanchezb, fecha:2020-07-21	
CHH15160100637335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	Construcción De Aula 6x8 Mts. Del Bachillerato Intercultural No. 5 En Guapayna, Urique.	-	Gobierno de la Entidad	Guapayna	,,,Guapalayna,Chihuahua,México	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,841.71	383,841.71	383,841.71	En Ejecución	Validado avances	AUN NO SE REALIZA EL REINTEGRO, trimestre:2.0, usuario:taniaasanchezb, fecha:2020-07-21			
CHH15160200681122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Construcción De 1 Aula Y 1 Biblioteca De 6 X 8 Mts. En El Bachillerato Intercultural No. 3 En Ciudad Juárez.	-	Gobierno de la Entidad	Juárez	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	672,046.93	672,046.93	672,046.93	En Ejecución	Validado avances	AUN NO SE REALIZA EL REINTEGRO, trimestre:2.0, usuario:taniaasanchezb, fecha:2020-07-21		
CHH15150200506971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	21-Turismo	S248-Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Secretaría de Economía (mediante convenio de colaboración)	2da. Etapa Del Teleférico En La Mina La Prieta De Hidalgo Del Parral	3201507	Gobierno de la Entidad		Mina La Prieta,,Loma Linda,33820,Hidalgo del Parral,Chihuahua,México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	33,550,000.00	33,550,000.00	11,598,675.86	11,598,675.86	11,598,675.86	11,598,675.86	11,598,675.86	11,598,675.86	11,598,675.86	11,598,675.86	11,598,675.86	11,598,675.86	Terminado	Validado avances	Buen día, Intento capturar el contrato en esta parte pero me dice que no existe el folio, sin embargo tengo exactamente el número de folio y aún así no se localiza. El número de folio es: 144-OP-0043/16-DOP-PSOP, trimestre:2.0, usuario:andreaalvav, fecha:2020-06-29	
CHH15150400614063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Universidad Tecnológica de Parral e Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	Equipamiento De La Biblioteca, Así Como Equipamiento Especializado De Los Talleres Y Laboratorios De Los Distintos Programas Educativos Que Ofrece La Universidad Tecnológica De Parral	FAM2015	Gobierno de la Entidad		,,,Hidalgo del Parral,Chihuahua,México	Lote	1.00	1.00	0.82	82.00	25,000,000.00	25,000,000.00	28,623,995.40	28,623,995.40	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	COMPUTACION BYTE INTEGRAL SA DE CV, FESTO PNEUMATIC SA, DEDUTEL ESPORTACIONES E IMPORTACIONES SA DE CV, GRUPO FRITAG SA DE CV, ELIAS NUÑEZ JESUS MANUEL	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH16170100849756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Cecyt 19 (Industrias) Obra	-	Gobierno de la Entidad		-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.96	96.00	3,187,000.00	3,187,000.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16170100849792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Cecyt 23 (Roberas Juarez) Obra	-	Gobierno de la Entidad		CONOCIDA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.92	92.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	En Ejecución	Validado avances	Recurso Federal ejercido al 100%, trimestre:2.0, usuario:ingridramirez, fecha:2020-07-20
CHH180301387676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECYTECH 22 AYUNTAMIENTO (FCIEMS 2016)	-	Juárez	Juárez	Av Sanders 1781, El Barreal, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	1,584.00	1,584.00	1,473.12	93.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160300743664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 8094	601	Gobierno de la Entidad	Abdenago C. García (Lagunitas)	-	Equipamiento	1.00	1.00	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	se reintegró el total del recurso, trimestre:2.0, usuario:taniaasanchezb, fecha:2020-07-03, obs2: observación:SE REINTEGRO ESTE RECURSO, trimestre:2.0, usuario:taniaasanchezb, fecha:2020-07-21, obs3: observación:SE INTEGRARON LOS 25, 000 YA QUE SE CERRÓ ESE CENTRO, trimestre:2.0, usuario:taniaasanchezb, fecha:2020-07-23		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH16160300743655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8089 Col. Abraham González	598	Gobierno de la Entidad	Colonia Abraham González (La Quemada)	-	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	25,000.00	25,000.00	23,866.07	23,866.07	23,866.07	23,866.07	23,866.07	23,866.07	Terminado	Validado avances		YA SE HIZO EL REINTEGRO, trimestre:2.0, usuario:taniaasanchez, fecha:2020-07-21, obs2: observación:SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE 1,133.93, trimestre:2.0, usuario:taniaasanchez, fecha:2020-07-23	
CHH16160300743665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8092 Col. Armendariz	599	Gobierno de la Entidad	Colonia Armendariz	-	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	25,000.00	25,000.00	23,535.01	23,535.01	23,535.01	23,535.01	23,535.01	23,535.01	Terminado	Validado avances		SE HIZO EL REINTEGRO DEL SOBRIANTE, trimestre:2.0, usuario:taniaasanchez, fecha:2020-07-23, obs2: observación:SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE 1,464.99, trimestre:2.0, usuario:taniaasanchez, fecha:2020-07-23	
CHH16160300743648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento Del Telebachillerato Comunitario 8088 Col. Morelos	597	Gobierno de la Entidad	Colonia Morelos (Cuatro Vientos)	-	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Terminado	Validado avances		ESTABAN CAPTURADOS AL 100, trimestre:2.0, usuario:taniaasanchez, fecha:2020-07-21	
CHH16160300743520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80146	616	Gobierno de la Entidad	Estación Conchos	-	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	25,000.00	25,000.00	23,866.07	23,866.07	23,866.07	23,866.07	23,866.07	23,866.07	Terminado	Validado avances		se hizo el reintegro del sobrante, trimestre:2.0, usuario:taniaasanchez, fecha:2020-07-03, obs2: observación:SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE 1,133.93, trimestre:2.0, usuario:taniaasanchez, fecha:2020-07-23	
CHH16160300743154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento De Bachillerato Intercultural Plante1 5	493	Gobierno de la Entidad	Guapalaya	-	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	49,998.00	49,998.00	37,714.85	37,714.85	37,714.85	37,714.85	37,714.85	37,714.85	Terminado	Validado avances		Se realizó el reintegro del sobrante, trimestre:2.0, usuario:taniaasanchez, fecha:2020-07-03, obs2: observación:SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE 12,283.15, trimestre:2.0, usuario:taniaasanchez, fecha:2020-07-23	
CHH16160300743528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80145	615	Gobierno de la Entidad	Las Varas	-	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	25,000.00	25,000.00	24,599.51	24,599.51	24,599.51	24,599.51	24,599.51	24,599.51	Terminado	Validado avances		se realizó en reintegro del sobrante, trimestre:2.0, usuario:taniaasanchez, fecha:2020-07-03, obs2: observación:SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE 400.45, trimestre:2.0, usuario:taniaasanchez, fecha:2020-07-23	
CHH16160300743671	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 8093	600	Gobierno de la Entidad	Ninguno	-	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	24,052.00	24,052.00	20,697.88	20,697.88	20,697.88	20,697.88	20,697.88	20,697.88	Terminado	Validado avances		SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE 3,354.12, trimestre:2.0, usuario:taniaasanchez, fecha:2020-07-23	
CHH16160300743546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Equipamiento Telebachillerato Comunitario 80144	614	Gobierno de la Entidad	Puerto del Toro	-	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	25,000.00	25,000.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	Terminado	Validado avances		SE HIZO EL REINTEGRO DEL SOBRIANTE, trimestre:2.0, usuario:taniaasanchez, fecha:2020-07-03, obs2: observación:SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE 2,960, trimestre:2.0, usuario:taniaasanchez, fecha:2020-07-23	
CHH16160400817251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Magle (Entre Unión Y Sicomoro)	080321ME001	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	PARRAL, CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	241,753.00	241,753.00	241,753.20	72,525.96	241,753.20	72,525.96	72,525.96	72,525.96	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH16160400817270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Priv. Del Olmo (Entre Del Olmo Y Ciprés)	080321ME002	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	222,039.00	222,039.00	222,039.60	183,545.25	213,702.00	183,545.25	183,545.25	183,545.25	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH16160400817349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Fco. Zarco (Entre Universidad Y Salvador Allende)	080321ME004	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	509,942.00	509,942.00	509,942.40	152,982.72	509,942.40	152,982.72	152,982.72	152,982.72	MAISON BIENES RAICES S. DE RL. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH16160400817658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Paz (Entre Ojo De Almancheña Y Cerro)	080321ME005	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	297,068.00	297,068.00	297,068.40	89,120.52	297,068.40	89,120.52	89,120.52	89,120.52	ING. JOSE ARANDA VALENCIA	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH16160400817681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Libertad (Entre Rancho Cabadeña Y San Juanico)	080321ME006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	391,562.00	391,562.00	391,562.40	117,468.72	391,562.40	117,468.72	117,468.72	117,468.72	CONSTRUCTORA RAEAMI S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH16160400817692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De Los Puentes (Entre Rancho Cabadefia Y Rancho Del Castillo)	080321ME007	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	251,828.00	251,828.00	251,828.40	75,548.52	251,828.40	75,548.52	75,548.52	75,548.52	ING. JOSE ARANDA VALENCIA	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle El Polvorín (Entre Arroyo De Los Puentes Y Arroyo De San Pedro)	080321ME008	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	282,588.00	282,588.00	282,588.00	84,776.40	282,588.00	84,776.40	84,776.40	84,776.40	CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Ojo De Almacaña (Entre Arroyo Del Arco Y Cerro Del Estanquillo)	080321ME010	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	544,560.00	544,560.00	544,560.00	431,011.31	544,560.00	431,011.31	431,011.31	431,011.31	CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Cerro Estanquillo (Entre De La Humildad Y Ojo De Almacaña)	080321ME011	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	368,799.00	368,799.00	368,799.60	110,639.88	368,799.60	110,639.88	110,639.88	110,639.88		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Humildad (Entre Derechos Humanos Y De La Bondad)	080321ME012	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,212,930.00	1,212,930.00	1,212,930.00	363,879.00	1,212,930.00	363,879.00	363,879.00	363,879.00	ING. JOSE ARANDA VALENCIA	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Bondad (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	080321ME013	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,507,351.00	1,507,351.00	1,507,351.20	1,494,523.85	1,507,351.20	1,494,523.85	1,494,523.85	1,494,523.85	ING. JOSE ARANDA VALENCIA	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De Los Escultores (Entre Vicente Lombardo Toledano Y Literatos Mexicanos)	080321ME014	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,065,884.00	1,065,884.00	1,065,884.40	319,765.32	1,065,884.40	319,765.32	319,765.32	319,765.32	MAISON BIENES RAÍCES S DE R.L. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Fe (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	080321ME015	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,263,738.00	1,263,738.00	1,263,738.00	1,015,718.00	1,263,738.00	1,015,718.18	1,015,718.18	1,015,718.18	MAISON BIENES RAICES S. DE R.L. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Esperanza (Entre De La Bondad Y De La No Reescción)	080321ME016	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,715,568.00	1,715,568.00	1,715,568.00	1,367,995.92	1,715,568.00	1,367,995.92	1,367,995.92	1,367,995.92	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATLAS DE PARRAL S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Teofilo Olea Y L.Eyva Entre Ave. De La Union Y Arte Y Cultura	080321ME017	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	473,505.00	473,505.00	473,505.60	142,051.68	473,505.60	142,051.68	142,051.68	142,051.68	CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Pintores Mexicanos	080321ME018	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,986,678.00	1,986,678.00	1,986,678.00	596,003.40	1,986,678.00	596,003.40	596,003.40	596,003.40		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Hacienda Publica Entre Alberto Vazquez Mercado Y Ave. Union.	080321ME019	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,334,683.00	1,334,683.00	1,334,683.80	501,427.92	1,334,683.80	501,427.92	501,427.92	501,427.92	CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400822783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (2)	16-PI-VIV-16-076	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	1,749,152.00	2,054,650.00	1,716,174.00	1,716,174.00	1,716,174.00	CONSTRUCCIONES ALIVA S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS			ESTATUS			FLUJO			OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA										
CHH16160400827292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (3)	16-PI-VIV-16-077	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	1,682,551.00	2,054,650.00	1,682,551.00	1,682,551.00	1,682,551.00	CONSTRUCTORA CERRO CORONEL S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH16160400822846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (4)	16-PI-VIV-16-078	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	2,010,934.00	2,010,934.00	2,010,934.00	1,900,000.00	2,010,934.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH16160300756699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Rancho De Aguas El Reventon Ballea - 221484	221484	Gobierno de la Entidad	Rancho de Aguas (El Reventón)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO PUERTO JUSTO - BALLEZA KILOMETRO 49 + 0 RANCHO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 RANCHITO DE AGUAS (EL REVENTÓN), BAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	3,178,060.00	2,701,351.00	475,020.86	475,020.86	475,020.86	475,020.86	475,020.86	475,020.86	MULTIPROYECTO TRAZZO A DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH16160300756705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construccion De Sistema De Agua Potable Ejido Guajolotes Ballea - 220973	220973	Gobierno de la Entidad	Ejido Guajolotes	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 121 + 0 RANCHO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 RANCHO GUAILOTES, BALLEZA CHIHUA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	5,000,000.00	4,250,000.00	719,085.87	719,085.87	719,085.87	719,085.87	719,085.87	719,085.87	ROCOSACONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH16160300756710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Perforacion De Pozo Primera Etapa En Laguna Juanota Ballea - 221390	221390	Gobierno de la Entidad	Laguna Juanota	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 121 + 0 RANCHO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 RANCHO LAGUNA JUANOTA, BALLEZA CHIHUAHU	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,800,000.00	1,530,000.00	125,838.27	139,552.28	139,552.28	139,552.28	139,552.28	139,552.28	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MAC SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH16160300757193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construccion De Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Palmarejo Chiniipas - 312423	312423	Gobierno de la Entidad	Palmarejo	TERRACERÍA TRAMO TEMORIS - CHINIIPAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 0 RANCHO CHINIIPAS DE ALMADA, 33360 PALMAREJO, CHINIIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACER	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	3,500,000.00	2,975,000.00	313,200.73	520,637.98	520,637.98	520,637.98	520,637.98	520,637.98	520,637.98	CARLOS GABALDON GONZALEZ	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH16160300757267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construccion De Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Moris - 327587	327587	Gobierno de la Entidad	Moris	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAJUHTEMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 173 + 0 RANCHO MORIS, 33340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA -	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	4,000,000.00	3,100,000.00	611,465.30	711,824.00	711,824.00	711,824.00	711,824.00	711,824.00	711,824.00	CONSTRUCCIONES Y AGROSERVICIOS SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH16160300757269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construccion Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Pilar Moris - 328140	328140	Gobierno de la Entidad	El Pilar	TERRACERÍA TRAMO MORIS - PILAR MORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 28 + 0 RANCHO MORIS, 33340 EL PILAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA CAHUISORI -	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	9,500,000.00	8,075,000.00	416,803.84	416,803.84	416,803.84	416,803.84	416,803.84	416,803.84	416,803.84	CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH16160300757273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construccion De Sistema De Agua Potable Las Coloradas Ballea - 217164	217164	Gobierno de la Entidad	Las Coloradas	BRECHA TRAMO VERGEL - SAN CARLOS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 23 + 0 RANCHO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 LAS COLORADAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	3,750,939.00	3,188,298.00	562,217.57	562,217.57	562,217.57	562,217.57	562,217.57	562,217.57	562,217.57	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH16160300757279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construccion De Sistema De Agua Potable El Chihuete Ballea - 220458	220458	Gobierno de la Entidad	El Chihuete	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 121 + 0 RANCHO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 EL CHIHUETE, BALLEZA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	2,372,243.00	2,016,407.00	340,443.94	340,443.94	340,443.94	340,443.94	340,443.94	340,443.94	340,443.94	340,443.94	INGENIERIA CIVIL APLICADA SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH00160200685966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcción De Ampliacion De Red De Distribucion Elctrica Barrio De Arely, Los Alisos, Morelos - 123482	123482	Gobierno de la Entidad	Los Alisos	BRECHA TRAMO LA LAJITA - EL FRIOLAR MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 0 RANCHO GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 LOS ALISOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MORELOS - LA LAJITA Y BRECHA ABOREACHI - MORELOS, CARRETERA CREAL - GUACHOCHI LA L	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	519,236.10	259,618.05	259,618.05	259,618.05	259,618.05	259,618.05	259,618.05	259,618.05	259,618.05		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH161602006851123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcción De Ampliacion De Red De Distribucion Elctrica Barrio Santo Niño, Bocoyna - 30150	30150	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	CALLE BARRIO SANTO NIÑO BARRIO BOCOYNA, 4494 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREAL Y CARRETERA CUAJUHTEMOC - HERMOSILLO, NINGUNO NINGUNO EL BARRIO SANTO NIÑO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCOYNA EN LA AGEB	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	139,286.00	69,643.00	69,619.34	69,619.34	69,619.34	69,619.34	69,619.34	69,619.34	69,619.34	ELECTRICA FRIMAN S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH16160200691673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	isportes y validada	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Const Ec Km Ochenta Y Seis Ochocientos San Juanito Basaseachi Uruachi Rocoroyo Del Km Cero Al Km Cincuenta Y Uno - 145773	145773	Gobierno de la Entidad	Uruachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 123 + 0 RANCHO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL MUNICIPIO DE URUACHI SE ENCUENTRA UBICADO EN	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	16,765,746.76	4,470,916.45	3,897,905.24	3,897,905.24	3,897,905.24	3,897,905.24	3,897,905.24	3,897,905.24	3,897,905.24	3,897,905.24	COSTRUCTORA RASCON SA DE CV	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH16160200702316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	isportes y validada	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Construccion Camino San Vicente Maguarichi Del Km Cero Al Km Treinta Y Nueve - 145236	145236	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS KILOMETRO 30 + 0 RANCHO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - CREEL Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, NINGUNO NINGUNO EL MUNICIPIO DE MAGUARI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	21,834,691.28	12,273,140.17	12,199,927.16	12,199,927.16	12,199,927.16	12,199,927.16	12,199,927.16	12,199,927.16	12,199,927.16	12,199,927.16	CAMINOS Y DESARROLLOS URBANOS SA DE CV	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH16160200708192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	isportes y validada	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Const Carretera Bahuilchivo Cerocahui Mesa De Arturo Urique Guapalyna Tramo Km Cero Al Cinco Y Del Km Cuarenta Y Nueve Al Cincuenta Y Cuatro - 145675	145675	Gobierno de la Entidad	Urique	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN RAFAEL - BAHUILCHIVO KILOMETRO 30 + 54 RANCHO URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - SAN RAFAEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - CREEL, NINGUNO NINGUNO EL MUNICIPIO DE URIQUE SE ENCUENTRA UBICAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	8,414,870.66	3,751,172.38	3,423,237.13	3,423,237.13	3,423,237.13	3,423,237.13	3,423,237.13	3,423,237.13	3,423,237.13	3,423,237.13	3,423,237.13	AUDE VEZOR GARIEL	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH16160300756704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construccion Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario General Carlos Pacheco Balleza - 221558	221558	Gobierno de la Entidad	General Carlos Pacheco (El Terreno)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO LA CASITA - BALLEZA KILOMETRO 82 + 0 RANCHO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERREO), BAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	5,000,000.00	1,125,000.00	1,119,019.47	1,119,019.47	1,119,019.47	1,119,019.47	1,119,019.47	1,119,019.47	1,119,019.47	1,119,019.47	HECTOR FELIPE PRIETO MARTINEZ	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH16160300757187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO	Ampliación De Atarjeas En La Población De Nonoava - 355325	355325	Gobierno de la Entidad	Nonoava	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO EL MIRADOR - NONOAVA KILOMETRO 82 + 0 RANCHO NONOAVA, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,200,000.00	270,000.00	268,482.15	268,482.15	268,482.15	268,482.15	268,482.15	268,482.15	268,482.15	268,482.15	GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI SA DE CV	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH16160300757270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construccion De Sistema De Agua Potable En Puerto Tres Hermanos Balleza - 217058	217058	Gobierno de la Entidad	Puerto Tres Hermanos	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 116 + 0 RANCHO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 PUERTO TRES HERMANOS, BALLEZA CH	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	6,973,857.00	1,046,079.00	994,975.05	994,975.05	994,975.05	994,975.05	994,975.05	994,975.05	994,975.05	994,975.05	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH16160300757283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construccion De Sistema De Agua Potable Bagueachi Balleza - 221415	221415	Gobierno de la Entidad	Bagueachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - GUACHOCHI KILOMETRO 72 + 0 RANCHO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 BAGUEACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARR	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	3,192,739.00	478,911.00	465,141.17	465,141.17	465,141.17	465,141.17	465,141.17	465,141.17	465,141.17	465,141.17	UBICACIÓN Y FORMALIZACION DE PROYECTOS	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH16160300757284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construccion De Sistema De Agua Potable En Mesa Del Maguey Balleza - 217481	217481	Gobierno de la Entidad	Mesa del Maguey	BRECHA TRAMO VERGEL - SAN CARLOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 0 RANCHO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MESA DEL MAGUEY, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	2,419,806.00	362,971.00	361,202.84	361,202.84	361,202.84	361,202.84	361,202.84	361,202.84	361,202.84	361,202.84	361,202.84	HORIZONTE CODONOR	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH00160200653454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Electrificación De Colonias Populares En La Cabecera Del Municipio De Aldama - 33299	33299	Aldama	Juan Aldama	CALLE JESÚS ACOSTA INTERIOR O COLONIA LA ESPERANZA, 33507 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE POTRERO DEL LLANO Y CALLE SAN SOSTENES, CALLE FALDOMI SE ENCUENTRA UBICADO LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,800,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																											AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS			ESTATUS			FLUJO			OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA													
CHH16160300757264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	Construcción De Cuartos Dormitorios En Colonia Santo Niño - 212936	212936	Coronado	José Esteban Coronado	COLONIA , 33990 JOSÉ ESTEBAN CORONADO, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SANTO NIÑO EN LA LOCALIDA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	739,105.99	739,105.99	739,105.99	739,105.99	739,105.99	739,105.99	739,105.99	739,105.99	739,105.99	Terminado	Validado avances	Sin observaciones													
CHH00160200691668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO	Adquisición De Boilers Solares En La Localidad De San Mateo - 161244	161244	El Tule	San Mateo	NINGUNOCOLONIA NINGUNO, NINGUNO NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD.COMO LO INDICA EL MAPA.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	7,000.00	7,000.00	JORGE ARMANDO MORALES CANO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones													
CHH00160300757103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Construcción De Red Elctrica Cinco Llagas - 314357	314357	Guadalupe y Calvo	Cinco Llagas	RANCHERIA , 33470 CINCO LLAGAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO BARORIGAME Y CAMINO SAN JUAN NEPOMUCENO, CAMINO MESA COLORADA LA OBRA EN ME	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	9,484,748.00	4,742,374.00	4,742,374.00	4,742,374.00	4,742,374.00	4,742,374.00	4,742,374.00	4,742,374.00	4,742,374.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones													
CHH00160300757126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Construcción De Ampliación De Red Elctrica En Los Arroyitos - 318539	318539	Guadalupe y Calvo	Los Arroyitos	RANCHERIA ARROYITOS, 33470 LOS ARROYITOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO DOLORES Y CAMINO HUIZACHE, CAMINO SAUCITO LA OBRA EN MENCIÓN INIC	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,736,354.00	1,368,177.00	1,368,177.00	1,368,177.00	1,368,177.00	1,368,177.00	1,368,177.00	1,368,177.00	1,368,177.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones													
CHH00160300757206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Construcción De Aula En Preescolar En Bajo De La Mesa - 320809	320809	Guadalupe y Calvo	Bajo de la Mesa	RANCHERIA BAJIO DE LA MESA, 0000 BAJIO DE LA MESA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RANCHO EL INDI Y CAMINO SAPIORI, CAMINO MESA DE SAN RA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	462,840.00	231,420.00	231,420.00	231,420.00	231,420.00	231,420.00	231,420.00	231,420.00	231,420.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones													
CHH190101511497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	C-CIEN-08DUP0003Z-374-2018	Chihuahua	Campestre I Etapa, Campestre-Lomas, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	55.87	55.87	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	12,979,491.27	12,979,491.27	6,587,012.09	6,587,012.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones															
CHH190101512016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	C-CIEN-08DUP0003Z-374-2018	Chihuahua	Campestre I Etapa, Campestre-Lomas, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	55.87	55.87	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	12,979,491.27	12,979,491.27	6,587,012.09	6,587,012.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones															
CHH190101510921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA-UNIDAD ACADÉMICA CUAUHTÉMOC	C-CIEN-08EUT002M-369-2018	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Valle de los Manzanos, Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	35.79	35.79	11,812,331.70	11,812,331.70	11,812,331.70	11,812,331.70	11,078,005.59	11,078,005.59	5,276,234.06	5,276,234.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones														
CHH16170200891097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Cobach- PlanteL No.23 Guadalupe (Construcción De Edificios ""E"" ""Y"" ""Y"" Y Rehabilitaciones Generales)	2800225	Gobierno de la Entidad	Guadalupe	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	2,716,271.65	2,716,271.65	2,104,676.65	2,104,676.65	2,104,676.65	2,104,676.65	2,104,676.65	2,104,676.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones														
CHH190301573230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD JUAREZ	NODO DE CREATIVIDAD	3709177	Gobierno de la Entidad	Juárez	Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	500.00	500.00	500.00	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	7,873,055.33	7,873,055.33	7,873,055.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones														
CHH190101510892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CECYT 22	C-CIEN-08BET0022K-353-2018	Juárez	Juárez	Tacuba 110, Anáhuac, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	76.00	76.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,033,313.46	4,033,313.46	2,954,062.94	2,954,062.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones														
CHH190101515754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros Programas de Inversión	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	OBRA DE LA BIBLIOTECA PARA LOS ALUMNOS DE LA UJB	ICHIFE-009/17	Namiquipa	Santa Ana	Namiquipa, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	98.00	98.00	17,328,407.70	17,328,407.70	19,296,043.28	19,296,043.28	17,328,407.68	16,826,294.69	16,826,294.69	16,826,294.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones														
CHH16160100638806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Mejoramiento Oficio Uecs	1	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	-	-	-	6,800,813.91	6,800,813.91	-	-	-	-	-	-	DEUTELE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SA DE CV	Cancelado	Cancelación validada	este proyecto se cancela, trimestre:2.0, usuario:magalillillas, fecha:2020-07-24													

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH1717020089228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario 2 De Octubre - 1909038	1909038	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	66,645.85	66,645.85	47,932.99	47,932.99	47,932.99	47,932.99	47,932.99	47,932.99	ARTURO VALDÉZ VARGAS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170200892883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vehículos Adaptados Para Personas Con Capacidades Diferentes	5009958	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES	Vehículos	1.00	1.00	1.00	100.00	2,535,351.92	2,535,351.92	2,399,221.44	2,399,221.44	2,399,221.44	2,399,221.44	2,399,221.44	2,399,221.44		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170200892932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vehículos Adaptados Para Personas Con Capacidades Diferentes	1909034	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Vehículos	1.00	1.00	1.00	100.00	2,535,351.92	2,535,351.92	2,399,221.44	2,399,221.44	2,399,221.44	2,399,221.44	2,399,221.44	2,399,221.44		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170200892777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Madera 65 - 1909042	1909042	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	6,589.94	6,589.94	4,757.29	4,757.29	4,757.29	4,757.29	4,757.29	4,757.29		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170200896778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Cumbres Del Sur - 1909039	1909039	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	5,314.96	5,314.96	3,665.83	3,665.83	3,665.83	3,665.83	3,665.83	3,665.83	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170200897551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Cambiando Caritas - 1909045	1909045	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	89,646.21	89,646.21	49,583.78	49,583.78	49,583.78	49,583.78	49,583.78	49,583.78	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170200897557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Quédate Amigo - 1909048	1909048	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	52,686.09	52,686.09	14,349.91	14,349.91	14,349.91	14,349.91	14,349.91	14,349.91	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170200898406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Lealtad I - 1909041	1909041	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	115,724.81	115,724.81	91,112.47	91,112.47	91,112.47	91,112.47	91,112.47	91,112.47	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170200899217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal, En Acceso Principal De Oficinas De Programas Prioritarios De La Secretaría De Desarrollo Social - Ptp-7704-75-Cc-C0	1909036	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	8,857.43	8,857.43	4,295.36	4,295.36	4,295.36	4,295.36	4,295.36	4,295.36	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170200899229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vehículos Adaptados (Camioneta Tipo Van) - 1909035	1909035	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,966,840.00	2,966,840.00	2,966,840.00	2,966,840.00	2,966,840.00	2,966.84		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170200899526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal, En Centro Comunitario En Parque Central Poniente Hermanos Escobar - 3707409	3707409	Gobierno de la Entidad	Hermanos Escobar	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170200900030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Ponce De León - 1909053	1909053	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	74,319.75	74,319.75	51,071.37	51,071.37	51,071.37	51,071.37	51,071.37	51,071.37		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170200900032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Xicahua - 1909050	1909050	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	9,730.86	9,730.86	7,222.92	7,222.92	7,222.92	7,222.92	7,222.92	7,222.92	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH17170200900033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Up-Abarroqui - 1909049	1909049	Gobierno de la Entidad	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	49,482.29	49,482.29	31,046.65	31,046.65	31,046.65	31,046.65	31,046.65	31,046.65	31,046.65	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH17170200900034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Los Pinos - 1909047	1909047	Gobierno de la Entidad	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	65,580.19	65,580.19	54,009.40	54,009.40	54,009.40	54,009.40	54,009.40	54,009.40	54,009.40	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170200900893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario La Villa - 1909055	1909055	Gobierno de la Entidad	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	21,065.97	21,065.97	3,333.34	3,333.34	3,333.34	3,333.34	3,333.34	3,333.34	3,333.34	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170200900896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario División Del Norte - 1909040	1909040	Gobierno de la Entidad	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	62,711.82	62,711.82	36,503.64	36,503.64	36,503.64	36,503.64	36,503.64	36,503.64	36,503.64	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170200901677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Villa Revolución - 1909054	1909054	Gobierno de la Entidad	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	26,455.19	26,455.19	4,812.91	4,812.91	4,812.91	4,812.91	4,812.91	4,812.91	4,812.91	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170200901686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Niños Alegres - 1909052	1909052	Gobierno de la Entidad	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	38,687.73	38,687.73	18,701.18	18,701.18	18,701.18	18,701.18	18,701.18	18,701.18	18,701.18	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170200901689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario San Jorge - 1909043	1909043	Gobierno de la Entidad	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	9,529.41	9,529.41	4,854.65	4,854.65	4,854.65	4,854.65	4,854.65	4,854.65	4,854.65	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170200901690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Construcción Y Rehabilitación De Accesibilidad Universal, En Área De Acceso Al Jardín Del Abuelo - 1909037	1909037	Gobierno de la Entidad	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	136,230.81	136,230.81	64,032.18	64,032.18	64,032.18	64,032.18	64,032.18	64,032.18	64,032.18	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401041246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Construcción De Rampa Para Accesibilidad Universal En Centro Comunitario Todo Por Chihuahua - 1909044	1909044	Gobierno de la Entidad	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	44,504.51	44,504.51	25,222.10	25,222.10	25,222.10	25,222.10	25,222.10	25,222.10	25,222.10	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Construcción De Gradass De Concreto Para Cancha De Usos Multiples En Albergue Cultural	1909200	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1.00	101.48	101.48	100.00	327,382.46	327,382.46	98,659.79	98,659.79	98,659.79	98,659.79	98,659.79	98,659.79	98,659.79	CINSTRUCTORA CERRO CORONEL S.A DE CV	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401047343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Carpeta En Ave. 5a Sur Entre Calle 5a Sur Y Calle 3a Sur	2101470	Delicias	Delicias	AVE. 5A SUR ENTRE CALLE 5A SUR Y CALLE 3A SUR	Metros Cuadrados	1.00	2,472.00	2,472.00	100.00	363,088.76	363,088.76	363,088.76	363,088.76	363,088.76	363,088.76	363,088.76	363,088.76	363,088.76	DANIEL MEDRANO ARMENDARIZ	Terminado	Validado avances	ESTE PROYECTO ESTA TERMINADO DESDE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 AL 100% TANTO FISICO COMO FINANCIERO, Y FUE REPORTADO CORRECTAMENTE EN SU MOMENTO, DESCONOZCO PORQUE SIGUE APARECIENDO, trimestre:2.0, usuario:karendescaptag, fecha:2020-07-16
CHH00170401041207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Infraestructura Social, Localidad De Lagunitas (Telesecundaria Rebeca Sabata), En El Municipio De Galeana, En El Estado De Chihuahua // (Rehabilitación De Cancha Y Construcción De Domo Escolar En Telesecundaria 6049 ""Rebeca Sabata"" ) - 5390548	128	Galeana	(29.994759; -107.550948)	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	ALBERTO RENTERIA WONG	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170200880118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Construccion Del Centro Comunitario Altavista	3707300	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE BORO Y CALLE GARDENIA S/N, COL. ALTAVISTA EN CD. JUAREZ, CHIH.	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,279,579.42	1,279,579.42	1,279,579.42	1,279,579.42	1,279,579.42	1,279,579.42	1,279,579.42	CONSTRUNAJA S.A. DE CV.	Terminado	Validado avances	El monto antes presentado por \$ 1 267 271.66 es antes de finiquito, por eso en el avance de éste trimestre asciende a \$ 1 279 579.42, trimestre:2.0, usuario:andrealivap, fecha:2020-07-21



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH17170200880161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Construcion Del Centro Comunitario Torres Del Pri O Concordia	3707301	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE SEPTIMA Y B S/N, COL. TORRES DEL PRI EN CD. JUAREZ, CHIH.	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,809,010.18	1,809,010.18	1,809,010.18	1,809,010.18	1,809,010.18	1,809,010.18	CONSTRUNAJA S.A. DE C.V.	Terminado	Validado avances	El monto ejercido al avance del trimestre ABR-JUN 2020, es por un monto de \$ 1 809 010.18, bajó del avance anterior ya que se hizo una deductiva en el finiquito por \$ 414 031.12, trimestre:2.0, usuario:andrealisvap, fecha:2020-07-21	
CHH17170200880431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Construcción De Albergo En El Centro De Justicia Para La Mujer (Cejum) En Cd. Juarez	3707302	Gobierno de la Entidad	Juárez	ESTACIONAMIENTO DEL CEJUM (JREZ), EN AV. SANDERS No. 310, ESQUINA CON C. AYUNTAMIENTO, COL. SANTA ROSA, CD. JUAREZ, CHIH.	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	2,964,747.89	2,964,747.89	1,810,201.22	1,810,201.22	1,810,201.22	1,810,201.22	1,810,201.22	1,810,201.22	SOYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Terminado	Validado avances	El monto final de avance para este trimestre es por \$ 1 810 201.22, trimestre:2.0, usuario:andrealisvap, fecha:2020-07-21	
CHH17170300956945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas	Ampliación Y Rehabilitación Del Centro De Salud El Tule, Chihuahua	6400166	Gobierno de la Entidad	El Tule	(27.053976;-106.266375)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	7,900,000.00	7,900,000.00	6,514,447.96	6,514,447.96	6,514,447.96	6,514,447.96	6,514,447.96	6,514,447.96	COLUMBIA INGENIERIA CIVIL APLICADA S.A. DE C.V.	Terminado	Validado avances	El importe por \$ 2 649 840.43 es el avance en el segundo trimestre del 2018 (el cual incluía el anticipo, estimación 1, 2 y 3), al segundo trimestre del 2020 se ejerció un total de \$ 6 514 447.96 que incluye más estimaciones, por eso es el incremento a este trimestre, trimestre:2.0, usuario:andrealisvap, fecha:2020-07-22	
CHH17170300956851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	Construcción Del Puente Las Tinajas Sobre El Arroyo Tapiectas En El Km. 2 000 De La Carretera E.C. Km. 10 000 (Casas Grandes - Juan Mata Ortiz) - Colonia Juarez.	21300328	Gobierno de la Entidad		-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	7,912,000.00	7,912,000.00	7,912,000.00	-	-	-	-	-	-	Urbanissa S.A. de C.V.	Cancelado	Cancelación validada	esta obra desde hace como del 2018 se dio seguimiento y se cerro pero con el folio terminación 99937, por lo que lo pongo en ceros y pido su validación para cancelación, trimestre:2.0, usuario:cesarrochoat, fecha:2020-07-15
CHH17170300966862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Construcción Del Puente Sainapuchi En El Km. 0 018 Del Camino Sainapuchi-Cañon El Maiz, Sobre El Arroyo El Maiz En La Localidad Del Sainapuchi	25400222	Gobierno de la Entidad		-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	-	-	-	-	-	-	Constructora Rascón S.A. de C.V.	Cancelado	Cancelación validada	esta obra se manejo anteriormente hace 3 trimestres y se dio por cerrada en el folio con terminación 401082, ahora se pondrá en ceros para cancelarla y si no aparece cancelación se va a mandar validar en ceros para cancelarla, trimestre:2.0, usuario:cesarrochoat, fecha:2020-07-15
CHH17170300966885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Rehabilitación Del Puente En El Km. 5 400 De La Carretera Alvaro Obregón - Ojo De La Yegua	25400223	Gobierno de la Entidad		-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	1,631,850.00	1,631,850.00	1,631,850.00	-	-	-	-	-	-	Ing. Luis Carlos Bueno Gardea	Cancelado	Cancelación validada	esa obra se dio seguimiento hace 3 trimestres y se cerro con la terminación de folio 401092, por lo que se pondrá en ceros todo para cancelarla y si no da esta opción se manda validar en ceros para que se cancele, trimestre:2.0, usuario:cesarrochoat, fecha:2020-07-15
CHH17170300966898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Rehabilitación Del Puente Ubicado En El Km. 47 000 De La Carretera Alvaro Obregón - Ojo De La Yegua	25400224	Gobierno de la Entidad		-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	989,000.00	989,000.00	989,000.00	-	-	-	-	-	-	CONSTRUCTORA MART S.A. DE C.V.	Cancelado	Cancelación validada	esta obra se le dio seguimiento y se termino y se cerro con el folio terminación 401099, ahora se pondrá en ceros para cancelar y si no da opción de cancelación se mandara validar en ceros para cancelar, trimestre:2.0, usuario:cesarrochoat, fecha:2020-07-15, obs2: observación:desde hace 3 trimestres, trimestre:2.0, usuario:cesarrochoat, fecha:2020-07-15
CHH17170300966917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Rehabilitación Del Puente En El Km. 3 400 De La Carretera Delicias - Congregación Ortiz,	25500269	Gobierno de la Entidad		-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	-	-	-	-	-	-	Urbanizaciones y Construcciones BCH SA de CV	Cancelado	Cancelación validada	esta obra se dio seguimiento hace 3 trimestres y se cerro con el folio terminación 401112, se pondrá en ceros para cancelar y si no da la opción se mandara a validar en ceros para cancelarla, trimestre:2.0, usuario:cesarrochoat, fecha:2020-07-15
CHH17170401042698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Construcción De Centro Comunitario San Guillermo (Santa Eulalia), En El Municipio De Aquiles Serdán, Chih.	400322	Gobierno de la Entidad	San Guillermo (Santa Elena)	CALLES MINA SAN ANTONIO Y MINA VELARDEÑA, COL. LADERAS DE SAN GUILLERMO EN AQUILES SERDÁN, CHIH.	Metros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,956,000.00	3,956,000.00	2,304,756.62	2,304,756.62	2,304,756.62	2,304,756.62	2,304,756.62	2,304,756.62	2,304,756.62	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GONZALEZ, S.A. DE C.V.	Terminado	Validado avances	Listo, corregido,, trimestre:2.0, usuario:andrealisvap, fecha:2020-07-22
CHH17170401042741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Ampliación Y Remodelación De Centro Comunitario Nombre De Dios En Chihuahua,Chih.	1909169	Gobierno de la Entidad	Ninguno	PRIV. FRANCISCO MARQUEZ ESQUINA CON HEROICO MILITAR S/N, COL. NOMBRE DE DIOS EN CHIHUAHUA, CHIH.	Metros	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	299,852.36	299,852.36	299,852.36	299,852.36	299,852.36	299,852.36	299,852.36	LARROC EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	Terminado	Validado avances	Listo, corregido,, trimestre:2.0, usuario:andrealisvap, fecha:2020-07-22
CHH17170401044188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Rehabilitación Del Centro De Salud Dr. Artemio Gallegos Landeros, En Lal Ocalidad D Emanuel Ojinaga, Chih.	5200584	Gobierno de la Entidad	Manuel Ojinaga	Bvd Oscar Flores y Av. Presidio No.700,Col. Progreso, en Ojinaga, Chih.	Metros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	262,514.97	262,514.97	262,514.97	262,514.97	262,514.97	262,514.97	262,514.97	CONSTRUCTORA CERRO CORONEL, S.A. DE C.V.	Terminado	Validado avances	El monto por \$ 263 318.73 es antes del finiquito por eso en el avance de este trimestre es por \$ 262 514.97, trimestre:2.0, usuario:andrealisvap, fecha:2020-07-21, obs2: observación:El importe de \$ 263 318.73 es antes de finiquito, es por eso que cambió en el avance de este trimestre a \$ 262 514.97, trimestre:2.0, usuario:andrealisvap, fecha:2020-07-21

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS			ESTATUS			FLUJO			OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA										
CHH17170401052879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Chihuahua	Construcción Del Puente El Camachito Sobre El Río Santa María En El Km 0 700 Del Camino E.C. Km 94 000 ( Alvaro Obregón - Soto Maynez) - San Pablo	20600235	Gobierno de la Entidad			Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	6,230,700.00	6,230,700.00	6,230,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AALIANZA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	Cancelado	Cancelación validada	esta obra se dio seguimiento y se cerro hace 3 trimestres con el folio terminación 9906, ahora se pondrá en ceros para cancelarla y sino se manda validar en ceros para cancelarla, trimestre:2.0, usuario:cesarrochoat, fecha:2020-07-15					
CHH17170401053245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Chihuahua	Construcción Del Puente Tosanachi En El Km 65 000 Del Camino Temosachi - Cocomnachi - Tosanachi	26300393	Gobierno de la Entidad			Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	7,912,000.00	7,912,000.00	7,912,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AALIANZA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	Cancelado	Cancelación validada	esta obra se dio seguimiento y se cerro hace 3 trimestres con el folio terminación 401123, ahora se pondrá en ceros para cancelarla y si no da opción se manda validar en ceros para cancelarla, trimestre:2.0, usuario:cesarrochoat, fecha:2020-07-15			
CHH17170200896798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Nicaragua Tramo De Calle Santos Degollado A Calle México - 5055980	5055980	Meequi		P. Inicial de C. Santos Degollado a C. México ; 28.272004; -105.471521 P. Final de C. Santos Degollado a C. México ; 28.271477; -105.470909	Metros Cuadrados	1.00	864.00	864.00	100.00	343,479.77	343,479.77	339,701.49	339,701.35	339,701.35	339,701.35	339,701.35	339,701.35	339,701.35	339,701.35	339,701.35	339,701.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH17170200898960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	ENTIDAD	Rehabilitación De Espacio Deportivo En Calle Hidalgo S/N, En La Localidad De San Andrés, Municipio De Riva Palacio, Chihuahua - 5802043	5802043	Riva Palacio		28.546333; -106.502484	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	MUNICIPIO DE RIVA PALACIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
CHH0017020091106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Hilario Garcia Entre Calle Fundadores Y Ave. Fernando Baeza	5403871	Rosales	Congregación Ortíz		Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	456,274.23	456,274.23	456,274.23	456,274.23	456,274.23	456,274.23	456,274.23	456,274.23	456,274.23	456,274.23	456,274.23	456,274.23	456,274.23	JAIME OLIVAS TREVIZO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH17170200891093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle 11 De Septiembre, Entre Emiliano Zapata Y Eco. Javier Mina	5404081	Rosales	Congregación Ortíz		Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	447,961.54	447,961.54	443,033.96	443,033.96	443,033.96	443,033.96	443,033.96	443,033.96	443,033.96	443,033.96	443,033.96	443,033.96	443,033.96	MARCO ANTONIO FLORES TREVIZO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH17170200902183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	Infraestructura Vial En El Municipio De Rosales Del Estado De Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hilario García Entre Calle Fundadores Y Av. Fernando Baeza) - 5403871	5403871	Rosales		Tramo obra vial final; 28.253797; -105.520146 Tramo obra vial inicial; 28.254626; -105.519002	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	456,274.23	456,274.23	451,255.22	451,255.21	451,255.21	451,255.21	451,255.21	451,255.21	451,255.21	451,255.21	451,255.21	451,255.21	451,255.21	451,255.21	451,255.21	GPN CONSULTORES S C	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH00170300913312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Aportación Construcción De Sistema De Agua Potable En La Soledad Vieja Segunda Etapa - 135284	135284	Guadalupe y Calvo	La Soledad Vieja	RANCHERIA LA SOLEDAD VIEJALA SOLEDAD VIEJA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO HUERACHI Y CAMINO BABORIGAME, CAMINO LA SOLEDAD CONSTRUC.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	9,699,553.00	5,639,099.42	5,639,099.42	5,639,099.42	5,639,099.42	5,639,099.42	5,639,099.42	5,639,099.42	5,639,099.42	5,639,099.42	5,639,099.42	5,639,099.42	5,639,099.42	5,639,099.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH17170200857669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Ranchería Baboreachi - 77010	77010	Gobierno de la Entidad	Ranchería Baboreachi	CARRTERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEI - GUACHOCHI KILOMETRO 208 + 0 RANCHERIA - 33198 RANCHERIA BABOREACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRTERA SAN P	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	846,398.71	423,199.35	423,199.50	423,199.36	423,199.36	423,199.36	423,199.36	423,199.36	423,199.36	423,199.36	423,199.36	423,199.36	423,199.36	423,199.36	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH00170300912925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Construccion De Rd El Rosal - 134355	134355	Guadalupe y Calvo	El Rosal	RANCHERIA EL ROSALEL ROSAL, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL DURAZNO DE ARRIBA Y CAMINO EL DURAZNO DE ABAJO, CAMINO SAN JUAN NEPOMUJ	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,865,970.00	932,985.00	932,985.00	932,985.00	932,985.00	932,985.00	932,985.00	932,985.00	932,985.00	932,985.00	932,985.00	932,985.00	932,985.00	932,985.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH00170300912988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Construccion De Rd Taunas - 134408	134408	Guadalupe y Calvo	Taunas	RANCHERIA TAUNASTAUNAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO DOLORES Y CAMINO LA CACACHILA, CAMINO BASONOPA RED DE ELECTRIFICACIÓN CONSTRU	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,617,889.00	808,944.50	808,944.50	808,944.50	808,944.50	808,944.50	808,944.50	808,944.50	808,944.50	808,944.50	808,944.50	808,944.50	808,944.50	808,944.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH00170400979216	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OFICIALIA MAYOR DE MUNICIPIO DE MADERA CHIHUAHUA	Electrificación De Varias Calles Del Barrio Los Ojitos En El Municipio De Madera Chihuahua - 287445	287445	Madera	Madera	CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA LOS OJITOS, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE AHUMADA CALLE SIN NOM	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	273,611.52	273,611.52	273,611.52	273,611.52	273,611.52	273,611.52	273,611.52	273,611.52	273,611.52	273,611.52	273,611.52	273,611.52	273,611.52	SERVICIOS MINEROS ROCOSA SA. DE CV.	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH17170400979213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OFICIALIA MAYOR DEL MUNICIPIO DE MADERA CHIHUAHUA	Electrificación De Varias Calles De Barrio El Estadio En El Municipio De Madera Chihuahua - 287637	287637	Madera	Madera	ANDADOR ANDADOR SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA EL ESTADIO, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE ROBLE, CALLE 45A ANDADOR ENTRE LAS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	688,257.00	688,257.00	688,257.00	688,257.00	688,257.00	688,257.00	688,257.00	688,257.00	688,257.00	688,257.00	688,257.00	688,257.00	688,257.00	SERVICIOS MINEROS ROCOSA SA. DE CV.	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA							
CHH17170400984822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	MUNICIPIO DE RIVA PALACIO	Alcantarillado Sanitario Ampliación De Red Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En El Barrio De La Loma Dos Primera Etapa - 228015	228015	Riva Palacio	San Andrés	PUEBLO SAN ANDRÉS, 31640 SAN ANDRÉS, RIVA PALACIO CHIHUAHUA, CARRETERA CHIHUAHUA- CUAHUATEMOC AL LLEGAR A SANTA ISABEL SE TOMA EL DESBIO POR LA CARRETE	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	243,916.47	243,916.47	242,107.95	242,107.95	242,107.95	242,107.95	242,107.95	242,107.95	RENE DAVID RAMOS BREACH	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHH17170400984823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	MUNICIPIO DE RIVA PALACIO	Alcantarillado Sanitario Ampliación De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En El Barrio De El Panteón - 219732	219732	Riva Palacio	San Andrés	PUEBLO SAN ANDRÉS, 31640 SAN ANDRÉS, RIVA PALACIO CHIHUAHUA, CARRETERA CHIHUAHUA- CUAHUATEMOC AL LLEGAR A SANTA ISABEL DE TOMA LA CARRETERA LIBRE	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	533,529.56	533,529.56	533,143.88	533,143.88	533,143.88	533,143.88	533,143.88	533,143.88	MUNICIPIO DE RIVA PALACIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHH17170400984824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	MUNICIPIO DE RIVA PALACIO	Ampliación De Red De Atarjeas Descargas Domiciliarias Y Líneas De Conducción De Aguas Negras Por Bombo En El Barrio De Arroyo De Félix De - 219565	219565	Riva Palacio	San Andrés	PUEBLO SAN ANDRÉS, 31640 SAN ANDRÉS, RIVA PALACIO CHIHUAHUA, TOMAS LA CARRETERA CHIHUAHUA CUAHUATEMOC LLEGAS A LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL Y CORTAS HA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	108,677.81	108,677.81	108,590.67	108,590.67	108,590.67	108,590.67	108,590.67	108,590.67	MUNICIPIO DE RIVA PALACIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHH00170400984941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	Biblioteca De Usos Múltiples Benito Juárez - 235403	235403	Rosales	Benito Juárez	CALLE CARRETERA ROSALES-MEOQUI COLONIA BENITO JUÁREZ, 33120 BENITO JUÁREZ, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE APCUINAR QUINTANA Y CALLE BENITO JUAREZ, AVEN	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	795,324.81	795,324.81	795,324.81	795,324.81	795,324.81	795,324.81	795,324.81	795,324.81	LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHH17170100852231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE ROSALES	Biblioteca De Usos Múltiples En La Colonia Benito Juárez	1	Rosales		DOMICILIO CONOCIDO, ROSALES, CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	795,324.00	795,324.00	795,324.81	795,324.81	795,324.81	795,324.81	795,324.81	795,324.81	795,324.81	LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
CHH17170100852238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cancha Deportiva De Usos Múltiples	2	Rosales		DOMICILIO CONOCIDO, ROSALES, CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	820,415.30	820,415.30	820,415.30	820,415.30	820,415.30	820,415.30	820,415.30	820,415.30	820,415.30	LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
CHH190101511502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. OSCAR MARES	C-CIEN-08DIN2068T-1-2018	Ahumada		S. Luis Potosí, Barrio de Fátima, Villa Ahumada, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	863,999.62	863,999.62	848,695.15	848,695.15		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH190101510944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CARMEN SERDAN	C-CIEN-08DIN0370R-5-2018	Aquiles Serdán		CHIH 42 17, Centro, Santa Euallia, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,993.26	959,993.26	943,803.36	943,803.36		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH190101511503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CARLOS MONTEMAYOR	C-CIEN-08DIN2238X-6-2018	Aquiles Serdán		San Guillermo (Santa Elena), Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,078,966.38	1,078,966.38	1,075,231.87	1,075,231.87		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH190101512060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. TARAHUMARA	C-CIEN-08DIN0961D-11-2018	Ascensión		Av. México, Centro, Ascensión, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	95.46	95.46	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	781,321.94	781,321.94	634,087.36	634,087.36		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH190101511539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. JESUS OROZCO MENDOZA	C-CIEN-08DES0068P-13-2018	Bachiniva		Bachiniva, Chih., México	Metros	100.00	100.00	100.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,965.06	918,965.06	882,062.21	882,062.21		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH190101512072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. CONSTITUCION MEXICANA	C-CIEN-08DES0076Y-14-2018	Bachiniva		Calle 26 de Febrero, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	690,565.78	690,565.78	636,330.54	636,330.54		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH190101512080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. SIGISMUND SCHLOMO FREUD	C-CIEN-08DIN0208I-15-2018	Balleza		Paula A. de Aguirre, Mariano Balleza, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	57.48	57.48	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	524,772.76	524,772.76	351,216.53	351,216.53		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																		AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH190101512101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO	C-CIEN-08DP80262Z-17-2018	Balleza	Olguin, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	81.84	81.84	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,498.84	688,498.84	206,549.65	206,549.65		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101512113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. BENITO JUAREZ	C-CIEN-08DP80306F-18-2018	Balleza	CHIH 23, San Mateo, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	235,208.20	235,208.20	183,146.28	183,146.28		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101512120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MARIANO BALLEZA	C-CIEN-08EP80595N-20-2018	Balleza	Aldama, Centro, Mariano Balleza, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	584,658.35	584,658.35	330,490.18	330,490.18		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101512130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 23	C-CIEN-08DST0023L-21-2018	Balleza	El Vergel, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	50.30	50.30	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,038,122.41	1,038,122.41	458,612.95	458,612.95		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101512601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. IGNACIO M ALTAMIRANO	C-CIEN-08DP80655M-30-2018	Bocoyana	Bajo de Sasagulachic, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	690,818.45	690,818.45	668,692.36	668,692.36		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101516167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. SERTOMA NO. 2166	C-CIEN-08EP80462X-92-2017	Cuahtémoc	Sebastián Lerdo, Viejo, Cd Cuahtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	41.89	41.89	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	758,777.18	758,777.18	382,614.05	382,614.05		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JUAN NEWBERRY	C-CIEN-08DIN0529Z-95-2018	Delicias	Ing. Enrique Rubio 1016, Nuevo Delicias, 33065 Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	553,730.99	553,730.99	542,830.52	542,830.52		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. SEGISMUNDO FREUD	C-CIEN-08DIN0533L-97-2018	Delicias	Calle 14 Nte 406, Industrial Nte, Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	763,246.33	763,246.33	755,241.88	755,241.88		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16170300965690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. Mario Moreno Cantinflas	C-CIEN-08DIN0903N-317-2017	Gobierno de la Entidad	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.96	96.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	826,702.36	826,702.36	639,161.08	639,161.08		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16170300965601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N Melchor Ocampo	C-CIEN-08DIN09095C-318-2017	Gobierno de la Entidad	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.96	96.00	900,000.00	900,000.00	741,680.45	741,680.45	741,680.45	741,680.45	490,494.71	490,494.71		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16170300965616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. Crescencio Macías	C-CIEN-08DIN0400V-320-2017	Gobierno de la Entidad	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	749,456.92	749,456.92	743,056.32	743,056.32		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. HERMANOS FLORES MAGON	C-CIEN-08DES0050Q-107-2018	Gómez Farías	M. Altamira, Peña Blanca, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	95.10	95.10	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	914,841.03	914,841.03	891,028.35	891,028.35		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. GABRIELA MISTRAL	C-CIEN-08DIN0084X-108-2018	Gómez Farías	Novena, Valentín Gómez Farías, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	608,775.54	608,775.54	588,333.90	588,333.90		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH190101511080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARIANO SALAS	C-CIEN-08DIN0682T-116-2018	Guerrero	Borjas, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	863,932.82	863,932.82	847,982.37	847,982.37		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190101511087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MELCHOR OCAMPO	C-CIEN-08DIN0705N-117-2018	Guerrero	Páramo de Morelos, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,991.73	766,991.73	763,728.09	763,728.09		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190101511094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM.VICENTE GUERRERO	C-CIEN-08DPR0189H-119-2018	Guerrero	Estación Terrero, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	955,931.23	955,931.23	948,039.72	948,039.72		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190101511101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO	C-CIEN-08DPR0176D-123-2018	Guerrero	Páramo de Morelos, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	856,374.69	856,374.69	832,309.10	832,309.10		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190101511109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 21 DE MARZO 2126	C-CIEN-08EPR0223X-132-2018	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	685,714.98	685,714.98	670,057.19	670,057.19		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190101511127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PORFIRIO TALMANTES 2065	C-CIEN-08EPR0567R-144-2018	Janos	Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,272.82	609,272.82	606,454.22	606,454.22		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190101511130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FELIX LOPE DE VEGA 2236	C-CIEN-08EPR0248F-145-2018	Janos	Casa de Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,368.83	609,368.83	605,104.42	605,104.42		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190101511814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	COBACH 18	C-CIEN-08ECP0019H-268-2018	Nuevo Casas Grandes	Chapulapan 1602, Lagunas, 31780 Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	424,086.00	424,086.00	424,086.00	424,086.00	407,122.29	407,122.29	392,435.78	392,435.78		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190101511206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	C-CIEN-08DIN0234N-224-2018	Rosales	El Molino, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	858,774.90	858,774.90	734,711.66	734,711.66		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190101511214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. OCTAVIO PAZ	C-CIEN-08DES0070D-226-2018	Rosario	Juan Mendoza Rosario, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	952,490.91	952,490.91	758,501.22	758,501.22		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190101511393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. DIEGO RIVERA	C-CIEN-08DIN0521G-246-2018	Sauclillo	Miguel Hidalgo 402, 33640 Naica, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,135,030.95	1,135,030.95	1,123,326.89	1,123,326.89		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190101511395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA	C-CIEN-08DIN0932I-247-2018	Sauclillo	Estación Conchos, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	700,036.38	700,036.38	685,083.69	685,083.69		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190101511400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. GABRIELA MISTRAL	C-CIEN-08DIN0309N-248-2018	Sauclillo	Loma Chica, Las Varas, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	859,162.77	859,162.77	841,322.98	841,322.98		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																						RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH190101511413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MANUEL GUTIERREZ NAJERA	C-CIEN-08DIN0707L-249-2018	Saucillo	El Gomeño, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	96.25	96.25	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	860,387.75	860,387.75	820,652.93	820,652.93		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190101511418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JOSE MARIA MARI	C-CIEN-08DIN0298Y-250-2018	Saucillo	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	779,802.33	779,802.33	718,140.67	718,140.67		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190101511435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FRANCISCO GABLONDO SOLER	C-CIEN-08DIN0290Z-253-2018	Saucillo	Calle Chinipas, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	857,474.38	857,474.38	843,612.83	843,612.83		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190101511464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM.ABRAHAM GONZALEZ	C-CIEN-08DPR0039A-254-2018	Saucillo	Francisco I. Madero 219, Pablo Gómez, 33620 Saucillo, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,149,141.75	1,149,141.75	1,045,417.60	1,045,417.60		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH17170401046130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 04 Carichi (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH17170401046146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 05 Tomochi (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH17170401046220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 06 Benito Juárez (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,110.14	299,110.14	299,110.14	CONSTRUCTORA YEPARAVO S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH17170401046232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 09 Atascaderos (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	283,888.80	283,888.80	283,888.80	CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S DE RL DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH17170401046253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 10 Samachique (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	298,444.50	298,444.50	298,444.50	CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH17170401046265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 22 Nonoava (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	285,054.25	285,054.25	285,054.25	GRUPO CONSTRUCTOR MOMENTUM RENOVA SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH17170401046290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 25 Congregación Ortiz (Fam 2017 Ampliación Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	95,810.67	95,810.67	95,810.67	GRUPO CONSTRUCTOR MOMENTUM RENOVA SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH17170401046305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 26 Bachiniva (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH17170401046374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 07 San Isidro (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS			ESTATUS			FLUJO			OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA										
CHH17170401046435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 08 Cuauhtémoc (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CHH17170401046989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 09 Lomas De Poleo (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,279.30	299,279.30	299,279.30	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CHH17170401046997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 13 San Guillermo (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CHH17170401047010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 14 Villa Esperanza (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,690.48	299,690.48	299,690.48	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CHH17170401047024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 17 Baborigame (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CHH17170401046451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Edificio De 3 Niveles Para Aulas De La Facultad De Ciencias De La Cultura Física	UACH-CCMS-01-2017-P	Gobierno de la Entidad	-	Metros	1.00	1.00	1.00	100.00	34,955,791.20	34,955,791.20	50,084,617.55	50,084,617.55	48,940,737.05	48,940,737.05	48,940,737.05	48,940,737.05	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CHH190301574715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO	-	Chihuahua	Chihuahua	Ojinaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	-	-	4,697,308.18	4,697,308.18	5,755,926.61	5,755,926.61	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH17180101066269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	Construcción De Unidad De Docencia Dos Niveles	-	Gobierno de la Entidad	Km 3. SN Carretera Chihuahua-Aldama C.p 31313	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	17,500,000.00	17,500,000.00	10,465,562.42	10,465,562.42	10,465,562.42	10,465,562.42	10,465,562.42	10,465,562.42	10,465,562.42	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH180401501318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECYTECH 06 CHIHUAHUA (CAED EQUIPAMIENTO)	-	Chihuahua	Chihuahua	Joaquín Pedrero 3300, José María Ponce de León, Quintas Carolinas, 31136 Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH180401501813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECYTECH 24 TORIBIO ORTEGA ( CAED EQUIPAMIENTO)	-	Chihuahua	Chihuahua	Av. Alvaro Ríos Ramírez, Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH180401501854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECYTECH 09 LOMAS DE POLEO (CAED EQUIPAMIENTO)	-	Chihuahua	Juárez	De la Manzana, Lomas de Poleo, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH180401501945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECYTECH 11 CIUDAD DEL CONOCIMIENTO (CAED EQUIPAMIENTO)	-	Juárez	Juárez	Av Paseo de las Ciencias, Chihuahua, México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96	1,098,497.96	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH180401485423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deportes y Vialidad	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE CALLE TRECCE Y MEDIA ORIENTE ENTRE AVENIDA DIECIOCHO ORIENTE Y AVENIDA VEINTE ORIENTE COLONIA LADERAS DEL NORTE - 434082	434082	Delicias	Delicias	CALLE TRECCE Y MEDIA INTERIOR SN COLONIA LADERAS DEL NORTE, 33017 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DIECIOCHO Y AVENIDA VEINTE, CALLE CATORCE CALLE TRECCE Y MEDIA ORIENTE ENTRE AVENIDA DIECIOCHO ORIENTE Y AVENIDA VEINTE ORI	Metros Cuadrados	1,922.00	-	-	-	1,141,899.39	552,533.45	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	ESTE PROYECTO ESTA DUPLICADO SE LE DIO SEGUIMIENTO AL 4TO TRIMESTRE 2018 BAJO EL FOLO CHH180301392810, trimestre:2.0, usuario:karendescapitag, fecha:2020-07-16, obs:2, observación:se envió justificación al correo , trimestre:2.0, usuario:karendescapitag, fecha:2020-07-22										

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS			ESTATUS			FLUJO		OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA									
CHH180401485491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Isportes y válida	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE CALLE CATORCE ORIENTE ENTRE AVENIDA DIECIOCHO ORIENTE Y AVENIDA VEINTE ORIENTE COLONIA LADERAS DEL NORTE - 434211	434211	Delicias	Delicias	CALLE CATORCE INTERIOR SN COLONIA LADERAS DEL NORTE, 33017 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DIECIOCHO Y AVENIDA VEINTE, CALLE CATORCE Y MEDIA CALLE CATORCE ORIENTE ENTRE AVENIDA DIECIOCHO ORIENTE Y AVENIDA VEINTE ORIENTE	Metros Cuadrados	2,295.00	-	-	-	1,304,663.31	642,436.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación válida	ESTE PROYECTO ESTA DUPLICADO SE LE DIO SEGUIMIENTO AL 4TO TRIMESTRE 2018, BAJO EL FOLIO CHH180301392813, trimestre:2.0, usuario:karendescapitag, fecha:2020-07-16, obs2: observación:se envió justificación por correo , trimestre:2.0, usuario:karendescapitag, fecha:2020-07-22						
CHH1820201139443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Calle 13 Y Media Oriente Entre Avenida 18a Oriente Y Avenida 20a Oriente	080211ME001	Delicias	Delicias	CALLE 13 Y MEDIA ORIENTE ENTRE AVENIDA 18A ORIENTE Y AVENIDA 20A ORIENTE	Metros Cuadrados	1.00	-	-	-	556,378.00	556,378.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO	Cancelado	Cancelación válida	ESTE PROYECTO ESTA DUPLICADO SE LE DIO SEGUIMIENTO CORRECTAMENTE BAJO EL FOLIO CHH180301387125, DURANTES LOS TRIMESTRES DEL 2018 ASI COMO EN EL INFORME DEFINITIVO, trimestre:2.0, usuario:karendescapitag, fecha:2020-07-16, obs2: observación:ya se envió documentación de justificación, trimestre:2.0, usuario:karendescapitag, fecha:2020-07-21					
CHH1820201139469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Ampliación De Cdc Laderas Del Norte	080211ME003	Delicias	Delicias	COLONIA LADERAS DEL NORTE	Metros Cuadrados	1.00	-	-	-	455,805.00	455,805.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación válida	ESTE PROYECTO SE DIO DE ALTA CON NOMBRE INCORRECTO DE AMPLIACION DE CDC LADERAS DEL NORTE, SIENDO EL NOMBRE CORRECTO HABILITACION DE CDC LADERAS DEL NORTE, POR LO CUAL SE DIO DE ALTA DE NUEVO EN EL TERCER TRIMESTRE 2018 YA CON EL NOMBRE CORRECTO BAJO EL NUMERO DE FOLIO CHH180301387170, CON EL CUAL SE LE DIO SEGUIMIENTO EN LOS TRIMESTRES Y TAMBIEN EN EL INFORME DEFINITIVO, trimestre:2.0, usuario:karendescapitag, fecha:2020-07-16, obs2: observación:ya se envió evidencia por correo , trimestre:2.0, usuario:karendescapitag, fecha:2020-07-21					
CHH1820201139490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U023-Programas Regionales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	Reconstrucción A Base De Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De 5 Cmc. Del Libramiento Gómez Morín, Del Cadenamiento Km. 9 025 Al Km. 16 000.	21701756	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	25,178,704.00	25,178,704.00	25,178,704.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación válida	esta obra se dio seguimiento y se cerro hace 3 trimestres con folio terminación 96321, ahora se manda en ceros para cancelar y si no da opción se mandara validar en ceros para cancelar, trimestre:2.0, usuario:cerosrocheat, fecha:2020-07-15						
CHH1820201071938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con Discapacidad	Otros proyectos de Inversión	Asistencia Social	Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Chihuahua	Adquisición De 2 Autos tipo Urbano Y Un Auto Tipo Sedan Adaptados Para Personas Con Discapacidad /	26801807	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	2.00	2.00	100.00	5,430,504.86	5,430,504.86	5,370,104.88	5,370,104.88	5,370,104.88	5,370,104.88	5,370,104.88	5,370,104.88	5,370,104.88	5,370,104.88	5,370,104.88	5,370,104.88	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
CHH1820201072238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con Discapacidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Chihuahua	Adquisición De Vehículos Tipo Van, Adaptados Para Personas Con Discapacidad /	26801806	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	15.00	15.00	100.00	9,352,536.14	9,352,536.14	9,407,711.98	4,624,829.12	4,624,829.12	4,624,829.12	4,624,829.12	4,624,829.12	4,624,829.12	4,624,829.12	4,624,829.12	4,624,829.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH1820201072064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	obras publicas municipales	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Meoqui, Chihuahua // (Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Zaragoza Del Tramo De La Calle Boulevard Eulalio Gómez A Avenida Río San Pedro) /	1231	Meoqui	-	(PI Tram Boulevard Eulalio Gomez a Ave.Rio San Pedro; 28.271266; -105.476237) (PI Tram Boulevard Eulalio Gomez a Ave.Rio San Pedro; 28.273035; -105.474307)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	859,871.69	859,871.69	850,413.10	850,413.10	850,413.10	850,413.10	850,413.10	850,413.10	850,413.10	850,413.10	850,413.10	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
CHH1820201072915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	obras publicas municipales	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Meoqui, Chihuahua // (Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Emilio Carranza, Tramo De La Calle Alvaro Obregón A Calle Abraham González) /	1229	Meoqui	-	(PI (Calle Alvaro Obregón a Calle Abraham González); 28.391032; -105.626701) (PI (Calle Alvaro Obregón a Calle Abraham González); 28.389437; -105.627092)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	923,606.64	923,606.64	913,446.96	913,446.96	913,446.96	913,446.96	913,446.96	913,446.96	913,446.96	913,446.96	913,446.96	913,446.96	913,446.96	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH1820201072916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	obras publicas municipales	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Meoqui, Chihuahua // (Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Vigésima Sexta, Tramo De La Calle Abasolo A Calle Leona Vicario) /	1230	Meoqui	-	(PI (de Calle Abasolo a Calle Leona Vicario); 28.277723; -105.474873) (PI (de Calle Abasolo a Calle leona vicario); 28.275985; -105.472785)	Metros Cuadrados	1.00	1,879.00	1,879.00	100.00	963,879.59	963,879.59	953,276.91	953,276.91	953,276.91	953,276.91	953,276.91	953,276.91	953,276.91	953,276.91	953,276.91	953,276.91	CONSTRUCTORA SOTO Y CUETO MATA SA DE CV	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH1820201073335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	obras publicas municipales	Infraestructura Para El Desarrollo Municipal En Meoqui, Chihuahua // (Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Decima Sexta, Tramo De La Calle Abasolo A Calle Privada De Leona Vicario) /	1226	Meoqui	-	(PI (tramo C. Abasolo a C. Priv. Leona Vicario); 28.27688; -105.476059) (PI (tramo C. Abasolo a C. Priv. Leona Vicario); 28.274419; -105.474986)	Metros Cuadrados	1.00	3,024.00	3,024.00	100.00	1,252,642.08	1,252,642.08	1,238,863.02	1,238,863.00	1,238,863.00	1,238,863.00	1,238,863.00	1,238,863.00	1,238,863.00	1,238,863.00	1,238,863.00	1,238,863.00	CONSTRUCTORA SOTO Y CUETO MATA SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH1820201135703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	obras publicas municipales	Infraestructura Municipal En Meoqui, Chihuahua // (Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Camino Rural Col. Francisco Portillo ( Los Jaques) A Nuevo Loreto , Del Tramo Cadenamiento 0+000 Al Cadenamiento 0+447.83)	-	Meoqui	-	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Metros Cuadrados	1.00	3,134.86	3,134.86	100.00	1,167,288.35	1,167,288.35	1,154,086.32	1,154,086.32	1,154,086.32	1,154,086.32	1,154,086.32	1,154,086.32	1,154,086.32	1,154,086.32	1,154,086.32	1,154,086.32	ANDRES SOTO ORTIZ	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH1820201135750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	obras publicas municipales	Infraestructura Municipal En Meoqui, Chihuahua // (Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Alvaro Obregon, Tramo Calle Emilio Vasquez Gómez A Calle 18 De Marzo)	-	Meoqui	-	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,832,711.65	1,832,711.65	1,832,711.65	1,832,711.65	1,832,711.65	1,832,711.65	1,832,711.65	1,832,711.65	1,832,711.65	1,832,711.65	1,832,711.65	1,832,711.65	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH18170401041183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	SCOP	Remodelación Del Centro Comunitario "San José", Ubicado Entre Calles 1° De Mayo, María Félix, Genaro Vázquez Y Dolores Del Río, Col. San José En Chihuahua, Chih.	21909289	Gobierno de la Entidad	-	(28.687392; -106.117859)	Metros Cuadrados	1.00	-	-	-	2,022,244.69	2,022,244.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CONSTRUCTORA Y ACABADOS LERMA, S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances	Obra cancelada., trimestre:2.0, usuario:andrealvavp, fecha:2020-07-22				



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH18170401041587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	Construcción Del Puente La Gomera Sobre El Rio Parral En El Km. 7 500 Del Camino E.C. Km. 7 000 (Parral - Jiménez) - La Gomera De Abajo.	23201720	Gobierno de la Entidad		-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00	5,934,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Cancelado	Cancelación validada	esta obra se cerro hace 3 trimestres y se manejo con folio terminación 00764, por lo que ahora se pondrá en ceros para cancelar y si no da opción se mandara validar en ceros para cancelar, trimestre:2.0, usuario:cesarrochoat, fecha:2020-07-15	
CHH18180101071639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	Construcción Del Puente Los Táscales 1, Sobre El Arroyo El Táscale, Ubicado En El Km 54 150 Con 250 M De Desviación Derecha De La Carretera Creel ¿ San Rafael.	26500889	Gobierno de la Entidad		-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	2,109,077.84	2,109,077.84	2,085,877.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	esta obra se dio seguimiento y se cerro hace 3 trimestres en folio terminación 92224, ahora se pondrá en ceros para cancelar y si no da opción se mandara a validar en ceros para cancelar, trimestre:2.0, usuario:cesarrochoat, fecha:2020-07-15	
CHH18180101071645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	Construcción Del Puente San Diego Sobre El Rio Casas Grandes, Ubicado En El Km 8 060 Del Camino Francisco I. Madero - San Diego.	21300345	Gobierno de la Entidad		-	Metros Cuadrados	1.00	25.00	-	-	9,550,000.00	9,550,000.00	9,444,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	esta obra se le dio seguimiento y se cerro hace 3 trimestres con el folio terminación 83498, ahora se pondrá en ceros para cancelar y si no da opción se mandara validar en ceros para cancelar, trimestre:2.0, usuario:cesarrochoat, fecha:2020-07-15	
CHH18180101072734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	Construcción Del Puente Los Táscales 2, Sobre El Arroyo El Táscale, Ubicado En El Km 54 5000 Con 60 M De Desviación Derecha De La Carretera Creel ¿ San Rafael.	26500890	Gobierno de la Entidad		-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	2,109,077.85	2,109,077.85	2,085,877.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	esta obra se dio seguimiento y se cerro hace 3 trimestres con folio terminación 92223, ahora se pondrá en ceros para cancelar y si no da opción se manda a validar en ceros para que se cancele, trimestre:2.0, usuario:cesarrochoat, fecha:2020-07-15
CHH18180201133078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	Construcción Del Puente Cerro Blanco Sobre El Rio Santa María, Ubicado En El Km 67 100 Del Camino Colonia El Valle - El Progreso - Cerro Blanco.	21000425	Gobierno de la Entidad		-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	4,747,200.00	4,747,200.00	4,747,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	esta obra se dio seguimiento y se cerro hace 3 trimestres con el folio terminación 92165, ahora se pondrá en ceros para cancelar y si no da opción se mandara a validar en ceros para cancelar, trimestre:2.0, usuario:cesarrochoat, fecha:2020-07-15
CHH18180201133481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	Reconstrucción De La Carretera Cuauhtémoc - Álvaro Obregón, Del Km. 4 700 Al Km. 37 760 En Tramos Aislados.	21701754	Gobierno de la Entidad		-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	25,399,270.44	25,399,270.44	25,399,270.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	esta obra se dio seguimiento y se cerro hace 3 trimestres con el folio terminación 80449, ahora se mandara en ceros para cancelarla y si no da opción se mandara validar en ceros para cancelar, trimestre:2.0, usuario:cesarrochoat, fecha:2020-07-15
CHH18180201133527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	Construcción De Puente Sobre El Rio Chuiscar, Ubicado En El Km 1 700 Del E.C. Km 11 900 (Chihuahua ¿ Cuauhtémoc) ¿ El Fresno.	21909352	Gobierno de la Entidad		-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	6,626,300.00	6,626,300.00	6,626,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	esta obra se dio seguimiento y se cerro hace 3 trimestres con folio termino 83500, ahora se manda en ceros para cancelar, trimestre:2.0, usuario:cesarrochoat, fecha:2020-07-15

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA							
CHH18180201133531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	Construcción De Puente Sobre El Arroyo El Fresno, Ubicado En El Km 1 500 Del E.C. Km 11 900 (Chihuahua ¿ Cuauhtémoc) ¿ El Fresno.	21909353	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	6,181,250.00	6,181,250.00	6,181,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Cancelado	Cancelación validada	a esta obra se le dio seguimiento y se cerro hace 3 trimestres con folio terminación 92180, ahora se manda en ceros para cancelar, trimestre:2.0, usuario:cesarrochoat, fecha:2020-07-15				
CHH18180201134197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	Reconstrucción Del Puente La Paz Sobre El Rio La Paz En El Km 0 500 Del Ent. (El Mirador - San Francisco De Borja) - La Paz.	22600183	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	12,708,650.00	12,708,650.00	12,708,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	a esta obra se le dio seguimiento y se cerro hace 3 trimestres con folio terminación 80476, ahora se manda en ceros para cancelar, trimestre:2.0, usuario:cesarrochoat, fecha:2020-07-15					
CHH181803012865720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	Rehabilitación Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Miguel Trillo - 5942	5942	Aldama	Juan Aldama	CALLE MIGUEL TRILLO COLONIA EL ARBOLITO, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PASCUAL OROZZO Y CALLE ABEDUI, ES EL TRAMO ENTRE CALLE PASCU	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	753,160.00	376,580.00	10.00	376,580.00	376,580.00	376,580.00	376,580.00	376,580.00	376,580.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH180301286579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CREEL - 235683	235683	Bocoyna	Creel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 88 + O PUEBLO CREEL, 33200CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y,CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 88	Vivienda	9.00	9.00	9.00	100.00	542,323.20	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH18180201088405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Joyita De Agua Azul - 35668	35668	Gobierno de la Entidad	Agua Azul	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - BALLEZA KILOMETRO 19 + O RANCHERIA , 00000 AGUA AZUL, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA H, CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA KILOMETRO 19 MANO DERECHA MÁS O KILOMETROS.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	281,365.54	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH180401402967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL RANCHO EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 318189	318189	Gobierno de la Entidad	Arroyo del Rancho	BRECHA TRAMO LA MAGDALENA - VALLE DEL MANZANO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 26 + O RANCHERIA ARROYO DEL RANCHO, 33564 ARROYO DEL RANCHO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - LA MAGDALENA Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, BRE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	6,855,301.57	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH18180201087663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bahuinocachi - 43998	43998	Gobierno de la Entidad	Bahuinocachi	BRECHA TRAMO SAN JUANITO - BAHUINOCACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 33 + O RANCHERIA BAHUINOCACHI, 33228 BAHUINOCACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, BRECHA SAN JUANITO - BAHUINOCACHI KILOMETRO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	427,910.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH18180201087679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Choguita - 44224	44224	Gobierno de la Entidad	Choguita	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 80 + O PUEBLO CHOGUITA, 33202 CHOGUITA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 80, DERECHA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	305,650.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH180401402968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EJIDO LA PINTA MUNICIPIO DE BALLEZA - 318201	318201	Gobierno de la Entidad	Ejido la Pinta	BRECHA TRAMO EL VERGEL - SAN CARLOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + O EJIDO EJIDO LA PINTA, 33576 EJIDO LA PINTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL, 8	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	9,102,600.04	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH180401402972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CUIDAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318222	318222	Gobierno de la Entidad	El Cuidame	BRECHA TRAMO BABORIGAME - GUACHOCHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + O RANCHERIA EL CUIDAME, 33483 EL CUIDAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	4,106,733.98	1,323,631.31	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																											AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS			ESTATUS			FLUJO			OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA													
CHH18180201088302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia Progreso En Cabecera Municipal De Guachochi - 48649	48649	Gobierno de la Entidad	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 157 + 0 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 157 MANO D	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,719,273.43	2,859,636.73	2,856,550.67	2,856,550.67	2,856,550.67	2,856,550.67	2,856,550.67	2,856,550.67	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones													
CHH180401402966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CORONADO EN EL MUNICIPIO DE URUQUE - 318182	318182	Gobierno de la Entidad	Guadalupe Coronado	BRECHA TRAMO URUQUE - GUADALUPE CORONADO MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 0 RANCHERIA, 00000 GUADALUPE CORONADO, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CEROCALILI - URUQUE Y CARRETERA BAHUICHIVIO - CEROCALILI, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVIO BRE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	8,018,804.36	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones													
CHH18180201087682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Guteachi - 44150	44150	Gobierno de la Entidad	Guteachi (Gutechi)	BRECHA TRAMO SISOGUICHI - CARICHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 0 RANCHERIA, 00000 GUTEACHI (GUTECHI), BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI Y CARRETERA SA, BRECHA SISOGUICHI - CARICHI KILOMETRO 10 MANO DERECHA MAS 4 KILOMETROS BREC	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	122,260.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones													
CHH18180201090994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Concha - 48716	48716	Gobierno de la Entidad	La Concha	CARRETERA ESTATAL LIBRE 15 TRAMO LA JUNTA - MADERA KILOMETRO 103 + 0 RANCHERIA LA CONCHA, 31983 LA CONCHA, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y, CARRETERA LA JUNTA - MADERA KILOMETRO 103, MANO DERECHA, MÁS 2 KILOMETROS BREC	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	748,346.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones													
CHH180401402970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318207	318207	Gobierno de la Entidad	Las Trojas	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO EL OCOTE - ATASCADEROS KILOMETRO 20 + 0 RANCHERIA, 00000 LAS TROJAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL,	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	10,264,317.17	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones												
CHH180401402978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MASAGUACHI EN EL MUNICIPIO DE MORELOS - 318256	318256	Gobierno de la Entidad	Masagualchi	BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 0 RANCHERIA, 00000 MASAGUACHI, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI BRECHA MORELOS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,998,275.39	1,934,345.96	1,934,345.95	1,934,345.95	1,934,345.95	1,934,345.95	1,934,345.95	1,934,345.95	1,934,345.95	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones												
CHH18180201088205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS	Construcción De Red De Agua Potable Y Fuente De Abastecimiento En Mesa De Zamorano - 48595	48595	Gobierno de la Entidad	Mesa de Zamorano	BRECHA TRAMO CHÍNIPAS - LAS CHINACAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 21 + 0 RANCHERIA MESA DE ZAMORANO, 33364 MESA DE ZAMORANO, CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERA TÉMORIS - CHÍNIPAS Y TERRACERA BAHUICHIVIO - TÉMORIS, BRECHA CHÍNIPAS - LAS CHINACAS KILOMETRO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,000,000.00	2,500,000.00	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CHH18180201088535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Napuchi - 48592	48592	Gobierno de la Entidad	Napuchi	BRECHA TRAMO CARICHI - TEHUERCHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 35 + 0 RANCHERIA, 00000 NAPUCHI, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHI Y, BRECHA CARICHI - TEHUERCHI KILOMETRO 35, MANO IZQUIERDA, MÁS 1 KILOMETRO BRECHA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,882,232.00	1,441,116.00	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	DISEÑOS INTEGRALES PLANEACION E INGENIERIA APLICADA SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones												
CHH18180201087686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Panalachi - 44195	44195	Gobierno de la Entidad	Panalachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICHI KILOMETRO 19 + 0 PUEBLO PANALACHI, 33220 PANALACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI KILOMETRO 19, MANO DERE	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	305,650.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones												
CHH18180201087829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Acciones De Desarrollo Comunitario En Choreachi O Pino Gordo - 42623	42623	Gobierno de la Entidad	Pino Gordo	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 253 + 0 RANCHERIA PINO GORDO, 33474 PINO GORDO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	4,000,000.00	2,000,000.00	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones												

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS			ESTATUS			FLUJO			OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA										
CHH180401402981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	33 y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA PINALEJO - 318263	318263	Gobierno de la Entidad	Ranchería Pinalajo	BRECHA TRAMO BAQUIRIACHI - NONOAVIA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 18 + 0 RANCHERIA PINALEJO, 33566 RANCHERIA PINALEJO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, BRECHA BAQUIRIACHI - NONO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,528,536.22	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	STAHN CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH180401402971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	33 y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL RINCÓN DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318216	318216	Gobierno de la Entidad	Rincón del Pedregal	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 70 + 0 RANCHERIA, 0000 RINCÓN DEL PEDREGAL, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,535,713.80	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	STAHN CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH18180201088208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	33 y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNPAS	Construcción De Sisma De Red De Agua Potable En Saltillo - 48606	48606	Gobierno de la Entidad	Saltillo	BRECHA TRAMO CHÍNPAS - LAS CHINACAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 21 + 0 RANCHERIA SALITRILLO, 33365 SALITRILLO, CHÍNPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TEMORIS - CHÍNPAS Y TERRACERIA BAHUCHIVO - TEMORIS, BRECHA CHÍNPAS - LAS CHINACAS KILOMETRO 21, MANO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,504,758.00	1,252,374.00	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	JOSE RAMON RAMOS BREACH	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH18180201087692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Ignacio De Arareco - 44093	44093	Gobierno de la Entidad	San Ignacio de Arareco	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 3 + 500 RANCHERIA SAN IGNACIO ARARECO, 33237 SAN IGNACIO DE ARARECO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - LA JUNTA, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILOM	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	611,300.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH18180201090978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	33 y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En Cabecera Municipal - 48699	48699	Gobierno de la Entidad	Temósachic	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAUHTEMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 221 + 0 PUEBLO TEMÓSACHIC, 31980 TEMÓSACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CH Y, CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 221, MANO DERECHA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	928,656.60	464,328.30	464,328.30	464,328.30	464,328.30	464,328.30	464,328.30	464,328.30	464,328.30	464,328.30		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH18180201087896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	33 y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	Construcción De Drenaje Sanitario En Turuceachi - 48921	48921	Gobierno de la Entidad	Turuceachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - GUACHOCHI KILOMETRO 95 + 0 RANCHERIA TURUCACHIC, 33193 TURUCACHIC, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO, CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,119,910.17	1,559,955.08	1,557,047.36	1,557,047.36	1,557,047.36	1,557,047.36	1,557,047.36	1,557,047.36	1,557,047.36	1,557,047.36	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH18180201091011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	33 y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En Yepomera - 48684	48684	Gobierno de la Entidad	Yepomera	CARRETERA ESTATAL LIBRE 11 TRAMO LA JUNTA - MADERA KILOMETRO 93 + 0 RANCHERIA YEPOMERA, 31983 YEPOMERA, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y, CARRETERA LA JUNTA - MADERA KILOMETRO 93, MANO DERECHA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,542,059.66	771,029.83	771,029.83	771,029.83	771,029.83	771,029.83	771,029.83	771,029.83	771,029.83		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH180401434333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CUARTO CON ELISA - 339538	339538	Satevó	La Joya	EJIDO LA JOYA, 33157 LA JOYA, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y, SE LOCALIZA A 300 METROS DEL PANTEON	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	96,152.80	48,076.40	-	48,076.64	48,076.64	48,076.64	48,076.64	48,076.64	48,076.64	48,076.64		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH180401434343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CUARTO CON JOSÉ - 339568	339568	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA IGLESIA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	87,977.28	43,988.64	-	43,988.64	43,988.64	43,988.64	43,988.64	43,988.64	43,988.64	43,988.64		Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CHH18180101057733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	33 y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	Rehabilitación Hidraulica Y Sanitaria De La Calle Francisco Portillo - 534	534	Aldama	Juan Aldama	CALLE FRANCISCO PORTILLO COLONIA MARTIRES DE ALDAMA, 32914 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ADNRES PORTILLO Y CALLE 81, CALLE IER DE MAYO A U	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	330,657.96	165,328.98	165,328.98	166,565.85	166,565.85	166,565.85	166,565.85	166,565.85	166,565.85		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH180301307370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TREINTA Y NUEVE BOILER SOLAR EN EJIDO EL VERGEL - 173812	173812	Balleza	Ejido el Vergel	0 00 INTERIOR 0 00 EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO 15.7 APROXIMADAMENTE	Caldas solares	39.00	39.00	39.00	100.00	457,239.58	457,239.58	457,239.58	457,239.58	457,239.58	457,239.58	457,239.58	457,239.58	457,239.58	JUAN CARLOS PRIETO GOMEZ	Terminado	Validado avances	Sin observaciones									

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
																						RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH180401432821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA BLANCA - 329113	329113	Balleza	Mesa Blanca	0 00 INTERIOR O RANCHO MESA BLANCA, 33573 MESA BLANCA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL VERGEL-LAGUNA JUANOTA-MESA BLANCA Y , CARRETERA EL VERGEL-LAGUNA JUANOTA, 5 KILOMETROS AL NOROESTE POR CAMINO DE TERRACERIA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,514,718.77	1,514,718.77	1,514,718.77	1,514,718.77	1,514,718.77	1,514,718.77	1,514,718.77	1,514,718.77	JAVIER LUGO HERMOSILLO	Terminado	Validado avances			Sin observaciones	
CHH180401432931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO ACUMULADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 329682	329682	Balleza	San Carlos	0 00 INTERIOR O RANCHO SAN CARLOS, 33574 SAN CARLOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO EN EL POBLADO DE EL VERGEL VUELTA A LA DERECHA EN LA C	Otros	25.00	25.00	25.00	100.00	71,992.50	71,992.50	71,992.50	71,992.50	71,992.50	71,992.50	71,992.50	71,992.50	71,992.50	JORGE ARMANDO MORALES CANO	Terminado	Validado avances			Sin observaciones
CHH180301286563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SEHUEIRACHI - 235384	235384	Bocoyna	Sehuerachi	BRECHA TRAMO NOROGACHI-BAHUICHIQUE MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 6 + 0 RANCHERIA , 00000SEHUEIRACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRERA NONOAVA ROCHEACHI Y CARRETERA MIRADOR - NONOAVA, CARRETERA CHIHUAHUA -CUAUHTÉMOC BRECHA NOROGACHI - BAHUICHIQUE KI	Vivienda	3.00	3.00	3.00	100.00	135,580.80	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40		En Ejecución	Validado avances			Sin observaciones	
CHH180301286565	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUJAS - 235398	235398	Bocoyna	Las Agujas	BRECHA TRAMO SAN JUANITO-BAHUINÓCACHI MARGEN DERECHOKILOMETRO 19 + 0 RANCHERIA , 00000LAS AGUJAS, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC-HERMOSILLO,BRECHA SAN JUANITO - BAHUINÓCACHI KILOMETRO 19 MANO DERECHA	Vivienda	8.00	8.00	8.00	100.00	361,548.80	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40		En Ejecución	Validado avances			Sin observaciones	
CHH180301286566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GUACAYVO - 235424	235424	Bocoyna	San José de Guacayvo	BRECHA TRAMO CREEL-MAGUARICH MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 30 + 0 RANCHERIA SAN JOSÉ GUACAYVO, 33205SAN JOSÉ DE GUACAYVO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC-HERMOSILLO,BRECHA CREEL-MAGUARICH KILOMETRO 30	Vivienda	6.00	6.00	6.00	100.00	271,161.60	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80		En Ejecución	Validado avances			Sin observaciones	
CHH180301286567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SISOGUICHÍ - 235437	235437	Bocoyna	Sisoguichi	CARRERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREELKILOMETRO 74 + 0 PUEBLO SISOGUICHÍ, 33220SISOGUICHÍ, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRERA CUAUHTÉMOC- HERMOSILLO Y,CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 74 MANO IZQUIERDA MÁS 19 KILOMETROS DE BRECHA.	Vivienda	6.00	6.00	6.00	100.00	271,161.60	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80		En Ejecución	Validado avances			Sin observaciones	
CHH180301286568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUTEACHI - 235462	235462	Bocoyna	Guteachi (Gutechi)	BRECHA TRAMO SISOGUICHÍ-CARICHÍ MARGEN DERECHOKILOMETRO 10 + 0 RANCHERIA , 00000GUTEACHI (GUTECHI), BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRERA BOCOYNA - SISOGUICHÍ Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL,BRECHA SISOGUICHÍ - CARICHÍ KILOMETRO 10 MANO DERECHA MÁS 4 K	Vivienda	5.00	5.00	5.00	100.00	225,968.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00		En Ejecución	Validado avances			Sin observaciones
CHH180301286572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOJAHUACHI - 235556	235556	Bocoyna	Sojahuachi	CARRERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA- SISOGUICHÍKILOMETRO 19 + 0 RANCHERIA , 33227SOJAHUACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC-HERMOSILLO,CARRERA BOCOYNA - SISOGUICHÍ KILOMETRO 19 MANO IZQUIERDA	Vivienda	2.00	2.00	2.00	100.00	90,387.20	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60		En Ejecución	Validado avances			Sin observaciones
CHH180301286574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANALACHI - 235586	235586	Bocoyna	Panalachi	CARRERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA- SISOGUICHÍKILOMETRO 19 + 0 PUEBLO PANALACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC-HERMOSILLO,CARRERA BOCOYNA - SISOGUICHÍ KILOMETRO 19 MANO DERECH	Vivienda	5.00	5.00	5.00	100.00	225,968.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00		En Ejecución	Validado avances			Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																												AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS			ESTATUS			FLUJO			OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA														
CHH180301286575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUETOSACACHI - 235622	235622	Bocoyna	Huetosacachi	BRECHA TRAMO CREEL- MAGUARICHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 0 RANCHERIA HUETOSACACHI, 3322 HUETOSACACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO. BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILOMETRO 10 MANO DERECHA M	Vivienda	10.00	10.00	10.00	100.00	451,936.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones															
CHH180301286577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO - 235637	235637	Bocoyna	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREEL KILOMETRO 58 + 0 PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 3321 OSAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 88	Vivienda	33.00	33.00	33.00	100.00	1,491,388.80	753,056.40	753,056.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones															
CHH180301286581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE COCINA CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CREEL - 235703	235703	Bocoyna	Creel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREEL KILOMETRO 88 + 0 PUEBLO CREEL, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 88	Vivienda	24.00	24.00	24.00	100.00	1,711,640.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones															
CHH180301286582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE COCINA CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO - 235716	235716	Bocoyna	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREEL KILOMETRO 58 + 0 PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 3321 OSAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 58	Vivienda	45.00	45.00	45.00	100.00	2,811,980.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones															
CHH180401485302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA CUARTA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CUARTA. COLONIA SANTA FE INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTIC - 433847	433847	Delicias	Colonia Santa Fe (El Hachazo)	AVENIDA CUARTA INTERIOR SN COLONIA SANTA FE (EL HACHAZO), 33103 COLONIA SANTA FE (EL HACHAZO), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CUARTA, AVENIDA QUINTA AVENIDA CUARTA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CUARTA COLONIA SANTA F	Otros	1,168.00	-	-	-	959,528.80	959,528.80	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	ESTE PROYECTO SE DUPLICO EN EL EJERCICIO 2018, Y SE LE DIÓ SEGUIMIENTO AL PROYECTO MEDIANTE EL FOLIO CHH180301303258, trimestre 2.0, usuario:karendescaptag, fecha:2020-07-16, obs2: observación:SE ENVIO JUSTIFICACION POR CORREO , trimestre:2.0, usuario:karendescaptag, fecha:2020-07-21															
CHH180401402974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ABORICHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 318244	318244	Gobierno de la Entidad	Aborichi	BRECHA TRAMO SAMACHIQUE - GUACHOCHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 0 RANCHERIA ABORICHI, 33194 ABORICHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO BR	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,887,464.30	3,949,713.83	3,949,713.83	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	STAHLL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones														
CHH18180201086320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua Blanca - 35566	35566	Gobierno de la Entidad	Agua Blanca	CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - YOQUIVO KILOMETRO 27 + 0 RANCHERIA, 0000 AGUA BLANCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD BABORIGAME - AGUA BLANCA Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA, CARRETERA GUACHOCHI - YOQUIVO KILOMETRO 27 MANO IZ	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	211,023.71	95,895.38	95,895.38	115,128.33	115,128.33	115,128.33	115,128.33	115,128.33	115,128.33	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones													
CHH18180201086324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua Zarca - 35543	35543	Gobierno de la Entidad	Agua Zarca	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - ROCHEACHI KILOMETRO 9 + 0 RANCHERIA AGUA ZARCA, 33180 AGUA ZARCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALV	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	633,071.56	287,686.34	287,686.34	345,385.22	345,385.22	345,385.22	345,385.22	345,385.22	345,385.22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones													
CHH18040140297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN JOSÉ DE VALENZUELA ARENAL DE SAN JOSÉ - 338137	338137	Gobierno de la Entidad	Arenal de San José	BRECHA TRAMO BATOPILAS - SAN JOSÉ DE VALENZUELA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 13 + 0 RANCHERIA, 00000 ARENAL DE SAN JOSÉ, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI	Otros	43.00	43.00	43.00	100.00	1,601,316.01	800,658.01	800,658.01	800,658.00	800,658.00	800,658.00	800,658.00	800,658.00	800,658.00	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones													
CHH18180201086327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Bashuare - 35709	35709	Gobierno de la Entidad	Bashuare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 27 + 0 RANCHERIA BASHUARE, 33195 BASHUARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 27 MANO IZQUIER	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	593,873.65	269,873.65	269,873.65	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones												

DETALLE DE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS			ESTATUS			FLUJO			OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA										
CHH180401404375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MESA DEL CAMPANERO A BERMÚDEZ - 339839	339839	Gobierno de la Entidad	Bermúdez	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 325 + 0 RANCHERIA , 00000 BERMUDEZ, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y , CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 325 MANO IZQUIERDA MÁS 1	Otros	243.00	243.00	243.00	100.00	16,961,635.33	3,917,691.63	3,917,691.63	13,043,943.70	13,043,943.70	13,043,943.70	13,043,943.70	13,043,943.70	CONSTRUCTORA YERARAVO SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH18180201087661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bocoyna - 44252	44252	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 74 - 0 PUEBLO BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KM. 74	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	305,650.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH180401404299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CASA COLORADA - 338196	338196	Gobierno de la Entidad	Casa Colorada (Mesa Colorada)	BRECHA TRAMO CHÍNIPAS - LORETO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 19 + 0 RANCHERIA CASA COLORADA (MESA COLORADA), 33866 CASA COLORADA (MESA COLORADA), CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA TEMORIS - CHÍNIPAS Y CARRETERA BAHUICHIVO - TÉMORIS,	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	979,862.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH180401404260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA CERRO PRIETO - 337800	337800	Gobierno de la Entidad	Cerro Prieto	BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA CAÑA MARGEN DERECHO KILOMETRO 36 + 0 RANCHERIA , 0000 CERRO PRIETO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO -	Otros	81.00	81.00	81.00	100.00	5,261,244.22	2,630,622.12	2,630,622.12	2,630,622.10	2,630,622.10	2,630,622.10	2,630,622.10	2,630,622.10	ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH18180201088544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Chicoyachi - 35685	35685	Gobierno de la Entidad	Chicoyachi	BRECHA TRAMO SAN JOSÉ BAQUIACHI - GUAGUACHÉREARE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 15 + 0 RANCHERIA , 0000 CHICOYACHI, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICHI - SAN JOSÉ BAQUIACHI Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHI, BRECHA SAN JOSÉ BAQUIACHI - GUAGUACHÉREARE KI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	351,925.13	159,925.13	159,925.13	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH18180201087371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Incorporación De Pozo Profundo Al Sistema De Agua Potable - 48575	48575	Gobierno de la Entidad	Ejido el Vergel	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 128 + 0 EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	4,759,526.60	2,379,763.30	2,379,763.30	2,378,593.36	2,378,593.36	2,378,593.36	2,378,593.36	2,378,593.36	2,378,593.36	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH180401404382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EL GALLO - 340032	340032	Gobierno de la Entidad	El Gallo	BRECHA TRAMO MESA DE ARTURO - TUBARES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 + 0 RANCHERIA , 0000 EL GALLO, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BAHUICHIVO - CERCAHUI Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA MESA DE	Otros	16.00	16.00	16.00	100.00	1,601,289.43	961,984.00	961,984.00	639,305.43	639,305.43	639,305.43	639,305.43	639,305.43	639,305.43	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH180401404379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA HUICORACHI - 339930	339930	Gobierno de la Entidad	Huicorachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILOMETRO 61 + 0 RANCHERIA , 0000 HUICORACHI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO KILOMETRO 61 M	Otros	168.00	168.00	168.00	100.00	11,191,355.81	6,714,813.78	6,714,813.78	4,476,542.03	4,476,542.03	4,476,542.03	4,476,542.03	4,476,542.03	4,476,542.03	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH18180201088185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Construcción De Unidad Médica Rural En Humariza - 59497	59497	Gobierno de la Entidad	Humariza	BRECHA TRAMO NONOAVA - HUMARIZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 0 PUEBLO HUMARIZA, 33179 HUMARIZA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA, CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC BREC	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,217,065.00	1,286,826.00	1,286,826.00	1,928,847.53	1,928,847.53	1,928,847.53	1,928,847.53	1,928,847.53	1,928,847.53	1,928,847.53	SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH18180201088187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Suministro De Paneles Solares En Humariza - 42580	42580	Gobierno de la Entidad	Humariza	BRECHA TRAMO NONOAVA - HUMARIZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 0 PUEBLO HUMARIZA, 33179 HUMARIZA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y CARRETERA MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA, CARRETERA C BRECHA NONOAVA - HUMARIZA KI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,279,240.00	529,835.00	529,835.00	747,586.98	747,586.98	747,586.98	747,586.98	747,586.98	747,586.98	747,586.98	GRUPO SIMOSOL SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES					
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CHH180401402980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	734 y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IGNACIO VALENZUELA LAGARDA O LORETO - 318259	318259	Gobierno de la Entidad	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	BRECHA TRAMO LA TABLETA - ARECHUYVO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 46 + 0 PUEBLO IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), 318257 IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE - URUACHI Y CARRETERA LAS ES	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,818,364.08	1,621,271.69	1,621,271.69	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones				
CHH180401404370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA GAITA - 339690	339690	Gobierno de la Entidad	La Gaita	BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 127 + 0 RANCHERÍA , ODOO LA GAITA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREAL - GUACHUCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREAL, CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO BRECHA LA	Otros	19.00	19.00	19.00	100.00	1,709,087.64	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,543.82	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones			
CHH18180201087342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	734 y saneamien	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Construcción De Ampliación De Atarjeas En La Magdalena - 48635	48635	Gobierno de la Entidad	La Magdalena	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO PUERTO JUSTO - BALLEZA KILOMETRO 49 + 0 PUEBLO LA MAGDALENA, 33557 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA KILOMETRO 49 MANO IZQUIERD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	7,387,994.96	3,693,997.48	3,693,997.48	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	STAHN CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones			
CHH180401404318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA SOLEDAD	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA SOLEDAD - 338412	338412	Gobierno de la Entidad	La Soledad	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 210 + 0 RANCHERÍA , ODOO LA SOLEDAD, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y, CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL -	Otros	104.00	104.00	104.00	100.00	7,011,061.29	3,506,655.86	3,506,655.86	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones			
CHH180401404387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA RÍO DE ANIMAS - 340171	340171	Gobierno de la Entidad	Las Animas	BRECHA TRAMO URUACHI - MAGUIARICHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 + 0 RANCHERÍA, ODOO LAS ANIMAS, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS - URUACHI Y , BRECHA URUACHI - MAGUIARICHI KILOMETRO 20 MANO IZQUIERDA MÁS 2 KILOMETR	Otros	15.00	15.00	15.00	100.00	945,795.98	472,898.00	472,898.00	472,897.98	472,897.98	472,897.98	472,897.98	472,897.98	472,897.98	472,897.98	472,897.98	472,897.98	472,897.98	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones		
CHH180401404301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LAS GUÁSIMAS - 338212	338212	Gobierno de la Entidad	Las Guásimas	BRECHA TRAMO CHÍNIPAS - MILPILLAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 21 + 0 RANCHERÍA LAS GUÁSIMAS, 33365 LAS GUÁSIMAS, CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TÉMPORIS - CHÍNIPAS Y ,BRECHA CHÍNIPAS - MILPILLAS KILOMETRO 21 MANO IZQUIERDA MÁS	Otros	12.00	12.00	12.00	100.00	745,120.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH180401404321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LAS JUNTAS - 338433	338433	Gobierno de la Entidad	Las Juntas	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - DOLORES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 35 + 0 RANCHERÍA LAS JUNTAS, 33488 LAS JUNTAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO	Otros	44.00	44.00	44.00	100.00	3,287,991.65	1,643,995.84	1,643,995.84	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH180401404384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA LAS TROJAS - 340069	340069	Gobierno de la Entidad	Las Trojas	BRECHA TRAMO LA TABLETA - ARECHUYVO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 38 + 0 RANCHERÍA, ODOO LAS TROJAS, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS - URUACHI Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, BRECHA LA TABLETA - ARECHUYVO KILOM	Otros	126.00	126.00	126.00	100.00	9,817,696.70	4,549,949.78	4,549,949.78	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH180401404380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MESA DE ARTURO - 339994	339994	Gobierno de la Entidad	Mesa de Arturo	BRECHA TRAMO CERCAHUII - MESA DE ARTURO MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 0 RANCHERÍA MESA DE ARTURO, 33443 MESA DE ARTURO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BAHUICHIVO - CERCAHUII Y CARRETERA CREAL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO -	Otros	19.00	19.00	19.00	100.00	1,730,896.09	1,038,687.00	1,038,687.00	692,209.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH180401404309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN IGNACIO DE LOS CANO - 338350	338350	Gobierno de la Entidad	San Ignacio de los Cano	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 260 + 0 RANCHERÍA SAN IGNACIO DE LOS CANO, 33497 SAN IGNACIO DE LOS CANO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL	Otros	160.00	160.00	160.00	100.00	10,186,000.17	5,093,000.08	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
																						RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CHH18180201087684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De San José De Guaycayo - 44062	44062	Gobierno de la Entidad	San José de Guaycayo	BRECHA TRAMO CREEL - MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 0 RANCHERIA SAN JOSÉ GUACAYO, 33205 SAN JOSÉ DE GUAYCAYO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILOMETRO 30	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	427,910.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH180401404332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN PABLO BARRIO MESA VERDE - 338652	338652	Gobierno de la Entidad	San Pablo	BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MARGEN DERECHO KILOMETRO 38 + 0 RANCHO , 0000 SAN PABLO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI BRECHA MORELOS - EL T	Otros	36.00	36.00	36.00	100.00	2,895,491.75	1,447,745.89	1,447,745.89	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH180401404367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN PABLO BARRIO LAS CANTERAS - 339636	339636	Gobierno de la Entidad	San Pablo	BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MARGEN DERECHO KILOMETRO 38 + 0 RANCHO , 0000 SAN PABLO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI BRECHA MORELOS - EL T	Otros	21.00	21.00	21.00	100.00	1,947,636.31	973,818.16	973,818.16	973,818.15	973,818.15	973,818.15	973,818.15	973,818.15	973,818.15	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH180401404373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN BARRIO RANCHITO DE SAN PABLO - 339739	339739	Gobierno de la Entidad	San Pablo	BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MARGEN DERECHO KILOMETRO 38 + 0 RANCHO , 0000 SAN PABLO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI BRECHA MORELOS - EL T	Otros	23.00	23.00	23.00	100.00	2,110,167.65	1,055,083.82	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	ALBA ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH180401404263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN RANCHITO DE BAEZ SANTA INÉS - 337817	337817	Gobierno de la Entidad	Santa Inés	BRECHA TRAMO SATEVO - LA CAÑA MARGEN DERECHO KILOMETRO 36 + 0 RANCHERIA , 0000 SANTA INÉS, BATOPIAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BATOPIAS - SATEVO Y CARRETERA SAMANCHIQUE - BATOPIAS, BRECHA SATEVO - LA CAÑA KILO	Otros	43.00	43.00	43.00	100.00	2,823,531.62	1,415,025.51	1,415,025.51	1,408,506.11	1,408,506.11	1,408,506.11	1,408,506.11	1,408,506.11	1,408,506.11	ELECTRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH18180201087703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sehueriachi - 44034	44034	Gobierno de la Entidad	Sehueriachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICHI KILOMETRO 8 + 0 RANCHERIA , 0000 SEHUERIACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA C, CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI KILOMETRO 8, MANO DERECHA, MÁS 1 KILOMETRO BRECHA.	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	244,520.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH18180201087698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sisoguichi - 44115	44115	Gobierno de la Entidad	Sisoguichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 74 + 0 PUEBLO SISOGUICHI, 33220 SISOGUICHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 74 MANO IZQUI	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	366,780.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH18180201087701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sojahuachi - 44183	44183	Gobierno de la Entidad	Sojahuachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICHI KILOMETRO 19 + 0 RANCHERIA SOJAHUACHI, 33227 SOJAHUACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI KILOMETRO 19, MANO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	305,650.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH180401404325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN AMPLIACIÓN BARRIO BETO OCHOA EN TÉMORIS - 338461	338461	Gobierno de la Entidad	Témoris	TERRACERÍA TRAMO BAHUICHIVO - TÉMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 0 PUEBLO TÉMORIS, 33380 TÉMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, TERRACERÍA BAHUICHIVO - TÉMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 0 PUEBLO TÉMORIS, 33380 TÉMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA C TERRACERÍA BAHUICHIVO - TÉMORIS KILOMETRO 43, MA	Otros	12.00	12.00	12.00	100.00	898,569.18	449,350.62	449,350.62	449,218.56	449,218.56	449,218.56	449,218.56	449,218.56	449,218.56	449,218.56	449,218.56	449,218.56	449,218.56	DISEÑOS INTEGRALES PLANEACION E INGENIERIA APLICADA SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201088458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamien	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	Rehabilitación De Colector Para Alcantarillado Sanitario En Arroyo En El Chaste De Temoris - 48659	48659	Gobierno de la Entidad	Témoris	TERRACERÍA TRAMO BAHUICHIVO - TÉMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 0 PUEBLO TÉMORIS, 33380 TÉMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA C TERRACERÍA BAHUICHIVO - TÉMORIS KILOMETRO 43, MA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	4,806,765.98	1,926,671.00	1,926,671.00	2,877,211.77	2,877,211.77	2,877,211.77	2,877,211.77	2,877,211.77	2,877,211.77	2,877,211.77	2,877,211.77	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE DE PROYECTO																											AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS			ESTATUS			FLUJO			OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA													
CHH180401404252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE POLANCO YAGUIRACHI - 337767	337767	Gobierno de la Entidad	Yaguirachi	BRECHA TRAMO ABOREACHI - MORELOS MARGEN DRECHO KILOMETRO 30 + 0 RANCHERIA, 0000 YAGUIRACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREAL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREAL, BRECHA ABOREACHI - MORELOS K	Otros	43.00	43.00	43.00	100.00	2,398,025.78	1,199,012.90	1,199,012.90	1,199,012.88	1,199,012.88	1,199,012.88	1,199,012.88	GRUPO SIMOSOL SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones														
CHH00180201087910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Red Electrica En Varías Colonias En Ejido El Largo - 49479	49479	Madera	El Largo	EJIDO EL LARGO, 31956 EL LARGO, MADERA CHIHUAHUA, VARIAS COMUNIDADES EN EL LARGO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,022,659.00	1,022,659.00	1,022,659.00	1,022,659.00	1,022,659.00	1,022,659.00	1,022,659.00	1,022,659.00	CONSTRUCCIÓN ELECTRICAS PÉREZ	Terminado	Validado avances	Sin observaciones													
CHH180401416710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION EN POZO DEL NORTE - 48002	48002	Madera	El Norte	PUEBLO EL NORTE, 31956 EL NORTE, MADERA CHIHUAHUA AL SUR DE LA COMUNIDAD DEL NORTE CAMINO A LA COMUNIDAD DE CHUHUCHUPA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	461,885.51	461,885.51	461,885.51	461,885.51	461,885.51	461,885.51	461,885.51	461,885.51	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS PÉREZ	Terminado	Validado avances	Sin observaciones													
CHH180401416725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PLACAS SOLARES - 49131	49131	Madera	El Refugio	PUEBLO, 00000 EL REFUGIO, MADERA CHIHUAHUA LA SIMONA EL GARBARATO Y EL REFUGIO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CD. MADERA	Otros	3.00	3.00	3.00	100.00	795,000.00	795,000.00	795,000.00	795,000.00	795,000.00	795,000.00	795,000.00	795,000.00	795,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones													
CHH00180201087972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Línea De Conduccion Campo El Seis - 48840	48840	Madera	El Seis	RANCHO CAMPO EL SEIS, 00000 EL SEIS, MADERA CHIHUAHUA, A 20 KM DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MADERA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	192,521.70	192,521.70	192,521.70	192,521.70	192,521.70	192,521.70	192,521.70	192,521.70	192,521.70	Terminado	Validado avances	Sin observaciones													
CHH180401416703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD LAS VARAS - 47222	47222	Madera	Las Varas (Estación Babicora)	CALLE AGRICULTURA PUEBLO LAS VARAS, 31950 LAS VARAS (ESTACIÓN BABICORA), MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE AGRICULTURA, CALLE BENITO JUAREZ CALLE AGRICULTURA SUEGUIDO POR LA CALLE FERROCARRIL POSTERIOR MENTE BENITO	Metros lineales	1,228.00	1,228.00	1,228.00	100.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones													
CHH180401416737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN BEBEDERO EN KINDER EN LAS VARAS - 51055	51055	Madera	Las Varas (Estación Babicora)	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LAS VARAS, 31950 LAS VARAS (ESTACIÓN BABICORA), MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE BENITO JUAREZ Y CHIHUAHUA.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	16,763.00	16,763.00	16,763.00	16,763.00	16,763.00	16,763.00	16,763.00	16,763.00	16,763.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones													
CHH180401448533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	POZO EN LAS VARAS - 380165	380165	Madera	Las Varas (Estación Babicora)	PUEBLO LAS VARAS, 31950 LAS VARAS (ESTACIÓN BABICORA), MADERA CHIHUAHUA ENTRE Y, SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LAS VARAS ESTACIÓN BABICORA.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones													
CHH00180201087900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 91331	91331	Madera	Madera	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones												
CHH00180201087901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 91141	91141	Madera	Madera	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	35,998.00	35,998.00	35,998.00	35,998.00	35,998.00	35,998.00	35,998.00	35,998.00	35,998.00	35,998.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones												
CHH00180201087902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 91189	91189	Madera	Madera	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones													
CHH00180201087903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Barda En Kinder Federico Gamboa - 55787	55787	Madera	Madera	CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA CAMPESINA, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE TERCERA, CALLE LAZARO CARDENAS Y TERCERA.	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	370,356.00	370,356.00	370,356.00	370,356.00	370,356.00	370,356.00	370,356.00	370,356.00	370,356.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones													
CHH00180201087905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Red De Drenaje En Venustiano Carranza - 48903	48903	Madera	Madera	CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LIENZO CHARRO, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN COL LIENZO CHARRO	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	865,858.38	865,858.38	865,858.38	865,858.38	865,858.38	865,858.38	865,858.38	865,858.38	865,858.38	Terminado	Validado avances	Sin observaciones													
CHH00180201087906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Varios Drenajes En Cd Madera - 48003	48003	Madera	Madera	CALLE 43 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 31943 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 43 Y CALLE AHUMADA, CALLE JOSE MARIA MARI CALLE 43 ENTRE AHUMADA Y JOSE MARIA MARI	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,020,945.25	1,020,945.25	1,020,945.25	1,020,945.25	1,020,945.25	1,020,945.25	1,020,945.25	1,020,945.25	1,020,945.25	Terminado	Validado avances	Sin observaciones													
CHH00180201087907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	deportes y validada	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Pavimentacion Calle Venustiano Carranza - 51013	51013	Madera	Madera	CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LIENZO CHARRO, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE DECIMO NOVENA, CALLE TERCERA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE DECIMO NOVENA Y TERCERA.	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	2,926,786.28	2,926,786.28	2,926,786.28	2,926,786.28	2,926,786.28	2,926,786.28	2,926,786.28	2,926,786.28	2,926,786.28	Terminado	Validado avances	Sin observaciones													

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																												AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS			ESTATUS			FLUJO			OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA															
CHH0180021087908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Red Elctrica En Varias Colonias En Cd Madera - 49589	49589	Madera	Madera	BARRIO LOS QUITOS, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA, BARRIO EL ESTADIO Y BARRIO LOS QUITOS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	791,972.60	791,972.60	791,972.60	791,972.60	791,972.60	791,972.60	791,972.60	791,972.60	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																
CHH180401416708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO LA VINATA - 47617	47617	Madera	Madera	COLONIA CAMPESINA, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA, ENTRE COL. CAMPESINA	Metros lineales	140.00	140.00	140.00	100.00	318,992.34	318,992.34	318,992.34	318,992.34	318,992.34	318,992.34	318,992.34	318,992.34	318,992.34	Terminado	Validado avances	Sin observaciones															
CHH180401416712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	DRENAJE EN CALLE A - 48233	48233	Madera	Madera	CALLE A COLONIA AMERICANO, 31942 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE A Y CARRETERA FED 16, CALLE MEXICO CALLE A ENTRE CALLE MEXICO Y CARRETERA A CHIHUAHUA	Metros lineales	161.00	161.00	161.00	100.00	431,593.66	431,593.66	431,593.66	431,593.66	431,593.66	431,593.66	431,593.66	431,593.66	431,593.66	431,593.66	Terminado	Validado avances	Sin observaciones														
CHH180401416714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO CALLE INTERNACIONAL - 48241	48241	Madera	Madera	CALLE INTERNACIONAL COLONIA INTERNACIONAL, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 1A, CALLE 3A CALLE INTERNACIONAL ENTRE 1A Y 3A	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	100.00	238,276.53	238,276.53	238,276.53	238,276.53	238,276.53	238,276.53	238,276.53	238,276.53	238,276.53	238,276.53	Terminado	Validado avances	Sin observaciones														
CHH180401416735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	deportes y vialidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CAMINOS RURALES - 51034	51034	Madera	Madera	PUERLO , 00000 MADERA, MADERA CHIHUAHUA CAMINOS RURALES EN HUAPUCA SOCORRO RIVERA Y NUEVO MADERA.	Otros	360,000.00	360,000.00	360,000.00	100.00	274,426.96	274,426.96	274,426.96	274,426.96	274,426.96	274,426.96	274,426.96	274,426.96	274,426.96	274,426.96	274,426.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones													
CHH180401444336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	MEJORAMIENTO VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MADERA - 372447	372447	Madera	Madera	BARRIO , 31943 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE Y , PERIFERIA DE LA CIUDAD Y COMUNIDADES	Otros	340.00	340.00	340.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones												
CHH180401447424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR EN LA EXPLANADA DE LAS FERIAS PATRONALES - 377277	377277	Madera	Madera	CALLE CALLE D INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NOROESTE, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA PARTE TRASERA DEL ESTADIO DE BEISBOL MADERA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones												
CHH180401448257	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	BIBLIOTECA EN KINDER AMADO NERVO - 379846	379846	Madera	Madera	CALLE PINABETE COLONIA VISTA HERMOSA, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PINABETE Y CALLE 25A, CALLE EL SAUJ SE UBICA EN LA ESQUINA DE LA CALLE PINABETE Y CALLE 25 EN LA COLONIA VISTA HERMOSA EN CIUDAD MADERA.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	121,983.80	121,983.80	121,983.80	121,983.80	121,983.80	121,983.80	121,983.80	121,983.80	121,983.80	121,983.80	121,983.80	121,983.80	121,983.80	Terminado	Validado avances	Sin observaciones											
CHH180401448387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	REHABILITACION EN KINDER JUAN DE LA BARRERA - 379996	379996	Madera	Madera	CALLE SA COLONIA INTERNACIONAL, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 5A Y CALLE 7A, SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE 5A Y CALLE 7A EN LA COLONIA INTERNACIONAL.	Metros Cuadrados	5.20	5.20	5.20	100.00	43,918.00	43,918.00	43,918.00	43,918.00	43,918.00	43,918.00	43,918.00	43,918.00	43,918.00	43,918.00	43,918.00	43,918.00	43,918.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones											
CHH180401448445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	MEJORAMIENTO DE ESCUELA BELISARIO DOMINGUEZ - 380060	380060	Madera	Madera	CALLE PINABETE COLONIA VISTA HERMOSA, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PINABETE Y CALLE TASCATE, SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES PINABETE Y TASCATE EN LA COLONIA VISTA HERMOSA.	Metros Cuadrados	466.00	466.00	466.00	100.00	66,914.64	66,914.64	66,914.64	66,914.64	66,914.64	66,914.64	66,914.64	66,914.64	66,914.64	66,914.64	66,914.64	66,914.64	66,914.64	Terminado	Validado avances	Sin observaciones											
CHH180401449269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	VARIOS DRENAJES MADERA - 381125	381125	Madera	Madera	CALLE ZARAGOZA COLONIA VISTA HERMOSA, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , SE LOCALIZA EN LA CALLE ZARAGOZA A UN LADO DEL ARROYO COCHINITOS EN LA SALIDA AL SANTO NIÑO.	Metros lineales	735.00	735.00	735.00	100.00	1,022,668.42	1,022,668.42	1,022,668.42	1,022,668.42	1,022,668.42	1,022,668.42	1,022,668.42	1,022,668.42	1,022,668.42	1,022,668.42	1,022,668.42	1,022,668.42	1,022,668.42	1,022,668.42	Terminado	Validado avances	Sin observaciones										
CHH180401449287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	VARIOS DRENAJES MADERA II ETAPA - 381148	381148	Madera	Madera	CALLE 38A COLONIA LOS QUITOS, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 38A Y CALLE 23 DE SEPTIEMBRE, SE LOCALIZA POR EL ARROYO EL 1 DESDE LA CALLE 38A HASTA LA CALLE 23 DE SEPTIEMBRE EN LA SALIDA A SIRLUPA.	Metros lineales	1,550.00	1,550.00	1,550.00	100.00	2,354,188.33	2,354,188.33	2,354,188.33	2,354,188.33	2,354,188.33	2,354,188.33	2,354,188.33	2,354,188.33	2,354,188.33	2,354,188.33	2,354,188.33	2,354,188.33	2,354,188.33	2,354,188.33	Terminado	Validado avances	Sin observaciones										
CHH180401453123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 394881	394881	Madera	Madera	MADERA	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Maqunaria y equipo	1.00	1.00	1.00	100.00	147,505.60	147,505.60	147,505.60	147,505.60	147,505.60	147,505.60	147,505.60	147,505.60	147,505.60	147,505.60	147,505.60	147,505.60	147,505.60	Terminado	Validado avances	Sin observaciones											
CHH180401457357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	PRODIM	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	EQUIPAMIENTO DE DIVERSAS OFICINAS - 401535	401535	Madera	Madera	MADERA	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Mobiliario y equipo	54.00	54.00	54.00	100.00	268,985.34	268,985.34	268,985.34	268,985.34	268,985.34	268,985.34	268,985.34	268,985.34	268,985.34	268,985.34	268,985.34	268,985.34	268,985.34	Terminado	Validado avances	Sin observaciones										

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																												AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS			ESTATUS			FLUJO			OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA																
CHH180401448569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	RED ELÉCTRICA EN CAMELLÓN DE DE LA MESA DEL HURACÁN - 380222	380222	Madera	Mesa del Huracán (Chihuahua)	CALLE BENITO JUAREZ COLONIA MESA DEL HURACÁN, 31953 MESA DEL HURACÁN (CHIHUAHUITA), MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y, SE LOCALIZA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA MESA DEL HURACÁN QUE COMUNICA CON CIUDAD MADERA Y EJIDO E	Otros	480.00	480.00	480.00	100.00	235,276.00	235,276.00	235,276.00	235,276.00	235,276.00	235,276.00	235,276.00	235,276.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																	
CHH180401448623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO MADERA - 380275	380275	Madera	Nueva Madera	CALLE F. LEÓN COLONIA NUEVO MADERA, 31942 NUEVA MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE F. LEÓN Y CALLE 1A, SE LOCALIZA EN LAS CALLES F. LEÓN Y CALLE 1A EN NUEVO MADERA.	Otros	240.00	240.00	240.00	100.00	259,329.60	259,329.60	259,329.60	259,329.60	259,329.60	259,329.60	259,329.60	259,329.60	259,329.60	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																
CHH18180201087635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE MEOQUI	35501 Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 100452	100452	Meoqui	Pedro Meoqui	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	203,999.95	203,999.95	203,999.95	203,999.95	203,999.95	203,999.95	203,999.95	203,999.95	203,999.95	203,999.95	Terminado	Validado avances	Sin observaciones															
CHH180401451885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BARRIO LA ESTACION - 384714	384714	Riva Palacio	San Andrés	CALLE CARRETERA VIA LIBRE CHIHUAHUA-CUAUHTEMOC EJIDO SAN ANDRES, 31640 SAN ANDRES, RIVA PALACIO CHIHUAHUA ENTRE Y, LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA VÍA LIBRE CHIHUAHUA-CUAUHTEMOC	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,830,318.19	1,830,318.19	1,830,318.19	1,830,318.19	1,830,318.19	1,830,318.19	1,830,318.19	1,830,318.19	MUNICIPIO DE RIVA PALACIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																
CHH180301310043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	ELECTRIFICACION BARRANCO BLANCO - 187212	187212	Rosales	Barranco Blanco	EJIDO, 33127BARRANCO BLANCO, ROSALES CHIHUAHUAENTREY,ESTA OBRA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE BARRANCO BLANCO EN UN TERRENO EJIDAL	Otros	67,000.00	1.00	1.00	100.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	JAIME SAUL CHACON RODRIGUEZ	Terminado	Validado avances	Sin observaciones															
CHH180301298733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	MODULO ESCOLAR EX HACIENDA - 63884	63884	Rosales	Ex-Hacienda Delicias	EJIDO EX HACIENDA, 33120EX-HACIENDA DELICIAS, ROSALES CHIHUAHUAENTREY LOCALIDAD EX HACIENDA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	SANTIAGO PEREZ BARREDA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones														
CHH180301298732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	MODULO ESCOLAR KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE - 63712	63712	Rosales	Kilómetro Noventa y Nueve	EJIDO KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE, 33127KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE, ROSALES CHIHUAHUAENTREY,DETRAS DE LA CANCHA DEL EJIDO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	LÓRENZO FABIAN MORENO RAMIREZ	Terminado	Validado avances	Sin observaciones														
CHH180301309885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ROSALES	COMODOR COMUNITARIO KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE - 186469	186469	Rosales	Kilómetro Noventa y Nueve	EJIDO, 33127KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE, ROSALES CHIHUAHUAENTREY,ESTARA UBICADO SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL A UN COSTADO DEL MODULO ESCOLAR APROXIMADAMENTE A 3 CUADRAS DE LA PLAZA CENTRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	605,000.00	605,000.00	604,855.23	604,855.23	604,855.23	604,855.23	604,855.23	604,855.23	604,855.23	604,855.23	RAFAEL ADRIAN CARO FIERRO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones														
CHH180301298734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	MODULO ESCOLAR LA GARITA - 63956	63956	Rosales	La Garita	EJIDO LA GARITA, 33120LA GARITA, ROSALES CHIHUAHUAENTREY EN PLAZA DE LA LOCALIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V	Terminado	Validado avances	Sin observaciones														
CHH180301298728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	MODULO ESCOLAR SALÓN DE ACTOS - 63531	63531	Rosales	Salón de Actos (Ampliación Cuarenta y Siete)	EJIDO SALON DE ACTOS, 33125SALON DE ACTOS (AMPLIACION CUARENTA Y SIETE), ROSALES CHIHUAHUAENTRE Y,TERRENO EN PLAZA DEL EJIDO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	LÓRENZO FABIAN MORENO RAMIREZ	Terminado	Validado avances	Sin observaciones													
CHH180301298737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	MODULO ESCOLAR SANTA RITA - 64053	64053	Rosales	Santa Rita de Casia (Ampliación Cuarenta y Dos)	EJIDO SANTA RITA, 33127SANTA RITA DE CASIA (AMPLIACION CUARENTA Y DOS), ROSALES CHIHUAHUAENTREY EJIDO SANTA RITA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V	Terminado	Validado avances	Sin observaciones													
CHH180401434672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS SANTA RITA - 342094	342094	Rosales	Santa Rita de Casia (Ampliación Cuarenta y Dos)	EJIDO SANTA RITA DE CASIA (AMPLIACION CUARENTA Y DOS), 33127 SANTA RITA DE CASIA (AMPLIACION CUARENTA Y DOS), ROSALES CHIHUAHUA ENTRE Y, ZONA NECESITADA DE LA COMUNIDAD	Vivienda	4.00	4.00	4.00	100.00	270,000.00	270,000.00	269,809.98	269,809.98	269,809.98	269,809.98	269,809.98	269,809.98	269,809.98	269,809.98	ARQ. HERIC JOSE BUIRTRON CHAVEZ	Terminado	Validado avances	Sin observaciones														
CHH180301312047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS Y EMISOR SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 193938	193938	Santa Bárbara	San Pedro (Ejido San Rafael)	EJIDO SAN PEDRO (EJIDO SAN RAFAEL), 33590SAN PEDRO (EJIDO SAN RAFAEL), SANTA BARBARA CHIHUAHUAENTREY CARRETERA EL GRANILLO-GUADALUPE Y SALVO BRECHA CAMINO ACCESO A SAN PEDRO.	Metros lineales	1,120.83	1,120.83	900.00	80.30	1,212,137.81	1,212,137.81	1,212,137.81	1,212,137.80	874,952.21	874,952.21	874,952.21	874,952.21	874,952.21	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LLANES SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	ESTA OBRA SE QUEDO EN PROCESO DEBIDO A QUE NO SE CONSIGUIÓ EL PERMISO CON LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA ROMPER EL ASFALTO DE LA CARRETERA, AUN NO SE RECIBEN INDICACIONES DE EN QUE SITUACION QUEDARA, trimestre:2.0, usuario:josemelinaib, fecha:2020-07-20															
CHH180401433883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ELECTRIFICACION DE POZO - 336276	336276	Satevó	San Antonio de los Chacón	EJIDO SAN ANTONIO DE CHACONES, 33157 SAN ANTONIO DE LOS CHACÓN, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y, SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL PUEBLO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	85,173.00	28,391.00	28,391.00	28,391.00	28,391.00	28,391.00	28,391.00	28,391.00	28,391.00	28,391.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones															
CHH190101511493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. BENITO JUAREZ	C-CIEN-08DPROD535Z-59-2018	Casas Grandes	Casas Grandes	21 de Marzo, San Antonio, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	98.50	98.50	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,026,151.54	1,026,151.54	788,810.34	788,810.34		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH180301388475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECYTECH 19 INDUSTRIAS (FAM 2018)		Chihuahua	Chihuahua	Unnamed Road, Chihuahua, México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	425,311.00	425,311.00	425,040.77	425,040.77	425,040.77	425,040.77	425,040.77	425,040.77	425,040.77	En Ejecución	Validado avances	Así es, Se reintegro \$540.47 se mando por correo a j.salas_96@hotmail.com, trimestre:2.0, usuario:ingrdhramirez, fecha:2020-07-20			
CHH180301388496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECYTECH 21 RIBERAS CHIH (FAM 2018)		Chihuahua	Chihuahua	Calle Granjas del Valle, Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	425,311.00	425,311.00	425,040.77	425,040.77	425,040.77	425,040.77	425,040.77	425,040.77	425,040.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH180401434340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012-PAFEP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CUARTO CON MARIA - 339551	339551	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 100 METROS DEL CECYTECH	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	85,117.74	42,558.87	-	42,558.87	42,558.87	42,558.87	42,558.87	42,558.87	42,558.87	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH18180201142583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	18-FORTASEG-02	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	880,000.00	880,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190201562403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	20200632 PROLONGACION DE 924.6 MTS DE MISOR CON TUBERIA DE PVC DE 8	20200632	Aldama	Placer De Guadalupe	Placer de Guadalupe, Granjas la Abundancia, Juan Aldama, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	1,878,134.00	1,878,134.00	1,683,579.28	1,683,579.28	1,683,579.28	1,683,579.28	1,683,579.28	1,683,579.28	1,683,579.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190201562419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	20901185 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO SECUNDARIO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 2.7		Bocoyna	Sisoguchi	Bocoyna, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	3,803,653.00	3,803,653.00	3,791,266.85	3,791,266.85	3,791,266.85	3,791,266.85	3,791,266.85	3,791,266.85	3,791,266.85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190301571107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	20901208 REHABILITACION DEL SISTEMA DE GALERIAS FILTRANTES DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN REHABILITACION DEL CARGAMO DE BOMBEO EN CAPTACION , COLOCACION DE FILTROS Y LLAMADAS (SUMINISTRO E INSTALACION DE 794.68 MT DE TUBO ANGER DE 6	20901208	Bocoyna	Huejottán	Huejottán, Chih., México	Metros lineales	795.00	300.00	300.00	100.00	857,842.00	857,842.00	773,058.51	773,058.51	773,058.51	773,058.51	773,058.51	773,058.51	773,058.51	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190201561964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	21100929 CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL TECUAN.	21100929	Camargo	El Tecuán	El Tecuán, Abraham González, 33778 Cd Camargo, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	5,203,938.00	5,203,938.00	4,531,481.98	4,531,481.98	4,531,481.98	4,531,481.98	4,531,481.98	4,531,481.98	4,531,481.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190201562436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	21100926 PROLONGACION DE 1,004.20 METROS DE EMISOR DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO SECUNDARIO CON CAPACIDAD DE 1.93		Camargo	Maravillas	Cd Camargo, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	2,962,492.00	2,962,492.00	2,731,255.94	2,731,255.94	2,731,255.94	2,731,255.94	2,731,255.94	2,731,255.94	2,731,255.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190301571149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	21909771 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA DESARROLLO URBANO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 2,481.96 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 3	21909771	Chihuahua	Creel	Creel, Chih., México Calle Ortiz de Campos 901, Centro, 31240 Chihuahua, Chih., México	Metros lineales	2,482.00	3,646.65	3,646.65	100.00	3,731,609.00	3,731,609.00	2,054,201.93	2,054,201.93	2,054,201.93	2,054,201.93	2,054,201.93	2,054,201.93	2,054,201.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190201562483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	21500202 PROLONGACION DE EMISOR DE 1,346.9 CON TUBERIA DE PVC Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO SECUNDARIO	21500202	Coyame del Sotol	San Pedro	Coyame del Sotol, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	2,221,266.00	2,221,266.00	2,126,244.08	2,126,244.08	2,126,244.08	2,126,244.08	2,126,244.08	2,126,244.08	2,126,244.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190201562493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	22500269 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE PLANTA DE TRATAMIENTO SECUNDARIO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE 18 LPS	22500269	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	Valentín Gómez Farías, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	6,900,000.00	6,900,000.00	6,772,419.92	6,772,419.92	6,772,419.92	6,772,419.92	6,772,419.92	6,772,419.92	6,772,419.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190301571369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN ROJACHOQUE.	22701486	Guachochi	Rojachique	Guachochi, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	2,611,302.00	2,611,302.00	2,471,861.83	2,471,861.83	2,471,861.83	2,471,861.83	2,471,861.83	2,471,861.83	2,471,861.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190401694191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN BATALLAPA	22901331	Guadalupe y Calvo	Batallapa	Batallapa, Chihuahua, México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	2,405,577.15	2,405,577.15	2,157,027.04	2,157,027.04	2,157,027.04	2,157,027.04	2,157,027.04	2,157,027.04	2,157,027.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190401694254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN	22901332	Guadalupe y Calvo	San José Del Rincón	Guadalupe y Calvo, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	2,578,622.92	2,578,622.92	1,972,666.36	1,972,666.36	1,972,666.36	1,972,666.36	1,972,666.36	1,972,666.36	1,972,666.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190201561909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALC SAN EN LA COL. SAN RAFAEL	23100871	Guerrero	Vicente Guerrero	Guerrero, Chih., México	Lote	235.00	200.00	200.00	100.00	6,869,660.00	6,869,660.00	6,015,561.99	6,015,561.99	6,015,561.99	6,015,561.99	6,015,561.99	6,015,561.99	6,015,561.99	6,015,561.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201562955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	23100869 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO SECUNDARIOS DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 1.7 LPS	23100869	Guerrero	Páramo De Morelos	Páramo de Morelos, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	2,032,328.00	2,032,328.00	2,027,800.63	2,027,800.63	2,027,800.63	2,027,800.63	2,027,800.63	2,027,800.63	2,027,800.63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS			ESTATUS			FLUJO			OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA										
CHH190301571058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	7ua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	23300167 CONSTRUCCION DE RED DE ATARIEAS DE AL SEGUNDA ETAPA DE LA PTA DE TRATAMIENTO SECUNDARIO DE AGUAS RESIDUALES, CON CAPACIDAD DE 0.7 LPS CONSISTENTE EN LA CONST DE LAGUNA FACULTATIVA PRETRATAMIENTO, TANQUE DE SEDIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	23300167	Huejotitán	Cda. de Ote. II Etapa I, Cd Juárez, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	1,480,000.00	1,480,000.00	1,476,532.75	1,476,532.75	1,476,532.75	1,476,532.75	1,476,532.75	1,476,532.75	1,476,532.75	ASOCIACION DEL ING. GUSTAVO VILLALOBOS RODELA CON CONSTRUCTORA MART S.A DE C.V.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH190201561911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	7ua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EL SAUZAL NUEVO.		Juárez	Juárez	El Sauzal, Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	5,557.00	5,006.00	5,006.00	100.00	3,616,059.00	3,616,059.00	3,611,351.81	3,611,351.81	3,611,351.81	3,611,351.81	3,611,351.81	3,611,351.81	3,611,351.81	RT DE JUAREZ, S DE R.L. MI.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH190201562567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	7ua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	22400241 PROLONGACION DE 403 MTS DE EMISOR CON TUBERIA DE 8	22400241	Santa Isabel	Rancho De Peña	Rancho de Peña, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	1,232,829.00	1,232,829.00	1,084,083.91	1,084,083.91	1,084,083.91	1,084,083.91	1,084,083.91	1,084,083.91	1,084,083.91	CONSTRUCTORA MART, S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH190201561930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	7ua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	36500955 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN URUQUE.	26500955	Urique	Urique	Urique, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	5,931,297.00	5,931,297.00	4,094,924.22	4,094,924.22	4,094,924.22	4,094,924.22	4,094,924.22	4,094,924.22	4,094,924.22	ING. JORGE ARTURO MORALES RODRIGUEZ	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH190401617191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS Y BAÑOS PROGRAMA ALTA MARGINACION REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA - 179195	179195	Ahumada	Miguel Ahumada	BARRIO FATIMA, 0000 MIGUEL AHUMADA, AHUMADA CHIHUAHUA ENTRE Y VIVIENDAS UBICADAS DENTRO DE LAS DOS ZAP URBANAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	15.00	15.00	15.00	100.00	572,160.01	0.01	0.01	572,160.00	572,160.00	572,160.00	572,160.00	572,160.00	572,160.00	ING. JORGE ARTURO MORALES RODRIGUEZ	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH190401592162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	7ua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD PLAZER DE GUADALUPE - 192022	192022	Aldama	Placer De Guadalupe	SECCION PLAZER DE GUADALUPE, 32949 PLAZER DE GUADALUPE, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE KM 11 Y , SE UBICA EN EL KM 11 DE LA CARRETERA DE CUOTA DE CD. ALDAMA A CD. OINAGA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,347,666.10	1,173,833.05	-	1,173,833.05	1,173,833.05	1,173,833.05	1,173,833.05	1,173,833.05	1,173,833.05	1,173,833.05	ING. JORGE ARTURO MORALES RODRIGUEZ	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH190401592170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1sportes y validad	MUNICIPIO DE ALDAMA	CALLE MARTIN LOPEZ ENTRE SIETE DE FEBRERO Y DIVISION DEL NORTE TERRACERIAS PARA PAVIMENTO HIDRAULICO - 192043	192043	Aldama	Juan Aldama	CALLE CALLE MÁRTIRES DE ALDAMA COLONIA EL ARBOLITO, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIETE DE FEBRERO Y CALLE DIVISION DEL NORTE. CALLE MARTIN LOPEZ ENTRE SIETE DE FEBRERO Y DIVISION DEL NORTE	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	506,258.86	253,144.43	-	253,114.43	253,114.43	253,114.43	253,114.43	253,114.43	253,114.43	253,114.43	Terminado	Validado avances	Sin observaciones									
CHH190201520697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	7ua y saneamien	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 37602	37602	Gobierno de la Entidad	Agua Amarilla	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 253 + 0 PUERLO AGUA AMARILLA, 33885 AGUA AMARILLA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	10,403,464.31	2,809,777.20	2,797,457.54	2,797,457.54	2,797,457.54	2,797,457.54	2,797,457.54	2,797,457.54	2,797,457.54	BRITCO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH190201520702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	7ua y saneamien	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASIGOCHI DE CUSARARE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 37869	37869	Gobierno de la Entidad	Basigochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 22 + 0 RANCHERIA BASIGOCHI, 33134 BASIGOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO CA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,552,403.95	419,274.69	459,651.55	459,651.55	459,651.55	459,651.55	459,651.55	459,651.55	459,651.55	459,651.55	459,651.55	BRITCO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH190201522588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	7ua y saneamien	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL METATE EN EL MUNICIPIO DE URUQUE - 71152	71152	Gobierno de la Entidad	El Metate	BRECHA TRAMO CEROCACHI - BARAGONMACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 0 RANCHERIA , 0000 EL METATE, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCACHI Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA CERCOA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	10,377,527.16	2,802,772.07	5,217,493.12	5,217,493.12	5,217,493.12	5,217,493.12	5,217,493.12	5,217,493.12	5,217,493.12	5,217,493.12	CONSTRUCTORA YEPARAVO SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH190201520693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	7ua y saneamien	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUASACHI EN EL MUNICIPIO DE CHÍNIPAS - 36282	36282	Gobierno de la Entidad	Guasachi	BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - ROCOROVYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 41 + 0 RANCHERIA GUASACHI, 33367 GUASACHI, CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL B	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	10,134,567.00	2,737,153.17	2,266,004.88	2,266,004.88	2,266,004.88	2,266,004.88	2,266,004.88	2,266,004.88	2,266,004.88	2,266,004.88	2,266,004.88	BRITCO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH190201522509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	7ua y saneamien	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAJA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 70544	70544	Gobierno de la Entidad	La Laja Colorada	BRECHA TRAMO PALMILLAS - SAN JULIÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 0 RANCHERIA LA LAJA COLORADA, 33494 LA LAJA COLORADA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL Y CARRETERA CHIHUAHUA -	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	14,076,067.99	3,801,677.38	3,848,650.58	3,848,650.58	3,848,650.58	3,848,650.58	3,848,650.58	3,848,650.58	3,848,650.58	3,848,650.58	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH190201520690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	7ua y saneamien	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAGUNA JUANOTA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 36215	36215	Gobierno de la Entidad	Laguna Juanota	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 128 + 0 RANCHERIA LAGUNA JUANOTA, 33573 LAGUNA JUANOTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	18,847,456.64	5,090,338.41	5,039,420.51	5,039,420.51	5,039,420.51	5,039,420.51	5,039,420.51	5,039,420.51	5,039,420.51	5,039,420.51	STHAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								

DETALLE DE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS			ESTATUS			FLUJO			OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA										
CHH190401603850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS BREAS EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS - 168098	168098	Gobierno de la Entidad	Las Breas	BRECHA TRAMO EL SAUCCILLO - SANTA GERTRUDIS MARGEN DERECHO KILOMETRO 24 + 0 RANCHERIA , 00000 LAS BREAS, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHOIX - MINA EL SAUZAL Y CARRETERA MOCHIS - CHOIX, BRECHA EL SA	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	5,249,949.19	1,574,984.82	1,574,432.43	1,574,432.43	1,574,432.43	1,574,432.43	1,574,432.43	1,574,432.43	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH190201520751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN REKOWATA - 39356	39356	Gobierno de la Entidad	Rekowata (Tecmichi)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEEL - BAHUICHIVO KILOMETRO 7 + 0 RANCHERIA , 00000 REKOWATA (TECOMICHI), BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEEL - BAHUICHIVO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,879,657.00	4,000,000.00	3,840,130.40	3,840,130.40	3,840,130.40	3,840,130.40	3,840,130.40	3,840,130.40	GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH190201522586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE MORELOS - 71136	71136	Gobierno de la Entidad	Santa Ana	BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABORERACHI - MORELOS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 107 + 0 RANCHERIA , 00000 SANTA ANA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BR	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	10,344,407.74	2,793,827.15	2,622,323.89	2,622,323.89	2,622,323.89	2,622,323.89	2,622,323.89	2,622,323.89	BRITCO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH190201520695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASIGOCHI DE TATAHUICHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 36319	36319	Gobierno de la Entidad	Tatahuichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEEL - GUACHOCHI KILOMETRO 78 + 0 RANCHERIA TATAHUICHI, 33190 TATAHUICHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEEL - GUACHOCHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,048,878.49	823,443.90	912,118.37	912,118.37	912,118.37	912,118.37	912,118.37	912,118.37		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH190401604591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	DOTACIÓN DE LÁMINA PARA COMPLEMENTAR LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN CERRO PELÓN O RARÁMUCHI - 185551	185551	Gobierno de la Entidad	Cerro Pelón (Raramuchi)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEEL - BAHUICHIVO KILOMETRO 32 + 0 RANCHERIA , 00000 CERRO PELÓN (RARAMUCHI), BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CHIHUAHUA - CU	Otros	690.00	-	-	-	239,963.56	239,963.56	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	Obra cancelada por el Ente Ejecutor, trimestre:2.0, usuario:magalivillas, fecha:2020-07-24									
CHH190101506241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M GOMEZ FARIAS	ELECTRIFICACION CALLE VEINTINUEVE Y J. JOSE PINO SUAREZ EN GOMEZ FARIAS - 7945	7945	Gómez Fariás	Valentín Gómez Fariás	CIUDAD GÓMEZ FARIAS, 31900 VALENTIN GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE CARRANZA, CALLE MADERO ESTA OBRA ESTA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE 29 PASANDO LA MADERO EN COLONIA OSCAR ORNELAS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	92,632.72	46,316.36	98,632.72	9,863.72	98,632.72	98,632.72	98,632.72	98,632.72	98,632.72		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH190101506243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M GOMEZ FARIAS	ELECTRIFICACION CALLE VEINTICINCO Y PINO SUAREZ - 7949	7949	Gómez Fariás	Valentín Gómez Fariás	CALLE PINO SUAREZ CIUDAD GÓMEZ FARIAS, 31900 VALENTIN GÓMEZ FARIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE CARRANZA, CALLE MADERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE 25 PASANDO LA CARRANZA E	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	61,467.50	30,733.75	61,467.50	61,467.50	61,467.50	61,467.50	61,467.50	61,467.50	61,467.50		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH190101506244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M GOMEZ FARIAS	ELECTRIFICACION CALLE VEINTITRES Y CALLE MADERO EN COL OSCAR ORNELAS - 7950	7950	Gómez Fariás	Valentín Gómez Fariás	CALLE FRANCISCO I MADERO CIUDAD GÓMEZ FARIAS, 31900 VALENTIN GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE MADERO, CALLE PINO SUAREZ ESTA OBRA ESTA EN CALLE MADERO Y CALLE 23 PASANDO LA PINO SUAREZ	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	246,804.80	123,402.40	246,804.79	246,804.79	246,804.79	246,804.79	246,804.79	246,804.79	246,804.79		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH190101506133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M URUACHI	L D Y R D LINEA ELECTRICA SANTA ROSA SANTO DOMINGO - 7770	7770	Uruachi	Santo Domingo	RANCHERIA SANTO DOMINGO, 00000 SANTO DOMINGO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA EN LA RANCHERIA DE SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE URUACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,331,612.24	1,665,806.12	1,665,806.12	1,665,806.12	1,665,806.12	1,665,806.12	1,665,806.12	1,665,806.12	1,665,806.12		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH190101506139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M URUACHI	L D Y R D LINEA ELECTRICA SANTA ROSA A OTACHIQUE - 7781	7781	Uruachi	OtachiQue	RANCHERIA OTACHIQUE, 00000 OTACHIQUE, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE OTACHIQUE DEL MUNICIPIO DE URUACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,464,729.28	1,732,364.64	1,732,364.64	1,732,364.64	1,732,364.64	1,732,364.64	1,732,364.64	1,732,364.64	1,732,364.64		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH190401590531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE CANCHA - 183271	183271	Ahumada	Álamos De Peña	EIDO ALAMOS DE PEÑA, 32800 ÁLAMOS DE PEÑA, AHUMADA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUETRA LADO DERECHO DE PLAZA CENTRAL Y FRENTE A DOMO DE TELESCUNDIARIA	Otros	1.00	1.00	0.75	75.00	225,508.79	225,508.79	225,508.79	169,131.59	169,131.59	169,131.59	169,131.59	169,131.59	169,131.59		En Ejecución	Validado avances	a la fecha la obra sigue en ese porcentaje estamos en espera que se libere parte del Recurso paz desarrollo y Reencuentro para culminar obra , trimestre:2.0, usuario:karlaeporrasg, fecha:2020-07-21									

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA						
CHH190401589897	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ - 179981	179981	Ahumada	Miguel Ahumada	BARRIO FÁTIMA, 32800 MIGUEL AHUMADA, AHUMADA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SAN LUIS Y CALLE FRANCISCO VILLA, AULA AL INTERIOR DE PRIMARIA OCTAVIO PAZ	Otros	1.00	1.00			384,600.00	384,600.00										Cancelado	Cancelación validada		Se cambio el proyecto en las plataforma MDS y el recurso es utilizado para la instalación de pasto sintético en estadio Héroes del carril en la cabecera municipal del cual tenemos un avance del 30% de obra, ya se cuenta con rollos de pasto, pero estamos en espera de que se instale por profesionales( todo esto se vio afectado por paro por contingencia COVID-19) en el país, trimestre:2.0, usuario:karlaeporrag, fecha:2020-06-30			
CHH190401617280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	deportes y vialidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL Y OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA ENTRE AV 15 DE SEPTIEMBRE Y OBREGON - 179709	179709	Ahumada	Miguel Ahumada	CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA BARRIO CHIHUAHUITA, 32800 MIGUEL AHUMADA, AHUMADA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA OBREGON Y CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA, AVENIDA 15 SEPTIEMBRE AV. 15 SEPTIEMBRE CERCA SECUNDARIA FELIX U GOMEZ 3033	Metros Cuadrados	3,285.00	3,285.00	2,628.00	80.00	857,665.80	857,665.80	857,665.80	686,132.64	686,132.64	686,132.64	686,132.64	686,132.64	686,132.64	686,132.64	686,132.64	686,132.64	En Ejecución	Validado avances		la obra al a fecha esta en un 80%, se instalan tomas domiciliarias...por culminar , trimestre:2.0, usuario:karlaeporrag, fecha:2020-07-21		
CHH190401650468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	10 VIVIENDAS BOCOYNA - 259636	259636	Bocoyna	Bocoyna	CIUDAD BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO IGLESIA ADVENTISTA Y CAMINO RIO, CARRETERA CREEL ESTA OBRA ESTA EN CAMINO A LA IGLESIA Y EL RIO PASANDO LA CARRETERA A CREEL	Vivienda	10.00	10.00	10.00	100.00	708,105.77	708,105.77	708,105.77	708,105.77	708,105.77	708,105.77	708,105.77	708,105.77	708,105.77	708,105.77	708,105.77	708,105.77	Terminado	Validado avances		Sin observaciones		
CHH190401680574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO BOCOYNA	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA - 289262	289262	Bocoyna	Bocoyna	CIUDAD BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE AYUNTAMIENTO, CARRETERA GRAN VISION ESTA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO E HIDALGO PASANDO CARRETERA GRAN VISION	Otros	35.00	35.00	35.00	100.00	255,400.07	255,400.07	255,400.07	255,400.07	255,400.07	255,400.07	255,400.07	255,400.07	255,400.07	255,400.07	255,400.07	255,400.07	255,400.07	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH190401680582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO BOCOYNA	PROGRAMA DE DOTACION DE LAMINA - 289273	289273	Bocoyna	Bocoyna	CIUDAD BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PRESIDENTES, CALLE HAYUNTAMIENTO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE HIDALGO Y PRESIDENTES A UN LADO DE L HAYUNTAMIENTO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	162,841.29	162,841.29	162,841.29	162,841.29	162,841.29	162,841.29	162,841.29	162,841.29	162,841.29	162,841.29	162,841.29	162,841.29	162,841.29	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH190401681511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO BOCOYNA	CASA SALUD EN AGUATOS HUATOPICHI NOROCHACHI SOEYNA WAGUE - 291309	291309	Bocoyna	Bocoyna	CIUDAD BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE HAYUNTAMIENTO Y CALLE HIDALGO, CARRETERA GRAN VISION SE ENCUENTRA ENTRE LA HIDALGO Y HAYUNTAMIENTO PASANDO LA CARRETERA A CREEL	Otros	5.00	5.00	5.00	100.00	677,678.82	677,678.82	677,678.82	677,678.82	677,678.82	677,678.82	677,678.82	677,678.82	677,678.82	677,678.82	677,678.82	677,678.82	677,678.82	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH190401681549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO BOCOYNA	CASA DE SALUD EN BAHUIRARE CHIHUIVO - 291396	291396	Bocoyna	Bocoyna	CIUDAD BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA ESTAN EN LAS LOCALIDADES DE BAHUIRARE Y CHIHUIVO DE ESTE MUNICIPIO DE BOCOYNA	Otros	2.00	2.00	2.00	100.00	271,129.10	271,129.10	271,129.10	271,129.10	271,129.10	271,129.10	271,129.10	271,129.10	271,129.10	271,129.10	271,129.10	271,129.10	271,129.10	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH190401680414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO BOCOYNA	CANCHA Y DOMO ESCUELA DE CHOGUITA - 288928	288928	Bocoyna	Choguita	PUEBLO CHOGUITA, 33202 CHOGUITA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ACHOGUITA Y CAMINO LABORES DE ABAJO, ESTA ENTRE CAMINO ACHOGUITA Y CAMINO ESCUELA LABORES DE ABAJO	Metros Cuadrados	517.00	517.00	517.00	100.00	980,000.38	980,000.38	980,000.38	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH190401599973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CASA DE SALUD EN LA LAGUNA - 245381	245381	Bocoyna	La Laguna	RANCHERIA EL AGUAJITO, 00000 LA LAGUNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE ESTA COMUNIDAD DE LA LAGUNA YA QUE LOS HABITANTES SE ENCUENTRAN ESPARCIDOS A LO LARGO DE ESTE CAMINO	Metros Cuadrados	44.00	44.00	44.00	100.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH190401680389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO BOCOYNA	DOMO Y CANCHA ESCUELA EN PANALACHI - 288885	288885	Bocoyna	Panalachi	PUEBLO PANALACHI, 33220 PANALACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ESTADIO BES Y CAMINO PRIMARIA, CAMINO PRINCIPAL ESTA ENTRE CAMINO A PRIMARIA Y CAMINO ESTADIO BES PASANDO CAMINO PRINCIPAL DE ESRA LOCALIDAD	Metros Cuadrados	516.00	516.00	516.00	100.00	980,000.10	980,000.10	980,000.10	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CHH190401600285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CASA DE SALUD RAPEROS - 249193	249193	Bocoyna	Raperos	RANCHERIA RAPEROS, 00000 RAPEROS, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA CASA DE SALUD SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE RAPEROS EN EL CAMINO PRINCIPAL	Metros Cuadrados	44.00	44.00	44.00	100.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH190401646195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	deportes y vialidad	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CALLE INGENIERIA EN SAN JUANITO - 253859	253859	Bocoyna	San Juanito	CALLE INGENIERIA CIUDAD SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ASERRADERO Y CALLE JUARES, CAMINO VIAS FERROCARRIL ESTA ENTRE CAMINO ASERRADERO Y CALLE JUARES PASANDO VIAS TREN	Metros Cuadrados	2,997.80	2,997.80	2,997.80	100.00	1,073,906.60	1,073,906.60	1,073,906.60	1,073,906.60	1,073,906.60	1,073,906.60	1,073,906.60	1,073,906.60	1,073,906.60	1,073,906.60	1,073,906.60	1,073,906.60	1,073,906.60	1,073,906.60	Terminado	Validado avances		Sin observaciones



DETALLE DE PROYECTO																											AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA										
CHH190401649520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CUATRO CUARTOS EN TALAYOTES DE LOS VOLCANES - 258507	258507	Bocoyna	Talayotes (Talayotes De Los Volcanes)	EJIDO TALAYOTES DE LOS VOLCANES, 0000 TALAYOTES (TALAYOTES DE LOS VOLCANES), BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LABORES Y CAMINO ARBOLEDA, CAMINO PRINCIPAL ESTA ENTRE LA ARBOLEDA Y CAMINO LABORES DEL NORTE PASANDO CAMINO PRINCIPAL.	Vivienda	4.00	4.00	4.00	100.00	304,046.03	304,046.03	304,046.03	304,046.03	304,046.03	304,046.03	304,046.03	304,046.03	304,046.03	304,046.03	304,046.03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CHH190401668289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	isportes y validad	MUNICIPIO BUENAVENTURA	RASTREO EN FLORES MAGON - 281900	281900	Buenaventura	Flores Magón	CIUDAD RICARDO FLORES MAGÓN, 31880 FLORES MAGÓN, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GALEANA Y CARRETERA BUENAVENTURA, CALLE VILLA ESTA ENTRE CARRETERA A GALEANA Y CARRETERA A BUENAVENTURA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	305,537.88	305,537.88	305,446.51	205,446.51	305,446.51	305,446.51	305,446.51	305,446.51	305,446.51	305,446.51	305,446.51	305,446.51	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHH190401668170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO BUENAVENTURA	ELECTRIFICACION COL QUEVEDO - 281584	281584	Buenaventura	Rodrigo M. Quevedo	EJIDO RODRIGO M QUEVEDO, 31891 RODRIGO M. QUEVEDO, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO BARRIO CARBAJAL Y CAMINO COL QUEVEDO, CAMINO CARRETERA ESTA ENTRE CAMINO BARRIO CARBAJAL Y COL QUEVEDO Y CAMINO CARRETERA A NUEVA CASA GRANDE	Otros	150.00	150.00	150.00	100.00	1,101,745.31	1,101,745.31	1,101,745.31	1,101,745.31	1,101,745.31	1,101,745.31	1,101,745.31	1,101,745.31	1,101,745.31	1,101,745.31	1,101,745.31	1,101,745.31	1,101,745.31	1,101,745.31	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH190101508178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamient	P M DE BUENAVENTURA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO II ETAPA CALLE CRISANTEMAS - 13332	13332	Buenaventura	San Buenaventura	CIUDAD BUENAVENTURA, 31890 SAN BUENAVENTURA, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE TREINTA Y UNO, CALLE AZALEA ESTA OBRA ESTA EN TRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE 31 PASANDO LA AZALEAS EN BUENAVENTURA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,429,284.66	1,429,284.66	1,429,284.66	1,429,284.66	1,429,284.66	1,429,284.66	1,429,284.66	1,429,284.66	1,429,284.66	1,429,284.66	1,429,284.66	1,429,284.66	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH190101508223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamient	P M DE BUENAVENTURA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO II ETAPA CALLE EUCALIPTO - 13465	13465	Buenaventura	San Buenaventura	CALLE EUCALIPTO CIUDAD BUENAVENTURA, 31890 SAN BUENAVENTURA, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE VIOLETAS ESTA OBRA ESTA EN CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLE ALCATRAZ Y VIOLETAS EN BUENAVENTURA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,310,000.00	1,310,000.00	843,184.98	843,184.98	843,184.98	843,184.98	843,184.98	843,184.98	843,184.98	843,184.98	843,184.98	843,184.98	843,184.98	843,184.98	843,184.98	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190401667970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamient	MUNICIPIO BUENAVENTURA	ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE CON REVESTIMIENTO EN CALLE VEINTISIETE - 280971	280971	Buenaventura	San Buenaventura	CALLE VEINTISIETE CIUDAD BUENAVENTURA, 31890 SAN BUENAVENTURA, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, CALLE MORELOS ESTA ENTRE LAS CALLES 25 Y 29 PASANDO LA MORELOS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,389,975.00	1,389,975.00	1,389,975.00	1,389,975.00	1,389,975.00	1,389,975.00	1,389,975.00	1,389,975.00	1,389,975.00	1,389,975.00	1,389,975.00	1,389,975.00	1,389,975.00	1,389,975.00	1,389,975.00	1,389,975.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190401667986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamient	MUNICIPIO BUENAVENTURA	ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE CON REVESTIMIENTO EN CALLE MINA - 281009	281009	Buenaventura	San Buenaventura	CALLE MINA CIUDAD BUENAVENTURA, 31890 SAN BUENAVENTURA, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CALLE AMBROSIO ROY Y CALLE MORELOS, CAMINO ARROYO ESTA ENTRE LA MORELOS Y AMBROSIO ROY PASANDO EL ARROYO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,399,754.61	1,399,754.61	1,399,764.61	1,399,764.61	1,399,764.61	1,399,764.61	1,399,764.61	1,399,764.61	1,399,764.61	1,399,764.61	1,399,764.61	1,399,764.61	1,399,764.61	1,399,764.61	1,399,764.61	1,399,764.61	1,399,764.61	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401668317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	isportes y validad	MUNICIPIO BUENAVENTURA	CAMINOS Y CALLES DE BUENAVENTURA - 281978	281978	Buenaventura	San Buenaventura	CIUDAD BUENAVENTURA, 31890 SAN BUENAVENTURA, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PANTEON, CARRETERA FLORES MAGON SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MORELOS Y CAMINO AL PANTEON A UN COSTADO CARRETERA A FLORES MAGON	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	53,552.98	53,552.98	383,725.00	383,725.00	383,725.00	383,725.00	383,725.00	383,725.00	383,725.00	383,725.00	383,725.00	383,725.00	383,725.00	383,725.00	383,725.00	383,725.00	383,725.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401668310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	isportes y validad	MUNICIPIO BUENAVENTURA	CAMINOS Y CALLES DE SAN LORENZO - 281959	281959	Buenaventura	San Lorenzo	EJIDO SAN LORENZO, 31894 SAN LORENZO, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CAMPO BEIS Y CAMINO LAS LAJAS, ESTA ENTRE CAMINO A LAS LAJAS Y CAMINO CAMPO DE BEIS EN ESTA COMUNIDAD DE SAN LORENZO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	265,296.13	265,296.13	265,386.39	265,386.39	265,386.39	265,386.39	265,386.39	265,386.39	265,386.39	265,386.39	265,386.39	265,386.39	265,386.39	265,386.39	265,386.39	265,386.39	265,386.39	265,386.39	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401592706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamient	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GONZALO L CARRASCO ATA ENTRE LA C DESARROLLO URBANO Y C CONSTITUCIÓN - 194220	194220	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	CALLE CALLE GONZALO L CARRASCO ATA COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ, 33778 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE DESARROLLO URBANO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE STA CALLE ALEDAÑA A UNA VIALIDAD SECUNDARIA CON EL NOMBRE	Metros lineales	211.00	211.00	211.00	100.00	1,225,272.12	1,225,272.12	1,225,272.12	1,225,272.12	1,225,272.12	1,225,272.12	1,225,272.12	1,225,272.12	1,225,272.12	1,225,272.12	1,225,272.12	1,225,272.12	1,225,272.12	1,225,272.12	1,225,272.12	1,225,272.12	1,225,272.12	ROBERTO CARLOS ALARCON LAZZCANO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401593184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamient	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE (6A) MARIA GUADALUPE LOPEZ DE LICON ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LIBERTAD) - 196622	196622	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	CALLE SA MARIA GUADALUPE LOPEZ DE LICON CIUDAD ABRAHAM GONZÁLEZ, 33778 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LIBERTAD, CALLE 7A PEDRO CARREON SE ENCUENTRA EN UNA ENTRADA LATERAL DE LA GUARDE	Metros lineales	115.00	115.00	115.00	100.00	576,372.67	576,372.67	576,372.67	576,372.67	576,372.67	576,372.67	576,372.67	576,372.67	576,372.67	576,372.67	576,372.67	576,372.67	576,372.67	576,372.67	576,372.67	576,372.67	576,372.67	ROBERTO CARLOS ALARCON LAZZCANO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS			ESTATUS			FLUJO			OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA										
CHH190401593350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE (7A) PEDRO CARREON (ENTRE CALLE AMERICAS Y CALLE LIBERTAD) - 197555	197555	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	CALLE 7A PEDRO CARREÓN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33778 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE AMERICAS Y CALLE LIBERTAD, CALLE BA MAZORQUEROS LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PEDRO CARREON ENTRE	Metros lineales	534.00	534.00	534.00	100.00	1,007,826.70	1,007,826.70	1,007,826.70	1,007,826.70	1,007,826.70	1,007,826.70	1,007,826.70	1,007,826.70	ROBERTO CARLOS ALARCON LAZZANO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones										
CHH190401593425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE (8A) MAZORQUEROS (ENTRE CALLE C.T.M. Y CALLE P.R.I.) - 197961	197961	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	CALLE 8A MAZORQUEROS COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33778 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE C.T.M. Y CALLE P.R.I., CALLE CARLOS CHAVIRA EL TRAYECTO DE LA CALLE EN CUESTION SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE C.T.M. Y P	Metros lineales	85.00	85.00	85.00	100.00	583,440.57	583,440.57	583,440.57	583,440.57	583,440.57	583,440.57	583,440.57	583,440.57	ROBERTO CARLOS ALARCON LAZZANO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones										
CHH190401593457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE (10A) ANTONIO ARAIZA (ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE DESARROLLO URBANO) - 198146	198146	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	CALLE 10A ANTONIO ARAIZA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33778 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE DESARROLLO URBANO, CALLE 11VA JESUS JOSÉ SOLÍS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DECIMA ANTONI	Metros lineales	217.00	217.00	217.00	100.00	1,291,941.00	1,291,941.00	1,291,941.00	1,291,941.00	1,291,941.00	1,291,941.00	1,291,941.00	1,291,941.00	ROBERTO CARLOS ALARCON LAZZANO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones										
CHH190401593574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE (13A) GUADALUPE SANCHEZ DE ARAIZA (ENTRE CALLE PERLA DEL CONCHOS Y CALLE C.N.C.) - 198937	198937	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	CALLE 13A GUADALUPE SANCHEZ DE ARAIZA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33778 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PERLA DEL CONCHOS Y CALLE C.N.C.) - 198937	Metros lineales	115.00	115.00	115.00	100.00	667,621.69	667,621.69	667,621.69	667,621.69	667,621.69	667,621.69	667,621.69	667,621.69	ROBERTO CARLOS ALARCON LAZZANO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones										
CHH190401598971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE JOJOBÁ ENTRE CALLE GENERAL RAUL MADERO Y CALLE ROMERILLO EN SANTA ROSALIA DE CAMARGO - 236603	236603	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	CALLE JOJOBÁ COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33778 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE GENERAL RAUL MADERO Y CALLE ROMERILLO LA CALLE JOJOBÁ SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE RAUL MADERO Y C. ROMERILLO MUY CERCANA A	Metros lineales	70.00	70.00	70.00	100.00	288,348.60	288,348.60	288,348.60	288,348.60	288,348.60	288,348.60	288,348.60	288,348.60	288,348.60	ROBERTO CARLOS ALARCON LAZZANO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones									
CHH190401600068	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAÚL MADERO ENTRE CALLE MANUEL J. CLOUTIER Y C. FRANCISCO I MADERO - 246431	246431	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	CALLE GENERAL RAÚL MADERO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 33737 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE MANUEL J. CLOUTIER Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE GENERAL RAÚL MADERO COLONIA FRANCISCO I. MADERO CP. 3	Metros lineales	193.00	193.00	193.00	100.00	1,072,751.45	1,072,751.45	1,072,751.45	1,072,751.45	1,072,751.45	1,072,751.45	1,072,751.45	1,072,751.45	1,072,751.45	CARLOS ALARCON MARTINEZ	Terminado	Validado avances	Sin observaciones									
CHH190401600071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	ELECTRIFICACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LUCHA VILLA - 246490	246490	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	CALLE GALLO DE ORO FRACCIONAMIENTO FRACC. LUCHA VILLA, 33777 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE LUZ ELENA BEJARANO Y CALLE CAMARGO, CALLE GALLO DE ORO EL FRACCIONAMIENTO LUCHA VILLA SE ENCUENTRA A UN COSTAD	Metros lineales	412.00	412.00	412.00	100.00	618,162.03	618,162.03	618,162.03	618,162.03	618,162.03	618,162.03	618,162.03	618,162.03	618,162.03	DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S. DE RL DE CV	Terminado	Validado avances	Sin observaciones									
CHH190401642875	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EJERCITO CONTIUNCIONALISTA - 250070	250070	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	CALLE EJERCITO CONSTITUCIONALISTA COLONIA REVOLUCION, 33740 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE NUEVO LEON, CALLE BAJA CALIFORNIA LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA CAL	Metros lineales	401.90	401.90	401.90	100.00	1,930,457.58	1,930,457.58	1,930,457.58	1,930,457.58	1,930,457.58	1,930,457.58	1,930,457.58	1,930,457.58	1,930,457.58	CARLOS ALARCON MARTINEZ	Terminado	Validado avances	Sin observaciones									
CHH190401654410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	isportes y validad	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PORFIRIO GALINDO - 264913	264913	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	CALLE PORFIRIO GALINDO COLONIA SANTA ROSALÍA, 33765 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARAS Y CALLE H. COLEGIO MILITAR, CALLE MONSEÑOR CARLOS AMESCUA PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN	Metros Cuadrados	828.90	828.90	828.90	100.00	413,858.61	413,858.61	413,858.61	413,858.61	413,858.61	413,858.61	413,858.61	413,858.61	413,858.61	413,858.61	CARLOS ALARCON MARTINEZ	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CHH190401652418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHINIPAS	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - 262256	262256	Chinipas	Chinipas De Almada	CALLE ESTHER REY PUEBLO CHINIPAS DE ALMADA, 33360 CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PROCOPIO RAMOS Y CALLE MINA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION	Metros lineales	800.00	800.00	800.00	100.00	276,339.85	276,339.85	1,139,570.00	1,139,570.00	1,139,570.00	1,139,570.00	1,139,570.00	1,139,570.00	1,139,570.00		Terminado	Validado avances	Sin observaciones									
CHH190401652568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	MUNICIPIO DE CHINIPAS	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUASACHI - 262446	262446	Chinipas	Guasachi	RANCHERIA GUASACHI, 33367 GUASACHI, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE GUASACHI AL NORTE DEL MUNICIPIO	Metros lineales	2,340.00	2,340.00	2,340.00	100.00	7,592,679.49	1,518,535.90	1,518,535.90	1,518,535.90	1,518,535.90	1,518,535.90	1,518,535.90	1,518,535.90	1,518,535.90		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH190401646762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 254743	254743	Coyame del Sotol	Corea	CALLE JOAQUIN TERRAZAS BARRIO ESTADIO, 32850 COREA, COYAME DEL SOTOL CHIHUAHUA ENTRE CALLE DE PILAR Y , ES LA CALLE JOAQUIN TERRAZAS A LA ALTURA DEL ESTADO DE BIESENDO A UN COSTADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL EN SALIDA NORTE DE LA	Metros lineales	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	Constructora Rascón S.A. de C.V.	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA							
CHH190401647956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	700 y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME	AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL MANGLE - 256451	256451	Coyame del Sotal	El Mangle	AMPLIACION EL MANGLE EJIDO, 00000 EL MANGLE, COYAME DEL SOTOL, CHIHUAHUA. ENTRE CAMINO CAMINO A CUCHILLO PARADO Y , CALLEION EN EL MANGLE DENTRO A UN COSTADO DE LABORES AGRICOLAS POR CAMINO A CUCHILLO PARADO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	309,252.28	309,252.28	309,252.28	309,252.28	309,252.28	309,252.28	309,252.28	309,252.28	309,252.28	Constructora Rascón S.A. de C.V.	Terminado	Validado avances							
CHH190201544901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	700 y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC	AGUA POTABLE EN LA CALLE QUINCE ENTRE AV EMILIO CARRANZA Y AV CHIHUAHUA EN EL SECCIONAL ANAHUAC - 65289	65289	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	CALLE CALLE 15A ENTRE EMILIO CARRANZA Y CHIHUAHUA COLONIA ANAHUAC CENTRO, 31600 COLONIA ANAHUAC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE 15A Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE CHIHUAHUA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 15A ENTRE EM	Metros lineales	300.00	-	-	-	867,497.94	867,497.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	el proyecto se registra en ceros porque se canceló y se realizaron proyectos de calles por separado., trimestre:2.0, usuario:marialeticiajuarez, fecha:2020-07-23				
CHH190201545005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	700 y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC	ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV BENITO JUAREZ ENTRE CALLE DIECISIETE Y DIECINUEVE SECCIONAL ANAHUAC - 65433	65433	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	CALLE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE 17A Y 19A COLONIA ANAHUAC CENTRO, 31600 COLONIA ANAHUAC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 17A, CALLE 19A LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CAL	Metros lineales	100.00	-	-	-	1,479,935.19	1,479,935.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	se cancela el registro ya que se capturó por calles separadas., trimestre:2.0, usuario:marialeticiajuarez, fecha:2020-07-23				
CHH190401583369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	700 y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC	AGUA POTABLE EN LA AVENIDA PLAN DE AYALA ENTRE DIECISIETE Y VEINTITRES - 122995	122995	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	CALLE AV PLAN DE AYALA 17A Y 23A COLONIA ANAHUAC CENTRO, 31600 COLONIA ANAHUAC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 17A Y CALLE 23A, AVENIDA PLAN DE AYALA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE LA PROLONGACION DE LA CALLE AV PLAN DE	Metros lineales	550.00	550.00	550.00	100.00	254,327.62	254,327.62	208,622.77	208,622.77	208,622.77	208,622.77	208,622.77	208,622.77	208,622.77	208,622.77	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA, S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances						
CHH190401583384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	700 y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC	AGUA POTABLE EN LA AVENIDA EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE DIECISIETE Y VEINTITRES - 123033	123033	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	CALLE AV EMILIO CARRANZA 17A Y 23A COLONIA ANAHUAC CENTRO, 31600 COLONIA ANAHUAC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 17A Y CALLE 23, AVENIDA EMILIO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE EMILIO CAR	Metros lineales	550.00	550.00	550.00	100.00	254,327.62	254,327.62	208,622.77	208,622.77	208,622.77	208,622.77	208,622.77	208,622.77	208,622.77	208,622.77	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA, S.A DE C.V.	En Ejecución	Validado avances						
CHH190401583386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	700 y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC	AGUA POTABLE EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE DIECISIETE Y DIECINUEVE - 123040	123040	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	CALLE AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE 17A Y 19A CIUDAD ANAHUAC CENTRO, 31600 COLONIA ANAHUAC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 17A Y CALLE 19A, AVENIDA BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACION DE LAS CALLES BENITO JUARE	Metros lineales	550.00	550.00	550.00	100.00	93,190.88	93,190.88	60,553.21	60,553.21	60,553.21	60,553.21	60,553.21	60,553.21	60,553.21	60,553.21	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA, S.A DE C.V.	En Ejecución	Validado avances						
CHH190401583388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	700 y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC	AGUA POTABLE EN LA CALLE NOVENA ENTRE AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO - 123047	123047	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	CALLE CALLE 9A AVENIDA 16 DESEP Y AV FCO I. MADERO COLONIA ANAHUAC CENTRO, 31600 COLONIA ANAHUAC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 9A Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACION	Metros lineales	550.00	550.00	550.00	100.00	85,542.60	85,542.60	58,987.77	58,987.77	58,987.77	58,987.77	58,987.77	58,987.77	58,987.77	58,987.77	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA, S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances						
CHH190401583390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	700 y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NOVENA ENTRE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO - 123054	123054	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	CALLE CALLE 9A ENTRE AVENIDA 16 DE SEP Y AV FCO I. MADERO COLONIA ANAHUAC CENTRO, 31600 COLONIA ANAHUAC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 9A Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRO	Metros lineales	65.00	65.00	65.00	100.00	141,663.49	141,663.49	108,214.28	108,214.28	108,214.28	108,214.28	108,214.28	108,214.28	108,214.28	108,214.28	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA, S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances						
CHH190401583393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	700 y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE QUINTA ENTRE AGRICULTURA Y AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 123068	123068	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	CALLE CALLE 5A AGRICULTURA Y AV 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA ANAHUAC CENTRO, 31600 COLONIA ANAHUAC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 5A Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA AGRICULTURA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACION DE LAS	Metros lineales	65.00	65.00	65.00	100.00	87,576.01	87,576.01	78,162.05	78,162.05	78,162.05	78,162.05	78,162.05	78,162.05	78,162.05	78,162.05	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA, S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances						
CHH190401583397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	700 y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC	ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA PLAN DE AYALA ENTRE DIECISIETE Y VEINTITRES - 123086	123086	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	CALLE AV PLAN DE AYALA 17A Y 23A COLONIA ANAHUAC CENTRO, 31600 COLONIA ANAHUAC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 17A Y CALLE 23A, AVENIDA PLAN DE AYALA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA PLAN DE AYALA 17A Y 23	Metros lineales	195.00	195.00	195.00	100.00	373,775.62	373,775.62	357,995.52	357,995.52	357,995.52	357,995.52	357,995.52	357,995.52	357,995.52	357,995.52	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA, S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances						
CHH190401583400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	700 y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC	ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA FAVELA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE TERCERA - 123096	123096	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	CALLE AV FAVELA AV INDEPENDENCIA Y 3A COLONIA ANAHUAC CENTRO, 31600 COLONIA ANAHUAC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA FAVELA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE 3A LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA FA	Metros lineales	65.00	65.00	65.00	100.00	95,734.84	95,734.84	92,407.07	92,407.07	92,407.07	92,407.07	92,407.07	92,407.07	92,407.07	92,407.07	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA, S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances						

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																											AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS			ESTATUS			FLUJO			OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA															
CHH190401590742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	AGUA POTABLE EN LA CALLE QUINCE ENTRE AVENIDA EMILIO CARRANZA Y AVENIDA CHIHUAHUA - 184554	184554	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	CALLE 15A SECCION ANAHUAC CENTRO, 31600 COLONIA ANAHUAC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA EMILIO CARRANZA Y AVENIDA CHIHUAHUA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACION EN LA CALLE 15A ENTRE AV EMILIO CARRANZA Y AV CHIHUAHUA E	Metros lineales	550.00	550.00	550.00	100.00	94,566.62	94,566.62	66,657.54	66,657.54	66,657.54	66,657.54	66,657.54	66,657.54	66,657.54	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA, S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones														
CHH190401590756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE DIECISIETE Y DIECINUEVE - 184629	184629	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	AVENIDA BENITO JUAREZ SECCION ANAHUAC CENTRO, 31600 COLONIA ANAHUAC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 17A Y CALLE 19A, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE 17A Y 19A SECCIONAL ANAHUAC	Metros lineales	550.00	550.00	550.00	100.00	153,754.28	153,754.28	119,204.13	119,204.13	119,204.13	119,204.13	119,204.13	119,204.13	119,204.13	119,204.13	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA, S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones													
CHH190401590870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE DIECISIETE Y VEINTITRES - 185428	185428	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	AVENIDA EMILIO CARRANZA SECCION ANAHUAC CENTRO, 31600 COLONIA ANAHUAC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 17A Y CALLE 19A, CALLE 23A LA OBRA ENCUENTRA EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA EMILIO CARRANZA ENTRE 17A Y 23A SECCIONAL A	Metros lineales	194.35	194.35	194.35	100.00	480,591.88	480,591.88	430,070.43	430,070.43	430,070.43	430,070.43	430,070.43	430,070.43	430,070.43	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA, S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones														
CHH190401618091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS EN EL SECCIONAL DE ANAHUAC - 183927	183927	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	COLONIA ANAHUAC CENTRO, 31600 COLONIA ANAHUAC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DEL SECCIONAL	Vivienda	10.00	10.00	10.00	100.00	792,334.90	792,334.90	772,220.41	772,220.41	772,220.41	772,220.41	772,220.41	772,220.41	772,220.41	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A DE C.V.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones														
CHH190401584490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	CONSTRUCCION DE VEINTITRES BAÑOS PAQ DOS DOS MIL DIECINUEVE EN SECCIONAL ALVARO OBREGON - 136932	136932	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	SECCION OBREGÓN (RUBIO), 31610 COLONIA OBREGÓN (RUBIO), CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN VARIOS PUNTOS DEL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON	Vivienda	23.00	23.00	23.00	100.00	1,225,197.68	1,225,197.68	1,201,361.88	1,201,361.88	1,201,361.88	1,201,361.88	1,201,361.88	1,201,361.88	1,201,361.88	1,201,361.88	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A DE C.V.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones													
CHH190201531311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC	CONSTRUCCION DE VEINTICINCO CUARTOS PAQ UNO DOS MIL DIECINUEVE - 43344	43344	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE CALLE 48A COLONIA CHANO DUARTE, 31524 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , COLONIA CHANO DUARTE AL SUR DE CIUDAD CUAUHTEMOC CON ACCESO POR CALLE 48A	Vivienda	25.00	25.00	25.00	100.00	1,806,775.07	1,806,775.07	1,806,775.07	1,806,775.07	1,806,775.07	1,806,775.07	1,806,775.07	1,806,775.07	1,806,775.07	1,806,775.07	GRUPO ABU, S.A. DE C.V.	Terminado	Validado avances	Sin observaciones													
CHH190401580960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC	TANQUE METÁLICO EN SECCIONAL DE ALVARO OBREGÓN - 43228	43228	Cuauhtémoc	Granjas El Venado	SECCION OBREGÓN (RUBIO), 31610 GRANJAS EL VENADO, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE CIUDAD CUAUHTEMOC A UNA DISTANCIA DE 46 KM	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	700,000.00	700,000.00	565,957.36	565,957.36	565,957.36	565,957.36	565,957.36	565,957.36	565,957.36	JUAN MANUEL ROJO CASTILLO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones														
CHH190401597344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE QUINCE EN EJIDO LA QUEMADA SECCIONAL DE ALVARO OBREGON - 224416	224416	Cuauhtémoc	La Quemada	EJIDO LA QUEMADA, 31610 LA QUEMADA, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 15A Y CALLE 16A, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA QUEMADA EN LA CALLE 15A	Otros	45.00	45.00	45.00	100.00	160,041.72	160,041.72	159,190.64	159,090.64	159,090.64	159,090.64	159,090.64	159,090.64	159,090.64	SERGIO PATRICIO PANIAGUA PEREZ	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones														
CHH190201520523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN AGUA CALIENTE - 32606	32606	Gobierno de la Entidad	Agua Caliente	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILOMETRO 53 + 0 RANCHERIA , 00000 AGUA CALIENTE, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, CAR	Otros	17.00	17.00	17.00	100.00	303,053.62	151,526.81	151,526.81	151,526.80	151,526.80	151,526.80	151,526.80	151,526.80	151,526.80	151,526.80	151,526.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones													
CHH190201520774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AREPONÁPUCHI - 39609	39609	Gobierno de la Entidad	Areponspuchi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREAL - SAN RAFAEL KILOMETRO 47 + 0 RANCHERIA AREPONÁPUCHI, 33435 URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREAL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREAL - SAN RA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	10,660,925.58	5,330,462.79	5,330,462.79	5,318,253.77	5,318,253.77	5,318,253.77	5,318,253.77	5,318,253.77	5,318,253.77	5,318,253.77	CONSTRUCTORA YEPARAVO SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones													
CHH190201520707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR ORRANTIA - 38025	38025	Gobierno de la Entidad	Ascensión	CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 168 + 0 PUEBLO ASCENSIÓN, 31820 ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUÁREZ Y , CARRETERA JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 168	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	961,456.53	240,982.92	240,982.92	720,473.61	720,473.61	720,473.61	720,473.61	720,473.61	720,473.61	720,473.61	720,473.61	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones												
CHH190201520729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR ORRANTIA - 39154	39154	Gobierno de la Entidad	Ascensión	CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 168 + 0 PUEBLO ASCENSIÓN, 31820 ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUÁREZ Y CARRETERA JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 168	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,488,916.26	373,217.08	373,217.08	1,115,698.39	1,115,698.39	1,115,698.39	1,115,698.39	1,115,698.39	1,115,698.39	1,115,698.39	1,115,698.39	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones												

DETALLE DE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS			ESTATUS			FLUJO			OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA										
CHH190201520732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SAN JUAN - 39167	39167	Gobierno de la Entidad	Ascension	CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO JUAREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 168 + 0 PUEBLO ASCENSION, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA JUAREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 168	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	834,355.12	199,684.67	199,684.67	634,670.45	634,670.45	634,670.45	634,670.45	634,670.45	DORA PARRA MORALES	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH190201520734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	CONSTRUCCION DE ALcantarillado sanitario EN SECTOR SAN JUAN - 39180	39180	Gobierno de la Entidad	Ascension	CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO JUAREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 168 + 0 PUEBLO ASCENSION, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA JUAREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 168	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,489,268.40	356,863.85	356,863.85	1,132,404.55	1,132,404.55	1,132,404.55	1,132,404.55	1,132,404.55	DORA PARRA MORALES	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH190201520736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS RATAS - 39190	39190	Gobierno de la Entidad	Bajo De Las Ratas	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - GUACHOCHI KILOMETRO 72 + 0 RANCHERIA BAJIO DE LAS RATAS, 33575 BAJIO DE LAS RATAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	9,424,644.00	4,712,322.00	4,712,322.00	4,710,044.57	4,710,044.57	4,710,044.57	4,710,044.57	4,710,044.57	STAHLL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH190201523534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BASONEACHI - 79369	79369	Gobierno de la Entidad	Basoneachi	BRECHA TRAMO SISOGUICHI - CARICHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 27 + 0 RANCHERIA, 00000 BASONEACHI, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BOCYNOA - SISOGUICHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO BRECHA 5	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,650,939.92	1,524,766.58	1,524,766.58	1,124,851.36	1,124,851.36	1,124,851.36	1,124,851.36	1,124,851.36	1,124,851.36	DESIGNOS INTEGRALES, PLANEACION E INGENIERIA APLICADA SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH190201520797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	deportes y vialidad	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CONSTRUCCION DE CAMINO PUERTO DEL CHICO A CABEZA DE VIEJO - 40185	40185	Gobierno de la Entidad	Cabeza Del Viejo	BRECHA TRAMO MORELOS - LOS LAURELES MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 0 RANCHERIA, 0000 CABEZA DEL VIEJO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BREAHA LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - C	Otros	2.69	2.69	2.69	100.00	1,531,635.07	459,490.52	459,490.52	1,072,144.55	1,072,144.55	1,072,144.55	1,072,144.55	1,072,144.55	1,072,144.55	1,072,144.55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH190201520525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CHARCO PINTO - 32619	32619	Gobierno de la Entidad	Charco Pinto	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILOMETRO 69 + 0 RANCHERIA, 00000 CHARCO PINTO, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, CARR	Otros	25.00	25.00	25.00	100.00	568,755.50	284,377.75	284,377.75	284,377.74	284,377.74	284,377.74	284,377.74	284,377.74	284,377.74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH190201523571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	AMPLIACION DE RED DE ATARIEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BARRIO EL SAUZ DE LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE OJOS AZULES - 79537	79537	Gobierno de la Entidad	Ciénega De Ojos Azules	CARRETERA ESTATAL LIBRE 29 TRAMO CUAUHTEMOC - CARICHI KILOMETRO 53 + 0 EJIDO CIENEGA DE OJOS AZULES, 33281 CIENEGA DE OJOS AZULES, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO,	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,430,112.56	715,056.28	715,056.28	705,065.96	705,065.96	705,065.96	705,065.96	705,065.96	705,065.96	705,065.96	HECTOR CASTRO CHAVEZ	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH190201523573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	AMPLIACION DE RED DE ATARIEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BARRIO LAS LOMAS DE LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE OJOS AZULES - 79549	79549	Gobierno de la Entidad	Ciénega De Ojos Azules	CARRETERA ESTATAL LIBRE 29 TRAMO CUAUHTEMOC - CARICHI KILOMETRO 53 + 0 EJIDO CIENEGA DE OJOS AZULES, 33281 CIENEGA DE OJOS AZULES, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO,	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	948,368.79	474,184.40	474,184.40	466,406.05	466,406.05	466,406.05	466,406.05	466,406.05	466,406.05	466,406.05	466,406.05	JOSÉ LUIS GALLEGOS FERNANDEZ	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH190201520768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	INTERCONEXION DE ALcantarillado sanitario EN LA COMUNIDAD DE EL LIMON A LA LAGUNA DE OXIDACION DE LA COMUNIDAD DE CHINIPAS - 39583	39583	Gobierno de la Entidad	El Limón	TERRACERIA TRAMO TEMORIS - CHINIPAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 54 + 0 RANCHERIA EL LIMON, 13365 EL LIMON, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHIVO - TEMORIS Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL TERRA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,162,000.00	2,581,000.00	2,581,000.00	2,578,088.78	2,578,088.78	2,578,088.78	2,578,088.78	2,578,088.78	2,578,088.78	2,578,088.78	CONSTRUCTORA BGV SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH190401577697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL EN EL SAUCILLO - 75623	75623	Gobierno de la Entidad	El Saucillo	TERRACERIA TRAMO CAHUISORI - OCAMPO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 0 RANCHERIA, 00000 EL SAUCILLO, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y TERRACERIA CAHUISORI - OCAMPO KILOMETRO 12 MANO IZQUIERDA M	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,013,560.26	506,780.13	506,780.13	506,780.13	506,780.13	506,780.13	506,780.13	506,780.13	506,780.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH190201520521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL TERRERO - 32589	32589	Gobierno de la Entidad	El Terroero	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILOMETRO 69 + 0 RANCHERIA EL TERRERO, 33170 EL TERRERO, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC	Otros	45.00	45.00	45.00	100.00	792,827.95	396,413.98	396,413.98	396,413.96	396,413.96	396,413.96	396,413.96	396,413.96	396,413.96	396,413.96	396,413.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH190201520519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN HUMARIZA - 32575	32575	Gobierno de la Entidad	Humariza	BRECHA TRAMO NONOAVA - HUMARIZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 0 PUEBLO HUMARIZA, 33179 HUMARIZA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - HUMARIZA Y CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA, CARRETERA CH	Otros	38.00	38.00	38.00	100.00	1,179,141.43	589,570.72	589,570.72	589,570.70	589,570.70	589,570.70	589,570.70	589,570.70	589,570.70	589,570.70	589,570.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS			ESTATUS			FLUJO			OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA										
CHH190201520530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CONSTANCIA - 32666	32666	Gobierno de la Entidad	La Constancia	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILOMETRO 64 + 0 RANCHERIA , 00000 LA CONSTANCIA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CAR	Otros	25.00	25.00	25.00	100.00	568,755.50	284,377.75	284,377.75	284,377.74	284,377.74	284,377.74	284,377.74	284,377.74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CHH190201520516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA JUNTA - 32552	32552	Gobierno de la Entidad	La Junta De Los Rios	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILOMETRO 57 + 0 RANCHERIA , 00000 LA JUNTA DE LOS RIOS, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC	Otros	35.00	35.00	35.00	100.00	675,044.04	337,522.02	337,522.02	337,522.02	337,522.02	337,522.02	337,522.02	337,522.02	337,522.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH190201520740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamien	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	AMPLIACIÓN DE RED DE ATARIEAS EN CABECERA MUNICIPAL DE BALLEZA - 39252	39252	Gobierno de la Entidad	Mariano Balleza	CARRETERA ESTATAL LIBRE 12 TRAMO PUERTO JUSTO - BALLEZA KILOMETRO 49 + 0 PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,594,064.00	1,797,032.00	1,797,032.00	1,794,552.07	1,794,552.07	1,794,552.07	1,794,552.07	1,794,552.07	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH190201523526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamien	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NAPUCHI - 79296	79296	Gobierno de la Entidad	Napuchi	BRECHA TRAMO CARICHI - TEHUERICHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 0 RANCHERIA , 00000 NAPUCHI, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHI Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, BRECHA CARICHI - TEHUERICHI KILOMETRO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,369,171.98	684,585.99	684,585.99	682,701.90	682,701.90	682,701.90	682,701.90	682,701.90	682,701.90	DISEÑOS INTEGRALES, PLANEACION E INGENIERIA APLICADA SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH190201520528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NONOAVA - 32625	32625	Gobierno de la Entidad	Nonoava	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILOMETRO 64 + 0 RANCHERIA NONOAVA, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CA	Otros	40.00	40.00	40.00	100.00	745,429.84	372,714.92	372,714.92	372,714.92	372,714.92	372,714.92	372,714.92	372,714.92	372,714.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH190201520532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INDÍGENA EN RÍO GRANDE - 32809	32809	Gobierno de la Entidad	Río Grande	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILOMETRO 5 + 0 RANCHERIA , 00000 RÍO GRANDE, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETE	Otros	15.00	15.00	15.00	100.00	165,180.00	82,590.00	82,590.00	82,590.00	82,590.00	82,590.00	82,590.00	82,590.00	82,590.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH190201520743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamien	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD LAS LAJAS - 39279	39279	Gobierno de la Entidad	San José De Las Lajas	CARRETERA ESTATAL LIBRE 5/N TRAMO SAN VICENTE - MAGUARICHI KILOMETRO 36 + 0 RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	497,781.19	248,890.50	248,890.50	248,890.68	248,890.68	248,890.68	248,890.68	248,890.68	248,890.68	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH190201520745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamien	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TALAYOTES - 39331	39331	Gobierno de la Entidad	Talayotes	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 262 + 0 RANCHERIA TALAYOTES, 33350 TALAYOTES, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 262 MAN	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,451,195.72	2,725,597.86	2,725,597.86	2,717,714.19	2,717,714.19	2,717,714.19	2,717,714.19	2,717,714.19	2,717,714.19	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH190201520749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamien	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YEPACHIC - 39343	39343	Gobierno de la Entidad	Yepachic	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 221 + 0 PUEBLO YEPACHIC, 31987 YEPACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y , CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 221 MANO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH190201538050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M GOMEZ FARIAS	ELECTRIFICACION COL SOCORRO RIVERA POR LA VEINTE - 80192	80192	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	COLONIA GÓMEZ FARIAS, 31900 VALENTIN GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE ARTICULO 27, CAMINO SALIDA GOMEZ FARIAS ESTA OBRA ESTA ENTRE CALLEZ ARTICULO 27 Y CAMINO SALIDA GOMEZ FARIAS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	332,289.86	332,289.86	332,389.87	332,389.87	332,389.87	332,389.87	332,389.87	332,389.87	332,389.87	332,389.87	332,389.87	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CHH190201542478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M GOMEZ FARIAS	RED ELECTICA EN LA FELIPE ANGELES - 87207	87207	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	CALLE FELIPE ANGELES CIUDAD GÓMEZ FARIAS, 31900 VALENTIN GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE JUAREZ, CALLE QUINTA ESTA OBRA ESTA ENTRE CALLE TERCERA Y JUAREZ	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	251,449.00	251,449.00	251,449.00	251,449.00	251,449.00	251,449.00	251,449.00	251,449.00	251,449.00	251,449.00	251,449.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CHH190401683718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	isportes y válida	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 295943	295943	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , VARIAS CALLES EN CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	-	-	-	43,335.13	43,335.13	43,335.13	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación válida	CANCELACIÓN DE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:brendalmorenog, fecha:2020-07-03									

DETALLE DE PROYECTO																										AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS			ESTATUS			FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA									
CHH19040158805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	33- Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA AMARILLA - 175889	175889	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	RANCHERIA AGUA AMARILLA, 33497 AGUA AMARILLA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CHINATU Y CAMINO AMARILLA, CAMINO AGUA AMARILLA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SECCION DE TURIACHI EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL CAMINO DE CHINATU	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	9,325,546.00	1,865,109.20	1,865,109.20	2,797,663.80	2,797,663.80	2,797,663.80	2,797,663.80	2,797,663.80	BRITCO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH190401589375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	33- Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAJA COLORADA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. - 178093	178093	Guadalupe y Calvo	La Laja Colorada	RANCHERIA LA LAJA COLORADA, 33494 LA LAJA COLORADA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO BAJIO DE LA ONZA Y CAMINO YERBITAS, CAMINO LA CENZIA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA SECCION DE TURIACHI EN EL CAMINO YERBITAS A LAJA COLOR	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	12,829,542.37	2,565,908.47	2,565,908.47	2,565,908.47	2,565,908.47	2,565,908.47	2,565,908.47	2,565,908.47	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH190401658581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	33- Deportes y recreación	MUNICIPIO GUERRERO	REPAVIMENTACION CALLE VICTORIA EN LA JUNTA - 268685	268685	Guerrero	La Junta	CALLE VICTORIA PUEBLO LA JUNTA CENTRO, 31690 LA JUNTA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE ALDAMA ESTA ENTRE LA 20 DE NOVIEMBRE Y LEYES DE REFORMA PASANDO LA ALDAMA	Metros Cuadrados	8,028.00	8,028.00	8,028.00	100.00	1,430,873.34	1,430,873.34	1,430,873.34	1,430,873.34	1,430,873.34	1,430,873.34	1,430,873.34	1,430,873.34	1,430,873.34	Terminado	Validado avances	Sin observaciones									
CHH190401661369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	33- Deportes y recreación	MUNICIPIO GUERRERO	REPAVIMENTACION CALLE ALDAMA F ANGELES Y TREINTA Y UNA - 272318	272318	Guerrero	La Junta	CALLE ALDAMA PUEBLO LA JUNTA CENTRO, 31690 LA JUNTA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE 20 NOVIEMBRE. ESTA ENTRE LA CALLE 31 Y FELIPE ANGELES PASANDO LA 20 DE NOVIEMBRE	Metros Cuadrados	9,769.00	9,769.00	9,769.00	100.00	1,727,886.35	1,727,886.35	1,727,886.35	1,727,886.35	1,727,886.35	1,727,886.35	1,727,886.35	1,727,886.35	1,727,886.35	1,727,886.35	1,727,886.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH190401652855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	33- Urbanización	MUNICIPIO GUERRERO	COLONIA VIVEROS EN TOMOCHI - 284168	284168	Guerrero	Tomochi	PUEBLO TECOMACHI, 31691 TOMOCHI, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RIG TOMOCHI Y CARRETERA HERMOSILLO, CAMINO VIVEROS. ESTA ENTRE CARRETERA A HERMOSILLO Y CAMINO RIO TOMOCHI PASANDO LOS VIVEROS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,090,069.64	1,090,069.64	1,090,069.64	1,090,069.64	1,090,069.64	1,090,069.64	1,090,069.64	1,090,069.64	1,090,069.64	1,090,069.64	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CHH190401657337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	33- Deportes y recreación	MUNICIPIO GUERRERO	REPAVIMENTACION CALLE GALEANA - 266898	266898	Guerrero	Vicente Guerrero	CALLE HERMEREGILDO GALEANA CIUDAD VICENTE GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOAQUIN LOPEZ Y CALLE JOAQUIN TERRAZAS CALLE 19 ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA JOAQUIN LOPEZ Y LA TERRAZAS ENTES	Metros Cuadrados	3,495.60	3,495.60	3,495.60	100.00	620,737.05	620,737.05	620,737.05	620,737.05	620,737.05	620,737.05	620,737.05	620,737.05	620,737.05	620,737.05	620,737.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHH190401658987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	33- Deportes y recreación	MUNICIPIO GUERRERO	REPAVIMENTACION CALLE SEXTA EN GUERRERO - 269184	269184	Guerrero	Vicente Guerrero	CALLE SEXTA CIUDAD VICENTE GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE OCTAVA, CALLE OCAMPO ESTA ENTRE LA CUARTA Y OCTAVA PASANDO LA OCAMPO	Metros Cuadrados	1,783.00	1,783.00	1,783.00	100.00	360,819.42	360,819.42	360,819.42	360,819.42	360,819.42	360,819.42	360,819.42	360,819.42	360,819.42	360,819.42	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CHH190401659174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	33- Deportes y recreación	MUNICIPIO GUERRERO	REPAVIMENTACION CALLE OCAMPO ENTRE SEGUNDA Y SEXTA - 269430	269430	Guerrero	Vicente Guerrero	CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD VICENTE GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE OCTAVA, CALLE ALDAMA. ESTA CALLE ESTA ENTRE LAS CALLES SEGUNDA Y OCTAVA POR LO CALLE ALDAMA	Metros Cuadrados	1,222.00	1,222.00	1,222.00	100.00	215,682.69	215,682.69	215,682.69	215,682.69	215,682.69	215,682.69	215,682.69	215,682.69	215,682.69	215,682.69	215,682.69	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHH190401659932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	33- Deportes y recreación	MUNICIPIO GUERRERO	REPAVIMENTACION CALLE JOSE ESPEJO CD GUERRERO - 270446	270446	Guerrero	Vicente Guerrero	CALLE JOSE ESPEJO CIUDAD VICENTE GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE OCTAVA Y CALLE MADRO, CALLE COMANDURAN. ESTA ENTRE LA CALLE OCTAVO Y MADRO PASANDO LA COMANDURAN	Metros Cuadrados	3,801.00	3,801.00	3,801.00	100.00	814,428.35	814,428.35	814,428.35	814,428.00	814,428.00	814,428.00	814,428.00	814,428.00	814,428.00	814,428.00	814,428.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH190401590951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	33- Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA NIÑOS HEROES A COLONIA FEDERICO FERRO GAY - 185823	185823	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	COLONIA , 00000 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL AVENIDA NIÑOS HEROES HASTA LA COLONIA FEDERICO FERRO GAY EN HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA.	Otros	110.00	126.00	126.00	100.00	5,008,762.21	5,008,762.21	5,008,762.21	5,008,762.14	5,008,762.14	5,008,762.14	5,008,762.14	5,008,762.14	5,008,762.14	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANES S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH190401640562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	33- Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO - 247243	247243	Juárez	Juárez	CALLE ZACATENGO COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 00000 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZACATENGO Y CALLE TULANCINGO. EL ACCESO A LA OBRA ES POR EL PEROPERICO CAMINO REAL Y LA CALLE ZOLTEPEC	Metros lineales	117.80	117.80	117.80	100.00	579,143.31	579,143.31	-	-	-	-	-	-	-	-	ARQ. MANIO MUÑOZ AGUIAYO	Cancelado	Cancelación validada	ESTA OBRA DE CONTRATO OP-179-2019, CALLE ZACATENCO, SE SOLICITÓ EL REINTEGRO AL CONTRATISTA POR UN MONTO DE \$231,657.32 MEDIANTE OFICIO DGR/156/2020 Y SE REINTEGRO A LA TESOFERÍA MEDIANTE LÍNEA DE CAPTURA 0020AATM481053307425 CON NO. DE OPERACIÓN 0001418706 CON FECHA 17/04/2020 A LAS 12:26 HORAS, trimestre:2.0, usuario:zetdelacrug, fecha:2020-07-16 SE ESPECIFICA QUE HUBO INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, EL DOCUMENTO SE ANEXA EN LAS FOTOGRAFÍAS "DESARROLLO " Y " TERMINO". , trimestre:2.0, usuario:zetdelacrug, fecha:2020-07-22,							
CHH190401650732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	33- Agua y saneamiento	MUNICIPIO LA CRUZ	RED AGUA POTABLE EN LA CORONADO - 260026	260026	La Cruz	Corraleño De Juárez	CALLE CORONADO PUEBLO CORRALEÑO DE JUAREZ, 33679 CORRALEÑO DE JUAREZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE TRIAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CAMINO REAL. ESTA ENTRE LA JUAREZ Y TRIAS PASANDO EL CAMINO REAL.	Metros lineales	130.00	130.00	130.00	100.00	75,374.60	75,374.60	75,374.60	75,374.60	75,374.60	75,374.60	75,374.60	75,374.60	75,374.60	75,374.60	75,374.60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020 1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
																						RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH190401650643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	7ua y saneamien	MUNICIPIO LA CRUZ	RED AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN IGN GARCIA - 259858	259858	La Cruz	La Cruz	CALLE IGNACIO GARCIA COLONIA PANAMERICANA, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALCANTARA Y CALLE ORTEGA, CALLE JOSE MARQUEZ ESTÁ ENTRE LAS CALLES ALCANTARA Y ORTEGA PASANDO LA JOSE MARQUEZ EN CIL PANAMERICANA	Metros lineales	216.40	216.40	216.40	100.00	107,863.23	107,863.23	107,863.23	107,863.23	107,863.23	107,863.23	107,863.23	107,863.23	107,863.23	107,863.23	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401650668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	7ua y saneamien	MUNICIPIO LA CRUZ	RED AGUA POTABLE CALLE SOTO A CALLE SIN NOMBRE - 259912	259912	La Cruz	La Cruz	COLONIA PANAMERICANA, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE GREGORIO SOTO ESTA DE CALLE GREGORIO SOTO A CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE CARRETERA PANAMERICANA	Metros lineales	344.56	344.56	344.56	100.00	196,769.22	196,769.22	196,139.50	196,139.30	196,139.30	196,139.30	196,139.30	196,139.30	196,139.30	196,139.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401650748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	7ua y saneamien	MUNICIPIO LA CRUZ	APORTACION MUNICIPAL PLANTA TRATAMIENTO - 260060	260060	La Cruz	Maravillas	EIDO MARAVILLAS, 00000 MARAVILLAS, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CAMINO FLOREÑO Y CAMINO IGLESIA MARAVILLAS, CARRETERA CAMARGO ESTA ENTRE CAMINO AL FUREÑO Y CAMINO A LA IGLESIA Y A UN COSTADO CARRETERA CAMARGO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	280,000.33	280,000.33	280,000.33	280,000.33	280,000.33	280,000.33	280,000.33	280,000.33	280,000.33	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190401653837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 285549	285549	Madera	Madera	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401665599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE MEOQUI	INSTALACIONES DE ESCUELA INFANTIL DE BEISBOL - 278175	278175	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE DE LA FERIA COLONIA TERRENOS MUNICIPALES, 33130 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMBRES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA PANAMERICANA A UNOS METROS DEL DIF MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	987,688.85	987,688.85	987,688.85	987,688.85	987,688.85	987,688.85	987,688.85	987,688.85	987,688.85	987,688.85	987,688.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201525683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	7ua y saneamien	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DRENAJE Y AGUA POTABLE EN SANTA ANA - 32731	32731	Namiquipa	Santa Ana	PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y AMPLIACIONES DE SERVICIOS EN SANTA ANA, NAMIQUIPA	Metros lineales	300.00	2,814.00	2,814.00	100.00	400,000.00	400,000.00	416,533.63	416,533.63	416,533.63	416,533.63	416,533.63	416,533.63	416,533.63	416,533.63	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201542628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE LUZ HERNANDEZ - 61956	61956	Namiquipa	Emiliano Zapata (Ortega)	EJIDO EMILIANO ZAPATA, 31976 EMILIANO ZAPATA (ORTEGA), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EMILIANO ZAPATA ORTEGA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401667021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1sportes y validad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE NONOAVA - 279826	279826	Nonoava	Nonoava	CALLE ZARAGOZA PUEBLO, 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , CALLE ZARAGOZA Y CALLE SEGUNDA EN LA LOCALIDAD DE NONOAVA	Metros Cuadrados	45.00	45.00	45.00	100.00	13,350.98	13,350.98	13,350.98	13,350.98	13,350.98	13,350.98	13,350.98	13,350.98	13,350.98	13,350.98	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201544348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	ELECTRIFICACIÓN PROYECTO SAN MIGUEL - 90243	90243	San Francisco de Conchos	San Miguel	RANCHO SAN FRANCISCO DE CONCHOS, 33680 SAN MIGUEL, SAN FRANCISCO DE CONCHOS CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 4 KM NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	-	-	136,173.56	136,173.56	136,173.56	136,173.55	98,348.20	-	-	-	-	VICTOR MANUEL ALBA ROJO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201544832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	ELECTRIFICACIÓN PROYECTO CORRALES ASOCIACIÓN GANADERA - 90899	90899	San Francisco de Conchos	San Francisco De Conchos	EJIDO SAN FRANCISCO DE CONCHOS, 33680 SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DE CONCHOS CHIHUAHUA ENTRE Y , SE UBICA A 20 METROS DEL KILOMETRO 20 DONDE SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	Otros	8.00	8.00	-	-	131,902.44	131,902.44	131,902.44	131,902.44	82,935.66	-	-	-	-	VICTOR MANUEL ALBA ROJO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401991919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PINO ENTRE BOULEVARD GOMEZ MORIN Y CALLE CHIHUAHUA, COLONIA VICENTE GUERRERO, SAUCLILLO. - 237517	237517	Sauclillo	Sauclillo	CALLE PINO COLONIA VICENTE GUERRERO, 33637 SAUCLILLO, SAUCLILLO CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD GOMEZ MORIN Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE PINO ENTRE BOULEVARD GOMEZ MORIN Y CALLE CHIHUAHUA COLONIA VICENTE GUERRERO, SAUCLILLO.	Otros	1,668.00	1,668.00	1,668.00	100.00	1,464,482.74	1,464,482.74	1,463,018.26	1,463,018.26	1,463,018.26	1,463,018.26	1,463,018.26	1,463,018.26	1,463,018.26	1,463,018.26	1,463,018.26	MASTERFIBRA JAMPION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401644055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA ESCOLAR EN TELE-SECUNDARIA CLAVE 08DTV0221Z EN LA LOCALIDAD DE AREPONAPUCHI, - 251541	251541	Urique	Areponapuchi	RANCHERIA AREPONAPUCHI, 33435 AREPONAPUCHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	643,870.00	643,870.00	643,870.00	643,870.00	643,870.00	643,870.00	643,870.00	643,870.00	643,870.00	643,870.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401644624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE AREPONAPUCHI - 253926	253926	Urique	Areponapuchi	RANCHERIA AREPONAPUCHI, 33435 AREPONAPUCHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIQUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
				RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH1904016438582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URIQUE	REHABILITACIÓN DE PLAZA EN LA LOCALIDAD DE BAHUICHIVO - 244838	244838	Urique	Bahuichivo	RANCHERIA BAHUICHIVO, 33431 BAHUICHIVO, URIQUE CHIQUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA CAPILLA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	793,068.34	297,004.09	297,004.09	297,004.09	297,004.09	297,004.09	297,004.09	297,004.09	297,004.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401642732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URIQUE	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BAHUICHIVO - 249944	249944	Urique	Bahuichivo	PUEBLO BAHUICHIVO, 33431 BAHUICHIVO, URIQUE CHIQUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE A UN COSTADO DE LA ESTACION DE DEL CHP BAHUICHIVO	Otros	9.00	9.00	9.00	100.00	599,249.99	599,249.99	599,249.99	599,249.99	599,249.99	599,249.99	599,249.99	599,249.99	599,249.99	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401643120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCION DE RAMPA, GUARNICIONES, BANQUETAS Y BARANDAL METÁLICO EN LA LOCALIDAD DE BAHUICHIVO - 250355	250355	Urique	Bahuichivo	PUEBLO BAHUICHIVO, 33431 BAHUICHIVO, URIQUE CHIQUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESTACION DE CHP BAHUICHIVO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	544,501.48	544,501.48	544,501.48	544,501.48	544,501.48	544,501.48	544,501.48	544,501.48	544,501.48	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401644164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URIQUE	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE PLAZA BAHUICHIVO, MPIO DE URIQUE CHIH. - 251657	251657	Urique	Bahuichivo	RANCHERIA BAHUICHIVO, 33431 BAHUICHIVO, URIQUE CHIQUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA CAPILLA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	344,407.46	344,407.46	344,407.46	344,407.46	344,407.46	344,407.46	344,407.46	344,407.46	344,407.46	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH1904016438670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URIQUE	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CEROCAHUI - 244946	244946	Urique	Cerocahui	RANCHERIA CEROCAHUI, 33421 CEROCAHUI, URIQUE CHIQUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE CENTRO SUR DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DEL RIO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,356,695.01	633,169.56	633,169.56	633,169.56	633,169.56	633,169.56	633,169.56	633,169.56	633,169.56	633,169.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401644146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deportes y validada	MUNICIPIO DE URIQUE	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR EN CALLE DEL TELEBACHILLERATO EN CEROCAHUI - 248387	248387	Urique	Cerocahui	PUEBLO CEROCAHUI, 33421 CEROCAHUI, URIQUE CHIQUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DEL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE CEROCAHUI	Metros Cuadrados	1,556.00	1,556.00	1,556.00	100.00	2,800,520.98	2,800,520.98	2,800,520.98	2,800,520.98	2,800,520.98	2,800,520.98	2,800,520.98	2,800,520.98	2,800,520.98	2,800,520.98	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401642933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCION DE 40 MTS DE MURO DE MAMPOSTERIA CALLE ATRAS DE LA IGLESIA, EN LA COMUNIDAD DE CEROCAHUI, - 250143	250143	Urique	Cerocahui	PUEBLO CEROCAHUI, 33421 CEROCAHUI, URIQUE CHIQUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE LA PARTE TRASERA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD	Metros lineales	40.00	40.00	40.00	100.00	199,883.80	199,883.80	199,883.80	199,883.80	199,883.80	199,883.80	199,883.80	199,883.80	199,883.80	199,883.80	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401645902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 30X15 MTS EN LA ESCUELA DE CEROCAHUI - 253430	253430	Urique	Cerocahui	RANCHERIA CEROCAHUI, 33421 CEROCAHUI, URIQUE CHIQUAHUA ENTRE Y , LA CANCHA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH1904016458955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE CHURO - 269134	269134	Urique	Churo	RANCHERIA CHURO, 33432 CHURO, URIQUE CHIQUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD CENTRO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,386,333.76	1,386,333.76	1,386,333.76	1,386,333.76	1,386,333.76	1,386,333.76	1,386,333.76	1,386,333.76	1,386,333.76	1,386,333.76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401643384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD CIENEGUITA DE BARRANCA - 250695	250695	Urique	Cieneguita De Barranca	RANCHERIA CIENEGUITA DE BARRANCA, 00000 CIENEGUITA DE BARRANCA, URIQUE CHIQUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,428,724.00	1,428,724.00	1,428,724.00	1,428,724.00	1,428,724.00	1,428,724.00	1,428,724.00	1,428,724.00	1,428,724.00	1,428,724.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH1904016438237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PARA LA LOCALIDAD DE CIENEGUITA LLUVIA DE ORO - 244450	244450	Urique	Cieneguita Lluvia De Oro	RANCHERIA CIENEGUITA DE LLUVIA DE ORO, 33426 CIENEGUITA LLUVIA DE ORO, URIQUE CHIQUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,418,705.59	709,352.80	709,352.80	709,352.80	709,352.80	709,352.80	709,352.80	709,352.80	709,352.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH1904016430396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deportes y validada	MUNICIPIO DE URIQUE	REHABILITACION DEL CAMINO CIENEGUITA LLUVIA DE ORO - LA REFORMA, - 246998	246998	Urique	Cieneguita Lluvia De Oro	CAMINO TRAMO CIENEGUITA LLUVIA DE ORO - LA REFORMA MARGEN DERECHO KILOMETRO 50 + 000 RANCHERIA CIENEGUITA DE LLUVIA DE ORO, 33426 CIENEGUITA LLUVIA DE ORO, URIQUE CHIQUAHUA ENTRE Y , EL CAMINO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA	Otros	50.00	50.00	50.00	100.00	871,186.78	871,186.78	871,186.78	871,186.78	871,186.78	871,186.78	871,186.78	871,186.78	871,186.78	871,186.78	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401640968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URIQUE	AMPLIACIÓN LD ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CORAREACHI, - 247831	247831	Urique	Corareachi	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CORAREACHI, 00000 CORAREACHI, URIQUE CHIQUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CORAREACHI	Otros	13.00	13.00	13.00	100.00	892,258.11	892,258.11	892,258.11	892,258.11	892,258.11	892,258.11	892,258.11	892,258.11	892,258.11	892,258.11	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH190401600451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	isportes y validada	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANO, - 251446	251446	Urique	El Platano	RANCHERIA EL PLATANO, 00000 EL PLATANO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL RIO URIQUE AL SUE ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	518,692.83	518,692.83	518,692.83	518,692.83	518,692.83	518,692.83	518,692.83	518,692.83	518,692.83	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190401640532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	isportes y validada	MUNICIPIO DE URIQUE	PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE RIO URIQUE EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE CORONADO, - 247208	247208	Urique	Guadalupe Coronado	RANCHERIA GUADALUPE CORONADO, 33424 GUADALUPE CORONADO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL RIO URIQUE EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE CORONADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	672,247.10	672,247.10	672,247.10	672,247.10	672,247.10	672,247.10	672,247.10	672,247.10	672,247.10	672,247.10	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401600151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	isportes y validada	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN LA COMUNIDAD DE GUAYACANCITO - 247434	247434	Urique	Guagueyvo	RANCHERIA GUAGUEYVO, 33444 GUAGUEYVO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE GAYACANCITO GUAGUEYVO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	605,230.19	605,230.19	605,230.19	605,230.19	605,230.19	605,230.19	605,230.19	605,230.19	605,230.19	605,230.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401658745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA DE GUAGUEYO, - 268889	268889	Urique	Guagueyvo	RANCHERIA GUAGUEYVO, 33444 GUAGUEYVO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE GUAGUEYO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401643886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ODDP05748 DE LA LOCALIDAD DE GUALLENACHI, - 251317	251317	Urique	Guallenachi	RANCHERIA GUALLENACHI, 00000 GUALLENACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,426,924.01	1,426,924.01	1,426,924.01	1,426,924.01	1,426,924.01	1,426,924.01	1,426,924.01	1,426,924.01	1,426,924.01	1,426,924.01	1,426,924.01	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401643577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN SECUNDARIA LA LOCALIDAD DE GUAPALAYNA - 250915	250915	Urique	Guapalayna	RANCHERIA GUAPALAYNA, 33420 GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401645771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE GUAPALAYNA- 253296	253296	Urique	Guapalayna	RANCHERIA GUAPALAYNA, 33420 GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401600192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URIQUE	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE HUINOLITOS, - 247907	247907	Urique	Huinolitos	RANCHERIA HUINOLITOS, 00000 HUINOLITOS, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE HUINOLITOS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	14.00	14.00	14.00	100.00	956,882.46	956,882.46	956,882.46	956,882.46	956,882.46	956,882.46	956,882.46	956,882.46	956,882.46	956,882.46	956,882.46	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401641451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BALONCESTO EN LA LOCALIDAD DE LA MISIÓN, - 248442	248442	Urique	La Misión	PUERTO LA MISIÓN, 00000 LA MISIÓN, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	522,562.26	522,562.26	522,562.26	522,562.26	522,562.26	522,562.26	522,562.26	522,562.26	522,562.26	522,562.26	522,562.26	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401646162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN TELEBACHILLERES DE LA REFORMA- 253815	253815	Urique	La Reforma	RANCHERIA LA REFORMA, 33424 LA REFORMA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401640223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	isportes y validada	MUNICIPIO DE URIQUE	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS DEL CAMINO MESA DE ARTURO - PIEDRAS VERDES, - 246756	246756	Urique	Mesa De Arturo	CAMINO TRAMO MESA DE ARTURO - PIEDRAS VERDES MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 000 RANCHERIA MESA DE ARTURO, 33443 MESA DE ARTURO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , EL OBRA DE ENCUENTRA ENTRE LA COMUNIDAD MESA DE ARTURO Y LA COMUNID	Otros	27.00	27.00	27.00	100.00	938,362.85	938,362.85	938,362.85	938,362.85	938,362.85	938,362.85	938,362.85	938,362.85	938,362.85	938,362.85	938,362.85	938,362.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401643040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	isportes y validada	MUNICIPIO DE URIQUE	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN EL CAMINO MESA DE ARTURO -URIQUE- GUAPALAYNA-EL CARRIZAL - 250262	250262	Urique	Mesa De Arturo	CAMINO TRAMO MESA DE ARTURO - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 45 + 000 RANCHERIA MESA DE ARTURO, 33443 MESA DE ARTURO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA EN VARIOS CAMINOS DE DIFÍCIL ACCESO EN LA SIERRA DEL MUNIC	Otros	45.00	45.00	45.00	100.00	355,736.96	355,736.96	355,736.96	355,736.96	355,736.96	355,736.96	355,736.96	355,736.96	355,736.96	355,736.96	355,736.96	355,736.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401600376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD PIE DE LA CUESTA - 250607	250607	Urique	Pie De La Cuesta	RANCHERIA PIE DE LA CUESTA, 00000 PIE DE LA CUESTA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA COMUNIDAD DE DIFÍCIL ACCESO EN EL MUNICIPIO DE URIQUE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,398,320.00	1,398,320.00	1,398,320.00	1,398,320.00	1,398,320.00	1,398,320.00	1,398,320.00	1,398,320.00	1,398,320.00	1,398,320.00	1,398,320.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE DE PROYECTO																												AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS			ESTATUS			FLUJO			OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA																	
CHH190401600396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA - 250850	250850	Urique	Pie De La Cuesta	RANCHERIA PIE DE LA CUESTA, 00000 PIE DE LA CUESTA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y - LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA COMUNIDAD DE DIFICIL ACCESO EN EL MUNICIPIO URIQUE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																		
CHH190401600176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deportes y validad	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE EN LA COMUNIDAD DE POTRERITOS - 247673	247673	Urique	Potrerito	RANCHERIA , 00000 POTRERITO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ESTE DEL MUNICIPIO DE URIQUE EN UNA ZONA MUY COMPLICADA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	557,253.35	557,253.35	557,253.35	557,253.35	557,253.35	557,253.35	557,253.35	557,253.35	557,253.35	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																	
CHH1904016058656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URIQUE	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ALONSO - 268781	268781	Urique	San Alonso	EJIDO SAN ALONSO, 33433 SAN ALONSO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y - LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN ALONSO	Otros	5.00	5.00	5.00	100.00	506,562.59	506,562.59	506,562.59	506,562.59	506,562.59	506,562.59	506,562.59	506,562.59	506,562.59	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																	
CHH190401600435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN TELESECUNDARIA FEDERAL 0807V0200M EN SAN PABLO, - 251248	251248	Urique	San Pablo	RANCHERIA SAN PABLO, 00000 SAN PABLO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y - LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,398,000.00	1,398,000.00	1,398,000.00	1,398,000.00	1,398,000.00	1,398,000.00	1,398,000.00	1,398,000.00	1,398,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																	
CHH190401600445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA ESCOLAR DE TELESECUNDARIA FEDERAL 0807V0200M EN SAN PABLO - 251383	251383	Urique	San Pablo	RANCHERIA SAN PABLO, 00000 SAN PABLO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y - LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN PABLO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																	
CHH190401645939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE URIQUE	ALBERGUE SAN RAFAEL ICHIFE - 253495	253495	Urique	San Rafael	PUEBLO SAN RAFAEL, 33430 SAN RAFAEL, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y - LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																
CHH190401641106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URIQUE	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE URIQUE, - 247985	247985	Urique	Urique	CALLE PRINCIPAL-PUEBLO URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE CAMUCHIN Y CALLE PRINCIPAL, CALLES SAGAS LA OBRA ES VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	122.00	122.00	122.00	100.00	477,554.33	477,554.33	477,554.33	477,554.33	477,554.33	477,554.33	477,554.33	477,554.33	477,554.33	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																	
CHH190401651398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE URIQUE	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 261000	261000	Urique	Urique	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Vehículos	1.00	1.00	1.00	100.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																
CHH190401651483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE URIQUE	33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 261096	261096	Urique	Urique	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																
CHH190401651497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE URIQUE	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 261113	261113	Urique	Urique	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																
CHH190401651509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE URIQUE	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 261126	261126	Urique	Urique	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																
CHH190401651520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE URIQUE	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 261141	261141	Urique	Urique	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	199,882.08	199,882.08	199,882.08	199,882.08	199,882.08	199,882.08	199,882.08	199,882.08	199,882.08	199,882.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																
CHH190301572751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Municipio de Cuauhtemoc	PAVIMENTACION AV. EIJDO ENTRE ALDAMA Y 1o. MAYO Y AV. EIJDO ENTRE 1o. MAYO Y FCO SARABIA	1917049	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	Col Anáhuac, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	5,600.00	4,800.00	85.71	4,389,837.53	4,389,837.53	4,389,837.53	4,389,837.53	4,389,837.53	4,389,837.53	4,389,837.53	4,389,837.53	4,389,837.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																						RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH190301573074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Municipio de Cuauhtemoc	PAVIMENTACIÓN CALLE 2a. ENTRE CHIHUAHUA E INDUSTRIAS	1917071	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	Col Anáhuac, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	3,348.00	3,348.00	100.00	3,032,551.85	3,032,551.85	3,032,551.85	3,032,551.85	3,032,551.85	3,031,925.37	3,031,925.37	3,031,925.37		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301573079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Municipio Cuauhtemoc	PAVIMENTACIÓN CALLE 2a. ENTRE 16 SEPTIEMBRE Y EMILIO CARRANZA	1917072	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	Col Anáhuac, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	2,480.00	2,480.00	100.00	2,237,795.67	2,237,795.67	2,237,795.67	2,237,795.67	2,237,795.67	354,283.80	354,283.80	354,283.80		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301572761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Municipio de Cuauhtemoc	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA EN LÁZARO CÁRDENAS	1917051	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	Col Obregón, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	2,296,043.37	2,296,043.37	2,296,043.37	2,296,043.37	2,296,043.37	2,296,043.37	2,296,043.37	2,296,043.37		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301572807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Municipio de Cuauhtemoc	PAVIMENTACIÓN PAQ. 2 CALLE 2a. Y 4a. ENTRE GALEANA Y NICOLAS BRAVO	1917058	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	Col Obregón, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	2,488.00	2,488.00	100.00	1,957,920.77	1,957,920.77	1,957,920.77	1,957,920.18	1,957,920.18	1,167,509.30	1,167,509.30	1,167,509.30		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301572819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	municipio de cuauhtemoc	PAVIMENTACIÓN PAQ. 4 CALLE 2a. Y 6a. ENTRE GALEANA Y NICOLAS BRAVO	1917061	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	Col Obregón, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	2,488.00	2,488.00	100.00	1,971,052.21	1,971,052.21	1,971,052.21	1,971,052.21	1,971,052.21	1,971,052.21	1,971,052.21	1,971,052.21		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301572056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. REV. MEXICANA ENTRE FCO. I MADERO Y PERIFERICO	1917039	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	21 de Mar. 817, Progreso, 31550 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	8,821.28	8,821.28	100.00	6,027,966.83	6,027,966.83	6,027,966.83	6,027,966.83	6,027,966.83	6,027,966.83	6,027,966.83	6,027,966.83		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301572071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. FCO. MUJICA ENTRE MARTÍN CORDOVA Y C. INES GUTIERREZ	1917040	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle Décima 1003, Zona Centro, 31500 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	6,985.24	6,985.24	100.00	5,503,015.65	5,503,015.65	5,503,015.65	5,503,015.65	5,503,015.65	5,503,015.65	5,503,015.65	5,503,015.65		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301572733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Cuauhtemoc	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN COL. LÁZARO CÁRDENAS	1917047	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Egrogación Petrolera 286, Lázaro Cárdenas, 31572 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	2,254,282.32	2,254,282.32	2,254,282.32	2,254,282.32	2,254,282.32	2,254,282.32	2,254,282.32	2,254,282.32		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301572813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	municipio de cuauhtemoc	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN COL. MOISÉS CARAVEO	1917060	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	3,347,293.20	3,347,293.20	3,347,293.20	3,347,293.20	3,347,293.20	3,347,293.20	3,347,293.20	3,347,293.20		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301568273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	JARDIN DE NIÑOS TARAHUMARA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO	21909725	Chihuahua	Chihuahua	Calle Ma. Elena Hernández 181, Revolución, 31135 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	145.20	145.20	145.20	100.00	408,441.94	408,441.94	378,720.93	378,720.93	378,720.93	378,720.93	378,720.93	378,720.93		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401691268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	SECUNDARIA ESTATAL 8366 MELCHOR OCAMPO, REHABILITACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE	21909758	Chihuahua	Chihuahua	Partido Liberal 5536, Cerro Chel. II, Manuel Buendía, 31050 Chihuahua, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	493.00	493.00	493.00	100.00	874,107.33	874,107.33	870,059.41	870,059.41	870,059.41	870,059.41	870,059.41	870,059.41		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200101700437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA MARIANO VALENZUELA CEBALLOS CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO	21910033--2020AT000009	Chihuahua	Chihuahua	María Jesús Bejarano 10, Barrio del Nte, 31300 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	425.00	425.00	200.00	47.06	1,437,011.26	1,437,011.26	1,437,011.26	1,437,011.26	1,414,677.93	596,310.08	596,310.08	596,310.08		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301569994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CAM 7009 JUAN JACOBO ROSSEAU	1909632	Chihuahua	Santa Rosalía De Camargo	Sito de Tomachi 208, Revolución, 33740 Cd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	767.69	767.69	599.94	78.15	11,943,775.76	11,943,775.76	11,943,775.76	11,943,775.76	10,772,067.37	10,772,067.37	9,356,612.77	9,356,612.77		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH190301570267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. REAL DE MINAS	1909666	Chihuahua	Agua Azul	Cruz Azul 90, Los Pinos, 33180 Guachochi, Chih., México	Metros Cuadrados	240.00	240.00	240.00	100.00	2,814,201.31	2,814,201.31	2,813,933.90	2,813,933.90	2,813,933.90	2,813,933.90	2,813,933.90	2,813,933.90		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190301574689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. NIÑO ARTILLERO	1909720	Chihuahua		Nombre de Dios, 31150 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	310.00	310.00	310.00	100.00	1,633,904.31	1,633,904.31	1,633,904.31	1,633,904.31	1,633,785.06	1,633,785.06	1,633,517.19	1,633,517.19		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190301570182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. IGNACIO LEÓN RUIZ	2701417	Guachochi		Santo Niño, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	552,737.49	552,737.49	494,816.19	494,816.19	494,816.19	494,816.19	494,816.19	494,816.19		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190301570303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. AGUSTIN MELGAR	3707857	Juárez		Av. Románza, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	96.00	96.00	96.00	100.00	1,034,754.08	1,034,754.08	1,032,896.20	1,032,896.20	1,032,896.20	1,032,896.20	1,032,896.20	1,032,896.20		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190301570336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. TEMOSACHI	3707887	Juárez		Real de las Haciendas, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	151.74	151.74	151.74	100.00	2,047,389.37	2,047,389.37	2,041,906.49	2,041,906.49	2,041,906.49	2,041,906.49	2,041,906.49	2,041,906.49		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190301570465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. HERMENEGILDO GLEANA	3707860	Juárez	Juárez	Calle Juan de Bolonia 8526, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	1,123,059.56	1,123,059.56	1,119,671.32	1,119,671.32	1,119,671.32	1,119,671.32	1,119,671.32	1,119,671.32		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190301570336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. FEDERAL 21	3707903	Juárez		Heroes de La Revolución, 32696 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	77.76	77.76	77.76	100.00	947,588.82	947,588.82	947,588.82	947,588.82	947,588.82	947,588.82	942,355.59	942,355.59		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401696499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FAM INFRAESTRUCTURA BASICA	150016580	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle 34 & Calle Carlos Fuero, Pacifico, RUTA SUR II, 31020 Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	30.00	30.00	30.00	100.00	75,000.00	75,000.00	74,825.25	74,825.25	74,825.25	74,825.25	74,825.25	74,825.25		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190301568395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE USOS MÚLTIPLES PARA PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS	22101563	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	155.52	155.52	155.52	100.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,624,279.47	1,624,279.47	1,624,279.47	1,624,279.47	1,624,279.47	1,624,279.47		En Ejecución	Validado avances	ESTE PROYECTO YA NO DEBERÍA DE APARECER PARA SU SEGUIMIENTO YA QUE ESTA TERMINADO AL 100%, trimestre 2.0, usuario: danissaduranc, fecha: 2020-07-11
CHH190401696501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE CHIHUAHUA	Remanentes 2019 Bachiniva (FAM) Construcción de Comedor Escolar 8x16		Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	-	-	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401696380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Remanentes 2019 (FAM) Construcción de 2 aulas 6 x 8		Guazapares	Témoris	Témoris, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190301576045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	EMSaD 32 JANOS (FAM 19) 2 Aulas 6x8	23500327	Janos	Janos	Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,061.17		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190301576229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO REGIONAL DE OPTIMIZACION Y DESARROLLO DE EQUIPO	1909689	Chihuahua		Complejo Industrial Chihuahua, Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	55.00	55.00	55.00	100.00	3,741,465.00	3,741,465.00	3,731,581.86	3,731,581.86	3,731,581.86	3,731,581.86	3,731,581.86	3,731,581.86		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH190301576238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO REGIONAL DE OPTIMIZACION Y DESARROLLO DE EQUIPO	1909690	Chihuahua	Complejo Industrial Chihuahua, Chihuahua, Chih., México	Equipamiento/ Mobiliario y equipo	88 /161	88/161	88/161	100/100		2,014,635.00	2,014,635.00	2,014,388.33	2,014,388.33	1,919,407.52	1,919,407.52	1,919,407.52	1,919,407.52		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190301576495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	ichife	mobiliario basico y equipamiento especializado	21300392	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	Quinta, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Equipamiento	#####	915.00	912.00	99.67	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	8,901,475.68	8,901,475.68	8,901,475.68	8,901,475.68		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH200201707156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA II	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RAMO 33 INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN DE BARRA 1800MTS	M001/194/2019	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. de las Industrias 11101, Revolución, 31130 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100.00	5,180,490.00	5,180,490.00	5,180,490.00	5,180,490.00	5,180,490.00	5,180,490.00	5,178,991.00	5,178,991.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 1600 MTS CUADRADOS, trimestre:2.0, usuario:jorgeaalasf, fecha:2020-07-02				
CHH190301573254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ	NODO DE CREATIVIDAD 2DA ETAPA	23707855	Juárez	Juárez	Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	250.00	250.00	250.00	100.00	11,512,200.00	11,512,200.00	11,512,200.00	11,512,200.00	11,511,781.29	11,511,781.29	11,511,781.29	11,511,781.29		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH200201710566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	INSTITUTO TECNOLOGICO DE DELICIAS	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS	22101690	Gobierno de la Entidad	Juárez	Av del Charro, Omega, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	3,685.35	3,685.35	2,285.00	62.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	796,542.76	796,542.76	796,542.76		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones				
CHH190401698733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FAM INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR		Chihuahua	Chihuahua	Calle 34 & Calle Carlos Fuero, Pacifico, RUTA SUR II, 31020 Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	-	-	344,000.00	344,000.00	294,640.00	294,640.00	294,640.00	294,640.00	294,640.00	294,640.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190401698621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	150017440	Chihuahua	Chihuahua	Calle 34 & Calle Carlos Fuero, Pacifico, RUTA SUR II, 31020 Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	27.00	27.00	27.00	100.00	224,164.00	224,164.00	224,098.00	224,098.00	224,098.00	224,098.00	224,098.00	224,098.00		Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190401698627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	150017451	Chihuahua	Chihuahua	Calle 34 & Calle Carlos Fuero, Pacifico, RUTA SUR II, 31020 Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	36.00	36.00	36.00	100.00	215,000.00	215,000.00	214,752.00	214,752.00	214,752.00	214,752.00	214,752.00	214,752.00	214,752.00		Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190401698633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FAM INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR	SHLPE1622019ID	Chihuahua	Chihuahua	Calle 34 & Calle Carlos Fuero, Pacifico, RUTA SUR II, 31020 Chihuahua, Chih., México	Computadoras	118.00	118.00	-	-	1,408,000.00	1,408,000.00	1,402,167.52	1,402,167.52	1,402,167.52	1,402,167.52	1,402,167.52	1,402,167.52		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190401698730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FAM INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR	SHLPE1622019CD	Chihuahua	Chihuahua	Calle 34 & Calle Carlos Fuero, Pacifico, RUTA SUR II, 31020 Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	958.00	958.00	-	-	570,450.00	570,450.00	553,700.48	553,700.48	553,700.48	553,700.48	553,700.48	553,700.48		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190301568441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	TBC 8059	3375	Aldama	Guachochi	Maclovio Herrera 101, Centro, 33180 Guachochi, Chih., México	Metros lineales	223.40	223.40	111.00	49.69	156,380.00	156,380.00	156,380.00	156,380.00	156,380.00	156,380.00	71,264.60	71,264.60		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190301568560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	TBC 8050	3376	Casas Grandes	Rancho Blanco	CHH 16, San Rafael, Guerrero, Chih., México	Metros lineales	190.50	190.50	90.00	47.24	133,350.00	133,350.00	133,350.00	133,350.00	133,350.00	133,350.00	60,769.50	60,769.50		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190301568398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	TBE 8624	3374	Chinipas	Delicias	Tierra y Libertad, Delicias, Chih., México	Metros lineales	486.00	486.00	486.00	100.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	155,034.00	155,034.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA							
CHH190301568422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	SPAYT	BI 4	3378	Guachochi	Agua Escondida	José María Morelos y Pavón 7, Centro, 33180 Guachochi, Chih., México	Metros lineales	220.61	220.61	110.30	50.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	70,374.59	70,374.59		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH190301568525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	SPAYT	TBC 8057	3378	Guachochi	El Porvenir	Calle Segunda 904, Centro, 32910 Centro, Chih., México	Metros lineales	124.00	124.00	62.00	50.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	39,556.00	39,556.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH190301568418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	SPAYT	TBC 80100	3378	Guachochi	Loma Del Manzano	Belisario Domínguez 15, Centro, 33180 Guachochi, Chih., México	Metros lineales	280.00	280.00	140.00	50.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	89,320.00	89,320.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH190301568405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	SPAYT	TBC 8052	3378	Guachochi	Milpillas	Ayuntamiento, Centro, Chinipas de Almada, Chih., México	Metros lineales	177.00	177.00	177.00	100.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	97,257.12	97,257.12		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH190301568387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	SPAYT	TBC 8011	3372	Guadalupe y Calvo	Barbechitos	Corona, El Palmito, Guadalupe y Calvo, Chih., México	Metros lineales	380.00	380.00	380.00	100.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	166,000.00	166,000.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH190301568392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	SPAYT	TBC 8021	3372	Guadalupe y Calvo	Rancho De Enmedio	Corona, El Palmito, Guadalupe y Calvo, Chih., México	Metros lineales	322.00	322.00	322.00	100.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	150,000.00	150,000.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH190301568384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	SPAYT	TBE 8661	3371	Guerrero	Arisachi (El Terrero)	CHIH 16, San Rafael, Guerrero, Chih., México	Metros lineales	400.00	400.00	400.00	100.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH190301568553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	SPAYT	TBC 80114	3371	Guerrero	Bashuare	José María Morelos y Pavón 7, Centro, 33180 Guachochi, Chih., México	Metros lineales	136.45	136.45	68.00	49.84	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	43,527.55	43,527.55		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH190301568376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	SPAYT	TBE 8606	3373	Ocampo	Huajumar (San Isidro Huajumar)	Unnamed Road, Melchor Ocampo, Chih., México	Metros lineales	50.00	50.00	50.00	100.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
CHH190301568591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	SPAYT	TBC 80140	3377	Riva Palacio	Cieneguita	Zacatepec Sn, Altavista, 33180 Guachochi, Chih., México	Metros lineales	98.00	98.00	49.00	50.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	31,262.00	31,262.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH190301574422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	UACH-CCMS-2019-P	UACH-CCMS-2019-P	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Campus Uach II, Chihuahua, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	35,349,270.59	35,349,270.59	35,647,532.14	35,647,532.14	35,647,532.14	35,555,505.48	35,555,505.48	35,555,505.48	35,555,505.48		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH190201558929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUÁREZ	AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO	23707856	Juárez	Juárez	Av. Benjamín Franklin 4650, Alfa, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	17,268,254.09	17,268,254.09	17,268,254.09	17,268,254.09	17,268,254.09	17,268,254.09	17,268,254.09	17,169,712.43	17,169,712.43		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH190401685504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE IDIOMAS	24500803	Mecoqui	México 45, Chihuahua, México	Mobiliario y equipo	584.00	584.00	-	-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS			ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH190401696673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	MOBILIARIO BÁSICO PARA CONCLUSIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES		Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Mobiliario y equipo	100.00	100.00	100.00	100.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,181.06	1,499,180.86	1,499,180.86	1,499,180.86	LUICIA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN, IHO Mobiliario Institucional S.A. de C.V. Comercializadora SIMAF S.A. DE C.V. OFICASA S.A. DE C.V., Norma Lozoya Chávez	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190401696762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES		Chihuahua	Chihuahua	Ojinaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	1,488.69	1,488.69	1,488.69	100.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,233,972.64	15,233,972.64	14,999,698.61	14,999,248.36	14,999,248.36	14,999,248.36	HIGINIO AGUIRRE MACÍAS	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190401696805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO PARA LA CONCLUSIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES		Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	100.00	100.00	100.00	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,637.82	2,999,637.82	2,999,637.82	2,999,637.82	INTELLIGY S.A. DE C.V. ,Samsara Tecnología y Soluciones S.A. de C.V. ,Conexiones sin Límites S.A. DE C.V., CAPER Elaboración y Distribución S. de R.L. M.I ,RIPPSA S.A. DE C.V. ,Servicios de Logística Avanzada en IT S.A. de C.V.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190401696842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO		Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	100.00	100.00	-	-	2,700,000.00	2,700,000.00	2,791,052.57	2,791,052.57	-	-	-	-		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH2001011703803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur	EQUIPAMIENTO		Chihuahua	Chihuahua	Ojinaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	-	-	1,354,569.04	1,354,569.04	1,354,569.04	-	-	-	-	-		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH2001011701520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA	UTT/INE/01/2019 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE LAS CARRERAS	UTT/INE/01/2019	Guachochi	Guachochi, Chih., México	Equipamiento	90.00	90.00	90.00	100.00	2,177,808.63	2,177,808.63	2,177,808.63	2,177,808.63	2,177,808.63	2,177,808.63	2,177,808.63	2,177,808.63		Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH2001011703747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	Complemento de equipamiento de edificio D UTPN	NA	Juárez	Juárez	Calle del Rábano 10526, Puerto de Anapra, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Lote	2.00	2.00	1.75	87.50	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,458,953.00	2,458,953.00	2,458,953.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190301560931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	21909610	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Ojinaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	88.00	88.00	88.00	100.00	307,860.00	307,860.00	307,492.87	307,492.87	307,492.87	307,492.87	307,492.87	307,492.87		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190301574795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	FISCALÍA ZONA CENTRO - ADECUACIONES PARA ALBERGAR CÁMARA GESELL	21909612	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. Prol. Tedfilo Borunda & Calle 25a., Santo Niño, 31200 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	27.00	27.00	27.00	100.00	643,840.00	643,840.00	642,428.40	642,428.40	642,428.40	642,428.40	642,428.40	642,428.40		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190301574815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL 1 - JMÁS	20400345	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle 25 514, Santo Niño, 31200 Chihuahua, Chih., México	Piezas	1.00	1.00	-	-	109,546.00	109,546.00	-	-	-	-	-	-		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190301575053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN	21909749	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Ojinaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	2,082.00	2,082.00	2,082.00	100.00	6,718,002.00	6,718,002.00	6,717,996.07	6,717,996.07	6,717,996.07	6,717,996.07	6,717,996.07	6,717,996.07		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190301575069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	FISCALÍA ZONA SUR	23201759	Gobierno de la Entidad	Hidalgo Del Parral	Hidalgo Del Parral-Jiménez, El Mirador, Chih., México	Metros lineales	339.00	339.00	339.00	100.00	3,562,722.00	3,562,722.00	3,561,172.07	3,561,172.07	3,561,172.07	3,561,172.07	3,561,172.07	3,561,172.07		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190301576489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA A LA FEM	23707955	Gobierno de la Entidad	Juárez	Miacatlán 1420-1304, Desarrollo Salvarcar, 32373 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	3,132.75	3,132.75	3,132.75	100.00	29,145,000.00	29,145,000.00	26,979,786.96	26,979,786.96	26,979,786.96	26,979,786.96	26,979,786.96	26,979,786.96		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																		AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH190201560947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANCIA DE POLICÍA EN MADERA	24000445	Gobierno de la Entidad	Madera	Calle B, Noroeste Americano, Madera, Chih., México	Metros Cuadrados	16,989.00	16,989.00	16,989.00	100.00	26,057,436.00	26,057,436.00	26,056,461.77	26,056,461.77	26,056,461.77	26,056,461.77	26,056,461.77		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190201560981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO	20100244	Gobierno de la Entidad	Miguel Ahumada	Morelos 500, Arroyo del Carmen, Barrio de Fátima, 32800 De Fátima, Chih., México	Metros	130.00	130.00	130.00	100.00	1,468,003.00	1,468,003.00	1,467,995.41	1,467,995.41	1,467,995.41	1,467,995.41	1,467,995.41		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190401688059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AMPLIACIÓN CERESO VARONIL #3	23708160	Juárez	Juárez	Calle Barranco Azul, Toribio Ortega, Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	1,688.96	1,688.96	1,688.96	100.00	13,893,999.85	13,893,999.85	14,566,377.85	14,566,377.85	14,566,377.85	14,566,377.85	14,566,377.85		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190401684996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Fornituras	1912032	Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 578, Cd Juárez, Chih., México	Piezas	1.00	-	-	-	528,960.00	528,960.00	209,304.00	209,304.00	209,304.00	209,304.00	209,304.00	209,304.00	Cancelado	Cancelación validada	SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21			
CHH190401697162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Chaleco balistico	1912032	Juárez	Juárez	Gral. Rivas Guillén 950, Chamizal, Cd Juárez, Chih., México	Piezas	16.00	16.00	16.00	100.00	1,167,640.20	1,167,640.20	1,167,640.20	1,167,640.00	1,167,640.00	1,167,640.00	1,167,640.00	1,167,640.00	Cancelado	Cancelación validada	ESTE PROYECTO YA NO SE SEGUIRÁ EJECUTANDO, PORQUE YA CONCLUYÓ, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21			
CHH190401697331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Fornituras	1912032	Juárez	Juárez	Gral. Rivas Guillén 950, Chamizal, Cd Juárez, Chih., México	Piezas	1.00	228.00	228.00	100.00	528,960.00	528,960.00	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21			
CHH190401697342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Funda lateral	1912033	Juárez	Juárez	Gral. Rivas Guillén 950, Chamizal, Cd Juárez, Chih., México	Piezas	1.00	-	-	-	1,342,236.00	1,342,236.00	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21			
CHH190401697354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Insignias	1912034	Juárez	Juárez	Gral. Rivas Guillén 950, Chamizal, Cd Juárez, Chih., México	Piezas	1.00	-	-	-	82,824.00	82,824.00	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21			
CHH190401697361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Divisas Para policías	1912035	Juárez	Juárez	Gral. Rivas Guillén 950, Chamizal, Cd Juárez, Chih., México	Piezas	1.00	-	-	-	92,800.00	92,800.00	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21			
CHH190401697366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Candado de mano metálico	1912035	Juárez	Juárez	Gral. Rivas Guillén 950, Chamizal, Cd Juárez, Chih., México	Piezas	1.00	-	-	-	279,555.36	279,555.36	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21			
CHH190401697377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Botas	1912037	Juárez	Juárez	Gral. Rivas Guillén 950, Chamizal, Cd Juárez, Chih., México	Piezas	1.00	-	-	-	846,028.80	846,028.80	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21			
CHH190401698782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	48-Cultura	E011-Desarrollo Cultural		Cultura y turismo	SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	GASTO OPERATIVO UNIDAD DE CULTURAS POPULARES	SC/DGVC/1AE/0311 8/18-19	Chihuahua	Chihuahua	Altavista, 31200 Chihuahua, Chih., México	Otros	2.00	2.00	2.00	100.00	250,000.00	250,000.00	250,035.20	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	Se solicita cancelación ya que es gasto corriente, trimestre:2.0, usuario:gustavoponcea, fecha:2020-07-16			
CHH190401698795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	48-Cultura	S368-Programa de Apoyos a la Cultura		Cultura y turismo	SECRETARIA DE CULTURA DE ESTADO DE CHIHUAHUA	APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA AIEC 2019	SC/DGVC/CCOORD/ 00825/19	Chihuahua	Chihuahua	Altavista, 31200 Chihuahua, Chih., México	Otros	5.00	5.00	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,565.94	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	Se solicita cancelación ya que es gasto corriente, trimestre:2.0, usuario:gustavoponcea, fecha:2020-07-16			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020 1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA						
CHH200201707721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	48-Cultura	S268-Programa de Apoyos a la Cultura	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Presidencia Mpal. Dr. Belisario Domínguez	Rehabilitación del Templo de San Lorenzo	22200194	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	Unnamed Road, San Lorenzo, San Lorenzo, Chih., México	Metros Cuadrados	1,668.00	1,668.00	1,100.00	65.95	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	359,434.13	359,434.13	359,434.13	359,434.13			En Ejecución	Validado / Registrado avances			Sin observaciones			
CHH190101514184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Justicia Cívica Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad (proyecto)	0319	Juárez	Juárez	Valle del Cedro, Cd Juárez, Chih., México	Estudio de preinversión	1.00	1.00	1.00	100.00	493,786.50	493,786.50	493,786.50	493,786.20	493,786.20	493,786.20	493,786.20	493,786.20	493,786.20			Cancelado	Cancelación validada			SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21		
CHH190101514195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Jóvenes Construyendo Prevención (proyecto)	0719	Juárez	Juárez	Valle del Cedro, Cd Juárez, Chih., México	Estudio de preinversión	1.00	1.00	1.00	100.00	493,786.50	493,786.50	493,786.50	493,786.20	493,786.20	493,786.20	493,786.20	493,786.20	493,786.20	493,786.20			Cancelado	Cancelación validada			SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21	
CHH190101514193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Prevención de Violencia Escolar	0519	Juárez	Juárez	Valle del Cedro, Cd Juárez, Chih., México	Estudio de preinversión	1.00	1.00	1.00	100.00	493,786.50	493,786.50	493,786.50	493,786.20	493,786.20	493,786.20	493,786.20	493,786.20	493,786.20	493,786.20			Cancelado	Cancelación validada			SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21	
CHH190101514190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Prevención de Violencia Familiar y de Género (proyecto)	0419	Juárez	Juárez	Valle del Cedro, Cd Juárez, Chih., México	Estudio de preinversión	1.00	1.00	1.00	100.00	493,786.50	493,786.50	493,786.50	493,786.20	493,786.20	493,786.20	493,786.20	493,786.20	493,786.20	493,786.20	493,786.20			Cancelado	Cancelación validada			SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21, obs2: observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21, obs3: observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21, obs4: observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21
CHH190101514230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	4-Gobernación	U007-Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	Arma Larga		Juárez	Juárez	Valle del Cedro, Cd Juárez, Chih., México	Piezas	300.00	300.00	300.00	100.00	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			Cancelado	Cancelación validada			ESTE PROYECTO YA SE ENCUENTRA EJECUTADO, NO SE DARA YA SEGUIMIENTO, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21	
CHH190401696983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	9-Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Continuación de la Construcción del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre, en la localidad	2025459	Bocoyna	Creel	Unnamed Road, Basiborachic, Chih., México	Metros Cuadrados	158,970.00	137,334.18	137,334.18	100.00	12,500,000.00	12,500,000.00	11,064,722.71	11,064,722.71	11,064,722.71	11,064,722.71	11,064,722.71	11,064,722.71	11,064,722.71	11,064,722.71			En Ejecución	Validado avances			obra con terminación anticipada, trimestre:2.0, usuario:cesarrochoat, fecha:2020-06-11	
CHH190401697017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	9-Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	continuación del Sistema de Luces de Ayuda Visual a la Navegación del Aeropuerto Regional	2025560	Bocoyna	Creel	Unnamed Road, Basiborachic, Chih., México	Metros Cuadrados	126,562.00	103,034.12	103,034.12	100.00	9,000,000.00	9,000,000.00	7,784,275.67	7,784,275.67	7,784,275.67	7,784,275.67	7,784,275.67	7,784,275.67	7,784,275.67	7,784,275.67			En Ejecución	Validado avances			OBRA QUE SE HIZO UNA TERMINACION ANTICIPADA, trimestre:2.0, usuario:cesarrochoat, fecha:2020-06-12	
CHH190401697615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	9-Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	SIDE	Equipamiento del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre ( 54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE)	20901222	Gobierno de la Entidad	Creel	Gran Visión, Sector 2, Bocoyna, Chih., México	Equipamiento	4.00	4.00	-	-	1,650,000.00	1,650,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			En Ejecución	Validado avances			Sin observaciones	
CHH190401697628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	9-Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	SIDE	Equipamiento del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre ( 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES)	20901229	Gobierno de la Entidad	Creel	Bocoyna, Sector 2, Bocoyna, Chih., México	Equipamiento	13.00	13.00	-	-	368,958.09	368,958.09	-	-	-	-	-	-	-	-			En Ejecución	Validado avances			Sin observaciones	
CHH190401697634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	9-Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	SIDE	Equipamiento del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre ( 59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES)	20901235	Gobierno de la Entidad	Creel	Bocoyna, Sector 2, Bocoyna, Chih., México	Equipamiento	61.00	61.00	-	-	382,816.59	382,816.59	-	-	-	-	-	-	-	-			En Ejecución	Validado avances			Sin observaciones	
CHH190401697641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	9-Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	SIDE	Equipamiento del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre ( 51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION)	20901232	Gobierno de la Entidad	Creel	Gran Visión, Sector 2, Bocoyna, Chih., México	Equipamiento	48.00	48.00	-	-	391,064.95	391,064.95	-	-	-	-	-	-	-	-			En Ejecución	Validado avances			Sin observaciones	
CHH190401697644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	9-Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	SIDE	Equipamiento del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre ( 56501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION)	20901228	Gobierno de la Entidad	Creel	Revolución, Sector 1, Bocoyna, Chih., México	Equipamiento	24.00	24.00	-	-	1,016,136.00	1,016,136.00	-	-	-	-	-	-	-	-			En Ejecución	Validado avances			Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200201708026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	AMPLIACION DE (5 DE 6 ETAPAS) DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN ALLENDE	20300322	Allende	Valle De Ignacio Allende	Allende, Chih., México	Metros lineales	6,814.00	6,814.00	-	-	3,187,033.00	3,187,033.00	3,187,033.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ING. PABLO ABES MUÑOZ	En Ejecución	Validado / Registrado avances	se verifico el importe, trimestre:2.0, usuario:analmurillo, fecha:2020-07-20
CHH200201708335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN BACHINIVA- SAN BLAS	20600285	Bachíniva	San Blas	Bachíniva, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	1,554,340.00	1,554,340.00	1,554,340.00	1,518,019.35	1,518,019.35	-	-	-	-	-	-	ING. PABLO ABES MUÑOZ	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200201708754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ATARIEAS, EN PICHIQUE, MPIO. DE BALLEZA	20700754	Balleza	Pichique	Pichique, Chihuahua, México	Metros	9,170.00	9,170.00	-	-	3,759,970.00	3,759,970.00	3,759,970.00	3,756,974.57	3,756,974.57	-	-	-	-	-	-	ING. GUSTAVO VILLALOBOS RODELA	En Ejecución	Validado / Registrado avances	IMPORTE VERIFICADOS, trimestre:2.0, usuario:marthafierrob, fecha:2020-07-20
CHH200201708021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN PEDREGAL DE ABAJO, MPIO. DE BATOPILAS	20800716	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Pedregal De Abajo	Batopilas, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	1,224,423.00	1,224,423.00	1,224,423.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ING. GUSTAVO VILLALOBOS RODELA	En Ejecución	Validado / Registrado avances	IMPORTE VERIFICADOS, trimestre:2.0, usuario:marthafierrob, fecha:2020-07-20
CHH200201708028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN PEDREGAL DE ARRIBA, MPIO DE BATOPILAS	20800717	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Pedregal De Arriba	Batopilas, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	1,051,879.00	1,051,879.00	1,051,879.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ING. GUSTAVO VILLALOBOS RODELA	En Ejecución	Validado / Registrado avances	IMPORTE VERIFICADOS, trimestre:2.0, usuario:marthafierrob, fecha:2020-07-20
CHH200201708034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN YAGUIRACHI, MPIO. DE BATOPILAS	20800718	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Yaguirachi	Batopilas, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	2,105,475.00	2,105,475.00	2,105,475.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ING. GUSTAVO VILLALOBOS RODELA	En Ejecución	Validado / Registrado avances	IMPORTE VERIFICADOS, trimestre:2.0, usuario:marthafierrob, fecha:2020-07-20
CHH200201709704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN TEHUERCHI, MPIO. DE CARICHI	21200547	Carichi	Tehuierchi	Tehuierchi, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	3,587,667.00	3,587,667.00	3,587,667.00	705,339.41	2,662,302.69	-	-	-	-	-	-	ING. GUSTAVO VILLALOBOS RODELA	En Ejecución	Validado / Registrado avances	IMPORTE VERIFICADOS, trimestre:2.0, usuario:marthafierrob, fecha:2020-07-20
CHH200201707927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA ESCUELA DEL AGUA 2020	26802010	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO A.C.	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200201708238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA AGUA LIMPIA 2020	26802003	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	728,016.00	728,016.00	728,016.00	728,016.00	728,016.00	-	-	-	-	-	-	ING. GUSTAVO VILLALOBOS RODELA	En Ejecución	Validado / Registrado avances	IMPORTE VERIFICADOS, trimestre:2.0, usuario:marthafierrob, fecha:2020-07-20
CHH200201709662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA EMERGENTE AGUA LIMPIA	26802002	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.40	40.00	19,401,120.00	19,401,120.00	19,440,000.00	19,440,000.00	18,450,111.50	5,828,513.03	5,828,513.03	5,828,513.03	5,828,513.03	-	-	MANUEL AVITIA TALAMANTES, QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA, S. DE R.L., FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V., GSG SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V.	En Ejecución	Validado / Registrado avances	IMPORTE VERIFICADOS, trimestre:2.0, usuario:marthafierrob, fecha:2020-07-20
CHH200201707862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN IGNACIO VALENZUELA, MPIO. DE CHINIPAS	22000451	Chinipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	Chinipas, Chih., México	Metros	1,734.00	1,734.00	-	-	2,023,585.00	2,023,585.00	2,023,585.00	1,905,601.25	1,905,601.25	-	-	-	-	-	-	UBICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V	En Ejecución	Validado / Registrado avances	IMPORTE VERIFICADOS, trimestre:2.0, usuario:marthafierrob, fecha:2020-07-20
CHH200201707836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN RAYABO, MPIO. DE GUACHOCHI	22701544	Guachochi	Rayabo	Rayabo, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	2,713,628.00	2,713,628.00	2,713,628.00	1,712,866.96	1,712,866.96	-	-	-	-	-	-	GRUPO SIMOSOL, S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado / Registrado avances	IMPORTE VERIFICADOS, trimestre:2.0, usuario:marthafierrob, fecha:2020-07-20
CHH200201708049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	gua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN EL CARNERO, MPIO. DE GPE. Y CALVO	22901408	Guadalupe y Calvo	El Carnero	El Carnero, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	3,607,209.00	3,607,209.00	3,607,209.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ING. GUSTAVO VILLALOBOS RODELA	En Ejecución	Validado / Registrado avances	IMPORTE VERIFICADOS, trimestre:2.0, usuario:marthafierrob, fecha:2020-07-20

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
																						RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH200201707934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCÓN DE LA 2DA ETAPA ( 2 DE 4 ) DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA SAN RAFAEL EN GUERRERO .	23100913	Guerrero	Vicente Guerrero	Guerrero, Chih., México	Metros lineales	8,389.00	8,389.00	-	-	3,928,000.00	3,928,000.00	3,928,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	UBICACION Y FORMALIZACION DE PROYECTOS S.A. DE CV. EN ASOCIACION CON CAJOURA ALVAREZ MACIAS	En Ejecución	Validado / Registrado avances	-	Sin observaciones
CHH200201708344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN JIMENEZ, SN FELIPE Y ZARAGOZA	23601039	Jiménez	Zaragoza	Jiménez, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	3,157,108.00	3,157,108.00	3,157,108.00	2,676,028.98	2,676,028.98	-	-	-	-	-	-	SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado / Registrado avances	-	Sin observaciones
CHH200201708356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN JIMENEZ TIERRA BLANCA	23601040	Jiménez	Tierra Blanca	Jiménez, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	-	Sin observaciones	
CHH200201707968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE LA CUARTA ETAPA ( 4 DE 8 ) DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SAUZAL	23708239	Juárez	Juárez	Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	5,836.00	5,836.00	-	-	3,895,301.00	3,895,301.00	3,895,301.00	265,556.75	265,556.75	-	-	-	-	-	-	RT DE JUAREZ, S. DE R.L. MI.	En Ejecución	Validado / Registrado avances	-	Sin observaciones
CHH200201708361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN MAGUARICHI-MAGUARICHI	24100315	Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	2,961,666.00	2,961,666.00	2,961,666.00	87,113.96	2,819,026.99	-	-	-	-	-	-	GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI, S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado / Registrado avances	-	Sin observaciones
CHH200201707846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA CIENEGUITA DE RODRIGUEZ, MPIO. DE MORIS	24700412	Moris	La Cieneguita De Rodríguez	Moris, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	2,870,029.00	2,870,029.00	2,870,029.00	2,195,212.72	2,195,212.72	-	-	-	-	-	-	JORGE ARTURO MORALES RODRIGUEZ	En Ejecución	Validado / Registrado avances	IMPORTE VERIFICADOS, trimestre:2.0, usuario:marthafferob, fecha:2020-07-20	
CHH200201708000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA PRIMERA ETAPA (1 DE 3) DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN OJINAGA	25200687	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Ojinaga, Chih., México	Metros lineales	7,121.00	7,121.00	-	-	5,175,000.00	5,175,000.00	5,175,000.00	4,061,945.64	4,061,945.64	-	-	-	-	-	-	ING. PABLO ABES MUÑOZ	En Ejecución	Validado / Registrado avances	-	Sin observaciones
CHH200201707897	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1 ETAPA DE 3), EN CEROCAHUI, MPIO. DE URUQUE	26501018	Urrique	Cerocahui	Cerocahui, Chih., México	Metros	376.00	376.00	-	-	3,722,242.00	3,722,242.00	3,722,242.00	3,409,469.95	3,409,469.95	-	-	-	-	-	-	CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado / Registrado avances	IMPORTE VERIFICADOS, trimestre:2.0, usuario:marthafferob, fecha:2020-07-20	
CHH200201708054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamien	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ROCOROYOVO, MPIO. DE URUACHI	26600470	Uruachi	Rocorooyo	Rocorooyo, Chihuahua, México	Lote	1.00	1.00	-	-	4,494,635.00	4,494,635.00	4,494,635.00	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	IMPORTE VERIFICADOS, trimestre:2.0, usuario:marthafferob, fecha:2020-07-20		
CHH200101700407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	DIRECCION DE DESAROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DONDO EN SEMINARIO INTRODUCTORIO SECCION SAN JOSE	2020A700003	Chihuahua	Chihuahua	C. 44, Inalámbrica, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	461.53	461.53	-	-	906,197.41	906,197.41	1,331,181.60	1,331,181.60	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	-	Sin observaciones	
CHH200201708781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PROLONGACION EN CALLE LIBIA ENTRE GLORIETA DE AV ROMANZA Y GLORIETA DE CALLE CLUB DE LEONES(TRABAJOS ADICIONALES)	2019OP000059	Chihuahua	Chihuahua	Calle Libia, Chihuahua, Chih., México	Metros cúbicos	5,193.00	5,193.00	-	-	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	-	Sin observaciones		
CHH200101700420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Deportes y validad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	SEGUNDA ETAPA PAVIMENTACION DE TRAMOS AISLADOS DE CAMINO A MAJALCA DEL KM 28+100 AL KM 30+400(LA CUESTA)	2019OP000138	Chihuahua	Cumbres De Majalca	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros lineales	2,300.00	2,300.00	1,800.00	78.26	4,499,999.99	4,499,999.99	4,499,999.99	4,499,999.99	4,499,999.99	3,293,307.87	3,293,307.87	3,293,307.87	3,293,307.87	3,293,307.87	En Ejecución	Validado avances	-	Sin observaciones		
CHH200201708761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE GRADAS EN LIENZO CARRO UBICADO EN EL CHARCO	2020DR000034	Chihuahua	El Charco	El Charco, Chih., México	Metros Cuadrados	86.00	86.00	-	-	390,336.52	390,336.52	390,336.52	390,336.52	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	-	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		
				RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200201711310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	REHABILITACION CALLE FELIX U. GOMEZ ENTRE EJIDO Y FCO I MADERO		Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	Col Anáhuac, Chih., México	Metros Cuadrados	1,624.00	1,624.00	812.00	50.00	697,149.71	697,149.71	697,149.71	697,149.71	697,149.71	-	-	-		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH200201711321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	REHABILITACION AV. EJIDO ENTRE ALDAMA Y REFORMA	2017029	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	Col Anáhuac, Chih., México	Metros Cuadrados	2,880.00	2,880.00	1,008.00	35.00	1,060,446.71	1,060,446.71	1,060,446.71	1,060,446.71	1,060,446.71	-	-	-		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH200201711358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 9a ENTRE FCO I MADERO Y 16 SEPTIEMBRE	2017039	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	Col Anáhuac, Chih., México	Metros Cuadrados	992.00	992.00	527.76	53.20	226,288.22	226,288.22	226,288.22	226,288.22	226,288.22	118,901.48	118,901.48	118,901.48		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH200201711333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 7a. ENTRE AV. CUAUHTEMOC Y NICOLAS BRAVO	2017032	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	Col Obregón, Chih., México	Metros Cuadrados	7,453.99	7,453.99	1,118.10	15.00	2,656,232.37	2,656,232.37	2,656,232.37	2,656,232.37	2,656,232.37	-	-	-		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH200201711347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deportes y recreación	Municipio de Cuauhtémoc	Pavimentación Tenochtitlan entre 48a. 60a.	2017004	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Amp Lerdo, 31520 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	6,695.58	6,695.58	4,352.13	65.00	2,629,785.26	2,629,785.26	2,629,785.26	2,629,785.26	2,629,785.26	2,629,785.26	2,629,785.26	711,152.79	711,152.79	711,152.79		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200201711382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	Municipio de Cuauhtémoc	Reparación de Domo Esc. Primaria Carlos Fuentes	2017006	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Basaseachi, Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	80,272.00	80,272.00	80,272.00	80,272.00	80,272.00	80,272.00	80,272.00	80,272.00	80,272.00		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200201711208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Cultura y turismo	MUNICIPIO CUAUHTÉMOC	CERCA DE MALLA CICLONICA EN ESTADIO MONUMENTAL	2017010	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00	79,460.00		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200201711241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO EN ESCUELA JUSTO SIERRA	2017009	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Zona Centro, Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	364,390.90	364,390.90	364,390.90	364,390.90	364,390.90	364,390.90	364,390.90	364,390.90	364,390.90		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200201711269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Deporte	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	REPOSICION DE LAMINA EN CUBIERTA DE GRADAS PARQUE BEISBOL POLIDEPORTIVO	2017025	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	98.14	98.14	87.25	88.90	57,490.41	57,490.41	57,490.41	57,490.41	57,490.41	50,876.73	50,876.73	50,876.73		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH200201711300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	PAVIMENTACION CALLE LIBERTAD ENTRE DEPORTES Y 5 FEBRERO	2017027	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	1,140.80	1,140.80	924.05	81.00	492,988.98	492,988.98	492,988.98	492,988.98	492,988.98	401,508.97	401,508.97	401,508.97		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH200201701344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	PAVIMENTACION ACCESO AL CBTA 90	2017036	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Kilometro cuadrado	3,447.05	3,447.05	827.30	24.00	654,191.45	654,191.45	654,191.45	654,191.45	654,191.45	-	-	-		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH200201711389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	PAVIMENTACION CALLE SINALOA ENTRE 2a. Y 6a SEGUNDA ETAPA	2017047	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	269,067.60	269,067.60	269,067.60	269,067.60	269,067.60	132,025.98	132,025.98	132,025.98		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH200201701295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	MUNICIPIO DE JUAREZ	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ACADEMIA DE POLICIA, DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	2012001	Juárez	Juárez	Calle Monte Blanco, Sierra Vista, Cd Juárez, Chih., México	Estudio de preinversión	1.00	1.00	0.40	40.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	400,000.00	999,999.99	400,000.00	400,000.00	400,000.00	AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH20001701546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	MUNICIPIO DE JUAREZ	EQUIPOS PARA MEDIOS DE INFORMACION	2012002	Juárez	Juárez	Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico	Piezas	6.00	6.00	-	-	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH20001701595	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	MUNICIPIO DE JUAREZ	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2012006	Juárez	Juárez	Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico	Lote	1.00	1.00	-	-	34,543,038.00	34,543,038.00	34,543,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	Se cancela proyecto debido a que estamos fuera de tiempo para la adquisición de armas, trimestre 2.0, usuario:fabianreyes, fecha:2020-06-30	
CHH20001706548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	municipio de Juarez	Equipo de Clima para la Academia de Policia Municipal	2012027	Juárez	Juárez	Calle Monte Blanco, Chihuahua, México	Lote	1.00	1.00	-	-	4,891,647.77	4,891,647.77	4,891,647.77	4,891,647.70	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH20001706664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juarez	Trabajos complementarios para la construcción de edificio para aulas y auditorio y 1er. Etapa del edificio de comedor para la Academia de Policía Municipal	2012028	Juárez	Juárez	Calle Monte Blanco, Chihuahua, México	Lote	1.00	1.00	-	-	3,839,508.71	3,839,508.71	3,839,508.71	3,038,510.71	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH20001706762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	municipio de Juarez	Edificio para laboratorio en la Academia de Policía Municipal	2012029	Juárez	Juárez	Calle Monte Blanco, Chihuahua, México	Lote	1.00	1.00	-	-	6,014,339.00	6,014,339.00	6,014,339.00	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH20001706764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juárez	Construcción comedor en la Academia de Policia Municipal	2012030	Juárez	Juárez	Calle Monte Blanco, Chihuahua, México	Lote	1.00	1.00	-	-	5,246,487.67	5,246,487.67	5,246,487.67	5,246,487.67	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH20001706760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	municipio de Juárez	Construcción de la Plaza Cívica en la Academia de Policía Municipal	2012031	Juárez	Juárez	Calle Monte Blanco, Chihuahua, México	Lote	1.00	1.00	-	-	15,393,285.64	15,393,285.64	15,393,285.64	15,393,285.64	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH20001706819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juárez	Adecuaciones de los juzgados para su actualización al nuevo Sistema de Justicia Cívica	2012032	Juárez	Juárez	Calle 16 de Septiembre 1663, Bellavista, 32130 Cd Juárez, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	3,765,883.96	3,765,883.96	3,765,883.96	3,765,883.96	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH20001707285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, BASES PARA CONCRETO, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DTV0209D-10-2020	Ahumada	Las Playas	Ahumada, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.36	36.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	691,026.49	691,026.49	207,307.95	207,307.95	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH20001707586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	Educación	ICHIFE	J.N.JUSTO SIERRA (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DJN0186J-330-2020	Aldama		Unnamed Road, Chihuahua, México	Lote	1.00	1.00	0.48	48.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	520,333.59	520,333.59	156,100.07	156,100.07	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH20001707305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	Educación	ICHIFE	PRM. VENUSTIANO CARRANZA 2552 - REHABILITACIONES Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	C-CIEN-08EPR0585G-351-2020	Aldama	Chorreras	El Porvenir 8329, La Abundancia, Granjas la Abundancia, 32912 Juan Aldama, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.26	26.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	680,149.53	680,149.53	204,044.86	204,044.86	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH20001707666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	Educación	ICHIFE	J.N. MICHAEL ENDE - CONSTRUCCIÓN DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2225T-260-2020	Aldama	Juan Aldama	Coronado 100, Centro, 32910 Centro, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	527,527.38	527,527.38	158,258.21	158,258.21	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH20001707649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM	Infraestructura Educativa Básica	Educación	ICHIFE	J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DJN0161L-28-2020	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	San Guillermo (Santa Elena), Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.63	63.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	459,667.99	459,667.99	137,900.40	137,900.40	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS		FLUJO
CHH200201707711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ANDREA RODRIGUEZ QUIROGA (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2195P-236-2020	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	Calle Onix, Vista San Guillermo, San Guillermo (Santa Elena), Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.72	72.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	527,922.40	527,922.40	260,529.60	260,529.60		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200201707810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CARLOS MONTEMAYOR (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2238X-237-2020	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	B. Juárez 39, Centro, Santa Eulalia, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.70	70.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	527,988.71	527,988.71	158,396.61	158,396.61		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200201707185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE MARIA PONCE DE LEON 2200 - BARRA COUNDANTE	1910060	Chihuahua	Chihuahua	Lat. Río Colorado 25903, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	610.20	610.20	-	-	1,703,676.22	1,703,676.22	1,703,676.22	1,703,676.22	-	-	-	-		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200201707573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MATILDE PALMA PALMA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCC0314I-359-2020	Chihuahua	Chihuahua	Catedral de Chihuahua 3302, Predio la Cantera, Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,563.32	456,563.32	-	-		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200201707580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. AGUSTIN MELGAR 1009 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EJN0120K-285-2020	Chihuahua	Chihuahua	Calle Sinaloa 348, La Junta, 31304 Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	666,754.31	666,754.31	-	-		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200201707686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. PAULO FREIRE -CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2260Z-268-2020	Chihuahua	Chihuahua	Praderas de Madagascar, Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.69	69.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	457,384.87	457,384.87	137,215.46	137,215.46		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200201707695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. EBANI (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2186H-238-2020	Chihuahua	Chihuahua	Praderas de Alto Veldt 8, Praderas del Sol, Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.49	49.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	532,131.95	532,131.95	159,639.59	159,639.59		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200201707718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. DAVID ALFARO SIQUEIROS - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2197N-220-2020	Chihuahua	Chihuahua	Punta Los Bronces 10319, 31390 Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.54	54.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	453,135.67	453,135.67	135,940.70	135,940.70		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200201707827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. RUFINO TAMAYO (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2083L-246-2020	Chihuahua	Chihuahua	Calle Monte Pico, Quintas Carolinas I Etapa, Potreros I Etapa, Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.93	93.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	502,761.98	502,761.98	150,828.59	150,828.59		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200201708041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FRANCISCO VILLA 8112 - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08EJN0408M-229-2020	Chihuahua	Chihuahua	Paseos Del Brumby 9041, Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.80	80.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	501,088.92	501,088.92	150,326.67	150,326.67		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200201708047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1119 - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08EJN0113A-212-2020	Chihuahua	Chihuahua	Privada de Santos Fierro 7205, Cerro de la Cruz, Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.40	40.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	454,418.56	454,418.56	136,325.57	136,325.57		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200201708175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. LUIS URIAS BELDERRAIN 1348 - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08EJN0372O-254-2020	Chihuahua	Chihuahua	Cristóbal de Olib 523, San Felipe IV Etapa, 31203 Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.55	55.00	557,500.00	557,500.00	557,500.00	557,500.00	451,203.15	451,203.15	135,360.95	135,360.95		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200201712339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. PAULA ALEGRIA - 1 AULA DE 6 X 8 MTS. ADOSADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE 2.15 X 1.20 MTS	1910070	Chihuahua	Chihuahua	Calle Topolebampo 2802, Jorge Barousse, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	50.58	50.58	-	-	575,472.84	575,472.84	575,472.84	575,472.84	-	-	-	-		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA							
CHH200201712347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 1 AULA USAER (UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA ESCUELA REGULAR) DE 6 X 8 MTS	1910071	Chihuahua	Chihuahua	C. Canal de Suez 3617, Abraham González, 31105 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	-	-	700,513.33	700,513.33	700,513.33	700,513.33	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones							
CHH200201712362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 2 DE OCTUBRE - 1 AULA USAER (UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA ESCUELA REGULAR) DE 6 X 8 MTS	1910072	Chihuahua	Chihuahua	Calle Segunda #75, Cerro Cnel. II, Dos de Octubre, 31375 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	-	-	677,607.91	677,607.91	677,607.91	677,607.91	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones							
CHH200201712384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CREI LEOPOLDO ENRIQUEZ ORDOÑEZ - 1 AULA DE 6 X 8 MTS	1910073	Chihuahua	Chihuahua	México 45, Sacramento, Alamillo, Chih., México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	-	-	688,741.13	688,741.13	668,741.13	668,741.13	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	LISTO. ERROR DE DEDO YA SE CAMBIO POR EL MONTO CORRECTO, trimestre 2.0, usuario:danieleeholguin, fecha:2020-07-22							
CHH200201712445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CREI LEOPOLDO ENRIQUEZ ORDOÑEZ - 2 AULAS ADOSADAS DE 6 X 8 MTS	1910069	Chihuahua	Chihuahua	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	96.00	96.00	-	-	962,986.81	962,986.81	962,986.81	962,986.81	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones							
CHH200201707747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARÍA SOLEDAD MOTA VÁZQUEZ (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DIN2162X-241-2020	Chihuahua	Sierra Azul (La Colorada)	Sierra las Manzanas, Rinconada de la Sierra Azul, Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.55	55.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	513,552.04	513,552.04	154,065.61	154,065.61	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones								
CHH200201707176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 69 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 E.E. (8.10 X 8 MTS) DE ESTRUCTURA U1-C	1701889	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Fernando Suárez Coello 202, Zona Centro, 31500 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	129.60	129.60	-	-	1,670,910.45	1,670,910.45	1,070,910.45	1,070,910.45	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones							
CHH200201707592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. TRES CULTURAS (1RA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DIN2350R-328-2020	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Rosaldo Hernández 145, Emiliano Zapata, 31579 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.04	4.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	523,133.81	523,133.81	156,940.14	156,940.14	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones								
CHH200201707840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. OVIDIO DECROLY (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DIN0220K-243-2020	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Ignacio Ramírez 5370, Benito Juárez, 31540 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.19	19.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	527,777.86	527,777.86	158,333.36	158,333.36	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones								
CHH200201707850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. HELLEN KELLER (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DIN02233H-240-2020	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Plan de Ayala 455, Emiliano Zapata, 31579 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.27	27.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	531,944.08	531,944.08	159,583.22	159,583.22	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones								
CHH200201707878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. 8 DE MARZO (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DIN2191T-235-2020	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Vicente Guerrero 406, Zona Centro, 31500 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.01	1.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	530,734.64	530,734.64	159,220.39	159,220.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones								
CHH200201707994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. BENITO JUAREZ 1110 - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08EIN0106R-217-2020	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Manuel Ojina 418, Zona Centro, 31500 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.13	13.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	528,062.94	528,062.94	158,418.88	158,418.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones								
CHH200201707867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. PAULO FREIRE LIZASO CÁRDENAS - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DIN0910X-269-2020	Cuauhtémoc	Lázaro Cárdenas	Expropiación Petrolera 130, Lázaro Cárdenas, 31572 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.27	27.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	531,712.84	531,712.84	159,513.85	159,513.85	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones								
CHH200201707594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. J.N. FRIDA KAHLO (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DCC0303D-326-2020	Delicias	Colonia Revolución	Batalla de Hidalgo del Parral, Revolución, Delicias, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.30	30.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	524,635.97	524,635.97	157,390.79	157,390.79	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones								



INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH20020171292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CREI MIGUEL HIDALGO - REHABILITACIONES ELECTRICAS	2300252	Galeana	Colonia Lebarón	José M. Morelos, Hermenegildo Galeana, Chih., México	Metros lineales	778.80	778.80	-	-	1,630,200.62	1,630,200.62	1,630,200.62	1,630,200.62	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH200201707310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. GABRIEL TEPORAME - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1432K-355-2020	Guachochi	Guachochi	Arcoiris 1, Altavista, 33180 Guachochi, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	685,693.01	685,693.01	205,707.90	205,707.90	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH200201707328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FRANCISCO M PLANCARTE - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1019U-356-2020	Guachochi	Guachochi	33180, José María Morelos y Pavón 3, Centro, 33180 Guachochi, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	613,413.36	613,413.36	184,024.01	184,024.01	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH200201707607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ANA MARIA BERLANGA DE MARTINEZ - CONSTRUCCION DE AULA ADOASADA 751	C-CIEN-08DIN2355M-288-2020	Guachochi	Guachochi	Felipe Angeles 9, Centro, 33180 Guachochi, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	521,466.41	521,466.41	156,439.92	156,439.92	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH200201707348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MANUEL BERNARDO AGUIRRE - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR2548R-357-2020	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Nueva, El Palmito, Guadalupe y Calvo, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	612,976.96	612,976.96	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH200201707366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. GUILLERMO PRIETO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0160C-358-2020	Guadalupe y Calvo	Guadalupe Y Calvo	Lerdo, El Palmito, Guadalupe y Calvo, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	612,909.92	612,909.92	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH200201708176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARIA MONTESORI 1100 - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08EJN0033V-257-2020	Guazapares	Témoris	John F. Kennedy, Témoris, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	557,500.00	557,500.00	557,500.00	557,500.00	527,194.10	527,194.10	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH200201707169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ESCRITORES DE CHIHUAHUA - 3 AULAS DE 6 X 8 MTS	3708256	Juárez	Juárez	Bldv. Fundadores, Cerrada del Parque, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	144.00	144.00	-	-	1,506,225.79	1,506,225.79	1,506,225.79	1,506,225.79	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH200201707344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FRIDA KAHLO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR2491G-352-2020	Juárez	Juárez	Juana Barragán 2802, Cd Juárez, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.89	89.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	613,306.43	613,306.43	183,991.93	183,991.93	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200201707662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL ALEMAN - REHABILITACION DE SANITARIOS	C-CIEN-08DPR0328S-337-2020	Juárez	Juárez	Calle Fray García de San Francisco, Arroyo Colorado, Cd Juárez, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.25	25.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,083.45	688,083.45	206,425.04	206,425.04	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200201712417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. SIERRA VISTA - 1 AULA DE 6 X 8 MTS	3708279	Juárez	Juárez	Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	-	-	626,745.99	626,745.99	626,745.99	626,745.99	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH200201712429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA FEDERAL INDEPENDENCIA - 1 AULA ADOASADA DE 6 X 8 MTS	3708280	Juárez	Juárez	Calle Gardenias 143, Chamizal, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	-	-	491,595.95	491,595.95	491,595.95	491,595.95	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH200201707981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	FERNANDO MONTES DE OCA 1136 - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08EJN0025G-227-2020	Madera	Madera	Independencia 907, Centro, 31940 Madera, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.10	10.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	530,158.69	530,158.69	159,047.61	159,047.61	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO																											AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA						
CHH200201712324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3029 GUADALUPE VICTORIA - EDIFICIO C- PLANTA BAJA (ADMINISTRATIVO, TALLER DE COMPUTACION Y SANITARIOS), PLANTA ALTA (BIBLIOTECA, ZAULAS Y ESCALERA), EDIFICIO D: TALLER DE ESTRUCTURAS Y EDIFICIO E: TALLER DE ALIMENTOS CARNICOS	4000471	Madera	Madera	Calle Tercera 1409, Centro, 31940 Madera, Chih., México	Metros Cuadrados	641.12	641.12	-	-	11,143,907.36	11,143,907.36	11,143,907.36	11,143,907.36	-	-	-	-		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones						
CHH200201707920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JUAN JACOBO ROSSEAU - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN00412-250-2020	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.20	20.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	527,361.17	527,361.17	158,208.35	158,208.35		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones						
CHH200201707654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. HERMANAS AGAZZI - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DJN05411-328-2020	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Calle Ba 1712, 2 de Octubre, 32885 Ojinaga, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.53	53.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	523,000.94	523,000.94	156,900.28	156,900.28		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones						
CHH200201707615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JARDIN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DJN0073R-341-2020	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Hidalgo 35, Centro, 33580 Santa Bárbara, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	526,705.34	526,705.34	158,011.60	158,011.60		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones						
CHH200201707291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0512L-178-2020	Santa Isabel	San Miguel De Los Anchondo	Calle Centenario, Santa Isabel, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	610,286.52	610,286.52	-	-		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones						
CHH200201707289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JAIME NUNO 1051 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EJN0185U-177-2020	Santa Isabel	Santa Isabel	Victoria, Santa Isabel, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	760,984.29	760,984.29	228,295.29	228,295.29		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones						
CHH200201707300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO REGIONAL DE EDUC. INT. ANGEL TRIAS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPRO636Y-179-2020	Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Isabel, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	907,497.48	907,497.48	272,249.24	272,249.24		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones						
CHH200201707161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3054 JAIME TORRES BODET - EDIFICIO H- PLANTA ALTA: 2 AULAS DE 8.10 X 8 MTS, PLANTA BAJA: 3 ANEXOS (ADMINISTRATIVO DE 12.96 X 8 MTS, BODEGA DE 3.24 X 8 MTS Y CUBO DE ESCALERAS DE 4 X 8 MTS)	6200627	Saucillo	Saucillo	Las Varas, Chih., México	Metros Cuadrados	291.20	291.20	-	-	3,868,591.47	3,868,591.47	3,868,591.47	3,868,591.47	-	-	-	-		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones						
CHH200201707818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FERNANDO MONTES DE OCA (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN0061M-239-2020	Saucillo	Saucillo	Av. 10 12, Centro, 33620 Saucillo, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.43	43.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	530,000.00	530,000.00	159,000.00	159,000.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones						
CHH200201707618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CENTRO DE CASTELLANIZACION - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DCC0209Z-307-2020	Urique	San José Del Pinal	Principal, Urique, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	516,532.49	516,532.49	-	-		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones						
CHH200201710268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA BÁSICA FAM, COMPRA DE SILLAS PARA ALUMNADO	150020952	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza 803, Obrera, 31350 Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	1,200.00	1,200.00	-	-	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	395,328.00	-	-	-	METALES COMBINADOS, S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado / Registrado avances	COMPRA DE SILLA BINARIA 1200 UNIDADES PARA EDUCACION BÁSICA, trimestre:2.0, usuario:jorgeasist, fecha:2020-07-13						
CHH200201710277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA BÁSICA FAM, ADQUISICION DE EQ. PARA LABORATORIO	SHNPE0532020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle Mariano Jiménez 2002, Pacífico, Zona Centro II, 31020 Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	500.00	500.00	-	-	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	2,292,800.00	-	-	-		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones						
CHH200201710287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA BÁSICA FAM, COMPRA DE MOBILIARIO DIVERSOS ESC EDUC. BASICA	SHLPE0722020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle Nicolás Bravo 119, Bolívar, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	8,520.00	8,520.00	-	-	7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	-	-	-		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones						

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CHH200201711322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	Ichfe- Ut Paso del Norte	LABORATORIO PESADO Y EQUIPAMIENTO	2020PI	Juárez	Juárez	Calle del Rábano 10526, Puerto de Anapra, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Aula	1.00	1.00	-	-	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	12,689,738.63	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	ya quedó el ministrado. gracias. trimestre:2.0, usuario:joseasegurar, fecha:2020-07-23									
CHH200201712472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR FAM	M001/193/2020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. Tecnológico, Deportistas, Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	100.00	100.00	-	-	6,496,613.00	6,496,613.00	6,496,613.00	3,297,612.84	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones									
CHH200201701144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA II	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RAMO 33 INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCION Y SEGUIMIENTO BARRA PERIMETRAL	M001/194/2020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. de las Industrias 11101, Revolución, 31130 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	1,800.00	1,800.00	-	-	2,032,399.00	2,032,399.00	2,967,601.00	1,506,323.24	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 1800 MTS CUADRADOS, trimestre:2.0, usuario:jorgeaalaf, fecha:2020-07-02									
CHH200201710502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	ADECUACION Y MEJORAS DEL EDIFICIO D DEL IIT	23708273	Juárez	Chihuahua	Av. Independencia 1007, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Metros	1.00	1.00	-	-	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,150.00	11,577,575.00	23,155,150.00	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones									
CHH200201712474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Politécnica de Chihuahua	Adquisición de laboratorio de aeronáutica		Chihuahua	Chihuahua	Acceso Universidad Politécnica de Chihuahua, Chihuahua, México	Equipamiento	1.00	1.00	0.01	1.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	4,060,716.36	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	El proyecto de adquisición de laboratorio de aeronáutica para la Universidad Politécnica de Chihuahua se encuentra en elaboración de documentación para proceso de licitación pública internacional correspondiente. La meta es adquirir 2(un) laboratorio que comprende varias partidas (equipos), sin embargo todas ellas se conjuntaran en un mismo proceso licitatorio, motivo por el cual no es posible reportar avances al cierre del trimestre que se informa. trimestre:2.0, usuario:dolorregulivar, fecha:2020-07-15									
CHH200101701879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE LAS CARRERAS Y OFICINAS	N/D	Guachochi	Alamo, Guachochi, Chih., México	Equipamiento	90.00	90.00	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2,537,947.73	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones										
CHH200201707152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	universidad tecnológica de Paquimé	Equipamiento especializado		Casas Grandes	Casas Grandes	Primera 1805, Esperanza, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Mobiliario y equipo	263.00	263.00	-	-	2,520,521.97	2,520,521.97	2,250,251.97	1,279,390.60	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones									
CHH200101701732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	Mobiliario y Equipo para Edificios		Hidalgo del Parral	La Esmeralda	Unnamed Road, Chih., México	Mobiliario y equipo	100.00	100.00	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2,537,947.73	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH200201711115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	BODEGA DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUÁREZ	23708275	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle Mall 306, Praderas de Leon, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	1,332.00	1,332.00	-	-	14,543,910.00	14,543,910.00	14,543,910.00	8,714,273.56	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones									
CHH200201710994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DE LA FEM	23708255	Gobierno de la Entidad	Delicias	Av. Tecnológico, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	3,132.75	3,132.75	-	-	20,140,222.08	20,140,222.08	20,140,222.08	12,069,247.24	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones									
CHH200201711078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ADECUACIONES DEL EDIFICIO OCRA	23708232	Gobierno de la Entidad	Juárez	Bvrd Zaragoza 666, Moretos II, 32573 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	2,850.00	2,850.00	-	-	480,967.00	480,967.00	480,967.00	290,042.89	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones									
CHH200201711084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y ACCESO A LA FEM	23708231	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Aserraderos, Mirador, Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	275.00	275.00	-	-	2,687,400.00	2,687,400.00	2,687,400.00	1,610,387.36	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones									
CHH200201711093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2DA ETAPA DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN	21910058	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Durango 738, 15 de Mayo, 32573 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	2,082.00	2,082.00	-	-	14,596,902.00	14,596,902.00	14,596,902.00	8,744,576.54	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones									

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH200201711139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ESTACIONAMIENTO FISCALIA ZONA NORTE ZDA ETAPA	23708274	Gobierno de la Entidad	Juárez	Eje Vial Juan Gabriel 109. Eje Juan Gabriel, Fortín de la Soledad 846, Morelos I, 32573 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados/ Metros lineales	4285/ 577.39	4285 / 577.39	0/0	0/0	19,801,611.00	19,801,611.00	19,801,611.00	11,861,455.32	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	-	-	Sin observaciones
CHH200201711184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	CERESO 3 BARDA Y ESCLUSA	23708230	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Barranco Azul, Toribio Ortega, Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	101.00	101.00	-	-	1,156,167.00	1,156,167.00	1,156,167.00	539,054.03	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	-	-	Sin observaciones
CHH200201711197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	CERESO 3 SEGUNDA ETAPA DE AMPLIACIÓN	23708254	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Barranco Azul, Toribio Ortega, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	728.96	728.96	-	-	13,773,787.00	13,773,787.00	13,773,787.00	6,425,468.29	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	-	-	Sin observaciones
CHH200201708801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION ADQUISICION DE TECNOLOGIA	2020SE000013	Chihuahua	Chihuahua	Av. Homero 500, Revolución, 31135 Chihuahua, Chih., México	Piezas	114.00	114.00	-	-	2,220,045.00	2,220,045.00	2,220,045.00	1,158,018.00	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	-	-	Sin observaciones
CHH200201708826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION ADQUISICION DE TECNOLOGIA ADQUISICION DE TABLET ELECTRONICA Y ESCANER	2020SE000013	Chihuahua	Chihuahua	Av. Homero 500, Revolución, 31135 Chihuahua, Chih., México	Piezas	114.00	114.00	-	-	2,220,045.00	2,220,045.00	2,220,045.00	1,158,018.00	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	se cancela por ser gasto corriente, trimestre:2.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2020-07-22, obs2: observación:se modifica el aprobado y la fuente de financiamiento, trimestre:2.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2020-07-23		
CHH200101702850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA DE BALIZAMIENTO (PROXIMIDAD)		Delicias	Delicias	Delicias, Chih., México	Vehículos	2.00	2.00	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	ya se modifico a nivel ejercicio del gasto, trimestre:2.0, usuario:karendescapitag, fecha:2020-07-20		
CHH200101702854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA DE BALIZAMIENTO		Delicias	Delicias	Delicias, Chih., México	Vehiculos	2.00	2.00	-	-	316,595.00	316,595.00	316,595.00	316,595.00	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	ya se modifico en ejercicio del gasto, trimestre:2.0, usuario:karendescapitag, fecha:2020-07-20		
CHH200101702936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública		Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	MATERIALES PARA INTERVENCION- MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA		Delicias	Delicias	Delicias, Chih., México	Estudio de preinversión	1.00	-	-	-	42,500.00	42,500.00	42,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	ESTE PROYECTO SE CANCELO DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19, trimestre:2.0, usuario:karendescapitag, fecha:2020-07-15		
CHH200101702959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública		Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO PARA INTERVENCION- EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		Delicias	Delicias	Delicias, Chih., México	Estudio de preinversión	1.00	-	-	-	21,000.00	21,000.00	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	ESTE PROYECTO SE CANCELARA DEBIDO A QUE HUBO UNA REPROGRAMACION POR LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID 19, trimestre:2.0, usuario:karendescapitag, fecha:2020-07-15		
CHH200101702965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública		Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO PARA INTERVENCION- OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		Delicias	Delicias	Delicias, Chih., México	Estudio de preinversión	1.00	-	-	-	116,500.00	116,500.00	116,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	ESTE PROYECTO SE CANCELARA DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19, trimestre:2.0, usuario:karendescapitag, fecha:2020-07-15		
CHH200101702979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública		Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	MEJORAMIENTO-PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		Delicias	Delicias	Delicias, Chih., México	Estudio de preinversión	1.00	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	ESTE PROYECTO SE CANCELARA DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19, trimestre:2.0, usuario:karendescapitag, fecha:2020-07-15		
CHH200101702986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública		Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	MEJORAMIENTO-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		Delicias	Delicias	Delicias, Chih., México	Estudio de preinversión	1.00	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	ESTE PROYECTO SE CANCELO POR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19, trimestre:2.0, usuario:karendescapitag, fecha:2020-07-15		
CHH200101702989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública		Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	MEJORAMIENTO-CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		Delicias	Delicias	Delicias, Chih., México	Estudio de preinversión	1.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	ESTE PROYECTO SE CANCELARA DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19, trimestre:2.0, usuario:karendescapitag, fecha:2020-07-15		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CHH200101702994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública		Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	MEJORAMIENTO -MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		Delicias	Delicias	Delicias, Chih., México	Estudio de preinversión	1.00	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada		ESTE PROYECTO SE CANCELARA DEBIDO A QUE HUBO REPROGRAMACION POR LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID 19, trimestre:2.0, usuario:karendescapitag, fecha:2020-07-15
CHH200101702997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública		Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	MEJORAMIENTO-OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		Delicias	Delicias	Delicias, Chih., México	Estudio de preinversión	1.00	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada		ESTE PROYECTO SE CANCELO POR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19, trimestre:2.0, usuario:karendescapitag, fecha:2020-07-15
CHH200101702881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública		Seguridad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	2020-FORTASEG-03	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Av. A. Ortiz Mena, Centro, Hidalgo del Parral, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	-	-	7,392,532.00	7,392,532.00	7,392,532.00	5,914,025.60	2,748,000.00	2,748,000.00	2,748,000.00	2,748,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH200101701378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR	001	Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih., México	Estudio de preinversión	1.00	1.00	-	-	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada		SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperez, fecha:2020-07-21,	
CHH200101701381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	JÓVENES EN PREVENCIÓN	002	Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih., México	Estudio de preinversión	1.00	1.00	-	-	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada		SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperez,
CHH200101701384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO	003	Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih., México	Estudio de preinversión	1.00	1.00	-	-	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada		SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperez, fecha:2020-07-21, o
CHH200101701402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	CULTURA DE PAZ, LEGALIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	004	Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih., México	Estudio de preinversión	1.00	1.00	-	-	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada		SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperez, fecha:2020-07-21, obs2:
CHH200101701410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA (ASPIRANTES)	005	Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	500.00	500.00	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada		SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperez, fecha:2020-07-21,	
CHH200101701424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL	006	Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	250.00	250.00	-	-	6,750,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada		SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperez, fecha:2020-07-21,
CHH200101701430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	EVALUACIÓN A LOS ASPIRANTES A INSTRUCTOR EVALUADOR	007	Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	5.00	-	-	-	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada		SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperez, fecha:2020-07-21,
CHH200101702562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	CODERAS TÁCTICAS	008	Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	225.00	225.00	-	-	182,250.00	182,250.00	94,770.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada		SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperez, fecha:2020-07-21,
CHH200101702568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCIÓN ESCOLAR (SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN)	009	Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	1.00	1.00	-	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada		SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperez, fecha:2020-07-21,
CHH200101702573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	JÓVENES EN PREVENCIÓN	010	Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	1.00	1.00	-	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada		SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperez, fecha:2020-07-21,

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES									
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA											
CHH200101702577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	VIOLENCIA FAMILIAR (SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN)	011	Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	1.00	1.00	-	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21,				
CHH200101702580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	CULTURA DE PAZ (SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN)	012	Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	1.00	1.00	-	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21,		
CHH200101702581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	EVALUACIONES CONTROL DE CONFIANZA (PERMANENCIA)		Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	500.00	500.00	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21,			
CHH200101702583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	EQUIPO ANTIMOTIN	014	Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	150.00	150.00	-	-	1,166,400.00	1,166,400.00	1,034,208.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	SE SOLICITA SU CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21,		
CHH200101702588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	RODILLERAS TACTICAS	016	Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	225.00	225.00	-	-	206,550.00	206,550.00	108,324.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21,	
CHH200101702595	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GOOGLES TÁCTICS	017	Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	225.00	225.00	-	-	272,682.00	272,682.00	143,016.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21,	
CHH200101702597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GUANTES TÁCTICOS	018	Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	225.00	225.00	-	-	189,540.00	189,540.00	98,580.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21,	
CHH200101702599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	ESCUDO BALÍSTICO	019	Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	13.00	13.00	-	-	316,882.80	316,882.80	365,640.00	183,900.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21,
CHH200101702602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	CAMISOLA		Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	4,918.00	4,918.00	-	-	5,906,026.20	5,906,026.20	5,906,026.20	5,906,026.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21,	
CHH200101702605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PANTALÓN	021	Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	4,918.00	4,918.00	-	-	5,577,012.00	5,577,012.00	5,577,012.00	5,577,012.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21,	
CHH200101702606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	BOTA		Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	2,459.00	2,459.00	-	-	3,983,580.00	3,983,580.00	3,983,580.00	3,983,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21,	
CHH200101702609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PLAYERA	023	Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 578, Morelos III, 32574 Cd Juárez, Chih., México	Piezas	500.00	500.00	-	-	108,500.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	SE SOLICITA CANCELACIÓN POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21,
CHH2000101702576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	FORMACIÓN CONTINUA (JUSTICIA CÍVICA)	024	Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 940, Cd Juárez, Chih., México	Piezas	267.00	267.00	-	-	667,500.00	667,500.00	667,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	ESTE RUBRO ES GASTO DE INVERSIÓN, trimestre:2.0, usuario:juanaperezh, fecha:2020-07-21

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																												AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA													
CHH200201705277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	FORMACIÓN CONTINUA (FORMACIÓN MANDOS)		Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 948, Cd Juárez, Chih., México	Piezas	15.00	15.00	-	-	195,000.00	195,000.00	195,000.00	-	-	-	-	-		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones													
CHH17170200896310	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	obras publicas	Construcción De 739.20 M2 De Concreto Hidráulico De Calle Ramírez De La Calle 11a A La Calle Insurgentes, En Ciudad Juan Aldama, Chihuahua/2017-03-02-0096	2017-03-02-0096	Aldama	CALLE RAMÍREZ DE LA CALLE 11A A LA CALLE INSURGENTES, EN CIUDAD JUAN ALDAMA,	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	570,253.00	570,253.00	570,253.00	570,253.00	570,253.00	570,253.00	570,253.00	570,253.00	570,253.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Terminado	Validado avances	Sin observaciones													
CHH17170200903391	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	Construcción Del Puento Gato Negro A Base De Cajones De Concreto Hidraulico Para Una Superficie De 554.95 M2 En La Localidad De Alta Vista.	21100881	Gobierno de la Entidad	Alta Vista	ALTA VISTA, CAMARGO	Metros Cuadrados	1.00	554.95	554.95	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,999,999.96	9,999,999.96	9,999,999.96	9,999,999.96	9,999,999.96	9,999,999.96	9,999,999.96	Teporaca Constructora S.A. de C.V.	Terminado	Validado avances	folio antiguo se mando cancelar desde hace 3 trimestres, trimestre:2.0, usuario:cesarrochoat, fecha:2020-06-11, obs2: observación:ministrado a la entidad en 2017 y 2018, trimestre:2.0, usuario:magallivillas, fecha:2020-07-24												
CHH00170200896318	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	P.M. MADERA	Pavimento Por Concreto Hidráulico De Once Calles Con Una Totalidad De 12,631 M2 En El Municipio De Madera Localidad Madera/2017-03-17-0105	2017-03-17-0105	Madera	-	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	8,737,000.00	8,737,000.00	8,737,000.00	8,737,000.00	8,737,000.00	8,737,000.00	8,737,000.00	8,737,000.00	8,737,000.00	8,737,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones													
CHH00180101071555	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construcción De 739.20 M2 De Concreto Hidráulico De Calle Ramírez De La Calle 11a A La Calle Insurgentes, En Ciudad Juan Aldama, Chihuahua / 2017-03-02-0096	2017-03-02-0096	Aldama	No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	570,253.00	570,253.00	570,253.00	570,253.00	570,253.00	570,253.00	570,253.00	570,253.00	570,253.00	570,253.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones													
CHH190301569037	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio	Rehabilitación integral de 12,958 metros cuadrados del parque deportivo Revolución en Santa Rosalía de Camargo, municipio de Camargo, Chihuahua.	429-2018	Camargo	Sainaguchi (La Garita)	Francisco I. Madera, San Andrés, Chih., México	Metros Cuadrados	12,958.00	12,958.00	12,958.00	100.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,196,940.00	DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL, S. DE R.L. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones													
CHH00180101070049	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Reconstrucción De La Carretera Cuahtémoc - El Mimbres Del Km 1 + 500 Al 13 + 000, En Los Municipios De Cuahtémoc Y Cusiuhuiachi De Una Longitud De 11.5 Km. / 2017-03-26-0443	2017-03-26-0443	Gobierno de la Entidad	No se registró dirección	Otros	1.00	80,500.00	80,500.00	100.00	12,130,000.00	12,130,000.00	12,129,999.98	12,129,999.98	12,129,999.98	12,129,999.98	12,129,999.98	12,129,999.98	12,129,999.98	12,129,999.98	PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	Terminado	Validado avances	folio antiguo y se ha mandado 3 trimestres a cancelar, trimestre:2.0, usuario:cesarrochoat, fecha:2020-06-11												
CHH00180101070811	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construcción Del Puente Guamuchil De 306 M2 Sobre El Rio Batopilas, De Tres Claros Con Una Longitud De 76.5m Y Un Ancho De 4m, En El Municipio De Batopilas. / 2017-03-26-0441	2017-03-26-0441	Gobierno de la Entidad	No se registró dirección	Otros	1.00	306.00	306.00	100.00	18,000,000.00	18,000,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	16,077,112.25	16,077,112.25	16,077,112.25	16,077,112.25	16,077,112.25	16,077,112.25	GEXIQ S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones												
CHH190301570403	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Municipio de Juárez	Acondicionamiento de 994 m2 de parque público ubicado en la calle Lucero esquina con Juan de Bolonia, a partir de construcción de área infantil, equipamiento fijo y mejora del alumbrado público en Parajes del Sol, en la cabecera municipal de Juárez, Chihuahua.	1814161	Juárez	Calle Pradera del Nogal, Praderas de los Álamos, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	994.00	994.00	954.50	96.03	2,379,469.00	2,379,469.00	2,377,599.51	1,427,681.00	2,377,599.51	2,202,948.96	2,202,948.96	1,427,681.00	1,427,681.00	PALERMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones													
CHH00180101070323	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Cubierta Metalica En Escuela Guadalupe Ahumada / 2016-03-17-05	2016-03-17-05	Madera	No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,232,002.38	1,232,002.38	1,232,002.38	1,232,002.38	1,232,002.38	1,232,002.38	1,232,002.38	1,232,002.38	1,232,002.38	1,232,002.38	Terminado	Validado avances	Sin observaciones													
CHH00180101070655	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Ampliación Elctrica Arrollo Amplo 2 / 2016-03-17-03	2016-03-17-03	Madera	No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones													
CHH00180101070784	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Encementado De Calle Ahumada / 2016-03-17-04	2016-03-17-04	Madera	No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	4,585,000.00	4,585,000.00	4,585,000.00	4,585,000.00	4,585,000.00	4,585,000.00	4,585,000.00	4,585,000.00	4,585,000.00	4,585,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones													
CHH00180101070785	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Ampliación Elctrica Arrollo Amplo 1 / 2016-03-17-02	2016-03-17-02	Madera	No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones													

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CHH00180101071146	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Ampliación Eléctrica De Lienzo Charro Y Arena De Rodeo / 2016-03-17-01	2016-03-17-01	Madera		No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,675,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00		Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH00180101071220	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Pavimento Por Concreto Hidráulico De Once Calles Con Una Totalidad De 12,631 M2 En El Municipio De Madera Localidad Madera / 2017-03-17-0105	2017-03-17-0105	Madera		No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	8,737,000.00	8,737,000.00	8,737,000.00	8,737,000.00	8,737,000.00	8,737,000.00	8,737,000.00	8,737,000.00	8,737,000.00	EBEDEL GONZÁLEZ CORDOVA	Cancelado	Cancelación validada	FOLIO DUPLICADO, trimestre:2.0, usuario:moeavargas, fecha:2020-07-22				
CHH00180201135042	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Rehabilitación De Gimnasio Auditorio Municipal Con 1470 M2 De Construcción, Que Incluye: 902 M2 De Aplanado En Muros, Iluminación Interior Y Exterior, 650m2 De Rehabilitación De Duela, Creación De 51m2 De Foro Para Usos Múltiples Y 1335 M2 De Panel Multytecho En Techumbre, En La Localidad De Santa Bárbara, Municipio De Santa Bárbara, En El Estado De Chihuahua. / 2018-03-23-0443	2018-03-23-0443	Santa Bárbara		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	8,780,073.00	8,780,073.00	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	7,137,848.19	CARLOS ENRIQUE GARCIA TERRAZAS	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH00180201135062	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Rehabilitación De Plaza Juárez Con Recubrimientos Pétreos, Concreto Hidráulico, Mobiliario Urbano Y Asta Bandera Para Eventos Cívicos, Interviniendo Un Área De 669m2, En La Localidad De Santa Bárbara, Municipio De Santa Bárbara En El Estado De Chihuahua. / 2018-03-23-0441	2018-03-23-0441	Santa Bárbara		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	7,240,041.00	7,240,041.00	7,240,041.00	7,240,041.00	7,141,440.25	7,141,440.25	7,141,440.25	5,462,820.60	HERMENEJILDO BUSTILLOS ESCALANTE	En Ejecución	Validado avances	EL MONTO APROBADO ES DE \$7'240,041.00, ESTA OBRA AUN NO SE FINICITA POR QUE ESTA SIENDO AUDITADA Y AUN NO SE LIBERA, trimestre:2.0, usuario:josemolinab, fecha:2020-07-20					
CHH00180201135073	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Rehabilitación De Vialidades Con Concreto Hidráulico Y Pórfido, Superficie De 1,333 M2 De Intervención En Los Tramos De Calle Plaza Juárez, 2 De Abril, Nicolás Bravo Y Miguel Negrete, En El Centro De La Localidad De Santa Bárbara, Municipio De Santa Bárbara, En El Estado De Chihuahua. / 2018-03-23-0442	2018-03-23-0442	Santa Bárbara		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	9,529,065.00	9,529,065.00	9,529,065.00	9,529,065.00	9,433,227.82	9,433,227.82	9,433,227.82	7,532,925.81	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DUVA, S.A. DE C.V.	En Ejecución	Validado avances	ESTA OBRA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE LIBERAR POR AUDITORIA POR LO QUE NO SE HA FINICITADO Y EL MONTO APROBADO ES \$9'529,065.00, QUEDANDO SALDO PENDIENTE DE PAGAR O REINTEGRAR, trimestre:2.0, usuario:josemolinab, fecha:2020-07-20					
CHH2000101702522	FIDEICOMISOS	Acción	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública		Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZAS	2020SE000005	Chihuahua	Chihuahua	Av. Homero 500, Complejo Industrial Chihuahua, 31109 Chihuahua, Chih., México	Estudio de preinversión	800.00	800.00	-	-	6,400,000.00	6,400,000.00	5,200,000.00	5,120,000.00	-	-	-	-		Cancelado	Cancelación validada	se cancela por ser gasto corriente, trimestre:2.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2020-07-22					
CHH2000101702534	FIDEICOMISOS	Acción	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública		Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES FORMACION DE MANDO	2020SE000008	Chihuahua	Chihuahua	Av. Homero 500, Complejo Industrial Chihuahua, 31109 Chihuahua, Chih., México	Estudio de preinversión	1.00	1.00	-	-	650,000.00	650,000.00	650,000.00	520,000.00	-	-	-	-		Cancelado	Cancelación validada	se cancela por ser gasto corriente, trimestre:2.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2020-07-22					
CHH2000101702800	FIDEICOMISOS	Adquisición	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA UNIFORMES	2020SE000007	Chihuahua	Chihuahua	Av. Homero 500, Complejo Industrial Chihuahua, 31109 Chihuahua, Chih., México	Piezas	9,480.00	9,480.00	-	-	17,522,168.00	17,522,168.00	17,522,168.00	14,041,734.40	-	-	-	-		Cancelado	Cancelación validada	se cancela por ser gasto corriente, trimestre:2.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2020-07-22					
CHH2000101702808	FIDEICOMISOS	Adquisición	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2020SE000010	Chihuahua	Chihuahua	Av. Homero 500, Complejo Industrial Chihuahua, 31109 Chihuahua, Chih., México	Piezas	200,000.00	200,000.00	-	-	1,437,000.00	1,437,000.00	1,437,000.00	1,149,600.00	-	-	-	-		Cancelado	Cancelación validada	se cancela por ser gasto corriente, trimestre:2.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2020-07-22					
CHH2000101702812	FIDEICOMISOS	Acción	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública		Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	BECAS PARA APARANTES	2020SE000006	Chihuahua	Chihuahua	Av. Homero 500, Complejo Industrial Chihuahua, 31109 Chihuahua, Chih., México	Estudio de preinversión	150.00	150.00	-	-	4,050,000.00	4,050,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	-	-	-	-		Cancelado	Cancelación validada	se cancela por ser gasto corriente, trimestre:2.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2020-07-22					
CHH2000101702816	FIDEICOMISOS	Acción	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública		Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES FORMACION DE MANDO	2020SE000009	Chihuahua	Chihuahua	Av. Homero 500, Complejo Industrial Chihuahua, 31109 Chihuahua, Chih., México	Equipo de seguridad	1.00	1.00	-	-	72,000.00	72,000.00	72,000.00	57,600.00	-	-	-	-		Cancelado	Cancelación validada	se cancela por ser gasto corriente, trimestre:2.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2020-07-22					
CHH2000101702826	FIDEICOMISOS	Adquisición	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION BASE DE DATOS TABLETA ELECTRONICA Y ESCANER	2020SE000013	Chihuahua	Chihuahua	Av. Homero 500, Complejo Industrial Chihuahua, 31109 Chihuahua, Chih., México	Piezas	114.00	-	-	-	2,220,045.00	2,220,045.00	2,220,045.00	1,158,018.00	-	-	-	-		Cancelado	Cancelación validada	SE CANCELA POR CAMBIO DE META POR EL COVID19, trimestre:2.0, usuario:lorenagabaldonr, fecha:2020-07-07,					
CHH00170300912922	ESTATAL	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Construcción De Rd Durazno De Abajo - 134384	134384	Guadalupe Y Calvo	El Durazno de Abajo	RANCHERIA EL DURAZNO DE ABAJO, EL DURAZNO DE ABAJO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL ROSAL Y CAMINO EL MANZANO, CAMINO LAS CUEVITAS R	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	4,051,201.00	2,025,600.50	0.01	2,025,600.50	2,025,600.50	2,025,600.50	2,025,600.50	2,025,600.50	2,025,600.50		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				



DETALLE DE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS			ESTATUS			FLUJO			OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA										
CHH00170300913309	ESTATAL	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Construccion De Rd El Tigre - 134396	134396	Guadalupe y Calvo	Tigre de San Rafael (Rincón del Tigre)	RANCHERIA TIGRE DE SAN RAFAEL, TIGRE DE SAN RAFAEL (RINCÓN DEL TIGRE), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL NARANJITO Y CAMINO LOS ESPINO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,229,086.00	1,614,543.00	1,614,543.00	1,614,543.00	1,614,543.00	1,614,543.00	1,614,543.00	1,614,543.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CHH00170300913490	ESTATAL	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Construcción De Rd Buenavista - 134417	134417	Guadalupe y Calvo	Buenavista	RANCHERIA BUENAVISTA, BUENAVISTA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SANTA RITA Y CAMINO EL ARENAL, CAMINO RANCHO VIEJO RED ELÉCTRICA CONS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,809,970.00	904,985.00	904,985.00	904,985.00	904,985.00	904,985.00	904,985.00	904,985.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CHH190401633263	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	MUNICIPIO CHINIPAS	SISTEMA BOMBEO AGUAS NEGRAS EN EL LIMON - 216576	216576	Chinipas	El Limón	RANCHERIA EL LIMÓN, 33364 EL LIMÓN, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ACHINIPAS Y CAMINO RIO, CALLE MORELOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL RIO Y CAMINO PRINCIPAL EN ESTA LOCALIDAD DE EL LIMON	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,156,807.50	2,621,622.86	2,621,622.86	2,535,184.64	2,535,184.64	2,535,184.64	2,535,184.64	2,535,184.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CHH190401661676	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE THOAYANA - 272693	272693	Guadalupe y Calvo	Thoayana	PUEBLO THOAYANA, 33487 THOAYANA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SAN JUAN NEPOMUCENO Y CAMINO BASONOPA, CAMINO BASONOPA DE LOS ORNELAS SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA SECCIÓN DE THOAYANA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,049,963.70	1,552,963.70	1,552,963.70	497,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CHH190401665734	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CALABAZAS - 278357	278357	Guadalupe y Calvo	Calabazas	RANCHERIA CALABAZAS, 33485 CALABAZAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SANTA ROSALIA DE NAVOGAME Y CAMINO CASA BLANCA, CAMINO NAVOGAME SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE CALABAZAS A UN COSTADO DE LA LOCALIDAD DE NABOGAME	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,049,963.70	1,552,963.70	0.01	497,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CHH190401597500	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO MIGUEL MENDES EN EL ALAMO - 225678	225678	Ignacio Zaragoza	El Álamo	RANCHERIA EL ALAMO, 00000 EL ALAMO, IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO MADERO Y VEREDA LABORES ARRIBA, CAMINO LABORES ABAJO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO SALIDA A MADERO ENTRE LABORES DE ARRIBA Y LABORES DE ABAJO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	10,791.50	10,791.50	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CHH190401639248	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO JUAN PORRAS - 230363	230363	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CALLE DELICIAS CIUDAD IGNACIO ZARAGOZA, 31920 IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ESTADOS UNIDOS Y CALLE CANADA, CALLE CAMARGO ESTA ENTRECANADA Y USA PASANDO LA CAMARGO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	10,791.50	10,791.50	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CHH190401633960	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUQUE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PARA LA LOCALIDAD DE AREPONAPUCHI, - 219889	219889	Urique	Areponapuchi	RANCHERIA AREPONAPUCHI, 33435 AREPONAPUCHI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE AREPONAPUCHI EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	Metros lineales	3,900.00	3,900.00	3,900.00	100.00	10,636,507.56	5,318,253.78	5,318,253.78	5,318,253.78	5,318,253.78	5,318,253.78	5,318,253.78	5,318,253.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CHH190401633984	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUQUE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL METATE EN EL MUNICIPIO DE URUQUE, CHIH. - 219985	219985	Urique	El Metate	RANCHERIA EL METATE, 00000 EL METATE, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA COMUNIDAD ALEADA DE LACABECERA MUNICIPAL LA CUJAL LLEVA POR NOMBRE DE EL METATE EN EL MUNICIPIO DE URUQUE CHIH.	Metros lineales	2,079.00	2,079.00	2,079.00	100.00	6,696,909.02	5,218,145.41	5,218,145.41	3,478,763.61	3,478,763.61	3,478,763.61	3,478,763.61	3,478,763.61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CHH190401633015	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUQUE	REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES 1, 2 Y 3, EN LA LOCALIDAD DE URUQUE - 244184	244184	Urique	Urique	CALLE CAMUCHIN PUEBLO URUQUE, 33420 URUQUE, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DEL PUEBLO	Metros lineales	8,958.50	8,958.50	8,958.50	100.00	9,186,450.38	4,593,225.19	4,593,225.19	4,593,225.19	4,593,225.19	4,593,225.19	4,593,225.19	4,593,225.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CHH190401633865	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUQUE	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EXISTENTE DE 3219 MTS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD DE URUQUE - 244591	244591	Urique	Urique	CALLE CAMUCHIN PUEBLO URUQUE, 33420 URUQUE, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALE CAMUCHIN EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	494,453.82	247,226.91	247,226.91	247,226.91	247,226.91	247,226.91	247,226.91	247,226.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CHH190401633869	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUQUE	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL EXISTENTE DE 30.15X18.10 MTS Y AREA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 245006	245006	Urique	San Rafael	PUEBLO SAN RAFAEL, 33430 SAN RAFAEL, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,199,600.23	351,122.99	351,122.99	351,122.99	351,122.99	351,122.99	351,122.99	351,122.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CHH190401597538	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO MONSERRAT GARCIA EN MORELOS - 226006	226006	Ignacio Zaragoza	Morelos	EIDO MORELOS, 31922 MORELOS, IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LABOR Y CAMINO ARROYO, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA ESTA ENTRE ARROYO Y LA LABOR PASANDO ENTRONQUE	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	10,791.50	10,791.50	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
				RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH190401597909	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO EFRAIN PEREZ EN BARRIO OJINAGA - 228119	228119	Ignacio Zaragoza	Barrio Ojinaga	BARRIO OJINAGA, 0000 BARRIO OJINAGA, IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE HILARIO FIERRO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE PRIMERA ESTA EN HILARIO FIERROY GUILLERMO PRIETO PASANDO LA PRIMERA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	10,791.50	10,791.50	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401597913	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO ISRAEL VARELA EN BARRIO OJINAGA - 228145	228145	Ignacio Zaragoza	Barrio Ojinaga	CALLE OJINAGA BARRIO IGNACIO ZARAGOZA, 31920 BARRIO OJINAGA, IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OJINAGA Y CALLE BOLIVIA, CALLE CHILE ESTA ENTRE CALLE OJINAGA Y BOLIVIA PASANDO LA CHILE	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	10,791.50	10,791.50	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401597971	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO ATOCHA HERNADES EN BARRIO AZTECA - 228426	228426	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	BARRIO IGNACIO ZARAGOZA, 31920 IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEPTIMA, CALLE INDEPENDENCIA ESTA ENTRE CALLE QUINTA Y SEPTIMA POR LA INDEPENDENCIA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	10,791.50	10,791.50	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401597972	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO EVA VARGAS EN BARRIO AZTECA - 228430	228430	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CALLE TERCERA Y GALEANA BARRIO IGNACIO ZARAGOZA, 31920 IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE CUARTA, CALLE GALEANA ESTA ENTRE CALLE TERCERA Y CUARTA PASANDO LA GALEANA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	10,791.50	10,791.50	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401597973	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO ELIZABETH BARRIO CHIHUAHUITA - 228433	228433	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	CALLE OCAMPO BARRIO IGNACIO ZARAGOZA, 31920 IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE PABLO ORTIZ, CALLE DURANGO ESTA ENTRE PABLO ORTIZ Y OBREGON PASANDO LA DURANGO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.10	10,791.45	10,791.45	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401597995	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO OFELIA CORDERO EN FRANCISCO I MADERO - 228514	228514	Ignacio Zaragoza	Francisco I. Madero (San Miguel)	EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 31920 FRANCISCO I. MADERO (SAN MIGUEL), IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PONIENTE ESTADIO BEIS Y CAMINO ORIENT CAMPO DE BEIS, CAMINO CAMPO DE BEISBOL ESTA ENTRE EL LADO ORIENTE Y PONIENTE DEL CA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	19,759.47	19,759.47	34,644.62	34,644.62	34,644.62	34,644.62	34,644.62	34,644.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401598000	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO ALEJANDRO BELTRAN EN FRANCISCO I MADERO - 228530	228530	Ignacio Zaragoza	Francisco I. Madero (San Miguel)	CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO FRANCISCO I. MADERO (SAN MIGUEL), IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y CALLE OBREGON ALVARO, CALLE ALDAMA ESTA ENTRE LA ABRAHAM GONZALES Y CALLE AGUSTIN I	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	19,759.47	19,759.47	34,644.62	34,644.62	34,644.62	34,644.62	34,644.62	34,644.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401598008	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO ALEJANDRO MARQUEZ EL FRANCISCO Y MADERO - 228585	228585	Ignacio Zaragoza	Francisco I. Madero (San Miguel)	EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 31920 FRANCISCO I. MADERO (SAN MIGUEL), IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CAMINO CAMPO DE BEIS ESTA ENTRE LA NICOLAS BRAVO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMING	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	19,759.47	19,759.47	34,644.62	34,644.62	34,644.62	34,644.62	34,644.62	34,644.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401598015	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO FELIX NOGAL EN ABRAHAM GONZALEZ - 228621	228621	Ignacio Zaragoza	Abraham González	RANCHERIA ABRAHAM GONZÁLEZ, 31920 ABRAHAM GONZÁLEZ, IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE N C G Y CALLE CAMARGO, CALLE BOLIVIA ESTRA ENTRE CALLE CAMARGO Y N C G PASANDO BOLIVIA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	19,759.47	19,759.47	34,644.62	34,644.62	34,644.62	34,644.62	34,644.62	34,644.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401598017	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO DEMETRIO PEREZ EN ABRAHAM GONZALEZ - 228631	228631	Ignacio Zaragoza	Abraham González	RANCHERIA ABRAHAM GONZÁLEZ, 31920 ABRAHAM GONZÁLEZ, IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CAMARGO Y CALLE BOLIVIA, CALLE DELICIAS ESTA OBRA ESTA ENTRE LA CAMARGO Y BOLIVIA PASANDO LA DELICIAS	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	19,759.47	19,759.47	34,644.62	34,644.62	34,644.62	34,644.62	34,644.62	34,644.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401598019	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	CUARTO ANTONIO MEDRANO EN ABRAHAM GONZALEZ - 228637	228637	Ignacio Zaragoza	Abraham González	RANCHERIA ABRAHAM GONZÁLEZ, 31920 ABRAHAM GONZÁLEZ, IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE ROMA, CALLE PUERTO RICO ESTA ENTRE LA LOPEZ MATEOS Y ROMA PASANDO LA PUERTO RICO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	54,404.09	19,759.47	19,759.47	34,644.62	34,644.62	34,644.62	34,644.62	34,644.62	34,644.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401597227	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO CASA CARLOS LADIMIR PEREA - 223332	223332	Ignacio Zaragoza	Francisco I. Madero (San Miguel)	CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO ABRAHAM GONZALEZ, 31920 FRANCISCO I. MADERO (SAN MIGUEL), IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE HACIENDA SAN MIGUEL Y CALLE MADERO, CALLE JUAREZ ESTA OBRA ESTÁ ENTRE LA HACIENDA SAN MIGUEL Y FRANCISCO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	10,791.50	10,791.50	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401597474	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO FELIX NOGAL - 225437	225437	Ignacio Zaragoza	Abraham González	RANCHERIA ABRAHAM GONZÁLEZ, 31920 ABRAHAM GONZÁLEZ, IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CAMARGO Y CALLE LIBERTAD ESTA OBRA ESTÁ ENTRE LAS CALLES CAMARGO Y NUEVO CASAS GRANDES	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	10,791.50	10,791.50	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES
				RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH190401597902	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO IGNACIO ZARAGOZA	BAÑO SAUL ARAGON EN BARRIO DEL LEON - 228086	228086	Ignacio Zaragoza	Barrio El León	BARRIO EL LEON, 00000 BARRIO EL LEÓN, IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LABORES ARRIBA Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ARROYO ESTA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO LABORES ARRIBA A UN LADO CAMINO ARROYO NORTE	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	30,226.15	10,791.50	10,791.50	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65	19,434.65		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH1902015121366	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN SAN JUANITO - 52035	52035	Gobierno de la Entidad	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 58 + 0 PUEBLO SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, CARRETERA SAN PE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,574,821.00	574,821.00	574,821.00	2,920,316.71	2,920,316.71	2,920,316.71	2,920,316.71	2,920,316.71	2,920,316.71	ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE CV	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300757101	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Construcción De Sanitarios Para Vivienda Digna Cinco Llagas - 328535	328535	Guadalupe y Calvo	Cinco Llagas	RANCHERIA CINCO LLAGAS, 33470 CINCO LLAGAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO BABORIGAME Y CAMINO SAN JUAN NEPOMUCENO, CAMINO MESA COLORADA L	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	403,078.00	201,539.00	0.01	201,539.00	201,539.00	201,539.00	201,539.00	201,539.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200696911	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio El Reventon, Los Alisos, Morelos - 123790	123790	Gobierno de la Entidad	Los Alisos	BRECHA TRAMO LA LAJITA - EL FRIGOLAR MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 0 RANCHO GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 LOS ALISOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - LA LAJITA Y BRECHA ABOREACH - MORELOS, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI LA L	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	662,428.92	331,214.46	331,214.46	331,214.46	331,214.46	331,214.46	331,214.46	331,214.46		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160200651123	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Batuyvo, Bocoyna - 30409	30409	Gobierno de la Entidad	Batuyvo	BRECHA TRAMO CREEL - CIENEGA DE GUACAYVO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 + 0 RANCHO BOCOYNA, 4484 BATUYVO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - CREEL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE BATUYVO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL K	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	237,782.00	69,643.00	69,619.34	118,890.91	118,890.91	118,890.91	118,890.91	118,890.91	118,890.91	ACOSTA PLACENCIA JOSE LUIS	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300757105	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Construcion De Aula En Telebachillerato De Chinatu - 320962	320962	Guadalupe y Calvo	Chinatu	RANCHERIA CHINATU, 00000 CHINATU, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL Y CAMINO TURLUACHI, CAMINO AGUA FRIA ESTA OBRA EN MENCION SE LOC	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	452,824.00	226,412.00	0.01	226,412.00	226,412.00	226,412.00	226,412.00	226,412.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160200707920	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2016	6-Hacienda y Crédito Público	5179-Programa de Infraestructura Indígena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Rancho De Los Amaya, Barrio La Loma, Y Barrio Plan De Guadalupe, Creel, Bocoyna - 109470	109470	Gobierno de la Entidad	Creel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 90 + 0 BARRIO BOCOYNA, 33201 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE CREEL SE ENCUENTRA UBIC	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,510,043.00	604,017.20	905,857.48	905,857.48	905,857.48	905,857.48	905,857.48	905,857.48	905,857.48	ELECTRICA FRIMAN S.A.DE C.V.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401680154	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	deportes y vialidad	MUNICIPIO BOCOYNA	RAMPAS Y BANQUETAS ESC PLAN DE GUADALUPE CREEL - 288339	288339	Bocoyna	Creel	PUEBLO CREEL, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CAMINO ESCUELA, CALLE LOPEZ MATEOS ESTA ENTRE CAMINO ESCUELA Y CARRETERA GRAN VISION PASANDO LA LOPEZ MATEOS	Metros Cuadrados	177.00	177.00	177.00	100.00	239,999.96	59,999.96	59,999.96	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401680235	PRIVADA	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO BOCOYNA	TELEBACHILLERATO 80 GONOGUACHI - 288521	288521	Bocoyna	Gonogochi	RANCHERIA GONOGUACHI, 00000 GONOGUACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO LABORES ARRIBA, ESTA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y LABORES DE ARRIBA EN ESTA COMUNIDAD	Metros Cuadrados	144.00	144.00	144.00	100.00	850,000.00	150,000.00	150,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401680280	PRIVADA	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO BOCOYNA	TELEBACHILLERATO 8076 EN SAN JUANITO - 288631	288631	Bocoyna	San Juanito	CIUDAD KILOMETRO 80, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO FERROCARRIL CHP Y CARRETERA GRAN VISION, CAMINO CM 80, ESTA ENTRE CAMINO FERROCARRIL Y CARRETERA GRAN VISION PASANDO EL KM 80	Metros Cuadrados	182.00	182.00	182.00	100.00	1,100,000.72	150,000.72	150,000.72	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401680361	PRIVADA	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO BOCOYNA	AULAS ESC EN SISOGUICHI - 288832	288832	Bocoyna	Sisoguichi	PUEBLO SISOGUICHI, 33220 SISOGUICHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PABLO DE ANDA Y CALLE GALEANA, CALLE 5 DE MAYO, ESTA ENTRE LA PABLO DE ANDA Y CALLE GALEANA PASANDO LA 5 DE MAYO	Metros Cuadrados	116.00	116.00	116.00	100.00	960,000.46	100,000.46	100,000.46	860,000.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	