

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES				
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH141601300741804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	1009-Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Mejoramiento De La Imagen Institucional (Física) De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados	-	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Avenida Tecnológico,7100,,Nuevo Casas Grandes,Chihuahua,México	Metros Cuadrados	1	1	100	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	969,122.23	969,122.23	969,122.23	Administración directa, Adquisiciones y Servicios	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH14160200670879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	1078-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Construcción De Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios.	5000775	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Avenida Tecnológico,7100,,Nuevo Casas Grandes,Chihuahua,México	Metros Cuadrados	1	1	100	20,329,800.00	20,329,800.00	10,526,500.30	10,526,500.30	10,526,500.30	10,520,097.43	10,520,097.43	10,520,097.43	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160100638535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	Equipoamiento De Los Laboratorios De La Universidad Tecnológica De Parral	FAM2014	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Av. General Jesus Lozoya Solis Km 0.931 Col. Pasos del Almancocha C.P. 33827 Hidalgo del Parral Chihuahua	Equipoamiento	1	1	100	3,000,000.00	3,000,000.00	3,535,796.26	3,535,796.26	3,535,796.26	3,535,796.26	3,535,796.26	3,535,796.26	3,441,947.44	Administración directa y Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH151601006397335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2015	11-Educación Pública	1078-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	Construcción De Auda 666 Mts. Del Bachillerato Intercurral No. 5 En Guapayana, Urique.	-	Gobierno de la Entidad	Urique	Guapayana	...,Guapayana,Chihuahua,México	Metros Cuadrados	1	1	100	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,841.71	383,841.71	Servicios	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH15160200681122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2015	11-Educación Pública	1078-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Construcción De 1 Auda Y 3 Biblioteca De 6 X 8 Mts. En El Bachillerato Intercurral No. 3 En Ciudad Juárez.	-	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	-	Metros Cuadrados	1	1	100	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	672,046.93	672,046.93	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170300666665	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2015	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCLILLO	Construcción De 22,219 M2 Con Carpetas Asfálticas En El Abramiento Gomez Morin, Entre Carretera Sauclillo - Cd Delficias Y Av. Vicente Guerrero Y En La Avenida Septima, Entre Carreteras Sauclillo	6200670	Sauclillo	Sauclillo	CARRETERA SAUCLILLO CD. DELICIAS Y CALLE RODRIGUEZ GANDARA, EN LA LOCALIDAD DE SAUCLILLO MUNICIPIO DE SAUCLILLO.	Otros	1	1	100	3,074,032.00	3,074,032.00	3,074,032.00	3,074,032.00	3,074,032.00	3,074,032.00	3,074,032.00	3,074,032.00	3,074,032.00	3,074,032.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH15160400614063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Universidad Tecnológica de Parral e Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	Equipoamiento De La Biblioteca, Así Como Equipoamiento Especializado De Los Talleres Y Laboratorios De Los Distintos Programas Educativos Que Ofrece La Universidad Tecnológica De Parral	FAM2015	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	...,Hidalgo del Parral,Chihuahua,México	Lote	1	1	82	25,000,000.00	25,000,000.00	26,679,544.60	26,679,544.60	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	Servicios y Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400817251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat Urbano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Maple (Entre Unión Y Sicomoro)	080321ME001	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	PARRAL, CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1	1	100	241,753.00	241,753.00	72,525.96	241,753.00	72,525.96	72,525.96	72,525.96	72,525.96	72,525.96	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat Urbano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Priv. Del Olmo (Entre Del Olmo Y Ciprés)	080321ME002	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	100	222,039.00	222,039.00	122,039.60	183,545.25	222,039.60	183,545.25	183,545.25	183,545.25	183,545.25	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat Urbano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Fco. Zarco (Entre Universidad Y Salvador Alend)	080321ME004	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	100	509,942.00	509,942.00	509,942.40	152,982.72	509,942.40	152,982.72	152,982.72	152,982.72	152,982.72	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat Urbano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Paz (Entre Ojo De Almancocha Y Cerro)	080321ME005	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	100	297,068.00	297,068.00	297,068.40	89,120.52	297,068.40	89,120.52	89,120.52	89,120.52	89,120.52	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat Urbano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Libertad (Entre Rancho Cabadeña Y San Juanico)	080321ME006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	100	391,562.00	391,562.00	391,562.40	117,468.72	391,562.40	117,468.72	117,468.72	117,468.72	117,468.72	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat Urbano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De Los Puentes (Entre Rancho Cabadeña Y Rancho Del Castillo)	080321ME007	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	100	251,828.00	251,828.00	251,828.40	75,548.52	251,828.40	75,548.52	75,548.52	75,548.52	75,548.52	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat Urbano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle El Polvorín (Entre Arroyo De Los Puentes Y Arroyo De San Pedro)	080321ME008	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	100	282,588.00	282,588.00	282,588.00	84,776.40	282,588.00	84,776.40	84,776.40	84,776.40	84,776.40	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat Urbano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Ojo De Almancocha (Entre Arroyo Del Arco Y Cerro Del Estanquillo)	080321ME010	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	100	544,560.00	544,560.00	544,560.00	431,011.31	544,560.00	431,011.31	431,011.31	431,011.31	431,011.31	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat Urbano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Cerro Estanquillo (Entre De La Humildad Y Ojo De Almancocha)	080321ME011	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	100	368,799.00	368,799.00	368,799.60	110,639.88	368,799.60	110,639.88	110,639.88	110,639.88	110,639.88	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat Urbano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Humildad (Entre Derechos Humanos Y De La Bondad)	080321ME012	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	100	1,212,930.00	1,212,930.00	1,212,930.00	363,879.00	1,212,930.00	363,879.00	363,879.00	363,879.00	363,879.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat Urbano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Bondad (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	080321ME013	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	100	1,507,351.00	1,507,351.00	1,507,351.20	1,494,523.85	1,507,351.20	1,494,523.85	1,494,523.85	1,494,523.85	1,494,523.85	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat Urbano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De Los Escultores (Entre Vicente Lombardo Toledano Y Literatos Mexicanos)	080321ME014	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	100	1,065,884.00	1,065,884.00	1,065,884.40	319,765.32	1,065,884.40	319,765.32	319,765.32	319,765.32	319,765.32	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat Urbano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Fe (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	080321ME015	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	100	1,263,738.00	1,263,738.00	1,263,738.00	1,015,718.18	1,263,738.00	1,015,718.18	1,015,718.18	1,015,718.18	1,015,718.18	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat Urbano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Esperanza (Entre De La Bondad Y De La No Relección)	080321ME016	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	100	1,715,568.00	1,715,568.00	1,715,568.00	1,367,995.92	1,715,568.00	1,367,995.92	1,367,995.92	1,367,995.92	1,367,995.92	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat Urbano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Teofilo Oca Y Leyva Entre Ave. De La Unión Y Arte Y Cultura	080321ME017	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	100	473,505.00	473,505.00	473,505.60	142,051.68	473,505.60	142,051.68	142,051.68	142,051.68	142,051.68	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat Urbano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Pintores Mexicanos	080321ME018	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	100	1,986,678.00	1,986,678.00	1,986,678.00	596,003.40	1,986,678.00	596,003.40	596,003.40	596,003.40	596,003.40	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5048-Programa Hábitat Urbano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Hacienda Publica Entre Alberto Vazquez Mercado Y Ave. Unión.	080321ME019	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	100	1,334,683.00	1,334,683.00	1,334,683.80	501,427.92	1,334,683.80	501,427.92	501,427.92	501,427.92	501,427.92	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400822783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5273-Programa de Infraestructura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (2)	16-PI-VIV-16-076	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1	1	100	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	1,749,152.00	2,054,650.00	1,716,174.00	1,716,174.00	1,716,174.00	1,716,174.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400822792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5273-Programa de Infraestructura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (3)	16-PI-VIV-16-077	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1	1	100	2,054,650.00	2,054,65											

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	PROYECTO	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA	
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS		FLUJO
CHH0016020085942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3581 Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimos, Lacustres y Fluviales - 110739	110739	Nonoava	Nonoava	Nonoava	DADO QUE ES GASTO INDEBITO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1	1	100	97,201.35	97,201.35	97,201.35	97,201.35	97,201.35	97,201.35	97,201.35	97,201.35	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH0016020086311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIR DE OBRAS PUBLICAS MPALES	Instalacion De 550ml De Linea De Agua Potable En A Caliente - 82387	82387	Rosario	Rosario	Agua Caliente	Unnamed Road,,,Chihuahua,México	Otros	1	1	100	40,370.00	40,368.00	40,368.00	40,370.00	40,370.00	40,370.00	40,370.00	40,370.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH0016020091777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Ampliacion De Clinica Inna Solidaridad De Juan Mendoza - 171389	171389	Rosario	Rosario	Juan Mendoza	NINGUNOPUEBLO JUAN MENDOZA, 33538 JUAN MENDOZA, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN LA COMUNIDAD DE JUAN MENDOZA DOMICILIO CONOCIDO S/N, EN LA CLINICA IMSS SOLIDARIDAD DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	100	104,815.37	104,814.37	104,814.37	104,815.37	104,815.37	104,815.37	104,815.37	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200708292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Linea De Agua Potable Y Drenaje En Calle De La Telescondaria Y E Del Salen En Rosario 27445	17445	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	NINGUNOPUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 33330 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y CALLE CUARTEMCO, NINGUNO NINGUNO EN LA COMUNIDAD DE LA TELE SECUNDARIA Y CALLE DEL SALON EN VALLE DEL ROSARIO,....	Otros	1	1	100	425,160.04	245,160.04	245,160.04	425,160.04	425,160.04	425,160.04	425,160.04	425,160.04	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200708293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Comedor Comunitario En Valle Del Rosario - 178968	178968	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	NINGUNOPUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 33330 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTEMCO Y CALLE DE LA TELESECUNDARIA, CALLE CUARTEMCO LOCALIZADA A UN LADO DEL SALON LARGA Y JUNTO AL TALLER DE COSTURA DE LA CABECERA MUNICIPAL,....	Otros	1	1	100	167,860.21	167,859.21	167,859.21	167,860.21	167,860.21	167,860.21	167,860.21	167,860.21	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300760057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Encementado Parte De Calle Salida Hacia Agua Caliente En V Rosario B Aduj - 214107	214107	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 33330 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y , ENCIMENTADO PARTE DE CALLE SIN NOMBRE SALIDA ANTIGUA DE VALLE DE	Otros	1	1	100	67,950.46	67,949.46	67,949.46	67,950.46	67,950.46	67,950.46	67,950.46	67,950.46	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300760058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Tres Viviendas Tarahumara - 178965	178965	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 33330 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE LOCALIZADA ENTRE TERRENOS DE LA UNION GANADERA Y PISTA DE	Otros	1	1	100	333,237.43	333,236.43	333,236.43	333,237.43	333,237.43	333,237.43	333,237.43	333,237.43	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300760059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIR DE OBRAS PUBLICAS MPALES	Tinaco Para Almacenamiento De Agua Potable En Las Gallinas - 82392	82392	Rosario	Rosario	Las Gallinas	RANCHERIA , 00000 LAS GALLINAS, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y , TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 3000 LTS	Otros	1	1	100	15,002.00	15,000.00	15,000.00	15,002.00	15,002.00	15,002.00	15,002.00	15,002.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300760060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Bomba Subterránea De Agua Potable - 212480	212480	Rosario	Rosario	Llano de los Prietos (San José de Gracia)	VEREDA TRAMO EL LLANO DE LOS PRIETO MATAMOROS MARGEN COLOREDO KILOMETRO 1 + 300 RANCHERIA EL LLANO DE LOS PRIETO SN JOSÉ DE GRACIA, 33317 LLANO	Otros	1	1	100	9,360.77	9,359.77	9,359.77	9,360.77	9,360.77	9,360.77	9,360.77	9,360.77	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300760061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Bordo De Concreto Para Levantar Nivel Frecico Del Del Arroyo San Javier - 171397	171397	Rosario	Rosario	San Javier	CAMINO TRAMO SAN JAVIER - SAN NICOLAS DEL CAÑON MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 0 PUEBLO SAN JAVIER, 33335 SAN JAVIER, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y ,	Otros	1	1	100	370,737.72	278,907.83	278,907.83	370,737.72	370,737.72	370,737.72	370,737.72	370,737.72	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300760062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Instalacion De Equipo Electrico Pazo Nuevo El Torreon 212770	212770	Rosario	Rosario	Rancheria el Torreon	CAMINO TRAMO EL TORREON - VALLE DE OLIVOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 400 RANCHERIA RANCHO EL TORREON, 33339 RANCHERIA EL TORREON, ROSARIO CHIHUA	Otros	1	1	100	31,244.20	31,243.20	31,243.20	31,244.20	31,244.20	31,244.20	31,244.20	31,244.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160300760063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIR DE OBRAS PUBLICAS	Cambio De Deposito De Agua Potable En Los Parras - 82393	82393	Rosario	Rosario	Los Parras	RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento 00000 LOS PARRAS, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y , SE INSTALARA DEPOSITO PARA AGUA POTABLE EN LA LOC	Otros	1	1	100	15,001.00	15,000.00	15,000.00	15,001.00	15,001.00	15,001.00	15,001.00	15,001.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200718709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	Ampliacion De Red Agua Potable De La Calle Primera Entre Avenida Cuarta Y Avenida Primera - 99297	99297	Sauclillo	Sauclillo	Estación Sauclillo	CALLE PRIMERA PUEBLO ESTACION SAUCILLO, 33620 ESTACION SAUCILLO, SAUCILLO CHIHUAHUA ENTRE ANDADOR PRIMERA AVENIDA CUARTA, BRECHA SEGUNDA CERCA DE LA PRIMARIA	Otros	1	1	100	12,064.00	12,064.00	12,064.00	12,064.00	12,064.00	12,064.00	12,064.00	12,064.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101887071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. BENITO JUAREZ (2DA ETAPA) - REHABILITACION CUBIERTA TIPO DOMO	C-CIEN-08DP0991D-399-2020	Gobierno de la Entidad	Janos	Pancho Villa (La Morta)	Pancho Villa, Chih., México	Metros Cuadrados	461.53	461.53	84.70088618	923,066.60	923,066.60	923,066.60	923,066.60	876,742.45	876,742.45	393,423.67	393,423.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101512016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	C-CIEN-08DU0903E-374-2018	Chihuahua	Chihuahua	Campeste e Etapa, Campeste-Lomas, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	55.87	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	12,979,491.27	12,979,491.27	6,587,012.09	6,587,012.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101889042	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	BACHILLERATO INTERCULTURAL PLANTEL 002 HUELEYVO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08E06002V-446-2020	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Hueleyvo	Guachochi, Chih., México	Metros Cuadrados	117.5	117.5	100	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	198,438.96	198,438.96	169,583.57	169,583.57	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101510892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CECYT 22	C-CIEN-08E02022K-353-2018	Juárez	Juárez	Juárez	Tacuba 110, Anáhuac, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	86	4,654,212.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,033,311.46	4,033,311.46	3,695,868.64	3,695,868.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101889040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELBACHILLERATO 86149 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08E10121E-404-2021	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Coloma Anáhuac	Chihuahua 607, Francisco Villa, 31530 Col Anáhuac, Chih., México	Metros Cuadrados	305	305	86.50163934	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	579,768.75	579,768.75	396,128.34	396,128.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101889036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELBACHILLERATO 8677 "IGNACIO RASCON" - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08E10069E-413-2020	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Gosogochi	Gosogochi, Chih., México	Metros Cuadrados	125	125	100	250,000.00	250,000.00	184,018.42	184,018.42	184,018.42	184,018.42	184,018.42	184,018.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101889043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELBACHILLERATO COMUNITARIO 8005 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08E10019F-294-2020	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Las Chinipas	Las Chinipas, Chih., México	Metros Cuadrados	64.5	64.5	100	129,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	114,591.68	114,591.68	76,895.17	76,895.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101889044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELBACHILLERATO COMUNITARIO 8005 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08E10019F-408-2020	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Las Chinipas	Las Chinipas, Chih., México	Metros Cuadrados	367.5	367.5	100	735,000.00	735,000.00	735,000.00	735,000.00	656,184.40	656,184.40	369,854.96	369,854.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELBACHILLERATO COMUNITARIO 80106 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08E10025B-409-2020	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas (Aseradero)	domicilio conocido Yerbitas, Chih., México	Metros Cuadrados	242.5	242.5	100	485,000.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00	463,684.89	463,684.89	412,362.74	412,362.74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101888806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELBACHILLERATO COMUNITARIO 80106 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08E10025B-389-2021	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas (Aseradero)	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	140	140	100	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	268,458.13	268,458.13	80,537.44	80,537.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101889041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELBACHILLERATO COMUNITARIO 80114 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08E10021K-405-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Rancho Blanco	Rancho Blanco, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	187.5	187.5	100	375,000.00	375,000.00	325,441.43	325,441.43	325,441.43	325,441.43	325,441.43	325,441.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																							COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210101889029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8012- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08TK0025Q-411-2020	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Simón (Cabañas)	Unamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	255	255	100	510,000.00	510,000.00	368,850.92	368,850.92	368,850.92	368,850.92	368,850.92	368,850.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210101889035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80125- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08TK0124Q-412-2020	Gobierno de la Entidad	Madera	Arroyo Ampio (Mineral De Dolores)	Unamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	187.5	187.5	94.9873333	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	359,708.24	359,708.24	278,558.56	278,558.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210101887137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80130- CONSTRUCCION 1 AJUA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08TK0129L-392-2020	Gobierno de la Entidad	Morelos	Santa Ana	Felipe Ángeles, Morelos, Chih., México	Metros Cuadrados	305	305	97	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	544,860.61	544,860.61	515,188.09	515,188.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210101887151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80133 (1RA ETAPA) CONSTRUCCION DE 1 AJUA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08TK0132Z-393-2020	Gobierno de la Entidad	Morelos	Sorobuena	Unamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	367.5	367.5	100	735,000.00	735,000.00	735,000.00	735,000.00	661,412.05	661,412.05	474,512.22	474,512.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210101889027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8016- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08TK0029M-410-2020	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Zapote	Unamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	76.24	76.24	100	152,481.30	152,481.30	136,254.31	136,254.31	136,254.31	136,254.31	136,254.31	136,254.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210101888821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8071- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08TK0070C-383-2020	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Munerachi	Unamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	125	125	100	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	238,996.96	238,996.96	215,967.51	215,967.51	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210101887113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8085- CONSTRUCCION DE 1 AJUA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08TK0084F-385-2020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Los Llanitos	Juárez 1356, Centro, Chihuahua de Almadá, Chih., México	Metros Cuadrados	255	255	100	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	436,971.26	436,971.26	131,091.38	131,091.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210101889033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8098- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08TK0009J-387-2020	Gobierno de la Entidad	Guachachi	Siquirichi	Unamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	117.5	117.5	100	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	223,996.34	223,996.34	200,064.21	200,064.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH1930301573230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD JUAREZ	NODO DE CREATIVIDAD	3709177	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	500	500	100	10,000,000.00	10,000,000.00	10,013,704.00	10,013,704.00	9,944,738.54	9,944,738.54	9,944,738.54	9,944,738.54	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación) El avance es igual que el trimestre anterior no hay cambio, ya que solo se está en espera de la entrega de obra, trimestre 3.0, usuario: danielemendez, fecha: 2021-10-11]			
CHH00160200686311	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2016			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIR DE OBRAS PUBLICAS MPALES	Instalacion De 550ml De Linea De Agua Potable En A Calle - 82387	82387	Rosario	Rosario	Agua Caliente	Unamed Road, Chihuahua, México	Otros	1	1	100	40,370.00	2.00	2.00	40,370.00	40,370.00	40,370.00	40,370.00	40,370.00	40,370.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200708292	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2016			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Linea De Agua Potable Y Drenaje En Calle De La Telescondaria Y C Del Salon En V Rosario 171415	171415	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	NINGUNOPUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 33530 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA, ENTRE NINGUNO NINGUNO Y CALLE DE LA TELESECONDIRA Y CALLE DEL SALON EN VALLE DEL ROSARIO,...	Otros	1	1	100	425,160.04	180,000.00	180,000.00	425,160.04	425,160.04	425,160.04	425,160.04	425,160.04	425,160.04	425,160.04	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160300760059	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2016			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIR DE OBRAS PUBLICAS MPALES	Tinaco Para Almacenamiento De Agua Potable En Las Gallinas - 82392	82392	Rosario	Rosario	Las Gallinas	RANCHERIA, 00000 LAS GALLINAS, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 5000 LTS	Otros	1	1	100	15,002.00	2.00	2.00	15,002.00	15,002.00	15,002.00	15,002.00	15,002.00	15,002.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160300760063	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2016			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIR DE OBRAS PUBLICAS	Cambio De Deposito De Agua Potable En Los Parras - 82393	82393	Rosario	Rosario	Los Parras	RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 LOS PARRAS, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, SE INSTALARA DEPOSITO PARA AGUA POTABLE EN LA LOC	Otros	1	1	100	15,001.00	1.00	1.00	15,001.00	15,001.00	15,001.00	15,001.00	15,001.00	15,001.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200708293	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2016			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Comedor Comunitario En Valle Del Rosario - 178968	178968	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	NINGUNOPUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 33530 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARENTIMO Y CALLE DE LA TELESECONDIRA, CALLE CUARENTIMO LOCALIZADA A UN LADO DEL SALON EN VALLE DEL ROSARIO,...	Otros	1	1	100	167,860.21	1.00	1.00	167,860.21	167,860.21	167,860.21	167,860.21	167,860.21	167,860.21	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160300760061	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2016			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Bordo De Concreto Para Levantar Nivel Freatico Del Arroyo San Javier - 171397	171397	Rosario	Rosario	San Javier	CAMINO TRAMO SAN JAVIER - SAN NICOLAS DEL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 0 PUEBLO SAN JAVIER, 33535 SAN JAVIER, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y	Otros	1	1	100	370,737.72	91,829.89	91,829.89	370,737.72	370,737.72	370,737.72	370,737.72	370,737.72	370,737.72	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200691777	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2016			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Ampliacion De Clinica Inma Solidaridad De Juan Mendoza - 171389	171389	Rosario	Rosario	Juan Mendoza	NINGUNOPUEBLO JUAN MENDOZA, 33538 JUAN MENDOZA, ROSARIO CHIHUAHUA, ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN LA COMUNIDAD DE JUAN MENDOZA DOMICILIO CONOCIDO S/N, EN LA CLINICA IMSS SOLIDARIDAD DE LA COMUNIDAD,.....	Otros	1	1	100	104,815.37	1.00	1.00	104,815.37	104,815.37	104,815.37	104,815.37	104,815.37	104,815.37	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160300760057	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2016			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Encementado Parte De Calle Salida Hacia Agua Caliente En V Rosario B Abajo - 214107	214107	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 33532 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, ENCIMENTADO PARTE DE CALLE SIN NOMBRE SALIDA ANTIGUA DEL VALLE DE	Otros	1	1	100	67,950.46	1.00	1.00	67,950.46	67,950.46	67,950.46	67,950.46	67,950.46	67,950.46	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160300760060	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2016			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Bomba Submarina De Agua Potable - 212480	212480	Rosario	Rosario	Llano de los Prieto (San José de Gracia)	VEREDA TRAMO EL LLANO DE LOS PRIETO - MATAMOROS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 300 RANCHERIA EL LLANO DE LOS PRIETO SAN JOSE DE GRACIA, 33537 LLANO	Otros	1	1	100	9,360.77	1.00	1.00	9,360.77	9,360.77	9,360.77	9,360.77	9,360.77	9,360.77	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160300760062	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2016			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Instalacion De Equipo Electrico Pozo Nuevo El Torreón 212770	212770	Rosario	Rosario	Rancheria el Torreón	CAMINO TRAMO EL TORREON - VALLE DE OLIVOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 400 RANCHERIA RANCHO EL TORREON, 33539 RANCHERIA EL TORREON, ROSARIO CHIHUA	Otros	1	1	100	31,244.20	1.00	1.00	31,244.20	31,244.20	31,244.20	31,244.20	31,244.20	31,244.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160300760058	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2016			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De Tres Viviendas Taramunaras - 178965	178965	Rosario	Rosario	Valle del Rosario	PUEBLO VALLE DEL ROSARIO, 33530 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y, CALLE LOCALIZADA ENTRE TERRENOS DE LA UNION GANADERIA Y PISTA DE	Otros	1	1	100	333,237.43	1.00	1.00	333,237.43	333,237.43	333,237.43	333,237.43	333,237.43	333,237.43	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH1717020982169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	P.M. BACHINIVA	Domio Escolar Ciel Josefa Ortiz De Domínguez	600227	Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva	...,Bachiniva,Chihuahua,México	Metros Cuadrados	1	1	100	1,000,000.00	1,000,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH1717020982436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	Domio Escolar Ciel Pedro Garcia Canda, En El Municipio De Bachiniva, En El Estado De Chihuahua - 5023792	5023792	Bachiniva	Bachiniva		28.75183; 107.2637	Metros Cuadrados	1	1	100	1,000,000.00	1,000,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH0017020986793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	Pavimentacion En El Municipio De Julimes, Chihuahua. 9550002	5550002	Julimes	Julimes		INICIO, CALLE CORONADO Y GUERRERO, 28.41915; 105.42684 FINAL, CALLE CORONADO Y QUINAGA, 28.41915; 105.42455 PUNTO FINAL, CALLE OCAMPO CON JIMENEZ;	Otros	1	1	0	1,500,000.00	1,500,000.00									Cancelado	Cancelado validado	[obs1: (observación) El folio ya cuenta con información capturada y validada en el folio CHH1717020986848 por lo que se solicita la cancelación para evitar que se duplique, trimestre 3.0, usuario: javierortiz, fecha: 2021-10-13]	

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES		
																				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH0017040981000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCLILLO	CONSTRUCCION DE RED DE ACANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE ORANTERO.- 273621	273621	Sauclillo	Sauclillo	Orantero	AVENIDA PRINCIPAL COLONIA ORANTERO, 33663 ORANTERO, SAUCLILLO CHIHUAHUA ENTRE CALLE MOYA Y CALLE CENTRO, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OBRA.	Otros	1	1	100	144,434.67	144,434.67	144,434.67	144,434.67	144,434.67	144,434.67	144,434.67	144,434.67	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH0017040981001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCLILLO	CONSTRUCCION DE LA TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA LOS NOGLES EN SAUCLILLO - 271593	271593	Sauclillo	Sauclillo	Estación Sauclillo	CALLE CARRETERA FEDERAL DELICIAS A SAUCLILLO COLONIA EL NEGAL, 2866 ESTACION SAUCLILLO, SAUCLILLO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL DELICIAS A SAU	Otros	1	1	100	1,081,097.55	1,081,097.55	1,081,097.55	1,081,097.55	1,081,097.55	1,081,097.55	1,081,097.55	1,081,097.55	1,081,097.55	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190101510944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. CARMEN SERDAN	C-CIEN-08DIN370R-5-2018	Aguiles Serdán	Aguiles Serdán	CHIH 42 17, Centro, Santa Eulalia, Chih., México		Metros Cuadrados	100	100	100	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,993.26	959,993.26	943,803.35	943,803.35		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101512060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. TABAHUJARA	C-CIEN-08DIN061D-11-2018	Ascensión	Ascensión	Av. México, Centro, Ascensión, Chih., México		Metros Cuadrados	100	100	95.46	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	781,321.94	781,321.94	634,087.36	634,087.36		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. JESUS OROZCO MENDOZA	C-CIEN-08DS0088P-13-2018	Bachivá	Bachivá	Bachivá, Chih., México		Metros	100	100	100	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,965.06	918,965.06	882,062.21	882,062.21		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101512301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO	C-CIEN-08DP826ZC-17-2018	Balleza	Balleza	Olgún, Chh., México		Metros Cuadrados	100	100	81.84	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,498.84	688,498.84	206,549.65	206,549.65		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101512130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. TECNICA 23	C-CIEN-08DS70QZ3L-21-2018	Balleza	Balleza	El Vergel, Chih., México		Metros Cuadrados	100	100	50.3	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,038,122.41	1,038,122.41	458,612.95	458,612.95		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101516167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. SERTOMA NO. 2166	C-CIEN-08EP64M2K-19-2017	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Sebastián Lerdo, Viejo, Cd Cuahtémoc, Chih., México		Metros Cuadrados	100	100	100	800,000.00	800,000.00	382,614.05	382,614.05	382,614.05	382,614.05	382,614.05	382,614.05		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH1617030965590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. Mario Moreno Cantillas	C-CIEN-08DIN903N-317-2017	Gobierno de la Entidad	Madera			Metros Cuadrados	1	1	96	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	826,702.36	826,702.36	639,161.08	639,161.08		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH1617030965601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.M Melchor Ocampo	C-CIEN-08DIN095C-318-2017	Gobierno de la Entidad	Madera			Metros Cuadrados	1	1	96	900,000.00	900,000.00	741,680.45	741,680.45	741,680.45	741,680.45	490,494.71	490,494.71		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101886789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. TIMOTEO MARTINEZ- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DP8475B-155-2020	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	Cascada 135, Abasco, 31380 Guachochi, Chih., México		Metros Cuadrados	320	320	100	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,917.66	609,917.66	591,544.38	591,544.38		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101886923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. JUAN JACOB ROUSSEAU- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DIN041Z-361-2020	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Namiquipa	Independencia 49, Namiquipa, Chih., México		Metros Cuadrados	385	385	82.2	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	737,761.50	737,761.50	424,120.81	424,120.81		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH21010187088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. CONSTITUCION MEXICANA (2A ETAPA)- TRABAJOS PARA TERMINACION DE OBRA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED EXTERIOR	C-CIEN-08DS0076V-357-2021	Gobierno de la Entidad	Bachivá	El Porvenir	Fernando Ortega, Chihuahua, México		Metros Cuadrados	130	130	100	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	238,464.03	238,464.03	201,298.95	201,298.95		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101887091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 1044- LUMINARIAS, BOEQA, PISO DE CONCRETO EN ANDADORES, RED ELECTRICA	C-CIEN-08EIN129B-258-2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	República Panamá 300 209, Panamericana, 31210 Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	275	275	100	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	469,076.88	469,076.88	356,093.28	356,093.28		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190101511049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. HERMANOS FLORES MAGON	C-CIEN-08DS0050Q-107-2018	Gómez Farías	Gómez Farías	M. Altamira, Peha Blanca, Chih., México		Metros Cuadrados	100	100	95.8	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	914,841.03	914,841.03	891,028.35	891,028.35		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. MARIANO SALAS	C-CIEN-08DIN082T-116-2018	Guerrero	Guerrero	Borjas, Chih., México		Metros Cuadrados	100	100	100	900,000.00	900,000.00	863,932.82	863,932.82	863,932.82	863,932.82	847,982.37	847,982.37		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. MELCHOR OCAMPO	C-CIEN-08DIN0705N-117-2018	Guerrero	Guerrero	Paramo de Morelos, Chih., México		Metros Cuadrados	100	100	100	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,491.55	766,491.55	763,728.09	763,728.09		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO	C-CIEN-08DP80176D-123-2018	Guerrero	Guerrero	Paramo de Morelos, Chih., México		Metros Cuadrados	100	100	100	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	856,374.69	856,374.69	832,309.10	832,309.10		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. PORFIRIO TALAMANTES 2065	C-CIEN-08EP6367R-144-2018	Janos	Janos	Janos, Chih., México		Metros Cuadrados	100	100	100	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,272.82	609,272.82	606,454.22	606,454.22		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. FELIX LOPE DE VEGA 2236	C-CIEN-08EP8274F-145-2018	Janos	Janos	Casa de Janos, Chih., México		Metros Cuadrados	100	100	100	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,368.83	609,368.83	605,104.42	605,104.42		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	COBACH 18	C-CIEN-08EB0019H-268-2018	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Chapulquean 1602, Lagunas, 31780 Nuevo Casas Grandes, Chih., México		Metros Cuadrados	100	100	100	424,086.00	424,086.00	424,086.00	424,086.00	407,122.29	407,122.29	392,435.78	392,435.78		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. DIEGO RIVERA	C-CIEN-08DIN0521G-246-2018	Sauclillo	Sauclillo	Miguel Hidalgo 402, 33640 Naica, Chih., México		Metros Cuadrados	100	100	100	1,200,000.00	1,200,000.00	1,134,987.88	1,134,987.88	1,134,987.88	1,134,987.88	1,134,987.88	1,134,987.88		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. MANUEL GUTIERREZ NAJERA	C-CIEN-08DIN0707L-249-2018	Sauclillo	Sauclillo	El Gomelo, Chih., México		Metros Cuadrados	100	100	100	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	860,387.75	860,387.75	828,843.12	828,843.12		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. JOSE MARIA RIA	C-CIEN-08DIN028EY-250-2018	Sauclillo	Sauclillo	Unnamed Road, Chihuahua, México		Metros Cuadrados	100	100	100	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	779,802.33	779,802.33	775,725.80	775,725.80		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. FRANCISCO GABILLONDO SOLER	C-CIEN-08DIN990Z-253-2018	Sauclillo	Sauclillo	Calle Chiniqa, Chihuahua, México		Metros Cuadrados	100	100	100	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	857,474.38	857,474.38	843,612.83	843,612.83		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH1903015174715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Ojinaq - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México	Equipo	1	1	0	4,697,308.18	4,697,308.18	6,009,109.89	6,009,109.89	5,821,248.90	5,821,248.90	5,821,248.90	5,821,248.90		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECTICH)	Equipamiento		Gobierno de la Entidad	Canchi	Canchi	Equipamiento		Equipo	1	1	100	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	69,951.13		En Ejecución	Validado avances	Sin

ENTIDAD: CHIHUAHUA																							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES			
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021																							TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO				PAGADO	ESTATUS	OBSERVACIONES				
																				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO							
CHH17170401046146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emasd 05 Tomochi (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Guerrero	-	Equipamiento	1	1	100	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH17170401046230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emasd 06 Benito Juárez (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	-	Metros Cuadrados	1	1	100	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,110.14	299,110.14	299,110.14	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emasd 09 Atzacadero (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	-	Metros Cuadrados	1	1	100	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	283,888.80	283,888.80	283,888.80	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emasd 10 Samahitque (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Guahochi	-	Metros Cuadrados	1	1	100	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	298,444.50	298,444.50	298,444.50	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emasd 22 Nonava (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Nonava	-	Metros Cuadrados	1	1	100	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	285,054.25	285,054.25	285,054.25	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emasd 25 Congregación Orto (Fam 2017 Ampliación Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Rosales	-	Metros Cuadrados	1	1	100	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	95,810.67	95,810.67	95,810.67	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emasd 26 Bachiniva (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Bachiniva	-	Equipamiento	1	1	100	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH17170401046374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 07 San Isidro (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Juárez	-	Equipamiento	1	1	100	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH17170401046433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 08 Cuahémec (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Cuahémec	-	Equipamiento	1	1	100	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH17170401046489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 09 Lomas de Poelo (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Juárez	-	Metros Cuadrados	1	1	100	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,279.30	299,279.30	299,279.30	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 13 San Guillermo (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Aguiles Serdán	-	Equipamiento	1	1	100	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH17170401046703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 14 Villa Esperanza (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Juárez	-	Metros Cuadrados	1	1	100	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,690.48	299,690.48	299,690.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 17 Baborgame (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	-	Equipamiento	1	1	100	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101385209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚMERO 2 - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DTA002Z-292-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Unnamed Road, Pónteno, 32883 Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	350	350	100	700,000.00	700,000.00	557,175.42	557,175.42	557,175.42	557,175.42	557,175.42	557,175.42	557,175.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH2101013887093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELESECUNDARIA 612 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EYV0174D-355-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Samalayuca	Samalayuca, Chih., México	Metros Cuadrados	1049.79	1049.79	91.999935225	2,099,585.35	2,099,585.35	2,099,585.35	2,099,585.35	2,099,585.35	1,767,811.10	1,767,811.10	1,234,122.22	1,234,122.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH2101013887134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PREPARATORIA POR COOPERACION 8401 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EBH002Z-338-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle Jesús Liruetta Sur 365, Partido Romero, 32030 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	500	500	91	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	956,641.72	956,641.72	643,228.00	643,228.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH2101013887169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 61 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT043N-310-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Av. Abraham Lincoln 1500, Córdova Americas, 32310 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	800	800	100	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,013,051.88	1,013,051.88	749,135.58	749,135.58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH2101013887172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 270 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0270T-305-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Soneto 151 2616, Cerrada del Parque, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	550	550	94	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,055,962.44	1,055,962.44	948,351.58	948,351.58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH2101013887406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 273 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT0273Q-306-2020	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Namiquipa	Segunda 142, Namiquipa, Chih., México	Metros Cuadrados	325	325	100	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	622,908.99	622,908.99	599,038.14	599,038.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH2101013887411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 98 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCT014C-314-2020	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Pacheco 1743, Fronteras, 32883 Ojinaga, Chih., México	Metros Cuadrados	325	325	98	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	621,951.04	621,951.04	461,354.21	461,354.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH2101013888424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO A LA CIUDAD DELICIAS - AJUA DE T.E.E DE ESTRUCTURA U2-C (PLANTA BAJA)	C-CIEN-08DBP002M-308-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Guadalupe 112, Flores del Tepalcayac, Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	500	500	100	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	951,168.87	951,168.87	942,169.55	942,169.55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH2101013889046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DELICIAS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DT0004Q-360-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Av. Sa. Nte. 9, Lotes Urbanos, Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	13500	13500	79.35	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	25,920,000.00	25,920,000.00	10,625,976.26	10,625,976.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	Edificio 3 de Niveles Para Ayuda De La Facultad De Ciencias De La Cultura Física	UACH-CEM4-01-2017-P	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	-	Metros	1	1	100	34,955,791.20	34,955,791.20	50,084,617.55	50,084,617.55	50,084,617.55	48,940,737.03	48,940,737.03	48,940,737.03	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401054399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	48-Cultura	RD70-Programas de Cultura en las Entidades Federativas	Otros proyectos de inversión	Cultura y turismo	Municipio de Chihuahua	Construcción y Equipamiento Del Conservatorio De Música De Chihuahua	-	Chihuahua	Chihuahua	-	Otros	1	0	0	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	lobs1: [observación:Se reintegró la totalidad del monto asignado y los rendimientos, trimestre 3.0., usuario:kevanmanjarra, fecha:2021-10-11]		
CHH1717030970779	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	Pavimentación de 2,590 M2 Con Concreto Hidráulico En La Calle Colombia, Entre Las Calles Galvano E Hidalgo En Niguel Ahumada, Ahumada Chihuahua.	2017-03-26-0434	Ahumada	Ahumada	-	Metros Cuadrados	1	1	0	888,429.00	888,429.00	888,429.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	En Ejecución	Validado avances	lobs1: [observación:obras revisadas por auditoria superior del estado y se encuentran bajo uso de mano de obra administracion 2016-2018, trimestre 3.0., usuario:karlaeporras, fecha:2021-09-28]	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS			ESTATUS		OBSERVACIONES
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH00170200896317	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	0001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	P.M. MADERA	Remodelación De Parque Recreativo Las Quiñentas Con Un Área Total De 4.920 M2 En El Municipio De Madera Localidad Madera/2017-03-17-0104	2017-03-17-0104	Madera	Madera			Otros	1	1	61	3,780,000.00	3,780,000.00	3,780,000.00	2,261,359.93	2,261,359.93	2,261,359.93	2,261,359.93	2,261,359.93	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180101071808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Calle Joaquín Amaro, Municipio De Ahumada, Chihuahua) /	1465	Ahumada	Ahumada		(PUNTO FINAL CON KM 0-280; 30.650018; -106.512139) (PUNTO INICIAL CON KM 0+000; 30.640403; -106.514984)	Metros Cuadrados	1	1	0	3,264,566.23	3,264,566.23	3,228,656.00	3,228,656.00						En Ejecución	Validado avances	(obs): (observación obras revisadas por auditoría superior del estado y se encuentran bajo una demanda a administración 2016-2018, trimestre 3.0, usuario karlaeporrasg, fecha:2021-09-18), obs2: (observación actualmente dicha obra se reporta en coros debido a que no se encuentra expediente físico financiero de la misma solo se tiene el dato que el mismo portal arroja de lo aprobado y modificado -- trimestre 3.0, usuario karlaeporrasg, fecha:2021-10-20))	
CHH18180101072445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Coahuila Entre Calle Lazaro Cardenas Y Calle Felix U Gomez En La Localidad De Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua) /	1420	Ahumada	Ahumada		(INICIO CALLE LAZARO CARDENAS; 30.609636; -106.519399) (FINAL CALLE FELIX U GOMEZ; 30.607437; -106.519399)	Metros Cuadrados	1	1	0	1,060,000.00	1,060,000.00	1,048,340.00	1,048,340.00						En Ejecución	Validado avances	(obs): (observación obras revisadas por auditoría superior del estado y se encuentran bajo una demanda a administración 2016-2018, trimestre 3.0, usuario karlaeporrasg, fecha:2021-09-18), obs2: (observación actualmente dicha obra se reporta en coros debido a que no se encuentra expediente físico financiero de la misma solo se tiene el dato que el mismo portal arroja de lo aprobado y modificado -- trimestre 3.0, usuario karlaeporrasg, fecha:2021-10-20))	
CHH18180101072867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Díaz Ordaz Entre Calle Durango Y Nuevo Leon En La Localidad De Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua) /	1423	Ahumada	Ahumada		(FINAL CALLE NUEVO LEON; 30.610449; -106.520258) (INICIO CALLE DURANGO; 30.610447; -106.520713)	Metros Cuadrados	1	1	0	320,000.00	320,000.00	316,480.00	316,480.00						En Ejecución	Validado avances	(obs): (observación obras revisadas por auditoría superior del estado y se encuentran bajo una demanda a administración 2016-2018, trimestre 3.0, usuario karlaeporrasg, fecha:2021-09-18), obs2: (observación actualmente dicha obra se reporta en coros debido a que no se encuentra expediente físico financiero de la misma solo se tiene el dato que el mismo portal arroja de lo aprobado y modificado -- trimestre 3.0, usuario karlaeporrasg, fecha:2021-10-20))	
CHH18180101136300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Ignacio Rayón Entre Calle De Juárez Y Av Miguel Hidalgo En Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua) /		Ahumada	Ahumada		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Metros Cuadrados	1	1	0	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00						En Ejecución	Validado avances	(obs): (observación obras revisadas por auditoría superior del estado y se encuentran bajo una demanda a administración 2016-2018, trimestre 3.0, usuario karlaeporrasg, fecha:2021-09-18), obs2: (observación actualmente dicha obra se reporta en coros debido a que no se encuentra expediente físico financiero de la misma solo se tiene el dato que el mismo portal arroja de lo aprobado y modificado -- trimestre 3.0, usuario karlaeporrasg, fecha:2021-10-20))	
CHH18180101072745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	Construcción De Domo En El Municipio De Bachiviva, Chihuahua /	252	Bachiviva	Bachiviva		(28.840623; -107.336329)	Metros Cuadrados	1	1	100	1,000,000.00	1,000,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180101072586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	Construcción De Salón De Usos Múltiples En Jardín De Niños Luis Uribe, En Nonoava, Chihuahua /	14	Nonoava	Nonoava		(27.472071; -106.733547)	Metros Cuadrados	1	1	100	500,000.00	500,000.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180101072486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Unidad Básica De Rehabilitación) /	1471	Sauilillo	Sauilillo		(28.024826; -105.303359)	Metros Cuadrados	1	1	100	4,643,368.95	4,643,368.95	4,592,291.89	4,592,291.89	4,592,291.89	4,592,291.89	4,592,291.89	4,592,291.89	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH1830010120416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EJIDO AGUA BLANCA - 130439	230439	Bachiviva	Bachiviva	Agua Blanca	EJIDO AGUA BLANCA, 3167AGUA BLANCA, BACHIVIVA CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DE INTERNET, BIBLIOTECA	Otros	13	13	100	354,842.84	354,842.84	354,842.84	354,842.84	354,842.84	354,842.84	354,842.84	354,842.84	Obra	Terminado	Validado avances	(obs): (observación no tengo imágenes de esa administración, trimestre 3.0, usuario claudialvism, fecha:2021-10-25))	
CHH1830010420666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIF MUNICIPAL	PROGRAMA DE BOILERS SOLARES - 230046	230046	Bachiviva	Bachiviva	Bachiviva	PUEBLO BACHIVIVA CENTRO, 31660 BACHIVIVA, BACHIVIVA CHIHUAHUA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	Celdas solares	45	45	100	186,525.00	186,525.00	186,525.00	186,525.00	186,525.00	186,525.00	186,525.00	186,525.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH1830010420778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS	SEÑAL DE INTERNET BIBLIOTECA - 232429	232429	Bachiviva	Bachiviva	Bachiviva	PUEBLO BACHIVIVA CENTRO, 31660 BACHIVIVA, BACHIVIVA CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DE INTERNET, BIBLIOTECA	Otros	1	1	100	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH1830010421260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE BARRIO JUAREZ SEGUNDA ETAPA - 246365	246365	Bachiviva	Bachiviva	Bachiviva	BARRIO BARRIO JUAREZ, 31660 BACHIVIVA, BACHIVIVA CHIHUAHUA AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE BARRIO JUAREZ 2DA ETAPA	Metros lineales	170	170	100	245,958.69	245,958.69	245,958.69	245,958.69	245,958.69	245,958.69	245,958.69	245,958.69	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH1830010421454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 251488	251488	Bachiviva	Bachiviva	Bachiviva	PUEBLO BACHIVIVA CENTRO, 31660 BACHIVIVA, BACHIVIVA CHIHUAHUA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	Otros	100	100	100	34,354.56	34,354.56	34,354.56	34,354.56	34,354.56	34,354.56	34,354.56	34,354.56	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH183001098433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN DE RECÁMARA ESTANADA COCINA Y BAÑO EN CASA HABITACION - 46687	46687	Guadalupe	Guadalupe	Rinconada del Mimbre	PUEBLO RINCONADA DEL MIMBRE, 32743RINCONADA DEL MIMBRE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y BRICHA SIN NOMBRE, TERRAZA SIN NOMBRE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A TRES KILOMETROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO DOS AL LADO OQUERID	Vivienda	4	1	100	319,619.83	319,619.83	319,619.83	319,619.83	319,619.83	319,619.83	319,619.83	319,619.83	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES		
																				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO		OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH18030132538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN CASA HABITACION DE LA SRA ANA LUISA GUTIERREZ - 239850	239850	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO GUADALUPE, 32740GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUAENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLEJON GUERRERO LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO/POBLO DEL BARRIO DE LOS VILLA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Vivienda	1	1	100	111,549.74	111,549.74	110,281.23	110,281.23	110,281.23	110,281.23	110,281.23	110,281.23	110,281.23	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18030132557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN CASA HABITACION DE LA SRA SIDRA GUTIERREZ CARBAJA - 239949	239949	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO GUADALUPE, 32740GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUAENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLEJON GUERRERO,SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE BAÑO EN VIVIENDA UBICADA EN EL CALLEJON GUERRERODONDE LA LOCALIDAD COMO EL BARRIO DE LOS VILLA	Vivienda	1	1	100	84,376.44	84,376.44	84,376.44	84,376.44	84,376.44	84,376.44	84,376.44	84,376.44	84,376.44	84,376.44	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18030132667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA Y BAÑO EN CASA HABITACION DE LA SRA MARIA RUIZ - 240462	240462	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	CALLE FLORENCIO RIOS PUEBLO GUADALUPE, 32740GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUAENTRE CALLE FLORENCIO RIOS Y CALLE CANELA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA BARRIO ALTO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE CHIHUAHUA	Vivienda	2	1	100	191,687.97	191,687.97	191,687.97	191,687.97	191,687.97	191,687.97	191,687.97	191,687.97	191,687.97	191,687.97	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401432881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUADALUPE	CONSTRUCCION DE BAÑO EN CASA HABITACION DE LA SRA ROSA ROSA GUTIERREZ VASQUEZ - 329438	329438	Guadalupe	Guadalupe	Ejido Juárez y Reforma	CALLE DONATO TORRES PUEBLO JUAREZ Y REFORMA, 32741 EJIDO JUAREZ Y REFORMA, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA JUAREZ-PORVENIR Y AVENIDA TABURCIO ACOSTA, CALLE JESUS ORISSON DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA JUAREZ-P	Vivienda	1	1	100	84,376.44	84,376.44	84,376.44	84,376.44	84,376.44	84,376.44	84,376.44	84,376.44	84,376.44	84,376.44	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401432938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA PARA LA SRA ANA CELIA MARTINEZ BARREDO - 329735	329735	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAN ESCOBAR Y CALLE AGUSTIN MELGAR, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 23 DE MARZO HACIA EL SUR LUEGO SE DOBLA A	Vivienda	1	1	100	110,281.23	110,281.23	111,549.74	111,549.74	111,549.74	111,549.74	111,549.74	111,549.74	111,549.74	111,549.74	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401432959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUADALUPE	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CON BAÑO PARA LA SRA RAMONA CARRILLO MORONES - 329824	329824	Guadalupe	Guadalupe	Barrales	CALLE DURANGO PUEBLO BARRALES, 32740 BARRALES, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE NAVARRT Y CALLE ZACATECO, CALLE CHIHUAHUA SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL DE BARRALES LOMADA CALLE COAHUILA Y SE GIRA A LA DQQUERDA EN LA CALLE DURANGO	Vivienda	1	1	100	191,687.97	191,687.97	191,687.97	191,687.97	191,687.97	191,687.97	191,687.97	191,687.97	191,687.97	191,687.97	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190101511493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. BENITO JUAREZ	C-CIEN-08DP0533Z-19-2018	Casas Grandes	Casas Grandes	21 de Marzo, San Antonio, Nuevo Casas Grandes, Chh, Mexico	Metros Cuadrados	100	100	98.5	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,026,151.54	1,026,151.54	788,810.34	788,810.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH21010188478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. AGUSTIN MELGAR - IMPERMEABILIZACION, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DP01131V-02-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Miguel Ahumada	MIGUEL AHUMADA	Metros Cuadrados	480	480	99	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	911,852.70	904,629.99	904,629.99	904,629.99	904,629.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101884800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - PINTURA, CISTERNA, FOSA SEPTICA	C-CIEN-08DTV0008Z-7-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Ojo Caliente (Colonia Seca)	OJO CALIENTE (COLONIA SECA)	Metros Cuadrados	360	360	90	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	612,955.01	612,955.01	453,936.53	453,936.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210101884803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. B DE MAYO - PINTURA, IMPERMEABILIZACION, PISO DE CERAMICA	C-CIEN-08DTV0116Z-8-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Miguel Ahumada	MIGUEL AHUMADA	Metros Cuadrados	480	480	100	960,000.00	960,000.00	840,968.09	840,968.09	840,968.09	840,968.09	840,968.09	840,968.09	840,968.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101884821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. FRANCISCO VILLA - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA	C-CIEN-08DS0057J-16-2020	Gobierno de la Entidad	Allende	Pueblo de Allende	PUEBLITO DE ALLENDE	Metros Cuadrados	480	480	100	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,669.79	917,669.79	813,191.41	813,191.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210101884841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DND058J-18-2020	Gobierno de la Entidad	Allende	Valle de Ignacio Allende	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	Metros Cuadrados	480	480	100	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	912,973.39	912,973.39	904,853.92	904,853.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210101884845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO - REHABILITACIONES GENERALES, CISTERNA, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DP0123J-25-2020	Gobierno de la Entidad	Allende	Estación Morita	ESTACION MORITA	Metros Cuadrados	360	360	100	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	680,937.49	680,937.49	667,017.87	667,017.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210101884846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. FEDERAL CARMEN SERDAN - FIRMES Y CERAMICAS	C-CIEN-08DS0113J-27-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	SAN GUILLEMO (SANTA ELENA)	Metros Cuadrados	580	580	100	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,109,825.19	1,109,825.19	1,095,637.46	1,095,637.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210101884840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. SALVADOR ZUBIRAN ANCHONDO - IMPERMEABILIZACION, CISTERNA	C-CIEN-08DP0240X-29-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	540	540	100	1,080,000.00	1,080,000.00	1,023,836.62	1,023,836.62	1,023,836.62	1,023,836.62	1,023,836.62	1,023,836.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210101884845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. MANUEL QUINAGA - IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DP0245Z-30-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	480	480	100	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,994.01	917,994.01	906,816.75	906,816.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210101884846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. ELISA GRIENSEN - REHABILITACIONES GENERALES, SANITARIOS, PLAZAS Y ANDADORES Y CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	C-CIEN-08DP0259Y-31-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	540	540	74.8	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,031,639.99	1,031,639.99	814,201.26	814,201.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210101884847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. FRANCISCO JAVIER MINA - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, BARBA BARBADAL	C-CIEN-08DP0353Z-33-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	540	540	79.6407474	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,019,242.46	1,019,242.46	629,897.45	629,897.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210101884848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. FRANCISCO PORTILLO 1016 - REHABILITACIONES EN GENERAL, PORTILLO Y PLAZA Y ANDADORES	C-CIEN-08E0138Z-34-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santo Domingo (Francisco Portillo)	SANTO DOMINGO (FRANCISCO PORTILLO)	Metros Cuadrados	360	360	65	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,324.54	683,324.54	174,565.11	174,565.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210101884852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. RAFAEL BARRAZ - REHABILITACION EN GENERAL SERVICIOS SANITARIOS Y ELECTRICA	C-CIEN-08DTU047J-40-2020	Gobierno de la Entidad	Bachivá	Francisco I. Madero	FRANCISCO I. MADERO	Metros Cuadrados	360	360	100	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	685,439.70	685,439.70	588,756.65	588,756.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210101884856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. IGNACIO ZARAGOZA - ALBAÑILERIAS Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES	C-CIEN-08DP0886Z-44-2020	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	Carvajal	CARVAJAL	Metros Cuadrados	400	400	94	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,463.98	764,463.98	679,412.88	679,412.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210101884857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. FAUSTO L. SANCHEZ BALBOA 1077 - REHABILITACION EN GENERAL, MALLA SOMBRRA Y BARRIO PERMETRAL	C-CIEN-08E0136Z-46-2020	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	San Buenaventura	SAN BUENAVENTURA	Metros Cuadrados	360	360	79.8994444	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	684,279.45	684,279.45	483,922.61	483,922.61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210101884858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. RODRIGO M. QUEVEDO - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PINTURA	C-CIEN-08E0136Z-47-2020	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	San Buenaventura	SAN BUENAVENTURA	Metros Cuadrados	400	400	100	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,923.14	764,923.14	750,512.63	750,512.63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	
CHH210101884459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. ABRAHAM GONZALEZ - PINTURA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE BEBEDEROS, BARRA BARANDAL	C-CIEN-08DP424V-49-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Lareño	LAREÑO	Metros Cuadrados	400	400	100	800,000.00	800,000.00	752,399.26	752,399.26	752,399.26	752,399.26	752,399.26	752,399.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. PLAN NACIONAL DE 11 AÑOS - PINTURA, IMPERMEABILIZACION, LUMINARIAS, REHABILITACION EN EDIFICIO C	C-CIEN-05DP12508-50-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	La Laguna De Las Vacas (San Isidro)	LA LAGUNA DE LAS VACAS (SAN ISIDRO)	Metros Cuadrados	360	360	94.4777778	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,922.81	689,922.81	484,261.94	484,261.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. ROTARIA FEDERAL CUAUHTEMOC - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PINTURA, PISO DE CONCRETO EN PLAZA Y ANDADORES	C-CIEN-08DP1532Y-51-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Maravillas	MARAVILLAS	Metros Cuadrados	360	360	99.6888889	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,994.29	683,994.29	502,515.77	502,515.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. DAMIAN CARMONA - PINTURA, ESTRUCTURA	C-CIEN-08DP184U-52-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	El Tecuán	EL TECUAN	Metros Cuadrados	400	400	98	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,987.12	767,987.12	618,758.79	618,758.79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - PINTURA, PISO DE CERAMICA, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DTV033D-54-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Leyes De Reforma	LEYES DE REFORMA	Metros Cuadrados	360	360	100	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	684,425.66	684,425.66	583,662.06	583,662.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. LEYES DE REFORMA - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DP1612V-56-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	El Porvenir	EL PORVENIR	Metros Cuadrados	360	360	99.6888889	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,559.78	683,559.78	523,156.37	523,156.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. LUIS CABERA - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, REHABILITACION DE HASTA BANDERA, BARRA COUNDANTE	C-CIEN-08DP1316U-57-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Leyes De Reforma	LEYES DE REFORMA	Metros Cuadrados	400	400	100	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,854.84	764,854.84	747,999.98	747,999.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. EMILIANO ZAPATA - PLAFONES, MUROS, APLANADOS	C-CIEN-08DP1900G-66-2020	Gobierno de la Entidad	Coronado	Emiliano Zapata	EMILIANO ZAPATA	Metros Cuadrados	360	360	100	720,000.00	720,000.00	647,843.63	647,843.63	647,843.63	647,843.63	647,843.63	647,843.63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELESECUNDARIA 639 - IMPERMEABILIZACION, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, BARRA PERIMETRAL	C-CIEN-08DTV000U-68-2020	Gobierno de la Entidad	Coyame del Sol	San Pedro	SAN PEDRO	Metros Cuadrados	360	360	100	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	685,652.12	685,652.12	652,833.78	652,833.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. ROSARIO CASTELLANOS - PINTURA, BARRA PERMETRAL	C-CIEN-08DTV0118M-70-2020	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Ejido Progreso (San Ignacio)	EJIDO PROGRESO (SAN IGNACIO)	Metros Cuadrados	320	320	98.009375	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	603,408.97	603,408.97	575,542.95	575,542.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO - BARRA BARANDAL	C-CIEN-08DP1957H-71-2020	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	La Quemada	LA QUEMADA	Metros Cuadrados	480	480	94.2604167	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	908,609.71	908,609.71	500,040.64	500,040.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - PINTURA, BARRA PERMETRAL	C-CIEN-08DP1082W-73-2020	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	La Unión Campesina	LA UNION CAMPESINA	Metros Cuadrados	360	360	97.8	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	679,785.16	679,785.16	469,903.27	469,903.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. PABLO GOMEZ MARTINEZ - PINTURA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DTV0121Z-78-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Ejido Kilometro Ochoena (San Cuatro (El Diez)	EL DIEZ	Metros Cuadrados	400	400	100	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	765,416.05	765,416.05	739,321.45	739,321.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. CUAUHTEMOC - PINTURA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PISO DE CONCRETO EN PLAZAS Y ANDADORES, RAMPA, BARRA BARANDAL	C-CIEN-08DP1114Y-82-2020	Gobierno de la Entidad	Gómez Farías	Pablo Amaya (La Martha)	PABLO AMAYA	Metros Cuadrados	400	400	89.48	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,922.91	764,922.91	532,716.66	532,716.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. NUEVA JUVENTUD - REHABILITACION EN GENERAL SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DP1358Q-83-2020	Gobierno de la Entidad	Gómez Farías	La Pinta	LA PINTA	Metros Cuadrados	400	400	100	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	761,699.43	761,699.43	629,527.13	629,527.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. MARIA MONTESSORI 1115 - FIRME DE CONCRETO EN ANDADORES, CUBIERTA METALICA DE 4X20 MTS	C-CIEN-08E1019D-84-2020	Gobierno de la Entidad	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	VALENTIN GOMEZ FARIAS	Metros Cuadrados	400	400	100	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,797.67	766,797.67	624,968.15	624,968.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. ESTATAL 3040 - REHABILITACION EN GENERAL, DE SANITARIOS Y MALA CICLONICA	C-CIEN-08E50113K-85-2020	Gobierno de la Entidad	Guadalupe	Guadalupe	AGAPITO TERRAZAS	Metros Cuadrados	540	540	100	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,034,778.08	1,034,778.08	798,838.51	798,838.51	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. PASCUAL OROZCO 1063 - REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES, PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08E1180Z-87-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Orozco (San Isidro Pascual Orozco)	OROZCO	Metros Cuadrados	400	400	100	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	761,984.52	761,984.52	469,256.10	469,256.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. MANUEL DOBLADO - IMPERMEABILIZACION, CISTERNA	C-CIEN-08DP1320U-88-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Río Verde	RIO VERDE	Metros Cuadrados	360	360	100	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,498.92	683,498.92	641,421.08	641,421.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. JAIME TORRES BODET - PINTURA, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RAMPA DE ACCESO	C-CIEN-08DTV0113R-91-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	El Jagüey	EL JAGUEY	Metros Cuadrados	320	320	100	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,192.75	609,192.75	567,713.66	567,713.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELESECUNDARIA FEDERAL - REHABILITACIONES Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	C-CIEN-08DTV0102L-93-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Miñaca	MIÑACA	Metros Cuadrados	320	320	100	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	611,832.60	611,832.60	584,108.99	584,108.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. FEDERICO PROBEL 1025 - PINTURA, IMPERMEABILIZACION	C-CIEN-08E10168D-97-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Vicente Guerrero	VICENTE GUERRERO	Metros Cuadrados	480	480	100	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,135.76	917,135.76	898,874.05	898,874.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. VICENTE GUERRERO - PINTURAS, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DTV0101V-98-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Jesús Lago	Unanue Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	320	320	100	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,875.06	609,875.06	550,951.86	550,951.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. ESTATAL 3035 ABRAHAM GONZALEZ - PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PISO DE CONCRETO EN PLAZA Y ANDADORES	C-CIEN-08E50114I-100-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Vicente Guerrero	Francisco Ignacio Madro 1001, Centro, 31680 Guerrero, Chih., México	Metros Cuadrados	540	540	100	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,032,987.57	1,032,987.57	1,007,799.26	1,007,799.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. RAFAEL RAMIREZ - CERAMICA, PINTURA, PLAFON, HERRERIA	C-CIEN-08DP1931L-104-2020	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Independencia 682, Ignacio Zaragoza, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	100	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	901,942.66	901,942.66	848,626.27	848,626.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08DP1902G-108-2020	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	El Sauco (El Sau)	Unanue Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	92.7883333	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,495.10	687,495.10	437,188.44	437,188.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios																									

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS		FLUJO
CHH210101884737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. VEINTE DE NOVIEMBRE - ESTRUCTURA, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA	C-CIEN-0BDPR0259M-116-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	San Felipe	Vicente Guerrero, Nuevo Zaragoza, San Felipe, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	100	720,000.00	720,000.00	664,284.79	664,284.79	664,284.79	664,284.79	664,284.79	664,284.79	664,284.79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101884742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. 18 DE MARZO - ESTRUCTURA, IMPERMEABILIZACION, FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA	C-CIEN-0BDPR0520Y-117-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo)	Nuevo Saucillo, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	100	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	686,516.71	686,516.71	658,175.62	658,175.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101884745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. ABRAHAM GONZALEZ - APLICACION DE PINTURA COLOCACION DE PISO, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PLAZAS Y ANDADORES Y RED ELÉCTRICA	C-CIEN-0BDPR0467E-118-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	El Predio	México 450, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	320	320	99.61875	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	614,450.90	614,450.90	423,772.75	423,772.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101884759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. RICARDO FLORES MAGON - EDIFICIO I SERVICIOS SANITARIOS ESPECIALES DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA	C-CIEN-0BDPR0532C-120-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Laguna De Palomas (Estación Carritas)	Laguna de Palomas, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	100	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,170.76	689,170.76	657,874.72	657,874.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101884769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. GUSTAVO DIAZ ORDÁZ - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, MURO DE ACOMETIDA	C-CIEN-0BDPR0528O-122-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	California	Ejido Héroes de la Revolución, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	100	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,958.07	767,958.07	707,435.09	707,435.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101884772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO - APLICACIÓN DE PINTURA, CISTERNA, RED ELÉCTRICA	C-CIEN-0BDPR0471T-123-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Escalón	Ingony, Escalón, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	100	800,000.00	800,000.00	733,074.87	733,074.87	733,074.87	733,074.87	733,074.87	733,074.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101884777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. EUGENIO PRADO - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PINTURA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, ACCESO, MALLA CICLONICA	C-CIEN-0BDPR0335B-129-2020	Gobierno de la Entidad	Julesmes	La Regina	La Regina, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	100	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,751.91	687,751.91	532,333.57	532,333.57	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101884819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. 18 DE MARZO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-0BDPR0264Y-134-2020	Gobierno de la Entidad	López	Santa María	Santa María, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	99.39	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,999.99	764,999.99	714,099.77	714,099.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101884828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL BENITO JUAREZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-0BDPR0899H-136-2020	Gobierno de la Entidad	López	Salinas	Unnamed Road, Octaviano López, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	100	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	920,000.00	920,000.00	824,129.03	824,129.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101884830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SE. TECNICA 4 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-0BDST004X-137-2020	Gobierno de la Entidad	López	Salinas	Salinas, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	71	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,999.99	917,999.99	899,240.27	899,240.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101884832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. NIÑOS HEROES - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-0BDPR0360A-138-2020	Gobierno de la Entidad	Madera	El Largo	El Largo, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	88.21875	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	912,551.68	912,551.68	872,010.36	872,010.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101884886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. AGUSTIN MELGAR - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-0BDPR0449D-149-2020	Gobierno de la Entidad	Ojinaja	La Esmeralda	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	91	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	668,861.18	668,861.18	200,658.95	200,658.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101885224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-0BDPR0463X-152-2020	Gobierno de la Entidad	Ojinaja	Valverde	México 1E, La Paz de México, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	91.11111111	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	689,852.60	689,852.60	416,690.66	416,690.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101885263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. CRISTOBAL COLON - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-0BDPR1143T-156-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	Ex-Hacienda Delicias	Ex-Hacienda Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	100	720,000.00	720,000.00	661,569.56	661,569.56	661,569.56	661,569.56	661,569.56	661,569.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101885311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. VIKUSTIANO CARRANZA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-0BDPR0476A-158-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	Ex-Hacienda Casa Blanca	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	100	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,992.18	688,992.18	671,577.50	671,577.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101885330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. ESTATAL 3053 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-0BE05018O-160-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	Congregación Omité	Fundadores 6004, Congregación Omité, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	100	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	919,210.95	919,210.95	858,172.29	858,172.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101885929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. BENITO JUAREZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-0BDPR1575H-167-2020	Gobierno de la Entidad	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Agricultura 326, Cordón de Indio, 33500 San Francisco del Oro, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	100	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,426.75	687,426.75	610,184.41	610,184.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101885950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI 1067 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-0BEIN0175N-168-2020	Gobierno de la Entidad	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Sin nombre No. 41 LB, Centro, 33500 San Francisco del Oro, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	100	960,000.00	960,000.00	904,520.66	904,520.66	904,520.66	904,520.66	904,520.66	904,520.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101885956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. FRISCO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-0BDPR1633H-169-2020	Gobierno de la Entidad	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Sin nombre No. 132 1253, Zacatecas, 33500 San Francisco del Oro, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	100	960,000.00	960,000.00	918,587.59	918,587.59	918,587.59	918,587.59	918,587.59	918,587.59	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101885994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-0BDPR0488M-172-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Lerdo 718, El Nogal, 33580 Santa Bárbara, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	100	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,065.80	688,065.80	356,027.49	356,027.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101886038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. ALVARO OBREGON - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-0BDPR0449L-173-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Punto Alegre	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	480	480	98	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	920,055.10	920,055.10	697,929.82	697,929.82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101886088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. 20 DE NOVIEMBRE 1024 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-0BEIN03156Z-174-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Manuel Doblado 24, Sin Nombre, 33580 Santa Bárbara, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	96.56	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,018.30	767,018.30	315,384.58	315,384.58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101886094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. RAMON P. DE NEGRI - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-0BDPR0303H-175-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Casa Colorada (Francisco I. Madero)	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	95.98888889	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,680.89	687,680.89	297,387.04	297,387.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101886124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL EMILIANO ZAPATA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-0BDPR0526S-182-2020	Gobierno de la Entidad	Saucillo	El Indio	CHH 39, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	540	540	99.8	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,034,540.07	1,034,540.07	563,309.96	563,309.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101886137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-0BDPR2113F-183-2020	Gobierno de la Entidad	Saucillo	Hermanos Medina (Lienzo Charro)	Madocbo Herrera 13, Pablo Gómez, 33620 Saucillo, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	94.9	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	915,445.70	915,445.70	694,203.23	694,203.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101886146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. ESCUDERON 201 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-0BDPR1549I-184-2020	Gobierno de la Entidad	Saucillo	Paritias	Paritias, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	100	720,000.00	720,000.00	678,595.51	678,595.51	678,595.51	678,595.51	678,595.51	678,595.51	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101886178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de																								

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES		
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA		ESTATUS	FLUJO
CHH21010186192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. EMILIO CARRANZA- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DP90531D-187-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	La Cuadra	CHH 39, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	320	320	100	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	611,275.97	611,275.97	415,860.27	415,860.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21010186198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. EVOLUCION- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DP90529P-188-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Naica	Vicente Guerrero 1184, 33640 Naica, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	100	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,487.32	918,487.32	606,376.93	606,376.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21010186307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	I.N. ACTIVO 20-30 1065- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08E01D704M-189-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Sauclillo	Felipe Ángeles SN, Centro, 33620 Sauclillo, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	100	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,969.93	918,969.93	608,216.84	608,216.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21010186672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC.TECNICA 18- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08D02D00B-199-2020	Gobierno de la Entidad	Valle de Zaragoza	Colonia Gahán (Rancho Ocho)	Unnamed Road, Valle de Zaragoza, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	100	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	915,980.60	915,980.60	910,580.45	910,580.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21010186679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL HERODE DE NACDZARI- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DP90644G-202-2020	Gobierno de la Entidad	Valle de Zaragoza	Colonia Gahán (Rancho Ocho)	Unnamed Road, El Salitre, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	100	960,000.00	960,000.00	913,364.61	913,364.61	913,364.61	913,364.61	913,364.61	913,364.61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21010186901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	I.N. ALONSO LUJAMBRO (RAZABAL)- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08D02J268P-215-2020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	277.3	277.3	100	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	527,218.45	527,218.45	509,747.99	509,747.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101887103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	ESCUELA NORMAL RURAL "RICARDO FLORES MAGÓN" REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA	C-CIEN-08MSU0170B-211-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Sauclillo	CHH 39, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	1800	1800	100	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,436,588.89	3,436,588.89	3,186,339.37	3,186,339.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21010188845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PREPARATORIA ESTATAL POR COOPERACION 8411- LABORATORIO TALLER Y AUDIOPRODUCION DE ESTRUCTURA 751	C-CIEN-08SBC1400N-336-2020	Gobierno de la Entidad	Buena Ventura	San Buenaventura	Calle Anahuac 555, Las Manzanas, San Buenaventura, Chih., México	Metros Cuadrados	750	750	100	1,500,000.00	1,500,000.00	1,410,366.91	1,410,366.91	1,410,366.91	1,410,366.91	1,410,366.91	1,410,366.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101888507	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8004 CONSTRUCCION DE 1 AJUA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08ETK0018G-293-2020	Gobierno de la Entidad	Bocoyuca	San José De Guacayvo	San José de Guacayvo, Chih., México	Metros Cuadrados	187.5	187.5	92	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	359,273.66	359,273.66	251,575.53	251,575.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101888465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8008 REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0021U-296-2020	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huichagoachi	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	113	113	100	226,000.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	214,599.79	214,599.79	196,746.26	196,746.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101888531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8026 REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0039T-306-2021	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Cieneguita	Unnamed Road, Rancho Colorado, Chih., México	Metros Cuadrados	123	123	100	246,000.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	208,729.18	208,729.18	160,134.45	160,134.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101888652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8030 CONSTRUCCION 1 AJUA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08ETK0043F-312-2020	Gobierno de la Entidad	Janos	Fernández Leal	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	300.5	300.5	98.19966722	601,000.00	601,000.00	601,000.00	601,000.00	514,191.96	514,191.96	312,165.48	312,165.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101888667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8041 (18A ETAPA) REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08ETK0050P-316-2020	Gobierno de la Entidad	Tendachic	Babikora De Conaachic	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	59.98	59.98	100	119,936.29	119,936.29	119,936.29	119,936.29	119,936.29	119,936.29	88,844.81	88,844.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101888686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8059 CONSTRUCCION DE 1 AJUA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08ETK0058H-323-2020	Gobierno de la Entidad	Adama	El Povernit	Juan de la Barrera 6709, La Abundancia, Granjas La Abundancia, 33912 Jun Adama, Chih., México	Metros Cuadrados	187.5	187.5	90	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	298,051.98	298,051.98	89,415.59	89,415.59	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH181803021134260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	4-Gobernación	U006-Programa Nacional de Prevención del Delito.	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua	Cool-Tur De La Paz Pronapred	-	Chihuahua	Chihuahua	-	-	Otros	1	1	100	1,450,991.00	1,450,991.00	1,450,991.00	1,450,991.00	1,450,991.00	1,450,991.00	1,450,991.00	1,450,991.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101090988	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construcción De Albergue Comunitario Ahumada, De 109 M2 En La Localidad De Miguel Ahumada, Municipio De Ahumada. / 2017-03-26-0433	2017-03-26-0433	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	No se registró dirección	Otros	1	1	70	1,511,571.00	1,511,571.00	1,511,571.00	1,511,571.00	1,058,099.00	1,058,099.00	1,058,099.00	1,058,099.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH00180101070216	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Villa Entre Las Calles Manuel Bernardo Aguirre Y Qui Puellos / 2016-03-26-33	2016-03-26-31	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	No se registró dirección	Otros	1	1	100	1,090,587.00	1,090,587.00	1,090,587.00	1,090,587.00	1,090,587.00	1,090,587.00	1,090,587.00	1,090,587.00	1,090,587.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101070018	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construcción De Puente Colgante Peatonal Coraerachi / 2016-03-26-13	2016-03-26-13	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	No se registró dirección	Otros	1	1	100	636,248.22	636,248.22	636,248.22	636,248.22	636,248.22	636,248.22	636,248.22	636,248.22	636,248.22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101070019	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construcción De Puente Colgante Peatonal Batopilas / 2016-03-26-01	2016-03-26-01	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	No se registró dirección	Otros	1	1	100	814,871.88	814,871.88	814,871.88	814,871.88	814,871.88	814,871.88	814,871.88	814,871.88	814,871.88	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101070052	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Interconexión Del Paso Estación Terrazas Consistente En Líneas De Conducción Electrificación, Equipamiento Y Tren De Descarga / 2016-03-26-18	2016-03-26-18	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	No se registró dirección	Otros	1	1	100	1,967,004.00	1,967,004.00	396,970.87	396,970.87	396,970.87	396,970.87	396,970.87	396,970.87	396,970.87	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101070055	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construcción De Puente Colgante Peatonal Bajos De Pitameal / 2016-03-26-08	2016-03-26-08	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	No se registró dirección	Otros	1	1	100	592,777.78	592,777.78	592,777.78	592,777.78	592,777.78	592,777.78	592,777.78	592,777.78	592,777.78	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101070414	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Pavimentación De La Calle Decimo / 2016-03-26-36	2016-03-26-36	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	No se registró dirección	Otros	1	1	100	724,505.20	724,505.20	724,505.20	724,505.20	724,505.20	724,505.20	724,505.20	724,505.20	724,505.20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101070415	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Silvestre Tarago Tramo Pascual Orozco A Roberto Sosa / 2016-03-26-26	2016-03-26-26	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	No se registró dirección	Otros	1	1	100	1,594,886.57	1,594,886.57	1,269,772.81	1,269,772.81	1,269,772.81	1,269,772.81	1,269,772.81	1,269,772.81	1,269,772.81	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101070416	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Proletarios Tramo Avenida Callesgo A Roberto Sosa / 2016-03-26-25	2016-03-26-25	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	No se registró dirección	Otros	1	1	100	1,617,729.23	1,617,729.23	1,096,762.24	1,096,762.24	1,096,762.24	1,096,762.24	1,096,762.24	1,096,762.24	1,096,762.24	1,096,762.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00180101070429	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construcción De 2039 M2 De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal De La Localidad Ranchera Los Morales Y De La Calle Principal De La Localidad Ranchera Guadalupe. Municipio De Rosario, Chihuahua. / 2017-03-26-0438	2017-03-26-0438	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	No se registró dirección	Otros	1	1	100	3,300,000.00	3,300,000.00	3,295,263.84	3,295,263.84	3,295,263.84	3,295,263.84	3,295,263.84	3,295,263.84	3,295,263.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101070430	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Pavimentación De 2,390 M2 Con Concreto Hidráulico En La Calle Colombia, Entre Las Calles Gabriela E Hidalgo En Miguel Ahumada, Ahumada Chihuahua. / 2017-03-26-0434	2017-03-26-0434	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	No se registró dirección	Otros	1	1	75	888,429.00	888,429.00	888,429.00	888,429.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH00180101070434	FIDECOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Pavimentación De La Calle José L																					

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES					
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH00180101070435	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Instalación De Tomas De Agua / 2016-03-26-17	2016-03-26-17	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		No se registró dirección	Otros	1	1	100	2,840,319.09	2,840,319.09	2,840,319.09	2,840,319.09	2,840,319.09	2,840,319.09	2,840,319.09	2,840,319.09	2,840,319.09	2,840,319.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH00180101070436	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construcción De Puente Colgante Peatonal El Platano / 2016-03-26-16	2016-03-26-16	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		No se registró dirección	Otros	1	1	100	725,560.00	725,560.00	725,560.00	725,560.00	725,560.00	725,560.00	725,560.00	725,560.00	725,560.00	725,560.00	725,560.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH00180101070814	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Pavimentación De La Avenida Segunda / 2016-03-26-35	2016-03-26-35	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		No se registró dirección	Otros	1	1	100	1,306,237.20	1,306,237.20	1,306,237.20	1,306,237.20	1,306,237.20	1,306,237.20	1,306,237.20	1,306,237.20	1,306,237.20	1,306,237.20	1,306,237.20	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH00180101070815	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Reencarpetaado Calle Zaragoza / 2016-03-26-33	2016-03-26-33	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		No se registró dirección	Otros	1	1	100	1,059,278.36	1,059,278.36	1,059,278.36	1,059,278.36	1,059,278.36	1,059,278.36	1,059,278.36	1,059,278.36	1,059,278.36	1,059,278.36	1,059,278.36	1,059,278.36	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101070816	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Pavimentación Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Sarabia, Entre La Calle Felipe Ángeles Y Vicente Guerrero / 2016-03-26-30	2016-03-26-30	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		No se registró dirección	Otros	1	1	100	2,278,798.00	2,278,798.00	2,278,798.00	2,278,798.00	2,278,798.00	2,278,798.00	2,278,798.00	2,278,798.00	2,278,798.00	2,278,798.00	2,278,798.00	2,278,798.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101070817	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Lázaro Cárdenas Tramo Emiliano Zapata A Camilo Torres / 2016-03-26-37	2016-03-26-37	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		No se registró dirección	Otros	1	1	100	1,911,839.22	1,911,839.22	1,911,839.22	1,911,839.22	1,911,839.22	1,911,839.22	1,911,839.22	1,911,839.22	1,911,839.22	1,911,839.22	1,911,839.22	1,911,839.22	1,911,839.22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00180101070820	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Camino Temascal Chapitas Tramo Km 0+000 Al Km 3+000 / 2016-03-26-05	2016-03-26-05	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		No se registró dirección	Otros	1	1	100	14,550,000.00	14,550,000.00	13,258,143.30	13,258,143.30	13,258,143.30	13,258,143.30	13,258,143.30	13,258,143.30	13,258,143.30	13,258,143.30	13,258,143.30	13,258,143.30	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101070865	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Nogal Tramo 24 A Roberto Soza / 2016-03-26-24	2016-03-26-24	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		No se registró dirección	Otros	1	1	100	1,084,412.98	1,084,412.98	1,084,412.98	1,084,412.98	1,084,412.98	1,084,412.98	1,084,412.98	1,084,412.98	1,084,412.98	1,084,412.98	1,084,412.98	1,084,412.98	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101070866	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construcción De Puente Colgante Peatonal Guayacancito (El Guamuchi) / 2016-03-26-14	2016-03-26-14	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		No se registró dirección	Otros	1	1	100	725,560.00	725,560.00	725,560.00	725,560.00	725,560.00	725,560.00	725,560.00	725,560.00	725,560.00	725,560.00	725,560.00	725,560.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101070893	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construcción De Puente Colgante Peatonal Monterde El Cajon / 2016-03-26-07	2016-03-26-07	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		No se registró dirección	Otros	1	1	100	247,487.05	247,487.05	247,487.05	247,487.05	247,487.05	247,487.05	247,487.05	247,487.05	247,487.05	247,487.05	247,487.05	247,487.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101070894	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construcción De La Sectorización Del Tanque No. 7y Parcial Del Tanque Esperanza / 2016-03-26-04	2016-03-26-04	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		No se registró dirección	Otros	1	1	100	12,000,000.00	12,000,000.00	10,262,284.90	10,262,284.90	10,262,284.90	10,262,284.90	10,262,284.90	10,262,284.90	10,262,284.90	10,262,284.90	10,262,284.90	10,262,284.90	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101071253	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Pavimentación De 3,473.5 M2 De Concreto Hidráulico En Calle Morelos (Tramo Parcial Iglesia- Vado Rio Conchos), Calle Cuauhtémoc (Entre Calles Prof. Jorge Mendoza Y Pablo Armandari), Calle Julian Carrillo (Entre Calle Bravo Y Guerrero) Y Calle Julian Marquez (Entre Calle Cuauhtémoc Y Avenida) En La Localidad De Julimes, Municipio De Julimes, Chihuahua. / 2017-03-26-0483	2017-03-26-0485	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		No se registró dirección	Otros	1	1	100	2,774,975.00	2,774,975.00	2,772,515.73	2,772,515.73	2,772,515.73	2,772,515.73	2,772,515.73	2,772,515.73	2,772,515.73	2,772,515.73	2,772,515.73	2,772,515.73	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101071254	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Equipoamiento De Pozo Para Sistema De Agua Potable En Temeros / 2016-03-26-37	2016-03-26-37	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		No se registró dirección	Otros	1	1	100	3,075,499.05	3,075,499.05	3,075,499.05	3,075,499.05	3,075,499.05	3,075,499.05	3,075,499.05	3,075,499.05	3,075,499.05	3,075,499.05	3,075,499.05	3,075,499.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101071255	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Parque Deportivo Hacienda Humboldt / 2016-03-26-34	2016-03-26-34	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		No se registró dirección	Otros	1	1	100	1,737,687.61	1,737,687.61	1,737,687.56	1,737,687.56	1,737,687.56	1,737,687.56	1,737,687.56	1,737,687.56	1,737,687.56	1,737,687.56	1,737,687.56	1,737,687.56	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101071256	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Pavimentación Calle La Cacahuatera / 2016-03-26-32	2016-03-26-32	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		No se registró dirección	Otros	1	1	100	210,920.87	210,920.87	210,920.87	210,920.87	210,920.87	210,920.87	210,920.87	210,920.87	210,920.87	210,920.87	210,920.87	210,920.87	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101071257	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Miguel Hidalgo Entre Libertad Y Primavera / 2016-03-26-28	2016-03-26-28	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		No se registró dirección	Otros	1	1	100	1,976,000.00	1,976,000.00	1,976,000.00	1,976,000.00	1,976,000.00	1,976,000.00	1,976,000.00	1,976,000.00	1,976,000.00	1,976,000.00	1,976,000.00	1,976,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101071258	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construcción De Puente Colgante Peatonal Conroyo (Mesa Del Pino) / 2016-03-26-15	2016-03-26-15	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		No se registró dirección	Otros	1	1	100	671,814.81	671,814.81	671,814.81	671,814.81	671,814.81	671,814.81	671,814.81	671,814.81	671,814.81	671,814.81	671,814.81	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH00180101071259	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construcción De Puente Colgante Peatonal Guastaco 2 / 2016-03-26-06	2016-03-26-06	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		No se registró dirección	Otros	1	1	100	814,871.85	814,871.85	814,871.85	814,871.85	814,871.85	814,871.85	814,871.85	814,871.85	814,871.85	814,871.85	814,871.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH00180101071325	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construcción De 22,219 M2 Con Carpeta Asfáltica En El Libramiento - Libramiento Gomez Morin, Entre Carretera Saucillo - Cd. Delicias Y Av. Vicente Guerrero - Y En La Avenida Sistema, Entre Carretera Saucillo Cd. Delicias Y Calle Roque Gandara, En La Localidad De Saucillo Municipio De Saucillo. / 2017-03-26-0489	2017-03-26-0489	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		No se registró dirección	Otros	1	1	100	3,074,032.00	3,074,032.00	3,073,933.46	3,073,933.46	3,073,933.46	3,073,933.46	3,073,933.46	3,073,933.46	3,073,933.46	3,073,933.46	3,073,933.46	3,073,933.46	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101071326	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Pavimentación De 3,182 M2 De Losos De 15 Cm De Espesor Con Concreto Hidráulico, En Calle Aldama Entre La Calle Corregidora Y Calle Manuel J. Clouthier, Ubicada En La Calzonera Municipal, En El Municipio De Lope, Chihuahua. / 2017-03-26-0437	2017-03-26-0437	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		No se registró dirección	Otros	1	1	100	1,729,372.00	1,729,372.00	1,729,372.00	1,729,372.00	1,729,372.00	1,729,372.00	1,729,372.00	1,729,372.00	1,729,372.00	1,729,372.00	1,729,372.00	1,729,372.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101071332	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construcción De Puente Colgante Peatonal Hualmayo / 2016-03-26-03	2016-03-26-03	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		No se registró dirección	Otros	1	1	100	908,925.92	908,925.92	908,925.92	908,925.92	908,925.92	908,925.92	908,925.92	908,925.92	908,925.92	908,925.92	908,925.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH00180101071333	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construcción De Puente Colgante Peatonal Los Guayabos / 2016-03-26-02	2016-03-26-02	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad		No se registró dirección	Otros	1	1	100	576,970.37	576,970.37	576,970.37	576,970.37	576,970.37	576,970.37	576,970.37	576,970.37	576,970.37	576,970.37	576,970.37	576,970.37	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH0018010107135042	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Rehabilitación De Gimnasio Auditorio Municipal Con 1470 M2 De Construcción, Que Incluye 900 M2 De Aplanado En Muros, Iluminación Interior Y Exterior, 650m2 De Rehabilitación De Ducha, Creación De 51m2 De Foco Para Usos Múltiples Y 1335 M2 De Panel Multitycho En Techumbre, En La Localidad De Santa Bárbara, Municipio De Santa Bárbara, En El Estado De Chihuahua. / 2018-03-23-0483	2018-03-23-0483	Santa Bárbara	Santa Bárbara		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1	1	100	8,780,073.00	8,780,073.00	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	7,137,848.19	Obra	En Ejecución	Validado avances [Nota: observación ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, HASTA LA FECHA NO SE HA EMITIDO NINGUN DICAMEN, AUN SE TIENE SALDO PENDIENTE CON EL CONTRATISTA. Trimestre: 3.0, usuario:joemolinab, fecha:2021-10-20]

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES		
																											TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH018020135062	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	Rehabilitación de Plaza Juárez Con Recubrimientos Pétreos, Concreto Hidráulico, Mobiliario Urbano Y Asta Bandera Para Eventos Chicos, Interviniendo Un Área De 650m2. En La Localidad De Santa Bárbara. Municipio De Santa Bárbara En El Estado De Chihuahua. / 2018-03-23-0441	2018-03-23-0441	Santa Bárbara	Santa Bárbara		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1	1	100	7,240,041.00	7,240,041.00	7,240,041.00	7,141,440.25	7,141,440.25	7,141,440.25	7,141,440.25	5,462,820.60	Obra	En Ejecución	Validado avances	lab1: (observación ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, HASTA LA FECHA NO SE HA EMITIDO NINGUN DICTAMEN, AUN SE TIENE SAUDO PENDIENTE CON EL CONTRATISTA. (trimestre:3.0, usuario:josemolinab, fecha:2021-10-20).			
CHH018020135073	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	Rehabilitación De Validades Con Concreto Hidráulico Y Porfido, Superficie De 1,333 M2 De Intervención En Los Tramos De Calle Plaza Juárez, 2 De Abril, Nicolás Bravo Y Miguel Negrete. En El Centro De La Localidad De Santa Bárbara, Municipio De Santa Bárbara, En El Estado De Chihuahua. / 2018-03-23-0442	2018-03-23-0442	Santa Bárbara	Santa Bárbara		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1	1	100	9,529,065.00	9,529,065.00	9,529,065.00	9,529,065.00	9,433,227.82	9,433,227.82	9,433,227.82	9,433,227.82	Obra	En Ejecución	Validado avances	lab1: (observación LA DIFERENCIA ENTRE EL PAGADO Y EL RECAUDADO SE DEBE A QUE EL CONTRATO ERA POR MENOS RECURSO QUE EL AUTORIZADO Y EL REMANENTE AUN NO SE REINTEGRA PORQUE SE HIZO LA SOLICITUD PARA UTILIZAR ESE RECURSO EN OTRO PROYECTO. (trimestre:3.0, usuario:josemolinab, fecha:2021-10-20).			
CHH018010107609	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Vicente Guerrero Entre Avenida Nicolas Bravo A Avenida Lopez Velarde / 2016-03-24-03	2016-03-24-03	Sauclillo	Sauclillo		No se registró dirección	Otros	1	1	100	1,991,930.79	1,991,930.79	1,991,930.79	1,991,930.79	1,991,930.79	1,991,930.79	1,991,930.79	1,991,930.79	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH018010107406	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Aldama Entre Avenida Nicolas Bravo A Avenida Ejidatarios / 2016-03-24-04	2016-03-24-04	Sauclillo	Sauclillo		No se registró dirección	Otros	1	1	100	1,823,569.15	1,823,569.15	1,823,569.15	1,823,569.15	1,823,569.15	1,823,569.15	1,823,569.15	1,823,569.15	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH018010107410	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Victoria Entre Avenida Nicolas Bravo A Avenida Lopez Velarde / 2016-03-24-02	2016-03-24-02	Sauclillo	Sauclillo		No se registró dirección	Otros	1	1	100	2,400,984.22	2,400,984.22	2,400,984.22	2,400,984.22	2,400,984.22	2,400,984.22	2,400,984.22	2,400,984.22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH018010107411	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Morelos Entre Avenida Nicolas Bravo A Avenida Lopez Velarde / 2016-03-24-01	2016-03-24-01	Sauclillo	Sauclillo		No se registró dirección	Otros	1	1	100	1,636,006.84	1,636,006.84	1,636,006.84	1,636,006.84	1,636,006.84	1,636,006.84	1,636,006.84	1,636,006.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH190201537713	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NONOAVA - 79642	79642	Nonoava	Nonoava	Nonoava	PUEBLO, 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y, NONOAVA NONOAVA CHIHUAHUA	Vivienda	5	5	100	344,684.06	172,342.03	172,342.03	344,684.06	344,684.06	344,684.06	344,684.06	344,684.06	344,684.06	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201545778	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIEZ VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO - 66646	66646	Nonoava	Nonoava	El Terrero	INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO, 00000 EL TERRERO, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y, EL TERRERO NONOAVA CHIHUAHUA	Otros	10	10	100	94,794.20	47,397.10	47,397.10	94,794.20	94,794.20	94,794.20	94,794.20	94,794.20	94,794.20	94,794.20	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201545806	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO - 66689	66689	Nonoava	Nonoava	El Terrero	PUEBLO, 00000 EL TERRERO, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD EL TERRERO MUNICIPIO DE NONOAVA	Vivienda	5	5	100	344,684.06	172,342.03	172,342.03	344,684.06	344,684.06	344,684.06	344,684.06	344,684.06	344,684.06	Administración directa	Terminado	Validado avances	lab1: (observación todas obras los importes los capturamos así a petición de Leoncio, trimestre:3.0, usuario:danielehrus, fecha:2021-10-25)		
CHH190201545814	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	REHABILITACION DE MURO FIRME DE TREINTA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD EL TERRERO - 66699	66699	Nonoava	Nonoava	El Terrero	PUEBLO, 00000 EL TERRERO, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD EL TERRERO MUNICIPIO DE NONOAVA CHIHUAHUA	Otros	30	30	100	353,348.70	176,674.35	176,674.35	344,684.06	344,684.06	344,684.06	344,684.06	344,684.06	344,684.06	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201545845	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CINCO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD RIO GRANDE - 66735	66735	Nonoava	Nonoava	Rio Grande	PUEBLO, 00000 RIO GRANDE, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD RIO GRANDE MUNICIPIO NONOAVA, CHIHUAHUA	Otros	5	5	100	47,397.10	23,698.55	23,698.55	47,397.10	47,397.10	47,397.10	47,397.10	47,397.10	47,397.10	47,397.10	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201545854	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	REHABILITACION DE MURO FIRME DE DIEZ VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD RIO GRANDE - 66744	66744	Nonoava	Nonoava	Rio Grande	PUEBLO, 00000 RIO GRANDE, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD DE RIO GRANDE MUNICIPIO DE NONOAVA CHIHUAHUA	Otros	10	10	100	117,782.90	58,891.45	58,891.45	117,782.90	117,782.90	117,782.90	117,782.90	117,782.90	117,782.90	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201545858	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD AGUA CALIENTE - 66749	66749	Nonoava	Nonoava	Agua Caliente	PUEBLO, 00000 AGUA CALIENTE, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD DE RIO GRANDE MUNICIPIO DE NONOAVA CHIHUAHUA	Vivienda	2	2	100	137,873.62	68,936.81	68,936.81	137,873.62	137,873.62	137,873.62	137,873.62	137,873.62	137,873.62	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201545864	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	REHABILITACION DE MURO FIRME DE DIEZ VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD AGUA CALIENTE - 66754	66754	Nonoava	Nonoava	Agua Caliente	PUEBLO, 00000 AGUA CALIENTE, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD AGUA CALIENTE MUNICIPIO NONOAVA CHIHUAHUA	Otros	10	10	100	117,782.90	58,891.45	58,891.45	117,782.90	117,782.90	117,782.90	117,782.90	117,782.90	117,782.90	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201545874	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CINCO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD AGUA CALIENTE - 66761	66761	Nonoava	Nonoava	Rio Grande	PUEBLO, 00000 RIO GRANDE, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE MUNICIPIO NONOAVA CHIHUAHUA	Otros	5	5	100	47,397.10	23,698.55	23,698.55	47,397.10	47,397.10	47,397.10	47,397.10	47,397.10	47,397.10	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401596734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	INSTALACION ELECTRICA A BASE DE SISTEMA SOLAR AISLADO EN 5 VIVIENDAS LOCALIZADAS EN EL VALLE BAJO - 219174	219174	Guadalupe	Guadalupe	Bosque Bonito	RANCHERIA BOSQUE BONITO, 32774 BOSQUE BONITO, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE Y, LOCALIDAD MUJERES POR LO CUAL ES FACIL LA LOCALIZACION DE LAS VIVIENDAS	Otros	6	6	100	527,818.56	527,818.56	527,818.56	527,818.56	527,818.56	527,818.56	527,818.56	527,818.56	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401597305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE FOSA SÉPTICA EN LA VIVIENDA DE LORENZO MOLINA, EN LA VIVIENDA DE MARÍA LOPEZ Y EN LA VIVIENDA DE LUC ELENA BENEZ EN LAS LD - 224048	224048	Guadalupe	Guadalupe	El Faro	CALLE PEREZ RODRIGUEZ RANCHERIA EL FARO, 32750 EL FARO, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA ABRAHAM GONZALEZ, RANCHERIA PEQUEÑA POR LO CUAL SERIA MUY FACIL SU LOCALIZACION Y ESTA EN CONTRA ESQUINA DE LA	Otros	3	0	0	27,146.08	27,146.08									Cancelado	Cancelación validada	lab1: (observación no aparece en expedientes en físico, lo más probable es que cambiaron por otra obra, trimestre:3.0, usuario:danielehrus, fecha:2021-10-19)	
CHH190401630708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE FOSA SÉPTICA EN LA VIVIENDA DE LA SRA MARIA RUIZ VALENZUELA - 203866	203866	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	COLONIA GUADALUPE, 32780 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE DON CALLEJON Y, CERCAS DE BARRIO 3 M	Otros	4	1	100	7,965.72	7,965.72	7,965.72	7,965.72	7,965.72	7,965.72	7,965.72	7,965.72	7,965.72	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401631017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE BAÑO EN CASA HABITACION DE LA SRA. MARINA CALDERON MIKOR, COL. FRANCISCO VILLA, GUADALUPE, CHIHUAHUA - 209633	209633	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	CALLE FELIPE ANGELES 115, INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PABLO GOMEZ Y CALLE GENARO VAZQUEZ, CALLE LUCIO CABRERA, CASA BLANCA CON CERCO DE ALABRE Y MADERA	Vivienda	1	1	100	96,290.56	96,290.56	96,290.56	96,290.56	96,290.56	96,290.56	96,290.56	96,290.56	96,290.56	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401631073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES - 209591	209591	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	AVENIDA ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y CALLE VICENTE COBO, AVENIDA B. JUARAZ ESCUELA PRIMARIA FERRER NIÑOS HEROES	Metros lineales	21	21	100	11,276.28	11,276.28	11,276.28	11,276.28	11,276.28	11,276.28	11,276.28	11,276.28	11,276.28	11,276.28	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401631171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE RECAMARA EN CASA HABITACION DE LA SRA SOLEDAD PADILLA BARRALES - 209663	209663	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA BARRIO GUADALUPE, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE TRONCO MADRERO Y CALLE VICENTE COBO, AVENIDA B. JUARAZ ESCUELA PRIMARIA FERRER NIÑOS HEROES	Vivienda	1	1	100	136,248.43	136,248.43	136,248.43	136,248.43	136,248.43	136,248.43	136,248.43	136,248.43	136,248.43	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBJERVACIONES				
																				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHI190401631278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE RECAMARA EN CASA HABITACION DE LA SRA HELDA ALICIA RUIZ JIMENEZ - 207095	207095	Guadalupe	Guadalupe	La Juaréz	CALLE MANUEL ESQUIVEL EIDO RINCONADA DEL MIMBRE, 32743 EL MIMBRE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS MANUEL LARA RODRIGUEZ Y , CERCAS DE UNA ESCUELA CATOLICA	Vivienda	1	1	100	136,248.43	136,248.43	136,248.43	136,248.43	136,248.43	136,248.43	136,248.43	136,248.43	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHI190401631419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE RECAMARA HABITACION DEL SR TOMAS CERVANTES SANCHEZ - 208154	208154	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA GUADALUPE 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE TRIUNFO NUEVO Y CALLE PABLO GOMEZ , A ESPALDAS DE UNA ESCUELA PRIMARIA	Vivienda	1	1	100	136,248.43	136,248.43	136,248.43	136,248.43	136,248.43	136,248.43	136,248.43	136,248.43	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHI190401631498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE FOSA SÉPTICA EN LA VIVIENDA DE LA SRA. GABRIELA BUENDA VALLES EN LA COLONIA CAMPESINA - 208655	208655	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	CALLE NIÑOS HEREDOS 106 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA Y , CALLE JUAN ESCUTIA POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE GUADALUPE ANTERIORMENTE SE LE HIZO UN CUARTO C	Otros	1	1	100	8,803.24	8,803.24	8,803.24	8,803.24	8,803.24	8,803.24	8,803.24	8,803.24	8,803.24	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHI190401631516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE BAÑO EN CASA HABITACION DE LA SRA NICOLASA CONTRERAS DOMINGUEZ - 208716	208716	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO GUADALUPE, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE GENARO VAZQUEZ, CALLE JUAN CARLOS GURROLA, VIVIENDA LOCALIZADA EN LA ESQUINA DE LAS CALLES FELIPE ANGELES Y GENARO VAZ	Otros	1	1	100	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHI190401631531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE BAÑO EN CASA HABITACION DE LA SR RODOLFO MARRUFO SOLIS - 208779	208779	Guadalupe	Guadalupe	La Juaréz	CALLE PROF. JESUS MANUEL LARA RODRIGUEZ RANCHERA RINCONADA DEL MIMBRE, 32743 EL MIMBRE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PROF. JESUS MANUEL LARA RODRIGUEZ Y CALLE REFUGIO OLIVARES, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A MANO DERECHA AL DE	Otros	1	1	100	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHI190401631532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA A LA SRA SUSANA REYES ORTIZ - 208781	208781	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA COLONIA GUADALUPE, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE TRISO Y , CERCAS DE RANCHO 3 M	Vivienda	1	1	100	354,139.61	354,139.61	354,139.61	354,139.61	354,139.61	354,139.61	354,139.61	354,139.61	354,139.61	354,139.61	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHI190401631549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUARTO DE 4X4 M EN CASA HABITACION DE LA SRA INES CAMARGO REYES - 208854	208854	Guadalupe	Guadalupe	La Juaréz	CALLE CIUDAD JUAREZ Y PORVENIR RANCHERA RINCONADA DEL MIMBRE, 32742 EL MIMBRE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE CIUDAD JUAREZ Y PORVENIR Y , VIVIENDA LOCALIZADA A UN COSTADO DEL DESPERTADOR	Vivienda	1	1	100	126,909.66	126,909.66	126,909.66	126,909.66	126,909.66	126,909.66	126,909.66	126,909.66	126,909.66	126,909.66	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHI190401631551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE RECÁMARA EN CASA HABITACION DEL SR. LUIS VILLA HERNANDEZ - 208867	208867	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	CALLE TRISO INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE DURANTO Y CALLE LIMON, CALLE EBRENGENA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CAMPESINA, TIENE UNA CASA COMENZADA DE BLOQUE TERRENO GRANDE SIN ABOL	Vivienda	1	1	100	136,248.43	136,248.43	136,248.43	136,248.43	136,248.43	136,248.43	136,248.43	136,248.43	136,248.43	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHI190401631561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE BAÑO EN CASA HABITACION DE LA SRA NORMA GUADALUPE FLORES - 208923	208923	Guadalupe	Guadalupe	La Juaréz	CALLE LIC. OMAR A. AMAYA NUÑEZ RANCHERA RINCONADA DEL MIMBRE, 32743 EL MIMBRE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE LIC. OMAR A. AMAYA NUÑEZ Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LAS EXTREMIDADES DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE ACCESO PRIN	Otros	1	1	100	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHI190401631566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE RECÁMARA Y BAÑO EN CASA HABITACION DE LA SRA. CATALINA GARCIA RAMIREZ - 208942	208942	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	CALLE JOSE ISAIAS SANCHEZ INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE ESCRITO DEL SUR Y , CALLE PABLO GOMEZ SE ENCUENTRA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, ES UNA CASA DE ADORRE BANDAIZADA SIN	Metros Cuadrados	19.95	19.95	100	222,958.82	222,958.82	222,958.82	222,958.82	222,958.82	222,958.82	222,958.82	222,958.82	222,958.82	222,958.82	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHI190401631569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE BAÑO EN CASA HABITACION DEL SR JUAN GOMEZ ROMERO - 208952	208952	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	CALLE TERMINAL COLONIA GUADALUPE, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE FLORENDO RIOS Y CALLE BACHINIVA, CALLE GUACHOCHI CERCAS DE UNA ESCUELA PRIMARIA	Vivienda	1	1	100	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHI190401631578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS EN CASA HABITACION DEL SR RAMONDO CONDEVA ACOSTA Y CIRRODE LA SRA AMPARO SOLIS CANALES - 208982	208982	Guadalupe	Guadalupe	La Juaréz	PASAJE ARROYO RANCHERA RINCONADA DEL MIMBRE, 32743 EL MIMBRE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE PASAJE ARROYO Y , TIENE CASA DE BLOQUE SIN PINTAS TIENE UN CERCO ALAMBRE DE PUAS SE ENCUENTRA AL PIE DE LA LOMA	Otros	2	2	100	192,581.12	192,581.12	192,581.12	192,581.12	192,581.12	192,581.12	192,581.12	192,581.12	192,581.12	192,581.12	192,581.12	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI190401631927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE CUARTO CON BAÑO EN CASA HABITACION DEL SR. JOSE ARTURO GONZALEZ HERNANDEZ - 210461	210461	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	CALLE VEINTE COBOS INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE RAMON ARANDA SE ENCUENTRA EN MEDIO DE LA CUADRA, EN FRENTE DE ESTA HAY UNA CASA DESTRUIDA	Metros Cuadrados	20.2	20.2	100	195,701.92	195,701.92	195,701.92	195,701.92	195,701.92	195,701.92	195,701.92	195,701.92	195,701.92	195,701.92	195,701.92	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI190401631936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE CUARTO DE 4X4 M EN CASA HABITACION DE LA SRA. KAREN SUSANA AGUIRRE LOPEZ - 210506	210506	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA Y CALLE DURANTO, CALLE ESPIGA CASA DE BLOQUE, EN FRENTE DE LA CASA HAY CERCO DE FIBRA DE COLORES, DETRAS DE LA CASA NO HAY CE	Vivienda	1	1	100	126,909.66	126,909.66	126,909.66	126,909.66	126,909.66	126,909.66	126,909.66	126,909.66	126,909.66	126,909.66	126,909.66	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI190401631942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUARTO DE 4X4M EN CASA HABITACION DEL SR PABLO CORONVA FLORES - 210553	210553	Guadalupe	Guadalupe	La Juaréz	CALLE VICTOR CARRANZA RANCHERA RINCONADA DEL MIMBRE, 32742 EL MIMBRE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE VICTOR CARRANZA Y CALLE PROF. JESUS MANUEL LARA RODRIGUEZ, PASAJE ARROYO TIENE PROTOR RUDO CERCO 1 METRO DE LARGO APROXIMADAM	Vivienda	1	1	100	126,909.66	126,909.66	126,909.66	126,909.66	126,909.66	126,909.66	126,909.66	126,909.66	126,909.66	126,909.66	126,909.66	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI190401631971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA CASA DE LA SRA JULIETA CANCINO ARGUENDO - 210705	210705	Guadalupe	Guadalupe	La Juaréz	PASAJE ARROYO RANCHERA RINCONADA DEL MIMBRE, 32743 EL MIMBRE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE PASAJE ARROYO Y , VIVIENDA DE BLOQUE DESPINTADA CON CERCO DE PUAS AL LADO DEL ARROYO A PIES DE UN CERRO.	Otros	1	1	100	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	88,325.40	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI190401640063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION EN LA CALLE VEINTE COBOS - 231485	231485	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	CAMINO TRAMO AV. MORILLOS - CALLE ZARAGOZA MARZEN CERCO DE CUADRO 0 - 200 PUEBLO GUADALUPE, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ PORVENIR Y AVENIDA MORELOS, CALLE ZARAGOZA CONECTA CON UN CAMPO DE BAISSO	Metros Cuadrados	2017.6	2017.6	100	718,064.78	718,064.78	718,064.78	718,064.78	718,064.78	718,064.78	718,064.78	718,064.78	718,064.78	718,064.78	718,064.78	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI190401695463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON SERVICIOS BASICOS EN C JESUS URUETA Y C DE LA MORIA DENTRO DE LA CABERERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHI - 210720	210720	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE JESUS URUETA COLONIA LA ESTACION, 39980 JOSE MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS URUETA Y CALLE DE LA MORIA, CALLE PUENTE DOMICILIO LOCALIZADO EN CALLE JESUS URUETA ENTRE CALLE DE LA MORIA Y CALLE PUENTE EN	Otros	1	1	100	166,372.14	166,372.14	166,372.14	166,372.14	166,372.14	166,372.14	166,372.14	166,372.14	166,372.14	166,372.14	166,372.14	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI190401695667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON SERVICIOS BASICOS EN COONIA FUNDADORES CD JIMENEZ CHIHUAHUA - 212370	212370	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE DIEGO BUSTILLOS COLONIA FUNDADORES EL 39980 JOSE MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DIEGO BUSTILLOS Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE CAROLINA FERRERA DE ALVAREZ DOMICILIO UBICADO EN CALLE DIEGO BUSTILLOS ENTRE CAL	Otros	1	1	100	327,175.80	327,175.80	327,175.80	327,175.80	327,175.80	327,175.80	327,175.80	327,175.80	327,175.80	327,175.80	327,175.80	327,175.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES								
						TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO		OBSERVACIONES CAPTURISTA							
CHH200401815668	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACION DE PARQUES PÚBLICOS Y PLAZAS EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 142926	142926	Temosachic	Temosachic	Temosachic	CALLE HIDALGO PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NOVENA. LA OBRA SE REALIZA EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL CONSIDERADO COMO EL ESTANQUE A UN COSTADO DEL JUZGADO MUNICIPAL	Otros	1	1	100	589,978.77	235,991.51	235,991.51	589,978.77	589,978.77	589,978.77	589,978.77	589,978.77	589,978.77	589,978.77	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
CHH200401881827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	11-Educación Pública	5347-Programa para el Desarrollo Profesional Docente	Otros proyectos de inversión	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDADES JUÁREZ	EQUIPO DE COMPUTO	1042/20	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Universidad Tecnológica, Av. de las Torres, Cd Juárez, Chih., México	Equipo	100000	100000	100	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	¡obsl: (observación:ESTE RECURSO FUE REINTEGRADO trimestre 3.0, usuario:cesar@oah.chih.gob.mx, fecha:2021-10-22)				
CHH200401873369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE CICLOVIA E INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN ZONA DEL CIRCUITO PROMAV DE JUÁREZ	23708358	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Zona Promat Condominio La Pita, 32333 Cd Juárez, Chih., México	Kilometro	7.48	7.48	100	23,835,000.00	23,835,000.00	20,260,672.49	20,260,672.49	20,260,672.49	20,260,672.49	20,260,672.49	20,260,672.49	20,260,672.49	20,260,672.49	20,260,672.49	20,260,672.49	20,260,672.49	Obra	En Ejecución	Validado avances	¡obsl: (observación:OBRA CONCLUIDA, trimestre: 3.0, usuario:cesar@oah.chih.gob.mx, fecha:2021-10-04)			
CHH200401875674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE CICLOVIA E INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN ZONA HACIA EL PARQUE CHAMIZAL DE JUÁREZ.	23708360	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Chamizal, Cd Juárez, Chih., México	Kilometro	6.82	6.82	100	13,120,000.00	13,120,000.00	12,284,307.32	12,284,307.32	12,284,307.32	12,284,307.32	12,284,307.32	12,284,307.32	12,284,307.32	12,284,307.32	12,284,307.32	12,284,307.32	12,284,307.32	Obra	En Ejecución	Validado avances	¡obsl: (observación:OBRA CONCLUIDA, trimestre: 3.0, usuario:cesar@oah.chih.gob.mx, fecha:2021-10-04)			
CHH200401875727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE CICLOVIA E INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN EL CENTRO HISTORICO DE JUÁREZ.	23708361	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Av Francisco Villa 226, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México	Kilometro	12.49	12.49	100	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	¡obsl: (observación:OBRA CONCLUIDA, trimestre: 3.0, usuario:cesar@oah.chih.gob.mx, fecha:2021-10-04)			
CHH200301729568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE MANUEL BENAVIDES	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MANUEL BENAVIDES LOCALIDAD MANUEL BENAVIDES ASENTAMIENTO MANUEL BENAVIDES - 13111	13111	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Manuel Benavides	CALLE ALAMO EIDO MANUEL BENAVIDES, 81346 MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE SICOOMORCHI Y CALLE FRESCO, CALLE LILA OBRA UBICADA ENTRE LAS CALLES FRESCO Y LILA	Otros	1	1	100	57,780.44	57,780.44	57,780.44	57,780.44	57,780.44	57,780.44	57,780.44	57,780.44	57,780.44	57,780.44	57,780.44	57,780.44	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH200401820829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA PINDO SUÁREZ Y CALLE AGUILAS SERDÁN EN LA COMUNIDAD DE LAS VARAS. -149836	149836	Sauclillo	Sauclillo	Las Varas	AVENIDA AVENIDA MIGUEL HIDALGO SECCION LAS VARAS, 33830 LAS VARAS, SAUCLILLO CHIHUAHUA ENTRE Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA PINDO SUÁREZ Y CALLE AGUILAS SERDÁN	Metros lineales	164	164	100	189,439.37	189,439.37	181,141.88	181,141.88	181,141.88	181,141.88	181,141.88	181,141.88	181,141.88	181,141.88	181,141.88	181,141.88	181,141.88	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200401820855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA ROSALES ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE JUÁREZ EN AMPLIACION LAS VARAS, COMUNIDAD DE LAS VARAS. -149886	149886	Sauclillo	Sauclillo	Las Varas	AVENIDA AVENIDA ROSALES SECCION LAS VARAS, 33830 LAS VARAS, SAUCLILLO CHIHUAHUA ENTRE Y CALLE CHIHUAHUA Y CALLE JUÁREZ.	Metros lineales	165	165	100	206,292.42	206,292.42	192,326.98	192,326.98	192,326.98	192,326.98	192,326.98	192,326.98	192,326.98	192,326.98	192,326.98	192,326.98	192,326.98	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200401815562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACION DE PARQUES PÚBLICOS Y PLAZAS EN TEMOSACHIC LOCALIDAD COCOMORACHI ASENTAMIENTO COCOMORACHI - 142916	142916	Temosachic	Temosachic	Cocomorachi	PUEBLO COCOMORACHI, 31986 COCOMORACHI, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y . LA OBRA SE REALIZA EN LA PLAZA PUBLICA DE COCOMORACHI A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD	Otros	1	1	100	95,646.78	47,823.39	47,823.38	95,646.77	95,646.77	95,646.77	95,646.77	95,646.77	95,646.77	95,646.77	95,646.77	95,646.77	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH200401815568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACION DE PARQUES PÚBLICOS Y PLAZAS EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 142926	142926	Temosachic	Temosachic	Temosachic	CALLE HIDALGO PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NOVENA. LA OBRA SE REALIZA EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL CONSIDERADO COMO EL ESTANQUE A UN COSTADO DEL JUZGADO MUNICIPAL	Otros	1	1	100	589,978.77	353,987.26	353,987.26	589,978.77	589,978.77	589,978.77	589,978.77	589,978.77	589,978.77	589,978.77	589,978.77	589,978.77	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH200401824083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 157863	157863	Temosachic	Temosachic	Temosachic	CALLE DECIMA PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA REGULLADO Y CALLE IRENEZ. LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE DECIMA COLINDANTE CON LA AVENIDA PRINCIPAL, REGULLADO, Y CON LA CALLE IRENEZ.	Metros Cuadrados	822.5	822.5	100	1,129,797.43	1,129,797.43	1,129,797.43	1,129,797.40	1,129,797.40	1,129,797.40	1,129,797.40	1,129,797.40	1,129,797.40	1,129,797.40	1,129,797.40	1,129,797.40	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH21030201942027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	ALLENDE	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN CANCHA DEPORTIVA	20300328	Allende	Allende	Valle De Ignacio Allende	33923 Pueblo de Allende, Chih., México	Metros Cuadrados	572.4	572.4	100	1,345,766.46	1,345,766.46	1,345,766.46	1,343,052.21	1,343,052.21	1,343,052.21	1,343,052.21	1,343,052.21	1,343,052.21	1,343,052.21	1,343,052.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH200201707810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. CARLOS MONTENAYOR (2DA ETAPA). CONSTRUCCION DE AULA CON SERVIDOS SANITARIOS. 751	C-CIEN-08DCC238X-237-2020	Aquiles Serdán	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	8. Juárez 39, Centro, Santa Eulalia, Chih., México	Lote	1	1	100	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302001084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 2 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER	21910350	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	ARQUITECTURA Y FCD PIMENTEL	Metros Cuadrados	3205	3205	0	2,364,641.17	2,364,641.17	2,364,641.17	2,364,641.17	2,364,641.17	2,364,641.17	2,364,641.17	2,364,641.17	2,364,641.17	2,364,641.17	2,364,641.17	2,364,641.17	2,364,641.17	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones				
CHH210302001089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	ESCUELA MARIANO RIGOLEY ENCONTRAL, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	21910351	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVE. EQUUS	Metros Cuadrados	540	540	0	2,196,043.82	2,196,043.82	2,196,043.82	2,196,043.82	2,196,043.82	2,196,043.82	2,196,043.82	2,196,043.82	2,196,043.82	2,196,043.82	2,196,043.82	2,196,043.82	2,196,043.82	2,196,043.82	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210302001098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	ESCUELA PRIMARIA ESTATAL 24 DE FEBRERO MD. 2645 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	21910352	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	ELISA GARCIA OLIVARES	Metros Cuadrados	378	378	0	948,449.44	948,449.44	948,449.44	948,449.44	948,449.44	948,449.44	948,449.44	948,449.44	948,449.44	948,449.44	948,449.44	948,449.44	948,449.44	948,449.44	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210302001100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA FEDERAL NIÑO ARTILLERO, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	21910353	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	PARQUE ESPAÑA	Metros Cuadrados	638	638	0	945,822.81	945,822.81	945,822.81	945,822.81	945,822.81	945,822.81	945,822.81	945,822.81	945,822.81	945,822.81	945,822.81	945,822.81	945,822.81	945,822.81	945,822.81	945,822.81	945,822.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210302001102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	ESCUELA SECUNDARIA NO. 3044 ADECUACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER	21910354	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	FCD VILLA	Metros Cuadrados	820	820	0	1,256,012.06	1,256,012.06	1,256,012.06	1,256,012.06	1,256,012.06	1,256,012.06	1,256,012.06	1,256,012.06	1,256,012.06	1,256,012.06	1,256,012.06	1,256,012.06	1,256,012.06	1,256,012.06	1,256,012.06	1,256,012.06	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200201707573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. MATILDE PALMA PALMÁ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCC0314I-359-2020	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Catedral de Chihuahua 3302, Predio la Cartera, Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	100	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. AGUSTIN MELGAR 1009 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCC120K-285-2020	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Calle Salinas 348, La Junta, 31304 Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	100	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201708041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. FRANCISCO VILLA 8112 - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DCC088M-229-2020	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Passos Del Brumby 904, Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	100	554,600.00	554,600.00	554,600.00	55																

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS		FLUJO
CHH210302002515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICION DE LOTE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ESCUELAS DE EDUCACION BÁSICA	26802098	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	100	310,000.00	310,000.00	310,519.00	221,517.66	221,517.66	221,517.66	221,517.66	221,517.66	221,517.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210302002524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICION DE TÍMACOS 80 PZAS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	26802123	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Piezas	80	80	100	99,000.00	99,000.00	99,000.00	80,270.03	80,270.03	80,270.03	80,270.03	80,270.03	80,270.03	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210302002529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICION DE LAMPARAS 400 PZAS PARA ESCUELAS DE EDUCACION BÁSICA	26802104	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Piezas	400	400	100	352,000.00	352,000.00	352,000.00	349,999.84	349,999.84	349,999.84	349,999.84	349,999.84	349,999.84	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210302002540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICION DE SILLAS 60 PIEZAS PARA ESCUELA: PRIMARIA NIÑOS HEROES 2318	21910370	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Piezas	60	60	100	48,000.00	48,000.00	48,000.00	46,771.20	46,771.20	46,771.20	46,771.20	46,771.20	46,771.20	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210302002543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA BAÑO PARA ESCUELAS DE EDUCACION BÁSICA	26802121	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	100	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210302002954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICION DE MUEBLES PARA BAÑO LOTE PARA ESCUELAS DE EDUCACION BÁSICA	26802120	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	0	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210302002962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO LOTE PARA ESCUELAS DE EDUCACION BÁSICA	26802119	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	100	310,000.00	310,000.00	310,000.00	212,176.76	212,176.76	212,176.76	212,176.76	212,176.76	212,176.76	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210302002970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA ESCUELAS DE EDUCACION BÁSICA 300 PIEZAS	26802126	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Piezas	300	300	100	270,000.00	270,000.00	270,000.00	257,172.00	257,172.00	257,172.00	257,172.00	257,172.00	257,172.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210302002974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICION DE MOTORES Y BOMBAS AIRES EVAPORATIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACION BÁSICA 250 PIEZAS	26802122	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Piezas	250	250	100	260,500.00	260,500.00	260,500.00	260,499.46	260,499.46	260,499.46	260,499.46	260,499.46	260,499.46	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210302002976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICION DE TÍMACOS PARA ESCUELAS DE EDUCACION BÁSICA 1100 LTS 80 PIEZAS	26802123	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Piezas	80	80	100	272,000.00	272,000.00	272,000.00	259,409.41	259,409.41	259,409.41	259,409.41	259,409.41	259,409.41	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210302002983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA ESCUELAS DE EDUCACION BÁSICA 43 PIEZAS	26802124	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Piezas	43	43	0	330,000.00	330,000.00	330,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210302002986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA ESCUELAS DE EDUCACION BÁSICA	26802118	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Piezas	290	290	0	1,788,700.00	1,788,700.00	1,788,700.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210302005696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICION LOTE DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ESCUELAS DE EDUCACION BÁSICA	26802125	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México	Lote	1	1	100	330,000.00	330,000.00	330,000.00	275,799.74	275,799.74	275,799.74	275,799.74	275,799.74	275,799.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200201707348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. MANUEL BERNARDO AGUIRRE- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-080PR2548R-357-2020	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Nueva, El Palmito, Guadalupe y Calvo, Chih., México	Lote	1	1	100	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	612,976.96	612,976.96	484,658.85	484,658.85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. GUILLERMO PRIETO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-080PR1600C-358-2020	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Lerdo, El Palmito, Guadalupe y Calvo, Chih., México	Lote	1	1	94	640,000.00	640,000.00	640,000.00	612,909.92	612,909.92	398,641.01	398,641.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201708176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. MARIA MONTESORI 1100 - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-080IND030V-257-2020	Guasapares	Guasapares	Témoris	John F. Kennedy, Témoris, Chih., México	Lote	1	1	83	557,500.00	557,500.00	557,500.00	557,500.00	557,500.00	527,194.10	527,194.10	450,434.20	450,434.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302002896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	SECUNDARIA TÉCNICA No. 16, COLONIA TORREONCITOS. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO		Jiménez	Jiménez	Torreónchitos	3970 Torreónchitos, Chih., México	Metros Cuadrados	466.2	466.2	0	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200201707920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. JUAN JACOBO ROSSAU - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-080IND041Z-250-2020	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa, Chih., México	Lote	1	1	100	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	527,361.17	527,361.17	492,294.93	492,294.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. HERMANAS GAZZI - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-080IND0541U-328-2020	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Calle Ra 1712, 2 de Octubre, 32885 Ojinaga, Chih., México	Lote	1	1	100	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	523,000.94	523,000.94	468,902.98	468,902.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-080PR0912U-178-2020	Santa Isabel	Santa Isabel	San Miguel de Los Anchosdo	Calle Centenario, Santa Isabel, Chih., México	Lote	1	1	100	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	610,286.52	610,286.52	568,126.53	568,126.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CENTRO REGIONAL DE EDUC. INT. ANGEL TRAS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-080PR0638Y-179-2020	Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Isabel, Chih., México	Lote	1	1	100	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,011,034.24	1,011,034.24	1,011,034.24	1,011,034.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. FERNANDO MONTES DE OCA (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-080IND063M-239-2020	Sauclillo	Sauclillo	Sauclillo	Av. 10 12, Centro, 38620 Sauclillo, Chih., México	Lote	1	1	100	554,600.00	554,600.00	554,600.00	524,988.63	524,988.63	524,988.63	524,988.63	524,988.63	524,988.63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302006046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE SAUCLILLO	ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRANDAL METALICO	2021-2024023-A-9075	Sauclillo	Sauclillo	Sauclillo	avenida campo, Abasco y, Benita Juárez, 38620 Sauclillo, Chih., México	Metros lineales	90	90	44.44444444	51,870.62	51,870.62	51,870.62	51,870.62	51,870.62	51,870.62	51,870.62	51,870.62	51,870.62	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200201707618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. CENTRO DE CASTELLANIZACION - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-080CC0209Z-307-2020	Urique	Urique	San José Del Pinal	Principal, Urique, Chih., México	Lote	1	1	84	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	516,532.49	516,532.49	340,870.26	340,870.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201792947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y OBRAS EXTERIORES (FAM 20)	21910163	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Jardín de Verasiles 4937, Jardines del Sacramento, 31130 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	144	144	100	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,191,101.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201792069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CALLEYEN 23 RIBERAS JUÁREZ EQUIPAMIENTO DE TALLER DE SOLDADURA INDUSTRIAL Y ELECTROMECÁNICA (FAM 20)	23708311	Juárez	Juárez	Juárez	Margarita Flores, Cerrado del Parque, Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	100	100	100	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	799,466.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión																												

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA			
																				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210302005810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Deporte	Universidad Tecnológica de Parral	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	UTP005	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	UTP, 33904 Hidalgo del Parral, Chih., México	Metros cuadrados de construcción	1262.5	1262.5	0	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210302005850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE Y ACCESO VEHICULAR PRINCIPAL	UTP006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	UTP, 33904 Hidalgo del Parral, Chih., México	Aula	1	1	0	799,999.87	799,999.87	799,999.87	799,999.87	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301714075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	9-Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de inversión de inmuebles	Transportes y vialidades	SCDF	ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA LA PUESTA EN EQUIPOS E INSTALACIONES DEL AEROPUERTO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD LAS LAJAS, MAGUIARCHI - 95548	20901289	Bocoyuca	Bocoyuca	Creel	Creel, Chih., México	Equipamiento	1	1	65	9,289,678.69	9,289,678.69	6,312,856.90	6,312,856.90	6,312,856.90	6,312,856.90	6,312,856.90	6,312,856.90	6,312,856.90	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación Esta obra está suspendida desde diciembre del 2020. Por eso el avance al 65%, trimestre 3.0, usuario:andreaibarra, fecha:2021-10-22))	
CHH200301781911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	9-Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	secretaria de comunicaciones y obras publicas	Conclusión de la Construcción del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre, en la localidad	2128570	Bocoyuca	Bocoyuca	Creel	Unamex Road, Barrancas, Chih., México	Metros Cuadrados	21316	21316	24	19,000,000.00	19,000,000.00	6,694,514.03	6,694,514.03	6,694,514.03	6,694,514.03	6,694,514.03	6,694,514.03	6,694,514.03	Obra	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación LA OBRA ESTA EN SUSPENSIÓN TEMPORAL PERO LO FEDERAL YA ESTA EJERCIDO, trimestre 3.0, usuario:oscarrocha, fecha:2021-10-04))	
CHH200301782026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	9-Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas	Conclusión del Sistema de Luces de Ayuda Visual a la Navegación del Aeropuerto Regional	2133503	Bocoyuca	Bocoyuca	Creel	Unamex Road, Barrancas, Chih., México	Metros Cuadrados	126562	126562	85	5,862,000.00	5,862,000.00	7,935,095.60	7,935,095.60	7,935,095.60	7,935,095.60	7,935,095.60	7,935,095.60	7,935,095.60	Obra	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación LA OBRA ESTA EN SUSPENSIÓN TEMPORAL PERO LO FEDERAL YA ESTA EJERCIDO, trimestre 3.0, usuario:oscarrocha, fecha:2021-10-04), la suspensión esta hasta 2 de diciembre de 2021. usuario:oscarrocha, fecha:2021-10-13))	
CHH210301967447	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUIARCHI	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA DORMITORIO, 4 CUARTOS PARA COCINA Y 4 CUARTOS PARA BAÑO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD LAS LAJAS, MAGUIARCHI - 95548	95548	Maguiarchi	Maguiarchi	San José De Las Lajas	RANCHERIA LAS LAJAS, 33370 SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, MAGUIARCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LAS LAJAS MPID. DE MAGUIARCHI, CHI	Cuarto(s)	12	12	100	1,401,384.80	683,540.00	683,540.00	1,401,384.80	1,401,384.80	1,342,000.00	1,342,000.00	1,342,000.00	1,342,000.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación la obra se encuentra ejercida al 100% por parte del municipio y se encuentra operando, trimestre 3.0, usuario:luisfagallari, fecha:2021-10-19))	
CHH210301967805	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUIARCHI	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA COCINA, 5 CUARTOS PARA DORMITORIO Y 5 CUARTOS PARA BAÑO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN OCOVACHI - 97800	97800	Maguiarchi	Maguiarchi	Ocovachi	RANCHERIA OCOVACHI, 33370 OCOVACHI, MAGUIARCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO OCOVACHI, MPID. DE MAGUIARCHI	Cuarto(s)	15	15	100	1,732,856.10	854,425.00	854,425.00	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	Obra	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación la obra se encuentra ejercida al 100% por parte del municipio y se encuentra operando, trimestre 3.0, usuario:luisfagallari, fecha:2021-10-19))
CHH210201927265	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACION DE DRENAJ SANITARIO EN CALLE MANUEL J. CLOUTHER ENTRE CALLE CONVENCION DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEON. - 57154	57154	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	CALLE MANUEL J. CLOUTHER INTERIOR EN COLONIA QUINTA GRACIA, 33737 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PALERMO Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEON, CALLE MUTUALISMO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE	Metros lineales	837	837	100	6,457,494.65	5,054,051.65	3,766,717.25	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	3,620,752.40	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201927340	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CAMARGO	PAVIMENTACION EN CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE PALERMO - 57399	57399	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA INTERIOR EN COLONIA SANTA ROSALIA, 33730 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PALERMO Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE CARLOS AMEZCUA LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE	Metros lineales	71	71	100	262,159.17	162,159.17	124,578.27	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	103,342.63	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201927703	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACION DE DRENAJ SANITARIO EN CALLE MARIA ISAI DE GINTHER ENTRE CALLE SALINAS DEL PRON BLANCO Y CALLE LIBERTAD. - 58667	58667	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	CALLE MARIA ISAI DE GINTHER INTERIOR EN COLONIA LAS TORRES, 33778 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SALINAS DEL PRON BLANCO Y CALLE LIBERTAD, CALLE COLEGIO HEROICO MILITAR LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA	Metros lineales	269	269	100	1,683,780.61	783,789.18	705,554.43	1,515,712.25	1,515,712.25	1,515,712.25	1,515,712.25	705,554.43	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101883853	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SIXTO CARDOZA Y EN CALLE RICARDO FLORES MAGON SEGUNDA ETAPA EN EL EIDO HERODES DE LA REVOLUCION MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 2018	2018	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RICARDO FLORES MAGON Y SIXTO CARDOZA EIDO HERODES DE LA REVOLUCION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE LUCIO BANCO, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE SIXTO CARDOZA Y CALLE RICAR	Metros cuadrados de construcción	9108	9108	100	4,821,169.58	4,000,000.00	4,000,000.00	4,818,618.51	4,818,618.51	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201908900	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 25 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA TERRA Y LIBERTAD DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5909	5909	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS EN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	576	576	50	745,982.23	462,508.98	462,508.98	745,982.23	745,982.23	223,727.07	223,727.07	223,727.07	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201908119	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 25 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA PRI DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5949	5949	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA PRI, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA PRI EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	800	800	100	1,036,086.43	642,373.59	642,060.66	1,035,773.30	1,035,773.30	310,732.05	310,732.05	310,732.05	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201908125	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 25 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA PRI DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5957	5957	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA BENTO JUAREZ, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA BENTO JUAREZ EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	256	256	100	331,547.86	205,559.55	205,459.41	331,447.52	331,447.52	99,434.26	99,434.26	99,434.26	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201908132	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA LA ESTACION DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5972	5972	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA ESTACION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA LA ESTACION EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	160	160	100	207,217.28	128,474.71	128,474.71	207,217.28	207,217.28	62,146.41	62,146.41	62,146.41	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201908134	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA CAMPESEÑA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5978	5978	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA CAMPESEÑA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA CAMPESEÑA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	224	224	100	290,104.19	179,864.60	179,864.60	290,104.19	290,104.19	87,004.98	87,004.98	87,004.98	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201908136	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA LOPEZ DAVILA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5984	5984	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA LOPEZ DAVILA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA LOPEZ DAVILA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	128	128	100	165,773.84	102,729.78	102,729.78	165,723.84	165,723.84	49,717.13	49,717.13	49,717.13	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201908140	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA FATIMA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5991	5991	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA FATIMA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA FATIMA EN JIMENEZ CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	224	224	100	290,104.19	179,864.60	179,777.00	290,016.59	290,016.59	87,004.98	87,004.98	87,004.98	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201908155	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA CENTRO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6027	6027	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA CENTRO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA CENTRO EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	320	320	100	414,434.57	256,943.43	256,824.26	414,309.40	414,309.40	124,292.82	124,292.82	124,292.82	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES									
									NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL	APROBADO		MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO
CHH210201908157	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6035	6035	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	160	160	100	207,217.28	128,474.71	128,412.13	207,154.70	207,154.70	62,146.43	62,146.41	62,146.41	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908162	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 17 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6042	6042	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	544	544	100	704,538.75	436,814.04	436,814.04	704,538.75	704,538.75	211,297.79	211,297.79	211,297.79	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908166	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 13 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA BARRIO DEL CARMEN DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6046	6046	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA BARRIO DEL CARMEN, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN BARRIO DEL CARMEN EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	416	416	100	538,764.95	334,034.27	334,034.27	538,764.95	538,764.95	161,580.66	161,580.66	161,580.66	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908170	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJOJ HER0ES DE LA REVOLUCION DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6056	6056	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	EJIDO HER0ES DE LA REVOLUCION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJOJ HER0ES DE LA REVOLUCION EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	192	192	100	248,660.74	154,169.66	154,169.66	248,660.74	248,660.74	74,575.70	74,575.70	74,575.70	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908175	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJOJ TIERRA BLANCA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6079	6079	Jiménez	Jiménez	Tierra Blanca	EJIDO TIERRA BLANCA, 33980 TIERRA BLANCA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJOJ TIERRA BLANCA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	96	96	100	124,330.38	77,084.84	77,047.28	124,292.82	124,292.82	37,287.85	37,287.85	37,287.85	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908179	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 16 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJOJ CALIFORNIA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6081	6081	Jiménez	Jiménez	California	EJIDO CALIFORNIA, 33980 CALIFORNIA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJOJ CALIFORNIA	Metros cuadrados de construcción	512	512	100	663,095.31	411,119.09	410,918.82	662,895.04	662,895.04	198,868.51	198,868.51	198,868.51	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908184	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 9 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJOJ MIGUEL HIDALGO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6086	6086	Jiménez	Jiménez	Miguel Hidalgo	EJIDO MIGUEL HIDALGO, 33980 MIGUEL HIDALGO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJOJ MIGUEL HIDALGO	Metros cuadrados de construcción	288	288	100	372,991.12	231,254.49	231,141.83	372,991.12	372,991.12	111,863.54	111,863.54	111,863.54	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908188	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJOJ JACALES DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6089	6089	Jiménez	Jiménez	Jacales	EJIDO JACALES, 33980 JACALES, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJOJ JACALES	Metros cuadrados de construcción	224	224	100	290,104.19	179,864.60	179,777.00	290,016.59	290,016.59	87,004.98	87,004.98	87,004.98	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908190	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 12 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJOJ NUEVO SAUCILLO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6094	6094	Jiménez	Jiménez	Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo)	EJIDO NUEVO SAUCILLO, 33980 NUEVO SAUCILLO (RANCHO NUEVO), JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJOJ NUEVO SAUCILLO	Metros cuadrados de construcción	384	384	100	497,321.49	308,339.32	308,189.11	497,178.28	497,178.28	149,151.38	149,151.38	149,151.38	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908195	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJOJ NUEVO TAMPOCO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6097	6097	Jiménez	Jiménez	Nuevo Tampico	EJIDO NUEVO TAMPOCO, 33980 NUEVO TAMPOCO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJOJ NUEVO TAMPOCO	Metros cuadrados de construcción	320	320	100	414,434.57	256,949.43	256,949.43	414,434.57	414,434.57	124,292.82	124,292.82	124,292.82	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908199	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJOJ MOLINO DE TORREONCITOS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6108	6108	Jiménez	Jiménez	El Molino	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJOJ MOLINO DE TORREONCITOS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJOJ MOLINO DE TORREONCITOS	Metros cuadrados de construcción	224	224	100	290,104.19	179,864.60	179,864.60	290,104.19	290,104.19	87,004.98	87,004.98	87,004.98	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908211	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 25 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJOJ COLONIA TORREONCITOS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6256	6256	Jiménez	Jiménez	Torreoncitos	COLONIA TORREONCITOS, 33980 TORREONCITOS, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA TORREONCITOS	Metros cuadrados de construcción	800	800	100	1,036,086.43	642,373.59	642,373.59	1,036,086.43	1,036,086.43	310,732.05	310,732.05	310,732.05	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908229	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJOJ DIVISION DEL NORTE DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6275	6275	Jiménez	Jiménez	División Del Norte (Los Remedios)	EJIDO DIVISION DEL NORTE, 33980 DIVISION DEL NORTE (LOS REMEDIOS), JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJOJ DIVISION DEL NORTE	Metros cuadrados de construcción	192	192	66.66666667	248,660.74	154,169.66	154,094.57	248,585.65	248,585.65	74,575.70	74,575.70	74,575.70	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908267	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJOJ MIRAMONTES DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6289	6289	Jiménez	Jiménez	Miramontes	EJIDO MIRAMONTES, 33980 MIRAMONTES, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJOJ MIRAMONTES	Metros cuadrados de construcción	160	160	100	207,217.28	128,474.71	128,474.71	207,217.28	207,217.28	62,146.43	62,146.41	62,146.41	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908273	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJOJ EL AGUILA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6302	6302	Jiménez	Jiménez	El Águila	EJIDO EL AGUILA, 33980 EL AGUILA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJOJ EL AGUILA	Metros cuadrados de construcción	192	192	100	248,660.74	154,169.66	154,094.57	248,585.65	248,585.65	74,575.70	74,575.70	74,575.70	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908312	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 2 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJOJ EL TRIUNFO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6422	6422	Jiménez	Jiménez	El Triunfo	EJIDO EL TRIUNFO, 33980 EL TRIUNFO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJOJ EL TRIUNFO	Metros cuadrados de construcción	64	64	100	82,886.91	51,389.88	51,384.86	82,861.89	82,861.89	24,858.57	24,858.57	24,858.57	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908316	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJOJ LIBERTAD DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6437	6437	Jiménez	Jiménez	Libertad (Dolores)	EJIDO LIBERTAD, 33980 LIBERTAD (DOLORES), JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJOJ LIBERTAD	Metros cuadrados de construcción	7	7	100	290,104.19	179,864.60	179,777.00	290,016.59	290,016.59	87,004.98	87,004.98	87,004.98	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908311	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJOJ JACOB0 DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6464	6464	Jiménez	Jiménez	Jacobo	EJIDO EJOJ JACOB0, 33980 JACOB0, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJOJ JACOB0	Metros cuadrados de construcción	192	192	100	248,660.74	154,169.66	154,094.57	248,585.65	248,585.65	74,575.70	74,575.70	74,575.70	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908341	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJOJ EL PREDIO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6635	6635	Jiménez	Jiménez	El Predio	EJIDO EL PREDIO, 33980 EL PREDIO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJOJ EL PREDIO	Metros cuadrados de construcción	96	96	100	124,330.38	77,084.84	77,047.28	124,292.82	124,292.82	37,287.85	37,287.85	37,287.85	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908349	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJOJ SAN FELIPE DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6652	6652	Jiménez	Jiménez	San Felipe	EJIDO SAN FELIPE, 33980 SAN FELIPE, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJOJ SAN FELIPE	Metros cuadrados de construcción	192	192	100	248,660.74	154,169.66	154,169.66	248,660.74	248,660.74	74,575.70	74,575.70	74,575.70	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908367	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJOJ ZARAGOZA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6715	6715	Jiménez	Jiménez	Zaragoza	EJIDO ZARAGOZA, 33980 ZARAGOZA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJOJ ZARAGOZA	Metros cuadrados de construcción	256	256	100	331,547.66	205,559.55	205,459.41	331,447.32	331,447.32	99,434.26	99,434.26	99,434.26	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908378	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 9 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJOJ ESTACION CARRILLO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6767	6767	Jiménez	Jiménez	Laguna De Palomas (Estación Carrillo)	EJIDO ESTACION CARRILLO, 33980 LAGUNA DE PALOMAS (ESTACION CARRILLO), JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJOJ ESTACION CARRILLO	Metros cuadrados de construcción	288	288	50	372,991.12	231,254.49	231,141.83	372,878.46	372,878.46	111,863.54	111,863.54	111,863.54	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908386	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 20 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJOJ LAS GLORIAS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6808	6808	Jiménez	Jiménez	Las Glorias Uno	EJIDO LAS GLORIAS, 33980 LAS GLORIAS UNO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJOJ LAS GLORIAS	Metros cuadrados de construcción	640	640	50	828,869.15	497,075.53	496,226.18	828,618.80	828,618.80	248,585.64	248,585.64	248,585.64	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201908390	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CER0 TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 20 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJOJ SECCIONAL ESCALON DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6836	6836	Jiménez	Jiménez	Escalón	EJIDO ESCALON, 33980 ESCALON, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , VIVIENDAS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJOJ ESCALON	Metros cuadrados de construcción	640	640	50	828,869.15	513,898.87	513,648.52	828,618.80	828,618.80	248,585.64	248,585.64	248,585.64	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH21030197830	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DOS NACIONES ENTRE CALLE DIAGONAL DIAZ NOGAL CALLE ASCENSION CHIHUAHUA - 141395	141395	Ascensión	Ascensión	Ascensión	AVENIDA DOS NACIONES INTERIOR 31820 COLONIA ASCENSION CIUDAD, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DOS NACIONES Y CALLE DIAGONAL DIAZ, CALLE NOGAL LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SE UB																

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES		
																				APROBADO	MODIFICADO	RECUADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO		OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH21020193799	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTALICO DE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE C. PRINCIPAL Y PUENTE PEATONAL EN VEPOMERA EN TEMOSACHIC, CHH. - 8786	8786	Temosachic	Temosachic	Temosachic	CALLE CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TEMOSACHIC 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE DUDORICIMA Y CALLE CATORCE, CALLE REGULLADO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN TEMOSACHIC A LINDS 50.00 METROS D	Metros Cuadrados	3165.1	3165.1	100	4,128,430.58	1,379,920.12	1,379,920.12	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301979537	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DLE ESTADO DE CHIHUAHUA	INCORPORACION DEL POZO NUMERO 2 - 147559	147559	Ascensión	Ascensión	Ascensión	RANCHERIA SECTOR DIAZ, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE Y , LA INCORPORACION DEL POZO NUMERO 2 SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS AFUERAS DEL LA CABECERA MUNICIPAL ASCENSION AL ESTE DE NUESTRO MUNICIPIO	Pozos	1	1	100	10,590,560.00	4,495,336.00	3,300,311.31	8,481,001.60	8,481,001.60	7,485,023.45	7,485,023.45	7,485,023.45	7,485,023.45	Administración directa y obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301962545	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OREL ENERGIA SOLAR SISTEMAS E INTERCONEXION A CFE	SUMINISTRO E INSTALACION DE 72 LUMINARIAS DE LED DE 100WATS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI - 52700	52700	Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y LAS LUMINARIAS SE INSTALAN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN DONDE SE REQUIERA PONERLAS POR LA OSCURIDAD EN EL MAPA SE INDICO DONDE SE INSTALO CADA UNA DE	Piezas	72	72	100	649,600.00	325,000.00	325,000.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301962561	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	APERTURA DE TERRAPLINES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 52990	52990	Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y , SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO EN VARIOS TERRENOS QUE LOS MISMOS HABITANTES SOLICITAN APOYO PARA QUE SE LES HICIERAN LOS TERREBOS	Metros cúbicos	16800	16800	100	337,225.70	250,000.00	250,000.00	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301972328	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 118506	118506	Coronado	Coronado	Las Pilas (Ejido Tatica y San Andrés)	EJIDO LAS PILAS, 33996 LAS PILAS (EJIDO TATICA Y SAN ANDRES), CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y , LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE VA A CONSTRUR EN LA PARTE CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS	Cancha(s)	1	1	100	250,000.00	200,000.00	200,000.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301969642	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO BARRIO LA PRESA - 109131	109131	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Teoporachi	CALLE ACCESO BARRIO LA PRESA INTERIOR SN BARRIO BARRIO LA PRESA, 33100 TEOPORACHI, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE VA A CONSTRUR EN LA LOCALIDAD DE TEOPORACHI	Metros cuadrados de construcción	2211	2211	0	2,000,379.12	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOC. DE CHORRERAS, MPIO. DE ALDAMA.	20200672	Aldama	Aldama	Chorreras	32933 Chorreras, Chh., México	Lote	1	1	68	2,182,444.40	2,182,444.40	2,182,444.40	2,182,444.40	2,182,444.40	1,150,071.76	1,150,071.76	1,150,071.76	1,150,071.76	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	INCORPORACION DEL POZO NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION MPIO. DEL M. N., CHH	20500293	Ascensión	Ascensión	Ascensión	Ascensión, Chh., México	Pozos	1	1	81	4,794,262.16	4,794,262.16	4,794,262.16	4,794,262.16	4,794,262.16	3,798,284.01	3,798,284.01	3,798,284.01	3,798,284.01	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201926239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	ELABORACION DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ASCENSION, ENTRONQUE LEY SES DE ENERO	20500292	Ascensión	Ascensión	Entronque (Ley Ses De Enero)	Ascension, Chh., México	Estudio de preinversión	1	1	100	139,835.16	139,835.16	139,835.16	139,835.16	139,835.16	139,835.16	139,835.16	139,835.16	139,835.16	139,835.16	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301979537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DLE ESTADO DE CHIHUAHUA	INCORPORACION DEL POZO NUMERO 2 - 147559	147559	Ascensión	Ascensión	Ascensión	RANCHERIA SECTOR DIAZ, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE Y , LA INCORPORACION DEL POZO NUMERO 2 SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS AFUERAS DEL LA CABECERA MUNICIPAL ASCENSION AL ESTE DE NUESTRO MUNICIPIO	Pozos	1	1	100	10,590,560.00	4,595,324.00	4,794,262.16	8,481,001.60	8,481,001.60	7,485,023.45	7,485,023.45	7,485,023.45	7,485,023.45	Administración directa y obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BACHINIVA, MUNICIPIO DE BACHINIVA, CHH.	20600292	Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva, Chh., México	Planta(s)	1	1	49	3,685,263.35	3,685,263.35	3,685,263.35	3,997,537.39	3,685,263.35	2,174,170.22	2,174,170.22	2,174,170.22	2,174,170.22	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210202001421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	ACCIONES DE DESINFECCION DE AGUA	26820085	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA CENTRO	Lote	1	1	50	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	653,592.62	295,578.22	295,578.22	295,578.22	Adquisiciones y Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210201939730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOC. DE LOS CHIQUEROS, EL CHIHLUTE, LA LOBERA Y MESA DEL TRIGO, EN EL MPIO. DE GUACHOCHI.	22701611	Guachochi	Guachochi	Los Chiqueros	Guachochi, Chh., México	Lote	1	1	29	2,748,609.00	2,748,609.00	2,748,609.00	2,722,022.99	2,722,022.99	1,072,623.00	1,072,623.00	1,072,623.00	1,072,623.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOC. DE LOS PATOS, MPIO. DE GUACHOCHI.	22701625	Guachochi	Guachochi	Los Patos	33187 Los Patos, Chh., México	Lote	1	1	15	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,694,511.79	1,694,511.79	688,400.04	688,400.04	688,400.04	688,400.04	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOC. DE SAN SILVESTRE, MPIO. DE GUACHOCHI.	22701612	Guachochi	Guachochi	San Silvestre	Guachochi, Chh., México	Lote	1	1	88	2,550,099.00	2,550,099.00	2,550,099.00	2,550,099.00	2,550,099.00	1,756,069.17	1,756,069.17	1,756,069.17	1,756,069.17	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE ATARIAS, EN LA LOC. DE BAJIO DE LAS PALMAS, MPIO. DE GUACHOCHI.	22701613	Guachochi	Guachochi	Bajío De Las Palmas	33187 Bajío De Las Palmas, Chh., México	Lote	1	1	66	2,922,106.58	2,922,106.58	2,922,106.58	2,922,106.58	2,922,106.58	1,990,530.70	1,990,530.70	1,990,530.70	1,990,530.70	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE ATARIAS, EN LA LOC. DE HUIZARACHI, MPIO. DE GUACHOCHI.	22701614	Guachochi	Guachochi	Huizarachi	33195 Huizarochi, Chihuahua, México	Lote	1	1	75	3,118,286.51	3,118,286.51	3,118,286.51	3,118,286.51	3,118,286.51	2,159,931.17	2,159,931.17	2,159,931.17	2,159,931.17	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201942646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	ELABORACION DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN GUERRO PAHURACHI	23100935	Guerrero	Guerrero	Pahurachi	Pahurachi, Chh., México	Estudio de preinversión	1	1	100	123,921.21	123,921.21	123,921.21	123,921.21	123,921.21	123,921.21	123,921.21	123,921.21	123,921.21	123,921.21	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	REPOSICION DEL COLECTOR FRANCISCO VILLAREAL-TAMAUJUPAS CAMINO A LA ROSITA EN LA LOCALIDAD DE JUAREZ, MPIO DEL M. N., CHH.	20500293	Juárez	Juárez	Juárez	Municipio de Juárez, Chh., México	Lote	1	1	54	2,824,523.00	2,824,523.00	2,824,523.00	2,711,865.45	2,711,865.45	2,111,303.47	2,111,303.47	2,111,303.47	2,111,303.47	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ATARIAS, EN LA LOC. DE ESTACION CONSELJO, MPIO. DE MEOQUI	24500885	Meoqui	Meoqui	Estación Consejo	Unnamed Road, 33137 Chh., México	Lote	1	1	100	994,157.70	994,157.70	994,157.70	865,746.85	865,746.85	865,746.85	865,746.85	865,746.85	865,746.85	865,746.85	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201942654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	ELABORACION DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MEOQUI-COLONIA FELPE ANGELES	24500879	Meoqui	Meoqui	Colonia Felipe Angeles	33130 Meoqui, Chh., México	Estudio de preinversión	1	1	100	125,842.42	125,842.42	125,842.42	125,842.42	125,842.42	125,842.42	125,842.42	125,842.42	125,842.42	125,842.42	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201942663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	ELABORACION DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MEOQUI-LOMAS DEL CONSEJO	24500880	Meoqui	Meoqui	Lomas Del Consejo	33130 Meoqui, Chh., México	Estudio de preinversión	1	1	100	127,274.19	127,274.19	127,274.19	127,268.24	127,268.24	127,268.24	127,268.24	127,268.24	127,268.24	127,268.24	Servicios	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201939819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL PLAR, MPIO. DE MORIS, CHIHUAHUA.	24700420	Moris	Moris	El Plar	33346 El Plar, Chh., México	Planta(s)	1	1	51	3,405,024.88	3,405,024.88	3,405,024.88	3,281,366.67	3,405,024.88	1,604,987.77	1,604,987.77	1,604,987.77	1,604,987.77	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA SEGUNDA ETAPA [DE 3] DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANFABRO, EN LA LOCALIDAD DE QUINAGA, MPIO DEL M. N. CHH.	25200749	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Ojinaga, Chh., México	Lote	1	1	25	9,252,056.04	9,252,056.04	9,252,056.04	7,558,053.22	9,169,840.48	4,164,534.06	4,164,534.06	4,164,534.06	4,164,534.06	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																											TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH21020193928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ATARÍAS, EN LA LOC. DE PRAVEDIS G. GUERRERO, MPO. DE URUACHI.	25300259	Pravedis G. Guerrero	Pravedis G. Guerrero	Pravedis G. Guerrero	Pravedis G. Guerrero, Chih., México	Lote	1	1	52	2,358,970.55	2,358,970.55	2,358,970.55	2,358,970.55	2,358,970.55	1,299,671.86	1,299,671.86	1,299,671.86	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH21020193928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS, MPO. DELMA, EN CHH.	25800233	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos	San Francisco de Conchos, Chih., México	Planta(s)	1	1	38	3,720,459.92	3,720,459.92	3,720,459.92	3,592,708.15	3,720,459.92	2,107,300.45	2,107,300.45	2,107,300.45	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	INCORPORACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOC. DE SAN RAFAEL, MPO. DE URUACHI.	26501045	Urique	Urique	San Rafael	33430 San Rafael, Chih., México	Lote	1	1	65	3,058,822.13	3,058,822.13	3,058,822.13	3,058,822.13	3,058,822.13	1,550,838.24	1,550,838.24	1,550,838.24	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ATARÍAS (DE 3 ATARÍAS), EN LA LOC. DE CERCAHUI, MPO. DE URUACHI.	26501046	Urique	Urique	Cercahui	33421 Cercahui, Chih., México	Lote	1	1	42	4,221,116.18	4,221,116.18	4,221,116.18	3,841,025.71	4,221,116.18	2,352,806.75	2,352,806.75	2,352,806.75	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOC. DE CALAVERAS, MPO. DE URUACHI	26600488	Uruachi	Uruachi	Calaveras	32300 Uruachi, Chih., México	Lote	1	1	68	3,516,518.62	3,516,518.62	3,516,518.62	3,516,518.62	3,516,518.62	1,907,270.83	1,907,270.83	1,907,270.83	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201938575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUSTITUCION DE 1200 LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION MUNICIPIO DE ASCENSION - 33830	33830	Ascensión	Ascensión	Ascension	CALLE AVENIDA MEXICO CIUDAD ASCENSION CENTRO 31830 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE ACACIAS Y CALLE TABACCO, CALLE DURAZGO SE UBICA EN LA CALLE ACACIAS COLONIA CENTRO CABECERA MUNICIPAL YA QUE ES	Piezas	1200	1200	100	5,600,000.00	4,800,000.00	4,734,384.31	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201938674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE ACACIAS, ENTRE CALLES TABASCO Y DURAZGO EN ASCENSION, CHIHUAHUA - 34126	34126	Ascensión	Ascensión	Ascension	CALLE ACACIAS COLONIA ASCENSION CENTRO, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE ACACIAS Y CALLE TABACCO, CALLE DURAZGO SE UBICA EN LA CALLE ACACIAS COLONIA CENTRO CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	2297.7	2297.7	100	2,587,434.93	1,000,000.00	979,143.58	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201932152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUSTITUCION DE 300 LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD PUERTO PALOMAS DE VILLA, MUNICIPIO DE ASCENSION - 51008	51008	Ascensión	Ascensión	Puerto Palomas de Villa	AVENIDA 5 DE MAYO CIUDAD PALOMAS, 31830 PUERTO PALOMAS DE VILLA, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE V. Y SE CUIDADORA 3 LUMINARIAS EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD DE PUERTO PALOMAS DE VILLA. COMO LIMITANTE VIAL ES LA AVENIDA 5	Piezas	300	300	100	1,400,000.00	1,200,000.00	1,165,347.02	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA LOCALIDADES VARIAS - 78615	78615	Gobierno de la Entidad	Balleza	Mariano Balleza	CARRERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO PUERTO JUSCO - BALLEZA KILOMETRO 49 + 1 RANCHERA MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRERA PUERTO JUSCO - BALLEZA Y , CARRERA PUERTO JUSCO - BALLEZA	Piezas	109	109	25	1,365,455.60	1,365,455.60	1,365,455.60	1,365,455.59	1,365,455.59	1,365,455.59	1,365,455.59	1,365,455.59	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS LOCALIDADES VARIAS - 78656	78656	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	CARRERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - BATOPILAS KILOMETRO 65 + 63 RANCHERA BATOPILAS, 33400 BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE CARRERA CREEL - GUACHOCHI Y , CARRERA	Piezas	69	69	30	864,446.96	864,446.96	864,446.96	864,446.94	864,446.94	864,446.94	864,446.94	864,446.94	864,446.94	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE BOCOYNA LOCALIDADES VARIAS - 78677	78677	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bocoyna	CARRERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - BOCOYNA KILOMETRO 4 + 1 PUEBLO BOCOYNA, 32200 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRERA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRERA SAN PEDRO CREEL KM. 74	Piezas	54	54	75	676,361.66	676,361.66	676,361.66	676,361.27	676,361.27	676,361.27	676,361.27	676,361.27	676,361.27	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA LOCALIDADES VARIAS - 78693	78693	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE DIANA LAURA RUIZAS INTERIOR DOMICILIO CONDOMINIO CIUDAD LARIBERLOS, 31275 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUAYACOS Y , CARRERA JUAREZ MEXICO KM 360	Piezas	30	30	60	312,450.41	312,450.41	312,450.41	312,450.40	312,450.40	312,450.40	312,450.40	312,450.40	312,450.40	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI LOCALIDADES VARIAS - 78706	78706	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 157 + 1 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 157 MANO DERE	Piezas	159	159	32	1,796,149.17	1,796,149.17	1,796,149.17	1,796,149.16	1,796,149.16	1,796,149.16	1,796,149.16	1,796,149.16	1,796,149.16	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO LOCALIDADES VARIAS - 78712	78712	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	CARRERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 235 + 1 CIUDAD GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y	Piezas	161	161	68	2,016,766.84	2,016,766.84	2,016,766.84	2,016,766.81	2,016,766.81	2,016,766.81	2,016,766.81	2,016,766.81	2,016,766.81	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE GUAZAPARES LOCALIDADES VARIAS - 78748	78748	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Temoris	TERRACERIA TRAMO BAHUICHIVO - TEMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 1 PUEBLO TEMORIS, 33380 TEMORIS, GUAPAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHIVO - TEMORIS Y , TERRACERIA BAHUICHIVO - TEMORIS KILOMETRO 43 MANO IZQ.	Piezas	18	18	75	225,453.89	225,453.89	225,453.89	225,453.24	225,453.24	225,453.24	225,453.24	225,453.24	225,453.24	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE MORELOS LOCALIDADES VARIAS - 78752	78752	Gobierno de la Entidad	Morelos	Morelos	BRECHA TRAMO AGUA BLANCA - MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 101 + 1 PUEBLO MORELOS MINERAL, 33400 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y , BRECHA AGUA BLANCA MORELOS KILOMETRO 101, DERECHA BARR	Piezas	35	35	25	438,589.62	438,589.62	438,589.62	438,589.60	438,589.60	438,589.60	438,589.60	438,589.60	438,589.60	438,589.60	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE MORIS LOCALIDADES VARIAS - 78754	78754	Gobierno de la Entidad	Moris	Moris	CARRERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAUHTEMOC MORIS KILOMETRO 135 + 57 PUEBLO MORIS, 33340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CARRERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y , CARRERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 136, MANO IZQUIERDO	Piezas	16	16	58	235,549.37	235,549.37	235,549.37	235,547.25	235,547.25	235,547.25	235,547.25	235,547.25	235,547.25	235,547.25	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE URUQUE LOCALIDADES VARIAS - 78762	78762	Gobierno de la Entidad	Urique	Urique	CARRERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - URUQUE KILOMETRO 96 + 17 PROLONGACION URUQUE, 33420 URUQUE, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRERA CREEL - BAHUICHIVO Y , CARRERA CREEL, BAHUICHIVO KILOMETRO 96, MANO IZQUIERDA, MÁS 1	Piezas	62	62	69	776,563.39	776,563.39	776,563.39	776,563.38	776,563.38	776,563.38	776,563.38	776,563.38	776,563.38	776,563.38	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA					
																				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO						
CHH210301951923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE URUACHI LOCALIDADES VARIAS - 78785	78785	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Uruachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO LAS ESTRELLAS URUACHI- KILOMETRO 14 + 48 PUEBLO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO Y CARRETERA LAS ESTRELLAS SAN JUANITO KILOMETRO	Piezas	32	32	58	400,832.28	400,832.28	400,832.28	400,831.12	400,831.12	400,831.12	400,831.12	400,831.12	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210301951925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD CUATRO CULTURAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 78795	78795	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Graña Alex	CARRETERA FEDERAL COTA 45 TRAMO JUAREZ - CHIHUAHUA KILOMETRO 350 - 1 ERIO RANCHERIA JUAREZ, 0000 GRANJA ALEX, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA JUAREZ - MEXICO Y , CARRETERA JUAREZ MEXICO KM 300	Piezas	90	90	92	1,037,967.66	1,037,967.66	1,037,967.72	1,037,967.72	1,037,967.72	1,037,967.72	1,037,967.72	1,037,967.72	1,037,967.72	1,037,967.72	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301951927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL - 78812	78812	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	CALLE BARTOLOME DE MEDINA CIUDAD HIDALGO DEL PARRAL CENTRO, 3180 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL KILOMETRO 220	Piezas	2	2	100	81,526.37	81,526.37	81,526.37	81,526.37	81,526.37	81,526.37	81,526.37	81,526.37	81,526.37	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210301960096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS LOCALIDAD GUAZZACO - 21472	21472	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Guaztaco	RRECHA TRAMO CHINIPAS - GUAZZACO MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 30 RANCHERIA GUAZZACO, 3330 GUAZZACO, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE Y BRICHA COMPOSTA, ANAHU 11555 30 KM TEMORISCHINIPASBAHUICHVOTEMORISCRELBAHUICH	Piezas	17	17	75	195,567.23	195,567.23	195,567.23	195,567.06	195,567.06	195,567.06	195,567.06	195,567.06	195,567.06	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201894896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	32-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO CUARENTA Y SIETE LAVAMANOS BALLEZA - 65341	65341	Gobierno de la Entidad	Balleza	Mariano Balleza	CALLE DEL COMERCIO COLONIA MARIANO BALLEZA CENTRO, 33540 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUERTO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA , CARRETERA PUERTO JUSTO BALLEZA KILOMETRO 49 MANDO DERECHA MAS 0 KILOMETROS	Comedor(es)	47	47	90	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	303,022.16	Obra y Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR RAUL FERNANDEZ VILLALOBOS EN TECORCHI - 66615	66615	Gobierno de la Entidad	Balleza	Tecorchi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - TECORCHI KILOMETRO 60 + 0 RANCHERIA TECORCHI, 33375 TECORCHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI KILOMETRO 60 MANDO IZQUIERDA	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SAN JUAN MES DE LA CRUZ EN SAN JUAN DE LOS TURBALES - 66631	66631	Gobierno de la Entidad	Balleza	San Juan De Los Turbales	CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO BALLEZA - SAN JUAN DE LOS TURBALES KILOMETRO 124 + 0 RANCHERIA SAN JUAN DE LOS TURBALES, 33570 SAN JUAN DE LOS TURBALES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y C	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FLORENCIO DÍAZ HUGUIN EN PICHIQUE - 66759	66759	Gobierno de la Entidad	Balleza	Pichique	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - PICHIQUE KILOMETRO 60 + 22 RANCHERIA PICHIQUE, 33375 PICHIQUE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI KILOMETRO 60 IZQUIERDA MAS	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ANGEL HIDALGO EN SAN JUAN DE LOS TURBALES - 66847	66847	Gobierno de la Entidad	Balleza	San Juan De Los Turbales	CARRETERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO BALLEZA - SAN JUAN DE LOS TURBALES KILOMETRO 124 + 10 RANCHERIA SAN JUAN DE LOS TURBALES, 33570 SAN JUAN DE LOS TURBALES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y C	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUAREZ EN LA NOPALERA LA CUEVA NOPALERA - 66884	66884	Gobierno de la Entidad	Balleza	La Nopalera (La Cueva Nopalera)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - LA NOPALERA KILOMETRO 47 + 17 RANCHERIA LA NOPALERA LA CUEVA NOPALERA, 33565 LA NOPALERA LA CUEVA NOPALERA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y BRICHA 17 KM	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EN SAN RAFAEL - 66908	66908	Gobierno de la Entidad	Balleza	San Rafael De Agostadero	CARRETERA ESTATAL LIBRE 23 TRAMO BALLEZA - SAN RAFAEL DE AGOSTADEROS KILOMETRO 13 + 7 RANCHERIA SAN RAFAEL DE AGOSTADERO, 33569 SAN RAFAEL DE AGOSTADERO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y , CARRETE	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PAQUIME EN BAQUIRACHI - 67024	67024	Gobierno de la Entidad	Balleza	Baquirachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 23 TRAMO BALLEZA - BAQUIRACHI KILOMETRO 33 - 6 PUEBLO BAQUIRACHI, 33564 BAQUIRACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI KILOMETRO 33.6, MANDO	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLARITO COMUNITARIO OCHO CERO SEIS NUEVE EN GENERAL CARLOS PACHECO EL TERRERO - 67091	67091	Gobierno de la Entidad	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terreo)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 229 TRAMO BALLEZA - GENERAL CARLOS PACHECO KILOMETRO 10 + 0 PUEBLO GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO), 33566 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - SAN MATEO	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLARITO COMUNITARIO OCHO CERO SEIS SIETE EN PICHIQUE - 67175	67175	Gobierno de la Entidad	Balleza	Pichique	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - PICHIQUE KILOMETRO 60 + 22 RANCHERIA PICHIQUE, 33375 PICHIQUE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI KILOMETRO 60 IZQUIERDA MAS	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SANTIAGO REALACHE EN MUNERACHI - 67923	67923	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Munerachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO BATOPILAS - MUNERACHI KILOMETRO 61 - 13 RANCHERIA MUNERACHI, 33416 MUNERACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y , CARRETERA SAMACHIQUE B	Comedor(es)	1	1	90	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUAREZ EN MESA DE LA YERBUENA - 67936	67936	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Mesa De La Yerbuena	CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO BATOPILAS - MESA DE YERBUENA KILOMETRO 40 + 3 RANCHERIA MESA DE LA YERBUENA, 33410 MESA DE LA YERBUENA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y	Comedor(es)	1	1	90	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLARITO COMUNITARIO OCHO CERO SIETE UNO EN MUNERACHI - 67950	67950	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Munerachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO BATOPILAS - MUNERACHI KILOMETRO 61 - 13 RANCHERIA MUNERACHI, 33416 MUNERACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y , CARRETERA SAMACHIQUE	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA										
																				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS		FLUJO									
CHH210201894602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLARITO COMUNITARIO OCHO SES SES SIETE EN POLANCO RANCHERIA MINERAL POLANCO- 67968	67968	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	BRECHA TRAMO BATOPILAS - POLANCO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 38 + 1 RANCHERIA POLANCO, 33413 POLANCO (RANCHERIA MINERAL POLANCO), BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA YOQUIVO - MORELOS Y , BRECHA YOQUIV	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH210201894603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN HUETOSACACHI - 68046	68046	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Huetosacachi	BRECHA TRAMO BOCOYNA - HUETOSACACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 RANCHERIA HUETOSACACHI, 33202 HUETOSACACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CREEL - MAGUARCHI Y BRECHA CREEL MAGUARCHI KILOMETRO 10 MANO DERECHA, M	Comedor(es)	1	1	90	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210201894605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VEINTE DE NOVIEMBRE EN EL RANCHO- 68064	68064	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	El Rancho	CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO BOCOYNA - EL RANCHO KILOMETRO 15 + 1 LINDO EL RANCHO, 33213 EL RANCHO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y , CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOM	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210201894608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR DAVID ALFARO SIQUIEROS EN EL GUADAJOTE - 68090	68090	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	El Guajolote	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - EL GUADAJOTE KILOMETRO 61 + 2 RANCHERIA EL GUADAJOTE, 68000 EL GUADAJOTE, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 61 MANO IZ	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201894611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUAREZ EN HUUYUCHI - 68130	68130	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Huuyuchi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - HUUYUCHI KILOMETRO 22 + 15 RANCHERIA HUUYUCHI, 68000 HUUYUCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y BRECHA MANO DERECHA 15 KM. CARRETERA CREEL BAHUICHIVO KILOM	Comedor(es)	1	1	90	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201894614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JOSE MARIA MORELOS EN TALLARACHI - 68182	68182	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Tallarachi	BRECHA TRAMO BOCOYNA - TALLARACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 25 RANCHERIA TALLARACHI, 33234 TALLARACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CREEL - EL VERDEO Y , BRECHA CREEL EL VERDEO KILOMETRO 30 MANO IZQUIERDA, MAS	Comedor(es)	1	1	90	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	80,618.04	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201894626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLARITO COMUNITARIO OCHO SES SIETE NUEVE EN BOCOYNA - 68365	68365	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bocoyna	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - BOCOYNA KILOMETRO 74 - 0 PUEBLO BOCOYNA, 33202 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KM. 74	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ELVIRA CHÁVEZ MARTÍNEZ EN COLONIA BUENAVISTA - 68479	68479	Gobierno de la Entidad	Carichi	Colonia Buenavista	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CARICHÍ - COLONIA BUENAVISTA KILOMETRO 12 + 7 COLONIA BUENAVISTA, 33283 COLONIA BUENAVISTA, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CARICHÍ Y CARRETERA CHIHUAHUA - CARICHÍ KM.42.7	Comedor(es)	1	1	90	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN TAURACHI - 68518	68518	Gobierno de la Entidad	Carichi	Taurachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 29 TRAMO CARICHÍ - TAURACHI KILOMETRO 54 + 12 PUEBLO TAURACHI, 33281 TAURACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ Y , CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ KM. 54 A MANO DERECHA Y	Comedor(es)	1	1	90	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA BENITO JUAREZ EN EL CONSUELO - 68601	68601	Gobierno de la Entidad	Carichi	El Consuelo	BRECHA TRAMO CARICHÍ - EL CONSEJO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 27 + 9 RANCHERIA EL CONSEJO, 33286 EL CONSEJO, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SIQUICHU - CARICHÍ Y , BRECHA SIQUICHU CARICHÍ KILOMETRO 27 MANO IZQUIER	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN NODRAGACHÍ - 68622	68622	Gobierno de la Entidad	Carichi	Nodrachí	BRECHA TRAMO CARICHÍ - NODRAGACHÍ MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 4 PUEBLO NODRAGACHÍ DE MAMORACHÍ, 33284 NODRAGACHÍ, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICHÍ - TEHUERCHI Y , BRECHA CARICHÍ TEHUERCHI KILOMETRO 20, MANO DERE	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR HECTOR BARRÉNADA EN CARICHÍ - 68639	68639	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	CALLE OINGA PUEBLO CARICHÍ, 33280 CARICHÍ, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE JUAREZ, CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ KM. 66 A MANO DERECHA.	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EN CARICHÍ - 68658	68658	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	CALLE MINA PUEBLO CARICHÍ, 33280 CARICHÍ, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LIBRE Y CALLE SEGUNDA, CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ KM. 66 A MANO DERECHA.	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN ALAMOS DE OJOS AZULES - 68674	68674	Gobierno de la Entidad	Carichi	El Álamo De Ojos Azules	CARRETERA ESTATAL LIBRE 29 TRAMO CARICHÍ - EL ALAMO DE OJOS AZULES KILOMETRO 46 + 2 ENDO EL ALAMO DE OJOS AZULES, 33285 EL ALAMO DE OJOS AZULES, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ Y , CARRETERA CUAUHT	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN GUASSACO - 69467	69467	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Guassaco De Ruso	BRECHA TRAMO CHINIPAS - GUASSACO MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 1 RANCHERIA GUASSACO DE RUSSO, 33386 GUASSACO DE RUSSO, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABADOCOS - EL TRIGO Y , BRECHA BABADOCOS EL TRIGO KM 15 DERECH	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN LOS DESFILADEROS - 69478	69478	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Los Desfiladeros	TERRACERIA TRAMO CHINIPAS - LOS DESFILADEROS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 18 + 1 RANCHERIA LOS DESFILADEROS, 33365 LOS DESFILADEROS, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TEMORIS - CHINIPAS Y TERRACERIA TEMORIS CHINIPAS	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN LOS LLANTOS - 69499	69499	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Los Llantos	TERRACERIA TRAMO CHINIPAS - LOS LLANTOS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 8 RANCHERIA LOS LLANTOS, 33365 LOS LLANTOS, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TEMORIS - CHINIPAS Y TERRACERIA IZQUIERDA,MÁS 8 KILOMETROS, TERRA	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES										
																			MONTO GLOBAL	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CHH210201894656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR OFELIA CASARES BARRÓN EN BENAMÍN M CHAPARRO SANTA ANA - 69513	69513	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Benjamín M. Chaparro (Santa Ana)	BRECHA TRAMO CHINIPAS - BENAMIN M CHAPARRO MARGEN DERECHO KILOMETRO 31 + 1 RANCHERIA BENAMIN M. CHAPARRO (SANTA ANA), 33686 BENAMIN M. CHAPARRO (SANTA ANA), CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS - LORETO Y BHC	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH210201894657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRANCISCO SARABIA EN BENAMÍN M CHAPARRO SANTA ANA - 69527	69527	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Benjamín M. Chaparro (Santa Ana)	BRECHA TRAMO CHINIPAS - BENAMIN M CHAPARRO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 31 + 1 RANCHERIA BENAMIN M. CHAPARRO (SANTA ANA), 33686 BENAMIN M. CHAPARRO (SANTA ANA), CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS - LORETO Y BHC	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH210201894658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR COMEDOR COMUNITARIO EN LA REFORMA - 69539	69539	Gobierno de la Entidad	Chinipas	La Reforma	BRECHA TRAMO CHINIPAS - LA REFORMA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 3 + 4 RANCHERIA LA REFORMA, 33365 LA REFORMA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS-STA. ANA Y - BRECHA CHINIPAS/STA. ANAM 1024 4 KM TEMORISCINIPAS/BAHUIE	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH210201894668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALBERGUE ESCOLAR PARA JORNALEROS EN CUAUHTEMOC - 69712	69712	Gobierno de la Entidad	Cuauhémoc	Cuauhémoc	CALLE FERNANDO SUAREZ COELLO CIUDAD CIUDAD CUAUHTEMOC CENTRO, 31500 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARR CHIHUAHUA/TEMOC/CM 103021 KM	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210201894671	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MA JESUS SOLANA FERNANDEZ EN CUAUHTEMOC - 69727	69727	Gobierno de la Entidad	Cuauhémoc	Cuauhémoc	CALLE 32 3800 INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD CUAUHTEMOC CENTRO, 31500 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHIPAS Y CALLE OASACA, CARR CHIHUAHUA/TEMOC/CM 103021 KM	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210201894673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EMILIANO ZAPATA EN CUAUHTEMOC - 69753	69753	Gobierno de la Entidad	Cuauhémoc	Cuauhémoc	CALLE 4A CIUDAD CIUDAD CUAUHTEMOC CENTRO, 31500 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE DEPORTES Y CALLE DEL ORO, CARR CHIHUAHUA/TEMOC/CM 103021 KM	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201894674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SEIS UNO CUATRO NUEVE EN CUAUHTEMOC - 69774	69774	Gobierno de la Entidad	Cuauhémoc	Cuauhémoc	CALLE FERNANDO SUAREZ COELLO CIUDAD CIUDAD CUAUHTEMOC CENTRO, 31500 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARR CHIHUAHUA/TEMOC/CM 103021 KM	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201894683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRIDA KHALD EN COLONIA REVOLUCION - 69883	69883	Gobierno de la Entidad	Delicias	Colonia Revolucion	CALLE BATALLA DE HIDALGO DEL PARRAL 617 INTERIOR SN COLONIA REVOLUCION, 33037 COLONIA REVOLUCION DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE BATALLA DE CUERNAVACA Y - CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA 0.5 KM	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201894688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SEIS UNO CERRO OCHO EN MIGUEL HIDALGO - 69945	69945	Gobierno de la Entidad	Delicias	Miguel Hidalgo	CALLE SEGUNDA PUERBLO MIGUEL HIDALGO, 33104 MIGUEL HIDALGO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE EPIFANIO MENDOZA Y CALLE JUAN JOSE CHAVIRA, CARRETERA DELICIAS CAMARGO KM 4 124 4 KM	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERRO OCHO NUEVE EN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ LA QUEMADA - 69974	69974	Gobierno de la Entidad	Delicias	Colonia Abraham González (La Quemada)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 39 TRAMO DELICIAS - COLONIA ABRAHAM GONZALEZ KILOMETRO 3 + 1 COLONIA ABRAHAM GONZALEZ (LA QUEMADA), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA DELICIAS - EL ORBRANTE	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENOVIO MEZA RAMOS EN LA JOYA - 69994	69994	Gobierno de la Entidad	Guachochi	La Joya	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - LA JOYA MARGEN DERECHO KILOMETRO 19 + 2 RANCHERIA LA JOYA, 33193 LA JOYA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA RICHIRACHI MEZA Y - BRECHA RICHIRACHI MEZA CHIHUAHUA EN 19 DERECHA 4 KM	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUÁREZ EN BASHUARE - 70012	70012	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Bashuare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - BASHUARE KILOMETRO 27 + 1 RANCHERIA BASHUARE, 33195 BASHUARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEI - GUACHOCHI Y - CARRETERA CREEI GUACHOCHI KILOMETRO 27 MANDO JEUQUE	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRANCISCO MARQUEZ EN HUICHAGACHI - 70032	70032	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huichagachi	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - HUICHAGACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 4 RANCHERIA HUICHAGACHI, 33198 HUICHAGACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BASHUARE - BARAMUCHI Y - BRECHA BASHUARE - BARAMUCHI KILOMETRO 8 MANDO D	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MATILDE PALMA PALMA EN SOMARACHI - 70062	70062	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Somarachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - SOMARACHI KILOMETRO 23 + 1 RANCHERIA SOMARACHI, 33196 SOMARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEI - GUACHOCHI Y CARRETERA CREEI GUACHOCHI KILOMETRO 23 MANDO DERECH	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FELIX MARIÁ ZULUAGA EN OTOVACHI (OTOVACHI DE ARRIBA - 70079	70079	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Otovachi (Otovachi De Arriba)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO GUACHOCHI - OTOVACHI KILOMETRO 19 + 12 RANCHERIA OTOVACHI (OTOVACHI DE ARRIBA), 33187 OTOVACHI (OTOVACHI DE ARRIBA), GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y BRECHA MAND	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CINCO DE MAYO EN CABORACHI - 70104	70104	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Caborachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - CABORACHI KILOMETRO 19 + 4 RANCHERIA CABORACHI, 33186 CABORACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA Y - CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA KM 19 DERECHA 4 KM	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EN GUACAYO - 70115	70115	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guacayo	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - GUACAYO MARGEN DERECHO KILOMETRO 21 + 4 RANCHERIA GUACAYO, 33196 GUACAYO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SAMACHIQUE - GUAGUEYO Y - BRECHA SAMACHIQUE - GUAGUEYO KM 21 DERECHA 4 KM	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ELVIRA OLIZ BUSTILLOS EN BAJO LARGO - 70137	70137	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Bajo Largo	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - BAJO LARGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 1 RANCHERIA BAJO LARGO, 33187 BAJO LARGO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUACHOCHI - CIENEGA PRIETA Y - BRECHA GUACHOCHI CIENEGA PRIETA KM 20 DERE	Comedor(es)	1	1	90	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	88,886.51	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES									
																				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA							
CHH210201894710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ROSARIO GUTIERREZ EN GUACHOCHI - 70171	70171	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CALLE PENSAMIENTOS LA LOMA PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE AMAROLA Y CALLE DELICIAS, CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 157 MANO DERECHA.	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH210201894713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR HILARIO ESPINO LOVA EN HUIZARACHI - 70188	70188	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huiztarochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - HUIZARACHI KILOMETRO 2 + 1 RANCHERIA HUIZARACHI, 33187 HUIZARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y , CARRETERA GUACHOCHI AGUA BLANCA 00.2 IZQ.	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210201894716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA COMUNITARIOS EN SARABEACHI - 70207	70207	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Sarabeachi	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - SARABEACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 8 RANCHERIA SARABEACHI, 33190 SARABEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SAN JOSE BAQUIACHI, GUAGUACHEAR Y , BRECHA SAN JOSE BAQUIACHI GUAGUACHEAR	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210201894717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EN EL OJITO - 70216	70216	Gobierno de la Entidad	Guachochi	El Ojito	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - EL OJITO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 5 + 1 RANCHERIA EL OJITO 33188 EL OJITO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA ROCHEACHI - BOQUIMORA Y , BRECHA ROCHEACHI BOQUIMORA KM 5 IZQ 1 KM	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201894719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIOS EN LA MESA DEL CHIHITE - 70237	70237	Gobierno de la Entidad	Guachochi	La Mesa Del Chihuite	CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - LA MESA DEL CHIHITE KILOMETRO 22 + 1 RANCHERIA LA MESA DEL CHIHITE, 33188 LA MESA DEL CHIHITE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - YODQUI Y , CARRETERA GUACH	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIOS EN MESA DE LOS SURCOS 70300	70300	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Mesa De Los Surcos	CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - MESA DE LOS SURCOS KILOMETRO 83 + 1 RANCHERIA MESA DE LOS SURCOS, 33186 MESA DE LOS SURCOS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA COMUNITARIOS EN NAHUACHI - 70332	70332	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Nahuachi	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - NAHUACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 23 + 1 RANCHERIA NAHUACHI, 33190 NAHUACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA NOROGACHI - NAHUACHI Y , BRECHA NOROGACHI NAHUACHI KILOMETRO 23 MANO DERECHA.	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR INDIGENA EN NAPISOACHI DE ARRIBA OJO DE AGUA - 70350	70350	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Napisoachi De Arriba (Ojo De Agua)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO GUACHOCHI - NAPISOACHI DE ARRIBA KILOMETRO 17 + 2 RANCHERIA NAPISOACHI DE ARRIBA (OJO DE AGUA), 33187 NAPISOACHI DE ARRIBA (OJO DE AGUA), GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIOS EN REJOMACHI - 70361	70361	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rejomachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI REJOMACHI KILOMETRO 83 + 2 RANCHERIA REJOMACHI, 33194 REJOMACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL GUACHOCHI - CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 83 MANO IZQUIERDA	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIOS EN BAIJO DE LA CUEVA - 70373	70373	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Bajo De La Cueva	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - BAIJO DE LA CUEVA KILOMETRO 2 + 3 RANCHERIA BAIJO DE LA CUEVA, 33186 BAIJO DE LA CUEVA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ROCHEACHI - NOROGACHI Y , CARRETERA ROCHEACHI NOR	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR INDIGENA EN RANCHERIA OCHOACACHI - 70446	70446	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rancheria Ochoacachi	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - RANCHERIA OCHOACACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 1 RANCHERIA OCHOACACHI, 33188 RANCHERIA OCHOACACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUACHOCHI OCHOACACHI Y , BRECHA GUACHOCHI OCHOACACHI KILOMET	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELMACHILLETARO COMUNITARIO OCHO CERRO NUEVE NUEVE EN CIENEGUITA - 70836	70836	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cieneguita	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - CIENEGUITA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 1 RANCHERIA CIENEGUITA, 33187 CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUACHOCHI - SINIFOROSA Y , BRECHA GUACHOCHI SINIFOROSA KILOMETRO 30 MANO IZQ.	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUÁREZ EN LOS JUANICOS - 70965	70965	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Los Juanicos	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LOS JUANICOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 1 RANCHERIA LOS JUANICOS, 00000 LOS JUANICOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BARBENTIDOS - LOS JUANICOS Y , BRECHA BARBENTIDOS - LOS JU	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUÁREZ EN NABOGAME - 70984	70984	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Nabogame	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - NABOGAME KILOMETRO 274 + 17 RANCHERIA NABOGAME, 13485 NABOGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA HIDALGO	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR GABRIEL TEFORAN EN CORRAL QUEMADO - 70996	70996	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Corral Quemado	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CORRAL QUEMADO MARGEN DERECHO KILOMETRO 70 + 3 RANCHERIA CORRAL QUEMADO, 33483 CORRAL QUEMADO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BARBORIGAME Y , BRECHA GUADALUP	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARGARITA MADR DE JUAREZ EN LAS VERBITAS ASERRADERO - 71014	71014	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Verbitas (Aserradero)	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LAS VERBITAS ASERRADERO KILOMETRO 254 + 1 RANCHERIA LAS VERBITAS (ASERRADERO VERBITAS), 33497 LAS VERBITAS (ASERRADERO), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES								
																				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO		OBSERVACIONES CAPTURISTA							
CHH210201894763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARIA MONTESSORI EN SAN JOSE DE LOS REYES - 71035	71035	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San José De Los Reyes	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN JOSE DE LOS REYES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 26 + 24 RANCHERIA SAN JOSE DE LOS REYES, 33474 SAN JOSE DE LOS REYES, GUADALUPE Y CALVO CHIQUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH210201894764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR NIÑO TARAHUMARA EN EL VENADITO - 71060	71060	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Venadito	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL VENADITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 7 RANCHERIA EL VENADITO, 33474 EL VENADITO, GUADALUPE Y CALVO CHIQUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMIZAN Y - BRECHA G	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH210201894765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SUIMARI EN LAS JUNTAS TURUAUCHITO - 71076	71076	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Juntas (Turuauchito)	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LAS JUNTAS TURUAUCHITO KILOMETRO 28 + 11 RANCHERIA LAS JUNTAS (TURUAUCHITO), 33496 LAS JUNTAS (TURUAUCHITO), GUADALUPE Y CALVO CHIQUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210201894766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EDUARDO OMARINI EN TURUAUCHI - 71091	71091	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Turuauchi	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - TURUAUCHI KILOMETRO 136 + 1 RANCHERIA TURUAUCHI, 33496 TURUAUCHI, GUADALUPE Y CALVO CHIQUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO Y - CARRETERA HIDALGO	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210201894768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SIMÓN BOLIVAR EN SANTO DOMINGO - 71110	71110	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Santo Domingo	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 38 + 1 RANCHERIA SANTO DOMINGO, 33477 SANTO DOMINGO, GUADALUPE Y CALVO CHIQUAHUA ENTRE BRECHA DOLDES - LOS ESPINOS Y - BRECHA DOLDES LOS ESPINOS K	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201894769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN EL RANCHITO - 71122	71122	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Rancho	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL RANCHITO KILOMETRO 27 + 1 RANCHERIA EL RANCHITO, 33488 EL RANCHITO, GUADALUPE Y CALVO CHIQUAHUA ENTRE CARRETERA YERBITAS - ATASCADEROS Y - CARRETERA YERBITAS ATASCADEROS	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA EN EL NOPAL - 71134	71134	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Nopal	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL NOPAL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 25 + 1 RANCHERIA EL NOPAL, 33485 EL NOPAL, GUADALUPE Y CALVO CHIQUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y - BRECHA GYCBABORIGAMEKM 25200M	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ENRIQUE VASCO DE QUIROGA EN SAN SIMÓN - 71147	71147	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Simón	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN SIMÓN MARGEN DERECHO KILOMETRO 38 + 10 RANCHERIA SAN SIMÓN, 33477 SAN SIMÓN, GUADALUPE Y CALVO CHIQUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - DOLDES Y - BRECHA GUADALUPE Y CALVO - DOLDES	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR IGNACIO RAMÍREZ EN EL RINCÓN DEL COMANCHE - 71155	71155	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Rincón Del Comanche	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL RINCÓN DEL COMANCHE MARGEN DERECHO KILOMETRO 27 + 1 RANCHERIA EL RINCÓN DEL COMANCHE, 33473 EL RINCÓN DEL COMANCHE, GUADALUPE Y CALVO CHIQUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - POTRERO DE	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ENRIQUE CREEL EN ATASCADEROS - 71254	71254	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - ATASCADEROS KILOMETRO 41 + 1 RANCHERIA ATASCADEROS, 33474 ATASCADEROS, GUADALUPE Y CALVO CHIQUAHUA ENTRE CARRETERA YERBITAS - LOS FRAILES Y - CARRETERA YERBITAS LOS	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN OJUELOS - 71281	71281	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Ojuelos	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - OJUELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 1 RANCHERIA OJUELOS, 33475 OJUELOS, GUADALUPE Y CALVO CHIQUAHUA ENTRE BRECHA ATASCADEROS - LOS FRAILES Y - BRECHA ATASCADEROS LOS FRAILES KILOMETRO	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EN SANTA RITA - 71321	71321	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Santa Rita	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SANTA RITA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 19 + 8 RANCHERIA SANTA RITA, 33485 SANTA RITA, GUADALUPE Y CALVO CHIQUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y - BRECHA GUADALUPE Y CALVO	Centro(s) de salud	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA EN PUERTO SAN GERÓNIMO - 71338	71338	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Puerto San Gerónimo	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - PUERTO SAN GERÓNIMO KILOMETRO 230 + 1 RANCHERIA PUERTO SAN GERÓNIMO, 33487 PUERTO SAN GERÓNIMO, GUADALUPE Y CALVO CHIQUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JULIO VERNE EN EL MUERTECITO - 71353	71353	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Muertecito	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL MUERTECITO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 1 RANCHERIA EL MUERTECITO, 33486 EL MUERTECITO, GUADALUPE Y CALVO CHIQUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y - BRECHA GUADALUPE	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR GABRIEL TEPOKANA EN AGUA AMARILLA - 71374	71374	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - AGUA AMARILLA KILOMETRO 233 + 17 RANCHERIA AGUA AMARILLA, 33485 AGUA AMARILLA, GUADALUPE Y CALVO CHIQUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO - C	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CUATREMOC EN SAN PEDRO DE CHINATU RANCHERIA SAN PEDRO - 71382	71382	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Pedro De Chinatu (Rancheria San Pedro)	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN PEDRO DE CHINATU KILOMETRO 221 + 3 RANCHERIA SAN PEDRO DE CHINATU (RANCHERIA SAN PEDRO), 33486 SAN PEDRO DE CHINATU (RANCHERIA SAN PEDRO), GUADALUPE Y CALVO CHIQUAHUA E	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERRO UNO 5615 EN EL ZAPOTE - 71399	71399	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Zapote	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL ZAPOTE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 13 + 7 RANCHERIA EL ZAPOTE, 33486 EL ZAPOTE, GUADALUPE Y CALVO CHIQUAHUA ENTRE BRECHA DOLDES - LOS INDIOS Y - BRECHA DOLDES LOS INDIOS KM 13 IZQUI	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES					
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210201894791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO UNO SIETE EN EL VENADITO - 71424	71424	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Venadito	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL VENADITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 - 7 RANCHERIA EL VENADITO, 31474 EL VENADITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALAMZAN Y , BRECHA 5	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO DOS DOS EN SAN FRANCISCO DE LA JOYA - 71452	71452	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Francisco De La Joya	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN FRANCISCO DE LA JOYA KILOMETRO 15 + 12 RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LA JOYA - 33494 SAN FRANCISCO DE LA JOYA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA YERBITAS - ATASCA	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO DOS CUATRO EN CENEGA DE ARAUJO - 71492	71492	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Ciénega De Araujo	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CENEGA DE ARAUJO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 + 8 RANCHERIA CENEGA DE ARAUJO, 33477 CENEGA DE ARAUJO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DOLORES-BANDONITA Y , BRECHA DOLORESA	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO UNO CERO SEIS EN YERBITAS ASERADERO - 71523	71523	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas (Aseradero)	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LAS YERBITAS ASERADERO KILOMETRO 23 + 2 RANCHERIA LAS YERBITAS (ASERADERO) YERBITAS 33497 LAS YERBITAS (ASERADERO), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO UNO OCHO EN LLANO GRANDE - 71537	71537	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Llano Grande	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILOMETRO 31 - 1 RANCHERIA LLANO GRANDE, 33485 LLANO GRANDE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABIRIGAME Y , BRECHA GUADALUPE Y CA	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO DOS CERO EN SAN JUAN NEPOMUCENO - 71562	71562	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Juan Nepomuceno	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN JUAN NEPOMUCENO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 25 + 1 RANCHERIA SAN JUAN NEPOMUCENO, 33488 SAN JUAN NEPOMUCENO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABIRIGAME - SAN JUAN NEPOMUCENO Y -	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR GUADALUPE VICTORIA EN APORAVO - 71745	71745	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Aporavo	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - APORAVO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 17 + 25 RANCHO APORAVO, 00000 APORAVO, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROVYO Y , BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROVYO KILOMETRO 17 MANO IZQUIERDO	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MURUKA EN TIERRA BLANCA - 72343	72343	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Tierra Blanca	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - TIERRA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 + 3 RANCHERIA TIERRA BLANCA, 00000 TIERRA BLANCA, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROVYO Y , BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROVYO KM 20 IZQ	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JOSEFINA SEÑEZ DE AVITIA EN TEMORIS - 72371	72371	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Temoris	TERRACERIA TRAMO GUAZAPARES - TEMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 1 PUEBLO TEMORIS, 33380 TEMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHUO - TEMORIS Y , TERRACERIA BAHUICHUO TEMORIS KILOMETRO 43 MANO IZQU	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA COMUNITARIA EN BACHAMUCHI - 72406	72406	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Bachamuchi	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - BACHAMUCHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 2 RANCHERIA BACHAMUCHI, 00000 BACHAMUCHI, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MEZA DE ESTRELLAS - CORARAYO Y , BRECHA MEZA DE ESTRELLAS - CORARAYO KM 6.8	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO UNO UNO UNO EN MONTERDE MONTERDE VIEJO - 72411	72411	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Monterde (Monterde Viejo)	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - MONTERDE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 17 + 4 RANCHERIA MONTERDE, 33397 MONTERDE (MONTERDE VIEJO), GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROVYO Y , BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROVYO KILOME	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LUIS CORANADO ALVAREZ EN TOMOCHI - 72421	72421	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Tomochi	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO GUERRERO - TOMOCHI KILOMETRO 128 + 1 PUEBLO TEMORIS, 00000 TOMOCHI, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUALIHTEMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA CUALIHTEMOC - HERMOSILLO KM 128 DER D	Comedor(es)	1	1	90	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	110,238.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TEPORACA EN TOMOCHI - 72433	72433	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Tomochi	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO GUERRERO - TOMOCHI KILOMETRO 128 + 1 RANCHERIA TOMOCHI, 00000 TOMOCHI, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUALIHTEMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA CUALIHTEMOC - HERMOSILLO KM 128 DER D	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO PREESCOLAR COMUNITARIO EN PIEDRA BOLA - 72442	72442	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Piedra Bola	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - PIEDRA BOLA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 5 + 2 RANCHERIA PIEDRA BOLA, 00000 PIEDRA BOLA, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MEZA DE ESTRELLAS - CORARAYO Y , BRECHA MEZA DE ESTRELLAS - CORARAYO K	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALBERGUE ESCOLAR PARA JORNALEROS EN JANOS - 72454	72454	Gobierno de la Entidad	Janos	Janos	CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO CASAS GRANDES JANOS KILOMETRO 62 + 1 PUEBLO JANOS, 31940 JANOS, JANOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES - JANOS Y , CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES JANOS KILOMETRO 62 A MANO	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUAREZ EN JUAREZ - 72565	72565	Gobierno de la Entidad	Juarez	Juarez	CALLE RIVERA DEL PRADO COLONIA CENTRO, 30000 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ FORONOS Y CALLE CASACHE, CARRETERA CHIHUAHUA JUAREZ KILOMETRO 360 MANO IZQUIERDA	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA											
																				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO												
CHH210201894834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SIERRAVISTA EN JUÁREZ - 72578	72578	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	AVENIDA SIERRA VISTA CIUDAD CENTRO, 32000 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE HACIENDA DE RODRIGUEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JUÁREZ KILOMETRO 360 MAND IZQUIERDA	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones											
CHH210201894836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LIBERACION OCHO DOS CERO CINCO EN JUÁREZ - 72593	72593	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE PABLO GÓMEZ 225 INTERIOR SN CIUDAD CENTRO, 32000 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LEOPOLDO OJEDA BARRIOS Y , CARRETERA CHIHUAHUA JUÁREZ KILOMETRO 360, MAND IZQUIERDA	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH210201894837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO DOS CINCO EN JUÁREZ - 72613	72613	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE FRANCISCO VILLA CIUDAD CENTRO, 32000 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GENERAL RIVAS GUILLEN Y , CARRETERA CHIHUAHUA JUÁREZ KILOMETRO 360 MAND IZQUIERDA	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH210201894838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN MAGUIARICH - 72643	72643	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO SAN JUANITO - MAGUIARICH KILOMETRO 28 + 34 PUEBLO MAGUIARICH, 33700 MAGUIARICH, MAGUIARICH CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y , CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210201894840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR COMEDOR COMUNITARIO DIF MUNICIPAL EN MAGUIARICH - 72669	72669	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO SAN JUANITO MAGUIARICH KILOMETRO 28 + 34 PUEBLO MAGUIARICH, 33700 MAGUIARICH, MAGUIARICH CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y , CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210201894841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALBERGUE ESCOLAR PARA JORNALISTAS EN LAZARO CARDENAS UNO EN MESA DEL FRÍOUL - 72678	72678	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE PONIENTE ALVARO OBREGON PUERTO LAZARO CARDENAS, 33131 LAZARO CARDENAS, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIO AZOVEDO GÓMEZ, CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 57 MAND IZQUIERDA	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210201894843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SEIS NUEVE UNO EN MESA DEL FRÍOUL - 72703	72703	Gobierno de la Entidad	Moroles	Mesa Del Frijol	BRECHA TRAMO MORELOS - MESA DEL FRÍOUL MARGEN DERECHO KILOMETRO 30 + 6 RANCHERA MESA DEL FRÍOUL, 33466 MESA DEL FRÍOUL, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MORELOS, EL TABLÓN Y BRECHA MORELOS, EL TABLÓN KILOMETRO 30 A	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201894848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARIANO ABAJALO EN NONOAVA - 72774	72774	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILOMETRO 64 + 1 RANCHERA NONOAVA, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA NONOAVA Y , CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201894850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LUIS URÍAS EN NONOAVA - 72784	72784	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	CALLE 3A RANCHERA NONOAVA, 33170 NONOAVA NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA NONOAVA KILOMETRO 64 MAND DERECHA	Comedor(es)	1	1	90	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	110,732.80	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210201894851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SECUNDARIA TÉCNICA OCHO EN EIIDO HIDALGO - 72805	72805	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Ejido Hidalgo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO NUEVO CASAS GRANDES - EIIDO HIDALGO KILOMETRO 13 + 1 EIIDO HIDALGO, 31810 EIIDO HIDALGO, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES - CORRALITOS Y , CARRETERA NUEVO	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO CUATRO CERO EN PUNTO ALEGRE - 72817	72817	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Punto Alegre	CARRETERA FEDERAL LIBRE 109 TRAMO SANTA BARBARA, PUNTO ALEGRE KILOMETRO 2 + 1 EIIDO PUNTO ALEGRE, 33590 PUNTO ALEGRE, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL GUADALUPE Y CALVO - SANTA BARBARA Y , CARRETERA EN	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VICENTE GUERRERO EN BABICORA DE CONOACHIC - 72849	72849	Gobierno de la Entidad	Temoachic	Babicora De Conoachic	BRECHA TRAMO TEMOACHIC - BABICORA DE CONOACHIC MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 48 + 1 RANCHERA BABICORA DE CONOACHIC, 31984 BABICORA DE CONOACHIC, TEMOACHIC CHIHUAHUA ENTRE BRECHA COCOMOACHIC - BABICORA DE CONOACHIC Y ,	Comedor(es)	1	1	90	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN HUICORACHI - 72872	72872	Gobierno de la Entidad	Urique	Huicorachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO URIQUE HUICORACHI KILOMETRO 61 + 1 RANCHERA HUICORACHI, 00000 HUICORACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CIEL, BAHUICHORO Y CARRETERA CIEL BAHUICHORO KILOMETRO 61 MAND DERECHA,	Comedor(es)	1	1	90	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MIGUEL HIDALGO EN PIEDRAS VERDES TRIGUITO - 72890	72890	Gobierno de la Entidad	Urique	Piedras Verdes (Triguito)	BRECHA TRAMO URIQUE - PIEDRAS VERDES TRIGUITO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 22 + 1 RANCHERA PIEDRAS VERDES TRIGUITO, 33453 PIEDRAS VERDES TRIGUITO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MESA DE ARTURO - TUBARES Y , BRECHA MES	Comedor(es)	1	1	90	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN GUAPALAYNA - 72909	72909	Gobierno de la Entidad	Urique	Guapalayna	BRECHA TRAMO URIQUE - GUAPALAYNA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 RANCHERA GUAPALAYNA, 33420 GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URQUE - HORMIGUEROS Y , BRECHA URQUE HORMIGUEROS KILOMETRO 6, MAND DERECHA,	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MIGUEL MERINO RASÓN EN PIEDRA BLANCA - 72932	72932	Gobierno de la Entidad	Urique	Piedra Blanca	BRECHA TRAMO URIQUE - PIEDRA BLANCA MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 2 RANCHERA PIEDRA BLANCA, 00000 PIEDRA BLANCA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MESA DE ARTURO - TUBARES Y , BRECHA MESA DE ARTURO - TUBARES KILOMETRO 22, M	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARIANO ESCOBEDO EN LAS MORAS - 72939	72939	Gobierno de la Entidad	Urique	Las Moras	BRECHA TRAMO URIQUE - LAS MORAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 23 + 1 RANCHERA LAS MORAS, 00000 LAS MORAS, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CIENEGUITA DE TREGO - LA GUACHARANA Y , BRECHA CIENEGUITA DE TREGO LA GUACHARANA KILOMETRO	Comedor(es)	1	1	90	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	
CHH210201894867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR UNO OCHO DE MARZO EN GUAPALAYNA - 73965	73965	Gobierno de la Entidad	Urique	Guapalayna	BRECHA TRAMO URIQUE - GUAPALAYNA MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + PUEBLO GUAPALAYNA 33420 GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URIQUE - HORMIGUEROS Y , BRECHA URIQUE - HORMIGUEROS KILOMETRO 6 MARGEN DERECHA.	Comedor(es)	1	1	90	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SES UNO CERO UNO EN CINEGUITA LLUVIA DE ORO - 73042	73042	Gobierno de la Entidad	Urique	Cineguita Lluvia De Oro	BRECHA TRAMO URIQUE - CINEGUITA LLUVIA DE ORO MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 + 1 RANCHERIA CINEGUITA DE LLUVIA DE ORO, 23405 CINEGUITA LLUVIA DE ORO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MEZA DE ARTURO - PIEDRAS VERDES Y , BRE	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR AJUAN ESCUTA EN ROCOROYO - 73058	73058	Gobierno de la Entidad	Uriuachi	Rocoroyo	BRECHA TRAMO URIUACHI - ROCOROYO MARGEN DERECHO KILOMETRO 41 + 8 RANCHERIA ROCOROYO, 33305 ROCOROYO, URIUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA ZARCA GUASACHY Y , BRECHAAGUA ZARCAGUASACHIM 41DEREKIM CREELBAHUICHVOSAN PEDROK	Comedor(es)	1	1	90	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MATUDE PALMA PALMA EN GUACHEACHI - 73086	73086	Gobierno de la Entidad	Uriuachi	Guacheachi	BRECHA TRAMO URIUACHI - GUACHEACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 26 + 3 RANCHERIA GUACHEACHI 0000 GUACHEACHI, URIUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URIUACHI - ROCOROYO Y BRECHA URIUACHI - ROCOROYO KM 26 023 3 KM	Comedor(es)	1	1	90	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	110,276.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894873	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VICTOR HUGO RASCON BANDA EN URIUACHI - 73125	73125	Gobierno de la Entidad	Uriuachi	Uriuachi	AVENIDA EL CAMPO PUEBLO URIUACHI, 33300 URIUACHI, URIUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO Y , CARRETERA LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO KILOMETRO 14 DERECHA, MAS 48 KILOMETROS.	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA EN AGUA FRIA - 73144	73144	Gobierno de la Entidad	Uriuachi	Agua Fria	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO URIUACHI - AGUA FRIA KILOMETRO 29 + 3 RANCHERIA AGUA FRIA, 0000 AGUA FRIA, URIUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS-URIUACHI Y , CARR LAS ESTRELLASURUACHIM 29 DER 3 KM CUAUHTEMOC	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN AGUA FRIA - 73159	73159	Gobierno de la Entidad	Uriuachi	Agua Fria	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO URIUACHI - AGUA FRIA KILOMETRO 29 + 3 RANCHERIA AGUA FRIA, 0000 AGUA FRIA, URIUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS-URIUACHI Y , CARR LAS ESTRELLASURUACHIM 29 DER 3 KM CUAUHTEMOC	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN ARACVOY - 73188	73188	Gobierno de la Entidad	Uriuachi	Aracvo	BRECHA TRAMO URIUACHI - ARACVOY MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 31 + 1 RANCHERIA ARACVOY, 0000 ARACVOY, URIUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA TABLETA - ARENOLVO Y , BRECHA LA TABLETA - ARENOLVO KM 31 DER 3 KM	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y SECUNDARIA COMUNITARIOS EN SAN ANTONIO - 73198	73198	Gobierno de la Entidad	Uriuachi	San Antonio	BRECHA TRAMO URIUACHI - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 1 RANCHERIA SAN ANTONIO, 0000 SAN ANTONIO, URIUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URIUACHI MAGUARICHI Y , BRECHA URIUACHI MAGUARICHI KILOMETRO 16 MARGEN DERECHA MAS	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SECUNDARIA COMUNITARIA EN ARROYO EL OSO - 73215	73215	Gobierno de la Entidad	Uriuachi	Arroyo El Oso	BRECHA TRAMO URIUACHI - ARROYO EL OSO MARGEN DERECHO KILOMETRO 34 + 5 RANCHERIA ARROYO EL OSO, 0000 ARROYO EL OSO, URIUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA ZARCA ROCOROYO Y , BRECHA AGUA ZARCA ROCOROYO KILOMETRO 34, MARGEN D	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO CERO CUATRO SES EN EL REBAJE - 73224	73224	Gobierno de la Entidad	Uriuachi	El Rebaje	BRECHA TRAMO URIUACHI - EL REBAJE MARGEN DERECHO KILOMETRO 32 + 39 RANCHERIA EL REBAJE, 33316 EL REBAJE, URIUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MANCOSA - TALAYOTES Y , BRECHA MANCOSA - TALAYOTES KILOMETRO 32 DERECHA 39 KILOMETROS.	Comedor(es)	1	1	90	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	110,770.79	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS CAMARGO - 73786	73786	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	CARRETERA FEDERAL CUOTA 45 TRAMO CHIHUAHUA - CAMARGO KILOMETRO 150 + 1 CIUDAD CIUDAD CAMARGO CENTRO, 33700 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ K	Comedor(es)	13	13	90	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	83,814.64	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS CARCHI - 73807	73807	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	CARRETERA ESTATA LIBRE 29 TRAMO CUAUHTEMOC - CARCHI KILOMETRO 66 + PUEBLO CARCHI, 33300 CARCHI, CARCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - CARCHI Y , CARRETERA CUAUHTEMOC - CARCHI KM- 66 A MARGEN DERECHA.	Comedor(es)	19	19	89.47968421	122,498.31	122,498.31	122,498.31	122,498.31	122,498.31	122,498.31	122,498.31	122,498.31	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS CHINPAS - 73812	73812	Gobierno de la Entidad	Chinpas	Chinpas De Almar	TERRACERIA TRAMO TEMORIS - CHINPAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 49 + 1 PUEBLO CHINPAS DE ALMARA, 33300 CHINPAS DE ALMARA, CHINPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TEMORIS - CHINPAS Y TERRACERIA TEMORIS - CHINPAS 49 KILOMET	Comedor(es)	31	31	90	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS CUAUHTEMOC - 73831	73831	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC KILOMETRO 103 + 1 COLONIA CIUDAD CUAUHTEMOC CENTRO, 33600 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y , CARR CHIHUAHUA-TEMORISKM 1030231	Centro(s) de salud	44	44	90	283,680.31	283,680.31	283,680.31	283,680.31	283,680.31	283,680.31	283,680.31	283,680.31	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS DELICAS - 73860	73860	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 45 TRAMO CHIHUAHUA - DELICAS KILOMETRO 76 + 1 CIUDAD CIUDAD DELICAS CENTRO, 33000 DELICAS, DELICAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KM 76 DERECHA	Comedor(es)	31	31	90	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	199,865.68	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS GUAZAPARES - 73870	73870	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Temoris	TERRACERIA TRAMO BAHUCHIVO - TEMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 1 PUEBLO TEMORIS, 33300 TEMORIS, GUAPAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TERACERIA BAHUCHIVO - TEMORIS KILOMETRO 43, MARGEN IZQUIERDA, MAS 0 KILOMETROS.	Comedor(es)	40	40	90	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	257,891.20	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		ROBADO											
																				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA												
CHH210201894924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS HIDALGO DEL PARRAL- 73878	73878	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL KILOMETRO 20 - 1 CIUDAD HIDALGO DEL PARRAL CENTRO, 3380 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y	Comedor(es)	9	9	88.8888889	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH210201894925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS MAGUARICHI - 73898	73898	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE LOS TRAMO SAN JUANITO MAGUARICHI KILOMETRO 28 + 34 PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y , CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS	Comedor(es)	5	5	80	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	32,236.40	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210201894929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS MORELOS - 73928	73928	Gobierno de la Entidad	Morelos	Morelos	BRECHA TRAMO AGUA BLANCA - MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 101 + 1 PUEBLO MORELOS MINERAL, 33450 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y , BRECHA AGUA BLANCA MORELOS KILOMETRO 101 DERECHA BARRI	Comedor(es)	28	28	90	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	180,523.84	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210201894930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS NONOAVA - 73943	73943	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BONA - NONOAVA KILOMETRO 6 + 2 RANCHERIA NONOAVA, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BONA - NONOAVA Y , CARRETERA SAN FRANCISCO DE BONA	Comedor(es)	6	6	90	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	38,683.68	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210201894931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS SANTA BARBARA - 73966	73966	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CARRETERA FEDERAL LIBRE 109 TRAMO SAN FRANCISCO DE BONA - SANTA BARBARA KILOMETRO 6 + 7 COLONIA SANTA BARBARA CENTRO, 33580 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CUAUHTEMOC Y CALVO - SAN FRANCISCO DE	Comedor(es)	9	9	90	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	58,025.52	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210201894934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO LAVAMANOS SANTA ISABEL - 73988	73988	Gobierno de la Entidad	Santa Isabel	Santa Isabel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 16 TRAMO CHIHUAHUA SANTA ISABEL KILOMETRO 50 + 1 COLONIA SANTA ISABEL CENTRO, 33270 SANTA ISABEL, SANTA ISABEL CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y , CARR CHIHUAHUA-CUAUHTEMOC M 5000	Comedor(es)	21	21	90	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	12,894.55	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210301951150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO CUARENTA EN JUAN ALDAMA - 65261	65261	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	CALLE 17A PROGRESO COLONIA EL PROGRESO, 23912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE TRIAS, CARRETERA CHIHUAHUA OMBAGA KM 29 DZ.O.5 KM	Comedor(es)	1	1	90	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301951328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA DIEZ DE ABRIL EN LA LABOR - 67979	67979	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Labor	BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA LABOR MARGEN DERECHO KILOMETRO 103 + 2 RANCHERIA LA LABOR, 33408 LA LABOR, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA ABOREACH - MORELOS Y , BRECHA LAGUNA ABOREACH - MORE	Comedor(es)	1	1	90	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301951332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EN SAN JUANITO - 68009	68009	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - SAN JUANITO KILOMETRO 58 + 1 COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO CREL Y , CARRETERA SAN PEDRO CREL KM. 58	Comedor(es)	1	1	90	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301951341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ROSAURA ZAPATA EN SANTA ELENA - 68159	68159	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Santa Elena	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - SANTA ELENA KILOMETRO 6 + 2 RANCHERIA SANTA ELENA, 0000 SANTA ELENA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREL - BAHUICHIVO Y BRECHA DZ.2 KM. DE BRECHA , CARRETERA CREL BAHUICH	Comedor(es)	1	1	90	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARIA DE JESUS BURBANCO EN SANTA ROSALIA DE CAMARGO - 68388	68388	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE INDEPENDENCIA 803 INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD CAMARGO CENTRO, 33700 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KM 150 DERECHA 1 KM	Comedor(es)	1	1	90	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EN SAN JUANITO - 68009	68009	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - SAN JUANITO KILOMETRO 58 + 1 COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO CREL Y , CARRETERA SAN PEDRO CREL KM. 58	Comedor(es)	1	1	90	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR COMEDOR COMUNITARIO JORNALEROS EN SANTA ROSALIA DE CAMARGO - 68434	68434	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	CALLE HIDALGO CIUDAD CIUDAD CAMARGO CENTRO, 33700 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GUERRA, CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ KM 150 DERECHA 1 KM	Comedor(es)	1	1	90	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CARLA MARIA HERRERA GUEBERO EN CHIHUAHUA - 68692	68692	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA AVENIDA PASOS DEL SOL FRACCIONAMIENTO 501 DE ORIENTE, 3185 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PLUNA EL ALAMILLO Y , CARRETERA JUAREZ MEXICO KM 360	Comedor(es)	1	1	90	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	48,815.47	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951365	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EN CUAUHTEMOC LOCALIDAD LAGUNA BUSTILLOS EN BUSTILLOS - 69555	69555	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Bustillos	CARRETERA ESTATAL LIBRE 89 TRAMO CUAUHTEMOC - BUSTILLOS KILOMETRO 20 + 2 ERIO BUSTILLOS, 2668 BUSTILLOS, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - SAN ANDRES Y , CARRETERA CUAUHTEMOC - SAN ANDRES KM 20 DZ.2 KM	Comedor(es)	1	1	90	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS ANAHUAC EN COLONIA ANAHUAC - 69573	69573	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	CALLE 4A COLONIA ANAHUAC CENTRO, 31600 COLONIA ANAHUAC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DE LOS DEPORTES, CARRETERA CHIHUAHUA CUAUHTEMOC KILOMETRO 96 MANO DERECHA 7 KM	Comedor(es)	1	1	90	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES			
																				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210301951369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA EN CUAUHTÉMOC - 69598	69598	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE 68 CIUDAD CIUDAD CUAUHTÉMOC CENTRO, 31500 CUAUHTÉMOC, GUAJALTEPEC CHIHUAHUA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE XOCOMILCO, CARR CHIHUAHUA 183021 KM	Comedor(es)	1	1	90	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CUAUHTÉMOC EN LAZARO CARDENAS - 69664	69664	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Lázaro Cárdenas	AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA LAZARO CARDENAS 3161 LAZARO CARDENAS, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA CUAUHTÉMOC BUENAVENTURA KM 40 020 0 KM	Comedor(es)	1	1	90	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA COMUNITARIOS EN NUEVO ZARAGOZA (LOS ADOSIS - 69685	69685	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Nuevo Zaragoza (San Adonis)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 5 TRAMO CUAUHTÉMOC - NUEVO ZARAGOZA KILOMETRO 14 + 1 EIRO NUEVO ZARAGOZA, 11624 NUEVO ZARAGOZA (LOS ADOSIS), CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - ALVARO OBREGON Y , CARRETERA CUAUHTÉMOC	Comedor(es)	1	1	90	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SEGISMUNDO FREYU EN DELICIAS - 69809	69809	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CALLE 14 NORTE 416 INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE OSCAR FLORES Y CALLE FERROCARRIL CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA 0.5 KM	Comedor(es)	1	1	90	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO TRES CEROS SEITE SIOS EN DELICIAS - 69832	69832	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	AVENIDA DEL PARQUE CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE LA ORIENTE, CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA 0.5 KM	Comedor(es)	1	1	90	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LAZARO CARDENAS DOS CEROS CUATRO EN DELICIAS - 69845	69845	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CALLE AA PONENTE 12 INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE LA PONENTE Y CALLE DEL PARQUE, CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA 0.5 KM	Comedor(es)	1	1	90	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELEFEDERAL EN MURACHARACHI - 70428	70428	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Muracharachi	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - MURACHARACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 3 RANCHERIA MURACHARACHI, 3130 MURACHARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA NOROCCOCHI - NAHUACACHI Y , BRECHA NOROCCOCHI - NAHUACACHI KM 15 020 0 KM	Comedor(es)	1	1	90	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN HUILLORARE - 70436	70436	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huillorare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - HUILLORARE KILOMETRO 17 + 14 RANCHERIA HUILLORARE, 3138 HUILLORARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA Y , CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA KILOMETRO 17 MA	Comedor(es)	1	1	90	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN BASGOCHI DE ABORREACHI - 70846	70846	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Baigochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - BASGOCHI KILOMETRO 87 + 1 RANCHERIA BASGOCHI, 3139 BASGOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y , CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 87 MAND DERECHA	Comedor(es)	1	1	90	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN CIENEGUITA DE SINFOROSA - 70872	70872	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cieneguita	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - CIENEGUITA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 1 RANCHERIA CIENEGUITA, 3137 CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUACHOCHI - SINFOROSA Y , BRECHA GUACHOCHI SINFOROSA KILOMETRO 10, MAND 12	Comedor(es)	1	1	90	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA FRANCISCO M PANARTE EN PESACHI - 70882	70882	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Pesachi	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - PESACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 5 RANCHERIA PESACHI, 3138 PESACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SALSA PUEDES - STA ANITA Y , BRECHA SALSA PUEDES - STA ANITA KM 10 020 5 KM	Comedor(es)	1	1	90	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA INDIGENA Y SECUNDARIA INDIGENA COMUNITARIA EN ROROGOSACHI - 70893	70893	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rorogochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - ROROGOSACHI KILOMETRO 23 + 10 RANCHERIA ROROGOSACHI, 3130 ROROGOSACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ROROGOSACHI - NOROGOSACHI Y , CARRETERA ROROGOSACHI - NOROGOSACHI KILOMETRO 12 MA	Comedor(es)	1	1	90	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CASA DEL ESTUDIANTE INDIGENA EN TURUACHI - 70912	70912	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Turuachi	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - TURUACHI KILOMETRO 136 + 1 RANCHERIA TURUACHI, 33490 TURUACHI, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA HIDALGO	Comedor(es)	1	1	90	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO OCHO CEROS UNO CEROS CUATRO EN MESA DE LA CRUZ - 70923	70923	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Mesa De La Cruz	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - MESA DE LA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 11 RANCHERIA MESA DE LA CRUZ, 33473 MESA DE LA CRUZ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GYCBABORIGAME Y , BRECHA GYCBABORIGAME 2	Comedor(es)	1	1	90	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EN EL TULE RIO TUARIPA - 71399	71399	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Tule (Rio Tuaripa)	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL TULE RIO TUARIPA MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 13 RANCHERIA EL TULE (RIO TUARIPA), 33453 EL TULE (RIO TUARIPA), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - AGUIA BLANCA Y ,	Comedor(es)	1	1	90	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR IGNACIO ALLENDE EN SAN FRANCISCO DE LA OYA - 71625	71625	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Francisco De Chinatu	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN FRANCISCO DE CHINATU KILOMETRO 221 + 3 RANCHERIA SAN FRANCISCO DE CHINATU, 33490 SAN FRANCISCO DE CHINATU, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARR	Comedor(es)	1	1	90	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA INDIGENA EN EL PINABETE - 71645	71645	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Pinabete	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL PINABETE MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 1 RANCHERIA EL PINABETE, 33481 EL PINABETE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - SAN JUAN NEPOMUCIENDO Y , BRECHA BABORIGAME - SAN	Comedor(es)	1	1	90	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES					
																											TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA						
CHH210301951423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR BARRAJUE EN LA MATANZA - 71677	71677	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Matanza	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA MATANZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 12 RANCHERIA LA MATANZA, 3474 LA MATANZA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN JONICO DE LOS ALAMAZAN Y , BRECHA GUA	Comedor(es)	1	1	90	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210301951425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EMSAD NO TRES UNO EN TEMORIS - 71712	71712	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Temoris	TERRACERIA TRAMO GUAZAPARES - TEMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 27 + 7 RANCHERIA 3330 TEMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUCHIVO - TEMORIS 43, MANDO IZ	Comedor(es)	1	1	90	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR HONORO CERVANTES LAUREDO EN EL PUERTO CHIQUITO - 72395	72395	Gobierno de la Entidad	Guazapares	El Puerto Chiquito	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - EL PUERTO CHIQUITO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 8 RANCHERIA EL PUERTO CHIQUITO, 0000 EL PUERTO CHIQUITO, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUAZAPARES - CIENEGA DE LOS BUSTILLOS Y , BRECHA G	Comedor(es)	1	1	90	95,392.96	95,392.96	95,392.96	95,392.96	95,392.96	95,392.96	95,392.96	95,392.96	95,392.96	95,392.96	95,392.96	95,392.96	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA Y PRIMARIA CULTIWAJUE EN LAS ANIMAS DE ARRIBA - 72725	72725	Gobierno de la Entidad	Morelos	Animas de Arriba (Ejido)	BRECHA TRAMO MORELOS - ANIMAS DE ARRIBA MARGEN DERECHO KILOMETRO 27 + 7 RANCHERIA ANIMAS DE ARRIBA, 0000 ANIMAS DE ARRIBA (EJIDO) MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MORELOS - LA LAITA Y , BRECHA MORELOS - LA LAITA KILOM	Comedor(es)	1	1	90	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	99,144.11	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR COMEDOR COMUNITARIO A CARGO DEL MUNICIPAL EN LA JUNTA DE LOS RIOS - 72743	72743	Gobierno de la Entidad	Nonava	La Junta De Los Rios	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO NONOAVA - LA JUNTA DE LOS RIOS KILOMETRO 57 + 4 RANCHERIA LA JUNTA DE LOS RIOS, 0000 LA JUNTA DE LOS RIOS NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y , CARRE	Comedor(es)	1	1	90	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR COMEDOR COMUNITARIO A CARGO DEL MUNICIPAL EN HUMARIZA - 72759	72759	Gobierno de la Entidad	Nonava	Humariza	BRECHA TRAMO NONOAVA - HUMARIZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 1 PUEBLO HUMARIZA, 33179 HUMARIZA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA NONOAVA - HUMARIZA Y , BRECHA NONOAVA - HUMARIZA KILOMETRO 25 DERECHA	Comedor(es)	1	1	90	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	99,106.12	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN MESA DE ARTURO - 72987	72987	Gobierno de la Entidad	Urique	Mesa De Arturo	BRECHA TRAMO URIQUE - MESA DE ARTURO MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 1 RANCHERIA MESA DE ARTURO, 33443 MESA DE ARTURO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CEROCUANI - MESA DE ARTURO Y , BRECHA CEROCUANI - MESA DE ARTURO KILOMET	Comedor(es)	1	1	90	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PLAN DE GUADALUPE EN LA PINOSA - 73012	73012	Gobierno de la Entidad	Urique	La Pinosa	BRECHA TRAMO URIQUE - LA PINOSA MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 + 8 RANCHERIA LA PINOSA, 0000 LA PINOSA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MEZA DE ARTURO - URIQUE Y , BRECHA MEZA DE ARTURO - URIQUE KM 17 DE 9 KM	Comedor(es)	1	1	90	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	95,430.95	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301959086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA DIEZ DE ABRIL DE LA LABOR MPIO BATOPILAS - 78148	78148	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Labor	BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA LABOR MARGEN DERECHO KILOMETRO 103 + 2 RANCHERIA LA LABOR, 33400 LA LABOR, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA ABREACHI - MORELOS Y , BRECHA LAGUNA ABREACHI MOREL	Comedor(es)	1	1	12	355,000.00	355,000.00	355,000.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301959089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE BASIGOCHI MPIO GUACHOCHI - 78210	78210	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Basigochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - BASIGOCHI KILOMETRO 87 + 1 RANCHERIA BASIGOCHI, 33195 BASIGOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL GUACHOCHI Y , CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 87 MAND DERECHA	Comedor(es)	1	1	12	355,000.00	355,000.00	355,000.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301959091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE CIENEGUITA MPIO GUACHOCHI - 78236	78236	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cieneguita	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - CIENEGUITA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 - 12 RANCHERIA CIENEGUITA, 33187 CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUACHOCHI - SINFORDSA Y , BRECHA GUACHOCHI - SINFORDSA KILOMETRO 10, MANDO IZ	Comedor(es)	1	1	12	355,000.00	355,000.00	355,000.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301959092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR CHIHUAHUA Y PRIMARIA FRANCISCO M PLANGANTE DE PESACH MPIO GUACHOCHI - 78254	78254	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Pesachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - PESACH KILOMETRO 90 + 4 RANCHERIA PESACH, 33188 PESACH, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL GUACHOCHI Y , CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 90 MAND DERECHA	Comedor(es)	1	1	12	457,000.00	457,000.00	457,000.00	228,500.00	228,500.00	228,500.00	228,500.00	228,500.00	228,500.00	228,500.00	228,500.00	228,500.00	228,500.00	228,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301959094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA INDIGENA COMUNITARIA DE ROROGACHI MPIO GUACHOCHI - 78286	78286	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rorogochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - ROROGACHI KILOMETRO 12 - 10 RANCHERIA ROROGACHI, 33190 ROROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ROROGACHI - ROROGACHI Y , CARRETERA ROROGACHI - ROROGACHI KILOMETRO 12 MA	Comedor(es)	1	1	12	528,000.00	528,000.00	528,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301959095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE HULLORARE MPIO GUACHOCHI - 78296	78296	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Hullorare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - HULLORARE KILOMETRO 17 + 14 RANCHERIA HULLORARE, 33188 HULLORARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA Y , CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA KILOMETRO 17 MAND	Comedor(es)	1	1	12	355,000.00	355,000.00	355,000.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301959097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA INDIGENA DE EL TULE RIO TUARPA MPIO GUADALUPE Y CALVO - 78320	78320	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Tule (Rio Tuarpa)	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL TULE RIO TUARPA MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 13 HACIENDA EL TULE RIO TUARPA, 33483 EL TULE RIO TUARPA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - AGUA BLANCA Y ,	Comedor(es)	1	1	12	481,000.00	481,000.00	481,000.00	240,500.00	240,500.00	240,500.00	240,500.00	240,500.00	240,500.00	240,500.00	240,500.00	240,500.00	240,500.00	240,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301959099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR Y PRIMARIA INDIGENA COMUNITARIA DE EL PINABETE MPIO GUADALUPE Y CALVO - 78339	78339	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Pinabete	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL PINABETE MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 1 RANCHERIA EL PINABETE, 33488 EL PINABETE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - SAN JUAN NEPOMUCENO Y , BRECHA BABORIGAME - SAN	Comedor(es)	1	1	12	426,000.00	426,000.00	426,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301959101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR BARRAJUE EN LA MATANZA MPIO GUADALUPE Y CALVO - 78364	78364	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Matanza	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA MATANZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 12 RANCHERIA LA MATANZA, 3474 LA MATANZA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN JONICO DE LOS ALAMAZAN Y , BRECHA GUA	Comedor(es)	1	1	12	355,000.00	355,000.00	355,000.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES											
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL		APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210201895102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR INIACIO ALLENDE DE SAN FRANCISCO DE CHIHUAHUA MUNICIPIO GUADALUPE Y CALVO - 78382	78382	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Francisco de Chihuahua	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN FRANCISCO DE CHIHUAHUA KILÓMETRO 221 + 3 RANCHERA SAN FRANCISCO DE CHIHUAHUA, SAN FRANCISCO DE CHIHUAHUA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL	Comedor(es)	1	1	12	355,000.00	355,000.00	355,000.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201895104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA PASADIL ORENDO DE SANTA CRUZ MORELOS MORELOS - 78400	78400	Gobierno de la Entidad	Morelos	Santa Cruz	BRECHA TRAMO MORELOS - SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 13 RANCHERA SANTA CRUZ, BORDO SANTA CRUZ, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MORELOS - LA LAJITA Y - BRECHA MORELOS LA LAJITA KILÓMETRO 2 MANO IZQUIERDA,	Comedor(es)	1	1	12	528,000.00	528,000.00	528,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201895138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA	REHABILITACION DE LA ALBERCA SANTO NIÑO SEGUNDA ETAPA - 79377	79377	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE JOSÉ MARIA MARI 2706 INTERIOR SN COLONIA SANTO NIÑO, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE GÓMEZ MORIN Y CALLE 31, CARRETERA JUAREZ MEXICO EM 860	Piezas	1	1	100	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,031,080.96	1,031,080.96	1,031,080.96	1,031,080.96	1,031,080.96	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE TENIS DE LA DEPORTIVA SUR EN CHIHUAHUA CIHJ COL VALADOS - 21297	21297	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA PROYECTO COLONIA VALADOS, 31074 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD FUENTES MARES Y BOULEVARD JUAN PABLO II, CALLE DESDE LOS SEIS, AL PACHECO DE COLONIA VALADOS DEPORTIVA SUR ENTRE EL BOULEVARD FUENTES MARES Y	Metros Cuadrados	648	648	40	1,161,094.27	1,161,094.27	1,161,094.27	413,351.79	413,351.79	413,351.79	413,351.79	413,351.79	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACACIAS ENTRE CALLE TRABASCO Y DURAZNO MUNICIPIO DE ASCENSION - 71174	71174	Gobierno de la Entidad	Ascension	Ascension	CALLE ACACIAS BARRIO ASCENSION CENTRO, 3183 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CIUDAD JUAREZ Y CARRETERA CIUDAD JUAREZ - JANOS, CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ - JANOS ASCENSION A 383.2 KILOMETROS AL MARG	Metros lineales	1	1	5	2,587,434.93	1,000,000.00	979,143.58	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PALOMAS DE VILA MUNICIPIO DE ASCENSION - 72582	72582	Gobierno de la Entidad	Ascension	Puerto Palomas De Vila	CALLE VICTORIA PUERTO PALOMAS, 31830 PUERTO PALOMAS DE VILA, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y - CARRETERA JUAREZ - JANOS KILÓMETRO 111 MANO DERECHA, MAS 35 KILOMETROS.	Piezas	300	300	100	1,400,000.00	1,200,000.00	1,165,347.02	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ASCENSION - 72727	72727	Gobierno de la Entidad	Ascension	Ascension	CALLE SICO MORO COLONIA PANTON, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y - CARRETERA JUAREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILÓMETRO 18 MANO DERECHA,	Piezas	1200	1200	100	5,600,000.00	4,800,000.00	4,734,384.31	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE ALA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO MIL SESENTA Y NUEVE EN LA LOCALIDAD GENERAL CARLOS PACHECO BALLEZA - 94012	94012	Gobierno de la Entidad	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terror)	BRECHA TRAMO BALLEZA - GENERAL CARLOS PACHECO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUERTO GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERROR), 31556 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERROR), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y	Metros Cuadrados	1	1	100	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL SESENTA Y NUEVE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MUNICIPIO DE BALLEZA - 94092	94092	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido Guajolotes	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33573 TRAMO BALLEZA - GUADALUPE KILÓMETRO 121 + EJIDO EJIDO GUADALUPE, 33573 EJIDO GUADALUPE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y - CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1	1	100	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301954011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE ALA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO MIL SESENTA Y SEIS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MUNICIPIO DE BALLEZA - 94176	94176	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido Guajolotes	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33573 TRAMO BALLEZA - GUADALUPE KILÓMETRO 121 + EJIDO EJIDO GUADALUPE, 33573 EJIDO GUADALUPE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y - CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL	Aula	1	1	100	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201895556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPIAS	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL SESENTA Y DOS EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LA YERBABUENA MUNICIPIO DE BATOPIAS - 90678	90678	Gobierno de la Entidad	Batopil de Manuel Gómez Morin	Mesa De La Yerbabuena	TERMINACION TRAMO BATOPIAS - MESA DE LA YERBABUENA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 5 RANCHERA MESA DE LA YERBABUENA, 3840 MESA DE LA YERBABUENA, BATOPIAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE CAMINO BASIGOCHITO - BATOPIA	Metros Cuadrados	2	2	100	249,950.30	249,950.30	247,700.74	247,700.74	247,700.74	247,700.74	247,700.74	247,700.74	247,700.74	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL SESENTOS SETENTA Y NUEVE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCOYNA - 90853	90853	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Bocoyna	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33201 TRAMO BOCOYNA - BOCOYNA KILÓMETRO 74 + 3 PUERTO BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA - SAN PEDRO Y CARRETERA CUALIHEMOC - LA JUNTA, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL K	Metros Cuadrados	1	1	50	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	PAVIMENTO EN CALLE SEGUNDA Y MANUEL J GONZALEZ ENTRE LA CALLE PROLONGACION CONVENCION DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEON EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA DE CAMARGO - 71762	71762	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	CALLE SEGUNDA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33778 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y - CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y - CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO A 153 KILOMETROS AL MARGEN IZQUIERDO PAVIMENTACION DE LA CALLE 1	Metros Cuadrados	12552	12552	100	5,170,160.25	3,766,717.25	3,766,717.25	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE MARIA ISAI DE GINTEH ENTRE CALLE SANABAS DE PIÑON BLANCO Y CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA DE CAMARGO - 71849	71849	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	CALLE MARIA ISAI DE GINTEH COLONIA LAS TORRES, 33778 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y - CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO A 153 KILOMETROS AL MARGEN IZQUIERDO PAVIMENTACION DE LA CALLE 1	Metros Cuadrados	4052	4052	100	1,605,545.86	705,554.43	705,554.43	1,515,712.25	1,515,712.25	1,515,712.25	1,515,712.25	1,515,712.25	1,515,712.25	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	PAVIMENTACION EN CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA ENTRE CALLE PÁRAMO Y CALLE HÉRCULO COLEGIO MUTIP DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA DE CAMARGO - 73929	73929	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	CALLE LORENZO CISNEROS COLONIA SANTA ROSALIA, 33710 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y - CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO A 153 KILOMETROS AL MARGEN IZQUIERDO LA CALLE LORENZO CSI	Metros Cuadrados	459.01	459.01	100	224,578.27	124,578.27	124,578.27	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE CHINIPAS - 71415	71415	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Chinipas De Almadá	CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR EN PUERTO CHINIPAS DE ALMADA, 33800 CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CHIHUAHUA Y TERMINACION TEMOROS - CHINIPAS, TERMINACION TEMOROS - CHINIPAS 48 KILOMETROS DE	Metros lineales	1	1	100	2,980,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	2,980,000.00	2,980,000.00	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PARQUE PUBLICO TURISTICO CUSAREARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUALIHEMOC Y CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA DE	211177	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cusareare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33195 TRAMO GUACHOCHI - CUSAREARE KILÓMETRO 18 + 01 PUERTO CUSAREARE, 33195 CUSAREARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUALIHEMOC Y CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA DE	Sanitario(s)	1	1	100	991,182.72	495,591.36	495,591.36	991,182.72	991,182.72	991,182.72	991,182.72	991,182.72	991,182.72	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA				
																				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS		FLUJO			
CHH210201893854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA PRI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 41445	41445	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA PRI, 33897 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 23A AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	25	25	40	1,036,086.43	642,373.59	642,373.59	1,036,086.43	1,036,086.43	310,732.05	310,732.05	310,732.05	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201893866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 42582	42582	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE DAVID ALFARO INTERIOR SN COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION, 33888 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 22A AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	6	6	50	248,660.74	154,169.66	154,169.66	248,660.74	248,660.74	74,575.70	74,575.70	74,575.70	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301951411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIXTO CARDOZA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON SEGUNDA ETAPA EN EL EJIDO HEROES DE LA REVOLUCION MUNICIPIO DE JIMENEZ - 71564	71564	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RICARDO FLORES MAGON EJIDO HEROES DE LA REVOLUCION, 33984 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETRO 207 MANO DERECHA PAVIMENTACION DE LA CAL	Metros Cuadrados	9720.81	9720.81	100	4,821,169.58	4,000,000.00	4,000,000.00	4,821,169.58	4,821,169.58	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO COCINA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS LAJAS MUNICIPIO DE MAGUARICHI - 69630	69630	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	San José De Las Lajas	BRECHA TRAMO MAGUARICHI - SAN JOSE DE LAS LAJAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 10 RANCHERIA SAN JOSE DE LAS LAJAS, 3370 SAN JOSE DE LAS LAJAS, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MAGUARICHI - SAN JUANITO Y CARRETERA LAS EST	Metros Cuadrados	12	12	8.333333333	1,401,384.80	683,540.00	683,540.00	1,401,384.80	1,401,384.80	939,096.71	939,096.71	939,096.71	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COCINA Y BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI - 69714	69714	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CALLE ORO 187 COLONIA CENTRO, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA LA JUNTA - SAN JUANITO, CARRETERA SAN JUANITO - MAGUARICHI, CARRETERA CHIHUAHUA CUAUHTEMOC LA JUNTA SAN J	Metros Cuadrados	33	33	1.515151515	3,759,470.00	1,879,735.00	1,879,735.00	3,759,470.00	3,759,470.00	2,464,995.01	2,464,995.01	2,464,995.01	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO COCINA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MAGUARICHI MUNICIPIO DE MAGUARICHI - 69798	69798	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Ocovachi	BRECHA TRAMO MAGUARICHI - OCOVACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 2 PUEBLO MAGUARICHI, 33700 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA LA JUNTA - SAN JUANITO, BRECHA AGUA ZARCA - ROC	Metros Cuadrados	15	15	100	1,732,856.10	854,425.00	854,425.00	1,732,856.10	1,732,856.10	1,511,620.63	1,511,620.63	1,511,620.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI - 71317	71317	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CALLE SANTA BARBARA PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CIEEL Y CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANO IZQUIERDA, MÁS 34 KILOMETROS BRECHA	Piezas	72	72	0.694444444	649,600.00	325,000.00	325,000.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	APERTURA DE TERRAPLENES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI - 71313	71313	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CALLE SANTA BARBARA COLONIA MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CIEEL Y CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANO IZQUIERDA MÁS 34 KILOMETROS BRECHA	Metros Cuadrados	16800	16800	0.00297619	337,225.70	250,000.00	250,000.00	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEDQUÍ	PAVIMENTACION CALLE ALVARO ORRAGON DE LA CALLE DIECIOCHO DE MARZO A LA CALLE PABLO LÓPEZ DE LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO DE MEDQUÍ - 71939	71939	Gobierno de la Entidad	Medquí	Lázaro Cárdenas	CALLE ALVARO ORRAGON COLONIA PEDRO MEDQUI CENTRO, 33130 LÁZARO CÁRDENAS, MEDQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEDQUI Y CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MÁS 0 KILOMETROS, PAVIMENTACION DE LA CALL	Metros Cuadrados	13734	13734	100	7,840,471.23	5,488,329.86	5,488,329.86	5,488,329.86	5,488,329.86	5,486,452.16	5,486,452.16	5,486,452.16	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301951441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEDQUÍ	PAVIMENTACION CALLE MOLINO RINCÓNERO DE LA CARRETERA MEDQUI JULIMAS A LA CARRETERA MEDQUI JULIMAS DE LA LOCALIDAD MOLINO RINCÓNERO MUNICIPIO DE MEDQUI - 71977	71977	Gobierno de la Entidad	Medquí	Pedro Medquí	CALLE MOLINO RINCÓNERO COLONIA MOLINO RINCÓNERO, 33137 PEDRO MEDQUI, MEDQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEDQUI Y CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MÁS 0 KILOMETROS, PAVIMENTACION DE LA CALL	Metros Cuadrados	5372.64	5372.64	100	4,164,733.43	2,915,313.40	2,915,313.40	4,164,733.43	4,164,733.43	2,915,313.40	2,915,313.40	2,915,313.40	2,237,573.98	2,237,573.98	2,237,573.98	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEDQUÍ	PAVIMENTACION CALLE EMILIO CARRANZA DE LA CALLE ALVARO ORRAGON A LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO DE MEDQUÍ - 71989	71989	Gobierno de la Entidad	Medquí	Lázaro Cárdenas	CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA PEDRO MEDQUI CENTRO, 33130 LÁZARO CÁRDENAS, MEDQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEDQUI Y CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MÁS 0 KILOMETROS, PAVIMENTACION DE LA	Metros Cuadrados	13734	13734	100	3,103,115.17	2,172,180.62	2,172,180.62	3,103,115.17	3,103,115.17	2,172,180.62	2,172,180.62	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEDQUÍ	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO VILLA DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA A LA CALLE GUILLERMO BACA DE LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO DE MEDQUÍ - 72346	72346	Gobierno de la Entidad	Medquí	Lázaro Cárdenas	CALLE FRANCISCO VILA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 33131 LÁZARO CÁRDENAS, MEDQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - MEDQUI Y CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MÁS 0 KILOMETROS, PAVIMENTACION DE LA CAL	Metros Cuadrados	8789	8789	100	6,407,772.37	4,485,440.66	4,485,440.66	6,407,772.37	6,407,772.37	4,485,440.66	4,485,440.66	4,485,440.66	3,646,178.38	3,646,178.38	3,646,178.38	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201895559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO MIL SESENTOS NOVENTA Y UNO EN LA LOCALIDAD MESA DEL FRUOLAR MUNICIPIO DE MORELOS - 90756	90756	Gobierno de la Entidad	Morelos	Mesa Del Frijolar	TERRACERIA TRAMO MORELOS - MESA DEL FRUOLAR MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 15 + 1 RANCHERIA MESA DEL FRUOLAR, 2946 MESA DEL FRUOLAR, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MORELOS LAITAS Y CARRETERA LAGUNA DE ABOREACH - MORELOS.	Metros Cuadrados	2	2	100	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301953814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL TREINTA Y SEIS EN LA LOCALIDAD LA CURVA BUENA FE MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES - 92771	92771	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	La Curva (Buena Fe)	CAMINO TRAMO NUEVO CASAS GRANDES - LA CURVA (BUENA FE) MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 4 + 2 RANCHERIA BUENA FE, 3380 LA CURVA (BUENA FE), NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO JAN	Metros Cuadrados	1	1	100	494,857.13	494,857.13	494,857.13	494,857.13	494,857.13	494,857.13	494,857.13	494,857.13	494,857.13	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COCINA Y BAÑO EN LA COLONIA EL NOGAL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - 69811	69811	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CALLE LERRO COLONIA EL NOGAL, 33584 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA JIMENEZ - SANTA BARBARA, CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ - SANTA BARBARA A 247KILOMETROS AL MARGEN 2	Metros Cuadrados	81	81	49.38271605	5,291,386.29	2,800,000.00	2,800,000.00	5,291,386.29	5,291,386.29	4,189,576.36	4,189,576.36	4,189,576.36	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201895564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	CONSTRUCCION DE ALILA EN EL TELEBACHILLERATO OCHO MIL CUARENTA EN LA LOCALIDAD PUNTO ALEGRE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - 90793	90793	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Punto Alegre	CAMINO TRAMO SANTA BARBARA - PUNTO ALEGRE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 7 EJIDO PUNTO ALEGRE, 33590 PUNTO ALEGRE, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SANTA BARBARA - SAN RAFAEL Y , A 1.7 KILOMETROS EN DIRECCION SUE	Metros Cuadrados	1	1	50	449,999.46	449,999.46	449,999.46	449,999.46	449,999.46	179,999.78	179,999.78	179,999.78	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE DE PROYECTO				UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS			OBSERVACIONES						
									NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO						LOCALIDAD	DIRECCION	RECAUDADO	COMPROMETIDO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210301953394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA AGUJA BABONOVABA MUNICIPIO DE SATEVO - 90155	90155	Gobierno de la Entidad	Satevo	Babonovaba	CAMINO TRAMO SATEVO - BABONOVABA MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 5 RANCHERA SATEVO 33150 BABONOVABA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LA NORIA CUATRO VIENTOS Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, ESTA SITUADO A 32.5 KILOME	Metros Cuadrados	1	1	100	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301953400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SATEVO - 90183	90183	Gobierno de la Entidad	Satevo	La Joya	CAMINO TRAMO SATEVO - LA JOYA MARGEN DERECHO KILOMETRO 21 + 3 RANCHERA LA JOYA 33157 LA JOYA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, SE ENCUENTRA A 2	Metros Cuadrados	1	1	100	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301953448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD LAS BOQUILLAS MUNICIPIO DE SATEVO - 90453	90453	Gobierno de la Entidad	Satevo	Las Boquillas	TERRACERIA TRAMO SATEVO - LAS BOQUILLAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 31 + 1 RANCHERA SATEVO 33150 LAS BOQUILLAS, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, SE	Metros Cuadrados	1	1	100	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301953462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	ONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA MUNICIPIO DE SATEVO - 90607	90607	Gobierno de la Entidad	Satevo	Rancho Molina	TERRACERIA TRAMO SATEVO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 7 RANCHERA SATEVO, 33150 OJO DE AGUA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, SE ENCLUE	Metros Cuadrados	1	1	100	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301953492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL SITIO MUNICIPIO DE SATEVO - 90644	90644	Gobierno de la Entidad	Satevo	San José Del Sitio	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JOSÉ DEL SITIO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 50 + 5 RANCHERA SAN JOSÉ DEL SITIO, 33156 SAN JOSÉ DEL SITIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL FARO - SAN MATEO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, A	Metros Cuadrados	6	6	66.66666667	390,000.00	195,000.00	195,000.00	390,000.00	390,000.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301953554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLONIA CALES MUNICIPIO DE SATEVO - 90950	90950	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Juan (Colonia Cales)	TERRACERIA TRAMO SATEVO - SAN JUAN COLONIA CALES MARGEN DERECHO KILOMETRO 24 + 8 RANCHERA SATEVO, 33150 SAN JUAN (COLONIA CALLES), SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HERMOSELLO Y , SE ENCUENTRA A 24.8 KIL	Piezas	4	4	100	348,895.03	149,558.29	149,558.29	348,895.03	348,895.03	324,005.80	324,005.80	324,005.80	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301953805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE SATEVO - 92620	92620	Gobierno de la Entidad	Satevo	Ojo De Agua	TERRACERIA TRAMO SATEVO - OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 7 + 7 RANCHERA SATEVO 33150 OJO DE AGUA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y A 7.7 KILOMETROS EN DIRECCION SURSIST	Tanque(s)	1	1	100	427,443.76	213,721.88	213,721.88	427,443.76	427,443.76	387,718.40	387,718.40	387,718.40	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301953809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE EL PALOMAR MUNICIPIO DE SATEVO - 92671	92671	Gobierno de la Entidad	Satevo	El Palomar	CAMINO TRAMO SATEVO - EL PALOMAR MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 6 RANCHERA SATEVO, 33150 EL PALOMAR, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y , SE ENCUENTRA A 11.6 KILOMETROS EN DIRECCION	Tanque(s)	1	1	100	362,286.56	181,143.28	181,143.28	362,286.56	362,286.56	355,143.28	355,143.28	355,143.28	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301959853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER MUNICIPIO DE SATEVO - 205050	205050	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Francisco Javier De Satevo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33150 TRAMO SATEVO - SAN FRANCISCO JAVIER KILOMETRO 92 + 0 RANCHERA SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRA	Metros Cuadrados	300	300	100	400,020.87	400,000.00	400,000.00	400,020.87	400,020.87	400,020.87	400,020.87	400,020.87	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301959903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	EQUIPAMIENTO DE CELDAS SOLARES EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA VERACRUZ MUNICIPIO DE SATEVO - 206641	206641	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Juan De La Veracruz	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33150 TRAMO SATEVO - SAN JUAN DE LA VERACRUZ KILOMETRO 75 + 1 RANCHERA SAN JUAN DE LA VERACRUZ, 33150 SAN JUAN DE LA VERACRUZ, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA HIDALGO	Piezas	12	12	100	320,797.34	320,797.34	320,797.34	320,797.34	320,797.34	320,797.34	320,797.34	320,797.34	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301959981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	REHABILITACION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL PALOMAR MUNICIPIO DE SATEVO - 210164	210164	Gobierno de la Entidad	Satevo	El Palomar	CARRETERA ESTATAL CUOTA 33150 TRAMO SATEVO - EL PALOMAR KILOMETRO 11 + 6 RANCHERA EL PALOMAR, 33150 EL PALOMAR, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA, SE	Metros Cuadrados	500	500	0.01	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301960001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	REHABILITACION DE CARRETERA A LA CIENEGUILLA TRAMOS PARCIALES DEL KM CINCO AL KM SESSENTOS OCHENTA DEL MUNICIPIO DE SATEVO - 210790	210790	Gobierno de la Entidad	Satevo	La Cieneguilla	CARRETERA ESTATAL CUOTA 33150 TRAMO SATEVO - LA CIENEGUILLA KILOMETRO 12 + 0 RANCHERA LA CIENEGUILLA, 33153 LA CIENEGUILLA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE P	Metros Cuadrados	1600	1600	100	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301960009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	REHABILITACION DE CARRETERA SAN JUAN BAUTISTA TRAMOS PARCIALES DEL KM CINCO AL KM SESSENTOS VENTI NUEVE DEL MUNICIPIO DE SATEVO - 211021	211021	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Juan Bautista	CARRETERA ESTATAL CUOTA 33150 TRAMO SATEVO - SAN JUAN BAUTISTA KILOMETRO 75 + 0 RANCHERA SAN JUAN BAUTISTA, 33155 SAN JUAN BAUTISTA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RA	Metros Cuadrados	1600	1600	100	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO OCHOHUI, CUARENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE CORANRACHI MUNICIPIO DE URUQUE - 73217	73217	Gobierno de la Entidad	Urutque	Coranrachi	BRECHA TRAMO URUQUE - CORANRACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 11 RANCHERA CORANRACHI, 33423 CORANRACHI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL - BRECHA SA	Metros Cuadrados	218.33	218.33	0.02591113	675,000.00	480,000.00	480,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ABERONAPACHI MUNICIPIO DE URUQUE - 73399	73399	Gobierno de la Entidad	Urutque	Aberonapachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33435 TRAMO URUQUE - ABERONAPACHI KILOMETRO 47 + 3 RANCHERA ABERONAPACHI, 33435 ABERONAPACHI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSELLO	Metros lineales	1	1	0	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,985,912.14	5,985,912.14	5,985,912.14	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO					UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA				
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO					LOCALIDAD	DIRECCION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO					
CHH210201894919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION PARQUE DEPORTIVA CHIHUAHUA PLAZA DISCOBOLO - 73822	73822	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISION DEL NORTE INTERIOR SN COLONIA ALTA VISTA, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AV. TECNOLÓGICO - AV. DIVISION DEL NORTE Y - AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISION DEL NORTE SN	Metros Cuadrados	1	1	88	11,959,256.00	11,959,256.00	11,959,256.00	10,977,836.14	10,977,836.14	10,977,836.14	10,977,836.14	10,969,974.70	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE PARQUE DEPORTIVA CHIHUAHUA PLAZA FRONTONES - 73926	73926	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISION DEL NORTE INTERIOR SN COLONIA ALTA VISTA, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AV. TECNOLÓGICO - AV. DIVISION DEL NORTE Y - AV. TECNOLÓGICO Y AV. DIVISION DEL NORTE SN	Metros Cuadrados	1	1	90	5,241,577.77	5,241,577.77	5,241,577.77	4,604,769.50	4,604,769.50	4,604,769.50	4,604,769.50	4,604,769.50	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	AMPLIACION Y REMODELACION DEL CESSA TIERRA NUEVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC 74209	74209	Gobierno de la Entidad	Cuauhémoc	Cuauhémoc	CALLE C. NETZAHUALCOYOTL Y PERIFÉRICO JORGE CASTILLO CARRERA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD CUAUHTEMOC CENTRO, 31000 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE C. NETZAHUALCOYOTL Y PERIFÉRICO JORGE CASTILLO CARRERA Y - C.	Metros Cuadrados	1	1	28	10,566,660.38	10,566,660.38	10,566,660.38	3,935,504.39	3,935,504.39	3,935,504.39	3,935,504.39	3,935,504.39	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE MINI CIUDAD DE EDUCACION VIAL DEPORTIVA SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA - 74360	74360	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA COLONIA AVALOS DEPORTIVA SUR INTERIOR SN COLONIA AVALOS, 31074 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD FUENTES MARES Y JUAN PABLO Y - COLONIA AVALOS DEPORTIVA SUR ENTRE EL BOULEVARD FUENTES MARES Y JUAN P	Metros Cuadrados	9500	9500	39.93	5,255,497.04	5,255,497.04	5,255,497.04	2,264,573.16	2,264,573.16	2,264,573.16	2,264,573.16	2,261,181.76	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO AL PARQUE AVENTURA BARRANCS DEL COBRE MUNICIPIO DE URUQUE - 74243	74243	Gobierno de la Entidad	Urique	Areponapuchi	CARRERA ESTATAL LIBRE 33453 TRAMO URUQUE AREPONAPUCHI KILOMETRO 47 - O RANCHERIA AREPONAPUCHI, 33453 AREPONAPUCHI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRERA CARRERA SAN PABLO - CREEI Y CARRERA CARRERA CUAUHTEMOC - HERMOSIL	Kilómetro lineal	1271.92	1271.92	69.36992893	13,887,076.00	13,887,076.00	13,887,075.95	8,404,452.18	8,404,452.18	8,404,452.18	8,404,452.18	8,392,754.38	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION DE LA CALLE CARMEN SERDAN DE LA CALLE ROBERTO SOGA A LA CALLE CAMILO TORRES EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA ASENTAMIENTO ALDAMA CENTRO - 210788	210788	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	CALLE CARMEN SERDAN INTERIOR DOMICILIO CONDOMIO CIUDAD ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ROBERTO SOGA Y CALLE CAMILO TORRES, CALLE CARMEN SERDAN DE LA CALLE ROBERTO SOGA A LA CALLE CAMILO TORRES	Metros Cuadrados	9750	9750	100	1,256,991.61	1,256,991.61	1,256,991.61	1,217,047.90	1,217,047.90	1,217,047.90	1,217,047.90	1,217,047.90	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION DE LA CALLE LEONARDO AGUIRRE DE LA CALLE JESUS ACOSTA A LA CALLE LEONARDO ARZATE EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA - 211204	211204	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	CALLE LEONARDO AGUIRRE INTERIOR DOMICILIO CONDOMIO CIUDAD ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS ACOSTA Y CALLE LEONARDO ARZATE, CALLE LEONARDO AGUIRRE DE LA CALLE JESUS ACOSTA A LA CALLE LEON	Metros Cuadrados	5475	5475	100	725,000.00	725,000.00	725,000.00	673,290.53	673,290.53	673,290.53	673,290.53	673,290.53	673,290.53	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301960022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION DE LA AV. CONSTITUCION DE LA CALLE SEGUNDA A LA CALLE SEXTA EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA ASENTAMIENTO ALDAMA CENTRO - 211368	211368	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	AVENIDA CONSTITUCION INTERIOR DOMICILIO CONDOMIO CIUDAD ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE SEXTA, AV. CONSTITUCION DE LA CALLE SEGUNDA A LA CALLE SEXTA CD ALDAMA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1331	1331	100	200,000.00	200,000.00	200,000.00	195,710.83	195,710.83	195,710.83	195,710.83	195,710.83	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION DE LA PLAZA PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES JUAREZ CALLE SEGUNDA CALLE HIDALGO EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA ASENTAMIENTO ALDAMA CENTRO - 211495	211495	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	ANDADOR PLAZA PRINCIPAL CIUDAD ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE SEGUNDA, CALLE HIDALGO CD ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE SEGUNDA, CALLE HIDALGO CD ALDAMA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	3850	3850	100	550,000.00	550,000.00	550,000.00	546,970.18	546,970.18	546,970.18	546,970.18	546,970.18	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES DE LA CARRETERA OMBAGA AL LIBRAMIENTO JUAN PABLO EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA - 211535	211535	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	CALLE INSURGENTES CIUDAD ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRERA OMBAGA Y PERIFERICO LIBRAMIENTO JUAN PABLO II, PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES DE LA CARRETERA OMBAGA AL LIBRAMI	Metros Cuadrados	4400	4400	100	225,000.00	225,000.00	225,000.00	223,220.55	223,220.55	223,220.55	223,220.55	223,220.55	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	REMEDIACION Y ADAPTACION DEL CENTRO COMUNITARIO QUIJES DE ENERGO CIUDAD JUAREZ - 215883	215883	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE PAPAYA COLONIA 15 DE ENERO, 32096 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA, ENTRE CALLE ANGELENA GALLEGOS Y CALLE ARTURO GOMEZ CALLE CAÑERAS, SOBRE LA CALLE PAPAYA Y ANGELENA GALLEGOS CALLE POSTERIOR CAÑERAS LOCALIZADO EN LA COLONIA	Metros Cuadrados	315	315	0	999,375.22	999,375.22	999,375.22	-	-	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301960192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	REMEDIACION DEL ANTIGUO EDIFICIO DE COBIBOS PARA USO DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA AV LERDO EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA - 80866	80866	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	AVENIDA LERDO INTERIOR DOMICILIO CONDOMIO CIUDAD CENTRO, 20000 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MANUEL BERNAL Y CALLE RAMON CORDON, CARRERA CHIHUAHUA JUAREZ KILOMETRO 360 MANO IZQUIERDA	Bibliotecal	1	1	66	23,547,158.07	23,547,158.07	23,547,158.07	15,805,615.78	15,805,615.78	15,805,615.78	15,805,615.78	15,789,828.14	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, CEDIA CHIHUAHUA CHH - 82145	82145	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SECRETARIA DE LA MARINA FRACCIONAMIENTO VISTAS CERRO GIRANDE, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ARITOS Y CALLE EUCLIPOTOS, CARRERA JUAREZ MEXICO KM 160	Pezas	1	1	46	4,155,455.51	4,155,455.51	4,155,455.51	2,056,139.62	2,056,139.62	2,056,139.62	2,056,139.62	2,051,848.16	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE ALBERGUE FEMENIL PARA ESTUDIANTES EN CHIHUAHUA CHH - 215867	215867	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE MONTE CAMERON INTERIOR DOMICILIO CONDOMIO CIUDAD LOS POTREROS, 31146 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIVADO POTRERO DEL LLANO Y CALLE POTRERO HONDO, CALLE POTRERO DE MAPALA, CALLE MONTE CAMERON ENTRE PRIVADO	Albergue(s)	1	1	33	2,056,644.42	2,056,644.42	2,056,644.42	809,077.97	809,077.97	809,077.97	809,077.97	808,092.31	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	REMEDIACION Y ADAPTACION DE PARQUE PÚBLICO JARUDO UBICADO EN CALLES SIERRA DE NAICA Y FRANCISCO BACA GALLARDO COLONIA LA CUESTA EN CD JUAREZ CHH - 216245	216245	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE SIERRA DE NAICA COLONIA LA CUESTA, 32650 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA, ENTRE CALLE FRANCISCO BACA GALLARDO Y CALLE JARUDO ORIENTE, CALLE FERROV PATRIO, CALLE SIERRA DE NAICA Y FRANCISCO BACA GALLARDO COLONIA LA CUESTA CD JUA	Metros Cuadrados	514	514	0	1,000,001.66	1,000,001.66	1,000,001.66	-	-	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES						
																				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH210301960147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	SEGUNDA ETAPA DE REMODELACION DEL ANTILOO EDIFICIO DE CORREOS PARA USO DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA AV LERDO EN CIUDAD JUAREZ - 219433	219433	Gobierno de la Entidad	Juarez	Juarez	AVENIDA LERDO COLONIA CENTRO, 32000 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE MANUEL BERNAL Y CALLE RAMON CORONA, CALLE IGNACIO DE LA PEÑA UBICADA SOBRE LA AV LERDO ENTRE LAS CALLES MANUEL BERNAL, RAMON CORONA E IGNACIO PEÑA EN LA	Biblioteca(s)	1	1	0	836,572.44	836,572.44	836,572.44								En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301964948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARIA DE SALUD	EQUIPAMIENTO DEL CESSA TIERRA NUEVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC - 74438	74438	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	AVENIDA NETZAHUALCOYOTL NO. EXT. SIN NÚMERO C. NETZAHUALCOYOTL Y PERIFERICO JORGE CASTILLO CABECERA INTERIOR SA COLONIA TIERRA NUEVA 2A ETAPA, 1524 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA. ENTRE AVENIDA NETZAHUALCOYOTL NO. EXT. SIN NÚM	Piezas	1	1	1	3,217,777.82	3,217,777.82	3,217,777.82	3,217,777.82								En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301964842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PERFORACION DE POZO EN LA COLONIA PROGRESO - 75772	75772	Allende	Allende	Colonia Progreso (El Dorado)	COLONIA PROGRESO (EL DORADO), 3928 COLONIA PROGRESO (EL DORADO), ALLENDE CHIHUAHUA ENTRE Y , LA PERFORACION DEL POZO VA A SER EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PROGRESO	Pozo(s)	1	1	0	464,000.00	464,000.00	464,000.00								En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301966359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO - 87625	87625	Allende	Allende	Rancho Blanco	EJIDO RANCHO BLANCO, 3922 RANCHO BLANCO, ALLENDE CHIHUAHUA ENTRE Y , EL CUARTO DORMITORIO SE LEVA ACABO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO	Cuarto(s)	1	1	100	63,613.00	63,613.00	63,613.00	63,613.00	63,613.00	63,613.00	63,613.00				Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301967504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 82538	82538	Allende	Allende	Valle De Ignacio Allende	CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA EL MORAL, 3920 VALLE DE IGNACIO ALLENDE, ALLENDE CHIHUAHUA ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE CALLE CURIELA, CALLE PRESIDENCIO LA REHABILITACION DE PAVIMENTO SE VA A LLEVAR EN LA CALLE 20	Metros Cuadrados	1180	1180	100	1,085,034.00	1,085,034.00	1,085,034.00	1,085,034.00	1,085,034.00	1,085,034.00	1,085,034.00	1,085,034.00				Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301967510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION DE EL CALLEJON MANZANA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 82599	82599	Allende	Allende	Valle De Ignacio Allende	CALLEJON CALLEJON MANZANAS COLONIA EL MORAL, 3920 VALLE DE IGNACIO ALLENDE, ALLENDE CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CALLE BENTO JUAREZ , LA OBRA DE PAVIMENTACION SE VA A LLEVAR ACABO EN EL CALLEJON MANZ	Metros Cuadrados	270	270	100	339,490.00	339,490.00	339,490.00	339,490.00	339,490.00	339,490.00	339,490.00	339,490.00				Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301972900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RASTEADO DE CAMINOS VECINALES EN TODO EL MUNICIPIO - 120218	120218	Allende	Allende	Valle De Ignacio Allende	CIUDAD VALLE DE IGNACIO ALLENDE CENTRO, 3920 VALLE DE IGNACIO ALLENDE, ALLENDE CHIHUAHUA ENTRE Y , EL RASTEADO DE CAMINO SE VA A LLEVAR ACABO EN LOS CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO	Metros Cuadrados	426000	426000	0	318,067.00	318,067.00	318,067.00								En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH21030198575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUSTITUCION DE 1200 LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION MUNICIPIO DE ASCENSION - 33830	33830	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE AVENIDA MEXICO CIUDAD ASCENSION CENTRO, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AVENIDA MEXICO Y CALLE PASO DE LA MESILLA, CALLE TECNOCOSMOS LA OBRA SE LOCALIZA EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL YA QUE ES	Piezas	1200	1200	100	5,600,000.00	800,000.00	788,695.85	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16				Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH2103019874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE ACACIAS, ENTRE CALLES TABASCO Y DURAZNO EN ASCENSION, CHIHUAHUA - 34126	34126	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE ACACIAS COLONIA ASCENSION CENTRO, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE ACACIAS Y CALLE TABASCO, CALLE DURAZNO SE UBICA EN LA CALLE ACACIAS COLONIA CENTRO CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	2297.7	2297.7	100	2,587,434.93	1,587,434.93	1,534,216.28	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86				Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301962829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES A VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ASCENSION - 55881	55881	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE CALLE GIRASOL COLONIA ASCENSION CENTRO, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE GIRASOL Y , SE LOCALIZAN EN DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL	Cuarto(s)	15	15	15	1,134,581.43	1,134,581.43	1,123,547.97	1,123,547.97	1,123,547.97	1,123,547.97	1,123,547.97	1,123,547.97				Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301962838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN EL MUNICIPIO DE ASCENSION - 55933	55933	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE MANZANO INTERIOR SIN CIUDAD ASCENSION CENTRO, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS PARA BAÑOS SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION SIENDO LA CABECERA MUNICIPAL, LOS SE	Cuarto(s)	15	15	15	1,080,523.20	1,080,523.20	1,072,296.24	1,072,296.24	1,072,296.24	1,072,296.24	1,072,296.24	1,072,296.24				Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301978350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DOS NACIONES ENTRE CALLE DIAGONAL DIAZ Y NODAL EN ASCENSION CHIHUAHUA - 141395	141395	Ascensión	Ascensión	Ascensión	AVENIDA DOS NACIONES INTERIOR 31820 COLONIA ASCENSION CENTRO, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DOS NACIONES Y CALLE DIAGONAL DIAZ, CALLE NODAL. LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SE UBICA EN LA AVENIDA	Metros Cuadrados	3099	3099	100	3,041,676.00	2,241,676.00	2,241,486.16	3,041,365.17	3,041,365.17	3,041,365.17	3,041,365.17	3,041,365.17				Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301978726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	MATERIAL PARA TOMAS EN LA CALLE ACACIAS - 142823	142823	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE ACACIAS SECTOR ASCENSION CENTRO, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE ACACIAS Y CALLE DURAZNO, CALLE TABASCO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMAS SE ENCUENTRAS EN LA CALLE ACACIAS ENTRE CALLE TABASCO Y DURAZNO	Piezas	27	27	27	127,729.92	127,729.92	127,729.92	127,729.92	127,729.92	127,729.92	127,729.92	127,729.92				Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301978766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	DESCARGAS EN LA CALLE ACACIAS, ENTRE LA CALLE TABASCO Y DURAZNO, MUNICIPIO DE ASCENSION - 148078	148078	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE ACACIAS SECTOR ASCENSION CENTRO, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE ACACIAS Y CALLE TABASCO, CALLE DURAZNO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ACACIAS ENTRE CALLE TABASCO Y DURAZNO SECTOR CENTRO PARTE NORTE DEL	Piezas	27	27	100	103,949.92	103,949.92	103,949.92	103,949.92	103,949.92	103,949.92	103,949.92	103,949.92				Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301979757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DLE ESTADO DE CHIHUAHUA	INCORPORACION DEL POZO NUMERO 2 - 147559	147559	Ascensión	Ascensión	Ascensión	MANCHERA SECTOR DIAZ, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE Y , LA INCORPORACION DEL POZO NUMERO 2 SE ENCUENTRA UBICADO EN AFUERAS DEL LA CABECERA MUNICIPAL ASCENSION AL ESTE DE NUESTRO MUNICIPIO	Pozo(s)	1	1	100	10,590,560.00	1,500,000.00	1,500,000.00	8,481,001.60	8,481,001.60	7,485,023.45	7,485,023.45	7,485,023.45	7,485,023.45				Administración directa y obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301979752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	TOMAS Y TUBERIA EN LA CALLE ORO - 147684	147684	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE ORO FRACCIONAMIENTO LA MESILLA, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE ORO Y CALLE POMO, CALLE MERCURIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ORO EN EL FRACCIONAMIENTO LA MESILLA DE LA CALLE POMO A EL MERCURIO	Toma(s)	46	46	46	108,735.46	108,735.46	108,735.46	108,735.46	108,735.46	108,735.46	108,735.46	108,735.46				Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301979774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	DESCARGAS EN LA CALLE ORO - 148823	148823	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE ORO FRACCIONAMIENTO LA MESILLA, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE ORO Y CALLE POMO, CALLE MERCURIO LA INSTALACION DE DESCARGAS Y TUBERIA SANITARIA SE REALIZARAN EN EL FRACCIONAMIENTO LA MESILLA CALLE OR	Piezas	46	46	100	198,031.54	198,031.54	198,031.54	198,031.54	198,031.54	198,031.54	198,031.54	198,031.54				Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES				
																				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH210301980589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ASCENSION	REHABILITACION DE DESCARGAS Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE DOS NACIONES - 12485	12485	Ascension	Ascension	Ascension	AVENIDA DOS NACIONES CIUDAD ASCENSION CENTRO, 3180 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DOS NACIONES Y CALLE DIAGONAL DIAZ, CALLE NOGAL LA UBICACION DE DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DOS NACIONES ENTRE LA DIAGONAL	Piezas	28	28	100	123,475.04	123,475.04	123,475.04	123,475.04	123,475.04	123,475.04	123,475.04	123,475.04	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301980624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ASCENSION	TOMAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DOS NACIONES 15296	15296	Ascension	Ascension	Ascension	AVENIDA DOS NACIONES CIUDAD ASCENSION CENTRO, 3180 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DOS NACIONES Y CALLE NOGAL, CALLE DIAGONAL DIAZ SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AVENIDA DOS NACIONES ENTRE CALLE DIAGONAL DIAZ Y CAL	Toma(s)	28	28	100	141,916.14	141,916.14	141,916.14	141,916.14	141,916.14	141,916.14	141,916.14	141,916.14	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301926041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAMELLO, MUNICIPIO DE ASCENSION, 53191	53191	Ascension	Ascension	Colonia El Camello	CALLE COLONIA EL CAMELLO INTERIOR 31837 COLONIA EL CAMELLO (MENONITA), 31837 EL CAMELLO (COLONIA MENONITA), ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE Y , COLONIA MENONITA EL CAMELLO	Piezas	38	38	100	256,899.60	256,899.60	242,566.30	14,293.30	14,293.30			Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301992034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE LA BOMBA HIDRAULICA EN EL POZO DE AGUA EN EL EIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (LAGUERAS) - 197958	197958	Ascension	Ascension	Josefa Ortiz De Dominguez	EIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 31832 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE Y , SE UBICA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE ASCENSION EN LA LOCALIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ MEJOR CONOCIDA COMO LAS CH	Pozo(s)	1	1	100	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301921512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUSTITUCION DE 300 LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD PUERTO PALOMAS DE VILLA, MUNICIPIO DE ASCENSION - 51008	51008	Ascension	Ascension	Puerto Palomas De Villa	AVENIDA 5 DE MAYO CIUDAD PALOMAS, 31830 PUERTO PALOMAS DE VILLA, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE Y , SE UBICA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE ASCENSION EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PALOMAS DE VILLA, COMO LIMITE VIAL ES LA AVENIDA 5	Piezas	300	300	100	1,400,000.00	200,000.00	194,292.47	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301967497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE FRANCISCO VILLA EN PUERTO PALOMAS DE VILLA - 95802	95802	Ascension	Ascension	Puerto Palomas De Villa	CALLE ZARAGOZA CIUDAD PALOMAS, 31830 PUERTO PALOMAS DE VILLA, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE INTERNACIONAL, CALLE CAJAMATEOC EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL PARQUE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PAL	Piezas	18	18	100	360,582.52	360,582.52	360,760.00	360,760.00	360,760.00	360,760.00	360,760.00	360,760.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301960408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUERTO PALOMAS DE VILLA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PUERTO PALOMAS DE VILLA, MUNICIPIO DE ASCENSION - 152074	152074	Ascension	Ascension	Puerto Palomas De Villa	CALLE GUERRERO CIUDAD PALOMAS, 31830 PUERTO PALOMAS DE VILLA, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE DEL VALLE SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE PUERTO PALOMAS DE VILLA EN LA CALLE	Piezas	300	300	100	167,994.00	167,994.00	167,994.00	167,994.00	167,994.00	167,994.00	167,994.00	167,994.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301991206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTO PALOMAS DE VILLA - 198685	198685	Ascension	Ascension	Puerto Palomas De Villa	AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA PALOMAS, 31830 PUERTO PALOMAS DE VILLA, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE GARIBUÑO, CALLE GALVAN SE ARREGLARA 50 LUMINARIAS EN PUERTO PALOMAS DE VILLA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE ASC	Piezas	50	50	100	73,080.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301960975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 26264	26264	Balleza	Balleza	Aseradero Pilares	RANCHERIA ASERRADERO PILARES, 33570 ASERRADERO PILARES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL ASERRADERO PILARES, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL	Calentador(es)	16	16	100	248,142.88	248,142.88	248,142.88	248,142.88	248,142.88	248,142.88	248,142.88	248,142.88	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301961119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 29910	29910	Balleza	Balleza	Baqurichachi	RANCHERIA BAQURICHACHI, 33564 BAQURICHACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCH Y ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCH A 25 MIN DE BALLEZA	Calentador(es)	8	8	100	124,071.44	124,071.44	124,071.44	124,071.44	124,071.44	124,071.44	124,071.44	124,071.44	124,071.44	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301972677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. (BAQURICHACHI) - 119496	119496	Balleza	Balleza	Baqurichachi	PUEBLO BAQURICHACHI, 33564 BAQURICHACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCH Y CARRETERA BALLEZA A GUACHOCH APROXIMADAMENTE A 25 MIN DE LA CARRETERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	45	45	100	58,815.75	58,815.75	58,815.75	58,815.75	58,815.75	58,815.75	58,815.75	58,815.75	58,815.75	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301969828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES (CHIQURHITE) DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 109682	109682	Balleza	Balleza	Chiquihuite	RANCHERIA CHIQURHITE, 33564 CHIQURHITE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCH Y CAMINO BAQURICHACHI-CHIQUIHUTE, EN LA CARRETERA BALLEZA A GUACHOCH SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE BAQURICHACHI DE AHI SE TOMA C	Piezas	3	3	100	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301960885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DE MUÑOZ DE BALDEA, CHH. - 4120	4120	Balleza	Balleza	Ciénega Larga	RANCHERIA CIENEGA LARGA, 33570 CIENEGA LARGA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-LOS LIROS, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGELLOS LIROS	Metros cuadrados de construcción	150	150	100	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301961106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 29687	29687	Balleza	Balleza	Ciénega Larga	RANCHERIA CIENEGA LARGA, 33573 CIENEGA LARGA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO METATITOS-CIENEGA PRIETA, CARRETERA BALLEZA A GUACHOCH EN LA LOCALIDAD DE METATITOS SE TOMA CAMINO RUMBO A TEOCIBOH	Calentador(es)	9	9	100	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301972747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. (CIENEGA PRIETA) - 119099	119099	Balleza	Balleza	Ciénega Prieta	RANCHO CIENEGA PRIETA, 33573 CIENEGA PRIETA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCH Y CAMINO METATITOS-CIENEGA PRIETA, CARRETERA BALLEZA A GUACHOCH EN LA LOCALIDAD DE METATITOS SE TOMA CAMINO RUMBO A TEOCIBOH	Piezas	2	2	100	11,993.52	11,993.52	11,993.52	11,993.52	11,993.52	11,993.52	11,993.52	11,993.52	11,993.52	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301960836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 23144	23144	Balleza	Balleza	Ejido El Vergel	EIDO EIIDO EL VERGEL, 33570 EIIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO	Calentador(es)	56	56	100	868,500.08	868,500.08	868,500.08	868,500.08	868,500.08	868,500.08	868,500.08	868,500.08	868,500.08	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301969778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES (EL VERGEL) DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 109510	109510	Balleza	Balleza	Ejido El Vergel	EIDO EIIDO EL VERGEL, 33570 EIIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO JUSTO A GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE EL VERGEL	Piezas	4	4	100	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES												
																				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA													
CHH210301961267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PUEBLO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BALLEZA, CHH. - 32489	32489	Balleza	Balleza	Mariano Balleza	CALLE DEL PUEBLO PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE NICANOR SANDOVAL Y CALLE LAZARO CARDENA, LA FRACCION DE LA CALLE DEL PUEBLO SE ENCUENTRA ENTRE CALLE NICANOR SANDOVAL Y	Metros Cuadrados	1530.3	1530.3	100	1,451,402.57	1,451,402.57	1,451,402.57	1,451,402.57	1,451,402.57	1,451,402.57	1,451,402.57	1,451,402.57	1,451,402.57	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones										
CHH210301961280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL PUEBLO EN CABECERA MUNICIPAL DE BALLEZA, CHH. - 32685	32685	Balleza	Balleza	Mariano Balleza	CALLE DEL PUEBLO PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE NICANOR SANDOVAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLE NICANOR SANDOVAL Y CALLE LAZARO CARDENAS	Metros lineales	110	110	100	194,684.27	194,684.27	194,684.27	194,684.27	194,684.27	194,684.27	194,684.27	194,684.27	194,684.27	194,684.27	194,684.27	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CHH210301961289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DEL PUEBLO EN CABECERA MUNICIPAL DE BALLEZA, CHH. - 32840	32840	Balleza	Balleza	Mariano Balleza	CALLE DEL PUEBLO PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE NICANOR SANDOVAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLE NICANOR SANDOVAL Y CALLE LAZARO CARDENAS	Metros lineales	108	108	100	245,996.87	245,996.87	245,996.87	245,996.87	245,996.87	245,996.87	245,996.87	245,996.87	245,996.87	245,996.87	245,996.87	245,996.87	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHH210301960370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 3350	3350	Balleza	Balleza	Mesa Del Agua	RANCHERIA MESA DEL AGUA, 33573 MESA DEL AGUA, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL, MESA DEL AGUA, CARRETERA PUERTO JUSTO A GUADALUPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE TOMA	Metros cuadrados de construcción	225	225	100	254,843.01	254,843.01	254,843.01	254,843.01	254,843.01	254,843.01	254,843.01	254,843.01	254,843.01	254,843.01	254,843.01	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones								
CHH210301970781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES (MESA DEL AGUA Y LAS DELICIAS) MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 113538	113538	Balleza	Balleza	Mesa Del Agua	RANCHO MESA DEL AGUA, 33570 MESA DEL AGUA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO Y CALLE EL VERGEL- MESA DEL AGUA, CARRETERA PUERTO JUSTO A GUADALUPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL SE TOMA CAMINO	Piezas	4	4	100	293,480.00	293,480.00	293,480.00	293,480.00	293,480.00	293,480.00	293,480.00	293,480.00	293,480.00	293,480.00	293,480.00	293,480.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHH210301960379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 3932	3932	Balleza	Balleza	Piedra Bola	RANCHO ASERRADERO PILARES, 33570 PIEDRA BOLA, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL, MESA DEL AGUA, CARRETERA PUERTO JUSTO A GUADALUPE Y CALVO	Metros cuadrados de construcción	150	150	100	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	169,895.34	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210301963936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 4066	4066	Balleza	Balleza	Ranchería Guachamochi	RANCHERIA GUACHAMOCHI, 33565 RANCHERIA GUACHAMOCHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA CHIHUAHUA Y CAMINO MESA DE AGOSTADERO A GUACHAMOCHI, CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE MESA DE AGOSTADERO SE TOMA	Metros cuadrados de construcción	200	200	100	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	226,527.12	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210301961114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 29863	29863	Balleza	Balleza	Ranchería Pinaltejo	RANCHERIA PINALTEJO, 33566 RANCHERIA PINALTEJO, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO BAJURICH-PINALTEJO, EN LA LOCALIDAD DE BAJURICH SE TOMA CAMINO HACIA EL NORTE Y A 1 HORA SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD	Calentadores(e)	5	5	100	77,544.65	77,544.65	77,544.65	77,544.65	77,544.65	77,544.65	77,544.65	77,544.65	77,544.65	77,544.65	77,544.65	77,544.65	77,544.65	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210301961168	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 30999	30999	Balleza	Balleza	Rancho De Aguas (El Reventón)	RANCHO GENERAL CARLOS RACHECO (EL TERNERO), 33566 RANCHO DE AGUAS (EL REVENTON), BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA BALLEZA-ETULE Y , ENTRE CARRETERA BALLEZA-ETULE	Calentador(es)	10	10	100	155,089.30	155,089.30	155,089.30	155,089.30	155,089.30	155,089.30	155,089.30	155,089.30	155,089.30	155,089.30	155,089.30	155,089.30	155,089.30	155,089.30	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210301961192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 31398	31398	Balleza	Balleza	San Cristobal	RANCHO EL METATE, 33573 SAN CRISTOBAL, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CAMINO BALLEZA LLANTOS Y , ENTRE CAMINO BALLEZA LLANTOS POR EL RIO	Calentador(es)	14	14	100	217,125.02	217,125.02	217,125.02	217,125.02	217,125.02	217,125.02	217,125.02	217,125.02	217,125.02	217,125.02	217,125.02	217,125.02	217,125.02	217,125.02	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210301961188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 31338	31338	Balleza	Balleza	San Juan De Atotonilco	PUEBLO SAN JUAN DE ATOTONILCO, 33566 SAN JUAN DE ATOTONILCO, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO CAMINO PENAMMO SAN JUAN DE ATOTONILCO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CAR	Calentador(es)	26	26	100	403,232.18	403,232.18	403,232.18	403,232.18	403,232.18	403,232.18	403,232.18	403,232.18	403,232.18	403,232.18	403,232.18	403,232.18	403,232.18	403,232.18	403,232.18	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210301972660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES (SAN JUAN DE ATOTONILCO) DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 119443	119443	Balleza	Balleza	San Juan De Atotonilco	PUEBLO SAN JUAN DE ATOTONILCO, 33567 SAN JUAN DE ATOTONILCO, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO BALLEZA Y CAMINO PENAMMO SAN JUAN DE ATOTONILCO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CAR	Pozos(e)	1	1	100	5,260.32	5,260.32	5,260.32	5,260.32	5,260.32	5,260.32	5,260.32	5,260.32	5,260.32	5,260.32	5,260.32	5,260.32	5,260.32	5,260.32	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210301961003	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 20973	20973	Balleza	Balleza	San Juan De Los Turballe	RANCHERIA SAN JUAN DE LOS TURBALDE, 33570 SAN JUAN DE LOS TURBALDE, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL, SAN JUAN DE TURBALDE, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CAL	Calentador(es)	9	9	100	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	139,580.37	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301972727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. (SAN JUAN DE LOS TURBALDE) - 119629	119629	Balleza	Balleza	San Juan De Los Turballe	RANCHO SAN JUAN DE LOS TURBALDE, 33570 SAN JUAN DE LOS TURBALDE, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL, SAN JUAN DE TURBALDE, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO A GUADALUPE Y CALVO EN LA	Metros Cuadrados	36.48	36.48	100	56,611.59	56,611.59	56,611.59	56,611.59	56,611.59	56,611.59	56,611.59	56,611.59	56,611.59	56,611.59	56,611.59	56,611.59	56,611.59	56,611.59	56,611.59	56,611.59	56,611.59	56,611.59	56,611.59	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301960398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. - 4566	4566	Balleza	Balleza	Tecorichi	RANCHERIA TECORICHI, 33575 TECORICHI, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS TECORICHI, ENTRE CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS TECORICHI	Metros cuadrados de construcción	525	525	100	594,633.69	594,633.69	594,633.69	594,633.69	594,633.69	594,633.69	594,633.69	594,633.69	594,633.69	594,633.69	594,633.69	594,633.69	594,633.69	594,633.69	594,633.69	594,633.69	594,633.69	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301972711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH. (ULTIMA AGUA) - 119583	119583	Balleza	Balleza	Última Agua	RANCHERIA ULTIMA AGUA, 33576 ULTIMA AGUA, BALLEZA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL- ULTIMA AGUA, CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DEL VERGEL SE TOMA CAMINO HA	Piezas	4	4	100	24,314.50	24,314.50	24,314.50	24,314.50	24,314.50	24,314.50	24,314.50	24,314.50	24,314.50	24,314.50	24,314.50	24,314.50	24,314.50	24,314.50	24,314.50	24,314.50	24,314.50	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301971527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCYNA	VIVIENDA EN BOCYNA REVOLUCION - 115991	115991	Bocoyna	Bocoyna	Bocoyna	CALLE REVOLUCION BARRIO BOCYNA, 33201 BOCYNA, BOCYNA CHIHUAHUA, ENTRE CALLE PRESIDENTES Y CAMINO VIAS, CARRETERA GRAN VISION, ESTA ENTRE CALLE PRESIDENTES Y CAMINO VIAS TREN A UN COSTADO CARRETERA GRAN VISION	Cuarto(s)	6	6	0	637,440.00	637,440.00	637,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301971567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCYNA	VIVIENDA EN CAMINO GUPTARE EN BOCYNA - 116109	116109	Bocoyna	Bocoyna	Bocoyna	BARRIO BOCYNA, 33201 BOCYNA, BOCYNA CHIHUAHUA, ENTRE CAMINO GUPTARE Y CAMINO VIAS TREN, CALLE HAYATAMAYEMO ESTA ENTRE CAMINO GUPTARE Y CAMINO VIAS TREN PASANDO LA CALLE HAYATAMAYEMO	Cuarto(s)	7	7	0	743,680.00	743,680.00	743,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES				
																				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO		OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210301971398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	VIVIENDA DIGNA CREEL CAMINO A GUACHOCHI - 15508	115508	Bocoyna	Bocoyna	Creel	BARRIO CREEL, 3320 CREEL, BOCYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI Y CAMINO CABAÑAS LAS NUBES, CAMINO CUEVA DOÑA PÉTRA. ESTA ENTRE CARRETERA A GUACHOCHI Y CAMINO CABAÑAS LAS NUBES PASANDO CAMINO CUEVA DOÑA PÉTRA.	Cuarto(s)	9	9	0	956,160.00	956,160.00	956,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301991930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES LATERAL PONIENTE Y ORIENTE SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CREEL - 39862	198612	Bocoyna	Bocoyna	Creel	PASAJE GRAN VISION PROLONGACION CREEL, 3320 CREEL, BOCYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LOPEZ MATEOS ESTA ENTRE LA JUAREZ Y FRANCISCO VILLA A UN COSTADO DE LA LOPEZ MATEOS	Metros Cuadrados	2314	2314	0	972,113.00	972,113.00	972,113.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301991932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	REPAVIMENTACION CALLE LOPEZ MATEOS- 194815	196815	Bocoyna	Bocoyna	Creel	AVENIDA LOPEZ MATEOS PUEBLO CREEL, 3320 CREEL, BOCYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHARUTUPIC Y CALLE FERROCARRIL, CAMINO ESTADIO BELS, ESTA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FERROCARRIL PASANDO CALLE AL ESTADIO	Metros Cuadrados	1454	1454	0	1,085,280.00	1,085,280.00	1,085,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301991643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	VIVIENDA EN SAN IGNACIO - 116361	116361	Bocoyna	Bocoyna	San Ignacio De Arareco	EJIDO SAN IGNACIO DE ARARECO, 33200 SAN IGNACIO DE ARARECO, BOCYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO GONOGUCHI Y CAMINO VALLE BANAS, CAMINO MISMI SAN IGNACIO ESTA ENTRE CAMINO AL VALLE DE LAS RANAS Y CAMINO A GONOGUCHI PASANDO LA MISI	Cuarto(s)	10	10	0	1,062,400.00	1,062,400.00	1,062,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301991217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CALLE SEXTA EN SAN JUANITO - 114907	114907	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	CALLE ARROYO BARRIO MAGISTERIAL, 33210 SAN JUANITO, BOCYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE CERCO PEÑAS, CALLE JUAREZ ESTO, ENTRE CAMINO ARROYO Y CALLE CERCO DE PEÑAS A UN COSTADO CALLE JUAREZ	Metros Cuadrados	960	960	0	480,520.00	480,520.00	480,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301991342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	PAVIMENTACION ESTACIONAMIENTO COMANDANCIA Y AUDITORIO LA ETAPA - 115270	115270	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	COLONIA SALIDA CREEL, 33210 SAN JUANITO, BOCYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL Y CAMINO RIO SAN JUANITO, CAMINO RASTRO ESTA EN CARRETERA CREEL Y CAMINO RIO SAN JUANITO PASANDO CAMINO RASTRO	Metros Cuadrados	5500	5500	0	1,727,880.00	1,727,880.00	1,727,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301991727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	VIVIENDA EN EL POZO SAN JUANITO - 116628	116628	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	BARRIO EL POZO, 33210 SAN JUANITO, BOCYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL POZO Y CALLE SEXTA, CAMINO PANTEON, ESTA ENTRE CAMINO AL POZO Y CALLESIXTA PASANDO CAMINO AL PANTEON MUNICIPAL	Cuarto(s)	8	8	0	850,000.00	850,000.00	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301991939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	PAVIMENTACION CALLE SEGUNDA EN SAN JUANITO - 117172	117172	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	CALLE SEXTA BARRIO PENTAS, 33210 SAN JUANITO, BOCYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE CAMINO ARROYO, CALLE BENITO JUAREZ, ESTA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CAMINO ARROYO PASANDO LA TERCEA JUAREZ	Metros Cuadrados	1974	1974	0	816,493.00	816,493.00	816,493.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301991936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LCBOS- 198823	198823	Bocoyna	Bocoyna	San Juanito	PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE QUINAGA, CALLE TERCIERA, ESTA ENTRE LA QUINAGA Y LA JUAREZ PASANDO LA TERCERA	Metros Cuadrados	428	428	0	844,829.00	844,829.00	844,829.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301991925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	RASTRO CAMINO A PANALACHI - 196794	196794	Bocoyna	Bocoyna	Sisoguichi	PUEBLO SISOGUICHE, 33220 SISOGUICHE, BOCYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ESCUELA PREESCOLAR Y CAMINO PANALACHI, CAMINO RIO SISOGUICHE ESTA ENTRE CAMINO ESCUELA PREESCOLAR Y CAMINO A PANALACHI PASANDO RIO SISOGUICHE	Kilómetro lineal	40	40	0	526,250.00	526,250.00	526,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201915972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALINAS DEL PIÑON BLANCO ENTRE CALLE MONSEÑOR CARLOS AMEZCIA Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR - 27884	27884	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	CALLE SALINAS DEL PIÑON BLANCO INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSALIA, 37375 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE MONSEÑOR CARLOS AMEZCIA Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE LORENZO CISNEROS, ORTEGA PARA LLEGAR A LA CALLE SE DEBE DE TOMAR LA CA	Metros lineales	1	142.3	38.65073788	734,299.16	734,299.16	705,260.73	271,188.60	271,188.60	271,188.60	271,188.60	271,188.60	271,188.60	271,188.60	271,188.60	271,188.60	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201916097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOBERNADORA, ENTRE CALLE JOSE CHAVEZ Y CALLE MANUEL J. CLOUTIER - 28172	28172	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	CALLE GOBERNADORA INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL DESERTO, 37749 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSE CHAVEZ Y CALLE MANUEL J. CLOUTIER, CALLE HUIZACHE PARA LLEGAR A LA CALLE SE DEBE DE TOMAR LA CA	Metros lineales	339.3	339.3	94.31183845	1,527,723.38	1,527,723.38	1,472,473.08	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201918579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GONZALO L. CORRASCO ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑON BLANCO Y CALLE LIBERTAD - 33846	33846	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	CALLE GONZALO L. CORRASCO INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 37758 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑON BLANCO Y CALLE LIBERTAD, CALLE MARIA GSI DE GINTHER, LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA DEN	Metros lineales	592	592	55.74324324	1,995,406.29	1,995,406.29	1,957,362.64	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201919265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL J. CLOUTIER ENTRE CONVENCION DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEON - 57154	57154	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	CALLE MANUEL J. CLOUTIER INTERIOR SN COLONIA QUINTA GRACIA, 37377 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONVENCION DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEON, CALLE MUTUALISMO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE	Metros lineales	837	837	100	6,457,494.65	6,457,494.65	1,045,967.34	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201927340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CAMARGO	PAVIMENTACION EN CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE PALERMO - 57399	57399	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSALIA, 37372 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PALERMO Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE CARLOS AMEZCIA LA CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA SE	Metros lineales	71	71	100	262,159.17	262,159.17	76,824.69	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	103,342.63	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201917703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIA ISAI DE GINTHER (ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑON Y CALLE LIBERTAD) - 58667	58667	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	CALLE MARIA ISAI DE GINTHER INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 37758 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SALINAS DEL PIÑON BLANCO Y CALLE LIBERTAD, CALLE COLEGIO HEROICO MILITAR LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA	Metros lineales	269	269	100	1,688,780.61	1,688,780.61	899,991.43	810,157.82	1,515,712.25	1,515,712.25	1,515,712.25	1,515,712.25	1,515,712.25	1,515,712.25	1,515,712.25	705,554.43	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201931711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS JARAMILLO ENTRE LA CALLE POMPEYO VALLES Y CALLE LUZ ELENA BEJARANO - 75380	75380	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	CALLE LUIS JARAMILLO INTERIOR SN COLONIA ROMA, 37777 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE POMPEYO VALLES Y CALLE LUZ ELENA BEJARANO, CALLE ADOLFO RUEDA LA CALLE LUIS JARAMILLO SE UBICA EN LA COLONIA ROMA EN	Metros lineales	139	139	16.54676259	840,820.05	840,820.05	541,559.64	135,389.92	135,389.92	135,389.92	135,389.92	135,389.92	135,389.92	135,389.92	135,389.92	135,389.92	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES			
																											TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH210201912485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA PACIFICO TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 20124	20124	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE CARLOS FUERO COLONIA PACIFICO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARLOS FUERO Y CALLE SE, CALLE 23 LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE CARLOS FUERO ENTRE LAS CALLES 26 Y 16 DE LA COLONIA PACI	Metros Cuadrados	7100	7100	100	1,004,525.20	1,004,525.20	992,579.51	992,579.51	992,579.51	992,579.51	992,579.51	992,579.51	992,579.51	992,579.51	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201912548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA PACIFICO TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 20256	20256	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SEVA COLONIA PACIFICO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEVA Y CALLE 1RA DE MAYO, CALLE PRIV. RAMIREZ LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES ENTRE LAS CALLES 1RA DE MAYO Y CALLE RAMIREZ DE	Metros Cuadrados	3600	3600	100	509,773.60	509,773.60	508,470.46	508,470.46	508,470.46	508,470.46	508,470.46	508,470.46	508,470.46	508,470.46	508,470.46	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201912577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA ROSARIO TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 20309	20309	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PRIV. TERRAZAS COLONIA ROSARIO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIV. TERRAZAS Y CALLE 48VA, CALLE 1RA LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PRIV DE TERRAZAS ENTRE LAS CALLES 48VA Y 48VA DE L	Metros Cuadrados	1000	1000	100	141,357.60	141,357.60	107,718.39	107,718.39	107,718.39	107,718.39	107,718.39	107,718.39	107,718.39	107,718.39	107,718.39	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201913094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA ROSARIO TRAMO 5, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 21800	21800	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE MENDES COLONIA ROSARIO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MENDES Y CALLE SEVA, CALLE SEVA LA REHABILITACION SE REALIZARA EN LA CALLE MENDES ENTRE LAS CALLES SEVA A CALLE SEVA DE LA COLONIA ROSARIO	Metros Cuadrados	4000	4000	100	565,430.40	565,430.40	85,225.37	85,225.37	85,225.37	85,225.37	85,225.37	85,225.37	85,225.37	85,225.37	85,225.37	85,225.37	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201913198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA ROSARIO TRAMO 9, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 22066	22066	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SEVA COLONIA ROSARIO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEVA Y CALLE SAMANEGO, CALLE MENDES LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE SEVA ENTRE CALLES SAMANEGO Y CALLE MENDES	Metros Cuadrados	1203	1203	100	165,430.39	165,430.39	729,869.72	725,869.72	725,869.72	725,869.72	725,869.72	725,869.72	725,869.72	725,869.72	725,869.72	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201918564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN COLONIA LAS TORRES, TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 33806	33806	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE TAESA COLONIA LAS TORRES, 31066 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TAESA Y CALLE ROSARIO DEL VENCEDEROS LA PAVIMENTACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE TAESA ENTRE LAS CALLES ROSARIO Y VENCEDEROS DE LA COLO	Metros Cuadrados	5826	5826	0	4,510,550.00	4,510,550.00	4,150,016.26	1,350,421.40	4,150,016.26							Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201918607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN COLONIA LAS TORRES, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 33883	33883	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE CONCORDE COLONIA LAS TORRES, 31066 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONCORDE Y CALLE ROSARIO, CALLE VENCEDEROS LA PAVIMENTACION SE REALIZARA EN LA CALLE CONCORDE ENTRE LAS CALLES ROSARIO Y CALLE VENCEDEROS DE LA	Metros Cuadrados	9950	9950	78.3919598	5,633,319.97	5,633,319.97	4,834,098.88	4,834,098.88	4,834,098.88	4,834,098.88	3,807,570.39	3,807,570.39	3,807,570.39	3,807,570.39	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201918668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA SANTO NIÑO TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 34072	34072	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ COLONIA SANTO NIÑO, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ Y CALLE GOMEZ MORIN, LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE SORJUANA INEZ DE LA CRUZ Y	Metros Cuadrados	9100	9100	100	1,301,300.00	1,301,300.00	1,546,506.51	1,546,506.51	1,546,506.51	1,546,506.51	1,546,506.51	1,546,506.51	1,546,506.51	1,546,506.51	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201918877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA PACIFICO TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 34736	34736	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SEVA COLONIA PACIFICO, 31030 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEVA Y CALLE 2VA, LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE SEVA Y CALLE 3VA DE LA COLONIA PACIFICO	Metros Cuadrados	8500	8500	100	1,215,500.00	1,215,500.00	1,173,103.06	1,173,103.06	1,173,103.06	1,173,103.06	1,173,103.06	1,173,103.06	1,173,103.06	1,173,103.06	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201918920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA DALE TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 34837	34837	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SEVA COLONIA DALE, 31050 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEVA Y CALLE PEDRO DE IZAVA, CALLE AMERICA LATINA LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE SEVA ENTRE LA CALLE PEDRO DE IZAVA Y CALLE AMERICA LA	Metros Cuadrados	3600	3600	100	509,773.60	509,773.60	571,960.11	571,960.11	571,960.11	571,960.11	571,960.11	571,960.11	571,960.11	571,960.11	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201918936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA DALE TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 34861	34861	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SEVA COLONIA DALE, 31050 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEVA Y CALLE PEDRO DE IZAVA, CALLE CUAUHTEMOC LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE SEVA ENTRE LAS CALLES PEDRO DE IZAVA Y CALLE CUAUHTEMOC	Metros Cuadrados	1750	1750	100	247,375.80	247,375.80	105,378.45	105,378.45	105,378.45	105,378.45	105,378.45	105,378.45	105,378.45	105,378.45	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201919065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA DALE TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 35225	35225	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SEVA COLONIA DALE, 31050 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEVA Y CALLE MELCHOR GUASPE, CALLE HACIENDA DEL TORREON LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN EL TRAMO DE LA CALLE SEVA ENTRE LA CALLE SEVA ENTRE LA CALLE MELCHOR GUASPE	Metros Cuadrados	1750	1750	100	247,375.80	247,375.80	264,814.52	264,814.52	264,814.52	264,814.52	264,814.52	264,814.52	264,814.52	264,814.52	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201919097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA DALE TRAMO 4, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 35358	35358	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE JUSTIMANI COLONIA DALE, 31050 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUSTIMANI Y CALLE SEVA, CALLE 36 1/2 LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES JUSTIMANI CALLE 36VA Y 36 1/2 DE LA COLONIA DALE	Metros Cuadrados	9600	9600	100	1,357,919.20	1,357,919.20	1,418,652.02	1,418,652.02	1,418,652.02	1,418,652.02	1,418,652.02	1,418,652.02	1,418,652.02	1,418,652.02	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201919118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA DALE TRAMO 5, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 35410	35410	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE JUSTIMANI COLONIA DALE, 31050 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUSTIMANI Y AVENIDA CH P, CALLE SEVA LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN EL TRAMO DE LA CALLE JUSTIMANI ENTRE LA VIALIDAD CH P Y CALLE SEVA	Metros Cuadrados	6100	6100	100	863,167.60	863,167.60	862,548.20	862,548.20	862,548.20	862,548.20	862,548.20	862,548.20	862,548.20	862,548.20	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201919146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA GUADALUPE, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 35500	35500	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE S DE FEBRERO COLONIA GUADALUPE, 31410 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLES DE FEBRERO Y CALLE SEVA, CALLE BRVA LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE S DE FEBRERO CALLE 66VA Y CALLE 68VA DE LA COLONIA	Metros Cuadrados	6640	6640	100	938,082.72	938,082.72	867,921.44	867,921.44	867,921.44	867,921.44	867,921.44	867,921.44	867,921.44	867,921.44	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201919167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DEL SANTUARIO TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 35561	35561	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SEVA COLONIA CAMPESENA, 31410 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEVA Y CALLE PENSAMIENTO, CALLE MIGUELITOS LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE SEVA ENTRE LAS CALLES PENSAMIENTOS Y CALLE MIGUELITOS DE	Metros Cuadrados	3500	3500	100	494,751.60	494,751.60	437,374.20	437,374.20	437,374.20	437,374.20	437,374.20	437,374.20	437,374.20	437,374.20	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201919261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DEL SANTUARIO TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 35727	35727	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE ELIA COLONIA JARDINES DEL SANTUARIO, 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ELIA Y CALLE MARIA LUISA, CALLE LONITA LA REHABILITACION NICHA EN TRAMO DE LA CALLE ELIA ENTRE LA CALLE MARIA LUISA Y CALLE LONITA	Metros Cuadrados	500	500	100	70,678.80	70,678.80	69,302.69	69,302.69	69,302.69	69,302.69	69,302.69	69,302.69	69,302.69	69,302.69	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE PROYECTO	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																							COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210201919269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA COLINAS DEL SOL TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. 35754	35754	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE FRAY DIEGO DE SOTOMAYOR COLONIA COLINAS DEL SOL Y II, 3113 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRAY DIEGO DE SOTOMAYOR Y CALLE EL PATO, CALLE EL CINE LA REHABILITACION SE LLEVARA ACABO EN VARIAS CALLES DE LA	Metros Cuadrados	16580	16580	100	2,345,304.24	2,345,304.24	2,017,253.36	2,017,253.36	2,017,253.36	2,017,253.36	2,017,253.36	2,017,253.36	2,017,253.36	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201919298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA COLINAS DEL SOL TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. 35826	35826	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE FRAY TORIBIO DE BENAVENTE COLONIA COLINAS DEL SOL Y II, 3113 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRAY TORIBIO DE BENAVENTE Y CALLE FRAY DIEGO DE SOTO MAYOR, CALLE CIPRES LA REHABILITACION SE LLEVARA EN VARIOS	Metros Cuadrados	9520	9520	100	501,300.96	501,300.96	537,559.50	537,559.50	537,559.50	537,559.50	537,559.50	537,559.50	537,559.50	537,559.50	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201919308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA COLINAS DEL SOL TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. 35950	35950	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE ANTILOPE COLONIA COLINAS DEL SOL III, 3114 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANTILOPE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CAMILLO LA REHABILITACION SE LLEVARA ACABO EN VARIOS TRAMOS DE LA COLONIA COLINAS DEL SOL	Metros Cuadrados	4600	4600	100	651,131.20	651,131.20	393,370.71	393,370.71	393,370.71	393,370.71	393,370.71	393,370.71	393,370.71	393,370.71	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201919328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA COLINAS DEL SOL TRAMO 4, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. 35990	35990	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE AVESTRUZ COLONIA COLINAS DEL SOL Y II, 3110 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE AVESTRUZ Y CALLE ENCHO, CALLE MILANO LA REHABILITACION SE LLEVARA ACABO EN VARIOS TRAMOS ENTRE LA CALLE ENCHO Y MILANO DE LA CO	Metros Cuadrados	930	930	100	133,944.04	133,944.04	70,747.73	70,747.73	70,747.73	70,747.73	70,747.73	70,747.73	70,747.73	70,747.73	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201919357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION PROGRESIVA DE CALLE MARTÍN LÓPEZ, EN LA COLONIA VILLA JUAREZ DE CIUDAD CHIHUAHUA. 35950	35950	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE MARTIN LOPEZ COLONIA VILLA JUAREZ, 3106 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARTIN LOPEZ Y CALLE 7MA, CALLE 9NA. LA PAVIMENTACION SE LLEVARA EN EL TRAMO DE LA CALLE MARTIN LOPEZ ENTRE LAS CALLES 7MA Y 9NA DE LA C	Metros Cuadrados	1557.3	1557.3	100	824,241.12	824,241.12	746,655.86	746,655.86	746,655.86	746,655.86	746,655.86	746,655.86	746,655.86	746,655.86	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201919396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. 36073	36073	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PUERTO CARRILLO COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, 3106 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE PUERTO CARRILLO Y CALLE PUERTO DELANGEL, CALLE PUERTO DEL ANGE. LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE PUERTO CAR	Metros Cuadrados	4496	4496	57.82291849	3,309,900.00	3,309,900.00	3,253,630.25	3,253,630.25	3,253,630.25	3,253,630.25	1,847,473.68	1,847,473.68	1,847,473.68	1,847,473.68	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201919867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. 37250	37250	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SECRETARIA DE LA MARINA COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, 3106 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE SECRETARIA DE LA MARINA Y CALLE TOPOLOBAMPO, CALLE CARRILLO LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE SECRET	Metros Cuadrados	6553	6553	76.30093087	3,439,699.98	3,439,699.98	3,163,631.75	3,163,631.75	3,163,631.75	1,660,321.69	1,660,321.69	1,660,321.69	1,660,321.69	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201919882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. 37302	37302	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PROGRESO COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, 3106 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE CARRILLO, CALLE TOPOLOBAMPO LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LAS CALLES CARRILLO Y	Metros Cuadrados	6005	6005	68.2764363	3,394,429.95	3,394,429.95	3,142,871.96	3,142,871.96	3,142,871.96	1,634,185.61	1,634,185.61	1,634,185.61	1,634,185.61	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201919982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TORRE DE CONTROL, ENTRE C. AEROMEXICANA C. SAN LUIS, DE LA COLONIA LAS TORRES (CAMPO VIEJO) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 37606	37606	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA LAS TORRES, 3106 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE TORRE DE CONTROL, ENTRE C. AEROMEXICANA C. SAN LUIS, LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN TRAMO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES AEROMEXICANA Y CALLE SAN LUIS	Metros lineales	268	268	42.91044776	518,250.00	518,250.00	510,692.92	510,692.92	510,692.92	203,479.38	203,479.38	203,479.38	203,479.38	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201920637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. MELCHOR GUASPE Y PRIV. 15 DE FEBRO DE LA COLONIA 2 DE OCTUBRE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 39843	39843	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE MELCHOR GUASPE COLONIA 2 DE OCTUBRE, 3175 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE MELCHOR GUASPE Y CALLE LUIS URUAS, LA AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES MELCHOR GUASPE Y LUIS URUAS DE	Metros lineales	314	314	1.08141602	1,081,416.02	1,081,416.02	898,165.76	898,165.76	898,165.76	898,165.76	898,165.76	898,165.76	898,165.76	898,165.76	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201920801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA EIDAL (VALLE GRANDE), TRAMO 2, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. -40364	40364	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 43VA COLONIA EIDAL, 3106 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 43VA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NEANDERTAL, EL ALCANTARILLADO SE LLEVARA ACABO EN CALLES DE LA COLONIA EIDAL VALLE GRANDE	Metros lineales	1009	1009	59.46481665	2,688,133.59	2,688,133.59	2,296,031.24	2,296,031.24	2,296,031.24	2,296,031.24	1,063,021.61	1,063,021.61	1,063,021.61	1,063,021.61	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201920813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA EIDAL (VALLE GRANDE), TRAMO 2, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. -40408	40408	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 45A COLONIA EIDAL, 3106 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 45A Y CALLE 47A, CALLE 48A. LA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SE LLEVARA ACABO EN VARIAS CALLES 45A, 47A, 48A 51A 52A Y GRAMBILLOS TODAS ELAS ENTRE LAS	Metros lineales	2220	2220	54.95495495	3,677,149.41	3,677,149.41	3,303,720.23	3,303,720.23	3,303,720.23	1,678,162.54	1,678,162.54	1,678,162.54	1,678,162.54	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201920833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRANAS DEL VALLE I, (TRAMO 4), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. -40968	40458	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA MEXICO, 3140 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Y , LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SE LLEVARA ACABO EN VARIOS TRAMOS Y CALLES DE LA COLONIA MEXICOTRAMO CALLE VALLE DE LA CAVERNA TRAMO CALLE VALLE DE	Metros lineales	3860	3860	83.33333333	2,572,672.73	2,572,672.73	2,448,578.66	2,448,578.66	2,448,578.66	1,800,784.67	1,800,784.67	1,800,784.67	1,800,784.67	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201921094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRANAS DEL VALLE I, (TRAMO 3), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. -41290	41260	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA MEXICO, 3140 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE SE LLEVARA ACABO EN VARIOS TRAMOS DE LA COLONIA MEXICOTRAMO CALLE DE LOS RIVERATRAMO VALLE DE LA CONCHATRAMO	Metros lineales	4017	4017	84.6027982	3,314,089.19	3,314,089.19	3,207,506.06	3,207,506.06	3,207,506.06	2,600,445.31	2,600,445.31	2,600,445.31	2,600,445.31	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201921150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRANAS DEL VALLE I, (TRAMO 3), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. -41454	41414	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA GRANAS DEL VALLE, 3118 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SE LLEVARA ACABO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA COLONIA GRANAS DEL VALLETRAMO CALLE VALLE DE SAN MIGUELTRAMO	Metros lineales	2019	2019	94.10999307	3,102,078.28	3,102,078.28	2,575,641.43	2,575,641.43	2,575,641.43	2,147,019.19	2,147,019.19	2,147,019.19	2,147,019.19	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201921166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRANAS DEL VALLE I, (TRAMO 3), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. -41463	41463	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA GRANAS DEL VALLE, 3118 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE SE LLEVARA ACABO EN VARIOS TRAMOS DE LA COLONIA GRANAS DEL VALLETRAMO CALLE SANTA TERESATRAMO CALLE DE	Metros lineales	2946	2946	78.07190198	5,216,279.61	5,216,279.61	2,819,837.75	2,819,837.75	2,819,837.75	2,219,668.86	2,219,668.86	2,219,668.86	2,219,668.86	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201921418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA MIRADOR TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. 42452	42452	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA MIRADOR, 31205 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y AVENIDA ORTEGA MORA, DE LA REHABILITACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR DE LA COLONIA MIRADOR	Metros Cuadrados	6000	6000	100	848,145.60	848,145.60	891,000.12	891,000.12	891,000.12	891,000.12	891,000.12	891,000.12	891,000.12	891,000.12	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS	ESTATUS	OBSERVACIONES						
																							COMPROMETIDO	DEVENGADO				EJERCIDO	PAGADO				
CHH21020191656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	OBRA COMPLEMENTARIA EN LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA AV. PROLONGACION ABOLICION DE LA ESCLAVITUD, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 43263	43263	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE ABOLICION DE LA ESCLAVITUD FRACCIONAMIENTO CAMPO BELLO, 31124 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ABOLICION DE LA ESCLAVITUD Y LA OBRA COMPLEMENTARIA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE ABOLICION DE LA ESCLAVITUD	Metros lineales	200	200	0	561,999.04	561,999.04	561,999.04								En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH21030196369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	AMPLIACION BIBLIOTECA LEÓN BARBI PAREDES UBICADA EN CALLES ISVA Y PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA S/N COLONIA VILLA JUÁREZ EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 67145	67145	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE ISVA COLONIA VILLA JUÁREZ, 31064 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ISVA Y CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA, LA AMPLIACION A LA BIBLIOTECA LEON BARBI SE LLEVARA ACABO EN LAS CALLES ISVA Y PRIVADA EMILIANO ZAPATA	Bibliotecal(s)	1	1	100	1,255,424.79	1,255,424.79	1,255,424.79	1,255,424.79	1,255,424.79	1,255,424.79	1,255,424.79	1,255,424.79	1,255,424.79	1,255,424.79	1,255,424.79	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301963979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE NUEVA ESPAÑA Y CALLE 66 1/2, COLONIA VISTAS CERRO GRANDE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 67217	67217	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 66 1/2 COLONIA VISTAS CERRO GRANDE, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 66 1/2 Y CALLE NUEVA ESPAÑA, LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO SE LLEVARA ACABO EN LAS INMEDIACIONES UBICADAS EN LA CALLE 66 1	Metros Cuadrados	206	206	24.2734466	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	2,079,140.79	1,923,994.05	253,224.61	253,224.61	253,224.61	253,224.61	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301973746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION PROGRESIVA, CIRCUITO EN LAS CALLES AV. VENCEREMOS COLONIA NUEVO TRIUNFO, 31140 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA VENCEREMOS Y CALLE IGNACIO RODRIGUEZ, CALLE OROS ADELAS LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA NUEVO TRIUNFO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 122772	122772	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA VENCEREMOS COLONIA NUEVO TRIUNFO, 31140 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA VENCEREMOS Y CALLE IGNACIO RODRIGUEZ, CALLE OROS ADELAS LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA NUEVO TRIUNFO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 122772	Metros Cuadrados	9600	9600	50	2,599,990.71	2,599,990.71	2,599,990.71	2,599,990.70	2,548,538.47	1,014,730.88	1,014,730.88	1,014,730.88	1,014,730.88	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301973809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS CRUCES (I.A. ETAPA), EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 122931	122931	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 12A COLONIA LAS CRUCES, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 12A Y CALLE 7B 1/2, CALLE 7AA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS CRUCES	Metros lineales	1800	0	0	3,414,254.93	3,414,254.93								Cancelada	Cancelación validada	(obj1: [observación] se cancela por observación en las MDS por parte de México, para que sea modificado, trimestre 3.0, usuario:l0rennagabaldon, fecha:2021-10-22)			
CHH210301973850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA 11 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 123034	123034	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA 11 DE FEBRERO, 31066 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SE LLEVARA ACABO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 11 DE FEBRERO	Metros lineales	111	0	0	1,369,944.36	1,369,944.36										Administración directa	Cancelada	Cancelación validada	(obj1: [observación] El proyecto cuenta con observaciones en la MDS por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en caros en el SFT. Se sugiere su eliminación en la MDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la Ley CDF. Categoría del registro, trimestre:3.0, usuario:l0rennagabaldon, fecha:2021-10-22)
CHH210301973890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION, BANQUETAS E INSTALACION ELECTRICA EN ALBERGUE CULTURAL UBICADO EN AV. PUNTA ALAMILLO Y PARQUES DE ORIENTE EN FRACC. PUNTA ORIENTE - 123337	123337	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PUNTA EL ALAMILLO COLONIA PUNTA ORIENTE, 31385 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUNTA EL ALAMILLO Y CALLE PARQUES OTE, LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LAS INMEDIACIONES DEL ALBERGUE CULTURAL UBICADO EN LA CALLE	Metros cúbicos	880.76	0	0	3,603,662.71	3,603,662.71										Cancelada	Cancelación validada	(obj1: [observación]El proyecto cuenta con observaciones en la MDS por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en caros en el SFT. Se sugiere su eliminación en la MDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la Ley CDF, trimestre:3.0, usuario:l0rennagabaldon, fecha:2021-10-22)	
CHH210201973872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION DE LA CALLE TERCERA ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA COLONIA NUEVO DELICIAS, EL SALZ, DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 123080	123080	Chihuahua	Chihuahua	Colonia Nuevo Delicias	CALLE 3RA COLONIA NUEVO DELICIAS, 31630 COLONIA NUEVO DELICIAS, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 3RA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE TERCERA DE LA COLONIA	Metros Cuadrados	1350	1350	100	1,721,496.07	1,721,496.07	1,721,496.07	1,721,496.07	1,721,496.07	1,611,516.02	1,611,516.02	1,611,516.02	1,611,516.02	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201971587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE BARRERA DE PROTECCION VIAL Y SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CAMINO MAIALCA, DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 43033	43033	Chihuahua	Chihuahua	Cumbres De Maialca	REGION MAIALCA, 31126 CUMBRES DE MAIALCA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y EL MURO SE INSTALARA EN LA CARRETERA DE ACCESO AL PARQUE CUMBRES DE MAIALCA	Metros lineales	460	460	100	1,498,244.08	1,498,244.08	1,493,783.62	1,493,783.62	1,493,783.62	1,493,783.62	1,493,783.62	1,493,783.62	1,493,783.62	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201971712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPONERIA EN VARIOS PUNTOS EN CAMINO A CUMBRES DE MAIALCA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 4324	4324	Chihuahua	Chihuahua	Cumbres De Maialca	EJIDO MAIALCA, 31126 CUMBRES DE MAIALCA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y LOS MUROS DE MAMPONERIA SE LLEVARAN ACABO EN VARIOS TRAMOS DE LA CARRETERA A MAIALCA	Metros lineales	68000	68000	100	1,182,371.01	1,182,371.01	1,170,391.61	1,170,391.61	1,170,391.61	1,170,391.61	1,170,391.61	1,170,391.61	1,170,391.61	1,170,391.61	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201971650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	SEÑALACION HORIZONTAL EN CAMINOS RURALES UBICADO EN EL CHARCO EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 43244	43244	Chihuahua	Chihuahua	El Charco	EJIDO EL CHARCO, 31620 EL CHARCO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y, EL SEÑALAMIENTO SE LLEVARA ACABO EN VARIOS CAMINOS DEL EJIDO EL CHARCO	Metros lineales	14000	14000	100	182,375.20	182,375.20	182,375.20	182,375.20	182,375.20	178,640.00	178,640.00	178,640.00	178,640.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201971636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	SEÑALACION HORIZONTAL EN CAMINOS RURALES UBICADO EN EL FARO EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 43220	43220	Chihuahua	Chihuahua	El Faro	EJIDO EL FARO, 31633 EL FARO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y LA SEÑALACION SE LLEVARA ACABO EN VARIOS CAMINOS DEL EJIDO EL FARO	Metros lineales	15000	15000	100	195,402.00	195,402.00	195,402.00	195,402.00	195,402.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301973794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION DE CAPA DE RODAMIENTO EN CAMINO ACCESO AL EJIDO COMUNIDAD DE EL FARO DEL KM 0+000 AL 1+500, DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 122893	122893	Chihuahua	Chihuahua	El Faro	EJIDO EL FARO, 31633 EL FARO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y LA REHABILITACION DE CAPA DE RODAMIENTO EN CAMINO ACCESO AL EJIDO COMUNIDAD DE EL FARO DEL KM 0+000 AL 1500 EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	11000	11000	100	1,344,306.60	1,344,306.60	1,344,306.60	1,344,306.60	1,344,306.60	1,344,306.60	1,344,306.60	1,344,306.60	1,344,306.60	1,344,306.60	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201971619	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	SEÑALACION HORIZONTAL EN CAMINOS RURALES UBICADO EN EL SALZ EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 43173	43173	Chihuahua	Chihuahua	El Salz	EJIDO EL SALZ, 31620 EL SALZ, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y, EL SEÑALAMIENTO SE LLEVARA ACABO EN VARIOS CAMINOS RURALES EN EL EJIDO EL SALZ	Metros lineales	21000	21000	100	273,562.80	273,562.80	273,562.80	273,562.80	273,562.80	267,960.00	267,960.00	267,960.00	267,960.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301973778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PERFORACION DE POZO A 30 METROS DE PROFUNDIDAD, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 122850	122850	Chihuahua	Chihuahua	Las Varas	EJIDO LAS VARAS, 31633 LAS VARAS, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y, LA PERFORACION DEL POZO SE LLEVARA ACABO EN LAS INMEDIACIONES DE LA LOCALIDAD LAS VARAS EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Metros lineales	30	30	100	243,551.38	243,551.38	243,551.38	243,551.38	239,144.83	87,048.26	87,048.26	87,048.26	87,048.26	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA	
																											TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210201912814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA 1 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 7, COL. TERRAZAS (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 21080	21080	Delicias	Delicias	Colonia Terrazas	AVENIDA PRIMERA INTERIOR SN COLONIA TERRAZAS, 33100 COLONIA TERRAZAS, DELICIAS CHIHUAHUA, ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEPTIMA, AVENIDA SEGUNDA AVENIDA 1 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 7 COL. TERRAZAS	Metros lineales	60	60	100	1,911,811.29	1,911,811.29	1,906,507.78	1,906,507.78	1,906,507.78	1,906,507.78	1,906,507.78	1,906,507.78	1,906,507.78	1,906,507.78	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210101883231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, COL. VICENTE GUERRERO - 4621	4621	Delicias	Delicias	Colonia Vicente Guerrero	CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 33100 COLONIA VICENTE GUERRERO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, CALLE CRESTOBAL COLON CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAGUI	Metros lineales	196.95	196.95	100	539,757.83	539,757.83	414,620.20	414,620.20	414,620.20	414,620.20	389,798.69	389,798.69	389,798.69	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101883247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO - 5389	5389	Delicias	Delicias	Colonia Vicente Guerrero	CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 33100 COLONIA VICENTE GUERRERO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, CALLE CRESTOBAL COLON CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA CUAGUI	Metros lineales	205	205	100	2,128,357.99	2,128,357.99	1,612,694.72	1,612,694.72	1,612,694.72	1,612,694.72	806,730.44	806,730.44	806,730.44	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101883975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE 14 1/2 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 20 ORIENTE, COL. LADERAS DEL NORTE - 5614	5614	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE CATORCE Y MEDIA INTERIOR SN COLONIA LADERAS DEL NORTE, 3307 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DECKHOFF Y AVENIDA VEINTE, VIENTE, VIENTE, CALLE QUINCE CALLE 14 1/2 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 20 ORIENTE COL. LAD	Metros cuadrados de construcción	2224.5	2224.5	100	2,066,835.94	2,066,835.94	1,873,236.31	1,873,236.31	1,873,236.31	1,873,236.31	737,394.31	737,394.31	737,394.31	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201923510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	PRIVADA AVENIDA 15 Y MEDIA ORIENTE INTERIOR SN COLONIA LADERAS DEL NORTE, 3307 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DECKHOFF Y AVENIDA VEINTE, VIENTE, VIENTE, CALLE QUINCE CALLE 14 1/2 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 20 ORIENTE COL. LAD	47379	Delicias	Delicias	Delicias	PRIVADA AVENIDA 15 Y MEDIA ORIENTE INTERIOR SN COLONIA LADERAS DEL NORTE, 3307 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DECKHOFF Y AVENIDA VEINTE, VIENTE, VIENTE, CALLE QUINCE CALLE 14 1/2 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 20 ORIENTE COL. LAD	Metros lineales	1423	1423	100	1,591,192.69	1,591,192.69	1,591,778.25	1,483,445.44	1,591,778.25	1,059,697.17	1,059,697.17	1,059,697.17	1,059,697.17	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101883407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRESA PARGOCHI ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CAMINO DE TERRACERA, COL. LA MERCED - 3854	854	Delicias	Delicias	La Merced	CALLE PRESA PARGOCHI INTERIOR SN COLONIA LA MERCED, 33108 LA MERCED, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CALLE DE TERRACERA, CALLE PRESA CHIVISCAR CALLE PRESA PARGOCHI ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CAMINO DE TER	Metros lineales	66	66	100	163,296.74	163,296.74	159,080.07	159,080.07	159,080.07	159,080.07	159,080.07	159,080.07	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101883418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRESA PARGOCHI ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CAMINO DE TERRACERA, COL. LA MERCED (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 9086	9086	Delicias	Delicias	La Merced	CALLE PRESA PARGOCHI INTERIOR SN COLONIA LA MERCED, 33108 LA MERCED, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CAMINO DE TERRACERA, CALLE PRESA CHIVISCAR CALLE PRESA PARGOCHI ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CAMINO DE TER	Metros lineales	37	37	100	498,602.45	498,602.45	369,123.64	369,123.64	369,123.64	369,123.64	369,123.64	369,123.64	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101889476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GALEANA	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBO RAPIDO EN AVENIDA C. GARCIA (LAGUNITAS) - 318997	108997	Galeana	Galeana	Abdengo C. Garcia (Lagunitas)	AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA GARCIA ABRAMADO, 33770 ABRAMADO C. GARCIA (LAGUNITAS), GALEANA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAN SIDRO Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE JUAN DE DIOS PEZA. SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINCIPAL A UN COST	Cancha(s)	1	1	100	1,169,524.76	1,169,524.76	1,169,524.76	1,169,524.76	1,169,524.76	1,169,524.76	1,169,524.76	1,169,524.76	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101899026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GALEANA	PERFORACION DE POZO EN LEBARON - 190634	190634	Galeana	Galeana	Colonia Lebaron	CALLE CALLE DE SON INTERIOR SN COLONIA LE BARON, 33770 COLONIA LEBARON, GALEANA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE 10 DE MAYO, EL POZO SE ENCUENTRA A SOM DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 10 POR LA CALLE DE SON	Pozo(s)	1	1	100	221,722.00	221,722.00	221,722.00	221,722.00	221,722.00	221,722.00	221,722.00	221,722.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301977265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE GALEANA	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL MALPAIS - 136066	136066	Galeana	Galeana	Malpais	CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO GALEANA - NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 158 - 0 EIIDO MALPAIS, 33770 MALPAIS, GALEANA CHIHUAHUA ENTRE "I", SE ENCUENTRA SITUADO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JUNTO A LA CANCHA DE BA	Comedor(es)	1	1	100	1,295,395.48	1,295,395.48	1,295,395.48	1,295,395.48	1,295,395.48	1,295,395.48	1,295,395.48	1,295,395.48	1,295,395.48	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACACIAS ENTRE CALLE TABASCO Y DURAZNO - 71174	71174	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	CALLE ACACIAS BARRIO ASCENSION CENTRO, 31881 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUADRO JUAREZ Y CARRETERA CUADRO JUAREZ - JANDOS, CARRETERA CHIHUAHUA JUAREZ JANDOS ASCENSION A 88.2 KILOMETROS AL MARG	Metros lineales	1	1	5	2,587,434.93	1,587,434.93	1,554,216.28	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	2,533,359.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ASCENSION - 72727	72727	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	CALLE SICOMORO COLONIA PANTON, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA JUAREZ NUEVO CASAS GRANDES KILOMETRO 168 MANO IZQUIERDA	Piezas	1200	1200	100	5,600,000.00	800,000.00	788,695.85	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	5,523,080.16	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201894835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PALOMAS DE VILLA MUNICIPIO DE ASCENSION - 7258	7258	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Puerto Palomas De Villa	CALLE VICTORIA PUEBLO PALOMAS, 31830 PUERTO PALOMAS DE VILLA, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA JUAREZ, JANDOS KILOMETRO 111 MANO DERECHA, MAS 35 KILOMETROS.	Piezas	300	300	100	1,400,000.00	200,000.00	194,292.47	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	1,359,639.49	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	PAVIMENTO EN CALLE SEGUNDA Y MANUEL J. CLOUTIER ENTRE LA CALLE PROLONGACION CONVENCION DE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LION EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA DE CAMARGO - 71762	71762	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	CALLE SEGUNDA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33778 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y CARRETERA CHIHUAHUA CAMARGO A 153 KILOMETROS AL MARGEN IZQUIERDO PAVIMENTACION DE LA CALLE 5	Metros Cuadrados	12552	12552	100	1,170,160.25	1,403,441.00	1,045,967.34	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	4,626,187.24	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301951411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE MARIA ISAI DE GINHER ENTRE CALLE SALINAS DE PIÑON BLANCO Y CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA DE CAMARGO - 71849	71849	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	CALLE MARIA ISAI DE GINHER COLONIA LAS TORRES, 33778 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y CARRETERA CHIHUAHUA CAMARGO A 153 KILOMETROS AL MARGEN IZQUIERDO PAVIMENTACION DE L	Metros Cuadrados	4052	4052	100	1,605,545.86	899,991.43	810,157.82	1,515,712.25	1,515,712.25	1,515,712.25	1,515,712.25	1,515,712.25	1,515,712.25	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	PAVIMENTACION EN CALLE LORENZO CISNEROS ORTEGA ENTRE CALLE PÁRAMO Y CALLE HÉRCULO COLEJO MUTAR DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA DE CAMARGO - 71929	71929	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	CALLE LORENZO CISNEROS COLONIA SANTA ROSALIA, 33715 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y CARRETERA CHIHUAHUA CAMARGO A 153 KILOMETROS AL MARGEN IZQUIERDA CALLE LORENZO CSN	Metros Cuadrados	459.01	459.01	100	224,578.27	100,000.00	76,824.69	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	167,071.76	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE CHINIPAS - 74515	74145	Gobierno de la Entidad	Chinipas	Chinipas De Almada	CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CHINIPAS DE ALMADA, 33360 CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y TERRACERA TEMORIS - CHINIPAS, TERRACERA TEMORIS, CHINIPAS 49 KILOMETROS D	Metros lineales	1	1	100	2,980,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	2,980,000.00	2,980,000.00	2,978,211.01	2,978,211.01	2,978,211.01	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301960015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PARQUE PUBLICO TURISTICO CUSAREME MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 211177	211177	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cuárdare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33195 TRAMO GUACHOCHI CUSAREME KILOMETRO 19 - 0 PUEBLO CUSAREME, 33195 CUSAREME, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CHEEL, CARRETERA CRE	Sanitorio(s)	1	1	100	991,182.72	495,591.36	495,591.36	991,182.72	991,182.72	991,182.72	991,182.72	991,182.72	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE PROYECTO	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES			
																				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210201893811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELEACHILLERATO OCHENTA Y SEIS TREINTA Y CUATRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAZAPARES - 92734	92734	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Guazapares	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3390 TRAMO CHIHUAHUA-GUAZAPARES KILOMETRO 43 + 1 PUEBLO GUAZAPARES, 3390 GUAZAPARES, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERA BAHUICHIVO-TEMORIS Y TERRACERA BAHUICHIVO TEMORIS KILOMETRO 43	Metros Cuadrados	1	1	100	826,414.75	206,414.75	206,414.75	826,414.75	826,414.75	826,414.75	826,414.75	826,414.75	826,414.75	826,414.75	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN BARRIO DEL CARMEN CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40253	40253	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN BARRIO DEL CARMEN, 3387 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 22A KILOMETROS PASA A TRAVÉS DE CAMARERO DELCASA CD	Metros Cuadrados	13	13	15.38461538	538,764.95	204,730.68	204,730.68	538,764.95	538,764.95	161,580.66	161,580.66	161,580.66	161,580.66	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201893836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40569	40569	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE GUILLERMO BACA INTERIOR SN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33983 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	4	4	50	191,468.77	62,994.06	78,742.57	207,217.28	207,217.28	207,217.28	62,146.41	62,146.41	62,146.41	62,146.41	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201893842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA MANUEL LOPEZ DAVILA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40738	40738	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE PRESIDENTE EHEVERA INTERIOR SN COLONIA MANUEL LOPEZ DAVILA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	4	4	50	165,773.84	62,994.06	62,994.06	165,773.84	165,773.84	49,717.13	49,717.13	49,717.13	49,717.13	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201893844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA LA ESTACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40797	40797	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	INTERIOR SN BARRIO LA ESTACION, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	5	5	40	207,217.28	78,742.57	78,742.57	207,217.28	207,217.28	62,146.41	62,146.41	62,146.41	62,146.41	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201893845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA GUADALUPI VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40818	40818	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA GUADALUPI VICTORIA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	17	17	11.76470588	704,538.77	267,724.73	267,724.73	704,538.77	704,538.77	211,297.79	211,297.79	211,297.79	211,297.79	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201893846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA FATIMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40870	40870	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DE FÁTIMA, 33983 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	7	7	28.5742857	290,104.19	110,239.59	110,239.59	290,104.19	290,104.19	87,004.98	87,004.98	87,004.98	87,004.98	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201893847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40884	40884	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	10	10	20	414,434.57	157,485.14	157,485.14	414,434.57	414,434.57	124,292.82	124,292.82	124,292.82	124,292.82	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201893848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA CAMPESINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40895	40895	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE DR. ALFONSO QUIROZ INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA, 33985 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	7	7	28.5742857	290,104.19	110,239.59	110,239.59	290,104.19	290,104.19	87,004.98	87,004.98	87,004.98	87,004.98	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201893849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 40949	40949	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RIO SAN PEDRO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUAREZ, 33987 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	8	8	25	331,547.66	125,988.11	125,988.11	331,547.66	331,547.66	99,434.26	99,434.26	99,434.26	99,434.26	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201893853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 41408	41408	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE REVOLUCION PROLETARIA INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	18	18	0.27777778	745,982.23	283,473.25	283,473.25	745,982.23	745,982.23	223,727.07	223,727.07	223,727.07	223,727.07	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201893854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA PRI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 41445	41445	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA PRI, 33987 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	25	25	40	1,036,086.43	393,712.84	393,712.84	1,036,086.43	1,036,086.43	310,732.05	310,732.05	310,732.05	310,732.05	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201893866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COLONIA HERODES DE LA REVOLUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 42582	42582	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE DAVID ALFARO INTERIOR SN COLONIA HERODES DE LA REVOLUCION, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETROS 224 AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	6	6	50	248,660.74	94,491.08	94,491.08	248,660.74	248,660.74	74,575.70	74,575.70	74,575.70	74,575.70	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301891411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIXTO CARDOZA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON SEGUNDA ETAPA EN EL BIRDO HERODES DE LA REVOLUCION MUNICIPIO DE JIMENEZ - 71564	71564	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RICARDO FLORES MAGON BIRDO HERODES DE LA REVOLUCION, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETRO 407 MANO DERECHAPAVIMENTACION DE LA CAL	Metros Cuadrados	9720.81	9720.81	100	4,821,169.58	821,169.58	821,169.58	4,821,169.58	4,821,169.58	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	4,815,403.00	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COCINA Y BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI - 69714	69714	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CALLE ORO 107 COLONIA CENTRO, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAHTEMOC Y CARRETERA LA JUNTA SAN JUANITO, CARRETERA SAN JUANITO, MAGUARICHI CARRETERA CHIHUAHUA CUAHTEMOC LA JUNTA SAN J	Metros Cuadrados	33	33	1.515151515	3,759,470.00	1,879,735.00	1,879,735.00	3,759,470.00	3,759,470.00	2,464,995.01	2,464,995.01	2,464,995.01	2,464,995.01	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI - 73137	73137	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CALLE SANTA BARBARA PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANO IZQUIERDA, MÁS 34 KILOMETRO BRECHA	Piezas	72	72	0.694444444	649,600.00	324,600.00	324,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	APERTURA DE TERRAPLENES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI - 73173	73173	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CALLE SANTA BARBARA COLONIA MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANO IZQUIERDA MÁS 34 KILOMETROS BRECHA	Metros Cuadrados	16800	16800	0.00297619	337,225.70	87,225.70	87,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO COCINA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE OCOVACHI MUNICIPIO DE MAGUARICHI - 69798	69798	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Ocovachi	BRECHA TRAMO MAGUARICHI - OCOVACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 2 PUEBLO MAGUARICHI 33370 OCOVACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAHTEMOC Y CARRETERA LA JUNTA - SAN JUANITO, BRECHA AGUA ZARCA - HIC	Metros Cuadrados	15	15	100	1,732,856.10	878,431.10	878,431.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,511,620.63	1,511,620.63	1,511,620.63	1,511,620.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES			
																				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210201894660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICH	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO COCINA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS LAJAS MUNICIPIO DE MAGUARICH- 69630	69630	Gobierno de la Entidad	Maguarich	San José De Las Lajas	BRECHA TRAMO MAGUARICH - SAN JOSE DE LAS LAJAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 10 RANCHERA SAN JOSE DE LAS LAJAS, 3870 SAN JOSE DE LAS LAJAS, MAGUARICH CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MAGUARICH- SAN JUANITO Y CARRETERA LAS EST	Metros Cuadrados	12	12	8.33333333	1,401,384.80	717,844.80	717,844.80	1,401,384.80	1,401,384.80	939,096.71	939,096.71	939,096.71	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEDQUI	PAVIMENTACION CALLE ALVARO OBRAGÓN DE LA CALLE DIECION DE MARZO A LA CALLE PABLO LÓPEZ DE LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO DE MEDQUI - 71939	71939	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE ALVARO OBRAGON COLONIA PEDRO MEDQUI CENTRO, 33130 LÁZARO CÁRDENAS, MEDQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA, MEDQUI Y , CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MÁS 6 KILOMETROS, PAVIMENTACION DE LA	Metros Cuadrados	13734	13734	100	7,840,471.23	2,352,141.37	-	5,488,329.86	5,488,329.86	5,488,452.16	5,488,452.16	5,488,452.16	5,488,452.16	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301951443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEDQUI	PAVIMENTACION CALLE EMILIO CARRANZA DE LA CALLE ALVARO OBRAGON A LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO DE MEDQUI - 71989	71989	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 33130 LÁZARO CÁRDENAS, MEDQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA, MEDQUI Y , CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MÁS 6 KILOMETROS, PAVIMENTACION DE LA	Metros Cuadrados	13734	13734	100	3,103,115.17	930,934.55	-	2,172,180.62	2,172,180.62	2,151,783.10	2,151,783.10	2,151,783.10	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEDQUI	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO VILLA DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA A LA CALLE GUILLEMO BACA DE LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO DE MEDQUI - 72346	72346	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 33131 LÁZARO CÁRDENAS, MEDQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA, MEDQUI Y , CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MÁS 6 KILOMETROS, PAVIMENTACION DE LA CAL	Metros Cuadrados	8789	8789	100	6,407,772.37	1,923,331.71	-	4,485,440.66	4,485,440.66	3,646,178.38	3,646,178.38	3,646,178.38	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEDQUI	PAVIMENTACION CALLE MOLINO RINCONERO DE LA CARRETERA MEDQUI JULIMAS A LA CALLE PABLO LÓPEZ DE LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO DE MEDQUI - 71977	71977	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE MOLINO RINCONERO COLONIA MOLINO RINCONERO, 31137 PEDRO MEDQUI, MEDQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA, MEDQUI Y , CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KILOMETRO 72 MANO DERECHA MÁS 6 KILOMETROS, PAVIMENTACION DE LA CAL	Metros Cuadrados	5372.64	5372.64	100	4,164,733.43	1,249,420.03	-	2,915,313.40	2,915,313.40	2,237,573.98	2,237,573.98	2,237,573.98	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COCINA Y BAÑO EN LA COLONIA EL NOGAL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - 69811	69811	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CALLE LERDO COLONIA EL NOGAL, 33584 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA JIMENEZ - SANTA BARBARA, CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ- SANTA BARBARA A 24 KILOMETROS AL NARABO	Metros Cuadrados	81	81	49.38271605	5,291,386.29	2,491,386.29	2,491,386.29	5,291,386.29	5,291,386.29	4,189,576.36	4,189,576.36	4,189,576.36	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BABONOVABA MUNICIPIO DE SATEVO 70395	70395	Gobierno de la Entidad	Satevo	Babonovaba	CAMINO TRAMO SATEVO - BABONOVABA MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 5 PUEBLO BABONOVABA, 33139 BABONOVABA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RACHO DE PEÑA, SITU	Metros Cuadrados	4	4	50	130,000.00	65,000.00	-	65,000.00	130,000.00	130,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301953394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA AGUJA BABONOVABA MUNICIPIO DE SATEVO - 90155	90155	Gobierno de la Entidad	Satevo	Babonovaba	CAMINO TRAMO SATEVO - BABONOVABA MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 5 RANCHERA SATEVO, 33150 BACA DEL RIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LA NORIA - CUATRO VIENTOS Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, ESTÁ SITUADO A 12.3 KILOME	Metros Cuadrados	1	1	100	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL RIO MUNICIPIO DE SATEVO DE 8960	8960	Gobierno de la Entidad	Satevo	Boca Del Rio	CAMINO TRAMO SATEVO - BOCA DEL RIO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 9 RANCHERA SATEVO, 33150 BACA DEL RIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL FARO - SAN MATEO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, SE ENCUENTRA EN EL 56.9 KI	Metros Cuadrados	2	2	100	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO Y BAÑO EN EL EJIDO EL TORREON MUNICIPIO DE SATEVO - 89449	89449	Gobierno de la Entidad	Satevo	Ejido El Torreon (Rancho El Torreon)	CAMINO TRAMO SATEVO - EL TORREON MARGEN DERECHO KILOMETRO 29 + 7 EJIDO EL TORREON, 33154 EJIDO EL TORREON (RANCHO EL TORREON), SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUA	Metros Cuadrados	3	3	100	195,000.00	97,500.00	97,500.00	195,000.00	195,000.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL CHAMIZAL MUNICIPIO DE SATEVO - 90072	90072	Gobierno de la Entidad	Satevo	El Chamizal	CAMINO TRAMO SATEVO - EL CHAMIZAL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 8 RANCHERIA EL CHAMIZAL, 33157 EL CHAMIZAL, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, ESTÁ	Metros Cuadrados	1	1	100	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE EL PALOMAR MUNICIPIO DE SATEVO 92671	92671	Gobierno de la Entidad	Satevo	El Palomar	CAMINO TRAMO SATEVO - EL PALOMAR MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 6 RANCHERA SATEVO, 33150 EL PALOMAR, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y SE ENCUENTRA A 11.6 KILOMETROS EN DIRECCION	Tanque(s)	1	1	100	362,286.56	181,143.28	181,143.28	362,286.56	362,286.56	355,143.28	355,143.28	355,143.28	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO EN LA LOCALIDAD EL TULE DE ABAJO MUNICIPIO DE SATEVO - 90132	90132	Gobierno de la Entidad	Satevo	El Tule De Abajo	TERRACERIA TRAMO SATEVO - EL TULE MARGEN DERECHO KILOMETRO 47 + 2 RANCHERA SATEVO, 33150 EL TULE DE ABAJO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y , SE ENCUENTRA A 47.2 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCC	Metros Cuadrados	4	4	50	260,000.00	130,000.00	130,000.00	260,000.00	260,000.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301951389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA GUERRITA MUNICIPIO DE SATEVO 70449	70449	Gobierno de la Entidad	Satevo	La Guerra	BRECHA TRAMO SATEVO - LA GUERRITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 48 + 8 RANCHERIA LA GUERRITA, 33158 LA GUERRITA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANCHO DE PEÑA, SE ENCUENT	Cuadr(t)	1	1	100	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SATEVO - 72781	72781	Gobierno de la Entidad	Satevo	La Joya	CAMINO TRAMO SATEVO - LA JOYA MARGEN DERECHO KILOMETRO 21 + 3 PUEBLO LA JOYA, 33157 LA JOYA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA, SATEVO Y SE ENCUENTRA A 21.3 KILOMETROS EN DIRECCION SUROESTE DE LA LOCALIDAD	Piezas	130	130	100	161,723.75	80,861.87	80,861.87	161,723.75	161,723.75	161,723.75	161,723.75	161,723.75	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE SATEVO - 90183	90183	Gobierno de la Entidad	Satevo	La Joya	CAMINO TRAMO SATEVO - LA JOYA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 21 + 3 RANCHERIA LA JOYA, 33157 LA JOYA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, SE ENCUENTRA A 1.2	Metros Cuadrados	1	1	100	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD LAS BOQUILLAS MUNICIPIO DE SATEVO - 90453	90453	Gobierno de la Entidad	Satevo	Las Boquillas	TERRACERIA TRAMO SATEVO - LAS BOQUILLAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 31 + 1 RANCHERA SATEVO, 33150 LAS BOQUILLAS, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, S	Metros Cuadrados	1	1	100	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301953805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE SATEVO 92620	92620	Gobierno de la Entidad	Satevo	Ojo De Agua	TERRACERIA TRAMO SATEVO - OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 7 + 7 RANCHERA SATEVO, 33150 OJO DE AGUA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y A 7.7 KILOMETROS EN DIRECCION SUROEST	Tanque(s)	1	1	100	427,443.76	213,721.88	213,721.88	427,443.76	427,443.76	387,718.40	387,718.40	387,718.40	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE DE PROYECTO				UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS		OBSERVACIONES							
									NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO						LOCALIDAD	DIRECCION	RECAUDADO	COMPROMETIDO		DEVENGADO	ERECIDO		PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210201894856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO MENDOZA MUNICIPIO DE SATEVO - 72836	72836	Gobierno de la Entidad	Satevo	Rancho De Mendozas	CAMINO TRAMO SATEVO - RANCHO MENDOZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 5 RANCHERIAS MENDOZA, 33158 RANCHO DE MENDOZA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA NORIA, CUATUHEMOC Y , ESTÁ SITUADO A 3.1 KILOMETROS DE SAN	Piezas	1	1	100	39,169.86	19,584.93	19,584.93	39,169.86	39,169.86	39,169.86	39,169.86	39,169.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MOLINA MUNICIPIO DE SATEVO - 72938	72938	Gobierno de la Entidad	Satevo	Rancho Molina	CAMINO TRAMO SATEVO - RANCHO MOLINA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 4 + 9 RANCHERIAS SATEVO, 33150 RANCHO MOLINA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y SE ENCUENTRA A 4.9 KILOMETROS EN DIRE	Piezas	4	4	100	294,467.62	147,233.81	147,233.81	294,467.62	294,467.62	294,467.62	294,467.62	294,467.62	294,467.62	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201953482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA MUNICIPIO DE SATEVO - 90607	90607	Gobierno de la Entidad	Satevo	Rancho Molina	TERRACERIA TRAMO SATEVO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 7 RANCHERIA SATEVO, 33150 OJO DE AGUA SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHEMOC, SE ENCU	Metros Cuadrados	1	1	100	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201954762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER MUNICIPIO DE SATEVO - 71026	71026	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Francisco Javier De Satevo	CALLE DESPEDIDA INTERIOR SN COLONIA SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHEMOC Y CARRETERA SANTA ISABEL - SATEVO, CARRETERA CHIHUAHUA CUAUHEMOC A 9.3 KILOMETROS	Metros Cuadrados	1	1	100	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201959853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER MUNICIPIO DE SATEVO - 205050	205050	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Francisco Javier De Satevo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33150 TRAMO SATEVO - SAN FRANCISCO JAVIER KILOMETRO 92 + 9 RANCHERIA SATEVO, 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHEMOC Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRA	Metros Cuadrados	300	300	100	400,020.87	20.87	20.87	400,020.87	400,020.87	400,020.87	400,020.87	400,020.87	400,020.87	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201894746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE HERNANDEZ MUNICIPIO DE SATEVO - 70850	70850	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Jose De Hernandez	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JOSE DE HERNANDEZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 8 PUEBLO SAN JOSE DE HERNANDEZ, 33129 SAN JOSE DE HERNANDEZ, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SANTA ISABEL - RANC	Metros Cuadrados	4	4	75	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201954869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA ETAPA II EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL SITIO MUNICIPIO DE SATEVO - 73056	73056	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Jose Del Sitio	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JOSE DEL SALTO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 50 + 5 RANCHERIA SAN JOSE DEL SITIO, 33156 SAN JOSE DEL SITIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL FARO - SAN MATEO Y , A 50.5 KILOMETROS EN DIRECCION	Piezas	3	3	100	289,949.85	144,974.92	144,974.92	289,949.85	289,949.85	289,949.85	289,949.85	289,949.85	289,949.85	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201953492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL SITIO MUNICIPIO DE SATEVO - 90644	90644	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Jose Del Sitio	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JOSE DEL SITIO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 5 RANCHERIA SAN JOSE DEL SITIO, 33156 SAN JOSE DEL SITIO, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL FARO - SAN MATEO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHEMOC, A	Metros Cuadrados	6	6	66.66666667	390,000.00	195,000.00	195,000.00	390,000.00	390,000.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201953554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLONIA CALLES MUNICIPIO DE SATEVO - 90950	90950	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Juan (Colonia Calles)	TERRACERIA TRAMO SATEVO - SAN JUAN COLONIA CALLES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 24 + 8 RANCHERIA SATEVO, 33150 SAN JUAN COLONIA CALLES CHIHUAHUA - HERMOSILLO Y , SE ENCUENTRA A 24.8 KI	Piezas	4	4	100	348,895.03	199,336.74	199,336.74	348,895.03	348,895.03	324,005.80	324,005.80	324,005.80	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MUNICIPIO DE SATEVO - 70907	70907	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Juan Bautista	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JUAN BAUTISTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 9 PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA, 33157 SAN JUAN BAUTISTA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANCHO DE PEÑA,	Metros Cuadrados	4	4	100	130,000.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201894861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MUNICIPIO DE SATEVO - 72889	72889	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Juan Bautista	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN JUAN BAUTISTA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 16 + 9 RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA, 33157 SAN JUAN BAUTISTA, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - RANCHO DE PEÑA Y , SE ENCUENTRA A 16	Piezas	5	5	100	375,224.24	187,612.12	187,612.12	375,224.24	375,224.24	375,224.24	375,224.24	375,224.24	375,224.24	375,224.24	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201894756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL MUNICIPIO DE SATEVO - 70954	70954	Gobierno de la Entidad	Satevo	San Rafael	CAMINO TRAMO SATEVO - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 9 RANCHERIA SA RAFAEL, 33150 SAN RAFAEL, SATEVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - SANTA ISABEL Y CARRETERA SANTA ISABEL - RANCHO DE PEÑA , A 9.7 KILOMETRO	Metros Cuadrados	1	1	100	65,000.00	32,500.00	32,500.00	65,000.00	65,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201951466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AHOPIANAGUCHI MUNICIPIO DE URUQUE - 72399	72399	Gobierno de la Entidad	Urúque	Ahoapanaguchi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33453 TRAMO URUQUE - AHOPIANAGUCHI KILOMETRO 47 + 4 RANCHERIA AHOPIANAGUCHI, 33453 AHOPIANAGUCHI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CARRETERA CUAUHEMOC - HERMOSILLO	Metros lineales	1	1	0	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,985,912.14	5,985,912.14	5,985,912.14	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201954888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO OCHOHUILI CUARENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE CORAREACHI MUNICIPIO DE URUQUE - 73217	73217	Gobierno de la Entidad	Urúque	Corareachi	BRECHA TRAMO URUQUE - CORAREACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 11 RANCHERIA CORAREACHI, 33423 CORAREACHI, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA DE PEÑA Y CAMINO LA CAÑADA Y CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL - BRECHA SA	Metros Cuadrados	218.33	218.33	0.02290113	675,000.00	195,000.00	195,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201958995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	BASTREO DE CAMINO RURAL AGUA AMARILLA COLORADAS DE LOS CHAVEZ MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 137635	137635	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	RANCHERIA AGUA AMARILLA, 33485 AGUA AMARILLA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO AGUA AMARILLA Y CAMINO COLORADAS DE LOS CHAVEZ, CAMINO TURLUACHI SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE TURLUACHI EN EL CAMINO DE AGUA AMARILLA A COL	Kilometro lineal	52	52	0	1,383,137.60	1,383,137.60	1,383,137.60	-	-	-	-	-	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2102019373618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	ADQUISICION DE 15 TRANSFORMADORES PARA LAS COMUNIDADES DE AGUA CALIENTE DE PEÑA, LA CAÑADA, EL CHORRO, LOS CHAVEZ MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 123385	123385	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Agua Caliente	RANCHERIA AGUA CALIENTE, 33486 AGUA CALIENTE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO AGUA CALIENTE DE PEÑA Y CAMINO LA CAÑADA Y CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL - BRECHA SA SE ENCUENTRAN EN LA SECCION DE DOLORES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA SECCION COM	Piezas	15	15	100	1,345,162.30	1,345,162.30	1,345,162.30	1,345,162.30	1,345,162.30	1,345,162.30	1,345,162.30	1,345,162.30	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2102019373405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ARROYO LARGO EL ENCIENAL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 121695	121695	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Arroyo Largo	RANCHERIA ARROYO LARGO, 33485 ARROYO LARGO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ARROYO LARGO Y CAMINO ENCIENAL, CAMINO BARRECHITOS SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE BARRIGUITAS EN LAS LOCALIDADES DE ARROYO LARGO Y EL ENCIENAL	Kilometro lineal	7.44	7.44	0	1,250,710.19	1,250,710.19	1,250,710.19	-	-	-	-	-	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2102019373970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BARBORGAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 123388	123388	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Barborgame	RANCHERIA EL ROSAL, 33480 BARBORGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TARRAGULLO Y CAMINO SANTA RITA, CAMINO EL BARRIO SE ENCUENTRAN EN LA SECCION DE BARBORGAME EN LA COMUNIDAD DEL MISMO NOMBRE	Piezas	1	1	0	1,004,676.81	1,004,676.81	1,004,676.81	-	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES		
																				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210301973146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE CRUCE FLUVIAL EN CALLE BRONCE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE Y CALVO - 120915	120915	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	RANCHERIA TIERRA BLANCA, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CALLE CALLE BRONCE Y CALLE ZINC, SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE BRONCE A LA ALTURA DEL PARQUE TINAJAS.	Metros Cuadrados	30	30	0	146,297.44	146,297.44	146,297.44	-	-	-	-	-	-	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301973371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LA MINITA MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 121568	121568	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	RANCHERIA EL PANTEÓN, 33470 GUADALUPE Y CALVO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CALLE LA MINITA Y CALLE ZINC, SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO PANTEÓN DE LOS DECEDES DEL PANTEÓN MUNICIPAL.	Metros Cuadrados	2628	2628	0	5,997,819.11	5,997,819.11	5,997,819.11	-	-	-	-	-	-	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301973621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA UNIVERSIDAD BENITO JARRAZ EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 122389	122389	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	CALLE GIMNASIO PUEBLO GIMNASIO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CALLE GIMNASIO Y CALLE POLO GIRO, CALLE GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE GUADALUPE Y CALVO EN EL BARRIO GIMNASIO	Piezas	1	1	0	533,002.91	533,002.91	533,002.91	-	-	-	-	-	-	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301973958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION BANQUETAS Y GUARNICIONES VARIAS CALLES DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 123339	123339	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	RANCHERIA PRESIDENTES, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CALLE ZINC PINO Y CALLE CEPES TASCOTE, CALLE PRESIDENTES SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PRESIDENTES	Metros Cuadrados	2167	2167	0	1,649,476.38	1,649,476.38	1,649,476.38	-	-	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301974059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 123665	123665	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	BARRIO SANTO NIÑO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CALLE PRESA LAS VIRGENES Y CALLE POLO GIRO, CALLE GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTO NIÑO AUN	Centro(s) de salud	1	1	0	2,299,725.18	2,299,725.18	2,299,725.18	-	-	-	-	-	-	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301973841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	ADQUISICIÓN DE 33 CISTERNAS DE 10,000 PARA BENEFICIAR A LAS COMUNIDADES DE PLAS DE POTRERILLO EL REPECHO LAS AZUL EL NOGAL EL PLATANO GUARIPANA EL ENCINAL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 123012	123012	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Guaripana	RANCHERIA GUARIPANA, 33487 GUARIPANA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CAMINO ALGARRIBAS Y CAMINO TOHAYANA, CAMINO GUARIPANA SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE TOHAYANA EN LA LOCALIDAD DE GUARIPANA.	Piezas	33	33	0	990,000.00	990,000.00	990,000.00	-	-	-	-	-	-	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301973131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS EL ZAROTE MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 120881	120881	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Las Juntas	RANCHERIA LAS JUNTAS, 33477 LAS JUNTAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CAMINO LAS JUNTAS Y CAMINO EL ZAROTE, CAMINO EL ZAROTE ENCUENTRAN EN LA SECCION SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE SAN SIMÓN EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS	Piezas	16	16	100	11,807,447.42	11,807,447.42	11,807,447.42	11,807,444.43	11,807,447.42	11,807,447.42	11,807,447.42	11,807,447.42	11,807,447.42	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301973620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA ADICIONAL DE FASE EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS (DOLORES) MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 122388	122388	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Las Juntas	RETORNO R RANCHERIA LAS JUNTAS, 33477 LAS JUNTAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CAMINO LAS JUNTAS Y CAMINO DOLORES, CAMINO CARRICITOS SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE DOLORES EN LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS	Piezas	1	1	100	887,589.57	887,589.57	887,589.57	887,589.57	887,589.57	887,589.57	887,589.57	887,589.57	887,589.57	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301970567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE LAS TRUCHAS MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 112561	112561	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Las Truchas	RANCHERIA LAS TRUCHAS, 33494 LAS TRUCHAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CAMINO EL CHIHUITE Y CAMINO LOS LLANTOS, CAMINO SAN ANTONIO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE LAS TRUCHAS.	Piezas	7	7	100	688,586.30	688,586.30	688,586.30	688,586.30	688,586.30	688,586.30	688,586.30	688,586.30	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301983499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO BLANCO - MESA DE TELLEZ MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 163912	163912	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Llano Blanco	RANCHERIA LLANO BLANCO, 33496 LLANO BLANCO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CAMINO LLANO BLANCO Y CAMINO MESA DE TELLEZ, CAMINO MESA DE ENMEDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA SECCION DE RANCHO DE ENMEDIO EN LAS COMUNIDADES DE	Kilómetro lineal	4.48	4.48	0	795,761.64	795,761.64	795,761.64	-	-	-	-	-	-	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301983553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL MESA DE LA CRUZ, CUEVITAS MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 164285	164285	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa De La Cruz	RANCHERIA MESA DE LA CRUZ, 33473 MESA DE LA CRUZ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CAMINO MESA DE LA CRUZ Y CAMINO CUENTAS, CAMINO EL TULE SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	Kilómetro lineal	1.34	1.34	0	238,728.49	238,728.49	238,728.49	-	-	-	-	-	-	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301973612	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL RANCHERIA MESA DE LA PALMA MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 122354	122354	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Mesa De La Palma	RANCHERIA MESA DE SATÉVO (MESA DE LA PALMA), 33496 MESA DE SATÉVO (MESA DE LA PALMA), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CAMINO MESA DE LA PALMA Y CAMINO MESA DE LA PALMA, CAMINO AGUA AMARILLA SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE	Kilómetro lineal	6	6	0	1,008,517.12	1,008,517.12	1,008,517.12	-	-	-	-	-	-	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301973501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTRO DE CAMINO RURAL GUADALUPE Y CALVO NABOGAME - 122042	122042	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Nabogame	RANCHERIA NABOGAME, 33485 NABOGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CAMINO NABOGAME Y CAMINO GUADALUPE Y CALVO, CAMINO AGUA AMARILLA SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD LLAMADA NABOGAME	Kilómetro lineal	17.8	17.8	0	474,904.00	474,904.00	474,904.00	-	-	-	-	-	-	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301973613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTRO DE CAMINO RURAL RANCHO DE ENMEDIO MESA DEL DURAZNO - 122370	122370	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Rancho De Enmedio	RANCHERIA RANCHO DE ENMEDIO, 33474 RANCHO DE ENMEDIO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CAMINO RANCHO DEL INDIO Y CAMINO COLGADAS DE LOS CHAVEZ, CAMINO RANCHO DE PERA SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE RANCHO DE ENMEDIO EN LA COMUNIDAD DEL	Kilómetro lineal	40.8	40.8	0	1,008,544.00	1,008,544.00	1,008,544.00	-	-	-	-	-	-	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301974466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICCÓNICA CON TUBO GALVANIZADO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO DE ENMEDIO MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 125533	125533	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Rancho De Enmedio	RANCHERIA RANCHO DE ENMEDIO, 33496 RANCHO DE ENMEDIO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CAMINO RANCHO DEL INDIO Y CAMINO COLGADAS DE LOS CHAVEZ, CAMINO RANCHO DE PERA SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE RANCHO DE ENMEDIO EN LA	Metros lineales	250	250	100	480,439.64	480,439.64	480,439.64	480,439.64	480,439.64	480,439.64	480,439.64	480,439.64	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301986868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	RASTRO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO DE CHINATU CATEDRAL CHIHUAHUA MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 173848	173848	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	San Francisco De Chinatu	RANCHERIA SAN FRANCISCO DE CHINATU, 33480 SAN FRANCISCO DE CHINATU, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO DE CHINATU Y CAMINO CATEDRAL, CAMINO JURACION SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE CHINATU ENTRE LAS COMUNIDA	Kilómetro lineal	5.48	5.48	0	145,628.43	145,628.43	145,628.43	-	-	-	-	-	-	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301974054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE CANCHA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE LOS SOTELO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA - 123634	123634	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	San Ignacio De Los Sotelos	RANCHERIA SAN IGNACIO DE LOS SOTELO, 33477 SAN IGNACIO DE LOS SOTELO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA. ENTRE CAMINO EL SAUCITO Y CAMINO RANCHO, CAMINO SAN IGNACIO DE LOS SOTELO SE ENCUENTRA EN LA SECCION SANTO DOMINGO EN LA LOCA	Canche(s)	1	1	0	304,905.65	304,905.65	304,905.65	-	-	-	-	-	-	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES						
									NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO		DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO
CH210201908134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA CAMPESINA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5978	5978	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA CAMPESINA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA CAMPESINA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	224	224	100	290,104.19	110,239.59	110,239.59	290,104.19	290,104.19	87,004.98	87,004.98	87,004.98	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210201908136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 4 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA LOPEZ DAVILA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5984	5984	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA LOPEZ DAVILA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA LOPEZ DAVILA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	128	128	100	165,773.84	62,994.06	62,994.06	165,773.84	165,773.84	49,717.13	49,717.13	49,717.13	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210201908140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA FATIMA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 5991	5991	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA FATIMA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA FATIMA EN JIMENEZ CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	224	224	100	290,104.19	110,239.59	110,239.59	290,016.59	290,016.59	87,004.98	87,004.98	87,004.98	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210201908155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA CENTRO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6027	6027	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA CENTRO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA CENTRO EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	320	320	100	414,434.57	157,485.14	157,485.14	414,309.40	414,309.40	124,292.82	124,292.82	124,292.82	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210201908157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6035	6035	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	160	160	100	207,217.28	78,742.57	78,742.57	207,154.70	207,154.70	62,146.41	62,146.41	62,146.41	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210201908162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 17 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6042	6042	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	544	544	100	704,538.75	267,724.71	267,724.71	704,538.75	704,538.75	211,297.79	211,297.79	211,297.79	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210201908166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA BARRIO DEL CARMEN DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6046	6046	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	COLONIA BARRIO DEL CARMEN, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN BARRIO DEL CARMEN EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	416	416	100	538,764.95	204,730.68	204,730.68	538,764.95	538,764.95	161,580.66	161,580.66	161,580.66	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210201908170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO HERES DE LA REVOLUCION DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6056	6056	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	EIDO HERES DE LA REVOLUCION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO HERES DE LA REVOLUCION EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	192	192	100	248,660.74	94,491.08	94,491.08	248,660.74	248,660.74	74,575.70	74,575.70	74,575.70	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210201908179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA PRESIDENTES, PRESIDENTES Y LOPEZ DAVILA Y AGUSTIN MELGAR DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 7823	7823	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE VICTOR AGUIRRE CASTORENA COLONIA PRESIDENTES, PRESIDENTES Y AGUSTIN MELGAR LOPEZ DAVILA, FUNDADORES, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE MIGUEL DE LA MADRID CALLE POTE, CARRANZA CALLE POTE	Metros cuadrados de construcción	5665	5665	100	11,861,131.09	3,088,151.59	3,088,151.59	11,853,869.27	11,853,869.27	11,853,869.27	11,853,869.27	11,853,869.27	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210201915895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN AV. MARIANO JIMENEZ DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 27881	27881	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	AVENIDA MARIACA, COLONIA ANDEVIAZO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y CALLE EUSO GARCIA, OBRA UBICADA EN AVENIDA MARIACA ENTRE CALLE ADULIE SERON Y AVENIDA JUAREZ EN	Metros lineales	454.68	454.68	100	499,999.95	499,999.95	499,999.95	499,999.95	499,999.95	499,999.95	499,999.95	499,999.95	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH210201908378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 9 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO ESTACION CARIBLLO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6079	6079	Jiménez	Jiménez	Laguna De Palomas (Estación Carillo)	EIDO ESTACION CARIBLLO, 33980 LAGUNA DE PALOMAS (ESTACION CARIBLLO), JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO ESTACION CARIBLLO	Metros cuadrados de construcción	288	288	50	372,991.12	141,736.63	141,736.63	372,878.46	372,878.46	111,863.54	111,863.54	111,863.54	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210201908386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 20 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO LAS GLORIAS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6808	6808	Jiménez	Jiménez	Las glorias Uno	EIDO LAS GLORIAS, 33980 LAS GLORIAS UNO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO LAS GLORIAS	Metros cuadrados de construcción	640	640	50	828,869.15	331,792.62	331,792.62	828,618.80	828,618.80	248,585.64	248,585.64	248,585.64	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210201908316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO LIBERTAD DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6437	6437	Jiménez	Jiménez	Libertad (Dolores)	EIDO LIBERTAD, 33980 LIBERTAD (DOLORES), JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO LIBERTAD	Metros cuadrados de construcción	7	7	100	290,104.19	110,239.59	110,239.59	290,016.59	290,016.59	87,004.98	87,004.98	87,004.98	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210201908314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 9 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO MIGUEL HIDALGO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6086	6086	Jiménez	Jiménez	Miguel Hidalgo	PROGRAMA CEROS TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 9 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO MIGUEL HIDALGO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6086	Metros cuadrados de construcción	288	288	100	372,991.12	141,736.63	141,736.63	111,863.54	111,863.54	111,863.54	111,863.54	111,863.54	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210201908267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO MIRAMONTES DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6289	6289	Jiménez	Jiménez	Miramontes	EIDO MIRAMONTES, 33980 MIRAMONTES, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO MIRAMONTES	Metros cuadrados de construcción	160	160	100	207,217.28	78,742.57	78,742.57	207,217.28	207,217.28	62,146.41	62,146.41	62,146.41	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210201908190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 12 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO NUEVO SAUCILLO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6094	6094	Jiménez	Jiménez	Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo)	EIDO NUEVO SAUCILLO, 33980 NUEVO SAUCILLO (RANCHO NUEVO), JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO NUEVO SAUCILLO	Metros cuadrados de construcción	384	384	100	497,321.49	188,982.17	188,982.17	497,171.28	497,171.28	149,151.38	149,151.38	149,151.38	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210201908315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO NUEVO TAMPIOCO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6097	6097	Jiménez	Jiménez	Nuevo Tampico	EIDO NUEVO TAMPIOCO, 33980 NUEVO TAMPIOCO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO NUEVO TAMPIOCO	Metros cuadrados de construcción	320	320	100	414,434.57	157,485.14	157,485.14	414,434.57	414,434.57	124,292.82	124,292.82	124,292.82	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210201908349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO SAN FELIPE DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6652	6652	Jiménez	Jiménez	San Felipe	EIDO SAN FELIPE, 33980 SAN FELIPE, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO SAN FELIPE	Metros cuadrados de construcción	192	192	100	248,660.74	94,491.08	94,491.08	248,660.74	248,660.74	74,575.70	74,575.70	74,575.70	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH2102019083175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO TIERRA BLANCA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6079	6079	Jiménez	Jiménez	Tierra Blanca	EIDO TIERRA BLANCA, 33980 TIERRA BLANCA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO TIERRA BLANCA EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	96	96	100	124,330.38	47,245.54	47,245.54	124,292.82	124,292.82	37,287.85	37,287.85	37,287.85	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210201908251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 21 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO COLONIA TORREONITOS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6256	6256	Jiménez	Jiménez	Torreónitos	COLONIA TORREONITOS, 33980 TORREONITOS, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA TORREONITOS	Metros cuadrados de construcción	800	800	100	1,036,086.43	393,712.84	393,712.84	1,036,086.43	1,036,086.43	310,732.05	310,732.05	310,732.05	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH210201908367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA TERCERA ETAPA CON 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO ZARAGOZA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 6715	6715	Jiménez	Jiménez	Zaragoza	EIDO ZARAGOZA, 33980 ZARAGOZA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO ZARAGOZA	Metros cuadrados de construcción	256	256	100	331,547.66	125,988.11	125,988.11	331,447.52	331,447.52	99,434.26	99,434.26	99,434.26	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH21030191968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION POR MEDIO DE ASFALTO DE LA CALLE ESTEBAN PEREZ ENTRE LAS CALLES CARTAGENA Y MIGUEL ALZA EN LA COLONIA CONSTITUCION - 43511	43511	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ESTEBAN PEREZ COLONIA CONSTITUCION, 32590 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARTAGENA Y CALLE MIGUEL ALZA, AVENIDA PERIMETRAL CARLOS AMATA SE ACCESA POR LA PRIMERETRAVERSA CARLOS AMATA, DESDE EL PARQUE CONSTITUCION	Metros Cuadrados	2274	2274	100	3,586,537.57	3,586,537.57	3,580,917.90	3,580,917.90	3,580,917.90	3,580,917.90	3,580,917.90	3,580,917.90	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL	AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH210301962004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE RECUPERACION DE BASE, CARPETA ASFÁLTICA Y ESTABILIZACIÓN DE SUELO EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES RIVERA DEL BRAVO ENTRE LA CARRETERA JUAREZ PORVENIR Y RIVERAS DELCONCHOS/ RIVERAS DEL CONCHOS/ENTRE LAS CALLES RIVERA DEL BRAVO Y RIVERAS DEL SALADO/ RIVERAS DEL SALADO ENTRE RIVERAS DELCONCHOS Y LA CARRETERA JUAREZ PORVENIR SE INTERVENDRÁN EN LAS AGES 0803700010650, 0803700010646 Y 0803700016651 - 43871	43871	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE RIVERA DEL BRAVO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA RIVERAS DEL BRAVO, 32394 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARRETERA JUAREZ PORVENIR Y CALLE RIVERAS DEL CONCHOS, CALLE RIVERAS DEL SALADO CONSISTE EN UN CIRCUITO	Metros cuadrados de construcción	2827	2827	82	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	29,470,656.78	26,278,410.64	26,278,410.64	26,278,410.64	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210301962018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FIBEL AVILA ENTRE LAS CALLES MARIANO ESCOBEDO Y CALLE NARDOS Y ORQUÍDEAS EN LA COL.POPULAR - 44149	44149	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE NEÓN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA POPULAR, 32110 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE ORQUÍDEAS, CALLE SELFEO SE ACCESA POR EL BARRIO DE LOS NIÑOS	Metros Cuadrados	618	618	80.90614887	1,479,002.77	1,479,002.77	1,479,002.77	1,479,002.77	1,479,002.77	1,296,307.72	1,296,307.72	1,296,307.72	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210301962432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FIBEL AVILA ENTRE LAS CALLES MARIANO ESCOBEDO Y CALLE GUILLERMO PRIETO LUJAN EN LA COLONIA MONTERREY - 50707	50707	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MARGARITAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MONTERREY, 32070 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE GUILLERMO PRIETO LUJAN, CALLE JESUS ESCOBAR A DOS CUADRAS NORPONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA	Metros Cuadrados	702.61	702.61	59.77711675	2,123,064.84	2,123,064.84	2,123,064.84	2,123,064.84	2,123,064.84	1,397,954.12	1,397,954.12	1,397,954.12	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210301962435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARGARITAS ENTRE LAS CALLES MOREIRA Y SECOVA EN LA COLONIA PASO DEL NORTE - 50784	50784	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MARGARITAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PASO DEL NORTE NORPONIENTE, 32110 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE MOREIRA Y CALLE SECOVA, CALLE COTULLO EL ACCESO ES POR EL ARROYO DE LA VIBORAS O CALLE AUTLAN	Metros Cuadrados	431	431	51.04408333	1,338,930.94	1,338,930.94	1,338,930.94	1,338,930.94	1,338,930.94	789,860.72	789,860.72	789,860.72	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210301962437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE PRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE BELSARIO DOMÍNGUEZ ENTRE LAS CALLES LENIRO VALLE Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA CHAVÉRA HASTA LA CONEXIÓN ARROYO COLONIAS SE INTERVENDRAN LOS AGES 0803700012140, 0803700011306 Y 0803700011378 - 50821	50821	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE BELSARIO DOMÍNGUEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CHAVÉRA, 32060 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE LENIRO VALLE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE RICARDO FUERES EL ACCESO ES POR LA CALLE 5 DE FEBRERO	Metros Cuadrados	11685	11685	100	3,179,960.67	3,179,960.67	3,179,960.67	3,179,960.67	3,179,960.67	3,179,960.67	3,179,960.67	3,179,960.67	3,179,960.67	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301962439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE PRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE LIBERTAD ENTRA MUNICIPIO LIBRE Y PRIMER CENTINELA EN LA COL. CHAVÉRA HASTA LA ANAHUAC EN LAS AGES 0803700011240, 0803700011306 Y 0803700011378 - 50919	50919	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE LIBERTAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CHAVÉRA, 32060 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE MUNICIPIO LIBRE Y CALLE PRIMER CENTINELA, CALLE LUIS RIGOBEN BENEVEA EL ACCESO A LAS ESCUELAS JARDIN DE NIÑOS ALMAS	Metros Cuadrados	18665	18665	100	4,854,940.30	4,854,940.30	4,854,940.29	4,854,940.29	4,854,940.29	4,854,940.29	4,854,940.29	4,854,940.29	4,854,940.29	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301962447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE PRESADOS Y CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES 5 DE FEBRERO, ENTRE LAS CALLES MIGUEL AHUMADA Y PRIVADA NO. 18 EN LAS COLONIAS CHAVÉRA Y ANAHUAC, EN LAS AGES 0803700011240, 0803700011382, 080370001388A Y 0803700013881 - 51030	51030	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CHAVÉRA, 32060 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE MIGUEL AHUMADA Y CALLE PRIVADA NO. 18, CALLE MARIA AVILA DA ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y AL PANTON	Metros Cuadrados	12248	12248	100	3,332,991.45	3,332,991.45	3,332,991.44	3,332,991.44	3,332,991.44	3,332,991.44	3,332,991.44	3,332,991.44	3,332,991.44	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301962452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE PRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE HERCICO COLONIA MILITAR ENTRE LAS CALLES ANTONIO Y VADUCTO DIAZ ORDAZ - 51121	51121	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE BEGONIAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NIÑOS HERÓES, 32100 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE VADUCTO DIAZ ORDAZ Y CALLE ANTONIO, CALLE ACACIAS ACCESA AL COLEGIO DEL CARMEN EL ACCESO ES POR EL MIADUCTO DIAZ	Metros Cuadrados	3127	3127	100	843,541.72	843,541.72	843,541.72	843,541.72	843,541.72	843,541.72	843,541.72	843,541.72	843,541.72	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301962457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE PRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE SEGUNDA DE UGARTE ENTRE LAS CALLES PLATINO Y JUAN MATA ORTIZ EN LAS COLONIAS ARROYO COLONIAS Y BELLA VISTA EN LAS AGES 080370000967, 080370000986 Y 080370000990 - 51164	51164	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE SEGUNDA DE UGARTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ARROYO COLONIAS, 32140 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAN MATA ORTIZ Y CALLE PLATINO, CALLE FRAY GARCÍA DE SAN FRANCISCO BENEFICIA LOS ACCESOS DEL JARDÍN DE	Metros Cuadrados	6775	6775	100	1,827,889.45	1,827,889.45	1,827,889.45	1,827,889.45	1,827,889.45	1,827,889.45	1,827,889.45	1,827,889.45	1,827,889.45	1,827,889.45	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301962460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE PRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE HERCICO COLEGIO MILITAR Y LA AV. ING. DAVID HERRERA JORDAN EN LA COLONIA CHAMIZAL - 51240	51240	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE 5 DE MAYO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CHAMIZAL, 32000 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE HERCICO COLEGIO MILITAR Y CALLE ING. DAVID HERRERA JORDAN, CALLE PEDRO VARELA ACCESO AL PARQUE CHAMIZAL FRENTE A LA 5	Metros Cuadrados	3162	3162	100	861,525.91	861,525.91	861,525.91	861,525.91	861,525.91	861,525.91	861,525.91	861,525.91	861,525.91	861,525.91	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301962464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE PRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE HERCICO COLONIA MILITAR ENTRE COSTA RICA Y 5 DE MAYO EN LA COLONIA EL CHAMIZAL - 51313	51313	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE HERCICO COLEGIO MILITAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CHAMIZAL, 32300 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ING. DAVID HERRERA JORDAN, ACCESO AL PARQUE CHAMIZAL A ESTADIO BENITO	Metros Cuadrados	10259	10259	100	2,778,277.94	2,778,277.94	2,778,277.94	2,778,277.94	2,778,277.94	2,778,277.94	2,778,277.94	2,778,277.94	2,778,277.94	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301962466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE RECUPERACION DE BASE, CARPETA ASFÁLTICA Y ESTABILIZACIÓN DE SUELO EN LA CALLE JOSE MARÍA ARTEAGA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO SARRABIA Y LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE COL. ALTO - 51361	51361	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE JUAN MATA ORTIZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ALTO, 32160 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO SARRABIA Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE GABRIEL BARRERA ACCESO A LOS MERCADOS DEL CENTRO Y LA ESCUELA PR	Metros Cuadrados	7813.7	7813.7	100	4,021,132.62	4,021,132.62	4,021,132.62	4,021,132.62	4,021,132.62	4,021,132.62	4,021,132.62	4,021,132.62	4,021,132.62	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301962470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE RECUPERACION DE BASE, CARPETA ASFÁLTICA Y ESTABILIZACIÓN DE SUELO EN LA CALLE JUAN MATA ORTIZ ENTRE PABLO L. SIDAN Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE COL. ALTO EN LAS AGES 0803700013202, 0803700013211, 0803700013185, 0803700011081 Y 0803700010990 - 51404	51404	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE JUAN MATA ORTIZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ALTO, 32160 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE PABLO L. SIDAN Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACIO AHUMADA DA ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ALMADA	Metros Cuadrados	8228	8228	100	4,245,707.88	4,245,707.88	4,245,707.88	4,245,707.88	4,245,707.88	4,245,707.88	4,245,707.88	4,245,707.88	4,245,707.88	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301962495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE RECUPERACION DE BASE, CARPETA ASFÁLTICA Y ESTABILIZACIÓN DE SUELO EN LA CALLE JOSE MARÍA MORELOS ENTRE CALLES ORO E IGNACIO MARISCAL DE LA COLONIA ALTO - 51890	51890	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE JOSE MARÍA MORELOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ALTO, 32160 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE ORO Y CALLE IGNACIO MARISCAL, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ES UNA CALLE QUE DA ACCESO A LOS MERCADOS DEL CENTRO	Metros Cuadrados	5199	5199	100	2,677,164.43	2,677,164.44	2,677,164.43	2,677,164.43	2,677,164.43	2,677,164.43	2,677,164.43	2,677,164.43	2,677,164.43	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301962509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE RECUPERACION DE BASE, CARPETA ASFÁLTICA Y ESTABILIZACIÓN DE SUELO EN LA CALLE DR. MARIANO SAMANIEGO ENTRE LAS CALLES PLATINO Y JUAN MATA ORTIZ EN LAS COL. ARROYO COLONIAS Y BELLA VISTA EN LAS AGES 0803700010967, 0803700010793, 0803700010971, 0803700010986, 0803700010810 Y 0803700010990 - 52083	52083	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE DR. MARIANO SAMANIEGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ARROYO COLONIAS, 32140 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE PLATINO Y CALLE JUAN MATA ORTIZ, CALLE MARIA MARTINEZ SE UBICA A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE	Metros Cuadrados	6589	6589	100	3,443,929.09	3,443,929.09	3,443,929.10	3,443,929.10	3,443,929.10	3,443,929.10	3,443,929.10	3,443,929.10	3,443,929.10	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301962513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE RECUPERACION DE BASE, CARPETA ASFÁLTICA Y ESTABILIZACIÓN DE SUELO EN LA CALLE MARÍA MARTÍNEZ ENTRE LAS CALLES ANTONIO Y CALLE ANTONIO Y CALLE NIÑOS HERÓES Y BELLA VISTA EN LAS AGES 0803700010810, 0803700010990, 0803700010971 Y 0803700010793 - 52145	52145	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MARÍA MARTÍNEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NIÑOS HERÓES, 32100 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANTONIO Y CALLE NIÑOS HERÓES Y BELLA VISTA EN LAS AGES 0803700010810, 0803700010990, 0803700010971 Y 0803700010793 - 52145	Metros Cuadrados	6935	6935	100	3,625,326.33	3,625,326.33	3,625,326.33	3,625,326.33	3,625,326.33	3,625,326.33	3,625,326.33	3,625,326.33	3,625,326.33	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301962519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE RECUPERACION DE BASE, CARPETA ASFÁLTICA Y ESTABILIZACIÓN DE SUELO ASFÁLTICA EN LA CALLE ACACIAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO Y JUAN MATA ORTIZ EN LAS CALLES NIÑOS HERÓES Y BELLA VISTA EN LAS AGES 0803700010793, 0803700010971 Y 0803700010810 - 52226	52226	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ACACIAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NIÑOS HERÓES, 32100 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANTONIO Y CALLE JUAN MATA ORTIZ, CALLE BEGONIAS ACCESO POR EL VADUCTO DIAZ ORDAZ	Metros Cuadrados	7014	7014	100	3,713,175.84	3,713,175.84	3,713,175.85	3,713,175.85	3,713,175.85	3,713,175.85	3,713,175.85	3,713,175.85	3,713,175.85	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE DE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES													
									NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO		MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH210301963219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIRÁULICO EN LA CALLE ESCUELA NAVAL DE MEXICO ENTRE LAS CALLES FUERZA NAVAL HASTA DONDE TOPA CON MURO EN LA COLONIA 12 DE JULIO - 59921	59921	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ESCUELA NAVAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 12 DE JULIO, 3274 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE FUERZA NAVAL Y CALLE COLEGIO MILITAR. EL ACCESO ES POR LA CALLE BARRANCO AZUL ENFRETE DEL REGIMIENTO	Metros Cuadrados	375	375	100	905,455.38	905,455.38	905,455.37	905,455.37	905,455.37	905,455.37	905,455.37	905,455.37	905,455.37	905,455.37	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301963230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIRÁULICO EN LA CALLE ESCUADRÓN 201 ENTRE LAS CALLES FUERZA NAVAL Y DONDE TOPA CON MURO EN LA COLONIA 12 DE JULIO - 6008	60082	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ESCUADRÓN 201 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 12 DE JULIO, 32674 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE FUERZA NAVAL Y CALLE COLEGIO MILITAR. EL ACCESO ES POR LA CALLE BARRANCO AZUL ENFRETE DEL REGIMIENTO 26 DE INFAN	Metros Cuadrados	675.8	675.8	82.86473289	1,452,146.31	1,452,146.31	1,452,146.31	1,452,146.31	1,452,146.31	1,452,146.31	1,287,296.79	1,287,296.79	1,287,296.79	1,287,296.79	1,287,296.79	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIRÁULICO EN LA CALLE DEFENSA NACIONAL EN LA CALLE ESCUADRÓN 201 ENTRE LAS CALLES FUERZA NAVAL A TOPE DE MURO EN LA COLONIA 12 DE JULIO - 60386	60386	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE DEFENSA NACIONAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INDUSTRIAL 12 DE JULIO, 32674 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE FUERZA NAVAL Y CALLE ESCUADRÓN 201 EL ACCESO ES POR LA CALLE BARRANCO AZUL Y SE ENCUENTRA ENFRE	Metros Cuadrados	760	760	80.9210263	1,463,478.97	1,463,478.97	1,463,478.97	1,463,478.97	1,463,478.97	1,253,624.24	1,253,624.24	1,253,624.24	1,253,624.24	1,253,624.24	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301963284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIRÁULICO EN LA CALLE COLEGIO MILITAR ENTRE LA CALLE FUERZA NAVAL HASTA EL TOPE CON MURO EN LA COLONIA 12 DE JULIO - 60693	60693	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE COLEGIO MILITAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 12 DE JULIO, 32674 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE FUERZA NAVAL Y CALLE ESCUELA NAVAL DE MEXICO EL ACCESO ES POR LA CALLE BARRANCO AZUL SE LOCALIZA ENFRETE A LA	Metros Cuadrados	551	551	100	1,145,179.58	1,145,179.58	1,145,179.57	1,145,179.57	1,145,179.57	1,145,179.57	1,145,179.57	1,145,179.57	1,145,179.57	1,145,179.57	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301964544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIRÁULICO EN LA CALLE VARSOVIA ENTRE LAS CALLES LUXEMBURGO Y TLAXCALTECAS EN LA COLONIA UNDA VISTA - 72715	72715	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE VARSOVIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LINDA VISTA, 32770 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE LUXEMBURGO Y CALLE TLAXCALTECAS. CALLE MARCELO CARAVEDO SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE TLAXCALTECAS DESDE LA PERIMETRAL FONCIANO	Metros Cuadrados	426	426	100	1,067,159.25	1,067,159.25	1,065,637.71	1,065,637.71	1,065,637.71	1,065,637.71	1,065,637.71	1,065,637.71	1,065,637.71	1,065,637.71	1,065,637.71	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301964694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIRÁULICO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LAS CALLES ANDRÉS DEL RÍO MENDOZA Y JOSÉ CASAVANTES EN LA COL SAN FELIPE DEL REAL - 74330	74330	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE NARCISO MENDOZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN FELIPE EL REAL, 32177 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANDRÉS DEL RÍO Y CALLE JOSÉ CASAVANTES. CALLE GENERAL MARRERO CARAVEDO A 2 CUADRAS DE LA PRIMARIA- 74330	Metros Cuadrados	832	832	100	1,614,117.09	1,614,117.09	1,605,298.25	1,605,298.25	1,605,298.25	1,605,298.25	1,605,298.25	1,605,298.25	1,605,298.25	1,605,298.25	1,605,298.25	1,605,298.25	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301964703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ CASAVANTES ENTRE LAS CALLES NARCISO MENDOZA Y MARCELO CARAVEDO EN LA COLONIA SAN FELIPE DEL REAL - 74408	74408	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE JOSÉ CASAVANTES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN FELIPE EL REAL, 32177 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE MARCELO CARAVEDO. CALLE ANDRÉS DEL RÍO SE LOCALIZA A 2 CUADRAS DE LA ESCUELA PRIM	Metros Cuadrados	460	460	100	1,482,381.49	1,482,381.49	1,466,604.70	1,466,604.70	1,466,604.70	1,466,604.70	1,466,604.70	1,466,604.70	1,466,604.70	1,466,604.70	1,466,604.70	1,466,604.70	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301964721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIRÁULICO EN LA CALLE PASCUAL JARAMILLO ENTRE LAS CALLES RAFAEL VELAZQUEZ Y JUAN N. ZUBIRÁN EN LA COL LEYES DE REFORMA - 74529	74529	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PASCUAL JARAMILLO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LEYES DE REFORMA, 32090 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE RAFAEL VELAZQUEZ Y CALLE JUAN N. ZUBIRÁN, CALLE LEANDRO VALLE. ACCESO POR LA DIVISIÓN DEL NORTE DOS CUADRAS	Metros Cuadrados	497	497	70.4235321	1,070,999.84	1,070,999.84	1,070,999.84	1,070,999.84	1,070,999.84	1,070,999.84	799,318.08	799,318.08	799,318.08	799,318.08	799,318.08	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301964726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIRÁULICO EN LA CALLE MARIA TERESA ROJAS EDELMIRA VIDUA DE ESCOBEDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PROFESORA SIMONA BARBA, 32375 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLES SEVERA ARISTEGUI Y CALLE ELENA ARIZMENDI MEJIAS EN LA COLONIA PROFESORA SIMONA BARBA - 74546	74546	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MARIA TERESA ROJAS EDELMIRA VIDUA DE ESCOBEDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PROFESORA SIMONA BARBA, 32375 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLES SEVERA ARISTEGUI Y CALLE ELENA ARIZMENDI MEJIAS EN LA COLONIA PROFESORA SIMONA BARBA - 74546	Metros Cuadrados	1012.4	1012.4	71.90833663	1,605,774.59	1,605,774.59	1,605,774.59	1,605,774.59	1,605,774.59	1,605,774.59	1,224,726.63	1,224,726.63	1,224,726.63	1,224,726.63	1,224,726.63	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301965337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIRÁULICO EN LA CALLE MARIA TERESA ROJAS ENTRE LAS CALLES ELENA ARIZMENDI MEJIAS Y MARGARITA ALMADA EN LA COLONIA PROFRA. SIMONA BARBA - 79412	79412	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MARIA TERESA ROJAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PROFESORA SIMONA BARBA, 32375 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE ELENA ARIZMENDI MEJIAS Y CALLE MARGARITA ALMADA EN LA COLONIA PROFRA. SIMONA BARBA - 79412	Metros Cuadrados	729	729	100	1,107,751.78	1,107,751.78	1,107,751.77	1,107,751.77	1,107,751.77	1,107,751.77	1,107,751.77	1,107,751.77	1,107,751.77	1,107,751.77	1,107,751.77	1,107,751.77	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301966675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIRÁULICO EN LA CALLE 4 ENTRE EL BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN A TOPE NORTE EN LA COLONIA ORTIZ RUBIO - 89992	89992	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE 4 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ORTIZ RUBIO, 32148 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN Y CALLE 5 EL ACCESO ES POR EL BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN A LA ALTURA DEL AUTOZONO Y TIENDA EL SU	Metros Cuadrados	933.5	933.5	50.34815212	2,019,814.98	2,019,814.98	2,019,814.98	2,019,814.98	2,019,814.98	1,089,626.74	1,089,626.74	1,089,626.74	1,089,626.74	1,089,626.74	1,089,626.74	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301966682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA NOVENA (PRIVADA ESTRELLA ANTES) ENTRE LAS CALLES Y RICARDO ESPINOZA (CALLE C) EN LA COLONIA TORRES DEL PRI - 90037	90037	Juárez	Juárez	Juárez	PRIVADA NOVENA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TORRES DEL PRI, 32574 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE B Y CALLE RICARDO ESPINOZA, CALLE OCTAVA A UNA CUADRA DEL PARQUE REPARTIVO TORRES DEL PRI	Metros Cuadrados	971	971	100	1,743,524.54	1,743,524.54	1,743,524.55	1,743,524.55	1,743,524.55	1,743,524.55	1,743,524.55	1,743,524.55	1,743,524.55	1,743,524.55	1,743,524.55	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301966690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN AQUEHUA UBICADO EN LA CALLE CALZADA DEL PARQUE Y LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA COLONIA MARGARITAS - 90085	90085	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CALZADA DEL PARQUE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MARGARITAS, 32300 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CALZADA DEL PARQUE. CALLE IGNACIO MARRIÑEL SE ENCUENTRA ATRÁS DEL CENTRO MÉDICO DE ES	Metros Cuadrados	204.1	204.1	60.75453209	5,150,730.36	5,150,730.36	5,150,730.36	5,150,730.36	5,150,730.36	5,150,730.36	3,195,498.48	3,195,498.48	3,195,498.48	3,195,498.48	3,195,498.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301966701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIRÁULICO EN LA CALLE CAMILO TORRES (ANTONIO DE MENDOZA) ENTRE LAS CALLES INDOÑESA Y JOSÉ ANTONIO MORA BUCARELLI EN LA COLONIA CAMPESTERE VIRREYES - 90124	90124	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CAMILO TORRES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CAMPESTERE VIRREYES, 32694 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDOÑESA Y CALLE ANTONIO MARRIÑEL ENFRETE CALLE TROMBACINE Y CUADRA DE JARDIN DE NIÑOS MAGDALENA ACCESOS	Metros Cuadrados	1555.2	1555.2	64.94341564	3,826,638.40	3,826,638.40	3,826,638.40	3,826,638.40	3,826,638.40	2,587,569.32	2,587,569.32	2,587,569.32	2,587,569.32	2,587,569.32	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301966715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIRÁULICO EN LA CALLE ELENA ARIZMENDI MEJIAS ENTRE LAS CALLES ELENA ARIZMENDI MEJIAS Y JUSTINA ALMADA DE URREA EN LA COLONIA PROFESORA SIMONA BARBA - 90198	90198	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ELENA ARIZMENDI MEJIAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA OBRERA, 32090 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDOÑESA Y CALLE ANTONIO MARRIÑEL ENFRETE CALLE TROMBACINE Y CUADRA DE JARDIN DE NIÑOS MAGDALENA ACCESOS	Metros Cuadrados	1764.1	1764.1	89.90420044	3,640,966.59	3,640,966.59	3,640,966.59	3,640,966.59	3,640,966.59	3,311,675.40	3,311,675.40	3,311,675.40	3,311,675.40	3,311,675.40	3,311,675.40	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301978880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO CAMPOS ENTRE LAS CALLES JESÚS ESCOBAR IGNACIO Y LA TORRE EN LA COLONIA OBRERA - 143958	143958	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE FRANCISCO CAMPOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA OBRERA, 32090 JUAREZ, CHIHUAHUA ENTRE CALLE ESCOBAR IGNACIO Y LA TORRE EN LA COLONIA OBRERA - 143958	Metros Cuadrados	640	640	62.01325	1,750,130.92	1,750,130.92	1,750,130.92	1,750,130.92	1,750,130.92	1,750,130.92	1,119,504.74	1,119,504.74	1,119,504.74	1,119,504.74	1,119,504.74	Obra	En Ejecución	Validado avances	(obj1: [observación Este proyecto tiene leyenda en la MDS que dice: Se cuenta con observaciones, por lo que se recomienda avanzar y validar en el SRFIT. Solicitar la eliminación en la MDS. Aun así se reportan los momentos contables, se incluye en el ejercicio del gasto y en indicadores, trimestre 3.0, usuarios:zetdelatrag fecha:2021-10-05])	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES			
																				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH210301978940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HORTENCIAS ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y ZACATLÁN EN LA COL. FELIPE ANGELES - 144888	144888	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE HORTENCIAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA FELIPE ANGELES, 32100 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE HUMANTLA Y CALLE ZACATLÁN, CALLE MIRAFLORES LA ENTRADA ESTA POR EL BOULEVARD NORZAGARRAY A CUADRAS HACIA EL SU	Metros Cuadrados	522	522	100	1,620,643.90	1,620,643.90	1,589,803.26	1,589,803.26	1,589,803.26	1,589,803.26	1,589,803.26	1,589,803.26	1,589,803.26	Obra	Terminado	Validado avances	(obs1: [observación:este proyecto tiene leyenda en la MDS que dice: Se cuenta con observaciones, por lo que se recomienda avanzar y validar en 0 en el SRF. Solicitar la eliminación en la MDS. Aún así se reportan los momentos contables, se incluye en el ejercicio del gasto y en indicadores, trimestre 3.0., usuario:zetdelacruz, fecha:2021-10-05])	
CHH210301979547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MOREIRA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA COLONIA INSURGENTES - 147579	147579	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MOREIRA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INSURGENTES, 32100 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL ACCESO ES POR LA CALLE HIGUERA DONDE ES MÁS FÁCIL	Metros Cuadrados	625.74	625.74	100	1,458,816.43	1,458,816.43	1,458,781.25	1,458,781.25	1,458,781.25	1,458,781.25	1,458,781.25	1,458,781.25	1,458,781.25	Administración directa	Terminado	Validado avances	(obs1: [observación:este proyecto tiene leyenda en la MDS que dice: Se cuenta con observaciones, por lo que se recomienda avanzar y validar en 0 en el SRF. Solicitar la eliminación en la MDS. Aún así se reportan los momentos contables, se incluye en el ejercicio del gasto y en indicadores, trimestre 3.0., usuario:zetdelacruz, fecha:2021-10-05])	
CHH210301979622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PEDRO ROSALES ENTRE LAS CALLES BENTU JUÁREZ Y IGNACIO ZARAGOZA EN LA COLONIA SALVADOR - 148049	148049	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE GUANAJUATO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SALVADOR, 32100 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE BENTU JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE DURANGO ACCESO POR LA CALLE DURANGO A CUADRAS DE LA ESCUELA AURELIA	Metros Cuadrados	780.39	780.39	80.72886634	1,544,139.14	1,544,139.14	1,544,139.14	1,544,139.14	1,544,139.14	1,289,238.27	1,289,238.27	1,289,238.27	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:Este proyecto tiene leyenda en la MDS que dice: Se cuenta con observaciones, por lo que se recomienda avanzar y validar en 0 en el SRF. Solicitar la eliminación en la MDS. Aún así se reportan los momentos contables, se incluye en el ejercicio del gasto y en indicadores, trimestre 3.0., usuario:zetdelacruz, fecha:2021-10-05])		
CHH210301979673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO FR FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE PEDRO ROSALES DE LEÓN - 148328	148328	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE PEDRO ROSALES DE LEÓN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA FUENTES DEL VALLE, 32100 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PEDRO ROSALES DE LEÓN Y CALLE AV. TECNOLÓGICO, CALLE BVD. MANUEL GÓMEZ MORÍN ACCESO POR AV. PRINC	Metros Cuadrados	22722	22722	100	6,123,112.23	6,123,112.23	6,123,112.23	6,123,112.23	6,123,112.23	6,123,112.23	6,123,112.23	6,123,112.23	6,123,112.23	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301979724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VERBENA ENTRE LAS CALLES MEZQUITE BLANCO Y CALLE PALMILLO EN LA COLONIA EL MEZQUITAL - 148497	148497	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE VERBENA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL MEZQUITAL, 32100 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MEZQUITE BLANCO Y CALLE PALMILLO, CALLE ROMERO POR LA GLOBETA DE LA COLONIA EL MEZQUITAL	Metros Cuadrados	1058.2	1058.2	2.007,755.99	2,067,755.99	2,067,755.99	2,053,179.89	2,053,179.89	2,053,179.89	2,053,179.89	2,053,179.89	2,053,179.89	2,053,179.89	2,053,179.89	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301979961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ISLA GALAPAGOS ENTRE LAS CALLES ISLA TAZMANIA E ISLA TERRANOVIA EN LA COL.16 DE SEPTIEMBRE - 149382	149382	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ISLA GALAPAGOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ISLA GALAPAGOS ENTRE LAS CALLES ISLA TAZMANIA E ISLA TERRANOVIA EN LA COL.16 DE SEPTIEMBRE	Metros Cuadrados	586	586	60.58020478	1,462,655.43	1,462,655.43	1,462,655.43	1,462,655.43	1,462,655.43	932,749.68	932,749.68	932,749.68	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301980012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE LAS CALLES PRIV. ARTURO GÁMEZ Y DEFENSA POPULAR - 149548	149548	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE RICARDO FLORES MAGÓN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA FRANCO VILA, 3268 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIV. ARTURO GÁMEZ Y CALLE DEFENSA POPULAR, DE VAL JUAN GABRIEL EL ACCESO ES POR EL DE VAL JUAN GABRIEL	Metros Cuadrados	1132	1132	92.84452297	2,053,197.23	2,053,197.23	2,053,197.23	2,053,197.23	2,053,197.23	1,965,128.89	1,965,128.89	1,965,128.89	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301980091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE RECUPERACION DE BASE, CARPETA ASFÁLTICA Y ESTABILIZACIÓN DE SUELOS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE LAS CALLES CIRCONCIO Y BARRIO EN LA COL. DURANGO - 150020	150020	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DURANGO, 32160 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CIRCONCIO Y CALLE BARRIO, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ACCESO POR LA 16 DE SEPTIEMBRE Y BARRIO	Metros Cuadrados	3328.4	3328.4	100	1,746,878.10	1,746,878.10	1,746,878.10	1,746,878.10	1,746,878.10	1,746,878.10	1,746,878.10	1,746,878.10	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301999125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Juárez	MUNICIPIO DE JUÁREZ	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 63126	63126	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO(S)	1	6	100	132,281.32	132,281.32	132,281.32	132,281.32	132,281.32	132,281.32	132,281.32	132,281.32	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301999177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Juárez	MUNICIPIO DE JUÁREZ	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 90614	90614	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO(S)	1	7	100	133,622.43	133,622.43	133,622.43	133,622.43	133,622.43	133,622.43	133,622.43	133,622.43	133,622.43	133,622.43	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301999179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Juárez	MUNICIPIO DE JUÁREZ	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 90684	90684	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO(S)	1	6	100	119,847.05	119,847.05	119,847.04	119,847.04	119,847.04	119,847.04	119,847.04	119,847.04	119,847.04	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 185495	185495	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO(S)	1	7	100	78,474.47	78,474.47	78,474.46	78,474.46	78,474.46	78,474.46	78,474.46	78,474.46	78,474.46	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 185739	185739	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO(S)	1	8	100	172,103.51	172,103.51	172,103.51	172,103.51	172,103.51	172,103.51	172,103.51	172,103.51	172,103.51	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301999515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 186026	186026	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO(S)	1	17	100	3,848,495.11	3,848,495.11	3,848,495.10	3,848,495.10	3,848,495.10	3,848,495.10	3,848,495.10	3,848,495.10	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301998528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION DE CALLE QUINTA - 173447	173447	López	López	Octaviano López	CALLE QUINTA CIUDAD FRACCIONAMIENTO REYES CHAVEZ, 3906 OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA, CALLE JIMENEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE QUINTA DEL FRACCIONAMIENTO REYES CHAVEZ EN LA C	Metros Cuadrados	856	856	100	430,557.90	430,557.90	430,557.90	430,557.90	430,557.90	430,557.90	430,557.90	430,557.90	430,557.90	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301998898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE QUINTA - 183347	183347	López	López	Octaviano López	CALLE QUINTA CIUDAD FRACCIONAMIENTO REYES CHAVEZ, 3906 OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA, CALLE JIMENEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE QUINTA DEL FRACCIONAMIENTO REYES CHAVEZ EN LA C	Piezas	12	10	100	33,720.29	33,720.29	33,720.29	33,720.29	33,720.29	33,720.29	33,720.29	33,720.29	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301962545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OREL ENERGIA SOLAR SISTEMAS E INTERCONEXION A CRE	SUMINISTRO E INSTALACION DE 72 LUMINARIAS DE LED DE 100WATS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICH - 52700	52700	Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	PUEBLO MAGUARICH, 33370 MAGUARICH, MAGUARICH CHIHUAHUA ENTRE Y - LAS LUMINARIAS SE INSTALARON EN LA CABECERA MUNICIPAL EN DONDE SE REQUIERIA PONERLAS POR LA OBSCURIDAD EN EL MAPA SE INDICO DONDE SE INSTALO CADA UNA DE	Piezas	72	72	100	649,600.00	324,600.00	324,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																											TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210301962561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ABERTURA DE TERRAPLENES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL- 52990	52990	Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y , SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO EN VARIOS TERRENOS QUE LOS MISMOS HABITANTES SOLICITABAN APOYO PARA QUE SE LES HICIERAN LOS REBAÑES E	Metros cúbicos	16800	16800	100	337,225.70	87,225.70	87,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	337,225.70	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301968078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA RETENCION DE VIVIENDA DEL SR. JAIME CASTILLO GUEZADA - 149953	149953	Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	BARRIO LOS LANTOS, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y CALLE DR. ABADO DE LA CASA DEL SR. JAIME CASTILLO Y AL LADO DEL SR. EVERARDO CASTILLO	Kilómetro lineal	10	10	100	40,929.00	40,929.00	40,929.00	40,929.00	40,929.00	40,929.00	40,929.00	40,929.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301967805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA COCINA, 5 CUARTOS PARA DORMITORIO Y 5 CUARTOS PARA BAÑO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN OCIOVACHI - 97800	97800	Maguarichi	Maguarichi	Ociovachi	RANCHERIA OCIOVACHI, 33370 OCIOVACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO COMO OCIOVACHI MPO, DE MAGUARICHI	Cuarto(s)	15	15	100	1,732,856.10	878,431.10	878,431.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	1,732,856.10	Obra	Terminado	Validado avances	(obs1: observación la obra se encuentra ejercida al 100% por parte del municipio y se encuentra operando, trimestre 3.0, usuario:fernandezeyeb, fecha:2021-10-19)	
CHH210301969879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO SACACOSCHAS EROIVACHIC - ERECOMACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 50 RANCHO EROIVACHIC, 33370 RECOMACHI (ERECOMACHI) MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA ERECOMACHI Y , CAMINO DE EROIVACHIC A ERECOMACHI	109883	Maguarichi	Maguarichi	Recomachi (Erecomachi)	TERRACERIA TRAMO EROIVACHIC - ERECOMACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 50 RANCHO EROIVACHIC, 33370 RECOMACHI (ERECOMACHI) MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA EROIVACHIC Y , CAMINO DE EROIVACHIC A ERECOMACHI	Kilómetro lineal	1.5	1.5	100	379,151.00	379,151.00	379,151.00	379,151.00	379,151.00	379,151.00	379,151.00	379,151.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301969904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSCHAS EROIVACHIC-ERECOMACHI Y ETAPA (ANEXO DOS) - 189468	189468	Maguarichi	Maguarichi	Recomachi (Erecomachi)	TERRACERIA TRAMO 1+500 - 3000-MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 - RANCHERIA ERECOMACHI, 33370 RECOMACHI (ERECOMACHI) MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA CAMINO CARRETERO EROIVACHIC (ERECOMACHI Y , CAMINO CARRETERO EROIVACHIC	Kilómetro lineal	1.5	1.5	100	322,434.41	322,434.41	322,434.41	322,434.41	322,434.41	322,434.41	322,434.41	322,434.41	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301967447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA DORMITORIO, 4 CUARTOS PARA COCINA Y 4 CUARTOS PARA BAÑO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD LAS LAJAS, MAGUARICHI - 95548	95548	Maguarichi	Maguarichi	San José De Las Lajas	RANCHERIA LAS LAJAS, 33370 SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LAS LAJAS MPO. DE MAGUARICHI, CHIH	Cuarto(s)	12	12	100	1,401,384.80	717,844.80	717,844.80	1,401,384.80	1,401,384.80	1,342,000.00	1,342,000.00	1,342,000.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	(obs1: observación la obra se encuentra ejercida al 100% por parte del municipio y se encuentra operando, trimestre 3.0, usuario:fernandezeyeb, fecha:2021-10-19)	
CHH210301979279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SA.ALEJANDRO RAMOS GONZÁLEZ - 146376	146376	Maguarichi	Maguarichi	Villeachic	RANCHO VILLEACHIC, 00000 VILLEACHIC, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CASA DEL SEÑOR ALEJANDRO RAMOS GONZALEZ EN EL RANCHO VILLEACHIC	Metros Cuadrados	22	22	100	7,645.00	7,645.00	7,645.00	7,645.00	7,645.00	7,645.00	7,645.00	7,645.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301979369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. SILVESTRE RAMOS BORBOJA - 146818	146818	Maguarichi	Maguarichi	Villeachic	RANCHO VIEACHIC, 00000 VILLEACHIC, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y , RANCHO DE VILLEACHIC CASA DEL SR. SILVESTRE RAMOS BORBOJA	Metros Cuadrados	18	18	100	6,655.00	6,655.00	6,655.00	6,655.00	6,655.00	6,655.00	6,655.00	6,655.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2103019526784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA DE MAYO - 55416	55416	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE PRIMERA DE MAYO COLONIA RASTRO, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE LIMA Y CALLE DEL NOPAL , CALLE PRIMERA DE MAYO COLONIA RASTRO CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE LIMA Y	Metros lineales	77	77	100	104,233.44	104,233.44	104,233.44	104,233.44	104,233.44	104,233.44	104,233.44	104,233.44	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301971468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LIMA - 115742	115742	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE LIMA COLONIA RASTRO, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRESA Y CALLE PEBAL, CALLE DEL NOPAL , CALLE LIMA RASTRO CP. 33960 MARIANO MATAMOROS MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRESA Y CALLE PEBAL, CALLE	Metros lineales	102	102	0	72,516.22	72,516.22									Cancelado	Cancelado, validado	(obs1: observación este proyecto se eliminó del sistema de las méds solo que se alcanzó a migrar al sistema por la reprogramación de proyectos nuevos, trimestre 3.0, usuario:fernandezeyeb, fecha:2021-10-01), obs2: observación este proyecto se eliminó del sistema de las méds debido a que se reprogramaron nuevos obra, no tiene ningún avance físico ni financiero, trimestre 3.0, usuario:fernandezeyeb, fecha:2021-10-20)
CHH210301978516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ALCATRAZ - 142133	142133	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE ALCATRAZ COLONIA OBRERA, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE LILAS Y CALLE MARAVILLAS, CALLE PROL LILAS, CALLE ALCATRAZ, COLONIA OBRERA, CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE	Metros lineales	137	137	100	167,190.48	167,190.48	167,190.48	167,190.48	167,190.48	167,190.48	167,190.48	167,190.48	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301978785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN KA CALLE CHABACANO - 143196	143196	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE CHABACANO COLONIA RASTRO, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE LIMA Y CALLE DEL NOPAL, CALLE PRIMERA DE MAYO CALLE CHABACANO COLONIA RASTRO CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALL	Metros lineales	66	66	100	76,691.98	76,691.98	76,691.98	76,691.98	76,691.98	76,691.98	76,691.98	76,691.98	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301978800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS CHIHUAHUA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL NOPAL - 143442	143442	Matamoros	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE DEL NOPAL COLONIA RASTRO, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHABACANO Y CALLE PRIMERA DE MAYO, CALLE LIMA CALLE DEL NOPAL, COLONIA RASTRO, CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENT	Metros lineales	73	73	100	82,099.10	82,099.10	82,099.10	82,099.10	82,099.10	82,099.10	82,099.10	82,099.10	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CORDON COLORADO - 6195	6195	Morelos	Morelos	Cordón Colorado	PUEBLO, 00000 CORDÓN COLORADO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE CORDON COLORADO	Piezas	7	7	100	1,072,000.00	1,072,000.00	1,072,000.00	1,072,000.00	1,072,000.00	1,072,000.00	1,072,000.00	1,072,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS JOYITAS - 59245	59245	Morelos	Morelos	La Joyita	PUEBLO, 00000 LA JOYITA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LAS JOYITAS MORELOS	Kilómetro lineal	14	14	100	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUEZU SANTA CRUZ LAS JUNTAS TENOVIVA POTRERITO LOS LOBITOS - 57483	57483	Morelos	Morelos	Los Lobitos	PUEBLO, 00000 LOS LOBITOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUEZU SANTA CRUZ LAS JUNTAS TENOVIVA POTRERITO LOS LOBITOS	Kilómetro lineal	19	19	100	522,000.00	522,000.00	522,000.00	521,000.00	521,000.00	521,000.00	521,000.00	521,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD MESA DEL FRIJOL - 61099	61099	Morelos	Morelos	Mesa Del Frijol	PUEBLO, 00000 MESA DEL FRIJOL, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE MESA DEL FRIJOL	Piezas	7	7	100	1,132,772.00	1,132,772.00	1,132,772.00	1,132,772.00	1,132,772.00	1,132,772.00	1,132,772.00	1,132,772.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301962974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR DE EN TRAMOS PUERTO PALOMA-LAS ANIMAS-SAN PABLO-EL PINAL-EL BARRANQUILLO Y MESA VERDE - 56940	56940	Morelos	Morelos	Mesa Verde	PUEBLO, 00000 MESA VERDE, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , PUERTO PALOMAS LAS ANIMAS, SAN PABLO, EL PINAL, EL BARRANQUILLO Y MESA VERDE	Kilómetro lineal	18	18	100	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301963021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 57550	57550	Morelos	Morelos	Morelos	PUEBLO, 00000 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL MORELOS	Metros lineales	30	30	100	2,168,614.43	2,168,614.43	2,168,614.43	2,168,614.43	2,168,614.43	2,168,614.43	2,168,614.43	2,168,614.43	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES									
																				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA										
CHH210301961348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION SUBMINISTRO E INSTALACION DE 100 LAMPARAS PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 59153	59153	Morelos	Morelos	Morelos	PUEBLO, 0000 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES	Piezas	100	100	100	1,176,679.64	1,176,679.64	1,176,679.64	1,176,679.64	1,176,679.64	1,176,679.64	1,176,679.64	1,176,679.64	1,176,679.64	1,176,679.64	1,176,679.64	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210301962990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR D6 EN TRAMO DE SAN MIGUEL Y TASTESTOS SAN JOAQUIN-ENTRONQUE EL SAUCITO - 57146	57146	Morelos	Morelos	San Miguel	PUEBLO, 0000 SAN MIGUEL, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , SAN MIGUEL Y TASTESTOS SAN JOAQUIN	Kilómetro lineal	13	13	100	313,200.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210301963009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACION DE CAMINO CON TRACTOR D6 MORELOS LA GATTA, SAN ANDRES, ENTRONQUE SANTA CRUZ LOS TAJOS - 57429	57429	Morelos	Morelos	Santa Cruz	PUEBLO, 0000 SANTA CRUZ, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , MORELOS LA GATTA, SAN ANDRES, ENTRONQUE SANTA CRUZ LOS TAJOS	Kilómetro lineal	18	18	100	339,300.00	339,300.00	339,300.00	339,300.00	339,300.00	339,300.00	339,300.00	339,300.00	339,300.00	339,300.00	339,300.00	339,300.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210301964066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA JUAN BURCIAGA - 207845	207845	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL ENTRAR LA LOCALIDAD DE CRUCES POR LA COLONIA NUEVA	Cuarto(s)	1	1	100	11,217.00	11,217.00	11,217.00	11,217.00	11,217.00	11,217.00	11,217.00	11,217.00	11,217.00	11,217.00	11,217.00	11,217.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210301994763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO IRES FLORES 208197	208197	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE SEPTIMA PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE SEPTIMA DE LA LOCALIDAD DE CRUCES	Cuarto(s)	1	1	100	95,822.14	95,822.14	95,822.14	95,822.14	95,822.14	95,822.14	95,822.14	95,822.14	95,822.14	95,822.14	95,822.14	95,822.14	95,822.14	95,822.14	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301995552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CRISTINA BAZZA - 211017	211017	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE VICTORIA PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN CALLE VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE CRUCES	Cuarto(s)	1	1	100	11,667.80	11,667.80	11,667.80	11,667.80	11,667.80	11,667.80	11,667.80	11,667.80	11,667.80	11,667.80	11,667.80	11,667.80	11,667.80	11,667.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301995660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE VIVIENDA MIRIDA ORRANTIA - 211343	211343	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE ZDA PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA ESQUINA DE LA CALLE ZDA Y MANA DE LA LOCALIDAD DE CRUCES	Cuarto(s)	1	1	100	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301995745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE AIDE ZAMORA - 211630	211630	Namiquipa	Namiquipa	Cruces	CALLE SEPTIMA PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE SEPTIMA DE LA LOCALIDAD DE CRUCES	Metros cuadrados de construcción	30	30	100	17,862.96	17,862.96	17,862.96	17,862.96	17,862.96	17,862.96	17,862.96	17,862.96	17,862.96	17,862.96	17,862.96	17,862.96	17,862.96	17,862.96	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301995827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	TERMINACION DE CUARTO DORMITORIO RAQUEL MARQUEZ - 204980	204980	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE ONCEAVA PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTA DEL BARRIO JEAN PIAGET DE LOS 4 ALTOS DE LA LOCALIDAD DEL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	16	16	100	20,672.73	20,672.73	20,672.73	20,672.73	20,672.73	20,672.73	20,672.73	20,672.73	20,672.73	20,672.73	20,672.73	20,672.73	20,672.73	20,672.73	20,672.73	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301995811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE PSD FIRME MARICRUZ VELETA - 211803	211803	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE 5 DE MAYO PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DEL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	30	30	100	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301995830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE PSD FIRME SERGIO RIVERA APODACA - 211853	211853	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	CALLE TRECEAVA PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE TRECEAVA BARRIO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DEL MOLINO	Metros cuadrados de construcción	20	20	100	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301995866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	BARRO MAGALY OLIVAS - 211950	211950	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO BARRIO PASO BLANCO	Cuarto(s)	1	1	100	9,098.00	9,098.00	9,098.00	9,098.00	9,098.00	9,098.00	9,098.00	9,098.00	9,098.00	9,098.00	9,098.00	9,098.00	9,098.00	9,098.00	9,098.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301995914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EDGAR MONTE - 215994	215994	Namiquipa	Namiquipa	El Molino	PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN EL BARRIO PASO BLANCO DE LA LOCALIDAD DEL MOLINO	Cuarto(s)	1	1	100	4,824.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2103019959315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE BAÑO JOSE DOLORES APODACA - 206484	206484	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE DECIMA TERCERA BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DECIMA TERCERA POR EL BARRIO DEL PARTENON DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	3	3	100	30,126.04	30,126.04	30,126.04	30,126.04	30,126.04	30,126.04	30,126.04	30,126.04	30,126.04	30,126.04	30,126.04	30,126.04	30,126.04	30,126.04	30,126.04	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2103019959363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE GABRIELA DELGADO - 206789	206789	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE QUINTA BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE QUINTA A UN COSTADO DEL ARROYO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	38.5	38.5	100	12,110.40	12,110.40	12,110.40	12,110.40	12,110.40	12,110.40	12,110.40	12,110.40	12,110.40	12,110.40	12,110.40	12,110.40	12,110.40	12,110.40	12,110.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2103019959420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CARLOS CARDENAS - 206998	206998	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE HIDALGO BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE HIDALGO CERCA DEL PASADIZO DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	30	30	100	11,628.68	11,628.68	11,628.68	11,628.68	11,628.68	11,628.68	11,628.68	11,628.68	11,628.68	11,628.68	11,628.68	11,628.68	11,628.68	11,628.68	11,628.68	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21030199594725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAUL BUSTILLOS - 208035	208035	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE DECIMA TERCERA BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO POR EL BARRIO DEL PARTENON POR LA CALLE DECIMA TERCERA	Cuarto(s)	1	1	100	11,129.67	11,129.67	11,129.67	11,129.67	11,129.67	11,129.67	11,129.67	11,129.67	11,129.67	11,129.67	11,129.67	11,129.67	11,129.67	11,129.67	11,129.67	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21030199594800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ANGELICA GONZALES - 210521	210521	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO PARQUE LAS CANCHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	40	40	100	17,817.60	17,817.60	17,817.60	17,817.60	17,817.60	17,817.60	17,817.60	17,817.60	17,817.60	17,817.60	17,817.60	17,817.60	17,817.60	17,817.60	17,817.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2103019959513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BEATRIZ JUAREZ - 210924	210924	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN BARRIO EL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Cuarto(s)	1	1	100	9,579.96	9,579.96	9,579.96	9,579.96	9,579.96	9,579.96	9,579.96	9,579.96	9,579.96	9,579.96	9,579.96	9,579.96	9,579.96	9,579.96	9,579.96	9,579.96	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2103019959589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CUARTO DORMITORIO ALMA LILIA LEZAMA - 211924	211924	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL ORIENTE POR LA CALLE PRINCIPAL AL SUR	Cuarto(s)	1	1	100	11,990.46	11,990.46	11,990.46	11,990.46	11,990.46	11,990.46	11,990.46	11,990.46	11,990.46	11,990.46	11,990.46	11,990.46	11,990.46	11,990.46	11,990.46	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21030199596366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JOSE ORNELAS - 214646	214646	Namiquipa	Namiquipa	El Terrero	CALLE QUINTA BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUINTA A UN COSTADO DE LA FARMACIA YRIBENA DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros cuadrados de construcción	30	30	100	8,092.16	8,092.																		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																											TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210301993857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO CINTHIA CHAVEZ - 20558	20558	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERITOS	Metros cuadrados de construcción	36	36	100	38,927.10	38,927.10	38,927.10	38,927.10	38,927.10	38,927.10	38,927.10	38,927.10	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301994823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CUARTO DORMITORIO NAVELI CASTILLO - 208400	208400	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA A UN COSTADO DEL ESTADO DE BASEBALL Y PANTERON	Cuarto(s)	1	1	100	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301994907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE LUIS CARLOS LUJAN 208650	208650	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NAMIQUIPA A UN COSTADO DEL ESTADO DE BASEBALL	Metros cuadrados de construcción	36	36	100	19,242.08	19,242.08	19,242.08	19,242.08	19,242.08	19,242.08	19,242.08	19,242.08	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301995453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACION DE TECHUMBRE BEATRIZ VALENZUELA 210644	210644	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE PRIMERA PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIMERA CERCA DE LA FURNERARIA DE LA LOCALIDAD	Cuarto(s)	1	1	100	7,331.20	7,331.20	7,331.20	7,331.20	7,331.20	7,331.20	7,331.20	7,331.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301995634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALEJANDRO IBUADO 211255	211255	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LOS CERITOS DE ARADO A UNA ORILLA DE LA LOCALIDAD	Cuarto(s)	1	1	100	8,545.05	8,545.05	8,545.05	8,545.05	8,545.05	8,545.05	8,545.05	8,545.05	8,545.05	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210301996743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Candelario AÑUÑA 215437	215437	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DEL PROGRESO A LA ENTRADA DEL PUEBLO EN UNA ESQUINA	Metros cuadrados de construcción	49	49	100	31,909.16	31,909.16	31,909.16	31,909.16	31,909.16	31,909.16	31,909.16	31,909.16	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301996780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	TECHUMBRE MANUEL VALENZUELA - 215520	215520	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	CALLE ALLENDE PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE ALLENDE A UNA CUADRA DEL EXPENDIO PRO OBRAS DE NAMIQUIPA	Metros cuadrados de construcción	16	16	100	7,479.68	7,479.68	7,479.68	7,479.68	7,479.68	7,479.68	7,479.68	7,479.68	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301994875	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO YOLANDA ALMANZA - 208563	208563	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE GARCIA LASSO PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE GARCIA LASSO DE LA LOCALIDAD DE SOTO MANEZ JUNTO AL GAS 819	Cuarto(s)	1	1	100	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301996505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ISORA CASTILLO - 214046	214046	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	CALLE SEXTA SUR PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA CALLE SEXTA SUR Y CLEMENTE PEREZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	Cuarto(s)	1	1	100	116,576.85	116,576.85	116,576.85	116,576.85	116,576.85	116,576.85	116,576.85	116,576.85	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301994651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE GUADALUPE GONZALEZ - 207623	207623	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina De Villala (Santa Catarina)	EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATERINA), NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ORILLA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA PARA EL NORTE	Metros cuadrados de construcción	30	30	100	8,564.28	8,564.28	8,564.28	8,564.28	8,564.28	8,564.28	8,564.28	8,564.28	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301995414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MARIA LUISA CARMONA 210592	210592	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina De Villala (Santa Catarina)	EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATERINA), NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN UNA ORILLA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA DE VILLELA CERCA DE LA PRI	Cuarto(s)	1	1	100	4,521.17	4,521.17	4,521.17	4,521.17	4,521.17	4,521.17	4,521.17	4,521.17	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301995844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	BAÑO JUVENTINO VARELA - 211884	211884	Namiquipa	Namiquipa	Santa Catalina De Villala (Santa Catarina)	EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA, 31978 SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATERINA), NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA DE VILLELA POR UNA ORILLA AL NOROESTE	Cuarto(s)	1	1	100	7,107.94	7,107.94	7,107.94	7,107.94	7,107.94	7,107.94	7,107.94	7,107.94	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301994900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO HILDA CABALLERO - 207406	207406	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	RANCHERIA SANTA CLARA (LAZARO CARDENAS), 31978 SANTA CLARA (LAZARO CARDENAS), NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA	Metros cuadrados de construcción	3	3	100	28,819.35	28,819.35	28,819.35	28,819.35	28,819.35	28,819.35	28,819.35	28,819.35	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301995535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE NUBIA PACHECO - 210978	210978	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	RANCHERIA SANTA CLARA (LAZARO CARDENAS), 31978 SANTA CLARA (LAZARO CARDENAS), NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN EJIDO SANTA CLARA	Cuarto(s)	1	1	100	13,277.48	13,277.48	13,277.48	13,277.48	13,277.48	13,277.48	13,277.48	13,277.48	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301996857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCION DE BASE Y DEPOSITO EJIDO SANTA CLARA - 2115843	2115843	Namiquipa	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	RANCHERIA SANTA CLARA (LAZARO CARDENAS), 31978 SANTA CLARA (LAZARO CARDENAS), NAMIQUIPA CHIQUAHUA ENTRE Y , EL DEPOSITO SE LOCALIZA A UNA ORILLA DEL EJIDO SANTA CLARA	Tanque(s)	1	1	100	173,600.00	173,600.00	173,600.00	173,600.00	173,600.00	173,600.00	173,600.00	173,600.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301996765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	RASTREO DE CAMINOS VECINALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NONOAVA - 65222	65222	Nonoava	Nonoava	Nonoava	PUEBLO, 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIQUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE NONOAVA	Kilometro lineal	11	11	100	1,522,475.86	1,522,475.86	1,522,475.86	1,522,475.86	1,522,475.86	1,522,475.86	1,522,475.86	1,522,475.86	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301996306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS EN VARIAS LOCALIDADES - 65560	65560	Nonoava	Nonoava	Nonoava	PUEBLO, 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIQUAHUA ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA	Cuarto(s)	7	7	100	1,233,888.94	1,233,888.94	1,233,888.94	1,233,888.94	1,233,888.94	1,233,888.94	1,233,888.94	1,233,888.94	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301996382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	REHABILITACION EN MEJORAMIENTO DE VIVENDAS MEDIANTE APLANADO EN MUROS EN VARIAS LOCALIDADES - 65846	65846	Nonoava	Nonoava	Nonoava	PUEBLO, 00000 NONOAVA, NONOAVA CHIQUAHUA ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA	Metros Cuadrados	119	119	100	1,872,274.80	1,872,274.80	1,872,274.80	1,872,274.80	1,872,274.80	1,872,274.80	1,872,274.80	1,872,274.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301996979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJIDO JOSE LEYVA AGUILAR I - 110195	110195	Ojinaga	Ojinaga	Ojinaga	EJIDO EJIDO JOSE LEYVA AGUILAR, 32889 EJIDO JOSE LEYVA AGUILAR (POZO EL IMAN), OJINAGA CHIQUAHUA ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL DE ESTE EJIDO QUE COMUNICA A CAMPOS MENDONTAS	Piezas	2	2	100	175,634.56	175,634.56	170,482.30	170,482.30	170,482.30	170,482.30	170,482.30	170,482.30	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301996983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL EJIDO JOSE LEYVA AGUILAR II - 110221	110221	Ojinaga	Ojinaga	Ojinaga	EJIDO JOSE LEYVA AGUILAR, 32889 EJIDO JOSE LEYVA AGUILAR (POZO EL IMAN), OJINAGA CHIQUAHUA ENTRE Y , UBICADO EN CAMINO VECINAL DEL EJIDO JOSE LEYVA AGUILAR	Piezas	1	1	100	117,292.12	117,292.12	113,679.65	113,679.65	113,679.65	113,679.65	113,679.65	113,679.65	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301996854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJIDO QUIVIRA I - 109802	109802	Ojinaga	Ojinaga	Ejido Quivira	EJIDO QUIVIRA, 32897 EJIDO QUIVIRA, OJINAGA CHIQUAHUA ENTRE Y , UBICADO EN EL TRAMO COMPROMETIDO DE POR CAMINO VECINAL A LA ESTACION DEL FERROCARRIL	Piezas	3	3	100	147,658.09	147,658.09	143,232.18	143,232.18	143,232.18	143,232.18	143,232.18	143,232.18	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301970201	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVE. CUAUHTEMOC ENTRE CALLE 46A Y CALLE 50A. - 110285	110285	Ojinaga	Ojinaga	Ejido Quivira	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVE. CUAUHTEMOC ENTRE CALLE 46A Y CALLE 50A. - 110285	Piezas	1	1	100	174,850.88	174,850.88	169,707.83	169,707.83	169,707.83	169,707.83	169,707.83	169,707.83	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301969964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL MILATO MUNICIPIO DE OJINAGA, CHH. - 110136	110136	Ojinaga	Ojinaga	El Milato	EJIDO EL MILATO, 32897 EL MILATO, OJINAGA CHIQUAHUA ENTRE Y , UBICADO EN EJIDO EL MILATO POR CAMINO VECINAL	Piezas	2	2	100	168,452.13	168,452.13	163,475.12	163,475.12	163,475.12	163,475.12	163,475.12	163,475.12	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301969968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION EN LOMA DE JUARES MUNICIPIO DE OJINAGA, CHH. - 110171	110171	Ojinaga	Ojinaga	El Milato	EJIDO LO DE JUARES, 32897 EL MILATO, OJINAGA CHIQUAHUA ENTRE Y , UBICADO A UN COSTADO DEL CAMINO VECINAL DE LOMA DE JUARES	Piezas	1	1	100	114,494.41	114,494.41	110,946.81	110,946.81	110,946.81	110,946.81	110,946.81	110,946.81	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO		OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH210301988778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COCOMORACHI 2DA ETAPA - 184360	184360	Temosachic	Temosachic	Cocomorachi	PUEBLO COCOMORACHIC, 31986 COCOMORACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE COCOMORACHI DONDE SE ENCUENTRAN LAS PLAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	Tanque(s)	2	2	100	58,642.52	58,642.52	58,642.52	58,642.52	58,642.52	58,642.52	58,642.52	58,642.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301988431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	DOTACION DE TRINADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 2,200.00 TJS EN EL PAJARITO - 183200	183200	Temosachic	Temosachic	El Progreso	CALLE EL PAJARITO RANCHO EL PAJARITO, 31980 EL PROGRESO, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL RANCHO EL PAJARITO A 2 KM DE DISTANCIA DEL PUEBLO CONOCIDO COMO EL PROGRESO	Tanque(s)	1	1	100	7,149.08	7,149.08	7,149.08	7,149.08	7,149.08	7,149.08	7,149.08	7,149.08	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301988753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	DOTACION DE TRINADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CIENEGA BLANCA - 184237	184237	Temosachic	Temosachic	La Ciénega Blanca (Los Chihues)	PUEBLO LA CIENEGA BLANCA (LOS CHIHUES), 31984 LA CIENEGA BLANCA (LOS CHIHUES), TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD DE CIENEGA BLANCA EN EL ARTÍCULO DEPOSITO DE DISTRIBUCION DE	Tanque(s)	1	1	100	51,133.10	51,133.10	51,133.10	51,133.10	51,133.10	51,133.10	51,133.10	51,133.10	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301988426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	RASTRO DE CAMINO LAS VARAS LA POSTA - 183185	183185	Temosachic	Temosachic	Las Varas	CAMINO TRAMO LAS VARAS - LA POSTA MARGEN PERECHO - KILOMETRO 0 Y 32 PUEBLO LAS VARAS, 31986 LAS VARAS, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE TERCERIA QUE CONECTA LAS COMUNIDADES DE LAS VAR	Metros Cuadrados	137500	137500	100	45,051.40	45,051.40	45,051.40	45,051.40	45,051.40	45,051.40	45,051.40	45,051.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	[obra]. observación:La observación realizada en el sistema MIDS "de acuerdo con la información presentada el número de población beneficiaria es incongruente" ya se encuentra solventada, no es necesario reportar el avance físico financiero en ceros, debido a que el proyecto se encuentra totalmente concluido, trimestre 3.0, usuario:albertomendez, fecha:2021-10-19]]	
CHH210201934799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE C. PRINCIPAL Y PUENTE PEATONAL EN VEREDAS EN TEMOSACHIC, CHIH. - 87086	87086	Temosachic	Temosachic	Temosachic	CALLE CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE DUDODICIMA Y CALLE CATORCE, CALLE DEGOLLADO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN TEMOSACHIC A UNOS 50.00 METROS D	Metros Cuadrados	3165.1	3165.1	100	4,128,430.58	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	2,748,510.46	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301988735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	SEÑALIZACIÓN CALLE CUARTA EN TEMOSACHIC - 184192	184192	Temosachic	Temosachic	Temosachic	CALLE CUARTA PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y CALLE PASEO DEL RÍO, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE CUARTA A UN COSTADO DEL AUTODROMO MUNICIPAL Y SOBRE LA AVENIDA JUÁREZ, LA	Señaléticas(s)	11	11	100	28,241.14	28,241.14	28,241.14	28,241.14	28,241.14	28,241.14	28,241.14	28,241.14	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301989126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACION DE ESTADIO DE Béisbol TEMOSACHIC 2DA ETAPA EN TEMOSACHIC - 185794	185794	Temosachic	Temosachic	Temosachic	CALLE DEL FERROCARRIL PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA MADRERA Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL ESTADIO DE BÉISBOL MUNICIPAL EN LA SALIDA HACIA CUIDAD MADRERA A UN COSTADO DE L	Metros cuadrados de construcción	135	135	100	74,292.60	74,292.60	74,292.60	74,292.60	74,292.60	74,292.60	74,292.60	74,292.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	[obra]. observación:La observación realizada en el sistema MIDS "de acuerdo con la generalización presentada no es clara la ubicación del proyecto, por lo que se requiere señalar con un polígono la ubicación de las acciones" ya se encuentra solventada, se derivó el avance físico	
CHH210301988429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE CRISTINA VARGAS EN YEPACHI - 183194	183194	Temosachic	Temosachic	Yepachi	PUEBLO YEPACHI, 31987 YEPACHI, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE YEPACHI A YECORA Y CON LA CALLE CONOCIDA COMO LA DE ABAJO	Cuarte(s)	1	1	100	104,867.08	104,867.08	104,867.08	104,867.08	104,867.08	104,867.08	104,867.08	104,867.08	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2102019338215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas, Municipio de Camargo	Aplicación de pintura de espesor con material de tipo de río parcalmito: 5litros en calle Privada de Orquídeas (entre calle Jazmines y cerco de escuela especial)	OP-AD-PCA-010-2021	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	Calle Privada de Orquídeas	Metros lineales	83.3	83.3	100	41,434.14	41,434.14	41,434.14	41,434.14	41,434.14	41,434.14	41,434.14	41,434.14	41,434.14	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2102019338218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas, Municipio de Camargo	Aplicación liga 1.5 LITS/M2 y sello de río 3/8 petreco tipo 3/8L en tramo inicio canal 05 a escuela primaria de Comunidad Abascoita.	OP-AD-PCA-011-2021	Camargo	Camargo	Alta Vista	Diferentes calles de Alta Vista	Metros Cuadrados	2452.45	2452.45	100	412,479.45	412,479.45	412,479.44	412,479.44	412,479.44	412,479.44	412,479.44	412,479.44	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301938467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas, Municipio de Camargo	Pavimentación con concreto aditivo (4 cms compacto 1) en calle Reynosa (entre calle Luis H. Alvarez y calle Gregorio M. Solís).	OP-UP-PCA-008-2021	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	Calle Reynosa	Metros lineales	246.02	246.02	100	1,819,844.68	1,819,844.68	1,405,588.78	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2102019338484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas, Municipio de Camargo	Pavimentación concreto asfáltico 4 cms compacto con cable triturado en calle Ejercito Constitucionalista 2da Etapa (entre calle Durango y calle Tercera y Libertad)	OP-UP-PCA-002-2021	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	Calle Ejercito Constitucionalista	Metros lineales	790	790	96.2025166	3,060,354.62	3,060,354.62	2,095,242.05	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	2,038,143.89	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301944273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas, Municipio de Camargo	Aplicación de bacheo en diferentes calles de la mancha urbana y caminos rurales	op339	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	20 de Noviembre, Laguna González Ortega, Centro,33600 Ejido las Cuevas,33700 Cd Camargo, Chih., México	Metros cúbicos	60	60	100	612,499.20	612,499.20	596,155.73	596,155.73	596,155.73	596,155.73	596,155.73	596,155.73	Servicios	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302004011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Obras Publicas, Municipio de Camargo	Construcción de losa y firme en canal pluvial de la Esc. Arturo Armandázar	0	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	Carlos Chavira 548, Abraham González, 33778 Cd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	229.5	229.5	0	196,643.37	196,643.37	196,643.37	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210302004020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Obras Publicas, Municipio de Camargo	Impermeabilización de kinder Salvador Martínez Prieto	01	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	C 2 de Abril 1330, Altos de Chavira, 33770 Cd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	48	48	20.8333333	20,084.38	20,084.38	20,084.38	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210302004358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Obras Publicas, Municipio de Camargo	Trabajos adicionales en la Ciudad Infantil	op365	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	Luis H. Alvarez 1477, Revolucion, 33740 Cd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	220	220	100	124,020.00	124,020.00	124,020.00	124,020.00	124,020.00	124,020.00	124,020.00	124,020.00	Obra	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210302004750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Obras Publicas, Municipio de Camargo	Apoyo a la vivienda, construcción de losas, techos y cuartos.	OP363	Camargo	Camargo	San Ignacio	PRV7-WF Rancho San Ignacio, Chih., México	Metros Cuadrados	150	150	100	150,004.57	150,004.57	150,004.57	150,004.57	150,004.57	150,004.57	150,004.57	150,004.57	Administración directa	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210302005276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Obras Publicas, Municipio de Camargo	APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	OP336	Camargo	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	González Ortega, Centro, Cd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	580	580	100	187,500.80	187,500.80	187,500.80	187,500.80	187,500.80	187,500.80	187,500.80	187,500.80	Administración directa	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210201938510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	NIVELACION DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE VALVULAS EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	2021OP00077	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	Metros lineales	140	140	100	1,523,832.41	1,523,832.41	1,523,832.41	1,514,406.21	1,514,406.21	1,514,406.21	1,514,406.21	1,514,406.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201941103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REHABILITACION DE ESCUELA EN EL CENTRO DE INVESTIGACION E INFORMACION EDUCATIVA (CIEI) EN EL EJIDO EL VALLECILLO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2021OR00022	Chihuahua	Chihuahua	El Vallecillo	El Vallecillo, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	40.6	40.6	100	507,067.02	507,067.02	492,019.19	492,019.19	492,019.19	492,019.19	492,019.19	492,019.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201941112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REMODELACION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES LA CASITA	2021DR00019	Chihuahua	Chihuahua	La Casita	31620 La Casita, Chih., México	Lote	1	1	30	1,999,996.57	1,999,996.57	1,999,996.57	1,999,996.57	1,999,996.57	536,771.53	536,771.53	536,771.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
																											TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH210201941131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR Y DESINCORPORACION EN PERIFERICO DE LA AVENIDA Y AV. VALLE ESCONDIDO(COMPLEMENT)	2020P00001	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Lat. Perif. de la Avenidta y Valle Escondido, Colinas del Sol III Etapa, 31133 Chihuahua, Chih., México	Metros lineales	410	410	100	1,080,819.87	1,080,819.87	1,080,819.84	1,080,819.84	1,080,819.84	1,080,819.84	1,080,819.84	1,080,819.84	1,080,819.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201941140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION DE LA CALLE RETORNO MINA DE LA JUNTA EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	2021OP00104	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Mina La Junta, Villa del Real, 31137 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	175	175	100	124,639.37	124,639.37	121,612.42	121,612.42	121,612.42	121,612.42	121,612.42	121,612.42	121,612.42	121,612.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201941147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE CUATRO CALLES DE LA COLONIA 2 DE OCTUBRE	2021OP00103	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Lolita Lebron & 17 de Junio, Cerro Cnel. H. Dos de Octubre, 31375 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	4806.8	4806.8	100	2,985,283.06	2,985,283.06	2,985,090.96	2,985,090.96	2,985,090.96	2,985,090.96	2,985,090.96	2,985,090.96	2,985,090.96	2,985,090.96	2,985,090.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201941577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHO), CALAMATEO, REPOSICION DE USAS DE CONCRETO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD	2021OP00126	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Profr. Teodoro Borunda & Av. Independencia, El Palomar, 31204 Chihuahua, Chih., México	Metros cúbicos	1177.75	1177.75	56.03905752	4,993,933.59	4,993,933.59	4,764,587.16	4,764,587.16	4,764,587.16	1,918,149.27	1,918,149.27	1,918,149.27	1,918,149.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302001551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	TRABAJOS PREVENTIVOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 11	2021OP00157	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CHIMALAPA NO. 15901 FRACC. CAPETALES	Metros Cuadrados	288.64	288.64	0	90,088.73	90,088.73	90,088.73							En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210301887373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA PATRULLAS	2021SE00005	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Homero 340, Revolución, 31135 Chihuahua, Chih., México	Piezas	160	160	100	5,773,806.30	5,773,806.30	5,725,806.30	5,725,806.30	5,725,806.30	5,725,806.30	5,725,806.30	5,725,806.30	5,725,806.30	5,725,806.30	5,725,806.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH210201941164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	ADQUISICION DE 18 VEHICULOS USADOS PARA PATRULLAS	2021SE00008	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Homero 500, Revolución, 31136 Chihuahua, Chih., México	Vehículos	18	18	100	270,179.64	270,179.64	270,179.64	270,179.64	270,179.64	270,179.64	270,179.64	270,179.64	270,179.64	270,179.64	270,179.64	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH210302005858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCION DE PARQUE EN COL. EMILIANO ZAPATA LA CUCHILLA	2117006	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros	5339.69	5339.69	70.00012636	1,710,671.40	1,710,671.40	1,710,671.40	1,710,671.40	1,710,671.40	1,710,671.40	1,710,671.40	709,201.17	709,201.17	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210302005978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Proyecto de inversión de Inmuebles	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	REMODELACION DEL PARQUE HACIENDA SAN ANTONIO	2117008	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	1146.7	1146.7	80	836,537.92	836,537.92	836,537.92	836,537.92	836,537.92	836,537.92	836,537.92	836,537.92	836,537.92	836,537.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210302005997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	REHABILITACION EJIDO ENTRE 3a. Y4a.	2117012	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Col Anahuac, Chih., México	Metros Cuadrados	3287	3287	54	1,413,222.36	1,413,222.36	1,413,222.36	1,413,222.36	1,413,222.36	1,413,222.36	1,384,093.48	1,384,093.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210302006013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	PAVIMENTACION 2a ENTRE 5 FEBRERO Y FAVELA	2117013	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Col Anahuac, Chih., México	Metros Cuadrados	2232	2232	95	916,094.31	916,094.31	916,094.31	916,094.31	916,094.31	916,094.31	832,036.29	832,036.29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210302006023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	PAVIMENTACION 23a ENTRE E. ZAPATA Y CUAUHTÉMOC	2117015	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Col Anahuac, Chih., México	Metros Cuadrados	1002	1002	100	441,698.81	441,698.81	441,698.81	441,698.81	441,698.81	441,698.81	412,756.70	412,756.70	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210302006030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	REHABILITACION CENTRO CULTURAL II ETAPA	2117016	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	158	158	100	440,491.86	440,491.86	440,491.86	440,491.86	440,491.86	440,491.86	436,698.01	436,698.01	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210201938134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Adecuación y actualización de instalaciones eléctricas y luminarias en la estación Poniente	2112034	Juárez	Juárez	Juárez	avenida de los aztecas	Lote	1	1	100	258,500.00	258,500.00	258,500.00	235,605.13	235,605.13	235,605.13	235,605.13	235,605.13	235,605.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302001208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Juarez	Rehabilitación por el método de Recuperación de Base, Carpeta Asfáltica y Estabilización de Suelos en la calle Parque el Dorado	2114109	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Parque el dorado	Metros Cuadrados	1336.47	1336.47	89.78877191	1,034,765.01	1,034,765.01	943,338.13	943,338.13	943,338.13	943,338.13	943,338.13	943,338.13	943,338.13	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210302001209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juarez	Pavimentación a base de concreto hidráulico Calle Marina	2114110	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Marina Nacional	Metros Cuadrados	1287.57	1287.57	54.36597622	3,503,599.81	3,503,599.81	3,503,599.81	3,503,599.81	3,503,599.81	2,230,990.48	2,230,990.48	2,230,990.48	2,230,990.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210302001210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juarez	Pavimentación a base de concreto hidráulico en el Carril de Incorporación en Bvd. Francisco Villarreal Torres	2114111	Juárez	Juárez	Juárez	Bvd. Francisco Villarreal Torres	Metros Cuadrados	409.86	409.86	36.59786268	687,100.31	687,100.31	687,100.31	687,100.31	687,100.31	687,100.31	274,840.12	274,840.12	274,840.12	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210302001211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juarez	Pavimentación a base de carpeta asfáltica en C. Juan Herrera	2114122	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Juan Herrera	Metros Cuadrados	1908.54	1908.54	47.15646515	3,386,295.80	3,386,295.80	3,386,295.80	3,260,407.24	3,260,407.24	1,706,109.22	1,706,109.22	1,706,109.22	1,706,109.22	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210302001212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juarez	Pavimentación a base de concreto hidráulico en C. Monte Verde	2114122	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Monte Verde	Metros Cuadrados	628.52	628.52	60.46549214	1,633,009.64	1,633,009.64	2,177,280.02	2,177,280.02	2,177,280.02	1,579,495.73	1,579,495.73	1,579,495.73	1,579,495.73	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210302001213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Equipo de seguridad al Edificio del Distrito Porvenir	2112044	Juárez	Juárez	Juárez	Distrito Porvenir	Lote	1	1	20	107,400.00	107,400.00	107,400.00	19,731.60	19,731.60	19,731.60	19,731.60	19,731.60	19,731.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210302001214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Equipo de vo. datos y video vigilancia para salas de juicio de la Coordinación de Seguridad Val	2112045	Juárez	Juárez	Juárez	Coordinación de Seguridad Val	Lote	1	1	30	300,360.00	300,360.00	300,360.00	72,468.00	72,468.00	72,468.00	72,468.00	72,468.00	72,468.00	72,468.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210302001215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Equipo de cómputo Seguridad Val	2112046	Juárez	Juárez	Juárez	Coordinación de Seguridad Val	Lote	1	1	100	90,000.00	90,000.00	90,000.00	87,336.34	87,336.34	87,336.34	87,336.34	87,336.34	87,336.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH21030187762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juarez	Construcción de la Cuarta Etapa de la Academia de Policía	2112001	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Fundadores de America, Cd Juárez, Chih., México	Lote	1	1	84	36,000,000.00	36,000,000.00	36,025,908.01	36,025,908.01	36,025,908.01	36,025,908.01	32,347,546.09	32,347,546.09	32,347,546.09	32,347,546.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301887952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Municipio de Juarez	Mobiliario y equipo para gimnasio en la Academia de Policía	2112004	Juárez	Juárez	Juárez	Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México	Lote	1	1	100	2,900,000.00	2,900,000.00	2,899,346.89	2,899,346.89	2,899,346.89	2,899,346.89	2,899,346.89	2,899,346.89	2,899,346.89	2,899,346.89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301887965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Mobiliario para dormitorios en la Academia de Policía	2112005	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., México	Lote	1	1	100	6,940,000.00	6,940,000.00	6,934,006.14	6,934,006.14	6,934,006.14	6,934,006.14	6,934,005.56	6,934,005.56	6,934,005.56	6,934,005.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210301887970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juarez	Mobiliario y equipo para edificio administrativo en la Academia de Policía	2112006	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., México	Lote	1	1	100	3,050,000.00	3,050,000.00												

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA
																											TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210101887997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juárez	Suministro e instalación de stand de tiro cerrado	2112024	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	100	14,500,000.00	14,500,000.00	14,500,000.00	14,422,755.60	14,422,755.60	14,422,755.60	14,422,755.60	14,422,755.60	14,422,755.60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101888001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Municipio de Juárez	Red de Alumbrado Público. Material eléctrico	2113007	Juárez	Juárez	Juárez	Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico	Lote	1	1	100	114,000,000.00	114,000,000.00	114,000,000.00	113,581,137.98	113,581,137.98	113,581,137.98	113,581,137.98	113,581,137.98	113,581,137.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101888006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de simuladores para la Academia de Policía	2112018	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., Mexico	Maquinaria y equipo	2	2	100	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	20,903,559.60	20,903,559.60	20,903,559.60	20,903,559.60	20,903,559.60	20,903,559.60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210101888008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipo de la nueva estación de policía	2112026	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	37	13,900,000.00	13,900,000.00	13,900,000.00	8,137,488.64	8,137,488.64	5,414,829.65	5,414,829.65	5,188,768.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101888023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Equipo de la nueva estación de policía	2112027	Juárez	Juárez	Juárez	Tres Castillos 2106, Toribio Ortega, 32675 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1	1	10	3,025,000.00	3,025,000.00	3,025,000.00	1,882,038.20	1,882,038.20	330,392.58	330,392.58	330,392.58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201938143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juárez	Suministro, instalación y acondicionamiento de parabolares y cubículos en el stand de tiro en el edificio de la Academia de Policía	2112036	Juárez	Juárez	Juárez	calle barranco azul	Lote	1	1	100	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,598,842.00	3,598,842.00	3,598,842.00	3,598,842.00	3,598,842.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201938155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Municipio de Juárez	Reparación de techo y muro del Edificio de Inteligencia del Distrito Sur	2112037	Juárez	Juárez	Juárez	valle del cedro	Lote	1	1	40	1,591,784.93	1,591,784.93	1,591,784.93	1,559,959.51	1,559,959.51	722,731.76	722,731.76	713,447.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201938437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Proyecto de inversión de Inmuebles	Seguridad	Municipio de Juárez	Segunda etapa de remodelación de las oficinas de la Coordinación General de Seguridad Vial	2112038	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Lote	1	1	99	2,995,594.46	2,995,594.46	2,995,594.46	2,994,389.15	2,994,389.15	2,963,617.27	2,963,617.27	2,963,617.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201938449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Juárez	Adquisición de 350 llantas recargables para la Coordinación de Seguridad Vial	2112039	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	Piezas	350	350	100	1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	1,855,980.00	1,855,980.00	1,855,980.00	1,855,980.00	1,855,980.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201938593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	Municipio de Juárez	Quinta Etapa de la Academia de Policía	2112041	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Fundadores de America S/N Fracc. Senderos de San Isidro	Lote	1	1	87	12,899,999.43	12,899,999.43	12,598,788.75	12,598,788.75	12,598,788.75	11,015,441.23	11,015,441.23	11,015,441.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302004716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	MUNICIPIO DE ALLENDE	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA PRIMARIA DEL CNEI ADOLFO LOPEZ MATEOS	2030032	Allende	Allende	Allende	33929 Allende, Chih., México	Metros Cuadrados	595.2	595.2	100	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,393,552.47	1,393,552.47	1,393,552.47	1,393,552.47	1,393,552.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210302007094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA ARTICULO CONSTITUCIONAL 123 AMPLIACION DE TECHUMBRE	21910348	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	colonia avilas chihuahua	Metros Cuadrados	436.8	436.8	0	1,287,927.17	1,287,927.17	1,287,927.17	-	-	1,287,927.17	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210302010110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA ALFONSO GARCIA ROBLES, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y ENREJADO	2190349	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	MINERAL DE TURULIACHO	Metros Cuadrados	652.43	652.43	0	2,376,598.81	2,376,598.81	2,376,598.81	-	-	2,376,598.81	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210302005889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	CANCHA DE FUTBOL 7 EN SEC. TECNICA # 27 EN EL SECCIONAL DE ANAHUAC	MC-2117044-044	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Colonia Anahuac	Arisachi, Sierra Blanca, 31600 Cd Anahuac, Chih., Mexico	Metros cuadrados de construcción	1676.62	1676.62	28.89981033	754,613.57	754,613.57	754,613.57	218,123.91	754,613.57	218,123.91	218,123.91	218,123.91	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210302005798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	CONSTRUCCION DE BARRA REJA MURO EN ESC. SEC. 69 EN CD. CUARTEMOC, CHI.	MC-2117039-039	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Periferico, Revolución Mexicana, Cd Cuahtémoc, Chih., Mexico	Metros lineales	361.25	361.25	27.9847751	683,593.26	683,593.26	683,593.26	194,537.41	683,593.26	194,537.41	194,537.41	194,537.41	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210302005860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	CONSTRUCCION DE DOMO METALICO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 51 EN CD. CUAUHTEMOC, CHI.	MC-2117040-040	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Lat. de Argentina, CTM, 31510 Cd Cuahtémoc, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	558	558	31.5734767	887,679.38	887,679.38	887,679.38	290,286.84	887,679.38	290,286.84	290,286.84	290,286.84	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210301939220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. INDUSTRIAL 2017 - MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6 X 8 MTS	20200681	Gobierno de la Entidad	Altamira	Cuahtémoc, Centro, Juan Aldama, Chih., México	Metros Cuadrados	48	48	31.04166667	1,289,145.04	1,289,145.04	1,289,145.04	1,031,316.03	1,286,269.20	1,286,269.20	613,715.09	613,715.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301939739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. SALVADOR OROZCO MARTINEZ - BARRA PERIMETRAL Y BARRA BARANDAL	20200679	Gobierno de la Entidad	Altamira	Venustiano Carranza, Amp Benito Juárez, Juan Aldama, Chih., México	Metros Cuadrados	244	244	40.93882459	854,818.72	854,818.72	854,818.72	854,818.72	852,776.62	852,776.62	341,110.64	341,110.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201939947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 2145 - REHABILITACIONES GENERALES	20200680	Gobierno de la Entidad	Altamira	Calle Juárez 137, Centro, 32910 Juan Aldama, Chih., México	Metros Cuadrados	255.5	255.5	57.48727984	1,067,688.22	1,067,688.22	1,067,688.22	943,124.59	1,062,613.26	1,062,613.26	594,496.03	594,496.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201939501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. INDALICIO ALLENDE 2108 - REHABILITACIONES GENERALES	20300331	Gobierno de la Entidad	Allende	33929 Allende, Chih., México	Metros Cuadrados	479	479	100	959,992.23	959,992.23	959,992.23	959,992.23	954,058.52	954,058.52	954,048.95	954,048.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210302001486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. ADOLFO SERDAN - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	MC-EN-08DE5008A-367-2021	Gobierno de la Entidad	Aguiles Serdán	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	960	960	8	1,921,174.62	1,921,174.62	1,921,174.62	1,921,174.62	1,833,498.24	1,833,498.24	550,049.47	550,049.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210201939717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. TECNICA 35 - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	21101074	Gobierno de la Entidad	Camargo	Educación Tecnológica, Los Alamos, Francisco I. Madero, Cd Camargo, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	550	550	90.56	1,099,510.61	1,099,510.61	1,099,510.61	1,099,510.61	1,095,564.99	1,095,564.99	1,003,952.08	1,003,952.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301999676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. SALVADOR MARTINEZ PRIETO 1330 - CONSTRUCCION DE BARRA COUNDATE	21101080	Gobierno de la Entidad	Camargo	C. 2 de Abril, Obrega, Cd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	129.6	129.6	0	535,637.28	535,637.28	535,637.28	535,637.28	531,996.98	531,996.98	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210301999694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. LAUREANA WRIGHT GONZALEZ - REHABILITACIONES GENERALES Y BARRA PERIMETRAL	21101082	Gobierno de la Entidad	Camargo	Maravilla, Chih., México	Metros Cuadrados	96	96	0	336,617.44	336,617.44	336,617.44	252,463.05	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210201939205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. TECNICA 77 - ALA DE MEDIDAS DE ENTRE EJES DE 12.96 X 8.00 MTS	21910008	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Francisco R. Almada, 31094 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	103.68	103.68	15.03665123	1,862,172.44	1,862,172.44	1,862,172.44	1,500,083.36	1,859,838.27	1,859,838.27	743,935.31	743,935.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201939443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	MOBILIARIO PARA ESCUELAS DE NIVEL BASICO EN EL ESTADO	26802101	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. Rio de Janeiro, Campesano III Etapa C, Campestre Lomas, Chihuahua, Chih., Mexico	Mobiliario y equipo	1	1	100	437,478.00	437,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	434,478.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. JAIME BUSTILLOS - 4 AJULAS DE 6 X 8 MTS	21910333	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle Libertad 101, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	192	192	5.828225	2,075,750.32	2,075,750.32	2,075,750.32	1,816,281.34	2,065,000.00	2,065,000.00	825,999.99	825,999.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																											TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH21020193490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. FEDERAL VALENTIN GOMEZ FARIAS - SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS DE 6X8 MTS	21910341	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	De La Nogalera, Los Girasoles I Etapa, 31376 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	48	48	0	1,199,660.21	1,199,660.21	1,199,660.21	949,730.98	1,015,423.02	1,015,423.02	406,169.21	406,169.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH21020193510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. NINOS HEROES No. 2318 - REHABILITACIONES GENERALES	21910296	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle Sexta y Calle Ignacio Ramirez, Bolivar, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	394	394	0	789,757.81	789,757.81	789,757.81	789,757.81	785,361.26	785,361.26	314,144.59	314,144.59	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201939728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. FEDERICO PROBEL - MURO DE CONTENCIÓN Y MALLA CICLONICA	21910301	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle 49, Amp Dos de Octubre, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	90	90	100	183,680.06	183,680.06	183,680.06	183,680.06	181,490.69	181,490.69	176,808.31	176,808.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201939938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. ADOLFO LOPEZ MARTES 1119 - BANDA PERIMETRAL Y BARRA - MALLA	21910306	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Privada Francisco Javier Mina, Cerro de la Cruz, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	105	105	98.46666667	486,012.55	486,012.55	486,012.55	486,012.54	484,913.14	484,913.14	420,535.23	420,535.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201939942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. PRESIDENTE DIAZ ORDAZ - REHABILITACIONES GENERALES, OBRAS Y REDES EXTERIORES	21910314	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	J. Eligio Muñoz, Santo Niño, 31200 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	2484	2484	44.85990338	3,677,614.57	3,677,614.57	3,677,614.57	2,962,522.84	3,673,999.04	3,673,999.04	2,285,568.78	2,285,568.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201939962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. REVOLUCION - REHABILITACIONES GENERALES	21910319	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle María Elena Hernández, Revolución, Chihuahua Chih., México	Metros Cuadrados	224	224	22.26785714	448,782.51	448,782.51	448,782.51	448,782.51	445,382.84	445,382.84	178,153.14	178,153.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201939973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. JOSE DOLORES PALOMINO - REHABILITACIONES GENERALES	21910340	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. Independencia, San Felipe Viejo, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	495	495	0	991,219.29	991,219.29	991,219.29	991,219.29	844,112.12	844,112.12	337,644.85	337,644.85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201999087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. ALDAMO LUJANIBO HAZABAL - 1 AULA ADOSADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 7x1	21910360	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av Equus, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	50.58	50.58	0	672,445.55	672,445.55	672,445.55	560,371.30	669,725.73	669,725.73	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210201999670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. MATILDE MONTOYA - CONSTRUCCION DE 3 AULAS CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 7x1	21910369	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Niño Blanco, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	151.74	151.74	0	2,172,761.01	2,172,761.01	2,172,761.01	1,629,570.78	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210201999673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. LEONA VICARIO - CONSTRUCCION DE 4 AULAS DE ESTRUCTURA 7x1	21910384	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Punta La Angostura, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	192	192	0	2,357,518.08	2,357,518.08	2,357,518.08	1,768,138.56	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210201999690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. 20 DE NOVIEMBRE - CONSTRUCCION DE CANCHA DE 12.00 X 22.00 MTS Y MEJORAMIENTO DE MUROS DE CONTENCIÓN	21910378	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	C. Novena, Santa Rosa, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	264	264	0	1,395,797.46	1,395,797.46	1,395,797.46	1,046,848.14	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210201999692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. SIMON BOLIVAR - REHABILITACIONES GENERALES	21910379	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	C. Jose Esteban Coronado, Zona Centro, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	1025	1025	0	979,357.14	979,357.14	979,357.14	734,517.90	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210201999693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. MATILDE PALMA PALMA - REHABILITACIONES GENERALES	21910380	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Catedral de Guanajuato, Predio la Canter, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	25.2	25.2	0	143,610.87	143,610.87	143,610.87	107,708.13	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210201999696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. FRANCISCO D. SALIDO - OBRAS EXTERIORES	21800241	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Cerro Prieto, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	20.2	20.2	0	70,156.38	70,156.38	70,156.38	52,617.33	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210201999702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. AMALIA GONZALEZ - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910385	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	México 16, Chihuahua, Chih., México	Metros Lineales	850	850	0	465,155.85	465,155.85	465,155.85	348,866.89	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210201999704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. 10 DE MAYO 1962 - REHABILITACIONES GENERALES	21910386	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. Tecnológico A. C. 10 de Mayo, Col de las Madres, 31200 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	144	144	0	660,109.47	660,109.47	660,109.47	495,082.10	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210201999921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. FELIX GULZAMAN RODRIGUEZ - CONSTRUCCION DE 1 AULA Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6 X 8 MTS	21910373	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Antonio Martinez, Francisco R. Almeida, 31034 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	159	159	0	1,821,258.95	1,821,258.95	1,821,258.95	1,365,944.22	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210202001280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMBRANO - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DPR1299U-417-2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	OCEANO PACIFICO Y MAR DE OMAR	Metros Cuadrados	440	440	29.17954545	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	841,826.93	841,826.93	252,548.08	252,548.08	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210202001447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. CARMEN GUTIERREZ PEREZ - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DIN2040N-370-2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE DESIERTO ALTA 17716 COLONIA SAHUAROS	Metros Cuadrados	900	900	53.18	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,726,205.41	1,726,205.41	517,861.62	517,861.62	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210201939969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. CARLOS URQUIZO GAYTAN - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	21701938	Gobierno de la Entidad	Coahuiltepec	Valle Honda 8 Campa Alegre, Campa Real, 31512 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	328.5	328.5	5.747386377	657,061.60	657,061.60	657,061.60	657,061.60	559,399.73	559,399.73	223,757.49	223,757.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210202001305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. LAURA MENDEZ DE CUENCA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DIN2040Y-418-2021	Gobierno de la Entidad	Coahuiltepec	cuah	Metros Cuadrados	607.5	607.5	15.06995885	1,215,000.00	1,215,000.00	1,215,000.00	1,215,000.00	1,164,013.58	1,164,013.58	349,204.07	349,204.07	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210201999683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. ESTATAL 3072 BENITO JUAREZ GARCIA REHABILITACIONES GENERALES, BARRAS CON MALLA CICLONICA, REBERDOS Y BASE PARA TINACO	21800240	Gobierno de la Entidad	Coahuiltepec	Cerro Prieto, 32521 Chih., México	Metros Lineales	460	460	0	2,102,057.80	2,102,057.80	2,102,057.80	1,576,143.32	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210201939212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. CONSTITUCION - AULA ADOSADA DE ESTRUCTURA 7x1	22101727	Gobierno de la Entidad	Delicias	Av. División del Nte., Col Revolución, Chih., México	Metros Cuadrados	48	48	37.64583333	546,654.40	546,654.40	546,654.40	546,654.40	545,195.62	545,195.62	218,078.25	218,078.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201939492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. MANUEL GOMEZ MORIN - CONSTRUCCION 4 AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 MTS	22101729	Gobierno de la Entidad	Delicias	Calle Central 68, Oriente 1, 33000 Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	192	192	0	2,214,708.48	2,214,708.48	2,214,708.48	1,661,031.36	1,908,375.37	1,908,375.37	763,350.15	763,350.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201939974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. LAZARO CADENAS 2004 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	22101728	Gobierno de la Entidad	Delicias	Calle Cuarta Pte, Poniente, 33000 Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	2.43055556	719,560.41	719,560.41	719,560.41	719,560.41	632,105.52	632,105.52	252,842.21	252,842.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201999699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO 2306 - REHABILITACIONES GENERALES	22101730	Gobierno de la Entidad	Delicias	Av Rio San Pedro Nte, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	532.6	532.6	0	532,761.40	532,761.40	532,761.40	399,571.02	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210201999677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CREI MARTIRES DE CHIHUAHUA - REHABILITACIONES GENERALES	22200203	Gobierno de la Entidad	Dr. Belisario Domínguez	33148 Santa María de Cuevas, Chih., México	Metros Cuadrados	460.8	460.8	0	3,969,430.83	3,969,430.83	3,969,430.83	2,977,073.11	3,396,764.72	3,396,764.72	1,358,705.89	1,358,705.89	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES
																				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	
CHH21020193967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFPE	SEC. GENERAL ES-33 PABLO OCHOA - REHABILITACIONES GENERALES	22901499	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Juárez 188, 33470 Guadalupe y Calvo, Chih., México	Metros Cuadrados	638	638	2.769592476	1,277,339.95	1,277,339.95	1,277,339.95	1,011,227.48	1,125,269.58	1,125,269.58	450,107.83	450,107.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201938515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFPE	PRIM. JAIME NUNO - AJLLA DE 6X5.30 MTS MODIFICADA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION	22901491	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Naranjo	DOMICILIO CONOCIDO	Metros Cuadrados	31.8	31.8	0	572,080.19	572,080.19	572,080.19	572,080.19	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201938532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFPE	PRIM. CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO - AJLLA ADOSADA DE 6X8 MTS	23202015	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	C. DE MALLOCCA, COL. EL QUIDOTE	Metros Cuadrados	48	48	100	585,420.03	585,420.03	585,420.03	585,420.03	582,073.93	582,073.93	576,543.84	576,543.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFPE	SEC. ESTATAL 3031 JOSE MARIA LUIS MORA - SERVICIOS SANITARIOS DE 6.4x 8.8x 0.00 MTS Y BANDA PERIMETRAL	23202014	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Anillo Perimetral Luis Donaldo Colosio 4448, La Emerata, 33885 Hidalgo del Parral, Chih., México	Metros Cuadrados y Metros lineales	51.84 y 70.65	51.84 y 70.65	13.194 y 13.191	1,885,330.23	1,885,330.23	1,885,330.23	1,518,738.25	1,881,509.86	1,881,509.86	752,603.94	752,603.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201999688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFPE	PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - REHABILITACIONES ELECTRICAS Y BANDA PERIMETRAL	23400257	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	Ocampo 83, 31920 Ignacio Zaragoza, Chih., México	Metros Cuadrados	528	528	0	3,542,991.29	3,542,991.29	3,542,991.29	2,657,243.43	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210201939576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFPE	TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO - REHABILITACIONES GENERALES	23500843	Gobierno de la Entidad	Janos	Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	265	265	49.0490566	529,827.34	529,827.34	529,827.34	529,827.34	529,827.34	528,610.33	528,610.33	341,865.62	341,865.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFPE	PRIM. MIGUEL AHUMADA 2289 - REHABILITACIONES GENERALES	23708404	Gobierno de la Entidad	Juárez	Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	648	648	100	1,297,243.94	1,297,243.94	1,297,243.94	1,297,243.94	1,286,602.61	1,286,602.61	1,283,374.95	1,283,374.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFPE	PRIM. LUIS RAMIREZ - REHABILITACIONES GENERALES	23708405	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Rodolfo Ogarrio & Mariano Escobedo, Monterrey, 32070 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	500	500	60	999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	995,218.49	995,218.49	464,652.82	464,652.82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFPE	SEC. TECNICA 98 - BANDA PERIMETRAL	23708420	Gobierno de la Entidad	Juárez	Hacienda de Garcia, Sierra Vista, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	240	240	46	839,033.24	839,033.24	839,033.24	839,033.24	834,803.58	834,803.58	416,340.21	416,340.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFPE	SEC. TECNICA 44 - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	23708417	Gobierno de la Entidad	Juárez	C. Neptuno, Satélite, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	259.26	259.26	56.00169714	1,006,500.20	1,006,500.20	1,006,500.20	889,075.18	1,003,248.62	1,003,248.62	401,299.45	401,299.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201939946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFPE	SEC. TECNICA 95 - REHABILITACION DE DOMO EXISTENTE	23708439	Gobierno de la Entidad	Juárez	Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	117	117	0	235,428.08	235,428.08	235,428.08	235,428.08	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301999069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFPE	PRIM. 18 DE JULIO 2311 - ADQUISICION DE MOBILIARIO	23708443	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Miguel Hidalgo 1168, Alto, 32160 Cd Juárez, Chih., México	Mobiliario y equipo	1	1	0	797,656.60	797,656.60	797,656.60	797,656.60	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210301999675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFPE	SEC. TECNICA 80 - REHABILITACIONES GENERALES	23708441	Gobierno de la Entidad	Juárez	C. Palacio de Miña, Torres del Sur Ampliación, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	554.91	554.91	0	1,109,835.78	1,109,835.78	1,109,835.78	878,620.02	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210301999679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFPE	PRIM. JOSE MARTI - REHABILITACIONES GENERALES	23708444	Gobierno de la Entidad	Juárez	Panamericana 17, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	451.9	451.9	0	903,802.21	903,802.21	903,802.21	753,168.51	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210301999700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFPE	SEC. TECNICA 82 - REHABILITACION DE DOMO EXISTENTE	23708446	Gobierno de la Entidad	Juárez	Eje Vial Juan Gabriel & Rodolfo Fierro, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	89.6	89.6	0	257,058.42	257,058.42	257,058.42	192,793.86	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210301999705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFPE	PRIM. PORFIRIO PARRA - CONSTRUCCION DE BANDA DE COLUMNDANCA	23708450	Gobierno de la Entidad	Juárez	C. Plaza, Mariano Escobedo, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	229	229	0	1,159,267.18	1,159,267.18	1,159,267.18	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210302001266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFPE	SEC. JOSE REYES ESTRADA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DS0067Q-71-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	Colonia José Reyes Estrada	Metros Cuadrados	1235	1235	22.02995951	2,470,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,470,000.00	2,365,221.12	2,365,221.12	709,566.34	709,566.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210302001270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFPE	SECUNDARIA GENERAL NO.3 ES-19 - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DS0019G-73-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	VIADUCTO DIAZ ORDOZ Y LEY 6 DE ENERO	Metros Cuadrados	677.5	677.5	75.00073801	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	1,296,760.41	1,296,760.41	389,028.12	389,028.12	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210302001271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFPE	SECUNDARIA GENERAL NUM 7 ES-26 - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DS0034Z-73-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	ISLA MALTA Y TERRANVA	Metros Cuadrados	150	150	2.64	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	283,655.54	283,655.54	85,096.68	85,096.68	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210302001300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFPE	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DTV0378A-416-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	CARRETERA CASAS GRANDES KILOMETRO 32	Metros Cuadrados	125	125	100	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	231,405.87	231,405.87	69,421.76	69,421.76	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210302001419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFPE	PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08FP80809Y-415-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	Colonia Valle Dorado, Juárez	Metros Cuadrados	700	700	94.48	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,340,630.35	1,340,630.35	402,189.11	402,189.11	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210302001428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFPE	J.N. JAIME SABINES - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DIN2153Q-419-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	Fraccionamiento Paraje Del Sur, Juárez	Metros Cuadrados	1850	1850	38.16	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	3,547,945.39	3,547,945.39	1,064,383.62	1,064,383.62	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210302001479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFPE	PRIM. MIGUEL AHUMADA - MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08FP80327T-368-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	SAN SIDRO (RIO GRANDE)	Metros Cuadrados	1500	1500	30	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,880,309.44	2,880,309.44	864,092.83	864,092.83	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210201939182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFPE	J.N. JUAN ESCUTIA - AJLLA DIDACTICA DE 5.30 X 6.00 MTS. CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE 2.15 X 1.20 MTS	23800264	Gobierno de la Entidad	Julimes	La Regina	Hidalgo 7, Centro, 32950 Julimes, Chih., México	Metros Cuadrados	34.38	34.38	52.21058755	590,268.97	590,268.97	590,268.97	590,268.97	588,447.76	588,447.76	312,963.49	312,963.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201939222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFPE	SEC. ESTATAL GUADALUPE VICTORIA 3029 - MOBILIARIO Y EQUIPO	24000091	Gobierno de la Entidad	Madera	Calle Primera & Guerrero, Centro, 31940 Madera, Chih., México	Mobiliario y equipo	1	1	0	1,116,791.16	1,116,791.16	1,116,791.16	1,116,791.16	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301999672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFPE	SEC. ESTATAL 3029 GUADALUPE VICTORIA - TERMINACION DE EDIFICIOS Y C. OBRAS Y REDES EXTERIORES Y TERMINACION DE LA OBRA	24000492	Gobierno de la Entidad	Madera	Madera, Chih., México	Metros Cuadrados	2539	2539	0	5,078,281.50	5,078,281.50	5,078,281.50	3,808,711.17	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210201939521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFPE	PRIM. FAMILIA STEGE 2352 - REHABILITACION EN INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA	24500886	Gobierno de la Entidad	Mezqui	31130 Mezqui, Chih., México	Metros Cuadrados	76	76	100	152,167.00	152,167.00	152,167.00	152,167.00	149,553.17	149,553.17	125,131.56	125,131.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES								
																							COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA						
CHH210301999678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	ALBERGUE INDIGENA SECUNDARIA ANTONIO REPOSO MAR- REHABILITACIONES GENERALES	24900327	Gobierno de la Entidad	Nonava	Independencia 5, 33170 Nonava, Chih., México		Metros Cuadrados	1048.01	1048.01	0	2,096,038.09	2,096,038.09	2,096,038.09	1,746,698.41	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones					
CHH210301939964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. ESTATAL 3062 CLUB SERTOMA - REHABILITACIONES GENERALES	25001089	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Paseo de La Reforma 4 Emiliano Zapata, Hereros de La Reforma, 31777 Nuevo Casas Grandes, Chih., México		Metros Cuadrados	303	303	1.079207921	605,794.73	605,794.73	605,794.73	605,794.73	522,760.66	522,760.66	209,104.26	209,104.26	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210302002512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. REVOLUCION- MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DP21531-360-2021	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Madresno, Ampliación Hereros de La Reforma, Nuevo Casas Grandes, Chih., México		Metros Cuadrados	1410	1410	30.4	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,705,071.04	2,705,071.04	811,521.31	811,521.31	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210302001464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. HEROES DE LA DEMOCRACIA- MANTENIMIENTO DEL PLANTEL	C-CIEN-08DES0013M-359-2021	Gobierno de la Entidad	San Francisco del Oro	CARRETERA MINA FRISCO		Metros Cuadrados	1540	1540	0	3,080,000.00	3,080,000.00	3,080,000.00	3,080,000.00	2,960,440.95	2,960,440.95	888,132.28	888,132.28	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210301999682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. ACTIVO 20-30 1065- REHABILITACIONES GENERALES	26200641	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Av. Oceaiva, Pablo Gómez, 33620 Sauclillo, Chih., México		Metros Cuadrados	308.93	308.93	0	617,865.21	617,865.21	617,865.21	617,865.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210301939487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. ESTATAL 3054 JAIME TORRES BODET- 4 AULAS DE 8.10 X 8 MTS	26200640	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Ampliación De Las Varas	Sauclillo, Las Varas, Chih., México		Metros Cuadrados	259.2	259.2	0.13117284	3,624,109.24	3,624,109.24	3,624,109.24	2,718,081.93	3,595,987.11	3,595,987.11	1,438,394.84	1,438,394.84	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301943131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	REHABILITACIÓN CON MATERIAL HIDRÁULICO (1880 PIEZAS) PARA VARIAS ESCUELAS 1980 piezas	2021-2001602-A-8789	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza y Calle Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México		Piezas	1980	1980	100	66,000.00	66,000.00	66,000.00	46,651.04	46,651.04	46,651.04	46,651.04	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301943142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQ PARA BAÑOS 65 piezas	2021-2001602-A-8794	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza y Calle Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México		Equipamiento	65	65	100	58,000.00	58,000.00	58,000.00	57,999.48	57,999.48	57,999.48	57,999.48	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301943200	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	compra de material diverso para aulas 810 piezas	2021-2001602-A-8792	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza y Calle Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México		Equipamiento	810	810	100	243,000.00	243,000.00	243,000.00	239,756.41	239,756.41	239,756.41	239,756.41	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301943208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	COMPRA DE MOTORES Y BOMBAS PARA AIRE 120 piezas	2021-2001602-A-8793	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza y Calle Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México		Equipamiento	120	120	100	129,000.00	129,000.00	129,000.00	125,414.33	125,414.33	125,414.33	125,414.33	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301943220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	COMPRA DE 50 TINACOS 750 lts.	2021-2001602-A-8879	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza y Calle Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México		Equipamiento	50	50	100	125,000.00	125,000.00	125,000.00	124,046.34	124,046.34	124,046.34	124,046.34	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301943225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	384 CUBIETAS DE IMPERMEABILIZANTE	2021-2001602-A-8957	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza y Calle Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México		Piezas	384	384	100	340,000.00	340,000.00	340,000.00	339,665.82	339,665.82	339,665.82	339,665.82	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210301943033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	compra de materiales para baño 290 piezas	2021-2001602-A-8793	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza y Calle Antonio Rosales, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México		Equipamiento	290	290	100	42,000.00	42,000.00	42,000.00	32,521.64	32,521.64	32,521.64	32,521.64	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210302004779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICION DE MATERIALES PARA BAÑO PARA ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	26802109	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México		Lote	1	1	0	106,000.00	106,000.00	106,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210302004803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICION DE MUEBLES PARA BAÑO PARA ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	26802108	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México		Lote	1	1	0	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210302004846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICION DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	26802107	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México		Lote	1	1	0	320,000.00	320,000.00	320,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210302004853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICION MATERIAL PARA AULAS PARA ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	26802110	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México		Lote	1	1	0	32,000.00	32,000.00	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210302004859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICION DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	26802112	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México		Lote	1	1	0	1,660,000.00	1,660,000.00	1,660,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210302004870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICION DE 50 TINACOS 1100 LTS PARA ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	26802113	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México		Piezas	50	50	0	170,000.00	170,000.00	170,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210302004879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICION DE LAMPARAS 400 PIEZAS PARA ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	26802114	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México		Piezas	400	400	0	360,000.00	360,000.00	360,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210302004891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	ADQUISICION DE MOTORES Y BOMBAS 450 PIEZAS PARA ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	26802111	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Barrio de Londres, 31060 Chihuahua, Chih., México		Piezas	450	450	0	592,500.00	592,500.00	592,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210302000107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SECUNDARIA TECNICA BS. CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA TIPO DOMO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	22701616	Guachochi	Guachochi	Noregachi	795C-RW Norogach, Chih., México		Metros	566.4	566.4	100	1,501,278.95	1,501,278.95	1,501,278.95	1,164,537.77	1,501,278.95	1,164,537.77	1,164,537.77	1,164,537.77	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210302004120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIMARIA VIENTES GUERRERO	21202010	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Simon Bolvar, Centro, Hidalgo del Parral, Chih., México		Metros Cuadrados	540	540	100	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,396,253.48	1,396,253.48	1,396,253.48	1,396,253.48	1,396,253.48	1,396,253.48	1,396,253.48	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210302004131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIMARIA MARIA BRISIA RODRIGUEZ	21202011	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Simon Bolvar, Centro, Hidalgo del Parral, Chih., México		Metros Cuadrados	428	428	100	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,397,921.97	1,397,921.97	1,397,921.97	1,397,921.97	1,397,921.97	1,397,921.97	1,397,921.97	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH210302002918	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA LEYES DE REFORMA No. 2398	23601140	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	Benito Juárez, 33980 José Mariano Jiménez, Chih., México		Metros Cuadrados	578.76	578.76	69.99965443	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	839,529.18	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210302002384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ROSARIO	ESCUELA FEDERAL OCTAVIO PAZ, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA	25600279	Rosario	Rosario	Juan Mendoza	Juan Mendoza Rosario, 33538 Chih., México		Metros Cuadrados	572.4	572.4	0	1,400,000.00																	

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA
																											TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH210201941030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	COBACH 10 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO FOTOVOLTAICO (CELIDAS SOLARES)	21910339 PP FANMA/17/2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Calle Abolición de la Esclavitud, Juventud Nte, Chihuahua, Chih., México	Celdas solares	1	1	15	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,087,500.00	1,087,500.00	473,804.32	473,804.32	472,804.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302004536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de Chihuahua (Chihuahua II)	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS DEL PLANTEL I EN CHIHUAHUA	21910371	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av George Washington 1202, Campestre Washington, Campestre Lomas, 31215 Calle María Elena Hernández Revoluón, Chihuahua, Chih., México	Metros	103.68	103.68	0	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210302004527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Chihuahua II)	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS PLANTEL I EN CHIHUAHUA	21910372	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av George Washington 1202, Campestre Washington, Campestre Lomas, 312 Calle María Elena Hernández Revoluón, Chihuahua, Chih., México	Piezas	189	189	0	850,000.00	850,000.00	850,000.00	637,500.00	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210201943224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	Imssad 12 Janas Construcción de módulo administrativo, módulo sanitario, bebederos y obras exteriores	23500344	Janos	Janos	Janos	Ojnaga, 31844 Chih., México	Metros	100	100	90	1,279,000.00	1,279,000.00	1,279,000.00	959,250.00	1,279,000.00	562,610.02	562,610.02	562,610.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201943205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	EMSAID 20 Santa Isabel Construcción de módulo administrativo, módulo sanitario, bebederos y obras exteriores	21400382	Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Isabel	Victoria 114, 31270 Santa Isabel, Chih., México	Metros	100	100	55	1,279,000.00	1,279,000.00	1,279,000.00	959,250.00	1,279,000.00	848,333.04	848,333.04	848,333.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201938558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD CUAUHTEMOC	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES RAMO 33 CONSTRUCCION DE BARRA PRIMITRAL 645 MTS UNDALES	M00.1/0077/2021	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	AV TECNOLÓGICO 137	Metros	645	645	0	1,392,771.00	1,392,771.00	1,392,770.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201904566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez	EQUIPAMIENTO NODO DE CREATIVIDAD		Juárez	Juárez	Juárez	Av. Tecnológico 1340, Fuentes del Valle, 32500 Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	1	1	0	17,583,325.00	17,583,325.00	17,538,325.00	13,153,743.72	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210302001743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SPAyT	Adquisición de material para instalación de malla ciclónica	26802117	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Bogotá 1905, Gloria, 31130 Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	36	36	0	1,853,272.00	1,853,272.00	1,853,272.00	1,389,953.97	1,853,272.00	1,853,272.00	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210201944678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	EQUIPAMIENTO EDIFICIO ACADÉMICO D		Juárez	Juárez	Juárez	Calle del Ribano 10526, Puerto de Anapa, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Mobiliario y equipo	2	2	20	4,500,000.00	4,500,000.00	3,000,000.00	2,250,000.00	2,760,783.30	1,104,313.32	1,104,313.32	1,104,313.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302001356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma de Chihuahua	UACH-CCMS-01-2021/P	UACH-CCMS-01-2021/P	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Circuito Universitario	Metros Cuadrados	4831	4831	33.53342993	15,391,637.46	15,391,637.46	15,391,637.46	10,261,091.64	10,261,091.64	5,186,488.89	5,186,488.89	5,186,488.89	Adquisiciones	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210302001549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma de Chihuahua	UACH-CCMS-02-2021/P	UACH-CCMS-02-2021/P	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Colonia Sacramento Km 28	Metros Cuadrados	42292	42292	19.99905419	9,304,207.64	9,304,207.64	9,304,552.76	6,201,150.21	6,201,150.21	3,382,605.32	3,382,605.32	3,382,605.32	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH210302004885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ	ADECUACIONES Y MEJORAS DEL EDIFICIO F DEL INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRACIÓN	23706440	Juárez	Juárez	Juárez	Av. Heroico Colegio Militar 1725, Chalmat, 32300 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	1	1	10	24,756,040.65	24,756,040.65	24,756,040.65	18,567,029.46	24,756,040.65	7,371,731.87	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210302001435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Politécnica de Chihuahua	Adquisición, suministro e instalación de equipo especializado	UPCH/LPE/003/2021	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Av. Teófilo Borunda No. 13200 Col. Labor de Terrazas C.P. 31220	Equipamiento	3	3	0	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	5,250,000.00	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210302004317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	21101081	Camargo	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	MV27+4F Ciudad Camargo, Chih., México	Cancha(s)	1	1	0	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,000.00	500,000.00	500,000.00	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210302004353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	21101078	Camargo	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	JXV7+P9 Ciudad Camargo, Chih., México	Equipamiento	1	1	0	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210302001350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	universidad tecnologica de chihuahua	Adquisición de equipo para redes	2021-2403702-A-8873	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	ave montes americanos 9501 sector 35	Equipamiento	100	100	12	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00	2,195,569.12	2,195,569.12	2,195,569.12	Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH210302005924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y CONEXIÓN A EDIFICIOS A BASE DE PANELES SOLARES		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	100	100	0	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,250,000.00	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210302005937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO ESPECIALIZADO		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	100	100	0	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,125,000.00	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210201944144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ	SISTEMA ELÉCTRICO	23708424	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Yepomera 2816, Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	1	1	20	6,681,915.07	6,681,915.07	6,681,915.07	5,011,436.00	6,674,007.81	2,669,603.12	2,669,603.12	2,669,603.12	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201944151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ	CONECTIVIDAD DIGITAL "SISTEMAS"	23708425	Juárez	Juárez	Juárez	Calle Yepomera 2816, Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	1	1	22	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00	9,991,790.92	3,997,516.36	3,997,516.36	3,997,516.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201944141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BACICORA	EQUIPAMIENTOS ESPECIALIZADO PARA CARRERAS		Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	Independencia 59, Namiquipa, Chih., México	Equipamiento	1	1	100	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,875,000.00	1,240,781.82	1,240,781.82	1,240,781.82	1,240,781.82	En Ejecución	Validado avances	Job1: (observación LA SECRETARIA DE HACIENDA TIENE EL IMPORTE DE \$208,333.34, trimestre 3.0, usuario:shagagallaf, fecha:2021-10-21), Job2: (observación LA SECRETARIA DE HACIENDA TIENE EL IMPORTE DE \$208,333.34, trimestre 3.0, usuario:shagagallaf, fecha:2021-10-21)		
CHH210302005152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUÍME	MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO ESPECIALIZADO	2021-2403702-A-8837	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Niños Héroes 2000, Esperanza, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Lote	4	4	0	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,250,000.00	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210302004845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUÍME	suministro y colocación de equipo para la captación de energía solar	2021-2403702-A-9073	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Niños Héroes 2000, Esperanza, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Celdas solares	150	150	0	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,125,000.00	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210101883822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	Planta tratadora de Aguas Residuales	1	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	UTP, Hidalgo del Parral, Chih., México	Equipamiento	1	1	0	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,875,000.00	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210302004295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IOB-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CAPTACIÓN DE ENERGÍA	DPE IE 88 2021	Juárez	Juárez	Juárez	C. del Ribano 10526, Puerto de Anapa, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	1	1	10	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,125,000.00	1,494,274.00	597,709.60	597,709.60	597,709.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Job1: (observación al registrar el ministro, me dice que no puede registrar más avance en este periodo, trimestre 3.0, usuario:joasegarcia, fecha:2021-10-20)		

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA												
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO														
CHH210201944329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0101-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	CENTRO DE FUSION Y OPERACIONES ESTRATEGICAS	1	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Fortín de la Soledad, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	2022	2022	0	17,807,400.12	17,807,400.12	29,679,000.00	9,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH210201944339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0101-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AMPLIACION FISCALIA DE DISTRITO ZONA CENTRO	2	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Calle 25 77, Santo Niño, 31200 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	3939.34	3939.34	0	16,800,000.12	16,800,000.12	28,000,000.00	28,000,000.00	27,969,240.22	8,390,772.06	8,390,772.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH210201944364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0101-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	CENTRO DE MONITORIO DENOMINADO C2 EN CERESO 1	3	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	173	173	0	3,428,870.12	3,428,870.12	5,110,755.72	5,110,755.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH210302004113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0101-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	MEJORAMIENTO CERESO 3	4	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle Barranco Azul, Toribio Ortega, Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	2440	2440	0	7,993,746.14	7,993,746.14	7,993,746.14	7,993,746.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones				
CHH210302004122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0101-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (ampliación consistente en la construcción de la obra exterior para dar acceso a las cocheras traseras con terraplén y muro de contención)	5	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	MX99+56 Chihuahua, Chih., México	Metros lineales	51	51	0	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(ob1: [observación:ampliación consistente en la construcción de la obra exterior para dar acceso a las cocheras traseras con terraplén y 51m de muro de contención con 2.4m de base, 50cm de corona y altura de 4.5m, trimestre:3.0, usuario:brendahernandez, fecha:2021-10-22])				
CHH210302004130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0101-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	MEJORAMIENTO FEM	6	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Blvd Zaragoza, Cd Juárez, Chih., México	Piezas	2	2	0	182,183.83	182,183.83	182,183.83	182,183.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH210201944051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	4-Gobernación	0105-Promover la atención y prevención de la violencia contra las Mujeres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	SCDP	CONSTRUCCIÓN D ELA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE CD. CUAUHTEMOC, CHH.	21701936	Cuahtémoc	Cuahtémoc	San Antonio (Carril)	Ex Agrícola San Antonio, Cd Cuahtémoc, Chih., México	Lote	1	1	32	16,459,308.20	16,459,308.20	16,459,308.20	16,459,308.20	16,455,076.79	5,312,268.72	5,312,268.72	5,312,268.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH210201944321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	8-Agricultura y Desarrollo Rural	5263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Secretaría de Desarrollo Rural	Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	Av División del Nte 362, Batavista, 31200 Chihuahua, Chih., México	Lote	20	20	90	73,100,000.00	73,100,000.00	73,100,000.00	73,100,000.00	73,100,000.00	73,100,000.00	71,126,866.00	71,126,866.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210301996113	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA DE ABASOLO- 212634	212634	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	CALLE PRIVADA DE ABASOLO BARRIO SAN FRANCISCO DE BORJA, 31160 SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PROLONGACION ABASOLO Y , CALLE PRIVADA DE ABASOLO EN EL BARRIO BELLA VISTA.	Metros cuadrados de construcción	746	746	0	589,793.00	437,305.00	305,398.00														Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH210301969642	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO BARRIO LA PRESA - 109331	109331	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Teoporachi	CALLE ACCESO BARRIO LA PRESA INTERIOR SN BARRIO BARRIO LA PRESA, 31160 TEPORACHI, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE ACCESO BARRIO LA PRESA HACIA EL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEPORACHI	Metros cuadrados de construcción	2211	2211	0	2,000,379.12	128,605.12	128,605.12																		Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210201908769	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2021			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA PRESIDENTES, PRESIDENTES, LOPEZ DAVILA Y AGUSTIN MELGAR DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA. - 7823	7823	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE VICTOR AGUIRRE CASTORENA COLONIA PRESIDENTES PRESIDENTES AGUSTIN MELGAR LOPEZ DAVILA, FUNDADORES, 3390 JOSE MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE MIGUEL DE LA MOROY CALLE POTE, COBANZA CALLE POTE	Metros cuadrados de construcción	5665	5665	100	11,861,131.09	8,772,979.50	8,765,717.68	11,853,869.27	11,853,869.27	11,853,869.27	11,853,869.27	11,853,869.27	11,853,869.27	11,853,869.27	11,853,869.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones